

Globaal Geactualiseerd Sigmaplan

Zolang de werken niet aangevat zijn, bevindt het project zich in de voorbereidingsfase en wordt een ander sjabloon gebruikt voor de rapportering.

DOCUMENTINFORMATIE

Jaar waarop de rapportering betrekking heeft	2011
Naam project	Globaal Geactualiseerd Sigmaplan
Innovatieve procedure voorzien (PPS, ...)?	neen
Projectverantwoordelijke	ir. Wim Dauwe
Rapporterende entiteit	Waterwegen en Zeekanaal NV

DOCUMENTGESCHIEDENIS

Geef alle voorgaande rapporten (zowel jaarrapporten, halfjaarrapporten als tussentijdse rapporten) in chronologische volgorde.

Geef bij de projectsituatie de datum van de in het rapport opgenomen projectinformatie.

Geef de datum van de validatie van het rapport door het management en duid het soort rapport aan in de keuzelijst.

Projectsituatie	Datum gevalideerd rapport	Soort rapport
31 december 2007	3 april 2008	Jaarrapport
30 juni 2008	2 september 2008	Halfjaarrapport
31 december 2008	28 januari 2009	Jaarrapport
31 december 2009	14 maart 2010	Jaarrapport
31 december 2010	7 februari 2011	Jaarrapport

DOCUMENTVERANTWOORDELIJKHEID

Auteur(s)	Naam	ir. Hans De Preter	Datum	2	maart	2012
	Functie	celhoofd				
Auteur onderdeel 'interne controle'	Naam	ir. Wim Dauwe	Datum	2	maart	2012
	Functie	afdelingshoofd				
Documentverantwoordelijke	Naam	ir. Wim Dauwe	Datum	2	maart	2012
	Functie	afdelingshoofd				
Validatie door het management	Naam	ir. Leo Clinckers	Datum	5	maart	2012
	Functie	gedelegeerd bestuurder				

1. ALGEMEEN

1.1 Probleemomschrijving

Geef een analyse en een evaluatie van de ernst van het probleem en een inschatting bij verdere continuïteit van het beleid (m.a.w. als het project niet uitgevoerd wordt).

Nadat in 1976 het dorp Ruisbroek en honderden hectaren land door overstromingen onder water gezet werden, werd in 1977 het Sigmaplan opgesteld. Het oorspronkelijke plan voorzag in de combinatie van dijkverhogingen, gecontroleerde overstromingsgebieden en de bouw van een stormvloedkering, maar is nooit volledig uitgevoerd. Als gevolg van de gewijzigde visie op waterbeleid en waterbeheersing en ingegeven door de toenemende zeespiegelrijzing, die maakt dat de kans op overstromingen in de komende eeuw steeds meer zal toenemen, werd beslist om het Sigmaplan te actualiseren. Er werd vastgesteld dat de overstromingsrisico's op dit moment ontoelaatbaar hoog zijn. Op sommige plaatsen langs de Boven-Zeeschelde is de kans op voorkomen van een overstroming gemiddeld één op zeventig jaar (1/70). Zelfs als het Sigmaplan, met uitzondering van de stormvloedkering, vandaag zou afgewerkt zijn (alle dijken op Sigmahoogte, GOG Kuibeke - Bazel - Rupelmonde afgewerkt) zou de veiligheid op het slechtst beschermde punt in het Zeescheldebekken niet meer bedragen dan ongeveer 1/350. Bovendien zullen, omwille van de zeespiegelrijzing, die overstromingsrisico's in de loop van deze eeuw sterk stijgen. Na realisatie van het Sigmaplan van 1977 zonder de stormvloedkering komt het totale overstromingsrisico voor de ganse periode tot 2100 in de buurt van 1 miljard euro.

In 1977 gedefinieerd als reactie op zware overstromingen in het jaar ervoor, is het Sigmaplan gedurende lange tijd een plan geweest met als enige doelstelling het bereiken van voldoende veiligheid tegen overstromingen als gevolg van stormvloeden uit de Noordzee. Als gevolg van de voortschrijdende inzichten op het vlak van de multifunctionaliteit van estuariene systemen en de nieuwe visies op waterbeheersing en (integraal) waterbeheer heeft sindsdien een merkbare verschuiving plaatsgevonden naar een meer duurzame aanpak van het veiligheidsvraagstuk. Deze aanpak vertaalt zich in het respecteren van het Ruimte voor de Rivier-concept voor het bekomen van veiligheid.

Het plan-MER en de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van het Sigmaplan, uitgevoerd parallel aan en in samenwerking met gelijkaardige studies op het niveau van de Ontwikkelingsschets 2010 (OS2010), hebben toegelaten om in een vroeg stadium een uitspraak te doen over de vorm die een geoptimaliseerd Sigmaplan (met doelstelling veiligheid tegen overstromingen) moest aannemen. Deze algemene principes (in essentie een voorkeur voor het Ruimte voor de Rivier-concept (RVR)) werden dan ook overgenomen in de Ontwikkelingsschets 2010 (OS2010), opgesteld door de Vlaams - Nederlandse projectorganisatie ProSes. Ecologische studies die eveneens opgemaakt werden in het kader van de OS2010 gaven bovendien aan dat de oppervlakte en de kwaliteit van de slikken en de schorren dient te verhogen en verstorende processen (hoge waterstanden, grote stroomsnelheden en ruimtelijke beperking tussen de dijken) gecounterd. Ook voor de binnendijkse natuurtypen is een inspanning nodig om de negatieve impact van verdroging, versnippering en vermesting te verminderen. Het zogenaamde Natuurontwikkelingsplan dat opgemaakt werd in het kader van de OS2010 heeft in Vlaanderen een zeer nauwe band met het Sigmaplan, omdat vaak dezelfde gebieden in aanmerking komen om veiligheid én natuurlijkheid te realiseren.

Rekening houdend met de vaak directe koppeling tussen veiligheid en natuur werd dan ook door de Vlaamse Regering op 17 december 2004 beslist om de pijler "Natuurlijkheid" van de OS2010 mee onder te brengen in het Sigmaplan, zodat de doelstelling van dit plan uitgebreid werd van enkel veiligheid (met natuurlijkheid als bijkomende doelstelling) tot twee nevenstaande doelstellingen, veiligheid én natuurlijkheid. Het Sigmaplan geeft op die manier op twee punten (veiligheid en natuur) mee invulling aan de OS2010 doelstellingen. Via een combinatie van MKBA van het Sigmaplan, plan-MER en landbouwgevoeligheidsanalyse werd een "meest wenselijk alternatief" uitgewerkt met een fasering die rekening houdt met de realisatie-eisen gesteld in de OS2010, met de beschikbare budgettaire middelen, met de prioriteiten op het vlak van veiligheid en natuurontwikkeling, en met de wens van de landbouwsector om rechtszekerheid te bieden. Deze studies werden gelijklopend uitgevoerd om de noodzakelijke samenwerkingen mogelijk te maken.

Op basis hiervan heeft de Vlaamse Regering op 22 juli 2005 uiteindelijk het geactualiseerde Sigmaplan ter beheersing van overstromingsrisico's en het behalen van de natuurdoelstellingen in het Zeescheldebekken, instandhoudingsdoelstellingen en flankerende maatregelen voor landbouw en plattelandsrecreatie goedgekeurd. Op 22 juli 2005 heeft de Vlaamse Regering bovendien alle werken en handelingen noodzakelijk voor de realisatie van het geactualiseerde Sigmaplan van dwingend openbaar belang verklaard. Op 22 juli 2005 (Zeeschelde en Durme) en op 28 april 2006 (Rupel, Zenne, Dijle en Nete's) besliste de Vlaamse Regering eveneens om tegen ten laatste 2010 met de realisatie van een aantal projecten uit het geactualiseerd Sigmaplan op het terrein van start te gaan.

Deze rapportage gaat in op de eerste fase van de uitvoering van het Sigmaplan (nl. dijkversterkingsprojecten, afwerking van GOG Kruibeke - Bazel - Rupelmonde en de projecten die ten laatste tegen 2010 op het terrein van start moeten gaan). Indien in de toekomst andere projecten opstarten zullen deze mee worden opgenomen in de rapportage.

Concreet wordt gerapporteerd over volgende projecten

Sigmaprojecten, niet later in uitvoering dan 2010:

- dijkwerken Zeescheldebekken;
- GOG Kruibeke - Bazel - Rupelmonde (KBR);
- cluster Hedwige-en Prosperpolder;
- cluster Kalkense Meersen;
- cluster Durme en haar vallei;
- cluster Vlassenbroek - Grote Wal - Kleine Wal - Zwijn;
- cluster Dijlemonding;

Sigmaprojecten, niet later in uitvoering dan 2015:

- Grote Nete;
- cluster Bovendijle;
- cluster Nete en Kleine Nete
- Bastenakkers

Er wordt pas gerapporteerd vanaf 1 januari 2006, gezien de beslissing van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005. Een deel van de werkzaamheden (vb KBR, dijkwerken) zijn reeds vroeger aangevat.

Demervallei :

Er zal vanaf 1 januari 2012 ook over dit deelproject worden gerapporteerd , gezien de beslissing van de Vlaamse Regering van 22 juli 2011.

Omschrijving van de verschillende deelprojecten:

1. Dijkwerken Zeescheldebekken:

Afwerken van het dijkprogramma, maar met aangepaste streefwaarden voor de dijkhoogtes (11,00m TAW op de Zeeschelde tussen de grens met Nederland en Oosterweel, 9,25m TAW op de Zeeschelde tussen Oosterweel en Hoboken, 8,35m TAW op de Zeeschelde tussen Hoboken en Temse en 8,00m TAW in de rest van het Zeescheldebekken stroomopwaarts van Temse). Hierin zitten ondermeer ook de dijkwerken tussen Fort Filip en Noordkasteel vervat (Zeeschelde Antwerpen RO), waarbij de dijk in dit gebied dient opgehoogd tot de Sigmahoogte 11.00m TAW met als voorwaarde een maximale invulling van slik en schor aan de riviervan de dijk, overeenkomstig het vooropgestelde natuurontwikkelingsproject in het kader van de verruiming van de Schelde.

2. GOG Kruibeke - Bazel - Rupelmonde:

De afwerking van het gecontroleerd overstromingsgebied KBR (overstromingsgebied van het Sigmaplan van 1977).

3. Cluster Hedwige- en Prosperpolder:

De inrichting van het intergetijdengebied in de Hedwige- en het noordelijke deel van Prosperpolder is één van de prioritaire projecten van de OS2010. De Provincie Zeeland en de Vlaamse overheid werken hier samen om extra ruimte te bieden aan de natuur langs de Schelde, door het landinwaarts verplaatsen van de Scheldedijk. De veiligheid tegen overstromingen blijft gegarandeerd.

4. Cluster Kalkense Meersen:

De cluster Kalkense Meersen bestaat uit verschillende projecten, die in het stroomopwaartse deel van de Schelde gelegen zijn op het grondgebied van de gemeenten Wetteren, Laarne, Wichelen en Berlare. Het betreft concreet volgende projecten:

- Kalkense Meersen (wetland);
- Wijmeers deel 1 (GOG type wetland);
- Wijmeers deel 2 (ontpoldering);
- Bergenmeersen (GOG type GGG);
- Paardeweide (GOG type wetland);
- Paardebroek (wetland).

5. Cluster Durme en haar vallei:

Het projectgebied strekt zich uit vanaf de monding van de Durme in de Schelde stroomopwaarts tot aan de permanente dam te Lokeren. De gemeenten die betrokken zijn bij het project zijn Lokeren, Waasmunster, Zele, Temse en Hamme. Voor de projectgebieden worden inrichtingsplannen opgemaakt. Het project omvat de inrichting van zowel estuariene natuur als wetlandgebieden. De ontpolderingen zullen unieke zoetwatergetijdengebieden creëren. Voor de Durmevallei wordt eveneens een globaal inrichtingsplan opgesteld. De projectgebieden zijn:

- Bulbierbroek (wetland);
- Weijmeerbroek (wetland);
- Klein Broek (estuariene natuur - ontpolderen);
- Groot Broek (estuariene natuur - ontpolderen);
- Zuidelijke Vijver Hof ten Rijen (wetland - verondiepen van vijver);
- Hagemersen (wetland);
- De Bunt (estuariene natuur).

6. Cluster Vlassenbroek - Grote Wal - Kleine Wal - Zijn:

Deze Cluster bestaat uit verschillende projecten, die gelegen zijn in de gemeenten Dendermonde en Temse. Het betreft concreet de volgende projecten:

- Grote Wal - Kleine Wal - Zwijn (GOG type wetland);
- Vlassenbroekse Polder deel 1 (GOG type GGG);
- Vlassenbroekse Polder deel 2 (GOG type wetland).

7. Cluster Dijlemonding:

De cluster Dijlemonding bestaat uit verschillende projecten, die op het grondgebied van de stad Mechelen en de gemeente Willebroek gelegen zijn, ter hoogte van de monding van de Dijle in de Rupel. Het betreft de volgende projecten:

- Grote Vijver deel 1 (GOG type GGG);
- Grote Vijver deel 2 (GOG type aantakking);
- Heindonk - Tien Vierendelen deel 1 (GOG);
- Zennegat - Oude Dijlearm (GOG type GGG).

8. Grote Nete:

Het project Grote Nete is in tegenstelling tot de hierboven opgesomde projecten een project dat ten laatste in 2015 in uitvoering moet gaan. Het projectgebied strekt zich uit van de Hellebrug (Heist-op-den-Berg) tot Oosterlo (Geel). De betrokken gemeenten zijn Herenthout, Heist-op-den-Berg, Hulshout, Herselt, Westerlo, Geel en Laakdal. Voor het volledige projectgebied wordt één globaal inrichtingsplan opgemaakt. In totaal worden 3 deelprojecten onderscheiden: het afwaartse blok, het middenblok en het opwaartse blok, waarvoor telkens een gedetailleerd inrichtingsplan wordt opgemaakt. In het afwaartse en het opwaartse blok worden zowel natuurdoelstellingen (in totaal 850 ha wetland) als veiligheidsdoelstellingen nagestreefd, in het middenblok worden alleen veiligheidsdoelstellingen nagestreefd.

9. Cluster Bovendijle:

Ook de Cluster Bovendijle is een project dat ten laatste in 2015 in uitvoering moet gaan. De cluster Bovendijle bestaat uit verschillende projecten, die op het grondgebied van de gemeenten Bonheiden en Haacht gelegen zijn langs de Dijle tussen Mechelen en Rotselaar. Een inrichtingsplan wordt opgemaakt voor de volgende projecten:

- Rijmenam (GOG);
- Hollaken-Hoogdonk 1 (GOG);
- Hollaken-Hoogdonk 2 (GOG type wetland);
- Pikhaken (wetland).

10. Cluster Nete en Kleine Nete:

De Cluster Nete en Kleine Nete is een project dat ten laatste in 2015 in uitvoering moet gaan. De cluster Nete en Kleine Nete bestaat uit verschillende projecten, die op het grondgebied van de gemeenten Duffel, Lier, Nijlen, Zandhoven en Grobbendonk gelegen zijn langs de Nete en de Kleine Nete tussen Duffel en Grobbendonk. Een inrichtingsplan wordt opgemaakt voor de volgende projecten:

- Zone 1
 - Anderstadt I en II (bestaande GOG's): krijgen estuariene invulling (GOG-GGG)
 - Polder van Lier (bestaand GOG): krijgt wetland invulling
- Zone 2
 - Varenheuvel-Abroek: verplaatsing van de winterdijk

11. Bastenakkers:

De Cluster Bastenakkers is een project dat ten laatste in 2015 in uitvoering moet gaan. De cluster Bastenakkers is gelegen op het grondgebied van de gemeenten Wetteren en Destelbergen langs de Schelde tussen Melle en Wetteren. Een inrichtingsplan wordt opgemaakt voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) met behoud van de bestaande landbouwinvulling. Er worden geen bijkomende natuurdoelstellingen gerealiseerd in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan.

12. Demervallei :

In uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 22-07-2011 zal de herinrichting van de Demervallei mee ingepast worden in de processtructuur van het geactualiseerde Sigmaplan. Concreet betekent dit dat over dit project vanaf 2012 ook gerapporteerd zal worden aan het Vlaams Parlement.

1.2 Doelstellingen

Geef de strategische doelstellingen van het project en concretiseer deze "SMART" (d.i. specifiek, meetbaar, afgesproken, realistisch en tijdsgebonden) onder de projectdoelstellingen. Refereer naar het document waar de strategische doelstellingen zijn opgenomen

Strategische doelstellingen	Projectdoelstellingen	Referentie strategische doelstellingen
SD1: veiligheid tegen overstromingen in de valleien van de Zeeschelde en van haar getijgebonden zijrivieren (de Durme, de Rupel en delen van de Netes, de Dijle en de Zenne) garanderen	de verdere realisatie van het Sigmaplan van 1977 zonder stormvloedkering maar met aangepaste streefwaarden voor de dijkhoogtes (11,0m TAW op de Zeeschelde tussen de grens met Nederland en Oosterweel, 9,25m TAW op de Zeeschelde tussen Oosterweel en Hoboken, 8,35m TAW op de Zeeschelde tussen Hoboken en Temse en 8,00m TAW in de rest van het Zeescheldebekken stroomopwaarts van Temse) tegen ten laatste 2020	nota VR/2005/22.07/DOC.0718BIS
	uitvoeren van de projecten van het Meest Wenselijk Alternatief langs de Zeeschelde en de Durme volgens de fasering opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering zodat een voldoende hoog veiligheidsniveau tegen ten laatste 2020 bereikt wordt	nota VR/2005/22.07/DOC.0718BIS
	uitvoeren van de projecten van het Meest Wenselijk Alternatief langs de Rupel, de Zenne, de Dijle en de Nete's volgens de fasering opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering	nota VR/2006/21.04/DOC.0354
SD2: de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor het Schelde-estuarium	uitvoeren van de projecten van het Meest Wenselijk Alternatief langs de Zeeschelde en de Durme volgens de fasering opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering	nota VR/2005/22.07/DOC.0718BIS
	uitvoeren van de projecten van het Meest Wenselijk Alternatief langs de Rupel, de Zenne, de Dijle en de Nete's volgens de fasering opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering	nota VR/2006/21.04/DOC.0354
	monitoring voor evaluatie- en rapporteringsdoeleinden van de toestand van de instandhoudingsdoelstellingen	nota VR/2006/21.04/DOC.0354
SD3: de realisatie van flankerende maatregelen voor landbouw en plattelandsrecreatie	opstarten van een lokale grondenbank	nota VR/2005/22.07/DOC.0718BIS
	het instrumentarium van de flankerende maatregelen landbouw tot uitwerking te brengen en uit te voeren	nota VR/2005/22.07/DOC.0718BIS
	een overlegproces opstarten met maatschappelijke groepen, lokale besturen en lokale actoren om flankerende maatregelen plattelandsrecreatie gebiedsgericht vorm te geven	nota VR/2005/22.07/DOC.0718BIS
	uitwerken van een planprogramma plattelandsrecreatie	nota VR/2005/22.07/DOC.0718BIS
SD4: verkrijgen van maximaal draagvlak	verderzetten van gestructureerd overlegproces	nota VR/2005/22.07/DOC.0718BIS
	opstarten van thematische rechtstreekse aanspreekpunten voor de desbetreffende sectoren (plattelandsrecreatie, landbouw, natuur, ...) en gebiedsgerichte contactpunten	nota VR/2006/21.04/DOC.0354

1.3 Projectvoorstel

Geef een kernachtige beschrijving van het gekozen alternatief, de motivatie om dit alternatief te kiezen en de aan dit alternatief verbonden randvoorwaarden en eventuele hypothesen waarmee rekening moet gehouden worden tijdens de realisatie van het project.

Gekozen alternatief	Motivatie	Randvoorwaarden	Hypothesen
De optimale bescherming tegen overstromingen bestaat uit een combinatie van de aanleg van overstromingsgebieden en lokale dijkverhogingen. Het Meest Wenselijk Alternatief vormt het uitgangspunt voor de selectie van overstromingsgebieden.	Optimale combinatie voor het bereiken van de veiligheids- en natuurdoelstellingen tegen de laagste kost (financieel, maatschappelijke impact op actoren, impact op natuur).	Randvoorwaarde voor het bereiken van de natuurdoelstellingen vormt de waterkwaliteit. Er is bij het ontwerp en de keuze van de overstromingsgebieden uit het Meest Wenselijk Alternatief uitgegaan van een goede waterkwaliteit tegen 2015 (o.a. door ingebruikname zuiveringsinstallatie stad Brussel).	Voor de uitwerking van maatregelen tegen overstromingen werd uitgegaan van de gedifferentieerd veiligheidsniveau. Hoge risicogebieden (dorpen, industrie, ...) krijgen een hoger veiligheidsniveau dan lage risicogebieden (open ruimte). Voor de uitwerking van de maatregelen tegen overstromingen werd uitgegaan van een zeespiegelstijging van gemiddeld 60cm tegen 2100.

1.4 Concreet gerelateerde projecten

Indien dit infrastructuurproject gerelateerd is aan andere projecten, geef dan de naam van deze projecten, de relatie met deze projecten en de status van deze gerelateerde projecten.

Naam en concrete relatie	Status
Het GRUP voor de haven van Antwerpen. Dit plan is gekoppeld aan de doelstellingen van het Sigmaphan daar in het strategisch plan de realisatie van natuur langs de Schelde (in het noordelijk gebied van de haven van Antwerpen linker Scheldeoever) is opgenomen ter invulling van de instandhoudingsdoelstellingen van het vogelrichtlijngebied SBZ-V 3.6 "Schorren en Polders van de Beneden Schelde" en het habitatgebied SBZ-H "Schelde- en Durmeestuaria van de Nederlandse grens tot Gent". De opmaak van het GRUP is gestart op 11 september 2009 (na de goedkeuring door de Vlaamse Regering van het ruimtelijke programma voor de verdere ontwikkeling van de haven van Antwerpen). De plenaire vergadering over het GRUP vond plaats op 28 oktober 2011. Maar de GRUP is nog niet definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering.	in voorbereiding
Scheldeverdragen / Derde Scheldeverruiming De uitvoering van het Sigmaphan houdt ook de realisatie van een aantal natuurcompensaties voor de Derde Scheldeverruiming in. Indien deze natuurcompensaties in het kader van de Derde Scheldeverruiming niet tijdig uitgevoerd worden, worden de afspraken in het kader van de Scheldeverdragen niet nageleefd.	in uitvoering
Realisatie van de Europese Instandhoudingsdoelstellingen De uitvoering van het Sigmaphan omvat tevens het verwezenlijken van de instandhoudingsdoelstellingen voor het Zeescheldebekken. Indien deze natuurdoelstellingen niet tijdig gerealiseerd worden, kunnen de Europese verplichtingen dienaangaande niet worden nagekomen.	in uitvoering

1.5 Voorwaarden verbonden aan de verkregen vergunningen

Indien er bepaalde voorwaarden verbonden zijn aan de verkregen vergunningen (bijvoorbeeld de stedenbouwkundige vergunning), vermeld deze dan in het onderstaande vak.

/

1.6 Informatie met betrekking tot de beslissing om het project te realiseren

Geef in de onderstaande kader de datum en de andere gegevens (beslissingnemer en referentie) met betrekking tot de beslissing om het project te realiseren.

Datum beslissing			Beslissingnemer	Referentie
22	juli	2005	Vlaamse Regering	VR/PV/2005/29 - punt 114
28	april	2006	Vlaamse Regering	VR/PV/2006/13 - punt 28

2. RISICOANALYSE

Geef een omschrijving van de belangrijkste geïnventariseerde risico's. Geef per risico de kans op voorkomen, de impact op prijs, tijd, draagvlak en kwaliteit. De grootte van het risico wordt automatisch berekend. Omschrijf de gekozen beheersmaatregelen en de kans op voorkomen, de impact op prijs, tijd, draagvlak en kwaliteit. De grootte van het residuair risico wordt automatisch berekend. Vermeld in de kolom "status BHM" of de beheersmaatregel al dan niet reeds werd uitgevoerd of in uitvoering is.

Risicocategorie	Omschrijving van het risico	Kans op voorkomen	Impact prijs	Impact tijd	Impact draagvlak	Impact kwaliteit	Totale impact	Risico-grootte	Grootte risico	Beheersmaatregel (BHM)	Kans op voorkomen (rekening houdende met BHM)	Impact prijs	Impact tijd	Impact draagvlak	Impact kwaliteit	Impact (rekening houdende met BHM)	Risico-grootte	Grootte residuair risico	Status BHM
Juridisch / wettelijk	door een betrokken partij (particulier, nutsmaatschappij of andere) wordt een juridische procedure opgestart (bvb tegen GRUP, stedenbouwkundige vergunning, onteiningsplan), waardoor de uitvoering van het project vertraagd oploopt	5	3	5	0	0	8	40	groot	opzetten projectstructuur, begeleiding uitvoering sigmaplan door multidisciplinaire werkgroep, goede voorbereidingsfase, bindende afspraken met diensten maken, opnemen flankerende maatregelen, ...	3	2	3	0	0	5	15	gemiddeld	in uitvoering
										opzetten en/of uitbreiden van juridische ondersteuning bij het project									in uitvoering
Organisatorisch	niet (tijdig) verlenen van de vergunningen, zodat de werken niet (tijdig) opgestart kunnen worden	2					4	8	gemiddeld	opmaken en afsluiten van afdwingbare (samenwerkings)overeenkomsten tussen verschillende partijen over de wijze van samenwerking, waaronder een personeels- / capaciteitsplan	1					3	3	klein	in uitvoering
										afspraken met diensten maken voor het vooraf bespreken van projectdossiers									
										opstellen van een meerjaren stappenplan voor procedures en processen (incl. het aanduiden van communicatiemomenten) over de verschillende deelprojecten heen									
										organiseren van overleg met de voogdijminister, zeker in geval van een crisissituatie ter zake, om tot een correcte belangenafweging te komen									
	niet tijdig opstarten van de noodzakelijke procedures (zoals bv deze voor het verleggen van nutsleidingen, het aanpassen van de bescherming van een landschap, het afstemmen met de aanduiding van ankerplaatsen en het omzetten tot erfgoedlandschappen, ...),	5	3	5	0	0	8	40	groot	afspraken met diensten maken voor het vooraf bespreken van projectdossiers	3	2	3	0	0	5	15	gemiddeld	in uitvoering
										opstellen van een meerjaren stappenplan voor procedures en processen (incl. het aanduiden van communicatiemomenten) over de verschillende deelprojecten heen									in uitvoering

	zodat niet tijdig alle procedures zijn doorlopen om te kunnen starten met de werken									opnemen in de planning en tijdig opstarten van het inventariseren van de bestaande toestand, met inbegrip van het tijdig detecteren van nieuwe ontwikkelingen van juridische aard									in uitvoering
	personeelstekort of een lage beschikbaarheid van de mensen binnen de organisaties die aan het project werken of die een rol spelen in het procedureverloop, met vertragingen bij de uitwerking van de plannen, het doorlopen van de procedures en / of de uitvoering als gevolg	5					5	25	gemiddeld	opmaken, uitvoeren en monitoren van een personeelsplan	2					3	6	klein	in uitvoering
										afspraken met diensten maken voor het vooraf bespreken van projectdossiers									in uitvoering
										opmaken en afsluiten van afdwingbare (samenwerkings)overeenkomsten tussen verschillende partijen, waaronder een personeels- / capaciteitsplan									in uitvoering
										opstellen van een meerjaren stappenplan voor procedures en processen (incl. het aanduiden van communicatiemomenten) over de verschillende deelprojecten heen									in uitvoering
	het systeem van de grondenbank werkt in de praktijk van het Sigmaplan onvoldoende (vb. onvoldoende geschikbare grond, te weinig gekend, onduidelijke of laattijdige wettelijke basis), zodat het wantrouwen bij de landbouwsector t.a.v. het Sigmaplan vergroot	5	0	5	3	0	8	40	groot	opmaken en afsluiten van afdwingbare (samenwerkings)overeenkomsten tussen verschillende partijen, waaronder een personeels- / capaciteitsplan	3	0	3	2	0	5	15	gemiddeld	in uitvoering
										opstellen, vastleggen en opvolgen van een flexibele meerjarenbegroting									in uitvoering
										afspraken met de federale diensten worden gemaakt voor het aanstellen van extra en het bijkomend ondersteunen van aankoopcommissarissen									in uitvoering
										opmaken, uitvoeren en monitoren van een geïntegreerd communicatieplan (interne en externe communicatie)									in uitvoering

	de oteigeningen gebeuren niet snel genoeg, zodat onvoldoende tijdgronden verworven kunnen worden voor het opstarten van de daadwerkelijke implementatie van het Sigmaplan	5	0	5	3	0	8	40	groot	afspraken met de federale diensten worden gemaakt voor het aanstellen van extra en het bijkomend ondersteunen van aankoopcommissarissen	3	0	3	2	0	5	15	gemiddeld	in uitvoering
										opstellen, uitvoeren en monitoren van een actieplan voor de uitvoering van de grondverwervingen									in uitvoering
										onderzoeken van mogelijkheden voor bijkomende flankerende maatregelen door het evalueren van het flankerend beleid									uitgevoerd
	er bestaan binnen de betrokken overheidsdiensten / de belangenorganisaties verschillende meningen over inhoudelijke kwesties, zodat vertraging opgelopen wordt bij het uitwerken van de plannen en naar buiten toe niet eensgezind gecommuniceerd wordt	4					2	8	gemiddeld	verzekeren van een bestendige werking van de overlegstructuur	2					2	4	klein	in uitvoering
										opmaken en bijhouden van een afspraken- en beslissingsregister (logboek besluitvorming)									in uitvoering
										afvaardigen van de 'juiste' gemandateerde vertegenwoordigers in de overlegstructuur, zodat beslissingen kunnen genomen worden									in uitvoering
	toegevingen in een bepaald deelproject leiden tot een kettingreactie, zodat de doelstellingen van de deelprojecten niet meer gehaald worden en / of extra onrust wordt opgewekt bij de actoren / betrokkenen	2					4	8	gemiddeld	in kaart brengen van de gevolgen van wijzigingen in bepaalde engagementen (risicoanalyse op doelstellingen voor veiligheid en natuur (IHD's)) in relatie tot de genomen beslissingen van de Vlaamse Regering	1					3	3	klein	in uitvoering
										verzekeren van een bestendige werking van de overlegstructuur									in uitvoering
										identificeren en zoveel mogelijk benutten van maximale win-situaties voor de aanwezige belangen									in uitvoering
	het flankerend beleid dat is uitgestippeld, wordt bij de uitvoering uitgehold (alles moet te snel gaan, er zijn te weinig middelen, inhoudelijke uitholling), zodat het vertrouwen bij maatschappelijke actoren voor andere processen / gebieden afneemt	3	0	3	5	0	8	24	gemiddeld	opstellen, vastleggen en opvolgen van een flexibele meerjarenbegroting	2	0	2	3	0	5	10	gemiddeld	in uitvoering
										verzekeren van een bestendige werking van de overlegstructuur									in uitvoering
										identificeren en zoveel mogelijk benutten van maximale win-situaties voor de aanwezige belangen									in uitvoering
										zichtbaar maken van concrete inhoud voor flankerend beleid (incl. plattelandsrecreatie) in inrichtingsplannen									in uitvoering

Technisch	tijdens de uitvoering van de werken doen zich onvoorziene geotechnische problemen voor of wordt meer verontreinigde grond dan voorzien aangetroffen (bv. nieuwe storten ontdekt), waardoor bijkomende sanering zich opdringt. Hierdoor lopen de kosten voor de uitvoering van het project op en loopt het project vertraging op.	4	4	3	0	0	7	28	gemiddeld	op voorhand maximaal zowel de geotechnische karakteristieken van de ondergrond als de potentieel vervuilde locaties in kaart brengen door meer boringen en grondonderzoeken te voorzien dan strikt noodzakelijk	2	2	2	0	0	4	8	gemiddeld	in uitvoering
										bij het opmaken van bestekken posten voorzien voor het opruimen van verontreinigde grond									in uitvoering
										zorgen dat de kennis om om te gaan met deze materie binnen W&Z bij alle projectingenieurs voorhanden is									in uitvoering
	tijdens de uitvoering van de werken worden nieuwe archeologische vondsten gedaan, waardoor er bijkomend archeologisch onderzoek noodzakelijk is, waardoor de uitvoering van het project vertraging oploopt.	4	4	3	0	0	7	28	gemiddeld	proactief archeologisch onderzoek opstarten via boringen en via proefsleuven	2	2	2	0	0	4	8	gemiddeld	in uitvoering
										raamcontract voor archeologisch onderzoek voorzien om zo tijdverlies door het doorlopen van een aanbestedingsprocedure voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek te vermijden									in uitvoering
	Ruimtelijk																		
Financieel	het budget dat vooropgesteld is voor het Sigmaplan is onvoldoende	5	3	5	3	0	11	55	groot	opstellen, vastleggen en opvolgen van een flexibele meerjarenbegroting	4	2	4	2	0	4	16	gemiddeld	in uitvoering
										jaarlijks voorzien van voldoende budget voor het Sigmaplan in de budgettaire planningen									in uitvoering
Maatschappelijk / communicatief	er wordt onvoldoende gecommuniceerd naar de burgers en de lokale organisaties toe en / of de kwaliteit laat te wensen over, zodat deze zich niet betrokken voelen, niet geïnformeerd worden in de verschillende stappen van het proces, ... , waardoor lokale onrust ontstaat en het draagvlak erodeert	5					5	25	gemiddeld	opmaken, uitvoeren en monitoren van een geïntegreerd communicatieplan (interne en externe communicatie)	3					3	9	gemiddeld	in uitvoering
										opstellen van een concreet crisiscommunicatieplan									uitgevoerd
										opstellen van een meerjaren stappenplan voor procedures en processen (incl. het aanduiden van communicatiemomenten) over de verschillende deelprojecten heen									in uitvoering

	er is onvoldoende vertrouwen tussen de vertegenwoordigers die in de overlegstructuur zetelen en hun achterban, waardoor de vertegenwoordigers hun achterban niet altijd in de hand hebben en lokaal druk kan ontstaan	3					3	9	gemiddeld	opmaken en bijhouden van een afspraken- en beslissingsregister (logboek besluitvorming)	1					3	3	klein	in uitvoering
	de informatie, die verstrekt wordt aan vertegenwoordigers van betrokken organisaties en gemeenten, stroomt onvoldoende of in een aangepaste versie door naar de achterban, zodat het draagvlak voor het Sigmaplan afneemt bij de achterban.	4	0	3	3	0	6	24	gemiddeld	aanspreken van het juiste niveau in de hiërarchie van organisaties, zowel op het beslissingsniveau als op het uitvoeringsniveau	2	0	2	2	0	4	8	gemiddeld	in uitvoering
										voorzien van regelmatige communicatie via een projectnieuwsbrief voor de betrokkenen, waardoor basisinformatie over het project op een gecontroleerde manier beschikbaar gesteld wordt									in uitvoering
										voorzien van voldoende frequent bilateraal overleg met lokale vertegenwoordigers van belangengroepen, aanvullend op het formele klankbordgroepoverleg									in uitvoering
	reeds bestaande knelpunten en ongewenste gebeurtenissen (bv. onvoorziene wateroverlast of ongevallen) worden aan het project toegewezen, waardoor een verkeerde perceptie ontstaat bij de betrokkenen en het draagvlak verdwijnt.	4	0	3	3	0	6	24	gemiddeld	voorzien van regelmatige communicatie via een projectnieuwsbrief voor de betrokkenen, waardoor basisinformatie over het project op een gecontroleerde manier beschikbaar gesteld wordt	1	0	1	2	0	4	4	klein	in uitvoering
										werfvergaderingen gedeeltelijk openstellen voor de vertegenwoordigers van de gemeenten, zodat bepaalde knelpunten tijdig en in overleg met de gemeenten meegenomen kunnen worden									nog niet uitgevoerd
	door het ontbreken van een ambtelijk akkoord over sommige onderwerpen, verloopt de werking van de thematische werkgroep flankerend beleid landbouw traag en is het voor de vertegenwoordigers van de belangengroepen onduidelijk wat er zal gebeuren, waardoor het draagvlak kan wegvallen.	3	0	3	3	0	6	18	gemiddeld	zorgen voor een ambtelijk akkoord over de behandelde onderwerpen in de werkgroepen vooraleer deze onderwerpen voor te leggen aan de belangengroepen	1	0	1	1	0	4	4	klein	in uitvoering
										voorzien van extra infomomenten voor de lokale vertegenwoordigers van de belangengroepen bij belangrijke projectstappen									in uitvoering

Bestuurlijk	onvoldoende lokaal draagvlak bij lokale besturen, zodat de samenhangende, uitgestippelde lijn (uitgangspunten, instrumentarium, concrete instandhoudingsdoelstellingen en doelstellingen voor veiligheid) op Vlaams niveau onder druk komt te staan	5					5	25	gemiddeld	opmaken, uitvoeren en monitoren van een geïntegreerd communicatieplan (interne en externe communicatie)	3					3	9	gemiddeld	in uitvoering
										opmaken en bijhouden van een afspraken- en beslissingsregister (logboek besluitvorming)									in uitvoering
										identificeren en zoveel mogelijk benutten van maximale win-situaties voor de aanwezige belangen									in uitvoering
										opmaken en afsluiten van afdwingbare (samenwerkings)overeenkomsten tussen verschillende partijen									in uitvoering
										organiseren van overleg met de voogdijminister, zeker in het geval van crisissituaties ter zake, om tot een correcte belangenafweging te komen									in uitvoering

Algemeen Residuair risico	aanvaardbaar
----------------------------------	--------------

Opmerkingen

Verantwoordelijkheden inzake beheer en onderhoud

Geef aan wie verantwoordelijk zal zijn voor de verschillende onderdelen van het beheer en het onderhoud van het afgewerkte project.

3. FINANCIËEL

Opmerkingen

Voor 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011 werd, overeenkomstig de beslissing van de Vlaamse Regering, een aanzienlijk budget voorzien om de ambitieuze doelstelling in 2011 te kunnen halen. Dit bedrag zal ook besteed worden aan een aantal dijkversterigingsprojecten en de verdere afwerking van het GOG Kruike - Bazel - Rupelmonde. Ook in de daaropvolgende jaren zouden bedragen van diezelfde grootteorde aan de verdere realisatie van het Sigmaplan dienen besteed te worden. Dit is bovendien verankerd in het Verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de uitvoering van de OS2010, dat op 1 oktober 2008 in werking is getreden.

Er wordt pas gerapporteerd vanaf 1 januari 2006, gezien de beslissing van de Vlaamse Regering op 22 juli 2005 (zie hoger).

3.1 Financiële onderbouwing van het projectvoorstel en budgettaire inpassing

Voor al de projecten, ook voor de projecten met medefinanciering, subsidies of alternatieve financiering, wordt in deze tabel enkel het aandeel van het Vlaams Gewest opgenomen

SAMENVATTEND OVERZICHT

Met 'oorspronkelijk budget' worden al de kosten bedoeld nodig voor de realisatie van het project (m.n. studiekosten, onteigeningskosten, uitvoeringskosten, kosten flankerend beleid e.a.) en die niet opgenomen zijn onder de andere lijnen van de tabel. Geef in deze tabel de nog te voorziene (laatst geraamde) kosten, uitgesplitst naar 'oorspronkelijk budget', 'exploitatie- en onderhoudskosten' (en dit tot 30 jaar na de afwerking van het project), 'beschikbaarheidsvergoedingen' en 'vraagvergoedingen'. Geef de totale kosten van het project zoals vermeld in de vorige rapportering, de initiële raming van de kosten (m.n. de raming opgenomen in de eerste rapportering over het project), het jaar waarin de initiële raming werd gemaakt en de reden waarom de huidige (geraamde) kosten van het project verschillen van deze opgenomen in de vorige rapportering.

De rest van de tabel wordt automatisch ingevuld op basis van o.a. de ingevulde gegevens in de detailleringstabellen (zie verder).

Voor al de projecten, ook voor de projecten met medefinanciering, subsidies of alternatieve financiering wordt in deze tabel enkel het aandeel van het Vlaams Gewest opgenomen.

De bedragen in deze tabel zijn geformuleerd in €, inclusief BTW (indien verschuldigd).

	Bedrag, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)
Reeds vastgelegde kosten en reeds aangevraagde vastleggingen	
1) Oorspronkelijk budget	200.933.727
2) Exploitatie- en onderhoudskosten	0
3) Beschikbaarheidsvergoedingen vastgelegd door het Vlaams Gewest	nvt
4) Vraagvergoedingen vastgelegd door het Vlaams Gewest	nvt
5) Meer- en minwerken	12.925.489
6) Prijsherzieningen	6.288.386
7) Verwijlinteresten	117.241
Totaal reeds vastgelegde kosten en reeds aangevraagde vastleggingen	220.264.843
(Laatste raming) nog te voorziene kosten (excl. de aangevraagde, maar nog niet vastgelegde kosten)	
8) (Laatste raming) oorspronkelijk budget	700.397.389
9) (Laatste raming) exploitatie- en onderhoudskosten tot 30 jaar na afwerking project	6.025.187 euro per jaar (prijsspeil 2005)
10) Beschikbaarheidsvergoedingen te betalen door het Vlaams Gewest	nvt
11) Vraagvergoedingen te betalen door het Vlaams Gewest	nvt
Totaal (laatste raming) nog te voorziene kosten (excl. de aangevraagde, maar nog niet vastgelegde kosten)	700.397.389

TOTAAL (LAATSTE RAMING) KOSTEN PROJECT, incl BTW (indien verschuldigd) (€)	901.331.116
Totaal kosten project, zoals opgenomen in de vorige rapportering	895.004.535
Vershil met vorige raming	6.326.581
Reden verschil met vorige raming	meer- en minwerken en prijssherzieningen (zie punten 5 en 6)
Totaal kosten project, initiële raming	882.000.000
Jaar van de initiële raming van de kosten	2005
Vershil met initiële raming	19.331.116

Opmerkingen

De totale kosten voor de uitvoering van het geactualiseerd Sigmaplan (planning 2010-2030) werden, voor wat de werken inclusief verwervingen en flankerende maatregelen betreft, in 2005 geraamd op 882 miljoen euro = 830 miljoen euro voor werken + circa 52 miljoen euro voor flankerende maatregelen (prijspeil 2005) exclusief overheadkosten, studiekosten, beheer- en onderhoudskosten, edm. Op basis van deze totaalkost voor het geactualiseerd Sigmaplan werd in de nota aan de VR van 2005 de jaarlijkse budgetbehoeften bepaald voor de uitvoering van de zgn. 2010-projecten voor de periode 2006-2015. Deze budgetbehoeften refereren evenwel naar een prijspeil van het voorjaar van 2005. Gelet op de reeds uitgevoerde werken in het kader van het SIGMAPLAN (reeds doorgevoerde vastleggingen in de periode 2006 t.e.m. 2009) enerzijds, en de randvoorwaarden op het vlak van budgettering (o.a. gemiddelde stijging van ca. 20 % van productie- en materiaalprijzen in de periode 2005-2010) anderzijds, werden de hoger genoemde budgetbehoeften in 2010 geactualiseerd.

Anno 2010 worden de globale kosten voor het Sigmaplan tot 2030 aldus geraamd worden op 994 miljoen EUR (prijspeil 2010) + circa 62 miljoen EUR omwille van de flankerende maatregelen. De benodigde budgetten voor de verdere uitvoering van het geactualiseerde SIGMAPLAN tot 2030 worden geraamd op 904 miljoen EUR voor de realisatie + circa 24 miljoen EUR omwille van de flankerende maatregelen (prijspeil 2010). In de voorliggende rapportering worden evenwel de referentiecijfers met prijspeil 2005 behouden, teneinde vergelijking met de voorgaande jaren mogelijk te maken.

Detail reeds vastgelegde kosten en reeds aangevraagde vastleggingen**1) Oorspronkelijk budget**

Met 'oorspronkelijk budget' worden al de kosten bedoeld nodig voor de realisatie van het project (m.n. studiekosten, onteigeningskosten, uitvoeringskosten, kosten flankerend beleid e.a.) en die niet opgenomen zijn in de andere deeltabellen onder punt 3.1.

Geef voor iedere vastlegging de verantwoording, het begrotingsjaar, de basisallocatie en het bedrag van de vastlegging.

Duid in de kolom 'status' aan of het bedrag reeds vastgelegd is of dat het om een aanvraag tot vastlegging gaat.

De rij 'totaal' wordt automatisch berekend op basis van de gegevens ingevuld in de tabel.

De bedragen in deze tabel zijn geformuleerd in €, inclusief BTW (indien verschuldigd).

Vastleggingen of voorstellen tot vastlegging				
Begrotingsjaar	Verantwoording	BA	Bedrag vastlegging, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	Status
2006	overkoepelende studies en activiteiten	MG6102B	8.991.115,69	vastgelegd
2006	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	4.791.228,51	vastgelegd
2006	GOG KBR	MG6102B	8.189.146,74	vastgelegd
2007	overkoepelende studies en activiteiten	MG6102B	8.770.970,00	vastgelegd
2007	overkoepelende studies en activiteiten	361B7005	5.730.000,00	vastgelegd
2007	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	8.020.600,00	vastgelegd
2007	GOG KBR	MG6102B	12.507.420,00	vastgelegd
2007	cluster Hedwige- en Prosperpolder	MG6102B	14.911.610,00	vastgelegd
2007	cluster Vlassenbroek - Grote Wal - Kleine Wal - Zwijn	MG6102B	750.000,00	vastgelegd
2007	cluster Kalkense Meersen	MG6102B	937.500,00	vastgelegd
2008	GOG KBR	MG6102B	8.009.462,63	vastgelegd
2008	overkoepelende studies en activiteiten (KBR)	MG6102B	2.317.437,56	vastgelegd
2008	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	9.237.425,98	vastgelegd
2008	overkoepelende studies en activiteiten (dijkwerken)	MG6102B	4.841.574,50	vastgelegd
2008	cluster Hedwige- en Prosperpolder	MG6102B	4.138.500,00	vastgelegd
2008	overkoepelende studies en activiteiten (clusters)	MG6102B	11.625.044,64	vastgelegd
2008	investerings en aankopen	LD7003BC	7.000.000,00	vastgelegd
2009	GOG KBR	MG6102B	2.675.595,16	vastgelegd
2009	overkoepelende studies en activiteiten (KBR)	MG6102B	413.541,24	vastgelegd
2009	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	3.151.386,23	vastgelegd
2009	overkoepelende studies en activiteiten (dijkwerken)	MG6102B	784.852,60	vastgelegd
2009	cluster Hedwige- en Prosperpolder	MG6102B	12.473.752,50	vastgelegd
2009	overkoepelende studies en activiteiten (clusters)	MG6102B	2.346.834,56	vastgelegd
2009	investerings en aankopen	LD7003BC	1.883.146,16	vastgelegd
2009	investerings en aankopen	LBC000_3LD02600_7111	4.459.000,00	vastgelegd
2009	studies wetlands Kalkense Meersen, Durme en KBR	LBC000_3LD00200_1211	194.739,00	vastgelegd
2009	communicatie wetlands Kalkense Meersen, Durme en KBR	LD0000_1LD30100_1211	38.788,00	vastgelegd
2010	GOG KBR	MG6102B	2.397.780,22	vastgelegd
2010	overkoepelende studies en activiteiten (KBR)	MG6102B	958.727,94	vastgelegd
2010	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	739.028,49	vastgelegd
2010	overkoepelende studies en activiteiten (dijkwerken)	MG6102B	283.246,50	vastgelegd
2010	cluster Hedwige- en Prosperpolder	MG6102B	3.633.902,65	vastgelegd

Bijlage 1

2010	investerings en aankopen	LD7003BC	1.015.543,06	vastgelegd
2010	investerings en aankopen	LBC000 3LD02600 7111	3.329.588,82	vastgelegd
2010	Wetlands, Kalkense Meersen, Durme enz.	LBC000 3LD00200 1211	4.166.042,51	vastgelegd
2010	studies wetlands Kalkense Meersen, Durme enz.	LBC000 3LD00200 1211	3.292.765,19	vastgelegd
2010	studies wetlands Kalkense Meersen, Durme, Nete en KBR	LBC000 3LD00200 1211	130.820,44	vastgelegd
2010	onderhoud wetlands Kalkense Meersen, Durme, Nete en	LBC000 3LD00200 1211	61.420,93	vastgelegd
2010	opmaak ontwerpen wetlands Kalkense Meersen, Durme,	LBC000 3LD02600 7111	99.792,34	vastgelegd
2010	investerings en aankopen wetlands Kalkense Meersen,	LBC000 3LD03000 7100	2.000.000,00	vastgelegd
2010	communicatie wetlands Kalkense Meersen, Durme en KBR	LD0000 1LD30100 1211	30.000,00	vastgelegd
2010	interregproject KBR	LC0000 1LD30700 1211	117.340,00	vastgelegd
2011	communicatie	LD0 LD301 1211	33.261,26	vastgelegd
2011	EU gefinancierde projecten	LD0 LD307 1211	24.889,70	vastgelegd
2011	algemene werking studies	LBC LD002 1211	17.424,00	vastgelegd
2011	algemene werking	LBC LD003 1211	197.577,81	vastgelegd
2011	weidevogelsubsidie	LBC LD011 3300	30.000,00	vastgelegd
2011	aankopen gronden	LBC LD026 7100	702.269,51	vastgelegd
2011	GOG KBR	MG6102B	1.908.907,45	vastgelegd
2011	overkoepelende studies en activiteiten KBR	MG6102B	646.455,04	vastgelegd
2011	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	6.481.675,53	vastgelegd
2011	overkoepelende studies en activiteiten dijkwerken	MG6102B	227.146,42	vastgelegd
2011	cluster Hedwige- en Prosperpolder en ontpoldering ten	MG6102B	5.100.628,13	vastgelegd
2011	wetlands Kalkense Meersen, Vlassenbroek, Durmemondig,	LBC000 3LD00200 1211	10.023.011,75	vastgelegd
2011	studies wetlands Kalkense Meersen, Vlassenbroek,	LBC000 3LD00200 1211	2.424.910,80	vastgelegd
2011	investerings en aankopen (wervingen en flankerende	LD7003BC	1.668.898,66	vastgelegd
Totaal, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)			200.933.726,85	

2) Exploitatie- en onderhoudskosten

Geef voor ieder begrotingsjaar de basisallocatie en het bedrag van de vastlegging (of aangevraagde vastlegging) van de exploitatie- en onderhoudskosten.

Duid in de kolom 'status' aan of het bedrag reeds vastgelegd is of dat het om een aanvraag tot vastlegging gaat.

Indien het een project betreft zonder exploitatie- en onderhoudskosten, kies dan 'niet van toepassing' in de kolom 'status'.

De rij 'totaal' wordt automatisch berekend op basis van de gegevens ingevuld in de tabel.

De bedragen in deze tabel zijn geformuleerd in €, inclusief BTW (indien verschuldigd).

Vastleggingen of voorstellen tot vastlegging			
Begrotingsjaar	BA	Bedrag, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	Status
nvt	nvt	nvt	niet van toepassing
Totaal, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)		0	

3) Beschikbaarheidsvergoedingen vastgelegd door het Vlaams Gewest

Geef voor ieder begrotingsjaar de basisallocatie en het bedrag van de vastlegging (of aangevraagde vastlegging) van de beschikbaarheidsvergoedingen te betalen door het Vlaams Gewest.

Duid in de kolom 'status' aan of het bedrag reeds vastgelegd is of dat het om een aanvraag tot vastlegging gaat.

Indien het een project betreft zonder beschikbaarheidsvergoedingen, kies dan 'niet van toepassing' in de kolom 'status'.

De rij 'totaal' wordt automatisch berekend op basis van de gegevens ingevuld in de tabel.

De bedragen in deze tabel zijn geformuleerd in €, inclusief BTW (indien verschuldigd).

Vastleggingen of voorstellen tot vastlegging			
Begrotingsjaar	BA	Bedrag, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	Status
nvt	nvt	nvt	niet van toepassing
Totaal, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)		0	

4) Vraagvergoedingen vastgelegd door het Vlaams Gewest

Geef voor ieder begrotingsjaar de basisallocatie en het bedrag van de vastlegging (of aangevraagde vastlegging) van de vraagvergoedingen te betalen door het Vlaams Gewest.

Duid in de kolom 'status' aan of het bedrag reeds vastgelegd is of dat het om een aanvraag tot vastlegging gaat.

Indien het een project betreft zonder vraagvergoedingen, kies dan 'niet van toepassing' in de kolom 'status'.

De rij 'totaal' wordt automatisch berekend op basis van de gegevens ingevuld in de tabel.

De bedragen in deze tabel zijn geformuleerd in €, inclusief BTW (indien verschuldigd).

Vastleggingen of voorstellen tot vastlegging			
Begrotingsjaar	BA	Bedrag, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	Status
nvt	nvt	nvt	niet van toepassing
Totaal, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)		0	

5) Meer- en minwerken

Hier worden de meerwerken en de minwerken sinds de start der werken opgenomen. Geef per kost het begrotingsjaar, de verantwoording van het meer- of minwerk, de basisallocatie en het bedrag.

Duid in de kolom 'status' aan of het bedrag reeds vastgelegd is of dat het om een aanvraag tot vastlegging gaat. Voor minwerken duidt men 'niet van toepassing' aan in deze kolom.

De rij 'totaal' wordt automatisch berekend op basis van de gegevens ingevuld in de tabel.

De bedragen in deze tabel zijn geformuleerd in €, inclusief BTW (indien verschuldigd).

Vastleggingen of voorstellen tot vastlegging				
Begrotingsjaar	Verantwoording	BA	Bedrag, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	Status
2006	overkoepelende studies en activiteiten	MG6102B	129.526,20	vastgelegd
2006	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	287.759,94	vastgelegd
2006	GOG KBR	MG6102B	361.474,13	vastgelegd
2007	overkoepelende studies en activiteiten	MG6102B	442.849,81	vastgelegd
2007	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	236.531,34	vastgelegd
2007	GOG KBR	MG6102B	-118.652,64	
2008	overkoepelende studies en activiteiten	MG6102B	83.100,00	vastgelegd
2008	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	214.874,96	vastgelegd
2008	GOG KBR	MG6102B	22.683,73	vastgelegd
2008	overkoepelende studies en activiteiten	MG6102B	305.000,00	vastgelegd
2009	GOG KBR	MG6102B	111.895,78	vastgelegd
2009	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	999.375,62	vastgelegd
2009	overkoepelende studies en activiteiten	MG6102B	2.207.415,48	vastgelegd
2009	cluster Hedwige- en Prosperpolder	MG6102B	980.579,00	vastgelegd
2010	GOG KBR	MG6102B	155.164,15	vastgelegd
2010	overkoepelende studies en activiteiten KBR	MG6102B	37.663,18	vastgelegd
2010	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	308.354,87	vastgelegd
2010	overkoepelende studies en activiteiten dijkwerken	MG6102B	37.663,18	vastgelegd
2010	cluster Hedwige- en Prosperpolder	MG6102B	224.626,87	vastgelegd
2010	overkoepelende studies en activietiten clusters	MG6102B	452.781,30	vastgelegd
2011	GOG KBR	MG6102B	33.125,46	vastgelegd
2011	overkoepelende studies en activiteiten KBR	MG6102B	29.727,94	vastgelegd
2011	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	2.698.580,59	vastgelegd
2011	overkoepelende studies en activiteiten dijkwerken	MG6102B	127.953,76	vastgelegd
2011	cluster Hedwige- en Prosperpolder en ontpoldering ten	MG6102B	2.295.583,46	vastgelegd
2011	wetlands Kalkense Meersen, Vlassenbroek, Durmemondig,	LBC000 3LD00200 1211	0,00	vastgelegd
2011	studies wetlands Kalkense Meersen, Vlassenbroek,	LBC000 3LD00200 1211	259.851,00	vastgelegd
Totaal, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)			12.925.489,11	

6) Prijsherzieningen

Geef per prijsherziening het begrotingsjaar, de verantwoording van de prijsherzieningen, de basisallocatie en het bedrag.

Duid in de kolom 'status' aan of het bedrag reeds vastgelegd is of dat het om een aanvraag tot vastlegging gaat.

De rij 'totaal' wordt automatisch berekend op basis van de gegevens ingevuld in de tabel.

De bedragen in deze tabel zijn geformuleerd in €, inclusief BTW (indien verschuldigd).

Vastleggingen of voorstellen tot vastlegging				
Begrotingsjaar	Verantwoording	BA	Bedrag, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	Status
2006	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	132.968,60	vastgelegd
2006	GOG KBR	MG6102B	73.350,00	vastgelegd
2007	overkoepelende studies en activiteiten	MG6102B	1.965,24	vastgelegd
2007	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	297.720,07	vastgelegd
2007	GOG KBR	MG6102B	2.250,00	vastgelegd
2008	overkoepelende studies en activiteiten	MG6102B	140.604,60	vastgelegd
2008	GOG KBR	MG6102B	1.850.000,00	vastgelegd
2008	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	116.439,10	vastgelegd
2009	GOG KBR	MG6102B	760.000,00	vastgelegd
2009	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	450.000,00	vastgelegd
2009	overkoepelende studies en activiteiten	MG6102B	178.777,95	vastgelegd
2009	cluster Hedwige- en Prosperpolder	MG6102B	38.690,96	vastgelegd
2010	GOG KBR	MG6102B	674.854,75	vastgelegd
2010	overkoepelende studies en activiteiten KBR	MG6102B	25.803,12	vastgelegd
2010	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	300.000,00	vastgelegd
2010	overkoepelende studies en activiteiten dijkwerken	MG6102B	0,00	vastgelegd
2010	cluster Hedwige- en Prosperpolder	MG6102B	389.379,96	vastgelegd
2010	overkoepelende studies en activietiten clusters	MG6102B	15.586,54	vastgelegd
2011	GOG KBR	MG6102B	142.190,98	vastgelegd
2011	overkoepelende studies en activiteiten KBR	MG6102B	22.392,42	vastgelegd
2011	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	382.667,37	vastgelegd
2011	overkoepelende studies en activiteiten dijkwerken	MG6102B	16.334,88	vastgelegd
2011	cluster Hedwige- en Prosperpolder en ontpoldering ten noorden Antwerpen	MG6102B	225.000,00	vastgelegd
2011	wetlands Kalkense Meersen, Vlassenbroek, Durmemondig,	LBC000 3LD00200 1211	0,00	vastgelegd
2011	studies wetlands Kalkense Meersen, Vlassenbroek,	LBC000 3LD00200 1211	51.409,27	vastgelegd
Totaal, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)			6.288.385,81	

7) Verwijlinteresten

Geef de betaalde verwijlinteresten, het begrotingsjaar, de verantwoording voor de verwijlinteressen en de basisallocatie.

De rij 'totaal' wordt automatisch berekend op basis van de gegevens ingevuld in de tabel.

De bedragen in deze tabel zijn geformuleerd in €, inclusief BTW (indien verschuldigd).

Begrotingsjaar	Verantwoording	BA	Bedrag, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)
2006	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	15.664,58
2007	overkoepelende studies en activiteiten	MG6102B	711,12
2007	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	11.680,46
2008	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	22.173,36
2008	overkoepelende studies en activiteiten	MG6102B	0,00
2009	cluster Hedwige- en Prosperpolder	MG6102B	17.120,24
2009	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	1.795,20
2010	cluster Hedwige- en Prosperpolder	MG6102B	3.616,20
2010	GOG KBR	MG6102B	2.716,32
2011	cluster Hedwige- en Prosperpolder	MG6102B	38.266,55
2011	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	3.496,75
Totaal, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)			117.240,78

3.2 Voor projecten met alternatieve financiering

Omschrijving van de financieringsmethodiek voor projecten met alternatieve financiering

Beschrijf in dit kader de financieringsmethodiek, inclusief de eventuele financiering van de Participatie Maatschappij Vlaanderen, de nominale en de procentuele participaties van de verschillende financiers (indien van toepassing).

Jaar van de financieringsovereenkomst	

Kosten voor de SPV

Geef de bouw- en financieringskost van de SPV. In de rij 'andere' kunnen bv de studiekosten vermeld worden. Geef deze bedragen tevens zoals ze op het moment van de initiële raming werden ingeschat. Geef ook het jaar waarin deze initiële raming werd opgemaakt.

Het 'totaal' en het 'verschil met initiële raming' worden automatisch berekend op basis van de andere gegevens ingevuld in de tabel.

De bedragen in deze tabel zijn geformuleerd in €, inclusief BTW (indien verschuldigd).

SPV = Speciaal Project Vennootschap

Aard van de kosten	Bedrag, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	Jaar van de initiële raming	Verschil met initiële raming
		Totaal initiële raming, incl. BTW (indien)	
Bouwkost SPV			0
Financieringskost SPV			0
Andere			0
Totaal, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	0	0	0

Te betalen door derden

Geef in de respectievelijke kolommen van deze tabel het bedrag van de beschikbaarheids- en vergoeding die door derden betaald moet worden (inclusief BTW, indien deze verschuldigd is), een beschrijving waarvoor dit bedrag staat en de derde die dit bedrag zal moeten betalen.

	Bedrag vergoeding, incl. BTW (indien	Omschrijving van de vergoeding	Te betalen door
Beschikbaarheidsvergoeding			
Vraagvergoeding			

Kapitaalbreng door het Vlaams Gewest in de SPV voor dit project

Geef de kapitaalbreng weer, op jaarbasis uitgesplitst. De som van de reeds betaalde kapitaalbreng in de voorgaande jaren wordt opgenomen in de kolom 'totaal kapitaalbreng vóór ...'. Geef ook het bedrag van de initiële raming, het jaar waarin deze initiële raming werd opgemaakt en het procentueel aandeel van het Vlaams Gewest in het kapitaal van de SPV voor dit project.

De kolommen 'totale kapitaalbreng' en 'verschil met initiële raming' worden automatisch berekend op basis van de andere gegevens in de tabel.

De bedragen in deze tabel zijn geformuleerd in €, inclusief BTW (indien verschuldigd).

SPV = speciaal project vennootschap

	Totaal kapitaalbreng vóór 2009	Kapitaalbreng in 2009	Kapitaalbreng in 2010	Kapitaalbreng in 2011	Kapitaalbreng in 2012	Totaal kapitaalbreng vanaf 2013	Totale kapitaalbreng, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	Jaar van de initiële raming	
								Totaal initiële raming, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	Verschil met initiële raming (€)
Kapitaalbreng							0		0
Aandeel Vlaams Gewest in het kapitaal van de SPV (in %)									

Opmerkingen

--

3.3 Maatregelen om verdere kostenoverschrijdingen te beperken

Geef hier de beheersmaatregelen om verdere kostenoverschrijdingen te beperken (dit hangt samen met de risico's met betrekking tot kostenoverschrijdingen).

Voor het vermijden van kostenoverschrijdingen wordt de uitvoering van studies en werken van nabij opgevolgd. Daarnaast wordt een flexibele meerjarenbegroting opgesteld, die als leidraad dient. De herzieningen worden rechtstreeks beïnvloed door de evolutie van de prijsindexen.

3.4 Impact op de prioriteitsstelling binnen de begroting, invloed op de begroting van andere beleidsdomeinen en invloed op derden.

Geef de eventuele impact van de kostenoverschrijdingen op de prioriteitsstelling binnen de begroting en de invloed ervan op de begroting van andere beleidsdomeinen en op derden.

niet van toepassing

4. PLANNING

Opmerkingen

Er wordt pas gerapporteerd vanaf 1 januari 2006, gezien de beslissing van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005. Een deel van de werkzaamheden (vb KBR, dijkwerken) zijn reeds vroeger aangevat.

4.1 Algemene planning en mijlpalen

4.1.1. Dijkwerken Zeescheldebekken

Geef per deelfase van het project de vermoedelijke aanvangs- en einddatum aan.

De planning opgenomen in de eerste rapportering over het project wordt opgenomen in de kolom 'initiële planning'. De planning opgenomen in de vorige rapportering wordt opgenomen in de kolom 'vorige planning'.

Geef in de kolom 'laatste herziening planning' de nieuwe planning weer, indien de planning wijzigde sinds de vorige rapportering over het project, en in de kolom 'reden laatste herziening planning' de reden waarom de vorige planning werd herzien.

Voor projecten met alternatieve financiering wordt ook de lijn 'einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)' ingevuld. Indien het een project betreft zonder alternatieve financiering wordt op deze lijn in de laatste kolom 'niet van toepassing' ingevuld.

Fasen	Initiële planning	Vorige planning	Laatste herziening planning	Reden laatste herziening planning
1. Initiatiefase (algemene voorbereiding en studie van het project)				
Aanvangsdatum		2005		gefaseerde uitvoering, meerdere deelwerken
Einddatum		2030		
2. Vergunningsfase				
Aanvangsdatum		2005		gefaseerde uitvoering, meerdere deelwerken
Einddatum		2030		
3. Contracteringsfase (aanbesteding)				
Aanvangsdatum		2005		gefaseerde uitvoering, meerdere deelwerken
Einddatum		2030		
4. Realisatiefase				
Aanvangsdatum		2005		gefaseerde uitvoering, meerdere deelwerken
Einddatum		2030		

5. Exploitatiefase					
	<i>Aanvangsdatum</i>			2005-2030	gefaseerde uitvoering, meerdere deelwerken
	<i>Einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)</i>				niet van toepassing

Opmerkingen

De dijkwerken voor het Zeescheldebekken bestaan uit meerdere kleine deelprojecten, ieder met hun eigen planning. Er worden daardoor doorlopend werken gestart en beëindigd, studies uitgevoerd, e.a.. Voor wat betreft de dijkwerken langs de Zeeschelde tussen Fort Filip en Noordkasteel is de uitvoering van de werken reeds lopende. Ook op tal van andere plaatsen in het Zeescheldebekken zijn dijkwerken in uitvoering. Op een aantal andere locaties dienen de werken dan weer nog opgestart. **Voor een gedetailleerde planning wordt daarom verwezen naar het meerjarenplan van W&Z.**

4.1.2. GOG Kruikebe - Bazel - Rupelmonde

Geef per deelfase van het project de vermoedelijke aanvangs- en einddatum aan.

De planning opgenomen in de eerste rapportering over het project wordt opgenomen in de kolom 'initiële planning'. De planning opgenomen in de vorige rapportering wordt opgenomen in de kolom 'vorige planning'.

Geef in de kolom 'laatste herziening planning' de nieuwe planning weer, indien de planning wijzigde sinds de vorige rapportering over het project, en in de kolom 'reden laatste herziening planning' de reden waarom de vorige planning werd herzien.

Voor projecten met alternatieve financiering wordt ook de lijn 'einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)' ingevuld. Indien het een project betreft zonder alternatieve financiering wordt op deze lijn in de laatste kolom 'niet van toepassing' ingevuld.

Fasen	Initiële planning	Vorige planning	Laatste herziening planning	Reden laatste herziening planning
1. Initiatiefase (algemene voorbereiding en studie van het project)				gebeurde vóór 01-01-2006 (zie hoger)
Aanvangsdatum				
Einddatum				
2. Vergunningsfase				gebeurde vóór 01-01-2006 (zie hoger)
Aanvangsdatum				
Einddatum				
3. Contracteringsfase (aanbesteding)				gebeurde vóór 01-01-2006 (zie hoger)
Aanvangsdatum				
Einddatum				
4. Realisatiefase				
Aanvangsdatum	2006	2006	2006	
Einddatum	2011	2012	2012	
5. Exploitatiefase				
Aanvangsdatum	2011	2012	2012	
Einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)				niet van toepassing

4.1.3. Cluster Hedwige- en Prosperpolder

Geef per deelfase van het project de vermoedelijke aanvangs- en einddatum aan.

De planning opgenomen in de eerste rapportering over het project wordt opgenomen in de kolom 'initiële planning'. De planning opgenomen in de vorige rapportering wordt opgenomen in de kolom 'vorige planning'.

Geef in de kolom 'laatste herziening planning' de nieuwe planning weer, indien de planning wijzigde sinds de vorige rapportering over het project, en in de kolom 'reden laatste herziening planning' de reden waarom de vorige planning werd herzien.

Voor projecten met alternatieve financiering wordt ook de lijn 'einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)' ingevuld. Indien het een project betreft zonder alternatieve financiering wordt op deze lijn in de laatste kolom 'niet van toepassing' ingevuld.

Fasen	Initiële planning	Vorige planning	Laatste herziening planning	Reden laatste herziening planning
1. Initiatiefase (algemene voorbereiding en studie van het project)				
Aanvangsdatum	2006	2006	2006	
Einddatum	2006	2007	2007	
2. Vergunningsfase				
Aanvangsdatum	2006	2007	2007	
Einddatum	2007	2008	2008	
3. Contracteringsfase (aanbesteding)				
Aanvangsdatum	2007	2007	2007	
Einddatum	2007	2007	2007	
4. Realisatiefase				
Aanvangsdatum	2007	2008	2008	
Einddatum	2012	2015	2015	
5. Exploitatiefase				
Aanvangsdatum	2012	2015	2015	
Einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)				niet van toepassing

Opmerkingen

De werken in de cluster Hedwige-Prosperpolder op Vlaams grondgebied zijn momenteel in uitvoering. In Nederland bevinden de werken zich nog in voorbereidingsfase, gezien de procedurele fase nog steeds niet is afgelopen. Door het loskoppelen van het Nederlandse en Vlaamse traject kon verder vertraging voor het Vlaamse traject vermeden worden.

4.1.4. Cluster Kalkense Meersen

Geef per deelfase van het project de vermoedelijke aanvangs- en einddatum aan.

De planning opgenomen in de eerste rapportering over het project wordt opgenomen in de kolom 'initiële planning'. De planning opgenomen in de vorige rapportering wordt opgenomen in de kolom 'vorige planning'.

Geef in de kolom 'laatste herziening planning' de nieuwe planning weer, indien de planning wijzigde sinds de vorige rapportering over het project, en in de kolom 'reden laatste herziening planning' de reden waarom de vorige planning werd herzien.

Voor projecten met alternatieve financiering wordt ook de lijn 'einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)' ingevuld. Indien het een project betreft zonder alternatieve financiering wordt op deze lijn in de laatste kolom 'niet van toepassing' ingevuld.

Fasen		Initiële planning	Vorige planning	Laatste herziening planning	Reden laatste herziening planning
1. Initiatiefase (algemene voorbereiding en studie van het project)					
	Aanvangsdatum	2007	2007	2007	
	Einddatum	2007	2007	2007	
2. Vergunningsfase					
	Aanvangsdatum	2008	2008	2008	
	Einddatum	2009	2010	2009	werken in Wijmeers 2 in uitvoering sedert eind 2009 ; GRUP resterend deel goedgekeurd op 26-03-2010 ; MER goedgekeurd op 11-06-2010 ; stedenbouwkundige vergunningen verleend in 2011
3. Contracteringsfase (aanbesteding)					
	Aanvangsdatum	2009	2010	2009	cfr supra
	Einddatum	2009	2011	2020	meerdere verschillende aanbestedingscontracten
4. Realisatiefase					
	Aanvangsdatum	2009	2010	2009	
	Einddatum	2020	2020	2020	
5. Exploitatiefase					
	Aanvangsdatum	2020	2020	2020	
	Einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)				niet van toepassing

4.1.5. Cluster Durme en haar vallei

Geef per deelfase van het project de vermoedelijke aanvangs- en einddatum aan.

De planning opgenomen in de eerste rapportering over het project wordt opgenomen in de kolom 'initiële planning'. De planning opgenomen in de vorige rapportering wordt opgenomen in de kolom 'vorige planning'.

Geef in de kolom 'laatste herziening planning' de nieuwe planning weer, indien de planning wijzigde sinds de vorige rapportering over het project, en in de kolom 'reden laatste herziening planning' de reden waarom de vorige planning werd herzien.

Voor projecten met alternatieve financiering wordt ook de lijn 'einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)' ingevuld. Indien het een project betreft zonder alternatieve financiering wordt op deze lijn in de laatste kolom 'niet van toepassing' ingevuld.

Fasen		Initiële planning	Vorige planning	Laatste herziening planning	Reden laatste herziening planning
1. Initiatiefase (algemene voorbereiding en studie van het project)					
	Aanvangsdatum	2007	2007	2007	
	Einddatum	2007	2007	2007	
2. Vergunningsfase					
	Aanvangsdatum	2008	2008	2008	
	Einddatum	2009	2010	2011	GRUP goedgekeurd op 26-03-2010 ; MER wetlands goedgekeurd op 18-02-2010 ; MER estuariene projecten goedgekeurd op 31-03-2010 ; stedenbouwkundige vergunningen verleend in 2011
3. Contracteringsfase (aanbesteding)					
	Aanvangsdatum	2009	2011	2011	
	Einddatum	2009	2011	2020	meerdere verschillende aanbestedingscontracten
4. Realisatiefase					
	Aanvangsdatum	2009	2011	2012	
	Einddatum	2020	2020	2020	
5. Exploitatiefase					
	Aanvangsdatum	2020	2020	2020	
	Einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)				niet van toepassing

4.1.6. Cluster Vlassenbroek - Grote Wal - Kleine Wal - Zwijn

Geef per deelfase van het project de vermoedelijke aanvangs- en einddatum aan.

De planning opgenomen in de eerste rapportering over het project wordt opgenomen in de kolom 'initiële planning'. De planning opgenomen in de vorige rapportering wordt opgenomen in de kolom 'vorige planning'.

Geef in de kolom 'laatste herziening planning' de nieuwe planning weer, indien de planning wijzigde sinds de vorige rapportering over het project, en in de kolom 'reden laatste herziening planning' de reden waarom de vorige planning werd herzien.

Voor projecten met alternatieve financiering wordt ook de lijn 'einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)' ingevuld. Indien het een project betreft zonder alternatieve financiering wordt op deze lijn in de laatste kolom 'niet van toepassing' ingevuld.

Fasen		Initiële planning	Vorige planning	Laatste herziening planning	Reden laatste herziening planning
1. Initiatiefase (algemene voorbereiding en studie van het project)					
	Aanvangsdatum	2007	2007	2007	
	Einddatum	2007	2007	2007	
2. Vergunningsfase					
	Aanvangsdatum	2008	2008	2008	
	Einddatum	2009	2010	2011	GRUP goedgekeurd op 26-03-2010 ; MER goedgekeurd op 10-05-2010; stedenbouwkundige vergunning verleend in 2011; aanbesteding 1ste deelwerken eind 2011
3. Contracteringsfase (aanbesteding)					
	Aanvangsdatum	2009	2011	2011	
	Einddatum	2009	2011	2020	meerdere verschillende aanbestedingscontracten
4. Realisatiefase					
	Aanvangsdatum	2009	2011	2012	
	Einddatum	2020	2020	2020	
5. Exploitatiefase					
	Aanvangsdatum	2020	2020	2020	
	Einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)				niet van toepassing

4.1.7. Cluster Dijlemonding

Geef per deelfase van het project de vermoedelijke aanvangs- en einddatum aan.

De planning opgenomen in de eerste rapportering over het project wordt opgenomen in de kolom 'initiële planning'. De planning opgenomen in de vorige rapportering wordt opgenomen in de kolom 'vorige planning'.

Geef in de kolom 'laatste herziening planning' de nieuwe planning weer, indien de planning wijzigde sinds de vorige rapportering over het project, en in de kolom 'reden laatste herziening planning' de reden waarom de vorige planning werd herzien.

Voor projecten met alternatieve financiering wordt ook de lijn 'einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)' ingevuld. Indien het een project betreft zonder alternatieve financiering wordt op deze lijn in de laatste kolom 'niet van toepassing' ingevuld.

Fasen		Initiële planning	Vorige planning	Laatste herziening planning	Reden laatste herziening planning
1. Initiatiefase (algemene voorbereiding en studie van het project)					
	Aanvangsdatum	2007	2007	2007	
	Einddatum	2007	2007	2007	
2. Vergunningsfase					
	Aanvangsdatum	2008	2009	2010	
	Einddatum	2009	2011	2011	MER goedgekeurd 08-06-2010 ; GRUP goedgekeurd 21-01-2011 waardoor vergunningentraject enigszins opschuift ; stedenbouwkundige vergunning verleend in 2011 ; aanbesteding 1ste deelwerken eind 2011
3. Contracteringsfase (aanbesteding)					
	Aanvangsdatum	2009	2011	2011	zie hierboven
	Einddatum	2009	2012	2020	meerdere verschillende aanbestedingscontracten
4. Realisatiefase					
	Aanvangsdatum	2009	2011	2012	
	Einddatum	2020	2020	2020	
5. Exploitatiefase					
	Aanvangsdatum	2020	2020	2020	
	Einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)				niet van toepassing

4.1.8. Grote Nete

Geef per deelfase van het project de vermoedelijke aanvangs- en einddatum aan.

De planning opgenomen in de eerste rapportering over het project wordt opgenomen in de kolom 'initiële planning'. De planning opgenomen in de vorige rapportering wordt opgenomen in de kolom 'vorige planning'.

Geef in de kolom 'laatste herziening planning' de nieuwe planning weer, indien de planning wijzigde sinds de vorige rapportering over het project, en in de kolom 'reden laatste herziening planning' de reden waarom de vorige planning werd herzien.

Voor projecten met alternatieve financiering wordt ook de lijn 'einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)' ingevuld. Indien het een project betreft zonder alternatieve financiering wordt op deze lijn in de laatste kolom 'niet van toepassing' ingevuld.

Fasen		Initiële planning	Vorige planning	Laatste herziening planning	Reden laatste herziening planning
1. Initiatiefase (algemene voorbereiding en studie van het project)					
	Aanvangsdatum	2006	2006	2006	
	Einddatum	2008	2010	2010	Afstemming om het draagvlak te garanderen en de definitie van de technische ingrepen resulteerden in een langere doorlooptijd.
2. Vergunningsfase					
	Aanvangsdatum	2009	2010	2010	zie hierboven
	Einddatum	2009	2012	2012	Op basis van de initiatiefase dient een GRUP te worden voorzien, waardoor dit traject wordt uitgebreid.
3. Contracteringsfase (aanbesteding)					
	Aanvangsdatum	2009	2012	2012	zie hierboven
	Einddatum	2009	2013	2017	Om budgettaire impact te spreiden wordt geopteerd om de contracteringsfase over meerdere jaren te spreiden.
4. Realisatiefase					
	Aanvangsdatum	2010	2014	2014	zie hierboven
	Einddatum	2020	2024	2024	
5. Exploitatiefase					
	Aanvangsdatum	2015	2024	2024	
	Einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)				niet van toepassing

4.1.9. Cluster Bovendijle

Geef per deelfase van het project de vermoedelijke aanvangs- en einddatum aan.

De planning opgenomen in de eerste rapportering over het project wordt opgenomen in de kolom 'initiële planning'. De planning opgenomen in de vorige rapportering wordt opgenomen in de kolom 'vorige planning'.

Geef in de kolom 'laatste herziening planning' de nieuwe planning weer, indien de planning wijzigde sinds de vorige rapportering over het project, en in de kolom 'reden laatste herziening planning' de reden waarom de vorige planning werd herzien.

Voor projecten met alternatieve financiering wordt ook de lijn 'einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)' ingevuld. Indien het een project betreft zonder alternatieve financiering wordt op deze lijn in de laatste kolom 'niet van toepassing' ingevuld.

Fasen		Initiële planning	Vorige planning	Laatste herziening planning	Reden laatste herziening planning
1. Initiatiefase (algemene voorbereiding en studie van het project)					
	Aanvangsdatum	2010	2010	2010	
	Einddatum	2012	2012	2012	opmaak inrichtingsplan, afstemming draagvlak
2. Vergunningsfase					
	Aanvangsdatum	2012	2012	2012	opmaak MER, GRUP, ...
	Einddatum	2013	2013	2013	
3. Contracteringsfase (aanbesteding)					
	Aanvangsdatum	2013	2013	2013	zie hierboven
	Einddatum	2014	2014	2018	
4. Realisatiefase					
	Aanvangsdatum	2014	2014	2014	zie hierboven
	Einddatum	2024	2024	2024	
5. Exploitatiefase					
	Aanvangsdatum	2024	2024	2024	
	Einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)				niet van toepassing

4.1.10. Cluster Nete en Kleine Nete

Geef per deelfase van het project de vermoedelijke aanvangs- en einddatum aan.

De planning opgenomen in de eerste rapportering over het project wordt opgenomen in de kolom 'initiële planning'. De planning opgenomen in de vorige rapportering wordt opgenomen in de kolom 'vorige planning'.

Geef in de kolom 'laatste herziening planning' de nieuwe planning weer, indien de planning wijzigde sinds de vorige rapportering over het project, en in de kolom 'reden laatste herziening planning' de reden waarom de vorige planning werd herzien.

Voor projecten met alternatieve financiering wordt ook de lijn 'einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)' ingevuld. Indien het een project betreft zonder alternatieve financiering wordt op deze lijn in de laatste kolom 'niet van toepassing' ingevuld.

Fasen		Initiële planning	Vorige planning	Laatste herziening planning	Reden laatste herziening planning
1. Initiatiefase (algemene voorbereiding en studie van het project)					
	Aanvangsdatum	2011		2011	
	Einddatum	2012		2012	opmaak inrichtingsplan, afstemming draagvlak
2. Vergunningsfase					
	Aanvangsdatum	2012		2012	opmaak MER, GRUP, ...
	Einddatum	2013		2013	
3. Contracteringsfase (aanbesteding)					
	Aanvangsdatum	2014		2014	zie hierboven
	Einddatum	2020		2020	
4. Realisatiefase					
	Aanvangsdatum	2015		2015	zie hierboven
	Einddatum	2025		2025	
5. Exploitatiefase					
	Aanvangsdatum	2025		2025	
	Einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)				niet van toepassing

4.1.11. Bastenakkers

Geef per deelfase van het project de vermoedelijke aanvangs- en einddatum aan.

De planning opgenomen in de eerste rapportering over het project wordt opgenomen in de kolom 'initiële planning'. De planning opgenomen in de vorige rapportering wordt opgenomen in de kolom 'vorige planning'.

Geef in de kolom 'laatste herziening planning' de nieuwe planning weer, indien de planning wijzigde sinds de vorige rapportering over het project, en in de kolom 'reden laatste herziening planning' de reden waarom de vorige planning werd herzien.

Voor projecten met alternatieve financiering wordt ook de lijn 'einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)' ingevuld. Indien het een project betreft zonder alternatieve financiering wordt op deze lijn in de laatste kolom 'niet van toepassing' ingevuld.

Fasen		Initiële planning	Vorige planning	Laatste herziening planning	Reden laatste herziening planning
1. Initiatiefase (algemene voorbereiding en studie van het project)					
	Aanvangsdatum	2011		2011	
	Einddatum	2012		2012	opmaak inrichtingsplan, afstemming draagvlak
2. Vergunningsfase					
	Aanvangsdatum	2012		2012	opmaak MER, GRUP, ...
	Einddatum	2013		2013	
3. Contracteringsfase (aanbesteding)					
	Aanvangsdatum	2014		2014	zie hierboven
	Einddatum	2019		2019	
4. Realisatiefase					
	Aanvangsdatum	2015		2015	zie hierboven
	Einddatum	2025		2025	
5. Exploitatiefase					
	Aanvangsdatum	2025		2025	
	Einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)				niet van toepassing

4.2 Impact van de vertragingen op andere concreet gerelateerde infrastructuurprojecten

Indien de vertraging van de uitvoering van de werken van dit infrastructuurproject een impact heeft op andere concreet gerelateerde projecten, omschrijf dan per project de impact.

Naam infrastructuurproject	Beschrijving van de impact ten gevolge van de vertraging

4.3 Afgesproken tussentijdse evaluaties

Indien er extra tussentijdse evaluaties (bijvoorbeeld kwartaalrapportages) zijn gevraagd door de Vlaamse minister bevoegd voor de openbare werken, door het Vlaams Parlement of de Vlaamse Regering, wordt in de tabel de datum opgenomen van de in het rapport gegeven projectsituatie, de datum van het gevalideerde rapport en voor wie de rapportering bestemd is.

Projectsituatie	Datum gevalideerd rapport	Rapport bestemd voor

5. VRAGEN VAN DE LEDEN VAN HET VLAAMS PARLEMENT

Indien er **gedurende het jaar waarover gerapporteerd wordt** specifieke vragen m.b.t. het project zijn gesteld door de leden van het Vlaams Parlement, geef dan hieronder deze informatie weer. Ook vragen gesteld in het jaar daarvoor, die pas beantwoord werden in het jaar waarover gerapporteerd wordt, worden vermeld in de tabel. Voor vragen die in de voorgaande jaren werden beantwoord, wordt verwezen naar voorgaande rapportages.

Geef per vraag het nummer van de vraag, aan wie de vraag gericht werd, de naam van de vraagsteller, de datum van de vraag, het onderwerp en de status van het antwoord.

Vraagnummer	Vraag gericht aan	Vraagsteller	Datum vraag			Onderwerp vraag	Status antwoord
315	Hilde Crevits	Jos De Meyer	26	januari	2010	Waterbeheersing Oost-Vlaanderen - Bevaarbare waterlopen	antwoord beschikbaar
370	Hilde Crevits	Jan Roegiers	9	februari	2010	Dossiers Mobiliteit en Openbare Werken - Overleg	antwoord beschikbaar
402	Hilde Crevits	Jos De Meyer	12	februari	2010	Investeringsprogramma waterwegen - Fietstunnel Durme	antwoord beschikbaar
552	Hilde Crevits	Jan Roegiers	8	maart	2010	Mobiliteit en Openbare werken - Studieopdrachten	antwoord beschikbaar
586	alle ministers	Els Robeyns	18	maart	2010	Integraal plattelandsbeleid - Initiatieven	antwoord beschikbaar
668	Hilde Crevits	Bart Van Malderen	27	april	2010	Sigmaplan Kalkense Meersen - Grondaanvoer	antwoord beschikbaar
720	Hilde Crevits	Jean-Jacques De Gucht	12	mei	2010	Werken Sigmaplan Uitbergen - Transport over water	antwoord beschikbaar
700	alle ministers	Jos De Meyer	10	mei	2010	Vlaamse overheid - externe communicatiebureaus	antwoord beschikbaar
710	Hilde Crevits	Veli Yüksel	11	mei	2010	Sluisproject Schelde Gent - Stand van zaken - Scheldemug	antwoord beschikbaar
977	Hilde Crevits	Jos De Meyer	8	juli	2010	Sigmaplan - Communicatie	antwoord beschikbaar
971	Hilde Crevits	Jos De Meyer	8	juli	2010	Watergebonden openbare werken - Natuurcompensaties	antwoord beschikbaar
1011	Hilde Crevits	Marc Hendrickx	2	september	2010	Waterwegen en Zeekanaal NV - Archeologisch onderzoek Kalkense Meersen	antwoord beschikbaar
1032	alle ministers	Paul Delva	2	september	2010	Onderzoeksopdrachten - Hoger onderwijs Brussel	antwoord beschikbaar
1044	Hilde Crevits	Jos De Meyer	7	september	2010	Zeeschelde Gentbrugge-Melle - Baggerproject	antwoord beschikbaar
522	Geert Bourgeois	Jos De Meyer	7	september	2010	De Bunt Hamme - Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan	antwoord beschikbaar
1102	Hilde Crevits	Peter Gysbrechts	13	september	2010	Waterwegen en Zeekanaal NV - Voorkooprecht	antwoord beschikbaar
1146	Hilde Crevits / Kris Peeters	Peter Reekmans	15	september	2010	Hedwigepolder - Stand van zaken	antwoord beschikbaar
942	Hilde Crevits / Geert Bourgeois	Dirk Van Mechelen	30	juni	2010	Openbare Werken - Archeologisch traject	antwoord beschikbaar
43	Philippe Muyters	Jos De Meyer	19	oktober	2010	De Bunt Hamme - Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan	antwoord beschikbaar
72	Joke Schauvliege	Marc Van de Vijver	20	oktober	2010	Onteigende landbouwgrond - Mestafzetrechten	antwoord beschikbaar
88	Joke Schauvliege	Bart Martens	26	oktober	2010	Demervallei - Natuur- en waterbeheer	antwoord beschikbaar
249	Hilde Crevits	Bart Van Malderen	18	november	2010	Geactualiseerd Sigmaplan - Uitvoering	antwoord beschikbaar
260	Hilde Crevits	Jan Roegiers	22	november	2010	Mobiliteit en Openbare Werken - Evaluaties	antwoord beschikbaar
90	Philippe Muyters	Dirk Van Mechelen	16	november	2010	Bescherming onroerend erfgoed - Ankerplaatsen en erfgoedlandschappen	antwoord beschikbaar
134	Joke Schauvliege / Geert Bourgeois	Dirk Van Mechelen	16	november	2010	Biodiversiteit - Landschapsevolutie	antwoord beschikbaar
152	Joke Schauvliege	Mark Demesmaeker	24	november	2010	Sigmaplan - Zenne en Barebeek	antwoord beschikbaar
162	Joke Schauvliege	Dirk Peeters	30	november	2010	Waterbeheersing - Netevallei	antwoord beschikbaar
296	alle ministers	Dirk Van Mechelen	3	december	2010	Infrastructuurwerken 2011 - Archeologisch traject	antwoord beschikbaar
307	Hilde Crevits	Marino Keulen	6	december	2010	Infrastructuurwerken - EU-cofinanciering	antwoord beschikbaar
460	Hilde Crevits	Jos De Meyer	5	januari	2011	Investeringsprogramma waterwegen - Sigmaplan Bazel-Kruibeke-Rupelmonde	antwoord beschikbaar
465	Hilde Crevits	Jos De Meyer	5	januari	2011	Investeringsprogramma waterwegen - Sigmaplan Vlassenbroek	antwoord beschikbaar
470	Hilde Crevits	Mark Demesmaeker	5	januari	2011	Sigmaplan - Zenne en Barebeek	antwoord beschikbaar
468	Hilde Crevits	Jos De Meyer	5	januari	2011	Investeringsprogramma waterwegen - Sigmaplan Durmevallei	antwoord beschikbaar
466	Hilde Crevits	Jos De Meyer	5	januari	2011	Investeringsprogramma waterwegen - Sigmaplan Dijlemondong	antwoord beschikbaar
459	Hilde Crevits	Jos De Meyer	5	januari	2011	Investeringsprogramma waterwegen - Sigmaplan Durme	antwoord beschikbaar
462	Hilde Crevits	Jos De Meyer	5	januari	2011	Investeringsprogramma waterwegen - Sigmaplan Prosperpolder	antwoord beschikbaar
461	Hilde Crevits	Jos De Meyer	5	januari	2011	Investeringsprogramma waterwegen - Sigmaplan Zeescheldebekken	antwoord beschikbaar
464	Hilde Crevits	Jos De Meyer	5	januari	2011	Investeringsprogramma waterwegen - Sigmaplan Kalkense Meersen	antwoord beschikbaar
458	Hilde Crevits	Jos De Meyer	5	januari	2011	Investeringsprogramma waterwegen - Sigmaplan Zeeschelde	antwoord beschikbaar
467	Hilde Crevits	Jos De Meyer	5	januari	2011	Investeringsprogramma waterwegen - Sigmaplan Scheldepolders	antwoord beschikbaar
463	Hilde Crevits	Jos De Meyer	5	januari	2011	Investeringsprogramma waterwegen - Sigmaplan nutsleidingen in GOG's	antwoord beschikbaar

Bijlage 1

833	Kris Peeters	Bart Martens	5	januari	2011	Sigmaplan Algemeen	antwoord beschikbaar
329	Philippe Muyters	Jos De Meyer	28	februari	2011	Sigmaplan Durmevallei - Bouwvergunningen	antwoord beschikbaar
798	Hilde Crevits	Veli Yüksel	10	maart	2011	Sluisproject Schelde Gent - Stand van zaken - Scheldemug	antwoord beschikbaar
1189	Hilde Crevits	Bart Martens	26	mei	2011	Zeeschelde Gentbrugge-Melle - Baggerproject	antwoord beschikbaar
1213	Hilde Crevits	Marc Hendrickx	31	mei	2011	Overstromingsgebied Rijmenam - informatiedoorstroming en overleg	antwoord beschikbaar
41	Hilde Crevits	Jos De Meyer	3	oktober	2011	Geactualiseerd Sigmaplan - Uitvoering	antwoord beschikbaar
179	Hilde Crevits	Sas Van Rouveroj	27	oktober	2011	Sluisproject Schelde Gent - Stand van zaken	antwoord beschikbaar
227	Hilde Crevits	Peter Reekmans	8	november	2011	Overstromingsgebieden Kleine Nete - Landbouwgronden	antwoord beschikbaar
371	Hilde Crevits	Boudewijn Bouckaert	13	december	2011	Overstromingsgebied Bastenakkers - Impact op landbouw	antwoord beschikbaar

6. INTERNE CONTROLE

6.1 Bevindingen met betrekking tot de toegepaste calculatiemethoden en risicoanalyses

De definiëring van de verschillende risico's is op een gefundeerde en doordachte manier gebeurd. Bij de verschillende betrokkenen zijn interviews afgenomen over de mogelijke risico's. Deze zijn vervolgens door de projectleiders van de verschillende projecten geanalyseerd in een aantal workshops. Voor de classificatie en scoring van de risico's is de RISMAN methodiek gevolgd. De verschillende risico's en bijbehorende maatregelen zijn besproken op de stuurgroep. Het geheel staat gerapporteerd in het rapport "risicoanalyse van processen bij actualisatie van het SIGMAPLAN". In 2010 en 2011 werd telkens een actualisatie uitgevoerd van de risico's en werden de beheersmaatregelen geëvalueerd. Dit heeft in 2011 niet geleid tot het definiëren van bijkomende risico's en/of het initiëren van bijkomende beheersmaatregelen.

6.2 Bevindingen met betrekking tot het realiteitsgehalte van de financiering en de budgettaire inpassing

De inschatting van de budgetten is gebeurd op basis van de ervaringen opgedaan in andere projecten (vb. KBR, andere dijkwerken, ...). De budgettering wordt van nabij opgevolgd via een meerjarenbegroting. Om de planning zoals hier is opgemaakt te halen dienen de eerstvolgende jaren voldoende budgetten te worden voorzien.

6.3 Bevindingen met betrekking tot de toereikendheid van de projectorganisatie

Er is een projectorganisatie opgezet die de gehele uitvoering van het geactualiseerd Sigmaplan zowel procesmatig als inhoudelijk opvolgt. Er bestaan hierbij afspraken over kennisuitwisseling, beslissingsbevoegdheden, Deze projectorganisatie wordt bijgestuurd naargelang van de noden van het moment (vb. oprichting lokale overlegfora, thematische werkgroepen, ...). Er bestaat een algemeen projectplan als leidraad die geüpdate kan worden zo hiertoe noodzaak bestaat.

6.4 Bevindingen met betrekking tot de volledigheid, actualiteit, begrijpbaarheid en accuraatheid van de informatie

De informatie in dit rapport is gebaseerd op zorgvuldig studiewerk. De budgetten worden gemonitord.

7. CONCLUSIES

Beschrijf hier de stand van zaken voor ieder van de onderstaande rubrieken. Neem hier enkel de belangrijkste algemene conclusies op.

7.1 Risicoanalyse

De risicoanalyse werd geactualiseerd in 2011. Daartoe werden de eerder gedefinieerde beheersmaatregelen geëvalueerd op basis van monitoring. Er werden geen bijkomende beheersmaatregelen uitgewerkt. Eerder al in 2010 werden specifiek voor de uitvoeringsfase risico's en beheersmaatregelen geïnventariseerd en werden een aantal nieuwe risico's toegevoegd t.o.v. 2009. Deze nieuw toegevoegde risico's hadden betrekking op de technische uitvoering, het maatschappelijk/communicatief aspect en de juridisch/wettelijke procedures. De risico's voor het Geactualiseerd Sigmaplan worden, na het toepassen van de beheersmaatregelen, klein tot middelmatig ingeschat. De belangrijkste residuaire risico's zijn : het financiële risico, het opstarten van een juridische procedure, het niet tijdig verplaatsen van nutsleidingen, een onvoldoende werking van de grondenbank, het niet tijdig uitvoeren van grondverwervingen en de uitholling het flankerend beleid. Zoals ook eerder is gemeld aan het Vlaams Parlement, zal de periodieke actualisering van de risicoanalyse worden verder gezet in 2012, dit mede in het kader van de monitoring van de uitvoeringsfase van het geactualiseerde Sigmaplan.

7.2 Financieel

Budgettair zit de uitvoering van het geactualiseerde Sigmaplan wat achterop t.o.v. de initieel vooropgestelde budgetbehoeften. Met de budgetten moet wel flexibel kunnen worden omgesprongen rekening houdend met de voortgang van procedures, de snelheid waarmee gronden verworven kunnen worden, De meerjarenbegroting wordt daarom ook jaarlijks aangepast aan de nieuwe situatie op het terrein en de beschikbare budgetten. Een belangrijke vaststelling is dat de nodige budgetten, zoals voorzien bij de beslissing van de Vlaamse Regering, in 2009, 2010 en 2011 niet beschikbaar konden gesteld worden.

7.3 Planning

2010-projecten : in januari 2011 werd over het laatste GRUP voor een 2010-project (cluster Dijlemonding) een beslissing genomen. De meeste aanvragen voor de stedenbouwkundige vergunningen werden in 2011 ingediend en verkregen. Slechts voor één gebied (Wal-Zwijn) werd de stedenbouwkundige vergunning nog niet verkregen (deze vergunning werd inmiddels begin 2012 verleend). In 2011 werden de aanbestedingsdossiers van verschillende gebieden voorbereid en aanbesteed. Voor 2012 wordt de aanbesteding van het resterende 2010-project (Wal-Zwijn) vooropgesteld. Tevens wordt voor 2012 de start van uitvoeringsfase van de resterende 2010-projecten (GOG Vlassenbroek, GOG Wijmeers deel 1 en Bergenmeersen, Grote Vijver deel 1 en Zennegat, Klein en Groot Broek en De Bunt) vooropgesteld.

2015-projecten : daarnaast wordt in 2012 verder gewerkt aan de opmaak van inrichtingsplannen voor de verschillende projecten, die niet later dan 2015 in uitvoering moeten gaan. In 2012 wordt tevens gestart met de formele procedure (opmaak project-MER, opmaak GRUP) voor enkele 2015-projecten (Grote Nete en cluster Bovendijle).