

2015 JAARVERSLAGEN



Grindcomité en subcomités



Projectgrindwinningscomité





2015



Voorwoord

Mijnheer de minister-president
Mevrouwen en heren ministers van de Vlaamse Regering
Mevrouw, mijnheer

Bij decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning (kortweg Grinddecreet) werd het Grindfonds opgericht en binnen het Grindfonds, het Grindcomité met zijn subcomités.

Het Grinddecreet bepaalt dat het Grindcomité jaarlijks verslag uitbrengt bij de Vlaamse Regering betreffende zijn werkzaamheden en de werkzaamheden van de subcomités.

In deel I van het jaarverslag wordt voor het Grindcomité en zijn subcomités op bondige wijze de uitvoering van de taakstellingen van de comités in het werkjaar 2015 beschreven, samen met de geboekte voortgang in de diverse projecten van het Herstructureringscomité.

Door het decreet van 9 april 2009 houdende de wijziging van het Grinddecreet wordt projectgrindwinning mogelijk. Ter begeleiding en opvolging van een dergelijke projectgrindwinning voorziet het Grinddecreet de oprichting van een Projectgrindwinningscomité.

Het uitvoeringsbesluit van 4 februari 2011 bij dit Grinddecreet bepaalt dat ook het Projectgrindwinningscomité jaarlijks dient te rapporteren aan de minister over de taken. De rapportage van het Projectgrindwinningscomité vormt deel II van het jaarverslag 2015.

Het jaarverslag van het Grindcomité en de subcomités dient, conform de bepalingen van het Grinddecreet, voorgelegd aan de Vlaamse Regering en tevens meegedeeld aan het Vlaams Parlement, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen. Het jaarverslag van het PGC dient voorgelegd aan de minister.

Dit gebundeld rapport met de jaarverslagen over het werkjaar 2015 van het Grindcomité met subcomités en het Projectgrindwinningscomité wordt derhalve overgemaakt aan alle voornoemde partijen.

Guido Willen
voorzitter Grindcomité

Ludwig Vandenhove
voorzitter Projectgrindwinningscomité

Inhoudsopgave

Voorwoord 3

Inhoudsopgave 4

HET GRINDCOMITÉ EN ZIJN SUBCOMITÉS

Inleiding 7

I ORGANISATIE COMITÉS 8

1 Samenstelling comités in het werkjaar 2015 9

1.1 Grindcomité 9

1.2 Herstructureringscomité 10

1.3 Sociaal comité 10

2 Continuïteit van bestuur 11

2.1 Grindcomité 11

3 Vergaderdata comités 11

II WERKING VAN DE COMITÉS 13

1 Grinddecreet 13

1.1 Toelichting decreet en decreetwijzigingen 13

2 Grindcomité 15

2.1 Geactualiseerde begroting 15

2.1.1 Decreetwijzigingen 15

2.1.2 Begroting 2015-2022 16

2.1.3 Heffingscoëfficiënt 2016 16

2.2 Toezicht op de naleving van de quota 19

2.3 Globale productiequota en afbouw 19

2.4 Grindontginning en herinrichting 20

2.5 Adviezen 21

3 Herstructureringscomité 23

3.1 Stedenbouwkundige vergunning afgeleverd aan het Herstructureringscomité 23

3.2 Waarborgstelsel en Overeenkomst tot Afwerking van de Grindwinningsgebieden 23

3.2.1 Overeenkomst tot Afwerking van de Grindwinningsgebieden 23

3.2.2 Actualisatie van de Overeenkomst m.b.t. Boterakker 23

3.2.3 Opvolging van de Overeenkomst 24

3.3 Overeenkomsten Uitrusten van de grindwinningsgebieden 25

3.3.1 Basisovereenkomsten - 2014-2023 25

3.3.2 Facturatie 26

3.4 Uitgavenbegroting uitrusten 28

3.5 Herinrichting van de grindwinningsgebieden 28

3.5.1 Grindwinningsgebied Kleizone - Kinrooi 28

3.5.2 Grindwinningsgebieden Boterakker, Maasweg, compensatiezones - Kinrooi 29

3.5.3 Grindwinningsgebied Herenlaak - Maaseik 33

3.5.4 Grindwinningsgebied Bichterweert-Meerhevel - Dilsen-Stokkem 33

3.5.5 Grindwinningsgebied Negenoord - Dilsen-Stokkem ... 35

3.5.6 Grindwinningsgebied Mechelse Heide Zuid (groeve LBU), G1 en G3 - Maasmechelen 38

3.5.7 Grindwinningsgebied Mechelse Heide Noord en G2 - Maasmechelen en As 39

3.5.8 Grindwinningsgebied Algri-Bormans-Vulex - project 'Verlaging Hoeweweg' 40

3.6 Communicatie over projecten naar de buitenwereld ... 42

3.7 Verstrekte adviezen 43

3.7.1 Stedenbouwkundige aanvraag nv De Scheepvaart 43

3.7.2 Werkplan Boterakker en Vissen Akker - addendum deel 3: "project Witbeek" 43

3.7.3 Stedenbouwkundig aanvraagdossier van Belmagri NV 43

3.7.4 Stedenbouwkundig aanvraagdossier van vzw Boterakker 43

4 Sociaal comité 45

4.1 Evaluatie beleidsplan 45

4.2 Sociaal begeleidingsplan 45

4.2.1 Brugpensioenen (luik 1) 45

4.2.2 Eenmalige afscheidspremie (luik 3) 45

4.2.3 Outplacement 45

4.2.4 Algemene afscheidspremie (luik 5) 45

4.3 Tewerkstelling 46

4.4 Begroting en meerjarenplan 46

4.5 Tewerkstellingsinitiatieven 46

III	LOGISTIEKE ONDERSTEUNING GRINDCOMITÉ EN SUBCOMITÉS	49
1	Grindcel	49
2	Onteigeningen en concessies	49
IV	FINANCIËN	50
1	Heffingscoëfficiënt	50
2	Overzicht rekeningen - Jaarrekening Grindfonds	50
3	Overzicht 1994-2015	51
V	BIJLAGEN	53
	Bijlage 1 - Overzicht dossiers	53
	Bijlage 2 - Omslagsleutel en heffingscoëfficiënt	54
	Bijlage 3 - Jaarproductie	56

HET PROJECTGRINDWINNINGSCOMITÉ

I	ORGANISATIE PGC	59
1	Grinddecreet - oprichting vzw	59
2	Samenstelling van het PGC in het werkjaar 2015	59
3	Raad van Bestuur	60
4	Vergaderdata PGC	60
II	WERKING PGC	61
1	Voorliggende projecten	61
1.1	Korte beschrijving project Elerweerd	61
1.2	Procedurale situering	61
1.3	Vergunningstraject	62
2	Voortgang van het project	62
2.1	Overeenkomst: uitvoering en opvolging project	62
2.2	Vorbereiding overeenkomst	64
2.2.1	Voortgangsbewaking projectgrindwinning	64
2.2.2	Ondersteuning PGC door andere partijen	65
2.3	Voortgang Project-MER en GRUP	65
2.4	Uitvoeringsfase	67
2.5	Communicatie	67
III	FINANCIERING	68



Grindcomité en subcomités

Het Grindcomité en zijn subcomités

Inleiding

Begin jaren '90 stippelde de Vlaamse Regering een grindbeleid uit voor het Limburgs Maasland dat zich vertaalde in het 'decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning', kortweg genaamd Grinddecreet.

Dit Grinddecreet richt een Grindfonds op en binnen dit Grindfonds wordt het Grindcomité opgericht met daarbinnen (oorspronkelijk) drie subcomités: het Herstructureringscomité, het Sociaal comité en het Onderzoekcomité. Elk comité heeft een eigen doelstelling en bezit rechtspersoonlijkheid. De binnen het Grindfonds gegenereerde middelen worden aangewend voor de werking van deze comités.

De organisatie van het Grindcomité en zijn subcomités wordt geregeld onder hoofdstuk II in de artikelen 6 tot en met 12 van het Grinddecreet.

Doorheen de jaren werden er een aantal decreetwijzigingen doorgevoerd, waarvan er een aantal waren die ook rechtstreeks repercussies hadden op de comités. Middels het wijzigingsdecreet van 6 juli 2001 (B.S. 11 augustus 2001) werd de taakstelling van het Herstructureringscomité bijgesteld, waarbij de taak tot afwerken van de grindwinningsgebieden werd overgenomen door de grindsector. Middels het decreet van 1 maart 2013 houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening werd, met ingang van 1 januari 2013, het Onderzoekcomité ontbonden. Vanaf die datum treedt het Grindcomité op als rechtsopvolger van het Onderzoekcomité en neemt het alle taken, rechten en plichten ervan over.

Andere decreetwijzigingen stuurden de in het Grinddecreet voorziene bepalingen omtrent de grindwinning bij. Uiteindelijk werd ook - naast het inmiddels uitdovend scenario van grindwinning waarop grindheffing betaald moet worden aan het Grindfonds, ter realisatie van de doelstellingen van het Grind- en zijn subcomités - projectgrindwinning mogelijk gemaakt. Deze projectgrindwinning betreft de grindwinning die gepaard gaat met de realisatie van een maatschappelijk project van groot openbaar belang dat op zichzelf niet gericht is op het winnen van grind. Ter bewaking van de projectgrindwinning wordt het Projectgrindwinningscomité opgericht. Dit comité werkt volledig onafhankelijk.

De werking van het Grindcomité en subcomités wordt gefinancierd middels de middelen die binnen het Grindfonds worden gegenereerd uit heffing op de grindwinning in de grindwinningsgebieden.

De projectgrindwinning is niet onderworpen aan deze heffingsplicht. Het Projectgrindwinningscomité werd opgericht buiten het Grindfonds en dient zelf in te staan voor de financiering van zijn werking.

De organisatie en werking van het Projectgrindwinningscomité wordt geregeld in het Grinddecreet, onder hoofdstuk IIIbis, in de artikelen 20bis tot en met 20septies.

In onderhavig jaarverslag wordt het Projectgrindwinningscomité dan ook, los van het Grindcomité en zijn subcomités, in een apart hoofdstuk behandeld.

I. Organisatie comités


De voorzitters en leden van het Grindcomité en de subcomités worden door de Vlaamse Regering benoemd.

Middels het decreet van 1 maart 2013 houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening (hoofdstuk 10, artikel 25) werd het Grinddecreet gewijzigd in die zin dat de beperking van de mandaatperiode tot een termijn van zes jaar wordt opgeheven. De mandaten van de leden

blijven dus vanaf 2013 doorlopen tot op het moment dat een betrokken instantie meldt dat het betrokken lid niet langer haar of zijn vertegenwoordiger is en een nieuw kandidaat-lid voordraagt en de nieuwe benoeming door de Vlaamse Regering is verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Er zijn in totaal in 2015 zeventenveertig mandaten in te vullen. Deze mandaten werden door zesendertig verschillende personen ingevuld.

Organogram



1 | Samenstelling comités in het werkjaar 2015

De Vlaamse minister bevoegd voor het Grindfonds is sinds 13 juli 2009 mevr. Joke Schauvliege

1.1 | Grindcomité

Het Grindcomité telt veertien stemgerechtigde en vijf raadgevende leden. De voorzitters van de subcomités wonen de vergadering bij met raadgevende stem indien zij geen deel uitmaken van het Grindcomité.

Stemgerechtigde leden

- de voorzitter van het Grindcomité
dhr. Guido Willen
- namens de POM-Limburg
dhr. Marc Vandeput
- namens de SERV (werknemers)
dhr. Robert Urbain
dhr. Justin Daerden
- namens de SERV (werkgevers)
dhr. Luc Severijns
dhr. Frank Liebens
- namens de SERV (landbouw)
dhr. Koen Vanheukelom
- namens de gemeente As
dhr. Miel Craeghs
- namens de gemeente Dilsen-Stokkem
mevr. Ingrid Erlingen
- namens de gemeente Kinrooi
(tot 26-06-2015) mevr. Carine op 't Roodt
(vanaf 26-06-2015) mevr. Sylvie Vanmontfort
- namens de gemeente Maaseik
mevr. Myriam Giebens
- namens de gemeente Maasmechelen
mevr. Nathalie Hamers

- namens de MiNa-raad (leefmilieu en natuur)
mevr. Francine Thewissen
- namens de IML cvba
mevr. Brigitte Grosemans
(waargenomen door dhr. Hubert Brouns)

Raadgevende leden

- namens het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed
dhr. Ivo Palmers
- namens de Vlaamse Landmaatschappij
dhr. Eddy Huysmans
- namens het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
dhr. Kris Van Looy
- namens de afdeling, bevoegd voor Natuurlijke Rijkdommen
dhr. Eddy Leenders
- de voorzitter van het Herstructureringscomité
dhr. Albert Willen



1.2 | Herstructureringscomité

Het Herstructureringscomité telt tien stemgerechtigde en tien raadgevende leden.

Stemgerechtigde leden

- de voorzitter van het Herstructureringscomité
dhr. Albert Willen
- namens de gemeente As
dhr. Miel Craeghs
- namens de gemeente Dilsen-Stokkem
mevr. Sofie Vandeweerd
- namens de gemeente Kinrooi
mevr. Heleen Hamaekers
- namens de gemeente Maaseik
dhr. Marcel Raets
- namens de gemeente Maasmechelen
mevr. Nathalie Hamers
- namens de SERV (landbouw)
dhr. Koen Vanheukelom
- namens de MiNa-raad (leefmilieu en natuur)
dhr. Lambert Schoenmaekers
dhr. Johan Van Den Bosch
- namens de IML cvba
mevr. Brigitte Grosemans
(waargenomen door dhr. Hubert Brouns)

Raadgevende leden

- namens de afdeling, bevoegd voor Natuurlijke Rijkdommen
dhr. Eddy Leenders
- namens de Vlaamse Landmaatschappij
dhr. Eddy Huysmans
- namens het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
dhr. Kris Van Looy
- namens de werkgevers
dhr. Frank Liebens
dhr. Willem Duijnste
- namens de werknemers
dhr. Jan Staal
dhr. Roger Peeters
- namens het dep. RO, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
mevr. Bertien Buntinx
- namens het dep. LNE (afd. bevoegd voor algemeen milieu-, natuur- en energiebeleid)
dhr. David Stevens
- namens de vzw Toerisme Limburg
dhr. Sylvain Sleypen

1.3 | Sociaal comité

Het Sociaal comité telt zeven stemgerechtigde leden en één raadgevend lid.

Stemgerechtigde leden

- de voorzitter van het Sociaal comité
dhr. Justin Daerden
- namens de werkgevers paritair subcomité grind- en zandgroeven
dhr. Luc Severijns
dhr. Luk Arrazola de Oñate
mevr. Nadia Kerkhofs
- namens de werknemers paritair subcomité grind- en zandgroeven
dhr. Jan Staal
dhr. Roger Peeters
mevr. Enid Crevits

Raadgevend lid

- namens de VDAB
dhr. Ludo Rutten

Waarnemende leden

Volgende persoon werd door het Sociaal comité gecoöpteerd als adviserende lid.

- namens het Fonds voor Bestaanszekerheid
dhr. Patrick Ketelslegers

I. Organisatie comités

2 | Continuïteit van bestuur

De mandaten van de leden lopen door tot op het moment dat een instantie meldt dat het betrokken lid niet langer haar of zijn vertegenwoordiger is en een nieuw kandidaat-lid voordraagt en de nieuwe benoeming door de Vlaamse Regering is verschenen in het Belgisch Staatsblad. (decreet van 1 maart 2013 houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening)

Voor het Grindcomité werd in 2015 een nieuw kandidaat-lid voorgedragen door de gemeente Kinrooi. Deze benoeming werd geregeld middels ministerieel besluit van 26 juni 2015.

Voor het Herstructureringscomité en het Sociaal Comité werden geen nieuwe kandidaat-leden voorgedragen.

2.1 | Grindcomité

mevr. Carine op 't Roodt wordt opgevolgd door mevr. Sylvie Vanmontfort


11

3 | Vergaderdata comités


De comités samen hadden 19 vergaderingen waarvoor 155 keer een presentiegeld werd uitgekeerd voor een totaal bedrag van € 24 059,18.

Maand	Grindcomité	Herstructureringscomité	Sociaal comité
januari	28	12	-
februari	-	9	25
maart	18	9	-
april	-	-	27
mei	20	11	-
juni	-	22	-
juli	1	-	-
augustus	-	6	-
september	16	7	-
oktober	-	5	-
november	-	9	24
december	16	7	-
Totaal	53	86	16

Data van de vergaderingen en presentiegelden van het Grindcomité en de subcomités in 2015.



Werking



1 | Grinddecreet

Het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning (Grinddecreet) stelt een bijzonder begrotingsfonds in voor de financiering en uitvoering van een aantal aspecten van het beleid inzake grindwinning in Limburg.

Het betreft beleidsmaatregelen die nodig zijn onder meer met het oog op:

- het behoud en herstel van het ruimtelijk en ecologisch patrimonium
- de omschakeling van de ontginningsgebieden en de bij de ontginning betrokken streek
- de sociale begeleiding bij omschakeling en herstructurering van de ontgrindingsbedrijven
- het onderzoek naar alternatieve materialen voor grind in diverse toepassingen.

Het Grinddecreet beoogt een, in ruimtelijk en ecologisch opzicht, evenwichtige grindwinning in Limburg en voorzag daarom in de geleidelijke afbouw van de grindwinning: oorspronkelijk tegen 1 januari 2006 en vervolgens na uitputting van de grindwinningsgebieden. Uiteindelijk blijft grindontginning nu toch mogelijk in enkele uitzonderingsgevallen, waarbij ook grotere projectmatige grindwinning opnieuw mogelijk wordt gemaakt mits de ontgrinding gekoppeld is aan een project van groot maatschappelijk belang.

Per 31 december 2015, eenentwintig jaar na de effectieve inwerkingtreding van het Grinddecreet in 1995, werden tweehonderdzesendertig dossiers voorgelegd aan de Vlaamse minister bevoegd voor het Grindfonds, waarvan negen in het werkjaar 2015 (bijlage 1).

Deze dossiers werden allemaal behandeld in de vergaderingen van het Grindcomité: 8 dossier voor adviesverlening en één voor goedkeuring.

Bijna alle dossiers werden uitvoerbaar verklaard voor eind 2015. De voorgelegde facturen middels het dossier 15-10 inzake de Basisovereenkomsten Uitrusten met de respectieve val-leigrindgemeenten werden in januari 2016 betaald.

1.1 | Toelichting decreet en decreetwijzigingen

Het **Grinddecreet van 14 juli 1993** creëerde een wettelijk kader waarbinnen de grindwinning in de provincie Limburg en de daarmee gepaard gaande gevolgen globaal werden geregeld. Waar het Grinddecreet aanvankelijk uitging van een strikt afbouwscenario, waarbij de grindwinning in Limburg tegen 1 januari 2006 volledig beëindigd zou zijn, werd deze vooropstelling in de loop der jaren, ten gevolge van wijzigende inzichten, geleidelijk aan losgelaten.

Het **wijzigingsdecreet van 6 juli 2001** (B.S. 11 augustus 2001) maakte het mogelijk om ook occasionele grindwinningsaanheffing te onderwerpen. Voorts werd de taakstelling van het Herstructureringscomité bijgestuurd met een herberekening van de grindheffing als gevolg: het afwerken werd een taak van de grindsector en een deel van de grindheffing werd vervangen door een waarborgsysteem dat het afwerken door de grindsector diende te garanderen.

In het **wijzigingsdecreet van 15 juli 2005** (B.S. 16 augustus 2005) werd de einddatum voor grindwinning als hoofdproduc-

tie opgeheven, zodat het mogelijk werd om de in het Grinddecreet vooropgestelde productiequota (59,5 miljoen ton valleigrind en 41,4 miljoen ton berggrind) tegen een redelijk afbouwtempo te realiseren. Grindwinning als nevenproductie samen met onderliggend kwartszand valt niet onder de productiequota en blijft ook in de toekomst mogelijk.


Middels het **decreet van 22 december 2006** houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 (B.S. 29 december 2006) werd in de vergunde grindwinningsgebieden - in het kader van zuinig ruimtegebruik en in uitvoering van het principe van optimale ontginning - bijkomend grindwinning, boven op de vooropgestelde productiequota, mogelijk. Ook deze bijkomende grindwinning is onderworpen aan een grindheffing.

Het **wijzigingsdecreet van 3 april 2009** (B.S. 24 april 2009) voorziet - naast de reeds vroeger toegestane grindwinning als nevenproductie bij de winning van onderliggend kwartszand - de mogelijkheid tot verdere grindwinning in twee bijkomende uitzonderingsgevallen: grindwinning bij infrastructuurwerken en projectgrindwinning. Voor deze beide uitzonderingsgevallen zijn de vroegere regels van het Grinddecreet niet van toepassing.

Er zijn dus drie uitzonderingsgevallen waarbij grindwinning mogelijk blijft:

- grindwinning als nevenproductie samen met onderliggend kwartszand (decreet van 15 juli 2005)
- grindwinning bij infrastructuurwerken (decreet van 3 april 2009)
- projectgrindwinning (decreet van 3 april 2009).

Voor het bepalen van de productiequota wordt geen rekening gehouden met deze uitzonderingsgevallen. De grindwinning als nevenproductie bij de winning van onderliggend kwartszand is onderworpen aan een grindheffing, de grindwinning bij infrastructuurwerken en de projectgrindwinning niet.




Door het **wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013** (B.S. 15 februari 2013) wordt As aangeduid als grindgemeente.

Het **decreet van 1 maart 2013** houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening (B.S. 15 april 2013) heft de beperking van de mandaatperiode tot een termijn van zes jaar op. Verder wordt, met ingang van 1 januari 2013, het Onderzoekscomité ontbonden. Vanaf die datum treedt het Grindcomité op als rechtsopvolger van het Onderzoekscomité en neemt het alle taken, rechten en plichten ervan over.

Middels het **decreet van 5 juli 2013** houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2013 (B.S. 30 juli 2013) worden een aantal van de basisdoelstellingen van het Grinddecreet aanmerkelijk gewijzigd. Er wordt een grondige herschikking doorgevoerd i.v.m. aanwending van de middelen uit het Grindfonds, hetgeen een belangrijke impact heeft op de werking van het Grindcomité en de subcomités (zie verder punt 2.1.1 hierna).

Middels het **decreet van 19 december 2014** houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 (B.S. 30 december 2014) kunnen het Grind- en de subcomités voor de materiële voorbereiding en uitvoering van hun beslissingen niet alleen een beroep doen op de POM maar ook op de provincie Limburg.





2 | Grindcomité

Het Grindcomité heeft naast een aantal beheers- en bestuursopdrachten, zoals:

- de coördinatie van de activiteiten van de subcomités
- het toezicht op de naleving van de productiequota
- de ontwikkeling en voortdurende actualisering van een globaal beleidsplan
- het sluiten van een samenwerkingsprotocol met de I.M.L.
- het beslissen over de verdeling van wegens overmacht niet gebruikte gedeelten van quota over de resterende tweejaarlijkse periodes

ook een adviserende taak, nl.:

- het adviseren over het beheer van het Grindfonds
- het verlenen van advies aan de Vlaamse Regering bij de beslissingen van de subcomités
- het adviseren over de financiering inzake de subcomités
- het bindend adviseren aan de POM over de voorwaarden voor verwerving door aankoop of onteigening van gronden in de nieuwe grindwinningsgebieden of voor verwerving van een ontginningsrecht m.b.t. deze gronden
- het adviseren over de overmacht omtrent niet gebruikte gedeelten van productiequota.

Daarnaast oefent het Grindcomité, met ingang van 1 januari 2013, alle taken van het Onderzoeksc comité uit en treedt het in alle rechten en plichten ervan.

- Deze taakstelling betreft het vaststellen van onderzoeksprogramma's voor de ontwikkeling van grindsubstituten alsmede projecten tot ondersteuning van de commercialisering en het gebruik van zulke substituten.

In het werkjaar 2015 vergaderden de leden van het Grindcomité 6 keer (zie I.3). In het kader van zijn adviesverlenende opdracht werden 8 dossiers van het Herstructureringscomité behandeld en geadviseerd. Het Grindcomité zelf stelde 1 dossier op als advies voor de Vlaamse Regering.

2.1 | Geactualiseerde begroting

Het Grindcomité heeft de opdracht om jaarlijks een geactualiseerde begroting op te stellen en op basis van deze begroting advies aan de Vlaamse Regering te verstrekken omtrent het beheer van het Grindfonds en omtrent de voor het volgende werkjaar aan te wenden heffingscoëfficiënt (Grinddecreet, artikel 9, 1° en artikel 15, § 5).

Tot eind 2012 was deze begroting een consolidatie van de geactualiseerde begrotingsoefeningen opgemaakt door de respectieve comités: het Grindcomité (GC), het Sociaal comité (SC), het Herstructureringscomité (HC) en het Onderzoeksc comité (OC). In 2013 zijn er echter een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het Grinddecreet, welke ook hun repercussie hebben op de verder op te maken begroting(en).

2.1.1 | Decreetwijzigingen

Middels het **decreet van 1 maart 2013** houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening werd, met ingang van 1 januari 2013, het Onderzoeksc comité ontbonden. Een begroting voor dit subcomité is dan ook niet langer aan de orde.

Middels het **decreet van 5 juli 2013** houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2013 wordt de aanwending van de middelen uit het Grindfonds grondig bijgestuurd:


- Met ingang van 1 januari 2013 worden de middelen van het Grindfonds voor de werkingsterreinen van het Grindcomité en de subcomités samengevoegd (artikel 5, 1^{ste} lid).
- De middelen uit het Grindfonds kunnen aangewend worden voor meer doeleinden dan vroeger was voorzien. Naast de uitgaven die in het kader van het Grinddecreet worden getroffen door de Vlaamse Regering of het Grindcomité en de subcomités (artikel 3, § 4, 1°) en de schadevergoedingen die voortvloeien uit de maatregelen genomen in het kader van dit decreet (artikel 3, § 4, 2°), wordt thans voorzien dat het Grindfonds nog een aantal bijkomende uitgaven voor zijn rekening neemt (artikel 3, § 4, 3° t/m 7°).
- De bedragen die aan het Herstructureringscomité worden toegewezen voor uitvoering van zijn decretale taakstelling worden geplafonneerd. Voor het uitrusten van de grindwinningsgebieden die in het kader van het Grinddecreet worden getroffen, wordt een totaal bedrag van maximaal 22,45 miljoen euro voorzien (artikel 5). Dit bedrag wordt opgesplitst in 3 delen:

Reguliere middelen:

- € 15 100 000 voor realisatie van de door het HC voorziene uitrustingswerken,
- € 500 000, door het HC bijkomend te verdelen over de berggrindgebieden in de gemeenten Dilsen-Stokkem, Maasmechelen en As,

Extra middelen (niet-reguliere):

- € 6 850 000, middels een overeenkomst door het HC, in drie



gelijke delen te verdelen over de valleigrindgebieden in de gemeenten Kinrooi, Maaseik en Dilsen-Stokkem.

- Aanvragen voor de financiering van de uitgaven, vermeld in artikel 3, § 4, 3° t/m 6°, worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering binnen de daartoe in de begroting van het Grindfonds bestemde begrotingskredieten en voor de in het Grinddecreet voorziene maximumbedragen (artikel 5, 3de + 4de lid).

Deze decreetwijziging heeft een belangrijke impact, enerzijds op de werking van de comités en anderzijds op de op te stellen begroting. De aan de comités toegewezen budgetten worden drastisch ingeperkt doordat de vroegere onbestemde saldi van de comités nu voor andere doeleinden worden aangewend. Vanaf 2013 wordt de totaalbegroting niet langer louter gevormd door een samenvoeging van de begrotingen van het Grindcomité en de subcomités.

2.1.2 | Begroting 2015-2022

Aangezien de beslissingen met betrekking tot de besteding van de middelen uit het Grindfonds voor deze nieuwe doeleinden (artikel 3, § 4, 3° t/m 7) een taak van de Vlaamse Regering is en het Grindcomité hierin geen betrokken partij is, splitst het Grindcomité de uit te werken resultatenrekeningen en de begrotingen op in 2 afzonderlijke delen:

- enerzijds de gegevens waarover het Grindcomité een uitspraak kan doen: met name de elementen die het Grind-


comité en de subcomités aanbelangen:

- begroting van het uitrusten van het Herstructureringscomité
- begroting van de algemene inkomsten en van de uitgaven van het Grindcomité en het Sociaal comité, aangevuld met enkele algemene uitgaven
- anderzijds de gegevens m.b.t. besteding van de extra middelen, waarvoor de Vlaamse Regering de nodige beslissingen neemt, en welke louter ter kennisgeving (pro memorie) aan het Grindcomité worden voorgelegd (artikel 3, § 4, 3° t/m 7).

2.1.2.1 | Begrotingsluik Grindcomité en subcomités

Op 20 mei 2015 werd het begrotingsluik dat de comités aanbelangt besproken. In principe moeten, conform de decreetwijziging, de gegevens omtrent resultatenrekeningen en meerjarenbegroting niet langer meer per comité afzonderlijk behandeld worden en zou men alle gegevens in één enkele begroting kunnen afhandelen. Anderzijds maakt elk comité, vanuit zijn decretaale taakstellingen, een eigen begroting op en moet er, specifiek voor het Herstructureringscomité, op toegezien worden dat dit comité haar werkzaamheden ook effectief uitvoert binnen de door het decreet opgelegde financiële klijlijnen.

De rekennota's voor het luik 'Grindcomité en subcomités' vertrekken dan ook nog steeds van een besteding van middelen door de specifieke comités, zoals vastgelegd in de begrotingen van de comités. Het merendeel van de uitgaven zijn nog steeds



terugwijsbaar naar een specifiek comité. Daarnaast wordt in het luik 'Grindcomité en subcomités' een apart overzicht opge maakt van de inkomsten en uitgaven die overkoepelend zijn over de comités. Dit betreft de inkomsten uit grindheffing en de intresten op het in het Grindfonds uitstaand kapitaal enerzijds en de uitgaven met betrekking tot de roerende voorheffing (op voormeld intresten) anderzijds.

Deze werkwijze resulteerde zowel voor de resultatenrekeningen als voor de meerjarenbegrotingen in de opmaak van volgende documenten:

overzicht van uitgaven van GC - SC 2014 (als twee aparte luiken behandeld in één document)

- overzicht van uitgaven van het HC 2014
- overzicht van algemene inkomsten en uitgaven 2014

2.1.2.2 | Resultatenrekeningen 2014

De resultatenrekeningen geven een overzicht van de inkomsten en uitgaven geboekt in 2014.

In het boekhoudkundig systeem, gevoerd door het Grindfonds, wordt het ESR-rekeningstelsel gevolgd. Dit resulteert in een aantal aparte rekeningen welke niet eenduidig terugwijsbaar zijn naar één bepaald comité, terwijl er ook rekeningen zijn die naar geen van de comités terugwijsbaar zijn, maar wel naar de besteding van de extra middelen.

Om de geactualiseerde meerjarenbegroting van de comités te kunnen opmaken voert het Grindcomité een aangepaste, parallelle boekhouding met juiste toewijzing van inkomsten en uitgaven naar één van de vier kostenplaatsen (comités - algemene inkomsten en uitgaven). In zoverre de subcomités dit niet aanreiken, zorgt het Grindcomité voor de verwerking van de door het Grindfonds aangereikte gegevens naar de diverse comités en verifieert deze gegevens met de eigen boekhouding.

Voor het Grindcomité wordt een overzicht gegeven van de effectief gefactureerde kosten.

- Voor de uitgaven van dit comité werd (binnen het Grinddecreet) geen specifiek budget toegekend. De betalingen worden voorzien binnen de reguliere middelen toegewezen aan dit comité, binnen het totaal van het Grindfonds.


Voor het Sociaal comité wordt het overzicht van de uitgaven opgesplitst in twee delen:

- kosten gemaakt binnen de reguliere middelen toegewezen aan dit comité. Ook hiervoor werd geen specifiek budget toegekend. Deze betalingen worden voorzien binnen het totaal van het Grindfonds.
- kosten gemaakt binnen de extra middelen die - bij de herverdeling van de middelen binnen het Grindfonds (via de decreetwijziging) - voorzien werden ten behoeve van het Sociaal comité met het oog op het nemen van bijkomende begeleidingsmaatregelen voor werknemers aangeworven na 2005 maar voor eind 2013. Hiervoor werd binnen het Grindfonds een budget voorzien van € 601 497 met spreiding over de jaren 2013-2022.

Ook voor het Herstructureringscomité wordt het overzicht van de uitgaven opgesplitst in twee delen:

- kosten gemaakt binnen de reguliere middelen toegewezen aan dit comité. Aangezien hiervoor - over de ganse werkingsperiode van dit comité - een specifiek budget werd toegekend (€ 15,6 miljoen), werd dit bedrag opgenomen in het overzicht, evenals het totaal van de tot eind 2012 gerealiseerde uitgaven en het saldo dat na elke uitgave overblijft.
- kosten gemaakt binnen de extra middelen die aan dit comité werden toegewezen ten behoeve van het uitrusten van de valleigrindgebieden (€ 6,85 miljoen). Dit gegeven werd op gelijkaardige wijze verwerkt als het voor de reguliere middelen toegekend bedrag.

BOEKHOUDKUNDIG OVERZICHT VAN DE INKOMSTEN EN UITGAVEN GEREALISEERD IN 2014		
TERUGWIJSBAAR NAAR SPECIFIEK COMITÉ		
uitgaven 2014	reguliere middelen	extra middelen
Grindcomité	€ 118 260	n.v.t.
Sociaal comité	€ 231 673	€ 0
Herstructureringscomité	€ 349 269	€ 108 332
OVERKOEPELEND OVER DE COMITÉS		
inkomsten 2014		
grindheffingen	€ 240 141	
intresten	€ 265 010	
uitgaven 2014 (excl. HC)		
roerende voorheffing (op intresten)	€ 65 994	



De uitgaven van het Grindcomité en het Sociaal comité worden gebundeld in één document. Het overzicht van de uitgaven van het Herstructureringscomité vormt een apart luik.

Het overzicht van de inkomsten en de uitgaven voor het jaar 2014 is overkoepelend over de comités, uitgezonderd, wat betreft de uitgaven, het Herstructureringscomité. Uitgaven omtrent roerende voorheffing vallen niet onder de aan dit comité toegewezen bedragen voor uitrusting van de grindwinningsgebieden.

Na bespreking keurde het Grindcomité op 20 mei 2015 de resultatenrekeningen 2014 van het Grind- en de subcomités, inclusief het algemeen overzicht inkomsten-uitgaven 2014, goed.

2.1.2.3 | Begrotingen/meerjarenplannen 2015-2022

18

De meerjarenbegrotingen worden opgesteld vanaf 1 januari 2013 - zijnde de datum waarop alle middelen van het Grindfonds werden samengevoegd - en geven per comité een overzicht van de gekende en de verder nog te verwachten inkomsten en uitgaven.

Gebundelde begroting van GC - SC

Voor het Grindcomité en het Sociaal comité werden geen vaste maximumbedragen vastgelegd binnen het Grinddecreet. De verdere uitgaven moeten passen binnen het totaal van het Grindfonds.

Het boekhoudkundig saldo binnen het Grindfonds per 31 december 2014 bedroeg circa € 23,55 miljoen. Rekening houdend met de herverdeling van de middelen binnen het Grindfonds (conform de decreetwijziging van 5 juli 2013) is hiervan een bedrag van circa € 2,56 beschikbaar voor de verdere werking van het Grindcomité en het Sociaal comité en circa € 14,1 miljoen voor de verdere werking van het Herstructureringscomité.

De raming voor de uitgaven voor de periode 2015-2022 voor het Grindcomité en het Sociaal comité samen bedraagt circa € 2,58 miljoen. De algemene inkomsten uit heffing en intrest werden geraamd op € 620 000. De uitgave met betrekking tot roerende voorheffing op deze intrest werd geraamd op € 105 000.

Uit de begroting 2015-2022 Grindcomité en Sociaal comité bleek dat alle door deze comités geplande uitgaven kunnen gerealiseerd worden binnen de hiertoe bij het Grindfonds beschikbare middelen

Begroting HC

De meerjarenbegroting van dit comité past binnen de aan dit comité (middels de decreetwijziging van 5 juli 2013) toegewezen middelen voor uitvoering van de uitrustingswerken.

Voor de uitgave binnen de reguliere middelen van het Herstructureringscomité werd voor de periode 2015-2022 een bedrag van circa € 7,43 miljoen geraamd. De uitgaven van de extra middelen voor de vallei werden voor de periode 2015-2022 geraamd op circa € 6,65 miljoen

Goedkeuring begrotingen Grind- en subcomités:


Na bespreking keurde het Grindcomité op 20 mei 2015 de begrotingen/meerjarenplannen 2015-2022 van het Grindcomité en de subcomités goed.

Met het oog op de verdere opmaak van de begroting in de volgende jaren, herhaalde het Grindcomité in 2015 opnieuw de vraag aan het Sociaal comité om uitsluitsel te geven omtrent twee posten opgenomen in de begroting van het Sociaal comité. In totaal ging het om een bedrag van circa € 1,18 miljoen waaromtrent er onduidelijkheid was inzake de effectief beoogde bestedingen binnen deze posten. Eind 2015 lag hieromtrent een document van het Sociaal comité "Geactualiseerd Sociaal Beleidsplan - Sociaal comité grind: 2016-2023" voor. Het Grindcomité nam hiervan voorlopig kennis in de vergadering van 16 december 2015. Op het moment dat het Sociaal comité - om de effectieve financiering mogelijk te maken via goedkeuring van de minister - dossiers inzake specifieke onderdelen bij het Grindcomité voorlegt ter adviesverlening, zal het Grindcomité verder moeten onderzoeken in hoeverre het betreffende ingediende dossier past binnen het Grinddecreet. Voorts zal deze nota ook opgenomen worden in de volgende meerjarenbegroting waarbij eveneens, bij het overmaken van deze begroting aan het Grindfonds, een evaluatie moet worden gemaakt i.f.v. het Grinddecreet.

2.1.2.4 | Begrotingsluik - extra uitgaven Grindfonds

Ook dit begrotingsluik werd in de vergadering van 20 mei 2015 besproken. Zoals hierboven uiteengezet, werden de documenten m.b.t. de extra uitgaven van het Grindfonds ingevolge de decreetwijziging van 5 juli 2013 (artikel 3, § 4, 3° t/m 7) louter ter kennisgeving (pro memorie) aan het Grindcomité voorgelegd.

Naast een overzichtstabel met de in 2014 gerealiseerde extra uitgaven, wordt ook de totale reconstructie van het Grindfonds voor het jaar 2014 toegevoegd. Hierin wordt een overzicht gegeven van alle inkomsten en uitgaven in 2014 binnen het Grindfonds gerealiseerd. Uitgaand van het gekend beschikbaar saldo eind 2013 en rekening houdend met alle inkomsten en uitgaven (ook die van de comités) sluit het Grindfonds het jaar 2014 af met een bedrag van € 23,55 miljoen.



Naast de uitgavenbegroting 2015-2022 gekoppeld aan de verder voorziene financiering van de extra uitgaven, wordt ook de totaalbegroting voor het Grindfonds “geconsolideerde begroting 2015-2022” toegevoegd. De totale begroting van het Grindfonds - rekening houdend met alle inkomsten en uitgaven (ook deze van de comités) - sluit af met een klein positief saldo van circa € 150 000.

Het Grindcomité nam kennis van deze documenten.

2.1.3 | Heffingscoëfficiënt 2016

In september adviseerde het Grindcomité m.b.t. de heffingscoëfficiënt 2016, na bespreking en overleg, tot verdere indexering van de heffingscoëfficiënt 2015 (ter waarde van 1,6137) zoals opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 (B.S. 24 december 2014), conform artikel 15 § 5 van het Grinddecreet.

2.2 | Toezicht op de naleving van de quota

Productiequota

Middels het Grinddecreet werd 59,5 miljoen ton productiequota valleigrind en 41,4 miljoen ton productiequota berggrind toegewezen aan oorspronkelijk zeventien quotumhouders. Het Grindcomité werd belast met het toezicht op de naleving van de productiequota en het adviseren over de overmacht omtrent niet gebruikte gedeelten van productiequota (artikel 9, 4°).

De realisatie van deze productiequota vond plaats in de volgende grindwinningsgebieden:

valleigrindwinningsgebieden:

- in Kinrooi: Kleizone en Boterakker (incl. Maasweg: resttonnen')
- in Maaseik: Heerenlaak
- in Dilsen-Stokkem: Meerheuvel en Negenoord.

berggrindwinningsgebieden:

- in Maasmechelen: Mechelse Heide Noord, Mechelse Heide Zuid en de Berggrind-uitbreidingsgebieden G1 en G3
- in As: Berggrinduitbreidingsgebied G2
- in Dilsen-Stokkem: Bormans, Algri, Vulex (resttonnen')

(1) resttonnen gerealiseerd na het invoegen treden van het Grinddecreet (merendeel exploitatie gebeurde vroeger)

Grosso modo waren eind 2009 alle productiequota gerealiseerd, behoudens een klein restant van 63 636 ton valleigrind. Dit betreft het nog openstaand en nog uitvoerbaar saldo van het aan Komatco toegekende quota zoals vastgelegd middels de ministeriële goedkeuring (in 2008) tot teruggave van 157 770 ton productiequotum aan Komatco.

Excestonnen

Naast de realisatie van de vooropgestelde productiequota werd het vanaf 2007 - middels het programmadecreet 2007 (decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007) - mogelijk om in de vergunde grindwinningsgebieden, in het kader van zuinig ruimtegebruik en in uitvoering van het principe van optimale ontginning, bijkomend grind te winnen. Ook deze bijkomende grindwinning is onderworpen aan een grindheffing. Deze extra tonnen worden hierna omschreven als excestonnen.

2.3 | Globale productiequota en afbouw


Behoudens het kleine restant van 63 636 ton valleigrind, zijn de productiequota, zowel voor de vallei- als voor de berggrindwinning sinds 2009 volledig gerealiseerd. Dit kleine restant was ook eind 2015 nog niet gerealiseerd.



De valleigrindwinningsgebieden zijn sinds 2009 volledig ontgonnen. Vanaf 2010 werd er geen heffingsplichtige grindwinning (noch quotum-, noch excestonnen) meer gerealiseerd.

Wat betreft de berggrindwinning was in de Mechelse Heide Zuid en de aanpalende Berggrinduitbreidingsgebieden G1 en G3 de grindwinning eind 2009 beëindigd.

In Mechelse Heide Zuid werd eind 2013 onder de voormalige verwerkingsinstallaties (zogenaamde Grivalim-terrein) de grindontginning hervat onder het regime van de nevenwinning. Conform een op 9 februari 2015 opgemaakte afsprakennota tussen het Grindfonds en de betrokken exploitant (LBU), werd in 2015 voor het 2^{de} semester 2014 in totaal 138 673 ton heffingsplichtige grindfractie aangerekend. Dit stemt overeen met 220 116 productietonnen. De ontginning in dit deel van Mechelse Heide Zuid werd in 2015 volledig beëindigd. Op basis van een geactualiseerd opmetingsplan werd in 2015 een correcte afrekening gemaakt: de totale hoeveelheid toutvenant werd vastgesteld op 240 035 m³ en de gebiedsspecifieke gemiddelde heffingsplichtige grindfractie op 63% zodat de totale hoeveelheid heffingsplichtige grind 287 322 ton bedroeg. In 2015



VALLEIGRINDWINNING						
2014			2015			
Gerealiseerd		Achterstand	Gerealiseerd		Achterstand	Overdraagbaar
Quotum	Exces		Quotum	Exces		Quotum
0	0	63 636	0	0	63 636	63 636 *
BERGGRINDWINNING						
0	1 135 808**	0	0	656 660 **	0	0

* De hoeveelheid die niet ontgonnen en afgevoerd werd vóór 2006 en die erkend werd als achterstallig om redenen van overmacht. Voor de valleigrindwinning betreft dit het nog resterend deel van de teruggave van 157 770 quotumton aan Komatco door regularisatie van grindgebied Bergerven.

** Grotendeels simulatie, gebaseerd op afsprakennota tussen Grindfonds en exploitanten.

werd bijgevolg voor het 1^{ste} semester 2015 nog een resterende hoeveelheid van 148 649 ton aangerekend.

Voorts werd door Sibelco in de groeve Berg, naast kwartszandwinning, ook grind geproduceerd, welke decretaal beschouwd wordt als “grindwinning als nevenproductie” waarop grindheffing betaald moet worden. In 2014 was deze “grindwinning als nevenwinning” in groeve Berg helemaal gerealiseerd. Het aandeel van het 2^{de} semester 2014 dat nog voor inkomsten in 2015 zorgde, betrof 87 910 ton heffingsplichtige grindfractie.


Voor de verdere grindwinning - vanaf het 2^{de} semester 2013 - in het Berggrinduitbreidingsgebied G2 werd er een afsprakennota uitgewerkt tussen het Grindfonds en de betrokken exploitanten (Algri en LBU): op basis van een inmeting van het resterend volume toutvenant in het gebied, en rekening houdend met een geplande beëindiging van de ontgrinding tegen eind 2015, werd geopteerd om vanaf het 2^{de} semester 2013 de verdere heffingsplichtige grindwinning in 5 gelijke delen te spreiden. In totaal werd begroot dat er nog 1 074 229 productietonnen in het terrein (incl. depots) aanwezig waren. Rekening houdend met een gemiddelde van 68,56 % grindfractie, stemt dit overeen met 736 492 heffingsplichtige grindtonnen.



Hierop gebaseerd bedraagt zowel voor het 1^{ste} als voor het 2^{de} semester 2015 de aangifte van de heffingsplichtige grindwinning 147 298 tonnen grind (hetzij 214 845 productietonnen per semester).


In Mechelse Heide Noord was er nog een kleine hoeveelheid grind aanwezig onder de tijdelijke werfweg naar G2 die in 2015 werd gewonnen.

In totaal werden tot eind 2015 in de vallei effectief ca. 59,7 miljoen ton productiequota en ca. 1,6 miljoen excestonnen ontgonnen en afgevoerd en in de berg ca. 40,6 miljoen quotumton en circa 11 miljoen excestonnen.



2.4 | Grindontginning en herinrichting

De voortgang van de grindontginning en de stand van zaken in de herinrichting van de grindwinningsgebieden worden tweemaal per jaar door het Herstructureringscomité opgemaakt. Nevenstaande tabel geeft de situatie per 30 september 2015 samengevat weer.



GRINDGEBIED	Oppervlakte			Werken in uitvoering				Voorlopige oplevering	Definitieve aanvaarding
	ontgrinding	afwerking		ontgrinding		afwerking			
	ha	grondwerk ha	oevers m	aangevat %	ha	%	grondwerk ha		
KINROOI									
Kleizone	31,60	31,75	0	100	31,60	100	31,75	n.v.t.	01-10-07 (i) 03-12-12 (2)
Boterakker (i)	124,11	111,06	3 077	100	124,11	95	108,52	2 980	7-9-15 (ii) 7-9-15 (ii)
Maasweg (i)	n.v.t.	17,74	0	n.v.t.	n.v.t.	100	17,74	n.v.t.	
MAASEIK									
Heerenlaak	29,23	48,67	4 430	100	29,23	100	48,67	4 430	01-10-07
DILSEN-STOKKEM									
Bichterweert-Meerheuvel	76,90	97,01	595	100	76,90	95	79,71	595	08-06-09 (4) 02-06-08 (3) 07-12-09 (5) 03-12-12 (6)
Negenoord	8,61	39,22	840	100	8,61	100	39,22	840	07-06-10
MAASMECHELEN									
Mechelse Heide Noord	30,09	32,33	n.v.t.	100	30,09	92	29,70	n.v.t.	07-05-07 (7)
Mechelse Heide Zuid (na '95)	111,50	111,50	n.v.t.	100	111,50	100	111,50	n.v.t.	04-09-06
Uitbreiding G1 (excl. rand)	18,34	18,34	n.v.t.	100	18,34	100	18,34	n.v.t.	07-07-08
Uitbreiding G3	19,61	19,61	n.v.t.	100	19,61	100	19,61	n.v.t.	
AS									
Uitbreiding G2	36,16	36,16	n.v.t.	100	36,16	75	27,20	n.v.t.	
TOTAAL	486,15	563,37	8 942	100	486,15	97	531,95	8 845	

(i): uitsluiting zone Witbeek en zone verwerkingsinstallatie Eurogri

(ii): Boterakker: deelgebied I: voorlopige oplevering en definitieve aanvaarding onder voorbehouden

(1): binnendijks deel, inclusief dijk zelf

(2): binnendijks deel, inclusief dijk zelf + buitendijks deel excl. zone waarop zich nog een depot bevindt

(3): deelgebied I (Noordoostelijk deel Bichterweert)

(4): deelgebied II (zone Van Broekhoven)

(5): deelgebied III (ringdijk Meerheuvel)

(6): deelgebieden II en III en IV (zuidwestelijke deel Bichterweert)

(7): deelgebied I (rechthoekig deel)

2.5 | Adviezen

Behoudens het adviseren omtrent eigen materies moet het Grindcomité ook advies verlenen bij elke beslissing met financiële impact van een subcomité alvorens deze beslissing ter goedkeuring kan voorgelegd worden aan de minister.

In 2015 adviseerde het Grindcomité 8 beslissingen van het Herstructureringscomité (HC):


- dossier HC/GF15-1: aanbesteding - uitkijktoren in stampleem Negenoord (28 januari 2015)
- advies dossier HC/GF15-2: aanbesteding - uitrustingswerken in Mechelse Heide Noord en G2 (januari 2015)
- dossier HC/GF15-3: studieopdracht - aanleg steiger en aanhorigheden in Meerheuvel (18 maart 2015)
- dossier HC/GF15-5: aanbesteding - uitrustingswerken in Mechelse Heide Noord en G2 - perceel 1 (20 mei 2015)
- dossier HC/GF15-6: aanbesteding - Herinrichting Boterakker - deel Uitrusten (1 juli 2015)
- dossier HC/GF15-7: budgetverschuiving en (mede)financiering communicatie "stampleemtechniek bij uitvoering uitkijktoren in Negenoord" (16 september 2015)
- dossier HC/GF15-8: aanbesteding - Herinrichting Bichterweert-Meerheuvel - aanleg steiger en aanhorigheden (16 september 2015)
- Dossier HC/GF15-10: overeenkomst uitrusten valleigrindgebieden: facturatie 2015 (16 december 2015)

Het Grindcomité adviseerde geen beslissingen van het Sociaal comité.

Naast adviezen aangaande dossiers van de subcomités verstrekke het Grindcomité in 2015 ook zijn advies aan de minister voor:

- dossier GC/KAB/15-9: heffingscoëfficiënt 2016 (16 september 2015)





3 | Herstructureringscomité

Het Herstructureringscomité heeft krachtens artikel 10, vijfde lid van het Grinddecreet van 14 juli 1993 volgende taakstelling:

- het opmaken, actualiseren en afstemmen op de vigerende regelgeving van de structuurvisie
- het laten uitrusten van de afgewerkte grindwinningsgebieden in het kader van de structuurvisie, die blijkt uit het in artikel 9, 6° bedoelde beleidsplan, met inbegrip van het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu van de voormelde gebieden en de aanpalende omgeving
- het adviseren van de nabestemmingsplannen in de vergunning voor de exploitatie van grind voor de nieuwe ontginningsgebieden aan de vergunningsverlenende overheid
- in voorkomend geval, het laten afwerken na ontgrinding
- het toezicht houden op het afwerken en uitrusten van de grindwinningsgebieden.

Vergaderingen

In 2015 kwam dit comité 10 keer samen. De belangrijkste aangevraagde en/of verleende vergunningen, gevoerde discussies en genomen beslissingen worden hieronder weergegeven.

3.1 | Stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd aan het Herstructureringscomité

In 2015 werden geen stedenbouwkundige vergunningen verleend aan het Herstructureringscomité.

3.2 | Waarborgstelsel en Overeenkomst tot Afwerking van de Grindwinningsgebieden

3.2.1 | Overeenkomst tot Afwerking van de Grindwinningsgebieden

In navolging van het Grinddecreet werd op 17 februari 2003 de ‘Overeenkomst tot Afwerking van de Grindwinningsgebieden’ (kortweg: Overeenkomst) afgesloten tussen het Grindfonds, het Grindcomité en het Herstructureringscomité enerzijds en de THV Sectorfonds anderzijds. Het Herstructureringscomité neemt alle beslissingen die nodig zijn voor uitvoering van de Overeenkomst en brengt het Grindcomité en de bevoegde Vlaamse minister hiervan op de hoogte.

Doorheen de jaren werd deze overeenkomst meermaals uitgebreid en/of aangevuld. Naast afstemming van rasterplannen en -tabellen op inmiddels afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen, werd een Addendum omtrent het inzaaien toegevoegd, de zandprijs te Kinrooi op nul gezet, de Berggrinduitbreidingsgebieden toegevoegd en een Amendement voor het grindwinningsgebied Boterakker (incl. Maasweg) uitgewerkt. In 2013 werd de Tweede Herziening van het Amendement van kracht: de oorspronkelijke plannen voor Boterakker en Maasweg werden vervangen door de nieuwe plannen horende bij de stedenbouwkundige vergunning van 19 juli 2012 van het Herstructureringscomité, de berekening en aanwending van het netto-saldo en het waarborgbedrag met bijhorende rasterplannen en -tabellen, werden bijgestuurd en de kwaliteits-

richtlijnen werden aangevuld betreffende de uitvoering van de moeraszone.


3.2.2 | Actualisatie van de Overeenkomst m.b.t. Boterakker.

Sinds 2014 werden volgende vergunningen verleend over verdere werkzaamheden binnen het plangebied van de stedenbouwkundige vergunning van 19 juli 2012 (kenmerk 8.00/72018/19950061.17):

- zone verwerkingsinstallatie Eurogri (kenmerk 8.00/72018/19950061.21)
Eind 2013 meldde de gemeente Kinrooi, als eigenaar, dat zij het gebruiksrecht van de zone van de verwerkingsinstallatie Eurogri aan de exploitanten wenste te verlenen. Om de verwerkingsinstallatie ten volle te kunnen benutten, werden de plannen van het comité in deze zone bijgestuurd. De vergunning werd op 5 februari 2014 aan Belmagri verleend.
- aanpassing visoevers en afwerkingspeil moeraszone (kenmerk 8.00/72018/19950061.22)
Op 14 maart 2014 werd aan het comité de vergunning verleend voor de aangepaste visoevers en de aangepaste maai-veldhoogte in de moeraszone.
- zone Witbeek (dossiernr. N5857)
Aan THV Rekin werd op 29 september 2014 een vergunning verleend voor uitvoering van het infrastructuurproject “ecologische beekvalleizeone Witbeek”.

Aangezien de Tweede Herziening van het Amendement uitging van de plannen horende bij de stedenbouwkundige vergunning van 19 juli 2012, werd door de hierboven vermelde latere vergunningen een nieuwe bijsturing van de Overeenkomst noodzakelijk.

Hieraan werd invulling gegeven door de “Actualisatie van de Overeenkomst tot Afwerking van de Grindwinningsgebieden - aanpassing voor het grindwinningsgebied Boterakker: schrappen zone Witbeek en zone verwerkingsinstallatie Eurogri”. De zone van de verwerkingsinstallatie en van de Witbeek werd uit het rasterplan van Boterakker geschrapt. Het Sectorfonds verbond zich er toe de werken in deze zones af te stemmen met



het comité zodat de uitrustingswerken in opdracht van het comité niet belemmerd werden.

Eind 2014 keurde het Herstructureringscomité deze Actualisatie van de Overeenkomst goed. Begin 2015 lag de goedkeuring van de bevoegde minister voor. Op 16 november 2015 kreeg Belmagri de stedenbouwkundige vergunning 'wijziging van de stedenbouwkundige vergunning van 19 juli 2012, reliëfwijziging t.b.v. aanleg van een in- en uitzwenkzone ter hoogte van de nieuw aan te leggen Vilgertenweg, ter hoogte van de weegbrug' (dossier nr. 874.1 / N5994). Deze vergunning betreft een plaatselijke bijsturing van de door het Herstructureringscomité geplande uitrustingswerken. De afwerking van de betrokken zone blijft ongewijzigd. Er was geen bijkomende aanpassing van de Overeenkomst vereist.

3.2.3 | Opgvolging van de Overeenkomst

3.2.3.1 | Aanvaarding en oplevering

Eind 2014 was de stand van zaken als volgt:

- Kleizone, Boterakker, Heerenlaak, Bichterweert-Meerheuvel, Negenoord, Mechelse Heide Zuid, G1 en G3 waren volledig ontgrind. In Mechelse Heide Noord bleven er enkel nog wat resttonnen over. In G2 was de ontgrinding lopende.
- Kleizone, Maasweg, Heerenlaak, Negenoord, Mechelse Heide Zuid, G1 en G3 waren definitief aanvaard.
- In Bichterweert-Meerheuvel waren de deelgebieden I, II, III en IV definitief aanvaard met uitsluiting van de rastervakken G12 en G13 (waarop zich een nog te verwijderen op- en afrit van de winterdijk naar de werfweg bevindt).
- In Mechelse Heide Noord was het rechthoekig deel van de groeve definitief aanvaard (deelgebied I). Alle overige rastervakken, behoudens de zone van de werfweg en de geologische wand, waren voorlopig aanvaard.
- In Boterakker was een belangrijk deel van de rastervakken voorlopig aanvaard. Een aantal afgebakende zones werden qua oppervlakte gans in rekening gebracht, maar de aanvaarding betrof slechts een percentage (i.f.v. graad van

afwerking) van de eenheidsprijs grondwerken per m². Ook geen groot deel van de visoevers (landbouwzone, zone Bastion en surfiever) werden voorlopig aanvaard. Zone Maasweg was al definitief aanvaard.

- In G2 was een deel van de rastervakken voorlopig aanvaard. De volledige ontgrinding werd niet gerealiseerd.

In het werkjaar 2015 wijzigde de situatie als volgt:

- In G2 werd een bijkomend deel van de rastervakken voorlopig aanvaard. Het noordwestelijk deel van groeve (deelgebied I) werd voorlopig opgeleverd en versneld definitief aanvaard, met het oog op het opstarten van de uitrustingswerken.
- In kader van deze uitrustingswerken werd ook in Mechelse Heide Noord een bijkomend deelgebied II voorlopig opgeleverd en versneld definitief aanvaard.
- In Boterakker werden de in het landbouwgebied en zone Bastion afgebakende zones t.p.v. de ontsluitingsweg en dijk (zones 1A, 1B, 2 en 6) volledig voorlopig aanvaard mits de inhouding van een waarborgbedrag van € 162 000 (prijspeil 2015). Dit bedrag werd ingehouden voor het eventueel uitvoeren van een grondverbetering door het Sectorfonds voor het behalen van de kwaliteitseis.


In de moeraszone werd de afgebakende zone 'zanddam' opgesplitst in deelzones 4A en 4B waarbij zone 4A 100% voorlopig aanvaard werd. Ook werden in deze moeraszone een aantal bijkomende (deel)rastervakken voorlopig aanvaard, evenals een deel van de oeverafwerking.

In Boterakker-Oost werden de resterende (deel)rastervakken in de compensatiezone voorwaardelijk voorlopig aanvaard: de situatie over het in deze zone aanwezige zanddepot wordt in januari 2017 opnieuw geëvalueerd.

Vooralsnog werd voor het gebied Boterakker ook geen rekening gehouden met de verdere terreininnames die gebeurden bij de uitvoering van de projecten Witbeek en Randzones.

Met het oog op het opstarten van de uitrustingswerken werd een belangrijk deel van Boterakker (deelgebied I: deel van het landbouwgebied, zone Bastion en de zone surfiever)





voorlopig opgeleverd en versneld definitief aanvaard, waarbij voormeld waarborgbedrag van € 160 000 werd ingehouden t.b.v. het behalen van de kwaliteitseisen in de delen 'ontsluitingsweg landbouwzone' en 'zuidelijke landbouwweg'.

3.2.3.2 | Semestriële herberekening van de bankwaarborg

De door het Sectorfonds te stellen waarborg wordt semestriële (stand van zaken 31 maart en 30 september) herberekend. Dit gebeurt a.h.v. goedgekeurde rasterplannen en -tabellen en rekening houdend met de 'stand van zaken ontgrinding' en gerealiseerde door het comité aanvaarde afwerking in de diverse gebieden.

In 2015 keurde het Herstructureringscomité volgende herberekend waarborgbedrag goed:

- 22 juni: bedrag van € 5 954 691,83 (prijsspeil maart 2015).

3.2.3.3 | Overdracht uitvoeringsrecht van de bouwvergunningen

In het verleden heeft het comité meermaals het uitvoeringsrecht van (aan het comité afgeleverde) stedenbouwkundige vergunningen overgedragen; wat betreft ontgrinding aan de exploitanten en wat betreft afwerking aan het Sectorfonds. In 2015 was een dergelijke overdracht niet aan de orde.

3.3 | Overeenkomsten Uitrusten van de grindwinningsgebieden

3.3.1 | Basisovereenkomsten - 2014-2023

Middels de decreetwijziging van 5 juli 2012 werd aan het Herstructureringscomité t.b.v. het uitrusten van de grindwinningsgebieden een totaal bedrag van maximaal 22,45 miljoen euro (opgesplitst in 3 delen) toegewezen:


Reguliere middelen:

- € 15 100 000 voor realisatie van de door het comité (op dat moment) voorziene uitrustingswerken,
- € 500 000, door het comité bijkomend te verdelen over de berggrindgebieden in de gemeenten Dilsen-Stokkem, Maasmechelen en As,

Extra middelen (niet-reguliere middelen):

- € 6 850 000, middels een overeenkomst, in drie gelijke delen te verdelen over de valleigrindgebieden in de gemeenten Kinrooi, Maaseik en Dilsen-Stokkem.

Eind 2013 werd omtrent de aanwending van de extra middelen een principsovereenkomst afgesloten tussen het Grindfonds, het Herstructureringscomité en de drie valleigrindgemeenten



en op basis hiervan werden basisovereenkomsten-2013 uitgewerkt met de betreffende gemeenten met betrekking tot de uitrustingswerken uitgevoerd in 2013.

In 2014 werden de basisovereenkomsten voor de resterende periode 2014-2023 uitgewerkt. Elk van deze 3 basisovereenkomsten 2014-2023 bestaat uit:

- de herinrichtingvisie
- de afbakeningsplannen
- de prioriteitenlijst

Herinrichtingsvisies

De drie gemeenten werkten vooreerst de nodige visies uit omtrent de gewenste verdere besteding van de voor hun gemeente gereserveerde extra middelen.

Dilsen-Stokkem en Maaseik legden de gemeenschappelijke nota "Ontwikkeling en uitrusting herstructureringsgebieden Maaseik & Dilsen-Stokkem" voor. Aangezien de inrichting in de grindwinningsgebieden nagenoeg volledig gerealiseerd is door het comité, opteerden zij voor een besteding van de extra middelen in zones aanpalend aan de grindgebieden. Dilsen-Stokkem vertaalt de doelstellingen van het Strategisch Open Ruimte Project Maasvallei in een 5-tal concrete actiedomeinen, binnen de dorpen uit het snoer van Maasdorpen, waarbinnen de uitrustingswerken zich situeren. Het betreft vooral herinrichting van straten en pleinen, de opmaak van RUP's en het duurzaam beheer en uitbouw van toeristisch potentieel van de Maasvallei. Maaseik opteert voor 'de integratie en verbinding van de voormalige grindzones in Maaseik met het centrum van Maaseik' met als uitgangspunt de stadskern met de Maas verbinden.

Kinrooi legde een nota "Visie toekomstige ontwikkeling en uitrusting recreatiegebied Kinrooi" voor. Deze nota richt zich op het behoud en de uitbreiding van de bestaande activiteiten rond de jachthaven in Kinrooi.

Afbakeningsplannen

De afbakeningsplannen, een integraal deel van de basisovereenkomst, duiden de zones aan waarbinnen terug te vorderen uitrustingswerken voorzien worden.

Dilsen-Stokkem en Maaseik voegden, op basis van hun visie, afbakeningsplannen toe die de grindwinningsgebieden zelf omvatten, uitgebreid met de (ruimere) aanpalende omgeving. Kinrooi hanteert een afbakeningsplan dat grotendeels overeenstemt met het afbakeningsplan zoals het Herstructureeringscomité dit hanteert. Enkel het aan het gebied aanpalende deel van de Maasstraat en de zone Maasdijk werden toegevoegd.

Prioriteitenlijsten

Omdat de voorziene investeringen binnen de visies de voorziene extra middelen ruimschoots overschrijden, dienden de gemeenten een prioriteitenlijst toe te voegen, waarin in grote

lijnen wordt aangegeven voor welke elementen uit de visie men gelden, wenst terug te vorderen van het Grindfonds. Deze prioriteitenlijst vormt het globale kader waarbinnen een gemeente het voor dat jaar gereserveerde bedrag kan terugvorderen van het comité.

Eind 2014 lag voor Dilsen-Stokkem en Kinrooi een prioriteitenlijst voor. De prioriteitenlijst van Maaseik werd in de vergadering van 6 augustus 2015 goedgekeurd.

Goedkeuring basisovereenkomsten

Eind 2014 keurde het comité de basisovereenkomsten 2014-2023 voor de drie gemeenten goed. Met deze drie overeenkomsten wordt een uitgave van € 6 763 308 geregeld over een spreidingsperiode van 8 à 10 jaar. Gelet op de ruime spreidingsperiode, de aanzienlijke waarde van het totaalbedrag enerzijds en de ruime afbakening van de aanpalende omgeving voor Maaseik en Dilsen-Stokkem anderzijds, werden deze basisovereenkomsten ter goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde minister.

Op 8 april 2015 verleende de minister haar goedkeuring aan de drie respectievelijke basisovereenkomsten 2014-2023 inzake het uitrusten van grindwinningsgebieden.

Detail-prioriteitenlijsten

Naast een globale prioriteitenlijst moesten de gemeenten jaarlijks een detail-prioriteitenlijst voor het volgend jaar voorleggen, welke past binnen de globale prioriteitenlijst. De door de gemeenten te vorderen facturen voor het betreffende jaar dienen te passen binnen deze detail-prioriteitenlijst.

3.3.2 | **Facturatie**

3.3.2.1 | **Betalingen binnen de basisovereenkomst 2013**


Gelet op de korte periode sinds de decreetwijziging, werd in 2013 per gemeente vastgelegd welke werken - thuishorende onder het uitrusten van een grindwinningsgebied of een randzone hiervan - konden worden terugggevorderd voor maximaal € 30 846. Zowel Kinrooi als Maaseik maakten facturen/schuldvorderingen over voor dit bedrag, Dilsen-Stokkem voor een totaal van € 25 000.

3.3.2.2 | **Betalingen binnen de basisovereenkomst 2014-2023**

2014

Eind 2014 keurde het comité alle door de gemeenten overgemaakte facturen voor het jaar 2014 goed, als zijnde passend binnen de betreffende basisovereenkomst uitrusten 2014-2023. Het gereserveerd bedrag voor 2014 bedroeg € 77 115 voor elke gemeente. Kinrooi vorderde geen kosten terug. Maaseik en Dilsen-Stokkem vorderden allebei het volledige gereserveerd bedrag.

Voor Maaseik waren de werken uitgevoerd binnen het grindwinningsgebied Heerenlaak. Voor Dilsen-Stokkem hadden de



facturen (€ 142 067,26) deels betrekking op werken binnen het grindwinningsgebied Negenoord en/of de randzone (omgeving De Wissen), maar ook deels op deelprojecten in de ruimere afbakening van de ‘aanpalende omgeving’. Eind 2014 betaalde het Grindfonds alleen de facturen die betrekking hadden op werken binnen de reeds eerder door het comité afgebakende grindwinningsgebieden en randzones, in afwachting van de beslissing van de minister. Aan Maaseik werd het maximaal bedrag € 77 115 en aan Dilsen-Stokkem werd € 31 217,32 uitbetaald.

2015


De overeenkomsten voorzagen voor het jaar 2015 een maximumbedrag van € 154 230 per gemeente. De prioriteitenlijsten 2015 van de gemeenten Maaseik en Dilsen-Stokkem werden op 6 augustus 2015 door het comité goedgekeurd. De gemeente Kinrooi maakte geen prioriteitenlijst 2015 over. Dilsen-Stokkem legde eind 2015 al de prioriteitenlijst 2016 voor. Deze werd op 7 december goedgekeurd door het comité, de prioriteitenlijsten 2016 voor Maaseik en Kinrooi lagen op dat ogenblik niet voor.

Op 15 april 2015 keurde de minister de betaling aan Dilsen-Stokkem van de resterende facturen van 2014 ten bedrage van € 110 849,94 goed. Dilsen-Stokkem kon nog bijkomende facturen voor een maximaal bedrag van € 89 277,74 (dit is het

in de overeenkomst gereserveerde maximale bedragen voor 2014 en 2015 samen, verminderd met de reeds betaalde facturen voor deze beide jaren) indienen in 2015. In november besliste het comité dat de door Dilsen-Stokkem overgemaakte facturen m.b.t. de deelprojecten “Heraanleg Steenkuijstraat” en “Restauratie stadhuis Dilsen-Stokkem” konden uitbetaald worden voor het nog resterende bedrag (€ 89 277,74). Het resterend deel van deze facturen (totaal € 49 376,75) kan begin 2016 uitbetaald worden binnen het gereserveerde bedrag voor het werkjaar 2016. De overgemaakte vordering m.b.t. het gebied Negenoord werd goedgekeurd ter betaling binnen het werkjaar 2016 onder voorbehoud dat deze opgenomen wordt in de prioriteitenlijst 2016.

Voor Maaseik werd in december 2015 het maximaal bedrag van € 154 230 goedgekeurd door het comité. Het resterend deel (€ 1 762,60) van het door de stad gevorderde bedrag kan uitbetaald worden in het jaar 2016 mits dat dit deel door de stad Maaseik wordt opgenomen in de prioriteitenlijst 2016.

Kinrooi maakte geen facturen over in 2015.



3.4 | Uitgavenbegroting uitrusten

Door de decreetwijziging van 5 juli 2013 werd de basis van de begroting grondig gewijzigd. Sindsdien moet voor de opmaak van de begroting worden uitgegaan van het bedrag van de reguliere middelen dat aan het comité werd toegewezen voor het uitrusten van de grindwinningsgebieden: m.n. een bedrag van € 15,1 miljoen, vermeerderd met een bedrag van € 0,5 miljoen voor verdere uitrustingswerken in de berggrindgebieden. Voor de extra middelen, aan het comité toegewezen voor verdere uitrustingswerken in de vallei (totaal € 6,85 miljoen) werden overeenkomsten aangegaan met de betrokken gemeenten (zie punt 3.3). De besteding van deze extra middelen maakt geen deel uit van de uitgavenbegroting.

In de uitgavenbegroting uitrusten van het Herstructureringscomité wordt € 15,1 miljoen opnieuw verdeeld over de diverse gebieden. Binnen dit bedrag worden per gebied alle vanaf de aanvang van de werking van het comité gerealiseerde uitgaven voor het uitrusten, de begroote kosten voor de geplande uitrustingswerken en ook de personeelskosten van het comité opgenomen. De besteding van de extra toegewezen middelen voor de verdere uitrusting van de berggrindgebieden (€ 0,5 miljoen) wordt ook opgenomen in deze begroting. De begroting is in evenwicht niet alleen in zijn geheel, maar ook voor elk

gebied afzonderlijk. In mei 2015 keurde het comité de uitgavenbegroting uitrusten 2015-2018 goed. Voor 2015 bedroeg de begroting € 3 595 595.

3.5 | Herinrichting van de grindwinningsgebieden

3.5.1 | Grindwinningsgebied Kleizone - Kinrooi

3.5.1.1 | Herinrichting - deel afwerken

Het ganse gebied was medio 2013, nadat de Tweede herziening van het Amendement was goedgekeurd, definitief aanvaard.

3.5.1.2 | Herinrichting - deel uitrusten

In september 2012 werden de uitrustingswerken, die werden toegewezen aan de firma Heylen, opgestart (bestek nr. 1204). Aangezien het gebied tijdens de uitvoering van de werken onder water kwam te staan door een beverdam in de Witbeek, werden de werken tijdelijk geschorst. Medio 2013, tijdens een korte drogere periode, werd het knuppelpad over de poelen uitgevoerd. In het najaar 2014 werd ook de wandelpadverhoging met het inzaaien uitgevoerd. Zo is zowel het knuppelpad als de vogelobservatiehut bereikbaar.



In 2015 voerde Heylen onderhoudswerken uit conform de bepalingen van het bestek.

3.5.2 | Grindwinningsgebieden Boterakker, Maasweg, compensatiezones - Kinrooi

3.5.2.1 | Herinrichting - deel afwerken


De afwerking wordt gerealiseerd conform de stedenbouwkundige vergunning van 19 juli 2012. Het overlappend deel tussen het vroeger vergunde plan en het nieuwe plan werd reeds in 2009 gerealiseerd. In 2013 werd de afwerking heropgestart: in de compensatiezone-Randzone werd de zanddam opgespoten en de aanvulling van de moeraszone aangevat. In 2014 werden het landbouwgebied en het bastion nagenoeg volledig gerealiseerd. Omdat het terrein te nat was kon echter de draagkracht t.p.v. de ontsluitingsweg niet worden aangetoond. De betrokken zones werden beschouwd als “afgewerkt, behoudens de binnendijkse maaiveldafwerking”: 10 % van het over deze zones berekende waarborgbedrag werd ingehouden. De zanddam van de compensatiezone-natuur in Boterakker-Oost werd opgespoten.

Aangezien ook hier de eindafwerking nog niet gerealiseerd werd, werden nieuwe zones afgebakend die deels voorlopig

aanvaard werden. Het gebied vanaf het bastion tot en met de surfvoever werd volledig gerealiseerd en voorlopig aanvaard.

In 2015 werden de depots grotendeels verwerkt in het afwerken. De voorlopige oplevering en de versnelde definitieve aanvaarding van het deelgebied I - zone bastion, de zone surfvoever en het oostelijk deel van de landbouwzone inclusief alle zones met ontsluitingsinfrastructuur werd goedgekeurd, waarbij evenwel voor de ‘ontsluitingsweg landbouwzone’ en de ‘zuidelijke landbouwweg’ een waarborgbedrag werd ingehouden totdat het behalen van de kwaliteitseisen is aangetoond. Een aantal onvolkomenheden in het Afwerken in functie van het uitrusten conform de stedenbouwkundige vergunningen zullen op verzoek van het Herstructureringscomité door de exploitanten worden aangepast.

Ook werd in december 2015 Boterakker-Oost nagenoeg volledig voorlopig aanvaard. De situatie over het zanddepot dat zich in deze zone bevindt, zal geëvalueerd worden begin 2017. Mocht het zanddepot er dan nog liggen, wordt deze zone terug volledig beschouwd als zijnde “niet aanvaard” en worden de betreffende rastervakken terug voor 100 % in het waarborgbedrag in rekening gebracht. In de moeraszone werden een aantal (deel)rastervakken bijkomend voorlopig aanvaard terwijl ook de zanddam Randzone verder werd afgewerkt zodat ook hiervan een deelzone voorlopig aanvaard kon worden.



3.5.2.2 | Regularisatie stedenbouwkundige vergunning - ontgrinding

Medio 2009 vroeg het comité een regularisatie aan van de stedenbouwkundige vergunning van 15 juli 1999 voor aanpassing van de ontgrindingsgrens in Boterakker. Op 5 mei 2010 werd de vergunning deels verleend en deels geweigerd: weigering voor de zone grenzend aan de Witbeek. De exploitanten verkregen inmiddels voor de zone Witbeek een stedenbouwkundige vergunning (zie ook 3.2.2). De bijkomend vergunde ontgrinding onder de ontgrindingsdijk in het noordelijk deel van Boterakker werd ook in 2015 niet gerealiseerd.

3.5.2.3 | Stedenbouwkundige vergunningen - herinrichting

De herinrichting dient te gebeuren conform de stedenbouwkundige vergunning van 19 juli 2012, aangevuld met de verder aan het comité afgeleverde vergunningen van 26 augustus 2013 omtrent toevoeging van extra uitrustingselementen buiten het grindwinningsgebied en van 14 maart 2014 omtrent aanpassing van de visoevers en de moeraszone.

Daarnaast werden ook aan derden stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd die binnen het plangebied van de vergunning van 19 juli 2012 vielen (zie ook punt 3.2.2).

Op 5 februari 2014 werd de vergunning voor de gewijzigde herinrichting van de zone 'verwerkingsinstallatie Eurogri' aan Belmagri NV verleend. Op 29 september 2014 werd aan de THV Rekin een vergunning verleend voor uitvoering van het infrastructuurproject "ecologische beekvalleizone Witbeek". Deze beide vergunningen vervangen, voor de betrokken zones, de aan het comité verleende vergunningen. De verdere herinrichting van deze zones valt niet langer lastens het comité maar wel lastens de vergunninghouders.

In- en uitzwenkzone ter hoogte van weegbrug van Belmagri

In oktober 2015 ging het comité akkoord met het stedenbouwkundig aanvraagdossier van Belmagri NV voor 'wijziging van de stedenbouwkundige vergunning van 19 juli 2012, kenmerk 8.00/72018/19950061.17: reliëfwijziging t.b.v. aanleg van een in- en uitzwenkzone ter hoogte van de nieuw aan te leggen Vilgertenweg, ter hoogte van de weegbrug'. Eind november 2015 ontving het comité van de gemeente Kinrooi een afschrift van de stedenbouwkundige vergunning aan Belmagri d.d.16.11.2015. Belmagri nv zal het uitvoeringsrecht inzake de aanleg van deze in- en uitzwenkzone, aan het Herstructureringscomité overdragen, zodat het comité gerechtigd wordt deze uitrustingselementen te laten uitvoeren conform deze vergunning. Eind 2015 lag deze overdracht uitvoeringsrecht nog niet voor.

Implementering van het beeldkwaliteitsplan Agropolis.

In december 2015 verleende het comité een gunstig advies op de vraag tot adviesverlening van de gemeente Kinrooi bij het

stedenbouwkundig aanvraagdossier ingediend door de vzw Boterakker voor het wijzigen en aanvullen van de reeds vergunde herinrichting (conform de aan het Herstructureringscomité afgeleverde stedenbouwkundige vergunning met kenmerk 8.00/72018/19950061.17 van 19 juli 2012) t.g.v. de implementering van het beeldkwaliteitsplan Agropolis.

3.5.2.4 | Uitvoeringsdossier uitrusten

Samenwerkingsprotocollen

Irrigatiesysteem Ciro en nutsleidingen

Eind 2013 ging het comité akkoord met de toevoeging van de door de gemeente Kinrooi gewenste nutsleidingen en aanleg irrigatiesysteem (uitbreiding Ciro) in het uitvoeringsdossier uitrusten, mits de gemeente alle kosten m.b.t. deze toevoegingen zou dragen.


De bijhorende studie werd uitgevoerd in opdracht van het comité door een tweede wijziging van de lopende studieopdracht (bestek nr. 1002) met het studiebureau Buro Landschapsplanning Stedebouw en Techniek N.V. uit Maaseik (kortweg Buro LST). Er werd een samenwerkingsprotocol tussen het Herstructureringscomité, de gemeente Kinrooi en het studiebureau opgesteld. De extra studiekosten en uitvoeringskosten moesten gefactureerd worden aan de gemeente. In maart 2014 verleende de minister goedkeuring voor dit protocol. Begin 2015 sloten Kinrooi, Infrac en het studiebureau een overeenkomst (als addendum aan voormeld samenwerkingsprotocol) waarbij het onderdeel 'aanleg nutsvoorzieningen: rioleringsnet' wordt uitgevoerd lastens Infrac (100% Infrac met 75% tussenkomst gemeente).

Zone verwerkingsinstallatie Eurogri

Ingevolge de aan Belmagri verleende vergunning voor de zone 'verwerkingsinstallatie Eurogri' en door het schrappen van deze zone uit de plannen van het comité, vallen de kosten verbonden aan het uitrusten van de betreffende zone ten laste van de exploitanten. Er werd een tweede samenwerkingsprotocol tussen comité, Belmagri NV en studiebureau uitgewerkt. In juli 2014 gaf de minister de goedkeuring voor dit tweede protocol. Beide protocollen voorzien de samenvoeging van werken voor rekening van verschillende aanbestedende partijen in één enkele opdracht, waarbij het comité wordt aangeduid om in gezamenlijke naam op te treden als aanbestedende overheid. Er wordt ook geregeld hoe het uitvoeringsdossier uitrusten wordt opgebouwd (coördinatie, betaling en facturatie van de voorziene werken, betaling van de nieuwe studies, ...).

Bestek nr. 2014-015: Herinrichting grindwinningsgebied Boterakker - deel Uitrusten

Nadat de goedkeuringen van de minister voorlagen, werd de uitwerking van het uitvoeringsdossier opgestart eind 2014. Bij uitvoering van deze opdracht werden in onderling overleg een aantal kleine wijzigingen in de plannen aangebracht. Het



merendeel van deze wijzigingen, zoals het voorzien van enkele oversteekplaatsen voor de vissers over de grachten langs de ontsluitingsweg, hebben enkel een beperkte financiële impact. De vergunde in- en uitrit naar de verwerkingsinstallatie Eurogri werd ook opgenomen in het uitvoeringsdossier.

In de vergadering van februari 2015 gaf Buro LST toelichting aan het comité omtrent het dossier “Herinrichting grindwinningsgebied Boterakker - deel Uitrusten”. De totaalopdracht bestaat uit 5 percelen welke soms nog verder opgesplitst zijn in meerdere loten en er zijn vier betalende partijen:

Perceel 1: uitrusten grindwinningsgebieden excl. zone verwerkingsinstallatie Eurogri

werken lastens het Herstructureringscomité.

Omdat het terrein nog niet volledig is afgewerkt, wordt dit perceel nog opgesplitst:

- Lot 1: fase 1: uitvoering na gunning
- Lot 2: fase 2: uitvoering in latere fase

Perceel 2: extra uitrustingselementen buiten de grindwinningsgebieden

werken lastens het Herstructureringscomité.

Perceel 2 bestaat uit 4 loten

Perceel 3: aanleg nutsvoorzieningen

- Lot 1: aanleg riolering - 100 % lastens Infrac met 75 % tussenkomst van Kinrooi
- Lot 2: aanleg sleufwerken nutsleidingen - *werken lastens gemeente Kinrooi*

Perceel 4: uitbreiding irrigatiesysteem (CIRO- *werken lastens Kinrooi*)

- Lot 1: fase 1: uitvoering na gunning (gelijk met lot 1 van perceel 1)
- Lot 2: fase 2: uitvoering in latere fase (tegelijk met lot 2 van perceel 1)

Perceel 5: zone verwerkingsinstallatie Eurogri - *werken lastens Belmagri*

Het Herstructureringscomité keurde dit uitvoeringsdossier principieel goed onder voorbehoud van een laatste nazicht van het bestek door de medewerksters van het comité en eventueel nog gemaakte opmerkingen vanwege de leden van het comité bij inzage van het dossier.

In maart lag het advies van Buro LST voor dat bij het voorziene grondverzet buiten het grindwinningsgebied een bodemonderzoek vereist is zodat de aannemer bij uitvoering der werken in regel is met de regelgeving hieromtrent. Het comité stelde voor 5 firma's aan te schrijven: Geosonda, Laborex, ABO-consult, VDC milieu en de Bodemkundige Dienst België. In mei werd beslist de opdracht “Aanvullend bodemonderzoek te Kinrooi - grindwinningsgebied Boterakker” toe te wijzen aan de laagste inschrijver, De Bodemkundige Dienst van België. Gelet op het bedrag kon de betaling gebeuren per aangenomen factuur. Het technisch verslag van het bodemonderzoek en de conform verklaring lagen voor in juni en werden verwerkt in het uitvoeringsdossier

Bestek nr. 2014-015: gunningsprocedure

Het bestek is verschenen in het Bulletin der Aanbestedingen van 24 april 2015 onder nummer 510382. De opening van de offertes vond plaats op 2 juni 2015. Er waren 6 inschrijvingen. Alle offertes voldeden aan de gestelde voorwaarden, er waren geen uitsluitingen. In juni keurde het Herstructureringscomité het verslag van nazicht met het voorstel van gunning van Buro LST goed. Het bestek nr. 2014-015 werd toegewezen aan de laagste regelmatige inschrijver, zijnde de firma Kumpen nv uit Hasselt voor een bedrag van € 3 218 214,57 (incl. btw), mits gunstig advies van Inspectie van Financiën, de formele goedkeuring vanwege de andere betrokken partijen (gemeente Kinrooi/Infrac en Belmagri nv) én de goedkeuring van de bevoegde minister. Het comité besliste om voor de uitvoering van de werken lastens het Herstructureringscomité bij de bevoegde minister een budget van € 2 870 000 (incl. btw) aan te vragen.


Het gunstig advies van Inspectie van Financiën dateert van 8 juli 2015, de goedkeuring van de minister van 31 juli 2015 (dossier HC/GF/15-6). Belmagri gaf het akkoord voor de gunning op 26 juni, het goedkeuringsbesluit van het schepencollege van Kinrooi dateerde van 13 juli. Infrac maakte het akkoord over op 11 augustus. Op 1 september werd per brief meegedeeld dat N.V. Kumpen is gekozen en ook de vijf andere inschrijvers werd gemeld dat zij niet gekozen zijn. Op 25 september werd de opdracht met Kumpen gesloten.

Wijziging opdracht:

afstemming project Agropolis (beeldkwaliteitsstudie)

In de vergadering van 9 september werd de vraag van de gemeente over de aanpassingen in het uitvoeringsdossier behandeld. Voor de uitwerking van een ontwerp voor het geplande incubatorgebouw koos de vzw Boterakker voor de formule van de open oproep via de Vlaamse bouwmeester voor een studiebureau. In het GRUP “Herstructurering Vissenakker en Omgeving” wordt opgelegd dat bij vergunningsaanvragen voor inplanting van gebouwen en bijhorende infrastructuur een inrichtingsstudie moet gebeuren. De vzw Boterakker ging ervan uit dat deze inrichtingsstudie op perceelsniveau kon, maar de Vlaamse bouwmeester stelde dat dit betrekking heeft op de ruimere omgeving en slaat op een beeldkwaliteitsstudie over het ganse landbouwgebied. De opmaak van een beeldkwaliteitsstudie maakte dan ook deel uit van het ontwerp van het incubatorgebouw. De vergunde plannen en het bestek van het Herstructureringscomité lagen op dat moment wel al voor.

Het studiebureau UR-Architects (aan wie de opdracht voor het incubator gebouw werd toegewezen) had een beeldkwaliteitsstudie uitgewerkt die in grote lijnen hiermee overeenstemde, maar er waren toch wat afwijkingen waarvoor de gemeente Kinrooi de goedkeuring vroeg aan het comité. Het ging in grote lijnen over een verruiming van de groenzone langs de hoofd-ontsluitingsweg (het deel verlengde Vilgertenweg) met een verschuiving van de fietspaden naar de buitenzijde van deze



groenzone langs deze weg. De grachten langs dit deel van de weg werden wadi's met vlakkere hellingen. Parallel aan deze wadi's werd ter plaatse van de aansluiting van de landbouwweg-noord op de hoofdontsluiting nog een wadi voorzien. De beplanting langs alle wegen verminderde waardoor de laanstructuur van de wegen werd afgeslankt. Langs de landbouwweg-noord werden eveneens wadi voorzien. De vissersparking in de omgeving van het bastion werd licht gewijzigd en de parking aan het incubatorgebouw werd grondig hertekend.

De prijsconsequenties van de voorgestelde wijzigingen werden door het studiebureau doorgerekend in het aanbestedingsdossier (offerte Kumpen en ook tweede laagste in rij). Deze doorrekening in de offerte van Kumpen resulteert in volgende bedragen:

- totaal van minwerken: circa € 230 000 (7,15 % van de inschrijvingsom van Kumpen)
- totaal aan meerwerken: circa € 73 360 (2,28 % van de inschrijvingsom van Kumpen).

Globaal wordt dus een minkost vooropgesteld van circa € 156 700 (bedragen incl. btw).

Ingaand op de vraag van de gemeente Kinrooi ging het comité akkoord met:

- de voorgestelde aanpassingen in de aan het Herstructureeringscomité vergunde plannen, welke voortvloeien uit de thans voorliggende beeldkwaliteitsstudie opgemaakt door UR-Architects;
- de procedure, waarbij vzw Boterakker voor deze wijziging de stedenbouwkundige vergunning zal aanvragen bij de gemeente Kinrooi, op voorwaarde dat vzw Boterakker, na het verkrijgen van deze vergunning, het bouwrecht ervan onverwijld zal overdragen aan het Herstructureeringscomité, dat immers de decretaire taakstelling heeft tot het (laten) uitrusten van het betreffende grindwinningsgebied.

Per aangetekend schrijven d.d. 25 september 2015 werd de overeenkomst met N.V. Kumpen gesloten voor het bestek nr. 2014-015.

Het Herstructureeringscomité besliste in onderhandeling te treden met Kumpen om de prijsconsequenties van deze aanpassingen te onderzoeken, waarbij het de bedoeling is om alle aanpassingen te bundelen als een eerste wijziging van de opdracht (meerwerk 1). Op 15 oktober vroeg het comité prijs aan Kumpen over de wijziging van de opdracht. De aannemer maakte op 28 oktober de prijsconsequenties over. In november adviseerde Buro LST het comité om de aannemer een prijsonderbouwing te vragen van enkele posten. In begin van 2016 werd deze eerste wijziging met de prijsconsequentie afgerond. Op de startvergadering werd de aanvangsdatum voor deze opdracht vastgelegd op 30 november 2015. In december voerde de firma Kumpen hoofdzakelijk uitzetwerken, grondverbeteringswerken van het baanbed en plaatsen van onderfundering

uit op delen van de hoofdontsluitingsweg en de noordelijke landbouwweg.

Mogelijke extra uitrustingselementen buiten bestek nr. 2014-015


In de vergadering van 5 oktober herinnerde de vertegenwoordiger van de milieu- en natuurverenigingen aan de eerdere vraagstelling omtrent de aanleg van een boeienlijn in de grindplas en de aanpassing van de afrastering rond de moeraszone. Dit werd eerder naar aanleiding van de mail d.d. 05.08.2015 van Limburgs Landschap behandeld in de vergadering van augustus. Zoals door het comité voorgesteld, werd dit onderwerp intussen op de beheerscommissie Randzones Kinrooi behandeld en was er hieromtrent een consensus. De mail van 25 november gestuurd van Limburgs Landschap over de vragen met betrekking tot natuurgebied Koningsteen-Kollegreend werd besproken in de vergadering van december. Het was niet duidelijk of dit een officiële vraagstelling was en of de gemeente Kinrooi akkoord is met het voorgestelde. Limburgs Landschap zou gecontacteerd worden omtrent deze vraag.

In december 2015 werd herinnerd aan de vroegere vraag van gemeente Kinrooi om een aantal extra uitrustingselementen op te nemen in de plannen van het comité. Omwille van budgettaire redenen werden destijds slechts een aantal elementen weerhouden (uitgewerkt in bijkomend dossier extra uitrustingselementen). De uitrustingswerken werden intussen aanbesteed en nu blijkt dat er toch wel een saldo is. De gemeente zou dan ook de vroegere vraag inzake de extra uitrustingselementen opnieuw willen voorleggen. Het comité stelde voor dat de gemeente haar geactualiseerde vraag formeel aan het comité voorlegt waarna kan onderzocht worden in hoeverre dit past binnen de beschikbare middelen en in hoeverre dit middels wijziging in de lopende opdracht kon. Dit zal behandeld worden in het begin van 2016.

Overdracht beheer landbouwzones (deelgebied 1)

Van zodra de afwerking gerealiseerd was, werd de landbouwzone in Boterakker actief gebruikt door landbouwers. Tot op het moment van definitieve aanvaarding ligt de verantwoordelijkheid hieromtrent bij het Sectorfonds, dat de toelating heeft moeten geven voor deze ingebruikname. Na definitieve aanvaarding stopt evenwel deze verantwoordelijkheid. Na intern overleg eind 2015 werd afgesproken dat het comité de terreinen binnen de landbouwzone welk recent definitief aanvaard werden, in zoverre deze niet nodig zijn voor de werken m.b.t. het uitrusten, zal overdragen aan de gemeente. De verantwoordelijkheid en de toelating voor de ingebruikname van deze terreinen ligt dan bij de gemeente.

In december werd het plan "afbakeningsplan overeenkomst Afwerken - Boterakker: overdracht definitief aanvaarde terreinen (landbouw)" besproken. Dit plan deelde het definitief aanvaard Deelgebied I op in enerzijds een gebied dat kon over-



gedragen worden aan de gemeente Kinrooi, die deze zone desgewenst in gebruik kon geven aan derden (landbouwers), en anderzijds een zone die de aannemer Kumpen nodig heeft om de aan hem toegewezen uitrustingswerken te realiseren. Het uitzetten van de grenslijnen van dit plan kon gebeuren door een landmetersbureau of door de aannemer zelf. Na prijsvraag werd het uitzetten uitgevoerd door Kumpen in het begin van 2016.

3.5.3 | Grindwinningsgebied Heerenlaak - Maaseik

In oktober 2007 was het ganse gebied definitief aanvaard. In 2005 werd een betonnen brug over de Bosbeek gerealiseerd en in 2007-2010 werden de verdere uitrustingswerken uitgevoerd. Op 18 februari 2011 vond de laatste definitieve oplevering van uitrustingswerken plaats. Hiermee waren alle verplichtingen van het Herstructureringscomité, terugwijsbaar naar het Grinddecreet, voldaan.

3.5.4 | Grindwinningsgebied Bichterweert-Meerheuvel - Dilsen-Stokkem

3.5.4.1 | Herinrichting - deel afwerken

Eind 2008 was de ontginning beëindigd en eind 2012 was het ganse gebied definitief aanvaard, behoudens de zone van de

verwerkingsinstallatie in Bichterweert en twee rastervakken waarop zich een nog te verwijderen op- en afrit van de winterdijk naar de werfweg bevindt.

3.5.4.2 | Herinrichting - deel uitrusten


Reeds eind 2008 besliste het comité om het uitrusten op te splitsen in twee deelbestekken: één voor de aanplant van de populieren en één voor de overige uitrustingswerken.

Werken - aanplanting van zwarte populieren

Deze werken werden reeds in 2011 uitgevoerd en voorlopig opgeleverd. Tot in 2014 werd het groenonderhoud uitgevoerd. De definitieve oplevering van deze werken vond plaats op 16 juli 2015 en Dolmans Landscaping kreeg de bankwaarborg terug.

Studie overige uitrustingswerken

Begin 2013 werd een studieopdracht m.b.t. de opmaak van het uitvoeringsdossier voor de verdere herinrichting van het gebied (bestek nr. 1206), toegewezen aan Haskoning Belgium NV. Nadat dit bureau het uitvoeringsdossier had uitgewerkt en de opdracht was gepubliceerd, besliste het comité eind 2013 om de opdracht niet te plaatsen omwille van gebreken in het bestek. In het begin van 2014 werd de studieopdracht in onderling overleg met het studiebureau stopgezet.



Medio 2014 vond een coördinatievergadering plaats met het oog op een onderlinge afstemming van de plannen van de diverse partijen. In onderling overleg werd voorgesteld om de voorziene wandelpaden in Bichterweert, het wandelpad op de ringdijk rond de Meerheuvelpas en het onderhoud van de aanwezige werfweg te schrappen. De parking in de zone van Broekhoven kon pas aangelegd worden nadat de door nv De Scheepvaart nog voorziene dijkwerken zijn uitgevoerd. Enkel de vliegvissteiger met toegangshelling, het doornig struikgewas op het talud van de ringdijk en het groenscherm rondom de HS-cabine konden uitgevoerd worden, evenals de voorziene infrastructuur op de zuidelijke en middelste uitwijkplaats op de winterdijk.

Bestek nr. 1501 - studieopdracht aanleg steiger met trailerhelling


In de vergadering van januari 2015 vroeg de vertegenwoordiger van toerisme om werk te maken van de aparte aanbesteding van de steiger met trailerhelling en om hieromtrent met de visclub te overleggen. In februari besliste het comité om de studieopdracht "aanleg steiger en aanhorigheden in Meerheuvel" uit te schrijven als een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en keurde het bestek goed. Er werd aan drie studiebureaus een offerte gevraagd. In maart lag het verslag van nazicht voor. Er was slechts 1 inschrijver, de overige twee studiebureau's hadden gemeld dat men niet wenste

in te schrijven. Het Herstructureringscomité keurde het verslag van nazicht goed en besliste - mits goedkeuring van de bevoegde minister - om bestek nr. 1501 toe te wijzen aan Buro Landschapsplanning Stedebouw en Techniek uit Maaseik, voor een bedrag van € 14 962 excl. btw, hetzij € 18 104,02 incl. btw. Op 9 april 2015 gaf de Vlaamse minister goedkeuring voor deze studieopdracht (dossier HC/GF/15-03).

Bestek nr. 2015-006 - aanneming van werken - Aanleg steiger en aanhorigheden

Nadat het door Buro LST uitgewerkt bestek nr. 2015-006 voorlag en goedgekeurd was, werd de opdracht gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen van 28 mei 2015. De openingszitting vond plaats op 6 juli 2015. Er waren drie inschrijvingen. Alle drie de offertes voldoen aan de gestelde voorwaarden. Gelet op het ramings- en gunningsbedrag kon dit dossier rechtstreeks worden overgemaakt aan het Grindcomité en de minister, zonder voorafgaand advies van Inspectie van Financiën (cfr. Besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak d.d.19.01.2001).

Op 6 augustus keurde het comité het verslag van nazicht van het bestek nr. 2015-006 goed en besliste - mits goedkeuring van de bevoegde minister - om deze werken toe te wijzen aan de firma Henssen uit Schinnen (NL) voor een bedrag van € 200 992,47 incl. btw. Voor de uitvoering werd een budget € 222 000 (incl. btw) aangevraagd. De goedkeuring van de Vlaamse



minister dateerde van 6 november (dossier HC/GF/15-08). In november werd de betekening van de opdracht meegedeeld aan de aannemer. Tijdens de startvergadering werd de aanvang der werken vastgelegd op 1 februari 2016.



3.5.5 | Grindwinningsgebied Negenoord - Dilsen-Stokkem

3.5.5.1 | Herinrichting - deel afwerken

Medio 2010 was het gebied Negenoord volledig afgewerkt en definitief aanvaard.

3.5.5.2 | Herinrichting - deel uitrusten: uitvoering der werken


Opdracht bestek nr. 2001-2009

In oktober 2012 werd de opdracht m.b.t. het uitrusten van het gebied, inclusief de zone “toegangspoort De Wissen”, toegevoegd aan Van den Biggelaar Aannemingsbedrijf. Eind 2013 waren deze werken, behoudens het groenonderhoud, gerealiseerd. De voorlopige oplevering vond plaats op 7 januari 2014. In 2015 werd, net zoals in de voorgaande jaren groenonderhoud uitgevoerd.

Herstel uitspoeling wandelpad

Eind 2013 trad er, ten gevolge van hoogwater, schade op in het gebied: de oever tussen de Oude Maasarm en het verlaagd





wandelpad was voor een groot deel weggespoeld en dit tot onder het aangelegde pad. In het voorjaar van 2014 werden de herstelwerken uitgevoerd door de firma Beuten Ronny voor een bedrag van ca. € 18 000 (incl. btw).

Peilverhoging en verankering kampeervlotten

Al in 2013 vroeg de stad Dilsen-Stokkem om een waterpeilverhoging van de Oude Maasarm te realiseren, evenals een verankering van de in het gebied aanwezige kampeervlotten. Omwille van budgettaire redenen besliste het comité in 2013 om deze werken niet zelf uit te voeren. Begin 2014 nam de stad Dilsen-Stokkem zelf het initiatief in beide dossiers: de stad voerde de waterpeilverhoging in eigen beheer uit, over de verankering van de kampeervlotten werd een onderhandelingsprocedure gevoerd. De stad vroeg het comité om beide dossiers mee te financieren. Het protocol "Financiering extra uitrustingselementen (peilverhoging Oude Maasarm en verankering kampeervlotten)" werd opgesteld. Voor de 2 dossiers samen werd € 10 237,89 (incl. btw) voorzien door het comité. Begin september 2014 volgde de goedkeuring van de Vlaamse Minister. De verankering van de kampeervlotten gebeurde in de zomer van 2015. In januari 2016 maakte Dilsen-Stokkem het dossier voor de terugbetaling verankering kampeervlotten aan het comité over.

Bestrijding waternavel

In november 2014 lag de vraagstelling van Dilsen-Stokkem voor om middelen beschikbaar te maken ter bestrijding van de waternavel in de Oude Maas in Stokkem. Er werd door het comité afgesproken dat de vertegenwoordiger van de milieu- en natuurverenigingen de technische mogelijkheden in overleg met het Agentschap Natuur en Bos (kortweg ANB) zou onderzoeken.

In de vergadering van januari 2015 werd de bestrijding van de waternavel opnieuw besproken. De vertegenwoordiger van toerisme lichtte toe dat er intussen een terreinbezoek had plaatsgevonden met o.a. vertegenwoordigers van ANB. Tijdens dit bezoek werd geconcludeerd dat de verwijdering van de waternavel enkel manueel kan en dat dit waarschijnlijk om de drie jaar opnieuw zal moeten gebeuren. Aangezien dit een zaak van beheer is en er geen duurzame oplossing voorligt, werd in februari aan de stad Dilsen-Stokkem schriftelijk meegedeeld dat het comité adviseerde om voorlopig af te wachten hoe het probleem verder zou evolueren.

3.5.5.3 | Uitkijktoren in stampleem met omgevingswerken

Nadat de studieopdracht (bestek nr. 1203) medio 2012 werd toegewezen aan het studiebureau De Gouden Linaal Architecten - Util Struktuurstudies, koos het comité eind 2012 - na bespreking van de voorgelegde voorontwerpen - voor het ontwerp van een toren in stampleem. Ingaand op de vraag van het



studiebureau, werd in 2013 een bijkomende opdracht inzake materiaalstudie stampleem uitgevoerd. Rekening houdend met deze materiaalstudie werd het ontwerp van de toren bijgestuurd en eind 2013 lag het stedenbouwkundig aanvraagdossier voor.


Op 12 februari 2014 werd de stedenbouwkundige vergunning verleend voor het bouwen van een uitkijktoren in Negenoord.

Bestek nr. 1401

Begin 2014 keurde het comité het bestek nr. 1401 "bouwen van een uitkijktoren in stampleem met omgevingswerken" voorwaardelijk goed. Het dossier werd aanbesteed en uit nazicht van de offertes bleek dat geen enkele van de 7 inschrijvers referenties voor de stampleemwerken had toegevoegd, hetgeen een uitsluitingsgrond was. Het comité besliste om de opdracht niet toe te wijzen en de aanbestedingsprocedure stop te zetten. In het najaar van 2014 lag het gunstig advies van Inspectie van Financiën hieromtrent voor. Hierna werden de inschrijvers geïnformeerd over de stopzetting van bestek nr. 1401 en over de nieuwe opdracht.

Bestek nr. 1404

Na het respecteren van een wachtperiode werd het nieuwe bestek nr. 1404 gepubliceerd op 13 november 2014. Op 19 december 2014 vond de openingszitting plaats. Er waren 2 inschrijvers. In de vergadering van 12 januari 2015 keurde het comité het verslag van nazicht goed en besliste om deze werken toe te wijzen aan de laagste regelmatige inschrijver, zijnde de firma Van de Kreeke Bouw uit Halen voor een bedrag van € 457 325,91 (incl. btw). Voor de uitvoering werd een budget aangevraagd van € 510 000 (bedrag incl. btw). Begin maart ontving het comité de goedkeuring van de Vlaamse minister voor het dossier HC/GF/15-1, waarna de opdracht werd gesloten met Van de Kreeke Bouw uit Halen.



Uitvoering der werken - bestek nr. 1404

De werken werden in overleg met de aannemer gestart op 1 april 2015. In de vergadering van augustus 2015 werd uitleg gegeven over de stand van zaken. Na het stralen van de betonnen kern is vastgesteld dat er twee soorten beton waren gestort in de kern. Het comité besliste dat de nabehandeling van de kern op dat ogenblik niet aan de orde was. Na het voltooiën van de betonwerken werden de stampleemwerken om diverse redenen niet onmiddellijk aangevat. Begin september 2015 was men aan de stampleemwerken nog niet begonnen.

Op vraag van de aannemer werden de werken in onderling overleg geschorst vanaf 7 september 2015 op voorwaarde dat dit geen kosten voor het Herstructureringscomité met zich kon brengen. Eind september vond een overleg plaats met de aannemer, de ontwerper (tevens leidend ambtenaar), de voorzitter, de secretaris en de medewerkster van het comité, waarin de secretaris meermaals bij studiebureau en aannemer moest aandringen om constructief te overleggen om tot een oplossing te komen.


In oktober werd bijkomende uitleg gegeven aan het comité over de problemen op de werf. De vertegenwoordigster van Dilsen-Stokkem en de vertegenwoordiger van toerisme vroegen dat er een korte communicatie kon gebeuren over de schorsing om negatieve berichtgeving voor te zijn. Een korte tekst werd opgenomen in de informatiebrochures van de stad en de aangepaste informatie betreffende de uitvoeringstermijn werd op het werfbord geplaatst. In november lichtte De Gouden Liniaal de gang van zaken toe. De Gouden Liniaal kreeg de opdracht om op korte termijn een aangetekend schrijven naar de aannemer te sturen waarin alle discussiepunten uitgeklaard moesten worden. Het akkoord van de aannemer over alle voorgestelde oplossingen/uitvoeringswijzen moest formeel aan het comité overgemaakt worden.

Nadat op 12 november opnieuw een aangetekend schrijven van de aannemer voorlag, vroeg het comité in december aan het studiebureau om voor het einde van het jaar samen te zitten met de aannemer en een vertegenwoordiging van het comité, om alsnog een door beide partijen (het studiebureau en de aannemer) ondertekende overeenkomst op alle punten te bekomen. In het begin van 2016 lag een nota met plan van aanpak door beide partijen ondertekend voor bij het comité.

Communicatie stampleemtechniek

Op 5 mei 2015 stuurde De Gouden Liniaal Architecten een brief omtrent de studie van de uitkijktoren in Negenoord aan het comité. Gezien de bijzondere aard van de constructie, vond het studiebureau het zinvol om een breder publiek kennis te laten maken met de stampleem bouwtechniek en liet twee concrete documenten uitwerken die één geheel vormen: een voorstel tot documentaire/kortfilm en een voorstel voor workshops. Deze activiteiten zouden geen invloed hebben op de werken en/of op de uitvoeringstermijnen en gebeuren volgens correcte veiligheidsvoorschriften (verzekeringen, ...). Concreet vroeg het studiebureau het comité de toestemming om deze initiatieven te laten plaatsvinden en de bereidheid om (mede) financieel te ondersteunen. Het comité besliste op 11 mei dat er geen bezwaar was tegen de beide initiatieven mits de aannemer geen bezwaar had, de vermelde randvoorwaarden gerespecteerd werden en het comité volledig gevrijwaard werd tegen alle eventuele rechtsvorderingen. Op de vraag tot (mede)financiering werd niet ingegaan.

In juni vroeg Dilsen-Stokkem aan het comité voor deze communicatie een budget van € 30 000 te voorzien, zijnde een bedrag dat weggenomen kan worden op de post herinrichtingswerken Bichterweert-Meerheuvel (binnen de reguliere middelen van het comité voor het uitrusten van de grindwinningsgebieden 2015-2018). In juni besliste het comité om deze communicatie bij voorkeur te regelen via de "Basisovereenkomst uitrusten grindwinningsgebieden Dilsen-Stokkem: periode 2014-2023" middels de prioriteitenlijst, aangezien op deze wijze de afhandeling vlot kon verlopen. Indien de stad dit niet wenste, stelde het comité voor om het budget te betrekken uit het saldo binnen de reguliere middelen, gereserveerd voor het uitrusten van Negenoord, aangezien in dit gebied alle door het comité voorziene uitrustingswerken, hetzij zijn uitgevoerd, dan wel dat hiervoor een budget werd vastgelegd. In Bichterweert-Meerheuvel dienden er nog uitrustingswerken uitgevoerd te worden door het comité en zou waarschijnlijk geen saldo meer zijn. Als het comité middels de reguliere middelen voorzien voor Negenoord moet instaan voor de (mede)financiering, zou een overeenkomst uitgewerkt moeten worden tussen het comité en RLKM, waarbij RLKM de communicatieopdrachten uitvoert. De facturen die RLKM hieromtrent voorlegt, betaalt het comité voor een maximum bedrag van € 28 500 (zijnde het door Dilsen-Stokkem gevraagde budget verminderd met het al door RLKM betaald bedrag van € 1 500).



Na de mededeling van deze beslissing, vroeg Dilsen-Stokkem de financiering niet via de Basisovereenkomst uitrusten te regelen, maar om het nodige budget te betrekken uit het nog aanwezig saldo gereserveerd voor Negenoord. Het comité besliste in augustus tot (mede)financiering. Het budget (€ 28 500 incl. btw) werd onttrokken uit het nog aanwezige saldo binnen de reguliere middelen die door het comité gereserveerd werden voor het uitrusten van Negenoord. De “Overeenkomst voor financiering van communicatie over uitkijktoren in stampleem in grindwinningsgebied Negenoord te Dilsen-Stokkem” (dossier HC/GF/15-7) keurde het comité in september goed. Het gunstig advies van Inspectie van Financiën dateert van 14 september 2015 en de goedkeuring van de minister volgde op 6 november 2015.

De workshops vonden plaats eind augustus 2015 onder ruime belangstelling. De opnames voor de film hadden grotendeels plaatsgevonden eind 2015. Begin 2016 vorderde RLKM 80% van de kosten voor deze film en op vraag van het comité betaalde het Grindfonds deze factuur binnen het boekjaar 2015.

3.5.5.4 | In- en uitlaatconstructie van nv De Scheepvaart


Conform de in 2006 gemaakte afspraken met nv De Scheepvaart zal het comité financieel tussenkomen in de realisatie van de posten m.b.t. het afsluiten van de constructie en het recrea-

tief medegebruik. Waar oorspronkelijk hiervoor een geplafonneerd bedrag van € 385 000 excl. btw was voorzien, bleek in 2013 dat de geraamde kosten lastens het comité aanmerkelijk lager zouden uitvallen. In 2014 werd het “Protocol medefinanciering in- en uitlaatconstructie in het grindwinningsgebied Negenoord te Dilsen-Stokkem” goedgekeurd. De geraamde tussenkomst voor het comité bedroeg € 268 310,75 incl. btw. Een budget van € 300 000 (incl. btw) werd aangevraagd.

Op 7 juli 2014 verleende de minister goedkeuring voor het protocol en het budget. In de zomerperiode van 2015 werden de werken uitgevoerd door aannemer Hye nv. Er werd € 284 168,22 betaald door het Grindfonds. In de vergadering van november gaf dhr. H. Gielen van nv De Scheepvaart een toelichting over de gerealiseerde werkzaamheden.

3.5.6 | Grindwinningsgebied Mechelse Heide Zuid (groeve LBU) en de Berggrinduitbreidingsgebieden G1 en G3 - Maasmechelen

Deze gebieden werden al enkele jaren geleden definitief aanvaard in september 2006, juni 2008 en mei 2012. Omdat geen uitrusting werd voorzien, zijn hiermee alle verplichtingen terugwijsbaar naar het Grinddecreet voldaan.



3.5.7 | Grindwinningsgebied Mechelse Heide Noord en Berggrind-uitbreidingsgebied G2 - Maasmechelen en As

Gezien de herinrichting van deze gebieden een gezamenlijk project betreft, worden deze gebieden samen besproken.

3.5.7.1 | Herinrichting - deel afwerken

In Mechelse Heide Noord bleef de stand van zaken ontgrinding/afwerking ongewijzigd t.o.v. de situatie eind 2010. In 2015 werd in G2 een eerste deelgebied en in Mechelse Heide Noord werd een tweede deelgebied voorlopig opgeleverd en versneld definitief aanvaard.

3.5.7.2 | Herinrichting - deel uitrusten

De werken dienen gerealiseerd conform de stedenbouwkundige vergunning van 29 augustus 2012, waarbij de herinrichting werd afgestemd op het aanpalende project "Verlaging Hoeveweg". Het stedenbouwkundig aanvraagdossier hieromtrent werd uitgewerkt door Arcadis Belgium nv, in het kader van de aan dit bureau in 2005 toegewezen studieopdracht (bestek nr. 0403). De herinrichting van het Berggrinduitbreidingsgebied G2 en het aanpalende gebied Mechelse Heide Noord betreffen het perceel 2 van deze opdracht.

3.5.7.3 | 2de wijziging studieopdracht bestek nr. 0403

Het uitvoeringsdossier afwerken, conform de vergunning van 29 augustus 2012, werd in 2012 gefinaliseerd. Eind 2013 werd beslist om ook het uitvoeringsdossier uitrusten, met bijhorend dossier veiligheidscoördinatie-ontwerp, te laten uitwerken.

Begin 2014 vroeg het studie bureau een prijssherziening (m.n. indexering van de inschrijvingsbedragen) voor de nog uit te voeren loten 4 en 5 van perceel 2: veiligheidscoördinatie-verwezenlijking en leiding der werken van het bestek nr. 0403. Het comité ging akkoord met deze vraag en na voorwaardelijk gunstig advies van Inspectie van Financiën verleende de minister op 7 juli 2014 goedkeuring voor de prijssherziening (dossier HC/GF/14-02).

3.5.7.4 | uitvoeringsdossier - bestek nr. 04/004598

In het voorjaar 2014 lag het uitvoeringsdossier voor. Gelet op de stand van zaken afwerking op het terrein, werd het bestek opgesplitst in 2 percelen:

- Perceel 1 betreft het westelijk deel van de groeves (incl. tunnel) dat al is afgewerkt.

Het uitrusten omvat o.a. de aanleg van het fiets- en ruiterspad met bijhorende rustplaatsen en het westelijk deel van het bospad.

- Perceel 2 betreft het oostelijk deel van de groeves. Dit deel van G2 moest op dat ogenblik nog ontgrind en afgewerkt worden.

Het uitrusten betreft voornamelijk de aanleg van het bospad en de droge heide.

Voordat de aanbestedingsprocedure effectief van start ging, werd door de exploitanten gemeld dat ANB, bij bespreking van aanvraagdossiers van de exploitanten in aanpalende groeves, een aantal eisen stelde m.b.t. de groenaanleg in Mechelse Heide Noord en G2. In het najaar 2014 besliste het comité om het bestek hiermee overeenkomstig aan te passen.

Op 7 november 2014 werd het aangepast bestek nr. 04/004598 "herinrichting (uitrusten) Mechelse Heide Noord en Uitbreidingsgebied G2" gepubliceerd. De openingszitting vond plaats op 16 december.

In de vergadering van 12 januari 2015 keurde het Herstructureringscomité het verslag van nazicht, mits laatste aanpassing conform besteksbepalingen, goed en besliste - mits goedkeuring van de bevoegde minister - om deze werken toe te wijzen aan de laagste regelmatige inschrijver, zijnde de firma Beuten Ronny bvba uit Dilsen-Stokkem voor een bedrag van € 484 508,20 (incl. btw). Voorwaarde was dat deze firma de nog ontbrekende gegevens zou voorleggen en deze voldoen. Voor de uitvoering werd een budget aangevraagd van € 535 000 (bedrag inclusief btw).

Intussen waren bij de firma Beuten Ronny bvba de nog ontbrekende gegevens opgevraagd en werd er aangezien zijn inschrijving bijna 1/3 onder het gemiddelde lag een prijsverantwoording gevraagd. Op 18 februari gaf Beuten Ronny bvba schriftelijk te kennen af te zien van de uitvoering van dit werk. Op 9 maart 2015 ontving het comité de goedkeuring van de Vlaamse Minister om de werken te laten uitvoeren door Beuten Ronny bvba (dossier HC/GF/15-02).

In de offertes van de meeste inschrijvers was de aanleg van de droge-heidevlakte een zeer zwaar doorwegende post die de totaalprijs sterk beïnvloedde. Aangezien het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) inmiddels in het Berggrinduitbreidingsgebied G3 een droge-heidevlakte had laten realiseren, en dit op gelijkaardige wijze zoals voorzien in het bestek nr. 04/004598, werd informatie opgevraagd over de kostprijs van dit werk. De prijzen van ANB lagen veel lager dan de raming van het studiebureau en de prijzen in de voorliggende offertes. De enige die met ietwat vergelijkbare prijzen als ANB werkte, was de firma Beuten Ronny, maar deze wenste af te zien van toewijzing van dit werk.

Het bestek omvat 2 percelen en voorziet de mogelijkheid dat de aanbestedende overheid een bepaald perceel niet zou toewijzen zonder dat dit een meerprijs tot gevolg zou hebben. De

aanleg van de droge-heidevlakte is vervat in perceel 2. Dus besliste het comité in maart 2015 om enkel het perceel 1 van het bestek nr. 04/004598 toe te wijzen aan de tweede laagste inschrijver aangaande beide percelen, zijnde THV Heylen-Roos, mits deze inschrijver de nog ontbrekende gegevens overmaakt en mits goedkeuring vanwege de minister omtrent deze toewijzing. Over de werken omschreven in perceel 2 werd beslist om omtrent de aanleg van de droge-heidevlakte te onderzoeken of het Agentschap voor Natuur en Bos bereid is deze uit te voeren en om de overige elementen opgenomen in dit perceel opnieuw aan te besteden in de toekomst. Het gunstig advies van Inspectie van financiën is van 23 april 2015, de Vlaamse Minister gaf haar goedkeuring op 23 juni (dossier HC/GF/15-05). Met het schrijven van 1 september 2015 werd de opdracht project nr.04/004598 gesloten met THV Heylen-Roos. De aanvangsdatum van de werken werd vastgelegd op 12 oktober 2015.

In augustus stelde het studiebureau Arcadis Belgium voor om de aanleg van het bospad (oostelijk deel van G2 + Mechelse Heide Noord) alsnog als verrekening mee op te nemen in het toegewezen perceel 1, gezien o.a. het geringe bedrag dat deze werken in perceel 2 vertegenwoordigen. Begin september besliste het Herstructureringscomité, in te gaan op dit advies van het studiebureau. Over de voorziene aanleg van een bospad met bijhorende trappenpartijen (perceel 2) wordt onderzocht of deze werken als wijziging van de opdracht (meerwerk) kunnen toegevoegd worden.

Voor de werken in perceel 2 werd aan THV Heylen-Roos gevraagd om een offerte (verrekening 1) over te maken. Het advies van Arcadis Belgium over deze offerte lag eind 2015 nog niet voor.

3.5.8 | Grindwinningsgebied Algri-Bormans-Vulex - project 'Verlaging Hoeveweg'

De groeves Algri, Bormans en Vulex waren al in ontginning lang voor het in voege treden van het Grinddecreet. Het Herstructureringscomité heeft in deze groeves slechts beperkte verplichtingen, in de mate dat er in deze gebieden afdrachten aan het Grindfonds werden gedaan.

In 2010 ging het comité akkoord met het project 'Verlaging Hoeveweg' dat tot stand kwam in samenwerking tussen de gemeenten Dilsen-Stokkem en As, de betrokken exploitanten (Lugo NV) en ANB. Deze partijen engageerden zich om de benodigde stedenbouwkundige vergunning aan te vragen en het comité engageerde zich om een aantal inrichtingselementen te financieren en de eigen plannen af te stemmen op dit project.

De stedenbouwkundige vergunning omtrent het project Hoeveweg werd inmiddels verleend (vergunning van 6 juli 2013, gewijzigd middels vergunning van 5 maart 2014).



3.5.8.1 | Samenwerkingsprotocol

In april 2012 verleende de minister goedkeuring voor de participatie van het comité in dit project en voor de aanwending van:

- het voorliggend heffingsbedrag dat gereserveerd diende te blijven voor de uitrustingswerken in de ‘oude’ groeves Algri-Bormans-Vulex
- aangevuld met het eventueel overschot van de middelen toegewezen aan het Herstructureringscomité, bij de uitrusting van de groeves Mechelse Heide Noord en G2 en dit voor een maximaal bedrag binnen deze aangevraagde financiële krijtlijnen.

Op basis van deze goedkeuring en de inmiddels voorliggende stedenbouwkundige vergunning, kwam in 2013 het Samenwerkingsprotocol m.b.t. de coördinatie van de uitrustingswerken tot stand. In dit protocol werden alle verplichtingen van de diverse betrokken partijen vastgelegd en de participatie en medefinanciering van het comité volledig uitgeschreven. De geraamde financiële tussenkomst van het Herstructureringscomité bedraagt € 860.000 (incl. btw) voor:

de studieopdracht € 60.000

omleggen seinkabel door Elia € 15.000

omleggen van de bestaande waterleiding door VMW € 60.000

prospectiekosten van de NMBS-Holding € 20.000



realisatie van de fietstunnel, inclusief inkleiding € 550.000
aanleg paden, beplanting en parkmeubilair € 155.000

3.5.8.2 | Studieopdracht uitvoering tunnel

In september 2013 werd de “studie van een tunnel met aanhorigheden te As” (bestek nr. 1302), na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure, door het comité toegewezen aan Group D uit Harelbeke. Nog in 2013 werden een aantal overlegvergaderingen belegd, waar de nodige afspraken met andere betrokken partijen werden vastgelegd. Op vraag van het studiebureau liet het comité eind 2013 een 4-tal sonderingen uitvoeren, waarna het studiebureau het uitvoeringsdossier uitwerkte.

3.5.8.3 | Bestek nr. 1402 “bouwen van een tunnel met aanhorigheden te As”

In maart 2014 werd het bestek nr. 1402 “bouwen van tunnel met aanhorigheden te As” goedgekeurd door het comité. De houders van de betreffende stedenbouwkundige vergun-

ning(en) voor de tunnel - conform de bepalingen van voormeld samenwerkingsprotocol - bevestigden dat het uitvoeringsdossier in overeenstemming is met de aan deze partijen afgeleverde vergunning(en).

Na goedkeuring van de stabiliteitsstudie door Infrabel, werd deze opdracht gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen van 9 mei 2014. Er werden 5 inschrijvingen ontvangen en na evaluatie van de inschrijvingen werd beslist de opdracht toe te wijzen aan de laagste regelmatige inschrijver, NV Kumpen. Het gunstig advies van Inspectie van Financiën dateerde van 18 augustus, de goedkeuring van de Vlaamse Minister van 9 oktober 2014 (dossier HCGF14-4). Op 14 november 2014 werd de opdracht gesloten met NV Kumpen.

De startdatum van de werken werd vastgelegd op 12 januari 2015. In overleg met de grindexploitanten en de aannemer van de tunnel werd beslist om de toegankelijkheid naar de werkzone van de tunnel te realiseren via de bestaande grindweg doorheen het bos (oostelijk van de groeves). De exploitanten hadden een eerdere verbetering van deze weg al op eigen kosten uitgevoerd maar het pad was toch niet voldoende berijdbaar voor zwaar transport (kraan, ...). Voor de verder noodzakelijke verbetering van de toegangsweg maakten de exploitanten (grindbedrijf SBS) een prijs offerte over.

In de vergadering van januari 2015 namen de leden van het Herstructureringscomité kennis van de beslissing van de voorzitter en de secretaris tot toewijzing van de werken m.b.t. de verbetering van de weerhouden toegangsweg aan het grindbedrijf SBS voor een bedrag van € 3 104,00 (excl. btw). Gelet op de noodzakelijkheid en het dringend karakter enerzijds en op de relatieve geringheid van het bedrag anderzijds waren de voorzitter en de secretaris hiertoe gemandateerd door het Herstructureringscomité.

Naar aanleiding van meerdere aangetekende brieven van Kumpen omtrent de melding, de verduidelijking van onvoorziene omstandigheden en de toegankelijkheid werf, werd er vanwege het Herstructureringscomité juridische ondersteuning gevraagd binnen het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Rekening houdend met dit juridisch advies reageerde het comité telkens aangetekend op de brieven van de aannemer (brieven van 23 januari, 10 februari, 3 en 26 maart). In maart mandateerden de leden van het comité de voorzitter en de secretaris om bij de realisatie van de tunnel de nodige beslissingen te nemen om de voortgang der werken niet node loos te belemmeren. De werken werden voorlopig opgeleverd op 17 april 2015. De bankgarantie werd voor 50% vrijgegeven aan de aannemer.

3.5.8.4 | Omlegging seinkabel Elia

De factuur voor de voorlopige omlegging van de aanwezige seinkabel werd in 2013 betaald aan Nettech.

3.5.8.5 | De omlegging van de waterleiding

In het samenwerkingsprotocol "Verlaging Hoeveweg" werd voor deze omlegging van de waterleiding een geraamd bedrag van € 60 000 (incl. btw) voorzien. In februari 2012 lag hiervoor een raming van VMW voor: € 47 470,40 (excl. btw) voor. De offerte van De Watergroep van 26 maart 2015 voor het omleggen van de waterleiding bedroeg € 81 684,40 (excl. btw). De offerte werd goedgekeurd door het comité in de vergadering van 11 mei 2015. De definitieve omlegging van de waterleiding was in het voorjaar van 2016 nog niet volledig voltooid.

3.5.8.6 | Prospectiekosten NMBS-Holding

Conform het samenwerkingsprotocol werd de prospectie in opdracht van de NMBS uitgevoerd in 2015. De werken bij realisatie van de tunnel werden door Infrabel geschouwd op 8 en 14 april. Begin 2016 werd de factuur omtrent de betaling van de prospectiekosten aan Infrabel (afwijkend van protocol waarin de terugbetaling aan NMBS-holding was opgenomen) overgemaakt aan het comité. Deze kosten werden nog betaald binnen het boekjaar 2015.


3.5.8.7 | Vraagstelling van de stad Dilsen-Stokkem aanleg fietspad

In de vergadering van mei 2015 lag de vraagstelling van Dilsen-Stokkem voor om het eventuele saldo inzake het project "Verlaging Hoeveweg" aan te wenden voor de aanleg van het fietspad tussen de fietstunnel en de wijk Nieuw Homo. Dit zit immers niet vervat in de "module 12 - aanleg fietspad over de oude Hoeveweg". Er werd in juni een brief geschreven aan de stad over het financieel aspect en met het voorstel om te overleggen hoe men dit wenst te realiseren.

3.6 | Communicatie over projecten naar de buitenwereld (bedragen inclusief btw)

In 2004 verleende de minister goedkeuring voor een globaal budget van € 242 000 voor externe communicatie. De communicatieopdracht, toegewezen aan RCA, werd in 2009 beëindigd. Rekening houdend met andere kleinere communicatieopdrachten, uitgevoerd in eigen beheer, bleef er een aanzienlijk budget over dat aangewend kon worden voor nieuwe opdrachten.

Eind 2014 was het door de minister goedgekeurde budget voor externe communicatie quasi volledig opgebruikt. Alle door het Herstructureringscomité aangegane engagementen met



derden waren ingevuld, behoudens enkele elementen uit het communicatieplan Maasvallei. Er werden geen communicatiekosten betaald door het comité in 2015. Eind 2015 bedroeg het openstaand saldo nog € 26 525.

3.7 | Verstrekte adviezen

3.7.1 | Stedenbouwkundig aanvraagdossier van nv De Scheepvaart “regularisatie van de bestaande tussentijdse toestand van de vergunde rivierkundige ingrepen te Kotem-Hal Maasmechelen, incl. aanleg van betonnen zomeroverweg en betonnen keermuurtje”. Deze ingrepen situeren zich ruimschoots stroomopwaarts t.o.v. de grindwinningsgebieden waarvan de herinrichting binnen de taakstelling van het comité valt.

Ingaand op de vraag van Ruimte Vlaanderen formuleerde het comité het voorwaardelijk advies dat het Herstructureringscomité heeft geen bezwaar tegen de door nv De Scheepvaart voorgestelde ingrepen zoals opgenomen in voorliggend stedenbouwkundig aanvraagdossier. Concreet werd als voorwaarde opgelegd dat de geplande ingrepen geen negatieve invloed mogen hebben op de herinrichtingsplannen van het Herstructureringscomité (welke zich alle stroomafwaarts van deze ingrepen situeren).

3.7.2 | Werkplan Boterakker en Vissen Akker - addendum deel 3: “project Witbeek”

In het kader van de decretale taak van het Herstructureringscomité heeft ALBON - dienst Natuurlijke Rijdommen het advies gevraagd omtrent dit werkplan. Het project “Witbeek” situeert zich op de rand van (en deels in) het grindwinningsgebied Boterakker waarvan de herinrichting onder de decretale taak van het comité valt.

Ingaand op de adviesvraag van Departement Leefmilieu, Natuur en Energie d.d.06.07.2015 besliste het Herstructureringscomité in de vergadering van september akkoord te gaan onder volgende voorwaarden:

- deze werken mogen op geen enkele wijze de herinrichting van de grindwinningsgebieden te Kinrooi “Boterakker - Maasweg en compensatiezones”, zoals voorzien in de stedenbouwkundige vergunning d.d. 19 juli 2012 en in de stedenbouwkundige vergunning van 26 augustus 2013 inzake de toevoeging van extra uitrustingselementen (beide afgeleverd aan het Herstructureringscomité), hypothekeken.
- de grondbalans dient aangepast, rekening houdend met de benodigde volumes gronden (dekgrond en/of zand) die in de aanwezige depots gereserveerd moeten blijven voor het uitvoeren van de laatste herstelwerkzaamheden in het gebied Boterakker in het kader van het Afwerken (herstel werkwegen, depotzones, ...)

3.7.3 | Stedenbouwkundig aanvraagdossier van Belmagri NV - wijziging vergunning afgeleverd aan het Herstructureringscomité d.d.19.07.2012 zone Eurogri

Ingaand op de vraag tot adviesverlening van de gemeente Kinrooi ging het comité in oktober akkoord met het stedenbouwkundig aanvraagdossier van Belmagri NV voor ‘wijziging van de stedenbouwkundige vergunning van 19 juli 2012, kenmerk 8.00/72018/19950061.17: reliëfwijziging t.b.v. aanleg van een in- en uitzwenkzone ter hoogte van de nieuw aan te leggen Vilgertenweg, ter hoogte van de weegbrug’ (dossier nr. 874.1 / N5994). Er werd als voorwaarde gesteld dat:


- de stedenbouwkundige vergunning d.d. 19 juli 2012 van het Herstructureringscomité ongewijzigd blijft, behoudens hetgeen wordt aangevraagd in- en uitzwenkzone
- voor de zone verwerkingsinstallatie Eurogri zoals afgebakend middels voormelde de Actualisatie van de Overeenkomst Afwerking, de vergunning van Belmagri NV (kenmerk 8.00/72018/19950061.21) van 5 februari 2014 ongewijzigd blijft, behoudens de voorgestelde haakse aansluiting van de dienstweg
- Belmagri nv het uitvoeringsrecht na het verkrijgen van de vergunning - voor het gedeelte gelegen binnen het door het Herstructureringscomité weerhouden grindwinningsgebied Boterakker, zoals vastgelegd middels voormelde Actualisatie van de Overeenkomst Afwerking - aan het Herstructureringscomité overdraagt, zodat het comité deze uitrustings-elementen kan uitvoeren.

3.7.4 | Stedenbouwkundig aanvraagdossier van vzw Boterakker - implementering van het beeldkwaliteitsplan Agropolis

In de vergadering van december meldde dhr. H. Brouns, namens de vzw Boterakker, dat Buro LST dit dossier heeft uitgewerkt. De plannen zijn volledig conform de gewijzigde uitvoeringsplannen (gewijzigd i.f.v. afstemming van de aanbesteedde uitrustingsplannen op de nieuwe beeldkwaliteitsstudie Agropolis).

Ingaand op de vraag tot adviesverlening van de gemeente Kinrooi verleende het comité gunstig advies bij het stedenbouwkundig aanvraagdossier ingediend door vzw Boterakker voor het wijzigen en aanvullen van de reeds vergunde herinrichting (conform de aan het Herstructureringscomité afgeleverde stedenbouwkundige vergunning met als kenmerk 8.00/72018/19950061.17 van 19 juli 2012) t.g.v. de implementering van het beeldkwaliteitsplan Agropolis.





4 | Sociaal comité

Het Sociaal comité neemt, in het kader van het in artikel 9, 6° van het Grinddecreet bedoelde beleidsplan, de sociale begeleidingsmaatregelen bij de omschakeling van de grindwinningsgebieden.

In de loop van 2015 vergaderde het Sociaal comité drie maal, namelijk op 25/02, 27/04 en 24/11/15.

atie blijkt dat de administratieve opvolging vlot verloopt en dat de voorschottenregeling voor de betalingen goed functioneert.

4.1 | Evaluatie beleidsplan

Door de decreetwijziging van 15 juli 2005 werd de oorspronkelijke einddatum van de grindontginning van 31 december 2005 opgeheven en kon de ontginning verder gezet worden tot alle nog niet ontgonnen productiequota gerealiseerd zijn. Dit had zijn repercussies op het beleidsplan van het Sociaal comité in die zin dat de langlopende financiële verplichtingen van het Sociaal comité t.a.v. rechthebbende werknemers sindsdien begroot worden t.e.m. 2022. De continuïteit van de door het Sociaal comité uit te voeren opdracht moet ook zolang gewaarborgd zijn.

4.2.1 | Brugpensioenen (luik 1)

In totaal werden tussen 1995 tot en met 2010 door het Sociaal comité 81 dossiers goedgekeurd. Einde 2014 waren er nog 21 dossiers in uitvoering: 20 arbeiders en 1 bediende.

Luik 1A arbeiders	5
Luik 1B arbeiders	10
Luik 2A arbeiders	2
Totaal dossiers	17

4.2.2 | Eenmalige afscheidspremie (luik 3)

Er werden geen nieuwe beslissingen genomen.

4.2.3 | Outplacement

De raamovereenkomst tot ontslagbegeleiding en outplacementactiviteiten is zonder voorwerp geworden en werd ook contractueel beëindigd.

4.2.4 | Algemene afscheidspremie (luik 5)


Er werden geen nieuwe beslissingen genomen.

4.2 | Sociaal begeleidingsplan


Het belangrijkste onderdeel van het beleidsplan van het Sociaal comité is zijn sociaal begeleidingsplan voor grindwerknemers die het slachtoffer worden van maatregelen getroffen als gevolg van het Grinddecreet.

Daar intussen de volledige lijst van potentiële rechthebbende werknemers is afgewerkt, blijven er voor het Sociaal comité geen nieuwe aanvraagdossiers meer te behandelen. Uit evalu-

Figuur: Aantal dossiers dat voor uitbetaling moet opgevolgd worden.



4.3 | Tewerkstelling



Volledigheidshalve, geven we hier aan wat de resterende werkgelegenheid is einde 2015, gebaseerd op de cijfers van de RSZ-aangifte: 32 arbeiders en 15 bedienden, d.i. in totaal 47 personen. Een gedeelte van deze groep werknemers is pas in dienst gekomen, na afloop van het Sociaal Plan. Deze groep heeft geen rechten kunnen opbouwen, volgens de afgesproken regels uit het Beleidsplan.

Het decreet van 5 juli 2013 heeft de mogelijkheid geopend om een deel van de beschikbare middelen aan te wenden voor een uitbreiding van de doelgroep van de sociale begeleidingsmaatregelen. Het Sociaal Comité onderzoekt verder op welke wijze voor deze specifieke groep, in dienst gekomen na 2005, maar voor 2013, een gelijkwaardige sociale begeleiding kan uitgewerkt worden.

4.4 | Begroting en meerjarenplan

De begroting 2016 werd opgemaakt op basis van de gekende en reële toepassing van het Sociaal Plan en de overige rubrieken teneinde een goed beeld te bekomen van de overblijvende middelen op de rekening van het Sociaal comité bij het Grindfonds. Het betreft, behoudens indexering, een herneming van de begroting van het jaar 2015. De uitgaven voor het Sociaal Plan lopen effectief tot in 2022.

4.5 | Tewerkstellingsinitiatieven

Het beleidsplan voorziet maatregelen om de reconversie van de door het Grinddecreet getroffen streek te bevorderen. In die context besteedt het Sociaal comité aandacht aan de ontwikkeling en uitwerking van concrete initiatieven en onderzoekt het de mogelijke projectaanvragen dienaangaande.

In de loop van het jaar 2015 zijn er geen nieuwe dossiers in behandeling genomen.


II. Werking comités





**Logistiek
Financiën**

III. Logistieke ondersteuning Grindcomité en subcomités



1 Grindcel

Door de decreetwijziging (middels het **decreet van 19 december 2014** houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015) kunnen vanaf 2015 het Grind- en de subcomités voor de materiële voorbereiding en uitvoering van hun beslissingen, naast de POM, ook een beroep doen op de provincie Limburg (artikel 13 van het Grinddecreet).

De logistieke ondersteuning van de comités wordt geregeld middels een overeenkomst tussen het Grindcomité en de POM Limburg. Hierbij werd een grindcel opgericht. De medewerkers van de grindcel zijn gedetacheerd naar de respectieve comités die handelen met rechtspersoonlijkheid, elk voor zijn eigen specifieke decretale opdrachten. De cel adviseert de diverse comités en de overheid bij de uitvoering van de taken en het beleid, tevens staat zij in voor de technische en administratieve dienstverlening aan het Grindcomité en de subcomités.

Sinds oktober 2011 is de grindcel gehuisvest in het provinciehuis van de provincie Limburg en eind 2013 werd een bijkomende overeenkomst afgesloten tussen de provincie Limburg en de POM Limburg inzake de logistieke dienstverlening door het provinciebestuur ten voordele van de grindcel. Middels deze overeenkomst kan de provincie de kosten verbonden aan de huisvesting van de grindcel, de administratieve kosten en de kosten verbonden aan de dienstverlening van de secretaresse verrekenen naar de POM Limburg. De POM Limburg blijft optreden als werkgever van de personeelsleden van de grindcel.

Het Grindcomité en het Herstructureringscomité doen voor hun werking beroep op de grindcel.

Het Sociaal comité doet ook beroep op het Sociaal Fonds voor de grind- en zandgroeven (fonds voor bestaanszekerheid van de sector), dat aanvragen i.v.m. het sociaal begeleidingsplan onderzoekt en ter beslissing voorlegt aan het Sociaal comité. Het staat ook in voor de uitbetaling van goedgekeurde dossiers, onder toezicht van het Grindfonds.

Twee overeenkomsten voor onbepaalde duur regelen de goede werking:

- de eerste i.v.m. de logistiek is afgesloten door het Grindcomité met het Sociaal Fonds
- de tweede (regeling van de voorschotten) tussen het Grindfonds en het Sociaal Fonds.

2 | Onteigeningen en concessies

Vergunningen voor de exploitatie van grind in nieuwe grindwinningsgebieden kunnen slechts worden verleend nadat de POM Limburg, ofwel de eigendom, ofwel het ontginningsrecht heeft verworven van het betrokken gebied en met de exploitanten een concessieovereenkomst heeft afgesloten.

Artikel 17, § 3 van het Grinddecreet bepaalt dat de POM Limburg, op bindend advies van het Grindcomité, ofwel (bij aankoop of onteigening) de eigendom verwerft, ofwel (via een overeenkomst met de eigenaar) het ontginningsrecht verwerft van de door de Vlaamse regering aangeduide grindwinningsgebieden die zich in de provincie Limburg bevinden.

Deze taakstelling is momenteel nagenoeg beëindigd. De eigendomssituatie en concessieverlening in de diverse grindwinningsgebieden bleef in 2015 ongewijzigd ten opzichte van de situatie 2014.

1 | Heffingscoëfficiënt

De vergunde grindwinning in de grindwinningsgebieden die krachtens het Grinddecreet werden aangeduid, met inbegrip van de hoeveelheden grind in het kader van zuinig ruimtegebruik en de uitvoering van het principe van optimale ontginning (conform artikel 14, § 1), is onderworpen aan een grindheffing.

De grindheffing wordt semestrieel berekend op basis van de hoeveelheid gewonnen ton grind (inclusief breekzand) vermenigvuldigd met een decretaal vastgesteld basisbedrag en vermenigvuldigd met een jaarlijks aanpasbare heffingscoëfficiënt. Het basisbedrag voor de grindheffing bedraagt 0,42 euro per ton gewonnen valleigrind (inclusief breekzand) en 0,29 euro per ton gewonnen berggrind (inclusief breekzand) (artikel 15, § 4). De heffingscoëfficiënt bedraagt minimaal 1 en wordt vanaf 1996 jaarlijks aangepast in functie van de afbouw van de grindwinning enerzijds en de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen anderzijds. De voor een begrotingsjaar toepasselijke heffingscoëfficiënt wordt bij besluit van de Vlaamse regering bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad vóór 1 januari van het betrokken begrotingsjaar (artikel 15, § 5).

De Vlaamse regering wint vooraf het advies in van het Grindcomité. Het Grindcomité verleent advies aan de hand van de voorliggende meerjarenbegrotingen.

Twee factoren beïnvloeden de aanpassing van de heffingscoëfficiënt:

- de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen;
- een aanpassing in het kader van de afbouw van de grindwinning.

De eerste factor is onafhankelijk van de sector, de tweede is inherent verbonden met de uitvoering van het Grinddecreet.

Bij de opstelling van de geactualiseerde begroting werd rekening gehouden met:

- de wijziging van het Grinddecreet (decreet van 5 juli 2013),
 - waarbij de middelen in het Grindfonds niet langer enkel aangewend worden t.b.v. de werking van het Grindcomité en zijn subcomités (en t.b.v. gebeurlijke schadevergoedingen die voortvloeien uit de maatregelen m.b.t. de grindwinning genomen i.k.v. het Grinddecreet), maar ook, met ingang van 1 januari 2013, aangewend worden voor een aantal nieuwe projecten en dit voor een totaal van € 8,624 miljoen;
 - waarbij tevens, met ingang van 1 januari 2013, alle bestaande en nieuwe middelen van het Grindfonds voor de werkings-terreinen van het Grindcomité en zijn subcomités worden samengevoegd;
 - waarbij aan het Herstructureringscomité welomschreven bedragen werden toegewezen voor het uitrusten van de grindwinningsgebieden en dit voor een totaal van € 22,45 miljoen;
- luik algemene inkomsten-uitgaven:
 - de (door het Grindfonds vooropgestelde) beëindiging van

de ontginning van de productiequota en exces tonnen tegen eind 2016;

- de (door het Grindcomité vooropgestelde) inkomsten uit intresten op uitstaand kapitaal, en hieraan gekoppeld uitgaven van roerende voorheffing op deze intresten, tot eind 2021;
- de werking van het Grindcomité en het Herstructureringscomité tot eind 2017 en van het Sociaal comité tot eind 2022.

Op basis van de door de respectieve comités goedgekeurde uitgavenbegrotingen vanaf het jaar 2015, waaruit blijkt dat:

- de uitgavenbegroting van het Herstructureringscomité, binnen de aan dit comité toegewezen bedragen, in evenwicht is;
- voor het Grindcomité en het Sociaal comité samen, de uitgavenbegroting van deze beide comités samen in evenwicht is;

adviseerde het Grindcomité op 16 september 2015 m.b.t. de heffingscoëfficiënt 2016 tot verdere indexering van de heffingscoëfficiënt 2015 (ter waarde van 1,6137) zoals opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 (B.S. 24 december 2014), conform artikel 15 § 5 van het Grinddecreet.

De Vlaamse Regering heeft dit advies van het Grindcomité gevolgd. Op 11 december 2015 (B.S. 24 december 2015) werd, bij besluit van de Vlaamse regering, de heffingscoëfficiënt inzake de grindwinning voor het jaar 2016 vastgesteld op 1,6344.

2 | Overzicht rekeningen - Jaarrekening Grindfonds

Voor de boekhouding van het Grindfonds wordt het ESR-rekeningstelsel gevolgd, waarbij de rekeningen van het Grindfonds niet worden opgesplitst naar de comités, maar wel op basis van de ESR-classificatie (in totaal veertien rekeningen). Voor de rapportage van de financiële gegevens van het Grindcomité en de subcomités wordt beroep gedaan op informatie verstrekt door het Grindfonds. Door het Grindcomité wordt een parallelle boekhouding gevoerd waarbij de gegevens, zoals overgemaakt middels de op basis van ESR-classificatie rubrieken, worden teruggewezen, hetzij naar de betreffende comités (specifieke uitgaven), hetzij naar het overzicht van algemene inkomsten (heffing en intresten) en uitgaven (roerende voorheffing), hetzij naar de betreffende extra uitgaven voorzien door het Grindfonds.

De toewijzing van de extra middelen en de financiering, die het Grindfonds in uitvoering van artikel 3, § 4, 3° t/m 7° op zich neemt, worden rechtstreeks goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het Grindcomité doet in deze materie geen uitspraak. Het betreft gegevens aangedragen door het Grindfonds omtrent besteding van de onbestemde middelen welke pro memorie worden opgenomen.

IV. Financiën

De gegevens resulteren in volgend overzicht.

Inkomsten-uitgaven - werkjaar 2015

Beginsaldo van het Grindfonds		23 551 798
inkomsten 2015	inkomsten 2015	uitkomsten 2015
heffing	234 324	
intresten (GC: 1°)	187 343	
totaal inkomsten 2015	421 667	
uitgaven 2015 (GC: 1°)		
algemeen (Roerende Voorheffing)		46 856
Grindcomité		115 916
Sociaal Comité		
reguliere middelen		196 662
extra middelen uitbreiding doelgroep		
sociaal begeleidingsplan		0
Herstructureringscomité		
reguliere middelen		1 257 796
extra middelen uitrusten vallei		354 358
totaal uitgaven 2015 (GC: 1°)		1 971 588
extra uitgaven 2015 (GF: 2°)		
art. 3 §4, 3°: RLKM - RivierPark Maasvallei		475 813
art. 3 §4, 4°: UHasselt - ACB		117 682
art. 3 §4, 5°: CIRO - reconversieproject		66 666
art. 3 §4, 6°: PGC (logistieke ondersteuning)		123
totaal extra uitgaven 2015 (GF: 2°)		660 284
totaal reconstructie	421 667	2 631 871
Eindsaldo van het Grindfonds		21 341 593

(GC: 1°) Uitgaven waarover het Grindcomité een uitspraak doet/advies verleent.

(GF: 2°) Extra uitgaven die het Grindfonds in uitvoering van artikel 3, § 4, 3° t/m 7° op zich neemt en waarvan de financiering wordt goedgekeurd door de Vlaamse regering. Zie nadere toelichting hiervoor.

In dit overzicht kunnen de totalen als gevolg van afrondingen afwijken van de som van de rubrieken.

3 | Overzicht 1994-2015

(bedragen in € 1 000 weergeven)

Overzicht van het totaal van inkomsten en uitgaven gerealiseerd binnen het Grindfonds vanaf de inwerkingtreding van het Grinddecreet:

inkomsten 1994-2015	grindheffing	70 808
	varia/toelagen	7 906
	intresten	9 825
uitgaven 1994-2014	totaal uitgaven	67 197
	waarvan:	
	uitgaven (GC: 1°)	65 210
	uitgaven (GF: 2°)	1 987

The image shows a large, conical pile of dark brown, textured material, likely mulch or compost, under a clear sky. The material has a granular appearance with some lighter-colored particles interspersed. In the background, another similar pile is visible, slightly to the left and further away. The overall scene is brightly lit, suggesting a sunny day.


Bijlagen

OVERZICHT DOSSIERS 2015									
volgnr.	dossiernr.	onderwerp	behandeling GC		indiening		stand van zaken eind 2015		uitvoering
			datum	aard	door	datum	akkoord		
1	HC/GF/15-1	grindwinningsgebied Negenoord: aanbesteding werken - uitkijktoeren in stampleem (bestek nr. 1404)	1/28/2015	advies bij beslissing HC: toewijzing en financiering	(HC)	1/29/2015	3/6/2015	lopend	
2	HC/GF/15-2	Mechelse Heide Noord en uitbreidingsgebied G2: aanbesteding uitrustingswerken (project nr. 04/004598)	1/28/2015	advies bij beslissing HC: toewijzing en financiering	(HC)	2/2/2015	3/6/2015	lopend	
3	HC/GF/15-3	grindwinningsgebied Bichterweert-Meerheuvel: studieopdracht - aanleg steiger in Meerheuvel (bestek nr. 1501)	3/18/2015	advies bij beslissing HC: toewijzing en financiering	(GC)	3/20/2015	4/9/2015	lopend	
4	GC/PRES/127	Presentiegelden 1ste kwartaal 2015		uitbetaling	(GC)	3/24/2015	-		
5	HC/GF/15-4	grindwinningsgebied Boterakker: goedkeuring bestek uitrustingswerken (bestek nr. 2015-014)		geen advies GC: (adviesvraag van HC aan IF)	(HC)	4/15/2015	4/23/2015	aanbesteed	
6	HC/GF/15-5	Mechelse Heide Noord en uitbreidingsgebied G2: aanbesteding uitrustingswerken - perceel 1 (project nr. 04/004598)	5/20/2015	advies bij beslissing HC: toewijzing en financiering	(HC)	5/20/2015	6/23/2015	lopend	
7	GC/PRES/128	Presentiegelden 2de kwartaal 2015		uitbetaling	(GC)	6/30/2015	-		
8	HC/GF/15-6	grindwinningsgebied Boterakker: aanbesteding werken - deel Uitrusten (bestek nr. 2014-015)	7/1/2015	advies bij beslissing HC: toewijzing en financiering	(HC)	7/10/2015	7/31/2015	lopend	
9	HC/GF/15-7	grindwinningsgebied Negenoord: interne budgetverschuiving t.b.v. (mede)financiering communicatie-opdrachten omtrent stampleemtechniek van uitkijktoeren	9/16/2015	advies bij beslissing HC: besteding binnen budget	(HC)	9/17/2015	11/6/2015	lopend	
10	HC/GF/15-8	grindwinningsgebied Bichterweert-Meerheuvel: aanbesteding werken - aanleg steiger in Meerheuvel (bestek nr. 2015-006)	9/16/2015	advies bij beslissing HC: toewijzing en financiering	(HC)	9/17/2015	11/6/2015	lopend	
11	GC/KAB/15-9	Heffingscoëfficiënt 2016	9/16/2015	advies aan VR	(GC)	9/17/2015	12/11/2015	lopend	
12	GC/PRES/129	Presentiegelden 3de kwartaal 2015		uitbetaling	(GC)	9/22/2015	-		
13	HC/GF/15-10	Extra middelen aan HC toegewezen voor uitrusten in vallei: Betaling in uitvoering van de 'Basisovereenkomsten Uitrusten 2014-2023' met de drie valleigrondgemeenten Kinrooi, Maaseik en Dilsen-Stokkem	12/16/2015	advies bij beslissing HC: besteding middelen GF	(HC)	1/14/2016	-	lopend	
14	GC/PRES/130	Presentiegelden 4de kwartaal 2015		uitbetaling	(GC)	1/4/2016	-		

Legenda: GC: Grindcomité GF: Grindfonds IF: Inspectie van Financiën
 HC: Herstructureringscomité KAB: kabinet

Bijlage 2


Evolutie heffingscoëfficiënt





Bijlage 3

Sector: jaarproductie 1980 - 2015 (ton)					
Productiejaar	Sector				Totaal
	Berg		Vallei		
	ton	%	ton	%	ton
1980	1.582.901	41	6.604.428	84	8.187.329
1981	921.343	24	5.860.160	74	6.781.503
1982	1.397.681	36	6.807.909	86	8.205.590
1983	1.430.803	37	7.887.661	100	9.318.464
1984	1.303.119	34	7.490.025	95	8.793.144
1985	1.702.327	44	7.290.578	92	8.992.905
1986	2.024.587	52	7.716.174	98	9.740.761
1987	2.343.242	60	7.188.543	91	9.531.785
1988	2.950.808	76	6.607.980	84	9.558.788
1989	3.667.087	95	5.891.873	75	9.558.960
1990	3.808.857	98	4.747.927	60	8.556.784
1991	3.880.277	100	5.117.716	65	8.997.993
1992	3.605.581	93	6.110.394	77	9.715.975
1993	2.514.972	65	4.905.979	62	7.420.951
1994	2.807.037	72	4.190.016	53	6.997.053
1995	2.746.471	71	3.781.955	48	6.528.426
1996	3.180.841	82	1.905.715	24	5.086.556
1997	2.931.641	76	2.939.064	37	5.870.705
1998	2.799.023	72	5.354.921	68	8.153.944
1999	3.445.381	89	6.316.232	80	9.761.613
2000	3.361.630	87	6.365.579	81	9.727.209
2001	3.282.051	85	5.704.602	72	8.986.653
2002	2.825.557	73	5.452.015	69	8.277.572
2003	2.622.564	68	3.943.319	50	6.565.883
2004	2.375.689	61	3.717.534	47	6.093.223
2005	2.147.011	55	4.394.589	56	6.541.600
2006	2.532.619	65	3.768.801	48	6.301.420
2007	2.521.018	65	2.339.123	30	4.860.141
2008	2.564.327	66	1.030.326	13	3.594.653
2009	2.218.920	57	162.301	2	2.381.221
2010	1.878.173	48	0	0	1.878.173
2011	1.770.631	46	0	0	1.770.631
2012	1.160.470	30	0	0	1.160.470
2013	730.461	19	0	0	730.461
2014	1.135.808	29	0	0	1.135.808
2015	656.660	17	0	0	656.660

Bijlage 3



57



A large, conical pile of dark brown, textured material, likely mulch or wood chips, dominates the foreground and middle ground. The pile is composed of many small, irregular pieces, creating a dense, granular surface. The background is a plain, bright white sky. The overall composition is simple and focuses on the texture and scale of the material.

**Project
grindwinnings
comité**

1 | Grinddecreet - oprichting vzw

Het Grinddecreet, gewijzigd bij decreet van 3 april 2009, voorziet de mogelijkheid tot verdere grindwinning als projectgrindwinning. Ter begeleiding en opvolging van een dergelijke projectgrindwinning voorziet het Grinddecreet de oprichting van een Projectgrindwinningscomité.

Het Grinddecreet definieert hieromtrent volgende begrippen (artikel 2, 17° t.e.m. 19°):

- projectgrindwinning: grindwinning die gepaard gaat met de realisatie van een maatschappelijk project van groot openbaar belang dat op zichzelf niet gericht is op het winnen van grind
- project: een geheel van activiteiten houdende de uitvoering van werken, de totstandbrenging en in voorkomend geval de exploitatie van installaties, werkzaamheden of andere ingrepen in het milieu, dat maatschappelijk van groot openbaar belang is, dat op zichzelf niet gericht is op het winnen van grind maar waarvan de projectgrindwinning een substantieel onderdeel is en te realiseren is in een gemeente die voorkomt op de lijst, vastgesteld conform artikel 7, § 3
- projectcomité: het Projectgrindwinningscomité zoals omschreven in artikel 20sexies.

De organisatie en werking van het Projectgrindwinningscomité (kortweg PGC) wordt geregeld in het Grinddecreet, onder hoofdstuk IIIbis, in de artikelen 20bis tot en met 20septies.

Artikel 20sexies, § 1 legt de samenstelling van het PGC vast en duidt gemeenten die, conform artikel 7, § 3, worden aangeduid als grindgemeente: Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen, As, Lanaken.

Tevens bepaalt dit artikel dat de aangeduide leden zelf kunnen overgaan tot oprichting van het PGC.

Conform de bepalingen hieromtrent in het Grinddecreet gingen de stichtende leden (zijnde de instanties en leden zoals vermeld onder artikel 20sexies, § 1) op 29 juni 2012 over tot oprichting van de vzw Projectgrindwinningscomité en op 7 september 2012 werd de Raad van Bestuur aangeduid.

De oprichting van de nieuwe vzw en de benoeming van de Raad van Bestuur van de vzw verscheen in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2012 (onder nummer 0179589).

Deze Raad van Bestuur betreft een bestuurlijk orgaan dat zich enkel bezighoudt met het dagelijks beheer. De Raad van Bestuur neemt geen beslissingen omtrent projecten/projectvoorstellen. Beslissingen omtrent projecten/projectvoorstellen worden genomen in de Algemene Vergadering, door alle leden samen.

2 | Samenstelling van het PGC in het werkjaar 2015

Het PGC telt veertien stemgerechtigde leden en één waarnemend lid.

(Stemgerechtigde) leden

- namens de provincie Limburg
de voorzitter van het PGC
gedeputeerde voor Leefmilieu/Natuur
1. dhr. Ludwig Vandenhove
gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening
2. mevr. Inge Moors
- namens de grindgemeenten
burgemeester van As
3. dhr. Miel Craeghs
burgemeester van Dilsen-Stokkem
4. mevr. Lydia Peeters
burgemeester van Kinrooi
5. dhr. Jo Brouns
burgemeester van Lanaken
6. dhr. Marino Keulen
burgemeester van Maaseik
7. dhr. Jan Creemers
burgemeester van Maasmechelen
8. dhr. Raf Terwingen
of zijn afgevaardigde
mevr. Mieke Ramaekers
- namens de VZW Belbag (exploitanten grindwinning)
9. dhr. Luc Severijns
10. dhr. Frank Liebens
- namens de SERV (landbouw)
11. mevr. Liesbeth Fransen
12. dhr. Koen Vanheukelom
of zijn afgevaardigde
dhr. Peter Bruggen
- namens de MiNa-raad (leefmilieu en natuur)
13. dhr. August Feyen
of zijn afgevaardigde
dhr. René Thewissen
14. dhr. Lambert Schoenmaekers
of zijn afgevaardigde
dhr. Jos Ramaekers

Waarnemend lid

- namens de afd. bevoegd voor natuurlijke rijkdommen
15. dhr. Eddy Leenders

Conform de statuten van de vzw kan het PGC verder raadgevende personen uitnodigen op de Algemene Vergadering, al naar gelang de noodwendigheid van het moment.

3 | Raad van Bestuur

Bij oprichting van de vzw werden op 7 september 2012 de mandaten van de vzw ingevuld. Op 3 mei 2013 werd de heer Ludwig Vandenhove aangeduid als voorzitter van de Raad van Bestuur van de vzw PGC, ter vervanging van de uittredende voorzitter, de heer Frank Smeets.

In 2015 kwam de raad van Bestuur 2 keer samen om de jaarrekening 2014 goed te keuren en om met eenparigheid van stemmen de functies binnen de Raad van Bestuur te herbevestigen:

- voorzitter: Ludwig Vandenhove
- ondervoorzitter: Lydia Peeters
- penningmeester: Liesbeth Franssen
- secretaris: Frank Liebens

4 | Vergaderdata PGC

In 2015 werd drie keer een Algemene Vergadering van het PGC belegd:

- 12de vergadering d.d.06.03.2015
- 13de vergadering d.d.04.09.2015
- 14de vergadering d.d.23.10.2015

De Raad van Bestuur kwam 2 keer samen:

- 2de vergadering d.d.04.09.2015
- 3de vergadering d.d.04.09.2015



Het PGC heeft krachtens artikel 20sexies § 1, eerste lid van het Grinddecreet van 14 juli 1993 volgende taakstelling:

- het formuleren van voorstellen voor maatschappelijke projecten van groot openbaar belang waarvan projectgrindwinning een substantieel onderdeel is voor de realisatie van het project
- de voortgangsbewaking van de projectgrindwinning
- de voortgangsbewaking van de uitvoering van de goedgekeurde projecten
- het toezicht op de afwerking en de uitrusting van de projectgrindwinning tijdens en na de beëindiging van de grindwinning
- het sluiten van de in artikel 20quinquies vermelde overeenkomst.

Het Uitvoeringsbesluit van 4 februari 2011 (B.S. 24 februari 2011) concretiseert de taakstelling van het PGC inzake het procesverloop bij het tot stand komen van een project verder als volgt:

M.b.t. de uitwerking van een projectvoorstel heeft het PGC volgende taken:

- inoverwegingneming van een ingediend projectvoorstel (binnen ordetermin van 120 dagen)
- het opstellen van een procesnota (binnen een termijn van 90 dagen na schriftelijke kennisgeving tot inoverwegingneming)
- begeleiding van de indiener van het project bij verdere uitwerking van het projectvoorstel a.h.v. de door het PGC goedgekeurde procesnota en de uitvoering van deze procesnota bewaken en begeleiden
- nemen van beslissing omtrent ingediend projectvoorstel (binnen ordetermin van 60 dagen).

M.b.t. de uitvoering en de opvolging van de (door de Vlaamse Regering goedgekeurde) projecten heeft het PGC volgende taken:

- afsluiten van een overeenkomst inzake het goedgekeurde project (conform de bepalingen van het Grinddecreet)
- opvolging van de decretale verplichtingen inzake voortgangsbewaking (van de projectgrindwinning en van de uitvoering van het goedgekeurd project) en het toezicht op de afwerking en de uitrusting tijdens en na beëindiging van de grindwinning
- coördinatie van de realisatie van de gewenste eigendoms- en beheersituatie van het project na beëindigingen van de projectgrindwinning.

Tot slot heeft het PGC, conform voormeld Uitvoeringsbesluit (BVR van 4 februari 2011), ook de verplichting tot jaarlijkse rapportage over zijn taken aan de minister.

1 | Voorliggende projecten

Tot op heden werd enkel het project Elerweerd door de Vlaamse Regering weerhouden als een projectgrindwinning in de zin zoals vastgelegd in het Grinddecreet.

1.1 | Korte beschrijving van het project Elerweerd

Het project Elerweerd is een initiatief van Steengoed Projecten CVBA en Strategisch Project Maasvallei (RLKM) en situeert zich in de gemeenten Dilsen-Stokkem en Maaseik.

Het voornaamste doel van het project is enerzijds de realisatie van overstromingsbeschermende maatregelen en anderzijds het creëren van topnatuur in het winterbed van de Maas, waardoor het project een belangrijke bijdrage kan leveren aan de uitbouw van het RivierPark Maasvallei.

Concreet krijgt 160 ha buitendijks landbouwgebied aan de Maas, over een uitvoeringsperiode van een 15 à 20 tal jaren, een verlaagd reliëf en wordt daarbij omgevormd tot een natuurgebied waarin meer ruimte gecreëerd wordt voor de Maas. Naast de prioritaire doelstellingen natuurontwikkeling en rivierveiligheid realiseert het project ook meerwaarde voor landschap, toerisme en recreatief medegebruik. Het project neemt tevens flankerende maatregelen voor de landbouwers met gronden in het projectgebied en voor de lokale landbouwsector. Realisatie van deze doelen vergt een omvangrijk grondverzet dat in de praktijk alleen kan gerealiseerd worden mits grindwinning.


Een gedetailleerde beschrijving van het projectvoorstel Elerweerd, zoals het door het PGC eind 2012 werd ingediend bij de Vlaamse Regering, werd opgenomen in het jaarverslag 2012.

1.2 | Procedurele situering

Het projectvoorstel Elerweerd werd in de jaren 2010-2012 door de initiatiefnemers uitgewerkt.

Op 5 oktober 2012 keurde het PGC het definitief projectvoorstel Elerweerd unaniem goed en op 9 november 2012 maakte het PGC het definitieve projectvoorstel over aan de bevoegde minister met het verzoek om dit voorstel ter goedkeuring voor te leggen aan de Vlaamse Regering.

Op 19 juli 2013 keurde de Vlaamse Regering dit projectvoorstel "Elerweerd: maatschappelijk project van groot openbaar belang met projectgrindwinning" goed.



2 | Voortgang van het project

De voortgang van het noodzakelijke GRUP en ook het project-MER, welke tot stand komen buiten de werking van het PGC om, werd in het werkjaar 2015 meermaals toegelicht in de vergaderingen van het PGC.

Het PGC van zijn kant deed in 2015 verder onderzoek, ter voorbereiding van de uit te werken overeenkomst omtrent dit project Elerweerd.

2.1 | Overeenkomst: uitvoering en opvolging project

Nadat de Vlaamse Regering het projectvoorstel definitief heeft goedgekeurd, dient een overeenkomst gesloten tussen alle betrokken partijen, welke overeenkomst vervolgens - bij uitvoering van het project - ook opgevolgd moet worden. De overeenkomst kan alleen gesloten worden voor de door de Vlaamse Regering goedgekeurde projecten en de daarin vergunde projectgrindwinningen. Ze moet in overeenstemming zijn met het goedgekeurde project en moet hieraan uitvoering geven.

De exploitant van een vergunde projectgrindwinning en de houder van de vergunning staan hoofdelijk in voor- en dragen de kosten van het afwerken en het uitrusten met het oog op de realisatie van het project. De exploitant, de vergunninghouder of een vereniging waarvan hij lid is, dient tot zekerheid van de afwerking en de uitrusting, een financiële waarborg te stellen, welke door het PGC - ingeval de exploitant, de vergunninghouder of vereniging de verbintenissen tot afwerking en uitrusting niet of slechts deels nakomt - op eerste verzoek kan worden aangesproken.

1.3 | Vergunningstraject

Na goedkeuring van het projectvoorstel door de Vlaamse Regering, is de Vlaamse overheid gestart met de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) teneinde de actuele bestemmingen van het gebied om te zetten naar de voor het project vereiste nieuwe bestemmingen: ontginningsgebied met na-bestemming natuurontwikkeling.

De uitvoerder van het project, Steengoed Projecten, laat intussen het project-MER, dat de milieueffecten van de ingreep onderzoekt, uitwerken.

Steengoed Projecten groepeert alle valleigrindbedrijven uit Dilsen-Stokkem, Maaseik en Kinrooi en neemt bij uitvoering van het project alle verantwoordelijkheid op technisch en financieel vlak op zich. De opmaak van het project-MER is noodzakelijk met het oog op het verkrijgen van de nodige milieuvergunning voor de ontgrinding.

Zodra beide trajecten - opmaak GRUP en project-MER - zijn doorlopen, kunnen de initiatiefnemers de nodige vergunningen aanvragen.

De overeenkomst legt de verbintenissen vast van alle partijen die bij de realisatie van het project betrokken zijn, evenals de regels omtrent het waarborgen van de uitvoering via op- en afbouw van een zesmaandelijks, door het PGC op te volgen, waarborgsysteem. Ook de te realiseren werken, de te volgen controleprocedures en de op te leggen kwaliteitseisen bij uitvoering van de werken dienen onderdeel uit te maken van deze overeenkomst.

In de overeenkomst moeten ten minste de volgende gegevens worden vastgelegd (BVR 4 februari 2011 - artikel 9, 3de lid):

- alle onderdelen van de afwerking en de uitrusting van het projectgebied, die invulling geven aan de realisatie van het goedgekeurde project
- de wijze waarop de onderdelen van het goedgekeurde project gerealiseerd worden
- alle rechten en verplichtingen van de partijen om de vermelde onderdelen te realiseren
- de eindsituatie: zowel alle onderdelen van de afwerking en de uitrusting van het projectgebied als de beschreven eigendoms- en beheersituatie van het project

- het bedrag van de financiële waarborg die op elk moment gesteld moet zijn om de afwerking en de uitrusting van het projectgebied te waarborgen.

Het PGC is, ter uitvoering van zijn verplichting, gemachtigd om de overeenkomst aan te gaan en de uitvoering ervan op te volgen: het PGC kan elke partij, die nalaat haar in de overeenkomst opgenomen verplichtingen uit te voeren, in gebreke stellen en aanmanen tot uitvoering van deze verplichtingen. Voorts kan het PGC - bij blijvende niet-uitvoering van een in de overeenkomst opgenomen verplichting die gewaarborgd is door de gestelde financiële waarborg - aanspraak maken op het overeenkomstige deel van de gestelde financiële waarborg teneinde zelf de nagelaten verplichting te laten uitvoeren. Het PGC heeft in deze overeenkomst dus een belangrijke taak: niet alleen in het tot stand komen, maar ook in de uitvoering en de opvolging ervan.

Conform de bepalingen hieromtrent opgenomen in het Grinddecreet (*artikel 20quinquies*) dient het PGC, ter voorbereiding van deze overeenkomst:

- een gedetailleerde begroting op te stellen voor alle verwachte uitgaven voor afwerking en uitrusting
- de wijze en de procedure te bepalen waarop de conformiteit van de afwerking en uitrusting zal worden vastgesteld


In uitvoering van de overeenkomst moet het PGC:

- de uitvoering van de werken controleren en overgaan tot al of niet aanvaarden van de werken.
- (en hieraan gekoppeld) halfjaarlijks de aanpassing van het waarborgbedrag berekenen.

Ter uitvoering van deze taken werden, zowel in het Grinddecreet als in het uitvoeringsbesluit (*BVR van 4 februari 2011*), de taakstelling van het PGC tot voortgangsbewaking nader gespecificeerd.

Een beknopte schematische voorstelling van de taakstellingen van het PGC doorheen het volledige traject, van voorleggen van een eerste projectvoorstel tot en met de uiteindelijke uitvoering en voltooiing van de werken op het terrein, wordt opgenomen in schema 1.





Schema 1: schematische voorstelling taken PGC bij de totstandkoming en uitvoering van projecten van groot maatschappelijk belang die gepaard gaan met projectgrindwinning.

2.2 | Voorbereiding overeenkomst

De overeenkomst moet eenduidig het project in al zijn aspecten afbakenen en de richtlijnen moet vastleggen omtrent de uitvoering en het hieraan gekoppeld waarborgsysteem. Anderzijds moet het mogelijk zijn om desgevallend – ingevolge wijzigende visievorming in de loop der jaren – het project, in onderling overleg, licht bij te sturen.

De bestaande Overeenkomst voor het Afwerken tussen de overheid (Grindfonds, Herstructureringscomité en Grindcomité) en de exploitanten (Sectorfonds) kan een belangrijke leidraad vormen bij de op te maken overeenkomst. In deze bestaande overeenkomst wordt het algemeen kader vastgelegd, terwijl in de bijlagen bij deze overeenkomst de projecten meer in detail worden uitgewerkt. Een aantal van deze bijlagen is in de loop der jaren ook al enkele keren bijgesteld.

Het PGC zette in 2015 haar voorbereidende taak bij de uitwerking van een overeenkomst omtrent het project Elerweerd voort. Vooreerst diende er een grondige analyse gemaakt van alle betrokken partijen. Naast de exploitanten en het PGC, zijn er in dit project veel andere partijen betrokken: niet alleen de mede-initiatiefnemer van het project Elerweerd (RLKM – strategisch Project Maasvallei), maar ook de toekomstige eigenaars/beheerders, de rivierbeheerder, de gemeenten op wiens grond-

gebied dit project zich situeert Al snel bleek dat, om een volledig beeld te krijgen van alle belanghebbende partijen, het uitvoeringstraject nog verder vorm zal moeten krijgen.

Gelet op de stand van zaken in het GRUP Elerweerd kon ook in 2015 geen concrete invulling gegeven aan de overeenkomst.

2.2.1 | Voortgangsbewaking projectgrindwinning

Al in 2014 werd met de betrokken steden Maaseik en Dilsen-Stokkem overlegd inzake de controletaak “voortgangsbewaking projectgrindwinning”. In het kader van de opvolging van de zesmaandelijks herberekening van de waarborg is een halfjaarlijkse rapportage nodig omtrent o.a. de voortgang ontgrinding. Voor de voortgangsbewaking van de projectgrindwinning dient het PGC de ontginningsput op te volgen in functie van de kubering (m^3) en de bewaking van het eindreliëf.

De exploitanten verklaarden zich bereid om hieromtrent halfjaarlijks een gelijkaardig rapport op te stellen zoals dat in andere (milieu)vergunningen werd opgelegd: opmetingsplan, aanduiding zesmaandelijks voortgang ontgrinding, afwerking en uitrusting, grondbalans (bij aanvang + zesmaandelijks herziening), ...

Aan de gemeenten die ook de tonnages van het ontgonnen tout-

venant wilden kennen, werd gevraagd om een definitief voorstel omtrent de door hen gewenste wegging voor te leggen. Gelet op de timing van het project Elerweerd stelde de stad Maaseik toen voor dat Dilsen-Stokkem hieromtrent het voortouw zou nemen. In 2015 werd hieromtrent geen bijkomende informatie overgemaakt aan het PGC.

2.2.2 | Ondersteuning PGC door andere partijen

Een belangrijk punt vormt de controletaak van het PGC: ofwel moet het PGC de overgemaakte rapporten zelf met eigen personeel opvolgen en zich verder baseren op de jaarlijkse controlemetingen die ALBON uitvoert conform de VLAREM regelgeving, ofwel moet het PGC een landmeetkundig bureau aantrekken ter controle van de halfjaarlijkse gegevens.

Reeds in 2014 werd overlegd met de landbouwsector, de natuursector en de rivierbeheerder ter bespreking van de mogelijke inbreng van de ander betrokken partijen. Met alle partijen werd afgesproken dat zij een nota zouden uitwerken waarin volgende aspecten worden uitgewerkt.

Alle partijen gaven een aantal belangrijke krijtlijnen aan, maar definitieve afspraken lagen toen nog niet voor. Met de natuursector (RLKM, Natuurpunt, ANB, Limburgse Milieukoepel) werd nog bijkomend overlegd in het najaar 2014.

In de vergadering van maart 2015 werd de ondersteuning door andere partijen besproken (schema 2). De voorzitter verwachtte dat de rapporten die ter goedkeuring worden voorgelegd aan het PGC door de bevoegde officiële instantie worden beoordeeld. Concreet betekent dit dat in de kolom waar de “controle door” geschreven staat, enkel ALBON, ANB, nv De Scheepvaart en De Watergroep of een andere officiële instantie vermeld kan staan en niet belanghebbende organisaties.

Er zal een uitgebreid voortgangsrapport worden opgemaakt door de initiatiefnemers, dit is een voortgangsrapport cfr. art. 24 VLareop uit te breiden met stukken cfr. bijzondere voorwaarden milieuvergunning op aangeven van het PGC:

1. zesmaandelijks rapport i.p.v. jaarlijks
2. bijkomende gegevens (bv. bijkomende plannen e.d.)
3. zesmaandelijkse rapportage aan PGC en betrokken partijen

Dit uitgebreid voortgangsrapport zal geregeld worden in de milieuvergunning via bijzondere voorwaarden.

Als controleorganisme voor de controle van de kwaliteit van de afgewerkte zones werd in het verleden bij werken in opdracht van het Herstructureringscomité, de controle uitgevoerd door Geotechniek i.o.v. ALBON. Binnen de werken van het PGC kan Geotechniek deze functie niet vervullen. Er werd beslist dat de kwaliteit van de afgewerkte zones en het eindreliëf zullen gecon-

troleerd worden door het PGC. De te controleren gegevens worden aangeleverd door het studiebureau van de initiatiefnemers, en indien dit onvoldoende mocht blijken, kunnen de gegevens aangepast worden of een second opinion gevraagd worden. De leden van het PGC keurden de tabel omtrent de ondersteuning van het PGC door derden goed (schema 2).

2.3 | voortgang Project-MER en GRUP

In de vergadering van maart 2015 gaf dhr. Liebens namens Steengoed Projecten uitleg bij de nota “stand van zaken project-MER Elerweerd. Voor de stabiliteitsstudie Meerheuvel is er een overleg gepland met ALBON. De samenstelling van de toplaag voor de afwerking van Elerweerd zal in overleg met NV De Scheepvaart worden vastgelegd. De planning was dat het definitief project-MER op het einde van 2015 zou voorliggen.

De planning voor het GRUP werd voorgesteld: het voorontwerp GRUP wordt voorgelegd aan de minister in maart waarna een plenaire vergadering plaatsvindt eind april 2015. Het advies van SARO werd verwacht in augustus en de voorlopige vaststelling Vlaamse Regering in februari 2016. Na openbaar onderzoek zou de principiële vaststelling van de Vlaamse Regering in mei 2016 mogelijk zijn.

In het voorjaar 2015 lag het voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur en voor de winning van oppervlaktedelfstoffen, regio Limburgse Kempen en Maasland, projectgrindwinning Elerweerd” voor.

In de vergadering van september meldden de initiatiefnemers dat de studie van het GRUP en project-MER vertraging oplopen. Inzake het project-MER was dit te wijten aan de studie inzake de winbaarheid van de benodigde hoeveelheden vulzand in Meerheuvel. De sector heeft een ander studiebureau in dienst genomen, waardoor er weldra nieuwe resultaten zouden voorliggen ter bespreking met ALBON, Dienst Natuurlijke Rijkdommen. Waarschijnlijk zullen het definitief project-MER en het definitieve GRUP in de eerste helft van 2016 voorliggen.

In deze vergadering gaf de vertegenwoordigster van de landbouwsector aan dat de landbouwsector bij het momenteel voorliggend plan inzake het GRUP, vragende partij is om het centraal gelegen landbouwgebied, dat in dit plan omsloten wordt door de contouren van het GRUP, ook als landbouwgebied mee op te nemen binnen deze contouren, om zo meer zekerheid voor de landbouwers te creëren. Omdat deze vraagstelling een nieuw gegeven was voor de leden van het PGC werd voorgesteld dat de vertegenwoordigers van de landbouworganisatie in de volgende vergadering een nota omtrent deze vraagstelling voorleggen ter bespreking.

Timing	Wat	Vragende partij	Acties	Controle door	Controle op basis van	Geregeld in	Beslissingsbevoegdheid
	uitvoering van substraten van de toplaag (1m) i.f.v. spontane begroeiing	Natuurpunt - ANB	ter plaatse controle van de substraten + opmeting	ANB	uitgebreid voortgangsrapport bu. extra substratenplan	Grindecreet Overeenkomst	PGC
	eindrelief + stabiliteit	ALBON		ALBON	uitgebreid voortgangsrapport	Grindecreet Overeenkomst	ALBON PGC
	Meerheuel	ALBON	i.f.v. oppervlaktedelfstoffen-decreet	ALBON	voortgangsrapport cfr. oppervlaktestoffendecreet uitgebreid voortgangsrapport	opperlaktestoffendecreet Grindecreet Overeenkomst	ALBON PGC
	Elerweerd	ALBON	i.f.v. Grindecreet	ALBON	uitgebreid voortgangsrapport	Grindecreet Overeenkomst	ALBON PGC
	beschermstroken en hellingen van zandwinning	ALBON	controlemetingen conform VLAREM regelgeving	ALBON	uitgebreid voortgangsrapport	VLAREM Grindecreet Overeenkomst	ALBON PGC
	kwaliteit afgewerkte zones	PGC	kwaliteitsrichtlijnen van aanvullingen (zettingen, draagkracht, ...)	PGC	uitgebreid voortgangsrapport	Grindecreet Overeenkomst	PGC
	eindrelief volgens sted. vergunning	PGC	opmeting door beëdigd landmeter	PGC	uitgebreid voortgangsrapport dossier stedenbouwkundige vergunning	Grindecreet Overeenkomst	PGC
	overgangsbeheer niet-overgedragen zones	Natuurpunt	controle ter plaatse	ANB	uitgebreid voortgangsrapport	Grindecreet Overeenkomst	PGC
UITRUSTING							
	opbouw substraten van de dijken en de rivierverruimingsstrak van 70 m	nu De Scheepvaart	opmeting + plan v. beëdigd landmeter gps nauwkeurig	nu De Scheepvaart	uitgebreid voortgangsrapport	Grindecreet Overeenkomst	nu De Scheepvaart PGC
	in- en uitlaatconstructie	nu De Scheepvaart	opvolging van de werken	nu De Scheepvaart	uitgebreid voortgangsrapport bu. plannen in- en uitlaatconstructie	Grindecreet Overeenkomst	nu De Scheepvaart PGC
	tijdelijke en permanente omheiningen	Natuurpunt - ANB	controle bij uitvoering - bij overdracht deelzone	ANB	uitgebreid voortgangsrapport	Grindecreet Overeenkomst	PGC
	tijdelijk uitzichtpunt			PGC	uitgebreid voortgangsrapport bu. vergunde plannen uitzichtpunt	Grindecreet Overeenkomst	PGC
	irrigatieproject	Boerenbond	controle bij voorbereiding + uitvoering	De Watergroep	uitgebreid voortgangsrapport	Grindecreet Overeenkomst	PGC
	overdracht van deelzones	Natuurpunt - ANB	controle ter plaatse (v. substraten + afrastering)	ANB	uitgebreid voortgangsrapport	Grindecreet Overeenkomst	PGC

Uitgebreid voortgangsrapport

Voortgangsrapport cfr. Art.24 Vlareop uit te breiden met stukken cfr. bijzondere voorwaarden milieuvergunning op aangeven van PGC:

1. zesmaandelijks i.p.v. jaarlijks - 2. bijkomende gegevens (bv. bijkomende plannen e.d.) - 3. zesmaandelijks rapportage aan PGC en betrokken partijen



Project Elerweerd: luchtfoto plangebied

In de vergadering van 23 oktober, nadat het advies van SARO van 24 juni 2015 voorlag, drukten de vertegenwoordigers van de landbouworganisaties in het Projectgrindwinningscomité hun bezorgdheid uit. Hun inziens houdt voorliggend voorontwerp onvoldoende rekening met de land- en tuinbouwsector die, net versterkt dient te worden in het naastliggend gebied. De realisatie van de projectgrindwinning Elerweerd zorgt namelijk voor een aanzienlijke vermindering van het areaal en een versterking van de land- en tuinbouw in het resterende omliggende gebied werd daarom in het flankerend beleid van de projectgrindwinning Elerweerd als één van de grondbeginselen mee opgenomen.

Volgens de leden van het PGC is de uitvoerbaarheid van de projectgrindwinning Elerweerd de basisdoelstelling van het GRUP. Hoe dan ook moet het project Elerweerd in zijn totaliteit - i.c. met inbegrip van de grondbeginselen waaraan de projectgrindwinning moet voldoen - uitvoerbaar worden middels het GRUP. Conform de bepalingen van het Grinddecreet moet er voor een projectgrindwinning een breed maatschappelijk draagvlak zijn. Het project Elerweerd is dan ook een project dat destijds (zoals vastgelegd binnen de bepalingen van het Grinddecreet) met unanimité door alle leden van het PGC werd goedgekeurd. Het PGC was dan ook van mening dat binnen het GRUP er over gewaakt moet worden dat deze consensus binnen het PGC overeind blijft en dat de afspraken, die aan de basis van de goedkeuring van de projectgrindwinning Elerweerd lagen, vertaald worden in het GRUP.

De leden van het PGC beslisten omtrent dit standpunt een brief te schrijven aan het beleid, met kopie van de brief aan de uitvoerende administratie, teneinde meer duidelijkheid te krijgen. Deze conceptbrief werd opnieuw behandeld in de vergadering van januari 2016.

2.4 | Uitvoeringsfase

De effectieve uitvoeringsfase van het project Elerweerd kan pas opstarten nadat de vergunningen voorliggen en de overeenkomst door alle partijen is goedgekeurd en ondertekend. Inmiddels werd door de exploitanten aangegeven dat het project Elerweerd waarschijnlijk ten vroegste eind 2019 zal opstarten, nadat het project Boyen-Veurzen (project van nv De Scheepvaart in het kader van de geplande rivierverruiming) is uitgevoerd. Boyen-Veurzen zal waarschijnlijk opstarten in het begin van 2016 en zal 3 tot 4 jaar voortduren.

2.5 | Communicatie

De initiatiefnemers van het projectvoorstel Elerweerd hebben het bureau Impuls aangetrokken voor de communicatieopdracht en reeds in 2012 werd een communicatiestrategie uitgewerkt. Hierin worden een aantal strategische communicatiekeuzes vastgelegd, de doelgroep afgebakend en de communicatiedoelstellingen en communicatietools omschreven.

III. Financiering

In 2013 kreeg de huisstijl voor het project Elerweerd vorm en werd, n.a.v. de goedkeuring van het project Elerweerd door de Vlaamse Regering een eerste perscommuniqué belegd. Het publiek deel van de website van het PGC bestaat sinds 2013 en geeft iedereen die wenst inzicht in de werking van het PGC en het project Elerweerd.

Gelet op de stand van zaken in dit project, waren er in 2015 geen nieuwe elementen te melden i.v.m. communicatie omtrent het project Elerweerd.

Het Grinddecreet bepaalt dat het PGC zelf moet zorgen voor de financiering van zijn werking, het noodzakelijke personeel en de noodzakelijke uitrusting. Het BVR van 4 februari 2011 vult verder aan dat in de procesnota de noodzakelijke financiering van het procestraject om te komen tot het projectvoorstel dient vastgelegd, evenals de financiering van de kosten van het PGC bij de begeleiding van het in de procesnota geschetste proces.

Het Grinddecreet bepaalt voorts dat het Grindfonds instaat voor de financiering van de administratieve en technische ondersteuning van het PGC en dit voor een maximumbedrag van 60 000 euro per jaar en tot de uitputting van de middelen van het Grindfonds (*artikel 3, § 4, 6° en artikel 5, laatste lid*). Voorlopig wordt als einddatum voor deze financiering in de begrotingen december 2022 vooropgesteld.

Om de projectvoorbereiding, het administratieve proces en de projectuitvoering op te volgen en te controleren dient het PGC te beschikken over voldoende gekwalificeerde ondersteuning. Hiervoor wordt thans beroep gedaan op het personeel van de grindcel die nog in hoofdzaak actief is voor ontginningsgebieden van het oorspronkelijke Grinddecreet. Tot eind 2017 worden de hieraan gekoppelde werkingskosten gedragen door het Grindfonds.

In het project Elerweerd werd een financieringsplan toegevoegd, waarbij de continuïteit van de werking van het PGC werd vastgelegd. Dit "Financieringsplan m.b.t. werking van het PGC - basisprincipes" werd in de Algemene Vergadering van het PGC van 7 juni 2013 unaniem goedgekeurd.

In het werkjaar 2015 waren er geen wijzigingen inzake dit logistieke luik.



2015



Grindcel

Dir. Ruimte, Provinciehuis

Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

T | 011 23 73 85, E | grind@limburg.be

www.grind-limburg.be