

Monitoring Relanceplan Vlaamse Veerkracht

Voortgangsrapport meetmoment april 2021



MONITORING
RELANCEPLAN
VLAAMSE
VEERKRACHT

**Voortgangsrapportering
Meetmoment april 2021**

**Speerpunt 02. Investeren in infrastructuur
Overzicht van alle projecten**



Inhoud

02. Investeren in infrastructuur	5
VV013 - EEN GROTER EN VEILIGER FIETSNETWERK (INCL. FIETSTOEGANG ECONOMISCHE POORTEN EN JAAGPADEN) MAAKT DE FIETS EEN AANTREKKELIJKER VERVOERSMIDDEL EN HELPT ZO HET GEBRUIK VAN PERSONENWAGENS TE REDUCEREN.....	5
VV014 - FIETSINFRASTRUCTUUR AAN GEMEENTEWEGEN	7
VV037 - ASSETMANAGEMENT - AANPAKKEN CAT. 4-KUNSTBOUWWERKEN IN SLECHTE STAAT	8
VV038 - AANPAK GEVAARLIJKE PUNTEN.....	11
VV039 - VERSNELLING INVESTERINGEN IN VEILIGE SCHOOLROUTES.....	13
VV040 - VERSNELLING VERKEERSLICHTENBEÏNVLOEDING VOOR EEN BETERE EN VEILIGERE DOORSTROMING VOOR DE FIETSER EN DYNAMISCH VERKEERSMANAGEMENT	15
VV041 - MODAL SHIFT NAAR WATER - ALBERTKANAAL (VERSNELD VERHOGEN VAN BRUGGEN)	17
VV042 - MODAL SHIFT NAAR WATER - EXTRA KAAIMUREN.....	19
VV043 - MODAL SHIFT NAAR WATER - OPSTART DENDER (VERHOGING WATERTRANSPORTCAPACITEIT)	21
VV044 - ONTEIGENINGEN NIEUWE SLUIS ZEEBRUGGE.....	22
VV077 - BELFORT AALST	24
VV078 - CULTUURHUIS BLANKENBERGE.....	25
VV079 - DESINGEL ANTWERPEN.....	26
VV080 - GROENINGEABDIJ KORTRIJK	27
VV081 - GROTE CULTURELE INFRASTRUCTUUR.....	28
VV082 - HOTEL DUMONT ANTWERPEN	29
VV083 - INVENTARIS INFRASTRUCTUUR.....	31
VV084 - KUNST IN OPDRACHT IN DE PUBLIEKE RUIMTE.....	32
VV085 - KURSAAL OOSTENDE.....	34
VV086 - MASTERPLAN SCHOUWBURG KORTRIJK.....	35
VV087 - MATERNITEIT DE BIJLOKE - DE CREATIECLUSTER (GENT).....	36
VV088 - MOOOV TURNHOUT	37
VV089 - MUSEA BRUGGE NIEUWE MUSEUMSITE.....	39
VV090 - MUSEUMSITE DE ZWIJGERSHOEK SINT-NIKLAAS	40
VV091 - NIEUWBOUW DE KOPERGIETERY GENT	41
VV092 - NIEUWE BIBLIOTHEEK SINT-NIKLAAS	42
VV093 - NIEUWE HUISVESTING EN DEPOTRUIMTE VOOR HET VLAAMS ARCHITECTUUR INSTITUUT	44
VV094 - KUNSTENWERKPLAATS 'KC GROENPLEIN' HASSELT	45
VV095 - PARTERRE CC DE WERF AALST	46
VV096 - SCHOUWBURG BOOM.....	47
VV097 - SECTORALE INVESTERINGSSUBSIDIES.....	49
VV098 - VERSNELLING OPERA GENT	50
VV099 - INVESTERINGEN IN DE ONTWIKKELING EN PROMOTIE VAN ONROEREND ERFGOED.....	51
VV110 - CONGRES (5 MEUR BBV)	54
VV111 - HEFBOOMRELANCEPROJECTEN.....	55
VV122 - VERSTERKEN OPROEPEN BOVENLOKALE SPORTINFRASTRUCTUUR.....	57

VV156 - JEUGDINFRASTRUCTUUR.....	59
VV157 - GEMEENSCHAPSINFRASTRUCTUUR IN BRUSSEL.....	61
VV167 - UITVOERING MASTERPLAN SCHOLENBOUW 2	64

02. Investeren in infrastructuur

VV013 - EEN GROTER EN VEILIGER FIETSNETWERK (INCL. FIETSTOEGANG ECONOMISCHE POORTEN EN JAAGPADEN) MAAKT DE FIETS EEN AANTREKKELIJKER VERVOERSMIDDEL EN HELPT ZO HET GEBRUIK VAN PERSONENWAGENS TE REDUCEREN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	De Vlaamse Waterweg - De Werkvennootschap - Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Lantis - Agentschap Wegen en Verkeer
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Weggebruikers, Vlaamse havens, lokale besturen en hun inwoners, bedrijven, Vlaamse havens

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	02. Fietsinfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Door voldoende veilige, ruime en comfortabele fietspaden te voorzien worden zoveel mogelijk mensen gestimuleerd om de fiets te gebruiken, en ondersteunen we een fietsreflex zowel voor recreatief als functioneel gebruik. Zo kunnen we van Vlaanderen een echte fietsregio maken, de modal shift realiseren en bij gevolg het aandeel duurzame transportmodi laten toenemen.</p> <p>De investeringen die in het licht van deze doelstelling gedaan worden zijn:</p> <ul style="list-style-type: none">- de aanleg en het aanleggen van vrijliggende fietspaden,- het herinrichten van kruispunten,- het aanleggen van brede en het verbreden van bestaande fietspaden,- het herstel van bestaande fietspaden- het vervolledigen van fietssnelwegen,- de aanleg en het herstel van jaagpaden,- de verlichting van fietspaden en fietsoversteken,- het realiseren en herstellen van fietsbruggen,- het aanleggen van fietstunnels <p>Alle voorbereidende onderdelen zoals studie, ontwerp en onteigeningen voor deze fietsprojecten worden hier ook op aangerekend.</p>

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De fietsprojecten van het Agentschap Wegen en Verkeer verlopen volgens planning. Een aanzienlijk deel van de fietsprojecten zullen besteld worden op basis van de bestaande raamcontracten. Voor een aantal fietsprojecten zijn de werken reeds in uitvoering. Voor de overige fietsprojecten worden raamcontracten voorbereid. 24 fietsprojecten zullen besteld worden na de gunning van het raamcontract. Voor een 8-tal fietsprojecten loopt de publicatie van de overheidsopdracht voor het raamcontract waarop de uitvoering van de werken besteld zullen worden.</p> <p>De fietsprojecten van De Vlaamse Waterweg verlopen volgens planning. Voor 2 deelprojecten wordt de studie voorbereid. Voor een 3-tal deelprojecten (jaagpaden) werden gedeeltelijke vastleggingen genomen.</p> <p>De fietsprojecten van De Werkvennootschap verlopen allen op schema.</p> <p>De fietsprojecten van Lantis verlopen op schema. Het merendeel van de voorziene initiatieven 2021 zijn in voorontwerp. Twee initiatieven zijn in ontwerpfase en voor een beperkt aantal initiatieven is er nog afstemming voorzien met de lokale besturen. De overige initiatieven zullen nog opgestart worden (voornamelijk de initiatieven 2022).</p>

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
De Vlaamse Waterweg (+50 fietsprojecten)	31/12/2024	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
De Werkvennootschap (9-tal fietsprojecten)	31/12/2024	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Agentschap Wegen en Verkeer (+30 fietsprojecten)	31/12/2024	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Lantis (+20 fietsprojecten)	31/12/2024	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)

PROJECTFINANCIERING

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	250.000.000 EUR
Uitvoering VAK	8.793.737 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV014 - FIETSINFRASTRUCTUUR AAN GEMEENTEWEGEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Bart Somers - Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur - Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Binnenlands Bestuur - Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Belanghebbenden	De Vlaamse gemeenten, inwoners, weggebruikers

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	02. Fietsinfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

We voorzien een enveloppe van 150 miljoen euro voor cofinanciering via trekkingsrechten per gemeente (op basis van het aantal inwoners). Elke 2 euro die lokale besturen inzetten voor investeringen in fietsinfrastructuur versterken we met 1 euro. Zo wordt er in totaal voor minstens 450 miljoen euro aan lokale investeringen in betere fietsfaciliteiten gerealiseerd. De subsidie kan gebruikt worden voor de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur, maar ook voor heraanleg of herinrichting van bestaande infrastructuur of het duurzaam en structureel onderhoud ervan. Ook de studie en ontwerp (wanneer resulterend in een effectief uitgevoerd project en niet gebeuren door eigen personeel), de aanleg van kunstwerken (bruggen, tunnels, etc.), en onteigeningen die een onderdeel vormen van de fietsinfrastructuur komen in aanmerking.

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 19 maart 2021 - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolroutes op gemeentewegen](#)

[VR 19 maart 2021 - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van subsidies aan](#)

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[gemeenten in het kader van veilige schoolroutes op gemeentewegen - nota](#)

[VR 19 maart 2021 - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolroutes op gemeentewegen - advies](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De Vlaamse Regering heeft de concrete uitwerking van de subsidie goedgekeurd op 26 februari 2021. De communicatie werd opgestart.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Opmaak regelgeving	26/02/2021	Gerealiseerd	goedkeuring Vlaamse Regering
Lokale dossiers aangemeld voor nieuwe en vernieuwde fietsinfrastructuur	31/12/2022	Op schema	
Subsidies uitbetaald voor nieuwe fietspaden en vernieuwde fietsinfrastructuur	31/12/2025	Op schema	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	150.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV037 - ASSETMANAGEMENT - AANPAKKEN CAT. 4-KUNSTBOUWWERKEN IN SLECHTE STAAT

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	De Vlaamse Waterweg - Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Agentschap Wegen en Verkeer
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Belanghebbenden	Lokale besturen; Farys; bedrijven; weggebruikers

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	07. Investerings in verkeersveilige wegen
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Met de aanpak van deze kunstbouwwerken is het doel om de kunstwerken in slechte staat (categorie 4) te herstellen/te vervangen en zo de mobiliteit/verkeersveiligheid van personen en goederenvervoer te garanderen.

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De deelprojecten verlopen allen volgens planning.</p> <p>Voor de deelprojecten Herbouw Meulestedebrug te Gent, Herstelling Nieuwe Kalebrug (W16) te Gent, Renovatie Wijngaardbrug te Geraardsbergen en Herbouw Spanjeveerbrug Mendonk vond de aanbesteding reeds plaats en worden de effectieve werken opgestart.</p> <p>Voor de deelprojecten Renovatie kaaimuur Wiedauwkaai te Gent, Renovatie Tolhuisstuwbrug te Gent, Herbouw en Spanjeveerbrug Mendonk lopen de studieopdrachten alvorens de aanbesteding opgestart kan worden.</p> <p>Voor de deelprojecten Herbouw Leiebrug te Kortrijk, Herbouw Tolpoortbrug te Deinze en de Herbouw Krommewalbrug te Gent worden de studies opgestart.</p> <p>Voor de deelprojecten Herbouw Waasmunsterbrug (incl. jaagpad & fietstunnel), Renovatie Tuchthuisbrug te Vilvoorde, Opwaardering kanaal Roeselare-Leie: Lysbrug, Bouw Verapazbrug te Gent & herbouw kaaimuur, Renovatie voetgangersbrug over sluis 11 te Kortrijk en Vervangen opleggingen Drongenbrug W4 over de Ringvaart te Gent wordt de effectieve aanbesteding voorbereid.</p> <p>Voor de sanering van het viaduct van Gentbrugge is de vastlegging voor de tweede fase genomen. Het project renovatie van het viaduct van Boorseme verloopt volgens planning.</p>

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Herbouw Waasmunsterbrug (incl. jaagpad & fietstunnel)	31/12/2021	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Herbouw Tolpoortbrug te Deinze	31/12/2021	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Vervangen opleggingen Drongenbrug W4 over de Ringvaart te Gent	31/12/2021	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Sanering viaduct van Gentbrugge (fase 2)	31/12/2021	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Renovatie Tuchthuisbrug te Vilvoorde	31/12/2021	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Renovatie viaduct van Boorseme	30/06/2022	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Herstelling Nieuwe Kalebrug (W16) te Gent	31/12/2022	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Renovatie Wijngaardbrug te Geraardsbergen	31/12/2022	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Bouw Verapazbrug te Gent & herbouw kaaimuur	31/12/2022	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Renovatie Tolhuisstuwbrug Gent	31/12/2022	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Opwaardering kanaal Roeselare-Leie: Lysbrug	31/12/2022	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Herbouw Krommewalbrug te Gent	31/12/2022	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Herbouw Spanjeveerbrug Mendonk	31/12/2022	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Renovatie voetgangersbrug over sluis 11 te Kortrijk	31/12/2022	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Herbouw Leiebrug te Kortrijk	31/12/2022	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Renovatie kaaimuur Wiedauwkaai te Gent	31/12/2023	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Herbouw Meulestedebrug Gent	31/12/2023	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)

PROJECTFINANCIERING

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	100.000.000 EUR
Uitvoering VAK	25.425.000 EUR
Uitvoering VEK	2.585.452 EUR

VV038 - AANPAK GEVAARLIJKE PUNTEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Agentschap Wegen en Verkeer
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Wegen en Verkeer
Belanghebbenden	(zwakke) weggebruikers, politiediensten

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	07. Investeren in verkeersveilige wegen
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Om het aantal verkeersslachtoffers op gewest- en snelwegen terug te dringen zet de Vlaamse Overheid maximaal in op de verkeersveilige (her)inrichting van haar fietspaden, wegen en kruispunten. Sinds 2018 wordt er daarom ingezet op de dynamische lijst van gevaarlijke punten. Bij de berekening van gevaarlijke punten wordt telkens de laatste drie jaar aan beschikbare ongevalldata gebruikt, waarbij een gewicht wordt gegeven aan elke lichtgewonde (1), zwaargewonde (3) en dodelijke gewonde (5) weggebruiker. Bovendien wordt sinds 2019 een extra gewicht gegeven aan elke zwakke weggebruiker (factor 1,7).</p> <p>Om gevaarlijke punten snel aan te pakken wordt waar mogelijk overgegaan tot het uitvoeren van kleine ingrepen, quick wins. Dit zijn ingrepen die op korte termijn en met beperkte middelen, de verkeersveiligheid ter plaatse kunnen verbeteren. Om zicht te krijgen op de best passende maatregel wordt eerst een grondig onderzoek uitgevoerd, dat voor een deel van de punten door een extern studiebureau wordt uitgevoerd. In 2021 worden kleine ingrepen gepland op 73 gevaarlijke punten. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om het aanpassen van de lichtenregeling, het verbeteren van de markering, het verbeteren van de zichtbaarheid, het plaatsen van handhaving, enz. Op een deel van de punten volstaan deze kleinere ingrepen om de verkeersveiligheidsproblemen weg te werken. Op een ander deel betreft dit een tussentijdse oplossing en zijn meer uitgebreide maatregelen nodig. Deze uitgebreide maatregelen omvatten de herinrichting van (een deel van) het kruispunt.</p> <p>In de aanpak van de gevaarlijke punten wordt prioritair ingezet op punten in de buurt van een school, lichtengeregelde punten en overige punten waar zwakke weggebruikers betrokken waren.</p>	

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De verschillende deelprojecten lopen volgens schema. Voor het deelproject Aanpak gevaarlijke punten kunnen na het plaatsen van de bestelling de werken aanvangen.</p> <p>Voor deelprojecten R8 Kortrijk West: aanleg wisselaar met de A19, en Gevaarlijke punten uit de dynamische lijst zijn de publicaties van de overheidsopdracht voorzien.</p> <p>Voor deelprojecten proefproject wegen Oost-West Vlaanderen en proefproject wegen Limburg wordt de MIA-methodologie toegepast. MIA staat voor Mobiliteit Innovatief Aanpakken.</p>

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Proefproject wegen Limburg (MIA)	31/12/2024	Op schema	Beslissing VR
Aanpak gevaarlijke punten	31/12/2024	Op schema	
Gevaarlijke punten uit dynamische lijst	31/12/2024	Op schema	
Proefproject wegen Oost-West Vlaanderen (MIA)	31/12/2024	Op schema	Beslissing VR
R8 Kortrijk West: aanleg wisselaar met de A19	31/12/2024	Op schema	Goedkeuring door de minister van de opdrachtdocumenten / Afhankelijk van inschrijvingsprijzen de goedkeuring door de Vlaamse Regering (na verkrijgen begrotingsakkoord) van de offerte

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	50.000.000 EUR
Uitvoering VAK	555.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV039 - VERSNELLING INVESTERINGEN IN VEILIGE SCHOOLROUTES

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Agentschap Wegen en Verkeer
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Wegen en Verkeer - Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Belanghebbenden	Lokale besturen, inwoners, weggebruikers, scholen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	07. Investerings in verkeersveilige wegen
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Een veilige fietsroute van huis naar school is essentieel voor schoolgaande kinderen. Wanneer ouders de route niet veilig vinden, kiezen ze vaker voor de auto om hun kinderen naar school te brengen. Via investeringen langs gewestwegen en subsidies voor veilige schoolroutes kunnen ingrepen langs lokale wegen plaatsvinden om de schoolroutes veiliger te maken. Momenteel wordt de helft van het voorziene budget indicatief voorzien voor investeringen langs gewestwegen, de andere helft wordt indicatief via subsidies toegekend aan lokale besturen, voor investeringen op gemeentewegen. Kinderen zijn de ideale fietsambassadeurs om de modal en mental shift naar meer duurzame verplaatsingen mee te realiseren.

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Voor de uitvoering van ingrepen langs gewestwegen in functie van het veiliger maken van de schoolroutes werden de knelpunten geïnventariseerd op basis van aanmeldingen vanuit de lokale besturen. De analyse van de knelpunten wordt momenteel gemaakt.</p> <p>Voor de subsidies Veilige Schoolroutes op gemeentewegen werden de officiële stukken (BVR&NVR) goedgekeurd. De nodige info (aanvraagprocedure, exacte bedragen, timing...) is online beschikbaar voor de lokale besturen op Vlaanderen.be voor het aanvragen en verwerken van de subsidieaanvragen. De Mobiliteitsbrief is in opmaak om lokale besturen maximaal te informeren over de subsidie.</p>

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Bevraging steden en gemeenten over knelpunten op schoolroutes langs gewestwegen	15/02/2021	Gerealiseerd	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Opmaak Regelgeving - Subsidie Veilige Schoolroutes gemeentewegen	26/03/2021	Op schema	Goedkeuring BVR
Toekennen Subsidie Veilige Schoolroutes gemeentewegen aan lokale besturen	31/12/2022	Op schema	Ministerieel Besluit
Investeren in het veiliger maken van knelpunten langs gewestwegen op basis van de geïnventariseerde knelpunten van Vlaamse steden en gemeenten.	31/12/2024	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV040 - VERSNELLING VERKEERSLICHTENBEÏNVLOEDING VOOR EEN BETERE EN VEILIGERE DOORSTROMING VOOR DE FIETSER EN DYNAMISCH VERKEERSMANAGEMENT

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Agentschap Wegen en Verkeer
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Wegen en Verkeer
Belanghebbenden	Weggebruikers

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	07. Investerings in verkeersveilige wegen
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Via de versnelling van verkeerslichtenbeïnvloeding en dynamisch verkeersmanagement is het doel een betere en veiligere doorstroom te bewerkstelligen. Door de verkeerslichtenbeïnvloeding kan de fietsveiligheid verbeterd worden en wordt het gebruik van de fiets voor zowel functioneel als recreatief gebruik gestimuleerd. Zo draagt dit initiatief bij tot de modal shift en verhoogt het aandeel van duurzame transportmodi in Vlaanderen.

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De diverse initiatieven tot verkeerslichtenbeïnvloeding en dynamisch verkeersmanagement lopen volgens planning. Voor het deelinitiatief Verkeerslichtencoördinatie Antwerpen worden de bestellingen reeds geplaatst. Voor de overige deelinitiatieven loopt de overheidsopdracht en zullen bestellingen geplaatst kunnen worden vanaf Q3 en Q4.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
---------------------	-----------------	--------	--------------------------------------

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Plaatsen van verkeerslichten met beïnvloeding ten behoeve van het openbaar vervoer en/of aanpassen van bestaande installaties met het oog op verbeterde doorstroming van het openbaar vervoer	31/12/2024	Op schema	
Actieplan Verkeerslichten	31/12/2024	Op schema	
Dynamisch verkeersmanagement via (coöperatieve) Intelligente Transport Systemen	31/12/2024	Op schema	
Dynamisch verkeersmanagement via verkeerslichtencoördinatie (verkeerslichtencoördinatie Antwerpen)	31/12/2024	Op schema	
Dynamisch verkeersmanagement langs autosnelwegen - Structureel onderhoud	31/12/2024	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	876.391 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV041 - MODAL SHIFT NAAR WATER - ALBERTKANAAL (VERSNELD VERHOGEN VAN BRUGGEN)

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	De Vlaamse Waterweg
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	De Vlaamse Waterweg
Belanghebbenden	Vlaamse havens, uitbaters inland-containerterminals, verladers, binnenvaartondernemers, lokale besturen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	08. Modal shift naar water
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Om de steile opgang van het containervervoer blijvend te stimuleren wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de bevaarbaarheid van het Albertkanaal. Zo wordt bijgedragen aan de modal shift en wordt maximaal ingespeeld op het verschuiven van het goederenvervoer over de weg naar vervoer over water.

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Dit project is op schema. Voor de deelprojecten Herbouw spoorbrug Genk en Vernieuwen oevers tussen Hoogmolenbrug en brug van den Azijn Relance werden de vastleggingen geheel of gedeeltelijk gedaan. De overige aanbestedingen zijn in voorbereiding.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Herbouw spoorbrug Genk (BR12)	31/12/2021	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Herbouw Hoogmolenbrug te Schoten (BR54)	31/12/2022	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Vernieuwen oevers tussen Hoogmolenbrug en brug van den Azijn	31/12/2022	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Verhogen wegbrug Kempische poort (N74) Hasselt (BR17)	31/12/2023	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
LO - afvoeren grondoverschotten kanaalverbreding Theunisbrug	31/12/2023	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Herbouw wegbrug Turnhoutsebaan Wijnegem (BR52) & Herbouw wegbrug Turnhoutsebaan Wijnegem (BR52) – fietsbrug	31/12/2024	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Herbouw spoorbrug Herentals (BR44)	31/12/2024	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	96.000.000 EUR
Uitvoering VAK	775.991 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV042 - MODAL SHIFT NAAR WATER - EXTRA KAAIMUREN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	De Vlaamse Waterweg
Betrokken entiteit(en) VO	De Vlaamse Waterweg
Belanghebbenden	Bedrijven, binnenvaartondernemers, verladers

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	08. Modal shift naar water
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

De focus van het investeringsbeleid voor goederenvervoer ligt op het realiseren van een modal shift van de weg naar de binnenvaart. Ondernemingen en logistieke spelers moeten er nog meer van overtuigd worden dat de binnenvaart een volwaardige, complementaire transportmodus is.

Een van de doelstellingen hierin voor de modal shift goederenvervoer is het realiseren van een verschuiving van 6,3 miljard tonkilometers in het goederenvervoer van de weg naar de alternatieve vervoersmodi waterweg of spoorwegnet.

Watergebonden bedrijventerreinen worden daarom verder uitgerust met, waar mogelijk gemeenschappelijke, kaaimuren. De PPS-formule voor de bouw van kaaimuren wordt blijvend gehanteerd om nieuwe klanten toegang te verlenen tot de waterweg, maar ook om bestaande klanten op het water te houden en hun watergebonden trafieken te kunnen vergroten. Het relanceplan maakt een versnelde realisatie van kaaimuurprojecten mogelijk.

Dit project voorziet in de realisatie van nieuwe kaaimuurprojecten alsook in renovaties van kaaimuren op het Kanaal Roeselare-Leie.

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Voor het deelproject Herstellen verzakte oevers Kanaal Roeselare-Leie & herstellen kaaimuren kanaal Roeselare-Leie werd de voorbereidende studie voor de uitvoering

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

van de werken opgestart. Voor het deelproject Bouwen van laad- en losinstallaties werd voor het dossier (Rumst Recycling) reeds 1,68 mio euro vastgelegd. De voorbereiding van de andere aanbestedingsdossiers is gestart en verloopt volgens planning.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Herstellen verzakte oevers Kanaal Roeselare-Leie & Herstellen kaaimuren kanaal Roeselare-Leie	31/12/2023	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Bouwen van laad- en losinstallaties	31/12/2023	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	2.347.209 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV043 - MODAL SHIFT NAAR WATER - OPSTART DENDER (VERHOOGING WATERTRANSPORTCAPACITEIT)

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	De Vlaamse Waterweg
Betrokken entiteit(en) VO	De Vlaamse Waterweg
Belanghebbenden	Vlaamse havens, uitbaters inland-containerterminals, verladers, binnenvaartondernemers, lokale besturen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	08. Modal shift naar water
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

De Dender is een bevaarbare waterweg, met als zwaartepunt voor de beroepsvaart het gedeelte tussen Aalst en de tijsluis in Dendermonde. Op heden is dit gedeelte bevaarbaar voor schepen klasse II.

Een opwaardering naar klasse IV (1350 ton) tussen Dendermonde en de Ringbrug te Aalst zal de kans op het effectief realiseren van de aanwezige potenties vergroten en het wegverkeer richting Antwerpen en Gent ontlasten.

Hiertoe zijn aanpassingswerken noodzakelijk in het pand Dendermonde – Aalst en dient een klasse IV-sluis gebouwd te worden te Denderbelle.

De opwaardering van de Dender zal in 2 fasen worden uitgevoerd: fase 1 omvat de vernieuwing van het stuwsluiscplex in Denderbelle, fase 2 omvat de aanpassingswerken aan de waterloop.

In het kader van de opwaardering van de Dender worden extra middelen (21 miljoen euro) uit relance-budgetten ingezet voor de uitvoering van fase 1 van de Opwaardering van de Dender.

Naast het economisch potentieel van de Dender, worden met de vernieuwing van het stuwsluiscplex in Denderbelle ook nog een aantal andere doelstellingen gerealiseerd: aanpak van het vismigratieknelpunt, aanpak van de waterbeheersing (ontdubbeling van de stuw), implementatie van de afstandsbediening.

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De voorbereidende studie voor het uitvoeren van de werken loopt volgens planning.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Opwaardering Dender afwaarts Aalst op 1350 ton / Opwaardering Dender afwaarts Aalst op 1350 ton - fase 1	31/12/2024	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	21.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV044 - ONTEIGENINGEN NIEUWE SLUIS ZEEBRUGGE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Belanghebbenden	MBZ, havengebonden bedrijven, bewoners, AWV, De Lijn, Stad Brugge

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	08. Modal shift naar water
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
De onteigeningen in Zeebrugge dragen bij het tot het realiseren van een 'Nieuwe Zeesluis Zeebrugge'. Een initiatief om het goederenvervoer over water maximaal te blijven versterken. Het

PROJECTOMSCHRIJVING

totaalproject waarvoor deze onteigeningen dienen plaats te vinden bestaat uit drie delen:

1. We realiseren een nieuwe zeesluis als volwaardige tweede toegang tot de achterhaven van Zeebrugge.
2. Om het lokaal verkeer en het havenverkeer van elkaar te scheiden, komt er een nieuwe verbindingsweg, de 'Nx'.
3. Het project biedt ook kansen voor de leefbaarheid in Zeebrugge.

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het project is op schema. Aandachtspunt hierbij is wel dat dit een complex onderhandelingstraject met geïmpacteerde bedrijven betreft. Een verwerving zal pas gerealiseerd kunnen worden als er ook een oplossing qua herlokalisatie is (het is dus een én én verhaal). Momenteel is er nog geen vertraging in de zin dat het verwervingstraject het complex project Nieuwe sluis Zeebrugge nog niet in het gedrang brengt.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Onteigeningen nieuwe sluis Zeebrugge	31/12/2022	Op schema	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	27.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV077 - BELFORT AALST

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Aalst

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Renovatie Belfort m.h.o.o. toegankelijkheid, duurzaamheid en nieuwe museale werking. Totale projectkost: €2 mio

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Na indiening tegen 15/5: controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet BA 2021.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekenning investeringssubsidie	03/09/2021	Nog niet gestart	Beslissing VR
Oplevering van het project (concrete planning onder voorbehoud).	01/01/2024	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	1.093.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV078 - CULTUURHUIS BLANKENBERGE

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Het project omvat de bouw van een nieuw cultuurhuis, incl. theaterzaal cap. 400 personen en een polyvalente zaal voor expo's en clubconcerten. Totale projectkost: €9 mio.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Na indiening tegen 15/5/2021: controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet BA 2021.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekennen investeringssubsidie	03/09/2021	Nog niet gestart	Beslissing VR
Oplevering project (timing nog niet gekend)		Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	3.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV079 - DESINGEL ANTWERPEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	DeSingel

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

De verbindende wandelgangen bieden een mooi uitzicht op het geheel van de kunstsitatie en de diverse fases waarin ze gerealiseerd zijn. Wie de blik naar binnen richt, wordt geconfronteerd met een interieur dat na veertig jaar een grondige vernieuwing nodig heeft. De Blauwe foyer die aansluit op de wandelgang zal ook volledig gerenoveerd worden. De studieopdracht start in 2021 en de realisatie van werken start in 2022.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet BA 2021.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekenning investeringsbudget	23/04/2021	Op schema	
Oplevering project (timing onder voorbehoud)	30/06/2024	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	1.650.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR

PROJECTFINANCIERING

Uitvoering VEK

0 EUR

VV080 - GROENINGEABDIJ KORTRIJK

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Kortrijk

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

De site 'Groeningeabdij' te Kortrijk wordt een vernieuwende, laagdrempelige en hoogwaardige tentoonstellingsite in Kortrijk met beeldende kunst als motor en met identiteit als centraal thema op een historisch uitzonderlijke erfgoedlocatie.

Het wordt een hybride mix van een kunsthall, een museum en een plek voor de hele stad als bruisende ontmoetingsplaats. De studieopdracht is reeds gestart en de werken zullen opstarten in het voorjaar van 2022. Het gebouw zal in gebruik genomen worden vanaf 2024.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet BA 2021.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekenning investeringssubsidie	09/07/2021	Op schema	Beslissing VR
Oplevering project (timing onder voorbehoud)	01/02/2024	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	7.500.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV081 - GROTE CULTURELE INFRASTRUCTUUR

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	VSPF vzw

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
In de periode 2021-2022 is er in totaal 3.638.500,00 euro incl. BTW extra budget uit de relancemiddelen beschikbaar voor het verlenen van investeringssubsidies voor grote cultuurinfrastructuur, met een werking die zich richt tot de hele Vlaamse Gemeenschap of ruimer. In 2021 en 2022 wordt hiervoor budget voorzien zodat een aantal geplande relanceprojecten kunnen versneld worden met deze financiële ondersteuning.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Na indiening tegen 15/5/2021 & 15/5/2022: controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekenning investeringssubsidies Grote Culturele Infrastructuur	31/12/2021	Nog niet gestart	Beslissing VR
Realisatie bouwprojecten (afhankelijk van timing bouwproject in kwestie, max. 6 jaar na toekenning van de subsidie)	31/12/2027	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	7.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV082 - HOTEL DUMONT ANTWERPEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Literatuur Vlaanderen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
De restauratie en de renovatie van het Hotel Dumont in Antwerpen heeft als doel het realiseren van een semi-publiek 'Huis van de Letteren', waarin zowel Literatuur Vlaanderen als Iedereen Leest hun intrek zullen nemen in het kader van een geïntegreerd letterenbeleid in Vlaanderen. Op het binnenplein zal bijkomend een nieuwbouwpaviljoen worden gerealiseerd. De werken werden ondertussen twee keer aanbesteed, maar de aanbestedingsprijzen blijken hoger te liggen dan oorspronkelijk geraamd, vandaar dat er bijkomend budget wordt gevraagd. Totale kostprijs van het project: 3.520.000 euro incl. BTW. (reeds goedgekeurde investeringssubsidies van FoCI voor een bedrag van 950.000 euro)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet BA 2021.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Renovatie Hotel Dumont en nieuwbouw in binnengebied. (planning bouwwerken werd opgevraagd bij organisatie)	22/03/2021	Nog niet gestart	
Toekenning investeringssubsidie	09/07/2021	Op schema	Beslissing VR

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	750.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV083 - INVENTARIS INFRASTRUCTUUR

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

De inventaris brengt de cultuur- en jeugdinfrastructuur in kaart via een omvattende databank, met een uitbreidbare set relevante gegevens. Deze informatie wordt door het Departement Cultuur, Jeugd en Media aangewend om een overzicht te krijgen over de bestaande infrastructuur. Dit enerzijds voor de toetsing van toekomstige aanvragen voor investeringssubsidies grote culturele infrastructuur. Anderzijds voor analyse en de opmaak van een periodieke landschapstekening van de cultuur- en jeugdinfrastructuur om zicht te krijgen op lacunes, noden en dynamieken met het oog op de ontwikkeling en actualisering van beleid. De dataset wordt volgens de principes van open data door het Departement publiek beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt in overleg met de sectoren onderzocht welke noden en/of opportuniteiten er momenteel zijn omtrent infrastructuurgegevens (bijvoorbeeld naar gedeeld gebruik,...) en op welke manieren deze ontsloten kunnen worden.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Een voorbereidend onderzoek is in opstart. Het onderzoeksproces en de resultaten van dit onderzoek zullen het Departement Cultuur, Jeugd en Media in staat stellen om een opdracht te geven tot de opbouw van een databank en de ontsluiting ervan die zowel op optimaal intern beheer en gebruik door het departement zijn afgestemd als inspelen op de specifieke kennisnoden van de sectoren cultuur en jeugd.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Vorbereidend onderzoek inventarisatie	30/06/2021	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
cultuur- en jeugdinfrastructuur			
Bouw databank en start aanleg inventaris cultuur- en jeugdinfrastructuur	01/07/2023	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	600.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV084 - KUNST IN OPDRACHT IN DE PUBLIEKE RUIMTE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
Stimuleringsinstrument voor Kunst in Opdracht in de publieke ruimte als hefboom voor de realisatie van kunstopdrachten zowel in de stedelijke publieke ruimte als de open ruimte in Vlaanderen. Het uitgangspunt van het stimuleringsinstrument is niet de realisatie van een kunstopdracht naar aanleiding van een specifiek bouw- of verbouwproject zoals in het decreet Kunst in Opdracht, maar

PROJECTOMSCHRIJVING

laat open welke context ingezet wordt voor het initiëren van een locatie-specifieke kunstopdracht en wie hier precies de initiatiefnemer voor is. Het betreft aanvragen waarbij maximum 50% cofinanciering als principe gehanteerd wordt en het conglomeraat van partners die een project indienen en investeren in de kwaliteit van de publieke ruimte een deel van het kunstproject zelf financieren.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Reglement in opmaak en vervolgens adviesvraag IF en SARC en goedkeuring door VR op 23/4/2021 in aanloop van eerste oproep eind april/begin mei.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Goedkeuring reglement stimuleringsinstrument Kunst in Opdracht in de publieke ruimte	23/04/2021	Op schema	Goedkeuring Vlaamse Regering
Toekennen subsidies oproep 2021	29/10/2021	Nog niet gestart	Beslissing minister
Toekennen subsidies oproep 2022	28/10/2022	Nog niet gestart	Beslissing minister
Realisatie van de geselecteerde kunstopdrachten uit de oproep 2021	31/12/2022	Nog niet gestart	
Uitvoeren van de geselecteerde kunstopdrachten oproep 2022	31/12/2023	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	3.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV085 - KURSAAL OOSTENDE

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Het concept bestaat uit een uniek, mobiel hefsysteem dat de volledige zaal kan ombouwen tot een multifunctionele oppervlakte met vlakke en variërende opstellingen.

Dit innovatief zaalconcept kent verschillende opstellingen:

- zittende opstelling (auditorium): capaciteit van 2.000 zitplaatsen;
- vlakke opstelling voor staande concerten: capaciteit van 2.750 personen op parterre, incl. balkon is dat 3.150;
- foyeropstelling: extra capaciteit van 1.500m² voor beurzen, galadiners, etc.

De werken zorgen verder voor de integrale toegankelijkheid van het gebouw en er gebeuren aanpassingen aan de scène-opening, het HVAC-systeem en de licht- en klankinstallatie.

Het project legt de focus op ontsluiting van erfgoed en wil de link leggen met de evenementensector en het kusttoerisme.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet BA 2021.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekenning investeringssubsidie	09/07/2021	Op schema	Beslissing VR
Oplevering project (timing onder voorbehoud)	01/08/2023	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	9.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV086 - MASTERPLAN SCHOUWBURG KORTRIJK

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Kortrijk

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
In het masterplan voor de Schouwburg worden de kleedkamers en de bureaus vernieuwd en de foyer omgebouwd tot een cultuurcafé, dat dienst zal doen als ontmoetingsplaats en als co-working space. Door de nieuwe verbouwingsfase zal het gebouw voldoen aan de hedendaagse normen rond toegankelijkheid en duurzaamheid en wordt het Arenatheater uitgebreid van 120 naar 200 plaatsen met daarboven een vernieuwde dansstudio. De studieopdracht van dit project start in mei 2021, de realisatie van de werken start in 2023 en duurt tot en met 2025.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekenning investeringssubsidie	09/07/2021	Op schema	Beslissing VR

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Oplevering project (timing onder voorbehoud)	30/06/2025	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	7.800.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV087 - MATERNITEIT DE BIJLOKE - DE CREATIECLUSTER (GENT)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Gent

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
De voormalige 'Materniteit' op de Gentse Bijlokesite wordt gerenoveerd en uitgebreid met een nieuwbouwgedeelte omals creatiecluster ruimte te geven aan organisaties uit de sectoren muziek, opera, dans, theater en alle mogelijke tussenvormen. De infrastructuur zal zorgen voor de nodige kruisbestuivingen tussen de verschillende organisaties die er hun intrek nemen, waaronder Festival van Vlaanderen, Les Ballets C de la B, Muziektheater LOD, Symfonie orkest Vlaanderen en Studio Orka. Er wordt gefocust op gedeeld ruimtegebruik inzake studio's, flexwerkplekken en ruimtes voor individuele repetities.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Beschrijving voortgang	Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet BA 2021.
------------------------	--

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekenning investeringssubsidie	09/07/2021	Op schema	Beslissing VR
Oplevering project (timing onder voorbehoud)	31/12/2027	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	4.980.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV088 - MOOOV TURNHOUT

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	MOOOV vzw

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Renovatie zalencomplex Den Bond. Presentatieplek voor kunstenaars, i.s.m. De Warande, en art house cinema. Totale projectkost: €3.200.000

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Na indiening tegen 15/5/2021: controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet BA 2021.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekennen investeringssubsidie	03/09/2021	Nog niet gestart	Beslissing VR
Oplevering project (timing nog niet gekend)		Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	1.300.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV089 - MUSEA BRUGGE NIEUWE MUSEUMSITE

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Musea Brugge, onderdeel van de Stad Brugge, zal een bruisende museumsite realiseren op de site Garenmarkt in het historisch centrum van Brugge. De site zal bestaan uit een prestigieuze tentoonstellingshal, een onderzoekscentrum met museumbibliotheek en een nieuw museumpark en een gerenoveerd Groeningemuseum. De opening van de tentoonstellingshal is voorzien in 2024, vanaf 2025 start het renovatietraject van de Groeningesite en aanliggende gebouwen. Het betreft het versnellen van een gepland investeringsproject.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet BA 2021.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Begrotingsakkoord	21/10/2020	Gerealiseerd	
Toekenning investeringssubsidie	09/07/2021	Op schema	Beslissing VR
Oplevering project (timing onder voorbehoud)	01/12/2027	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	27.253.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV090 - MUSEUMSITE DE ZWIJGERSHOEK SINT-NIKLAAS

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Sint-Niklaas

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Momenteel zit SteM Sint-Niklaas verspreid over 3 locaties: het SteM/Zwijgershoek, het Mercatormuseum (museumtuin) en de Salons. De komende jaren beoogt de stad de uitbouw van de site Zwijgershoek als een volwaardige museumsite en culturele hotspot. In 2022 worden de Salons overgebracht naar het gerestaureerde Huis Janssens. Tevens worden de verschillende onderdelen op de site met elkaar verbonden door de aanleg van een museumtuin.</p> <p>De stad wenst d.m.v. de middelen in het kader van de Relance o.a. ingrepen te doen op het vlak van duurzaamheid en toegankelijkheid, waardoor een museumsite wordt gecreëerd waar topstukken in een veel betere conditie kunnen getoond en bewaard worden. Voor het SteM zal de stad ook een Energieprestatiecontract afsluiten met een ESCO om op termijn tot een significante energiekostenbesparing te komen. De verschillende werken kennen een gefaseerd verloop, waarbij de laatste fase medio 2023 wordt voltooid.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet BA 2021.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekenning investeringssubsidie	09/07/2021	Op schema	Beslissing VR
Oplevering project (timing onder voorbehoud)	30/06/2023	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	900.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV091 - NIEUWBOUW DE KOPERGIERERY GENT

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Kopergietery vzw

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Kopergietery is een organisatie voor kinderkunsten in Gent, opgericht door Eva Bal. Kopergietery is eigenaar van het gebouw waarin zich ook de theaterzaal bevindt, en huurde tot voor kort het aanpalende gebouw. Dit aanpalende gebouw werd recent aangekocht, en wil men vervangen door een nieuwbouw. In deze nieuwbouw zullen de volgende ruimtes worden voorzien: drie multifunctionele repetitieruimtes, een buurtatelier, twee residentie-units, kleedkamers voor de artiesten, transparante en open bureaus voor de medewerkers, een bouw-atelier en twee technische ateliers. Het betreft in totaal een oppervlakte van +- 1.400 m2. Totale kostprijs van het project : 3.543.464 euro excl. BTW (BTW medecontractant).</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet BA 2021.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekenning investeringssubsidie	09/07/2021	Op schema	Beslissing VR
Oplevering nieuwbouw repetitiestudio's (timing onder voorbehoud)	01/06/2024	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	2.125.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV092 - NIEUWE BIBLIOTHEEK SINT-NIKLAAS

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Sint-Niklaas

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
De stad Sint-Niklaas wenst een nieuwe bibliotheek te realiseren. De beoogde nieuwbouw zal ook onderdak bieden aan het 'Huis van het Kind'. In het kader van dit bouwproject opteert de stad voor een Design & Build procedure. In de aanloop van deze procedure wordt er in 2021 werk gemaakt

PROJECTOMSCHRIJVING

van een projectdefinitie en een selectieleidraad. Om te kunnen komen tot een goed onderbouwd dossier heeft de stad nood aan juridische en technische ondersteuning. Voor een deel van de kosten van dit voorbereidend onderzoek wenst de stad een beroep te doen op de middelen in het kader van de Relance. Tegen juni 2022 wil de stad een ontwerper/aannemer aanstellen en in januari 2024 starten met de bouw.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet BA 2021.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekenning investeringssubsidie	09/07/2021	Op schema	Beslissing VR
Oplevering voorbereidende studie Design & Build formule	31/05/2022	Nog niet gestart	
Oplevering project (timing onder voorbehoud)	31/12/2025	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	300.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV093 - NIEUWE HUISVESTING EN DEPOTRUIMTE VOOR HET VLAAMS ARCHITECTUUR INSTITUUT

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	VAI

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

De huidige werking van het VAI zit momenteel verspreid over twee locaties (Kunstencampus deSingel & depotruimte provincie Antwerpen). Met dit project wil het VAI haar functies onder een dak brengen via de herbestemming van een parochiekerk te Berchem (Antwerpen). Het concept van deze herbestemming is een box-in-a-box depot samen met de kantoren en de publiekswerking van het VAI. Het VAI wil zo ook fungeren als ankerpunt in de wijk en zal het project in 2021 lanceren.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Na indiening 2022: controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsopmaak. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekenning investeringssubsidie (timing onder voorbehoud)	29/04/2022	Nog niet gestart	Beslissing VR
Oplevering project (timing onder voorbehoud)	01/06/2026	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	5.800.000 EUR
-------------------------	---------------

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV094 - KUNSTENWERKPLAATS 'KC GROENPLEIN' HASSELT

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Hasselt

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Stad Hasselt plant de bouw van een open kunsthuis/ kunstenwerkplaats in het centrum van de stad. Op het Groenplein – naast het historische stadhuis – wil de stad Hasselt het voormalig administratief centrum Groenplein verbouwen tot een hybride plek, waar spelers uit het lokale werkveld, diverse disciplines een unieke werking kunnen opbouwen binnen de functies productie, ontwikkeling en presentatie.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet BA 2021.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekenning investeringssubsidie	09/07/2021	Op schema	Beslissing VR
Oplevering project (timing onder voorbehoud)	01/10/2025	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.100.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV095 - PARTERRE CC DE WERF AALST

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Aalst

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De voormalige stadsbibliotheek op de parterre van CC De Werf in Aalst wordt met dit project omgevormd tot een polyvalente ruimte met een co-creatieve werking als opzet, met focus op de digitale en multimediale wereld, zowel voor creatie en presentatie van content als voor een educatief programma. Het project kadert binnen de nieuwe visie van CC De Werf en in het kader van de toekomstige programmatie zal de Werf dan ook samenwerking zoeken met andere partners binnen en buiten Aalst. De investering moet toelaten op kleinere schaal culturele voorstellingen te laten doorgaan, en biedt ruimte voor zowel kleine als grotere organisaties voor repetitie en presentatie.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet BA 2021.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekenning investeringssubsidie	09/07/2021	Op schema	Beslissing VR
Oplevering project (timing onder voorbehoud)	31/12/2022	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	450.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV096 - SCHOUWBURG BOOM

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Gemeente Boom

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
Het betreft een aantal renovatiewerken aan de schouwburg van CC De Steiger in Boom; o.a. de volledige renovatie van de inkomzone en de artiestenvertrekken, het vervangen van de podiumvloer en het plaatsen van een nieuwe lichtbrug/trekken.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet BA 2021.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekenning investeringssubsidie	09/07/2021	Op schema	Beslissing VR
Uitbreiding en renovatie schouwburg te Boom. (planning werd opgevraagd bij bestuur)		Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	300.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV097 - SECTORALE INVESTERINGSSUBSIDIES

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

In de periode 2021-2022 is er extra budget uit de relancemiddelen voor het verlenen van sectorale investeringsubsidies voor bovenlokale culturele infrastructuur. Organisaties kunnen een aanvraag indienen voor het automatiseren van theatertrekken, het nemen van energiezuinige maatregelen of voor het toegankelijker maken van de infrastructuur. Voor 2022 worden deze middelen toegekend o.b.v. het nieuwe subsidiereglement.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Na indiening tegen 1/04/2021: controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & goedkeuring minister

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekenning investeringsubsidies	01/10/2021	Nog niet gestart	Beslissing minister
Ronde 2022 (timing onder voorbehoud i.f.v. nieuwe subsidiereglement, van kracht in 2022)	31/12/2022	Nog niet gestart	Beslissing minister

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	4.100.000 EUR
-------------------------	---------------

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV098 - VERSNELLING OPERA GENT

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Gent, Ballet Vlaanderen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Met de aankoop van het post-telegraafkantoor en het vredegericht zag Opera Ballet Vlaanderen in het kader van haar masterplan voor de Gentse Opera een unieke opportuniteit om het historisch pand niet alleen te restaureren maar ook te herdenken tot een meervoudig bruikbaar open huis. Door de omvorming van productie- naar presentatieplek kan het huis een plek bieden aan meer gezelschappen en ook meer producties en evenementen hosten. Deze 5 mio euro extra uit de relancemiddelen zorgt voor een versnelling van het dossier, waarvoor in 2021 ook 4 mio euro uit de reguliere middelen is voorzien. De financiële impact op de volgende legislatuur wordt hierdoor verkleind.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet BA 2021.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Principiële beslissing VR voor de reguliere middelen	13/11/2020	Gerealiseerd	
Toekenning investeringssubsidie	09/07/2021	Op schema	Beslissing VR
Oplevering van het project (concrete planning onder voorbehoud)	31/12/2027	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV099 - INVESTERINGEN IN DE ONTWIKKELING EN PROMOTIE VAN ONROEREND ERFGOED

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Agentschap Onroerend Erfgoed
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	- alle categorieën 'premiënemers' (initiatiefnemers van erfgoedontwikkelingsprojecten), zowel privé als publiek, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen; - de erfgoedsector (inclusief specialisten, erfgoedverenigingen ...); - de toeristische sector; - de gebruikers van erfgoed.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	15. Investerings onroerend erfgoed
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
Het investeren van relancemiddelen in Onroerend Erfgoed onderstreept het economisch belang van het beleidsdomein. Het wordt algemeen erkend dat de restauratiesector een bijzonder

PROJECTOMSCHRIJVING

arbeidsintensieve en gespecialiseerde sector is, het gaat dan om die sectoren die 'hands on' aan het onroerend erfgoed werken zoals restaurateurs, aannemers of archeologen. Ook vormt erfgoed een belangrijke drager van toerisme, onroerend erfgoed is een van de belangrijkste motivatoren om plaatsen te bezoeken, te beleven en te ervaren.

In het kader van 'relance' zal in het beleidsveld onroerend erfgoed worden geïnvesteerd in volgende projecten op de wachtlijst:

(1) die bijdragen aan ruimtelijke en regionale ontwikkeling: projecten die vanuit de beoogde functie of finaliteit bijdragen tot een ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Dit gaat zowel om projecten met een sociale finaliteit (welzijn en schoolgebouwen) als projecten met een meer culturele finaliteit (musea, toeristische ontsluiting), maar ook projecten die bijdragen tot ontwikkeling van de omgeving (bv stedelijke parken, cfr link met vrijetijdsbesteding in Covid-crisis);

(2) Herbestemmingsprojecten: projecten die bijdragen tot de groene transitie omdat ze inzetten op een duurzaam hergebruik van erfgoedsites;

(3) Projecten die bijdragen aan de ondersteuning van KMO's: projecten met een directe impact op werkgelegenheid voor kleinere en middelgrote bedrijven. Het gaat hier zowel om kleine bedrijven in de restauratiesector, zoals orgelrestaurateurs, molenbouwers, glas-in-loodateliers of interieurrestaurateurs. Het gaat dan om kleinschalige projecten die werkgelegenheid voorzien voor kleinere bedrijven in onze sector die meer geleden hebben onder de Covid-crisis en dreigen te verdwijnen bij gebrek aan werkgelegenheid. Daarnaast vallen onder deze categorie ook projecten die geïnitieerd worden door andere KMO's: handelspanden die gevestigd zijn in beschermde panden die een premie aanvragen voor de restauratie van dit pand;

(4) Projecten die bijdragen aan de groene transitie: projecten die inzetten op verbetering van energieprestaties, zoals de vernieuwing van technische installaties in beschermde gebouwen.

Strategische oproepen in kader van de bijzondere erfgoedpremieprocedure worden gelanceerd met name de oproep met focus op economische herinvulling van erfgoed, de oproep mbt tot her- en nevenbestemming van kerken en de oproep erfgoed en toerisme.

Ook de restauratie en herinvulling van het kasteel van Heers past binnen de 'relance'. De kasteelsite wordt een erfgoedlabo waarin partners, zowel van overheid als particulier, samen de toekomst van de site veilig stellen. Het toepassen van nieuwe technieken in conservering, restauratie, exploitatie, programmering en communicatie zal van Heers een voorbeeldsite maken over omgang met landgoederen in de 21ste eeuw. Daarin komt naast de historische betekenis, ook de economische en sociale meerwaarde voor de directe omgeving in het centrum van de ontwikkeling te staan. Het klassieke functie- en herbestemmingsdenken wordt verrijkt met een open aanpak die met de aanwezige erfgoedwaarden aan de slag gaat. Een mix aan verdienmodellen kan er getest en geborgd worden.

In een eerste fase worden alle kennispartners rond de tafel gebracht, om zo effectief mogelijk de kansen van de site te verbinden aan externe expertise (van kennis rond restauratietechnieken, over gemeenschapsvorming, tot natuurbeheer en beleving inclusief duurzaam toerisme).

Belangrijke delen van het kasteel krijgen een casco-restauratie zodat herbestemming en invulling op korte termijn mogelijk is.

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 2/04/2021 Besteding van de aan het beleidsveld Onroerend Erfgoed toegewezen middelen - nota](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De selectie van onroerendergoedprojecten binnen de afgebakende scope is lopende.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
selecteren van erfgoedontwikkelingsprojecten die in passen in de relancefilosofie	01/04/2021	Op schema	Onder meer programmatie van restauratie- en erfgoedpremies
Uitvoering van geselecteerde projecten		Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	100.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV110 - CONGRES (5 MEUR BBV)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhail Demir
Trekkende entiteit VO	Toerisme Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Participatiemaatschappij Vlaanderen - Toerisme Vlaanderen
Belanghebbenden	Lokale besturen, brede MICE-sector, toeristische logies

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	19. Congres-, beurs- en toeristische infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Door de COVID-crisis zijn bestaande trends op vlak van MICE-toerisme in een stroomversnelling terechtgekomen. Hierbij wordt onder meer gedacht aan hybride events, het belang van belevingstoerisme, ... Om de concurrentiepositie van Vlaanderen als MICE-bestemming te vrijwaren, wil dit project focussen op capaciteits- en kwaliteitsverhoging van bestaande MICE-infrastructuren en nieuwbouw waar nodig. Waar mogelijk wordt ook een culturele nevenbestemming nagestreefd. De deelprojecten zullen als publiek-private samenwerking worden uitgevoerd.</p> <p>4 x 5 MEUR beschikbaarheidsvergoedingen</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Het project is in opstartfase. De deelprojecten zijn geïdentificeerd. Toerisme Vlaanderen voert momenteel onderhandelingen met de verschillende partners om de projectstructuur en budgetten te verfijnen.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Goedkeuring verdelingsplan relance toerisme	01/04/2021	Op schema	Nota aan de Vlaamse Regering
Opzetten projectgroepen voor de verschillende infrastructuurprojecten	01/05/2021	Op schema	Goedkeuring van de PPS door de Vlaamse Regering

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV111 - HEFBOOMRELANCEPROJECTEN**BETROKKENEN**

Bevoegde minister(s)	Zuhail Demir
Trekkende entiteit VO	Toerisme Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Toerisme Vlaanderen - Agentschap Onroerend Erfgoed - Departement Cultuur, Jeugd en Media - Agentschap Natuur en Bos
Belanghebbenden	Provinciale en lokale besturen, publieke en private toeristische actoren, erfgoedgemeenschappen, binnen- en buitenlandse bezoekers

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	19. Congres-, beurs- en toeristische infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Het project beoogt gerichte investeringen te doen in toeristische infrastructuur. Hierbij wordt enerzijds gemikt op investeringen die op korte termijn leiden tot economisch herstel van onze sector, kwaliteitsverbetering van ons aanbod, aantrekken van binnen- maar vooral ook buitenlandse. Anderzijds wordt ook gekeken naar inspanningen gericht op de langere termijn (bvb aanpassen wetgevend kader, oproepen voor meerjarige investeringen in duurzaamheid, opbouw van netwerken van sites maar ook van verhalen en van partners).

Deze middelen worden ingezet op infrastructuurprojecten die het potentieel hebben om op beide vlakken een hefboomeffect te realiseren. Daarbij dient vermeld te worden dat elke euro (overheids)investering in toerisme een multiplicatoreffect heeft voor andere delen van de economie (bvb de bouw, de retail, IT, diensten, de maakindustrie, de landbouw, de creatieve industrie etc). Er bestaat geen onderzoek over de totale impact maar deelstudies over economische return (omzetgroei, jobcreatie etc) geven grofweg een multiplicator van vier (cfr studies return Herdenking WO1 en tussentijdse resultaten Vlaamse Meesters). Dus elke euro geïnvesteerd in toerisme worden er vier in onze ruimere Vlaamse economie. Investeren in het zakentoeisme heeft een aanzienlijk hogere return in spenderingen (x 2,5) dan in vrijetijdstoeisme, maar de tendens is dat de grens

PROJECTOMSCHRIJVING

tussen beiden vager wordt (impact op spenderingen nog niet gekend). Effecten van investeringen in toerisme zijn bovendien niet enkel economisch, maar ook breed maatschappelijk, cultureel, sociaal,...

Inhoudelijk wordt hierbij in de eerste plaats gekeken naar projecten die aansluiten bij de thematische krachtlijnen uit de beleidsnota toerisme. De bijkomende middelen zullen gebruikt worden om deze thema's versneld en versterkt uit te rollen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Het project is in opstartfase. De hefboomprojecten die met de relancemiddelen worden ondersteund, worden momenteel nog verder uitgewerkt naar doelstellingen en inhoud toe. Parallel worden de daartoe meest geschikte instrumenten bekeken (uitvoering in eigen beheer, directe toewijzing, open projectoproep, ...).

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Goedkeuring verdelingsplan relance toerisme	01/04/2021	Op schema	Nota aan de Vlaamse Regering

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	50.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV122 - VERSTERKEN OPROEPEN BOVENLOKALE SPORTINFRASTRUCTUUR

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Ben Weyts
Trekkende entiteit VO	Sport Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Sport Vlaanderen
Belanghebbenden	De sporter, sportfederaties, sportclubs, de lokale besturen alsook private investeerders in sportinfrastructuur

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	23. Sportinfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Om investeringen in sportinfrastructuur te faciliteren en te versnellen heeft Sport Vlaanderen "Sportsput" in het leven geroepen. Er bestaat de mogelijkheid om via het decreet voor ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur jaarlijks op een vast tijdstip (31/03/20xx) een subsidieaanvraag in te dienen bij Sport Vlaanderen voor de bouw en/of renovatie van bovenlokale sportinfrastructuur. In het decreet wordt een minimaal budget van 5.000 keuro verankerd dat wordt gebruikt om sportinfrastructuur te cofinancieren tot 30% en een maximaalbedrag van 1.250k euro.

Vanaf 2021 kan Sport Vlaanderen twee projectoproepen organiseren. Subsidieaanvragen kunnen dan uiterlijk 31/03/20xx en 30/09/20xx worden ingediend. Bovendien worden er deze legislatuur extra budgetten bovenop het decretaal minimum vrijgemaakt om te investeren in bovenlokale sportinfrastructuur. Gezien de grote behoefte en de vraag om een inhaalbeweging inzake sportinfrastructuur te versnellen alsook de positieve effecten van sport en bewegen in tijden van een pandemie wordt de eerste grote impuls in 2021 reeds voorzien.

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[BVR 26/2/2021](#)

[BVR 26/2/2021 - nota](#)

[BVR 26/2/2021 - advies Sportraad](#)

[BVR 26/2/2021 - advies RVS](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus **Opgestart na agendering VR**

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Beschrijving voortgang	<p>De decretale wijzigingen om twee projectoproepen te organiseren zijn reeds doorgevoerd.</p> <p>De organisatie van de eerste projectoproep 2021 is reeds lopende. Potentiële indieners kunnen sinds week 1 van januari 2021 starten met de opmaak van een subsidieaanvraag. Het budget voor deze oproep is 30.000 keuro. Indien dit budget niet geheel is verdeeld gaat het saldo over naar de tweede projectoproep met deadline 30/09/2021</p>
------------------------	---

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Decretale regeling organiseren twee projectoproepen per jaar.	26/02/2021	Op schema	Goedkeuring uitvoeringsbesluit Vlaamse Regering
Investeren in bovenlokale sportinfrastructuur projectoproep 1 in 2021	01/07/2021	Op schema	Ministeriële beslissing van geselecteerde projecten
Investeren in bovenlokale sportinfrastructuur projectoproep 2 in 2021	17/12/2021	Op schema	Ministeriële beslissing geselecteerde projecten
Investeren in bovenlokale sportinfrastructuur projectoproep 1 in 2022	01/07/2022	Nog niet gestart	Ministeriële beslissing geselecteerde projecten
Investeren in bovenlokale sportinfrastructuur projectoproep 2 in 2022	16/12/2022	Nog niet gestart	Ministeriële beslissing geselecteerde projecten

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	55.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV156 - JEUGDINFRASTRUCTUUR

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Benjamin Dalle
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	32. Jeugdinfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Specifiek voor de investeringen in jeugdinfrastructuur werd in het plan Vlaamse Veerkracht een totaalbudget van 30 miljoen euro voorzien voor volgende projecten:

- Investeren in de eigen infrastructuur Hoge Rielen en Destelheide
- Optimalisatie aanbod ULDK
- Project gratis energiescans en quick wins voor jeugdwerkinfrastructuur
- Investeren in kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en de inrichting van jeugdinfrastructuur
- Bijkomende middelen sectorale investeringsubsidies jeugdinfrastructuur

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Opmaak van koepelnota i.f.v. goedkeuring relanceprojecten jeugd en personeelsondersteuning door Vlaamse Regering na advies IF en begrotingsakkoord.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Indientermijn projectaanvragen sectorale investeringsubsidies jeugd 2021.	01/04/2021	Op schema	
Goedkeuring subsidiereglement quick win-investeringen op basis van energiescans jeugdinfrastructuur.	09/07/2021	Nog niet gestart	Beslissing VR.
Goedkeuring reglement kwaliteitsvolle	09/07/2021	Nog	Beslissing VR.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur.		niet gestart	
Afsluiten samenwerkingsovereenkomst dep. CJM en VEB inzake Energiescans jeugdinfrastructuur.	09/07/2021	Op schema	Goedkeuring VR.
Toekennen investeringssubsidies Sectorale Prioriteiten jeugd 2021.	01/10/2021	Nog niet gestart	Beslissing minister.
Indientermijn projectaanvragen sectorale investeringssubsidies jeugd 2022.	01/04/2022	Nog niet gestart	
Aankoop tenten en wijzigingen magazijn ULDK.	01/05/2022	Nog niet gestart	
Toekennen investeringssubsidies Sectorale Prioriteiten jeugd 2022.	01/10/2022	Nog niet gestart	Beslissing minister.
Toekenning van Energiescans en quick-win maatregelen.	31/12/2022	Nog niet gestart	
Toekenning investeringssubsidies kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en de inrichting van jeugdinfrastructuur 2021-2022.	31/12/2022	Nog niet gestart	Beslissing minister.
Oplevering van het project Hoge Rielen (concrete planning onder voorbehoud).		Nog niet gestart	
Vastlegging investering Destelheide.		Nog niet gestart	Beslissing VR.
Toekenning investeringssubsidie Hoge Rielen ADJ vzw. Voor de periode 2021-2024 worden 11 infrastructuurprojecten gestart waarmee de Hoge Rielen een reuzestap neemt richting de verdere ontwikkeling van duurzame, energiezuinige gebouwen. Concreet gaat het over de vernieuwing van 9 gebouwen en de centrale as op het domein en de plaatsing van een hemelwatervoorziening voor het domein. Voor de realisatie van dit project wordt een investeringssubsidie toegekend aan de Hoge Rielen ten bedrage van 8.538.866,10 euro.		Nog niet gestart	Beslissing VR.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Oplevering van het project Destelheide (concrete planning onder voorbehoud).		Nog niet gestart	
Realisatie infrastructuurprojecten kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur. Concrete timing o.b.v. ingediende projecten.		Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV157 - GEMEENSCHAPSINFRASTRUCTUUR IN BRUSSEL

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Benjamin Dalle
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Brusselfonds
Belanghebbenden	Het Nederlandstalige netwerk in Brussel

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	33. Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>In 2021 en 2022 wordt er geïnvesteerd in gemeenschapsinfrastructuur in Brussel die de Vlaamse aanwezigheid in Brussel versterkt en benadrukt.</p> <p>De middelen worden ingezet voor infrastructuurinvesteringen aan Vlaamse organisaties en verenigingen in Brussel om hun huisvesting te verbeteren, hun werking uit te breiden of hun dienstverlening te garanderen en optimaliseren. De investeringen gebeuren ten dienste van Vlaamse actoren en verenigingen met een Nederlandstalige dienstverlening die zich inspant voor een</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

goede band tussen de grootstedelijke realiteit van Brussel, zijn bewoners, en de Vlaming die er woont of er komt werken of ontspannen.

De bestedingsstrategie voor de relancemiddelen aan het Vlaams Brusselfonds omvat twee grote pijlers:

1. Digitalisering van de dienstverlening van het extern verzelfstandigd Agentschap Muntpunt vzw en het Huis van het Nederlands Brussel in de gebouwencomplexen, eigendom van de Vlaamse Gemeenschap.

a. Voor Muntpunt gaat het om de vernieuwing van het ICT-omgeving voor de stadsstudiezaal ("zichtbare" hardware in het publieksgedeelte alsook de achterliggende "onzichtbare" serveromgeving), de uitbouw van een multimediale leer- en maakplek met aandacht voor kansengroepen: jongeren en (jonge) starters en volwassenen met beperkte digitale skills. en waarbij Muntpunt prioritair inzet op het verbinden van particulieren, scholen, middenveldorganisaties, etc. in het Nederlandstalige netwerk. Tenslotte wordt ook het vernieuwen en optimaliseren van Audio, Video en Livestream in het ganse gebouw vooropgesteld dat Muntpunt ook kan inzetten voor de ontsluiting en promotie van het Vlaams gemeenschapsaanbod.

b. Voor het Huis van het Nederlands Brussel wil men de dienstverlening naar de klanten en gebruikers optimaliseren door de aanschaf van onder meer een digitaal klantenbegeleidingssysteem, de installatie van slimme borden in de leslokalen voor hybride onderwijs en het uitrusten van het auditorium en vergaderruimtes met livestreammogelijkheden (en de hieraan gekoppelde audio-technologie)

2. Hefboomdossiers Vlaamse gemeenschapsinfrastructuur gericht op

a. investeringen en verbouwingen in het Deeltijds Kunstonderwijs in Brussel in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

b. een oproep voor projecten die aanzetten tot intersectorale samenwerking. en die inzet op matchmaking tussen actoren, initiatieven en de infrastructuur van ons Nederlandstalig netwerk.

c. individuele investeringsaanvragen (welzijn, zorg, jeugd, cultuur en sport..) die voldoen aan het richtlijnenkader van het Vlaams Brusselfonds Het doel van de infrastructuurinvesteringen is om organisaties de nodige faciliteiten te geven om hun werking uit te breiden of hun dienstverlening te garanderen en optimaliseren. De investeringen gebeuren ten dienste van Vlaamse actoren die zich inspanssen voor een goede band tussen de grootstedelijke realiteit van Brussel, zijn bewoners, en de Vlaming die er woont of er komt werken of ontspannen. Het richtlijnenkader omvat volgende beleidsdoelstellingen:

i. de infrastructuur faciliteert en stimuleert (intersectorale) samenwerking tussen organisaties en instellingen, bijvoorbeeld door het gedeeld gebruik van ruimtes;

ii. de infrastructuur verankert zich in de buurt, bijvoorbeeld door het openstellen van (een deel van) de infrastructuur voor buurtwerkingen of door een link met de publieke ruimte;

iii. de infrastructuur pakt het probleem van leegstand in de hoofdstad aan, bijvoorbeeld door een kwalitatieve tijdelijke invulling ervan;

iv. de infrastructuur biedt een concreet en duurzaam antwoord op een vastgesteld tekort in het aanbod van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen;

v. de infrastructuur is innovatief, zet in op digitale innovatie of laat toe een inhoudelijk innovatieve (pilot)werking te ontwikkelen, bijvoorbeeld een werking op het snijpunt van verschillende beleidsdomeinen;

vi. de infrastructuur optimaliseert de werking van de instelling, bijvoorbeeld door inrichting of aankoop van duurzaam meubilair of materiaal;

vii. de aanvrager streeft ernaar de infrastructuur of het materiaal duurzaam en toegankelijk op te bouwen of aan te kopen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	<p>Individuele subsidieaanvragen controleren op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF (vanaf 250.000 euro ook aanvraag begrotingsakkoord en goedkeuring van dossier via Besluit Vlaamse Regering).</p> <p>Oproep voor projecten rond zogenaamde toekomstplekken/broeiplaatsen. En om aan te zetten tot het faciliteren van intersectorale samenwerking en matchmaking tussen actoren, initiatieven en de samenleving.</p>

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekennen van subsidies aan twee hefboomdossiers Vlaamse gemeenschapsinfrastructuur gericht op individuele aanvragen i.k.v. het richtlijnenkader Vlaams Brusselfonds	25/06/2021	Op schema	Akkoord Vlaamse Regering tot aanwending relancemiddelen. Ministerieel subsidiebesluit houdende toekenning van de investeringssubsidies (incl. advies IF)
Oproep voor projecten die aanzetten tot intersectorale samenwerking. Een oproep die inzet op matchmaking tussen actoren, initiatieven en de infrastructuur van ons Nederlandstalig netwerk en hen versterkt.	26/11/2021	Nog niet gestart	Akkoord Vlaamse Regering voor principes oproepprocedure en tot aanwending relancemiddelen. Uitvoering oproep en toekennen subsidies aan best beoordeelde voorstellen: via MB onder 250.000, via BVR erboven.
Digitalisering van de dienstverlening van het extern verzelfstandigd Agentschap Muntpunt vzw en van het Huis van het Nederlands Brussel in de gebouwencomplexen, eigendom van de Vlaamse Gemeenschap.	31/12/2021	Op schema	Akkoord Vlaamse Regering tot aanwending relancemiddelen, ministerieel subsidiebesluit houdende toekenning van de investeringssubsidie aan Huis van het Nederlands Brussel en een BVR voor de toekenning van de investeringssubsidie aan Muntpunt.
Investeringen en verbouwingen in het Deeltijds Kunstonderwijs in Brussel in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie	25/12/2026	Nog niet gestart	Akkoord Vlaamse Regering tot aanwending relancemiddelen, afhankelijk van bedrag toekenning investeringssubsidies via ministerieel besluit dan wel BVR.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR

PROJECTFINANCIERING

Uitvoering VEK

0 EUR

VV167 - UITVOERING MASTERPLAN SCHOLENBOW 2

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Ben Weyts
Trekkende entiteit VO	Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Onderwijs en Vorming
Belanghebbenden	schoolbesturen, leerlingen, onderwijspersoneel

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Deze Vlaamse Regering wil deze regeerperiode voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe investeringen in schoolinfrastructuur goedkeuren. De inhaalbeweging van de vorige regeerperiode wordt zo exponentieel doorgezet met een extra investeringsimpuls van 500 miljoen euro. Deze investeringsgolf biedt perspectief voor ruim 1.000 nieuwe of gerenoveerde scholen.

Ten eerste wordt fors geïnvesteerd in de vervanging van de bestaande schoolinfrastructuur gezien het schoolpatrimonium verouderd is.

Ten tweede wordt extra capaciteit gecreëerd. Bij de bouw van nieuwe schoolgebouwen wordt vooral gefocust op het secundair onderwijs, waar de noden het hoogste zullen zijn in de komende jaren.

Daarnaast wordt een derde DBFM-programma, Scholen voor Vlaanderen, opgestart waardoor verder wordt ingezet op alternatieve financiering.

Tot slot gebeuren er ook investeringen via huursubsidies met een jaarlijkse oproep. Deze vier actiepunten m.b.t. de investeringsbeleid maken deel uit van het Masterplan Scholenbouw 2.0.


AGENDERING VLAAMSE REGERING

VR 10 juli 2020 - Capaciteitsprojecten scholenbouw 2019-2022: herverdelingsbesluit

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Momenteel worden de actiepunten zoals vermeld bij de realisatie verder uitgevoerd.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Actiepunt 1. Vervangingsinvesteringen	30/06/2024	Op schema	
Actiepunt 2. Extra capaciteit	30/06/2024	Op schema	Beslissing VR
Actiepunt 3. Derde DBFM-programma Scholen voor Vlaanderen	30/06/2024	Op schema	Goedkeuring van decretaal kader voor het derde DBFM programma
Actiepunt 4. Huursubsidies	30/06/2024	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.078.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR



**DEPARTEMENT
KANSELARIJ &
BUITENLANDSE ZAKEN**

Havenlaan 88 bus 100
1000 Brussel
www.vlaanderen.be