

Monitoring Relanceplan Vlaamse Veerkracht

Voortgangsrapport meetmoment

september 2021



MONITORING
RELANCEPLAN
VLAAMSE
VEERKRACHT

Voortgangrapportering
Meetmoment september 2021

Speerpunt 02. Investeren in infrastructuur
Overzicht van alle projecten



Inhoud

| | |
|---|----|
| 02. Investeren in infrastructuur | 5 |
| VV013 - DE INRICHTING VAN EEN GROTER EN VEILIGER FIETSNETWERK (INCL. FIETSTOEGANG ECONOMISCHE POORTEN EN JAAGPADEN) MAAKT DE FIETS EEN AANTREKKELIJKER VERVOERSMIDDEL EN HELPT ZO HET GEBRUIK VAN PERSONENWAGENS TE REDUCEREN | 5 |
| VV014 - FIETSINFRASTRUCTUUR AAN GEMEENTEWEGEN | 9 |
| VV037 - ASSETMANAGEMENT - AANPAKKEN CAT. 4-KUNSTBOUWWERKEN IN SLECHTE STAAT | 12 |
| VV038 - AANPAK GEVAARLIJKE PUNTEN | 15 |
| VV039 - VERSNELLING INVESTERINGEN IN VEILIGE SCHOOLROUTES | 18 |
| VV040 - VERSNELLING VERKEERSLICHTENBĒINVLOEDING VOOR EEN BETERE EN VEILIGERE DOORSTROMING VOOR DE FIETSER EN DYNAMISCH VERKEERSMANAGEMENT | 21 |
| VV041 - MODAL SHIFT NAAR WATER - ALBERTKANAAL (VERSNELD VERHOGEN VAN BRUGGEN) | 24 |
| VV042 - MODAL SHIFT NAAR WATER - EXTRA KAAIMUREN | 27 |
| VV043 - MODAL SHIFT NAAR WATER - OPSTART DENDER (VERHOGING WATERTRANSPORTCAPACITEIT) | 30 |
| VV044 - ONTEIGENINGEN NIEUWE SLUIS ZEEBRUGGE | 32 |
| VV077 - BELFORT AALST | 34 |
| VV078 - CULTUURHUIS BLANKENBERGE | 36 |
| VV079 - DESINGEL ANTWERPEN | 38 |
| VV080 - GROENINGEABDIJ KORTRIJK | 40 |
| VV081 - GROTE CULTURELE INFRASTRUCTUUR | 42 |
| VV082 - HOTEL DUMONT ANTWERPEN | 44 |
| VV083 - INVENTARIS INFRASTRUCTUUR | 46 |
| VV084 - KUNST IN OPDRACHT IN DE PUBLIEKE RUIMTE | 48 |
| VV085 - KURSAAL OOSTENDE | 51 |
| VV086 - MASTERPLAN SCHOUWBURG KORTRIJK | 53 |
| VV087 - MATERNITEIT DE BIJLOKE - DE CREATIECLUSTER (GENT) | 55 |
| VV088 - MOOOV TURNHOUT | 57 |
| VV089 - MUSEA BRUGGE NIEUWE MUSEUMSITE | 59 |
| VV090 - MUSEUMSITE DE ZWIJGERSHOEK SINT-NIKLAAS | 61 |
| VV091 - NIEUWBOUW DE KOPERGIETERY GENT | 63 |
| VV092 - NIEUWE BIBLIOTHEEK SINT-NIKLAAS | 65 |
| VV093 - NIEUWE HUISVESTING EN DEPOTRUIMTE VOOR HET VLAAMS ARCHITECTUUR INSTITUUT | 67 |
| VV094 - KUNSTENWERKPLAATS 'KC GROENPLEIN' HASSELT | 69 |
| VV095 - PARTERRE CC DE WERF AALST | 71 |
| VV096 - SCHOUWBURG BOOM | 73 |
| VV097 - SECTORALE INVESTERINGSSUBSIDIES | 75 |

| | |
|--|-----|
| VV098 - VERSNELLING OPERA GENT | 77 |
| VV099 - INVESTERINGEN IN DE ONTWIKKELING EN PROMOTIE VAN ONROEREND ERFGOED | 79 |
| VV110 - CONGRES (5 MEUR BBV) | 84 |
| VV111 - HEFBOOMRELANCEPROJECTEN..... | 86 |
| VV122 - VERSTERKEN OPROEPEN BOVENLOKALE SPORTINFRASTRUCTUUR..... | 88 |
| VV156 - JEUGDINFRASTRUCTUUR..... | 91 |
| VV157 - GEMEENSCHAPSINFRASTRUCTUUR IN BRUSSEL | 97 |
| VV167 - UITVOERING MASTERPLAN SCHOLENBOUW 2..... | 102 |

02. Investeren in infrastructuur

VV013 - DE INRICHTING VAN EEN GROTER EN VEILIGER FIETSNETWERK (INCL. FIETSTOEGANG ECONOMISCHE POORTEN EN JAAGPADEN) MAAKT DE FIETS EEN AANTREKKELIJKER VERVOERSMIDDEL EN HELPT ZO HET GEBRUIK VAN PERSONENWAGENS TE REDUCEREN

| BETROKKENEN | |
|---------------------------|--|
| Bevoegde minister(s) | Lydia Peeters |
| Trekkende entiteit VO | De Vlaamse Waterweg - De Werkvennootschap - Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Lantis - Agentschap Wegen en Verkeer |
| Betrokken entiteit(en) VO | |
| Belanghebbenden | Weggebruikers, Vlaamse havens, lokale besturen en hun inwoners, bedrijven, Vlaamse havens |

| PROJECTSITUERING | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cluster Relanceplan | 02. Fietsinfrastructuur |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

| PROJECTOMSCHRIJVING | |
|--|--|
| <p>Door voldoende veilige, ruime en comfortabele fietspaden te voorzien worden zoveel mogelijk mensen gestimuleerd om de fiets te gebruiken, en ondersteunen we een fietsreflex zowel voor recreatieve als functionele verplaatsingen. Zo kunnen we van Vlaanderen een echte fietsregio maken, de modal shift realiseren en bij gevolg het aandeel duurzame transportmodi laten toenemen.</p> <p>De investeringen die in het licht van deze doelstelling gedaan worden zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de nieuwe aanleg en het heraanleggen en het herstel van vrijliggende fietspaden, - het herinrichten van kruispunten, - het vervolledigen van fietssnelwegen, - de aanleg en het herstel van jaagpaden, - de verlichting van fietspaden en fietsoversteken, - het realiseren en herstellen van fietsbruggen - het aanleggen van fietstunnels en - tunnels <p>Alle voorbereidende onderdelen zoals studie, ontwerp en oenteigeningen voor deze fietsprojecten worden hier ook op aangerekend.</p> | |

| INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT | |
|--------------------------------|-----------------|
| Input | 250.000.000 EUR |

| INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT | |
|--------------------------------|---|
| Output | Aanleg van 67km nieuw fietspad, Verbetering van 405km fietspad tegen 2026. |
| Outcome | Aantrekkelijk maken van de fiets als vervoersmiddel, daling gebruik van personenwagens. |
| Impact | Aandeel fiets in modale verdeling verplaatsingen - Aantal dodelijke verkeersslachtoffers - Aantal verkeersongevallen - Aandeel auto in modale verdeling verplaatsingen - Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag volgens hoofdvervoerswijze - Emissie van broeikasgassen door transport per modus (in kton CO2-equivalent) |

| ALGEMENE PROJECTVOORTGANG | |
|---------------------------|---|
| Projectstatus | Opgestart na agendering VR |
| Beschrijving voortgang | <p>Dit project verloopt volgens planning om in 2026 de vooropgestelde doelstelling te bereiken:</p> <p>De fietsprojecten van het Agentschap Wegen en Verkeer voor 2021 en 2022 zijn opgestart of in voorbereiding. Dit gaat over een heel groot aantal projecten. Daarvan werd 1 werk volledig uitgevoerd (structureel onderhoud A8) en zijn er 12 projecten waarvoor de werken in uitvoering zijn. 2 projecten liepen een kleine vertraging op omwille van noodzakelijke afstemming op andere infrastructuurplannen op de betreffende locatie (bv. door een vertraagde afbraak van een spoorwegbrug). In totaal wordt er binnen de huidige planning van werken voorzien om 336,9 km fietspad te realiseren. Het merendeel betreft het verhogen van het comfort en/of de conformiteit van het fietspad.</p> <p>De fietsprojecten van De Vlaamse Waterweg voor 2021 en 2022 verlopen volgens planning. Voor 19 projecten is het aanbestedingsdossier in opmaak, voor 7 dossiers werden offertes ontvangen of werd de opdracht al gegund en 6 projecten zijn gestart met de werken. Enkele projecten worden 1 jaar uitgesteld. Dit gaat om de bouw van een nieuwe fietsbrug in Schoten, aanpassingswerken aan de Kromme Brug, de herbouw van de Waasmunsterbrug en de Veurnebrug. In totaal wordt er binnen de huidige planning voorzien om werken te realiseren aan meer dan 90 km fietspad. Dit betreft ondermeer werken aan 20 kunstwerken, meer dan 60 km fietspad met een verhoogd comfort en meer dan 45 km fietssnelwegen.</p> <p>De fietsprojecten van De Werkvennootschap voor 2021 en 2022 (6-tal projecten) verlopen allen volgens planning. Voor 2 projecten wordt de ontwerpfasen afgerond. Deze werken voor 25 km fietspad, waarvan 18,5 km fietssnelweg, worden voorbereid en zullen, volgens de huidige planning, aanvangen in Q1 2022.</p> <p>De fietsprojecten van Lantis voor 2021 en 2022 verlopen volgens planning. Het betreft 7 nieuwe of verbeterde fietsverbindingen, het wegwerken van een missing link, een tweetal verbeterde fietspaden, een fietstunnel en fietsenstallingen aan de Park & Rides van Massenhoven, Wommelgem, Sint Job en Zoersel. Voor 2 projecten loopt de conceptafstemming met de gemeenten,</p> |

| ALGEMENE PROJECTVOORTGANG | |
|-------------------------------|--|
| | voor 13 projecten loopt de ontwerpfase en voor 3 projecten loopt de aanbestedingsfase. Het betreft werken aan meer dan 20 km fietspad. |
| Noodzakelijke politieke actie | Goedkeuring GIP 2022 |

| GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG | | | | |
|--|--------------|---------|------------|-----------------|
| MIJLPALEN | | | | |
| MIJLPAAL | | TIMING | STATUS | |
| Fietsprojecten Lantis | | 2024 Q4 | Op schema | |
| Fietsprojecten De Werkvennootschap | | 2024 Q4 | Op schema | |
| Fietsprojecten De Vlaamse Waterweg | | 2024 Q4 | Op schema | |
| Fietsprojecten Agentschap Wegen en Verkeer | | 2024 Q4 | Op schema | |
| OUTPUT | | | | |
| INDICATOR | STREEFWAARDE | TIMING | REALISATIE | REALISATIEGRAAD |
| aantal kilometer nieuw fietspad | 67 | 2026 Q2 | | |
| aantal kilometer verbeterd fietspad | 405 | 2026 Q2 | | |

| PROJECTFINANCIERING | |
|-------------------------|---|
| Beleidsruimte (begroot) | 250.000.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 42.124.000 EUR |
| Uitvoering VEK | 505.204,63 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 219.230.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 30.770.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR |

| AGENDERING VLAAMSE REGERING |
|--|
| Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021 |

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV039 - Versnelling investeringen in veilige schoolroutes](#)

VV014 - FIETSINFRASTRUCTUUR AAN GEMEENTEWEGEN

BETROKKENEN

| | |
|---|--|
| Bevoegde minister(s) | Bart Somers - Lydia Peeters |
| Trekkende entiteit VO | Agentschap Binnenlands Bestuur - Departement Mobiliteit en Openbare Werken |
| Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project | Projectpagina |
| Betrokken entiteit(en) VO | Agentschap Binnenlands Bestuur - Departement Mobiliteit en Openbare Werken |
| Belanghebbenden | De Vlaamse gemeenten, inwoners, weggebruikers |

PROJECTSITUERING

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cluster Relanceplan | 02. Fietsinfrastructuur |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

PROJECTOMSCHRIJVING

We voorzien een enveloppe van 150 miljoen euro voor cofinanciering via trekkingsrechten per gemeente (op basis van het aantal inwoners). Elke 2 euro die lokale besturen inzetten voor investeringen in fietsinfrastructuur versterken we met 1 euro. Zo wordt er in totaal voor minstens 450 miljoen euro aan lokale investeringen in betere fietsfaciliteiten gerealiseerd. De subsidie kan gebruikt worden voor de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur, maar ook voor heraanleg of herinrichting van bestaande infrastructuur of het duurzaam en structureel onderhoud ervan. Ook de studie en ontwerp (wanneer resulterend in een effectief uitgevoerd project en niet gebeuren door eigen personeel), de aanleg van kunstwerken (bruggen, tunnels, etc.), en onteigeningen die een onderdeel vormen van de fietsinfrastructuur komen in aanmerking.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT

| | |
|---------|--|
| Input | 150.000.000 EUR |
| Output | Gerenoeverde fietspaden en nieuwe fietspaden (aan gemeentewegen) |
| Outcome | Stijging van het aantal afgelegde fietskilometers |
| Impact | Filezwaarte op de Vlaamse snelwegen - Aandeel fiets in modale verdeling verplaatsingen - Aandeel auto in modale verdeling verplaatsingen - Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag volgens hoofdvervoerswijze - Emissie van broeikasgassen door transport per modus (in kton CO2-equivalent) |

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

| | |
|---------------|----------------------------|
| Projectstatus | Opgestart na agendering VR |
|---------------|----------------------------|

| ALGEMENE PROJECTVOORTGANG | |
|-------------------------------|--|
| Beschrijving voortgang | Er werden intussen 28 projecten aangemeld door 16 lokale besturen. |
| Noodzakelijke politieke actie | |

| GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|-----------------|
| MIJLPALEN | | | | |
| MIJLPAAL | TIMING | STATUS | | |
| Opmaak regelgeving | 2021 Q1 | Gerealiseerd | | |
| Lokale dossiers aangemeld voor nieuwe en vernieuwde fietsinfrastructuur | 2022 Q4 | Op schema | | |
| Subsidies uitbetaald voor nieuwe fietspaden en vernieuwde fietsinfrastructuur | 2025 Q4 | Op schema | | |
| OUTPUT | | | | |
| INDICATOR | STREEFWAARDE | TIMING | REALISATIE | REALISATIEGRAAD |
| gerenoveerde fietspaden aan gemeentewegen | 946,1 | 2025 Q4 | | |
| nieuwe fietsinfrastructuur aan gemeentewegen | 71,7 | 2025 Q4 | | |

| PROJECTFINANCIERING | |
|-------------------------|---|
| Beleidsruimte (begroot) | 150.000.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 0 EUR |
| Uitvoering VEK | 0 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 126.230.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 23.770.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR |

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[BVR van 26 februari 2021 tot toekenning van een projectsubsidie aan de Vlaamse gemeenten voor investeringen in fietsinfrastructuur](#)

[BVR van 26 februari 2021 tot toekenning van een projectsubsidie aan de Vlaamse gemeenten voor investeringen in fietsinfrastructuur. Bijlage](#)

[BVR van 26 februari 2021 tot toekenning van een projectsubsidie aan de Vlaamse gemeenten voor investeringen in fietsinfrastructuur. Nota](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV037 - ASSETMANAGEMENT - AANPAKKEN CAT. 4-KUNSTBOUWWERKEN IN SLECHTE STAAT

BETROKKENEN

| | |
|---------------------------|---|
| Bevoegde minister(s) | Lydia Peeters |
| Trekkende entiteit VO | De Vlaamse Waterweg - Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Agentschap Wegen en Verkeer |
| Betrokken entiteit(en) VO | Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Agentschap Wegen en Verkeer - De Vlaamse Waterweg |
| Belanghebbenden | Lokale besturen; Farys; bedrijven; weggebruikers |

PROJECTSITUERING

| | |
|-----------------------|---|
| Cluster Relanceplan | 07. Investerings in verkeersveilige wegen |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

PROJECTOMSCHRIJVING

Met de aanpak van deze kunstbouwwerken is het doel om de kunstwerken in slechte staat te herstellen/te vervangen en zo de mobiliteit/verkeersveiligheid van personen en goederenvervoer te garanderen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT

| | |
|---------|--|
| Input | 100.000.000 EUR |
| Output | Herstelde of vervangen kunstwerken. |
| Outcome | Verlengen levensduur van het patrimonium kunstwerken. |
| Impact | Voertuigverliesuren - Emissie van broeikasgassen door transport per modus (in kton CO2-equivalent) - Aantal verkeersongevallen |

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

| | |
|------------------------|--|
| Projectstatus | Opgestart na agendering VR |
| Beschrijving voortgang | <p>De deelprojecten van dit project verlopen in de meeste gevallen volgens planning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor de renovatie van de kaaimuur Wiedauwkaai (Gent), de renovatie van de Tolhuisstuwbrug (Gent), de renovatie van de Tuchthuisbrug (Vilvoorde), de herbouw van de Spanjeveerbrug (Mendonk), de herbouw van de Tolpoortbrug (Deinze), de renovatie van de voetgangersbrug over sluis 11 (Kortrijk), de herbouw van de Krommewalbrug (Gent), de herbouw van de Waasmunsterbrug (incl. jaagpad en fietstunnel) en het vervangen van opleggingen van de Drongenbrug W4 over de Ringvaart (Gent) is het |

| ALGEMENE PROJECTVOORTGANG | |
|-------------------------------|---|
| | <p>aanbestedingsdossier in opmaak. Voor wat betreft de laatste twee werven is er een beperkte vertraging t.o.v. de vorige rapportering in de aanbesteding, dewelke niet meer in 2021 zal kunnen plaats vinden zoals oorspronkelijk gepland, maar wel in 2022.</p> <p>- Voor de herbouw van de Leiebrug in Kortrijk werd de vastlegging gedaan.</p> <p>- De werken voor de A2 (renovatie van het viaduct Boorseme en E314) starten in oktober 2021, de werken voor de sanering van het viaduct in Gentbrugge (fase 2) zijn in uitvoering.</p> <p>- De werken voor de herbouw van Meulestedebrug (Gent), de herstelling van de Nieuwe Kalebrug (W16)(Gent), de renovatie van de Wijngaardbrug (Geraardsbergen) en de bouw van de Verapazbrug (Gent) zijn gestart.</p> |
| Noodzakelijke politieke actie | |

| GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG | | |
|--|---------|------------|
| MIJLPALEN | | |
| MIJLPAAL | TIMING | STATUS |
| Herbouw Meulestedebrug Gent | 2021 Q4 | Op schema |
| Renovatie Tuchthuisbrug te Vilvoorde | 2021 Q4 | Op schema |
| Herbouw Tolpoortbrug te Deinze | 2021 Q4 | Op schema |
| Sanering viaduct van Gentbrugge (fase 2) | 2021 Q4 | Op schema |
| Renovatie viaduct van Boorseme | 2022 Q2 | Op schema |
| Renovatie Wijngaardbrug te Geraardsbergen | 2022 Q4 | Op schema |
| Bouw Verapazbrug te Gent & herbouw kaaimuur | 2022 Q4 | Op schema |
| Herbouw Krommewalbrug te Gent | 2022 Q4 | Op schema |
| Herbouw Spanjeveerbrug Mendonk | 2022 Q4 | Op schema |
| Renovatie Tolhuisstuwbrug Gent | 2022 Q4 | Op schema |
| Opwaardering kanaal Roeselare-Leie: Lysbrug | 2022 Q4 | Op schema |
| Herbouw Waasmunsterbrug (incl. jaagpad & fietstunnel) | 2022 Q4 | Vertraging |
| Renovatie voetgangersbrug over sluis 11 te Kortrijk | 2022 Q4 | Op schema |
| Herbouw Leiebrug te Kortrijk | 2022 Q4 | Op schema |
| Vervangen opleggingen Drongenbrug W4 over de Ringvaart te Gent | 2022 Q4 | Vertraging |
| Herstelling Nieuwe Kalebrug (W16) te Gent | 2022 Q4 | Op schema |

| GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG | | |
|--|---------|-----------|
| MIJLPALEN | | |
| MIJLPAAL | TIMING | STATUS |
| Renovatie kaaimuur Wiedauwkaai te Gent | 2023 Q4 | Op schema |

| PROJECTFINANCIERING | |
|-------------------------|--|
| Beleidsruimte (begroot) | 100.000.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 48.488.000 EUR |
| Uitvoering VEK | 19.805.875 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 100.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR |

| AGENDERING VLAAMSE REGERING |
|---|
| ota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021 |
| Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage |

| KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN |
|--------------------------------|
| |

VV038 - AANPAK GEVAARLIJKE PUNTEN

BETROKKENEN

| | |
|---|---|
| Bevoegde minister(s) | Lydia Peeters |
| Trekkende entiteit VO | Agentschap Wegen en Verkeer |
| Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project | Projectpagina |
| Betrokken entiteit(en) VO | Agentschap Wegen en Verkeer |
| Belanghebbenden | (zwakke) weggebruikers, politiediensten |

PROJECTSITUERING

| | |
|-----------------------|---|
| Cluster Relanceplan | 07. Investerings in verkeersveilige wegen |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

PROJECTOMSCHRIJVING

Om het aantal verkeersslachtoffers op gewest- en snelwegen terug te dringen zet de Vlaamse Overheid maximaal in op de verkeersveilige (her)inrichting van haar fietspaden, wegen en kruispunten. Sinds 2018 wordt er daarom ingezet op de dynamische lijst van gevaarlijke punten. Bij de berekening van gevaarlijke punten wordt telkens de laatste drie jaar aan beschikbare ongevalldata gebruikt, waarbij een gewicht wordt gegeven aan elke lichtgewonde (1), zwaargewonde (3) en dodelijke gewonde (5) weggebruiker. Bovendien wordt sinds 2019 een extra gewicht gegeven aan elke zwakke weggebruiker (factor 1,7).

Om gevaarlijke punten snel aan te pakken wordt waar mogelijk overgegaan tot het uitvoeren van kleine ingrepen, quick wins. Dit zijn ingrepen die op korte termijn en met beperkte middelen, de verkeersveiligheid ter plaatse kunnen verbeteren. Om zicht te krijgen op de best passende maatregel wordt eerst een grondig onderzoek uitgevoerd, dat voor een deel van de punten door een extern studiebureau wordt uitgevoerd. In 2021 worden kleine ingrepen gepland op 73 gevaarlijke punten. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om het aanpassen van de lichtenregeling, het verbeteren van de markering, het verbeteren van de zichtbaarheid, het plaatsen van handhaving, enz. Op een deel van de punten volstaan deze kleinere ingrepen om de verkeersveiligheidsproblemen weg te werken. Op een ander deel betreft dit een tussentijdse oplossing en zijn meer uitgebreide maatregelen nodig. Deze uitgebreide maatregelen omvatten de herinrichting van (een deel van) het kruispunt.

In de aanpak van de gevaarlijke punten wordt prioritair ingezet op punten in de buurt van een school, lichtengeregelde punten en overige punten waar zwakke weggebruikers betrokken waren.

MIA staat voor Mobiliteit Innovatief aanpakken. Met MIA wil men komaf maken met ingewikkelde procedures en lange doorlooptijden die de aanpak en uitvoering van infrastructurele werken of quick wins verhinderen of vertragen. Daarnaast beoogt MIA een vlotte samenwerking met vervoerregio's, provincies, gemeenten, burgers, wetenschappers en deskundigen.

Op de Vlaamse regering van 3 september 2021 werd het ontwerp van bekrachtigingsdecreet van MIA -in infrastructuurwerken definitief goedgekeurd. Met dit ontwerp van bekrachtigingsdecreet

PROJECTOMSCHRIJVING

wordt het BVR tot erkenning van MIA-infrastructuurwerken als specifieke situatie inzake experimentregelgeving en regelluwe zone voor het wegwerken van verkeersonveilige situaties en de verbetering van fietsinfrastructuur definitief geregeld. Op die manier wil men zorgen voor snellere uitvoering van tal van verkeersveiligheidsmaatregelen en ingrepen in onze weginfrastructuur. MIA is een andere bestuursproces met nadruk op een proactieve aanpak, eenvoudige procedures en inspraak.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT

| | |
|---------|--|
| Input | 50.000.000 EUR |
| Output | Het aantal gevaarlijke punten waar een ingreep werd uitgevoerd. |
| Outcome | Het verhogen van de verkeersveiligheid door het gevaar te verminderen voor de (zwakke) weggebruiker. |
| Impact | Aantal dodelijke verkeersslachtoffers - Aantal verkeersongevallen - Aandeel auto in modale verdeling verplaatsingen - Aandeel fiets in modale verdeling verplaatsingen - Emissie van broeikasgassen door transport per modus (in kton CO2-equivalent) - Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag volgens hoofdvervoerswijze |

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

| | |
|-------------------------------|--|
| Projectstatus | Opgestart na agendering VR |
| Beschrijving voortgang | <p>De verschillende deelprojecten lopen volgens planning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor het proefproject wegen Limburg (MIA) werden de eerste opdrachten al gegund. - Voor de R8 Kortrijk West (aanleg wisselaar met de A19) en het proefproject wegen West-Vlaanderen (MIA) werden de aanbestedingsdocumenten goedgekeurd. Nu volgt de gunning van de opdrachten. - Voor de aanpak van gevaarlijke punten werd de opdracht gegund. |
| Noodzakelijke politieke actie | |

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

| MIJLPAAL | TIMING | STATUS |
|---|---------|-----------|
| Proefproject wegen Limburg (MIA) | 2024 Q4 | Op schema |
| Aanpak gevaarlijke punten | 2024 Q4 | Op schema |
| Proefproject wegen Oost-West Vlaanderen (MIA) | 2024 Q4 | Op schema |

| GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG | | | | |
|---|--------------|---------|------------|-----------------|
| MIJLPALEN | | | | |
| MIJLPAAL | | TIMING | STATUS | |
| Gevaarlijke punten uit dynamische lijst | | 2024 Q4 | Op schema | |
| R8 Kortrijk West: aanleg wisselaar met de A19 | | 2024 Q4 | Op schema | |
| OUTPUT | | | | |
| INDICATOR | STREEFWAARDE | TIMING | REALISATIE | REALISATIEGRAAD |
| Aantal weggewerkte gevaarlijke punten | | 2024 Q4 | | |

| PROJECTFINANCIERING | |
|-------------------------|---|
| Beleidsruimte (begroot) | 50.000.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 3.447.910 EUR |
| Uitvoering VEK | 24.721 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 50.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR |

| AGENDERING VLAAMSE REGERING |
|--|
| Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021 |
| Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage |
| BVR van 28 mei 2021 tot erkenning van MIA-infrastructuurwerken als specifieke situatie inzake experimentregelgeving en regelluwe zone voor het wegwerken van verkeersonveilige situaties en de verbetering van fietsinfrastructuur |

| KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN |
|--------------------------------|
| |

VV039 - VERSNELLING INVESTERINGEN IN VEILIGE SCHOOLROUTES

BETROKKENEN

| | |
|---|---|
| Bevoegde minister(s) | Lydia Peeters |
| Trekkende entiteit VO | Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Agentschap Wegen en Verkeer |
| Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project | Projectpagina |
| Betrokken entiteit(en) VO | Agentschap Wegen en Verkeer - Departement Mobiliteit en Openbare Werken |
| Belanghebbenden | Lokale besturen, inwoners, weggebruikers, scholen |

PROJECTSITUERING

| | |
|-----------------------|---|
| Cluster Relanceplan | 07. Investerings in verkeersveilige wegen |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

PROJECTOMSCHRIJVING

Een veilige fietsroute van huis naar school is essentieel voor schoolgaande kinderen. Wanneer ouders de route niet veilig vinden, kiezen ze vaker voor de auto om hun kinderen naar school te brengen. Via investeringen langs gewestwegen en subsidies voor veilige schoolroutes kunnen ingrepen langs lokale wegen plaatsvinden om de schoolroutes veiliger te maken. Momenteel wordt de helft van het voorziene budget indicatief voorzien voor investeringen langs gewestwegen, de andere helft wordt indicatief via subsidies toegekend aan lokale besturen, voor investeringen op gemeentewegen. Kinderen zijn de ideale fietsambassadeurs om de modal en mental shift naar meer duurzame verplaatsingen mee te realiseren.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT

| | |
|---------|--|
| Input | 30.000.000 EUR |
| Output | Aanpassingen aan fietsinfrastructuur op schoolroutes |
| Outcome | Veiligere en vlottere schoolroutes voor fietsers/voetgangers, een stijging in het aantal actieve verplaatsingen naar school met de fiets/te voet. |
| Impact | Aantal dodelijke verkeersslachtoffers - Aantal verkeersongevallen - Aandeel fiets in modale verdeling verplaatsingen - Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag volgens hoofdvervoerswijze - Emissie van broeikasgassen door transport per modus (in kton CO2-equivalent) |

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

| | |
|---------------|----------------------------|
| Projectstatus | Opgestart na agendering VR |
|---------------|----------------------------|

| ALGEMENE PROJECTVOORTGANG | |
|-------------------------------|--|
| Beschrijving voortgang | <p>Voor de uitvoering van ingrepen langs gewestwegen in functie van het veiliger maken van de schoolroutes werden de knelpunten geïnventariseerd op basis van aanmeldingen vanuit de lokale besturen. De eerste analyse van de knelpunten werd gemaakt. Het bestek werd goedgekeurd en gepubliceerd. De eerstvolgende stap is het gunnen van de raamovereenkomst.</p> <p>Voor de subsidies Veilige Schoolroutes op gemeentewegen werden de officiële stukken (BVR&NVR) goedgekeurd. De nodige info (aanvraagprocedure, exacte bedragen, timing...) is online beschikbaar voor de lokale besturen op Vlaanderen.be voor het aanvragen en verwerken van de subsidieaanvragen. Er dienden tot op heden 21 gemeenten een aanvraag in voor het aanpassen of inrichten van 45 schoolroutes. Daarvan ontvingen reeds 13 gemeenten een positieve reactie op hun aanvraag ontvingen voor 29 schoolroutes.</p> |
| Noodzakelijke politieke actie | |

| GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|-----------------|
| MIJLPALEN | | | | |
| MIJLPAAL | TIMING | STATUS | | |
| Opmaak Regelgeving - Subsidie Veilige Schoolroutes gemeentewegen | 2021 Q1 | Gerealiseerd | | |
| Bevraging steden en gemeenten over knelpunten op schoolroutes langs gewestwegen | 2021 Q1 | Gerealiseerd | | |
| Toekennen Subsidie Veilige Schoolroutes gemeentewegen aan lokale besturen | 2022 Q4 | Op schema | | |
| Investeren in het veiliger maken van knelpunten langs gewestwegen op basis van de geïnventariseerde knelpunten van Vlaamse steden en gemeenten. | 2024 Q4 | Op schema | | |
| OUTPUT | | | | |
| INDICATOR | STREEFWAARDE | TIMING | REALISATIE | REALISATIEGRAAD |
| Aantal subsidieaanvragen lokale besturen | | 2022 Q4 | | |
| Aantal verbeterde schoolroutes | | 2024 Q4 | | |

| PROJECTFINANCIERING | |
|-------------------------|----------------|
| Beleidsruimte (begroot) | 30.000.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 2.461.386 EUR |

PROJECTFINANCIERING

| | |
|--------------------|---|
| Uitvoering VEK | 1.853.119 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none">• Europese middelen<ul style="list-style-type: none">○ Europees Herstelfonds: 0 EUR○ Brexit-fonds: 0 EUR○ React EU: 0 EUR• Vlaamse relancemiddelen: 30.000.000 EUR• Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR |

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

[BVR van 19 maart 2021 houdende de regeling van subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolroutes op gemeentewegen](#)

[BVR van 19 maart 2021 houdende de regeling van subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolroutes op gemeentewegen - nota](#)

[BVR van 19 maart 2021 houdende de regeling van subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolroutes op gemeentewegen - advies Raad van State](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV040 - VERSNELLING VERKEERSLICHTENBEÏNVLOEDING VOOR EEN BETERE EN VEILIGERE DOORSTROMING VOOR DE FIETSER EN DYNAMISCH VERKEERSMANAGEMENT

BETROKKENEN

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Bevoegde minister(s) | Lydia Peeters |
| Trekkende entiteit VO | Agentschap Wegen en Verkeer |
| Betrokken entiteit(en) VO | Agentschap Wegen en Verkeer |
| Belanghebbenden | Weggebruikers |

PROJECTSITUERING

| | |
|-----------------------|---|
| Cluster Relanceplan | 07. Investerings in verkeersveilige wegen |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

PROJECTOMSCHRIJVING

Via de versnelling van verkeerslichtenbeïnvloeding en dynamisch verkeersmanagement is het doel een betere en veiligere doorstroom te bewerkstelligen. Door de verkeerslichtenbeïnvloeding kan de fietsveiligheid verbeterd worden en wordt het gebruik van de fiets voor zowel functioneel als recreatief gebruik gestimuleerd. Zo draagt dit initiatief bij tot de modal shift en verhoogt het aandeel van duurzame transportmodi in Vlaanderen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT

| | |
|---------|--|
| Input | 20.000.000 EUR |
| Output | Realisatie van intelligente verkeersregelininstallaties (iVRI's) |
| Outcome | Dynamisch verkeersmanagement via verkeerslichtencoördinatie |
| Impact | Aantal verkeersongevallen - Aandeel fiets in modale verdeling verplaatsingen - Voertuigverliesuren - Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag volgens hoofdvervoerswijze - Emissie van broeikasgassen door transport per modus (in kton CO2-equivalent) |

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

| | |
|------------------------|--|
| Projectstatus | Opgestart na agendering VR |
| Beschrijving voortgang | <p>De diverse initiatieven lopen volgens planning.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor het dynamisch verkeersmanagement via (coöperatieve) intelligente transport systemen (Mobilidata) werd de overheidsopdracht gegund en wordt verwacht dat de werken eind 2021 starten. - Voor de verkeerslichtencoördinatie (Antwerpen) is de uitvoering gestart. |

| ALGEMENE PROJECTVOORTGANG | |
|-------------------------------|--|
| | <p>- In het kader van het actieplan verkeerslichten zijn de werken van de eerste bestelling in uitvoering en worden de volgende bestellingen geplaatst.</p> <p>- Voor het dynamisch verkeersmanagement langs autosnelwegen (structureel onderhoud) werden de bestellingen geplaatst en start weldra de uitvoering van de werken.</p> |
| Noodzakelijke politieke actie | |

| GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG | | | | |
|---|--------------|-----------|------------|-----------------|
| MIJLPALEN | | | | |
| MIJLPAAL | TIMING | STATUS | | |
| Dynamisch verkeersmanagement langs autosnelwegen - Structureel onderhoud | 2022 Q2 | Op schema | | |
| Dynamisch verkeersmanagement via verkeerslichtencoördinatie (verkeerslichtencoördinatie Antwerpen) | 2022 Q4 | Op schema | | |
| Dynamisch verkeersmanagement via (coöperatieve) Intelligente Transport Systemen | 2023 Q4 | Op schema | | |
| Actieplan Verkeerslichten | 2023 Q4 | Op schema | | |
| Plaatsen van verkeerslichten met beïnvloeding ten behoeve van het openbaar vervoer en/of aanpassen van bestaande installaties met het oog op verbeterde doorstroming van het openbaar vervoer | 2024 Q4 | Op schema | | |
| OUTPUT | | | | |
| INDICATOR | STREEFWAARDE | TIMING | REALISATIE | REALISATIEGRAAD |
| Aantal intelligente verkeersregelininstallaties (iVRI's) | 150 | 2023 Q4 | | |

| PROJECTFINANCIERING | |
|-------------------------|---|
| Beleidsruimte (begroot) | 20.000.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 5.251.941 EUR |
| Uitvoering VEK | 1.077 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR |

PROJECTFINANCIERING

- Vlaamse relancemiddelen: 20.000.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV041 - MODAL SHIFT NAAR WATER - ALBERTKANAAL (VERSNELD VERHOGEN VAN BRUGGEN)

BETROKKENEN

| | |
|---|---|
| Bevoegde minister(s) | Lydia Peeters |
| Trekkende entiteit VO | De Vlaamse Waterweg |
| Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project | Projectpagina |
| Betrokken entiteit(en) VO | De Vlaamse Waterweg |
| Belanghebbenden | Vlaamse havens, uitbaters inland-containerterminals, verladers, binnenvaartondernemers, lokale besturen |

PROJECTSITUERING

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cluster Relanceplan | 08. Modal shift naar water |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

PROJECTOMSCHRIJVING

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Om de steile opgave van het containervervoer blijvend te stimuleren wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de bevaarbaarheid van het Albertkanaal. Zo wordt bijgedragen aan de modal shift en wordt maximaal ingespeeld op het verschuiven van het goederenvervoer over de weg naar vervoer over water.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT

| | |
|---------|---|
| Input | 96.000.000 EUR |
| Output | Verhogen en/of aanpassen van 7 bruggen ter optimalisatie van de bevaarbaarheid van het Albertkanaal. |
| Outcome | Vermeerderen van het goederenvervoer over water. |
| Impact | Evolutie tonkilometers binnenvaart - Filezwaarte op de Vlaamse snelwegen - Verzendingsgraad Vlaamse snelwegen - Diepgangbeperking op bevaarbare waterlopen - Emissie van broeikasgassen door transport per modus (in kton CO2-equivalent) |

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

| | |
|------------------------|--|
| Projectstatus | Opgestart na agendering VR |
| Beschrijving voortgang | Dit project loopt volgens planning: - Voor de herbouw van de Hoogmolenbrug (Schoten) is het aanbestedingsdossier in voorbereiding en zullen in een volgende fase offertes |

| ALGEMENE PROJECTVOORTGANG | |
|-------------------------------|---|
| | <p>ontvangen worden.</p> <p>- Voor de herbouw van de spoorbrug (Genk), het vernieuwen van de oevers tussen de Hoogmolenbrug en de Brug van den Azijn en het afvoeren van de grondoverschotten voor de kanaalverbreding aan de Theunisbrug werden de budgetten volledig vastgelegd. Voor de herbouw van de spoorbrug (Genk) zijn de werken reeds gestart. Voor de overige initiatieven zullen deze opgestart worden.</p> <p>- Voor de verhoging van de wegbrug Kempische poort (N74 - Hasselt) en de herbouw van de wegbrug aan de Turnhoutsebaan (Wijnegem) zal het aanbestedingsdossier voorbereid worden.</p> |
| Noodzakelijke politieke actie | |

| GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG | | | | |
|---|--------------|---------|------------|-----------------|
| MIJLPALEN | | | | |
| MIJLPAAL | | TIMING | STATUS | |
| Herbouw spoorbrug Genk (BR12) | | 2021 Q4 | Op schema | |
| Vernieuwen oevers tussen Hoogmolenbrug en brug van den Azijn | | 2022 Q4 | Op schema | |
| Herbouw Hoogmolenbrug te Schoten (BR54) | | 2022 Q4 | Op schema | |
| LO - afvoeren grondoverschotten kanaalverbreding Theunisbrug | | 2023 Q4 | Op schema | |
| Verhogen wegbrug Kempische poort (N74) Hasselt (BR17) | | 2023 Q4 | Op schema | |
| Herbouw wegbrug Turnhoutsebaan Wijnegem (BR52) & Herbouw wegbrug Turnhoutsebaan Wijnegem (BR52) – fietsbrug | | 2024 Q4 | Op schema | |
| Herbouw spoorbrug Herentals (BR44) | | 2024 Q4 | Op schema | |
| OUTPUT | | | | |
| INDICATOR | STREEFWAARDE | TIMING | REALISATIE | REALISATIEGRAAD |
| Verhogen en/of aanpassen van 7 bruggen ter optimalisatie van de bevaarbaarheid van het Albertkanaal | 7 | 2024 Q4 | | |

| PROJECTFINANCIERING | |
|-------------------------|---|
| Beleidsruimte (begroot) | 96.000.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 9.221.000 EUR |
| Uitvoering VEK | 0 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 96.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR |

| AGENDERING VLAAMSE REGERING |
|--|
| Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021 |
| Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage |

| KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN |
|--------------------------------|
| |

BETROKKENEN

| | |
|---------------------------|--|
| Bevoegde minister(s) | Lydia Peeters |
| Trekkende entiteit VO | De Vlaamse Waterweg |
| Betrokken entiteit(en) VO | De Vlaamse Waterweg |
| Belanghebbenden | Bedrijven, binnenvaartondernemers, verladers |

PROJECTSITUERING

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cluster Relanceplan | 08. Modal shift naar water |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

PROJECTOMSCHRIJVING

De focus van het investeringsbeleid voor goederenvervoer ligt op het realiseren van een modal shift van de weg naar de binnenvaart. Ondernemingen en logistieke spelers moeten er nog meer van overtuigd worden dat de binnenvaart een volwaardige, complementaire transportmodus is.

Een van de doelstellingen hierin voor de modal shift goederenvervoer is het realiseren van een verschuiving van 6,3 miljard tonkilometers in het goederenvervoer van de weg naar de alternatieve vervoersmodi waterweg of spoorwegnet.

Watergebonden bedrijventerreinen worden daarom verder uitgerust met, waar mogelijk gemeenschappelijke, kaaimuren. De PPS-formule voor de bouw van kaaimuren wordt blijvend gehanteerd om nieuwe klanten toegang te verlenen tot de waterweg, maar ook om bestaande klanten op het water te houden en hun watergebonden trafieken te kunnen vergroten. Het relanceplan maakt een versnelde realisatie van kaaimuurprojecten mogelijk.

Dit project voorziet in de realisatie van nieuwe kaaimuurprojecten alsook in renovaties van kaaimuren op het Kanaal Roeselare-Leie.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT

| | |
|---------|--|
| Input | 20.000.000 EUR |
| Output | Realisatie van nieuwe en optimalisatie van bestaande kaaimuren. |
| Outcome | Vermeerderen van het goederenvervoer over water. |
| Impact | Evolutie tonkilometers binnenvaart - Filezwaarte op de Vlaamse snelwegen - Verzadigingsgraad Vlaamse snelwegen - Diepgangbeperking op bevaarbare waterlopen - Emissie van broeikasgassen door transport per modus (in kton CO2-equivalent) |

| ALGEMENE PROJECTVOORTGANG | |
|-------------------------------|--|
| Projectstatus | Opgestart na agendering VR |
| Beschrijving voortgang | <p>Dit project verloopt volgens planning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor het herstel van de verzakte oevers aan het kanaal Roeselare-Leie is het aanbestedingsdossier in opmaak. In een volgende fases worden de offertes ontvangen. - Voor de bouw van laad- en losinstallaties zijn er meerdere aanbestedingsdossiers in voorbereiding. Reeds 2 dossiers werden gegund en vastgelegd. |
| Noodzakelijke politieke actie | |

| GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG | | | | |
|---|--------------|-----------|------------|-----------------|
| MIJLPALEN | | | | |
| MIJLPAAL | TIMING | STATUS | | |
| Bouwen van laad- en losinstallaties | 2023 Q4 | Op schema | | |
| Herstellen verzakte oevers Kanaal Roeselare-Leie & Herstellen kaaimuren kanaal Roeselare-Leie | 2023 Q4 | Op schema | | |
| OUTPUT | | | | |
| INDICATOR | STREEFWAARDE | TIMING | REALISATIE | REALISATIEGRAAD |
| Aantal gebouwde laad- en losinstallaties | | 2023 Q4 | | |

| PROJECTFINANCIERING | |
|-------------------------|---|
| Beleidsruimte (begroot) | 20.000.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 2.918.000 EUR |
| Uitvoering VEK | 0 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 20.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR |

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

**VV043 - MODAL SHIFT NAAR WATER - OPSTART DENDER (VERHOOGING
WATERTRANSPORTCAPACITEIT)**

BETROKKENEN

| | |
|---------------------------|---|
| Bevoegde minister(s) | Lydia Peeters |
| Trekkende entiteit VO | De Vlaamse Waterweg |
| Betrokken entiteit(en) VO | De Vlaamse Waterweg |
| Belanghebbenden | Vlaamse havens, uitbaters inland-containerterminals, verladers, binnenvaartondernemers, lokale besturen |

PROJECTSITUERING

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cluster Relanceplan | 08. Modal shift naar water |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

PROJECTOMSCHRIJVING

De Dender is een bevaarbare waterweg, met als zwaartepunt voor de beroepsvaart het gedeelte tussen Aalst en de tijsluis in Dendermonde. Op heden is dit gedeelte bevaarbaar voor schepen klasse II.

Een opwaardering naar klasse IV (1350 ton) tussen Dendermonde en de Ringbrug te Aalst zal de kans op het effectief realiseren van de aanwezige potenties vergroten en het wegverkeer richting Antwerpen en Gent ontlasten. Hiertoe zijn aanpassingswerken noodzakelijk in het pand Dendermonde – Aalst en dient een klasse IV-sluiskompleks te worden gebouwd te Denderbelle.

De opwaardering van de Dender zal in 2 fasen worden uitgevoerd: fase 1 omvat de vernieuwing van het stuwsluiskompleks in Denderbelle, fase 2 omvat de aanpassingswerken aan de waterloop. In het kader van de opwaardering van de Dender worden extra middelen (21 miljoen euro) uit relance-budgetten ingezet voor de uitvoering van fase 1 van de Opwaardering van de Dender. Naast het economisch potentieel van de Dender worden met de vernieuwing van het stuwsluiskompleks in Denderbelle ook nog een aantal andere doelstellingen gerealiseerd: aanpak van het vismigratieknelpunt, aanpak van de waterbeheersing (ontdubbeling van de stuw), implementatie van de afstandsbediening.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT

| | |
|---------|--|
| Input | 21.000.000 EUR |
| Output | Vernieuwing stuwsluiskompleks (Denderbelle) |
| Outcome | Vermeerderen van het goederenvervoer over water, verbeteren waterbeheersing, optimalisatie vismigratie |

| INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT | |
|--------------------------------|--|
| Impact | Evolutie tonkilometers binnenvaart - Filezwaarte op de Vlaamse snelwegen - Verzadigingsgraad Vlaamse snelwegen - Diepgangbeperking op bevaarbare waterlopen - Emissie van broeikasgassen door transport per modus (in kton CO2-equivalent) |

| ALGEMENE PROJECTVOORTGANG | |
|-------------------------------|---|
| Projectstatus | Opgestart na agendering VR |
| Beschrijving voortgang | De voorbereidende studie voor het uitvoeren van de werken verloopt volgens planning. In een volgende fase wordt het aanbestedingsdossier voor de werken voorbereid. De uitvoering van het project is sowieso gepland in 2022 en volgende jaren. |
| Noodzakelijke politieke actie | |

| GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG | | | |
|--|---------|-----------|--|
| MIJLPALEN | | | |
| MIJLPAAL | TIMING | STATUS | |
| Opwaardering Dender afwaarts Aalst op 1350 ton / Opwaardering Dender afwaarts Aalst op 1350 ton - fase 1 | 2024 Q4 | Op schema | |

| PROJECTFINANCIERING | |
|-------------------------|---|
| Beleidsruimte (begroot) | 21.000.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 0 EUR |
| Uitvoering VEK | 0 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 21.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR |

| AGENDERING VLAAMSE REGERING |
|--|
| Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021 |
| Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage |

VV044 - ONTEIGENINGEN NIEUWE SLUIS ZEEBRUGGE

| BETROKKENEN | |
|---|---|
| Bevoegde minister(s) | Lydia Peeters |
| Trekkende entiteit VO | Departement Mobiliteit en Openbare Werken |
| Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project | Projectpagina |
| Betrokken entiteit(en) VO | Departement Mobiliteit en Openbare Werken |
| Belanghebbenden | MBZ, havengebonden bedrijven, bewoners, AWW, De Lijn, Stad Brugge |

| PROJECTSITUERING | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cluster Relanceplan | 08. Modal shift naar water |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

| PROJECTOMSCHRIJVING | |
|--|--|
| <p>De onteigeningen in Zeebrugge zijn noodzakelijk om te kunnen starten metdragen bij het tot het realiseren van een 'Nieuwe Zeesluis Zeebrugge'. Een initiatief om het goederenvervoer over water maximaal te blijven versterken. Het totaalproject waarvoor deze onteigeningen dienen plaats te vinden bestaat uit drie delen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. We realiseren een nieuwe zeesluis als volwaardige tweede toegang tot de achterhaven van Zeebrugge. 2. Om het lokaal verkeer en het havenverkeer van elkaar te scheiden, komt er een nieuwe verbindingsweg, de 'Nx'. 3. Het project biedt ook kansen voor de leefbaarheid in Zeebrugge. | |

| INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT | |
|--------------------------------|---|
| Input | 27.000.000 EUR |
| Output | Verwerven van een aantal bedrijfsgronden gelegen binnen de projectzone van het project Nieuwe Sluis Zeebrugge. |
| Outcome | Herlocaliseren bedrijven in functie van de bouw van de nieuwe sluis en tunnel. |
| Impact | Evolutie tonkilometers binnenvaart - Aantal verkeersongevallen - Filezwaarte op de Vlaamse snelwegen - Verzadigingsgraad Vlaamse snelwegen - Emissie van broeikasgassen door transport per modus (in kton CO2-equivalent) - Voertuigverliesuren |

| ALGEMENE PROJECTVOORTGANG | |
|---------------------------|----------------------------|
| Projectstatus | Opgestart na agendering VR |

| ALGEMENE PROJECTVOORTGANG | |
|-------------------------------|---|
| Beschrijving voortgang | De diverse onteigeningen worden voorbereid: - Met 3 bedrijven werd een mondeling akkoord bereikt. Hiervoor wordt nog in Q4 de akte voor de onteigening verwacht. - Met 2 bedrijven zijn vergevorderde onderhandelingen lopende. Met deze bedrijven wordt normaliter in Q4 een mondeling akkoord gesloten. - Met de overige bedrijven worden de onderhandelingen opgestart. |
| Noodzakelijke politieke actie | |

| GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG | | | | |
|--------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------------|
| MIJLPALEN | | | | |
| MIJLPAAL | | TIMING | STATUS | |
| Onteigeningen nieuwe sluis Zeebrugge | | 2022 Q4 | Op schema | |
| OUTPUT | | | | |
| INDICATOR | STREEFWAARDE | TIMING | REALISATIE | REALISATIEGRAAD |
| Aantal onteigeningen | | 2022 Q4 | | |

| PROJECTFINANCIERING | |
|-------------------------|---|
| Beleidsruimte (begroot) | 27.000.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 0 EUR |
| Uitvoering VEK | 0 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 27.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR |

| AGENDERING VLAAMSE REGERING |
|--|
| Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021 |
| Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage |

| KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN |
|--------------------------------|
| |

VV077 - BELFORT AALST

BETROKKENEN

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Bevoegde minister(s) | Jan Jambon |
| Trekkende entiteit VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Betrokken entiteit(en) VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Belanghebbenden | Stad Aalst |

PROJECTSITUERING

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cluster Relanceplan | 14. Culturele infrastructuur |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

PROJECTOMSCHRIJVING

Renovatieproject voor het Aalsterse Belfort ter verbetering van de toegankelijkheid en duurzaamheid van het gebouw en de uitbouw van een permanente museale werking. De totale projectkost wordt geraamd op 2 mio euro. Het departement CJM subsidieert tot 60% van de voorziene werken tot een maximum van 1,093 mio euro. De toekenning van de investeringssubsidie is voorzien in 2021, de opstart van het beheersplan en restauratiedossier in 2022. De uitvoering van de restauratie zal plaatsvinden in de periode 2023-2025.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT

| | |
|---------|---|
| Input | 1.100.000 EUR |
| Output | Herbestemming van het Aalsterse Belfort tot publiek toegankelijk (stads)museum. |
| Outcome | Het Belfort wordt omgevormd tot een hedendaags (stads)museum waardoor het Belfort meer bezoekers kan ontvangen in een hedendaagse context. De focus ligt op een verhoging van het aantal bezoekers, een verbeterde aantrekkelijkheid... |
| Impact | Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur |

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

| | |
|-------------------------------|---|
| Projectstatus | Opgestart |
| Beschrijving voortgang | Na indiening van het projectvoorstel tegen 15/5 voerde de administratie een controle uit op de volledigheid van het dossier. Daarna volgt een adviesformulering aan de minister, de aanvraag van het advies door Inspectie Financiën en tenslotte het begrotingsakkoord. Vervolgens zal het dossier worden voorgelegd aan de Vlaamse regering door het verlenen van een subsidie op naam. |
| Noodzakelijke politieke actie | |

| GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG | | |
|--|---------|------------------|
| MIJLPALEN | | |
| MIJLPAAL | TIMING | STATUS |
| Toekenning investeringssubsidie | 2021 Q3 | Op schema |
| Oplevering van het project (concrete planning onder voorbehoud). | 2025 Q3 | Nog niet gestart |
| opmaak beheersplan en restauratiedossier | 2023 Q4 | Op schema |

| PROJECTFINANCIERING | |
|-------------------------|--|
| Beleidsruimte (begroot) | 1.100.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 0 EUR |
| Uitvoering VEK | 0 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.100.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR |

| KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN |
|--------------------------------|
| |

VV078 - CULTUURHUIS BLANKENBERGE

BETROKKENEN

| | |
|---|-------------------------------------|
| Bevoegde minister(s) | Jan Jambon |
| Trekkende entiteit VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project | Projectpagina |
| Betrokken entiteit(en) VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Belanghebbenden | |

PROJECTSITUERING

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cluster Relanceplan | 14. Culturele infrastructuur |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

PROJECTOMSCHRIJVING

Het project omvat de bouw van een nieuw cultuurhuis, incl. theaterzaal cap. 400 personen en een polyvalente zaal voor expo's en clubconcerten. Totale projectkost: €9 mio.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT

| | |
|---------|---|
| Input | 3.000.000 EUR |
| Output | De bouw van een nieuw cultuurhuis. |
| Outcome | Een nieuw cultuurhuis wordt gebouwd om een nieuw hedendaagse productie- en presentatieplek te realiseren waardoor culturele actoren een plek kunnen krijgen en er producties en evenementen kunnen gehost worden. |
| Impact | Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur |

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

| | |
|-------------------------------|--|
| Projectstatus | Opgestart |
| Beschrijving voortgang | Na indiening tegen 15/5/2021: controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet BA 2021. |
| Noodzakelijke politieke actie | |

| GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG | | |
|---------------------------------|---------|------------------|
| MIJLPALEN | | |
| MIJLPAAL | TIMING | STATUS |
| Toekennen investeringssubsidie | 2021 Q3 | Nog niet gestart |
| Oplevering project | 2026 Q2 | Nog niet gestart |

| PROJECTFINANCIERING | |
|-------------------------|--|
| Beleidsruimte (begroot) | 3.000.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 0 EUR |
| Uitvoering VEK | 0 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 3.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR |

| KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN |
|--------------------------------|
| |

VV079 - DESINGEL ANTWERPEN

BETROKKENEN

| | |
|---|-------------------------------------|
| Bevoegde minister(s) | Jan Jambon |
| Trekkende entiteit VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project | Projectpagina |
| Betrokken entiteit(en) VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Belanghebbenden | DeSingel |

PROJECTSITUERING

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cluster Relanceplan | 14. Culturele infrastructuur |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

PROJECTOMSCHRIJVING

Als eigen cultuurinfrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap wordt er in het kader van de relance de komende jaren ook extra geïnvesteerd in de verdere renovatie van deSingel. De verbindende wandelgangen bieden een mooi uitzicht op het geheel van de kunstsitatie en de diverse fases waarin ze gerealiseerd zijn. Wie de blik naar binnen richt, wordt echter geconfronteerd met een interieur dat na veertig jaar een grondige vernieuwing nodig heeft. Een aantal foyerruimtes, concertzalen en wandelgangen zullen dan ook grondig gerenoveerd worden. De studieopdracht start in 2021 en de realisatie van werken start in 2022. De investering vanuit relancemiddelen bedraagt 1,65 miljoen. De totale projectkost wordt geraamd op 3,7 miljoen euro.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT

| | |
|---------|---|
| Input | 1.650.000 EUR |
| Output | Via een investeringsbudget van 1,65 miljoen worden extra middelen vrijgemaakt voor deze noodzakelijk renovatie: de wandelgangen, aantal foyerruimtes en concertzalen. |
| Outcome | deSingel wordt opnieuw een toonaangevende hedendaagse kunstsitatie incl. een hedendaagse productie- en presentatieplek, waardoor het huis aan zowel gebruikers, gezelschappen als bezoekers een hedendaagse kunstervaring kan aanbieden in een grootstedelijke context. Specifiek zullen de gerenoveerde wandelgangen en foyerruimtes van deSingel de bestaande ruimtes opnieuw integraal verbinden.. |
| Impact | Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur |

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

| | |
|------------------------|--|
| Projectstatus | Opgestart na agendering VR |
| Beschrijving voortgang | Op 23/04/2021 keurde de VR het project en het relancebudget goed. De aanbestedingsprocedure voor de studieopdracht (gunningsfase van |

| ALGEMENE PROJECTVOORTGANG | |
|-------------------------------|---|
| | tweestapsprocedure) loopt momenteel met DCJM als opdrachtgever en het Agentschap Facilitair Bedrijf als gedelegeerd bouwheer. |
| Noodzakelijke politieke actie | |

| GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG | | |
|--|---------|------------------|
| MIJLPALEN | | |
| MIJLPAAL | TIMING | STATUS |
| Toekenning investeringsbudget | 2021 Q2 | Gerealiseerd |
| Oplevering project (timing onder voorbehoud) | 2024 Q2 | Nog niet gestart |

| PROJECTFINANCIERING | |
|-------------------------|--|
| Beleidsruimte (begroot) | 1.650.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 0 EUR |
| Uitvoering VEK | 0 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.650.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR |

| AGENDERING VLAAMSE REGERING |
|---|
| Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021 |

| KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN |
|--------------------------------|
| |

VV080 - GROENINGEABDIJ KORTRIJK

BETROKKENEN

| | |
|---|-------------------------------------|
| Bevoegde minister(s) | Jan Jambon |
| Trekkende entiteit VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project | Projectpagina |
| Betrokken entiteit(en) VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Belanghebbenden | Stad Kortrijk |

PROJECTSITUERING

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cluster Relanceplan | 14. Culturele infrastructuur |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

PROJECTOMSCHRIJVING

De site 'Groeningeabdij' te Kortrijk wordt een vernieuwende, laagdrempelige en hoogwaardige tentoonstellingsite in Kortrijk met beeldende kunst als motor en met identiteit als centraal thema op een historisch uitzonderlijke erfgoedlocatie.

Het wordt een hybride mix van een kunsthall, een museum en een plek voor de hele stad als bruisende ontmoetingsplaats. De studieopdracht is reeds gestart en de werken zullen opstarten in het voorjaar van 2022. Het gebouw zal in gebruik genomen worden vanaf 2024.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT

| | |
|---------|--|
| Input | 7.500.000 EUR |
| Output | Verlenen van de investeringssubsidie van 7,5 mio euro voor de Groeningeabdij in Kortrijk. Door de investeringssubsidies wordt de site 'Groeningeabdij' een innovatieve tentoonstellingsite. |
| Outcome | De bouw van een vernieuwende, laagdrempelige en hoogwaardige tentoonstellingsite in Kortrijk als innovatieve bruisende ontmoetingsplaats voor alle gebruikers en bezoekers in een hedendaagse context. |
| Impact | Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur |

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

| | |
|------------------------|---|
| Projectstatus | Opgestart na agendering VR |
| Beschrijving voortgang | Na het bekomen van een begrotingsakkoord op 5/7 werd de investeringssubsidie op naam op 9/7 goedgekeurd door de Vlaamse Regering en werd het BVR ondertekend. |

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Noodzakelijke politieke actie

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

| MIJLPAAL | TIMING | STATUS |
|--|---------|--------------|
| Toekenning investeringssubsidie | 2021 Q3 | Gerealiseerd |
| Oplevering project (timing onder voorbehoud) | 2024 Q1 | Op schema |

PROJECTFINANCIERING

| | |
|-------------------------|--|
| Beleidsruimte (begroot) | 7.500.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 0 EUR |
| Uitvoering VEK | 0 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 7.500.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR |

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV081 - GROTE CULTURELE INFRASTRUCTUUR

BETROKKENEN

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Bevoegde minister(s) | Jan Jambon |
| Trekkende entiteit VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Betrokken entiteit(en) VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Belanghebbenden | VSPF vzw |

PROJECTSITUERING

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cluster Relanceplan | 14. Culturele infrastructuur |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

PROJECTOMSCHRIJVING

In de periode 2021-2022 is er in totaal 7.000.000 euro incl. BTW extra budget uit de relancemiddelen beschikbaar voor het verlenen van investeringssubsidies voor grote cultuurinfrastructuur, met een werking die zich richt tot de hele Vlaamse Gemeenschap of ruimer. In 2021 en 2022 wordt hiervoor budget voorzien zodat een aantal geplande relanceprojecten kunnen versneld worden met deze financiële ondersteuning.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT

| | |
|---------|--|
| Input | 7.000.000 EUR |
| Output | Via het toekennen van één of meer investeringssubsidies voor grote culturele infrastructuur wordt de grote cultuurinfrastructuur in Vlaanderen gerenoveerd en/of gerestaureerd met het oog op meervoudig en hedendaags gebruik. De precieze output is afhankelijk van ingediende projectvoorstellen. |
| Outcome | Alhoewel de precieze outcome afhankelijk is van de ingediende projectvoorstellen, zal er geïnvesteerd worden in performante, veilige en milieuvriendelijke culturele infrastructuur voor alle makers en gebruikers in een hedendaagse context. |
| Impact | Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur |

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

| | |
|-------------------------------|---|
| Projectstatus | Opgestart na agendering VR |
| Beschrijving voortgang | Na indiening tegen 15/5/2021 & 15/5/2022: controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR. |
| Noodzakelijke politieke actie | |

| GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG | | |
|---|---------|------------------|
| MIJLPALEN | | |
| MIJLPAAL | TIMING | STATUS |
| Indiening aanvragen investeringssubsidies Grote Culturele Infrastructuur 2021 | 2021 Q2 | Gerealiseerd |
| Advies IF en principiële beslissing | 2021 Q3 | Nog niet gestart |
| Toekenning investeringssubsidies (BVR) | 2021 Q4 | Nog niet gestart |
| Realisatie bouwprojecten (afhankelijk van timing bouwproject in kwestie, max. 6 jaar na toekenning van de subsidie) | 2027 Q4 | Nog niet gestart |

| PROJECTFINANCIERING | |
|-------------------------|--|
| Beleidsruimte (begroot) | 7.000.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 0 EUR |
| Uitvoering VEK | 0 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 7.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR |

| AGENDERING VLAAMSE REGERING |
|---|
| Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021 |

| KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN |
|--------------------------------|
| |

VV082 - HOTEL DUMONT ANTWERPEN

BETROKKENEN

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Bevoegde minister(s) | Jan Jambon |
| Trekkende entiteit VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Betrokken entiteit(en) VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Belanghebbenden | Literatuur Vlaanderen |

PROJECTSITUERING

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cluster Relanceplan | 14. Culturele infrastructuur |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

PROJECTOMSCHRIJVING

De restauratie en de renovatie van het Hotel Dumont in Antwerpen heeft als doel het realiseren van een semi-publiek 'Huis van de Letteren', waarin zowel Literatuur Vlaanderen als Iedereen Leest hun intrek zullen nemen in het kader van een geïntegreerd letterenbeleid in Vlaanderen. Op het binnenplein zal bijkomend een nieuwbouwpaviljoen worden gerealiseerd. De werken werden ondertussen twee keer aanbesteed, maar de aanbestedingsprijzen blijken hoger te liggen dan oorspronkelijk geraamd, vandaar dat er bijkomend budget wordt gevraagd. Totale kostprijs van het project: 3.520.000 euro incl. BTW. (reeds goedgekeurde investeringssubsidies van FoCI voor een bedrag van 950.000 euro)

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT

| | |
|---------|---|
| Input | 750.000 EUR |
| Output | Via het verlenen van een investeringssubsidie van 750.000 euro wordt het renovatiebudget van Hotel Dumont als nieuwe thuishaven voor Literatuur Vlaanderen en Iedereen Leest dicht gereden. Daardoor kan het bouwproject gerealiseerd worden. |
| Outcome | Realisatie van een semi-publiek 'Huis van de Letteren' door de renovatie van het Hotel Dumont en de bouw van een nieuwbouwpaviljoen met literaire tuin op het binnenplein. Hierdoor ontstaat een nieuwe culturele infrastructuur die literaire activiteiten kan hosten. |
| Impact | Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur |

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

| | |
|------------------------|---|
| Projectstatus | Opgestart na agendering VR |
| Beschrijving voortgang | Na het bekomen van het begrotingsakkoord op 5/7 werd de investeringssubsidie op naam op 9/7 goedgekeurd door de Vlaamse Regering en werd het BVR ondertekend. |

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

| | |
|-------------------------------|---|
| | Het betreft een aanvullende financiering voor een project waarvan de werf reeds loopt. Momenteel zit de uitvoering van de werken op schema. |
| Noodzakelijke politieke actie | |

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

| MIJLPAAL | TIMING | STATUS |
|--|---------|--------------|
| Toekenning investeringssubsidie | 2021 Q3 | Gerealiseerd |
| oplevering renovatie hotel Dumont en nieuwbouw in binnengebied | 2022 Q3 | Op schema |

PROJECTFINANCIERING

| | |
|-------------------------|--|
| Beleidsruimte (begroot) | 750.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 0 EUR |
| Uitvoering VEK | 0 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 750.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR |

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV083 - INVENTARIS INFRASTRUCTUUR

BETROKKENEN

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Bevoegde minister(s) | Jan Jambon |
| Trekkende entiteit VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Betrokken entiteit(en) VO | |
| Belanghebbenden | |

PROJECTSITUERING

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cluster Relanceplan | 14. Culturele infrastructuur |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

PROJECTOMSCHRIJVING

De inventaris brengt de cultuur- en jeugdinfrastructuur in kaart via een omvattende databank, met een uitbreidbare set relevante gegevens. Deze informatie wordt door het Departement Cultuur, Jeugd en Media aangewend om een overzicht te krijgen over de bestaande infrastructuur. Dit enerzijds voor de toetsing van toekomstige aanvragen voor investeringssubsidies grote cultuur- en jeugdinfrastructuur. Anderzijds voor analyse en de opmaak van een periodieke landschapstekening van de cultuur- en jeugdinfrastructuur om zicht te krijgen op lacunes, noden en dynamieken met het oog op de ontwikkeling en actualisering van beleid. De dataset wordt volgens de principes van open data door het Departement publiek beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt in overleg met de sectoren onderzocht welke noden en/of opportuniteiten er momenteel zijn omtrent infrastructuurgegevens (bijvoorbeeld gedeeld gebruik,...) en op welke manieren deze ontsloten kunnen worden.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT

| | |
|---------|--|
| Input | 600.000 EUR |
| Output | een omvattende databank van de cultuur- en jeugdinfrastructuur |
| Outcome | <ul style="list-style-type: none"> - toetsing van aanvraagdossiers voor investeringssubsidies grote cultuur- en jeugdinfrastructuur - overzicht en data over de bestaande infrastructuur als input voor analyse en beleidsondersteuning - tegemoet komen aan kennis- en informatienoden bij de sector |
| Impact | Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur |

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

| | |
|---------------|----------------------------|
| Projectstatus | Opgestart na agendering VR |
|---------------|----------------------------|

| ALGEMENE PROJECTVOORTGANG | |
|-------------------------------|---|
| Beschrijving voortgang | Het voorbereidend onderzoek loopt. Het eindproduct van dit onderzoek is een roadmap voor uitwerking, waarin de belangrijkste stappen en te nemen beslissingen worden weergegeven alsook een indicatieve timing, relevante betrokken actoren en hun mogelijke rollen op termijn als ook mogelijkheden tot eventuele samenwerkingen in uitvoering en beheer. Een externe functionele analist/projectleider werd aangesteld om een spoedige voortgang van de uitwerking mee te ondersteunen. |
| Noodzakelijke politieke actie | |

| GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG | | |
|--|---------|------------------|
| MIJLPALEN | | |
| MIJLPAAL | TIMING | STATUS |
| Opstart voorbereidend onderzoek inventarisatie cultuur- en jeugdinfrastructuur | 2021 Q2 | Op schema |
| Afronding voorbereidend onderzoek en bepaling van eventuele nodige tussenstappen/mijlpalen voor uitvoering | 2021 Q4 | Nog niet gestart |
| Bouw databank en start aanleg inventaris cultuur- en jeugdinfrastructuur | 2023 Q1 | Nog niet gestart |
| Oplevering 1 basis databank met set relevante parameters | 2023 Q3 | Nog niet gestart |

| PROJECTFINANCIERING | |
|-------------------------|--|
| Beleidsruimte (begroot) | 600.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 51.157 EUR |
| Uitvoering VEK | 2.984 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 600.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR |

| AGENDERING VLAAMSE REGERING |
|---|
| Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021 |

VV084 - KUNST IN OPDRACHT IN DE PUBLIEKE RUIMTE

BETROKKENEN

| | |
|---|--|
| Bevoegde minister(s) | Jan Jambon |
| Trekkende entiteit VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project | Projectpagina |
| Betrokken entiteit(en) VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Belanghebbenden | kunstenaars, lokale en regionale overheden, organisaties uit diverse sectoren, burgers |

PROJECTSITUERING

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cluster Relanceplan | 14. Culturele infrastructuur |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

PROJECTOMSCHRIJVING

Stimuleringsinstrument voor Kunst in Opdracht in de publieke ruimte als hefboom voor de realisatie van kunst opdrachten zowel in de stedelijke publieke ruimte als de open ruimte in Vlaanderen. Het uitgangspunt van het stimuleringsinstrument is niet de realisatie van een kunst opdracht naar aanleiding van een specifiek bouw- of verbouwproject zoals in het decreet Kunst in Opdracht, maar laat open welke context ingezet wordt voor het initiëren van een locatie-specifieke kunst opdracht en wie hier precies de initiatiefnemer voor is. Het betreft aanvragen waarbij maximum 50% cofinanciering als principe gehanteerd wordt en het conglomeraat van partners die een project indienen en investeren in de kwaliteit van de publieke ruimte een deel van het kunstproject zelf financieren.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT

| | |
|---------|---|
| Input | 3.000.000 EUR |
| Output | 60 kunst opdrachten in de publieke ruimte |
| Outcome | Met de subsidielijn van het stimuleringsinstrument Kunst in Opdracht in de publieke ruimte wordt de realisatie van kwaliteitsvolle kunst opdrachten in de publieke ruimte beoogt die doordat een diverse groep van opdrachtgevers uit verschillende maatschappelijke geledingen de weg vindt naar een professionele aanpak om kunst opdrachten te initiëren en zich te richten op een diverse groep van burgers die gebruik maken van de publieke ruimte. |
| Impact | Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur |

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

| | |
|---------------|----------------------------|
| Projectstatus | Opgestart na agendering VR |
|---------------|----------------------------|

| ALGEMENE PROJECTVOORTGANG | |
|-------------------------------|--|
| Beschrijving voortgang | Naar aanleiding van een 1ste oproep in juni heeft een expertenpanel in een 1ste fase de ingediende dossiers besproken en de positief beoordeelde dossiers een aantal werkpunten meegegeven voor het verder ontwikkelen van het project tegen de indiendatum van 13 september 2021. |
| Noodzakelijke politieke actie | |

| GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG | | | | |
|--|--------------|------------------|------------|-----------------|
| MIJLPALEN | | | | |
| MIJLPAAL | TIMING | STATUS | | |
| Goedkeuring reglement stimuleringsinstrument Kunst in Opdracht in de publieke ruimte | 2021 Q2 | Gerealiseerd | | |
| Toekennen subsidies oproep 2021 | 2021 Q4 | Nog niet gestart | | |
| Toekennen subsidies oproep 2022 | 2022 Q4 | Nog niet gestart | | |
| Realisatie van de geselecteerde kunstopdrachten uit de oproep 2021 | 2022 Q4 | Nog niet gestart | | |
| Uitvoeren van de geselecteerde kunstopdrachten oproep 2022 | 2023 Q4 | Nog niet gestart | | |
| OUTPUT | | | | |
| INDICATOR | STREEFWAARDE | TIMING | REALISATIE | REALISATIEGRAAD |
| gerealiseerde kunstopdrachten | 60 | 2024 Q4 | | |

| PROJECTFINANCIERING | |
|-------------------------|--|
| Beleidsruimte (begroot) | 3.000.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 0 EUR |
| Uitvoering VEK | 0 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 3.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR |

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV085 - KURSAAL OOSTENDE

BETROKKENEN

| | |
|---|-------------------------------------|
| Bevoegde minister(s) | Jan Jambon |
| Trekkende entiteit VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project | Projectpagina |
| Betrokken entiteit(en) VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Belanghebbenden | |

PROJECTSITUERING

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cluster Relanceplan | 14. Culturele infrastructuur |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

PROJECTOMSCHRIJVING

Het concept bestaat uit een uniek, mobiel hefsysteem dat de volledige zaal kan ombouwen tot een multifunctionele oppervlakte met vlakke en variërende opstellingen.

Dit innovatief zaalconcept kent verschillende opstellingen:

- zittende opstelling (auditorium): capaciteit van 2.000 zitplaatsen;
- vlakke opstelling voor staande concerten: capaciteit van 2.750 personen op parterre, incl. balkon is dat 3.150;
- foyeropstelling: extra capaciteit van 1.500m² voor beurzen, galadiners, etc.

De werken zorgen verder voor de integrale toegankelijkheid van het gebouw en er gebeuren aanpassingen aan de scène-opening, het HVAC-systeem en de licht- en klankinstallatie.

Het project legt de focus op ontsluiting van erfgoed en wil de link leggen met de evenementensector en het kusttoerisme.

De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 16.670.358,89 euro excl. BTW, de Vlaamse overheid investeert hiervan 9 mio euro in kader van de relancemaatregelen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT

| | |
|---------|---|
| Input | 9.000.000 EUR |
| Output | Via het verlenen van de investeringssubsidie van 9.000.000 euro (maximaal 60% van de projectkost) wordt het Kursaal in Oostende omgevormd tot een innovatieve multifunctionele oppervlakte met vlakke en variërende opstellingen. |
| Outcome | Realisatie van verbouwing van grote zaal van het Kursaal Oostende tot multifunctionele zaal met grotere zaalcapaciteit waardoor een nieuwe culturele infrastructuur ontstaat op het snijvlak tussen enerzijds cultuur en anderzijds de evenementensector en kusttoerisme. |
| Impact | Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur |

| ALGEMENE PROJECTVOORTGANG | |
|-------------------------------|---|
| Projectstatus | Opgestart na agendering VR |
| Beschrijving voortgang | Na het bekomen van een begrotingsakkoord op 5/7 werd de investeringssubsidie op naam op 9/7 goedgekeurd door de Vlaamse Regering en werd het BVR ondertekend. De administratie is gestart met de opvolgingsprocedure van de aanbesteding en uitvoering van de verschillende projectonderdelen. |
| Noodzakelijke politieke actie | |

| GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG | | |
|--|---------|------------------|
| MIJLPALEN | | |
| MIJLPAAL | TIMING | STATUS |
| Toekenning investeringssubsidie | 2021 Q3 | Gerealiseerd |
| Oplevering project (timing onder voorbehoud) | 2023 Q3 | Nog niet gestart |

| PROJECTFINANCIERING | |
|-------------------------|--|
| Beleidsruimte (begroot) | 9.000.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 0 EUR |
| Uitvoering VEK | 0 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 9.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR |

| AGENDERING VLAAMSE REGERING |
|---|
| Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021 |

| KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN |
|--------------------------------|
| |

VV086 - MASTERPLAN SCHOUWBURG KORTRIJK

BETROKKENEN

| | |
|---|-------------------------------------|
| Bevoegde minister(s) | Jan Jambon |
| Trekkende entiteit VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project | Projectpagina |
| Betrokken entiteit(en) VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Belanghebbenden | Stad Kortrijk |

PROJECTSITUERING

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cluster Relanceplan | 14. Culturele infrastructuur |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

PROJECTOMSCHRIJVING

In het masterplan voor de Schouwburg worden de kleedkamers en de bureaus vernieuwd en de foyer omgebouwd tot een cultuurcafé, dat dienst zal doen als ontmoetingsplaats en als co-working space. Door de nieuwe verbouwingsfase zal het gebouw voldoen aan de hedendaagse normen rond toegankelijkheid en duurzaamheid en wordt het Arenatheater uitgebreid van 120 naar 200 plaatsen met daarboven een vernieuwde dansstudio. De studieopdracht van dit project start in mei 2021, de realisatie van de werken start in 2023 en duurt tot en met 2025.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT

| | |
|---------|---|
| Input | 7.800.000 EUR |
| Output | Uitbouw van en masterplan waardoor de schouwburg gerenoveerd en uitgebouwd wordt tot een open meervoudig bruikbaar huis dat toonaangevend is m.b.t. toegankelijkheid en duurzaamheid. |
| Outcome | Een hedendaagse productie- en presentatieplek waardoor het huis aan meer makers en bezoekers een plek kan bieden. |
| Impact | Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur |

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

| | |
|-------------------------------|--|
| Projectstatus | Opgestart na agendering VR |
| Beschrijving voortgang | Na het bekomen van en begrotingsakkoord op 5/7 werd de investeringssubsidie op naam op 9/7 goedgekeurd door de Vlaamse Regering en werd het BVR ondertekend. |
| Noodzakelijke politieke actie | |

| GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG | | |
|--|---------|--------------|
| MIJLPALEN | | |
| MIJLPAAL | TIMING | STATUS |
| Toekenning investeringssubsidie | 2021 Q3 | Gerealiseerd |
| Oplevering project (timing onder voorbehoud) | 2025 Q2 | Op schema |

| PROJECTFINANCIERING | |
|-------------------------|--|
| Beleidsruimte (begroot) | 7.800.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 0 EUR |
| Uitvoering VEK | 0 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 7.800.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR |

| AGENDERING VLAAMSE REGERING |
|---|
| Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021 |

| KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN |
|--------------------------------|
| |

VV087 - MATERNITEIT DE BIJLOKE - DE CREATIECLUSTER (GENT)

BETROKKENEN

| | |
|---|-------------------------------------|
| Bevoegde minister(s) | Jan Jambon |
| Trekkende entiteit VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project | Projectpagina |
| Betrokken entiteit(en) VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Belanghebbenden | Stad Gent |

PROJECTSITUERING

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cluster Relanceplan | 14. Culturele infrastructuur |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

PROJECTOMSCHRIJVING

De voormalige 'Materniteit' op de Gentse Bijlokesite wordt gerenoveerd en uitgebreid met een nieuwbouwgedeelte om als creatiecluster ruimte te geven aan organisaties uit de sectoren muziek, opera, dans, theater en alle mogelijke tussenvormen. De infrastructuur zal zorgen voor de nodige kruisbestuivingen tussen de verschillende organisaties die er hun intrek nemen, waaronder Festival van Vlaanderen, Les Ballets C de la B, Muziektheater LOD, Symfonie orkest Vlaanderen en Studio Orka. Er wordt gefocust op gedeeld ruimtegebruik inzake studio's, flexwerkplekken en ruimtes voor individuele repetities.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT

| | |
|---------|--|
| Input | 4.980.000 EUR |
| Output | Via het verlenen van de investeringssubsidie van 4.98 mio euro (maximaal 60% van de totale projectkost) wordt in de materniteit van de Gentse Bijlokesite ruimte voor een creatiecluster gerealiseerd voor organisaties uit de sectoren muziek, opera, dans, theater en alle mogelijke tussenvormen. |
| Outcome | Via de herbestemming en renovatie van voormalige Gentse Materniteit wordt een hernieuwde culturele infrastructuur gerealiseerd die ruimte biedt voor kruisbestuivingen en meer culturele activiteiten. |
| Impact | Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur |

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

| | |
|------------------------|--|
| Projectstatus | Opgestart |
| Beschrijving voortgang | Na indiening van het projectvoorstel in februari 2021 voerde de administratie een controle uit op de volledigheid van het dossier. Daarna volgt een adviesformulering aan de minister, de aanvraag van het advies door Inspectie |

| ALGEMENE PROJECTVOORTGANG | |
|-------------------------------|--|
| | Financiën en tenslotte het begrotingsakkoord. Vervolgens zal het dossier worden voorgelegd aan de Vlaamse regering door het verlenen van een subsidie op naam. |
| Noodzakelijke politieke actie | |

| GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG | | |
|--|---------|------------------|
| MIJLPALEN | | |
| MIJLPAAL | TIMING | STATUS |
| Toekenning investeringssubsidie | 2021 Q3 | Vertraging |
| Oplevering project (timing onder voorbehoud) | 2027 Q4 | Nog niet gestart |

| PROJECTFINANCIERING | |
|-------------------------|--|
| Beleidsruimte (begroot) | 4.980.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 0 EUR |
| Uitvoering VEK | 0 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 4.980.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR |

| KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN |
|--------------------------------|
| |

VV088 - MOOOV TURNHOUT

BETROKKENEN

| | |
|---|-------------------------------------|
| Bevoegde minister(s) | Jan Jambon |
| Trekkende entiteit VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project | Projectpagina |
| Betrokken entiteit(en) VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Belanghebbenden | MOOOV vzw |

PROJECTSITUERING

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cluster Relanceplan | 14. Culturele infrastructuur |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

PROJECTOMSCHRIJVING

Renovatie zalencomplex Den Bond. Presentatieplek voor kunstenaars, i.s.m. De Warande, en art house cinema. Totale projectkost: €3.200.000

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT

| | |
|---------|---|
| Input | 1.300.000 EUR |
| Output | Via het verlenen van de investeringssubsidie van 1.3 mio euro (maximaal 60% van de totale projectkost) wordt een hedendaagse presentatieplek voor kunstenaars en art house cinema gecreëerd. |
| Outcome | Het zalencomplex Den Bond wordt omgevormd tot een hedendaagse art house cinema in Turnhout waardoor een culturele infrastructuur gecreëerd wordt die aan makers en gebruikers nieuwe kansen biedt en meer producties en culturele evenementen kan hosten. |
| Impact | Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur |

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

| | |
|-------------------------------|--|
| Projectstatus | Opgestart |
| Beschrijving voortgang | Na indiening tegen 15/5/2021: controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet BA 2021. |
| Noodzakelijke politieke actie | |

| GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG | | |
|---------------------------------|---------|------------------|
| MIJLPALEN | | |
| MIJLPAAL | TIMING | STATUS |
| Toekennen investeringssubsidie | 2021 Q3 | Nog niet gestart |
| Oplevering project | 2023 Q2 | Nog niet gestart |

| PROJECTFINANCIERING | |
|-------------------------|--|
| Beleidsruimte (begroot) | 1.300.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 0 EUR |
| Uitvoering VEK | 0 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.300.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR |

| KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN |
|--------------------------------|
| |

VV089 - MUSEA BRUGGE NIEUWE MUSEUMSITE

BETROKKENEN

| | |
|---|-------------------------------------|
| Bevoegde minister(s) | Jan Jambon |
| Trekkende entiteit VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project | Projectpagina |
| Betrokken entiteit(en) VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Belanghebbenden | |

PROJECTSITUERING

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cluster Relanceplan | 14. Culturele infrastructuur |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

PROJECTOMSCHRIJVING

Musea Brugge, onderdeel van de Stad Brugge, zal een bruisende museumsite realiseren op de site Garenmarkt in het historisch centrum van Brugge. De site zal bestaan uit een prestigieuze tentoonstellingshal, een onderzoekscentrum met museumbibliotheek en een nieuw museumpark en een gerenoveerd Groeningemuseum. De opening van de tentoonstellingshal is voorzien in 2024, vanaf 2025 start het renovatietraject van de Groeningesite en aanliggende gebouwen. Het betreft het versnellen van een gepland investeringsproject uit het Vlaams Regeerakkoord.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT

| | |
|---------|--|
| Input | 27.253.000 EUR |
| Output | Via het verlenen van de investeringssubsidie van 27 mio euro (maximaal 60% van de totale projectkost) wordt een museumsite gerealiseerd in het historisch centrum van Brugge via restauratie en renovatie van de bestaande gebouwen enerzijds en de aanleg van een nieuw museumpark. |
| Outcome | Op de site Garenmarkt in het historisch centrum van Brugge wordt een nieuwe museale museumsite gerealiseerd die plek geeft aan nieuwe makers en evenementen enerzijds en nieuwe bezoekers anderzijds. |
| Impact | Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur |

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

| | |
|------------------------|--|
| Projectstatus | Opgestart na agendering VR |
| Beschrijving voortgang | Na het bekomen van het begrotingsakkoord op 5/7 werd de investeringssubsidie op naam op 9/7 goedgekeurd door de Vlaamse Regering en werd het BVR ondertekend. De administratie is gestart met de |

| ALGEMENE PROJECTVOORTGANG | |
|-------------------------------|--|
| | opvolgingsprocedure van de aanbesteding en uitvoering van de verschillende projectonderdelen. In najaar 2021 gaan de eerste werken door in het Groeningemuseum ter optimalisering van de HVAC-installatie. |
| Noodzakelijke politieke actie | |

| GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG | | |
|--|---------|------------------|
| MIJLPALEN | | |
| MIJLPAAL | TIMING | STATUS |
| Begrotingsakkoord | 2020 Q4 | Gerealiseerd |
| Toekenning investeringssubsidie | 2021 Q3 | Gerealiseerd |
| uitvoering deelproject BRUSK | 2024 Q4 | Nog niet gestart |
| Oplevering project (timing onder voorbehoud) | 2027 Q4 | Nog niet gestart |
| uitvoering deelproject renovatie Groeningemuseum | 2027 Q4 | Nog niet gestart |

| PROJECTFINANCIERING | |
|-------------------------|---|
| Beleidsruimte (begroot) | 27.253.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 0 EUR |
| Uitvoering VEK | 0 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 27.253.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR |

| AGENDERING VLAAMSE REGERING |
|---|
| Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021 |

| KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN |
|--------------------------------|
| |

VV090 - MUSEUMSITE DE ZWIJGERSHOEK SINT-NIKLAAS

BETROKKENEN

| | |
|---|-------------------------------------|
| Bevoegde minister(s) | Jan Jambon |
| Trekkende entiteit VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project | Projectpagina |
| Betrokken entiteit(en) VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Belanghebbenden | Stad Sint-Niklaas |

PROJECTSITUERING

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cluster Relanceplan | 14. Culturele infrastructuur |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

PROJECTOMSCHRIJVING

Momenteel zit SteM Sint-Niklaas verspreid over 3 locaties: het SteM/Zwijgershoek, het Mercatormuseum (museumtuin) en de Salons. De komende jaren beoogt de stad de uitbouw van de site Zwijgershoek als een volwaardige museumsite en culturele hotspot. In 2022 worden de Salons overgebracht naar het gerestaureerde Huis Janssens. Tevens worden de verschillende onderdelen op de site met elkaar verbonden door de aanleg van een museumtuin.

De stad wenst d.m.v. de middelen in het kader van de Relance o.a. ingrepen te doen op het vlak van duurzaamheid en toegankelijkheid, waardoor een museumsite wordt gecreëerd waar topstukken in een veel betere conditie kunnen getoond en bewaard worden. Voor het SteM zal de stad ook een Energieprestatiecontract afsluiten met een ESCO om op termijn tot een significante energiekostenbesparing te komen. De verschillende werken kennen een gefaseerd verloop, waarbij de laatste fase medio 2023 wordt voltooid.

De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 1.923.126,77 euro incl. BTW, de Vlaamse overheid investeert hiervan 900.000 euro in kader van de relancemaatregelen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT

| | |
|---------|---|
| Input | 900.000 EUR |
| Output | Via een investeringssubsidie van 46,8% (op de totale projectkost of 900 keuro) wordt de site Zwijgershoek tot een volwaardige museumsite omgebouwd. |
| Outcome | Via de realisatie van 4 deelprojecten, wordt de site Zwijgershoek tot een volwaardige museumsite en culturele hotspot gevormd waardoor de site aan meer makers en bezoekers een plek kan bieden en meer culturele evenementen kan hosten. |
| Impact | Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur |

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

| | |
|---------------|----------------------------|
| Projectstatus | Opgestart na agendering VR |
|---------------|----------------------------|

| ALGEMENE PROJECTVOORTGANG | |
|-------------------------------|---|
| Beschrijving voortgang | Na het bekomen van het begrotingsakkoord op 5/7 werd de investeringssubsidie op naam op 9/7 goedgekeurd door de Vlaamse Regering en werd het BVR ondertekend. De administratie is gestart met de opvolgingsprocedure van de aanbesteding en uitvoering van de verschillende projectonderdelen. |
| Noodzakelijke politieke actie | |

| GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG | | |
|--|---------|--------------|
| MIJLPALEN | | |
| MIJLPAAL | TIMING | STATUS |
| Toekenning investeringssubsidie | 2021 Q3 | Gerealiseerd |
| Oplevering project (timing onder voorbehoud) | 2023 Q2 | Op schema |

| PROJECTFINANCIERING | |
|-------------------------|--|
| Beleidsruimte (begroot) | 900.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 0 EUR |
| Uitvoering VEK | 0 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 900.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR |

| AGENDERING VLAAMSE REGERING |
|---|
| Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021 |

| KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN |
|--------------------------------|
| |

VV091 - NIEUWBOUW DE KOPERGIETERY GENT

BETROKKENEN

| | |
|---|-------------------------------------|
| Bevoegde minister(s) | Jan Jambon |
| Trekkende entiteit VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project | Projectpagina |
| Betrokken entiteit(en) VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Belanghebbenden | Kopergietery vzw |

PROJECTSITUERING

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cluster Relanceplan | 14. Culturele infrastructuur |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

PROJECTOMSCHRIJVING

Kopergietery is een organisatie voor kinderkunsten in Gent, opgericht door Eva Bal. Kopergietery is eigenaar van het gebouw waarin zich ook de theaterzaal bevindt, en huurde tot voor kort het aanpalende gebouw. Dit aanpalende gebouw werd recent aangekocht, en wil men vervangen door een nieuwbouw. In deze nieuwbouw zullen de volgende ruimtes worden voorzien: drie multifunctionele repetitieruimtes, een buurtatelier, twee residentie-units, kleedkamers voor de artiesten, transparante en open bureaus voor de medewerkers, een bouw-atelier en twee technische ateliers. Het betreft in totaal een oppervlakte van +- 1.400 m². De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 3.543.464 euro excl. BTW (BTW medecontractant), de Vlaamse overheid investeert hiervan 2,125 mio euro in kader van de relancemaatregelen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT

| | |
|---------|---|
| Input | 2.125.000 EUR |
| Output | Via het verlenen van een investeringssubsidie van 2,125 mio euro (maximaal 60% van de totale projectkost) wordt een nieuwbouw gerealiseerd met drie multifunctionele repetitieruimtes, een buurtatelier, twee residentie-units, kleedkamers, open bureaus, een bouwatelier en twee technische ateliers. |
| Outcome | Realisatie van Kopergietery STUDIO's, uitbreiding van bestaande culturele infrastructuur met nieuwbouwproject waardoor het huis meer makers en bezoekers een plek kan bieden en meer culturele evenementen kan hosten. |
| Impact | Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur |

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

| | |
|---------------|----------------------------|
| Projectstatus | Opgestart na agendering VR |
|---------------|----------------------------|

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

| | |
|-------------------------------|---|
| Beschrijving voortgang | Na het bekomen van het begrotingsakkoord op 5/7 werd de investeringssubsidie op naam op 9/7 goedgekeurd door de Vlaamse Regering en werd het BVR ondertekend. De administratie is gestart met de opvolgingsprocedure van de aanbesteding en uitvoering van dit project. |
| Noodzakelijke politieke actie | |

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

| MIJLPAAL | TIMING | STATUS |
|--|---------|------------------|
| Toekenning investeringssubsidie | 2021 Q3 | Gerealiseerd |
| Oplevering nieuwbouw repetitiestudio's (timing onder voorbehoud) | 2024 Q2 | Nog niet gestart |

PROJECTFINANCIERING

| | |
|-------------------------|--|
| Beleidsruimte (begroot) | 2.125.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 0 EUR |
| Uitvoering VEK | 0 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 2.125.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR |

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV092 - NIEUWE BIBLIOTHEEK SINT-NIKLAAS

BETROKKENEN

| | |
|---|-------------------------------------|
| Bevoegde minister(s) | Jan Jambon |
| Trekkende entiteit VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project | Projectpagina |
| Betrokken entiteit(en) VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Belanghebbenden | Stad Sint-Niklaas |

PROJECTSITUERING

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cluster Relanceplan | 14. Culturele infrastructuur |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

PROJECTOMSCHRIJVING

De stad Sint-Niklaas wenst een nieuwe bibliotheek te realiseren. De beoogde nieuwbouw zal ook onderdak bieden aan het 'Huis van het Kind'. In het kader van dit bouwproject opteert de stad voor een Design & Build procedure. In de aanloop van deze procedure wordt er in 2021 werk gemaakt van een projectdefinitie en een selectieleidraad. Om te kunnen komen tot een goed onderbouwd dossier heeft de stad nood aan juridische en technische ondersteuning. Voor een deel van de kosten van dit voorbereidend onderzoek wenst de stad een beroep te doen op de middelen in het kader van de Relance. Tegen juni 2022 wil de stad een ontwerper/aannemer aanstellen en in januari 2024 starten met de bouw. De hiervoor vrijgemaakte relancemiddelen beredagen ongeveer 15% van de geraamde totale projectkost (15 mio incl. BTW).

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT

| | |
|---------|---|
| Input | 300.000 EUR |
| Output | Via een investeringssubsidie van 2% op de totale projectkost wordt een deel van de kosten van het voorbereidend onderzoek gefinancierd. Het gaat over juridische en technische luiken in de aanloop van een Design & Build procedure. |
| Outcome | Het voorbereidend onderzoek zal leiden tot de realisatie van een nieuwe bibliotheek d.m.v. een Design & Build procedure. |
| Impact | Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur |

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

| | |
|------------------------|---|
| Projectstatus | Opgestart na agendering VR |
| Beschrijving voortgang | Na het bekomen van het begrotingsakkoord op 5/7 werd de investeringssubsidie op naam op 9/7 goedgekeurd door de Vlaamse Regering en werd het BVR ondertekend. |

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Noodzakelijke
politieke actie

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

| MIJLPAAL | TIMING | STATUS |
|---|---------|--------------|
| Toekenning investeringssubsidie | 2021 Q3 | Gerealiseerd |
| Oplevering voorbereidende studie Design & Build formule | 2022 Q2 | Op schema |

PROJECTFINANCIERING

| | |
|-------------------------|--|
| Beleidsruimte (begroot) | 300.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 0 EUR |
| Uitvoering VEK | 0 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 300.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR |

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV093 - NIEUWE HUISVESTING EN DEPOTRUIMTE VOOR HET VLAAMS ARCHITECTUUR
INSTITUUT

BETROKKENEN

| | |
|---|-------------------------------------|
| Bevoegde minister(s) | Jan Jambon |
| Trekkende entiteit VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project | Projectpagina |
| Betrokken entiteit(en) VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Belanghebbenden | VAI |

PROJECTSITUERING

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cluster Relanceplan | 14. Culturele infrastructuur |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

PROJECTOMSCHRIJVING

De huidige werking van het VAI zit momenteel verspreid over twee locaties (Kunstencampus deSingel & depotruimte provincie Antwerpen). Met dit project wil het VAI haar functies onder een dak brengen via de herbestemming van een parochiekerk te Berchem (Antwerpen). Het concept van deze herbestemming is een box-in-a-box depot samen met de kantoren en de publiekswerking van het VAI. Het VAI wil zo ook fungeren als ankerpunt in de wijk en zal het project in 2021 lanceren.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT

| | |
|---------|--|
| Input | 5.800.000 EUR |
| Output | Een nieuwe huisvesting voor het VAI met alle functies onder één dak. |
| Outcome | Een nieuwe culturele infrastructuur in een toonaangevend pand nl. de parochiekerk van Berchem waardoor het huis aan meer gebruikers en bezoekers een plek kan bieden en culturele activiteiten kan hosten. |
| Impact | Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur |

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

| | |
|-------------------------------|--|
| Projectstatus | Opgestart |
| Beschrijving voortgang | Na indiening 2022: controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsopmaak. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet. |
| Noodzakelijke politieke actie | |

| GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG | | |
|---|---------|------------------|
| MIJLPALEN | | |
| MIJLPAAL | TIMING | STATUS |
| Toekenning investeringssubsidie (timing onder voorbehoud) | 2022 Q2 | Nog niet gestart |
| Oplevering project (timing onder voorbehoud) | 2026 Q2 | Nog niet gestart |

| PROJECTFINANCIERING | |
|-------------------------|--|
| Beleidsruimte (begroot) | 5.800.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 0 EUR |
| Uitvoering VEK | 0 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 5.800.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR |

| KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN |
|--------------------------------|
| |

VV094 - KUNSTENWERKPLAATS 'KC GROENPLEIN' HASSELT

BETROKKENEN

| | |
|---|-------------------------------------|
| Bevoegde minister(s) | Jan Jambon |
| Trekkende entiteit VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project | Projectpagina |
| Betrokken entiteit(en) VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Belanghebbenden | Stad Hasselt |

PROJECTSITUERING

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cluster Relanceplan | 14. Culturele infrastructuur |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

PROJECTOMSCHRIJVING

Stad Hasselt plant de bouw van een open kunsthuis/ kunstenwerkplaats in het centrum van de stad. Op het Groenplein – naast het historische stadhuis – wil de stad Hasselt het voormalig administratief centrum Groenplein verbouwen tot een hybride plek, waar spelers uit het lokale werkveld, diverse disciplines een unieke werking kunnen opbouwen binnen de functies productie, ontwikkeling en presentatie. De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 8.564.547,75 euro incl. BTW, de Vlaamse overheid investeert hiervan 5,1 mio euro in kader van de relancemaatregelen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT

| | |
|---------|---|
| Input | 5.100.000 EUR |
| Output | Via het verlenen van een investeringssubsidie van 5.100.000 euro (maximaal 60% van de projectkost) wordt een open kunsthuis/kunstenwerkplaats gerealiseerd. . |
| Outcome | De Realisatie van een kunsthuis/ kunstenwerkplaats waar verschillende disciplines een unieke werking kunnen opbouwen en waar meer culturele activiteiten kunnen geproduceerd, ontwikkeld en gepresenteerd worden. |
| Impact | Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur |

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

| | |
|------------------------|--|
| Projectstatus | Opgestart na agendering VR |
| Beschrijving voortgang | Na het bekomen van een begrotingsakkoord op 5/7 werd de investeringssubsidie op naam op 9/7 goedgekeurd door de Vlaamse Regering en werd het BVR ondertekend. Aanvrager heeft beslist om te werken met Design and Build procedure. Voorbereidingen aangaande deze procedure zijn klaar. |

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Noodzakelijke
politieke actie

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

| MIJLPAAL | TIMING | STATUS |
|--|---------|------------------|
| Toekenning investeringssubsidie | 2021 Q3 | Gerealiseerd |
| Oplevering project (timing onder voorbehoud) | 2025 Q4 | Nog niet gestart |

PROJECTFINANCIERING

| | |
|-------------------------|--|
| Beleidsruimte (begroot) | 5.100.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 0 EUR |
| Uitvoering VEK | 0 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 5.100.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR |

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV095 - PARTERRE CC DE WERF AALST

BETROKKENEN

| | |
|---|-------------------------------------|
| Bevoegde minister(s) | Jan Jambon |
| Trekkende entiteit VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project | Projectpagina |
| Betrokken entiteit(en) VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Belanghebbenden | Stad Aalst |

PROJECTSITUERING

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cluster Relanceplan | 14. Culturele infrastructuur |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

PROJECTOMSCHRIJVING

De voormalige stadsbibliotheek op de parterre van CC De Werf in Aalst wordt met dit project omgevormd tot een polyvalente ruimte met een co-creatieve werking als opzet, met focus op de digitale en multimediale wereld, zowel voor creatie en presentatie van content als voor een educatief programma. Het project kadert binnen de nieuwe visie van CC De Werf en in het kader van de toekomstige programmatie zal de Werf dan ook samenwerking zoeken met andere partners binnen en buiten Aalst. De investering moet toelaten op kleinere schaal culturele voorstellingen te laten doorgaan, en biedt ruimte voor zowel kleine als grotere organisaties voor repetitie en presentatie. De Vlaamse overheid investeert 450.000 euro voor de uitvoering van dit project in het kader van de relancemaatregelen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT

| | |
|---------|---|
| Input | 450.000 EUR |
| Output | Via het verlenen van de investeringssubsidie van 450.000 euro (maximaal 60% van de totale projectkost) wordt de voormalige stadsbibliotheek in Aalst omgevormd tot een polyvalente ruimte. |
| Outcome | De realisatie van vernieuwde parterre voor CC De Werf voor een hedendaagse co-creatie met focus op de digitale en multimediale wereld waardoor er meer plek is voor culturele productie en presentatie. |
| Impact | Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur |

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

| | |
|------------------------|--|
| Projectstatus | Opgestart na agendering VR |
| Beschrijving voortgang | Na het bekomen van het begrotingsakkoord op 5/7 werd de investeringssubsidie op naam op 9/7 goedgekeurd door de Vlaamse Regering |

| ALGEMENE PROJECTVOORTGANG | |
|-------------------------------|--|
| | en werd het BVR ondertekend. De administratie is gestart met de opvolgingsprocedure van de aanbesteding en uitvoering van dit project. |
| Noodzakelijke politieke actie | |

| GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG | | |
|--|---------|------------------|
| MIJLPALEN | | |
| MIJLPAAL | TIMING | STATUS |
| Toekenning investeringssubsidie | 2021 Q3 | Gerealiseerd |
| Oplevering project (timing onder voorbehoud) | 2022 Q4 | Nog niet gestart |

| PROJECTFINANCIERING | |
|-------------------------|--|
| Beleidsruimte (begroot) | 450.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 0 EUR |
| Uitvoering VEK | 0 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 450.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR |

| AGENDERING VLAAMSE REGERING |
|---|
| Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021 |

| KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN |
|--------------------------------|
| |

VV096 - SCOUWBURG BOOM

BETROKKENEN

| | |
|---|-------------------------------------|
| Bevoegde minister(s) | Jan Jambon |
| Trekkende entiteit VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project | Projectpagina |
| Betrokken entiteit(en) VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Belanghebbenden | Gemeente Boom |

PROJECTSITUERING

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cluster Relanceplan | 14. Culturele infrastructuur |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

PROJECTOMSCHRIJVING

Dit project omvat diverse werken in het kader van de renovatie van de schouwburg van CC De Steiger te Boom. Concreet gaat het onder meer over de vernieuwing van de inkom, de renovatie van de artiestenvertrekken, de aanpassing van de laad- en loszone, het vervangen van de podiumvloer en het plaatsen van een nieuwe lichtbrug/trekken. De hiervoor vrijgemaakte relancemiddelen bedragen 300K euro, de geraamde totale projectkost bedraagt 705K euro.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT

| | |
|---------|--|
| Input | 300.000 EUR |
| Output | Via een investeringssubsidie van 300K euro wordt de schouwburg van CC De Steiger in Boom opnieuw een hedendaagse speelplek. |
| Outcome | De realisatie van een gerenoveerde schouwburg waardoor een hedendaagse werking mogelijk gemaakt wordt en meer culturele activiteiten gehost kunnen worden. |
| Impact | Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur |

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

| | |
|-------------------------------|--|
| Projectstatus | Opgestart |
| Beschrijving voortgang | De subsidieaanvraag (ingediend op 10/02/2021) was onvolledig. Begin mei werd het dossier volledig aangevuld. De inhoudelijke advisering staat tegen uiterlijk eind september gepland en verloopt parallel met de behandeling van de subsidieaanvragen voor Grote Culturele Infrastructuur die uiterlijk tegen 15/05/2021 werden ingediend. |
| Noodzakelijke politieke actie | |

| GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG | | |
|--|---------|------------------|
| MIJLPALEN | | |
| MIJLPAAL | TIMING | STATUS |
| Toekenning investeringssubsidie | 2021 Q3 | Vertraging |
| Uitbreiding en renovatie schouwburg te Boom. | 2023 Q2 | Nog niet gestart |

| PROJECTFINANCIERING | |
|-------------------------|--|
| Beleidsruimte (begroot) | 300.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 0 EUR |
| Uitvoering VEK | 0 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 300.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR |

| KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN |
|--------------------------------|
| |

VV097 - SECTORALE INVESTERINGSSUBSIDIES

BETROKKENEN

| | |
|---|-------------------------------------|
| Bevoegde minister(s) | Jan Jambon |
| Trekkende entiteit VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project | Projectpagina |
| Betrokken entiteit(en) VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Belanghebbenden | |

PROJECTSITUERING

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cluster Relanceplan | 14. Culturele infrastructuur |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

PROJECTOMSCHRIJVING

In de periode 2021-2022 is er extra budget uit de relancemiddelen voor het verlenen van sectorale investeringsubsidies voor bovenlokale culturele infrastructuur. Organisaties kunnen een aanvraag indienen voor het automatiseren van theatertrekken, het nemen van energiezuinige maatregelen of voor het toegankelijker maken van de infrastructuur. Voor 2022 worden deze middelen toegekend o.b.v. het nieuwe subsidiereglement.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT

| | |
|---------|---|
| Input | 4.100.000 EUR |
| Output | Via sectorale investeringsubsidies wordt in Vlaanderen de bestaande culturele infrastructuur verbeterd m.b.t. toegankelijkheid, veiligheid en energiezuinigheid. Beoogde resultaat: verlenen van € 4.100.000 extra sectorale investeringsubsidies in 2021 en 2022 (maximum 60% van de totale projectkost). |
| Outcome | Investeren in toegankelijke, veilige en energiezuinige infrastructuur. Beoogde resultaat: verlenen van € 4.100.000 extra sectorale investeringsubsidies in 2021 en 2022 (maximum 60% van de totale projectkost). Daardoor wordt meer en betere culturele infrastructuur gerealiseerd die plek kunnen bieden voor meer culturele activiteiten. |
| Impact | Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur |

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

| | |
|------------------------|---|
| Projectstatus | Opgestart na agendering VR |
| Beschrijving voortgang | Na indiening tegen 1/04/2021: controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering door de adviescommissie culturele infrastructuur, aanvraag advies IF & goedkeuring minister voorzien tegen 1 oktober 2021. |

| ALGEMENE PROJECTVOORTGANG | |
|-------------------------------|---|
| | Ronde 2022 wordt opgestart na goedkeuring van het nieuwe subsidiereglement. |
| Noodzakelijke politieke actie | |

| GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG | | |
|---|---------|------------------|
| MIJLPALEN | | |
| MIJLPAAL | TIMING | STATUS |
| Toekenning sectorale investeringssubsidies ronde 2021 | 2021 Q4 | Op schema |
| Toekenning investeringssubsidies ronde 2022 (timing onder voorbehoud i.f.v. nieuwe subsidiereglement, van kracht in 2022) | 2022 Q4 | Nog niet gestart |

| PROJECTFINANCIERING | |
|-------------------------|--|
| Beleidsruimte (begroot) | 4.100.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 0 EUR |
| Uitvoering VEK | 0 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 4.100.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR |

| AGENDERING VLAAMSE REGERING |
|---|
| Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021 |

| KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN |
|--------------------------------|
| |

VV098 - VERSNELLING OPERA GENT

BETROKKENEN

| | |
|---|-------------------------------------|
| Bevoegde minister(s) | Jan Jambon |
| Trekkende entiteit VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project | Projectpagina |
| Betrokken entiteit(en) VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Belanghebbenden | Stad Gent, Ballet Vlaanderen |

PROJECTSITUERING

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cluster Relanceplan | 14. Culturele infrastructuur |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

PROJECTOMSCHRIJVING

Met de aankoop van het post-telegraafkantoor en het vredegerrecht zag Opera Ballet Vlaanderen in het kader van haar masterplan voor de Gentse Opera een unieke opportuniteit om het historisch pand niet alleen te restaureren maar ook te herdenken tot een meervoudig bruikbaar open huis. Door de omvorming van productie- naar presentatieplek kan het huis een plek bieden aan meer gezelschappen en ook meer producties en evenementen hosten. Deze 5 mio euro extra uit de relancemiddelen zorgt voor een versnelling van het dossier, waarvoor in 2021 ook 4 mio euro uit de reguliere middelen is voorzien. De financiële impact op de volgende legislatuur wordt hierdoor verkleind. De totale projectkosten bedragen 112.220.000 euro.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT

| | |
|---------|--|
| Input | 5.000.000 EUR |
| Output | Een deel van de architectuurstudie voor de renovatie en restauratie van de Gentse Opera tot een open meervoudig bruikbaar huis. |
| Outcome | De opera wordt omgevormd tot een hedendaagse productie- en presentatieplek, waardoor het huis aan meer gezelschappen een plek kan bieden en meer producties en evenementen kan hosten. |
| Impact | Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur |

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

| | |
|------------------------|---|
| Projectstatus | Opgestart na agendering VR |
| Beschrijving voortgang | Na het bekomen van het begrotingsakkoord op 7/7/2021 werd de investeringssubsidie op naam op 9/7/2021 goedgekeurd door de Vlaamse Regering en werd het BVR ondertekend. |

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Noodzakelijke politieke actie

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

| MIJLPAAL | TIMING | STATUS |
|---|---------|--------------|
| Toekenning investeringssubsidie | 2021 Q3 | Gerealiseerd |
| Oplevering van het project (concrete planning onder voorbehoud) | 2030 Q4 | Op schema |

PROJECTFINANCIERING

| | |
|-------------------------|--|
| Beleidsruimte (begroot) | 5.000.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 0 EUR |
| Uitvoering VEK | 0 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 5.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR |

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV099 - INVESTERINGEN IN DE ONTWIKKELING EN PROMOTIE VAN ONROEREND ERFGOED

| BETROKKENEN | |
|---|--|
| Bevoegde minister(s) | Matthias Diependaele |
| Trekkende entiteit VO | Agentschap Onroerend Erfgoed |
| Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project | Projectpagina |
| Betrokken entiteit(en) VO | |
| Belanghebbenden | - alle categorieën 'premiënemers' (initiatiefnemers van erfgoedontwikkelingsprojecten), zowel privé als publiek, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen; - de erfgoedsector (inclusief specialisten, erfgoedverenigingen ...); - de toeristische sector; - de gebruikers van erfgoed. |

| PROJECTSITUERING | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Cluster Relanceplan | 15. Investerings onroerend erfgoed |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

| PROJECTOMSCHRIJVING | |
|--|--|
| <p>Het investeren van relancemiddelen in Onroerend Erfgoed onderstreept het economisch belang van het beleidsdomein. Het wordt algemeen erkend dat de restauratiesector een bijzonder arbeidsintensieve en gespecialiseerde sector is, het gaat dan om die sectoren die 'hands on' aan het onroerend erfgoed werken zoals restaurateurs, aannemers of archeologen. Ook vormt erfgoed een belangrijke drager van toerisme, onroerend erfgoed is een van de belangrijkste motivatoren om plaatsen te bezoeken, te beleven en te ervaren.</p> <p>In het kader van 'relance' zal in het beleidsveld onroerend erfgoed worden geïnvesteerd in:</p> <p>(1) een reeks gerichte projecten uit de wachtlijst voor erfgoed- en restauratiepremies. Hiervoor wordt 32 miljoen euro aan relancemiddelen gereserveerd. De middelen worden besteed onder de vorm van restauratie- en erfgoedpremies volgens de onroerenderfgoedregelgeving. Deze premies bedragen een bepaald percentage van de projectinvesteringen, 40 tot 90% naargelang het soort project en het soort premienemer. De rest is als eigen aandeel door de premienemer op te leggen. De premie is aan strikte uitvoeringsvoorwaarden en -termijnen gebonden. Kandidaat-dossiers worden administratief gekeurd en mits ontvankelijk opgenomen in een wachtlijst. Begin de 2021 omvatte deze wachtlijst 561 dossiers voor een totaal premiebedrag van 304.468.767,32 euro aan aangevraagde premies. Het betreft uitvoeringsklare dossiers met focus op de restauratie van beschermd erfgoed. Uitvoering mag pas van start gaan zodra de premie is toegekend. Dit gebeurt bij jaarlijkse programmatierondes, waarvoor in principe reguliere middelen worden gebruikt. Pro memorie: het jaarlijkse reguliere budget voor alle soorten erfgoedpremies schommelt rond de 80 miljoen euro. De 32 miljoen aan relancemiddelen gereserveerd voor de 'wachtlijst' zal worden besteed aan een gerichte selectie van dossiers uit de wachtlijst, met name projecten die:</p> | |

PROJECTOMSCHRIJVING

- bijdragen aan ruimtelijke en regionale ontwikkeling: projecten die vanuit de beoogde functie of finaliteit bijdragen tot een ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Dit gaat zowel om projecten met een sociale finaliteit (welzijn en schoolgebouwen) als projecten met een meer culturele finaliteit (musea, toeristische ontsluiting), maar ook projecten die bijdragen tot ontwikkeling van de omgeving (bv stedelijke parken, cfr link met vrijetijdsbesteding in Covid-crisis);
- bijdragen aan de groene transitie omdat ze inzetten op een duurzaam hergebruik (herbestemming) van erfgoedsites;
- bijdragen aan de ondersteuning van KMO's: projecten met een directe impact op werkgelegenheid voor kleinere en middelgrote bedrijven. Het gaat hier zowel om kleine bedrijven in de restauratiesector, zoals orgelrestaurateurs, molenbouwers, glas-in-loodateliers of interieurrestaurateurs. Het gaat dan om kleinschalige projecten die werkgelegenheid voorzien voor kleinere bedrijven in onze sector die meer geleden hebben onder de Covid-crisis en dreigen te verdwijnen bij gebrek aan werkgelegenheid. Daarnaast vallen onder deze categorie ook projecten die geïnitieerd worden door andere KMO's: handelspanden die gevestigd zijn in beschermde panden die een premie aanvragen voor de restauratie van dit pand;
- bijdragen aan de groene transitie: projecten die inzetten op verbetering van energieprestaties, zoals de vernieuwing van technische installaties in beschermde gebouwen.

Dossiers die niet aan deze criteria voldoen worden met reguliere middelen gehonoreerd bij toekomstige programmaties.

(2) Enkele gerichte oproepen voor erfgoedpremies in toepassing van de vernieuwde erfgoedpremiëprocedure. Er zal worden ingezet op volgende thema's: economische herinvulling van erfgoed, her- en nevenbestemming van kerken, erfgoed en wonen, erfgoed en toerisme. Voor deze oproepen wordt een totaal van 15 miljoen euro aan relancemiddelen gereserveerd, aangevuld met telkens 5 miljoen euro aan reguliere middelen vanwege Toerisme en Wonen voor de desbetreffende oproepen. Via oproepen worden kandidaat-premienemers uitgenodigd te kandideren voor een erfgoedpremie. De oproepen monden dus uit in erfgoedpremies en dekken dus een bepaald percentage van de investeringen (cf. supra).

- Enkele voorbeeldprojecten. Op dit moment is daarbij al de keuze gemaakt voor een investering in de casco-restauratie van het kasteel van Heers. De kasteelsite, sinds het voorjaar eigendom van de Vlaamse overheid, wordt een erfgoedlabo waarin partners, zowel van overheid als particulier, samen de toekomst van de site veilig stellen. Het toepassen van nieuwe technieken in conservering, restauratie, exploitatie, programmering en communicatie zal van Heers een voorbeeldsite maken over omgang met landgoederen in de 21ste eeuw. Daarin komt naast de historische betekenis, ook de economische en sociale meerwaarde voor de directe omgeving in het centrum van de ontwikkeling te staan. Het klassieke functie- en herbestemmingsdenken wordt verrijkt met een open aanpak die met de aanwezige erfgoedwaarden aan de slag gaat. Een mix aan verdienmodellen kan er getest en geborgd worden. In een eerste fase worden alle kennispartners rond de tafel gebracht, om zo effectief mogelijk de kansen van de site te verbinden aan externe expertise (van kennis rond restauratietechnieken, over gemeenschapsvorming, tot natuurbeheer en beleving inclusief duurzaam toerisme). Belangrijke delen van het kasteel krijgen een casco-restauratie zodat herbestemming en invulling op korte termijn mogelijk is. Hiervoor wordt 10 miljoen aan relancemiddelen gereserveerd. De uiteindelijke projectkost zal worden bepaald door de keuzes die in de loop van het toekomsttraject worden gemaakt.

| INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT | |
|--------------------------------|--|
| Input | 100.000.000 EUR |
| Output | De onder (1) en (2) vermelde investeringen gebeuren onder vorm van restauratie- en erfgoedpremies en leiden dus tot een aantal premies die in eerste instantie worden vastgelegd, en naargelang de uitvoering volgt effectief uitbetaald. Er is een voorschottenregeling. Over het precieze aantal premies wordt gericht gerapporteerd (dit hangt af van het selectieproces en de omvang van dossiers). |
| Outcome | <p>- Elke premie staat voor een erfgoedontwikkelingsproject, met focus op restauratie. Uitvoering leidt tot gerestaureerde en herbestemde erfgoedlocaties. Projecten worden in het kader van relance geselecteerd in functie van de maatschappelijke meerwaarde die ze genereren, bovenop het restaureren (zie hoger). Projecten gaan pas effectief van start na het toekennen van de premies, maar in functie van relance gelden strakke uitvoeringstermijnen (2025).</p> <p>- Ook het project 'kasteel van Heers' is in wezen een erfgoedontwikkelingsproject met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde. Het proces is echter even belangrijk als het eindresultaat.</p> |
| Impact | Andere (Mail je voorstel naar raf.vanbulck@vlaanderen.be) |

| ALGEMENE PROJECTVOORTGANG | |
|---------------------------|---|
| Projectstatus | Opgestart na agendering VR |
| Beschrijving voortgang | <p>In de eerste helft van 2021 zijn met betrekking tot de relancedossiers waarvoor investeringen zijn voorzien volgende stappen gezet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uit de wachtlijst voor restauratie- en erfgoedpremies zijn 70 dossiers geselecteerd die passen in de relancefilosofie. Daarvoor zijn de premies effectief toegekend bij MB. Er is voor ruim 30 miljoen euro aan premies vastgelegd. De premienemers kunnen dus starten met de uitvoering. Op dit moment zijn 3 dossiers al aanbesteed; • in juli zijn 4 oproepen gelanceerd voor erfgoedpremies in het teken van relance, met volgende thema's: 'impulsdossiers met focus op economische invulling van erfgoed', 'herbestemming en structurele nevenbestemming van kerken', 'erfgoed en wonen' en 'erfgoed en toerisme'. In functie van deze oproepen keurde de Vlaamse Regering in juli een éénmalige afwijking goed op de normale doorlooptijden voor oproepen voor erfgoedpremies, zodat al in 2022 vastleggingen kunnen worden gerealiseerd. Kandidaten kunnen preselectiedossiers indienen tot 1/11/2021, waarna de dossiers worden gecontroleerd en gejureerd, met het oog op een preselectiebeslissing op 1 maart 2022. Gepreselecteerde dossiers worden vervolgens uitgenodigd een definitief dossier uit te werken, met het oog op een definitieve beslissing (vastlegging premies) aan het einde van het jaar. Hiervoor is 15 mio euro aan VAK gereserveerd. Voor de oproepthema's 'erfgoed en wonen' en 'erfgoed en toerisme' worden extra budgetten (niet noodzakelijk relance) voorzien door de betreffende bevoegdheidsdomeinen (5 mio vanwege wonen, 5 mio vanwege toerisme). Vanaf 2023 kunnen de dossiers worden uitgevoerd; |

| ALGEMENE PROJECTVOORTGANG | |
|-------------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Op 8 mei 2021 werd het kasteel van Heers eigendom van de Vlaamse overheid. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om via een participatief traject een toekomst uit te stippelen voor deze uiterst belangrijke erfgoed-site. Er wordt onderhandeld met Herita om dit proces te coördineren. Ondertussen worden al verschillende partners en belanghebbenden gemobiliseerd om mee na te denken over het ontwikkelingstraject. In het kader van relance is 10 mio euro gereserveerd voor het bekostigen van een eerste casco-restauratie. De scope en timing daarvan hangen af van de beslissingen die in samenspraak met de verschillende gemobiliseerde partners zullen worden genomen. Ondertussen worden al enkele zeer dringende werken uitgevoerd (budget buiten relance). |
| Noodzakelijke politieke actie | |

| GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG | | | | |
|--|--------------|------------------|------------|-----------------|
| MIJLPALEN | | | | |
| MIJLPAAL | TIMING | STATUS | | |
| Gerichte programmatie van restauratie- en erfgoedpremies uit de bestaande wachtlijst | 2021 Q2 | Gerealiseerd | | |
| Oproepen voor erfgoedpremies in het kader van relance zijn gelanceerd | 2021 Q3 | Gerealiseerd | | |
| Het toekomsttraject voor het kasteel van Heers is opgestart | 2021 Q3 | Op schema | | |
| Uitvoering oproepen voor erfgoedpremies: ontvangen kandidaat-dossiers, jurering en preselectie | 2022 Q2 | Op schema | | |
| Uitvoering oproepen voor erfgoedpremies: ontvangen en beoordelen 'definitieve dossiers', definitieve selectie en toekennen van premies | 2022 Q4 | Nog niet gestart | | |
| Uitvoering van de 'geprogrammeerde' restauratie- en erfgoedpremiédossiers | 2025 Q4 | Op schema | | |
| Uitvoering oproepen erfgoedpremies: uitvoering van de geselecteerde premiédossiers | 2025 Q4 | Nog niet gestart | | |
| OUTPUT | | | | |
| INDICATOR | STREEFWAARDE | TIMING | REALISATIE | REALISATIEGRAAD |
| Aantal toegekende restauratie- en erfgoedpremies in het kader van relance | | 2022 Q4 | 70 | |

| OUTPUT | | | | |
|---|--------------|------------|------------|-----------------|
| INDICATOR | STREEFWAARDE | TIMING | REALISATIE | REALISATIEGRAAD |
| Aantal uitgevoerde restauratie- en erfgoedpremedossiers | | 2025 Q4 | | |

| PROJECTFINANCIERING | |
|-------------------------|--|
| Beleidsruimte (begroot) | 100.000.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 30.884.889 EUR |
| Uitvoering VEK | 0 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 100.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR |

| AGENDERING VLAAMSE REGERING |
|---|
| Nota aan de Vlaamse Regering van 2 april 2021. Besteding van de aan het beleidsveld Onroerend Erfgoed toegewezen middelen - nota |
| Nota aan de Vlaamse Regering van 21 mei 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende oproepen in 2021 voor een erfgoedpremie in het kader van relance |
| Besluit van de Vlaamse Regering over de oproepen in 2021 voor een erfgoedpremie in het kader van relance |
| Nota aan de Vlaamse Regering van 2 juli 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende oproepen in 2021 voor een erfgoedpremie in het kader van relance |
| Besluit van de Vlaamse Regering over de oproepen in 2021 voor een erfgoedpremie in het kader van relance |
| Advies van de Raad van State. Over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de oproepen in 2021 voor een erfgoedpremie in het kader van relance |

| KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN |
|--------------------------------|
| |

VV110 - CONGRES (5 MEUR BBV)

BETROKKENEN

| | |
|---------------------------|---|
| Bevoegde minister(s) | Zuhal Demir |
| Trekkende entiteit VO | Toerisme Vlaanderen |
| Betrokken entiteit(en) VO | Participatiemaatschappij Vlaanderen |
| Belanghebbenden | Lokale besturen, brede MICE-sector, toeristische logies |

PROJECTSITUERING

| | |
|-----------------------|---|
| Cluster Relanceplan | 19. Congres-, beurs- en toeristische infrastructuur |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

PROJECTOMSCHRIJVING

Door de COVID-crisis zijn bestaande trends op vlak van MICE-toerisme in een stroomversnelling terechtgekomen. Hierbij wordt onder meer gedacht aan hybride events, het belang van belevingstoerisme, ... Om de concurrentiepositie van Vlaanderen als MICE-bestemming te vrijwaren, wil dit project focussen op capaciteits- en kwaliteitsverhoging van bestaande MICE-infrastructuren en nieuwbouw waar nodig. Waar mogelijk wordt ook een culturele nevenbestemming nagestreefd. De deelprojecten zullen als publiek-private samenwerking worden uitgevoerd.

4 x 5 MEUR beschikbaarheidsvergoedingen

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT

| | |
|---------|----------------|
| Input | 20.000.000 EUR |
| Output | |
| Outcome | |
| Impact | |

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

| | |
|-------------------------------|--|
| Projectstatus | Opgestart |
| Beschrijving voortgang | Het project is in opstartfase. De deelprojecten zijn geïdentificeerd. Toerisme Vlaanderen voert momenteel onderhandelingen met de verschillende partners om de projectstructuur en budgetten te verfijnen. |
| Noodzakelijke politieke actie | |

| GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG | | |
|---|---------|-----------|
| MIJLPALEN | | |
| MIJLPAAL | TIMING | STATUS |
| Opzetten projectgroepen voor de verschillende infrastructuurprojecten | 2021 Q2 | Op schema |
| Goedkeuring verdelingsplan relance toerisme | 2021 Q2 | Op schema |

| PROJECTFINANCIERING | |
|-------------------------|---|
| Beleidsruimte (begroot) | 20.000.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 0 EUR |
| Uitvoering VEK | 0 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 20.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR |

| KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN |
|--------------------------------|
| |

VV111 - HEFBOOMRELANCEPROJECTEN

| BETROKKENEN | |
|---------------------------|--|
| Bevoegde minister(s) | Zuhal Demir |
| Trekkende entiteit VO | Toerisme Vlaanderen |
| Betrokken entiteit(en) VO | Toerisme Vlaanderen - Agentschap Onroerend Erfgoed - Departement Cultuur, Jeugd en Media - Agentschap Natuur en Bos |
| Belanghebbenden | Provinciale en lokale besturen, publieke en private toeristische actoren, erfgoedgemeenschappen, binnen- en buitenlandse bezoekers |

| PROJECTSITUERING | |
|-----------------------|---|
| Cluster Relanceplan | 19. Congres-, beurs- en toeristische infrastructuur |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

| PROJECTOMSCHRIJVING | |
|--|--|
| <p>Het project beoogt gerichte investeringen te doen in toeristische infrastructuur. Hierbij wordt enerzijds gemikt op investeringen die op korte termijn leiden tot economisch herstel van onze sector, kwaliteitsverbetering van ons aanbod, aantrekken van binnen- maar vooral ook buitenlandse. Anderzijds wordt ook gekeken naar inspanningen gericht op de langere termijn (bvb aanpassen wetgevend kader, oproepen voor meerjarige investeringen in duurzaamheid, opbouw van netwerken van sites maar ook van verhalen en van partners).</p> <p>Deze middelen worden ingezet op infrastructuurprojecten die het potentieel hebben om op beide vlakken een hefboomeffect te realiseren. Daarbij dient vermeld te worden dat elke euro (overheids)investering in toerisme een multiplicatoreffect heeft voor andere delen van de economie (bvb de bouw, de retail, IT, diensten, de maakindustrie, de landbouw, de creatieve industrie etc). Er bestaat geen onderzoek over de totale impact maar deelstudies over economische return (omzetgroei, jobcreatie etc) geven grofweg een multiplicator van vier (cfr studies return Herdenking WO1 en tussentijdse resultaten Vlaamse Meesters). Dus elke euro geïnvesteerd in toerisme worden er vier in onze ruimere Vlaamse economie. Investeren in het zakentoeisme heeft een aanzienlijk hogere return in spenderingen (x 2,5) dan in vrijetijdstoerisme, maar de tendens is dat de grens tussen beiden vager wordt (impact op spenderingen nog niet gekend). Effecten van investeringen in toerisme zijn bovendien niet enkel economisch, maar ook breed maatschappelijk, cultureel, sociaal,...</p> <p>Inhoudelijk wordt hierbij in de eerste plaats gekeken naar projecten die aansluiten bij de thematische krachtlijnen uit de beleidsnota toerisme. De bijkomende middelen zullen gebruikt worden om deze thema's versneld en versterkt uit te rollen.</p> | |

| INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT | |
|--------------------------------|----------------|
| Input | 50.000.000 EUR |
| Output | |

| INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT | |
|--------------------------------|--|
| Outcome | |
| Impact | |

| ALGEMENE PROJECTVOORTGANG | |
|-------------------------------|--|
| Projectstatus | Opgestart |
| Beschrijving voortgang | Het project is in opstartfase. De hefboomprojecten die met de relancemiddelen worden ondersteund, worden momenteel nog verder uitgewerkt naar doelstellingen en inhoud toe. Parallel worden de daartoe meest geschikte instrumenten bekeken (uitvoering in eigen beheer, directe toewijzing, open projectoproep, ...). |
| Noodzakelijke politieke actie | |

| GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG | | |
|---|---------|-----------|
| MIJLPALEN | | |
| MIJLPAAL | TIMING | STATUS |
| Goedkeuring verdelingsplan relance toerisme | 2021 Q2 | Op schema |

| PROJECTFINANCIERING | |
|-------------------------|---|
| Beleidsruimte (begroot) | 50.000.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 0 EUR |
| Uitvoering VEK | 0 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 50.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR |

| KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN |
|--------------------------------|
| |

VV122 - VERSTERKEN OPROEPEN BOVENLOKALE SPORTINFRASTRUCTUUR

| BETROKKENEN | |
|---|---|
| Bevoegde minister(s) | Ben Weyts |
| Trekkende entiteit VO | Sport Vlaanderen |
| Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project | Projectpagina |
| Betrokken entiteit(en) VO | Sport Vlaanderen |
| Belanghebbenden | De sporter, sportfederaties, sportclubs, de lokale besturen alsook private investeerders in sportinfrastructuur |

| PROJECTSITUERING | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cluster Relanceplan | 23. Sportinfrastructuur |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

| PROJECTOMSCHRIJVING |
|--|
| <p>Om investeringen in sportinfrastructuur te faciliteren en te versnellen heeft Sport Vlaanderen "Sportsput" in het leven geroepen. Er bestaat de mogelijkheid om via het decreet voor ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur jaarlijks op een vast tijdstip (31/03/20xx) een subsidieaanvraag in te dienen bij Sport Vlaanderen voor de bouw en/of renovatie van bovenlokale sportinfrastructuur. In het decreet wordt een minimaal budget van 5.000 keuro verankerd dat wordt gebruikt om sportinfrastructuur te cofinancieren tot 30% en een maximaalbedrag van 1.250k euro.</p> <p>Vanaf 2021 kan Sport Vlaanderen twee projectoproepen organiseren. Subsidieaanvragen kunnen dan uiterlijk 31/03/20xx en 30/09/20xx worden ingediend. Bovendien worden er deze legislatuur extra budgetten bovenop het decretaal minimum vrijgemaakt om te investeren in bovenlokale sportinfrastructuur. Gezien de grote behoefte en de vraag om een inhaalbeweging inzake sportinfrastructuur te versnellen alsook de positieve effecten van sport en bewegen in tijden van een pandemie wordt de eerste grote impuls in 2021 reeds voorzien.</p> |

| INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT | |
|--------------------------------|--|
| Input | 55.000.000 EUR |
| Output | Via deze subsidiepiste worden bestaande bovenlokale sportinfrastructuren verbeterd en wordt nieuwe bovenlokale sportinfrastructuur gerealiseerd. Er werd reeds een subsidie toegezegd van 22,8 miljoen euro voor de realisatie van 45 bouwprojecten. |
| Outcome | Een substantiële investering wordt gecreëerd voor de sportinfrastructuur in Vlaanderen |
| Impact | Sportparticipatie - Aantal nieuwe of gerenoveerde sportinfrastructuren |

| ALGEMENE PROJECTVOORTGANG | |
|-------------------------------|--|
| Projectstatus | Opgestart na agendering VR |
| Beschrijving voortgang | Eerste oproep bovenlokale sportinfrastructuur werd beslist door minister Weyts voor een bedrag van 22,8 miljoen euro over een totaal van 45 bouwprojecten. |
| Noodzakelijke politieke actie | Beslissing minister Weyts oproep 2 in december. |

| GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG | | | | |
|---|--------------|------------------|------------|-----------------|
| MIJLPALEN | | | | |
| MIJLPAAL | TIMING | STATUS | | |
| Decretale regeling organiseren twee projectoproepen per jaar. | 2021 Q1 | Gerealiseerd | | |
| Investeren in bovenlokale sportinfrastructuur projectoproep 1 in 2021 | 2021 Q3 | Gerealiseerd | | |
| Investeren in bovenlokale sportinfrastructuur projectoproep 2 in 2021 | 2021 Q4 | Op schema | | |
| Investeren in bovenlokale sportinfrastructuur projectoproep 1 in 2022 | 2022 Q3 | Nog niet gestart | | |
| Investeren in bovenlokale sportinfrastructuur projectoproep 2 in 2022 | 2022 Q4 | Nog niet gestart | | |
| OUTPUT | | | | |
| INDICATOR | STREEFWAARDE | TIMING | REALISATIE | REALISATIEGRAAD |
| Het aantal ingediende dossiers 2021 voor bovenlokale sportinfrastructuren | 90 | 2021 Q4 | 45 | 50 % |
| Het aantal ingediende dossiers 2022 voor bovenlokale sportinfrastructuren | 90 | 2022 Q4 | | |

| PROJECTFINANCIERING | |
|-------------------------|---|
| Beleidsruimte (begroot) | 55.000.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 0 EUR |
| Uitvoering VEK | 0 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 55.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR |

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[BVR 26/2/2021](#)

[BVR 26/2/2021 - nota](#)

[BVR 26/2/2021 - advies Sportraad](#)

[BVR 26/2/2021 - advies RVS](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 9 juli 2021. Versterken van oproepen bovenlokale sportinfrastructuur](#)

[Belgisch Staatsblad. Bijlage](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 5 mei 2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

| BETROKKENEN | |
|---|--|
| Bevoegde minister(s) | Benjamin Dalle |
| Trekkende entiteit VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project | Projectpagina |
| Betrokken entiteit(en) VO | Departement Cultuur, Jeugd en Media |
| Belanghebbenden | Het Vlaams Jeugdwerk en bij uitbreiding Vlaamse jongeren |

| PROJECTSITUERING | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cluster Relanceplan | 32. Jeugdinfrastructuur |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

| PROJECTOMSCHRIJVING |
|--|
| <p>Specifiek voor de investeringen in jeugdinfrastructuur werd in het plan Vlaamse Veerkracht een totaalbudget van 30 miljoen euro voorzien voor volgende projecten:</p> <p>A. Investeren in de eigen infrastructuur Hoge Rielen en Destelheide:</p> <p>In de periode 2021-2024 worden 11 infrastructuurprojecten gerealiseerd waarmee De Hoge Rielen een reuzestap neemt richting de verdere ontwikkeling van duurzame, energiezuinige gebouwen. Concreet gaat het over de vernieuwing van 9 gebouwen, de centrale as op het domein en de plaatsing van een hemelwatervoorziening voor het domein. Voor de realisatie van dit project wordt een samenwerkingsprotocol ondertekend tussen ADJ vzw als bouwheer, Het Facilitair Bedrijf als mandataris en het Departement Cultuur, Jeugd en Media als eigenaar van de infrastructuur en als vertegenwoordiger van de subsidiërende overheid. Het projectbudget wordt geraamd op 8.538.866,10 euro incl BTW.</p> <p>Met de relancemiddelen kan ook de effectieve realisatie van het Masterplan voor Destelheide, opgesteld in 2014, versneld verder uitgevoerd worden. Voor het nieuwe paviljoen en de vernieuwing van de slaapblokken in Destelheide kan er 6,8 miljoen euro incl. BTW vastgelegd worden in 2021 en 2022. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media treedt op als bouwheer.</p> <p>B. Optimalisatie aanbod ULDK</p> <p>Door relancemiddelen toe te voegen aan het recurrente budget kan de stock aan seniortenten verhoogd worden met ca. 155 en de stock aan patrouilletenten vernieuwd en verhoogd worden met ca. 240. Dit laatste is een absolute noodzaak want de meest recente aankoop van binnententen dateert van 2012. Bijkomend kunnen ca. 150 extra buitenzeilen voor patrouilletenten worden aangekocht.</p> <p>Door de verhoging van de stock dient de inrichting van het magazijn te worden geoptimaliseerd. Een klein deel van de middelen wordt daaraan besteed. In 2021 kan er voor de aankoop van tenten en de optimalisatie van het magazijn bijkomend 1.050.000 euro incl. BTW worden vastgelegd.</p> <p>C. Project gratis energiescans en quick wins voor jeugdwerkinfrastructuur</p> |

PROJECTOMSCHRIJVING

In samenwerking met Pulse Transitienetwerk Cultuur, Jeugd, Media en het Vlaams Energiebedrijf worden gratis energiescans aangeboden voor organisaties met rechtspersoon zonder commercieel oogmerk, die beschikken over eigen jeugdinfrastructuur of er een langdurig gebruiksrecht op hebben. Het proefproject in 2020 leverde 26 scans op met hoopvolle resultaten richting maatregelen die bij het begeleidingstraject door VEB worden aangereikt. De geraamde kosten voor de verderzetting van dit project in 2021 en 2022 door Pulse bedragen 445.000 euro (+/- 100 scans en begeleiding), waarvan 312.000 euro relancemiddelen. Voor structurelere maatregelen kunnen de organisaties met bovenlokale jeugdinfrastructuur een aanvraag indienen voor de investeringssubsidies van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, indien het project voldoet aan de formele en specifieke voorwaarden. Organisaties met infrastructuur die niet in aanmerking komen voor een Energiescan, zullen ondersteund worden voor het nemen van maatregelen met een hoge impact op korte termijn (quick wins). Deze organisaties kunnen subsidie ontvangen tot 80% van de totale geraamde kostprijs van de quick wins (minimaal 20% eigen inbreng). Voor de quick win-maatregelen is een budget van in totaal 1 miljoen euro voorzien, gespreid over 2021 en 2022.

D. Investeren in kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en de inrichting van jeugdinfrastructuur

Deze oproep wil de mogelijkheden van ontmoeting in de georganiseerde vrije tijd en daartoe beschikbare publieke binnen- en buitenruimte versterken en verbreden. Initiatieven die zich in de georganiseerde vrije tijd richten op de ontwikkeling van kinderen en jongeren en daarbij de focus leggen op spel en ontspanning worden ondersteund en gestimuleerd tot gezonde, veilige en laagdrempelige plekken in de samenleving. Er wordt ingezet op een verbeterde basisinfrastructuur en inrichting via drie focusgebieden: "kwaliteitsvolle en duurzame basisvoorziening", "veilige en toegankelijke ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren" en "jeugd vriendelijke vormgeving van buurten en speelgebieden". In 2021 en 2022 vindt telkens één oproep plaats met een totaal voorzien subsidiebudget van 7,7 miljoen euro.

E. Bijkomende middelen sectorale investeringssubsidies jeugdinfrastructuur

In de periode 2021-2022 zal via het relancebudget het budget van de sectorale investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur met 4 miljoen euro verhoogd worden. In 2021 kunnen organisaties die beschikken over jeugdinfrastructuur tot 60% investeringssubsidie ontvangen voor maatregelen ten behoeve van het energiezuiniger of toegankelijker maken van de gebouwen en sites. Vanaf 2022 volgt een nieuwe subsidieregelgeving na de voorziene periodieke herwerking van het huidige Besluit Vlaamse Regering betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor bovenlokaal belang (2012, gewijzigd in 2017). Organisaties met jeugdinfrastructuur zullen opnieuw een aanvraag kunnen indienen voor specifieke investeringslijnen inzake de verbetering van de infrastructuur, volgens de prioriteiten die in het BVR worden vastgelegd.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT

| | |
|--------|---|
| Input | 30.000.000 EUR |
| Output | <ul style="list-style-type: none"> - vernieuwing en verdere ontwikkeling van de jeugdsites in beheer van de Vlaamse overheid: Destelheide en Hoge Rielen - Uitbreiding en optimalisering van het aanbod tenten door de ULDK - verlenen van 100 gratis Energiescans en 1 miljoen euro quick win maatregelen voor jeugdinfrastructuur in Vlaanderen en Brussel - verlenen van 7,7 miljoen euro investeringssubsidies voor basisinfrastructuur en inrichting van jeugdwerkinfrastructuur |

| INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT | |
|--------------------------------|---|
| | - verlenen van 4 miljoen euro extra investeringssubsidies voor de sectorale prioriteiten voor jeugdinfrastructuur in 2021 en 2022 |
| Outcome | Performantere, veiligere en milieuvriendelijkere jeugdinfrastructuur in Vlaanderen en Brussel. |
| Impact | Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur |

| ALGEMENE PROJECTVOORTGANG | |
|-------------------------------|---|
| Projectstatus | Opgestart na agendering VR |
| Beschrijving voortgang | <p>Op 25/06/2021 keurde de Vlaamse Regering de relanceplannen voor jeugd met bijhorende investering van 30 miljoen euro goed. Een eerste actie werd reeds gerealiseerd; de toekenning van de investeringssubsidie aan ADJ vzw voor de 11 infrastructuurprojecten in Hoge Rielen. Voor het infrastructuurproject Destelheide werd het nieuwe paviljoen reeds ontworpen en het departement legt in 2021 het budget vast voor de uitvoering; dit najaar wordt ook een studie bureau aangesteld voor de vernieuwing van de slaapblokken.</p> <p>Daarnaast werkt de administratie van het departement de verschillende oproepen uit om deze nog in 2021 te lanceren. Hierbij gaat het om de bijkomende investeringen in kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur, het verlenen van gratis Energiescans en toekenning van quick-winmaatregelen om de gebouwen waar jeugdwerk plaatsvindt energiezuiniger te maken. In 2021 wordt ook bijkomend budget toegekend voor de sectorale subsidielijnen voor bovenlokale jeugdinfrastructuur, om deze toegankelijker en energiezuiniger te maken. De oproepen voor basisvoorzieningen, Energiescans, quick-wins en het bijkomend budget voor de sectorale investeringen (o.b.v. het nieuwe subsidiereglement); zullen ook in 2022 worden verdergezet.</p> <p>Voor uitbreiding van stock patrouille- en seniortenten in het kader van de optimalisatie van het aanbod van de ULDK worden de eerste stappen gezet en gebeurt de vastlegging en bestelling in 2021.</p> |
| Noodzakelijke politieke actie | |

| GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG | | |
|--|---------|--------------|
| MIJLPALEN | | |
| MIJLPAAL | TIMING | STATUS |
| Toekenning investeringssubsidie Hoge Rielen ADJ vzw. Voor de periode 2021-2024 worden 11 infrastructuurprojecten gestart waarmee de Hoge Rielen een reuzestap neemt richting de verdere ontwikkeling van duurzame, energiezuinige gebouwen. Concreet gaat het over de vernieuwing van 9 gebouwen en de centrale as op het domein en de | 2021 Q2 | Gerealiseerd |

| GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG | | |
|--|------------|------------------|
| MIJLPALEN | | |
| MIJLPAAL | TIMING | STATUS |
| plaatsing van een hemelwatervoorziening voor het domein. Voor de realisatie van dit project wordt een investeringssubsidie toegekend aan de Hoge Rielen ten bedrage van 8.538.866,10 euro. | | |
| Vorbereiding en publicatie infrastructuurproject Hoge Rielen | 2021 Q4 | Nog niet gestart |
| Start studieopdracht Hoge Rielen | 2022 Q3 | Nog niet gestart |
| Oplevering van het project Hoge Rielen (concrete planning onder voorbehoud). | 2024 Q4 | Op schema |
| Vastlegging investering Destelheide. | 2022 Q4 | Op schema |
| Aanstelling studiebureau Destelheide | 2021 Q4 | Nog niet gestart |
| Opstart uitvoering infrastructuurproject Destelheide | 2023 Q2 | Nog niet gestart |
| Oplevering van het project Destelheide (concrete planning onder voorbehoud). | | Nog niet gestart |
| Aankoop tenten en wijzigingen magazijn ULDK. | 2022 Q2 | Op schema |
| Afsluiten samenwerkingsovereenkomst dep. CJM en VEB inzake Energiescans jeugdinfrastructuur. | 2021 Q3 | Op schema |
| Goedkeuring subsidiereglement quick win-investeringen op basis van energiescans jeugdinfrastructuur. | 2021 Q3 | Nog niet gestart |
| Toekenning van Energiescans en quick-win maatregelen. | 2022 Q4 | Nog niet gestart |
| Goedkeuring reglement kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur. | 2021 Q3 | Op schema |
| Toekenning investeringssubsidies kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en de inrichting van jeugdinfrastructuur, eerste subsidieoproep 2021-2022. | 2022 Q1 | Nog niet gestart |
| Toekenning investeringssubsidies kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en de inrichting van jeugdinfrastructuur, tweede subsidieoproep 2021-2022. | 2022 Q4 | Nog niet gestart |
| Realisatie infrastructuurprojecten kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur. Concrete timing o.b.v. ingediende projecten. | | Nog niet gestart |

| GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG | | | | |
|---|--------------|---------|------------------|-----------------|
| MIJLPALEN | | | | |
| MIJLPAAL | | TIMING | STATUS | |
| Toekennen investeringssubsidies Sectorale Prioriteiten jeugd 2021. | | 2021 Q4 | Op schema | |
| Toekennen investeringssubsidies Sectorale Prioriteiten jeugd 2022. | | 2022 Q4 | Nog niet gestart | |
| Indientermijn projectaanvragen sectorale investeringssubsidies jeugd 2021. | | 2021 Q2 | Gerealiseerd | |
| Indientermijn projectaanvragen sectorale investeringssubsidies jeugd 2022. | | 2022 Q2 | Nog niet gestart | |
| OUTPUT | | | | |
| INDICATOR | STREEFWAARDE | TIMING | REALISATIE | REALISATIEGRAAD |
| Aankoop van senior- en patrouilletenten voor de uitbreiding van de stock in ULDK | 300 | 2022 Q3 | | |
| Aantal goedgekeurde dossiers kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur | 75 | 2022 Q4 | | |
| Realisatie toekennen 100 gratis Energiescans voor jeugdinfrastructuur | 100 | 2022 Q4 | | |

| PROJECTFINANCIERING | |
|-------------------------|---|
| Beleidsruimte (begroot) | 30.000.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 379.601,2 EUR |
| Uitvoering VEK | 0 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 30.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR |

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Beslissing van de Vlaamse Regering van 25 juni 2021: Plan Vlaamse Veerkracht: 30 miljoen euro voor Jeugdinfrastructuur](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

BETROKKENEN

| | |
|---|---|
| Bevoegde minister(s) | Benjamin Dalle |
| Trekkende entiteit VO | Agentschap Binnenlands Bestuur |
| Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project | Projectpagina |
| Betrokken entiteit(en) VO | Vlaams Brusselfonds |
| Belanghebbenden | Het Nederlandstalige netwerk in Brussel |

PROJECTSITUERING

| | |
|-----------------------|---|
| Cluster Relanceplan | 33. Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

PROJECTOMSCHRIJVING

In 2021 en 2022 wordt er geïnvesteerd in gemeenschapsinfrastructuur in Brussel die de Vlaamse aanwezigheid in Brussel versterkt en benadrukt.

De middelen worden ingezet voor infrastructuurinvesteringen aan Vlaamse organisaties en verenigingen in Brussel om hun huisvesting te verbeteren, hun werking uit te breiden of hun dienstverlening te garanderen en optimaliseren. De investeringen gebeuren ten dienste van Vlaamse actoren en verenigingen met een Nederlandstalige dienstverlening die zich inspant voor een goede band tussen de grootstedelijke realiteit van Brussel, zijn bewoners, en de Vlaming die er woont of er komt werken of ontspannen.

De bestedingsstrategie voor de relancemiddelen via het Vlaams Brusselfonds omvat twee grote pijlers:

1. Digitalisering van de dienstverlening en infrastructuur:

Vooreerst in de gebouwencomplexen in eigendom van de Vlaamse overheid en die door het Vlaams Brusselfonds wordt beheerd, met name in het gebouwencomplex van het extern verzelfstandigd Agentschap Muntpunt vzw en het Huis van het Nederlands Brussel vzw.

a. Voor Muntpunt gaat het om de vernieuwing van het ICT-omgeving voor de stadsstudiezaal ("zichtbare" hardware in het publieksgedeelte alsook de achterliggende "onzichtbare" serveromgeving), de uitbouw van een multimediale leer- en maakplek met aandacht voor kansengroepen: jongeren en (jonge) starters en volwassenen met beperkte digitale skills. en waarbij Muntpunt prioritair inzet op het verbinden van particulieren, scholen, middenveldorganisaties, etc. in het Nederlandstalige netwerk. Tenslotte wordt ook het vernieuwen en optimaliseren van Audio, Video en Livestream in het ganse gebouw vooropgesteld dat Muntpunt ook kan inzetten voor de ontsluiting en promotie van het Vlaams gemeenschapsaanbod.

b. Voor het Huis van het Nederlands Brussel wil men de dienstverlening naar de klanten en gebruikers optimaliseren door de aanschaf van onder meer een digitaal klantenbegeleidingssysteem, de installatie van slimme borden in de leslokalen voor hybride onderwijs en het uitrusten van het auditorium en vergaderruimtes met livestreammogelijkheden (en de hieraan gekoppelde audio-technologie)

PROJECTOMSCHRIJVING

Indien de andere structurele partners binnen het Vlaams Brussel beleid (Huis voor Gezondheid, Kenniscentrum WWZ, Brik, ...) digitale noden ervaren kunnen ook zij een aanvraagdossier 'digitalisering' indienen

2. Hefboomdossiers Vlaamse gemeenschapsinfrastructuur gericht op

a. investeringen en verbouwingen in het Deeltijds Kunstonderwijs in Brussel in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

b. een oproep voor projecten 'Gemeenschapsinfrastructuur als broedplek die aanzetten tot intersectorale samenwerking. en die inzet op matchmaking tussen actoren, initiatieven en de infrastructuur van ons Nederlandstalig netwerk.

c. individuele investeringsaanvragen (welzijn, zorg, jeugd, cultuur en sport..) die voldoen aan het richtlijnenkader van het Vlaams Brusselfonds Het doel van de infrastructuurinvesteringen is om organisaties de nodige faciliteiten te geven om hun werking uit te breiden of hun dienstverlening te garanderen en optimaliseren. De investeringen gebeuren ten dienste van Vlaamse actoren die zich inspannen voor een goede band tussen de grootstedelijke realiteit van Brussel, zijn bewoners, en de Vlaming die er woont of er komt werken of ontspannen. Het richtlijnenkader omvat volgende beleidsdoelstellingen:

I. de infrastructuur faciliteert en stimuleert (intersectorale) samenwerking tussen organisaties en instellingen, bijvoorbeeld door het gedeeld gebruik van ruimtes;

II. de infrastructuur verankert zich in de buurt, bijvoorbeeld door het openstellen van (een deel van) de infrastructuur voor buurtwerkingen of door een link met de publieke ruimte;

III. de infrastructuur pakt het probleem van leegstand in de hoofdstad aan, bijvoorbeeld door een kwalitatieve tijdelijke invulling ervan;

IV. de infrastructuur biedt een concreet en duurzaam antwoord op een vastgesteld tekort in het aanbod van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen;

V. de infrastructuur is innovatief, zet in op digitale innovatie of laat toe een inhoudelijk innovatieve (pilot)werking te ontwikkelen, bijvoorbeeld een werking op het snijpunt van verschillende beleidsdomeinen;

VI. de infrastructuur optimaliseert de werking van de instelling, bijvoorbeeld door inrichting of aankoop van duurzaam meubilair of materiaal;

VII. de aanvrager streeft ernaar de infrastructuur of het materiaal duurzaam en toegankelijk op te bouwen of aan te kopen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT

| | |
|--------|---|
| Input | 10.000.000 EUR |
| Output | <p>Digitalisering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 projecten digitalisering van de werking en infrastructuur in eigendom van de Vlaamse gemeenschap en voor de structurele partners van het Brusselbeleid voor 800.000 euro. <p>Hefboomdossiers Vlaamse Gemeenschapsinfrastructuur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15-tal investeringsprojecten op basis van het richtlijnenkader van het Vlaams Brusselfonds voor 4.200.000 euro. De output is afhankelijk van het aantal projectaanvragen. - 5 projecten infrastructuur Deeltijds Kunstonderwijs Brussel voor 3.000.000 euro. - X aantal ingediende projecten in het kader van de oproep "Gemeenschapsinfrastructuur als broedplek" voor 2.000.000 euro. De output is afhankelijk van het aantal projectaanvragen. |

| INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT | |
|--------------------------------|---|
| Outcome | <p>Het realiseren van adequate, duurzame infrastructuur en inrichting van gebouwen zodat de Vlaamse actoren een kwalitatieve dienstverlening kunnen garanderen, hun werking kunnen uitbreiden, meer toegankelijk maken of optimaliseren.</p> <p>In het kader van de oproep "Gemeenschapsinfrastructuur als broedplek" wordt er gericht geïnvesteerd in gedeelde infrastructuur zodat er intersectorale samenwerking is tussen organisaties over gemeenschapsbevoegdheden heen. Door uitwisseling versterken organisaties elkaars inhoudelijke werking. De gedeelde ruimtes zijn broedplekken voor nieuwe samenwerkingen, nieuwe ideeën en initiatieven.</p> |
| Impact | Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur |

| ALGEMENE PROJECTVOORTGANG | |
|---------------------------|---|
| Projectstatus | Opgestart na agendering VR |
| Beschrijving voortgang | <p>De verschillende pijlers voor de besteding van de relancemiddelen gemeenschapsinfrastructuur in Brussel zijn opgestart en op schema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De digitaliseringsprojecten Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel zijn in uitvoering en zullen in 2022 Q1 worden opgeleverd en afgerekend; • De individuele aanvragen hefboomdossiers op basis van het richtlijnenkader van het Vlaams Brusselfonds worden behandeld tussen 2021 Q4 en 2022 Q3: Indiening, administratief behandeling en toekenning (controleren op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF (vanaf 250.000 euro ook aanvraag begrotingsakkoord en goedkeuring van dossier via Besluit Vlaamse Regering). • de oproep "gemeenschapsinfrastructuur als broedplek" verloopt volgens de volgende tijdslijn: <ul style="list-style-type: none"> ○ Stap 1- september 2021 – de aanloop - gunning opdracht begeleiding bureau en lanceren projectoproep; ○ Stap 2 – oktober 2021 tot april 2022 - dossiervoorbereiding met selectie van ingediende kandidaatstellingen, organisatie van een matchmakingsmoment en koppeling van de samenwerkende organisaties aan experts starttraject van geselecteerde kandidaten met indienen projecten; ○ Stap 3 – mei tot juli 2022 - toewijzing subsidies, inclusief administratieve afhandeling en start uitvoering investeringsprojecten. <p>We streven naar een maximale realisatiegraad binnen de eerste jaarhelft van 2024.</p> <p>De uitvoering van 5 projecten in het kader van het infrastructuurplan DKO i.s.m. de Vlaamse Gemeenschapscommissie verloopt over een tijdslijn tot 2024 aan de hand van een gefaseerde uitbetaling van de toegekende subsidie.</p> |

| ALGEMENE PROJECTVOORTGANG | |
|-------------------------------|--|
| Noodzakelijke politieke actie | |

| GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG | | | | |
|---|--------------|------------------|------------|-----------------|
| MIJLPALEN | | | | |
| MIJLPAAL | TIMING | STATUS | | |
| Toekennen van subsidies ten belope van 4.200.000 euro aan hefboomdossiers Vlaamse gemeenschapsinfrastructuur gericht op individuele aanvragen i.k.v. het richtlijnenkader Vlaams Brusselfonds is gerealiseerd | 2022 Q4 | Op schema | | |
| Projectoproep "gemeenschapsinfrastructuur als broedplek" gunning van de opdracht aan begeleidingsbureau en lancering van de oproep | 2021 Q3 | Op schema | | |
| projectoproep "gemeenschapsinfrastructuur als broedplek" dossiervoorbereiding (indiening kandidaatstellingen, koppeling van samenwerkende organisaties aan experts - starttraject geselecteerde kandidaten met experts - indienen projecten | 2022 Q1 | Nog niet gestart | | |
| projectoproep 'gemeenschapsinfrastructuur als broedplek" - toewijzing van investeringssubsidies, inclusief administratieve afhandeling | 2022 Q2 | Nog niet gestart | | |
| projectoproep "Vlaamse Gemeenschapsinfrastructuur als broedplek" - realisatie van de projecten | 2024 Q1 | Nog niet gestart | | |
| Digitalisering van de dienstverlening en infrastructuur in de gebouwencomplexen van Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel is gerealiseerd | 2021 Q4 | Op schema | | |
| Subsidies voor 5 infrastructuurprojecten van het Deeltijds Kunstonderwijs in Brussel in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie- opstart uitvoering infrastructuurplan DKO | 2021 Q2 | Op schema | | |
| Subsidies voor 5 infrastructuurprojecten van het Deeltijds Kunstonderwijs in Brussel in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie- principe akkoorden van de VGC voor 4 infrastructuurdossiers. | 2022 Q4 | Nog niet gestart | | |
| Subsidies voor 5 infrastructuurprojecten van het Deeltijds Kunstonderwijs in Brussel in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie - financiële en functionele verantwoording van de uitvoering van het infrastructuurplan DKO | 2024 Q4 | Nog niet gestart | | |
| OUTPUT | | | | |
| INDICATOR | STREEFWAARDE | TIMING | REALISATIE | REALISATIEGRAAD |
| Bereikte organisaties via oproep "Gemeenschapsinfrastructuur als Broedplek" | 50 | 2022 Q1 | | |

| OUTPUT | | | | |
|--|--------------|---------|------------|-----------------|
| INDICATOR | STREEFWAARDE | TIMING | REALISATIE | REALISATIEGRAAD |
| Ondersteunde organisaties via oproep "Gemeenschapsinfrastructuur als Broedplek" | 20 | 2022 Q2 | | |
| Uitgevoerde individuele hefboomdossiers | 15 | 2024 Q4 | | |
| Uitvoeren gesubsidieerde infrastructuurprojecten van het Deeltijds Kunstonderwijs in Brussel | 5 | 2024 Q4 | | |

| PROJECTFINANCIERING | |
|-------------------------|---|
| Beleidsruimte (begroot) | 10.000.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 3.821 EUR |
| Uitvoering VEK | 0 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 10.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR |

| AGENDERING VLAAMSE REGERING |
|--|
| Nota aan de Vlaamse Regering van 21 mei 2021. De aanwending van relancemiddelen voor Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel |

| KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN |
|--------------------------------|
| |

VV167 - UITVOERING MASTERPLAN SCHOLENBOUW 2

BETROKKENEN

| | |
|---|---|
| Bevoegde minister(s) | Ben Weyts |
| Trekkende entiteit VO | Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs |
| Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project | Projectpagina |
| Betrokken entiteit(en) VO | Departement Onderwijs en Vorming |
| Belanghebbenden | schoolbesturen, leerlingen, onderwijspersoneel |

PROJECTSITUERING

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cluster Relanceplan | 35. Extra relanceprojecten |
| Speerpunt Relanceplan | 02. Investeren in infrastructuur |

PROJECTOMSCHRIJVING

Deze Vlaamse Regering wil deze regeerperiode voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe investeringen in schoolinfrastructuur goedkeuren. De inhaalbeweging van de vorige regeerperiode wordt zo exponentieel doorgezet met een extra investeringsimpuls van 500 miljoen euro. Deze investeringsgolf biedt perspectief voor ruim 1.000 nieuwe of gerenoveerde scholen.

Ten eerste wordt fors geïnvesteerd in de vervanging van de bestaande schoolinfrastructuur gezien het schoolpatrimonium verouderd is (actiepunt 167/1 Vervangingsinvesteringen).

Ten tweede wordt extra capaciteit gecreëerd. Bij de bouw van nieuwe schoolgebouwen wordt vooral gefocust op het secundair onderwijs, waar de noden het hoogste zullen zijn in de komende jaren (actiepunt 167/2 Extra capaciteit).

Daarnaast wordt een derde DBFM-programma, Scholen van Vlaanderen, opgestart waardoor verder wordt ingezet op alternatieve financiering (actiepunt 167/3 Derde DBFM-programma Scholen van Vlaanderen).

Tot slot gebeuren er ook investeringen via huursubsidies met een jaarlijkse oproep (actiepunt 167/4 huursubsidies).

Deze vier actiepunten m.b.t. de investeringsbeleid maken deel uit van het Masterplan Scholenbouw 2.0.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT

| | |
|---------|---|
| Input | 3.078.000.000 EUR |
| Output | Via de verschillende actiepunten en subsidieposten worden de bestaande schoolgebouwen verbeterd en wordt nieuwe schoolinfrastructuur gebouwd. |
| Outcome | Een substantiële investering wordt gecreëerd voor het schoolgebouwenpatrimonium. |

| INPUT, OUTPUT, OUTCOME, IMPACT | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Impact | Investerings in schoolinfrastructuur |

| ALGEMENE PROJECTVOORTGANG | |
|-------------------------------|---|
| Projectstatus | Opgestart na agendering VR |
| Beschrijving voortgang | Momenteel worden de actiepunten, zoals vermeld in de projectomschrijving en de projectvoortgang, verder uitgevoerd. |
| Noodzakelijke politieke actie | |

| GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG | | |
|--|---------|--------------|
| MIJLPALEN | | |
| MIJLPAAL | TIMING | STATUS |
| 167/2 Extra capaciteit: goedkeuring door de Vlaamse Regering van extra capaciteitsprojecten voor in totaal 35,5 miljoen aan capaciteitsmiddelen. | 2021 Q1 | Gerealiseerd |
| 167/3 Derde DBFM-programma Scholen van Vlaanderen: goedkeuring decretaal kader. | 2021 Q4 | Op schema |
| 167/2 Extra capaciteit: goedkeuring selectie door de Vlaamse Regering. | 2022 Q2 | Op schema |
| 167/1 Jaarlijkse vervangingsinvesteringen; 167/4 Jaarlijkse huursubsidie | 2024 Q2 | Op schema |
| 167/3 Derde DBFM-programma Scholen van Vlaanderen: verdere uitrol van het DBFM-programma | 2024 Q2 | Op schema |

| PROJECTFINANCIERING | |
|-------------------------|--|
| Beleidsruimte (begroot) | 3.078.000.000 EUR |
| Uitvoering VAK | 0 EUR |
| Uitvoering VEK | 0 EUR |
| Oorsprong middelen | <ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 3.078.000.000 EUR |

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Conceptnota Masterplan Scholenbouw 2.0. Bijlage](#)

Goedkeuring door de Vlaamse Regering op 5 maart 2021 van extra capaciteitsprojecten voor in totaal 35,5 miljoen euro aan capaciteitsmiddelen.

[Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Uitvoering Masterplan Scholenbouw 2 -voorontwerp van decreet over DBFM-Scholen van Vlaanderen](#)

[Ontwerp van decreet over DBFM-Scholen van Vlaanderen](#)

[Memorie van toelichting. Bijlage](#)

[Evaluatie scholen van morgen. Bijlage](#)

[DBFM-scholen van Vlaanderen. Verslag alternatieven en meest passende uitvoeringsvorm. Bijlage](#)


[Nota aan de Vlaamse Regering van 2 juli 2021. Uitvoering Masterplan Scholenbouw 2 - voorontwerp van decreet over DBFM-Scholen van Vlaanderen](#)

[Ontwerp van decreet over DBFM-Scholen van Vlaanderen](#)

[Memorie. Ontwerp van decreet over DBFM-Scholen van Vlaanderen](#)

[Advies van Vlor over het voorontwerp van decreet over DBFM-scholen van Vlaanderen. Bijlage](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN



DEPARTEMENT
**KANSELARIJ &
BUITENLANDSE ZAKEN**

Havenlaan 88 bus 100
1000 Brussel
www.vlaanderen.be