

Monitoring Relanceplan Vlaamse Veerkracht

Voortgangsrapport

Meetmoment december 2024

Inhoud

Toelichting.....	7
01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering).....	8
VV001 - ASBESTPREMIE DAKEN EN BUITENMUREN NIET-RESIDENTIEEL MET ISOLATIE.....	8
VV002 - ASBESTPREMIE BUITENMUREN RESIDENTIEEL MET ISOLATIE.....	14
VV003 - ASBESTPREMIE DAKEN RESIDENTIEEL MET ISOLATIE.....	18
VV004 - CIRCULAIRE ECONOMIE - ASBEST (LOKALE BESTUREN).....	22
VV005 - CIRCULAIRE ECONOMIE - ASBEST (SECTORPROTOCOLLEN).....	25
VV006 - FINANCIERING ENERGIELUIK WONINGRENOVATIEPREMIE.....	29
VV007 - FINANCIERING FLANKEREND BELEID TRANSITIE OUDE ELEKTRISCHE VERWARMING EN TOEKOMSTBESTENDIG MAKEN VAN HET ELEKTRICITEITSNET	35
VV008 - EPC-LABELPREMIE RESIDENTIEEL.....	38
VV009 - RENOVATIES SOCIALE WONINGEN VERSNELLEN.....	41
VV010 - SOCIALE WONINGBOUW.....	44
VV011 - VEB-ENERGIE-EFFICIËNTIE VLAAMSE OVERHEID	47
VV012 - VERLENGING EN UITBREIDING SLOOP- EN HEROPBOUWPREMIE.....	51
02. Fietsinfrastructuur	54
VV013 - DE INRICHTING VAN EEN GROTER EN VEILIGER FIETSNETWERK (INCL. FIETSTOEGANG ECONOMISCHE POORTEN EN JAAGPADEN) MAAKT DE FIETS EEN AANTREKKELIJKE VERVOERSMIDDEL EN HELPT ZO HET GEBRUIK VAN PERSONENWAGENS TE REDUCEREN	54
VV014 - FIETSINFRASTRUCTUUR AAN GEMEENTEWEGEN	57
03. Digitale versnelling leerplichtonderwijs.....	60
VV015 - DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS (DIGISPRONG)	60
04. Opleidings- en loopbaanoffensief.....	64
VV016 - ACTIVERING-VERHOGEN VAN DE WERKZAAMHEIDSGRAAD 80 PROCENT VESOC	64
VV017 - EXTRA AANDACHT MEEST KWETSBAREN.....	68
VV018 - OPLEIDINGSOFFENSIEF ARBEIDSMARKT	80
VV019 - VERSTERKEN LEVENSLANG BLIJVEN LEREN	89
05. Versterking O&O.....	100
VV020 - BIO-ECONOMIE.....	100
VV021 - ONDERZOEKINFRASTRUCTUUR (BIJ STRATEGISCHE ONDERZOEKSCENTERS (SOC'S), SPEERPUNTCLUSTERS, VLAAMSE ONDERZOEKINSTELLINGEN EN HOGER ONDERWIJS).....	104
VV022 - VERSTERKING O&O BEDRIJVEN.....	108
VV023 - VERSTERKING ONDERZOEKSVELD EN VERSNELLING O&O	111
06. Blue deal	118
VV024 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR - OPEN RUIMTE.....	118
VV025 - BLUE DEAL - ONDERZOEK.....	123
VV026 - BLUE DEAL - MOW	127
VV027 - BLUE DEAL - ECONOMIE.....	132
VV028 - DROOGTERESISTENTE TEELTEN.....	136

VV029 - GROENE INVESTERINGEN OP LAND- EN TUINBOUWBEDRIJVEN	140
VV030 - HERGEBRUIK VAN RESTWATER	145
VV031 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR IN DE BEBOUWDE OMGEVING.....	148
VV032 - INNOVATIEVE PROJECTEN CIRCULAIR WATERGEBRUIK EN SLIMME MEETNETTEN EN DATASYSTEMEN	152
VV033 - SENSIBILISERING, OPLEIDING EN ADVISERING	160
VV034 - VLAGGENSCHIPPROJECTEN NATUURGEBASEERDE OPLOSSINGEN.....	164
VV035 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR - WATERLOPEN	169
VV036 - NATTE NATUUR.....	173
07. Investerings in verkeersveilige wegen.....	178
VV037 - ASSETMANAGEMENT - AANPAKKEN CAT. 4-KUNSTBOUWWERKEN IN SLECHTE STAAT	178
VV038 - AANPAK GEVAARLIJKE PUNTEN.....	183
VV039 - VERSNELLEN INVESTERINGEN IN VEILIGE SCHOOLROUTES.....	187
VV040 - VERSNELLEN VERKEERSLICHTENBĖINVLOEDING VOOR EEN BETERE EN VEILIGERE DOORSTROMING VOOR DE FIETSER EN DYNAMISCH VERKEERSMANAGEMENT	191
08. Modal shift naar water	195
VV041 - MODAL SHIFT NAAR WATER - ALBERTKANAAL (VERSNELD VERHOGEN VAN BRUGGEN).....	195
VV042 - MODAL SHIFT NAAR WATER - EXTRA KAAIMUREN.....	198
VV043 - WATERBEHEERSING DENDER	201
VV044 - MINNELIJKE VERWERVEN EN ONTEIGENINGEN NIEUWE SLUIS ZEEBRUGGE.....	204
09. Welzijnsinfrastructuur	206
VV045 - INZETTEN OP KWALITEIT EN GOOD GOVERNANCE VAN WZC & VOORUITSCHUIF NIEUW BELEID	206
VV046 - OPTREKKEN STRATEGISCHE FORFAITS ZIEKENHUIZEN	247
10. Waterstofonderzoek.....	249
VV047 - WATERSTOFONDERZOEK	249
11. Vergroening weginfrastructuur	258
VV048 - INVESTERING LED-VERLICHTING GEWESTWEGEN (VEKP)	258
VV049 - LAADPALEN - VERSNELDE UITROL LAADINFRASTRUCTUUR	261
12. Iedereen lokaal digitaal	265
VV050 - DIGITALISERING INTEGRATIE & INBURGERING.....	265
VV051 - GEMEENTEHUIS VAN DE TOEKOMST	273
VV052 - IEDEREEN DIGITAAL - DIGIBUDDIES	278
VV053 - IEDEREEN DIGITAAL - OPLEIDING & VORMING.....	282
VV054 - IEDEREEN DIGITAAL - TOEGANG TOT COMPUTERS & INTERNET	286
VV055 - SMART CITIES.....	290
13. Digitalisering Vlaamse overheid.....	293
VV056 - ACHTERLIGGENDE PROCESSEN GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING – ONBOARDING RAAMOVEREENKOMSTEN.....	293
VV057 - ONDERSTEUNING DIGITALE TRANSFORMATIE.....	297
VV058 - VERSNELLEN GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING	305
VV059 - DIGITALISERING ASSET MANAGEMENT AQUAFIN.....	311

VV060 - VERSNELLING EN VERDERE UITBOUW VAN MIJN BURGERPROFIEL	316
VV061 - DATANUTSBEDRIJF	321
VV062 - DIGITALISERING DBRC - TOEGANG TOT DE VLAAMSE BESTUURSRECHTSPRAAK.....	324
VV063 - HET OMGEVINGSLOKET – DIGITALISERING INZAGE-LOKET EN OMGEVINGSCHECK.....	329
VV064 - FIT – DATAGEDREVEN ORGANISATIE EN DIGITALISERING DIENSTVERLENING	332
VV065 - CYBERSECURITY EN UITROL SIEM	338
VV066 - HYBRIDE DIGITALE WERKPLEK	342
VV067 - MODERNISERING CLOUD- EN NETWERKINFRASTRUCTUUR	345
VV068 - KALEIDOS – DIGITALISERING VAN HET BESLUITVORMINGSPROCES VAN DE VLAAMSE REGERING	348
VV069 - DATA INTEGRATIEDIENSTEN VOOR SLIMME MOBILITEIT	354
VV070 - MATIS, HET VLAAMSE MATERIALENINFORMATIESYSTEEM	361
VV071 - AANBOD LOKAAL DIGITAAL.....	370
VV072 - DOELGERICHT DIGITAAL TRANSFORMEREN	374
VV073 - VLAAMSE SENSOR DATA SPACE.....	380
VV074 - VASTGOEDINFORMATIEPLATFORM.....	387
VV075 - VLM - MAP6 EN DATAWAREHOUSE	394
VV076 - ZELFBEHEERDE IDENTITEIT	399
14. Culturele infrastructuur	404
VV077 - BELFORT AALST	404
VV078 - ONDERSTEUNING CULTURELE INFRASTRUCTUUR.....	408
VV079 - DESINGEL ANTWERPEN	412
VV080 - GROENINGEABDIJ KORTRIJK	415
VV081 - GROTE CULTURELE INFRASTRUCTUUR.....	418
VV082 - HOTEL DUMONT ANTWERPEN	422
VV083 - INVENTARIS CULTUUR- EN JEUGDINFRASTRUCTUUR	424
VV084 - KUNST IN OPDRACHT IN DE PUBLIEKE RUIMTE.....	428
VV085 - KURSAAL OOSTENDE.....	431
VV086 - MASTERPLAN SCHOUWBURG KORTRIJK.....	434
VV087 - MATERNITEIT DE BIJLOKE - DE CREATIECLUSTER (GENT).....	437
VV088 - MOOOV TURNHOUT	440
VV089 - MUSEA BRUGGE NIEUWE MUSEUMSITE.....	443
VV090 - MUSEUMSITE DE ZWIJGERSHOEK SINT-NIKLAAS.....	446
VV091 - NIEUWBOUW DE KOPERGIETERY GENT	452
VV092 - NIEUWE BIBLIOTHEEK SINT-NIKLAAS	455
VV093 - NIEUWE HUISVESTING EN DEPOTRUIMTE VOOR HET VLAAMS ARCHITECTUUR INSTITUUT	458
VV094 - KUNSTENWERKPLAATS 'KC GROENPLEIN' HASSELT	461
VV095 - PARTERRE CC DE WERF AALST	464
VV096 - SCHOUWBURG BOOM.....	467
VV097 - SECTORALE INVESTERINGSSUBSIDIES	470
VV098 - VERSNELLING OPERA GENT	473

15. Investerings onroerend erfgoed	475
VV099 - INVESTERINGEN IN DE ONTWIKKELING EN PROMOTIE VAN ONROEREND ERFGOED	475
16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening	486
VV100 - ACHTERSTAND BIJ SUBSIDIES TEGEN LEEGSTAND VERMINDEREN	486
VV101 - INHAALBEWEGING VERNIEUWING BEDRIJVENTERREINEN	490
VV102 - INVESTEREN IN KERNVERSTERKING VIA PROJECTOPROEPEN	494
VV103 - LANTIS - PFOS-VERVUILING.....	498
VV104 - VEERKRACHTIGE STEDEN NA CORONA (EXTRA OPROEP STADSVERNIEUWING)	501
VV105 - ONTSNIJPEREN VAN VLAAMS LANDSCHAP	504
17. Vergroening openbaar vervoer (De Lijn)	509
VV106 - VERGROENING OPENBAAR VERVOER DE LIJN	509
18. Brexit	516
VV107 - INITIATIEVEN VANUIT VLAM VOOR DE PROMOTIE EN AFZET VAN PRODUCTEN, O. A. ALS GEVOLG VAN BREXIT	516
VV108 - SUBSIDIES AAN BEDRIJVEN (FINANCIËLE STEUN VOOR BEDRIJVEN, KOSTENVERLAGING VOOR DEELNAME AAN BEURZEN, ONDERSTEUNING VOOR BREXIT) + INZET VAN CONSULTANTS OM VLAANDEREN IN HET BUITENLAND TE PROMOTEN.....	519
VV109 - VLAIO BREXIT ACTIEPLAN	523
19. Congres-, beurs- en toeristische infrastructuur	527
VV110 - CONGRES (5 MEUR BBV)	527
VV111 - HEFBOOMRELANCEPROJECTEN	529
20. Voorsprongfonds Hoger Onderwijs.....	533
VV112 - VOORSPRONGFONDS HOGER ONDERWIJS.....	533
21. Digitalisering zorgbeleid	536
VV113 - BLENDED-CARE JEUGDHULP - BANDBREEDTE.....	536
VV114 - DIGITALE HULPVERLENING - KWALITEITSBEVORDERING	549
VV115 - DIGITALISERING RIZIV-SECTOREN	558
VV116 - ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER - GEÏNTEGREERD ZORG EN ONDERSTEUNINGSPLAN	564
VV117 - ENKELBANDEN EN STRAFUITVOERING.....	574
VV118 - GROEIPAKKET - VERDERZETTEN DIGITALISERING	579
VV119 - ONTWIKKELEN RECHTENVERKENNER 2. 0 MET EEN MEER GEBRUIKSVRIENDELIJKE TOOL IN STERKE SAMENWERKING MET DE LOKALE BESTUREN	583
VV120 - VERBETEREN VAN DE SOCIALE KAART	587
22. Investeren in personen met een handicap	591
VV121 - VOORUITSCHUIF UITBREIDINGSBELEID - FASE 1	591
23. Sportinfrastructuur.....	594
VV122 - VERSTERKEN OPROEPEN BOVENLOKALE SPORTINFRASTRUCTUUR.....	594
24. Uitbouwen circulaire economie	597
VV123 - CIRCULAIR BOUWEN	597
VV124 - CIRCULAIRE MAAKINDUSTRIE.....	600
VV125 - CIRCULAIRE ECONOMIE - RECYCLAGEHUB	603
25. Investerings groene warmte.....	607

VV126 - CALL GROENE WARMTE	607
26. Digibanken.....	611
VV127 - DIGIBANKEN.....	611
27. Digitale vaardigheden.....	616
VV128 - DIGITALE VAARDIGHEDEN.....	616
28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector.....	625
VV129 - CULTUUR - BETERE INFORMATIEDOORSTROMING EN KOPPELING DATABANKEN	625
VV130 - CULTUUR - DIGITALISERING VAN COLLECTIES.....	629
VV131 - CULTUUR - INTEGRATIETRAJECT ERFGOEDDATABANKEN	636
VV132 - DIGITAAL VERENIGINGSLOKET - INVESTERING	641
VV133 - DIGITAAL TRANSFORMATIEPROGRAMMA VLAAMSE MEDIASECTOR	646
VV134 - DIGITAAL TRANSFORMATIEPROGRAMMA VOOR DE VLAAMSE MEDIASECTOR	660
VV135 - INVESTEREN IN MEDIAWIJSHEID VAN DE VLAMING	663
29. Versterken mentaal welzijn.....	668
VV136 - VERNIEUWENDE PROJECTEN HUIZEN VAN HET KIND	668
VV137 - EENMALIGE INITIATIEVEN OM MENSEN DIE REEDS PSYCHISCH KWETSBAAR WAREN, TE ONDERSTEUNEN.....	672
VV138 - OPVOLGING ACTIEPLAN MENTAAL WELZIJN.....	676
VV139 - OVERKOPHUIZEN	684
VV140 - SAMENWERKINGSVERBANDEN “ÉÉN GEZIN, ÉÉN PLAN”	692
VV141 - VERSTERKING AANPAK INTRA-FAMILIAAL GEWELD - CRISISOPVANG EN CRISISBEGELEIDING IN RESIDENTIËLE JEUGDZORG.....	696
VV142 - VERSTERKING AANPAK INTRA-FAMILIAAL GEWELD - BEWUSTMAKINGSCAMPAGNES.....	699
VV143 - ZORGZAME BUURTEN - ROL VAN APOTHEKERS ALS AANSPEEKPUNT WELZIJNSVRAGEN IN DE BUURT	702
VV144 - ZORGZAME BUURTEN - VERSTERKEN VAN BUURTGERICHTE LOKALE INITIATIEVEN.....	710
30. Armoedebestrijding en wijkverbetering	716
VV145 - BUITENSCHOOLSE OPVANG ONDERSTEUNEN	716
VV146 - COMPENSATIEBESLUIT KO - EXTRA TUSSENKOMST IKT (INKOMENSTARIEF).....	721
VV147 - DOORGAANDE LIJN KINDEROPVANG – ONDERWIJS	724
VV148 - LOKALE ARMOEDE INITIATIEVEN ONDERSTEUNEN	728
VV149 - ONDERSTEUNING BUURTWERK.....	731
VV150 - WIJKVERBETERING	736
VV151 - WIJKVERBETERINGSCONTRACTEN - INTEGRALE KETENAANPAK WELZIJN-JUSTITIE-LOKALE BESTUREN.....	740
VV152 - PROJECTOPROEP KWETSBARE KINDEREN.....	744
31. Investeringen audiovisuele sector	747
VV153 - GARANTIEFONDS VOOR DE VLAAMSE ONAFHANKELIJKE AUDIOVISUELE PRODUCTIESECTOR	747
VV154 - IMPULS AAN VAF FILMFONDS.....	750
VV155 - IMPULS AAN VAF MEDIAFONDS EN GAMEFONDS.....	752
32. Jeugdinfrastructuur	754
VV156 - JEUGDINFRASTRUCTUUR.....	754

33. Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel.....	761
VV157 - GEMEENSCHAPSINFRASTRUCTUUR IN BRUSSEL.....	761
34. Spending reviews	773
VV158 - SPENDING REVIEWS	773
36. Ondersteuning Oekraïne landbouw en visserij	776
VV181 - ONDERSTEUNING OEKRAÏNE LANDBOUW EN VISSERIJ	776

Toelichting

Het rapport beschrijft de voortgang van de uitvoering van de projecten van het relanceplan Vlaamse Veerkracht op 31 december 2024.

Het Vlaamse Relanceplan werd eerder al drie keer gemonitord in 2021 (maart, september en december), twee keer in 2022 (juni en december) en éénmaal in 2023 (december).

De recentste voortgangsmeting die plaatsvond in een nieuwe legislatuur, geeft alleen de status van de projecten die met de relanceprovisie van 4,3 miljard euro worden gefinancierd. De projecten VV159-VV180, gebundeld in cluster 35, waarvoor in de vorige legislatuur reguliere middelen werden voorzien, zijn niet langer in de monitoring opgenomen.

01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)

VV001 - ASBESTPREMIE DAKEN EN BUITENMUREN NIET-RESIDENTIEEL MET ISOLATIE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Melissa Depraetere
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Fluvius

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken en bevat de volgende doelstellingen: • Alle asbestcementen toepassingen rondom gebouwen verwijderen tegen 2034. • Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034. • Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040. Asbestdaken en -gevels dateren van voor 2001 en zijn ondertussen dus minstens 20 jaar oud, met risico op beschadiging. Dit geeft aanleiding tot: • Vervuiling van bodem, lucht en water • Verhoogde kosten of belemmeringen voor energetische renovaties en onderhoud van gebouwen • Verlies van recycleerbaar bouwafval omwille van asbestcontaminatie • Het niet kunnen plaatsen van fotovoltaïsche of thermische zonnepanelen op asbesthoudende daken. Gezien de langetermijndoelstelling om alle gebouwen drastisch energetisch te renoveren tegen 2050, vormt de aanwezigheid van asbest in dakbedekking, onderdaken en gevelbekleding, een belangrijk struikelblok voor het behalen van deze doelstelling. Ter ondersteuning van het versneld uitvoeren van renovaties van asbesthoudende daken en muren van niet-residentiële gebouwen, wordt voor investeringen met eindfactuur in 2021 en 2022 een verhoogde isolatiepremie voor dak- dan wel buitenmuurisolatie gegeven per isolatieproject met voorafgaande asbestverwijdering van een asbesthoudend (onder)dak of asbesthoudende gevel voorzien. Deze premie vormt een tussenkomst onder de vorm van een verhoogde isolatiepremie vanwege de Vlaamse overheid in de meerkosten die investeerders hebben bij de renovatie van een

PROJECTOMSCHRIJVING

asbesthoudend dak en moet zorgen voor een versnelde en veilige/verantwoorde verwijdering van het asbesthoudend materiaal. Investeerders hebben tot 2 jaar na factuurdatum de tijd een premie aan te vragen, waarna deze na controle door Fluvius, als werkmaatschappij van de elektriciteitsdistributienetbeheerders, wordt uitbetaald. De premies voor energiebesparende investeringen zijn in Vlaanderen opgevat als 'openbaredienstverplichtingen' opgelegd aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders. De technische voorwaarden voor de premies zijn per onderdeel gericht op het behalen van de langetermijndoelstelling 2050 voor energetische prestatie.

Eenmaal per jaar valideert het VEKA de door Fluvius uitbetaalde premies en wordt vanuit de Vlaamse (relance)middelen een vergoeding aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders uitbetaald voor de door hen uitbetaalde in aanmerking komende premies binnen de daarvoor beschikbare middelen.

Volgens het Actieplan asbestafbouw is het doel om tegen 2034 al het asbest dat aanwezig is in de gebouwschil te verwijderen.

Voor niet-residentiële gebouwen wordt op basis van cijfers van OVAM en VEKA verondersteld dat 25% van de 270.000 gebouwen met risicobouwjaar beschikken over een asbesthoudende gebouwschil (gevel en/of dakbedekking) en 3% over een asbesthoudend onderdak. Dit betekent dat tegen 2034 jaarlijks zo'n 5.400 niet-residentiële gebouwen asbestvrij moet worden gemaakt.

Er is een aanzienlijk aandeel van niet-verwarmde of zeer beperkt verwarmde gebouwen die ook asbest bevatten in de dakbedekking of het onderdak. Het gaat hoofdzakelijk over niet-residentiële gebouwen zoals bijvoorbeeld magazijnen, (landbouw)loodsen, openbare gebouwen, ... Deze doelgroep wordt momenteel niet bereikt met de verhoogde isolatiepremie na asbestverwijdering gezien zij geen nood hebben aan dezelfde energieprestatie-eisen als residentiële gebouwen en doorgedreven isoleren net contraproductief kan werken in sommige gevallen (bv. stallen met dieren). Deze dakoppervlaktes zijn echter wel geschikt voor het plaatsen van een fotovoltaïsche installatie. Op die manier kunnen wij een bijkomend potentieel voor hernieuwbare energie ontsluiten, hetgeen niet alleen goed is voor het bereiken van onze klimaatdoelstelling, maar ook bijdraagt aan de bevoorradingszekerheid en de betaalbaarheid van de energiefactuur. Met de voorgestelde premie wordt gemikt op een versnelling van asbestverwijdering bij grote, niet-complexe daken van onverwarmde niet-residentiële gebouwen.

Het plaatsen van zonnepanelen op asbestdaken is decretaal via het Materialendecreet verboden. Voor asbestdaken waarop de plaatsing van zonnepanelen beoogd wordt, is het dan ook noodzakelijk het volledig dak van asbestmaterialen te ontdoen.

Het uitbreidingsvoorstel bestaat erin om niet-verwarmde, niet-residentiële gebouwen in aanmerking te laten komen voor een premie van 12 euro per vierkante meter verwijderde asbestbedekking en/of onderdak, op voorwaarde dat 'gelijktijdig' een fotovoltaïsche installatie op het dak wordt geplaatst. De plaatsing van de fotovoltaïsche installatie komt afhankelijk van de capaciteit van de installaties eveneens in aanmerking voor de bestaande ondersteuningssystemen voor fotovoltaïsche installatie (de investeringspremie PV, de call groene stroom, de projectspecifieke ondersteuning met groenestroomcertificaten). Om in aanmerking te komen voor deze premie moet de oppervlakte van de fotovoltaïsche zonnepanelen in verhouding tot de totale oppervlakte van het gesaneerde dak minstens 10 procent bedragen.

Uitgaande van de gemiddelde dak- en buitenmuuroppervlaktes van woningen, woongebouwen en

PROJECTOMSCHRIJVING

niet-woongebouwen, een forfaitaire premie van 8 euro boven de premie voor dak- of muurisolatie enerzijds en de premie van 12 euro per vierkante meter verwijderde asbestbedekking en/of onderdak in combinatie met een fotovoltaïsche installatie anderzijds, is voor de jaarlijkse geschatte aangepakte niet-residentiële gebouwen een budget nodig 15 miljoen euro voor deze maatregel.

Er worden geen reguliere middelen ingezet voor de meerkosten van de premie voor isolatie voor wat betreft de verhoging van de isolatiepremie in geval van gelijktijdige asbestverwijdering noch voor de premie voor asbestverwijdering in combinatie met PV. De relancemiddelen volstaan hiervoor.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	23.000.000 EUR
Output	5366 uitbetaalde premies voor dak- en/of buitenmuurisolatie na voorafgaande asbestverwijdering en voor asbestverwijdering in combinatie met de plaatsing van een fotovoltaïsche installatie in niet-residentiële gebouwen
Outcome	5366 niet-residentiële gebouwen met dak- en/of buitenmuurisolatie na voorafgaande asbestverwijdering of asbestverwijdering in combinatie met de plaatsing van een fotovoltaïsche installatie

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Sinds 1 oktober 2022 kunnen de premies voor dak- en buitenmuurisolatie, in combinatie met voorafgaande asbestverwijdering, worden aangevraagd via het loket van Mijn VerbouwPremie. Momenteel zijn de meeste aanvragen ingediend tot en met begin december 2024 verwerkt. Voordien werden deze aanvragen ingediend bij en verwerkt door Fluvius. De premie voor asbestverwijdering en plaatsing PV-panelen kan sinds 2022 worden aangevraagd via Fluvius. Dergelijke dubbele investering vraagt aanzienlijk wat tijd, waardoor de huidige cijfers nog een onderschatting zijn van de werkelijk uitgevoerde werken, gezien de premie pas kan worden aangevraagd en uitbetaald na plaatsing en aanmelding van de PV-panelen. Het aantal uitbetaalde premies per jaar is gestegen, waarbij de stijging voor de premie asbest+PV het meest opmerkelijk is.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Asbestpremie daken en buitenmuren niet-residentieel met isolatie - regelgeving	2020 Q4	Gerealiseerd	
Aanvullende premie asbestverwijdering in combinatie met PV - regelgeving	2022 Q1	Gerealiseerd	
983 uitbetaalde premies in 2021	2022 Q1	Vertraging	Eind 2021 waren 86 premies uitbetaald voor dak-/vloer en/of gevelisolatie in combinatie met asbestverwijdering. Deze vertraging is het gevolg van het feit dat men 2 jaar de tijd heeft om een premie-aanvraag in te dienen en houdt ook verband met vertragingen in de uitvoering van werken (o.a. beschikbaarheid aannemers...)
1700 uitbetaalde premies in 2022	2023 Q1	Vertraging	In 2022 werden tot eind oktober 2022 141 premies uitbetaald voor dak-/vloer en/of gevelisolatie in combinatie met asbestverwijdering. Deze vertraging is het gevolg van het feit dat men 2 jaar de tijd heeft om een premie-aanvraag in te dienen en houdt ook verband met vertragingen in de uitvoering van werken (o.a. beschikbaarheid aannemers...)
1700 uitbetaalde premies in 2023	2024 Q1	Vertraging	In de periode januari-november 2023 werden 217 premies uitbetaald voor isolatie+asbestverwijdering en PV+asbestverwijdering. Deze vertraging is het gevolg van het feit dat men 2 jaar de tijd heeft na uitvoering van de werken om een premie-aanvraag in te dienen en houdt ook verband met de vertraging in de dossierbehandeling van Mijn VerbouwPremie voor de isolatie+asbestverwijderingpremie omwille van het enorme succes van deze vernieuwde en versterkte premiereregeling. Alle dossiers ingediend via Fluvius tot en met juni 2022 werden ondertussen verwerkt en desgevallend uitbetaald. Voor Mijn VerbouwPremie werden tot en met november 2023 dossiers verwerkt en behandeld ingediend tussen oktober 2022 en mei 2023.
983 uitbetaalde premies in 2024	2025 Q1	Vertraging	In 2024 nam het aantal uitbetaalde premies voor isolatie/PV met voorafgaande asbestverwijdering verder toe. Het aantal dossiers blijft onder het

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
			initieel ingeschatte aantal, terwijl de gemiddelde oppervlakte verwijderd asbest fors hoger ligt dan initieel ingeschat. Cijfers zijn beschikbaar op de energiekaart.		
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal m² asbestvrij gemaakte daken/of muuroppervlakte met isolatie of PV-panelen		1.650.000	2025 Q1	443.303	30,2 %
uitbetaalde premies		5366	2025 Q1	453	8,5 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	23.000.000 EUR
Uitvoering VAK	23.000.000 EUR
Uitvoering VEK	8.816.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 23.000.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 23.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energieprijzen en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de sociale openbaardienstverplichtingen en REG-openbaardienstverplichtingen

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - BVR](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - nota](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - advies](#)

[Bis-nota aan de Vlaamse Regering van 2 april 2022 - update relancemiddelen](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV002 - Asbestpremie buitenmuren residentieel met isolatie](#)

[VV003 - Asbestpremie daken residentieel met isolatie](#)

VV002 - ASBESTPREMIE BUITENMUREN RESIDENTIEEL MET ISOLATIE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Melissa Depraetere
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Fluvius

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken en bevat de volgende doelstellingen: • Alle asbestcementen toepassingen rondom gebouwen verwijderen tegen 2034. • Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034. • Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040. Asbestdaken en -gevels dateren van voor 2001 en zijn ondertussen dus minstens 20 jaar oud, met risico op beschadiging. Dit geeft aanleiding tot: • Vervuiling van bodem, lucht en water • Verhoogde kosten of belemmeringen voor energetische renovaties en onderhoud van gebouwen • Verlies van recycleerbaar bouwafval omwille van asbestcontaminatie • Het niet kunnen plaatsen van fotovoltaïsche of thermische zonnepanelen op asbesthoudende daken. Gezien de langetermijndoelstelling om alle gebouwen drastisch energetisch te renoveren tegen 2050, vormt de aanwezigheid van asbest in dakbedekking, onderdaken en gevelbekleding, een belangrijk struikelblok voor het behalen van deze doelstelling. Ter ondersteuning van het versneld uitvoeren van renovaties van asbesthoudende muren van residentiële gebouwen, wordt voor investeringen met eindfactuur in 2021 en 2022 een verhoogde isolatiepremie voor dak- dan wel buitenmuurisolatie gegeven per isolatieproject met voorafgaande asbestverwijdering van een asbesthoudende gevel voorzien. Deze premie vormt een tussenkomst onder de vorm van een verhoogde isolatiepremie vanwege de Vlaamse overheid in de meerkosten die investeerders hebben bij de renovatie van een asbesthoudende gevel en moet zorgen voor een versnelde en veilige/verantwoorde verwijdering van het asbesthoudend materiaal. Investeerders hebben tot 2 jaar na factuurdatum de tijd een premie aan te vragen, waarna deze na controle door Fluvius, als werkmaatschappij van de elektriciteitsdistributienetbeheerders, wordt uitbetaald. De premies voor energiebesparende investeringen zijn in Vlaanderen opgevat als

PROJECTOMSCHRIJVING

‘openbaredienstverplichtingen’ opgelegd aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders. De technische voorwaarden voor de premies zijn per onderdeel gericht op het behalen van de langetermijndoelstelling 2050 voor energetische prestatie. Eenmaal per jaar valideert het VEKA de door Fluvius uitbetaalde premies en wordt vanuit de Vlaamse Relancemiddelen een vergoeding aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders uitbetaald voor de door hen uitbetaalde in aanmerking komende premies. De meerkosten voor het asbestgedeelte van de premie wordt voor premies 2021 en 2022 volledig vergoed vanuit de relancemiddelen.

Op basis van cijfers van OVAM en VEKA wordt het aantal woningen of woongebouwen met asbesthoudende dakbedekking en/of een asbesthoudend onderdak en/of -gevels ingeschat op 328.000. Daarnaast hebben 511.000 woningen en woongebouwen een asbesthoudend onderdak. Er is een zekere overlap in de aanwezigheid van asbest in meerdere gebouwdelen van eenzelfde gebouw. Het asbestplan streeft naar het asbestveilig maken van Vlaanderen tegen 2034. Dat wil zeggen dat jaarlijkse ruim 40.000 woningen en 1.500 woongebouwen asbestvrij gemaakt moet worden gedurende 14 jaar, en dit op het vlak van asbest aanwezig in dakbedekking en/of onderdak en/of gevelbekleding.

Uitgaande van de gemiddelde buitenmuuroppervlaktes van woningen en woongebouwen, een forfaitaire premie van 8 euro boven de premie voor dak- of muurisolatie en een bereik van 75% van de jaarlijks asbestvrij te maken gebouwen door deze premie, is voor de jaarlijkse geschatte aangepakte residentiële gebouwen een budget nodig 6 miljoen euro voor de meerkosten (dit is de bijkomende forfaitaire premie van 8 euro per m²) van de buitenmuurisolatiepremie in geval van gelijktijdige asbestverwijdering.

Er worden geen reguliere middelen ingezet voor de financiering van deze meerkosten bovenop de isolatiepremie in geval van gelijktijdige asbestverwijdering. Het voorziene relancebudget volstaat hiervoor.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	3.000.000 EUR
Output	2250 uitbetaalde premies voor buitenmuurisolatie na voorafgaande asbestverwijdering in residentiële gebouwen
Outcome	2250 residentiële gebouwen met buitenmuurisolatie na voorafgaande asbestverwijdering

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Premies konden van januari 2021 tot en met juni 2022 worden aangevraagd via Fluvius. Sinds oktober 2022 kan deze premie via Mijn VerbouwPremie worden aangevraagd. Momenteel zijn dossiers aangevraagd tot begin december 2024 uitbetaald. Het aantal dossiers stijgt jaar na jaar. Cijfers zijn beschikbaar op de energiekart.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG						
MIJLPALEN						
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING			
Asbestpremie buitenmuren residentieel - regelgeving	2020 Q4	Gerealiseerd				
188 uitbetaalde premies in 2021	2022 Q1	Gerealiseerd	Eind 2021 waren 77 premies uitbetaald. Deze vertraging is het gevolg van het feit dat men 2 jaar de tijd heeft om een premie-aanvraag in te dienen en houdt ook verband met vertragingen in de uitvoering van werken (o.a. beschikbaarheid aannemers...). Het beoogde aantal werd ondertussen gerealiseerd.			
844 uitbetaalde premies in 2022	2023 Q1	Vertraging	Eind oktober 2022 waren 210 premies uitbetaald. Deze vertraging is het gevolg van het feit dat men 2 jaar de tijd heeft om een premie-aanvraag in te dienen en houdt ook verband met vertragingen in de uitvoering van werken (o.a. beschikbaarheid aannemers...)			
844 uitbetaalde premies in 2023	2024 Q1	Vertraging	In de periode januari-november 2023 werden 113 premies uitbetaald. Deze vertraging is het gevolg van het feit dat men 2 jaar de tijd heeft na uitvoering van de werken om een premie-aanvraag in te dienen en houdt ook verband met de vertraging in de dossierbehandeling van Mijn VerbouwPremie omwille van het enorme succes van deze vernieuwde en versterkte premiereregeling. Alle dossiers ingediend via Fluvius tot en met juni 2022 werden ondertussen verwerkt en desgevallend uitbetaald. Voor Mijn VerbouwPremie werden tot en met november 2023 dossiers verwerkt en behandeld ingediend tussen oktober 2022 en mei 2023.			
375 uitbetaalde premies in 2024	2025 Q1	Nog niet gestart	verlaagd omwille van enveloppeverschuiving			
OUTPUT						
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD	
uitbetaalde premies voor buitenmuurisolatie na voorafgaande		2250	2025 Q1	409	18,18 %	

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
asbestverwijdering in residentiële gebouwen				
Aantal m² asbestvrij gemaakte muuropervlakte met isolatie	66.667	2025 Q1	21.517	32,3 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	12.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	3.000.000 EUR
Uitvoering VAK	3.000.000 EUR
Uitvoering VEK	1.066.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 3.000.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 3.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - BVR
Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - nota
Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - advies
Bis-nota aan de Vlaamse Regering van 2 april 2022 - update relancemiddelen

VV003 - ASBESTPREMIE DAKEN RESIDENTIEEL MET ISOLATIE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Melissa Depraetere
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Fluvius

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken en bevat de volgende doelstellingen: • Alle asbestcementen toepassingen rondom gebouwen verwijderen tegen 2034. • Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034. • Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040. Asbestdaken en -gevels dateren van voor 2001 en zijn ondertussen dus minstens 20 jaar oud, met risico op beschadiging. Dit geeft aanleiding tot: • Vervuiling van bodem, lucht en water • Verhoogde kosten of belemmeringen voor energetische renovaties en onderhoud van gebouwen • Verlies van recycleerbaar bouwafval omwille van asbestcontaminatie • Het niet kunnen plaatsen van fotovoltaïsche of thermische zonnepanelen op asbesthoudende daken. Gezien de langetermijn doestelling om alle gebouwen drastisch energetisch te renoveren tegen 2050, vormt de aanwezigheid van asbest in dakbedekking, onderdaken en gevelbekleding, een belangrijk struikelblok voor het behalen van deze doelstelling. Volgens het Actieplan asbestafbouw is het doel om tegen 2034 al het asbest dat aanwezig is in de gebouwschil te verwijderen. De voorgestelde subsidie is gericht op het bereiken van ongeveer 75% van het jaarlijkse potentieel van de voorraad asbestgebouwen per jaar. Ter ondersteuning van het versneld uitvoeren van renovaties van asbesthoudende daken van residentiële gebouwen, wordt voor investeringen met eindfactuur vanaf 2021 een verhoogde isolatiepremie voor dak- dan wel buitenmuurisolatie gegeven per isolatieproject met voorafgaande asbestverwijdering van een asbesthoudende gevel voorzien. Deze premie vormt een tussenkomst onder de vorm van een verhoogde isolatiepremie vanwege de Vlaamse overheid in de meerkost die investeerders hebben bij de renovatie van een asbesthoudend dak en moet zorgen voor een versnelde en veilige/verantwoorde verwijdering van het asbesthoudend materiaal. Investeerders

PROJECTOMSCHRIJVING

hebben tot 2 jaar na factuurdatum de tijd een premie aan te vragen, waarna deze na controle door Fluvius, als werkmaatschappij van de elektriciteitsdistributienetbeheerders, wordt uitbetaald. De premies voor energiebesparende investeringen zijn in Vlaanderen opgevat als 'openbaredienstverplichtingen' opgelegd aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders. De technische voorwaarden voor de premies zijn per onderdeel gericht op het behalen van de langetermijndoelstelling 2050 voor energetische prestatie.

Eenmaal per jaar valideert het VEKA de door Fluvius uitbetaalde premies en wordt vanuit de Vlaamse Relancemiddelen een vergoeding aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders uitbetaald voor de door hen uitbetaalde in aanmerking komende premies. De meerkost voor het asbestgedeelte van de premie wordt voor premies 2021 en 2022 vergoed vanuit de relancemiddelen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	20.200.000 EUR
Output	19.238 uitbetaalde premies voor dakisolatie na voorafgaande asbestverwijdering in residentiële gebouwen
Outcome	19.238 residentiële gebouwen met dakisolatie na voorafgaande asbestverwijdering

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Premies konden van januari 2021 tot en met juni 2022 worden aangevraagd via Fluvius. Sinds oktober 2022 kan deze premie via Mijn VerbouwPremie worden aangevraagd. Momenteel zijn dossiers aangevraagd tot begin december 2024 uitbetaald. Het aantal dossiers stijgt jaar na jaar. Cijfers zijn beschikbaar op de energiekaart.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Asbestpremie daken residentieel - regelgeving	2020 Q4	Gerealiseerd	
1832 uitbetaalde premie in 2021	2022 Q1	Gerealiseerd	Eind 2021 waren 926 premies voor dakisolatie in combinatie met asbestverwijdering uitbetaald. Deze vertraging is het gevolg van het feit dat men 2 jaar de tijd heeft om een premie-aanvraag in te dienen en houdt ook verband met vertragingen in de uitvoering

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
			van werken (o.a. beschikbaarheid aannemers...). Het beoogde aantal werd intussen gerealiseerd.		
6413 uitbetaalde premies in 2022	2023 Q1	Vertraging	Eind oktober 2022 waren reeds 2.212 premies voor dakisolatie in combinatie met asbestverwijdering uitbetaald. Deze vertraging is het gevolg van het feit dat men 2 jaar de tijd heeft om een premie-aanvraag in te dienen en houdt ook verband met vertragingen in de uitvoering van werken (o.a. beschikbaarheid aannemers...)		
6413 uitbetaalde premies in 2023	2024 Q1	Vertraging	In de periode januari-november 2023 werden 2357 premies uitbetaald. Deze vertraging is het gevolg van het feit dat men 2 jaar de tijd heeft na uitvoering van de werken om een premie-aanvraag in te dienen en houdt ook verband met de vertraging in de dossierbehandeling van Mijn VerbouwPremie omwille van het enorme succes van deze vernieuwde en versterkte premieregeling. Alle dossiers ingediend via Fluvius tot en met juni 2022 werden ondertussen verwerkt en desgevallend uitbetaald. Voor Mijn VerbouwPremie werden tot en met november 2023 dossiers verwerkt en behandeld ingediend tussen oktober 2022 en mei 2023.		
4581 uitbetaalde premies in 2024	2025 Q1	Vertraging	vertraagd omwille van enveloppeverschuiving		
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal m² asbestvrij gemaakte dakoppervlakte met isolatie		1.442.857 m²	2025 Q1	771.761	53,5 %
uitbetaalde premies voor dakisolatie na voorafgaande asbestverwijdering in residentiële gebouwen		19238	2025 Q1	5.595	29,1 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	42.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	20.200.000 EUR
Uitvoering VAK	20.200.000 EUR
Uitvoering VEK	13.326.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 20.200.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 20.200.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - BVR
Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - nota
Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - advies
Bis-nota aan de Vlaamse Regering van 2 april 2022 - update relancemiddelen

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN
VV001 - Asbestpremie daken en buitenmuren niet-residentieel met isolatie
VV002 - Asbestpremie buitenmuren residentieel met isolatie

VV004 - CIRCULAIRE ECONOMIE - ASBEST (LOKALE BESTUREN)

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Belanghebbenden	Vereniging van steden en gemeenten, Interafval

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken en bevat de volgende doelstellingen:

- Alle asbestcementen toepassingen rondom gebouwen verwijderen tegen 2034.
- Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034.
- Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040.

Het actieplan beschrijft de prioritaire doelgroepen waarvoor de OVAM een ondersteuningskader moet uitwerken: residentiële gebouwen, publieke gebouwen (lokale besturen, zorgvoorzieningen, ...) , landbouw, jeugd (scholen, ...).

Voor de doelgroep lokale besturen en residentiële gebouwen werd een subsidie-instrument voorzien voor de organisatie en coördinatie van lokale asbestafbouwprojecten volgens vastgelegde projectformules.

Doelgroep: particulieren, jeugdverenigingen, lokale besturen

Ondersteuning:

- subsidies voor de lokale projectcoördinatie;
- subsidies voor de cofinanciering van asbestinzameling en verwijdering;
- ontzorging voor aanbesteding door particulier zelf

Gesubsidieerde projectformules:

- o organisatie van ophaling van asbestcement afval aan huis
- o specifieke Calls naar lokale jeugdinfrastuctuur om asbest gericht te inventariseren en te verwijderen.
- o gegroepeerde verwijdering van asbesthoudende leidingisolatie en vloerbekleding via raamcontracten

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	27.600.000 EUR

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Output	Aantal asbestverwijderingen Aantal asbestinventarisaties Aantal ingezamelde tonnages asbestcement
Outcome	De realisatie van een asbestveilig Vlaanderen 2040 meet zich af aan het aantal asbestveilige gebouwen met risicobouwjaar tot 2001. De impact van dit project beoogt het toewerken naar een maximaal aantal asbestveilige locaties in Vlaanderen. Dit door de relancebudgetten via asbestprojecten bij lokale besturen in te zetten voor een maximaal aantal verwijderlocaties bij burgers, lokale jeugdinfrastructuur en lokale besturen. Zo wordt op deze locaties toegewerkt naar een asbestveilige leefomgeving.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	In uitvoering
Noodzakelijke politieke actie	Geen

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Opstart operationalisering	2021 Q3	Gerealiseerd		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
ton asbestcement ingezameld (gecumuleerd sinds start Relance)	87.200	2026 Q1	40.000	
aantal asbestinventarisaties (gecumuleerd sinds opstart Relance)	3478	2026 Q1	226	
aantal asbestverwijderingen (gecumuleerd sinds opstart Relance)	109.090	2026 Q1	27.000	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	27.600.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	27.600.000 EUR
Uitvoering VAK	27.600.000 EUR
Uitvoering VEK	19.246.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING	
	○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 27.600.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 27.600.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 9 juli 2021. Circulaire economie - Asbest lokale besturen Nota aan de Vlaamse Regering van 9 december 2022. Circulaire economie - Asbest lokale besturen

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Betrokken entiteit(en) VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
Belanghebbenden	Vereniging van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, Vlaamse Maatschappij Voor Sociaal Wonen, Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat, VAC, Zorgkoepels, Onderwijskoepels.

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken en bevat de volgende doelstellingen:

- Alle asbestcementen toepassingen rondom gebouwen verwijderen tegen 2034.
- Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034.
- Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040.

Het plan beschrijft de prioritaire doelgroepen waarvoor de OVAM een ondersteuningskader moet uitwerken: residentiële gebouwen, publieke gebouwen, landbouw, jeugd (scholen, ...).

Voor de sectoren zorgvoorzieningen, scholen, landbouw en sociale huisvesting wordt onder de vorm van een sectorprotocol een ondersteuningskader met ontzorging, cofinanciering en subsidiëring aangeboden. Het sectorprotocol wordt vormelijk ondertekend door de OVAM, de voorgdij minister(s) en de sectorvertegenwoordiging. Het beheer en de operationalisering van de sectorprotocollen gebeurt binnen de werking van de OVAM.

De Relancemiddelen zijn een sterke aanvulling op de reguliere jaarlijkse 3000 keuro. Ze maken het mogelijk om naast het bestaande sectorprotocol voor scholen nieuwe te initiëren voor de doelgroepen zorg, landbouw en sociale huisvesting

Sectorprotocol scholen

Doelgroep: Vlaamse onderwijsinstellingen

Ondersteuning:

- contracten op afroep voor gratis asbestinventaris;
- contracten op afroep voor asbestverwijdering met cofinanciering
- subsidies voor asbestverwijdering door eigen aannemer

Partners: GO!, AGION

PROJECTOMSCHRIJVING

Sectorprotocol landbouw

Doelgroep: Vlaamse landbouwondernemingen

Ondersteuning:

- gratis inzameling van asbestcementafval bij de vervanging van asbestdaken

Partners: Boerenbond, ABS, VAC

Sectorprotocol sociale huisvesting

Doelgroep: Vlaamse sociale woningen

Ondersteuning:

– subsidie per gerealiseerde asbestveilige woning;

– aangepaste procedure extrapolatie van asbestinventarissen voor kostenbesparing

Partners: VMSW, VVH

Sectorprotocol zorgvoorzieningen

Doelgroep: Vlaamse zorgvoorzieningen

Ondersteuning:

– contracten op afroep voor gratis asbestinventaris en asbestexpertise;

– contracten op afroep voor asbestverwijdering met cofinanciering;

– subsidies voor asbestverwijdering door eigen aannemer

Partners: VIPA, VEB, zorgkoepels

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	12.400.000 EUR
Output	Aantal asbestinventarisaties en asbestverwijderingen uitgevoerd.
Outcome	Meer gebouwen geïnventariseerd en asbestveilig gemaakt.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	In uitvoering
Noodzakelijke politieke actie	Geen

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Operationalisering protocol zorgvoorzieningen	2021 Q4	Gerealiseerd	Het sectorprotocol werd opgestart met de opening van de call op 15 oktober 2022.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
Ondertekening protocol zorgvoorzieningen	2022 Q1	Gerealiseerd	Het sectorprotocol is ondertekend.		
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
aantal asbestveilige sociale woningen (gecumuleerd sinds start Relance)		1000	2026 Q1	1.000	
aantal asbestverwijderingen landbouw (gecumuleerd sinds opstart Relance)		980	2026 Q1	900	
aantal asbestverwijderingen zorg (gecumuleerd sinds start Relance)		61	2026 Q1	20	
aantal asbestverwijderingen scholen (gecumuleerd sinds start Relance)		435	2026 Q1	339	
aantal asbestinventarisaties zorg (gecumuleerd sinds opstart Relance)		585	2026 Q1	200	
aantal asbestinventarisaties scholen (gecumuleerd sinds opstart Relance)		780	2026 Q1	390	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	12.400.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	12.400.000 EUR
Uitvoering VAK	12.218.000 EUR
Uitvoering VEK	6.586.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 12.400.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 12.400.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Circulaire economie – asbest sectorprotocollen - scholen](#)

[Vervolgprotocol asbestafbouwbeleid scholen \(incl. internaten en clb's\) van het gesubsidieerd onderwijs. Bijlage](#)

[Vervolgprotocol asbestafbouwbeleid van het Go! Gemeenschapsonderwijs. Bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 20 mei 2022. Uitvoering van het Relanceplan Vlaamse Veerkracht project VV5 'Circulaire economie – sectorprotocol landbouw'](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 15 juli 2022. Uitvoering van het Relanceplan Vlaamse Veerkracht project VV5 'Circulaire economie – asbest sectorprotocollen - scholen'](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 9 december 2022. Update van de relancemiddelen die worden voorzien het beleidsdomein Omgeving in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht](#)

VV006 - FINANCIERING ENERGIELUIK WONINGRENOVATIEPREMIE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Melissa Depraetere
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap - Wonen-Vlaanderen
Belanghebbenden	Fluvius

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
Uit onderzoek blijkt dat 57% van de woningen herstellingen, renovaties of een totaalrenovatie nodig hebben om te voldoen aan de minimale woningkwaliteitseisen. Om de energiedoelstellingen van de Vlaamse langetermijnrenovatiestrategie 2050 te behalen, moeten in 96,5 % van de Vlaamse woningen werkzaamheden uitgevoerd worden. Als we zowel woningkwaliteit als energie in rekening brengen, zijn er bijna in alle Vlaamse woningen nog werken nodig. Beide doelstellingen op vlak van woningkwaliteit en energieprestatie, kunnen in de meeste gevallen niet los van elkaar worden gezien. Bovendien toont onderzoek aan dat problemen inzake woningkwaliteit en slechte energieprestatie zich concentreren in bepaalde segmenten van de woningmarkt en bij bepaalde doelgroepen, nl. de meest kwetsbare doelgroep van alleenstaanden, eenoudergezinnen, huishoudens met een beperkt inkomen, en dat precies hier de renovatieactiviteit het laagst is. Om de renovatiegraad op te krikken bestaan er sinds jaren premies gericht op energie-efficiëntie en het stimuleren van investeringen in hernieuwbare energie installaties enerzijds (energiebeleid) en doelgroepgerichte premies voor de verbetering van de woningkwaliteit anderzijds (woonbeleid). Ter bevordering van de klantvriendelijkheid en de transparantie alsook om de renovatiegraad te verhogen, is een vereenvoudiging van het premielandschap noodzakelijk, met uniforme en versterkte doelgroepgerichte maatregelen en premies. Door zoveel mogelijk premies die gericht zijn op energiebesparing, kwaliteitsverbetering en aanpassing van de woning in één loket te bundelen, wordt aan deze nood tegemoet gekomen. Hierbij werd vertrokken van volgende uitgangspunten: (i) het behouden van de aandacht voor woningkwaliteit en (ii) het verhogen van de aantrekkelijkheid van de premies. De mate van ondersteuning hangt af van financiële draagkracht van de investeerder. Steun voor energetische investeringen voor iedereen, steun voor investeringen in woningkwaliteit

PROJECTOMSCHRIJVING

voor lagere inkomens waarbij het steunpercentage afhankelijk is van het inkomen. Dit impliceert voor energieprijzen afstappen van de verhoogde premies voor de doelgroep 'beschermde afnemer' (= federaal bepaalde rechthebbenden op sociale maximumprijzen energie).

De klantgerichtheid wordt bevorderd door een vlotte dossierbehandeling, het voorzien van slechts één indienings- en betaaladres en het vereenvoudigen van de procedures. Maximale aandacht gaat naar de begeleiding en ontzorging van kwetsbare doelgroepen.

Vereenvoudiging en vergaande afstemming van de in aanmerking komende investeringen en de toekenningsvoorwaarden die worden gehanteerd in de huidige stelsels.

De relancemiddelen worden ingezet voor de financiering van een deel van de energiegerelateerde onderdelen van deze nieuwe, geïntegreerde premie. De premies die niet vergoed kunnen worden vanuit de relancemiddelen, worden vergoed vanuit de nettarieven, tenzij hiervoor expliciet bijkomende middelen voorzien zouden zijn vanuit de Vlaamse uitgavenbegroting of het Energiefonds, zoals bepaald in het Energiebesluit van 19 november 2010.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	180.000.000 EUR
Output	220.000 premie-aanvragen voor energiegerelateerde investeringen over periode 2022-2024.
Outcome	Energiebesparing en hoger aandeel hernieuwbare energie bij minstens 202.000 woningen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De Mijn VerbouwPremie ging van start op 1 juli 2022, aanvragen via het uniek loket konden worden ingediend vanaf 1 oktober 2022. De Mijn VerbouwPremie is een groot succes. Momenteel werden aanvragen ingediend tot begin december 2024 verwerkt. De doelstellingen voor dit project werden ruim overschreden. Cijfers zijn beschikbaar via de Energiekaart.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Fase 1 regelgevend traject: Definitieve goedkeuring decreet oprichting uniek loket door Vlaamse regering. Eerste principiële goedkeuring besluit Vlaamse regering. Definitieve goedkeuring besluit vergoedingen elektriciteitsdistributienetbeheerders	2021 Q3	Gerealiseerd	Definitieve goedkeuring VR decreet oprichting uniek loket op 9 juli 2021. Eerste principiële goedkeuring besluit VR uniek loket en definitieve goedkeuring besluit vergoedingen elektriciteitsdistributienetbeheerders op 9 juli 2021.
Fase 2 regelgevend traject. Bekrachtiging Vlaamse Regering decreet oprichting uniek loket. Definitieve goedkeuring door Vlaamse Regering besluit oprichting uniek loket en wijziging van het Energiebesluit en het Besluit Vlaamse Codex Wonen.	2022 Q1	Gerealiseerd	Decreet bekrachtigd 19 november 2021. Besluit goedgekeurd 4 februari 2022.
Go live uniek loket frontoffice en backoffice met basisfunctionaliteiten	2022 Q3	Gerealiseerd	Go live gerealiseerd op 1 oktober 2022.
Uitbreiding functionaliteiten uniek loket voor premieaanvragen	2023 Q2	Gerealiseerd	Diverse functionaliteiten van het uniek loket werden toegevoegd of verbeterd, met speciale aandacht voor backoffice functionaliteiten om de dossierbehandeling te versnellen. Deze bijsturing en uitbreiding gebeurt op permanente basis.
Definitieve goedkeuring van de nieuwe regelgeving voor een hervorming van de energie- en woningrenovatiepremies (RRF mijlpaal)	2022 Q1	Gerealiseerd	
Toekenning van 60.000 energiepremies voor investeringen uitgevoerd in 2022, resulterend in minstens 54.000 uniek gerenoveerde woningen (RRF target)	2023 Q2	Vertraging	Premie-aanvragen voor investeringen uitgevoerd in 2022 konden vanaf 1 oktober 2022 ingediend worden. Door vertragingen in de back-office, zal deze mijlpaal slechts met vertraging gerealiseerd worden. In 2022 werden reeds meer dan 46.000

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
				dossiers ingediend, waarvan er 1230 in 2022 werden goedgekeurd.	
Toekenning van 80.000 energiepremies voor investeringen uitgevoerd in 2023, resulterend in 72.000 uniek gerenoveerde woningen (RRF target)		2024 Q2	Gerealiseerd	Premie-aanvragen konden worden ingediend vanaf 1 oktober 2022. Sindsdien werden 80.707 aanvragen die voldoen aan de voorwaarden voor VV006 uitbetaald. Het gaat om dossiers aangevraagd tussen oktober 2022 en juni 2023. Omwille van het grote succes van Mijn VerbouwPremie, het nieuwe unieke loket voor premie-aanvragen, is er een aanzienlijke achterstand in de dossierbehandeling. Globaal werden al aanvragen ingediend voor ruim 225.000 investeringen, waarvan ongeveer 60% werd beslist (goedkeuring of afkeuring). Dossiers die worden goedgekeurd, worden ongeveer 1 maand later uitbetaald. Momenteel ontbreken de gegevens met betrekking tot het aantal uniek gerenoveerde woningen nog.	
Toekenning van 80.000 premies voor energetische investeringen uitgevoerd in 2024, resulterend in 72.000 uniek gerenoveerde woningen (RRF target)		2025 Q2	Gerealiseerd		
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
premie-aanvragen voor energiegerelateerde investeringen over periode 2022-2024		220.000	2025 Q1	165.868	75,4 %
Aantal unieke woningen gerenoveerd		202.000	2025 Q2	109.898	54,4 %
PROJECTFINANCIERING					
Beleidsruimte (begroot)		180.000.000 EUR			

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot) update	180.000.000 EUR
Uitvoering VAK	180.000.000 EUR
Uitvoering VEK	179.188.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 180.000.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 180.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Eerste principiële goedkeuring decreetwijziging op 5 februari 2021 - memorie
Bisnota aan de Vlaamse Regering van 9 juli 2021. ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon-en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021
Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon-en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021
Besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van vergoedingen aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders ter financiering van openbare dienstverplichting en ter bevordering van het rationeel energiegebruik
Schematisch overzicht geïntegreerde premie. Bijlage
BIS Nota aan de Vlaamse Regering van 3 december 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon-en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021
Briefadvies Minaraad. Uniek loket renovatie-en energiepremie
Advies van de VREG van 3 augustus 2021
Advies SERV van 13 september 2021. Besluit woon-en energiepremies

[Advies Vlaamse Toezichtcommissie van 20 juli 2021](#)

[Schematisch overzicht Mijn Verbouwpremie. Bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 4 februari 2022. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021](#)

[Tabel. Bijlage](#)

[Adviesaanvraag van de Raad van State. Adviesaanvraag 70.641/3over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 'tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon-en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021](#)

VV007 - FINANCIERING FLANKEREND BELEID TRANSITIE OUDE ELEKTRISCHE VERWARMING
EN TOEKOMSTBESTENDIG MAKEN VAN HET ELEKTRICITEITSNET

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Melissa Depraetere
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Fluvius

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Ongeveer 101.000 prosumenten verliezen in 2021 hun (virtuele) terugdraaiende teller gezien ze al over een digitale meter beschikken. Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 januari 2021 heeft een onmiddellijke of uitgestelde impact op alle prosumenten die sinds 2006 een PV-installatie plaatsten. Naast een retroactieve investeringspremie voor de getroffen prosumenten, wordt een flankerend beleid voorgesteld om de impact op deze prosumenten te beperken. Omdat het aangewezen is dat eigenaars van decentrale productie-installaties hun onmiddellijk elektriciteitsverbruik verhogen of hun productie tijdelijk opslaan, wordt een toegenomen interesse verwacht bij dergelijke prosumenten om een thuisbatterij te plaatsen. De batterij kan immers het zelfverbruik en de flexibiliteit verhogen en aldus de investering in PV rendabeler maken. Daarom wordt voorzien in een hogere premie voor thuisbatterijen vanaf 1 april 2021.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	57.850.000 EUR
Output	Toekenning van minstens 35.351 premies voor thuisbatterijen
Outcome	Een flexibeler elektriciteitsverbruik: een verschuiving van de vraag naar elektriciteit wanneer de prijzen laag zijn en (hernieuwbare) energie overvloedig ter beschikking is, een hoger zelfverbruik van eigen geproduceerde elektriciteit bij prosumenten. Dit alles leidt tot minder congestie op het net en de mogelijkheid om meer hernieuwbare energie aan te sluiten.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
Regelgeving voor premie thuisbatterij en sturing elektrische warmte definitief goedgekeurd (Vlaamse mijlpaal)	2021 Q3	Gerealiseerd			
Regelgeving voor premie thuisbatterij en sturing elektrische warmte definitief goedgekeurd (EU mijlpaal)	2022 Q1	Gerealiseerd			
Toekenning van 9.500 premies voor thuisbatterijen in 2021	2022 Q1	Gerealiseerd	In 2021 werden tussen 1 april 2021 en 31 december 2021 in totaal 18.058 premies aangevraagd. Door de behandelingstermijn werden voor wel slechts 4631 batterijpremies uitbetaald. Deze achterstand is ondertussen ingehaald.		
Toekenning van 17.391 premies voor thuisbatterijen in 2022	2023 Q1	Gerealiseerd	Tussen 1 januari en 8 december 2022 werden 23.343 batterijpremies uitbetaald.		
Toekenning van 7377 premies voor thuisbatterijen in 2023	2024 Q1	Gerealiseerd	Tussen 1 januari en 11 december 2023 werden 41.718 batterijpremies uitbetaald.		
Toekenning van 8.460 premies aan huishoudens voor thuisbatterijen vanaf Q2 2021 met RRF middelen	2023 Q2	Gerealiseerd			
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal premies thuisbatterij toegekend sinds Q2-2021 met Vlaamse relancemiddelen		26.891	2023 Q1	26.891	100 %
Aantal verhoogde premies thuisbatterij toegekend sinds Q2-2021 met RRF middelen		8.460	2023 Q2	8.460	100 %
PROJECTFINANCIERING					
Beleidsruimte (begroot)		20.050.000 EUR			

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot) update	57.850.000 EUR
Uitvoering VAK	57.847.000 EUR
Uitvoering VEK	57.848.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 20.050.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 20.050.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 37.800.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 37.800.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV008 - EPC-LABELPREMIE RESIDENTIEEL

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Melissa Depraetere
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Fluvius

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Volgens de langetermijn renovatiedoelstelling moeten alle bestaande woongebouwen uiterlijk in 2050 een vergelijkbaar energieprestatieniveau halen als nieuwbouwwoningen met vergunningsaanvraag in 2015. Deze langetermijndoelstelling betekent dat tegen 2050 het gemiddelde EPC-kengetal van het volledige woningenpark wordt verlaagd met 75%. Op de gehanteerde EPC-schalen met energielabels (A tot F), komt dit overeen met het label A (EPC-kengetal 100).

Op basis van data uit de EPC-databank wordt vastgesteld dat op dit moment ongeveer 3,5% van het bestaande woningenpark van bijna 3 miljoen woningen (huizen en appartementen) voldoet aan het streefdoel, terwijl 29% een F-label heeft. Er moeten dus nog 2,9 miljoen woningen evolueren naar de doelstelling 2050 (96,5% van het woningenbestand). Dat betekent dat, als de inspanningen uniform worden gespreid, de komende dertig jaar per jaar gemiddeld 3% van het woningenbestand of ruim 95.000 wooneenheden moeten evolueren naar de doelstelling 2050. Gebeurt de renovatie, zoals doorgaans het geval is, in fases, ligt de noodzakelijke renovatiegraad nog hoger.

Om dit te verwezenlijken legt de langetermijnrenovatiestrategie 2050 een sterk accent op grondige renovaties op natuurlijke opportuniteitsmomenten, zoals bijvoorbeeld bij transactiemomenten (verkoop, vererving), start van een nieuwe verhuring en sloop van de slechtste woningen gevolgd door vernieuwbouw. Maar ook buiten deze sleutelmomenten blijft het verhogen van de renovatiegraad en het stimuleren van diepgaande energetische renovaties een permanente noodzaak. Prioriteit gaat naar de slechtst presterende woningen.

Daarom werd vanaf 1 januari 2021 een EPC-labelpremie ingevoerd voor die investeerders in een woning of appartement met een zeer slecht EPC-label, die de woning rooveren tot minstens label C (appartement tot minstens label B). Het premiebedrag varieert in functie van het behaalde label na renovatie en kan in stappen worden verkregen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	25.350.000 EUR

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Output	8400 aangevraagde premies over periode 2021-2022
Outcome	Energiebesparing van EPC-label E/F/D naar EPC-label C/B/A in 8400 woningen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De maatregel is ingegaan vanaf 2021. Sindsdien werden, tot en met eind 2024, 9850 EPC-labelpremies uitbetaald voor 9769 verschillende woningen. Gezien men tot 5 jaar na de datum van het oorspronkelijke slechte EPC heeft om de premie voor een sterk verbeterd EPC-label aan te vragen, kan ervan uitgegaan worden dat finaal de doelstelling zoals bepaald voor dit project zal worden gehaald. De huidige cijfers zijn bijgevolg niet representatief voor het uiteindelijk aantal grondig gerenoveerde woningen.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Goedkeuring door Vlaamse Regering van de energielabelpremie (RRF mijlpaal)	2022 Q1	Gerealiseerd	
1600 gerenoveerde woningen met EPC-labelpremie	2022 Q1	Vertraging	Eind oktober 2022 waren reeds iets minder dan 1200 EPC-labelpremies uitbetaald. Men heeft 5 jaar tijd na opmaak van start-EPC om de renovatiewerken af te ronden en daarna nog 1 jaar de tijd om premieaanvraag in te dienen. Renovatie en premieaanvragen realiseren zich trager dan initieel ingeschat.
8400 woningen gerenoveerd met EPC-labelpremie (RRF-mijlpaal)	2023 Q2	Vertraging	In 2023 werden in de periode januari-november ruim 1400 EPC-labelpremies uitbetaald. Men heeft 5 jaar de tijd na opmaak van start-EPC om de renovatiewerken af te ronden en daarna nog 1 jaar de tijd om premieaanvraag in te dienen. Renovatie en premieaanvragen zich trager dan initieel ingeschat.

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Uitbetaalde EPC-labelpremies	8400	2023 Q2		
Uitbetaalde premies over periode 2021-2023	8400	2023 Q4	2.872	34 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	25.350.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	25.350.000 EUR
Uitvoering VAK	25.350.000 EUR
Uitvoering VEK	24.816.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 25.350.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 25.350.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - BVR
Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - nota
Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - advies

VV009 - RENOVATIES SOCIALE WONINGEN VERSNELLEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Melissa Depraetere
Trekkende entiteit VO	Wonen-Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	De sociale huisvestingsmaatschappijen en het Vlaams Woningfonds die beroep kunnen doen op deze subsidies voor de energetische renovatie van sociale huurwoningen. Het voordeel dat hiermee wordt gecreëerd door een lagere energiefactuur komt ten goede van de sociale huurders.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
Met het oog op het behalen van de ambitieuze Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen tegen 2050, moet er volop worden ingezet op de energetische renovatie van sociale huurwoningen. Zo werd door de Vlaamse Regering immers beslist dat uiterlijk in 2050 de bestaande woningen een gelijkwaardig of vergelijkbaar energieprestatieniveau moeten behalen als nieuwbouwwoningen met een vergunningsaanvraag in 2015. Naast grote inspanningen op de private woonmarkt, wordt ook van de sociale huisvestingssector een inhaalbeweging verwacht op dat vlak . Het doel van dit project is om aan de hand van de toekenning van VKF-premies aan sociale huisvestingsmaatschappijen en het Vlaamse Woningfonds de energetische renovatie van sociale huurwoningen te stimuleren en te versnellen. Naast de opname van een gesubsidieerde lening bij de renovatie van sociale huurwoningen kunnen initiatiefnemers dan ook gebruik maken van deze subsidie wat voor hen voordeliger is. Op die manier worden initiatiefnemers gestimuleerd om projecten op te starten wat enerzijds een positieve impact zal hebben bij het heropstarten van de bouwsector na de coronavirusmaatregelen en anderzijds zal resulteren in sociale woningen met een laag energieverbruik en bijgevolg een beperkte CO2-impact. Rekening houdend met het gegeven dat er geen subsidie toegekend kan worden voor de plaatsing van een gascondensatie ketel, gaan we uit van een gemiddelde subsidie van 6.734 euro per woning. Met een budget van 30 miljoen euro, afkomstig van het relanceplan 'Vlaamse Veerkacht', zullen op die manier ongeveer 4.455 woningen een energetische renovatie kunnen ondergaan. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) zal instaan voor het beheer en de toekenning van deze subsidie aan de initiatiefnemers, zoals ze dat tot nu toe ook al heeft gedaan voor de middelen die vanuit het Vlaams Klimaatfonds ter beschikking werden gesteld voor de energetische renovatie van sociale huurwoningen. Er kan dus verder gewerkt worden op een bestaande regeling die al is ingeschreven in het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (artikel 5.48	

PROJECTOMSCHRIJVING

tot en met artikel 5.55). Daarbij kan een initiatiefnemer afhankelijk van de energetische investeringen die worden gedaan in de sociale huurwoning zoals bijvoorbeeld de plaatsing van een zonneboiler, condensatieketel, warmtepomp, zoldervloerisolatie, de na-isolatie van de bestaande spouwmuur,... een subsidie aanvragen bij de VMSW.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	30.000.000 EUR
Output	Aan een gemiddelde subsidie van 6.743 euro per woning, zal met een budget van 30 miljoen euro op die manier ongeveer 4.455 woningen een energetische renovatie kunnen ondergaan.
Outcome	Versnelde energetische renovatie van sociale huurwoningen met een daling van het energieverbruik als gevolg, wat op zijn beurt zal resulteren in een daling van de CO2-uitstoot.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	Er werd een bedrag benut van 25 miljoen euro dat zal worden aangewend voor de energetische renovatie van 4.296 woningen (2.648 huizen en 1.648 appartementen). Concreet gaat het over 137 projecten waarvan er al voor 91 een afrekening is gebeurd na de oplevering van de werken.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Opmaak nota aan de Vlaamse regering met oog op herverdeling middelen.	2021 Q2	Gerealiseerd	
Opmaak toelagebesluit waarbij het eerste deel van de middelen vanuit het agentschap Wonen-Vlaanderen aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ter beschikking worden gesteld die instaat voor het beheer en de toekenning van de subsidie.	2021 Q3	Gerealiseerd	
Tweede herverdeling waarbij de resterende middelen (10 mio euro in VAK en VEK) worden ter beschikking gesteld van het agentschap Wonen-Vlaanderen	2022 Q2	Gerealiseerd	
Opmaak toelagebesluit waarbij het tweede deel van de middelen vanuit het agentschap Wonen-Vlaanderen aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ter	2022 Q3	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
beschikking worden gesteld die instaat voor het beheer en de toekenning van de subsidie.				
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal sociale huurwoningen waarvoor een subsidie voor de energetische renovatie van sociale huurwoningen werd toegekend	5143	2022 Q4	4.286	83,34 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	25.000.000 EUR
Uitvoering VEK	22.089.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 30.000.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 30.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV010 - SOCIALE WONINGBOUW

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Melissa Depraetere
Trekkende entiteit VO	Departement Financiën en Begroting - Wonen-Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Wonen-Vlaanderen
Belanghebbenden	De sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen dankzij de verhoogde leningsmachtiging meer leningen opnemen bij Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), zodat er sneller bijkomende sociale woningen gebouwd en gerenoveerd kunnen worden. De uitbreiding van het sociaal huurpatrimonium richt zich bij uitstek tot de meest kwetsbare groepen op de woningmarkt.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
De vraag naar sociale huurwoningen in Vlaanderen is groter dan het aanbod. De huidige pandemie zorgt bovendien voor bijkomende uitdagingen op de woningmarkt, voornamelijk in het onderste segment van de huurmarkt. Daarnaast staan we voor ambitieuze Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen tegen 2050. Zo werd door de Vlaamse regering beslist dat uiterlijk in 2050 de bestaande woningen een gelijkwaardig of vergelijkbaar energieprestatieniveau moeten behalen als nieuwbouwwoningen met een vergunningsaanvraag in 2015. Om het patrimonium binnen de sociale huisvestingssector op dit niveau te brengen, moeten nog grote investeringen gebeuren. De doelstelling van dit project is om de renovatie van sociale woningen te versnellen door éénmalig in het begrotingsjaar 2021 de FS3-machtiging van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) te verhogen met 250 miljoen euro. Hierdoor kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen goedkope leningen aangaan bij VMSW om hun renovatieprojecten te financieren. De VMSW staat in voor het toekennen van deze leningen aan de initiatiefnemers volgens een regeling die is opgenomen in het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (artikel 5.38 tot en met 5.44). Voor de financiering van deze maatregelen zal de VMSW renteloze leningen opnemen bij het Vlaamse Gewest die zich op haar beurt zal financieren op de kapitaalmarkt. Het budget van 5 miljoen euro betreft een compensatie van de rentelasten waarmee Financiën & Begroting zal worden geconfronteerd gedurende een periode van 4 jaar (gerekend aan 0,5% rente).

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	5.000.000 EUR
Output	Omdat de omvang en de complexiteit van renovaties sterk kan variëren, is het niet direct mogelijk om op voorhand aan te geven hoeveel sociale huurwoningen kunnen worden gerenoveerd met een budget van 250 miljoen euro.
Outcome	Dit zal voor een versnelling zorgen in de energetische renovatie van sociale huurwoningen met een daling van het energieverbruik als gevolg, wat op zijn beurt zal resulteren in een daling van de CO2-uitstoot.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Stopgezet
Beschrijving voortgang	Dit project werd via reguliere middelen buiten Vlaamse Veerkracht gerealiseerd.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Opmaak nota aan de Vlaamse Regering met oog op herverdeling van de middelen	2021 Q2	Stopgezet	
Herverdeling 1,25 mio euro in 2021	2022 Q3	Stopgezet	
Vastlegging en uitbetaling 1,25 mio euro in 2021	2021 Q4	Stopgezet	
Herverdeling 1,25 mio euro in 2022	2022 Q3	Stopgezet	
Vastlegging en uitbetaling 1,25 mio euro in 2022	2022 Q4	Stopgezet	
Herverdeling 1,25 mio euro in 2023	2023 Q3	Stopgezet	
Vastlegging en uitbetaling 1,25 mio euro in 2023	2023 Q4	Stopgezet	
Herverdeling 1,25 mio euro in 2024	2024 Q3	Stopgezet	
Vastlegging en uitbetaling 1,25 mio euro in 2024	2024 Q4	Stopgezet	

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
FS3-financiering die werd toegewezen voor de renovatie van sociale huurwoningen	250.000.000 euro	2022 Q4	250.000.000	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 5.000.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 5.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV011 - VEB-ENERGIE-EFFICIËNTIE VLAAMSE OVERHEID

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Melissa Depraetere
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energiebedrijf
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Energiebedrijf
Belanghebbenden	Elke Vlaamse entiteit die onderworpen is aan de wetgeving overheidsopdrachten kan gebruik maken van het VEB als aankoopcentrale en/of als opdrachtcentrale. Vanuit haar opdracht concentreert het VEB zich prioritair op overheden in Vlaanderen en in het bijzonder deze die gevat worden door de wetgeving overheidsopdrachten. Met andere woorden: de Vlaamse overheid zelf en entiteiten die werkingsmiddelen, subsidies ontvangen vanuit de Vlaamse overheid. De entiteiten die in aanmerking komen voor subsidiëring vanuit dit relanceplan zijn evenwel beperkt tot deze waarbij de Vlaamse Overheid ook de toezichthoudende entiteit is (institutionele sector 1312), en de aan de wetgeving overheidsopdrachten onderworpen onderwijs- en zorginstellingen in het Vlaams Gewest.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
Verbeteren van energieprestatie Vlaamse Overheid door ondersteuning investeringen Voor de overheidsgebouwen wordt vanuit de voorbeeldrol van de overheid 2045 gesteld voor een CO2-neutrale gebouwenvoorraad. De doelstelling is om tegen 2045 geen emissies meer uit gas of stookolie te genereren in gebouwen en technische infrastructuur. De Vlaamse overheid wil haar verantwoordelijkheid opnemen in het behalen van de doelstellingen met behulp van het interne Klimaatplan van de Vlaamse overheid. Elke entiteit moet jaarlijks haar primair energieverbruik met 2,5 % verminderen en hiertoe een meerjarenplan opnemen in hun ondernemingsplan. In 2022 werd deze doelstellingen verhoogd naar 3% vanaf 2023 (VR 2022 1507 DOC.0869/1BIS). Om deze klimaatdoelstellingen te halen, moeten onder andere investeringen gebeuren in een goed onderbouwde vastgoedstrategie en daaraan gekoppeld duurzaam meerjarenonderhoudsplan met implementatie van energiebesparende maatregelen. De projecten die worden weerhouden voor het toekennen van steun, moeten zorgen voor een versnelling van de klimaatinspanningen en moeten helpen om de economie te laten opveren. We opteren hierbij voor projecten die direct of indirect bijdragen tot het verduurzamen van het

PROJECTOMSCHRIJVING

vastgoed van de Vlaamse overheid.

- Projecten die inzicht geven in de energie- en CO2-besparingsmogelijkheden
Daarnaast worden ook maatregelen ondersteund die slechts indirect tot een energie- of CO2-besparing leiden, maar wel essentieel zijn om tot een CO2-neutraal patrimonium te komen doordat ze leiden tot een kwantitatief en kwalitatief inzicht in besparingsmogelijkheden en verbruik.
- Energiescans of -audits

- Projecten die leiden tot een directe energie- en CO2-besparing
Dit zijn meestal projecten waarbij technische aanpassingen en/of gebouwschilmaatregelen worden geïmplementeerd (niet-limitatieve lijst):
- Relighting
- Verwarmen en koelen (HVAC), met bijzondere aandacht voor uitfasering van stookolie-installaties
- Isolatiemaatregelen (muur, dak, vloer)
- Schrijnwerk en beglazing
- Energieprestatiecontracten, zowel bij de facilitatie als bij de uitvoering
- Hernieuwbare energie (opwekking en opslag)

Er zal een procentuele steun toegekend worden op de weerhouden projecten, zodat de subsidie-efficiëntie gewaarborgd wordt. Het percentage steun dat zal worden toegekend, wordt bepaald overeenkomstig de (potentiële) impact van het project of maatregel, zijnde de energie- en CO2-besparing.

Er wordt geopteerd om met een vast steunpercentage te werken per type project of maatregel.

Energiescans of -audits: 20% - 25% (Vlaamse overheid)
EPC-facilitatie en uitvoering: 20% - 25% (Vlaamse overheid)
Groene Warmte: 30% - 37,5% (Vlaamse overheid)
Technische installaties: 30% - 37,5% (Vlaamse overheid)
Gebouwschil 40% - 50% (Vlaamse overheid)

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	20.000.000 EUR
Output	Kwantitatieve einddoelstelling: 261.428 m ² gerenoveerd vloeroppervlak
Outcome	Een beter inzicht in de energie- en koststofbesparingsmaatregelen en een verbetering van de energieprestaties van de Vlaamse Overheid

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Dankzij dit Relanceprogramma kon het VEB 328 energie-efficiëntieprojecten realiseren. Met 20 miljoen euro aan Relancesteun kunnen op die manier voor 53 miljoen euro aan investeringen in de energie-efficiëntie van gebouwen uit de publieke sector in Vlaanderen gemobiliseerd worden. Ondertussen hebben bij 314 van die 328 hebben de renovaties ook al effectief plaatsgevonden en zijn de

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	werken opgeleverd. De doelstellingen (afroning van de werken van alle 328 energetische renovaties) zullen normaliter behaald zijn tegen Q2 2026. Het volledige budget (20 miljoen euro) werd ook reeds opgevraagd bij de Vlaamse Regering.
Noodzakelijke politieke actie	Niet van toepassing

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Validatie operationeel kader voor toewijzing projecten	2021 Q1	Gerealiseerd	
Selectie van weerhouden projecten 2021 (46.764 m ² in deze periode)	2021 Q3	Vertraging	Er diende nog bekendheid te worden verworven. Dit werd ondervangen met enkele op maat gerichte webinars in Q1 van 2022 met 50-inschrijvingen voor de zorg en meer dan 180 inschrijvingen op een webinar gericht op het onderwijs.
Selectie van weerhouden projecten 2021 (70.146 m ² in deze periode, 116.910 m ² cumulatief)	2021 Q4	Vertraging	Er diende nog bekendheid te worden verworven. Dit werd ondervangen met enkele op maat gerichte webinars in Q1 van 2022 met 50 inschrijvingen voor de zorg en meer dan 180 inschrijvingen op een webinar gericht op het onderwijs.
Selectie van weerhouden projecten 2022 (57.807 m ² in deze periode, 174.717 m ² cumulatief)	2022 Q2	Vertraging	Er werden al voor 82 energie-efficiëntie projecten middelen aangevraagd bij de Vlaamse Regering. De uitgevoerde maatregelen beslaan een brutovloeroppervlakte van 200.868 m ² . De wezenlijke goedkeuring vindt pas plaats op 3 juni van de laatste aanvraag en die bevat enkele grote oppervlakten. Vandaar dat de huidige outputindicator slechts 126.746 m ² betreft.
Selectie van weerhouden projecten 2022 (86.711 m ² in deze periode, 261.428 m ² cumulatief)	2022 Q4	Gerealiseerd	Dankzij dit Relanceprogramma kon het VEB 339 energie-efficiëntieprojecten realiseren. Met 20 miljoen euro aan Relancesteun kunnen op die manier voor 53 miljoen euro aan investeringen in de energie-efficiëntie van gebouwen uit de publieke sector in Vlaanderen gemobiliseerd worden. De projecten zullen allemaal uitgevoerd zijn voor eind 2026. Het volledige budget (20 miljoen euro) werd ook reeds volledig opgevraagd bij de Vlaamse Regering.

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Verbeteren van energieprestatie Vlaamse Overheid door selectie van projecten voor de renovatie van 261.428 m ² vloeroppervlak (Selectie = energie-efficiëntieprojecten waarvoor erbij de Vlaamse Regering middelen reeds herverdeeld zijn. Voor deze projecten werd reeds een offerte ondertekend bij een aannemer die intekende op het raamcontract van VEB)	261.428 m ²	2022 Q4	297.394	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	19.999.000 EUR
Uitvoering VEK	19.775.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 20.000.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 20.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Relance budget 11 – VEB energie-efficiëntie Vlaamse overheid Bijlage. Aanvraagjabloon

VV012 - VERLENGING EN UITBREIDING SLOOP- EN HEROPBOUWPREMIE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Melissa Depraetere
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Woningeigenaars, sectoren en bedrijven actief in de bouwsector

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
Sloop en heropbouw is een belangrijke beleidsmaatregel om het verouderd patrimonium, dat vaak minder geschikt is voor een grondige energetische renovatie, versneld te laten slopen en te herbouwen, via een stimulerend beleid. Op die manier komt bebouwde ruimte versneld terug vrij, waarbij deze ruimte opnieuw wordt ingevuld met woongebouwen die aan de actuele energieprestatie-eisen voldoen. De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie werd ingevoerd vanaf 1 oktober 2018 en liep af op 31/12/2020. Deze premie van 7500 euro was bestemd voor de gebieden waar de 6% btw bij sloop- en heropbouw niet van toepassing was (= buiten de centrumsteden). Vanaf 1 januari 2021 werd de federale maatregel inzake 6% btw gedeeltelijk uitgebreid naar het volledige grondgebied, weliswaar beperkt tot de enige/eigen woning met een bewoonbare oppervlakte tot 200 m² en dit voor een periode van 2 jaar. De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie werd verlengd voor bouwaanvragen in 2021 en 2022 en verhoogd van 7500 naar 10.000 euro. Deze Vlaamse sloop- en heropbouwpremie is enkel bestemd voor wie niet kan genieten van de uitbreiding van de federale maatregel.	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	17.600.000 EUR
Output	1760 uitbetaalde sloop- en herbouwpremies
Outcome	Minstens 1760 bijna-energie neutrale nieuwbouwwoningen ter vervanging van energie-inefficiënte woningen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De sloop- en heropbouwpremie werd in 2023 structureel verlengd.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Aanvraagprocedure sloop- en heropbouw operationeel	2021 Q1	Gerealiseerd		
300 sloop- en herbouwpremies uitbetaald	2021 Q2	Gerealiseerd		
600 sloop- en herbouwpremies uitbetaald	2021 Q4	Gerealiseerd		
Regelgevende aanpassingen: verlenging en verhoging Vlaamse sloop- en heropbouwpremie in 2021 en 2022 (RRF mijlpaal)	2022 Q1	Gerealiseerd		
900 sloop- en herbouwpremies uitbetaald	2022 Q2	Gerealiseerd		
1200 sloop- en herbouwpremies uitbetaald	2022 Q4	Gerealiseerd	Eind december werden er 1215 dossiers uitbetaald, voor een budget van 10.172.500 euro Doelstelling is budgettair dus niet volledig gerealiseerd	
1400 sloop- en herbouwpremies uitbetaald	2023 Q2	Vertraging	Eind juni werden er 1362 dossiers uitbetaald.	
1600 sloop- en herbouwpremies uitbetaald	2023 Q4	Vertraging	Eind december werden er 1446 dossiers uitbetaald.	
1760 sloop- en herbouwpremies uitbetaald (RRF mijlpaal)	2024 Q4	Gerealiseerd		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
uitbetaalde sloop- en herbouwpremies	1760	2022 Q4	1.017	57,8 %
uitbetaalde sloop- en herbouwpremies	1760	2024 Q4	969	55 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	17.600.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	17.600.000 EUR
Uitvoering VAK	14.415.000 EUR
Uitvoering VEK	12.564.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 17.600.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 17.600.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - BVR
Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - nota
Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - advies

02. Fietsinfrastructuur

VV013 - DE INRICHTING VAN EEN GROTER EN VEILIGER FIETSNETWERK (INCL. FIETSTOEGANG ECONOMISCHE POORTEN EN JAAGPADEN) MAAKT DE FIETS EEN AANTREKKELIJKER VERVOERSMIDDEL EN HELPT ZO HET GEBRUIK VAN PERSONENWAGENS TE REDUCEREN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Annick De Ridder
Trekkende entiteit VO	De Vlaamse Waterweg - De Werkvennootschap - Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Lantis - Agentschap Wegen en Verkeer
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Weggebruikers, Vlaamse havens, lokale besturen en hun inwoners, bedrijven, Vlaamse havens

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	02. Fietsinfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
Door voldoende veilige, ruime en comfortabele fietspaden te voorzien worden zoveel mogelijk mensen gestimuleerd om de fiets te gebruiken, en ondersteunen we een fietsreflex zowel voor recreatieve als functionele verplaatsingen. Zo kunnen we van Vlaanderen een echte fietsregio maken, de modal shift realiseren en bijgevolg het aandeel duurzame transportmodi laten toenemen. De investeringen die in het licht van deze doelstelling gedaan worden zijn: - de nieuwe aanleg en de heraanleg en het herstel van vrijliggende fietspaden, - het herinrichten van kruispunten, - uitrusten van knooppunten met fietsinfrastructuur (fietsenstallingen), - het vervolledigen van fietssnelwegen, - de aanleg en het herstel van jaagpaden, - de verlichting van fietspaden en fietsoversteken, - het realiseren en herstellen van fietsbruggen, - het aanleggen van fietstunnels. Naast de uitvoering worden alle voorbereidende onderdelen zoals studie, ontwerp en onteigeningen voor deze fietsprojecten hier ook op aangerekend.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	252.066.000 EUR

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Output	Aanleg van 67km nieuw fietspad, Verbetering van 405km fietspad tegen 2026.
Outcome	Aantrekkelijk maken van de fiets als vervoersmiddel, daling gebruik van personenwagens.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	De diverse agentschappen realiseerden heel wat fietsinitiatieven of zijn actief bezig met de uitvoering of voorbereiding van fietsinvesteringen. Deze investeringen bestaan uit de aanleg van nieuwe fietspaden, het herstel en verbeteren van bestaande fietspaden (bv. jaagpaden), het aanleggen van fietsbruggen en-tunnels alsook de nodige investeringen in fietsenstallingen. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft zo reeds meer dan 330 km fietspad verbeterd en meer dan 32 km nieuw fietspad aangelegd. De Vlaamse Waterweg nv (DVW) draagt onder meer via relancemiddelen bij aan het in goede staat brengen/houden van de jaagpaden en het optimaliseren van fietsverbindingen naar bedrijfsterrinen. Lantis is sinds begin 2022 gestart met meerdere projecten voor 14,18 km verbeterd en 2,55 km nieuw aangelegd fietspad. Daarnaast zijn er ook 9 projecten voor het installeren van fietsenstallingen aan de Park & Rides en andere overstappunten (bv. snelbushaltes). De Werkvennootschap (DWV) zet in op enkele nieuwe fietssnelwegen, namelijk de F29 tussen Tervuren en Leuven en de F203 tussen Sterrebeek en Bertem. Ook langs de spoorlijn Oudenaarde – Maarkedal komt er met de F428 een nieuwe fietssnelweg. Alle projecten werden ondertussen opgestart. Deze projecten zijn samen goed voor meer dan 25km fietspad (11,43km verbeterd fietspad en 14,9km nieuw fietspad worden uitgevoerd). Verder heeft DWV de werken aan de fietspaden langs de Grote Baan in Houthalen-Helchteren (9km verbeterd fietspad) uitgevoerd. Omwille van niet langer binnen relance te financieren fietskilometers werden de streefwaarden bijgestuurd naar 40km nieuw en 365km verbeterd fietspad. Dit geheel in lijn met de Europese relance-ambities voor Vlaanderen. Deze streefwaarden werden eind 2024 reeds behaald.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Fietsprojecten De Werkvennootschap		2024 Q4	Gerealiseerd	Zie verduidelijking hierboven.	
Fietsprojecten De Vlaamse Waterweg		2024 Q4	Gerealiseerd	Zie verduidelijking hierboven.	
Fietsprojecten Lantis		2024 Q4	Gerealiseerd	Zie verduidelijking hierboven.	
Fietsprojecten Agentschap Wegen en Verkeer		2024 Q4	Gerealiseerd	Zie verduidelijking hierboven.	
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
aantal kilometer nieuw fietspad		40	2026 Q2	46,39	100 %
aantal kilometer verbeterd fietspad		365	2026 Q2	396,9	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	250.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	252.066.000 EUR
Uitvoering VAK	252.053.000 EUR
Uitvoering VEK	159.465.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 219.230.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 210.910.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 32.836.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 41.156.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN
VV039 - Versnelling investeringen in veilige schoolroutes

VV014 - FIETSFRASTRUCTUUR AAN GEMEENTEWEGEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits - Annick De Ridder
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur - Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Binnenlands Bestuur - Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Belanghebbenden	De Vlaamse gemeenten, inwoners, weggebruikers

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	02. Fietsinfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

We voorzien een enveloppe van 157 miljoen euro voor cofinanciering via trekkingsrechten per gemeente (op basis van het aantal inwoners). Elke 2 euro die lokale besturen inzetten voor investeringen in fietsinfrastructuur versterken we met 1 euro. Daarnaast krijgt elk provinciebestuur een trekkingsrecht van 9 miljoen euro voor investeringen in fietssnelwegen. Daarbovenop kunnen de eerst aangemelde projecten van gemeenten bovenop het trekkingsrecht een subsidie krijgen van 50%, totdat het budget is opgebruikt. Zo wordt er in totaal voor minstens 450 miljoen euro aan lokale investeringen in betere fietsfaciliteiten gerealiseerd. De subsidie kan gebruikt worden voor de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur, maar ook voor heraanleg of herinrichting van bestaande infrastructuur of het duurzaam en structureel onderhoud ervan. Ook de studie en ontwerp (wanneer resulterend in een effectief uitgevoerd project en niet gebeuren door eigen personeel), de aanleg van kunstwerken (bruggen, tunnels, etc.), en onteigeningen die een onderdeel vormen van de fietsinfrastructuur komen in aanmerking. Initieel bedroeg het totale subsidiebedrag 150 miljoen, maar door diverse budgetverschuivingen (waaronder 6.223.000 euro van VV053) werd het bedrag opgetrokken.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	156.223.000 EUR
Output	Gerenoveerde fietspaden en nieuwe fietspaden
Outcome	Stijging van het aantal afgelegde fietskilometers

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De uitbetaling van de toegekende subsidies loopt verder.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Opmaak regelgeving		2021 Q1	Gerealiseerd		
Lokale dossiers aangemeld voor nieuwe en vernieuwde fietsinfrastructuur		2022 Q4	Gerealiseerd		
Subsidies uitbetaald voor nieuwe fietspaden en vernieuwde fietsinfrastructuur		2026 Q2	Op schema		
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aangemelde projecten: aantal kilometers nieuw		71,7	2022 Q4	596	831 %
Aangemelde projecten: aantal kilometers vernieuwd		946,1	2022 Q4	440	46 %
Gerenoveerde fietspaden aan gemeentewegen		946,1	2025 Q4		
Nieuwe fietsinfrastructuur aan gemeentewegen		71,7	2025 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	150.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	156.223.000 EUR
Uitvoering VAK	156.677.000 EUR
Uitvoering VEK	25.698.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 126.230.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 29.993.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 156.223.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[BVR van 26 februari 2021 tot toekenning van een projectsubsidie aan de Vlaamse gemeenten voor investeringen in fietsinfrastructuur](#)

[BVR van 26 februari 2021 tot toekenning van een projectsubsidie aan de Vlaamse gemeenten voor investeringen in fietsinfrastructuur. Bijlage](#)

[BVR van 26 februari 2021 tot toekenning van een projectsubsidie aan de Vlaamse gemeenten voor investeringen in fietsinfrastructuur. Nota](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 15 juli 2022. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een projectsubsidie aan de Vlaamse provincies voor investeringen in fietssnelwegen](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een projectsubsidie aan de Vlaamse provincies voor investeringen in fietssnelwegen](#)

[VR 16/12/2022. Wijziging subsidiebesluit aan de Vlaamse gemeenten voor investeringen in fietsinfrastructuur](#): bevat de beslissing over de overheveling van relancemiddelen van VV053 naar VV014

[VR 28/02/2025: Wijziging subsidiebesluiten Vlaamse gemeenten en provincies voor fietsinfrastructuur \(Kopenhagenplan\)](#): nogal wat lokale besturen lopen achterstand op in de uitvoering wegens vergunningsproblemen of onteigeningsdiscussies

03. Digitale versnelling leerplichtonderwijs

VV015 - DIGITALE VERSNELLING LEERP LICHTONDERWIJS (DIGISPRONG)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Departement Onderwijs en Vorming
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Leerlingen, personeelsleden en onderwijsinstellingen van het leerplichtonderwijs

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	03. Digitale versnelling leerplichtonderwijs
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

PROJECTOMSCHRIJVING	
Vlaanderen wil de coronacrisis aangrijpen voor een duurzame digitale versnelling in het onderwijs. Dit doen we door te investeringen in de ICT-infrastructuur binnen de schoolmuren en in ICT-toestellen voor gedeeld gebruik in elke kleuterklas en klas van het eerste tot en met vierde leerjaar in het lager onderwijs. Daarnaast voorzien we middelen voor het ter beschikking stellen van een eigen ICT-toestel voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van het lager onderwijs en de leerlingen van het secundair onderwijs. Er wordt ook voorzien in de nodige omkadering voor scholen, onder meer met een sterker statuut voor de ICT-coördinator van de school, de uitbouw van digitale dienstverlening aan scholen en een kennis- en adviescentrum ten dienste van het werkveld. Er komen aangepaste ICT-opleidingen voor leerkrachten en ook in de lerarenopleidingen zal er meer ingezet worden op digitale competenties. Ook de leerkrachten voorzien we van ICT-materiaal. Digisprong bevat ook verschillende acties om te voorzien in kwaliteitsvol digitaal lesmateriaal en om creativiteit te stimuleren. De uitbouw van KlasCement als uniek platform voor educatief “open” lesmateriaal en de doorontwikkeling van het Archief voor Onderwijs ter verrijking van de leermiddelen met audiovisueel materiaal. Daarnaast is er specifieke aandacht voor het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal in TSO en BSO. Tenslotte zetten we ook in op cybersecurity.	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	375.000.000 EUR
Output	IT-infrastructuur in scholen die up to date is, beschikbaarheid van vormingsaanbod rond digitalisering, beter statuut voor ICT-coördinatoren, beschikbaarheid van een kennis- en adviescentrum digisprong.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Outcome	Digitale versnelling in het onderwijs realiseren

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	De enige mijlpaal van dit project die bij de vorige rapportering nog in uitvoering was is ondertussen gerealiseerd. Het MICTIVO onderzoek 4 werd uitgevoerd, afgerond en vrijgegeven. Het volledige rapport en de samenvatting, bevindt zich hier: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsonderzoek/project/2061
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Speerpunt 1 Een toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur : monitoring van de middelen toegekend aan de instellingen	2024 Q1	Gerealiseerd	In augustus 2022 werd een tweede en laatste schijf ICT-infrastructuurmiddelen (voor het SO) uitbetaald. Hiermee zijn alle voorziene ICT-infrastructuurmiddelen aan de scholen uitgekeerd.
Speerpunt 2: Een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT schoolbeleid, monitoring van de ICT-coördinatoren	2022 Q3	Gerealiseerd	De puntenenveloppe voor ICT-coördinatie werd met 22 miljoen euro verhoogd (basiseducatie krijgt ook voor het eerst ICT-middelen) en het ambt van ICT-coördinator en de mogelijkheid tot vaste benoeming werd in het secundair onderwijs, de centra voor volwassenenonderwijs, de centra voor basiseducatie en de academies voor deeltijds kunstonderwijs ingevoerd.
Speerpunt 3: ICT-competente leerkrachten en lerarenopleiders en aangepaste digitale leermiddelen, monitoring van ICT-	2022 Q3	Gerealiseerd	Bijkomende relancemiddelen werden voorzien om extra functionaliteiten in het "Archief voor Onderwijs" in te bouwen, alsook in het leermiddelenproject Smart Education @Schools om bestaande projecten te verduurzamen. Op 24 juni 2022 besliste de Vlaamse Regering over extra nascholingsmiddelen voor ICT-opleidingen. Elke school uit het leerplichtonderwijs, de Centra voor Basiseducatie, de Centra voor Volwassenenonderwijs en de academies voor Deeltijds

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
coördinatoren en rapportering over werking van het Kenniscentrum (zie speerpunt4)			Kunstonderwijs zullen extra middelen krijgen. Met deze middelen kunnen onderwijsinstellingen bestuurs- en onderwijzend personeel de mogelijkheid bieden om zich extra te professionaliseren in ICT. Tevens worden professionaliseringstrajecten (Bootcamps) voorzien.
Speerpunt 4: Een kennis- en adviescentrum 'Digisprong' ten dienste van het onderwijsveld, een dienstencatalogus is beschikbaar	2022 Q3	Gerealiseerd	Volgende diensten (cfr dienstencatalogus) biedt het kenniscentrum aan (niet exhaustieve lijst) : • Verspreiden van kwaliteitsvolle informatie, inspiratiegidsen en adviezen mbt digitalisering in het onderwijs • Uitbesteden van wetenschappelijk onderzoek en delen van wetenschappelijke inzichten • Goede praktijken inventariseren en verspreiden • Ontwikkelen van adviezen en richtlijnen die scholen helpen bij het maken van relevante keuzes • Delen van (open) educatieve leermiddelen • Promoten van open standaarden • Innovatieprojecten opzetten in het domein van edtech
Speerpunt 4: Opstart van een kennis- en adviescentrum 'Digisprong' ten dienste van het onderwijsveld	2021 Q4	Gerealiseerd	
Speerpunt 4 Een kennis- en adviescentrum Digisprong ten dienste van het onderwijs: rapportering over de werking	2024 Q2	Gerealiseerd	Voor de werking van het kenniscentrum zie de twee laatste voortgangsrapporteringen
Voor alle speerpunten: Resultaten van het MICTIVO-onderzoek zijn beschikbaar	2024 Q1	Gerealiseerd	Het onderzoek werd uitgevoerd, het onderzoeksrapport is opgeleverd en vrijgegeven. Het is raadpleegbaar hier: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsonderzoek/project/2061

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
aantal schoolteams dat zal deelnemen aan de trajecten voor ICT-teams uit alle onderwijsniveaus (ikv de bootcamps)	75	2025 Q1	75	100 %
aantal scholen dat zal intekenen voor de trajecten voor leerkrachtenteams in het basisonderwijs (ikv de 'bootcamps')	104	2025 Q1	97	93 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	375.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	375.000.000 EUR
Uitvoering VAK	374.816.000 EUR
Uitvoering VEK	373.807.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 318.160.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 286.860.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 56.840.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 88.140.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

04. Opleidings- en loopbaanoffensief

VV016 - ACTIVERING-VERHOGEN VAN DE WERKZAAMHEIDSGRAAD 80 PROCENT VESOC

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Departement Werk, Economie, Wetenschap, Innovatie en Sociale Economie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Raad van Bestuur VDAB, werkgevers, sectorfondsen, onderwijspartners (CVO's, Hoger Onderwijs), zorgsector, taalcoachingspartners, ATC, SERV

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	04. Opleidings- en loopbaanoffensief
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

PROJECTOMSCHRIJVING
We versterken de veerkracht van werknemers, ondernemingen en zelfstandige ondernemers en streven naar maximale en duurzame tewerkstelling. Vermits de arbeidsmarkt vandaag verschillende jobkansen biedt, is het van belang om snel te schakelen, om bestaande vacatures maximaal in te vullen en sneller werkzoekenden en andere werkwilligen naar deze jobs toe te leiden. Dit vereist een VDAB die samen met partners klaarstaat om burgers te ondersteunen in het maken van loopbaankeuzes. Wie zijn werk verliest wordt begeleid naar een nieuwe job, maar evenzeer blijft VDAB inzetten op de activering van o.a. langdurig werkzoekenden, anders-actieven en inburgeraars. Het vereist ook ondernemingen die klaar staan om al deze mensen te ontvangen door breder te rekruteren, in te zetten op vorming en opleiding, op werkplekleren en op een inclusief ondernemingsklimaat. Mensen duurzaam aan het werk houden betekent ook meer dan ooit aandacht besteden aan de gevolgen van corona en de digitale transformatie op de werkvloer. Daarom zetten we in op werkbaar werk (en telewerken) in ondernemingen en organisaties. We versterken ondernemingen en organisaties, ook in de sociale economie, om de transitie te maken met aandacht voor werkbaarheid, wendbaarheid, welzijn en het menselijk potentieel in de organisatie. Via de oproep strategische transformatie en innovatie zullen ondernemingen in de sociale economie worden ondersteund in het conceptualiseren, ontwikkelen en uitrollen van strategische bedrijfstransformaties om optimaal en flexibel te kunnen reageren op markttendensen en samen te werken met de reguliere economie. Tenslotte dragen we zorg voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt: niet-beroepsactieven, personen met een migratieachtergrond, personen met een arbeidshandicap of

PROJECTOMSCHRIJVING

gezondheidsproblemen, mensen met een psychosociale problematiek, ... We ondersteunen hen om hun loopbanen te versterken en werken drempels weg die zij op weg naar (betaald) werk ervaren.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	14.000.000 EUR
Output	• Sociaal ondernemerschap: oproep innovatiesteun • Sociaal ondernemerschap: oproep opleidingen werknemers • Actieplan zij-instroom in de zorg • Uitbreiding transitiepremie voor werkzoekenden en wijziging van de premie voor ondernemers die de premie aanvragen
Outcome	Meer 25-64 jarigen hebben deelgenomen aan opleiding en vorming (bij voorkeur binnen de 12 maanden)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	Het actieplan Zij-instroom in de Zorg werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur van VDAB van 09/06/'21, werd uitgerold en geïmplementeerd. Voor zowel zorg als onderwijs werd de screening en inschatting van klanten geoptimaliseerd om hen het meest passende traject richting deze knelpuntsectoren/-beroepen aan te bieden. Er werd een communicatiecampagne rond opleidingen in de zorg en onderwijs gelanceerd, net zoals social media campagnes rond onderwijs en bekendmaking van zorgberoepen. Sinds september 2021 werd ook volop ingezet op meer (geïntegreerde) opleidingen en het bereiken van talent (bv. begeleider kinderopvang). VDAB zette ook steeds meer in op het bereiken van anderstalig talent en mensen met grotere afstand tot arbeidsmarkt. VDAB zocht connectie met werkgevers en knelpuntvacatures, bijv. door middel van een ondersteuningsaanbod rond taal op de werkvloer. Een versterkte inzet op zijstroom in het onderwijs werd gerealiseerd door toeleiding en ondersteuning van werkzoekenden naar de lerarenopleidingen. VDAB erkende in alle provincies verschillende leertrajecten van de lerarenopleidingen aan de hogescholen en universiteiten. Door extra in te zetten op bijkomende erkenning van opleidingen in alle provincies, nam de instroom van werkzoekenden (met VDAB-ondersteuning) in de lerarenopleidingen sinds 2019 sterk toe. Binnen de sociale economie werden er oproepen gelanceerd. Wat betreft de oproep 'innovatie en strategische transformatie', werden eind 2021 66 van de 83 ingediende en ontvankelijke projecten goedgekeurd en gegund. Deze gingen van start in januari 2022 en liepen af op 31/12/2023. Op 18/10/2021 werd een gesloten oproep 'Opleidingssteun aan maatwerkbedrijven ingevolge Covid-19' gelanceerd, die werd afgesloten op 17/11/2021. Twee projecten werden goedgekeurd en gegund: 'Relance op maat (vormingsfonds sociale werkplaatsen) - Sectoraal Vormingsfonds voor de Sociale Werkplaatsen van de Vlaamse Gemeenschap' en 'Relance op maat Sectoraal Vormingsfonds voor de beschutte werkplaatsen' erkend door het "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap'. Beide opleidings- en

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	vormingsprogramma's in collectief maatwerk startte op 1/1/2022, met een totaalbereik van 123 maatwerkbedrijven en werden allemaal afgerond op 31/12/24. Het ging over een drie jaar durend geïntegreerd totaal opleidings- en vormingsprogramma. Van april 2021 tem. maart 2022 werd de aanvraag voor de transitiepremie goedgekeurd voor 288 -45 jarige ondernemers. Voor de +45 jarige ondernemers trad deze wijziging wat betreft het bedrag van de premie in vanaf 1 juni 2021. Sinds april 2021 werd de aanvraag voor 139 +45 jarige ondernemers goedgekeurd binnen de oorspronkelijke regeling en voor 100 +45 jarige ondernemers binnen de gewijzigde regeling. De uitbreiding van de doelgroep en de wijziging van het premiebedrag werd ondertussen structureel, en een regelgevend traject rond de nieuwe uitbreiding van de doelgroep van de transitiepremie werd gerealiseerd.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
Sociaal ondernemerschap: opleidingen werknemers en innovatie-oproep	2021 Q4	Gerealiseerd	2 oproepen: Oproep ‘innovatie en strategische transformatie’ - projecten goedgekeurd en gegund eind 2021 (momenteel in uitvoering) Oproep 'opleidings- en vormingsprogramma' – projecten goedgekeurd en gegund eind 2021 (zullen 3 jaar duren)		
Uitbreiding transitiepremie naar doelgroepen	2022 Q1	Gerealiseerd			
(Zij-)instroom in de zorgsector en het onderwijs: goedkeuring actieplan (VDAB)	2022 Q4	Gerealiseerd			
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Het aantal ondernemingen dat in een van de volgende categorieën steun genoten heeft in het kader van een maatregel:i) kmo’s die met een competentiecheck zijn bereikt;ii) ondernemingen in de sociale economie die ondersteuning in hun		357	2024 Q4	549	100 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
innovatieve strategische transformatie ondersteuning hebben gekregen via de “open innovatieoproep strategische investeringssteun” en het “toekomstgericht vormingsaanbod op maat van de meest kwetsbare groepen in de sociale economie” (RRF)Categorie i) wordt opgenomen in project VV018Opgelet, de RRF-indicator wordt op het einde van het RRF-project meegegeven op basis van verschillende bewijsstukken.				

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	14.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	14.000.000 EUR
Uitvoering VAK	14.000.000 EUR
Uitvoering VEK	13.845.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 12.000.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 12.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 2.000.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 2.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN
VV015 - Digitale versnelling leerplichtonderwijs (digisprong) VV017 - Extra aandacht meest kwetsbaren VV019 - Versterken Levenslang Blijven Leren VV018 - Opleidingsoffensief arbeidsmarkt

VV017 - EXTRA AANDACHT MEEST KWETSBAREN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Departement Onderwijs en Vorming
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Leerlingen en scholieren in het leerplichtonderwijs, studenten in het Hoger onderwijs, personeel in het onderwijs (leerplicht en HO), lerarenopleidingen, Centra Voor Leerlingenbegeleiding.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	04. Opleidings- en loopbaanoffensief
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

PROJECTOMSCHRIJVING	
De visienota "van kwetsbaar naar weerbaar – Plan voor een kwalitatief versterkt onderwijs" vormt het vierde luik van de onderwijsplannen in het kader van "Vlaamse veerkracht". Samen met de acties in de Digisprong, de Edusprong én het Voorsprongfonds wordt ervoor gezorgd dat de kwetsbare leerlingen mee deze sprong voorwaarts maken. Dit plan maakt het volledige Vlaamse onderwijs in twee schooljaren (2021-2022 en 2022-2023) toekomstbestendig voor alle leerlingen, met specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren. Om dit te realiseren wordt onder meer ingezet op het terugdringen van de leerachterstand die ten gevolge van de crisis bij de meest kwetsbare leerlingen nog opgelopen is. Daarnaast zetten we in op de mentale gezondheid en het welbevinden van alle lerenden, want de voorbije periode bracht de nodige angst en onzekerheid met zich mee omdat voor velen hun veilige haven wegviel. Deze sprong voorwaarts is enkel mogelijk als de leraren, lerarenopleiders en schoolleiders ook ondersteund en versterkt worden. We weten immers dat sterke leraren en schoolleiders het verschil maken voor weerbare leerlingen. Concreet vertalen we dit naar drie speerpunten: 1. Van achterstand naar voorsprong: aanpakken leerachterstand. 2. Bevorderen van het mentaal welzijn van leerlingen, scholieren en studenten 3. Versterking van leraren, lerarenopleiders en schoolleiders De mijlpalen verwijzen naar acties die gelinkt zijn aan de drie speerpunten.	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	90.000.000 EUR

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Output	Speerpunt 1: aanpakken leerachterstand door onder meer het organiseren van zomerscholen voor ongeveer 11.000 leerlingen en scholieren en het zorgen voor een ICT-versterking in het buitengewoon onderwijs (OV1 en OV2), het DBSO (arbeidsmarktgerichte finaliteit) en de Leertijd die kwetsbare leerlingen ten goede komt. Speerpunt 2: een integrale aanpak voorzien voor de verbetering van het mentaal welbevinden van alle leerlingen via een investering in de CLB en het zorgen voor een digitaal platform voor een vlotte toegang tot de CLB, het oprichten van een digitale tool voor welbevinden van scholieren (te gebruiken door de scholen), het duurzaam verbeteren van studentenwelzijn door het uitrollen van een breed beleid in het Hoger Onderwijs Speerpunt 3: specifieke focus op het versterken van lerarenopleidingen via pilootprojecten en het professionaliseren van schoolleiders via specifieke trajecten
Outcome	Deze visienota wordt uitgerold met het oog op het versterken en veerkrachtiger maken van verschillende componenten uit het onderwijsveld (scholen, CLB, ICT-infrastructuur, mentale weerbaarheid,...) en van diverse doelgroepen (studenten, lerarenopleiders, leraren, schoolteams, leerlingen,...)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Binnen de globale visienota 'van kwetsbaar naar wendbaar' (VV017) werden verschillende deelprojecten uitgevoerd, geclusterd in drie speerpunten. Deze deelprojecten werden allemaal gerealiseerd of verlengd (deze lopen dus nog). De speerpunten blijven de belangrijkste focus van dit project. Onder speerpunt 1 (terugdringen van de leerachterstand) kunnen we aangeven dat de zomerscholen sinds 2020 jaarlijks plaatsvinden en al een grote bekendheid genieten. Binnen datzelfde speerpunt werd ook het actieplan Virtual en Extended Reality (XR) verder uitgerold. Dit actieplan bevat 5 deelacties die als mijlpalen werden opgenomen. Hier is vooruitgang geboekt in alle deelacties. Het project van de XR Academy werd toegekend aan hogeschool VIVES en werd inmiddels verlengd tot augustus 2025. Het opzetten van een uitleendienst met XR-materiaal en software voor alle Vlaamse BSO- en TSO-scholen door de Regionale Technologische Centra loopt en is eveneens verlengd tot augustus 2025. Op 1 september 2022 gingen 12 projecten van start in het kader van XR Innovet voor het technisch en arbeidsmarktgericht onderwijs. Alle projecten zijn ondertussen succesvol afgelopen. De resultaten worden geïntegreerd in de XR uitleendienst. Het lerend netwerk XR, toegekend aan Thomas More Hogeschool, inspireerde en ondersteunde Vlaamse VET-scholen bij het gebruik van XR via workshops, demo's en co-creatieprojecten, waarbij 25 scholen samen minstens 75 lesfiches ontwikkelden. De O&O opdracht "XR in het Vlaamse beroepsgericht en technisch onderwijs: evaluatie van praktijken en acties in het XR plan" liep af midden september 2024. Wat betreft mentale gezondheid en welbevinden van alle lerenden (speerpunt 2) werd een subsidie toegekend aan hogeschool PXL voor de ontwikkeling van een digitale tool welbevinden in scholen van het basisonderwijs en secundair onderwijs. Eind 2024 gebruikten minstens 500 scholen uit het basis- en secundair onderwijs deze tool.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	Wat betreft de duurzame versterking van de hogeronderwijsinstellingen op het vlak van het beleid rond mentaal welzijn van studenten, werden de voorziene acties (Moodspace, lerend netwerk en poortwachterstrainingen) verder uitgerold. Ook zijn er in 2023 en 2024 recurrent extra middelen vrij gemaakt voor de diensten voor studentenvoorzieningen van hogescholen en universiteiten. De activiteiten van het Leerpunt worden verder uitgevoerd zoals vooropgesteld.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Concretisering onder speerpunt 2 (bevorderen mentaal welzijn van studenten) Addendum SIHO in verband met studentenwelzijn	2021 Q4	Gerealiseerd	
Uitrol acties SIHO (Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs): -Moodspace uitbouwen en verderzetten (een e-Health platform dat een samenwerking is tussen de Vlaamse overheid, SIHO, VVS en de hoger onderwijsinstellingen). Het is gericht op studenten maar ook op docenten, studentenbegeleiders, zorgpersoneel van de instellingen) - lerend netwerk verderzetten	2023 Q4	Gerealiseerd	
Subsidie voor poortwachterstrainingen in het hoger onderwijs	2023 Q4	Gerealiseerd	In de trainingen worden studenten en personeelsleden opgeleid om signalen van mentale moeilijkheden te herkennen bij studenten, om ze vervolgens door te verwijzen naar de juiste hulp.
Tussentijds rapport professionaliseringsprojecten. Concretisering onder speerpunt 3 (versterken van leraren, lerarenopleiders en schoolleiders) = Professionaliseringsprojecten met het oog op het versterken van leiderschap voor herstel en veerkracht in onderwijs, in het kader van het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht'	2022 Q2	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Concretisering onder speerpunt 3 = Uitvoering van 12 pilootprojecten ter versterking van de lerarenopleidingen, in nauwe relatie met actoren die instaan voor het verdere professionele continuüm van de leraar voor de periode van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2023	2023 Q3	Gerealiseerd	
Eindrapport professionaliseringsprojecten. Concretisering onder speerpunt 3 (versterken van leraren, lerarenopleiders en schoolleiders) = Professionaliseringsprojecten met het oog op het versterken van leiderschap voor herstel en veerkracht in onderwijs, in het kader van het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht'	2023 Q3	Gerealiseerd	
Concretisering speerpunt 1 = Toekennen van extra ICT-middelen (2021) voor de scholen in het buitengewoon secundair onderwijs OV1 en OV2, de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs en de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen (SYNTRA)	2024 Q1	Gerealiseerd	
Concretisering speerpunt 2= Versterking van de CLB's ter ondersteuning van scholen en leerlingen	2023 Q3	Gerealiseerd	
Concretisering speerpunt 2= Ter beschikking stellen van een sjabloon dat het mogelijk moet maken dat CLB's efficiënt kunnen rapporteren over de aanwending van gekleurde middelen	2022 Q3	Gerealiseerd	Sjabloon werd ingevuld door de CLB en info werd aangeleverd
Ontwikkeling digitaal CLB platform	2023 Q4	Gerealiseerd	Subsidie van 500.000 euro voor de ontwikkeling van een digitaal CLB platform voor de periode van 1 september 2021 tot en met 31 december 2023. De CLB-sector heeft een beveiligd digitaal CLB platform, nl. "CLB

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			online" ontwikkeld. Dit platform werd op 1 december in een eerste versie gelanceerd voor laatstejaars secundair onderwijs. De komende maanden wordt CLB online ook opengesteld voor jongere leerlingen. De CLB-sector ontvangt sinds het schooljaar 2023-2024 jaarlijks een structureel IT-budget (1 miljoen euro) om netoverstijgende digitaliseringsprojecten te ontwikkelen, implementeren en onderhouden. Dit budget zal dan ook deels gebruikt worden om CLB online verder uit te breiden (zowel qua inhoud als qua doelpubliek) en op punt te stellen.
Concretisering onder speerpunt 1 (wegwerken leerachterstand) Administratieve en financiële afhandeling van de Vlaamse zomerscholen die in de zomer van 2021 werden georganiseerd door lokale besturen en scholen om de leerachterstand weg te werken en een goede start van het schooljaar te bewerkstellingen.	2021 Q4	Gerealiseerd	
Organisatie zomerscholen 2022	2022 Q3	Gerealiseerd	Ook in 2022 werden er zomerscholen georganiseerd voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren met een zinvol onderwijs- en vrijetijdsgedeelte. Er namen 8556 leerlingen aan deel. In juni 2022 werd een decreet over de organisatie van de zomerscholen gestemd in het Vlaams parlement.
ACTIEPLAN XR: Opzetten XR Academy (concretisering speerpunt 1.	2025 Q3	Op schema	Nascholing van onderwijzend personeel dat gebruik wil maken van het materiaal van de

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
wegwerken leerachterstand. Virtual Reality in TSO en BSO)			uitleendienst. Toewijzing aan VIVES hogeschool is gebeurd in november 2022. Project wordt verlengd tot 31/08/2025
ACTIEPLAN XR: Lerend netwerk XR (concretisering speerpunt 1. wegwerken leerachterstand. 1.3.3. Virtual Reality in TSO en BSO). nota goedgekeurd VR 1/4/2022	2024 Q4	Gerealiseerd	Uitbreiding lerend netwerk XR en expertondersteuning van het XR actieplan (Thomas More Hogeschool). Project liep van 1/4/2022 tot 31/12/2024. 25 scholen namen deel, projecten zijn afgelopen.
ACTIEPLAN XR: Innovet XR (concretisering speerpunt 1. wegwerken leerachterstand. 1.3.3. Virtual Reality in TSO en BSO). oproep goedgekeurd door VR 22/4/2022, oproep verschenen 25/04/2022.	2024 Q4	Gerealiseerd	Alle projecten zijn inmiddels afgelopen.
ACTIEPLAN XR: Uitleendienst XR-materiaal. (concretisering speerpunt 1, 1.3.3. Virtual Reality). Eerste nota hiervoor goedgekeurd VR 1/4/2022	2025 Q3	Op schema	Het opzetten van een uitleendienst met XR-materiaal en software voor alle Vlaamse BSO- en TSO-scholen door de Regionale Technologische Centra. Project wordt verlengd tot 31/8/2025. (Goedgekeurd op de Vlaamse Regering van 23.11.23)
ACTIEPLAN XR: Onderzoek XR. Dit is een concretisering van speerpunt 1 (leerachterstand wegwerken, 1.3.3. Virtual Reality in TSO en BSO).	2022 Q4	Gerealiseerd	De O&O opdracht "XR in het Vlaamse beroepsgericht en technisch onderwijs: evaluatie van praktijken en acties in het XR plan" werd gegund.
Ondersteuning en doorontwikkeling van Appwel, een app van Hogeschool PXL die het welbevinden van leerlingen meet.	2023 Q3	Gerealiseerd	Leerlingen krijgen driemaal per schooljaar een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst aangeboden op basis waarvan ze een score krijgen omtrent hun mentaal welbevinden binnen de schoolcontext. Het welbevinden wordt gemeten aan de hand van vijf domeinen: tevredenheid, betrokkenheid in de les, academisch zelfconcept, pedagogisch klimaat en sociale

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			relaties. Leerlingenbegeleiders en zorgcoördinatoren hebben toegang tot de resultaten van de leerlingen conform de GDPR-regelgeving. De resultaten zijn zowel op individueel niveau, klasniveau als schoolniveau beschikbaar. Naast de gesloten vragen hebben leerlingen ook de mogelijkheid om zelf nog opmerkingen mee te geven en kunnen ze zichzelf een score geven over hun mentaal welbevinden. Met de ondersteuning in het kader van Vlaamse Veerkracht wordt mogelijk gemaakt dat: • Appwel kan worden uitgebreid tot nog meer scholen van het secundair onderwijs en dat het kan worden verbreed naar het basisonderwijs. • De ondersteuning voor PXL Appwel bedraagt 475.200 euro. Het project loopt van 1/9/2022 tot 30/06/2024.
Organisatie zomerscholen 2023	2023 Q4	Gerealiseerd	Ook in 2023 worden er zomerscholen georganiseerd waarbij de modaliteiten bepaald zijn in het decreet over de organisatie van de zomerscholen.
Oprichting "Leerpunt"	2022 Q4	Gerealiseerd	Oprichting en subsidie private stichting "Leerpunt" voor onder andere de versterking van de brede basiszorg en verhoogde zorg in scholen voor gewoon basisonderwijs en gewoon secundair onderwijs
Leerpunt: inhoudelijke en financiële opvolging recurrente taken (Werkingsbudget: 2.605.000 euro)	2025 Q3	Op schema	De subsidieperiode is met een jaar verlengd; eind juni 2025 loopt de subsidie dus af en eind juli 2025 wordt het inhoudelijk eindverslag opgeleverd. Eind

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			augustus 2025 wordt het financieel verslag verwacht.
Leerpunt: focus op brede basiszorg en verhoogde zorg- inhoudelijke en financieel verslag (budget 6.000.000 euro)	2026 Q4	Op schema	Oplevering inhoudelijk en financieel eindverslag: 20 november 2026
ACTIEPLAN XR: Onderzoek XR. Dit is een concretisering van speerpunt 1 (leerachterstand wegwerken, 1.3.3. Virtual Reality in TSO en BSO). volgende mijlpaal	2024 Q3	Gerealiseerd	Het onderzoek is afgelopen in september 2024.
250 scholen gebruiken op het einde van de subsidieperiode de digitale tool Appwell om welbevinden te meten. Bovendien wordt de app uitgebreid naar het basisonderwijs	2024 Q4	Gerealiseerd	Minstens 500 scholen kregen een tool ter beschikking waarmee het schools welbevinden kan worden gemeten en waar ook ouders en leerlingen mee aan de slag kunnen. Dit werd bereikt in augustus 2024. Scholen (en eventueel CLB) kunnen op zelfstandige basis met de tool aan de slag. PXL stelde hiervoor een handleiding ter beschikking.
Subsidie voor ontwikkelen en implementeren van een welzijnsmonitor in het hoger onderwijs	2024 Q2	Stopgezet	Zowel in 2022 als in 2023 werd aan het Center for Public Health Psychiatry van de KU Leuven een subsidie toegekend voor een bevraging rond het mentaal welzijn van studenten. De monitor moest minimaal jaarlijks Vlaanderenbreed nieuwe metingen uitvoeren om de effecten van het gevoerde beleid beter in kaart te kunnen brengen alsook een meer fijnmazig beeld te ontwikkelen van de evolutie in de mentale gezondheid, motivatie en betrokkenheid van studenten. De uitvoering van het project verliep niet zoals vooropgesteld (er werd onder meer geen Vlaanderenbrede bevraging

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
			georganiseerd) waarop het project werd stopgezet.	
Extra middelen vanaf 2023 en vanaf 2024 recurrent voor de diensten voor studentenvoorzieningen van hogescholen en universiteiten	2024 Q4	Gerealiseerd	De extra middelen voor de stuvo's werden in 2023 en 2024 voorzien.	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal leerlingen die aan gerealiseerde zomerscholen deelnemen in 2021	11000	2021 Q4	7.720	70 %
Aantal leerlingen dat deelneemt aan de zomerschool 2022	11000	2022 Q4	8.556	78 %
Projecten ter versterking van de lerarenopleiding: 12 projecten	12	2023 Q3	12	100 %
Projecten professionalisering schoolleiderschap: 10 projecten	10	2023 Q3	10	100 %
aantal leerlingen dat deelneemt aan een zomerschool in 2023	11000	2023 Q4	12.328	100 %
XR Innovet projectoproep: 12 projecten nemen deel	12	2024 Q3	12	100 %
Lerend netwerk XR: 25 scholen nemen deel aan een intensieve 1-1 begeleiding	25	2024 Q4	25	100 %
Lerend netwerk XR: 100 scholen nemen deel aan een inspiratiesessie	100	2024 Q4	100	100 %
aantal basis- en secundaire scholen dat de app Appwell gebruikt die scholen gegevens aanreikt om met welbevinden aan de slag te gaan.	250	2024 Q4	500	200 %
Uitleendienst XR: geschat wordt dat een derde van de scholen arbeidsmarktgericht en technisch onderwijs deelneemt en materiaal uitleent (ongeveer 210 scholen) (project verlengd tot Q3 2025)	210	2025 Q3		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	90.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	90.000.000 EUR
Uitvoering VAK	89.954.000 EUR
Uitvoering VEK	87.425.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 90.000.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 90.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
VR 4 december 2020 - goedkeuring addendum (t.b.v. 801 KEUR) aan het convenant met het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) i.v.m. mentaal welzijn studenten
Mededeling aan de Vlaamse Regering 15 januari 2021. Projectoproep voor de subsidiëring van projecten ter verbetering van schoolleiderschap
Mededeling aan de Vlaamse Regering 29 januari 2021. Pilotprojecten lerarenopleiding en Bijlage
Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Visienota Van kwetsbaar naar weerbaar—deel 1 beter leren, beter voelen: plan voor een kwalitatief versterkt onderwijs in uitvoering van het relanceplan Vlaamse veerkracht en bijlage BIS
Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot vaststelling van de regels voor de toekenning van extra ICT-middelen 2021 voor de scholen in het buitengewoon secundair onderwijs OV1 en OV2, de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs en de centra voor de vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, tot toekenning van extra middelen aan de Centra voor Leerlingenbegeleiding, in het kader van de uitvoering van het plan “Van kwetsbaar naar weerbaar” en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, wat betreft de verhoging van het aantal uur kinderverzorging en bijhorend besluit
Nota aan de Vlaamse Regering van 17 september 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van extra ICT-middelen 2021 voor de scholen in het buitengewoon secundair onderwijs OV1 en OV2, de centra voor deeltijds beroeps secundair onderwijs en de centra voor de vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, tot toekenning van extra middelen aan de Centra voor Leerlingenbegeleiding, in het kader van de uitvoering van het plan “Van kwetsbaar naar weerbaar” en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, wat betreft de verhoging van het aantal uur kinderverzorging

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van extra ICT-middelen 2021 voor de scholen in het buitengewoon secundair onderwijs OV1 en OV2 ,de centra voor deeltijds beroeps secundair onderwijs en de centra voor de vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, tot toekenning van extra middelen aan de Centra voor Leerlingenbegeleiding, in het kader van de uitvoering van het plan “Van kwetsbaar naar weerbaar” en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, wat betreft de verhoging van het aantal uur kinderverzorging](#)

[VR 2021 1709 VV DOC.0140/3. Bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 11 februari 2022. Voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van zomerscholen](#)

[Voorontwerp van decreet over de organisatie van zomerscholen](#)

[Voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van zomerscholen. Samenvatting](#)

[Advies van de VLOR over het voorontwerp van decreet over de organisatie van zomerscholen](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 1 april 2022. Ontwerp van decreet betreffende de organisatie van zomerscholen](#)

[Ontwerp van decreet over de organisatie van zomerscholen](#)

[Ontwerp van decreet betreffende de organisaties van zomerscholen. Samenvatting](#)

[Advies van de Raad van State](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 22 april 2022. Oproepen InnoVET XR 2022-2024 in uitvoering van het XR-actieplan](#)

[Projectoproep INNOVETXR. Handleiding en richtlijnen. Bijlage](#)

[Indienen van een projectvoorstel in het kader van InnoVETXR – deeloproep 1InnoVET NEW. Bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 3 juni 2022. Oproep XR Academy 2022-2024 en algemene opvolging in uitvoering van het XR-actieplan](#)

[Projectoproep XR Academy. Handleiding en richtlijnen. Bijlage](#)

[Indienen van een projectvoorstel in het kader van XR Academy–2022-2024](#)

[VR van 8 juli 2022: 475.000 euro subsidie Hogeschool PXL voor Appwel, een digitale tool voor welbevinden in scholen](#)

[VR van 15/07/2022. Subsidie poortwachtertrainingen studentenwelzijn juli 2022 - december 2023](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV015 - Digitale versnelling leerplichtonderwijs \(digisprong\)](#)

VV018 - OPLEIDINGSOFFENSIEF ARBEIDSMARKT

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Departement Werk, Economie, Wetenschap, Innovatie en Sociale Economie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Vlaams Partnerschap Duaal Leren, SERV, VLOR, Klankbordgroep sectoren, RvB VDAB, UNIZO/VOKA, transitiepunten, Federgon, Werkplekarchitecten, begeleidingspartners, sectorfondsen, private NT2 opleidingspartners, AGII, sociale partners, Vlaams Partnerschap Levenslang Leren

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	04. Opleidings- en loopbaanoffensief
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

PROJECTOMSCHRIJVING	
Om zowel werknemers, werkzoekenden, tijdelijk werklozen als ondernemingen en zelfstandig ondernemers meer wendbaar en beter inzetbaar te maken, zetten we versneld in op de omslag naar levenslang leren. We zien de coronacrisis als een opportuniteit voor meer structurele heroriëntering en om een doorbraak te realiseren in het leren tijdens de loopbaan. We nemen initiatieven om competenties op peil te houden en om nieuwe competenties te verwerven. We faciliteren transitie over sectoren en ondernemingen heen. We maken de competenties van werknemers zichtbaar en zorgen ervoor dat ze zich kunnen her- of bijscholen zodat hun kansen op de arbeidsmarkt verruimen. We streven daarbij ook naar een arbeidsmarkt waarin vlottere werk naar werk transitie en meer arbeidsmobiliteit binnen een onderneming, tussen ondernemingen en tussen sectoren mogelijk worden. We doen dit alles vanuit een lange termijnvisie op levenslang leren en binnen een breed partnerschap met onderwijs- en opleidingsverstrekkers gaande van CVO's, CBE's, hogescholen, universiteiten, VDAB, Syntra's, sectoren tot private opleidingsverstrekkers en ondernemingen, ...	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	131.000.000 EUR

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Output	• Arbeidsmarktgerichte digitale cursussen met een focus op technische en/of soft skills. • Het contacteren door VDAB van alle personen die sinds 1 januari 2021 tijdelijk werkloos zijn, met een aanbod voor opleiding, stage, vrijwilligerswerk. • Uitwerken competentiecheck, open innovatieoproep strategische investeringssteun, toekomstgericht vormingsaanbod op maat van de meest kwetsbare groepen in de sociale economie, uitwerken van transitiepaden en transitiepunten. • Ontwikkeling en renovatie van cursussen online leren (VDAB)
Outcome	Meer 25-64 jarigen hebben deelgenomen aan opleiding en vorming (bij voorkeur binnen de 12 maanden)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De actie rond de eenmalige verruiming en verhoging van de stagebonus werd gerealiseerd: Het resultaat voor de aanvullende stagebonus schooljaar 2020-2021 was dat er 3.308 aanvullende stagebonussen betaald werden, goed voor 3.308.000 euro. Het resultaat voor schooljaar 2021-2022 was 1.416 verruimde stagebonussen, goed voor €708.000. Het resultaat voor het schooljaar 2022-2023 was dat er 1.227 verruimde stagebonussen betaald werden, goed voor 613.500 euro. Naar aanleiding van de coronacrisis zette VDAB sterk in op de renovatie en productie van bestaande en nieuwe modules in het digitaal opleidingsaanbod en digitale infopakketten. Het aantal inschrijvingen voor online modules kende dan ook een sterke stijging. In 2021 en 2022 samen telde VDAB 340.369 inschrijvingen voor online opleidingen. Op vlak van face-to-face opleidingen werd vooral geïnvesteerd in oriënterende trajecten en werd een nieuwe tender rijbewijs B opgestart. In 2022 werd verder geïnvesteerd in oriënterende tools en het mobiele aanbod van VDAB. In 2022 bedroeg het aandeel werkzoekende cursisten die minstens één competentieversterkende actie genoten ten opzichte van het aantal unieke werkzoekenden zonder werk (WZW) 12%. Op 28/10/2022 besliste de Vlaamse Regering tot de overheveling van middelen uit het actieplan e-leren (VV128) naar het opleidingsoffensief arbeidsmarkt, deelactie verbreding online-leren (VV018). Hierdoor gaven we gevolg aan de resultaten van het vooronderzoek naar de verdere afstemming van vraag en aanbod inzake e-leren en worden gedurende 3 jaar (2023 – 2025) extra middelen (in totaal €9 mio) voorzien om het online leren te versterken. Met de extra middelen heeft VDAB gewerkt op 3 doelstellingen: ontwikkelen van online leermodules in samenwerking met partners, optimaliseren van de koppeling tussen leerplatformen en communicatie ter sensibilisering van online leren. Op dit moment zijn er een vijftigtal online leermodules ontwikkeld in samenwerking met 53 partners. Er zijn nog 35 online modules in ontwikkeling. VDAB heeft experimenten opgezet om het online leeraanbod te delen met de leerplatformen van partners. Binnenkort start VDAB met de uitrol naar een 20-tal partners die vragende partij zijn om online leermateriaal van VDAB in te zetten voor hun doelgroepen. Deze samenwerking zal bijdragen tot de opzet van een ecosysteem rond online leren. Daarnaast zet VDAB ook communicatieacties

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

op naar partners toe.

VDAB werkte begin 2021 een aanpak uit met als doel alle tijdelijk werklozen te benaderen met een passend aanbod. Hoe intensiever de tijdelijke werkloosheid, hoe intensiever en persoonlijker het aanbod van VDAB. Sinds oktober 2021 werd de communicatie-aanpak naar tijdelijk werklozen bijgestuurd. Er wordt sindsdien een communicatie verstuurd naar alle tijdelijk werklozen, bestaande uit een reeks e-mails die gepersonaliseerd worden o.b.v. de interesse die de tijdelijk werkloze toont. Voor tijdelijk werklozen die zich bij VDAB inschrijven doet VDAB bovendien een vrijblijvend dienstverleningsaanbod BWRW (begeleiding werknemers met recente werkervaring).

Belangrijk is ook dat het volledige opleidingsaanbod van VDAB en partners nog steeds kosteloos is opengesteld voor tijdelijk werklozen. Sinds begin 2021 tot einde 2022 werden meer dan 99% van de tijdelijk werklozen bereikt via mailcommunicatie van VDAB. Daarnaast werden tussen de start van de coronacrisis (maart 2020) en eind december 2022 7,3% van de tijdelijk werklozen bereikt met een vorm van competentieversterking. Voor de intensief tijdelijk werklozen (minstens 10 dagen tijdelijk werkloos in de laatste 3 maanden) bedroeg dit aandeel 11,4%. Om de behoeften en verwachtingen van tijdelijk werklozen en de effecten van de acties van VDAB in kaart te brengen, lanceerde VDAB in 2021 ook twee bevragingen van de groep van tijdelijk werklozen. Uit het laatste rapport bleek onder meer dat 42% van de intensief tijdelijk werklozen een opleiding, vrijwilligerswerk of een andere tijdelijke job deed tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid.

Het tijdelijk gezamenlijk besluitrecht VOV werd afgesloten. Voor schooljaar 2021-2022 betroffen 43.530 (46%) van de ontvangen terugbetalingsaanvragen voor VOV een opleiding gevolgd op voorstel van de werkgever. Uitgedrukt in unieke werknemers zagen we dat 27.229 werknemers ingingen op het voorstel van de werkgever om een opleiding te volgen. De maatregel werd verlengd in het kader van het VESOC werkgelegenheidsakkoord met schooljaar 2022-2023 en 2023-2024.

Tenslotte was er het project rond de competentiechecks, -coaching, en -versterking:

- C1: Competentiecheck voor werkenden: In 2022 ontwikkelde VDAB de competentiecheck voor werknemers, een dynamische AI-gedreven tool die burgers op een laagdrempelige manier aanzet tot bewustwording rond competenties. Door gebruik te maken van de tool verwerft de gebruiker inzicht in welke competenties relevant zijn voor het huidige beroep of andere beroepen. Binnen de applicatie zitten ook opleidingssuggesties vevat. Deze bieden inspiratie om een mogelijke competentiekloof te overbruggen. De applicatie verwijst eveneens door naar de opleidingsincentives van de Vlaamse overheid. De tool richt zich in eerste instantie op werkenden, maar is voor iedereen vrij beschikbaar op de website van VDAB. In 2023 werd een brede communicatiecampagne opgezet om de tool bekend te maken bij het grote publiek.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

- C2: Competentiechecks ondernemingen: De overheidsopdracht en de aanstelling van een tijdelijke projectcoördinator werden goedgekeurd door VR op 22/04/2022. Begin 2023 werden 5 dienstverleners (5 percelen) aangesteld voor het bereiken van minimaal 622 KMO's. Met de werking 'Competentiechecks voor Ondernemingen' werd ingezet op het binnenbrengen bij organisaties van duurzaam competentie denken als een systematisch organisatieproces. Deze opdracht liep tot einde 2024. In totaal zullen er na 31/12/2024 zo'n 630 ondernemingen bereikt zijn geworden via dit project. Ook werd een overheidsopdracht gelanceerd in het kader van een evaluatieopdracht inzake de competentiechecks. Het onderzoek werd uitgevoerd door Universiteit Maastricht. De inzichten uit dit evaluatierapport zullen ook verder benut worden door Europa WSE en werd gepubliceerd op het kennisplatform.

- C3: Transitie naar werk: Begin 2023 werd van start gegaan met vier regionale transitiepunten of "Werkschakelpunten", gericht op het coördineren van transitietrajecten op maat van de werkgever en/of werknemer. Daarnaast sensibiliseerden en informeerden de Werkschakelpunten outreachend werkgevers en werknemers over alle bestaande instrumenten en dienstverlening die transitie kunnen ondersteunen. VDAB nam in samenwerking met VLAIO de coördinatie van de Werkschakelpunten op. De werkschakelpunten lopen tot 15/3/2025.

Verschillende acties rond de versterking van werkplekleren zijn uitgevoerd. Sinds begin 2021 telt individuele beroepsopleiding (IBO) mee als een positief uitstroomresultaat waardoor de drempel verlaagd wordt voor partners om in te zetten op deze vorm van werkplekleren. Verder werd een communicatiecampagne gelanceerd gericht op de bekendmaking van IBO bij werkgevers. Daarnaast startte de nieuwe tender GLOW (Groeien en Leren Op de Werkvloer) op 1 januari 2023. De doelgroep van deze nieuwe maatregel waren werkzoekenden met een grote ondersteuningsnood op vlak van arbeidsmatige zelfredzaamheid omwille van een gebrek aan werkervaring en/of gezondheidsproblemen, psychosociale problemen of arbeidsbeperking.

Om niet-beroepsgekwalficeerde jongeren de mogelijkheid te bieden alsnog een beroepskwalificatie te behalen, ontwikkelde VDAB een nieuw instrument "de leerjob". De leerjob is een begeleid ervaringstraject in een onderneming gericht op het verwerven van de competenties van een beroepskwalificatie. De beroepskwalificatie kan worden behaald door het afleggen van een EVC-assessment. Op 8/9/2023 keurde de Vlaamse Regering definitief de regeling van de leerjobs goed. De maatregel is begin 2024 effectief van start gegaan. De uitrol van de tenders ter versterking van de begeleidingscapaciteit werd gerealiseerd. De uitrol werd gefaseerd opgestart sinds begin 2021 : TIBB4, SIF en TAL die al enkele jaren liepen werden begin 2021 uitgebreid en BWRW (begeleiding werknemers met recente werkervaring) en het voucherproject startten sinds maart 2021 effectief. De nieuwe tender IB+ (integrale begeleiding plus) werd opgestart in december 2021.

De uitgerolde acties in het kader van het talenplan, die de uitstroom naar werk

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	van anderstalige klanten moesten bevorderen, werden beschreven in het actieplan “Vijf voor Taal”: Het inschatten van het taalniveau van anderstalige klanten werd geoptimaliseerd onder meer via de ontwikkeling en update van taalprofielen. Ook zette VDAB samen met partners in op het aanbod (geïntegreerde) talige competentieversterking in diverse vormen. Het aanbod taalcoaching op de werkvloer werd verder op punt gezet en bekend gemaakt t.a.v. werkgevers. VDAB werkte aan een duidelijke en proactieve communicatie t.a.v. werkgevers, bv. via een vernieuwde landingspagina. Digitale toepassingen, zoals (web)apps rond uitspraakbegeleiding, beeldwoordenboeken en online leermodules, werden uitgewerkt om de taalverwerving te ondersteunen. De realisaties van de verschillende pijlers van het talenplan werden opgenomen in het rapport ‘Het talenplan in cijfers’. Van de 31 goedgekeurde projecten binnen de oproep Opleidingen Telewerk, werden 24 projecten beëindigd op 28/02/2023. De laatste rapporteringen werden behandeld en de projecten kregen de status ‘afgesloten’. De overige 7 projecten werden omwille van uiteenlopende redenen ingetrokken.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Naar duurzaam telewerken - digitale vaardigheden: De projecten zijn gelanceerd.	2021 Q2	Gerealiseerd	
Versterking begeleidingscapaciteit: De nieuwe begeleidingstenders BWRW (begeleiding voor werknemers met recente werkervaring) en IB+ (Integrale Begeleiding Plus) zijn operationeel. (VDAB)	2021 Q4	Gerealiseerd	
Talenplan: Het Talenplan werd uitgewerkt en goedgekeurd door de Raad van Bestuur van VDAB. (VDAB)	2021 Q4	Gerealiseerd	
Eenmalige verruiming en verhoging van de stagebonus: Alle vergoedingen zijn betaald.	2022 Q1	Gerealiseerd	
Gericht en breed opleidingsaanbod voor tijdelijk werklozen: Een communicatie-aanpak naar tijdelijk werklozen werd uitgewerkt en goedgekeurd door de Raad van Bestuur van VDAB. (VDAB) (RRF)	2022 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Competentiechecks voor werkenden (C1): De digitale tool is opgeleverd.		2022 Q4	Gerealiseerd	Scope van de competentiechecks wordt aangepast. In de vernieuwde scope vallen de adviesgesprekken weg. Daarom werd de mijlpaal aangepast.	
Competentiechecks voor ondernemingen (C2): De overheidsopdracht is gegund. (RRF)		2022 Q4	Gerealiseerd		
Transities naar werk (C3): De subsidie-oproep transitiepunten is gelanceerd.		2022 Q4	Gerealiseerd	De overheidsopdracht is een subsidie-oproep geworden. Daarom werd de mijlpaal aangepast.	
Ruim en toegankelijk opleidingsaanbod: We realiseren een stijging in het aantal inschrijvingen voor online opleidingen. (VDAB) (RRF)		2022 Q4	Gerealiseerd		
Versterking werkplekieren: De nieuwe werkplekleervorm GLOW (Groeien en Leren op de Werkvloer) is operationeel. (VDAB)		2023 Q1	Gerealiseerd		
Tijdelijk gezamenlijk besluitrecht VOV: Alle goedkeuringen zijn verleend. (RRF)		2023 Q2	Gerealiseerd		
Steun voor opleidingsverlof en onlineopleidingsaanbod in Vlaanderen (RRF)		2022 Q4	Gerealiseerd		
Ondersteuning van tijdelijk werklozen in Vlaanderen (RRF)		2022 Q4	Gerealiseerd		
Steun aan ondernemingen in Vlaanderen via competentiechecks en oproepen tot het indienen van projecten (RRF)		2024 Q4	Gerealiseerd		
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal uitbetaalde aanvullende stagebonussen		6000	2021 Q4	3.308	55 %
Het aantal personen dat sinds 2021 gebruik gemaakt heeft van hun recht op opleidingsverlof of hebben		307.500	2022 Q4	343.567	100 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
zich ingeschreven voor een onlineopleidingsaanbod, inclusief arbeidsmarktgerichte digitale cursussen met een focus op technische en/of soft skills. (RRF)				
Alle personen die sinds 1 januari 2021 tijdelijk werkloos zijn, worden door VDAB gecontacteerd met een aanbod (opleiding, stage, vrijwilligerswerk). (RRF)	100%	2022 Q4	99	99 %
Aantal nieuw opgestarte trajecten in de nieuwe begeleidingstender IB+	3930	2022 Q4	2.512	63,92 %
Stijgend aandeel tijdelijk werklozen dat ingaat op opleidingsaanbod VDAB (in procent) Opgelet: de meest recente cijfers zijn van december 2022	Stijging tov. maart 2020 tem. februari 2021 (3,4%)	2022 Q4	7,3	100 %
Het aantal ondernemingen dat in een van de volgende categorieën steun heeft genoten in het kader van de maatregel: i) kmo's die met een competentiecheck zijn bereikt; ii) ondernemingen in de sociale economie die ondersteuning in hun innovatieve strategische transformatie ondersteuning hebben gekregen via de "open innovatieoproep strategische investeringssteun" en het "toekomstgericht vormingsaanbod op maat van de meest kwetsbare groepen in de sociale economie"; iii) ondernemingen die een transitiepad aanvatten via de transitieproefopstellingen of transitiepunten. (RRF) Categorie ii) wordt opgenomen in project VV016.Opgelet, de RRF-indicator wordt op het einde van het RRF-project meegegeven op basis van verschillende bewijsstukken.	357	2024 Q4	549	100 %
Realisatie van cursustitels online leren (nieuw in renovatie)	180	2025 Q4	52	29 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	122.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	131.000.000 EUR
Uitvoering VAK	114.661.000 EUR
Uitvoering VEK	101.297.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 71.421.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 48.120.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 57.000.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 2.579.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 25.880.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Besluit van de Vlaamse Regering - tijdelijk experiment gemeenschappelijk initiatiefrecht Vlaams opleidingsverlof - nota
Besluit van de Vlaamse Regering - tijdelijk experiment gemeenschappelijk initiatiefrecht Vlaams opleidingsverlof - BVR
Nota aan de Vlaamse Regering van 23 april 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de aanvullende stagebonus voor het schooljaar 2020 -2021
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de aanvullende stagebonus voor het schooljaar 2020-2021
Nota VR 09/07 : Alle Hens aan Dek - Acties VDAB binnen de prioriteit 'opleiding- en loopbaanoffensief.
Nota aan de Vlaamse Regering van 17 december 2021. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de verruimde stagebonus voor het schooljaar 2021-2022 en het schooljaar 2022-2023
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de verruimde stagebonus voor het schooljaar 2021-2022 en het schooljaar 2022-2023
Nota aan de Vlaamse Regering van 11 maart 2022. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[stagebonus, wat betreft de verruimde stagebonus voor het schooljaar 2021-2022 en het schooljaar 2022-2023](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de verruimde stagebonus voor het schooljaar 2021-2022 en het schooljaar 2022-2023](#)

[Advies van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren](#)

[Advies van de VLOR over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de verruimde stagebonus voor 2021-2022 en 2022-2023](#)

[Advies van de SERV over de verruimde stagebonus schooljaren 2021-2022 en 2022-2023](#)

[Advies van de Raad van State van 25 februari 2022](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 17 december 2021. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de verruimde stagebonus voor het schooljaar 2021-2022 en het schooljaar 2022-2023](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de verruimde stagebonus voor het schooljaar 2021-2022 en het schooljaar 2022-2023](#)

[Bisnota aan de Vlaamse Regering van 16 september 2022. Transitiepunten in Vlaanderen](#)

[Advies van de SERV. Transitiepunten](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 28 oktober 2022. Actieplan E-leren in het kader van Vlaamse Veerkracht \(VV128 –Digitale Vaardigheden\)-Digitaliseringsprojecten VDAB en Departement Werk en Sociale Economie in het kader van AHAD relance–budgetverschuiving VV128 naar VV018–Opleidingsoffensief arbeidsmarkt](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 9 december 2022. Ontwerp MB competentiechecks voor werkenden](#)

[Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap “Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding”](#)

[Alle hens aan dek. Bijlage](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de leerjobs](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV015 - Digitale versnelling leerplichtonderwijs \(digisprong\)](#)

[VV019 - Versterken Levenslang Blijven Leren](#)

[VV016 - Activering-verhogen van de werkzaamheidsgraad 80 procent VESOC](#)

VV019 - VERSTERKEN LEVENSLANG BLIJVEN LEREN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Departement Onderwijs en Vorming
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap voor Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen - Departement Onderwijs en Vorming
Belanghebbenden	Cursisten, personeelsleden en onderwijsinstellingen van het volwassenenonderwijs

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	04. Opleidings- en loopbaanoffensief
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

PROJECTOMSCHRIJVING
Het Vlaams volwassenenonderwijs is een belangrijke partner voor een samenleving die opstaat uit de crisis. De centra voor volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie zijn een sterke schakel binnen een breder veld van vorming, opleiding, werk en sociale ontplooiing. Er wordt een groot offensief gelanceerd op vlak van opleiding, zowel voor werkzoekenden, als voor tijdelijk werklozen, als voor inactieven, als voor mensen die een job hebben maar zich wensen (of genoodzaakt zien) te heroriënteren. De ambitie van dit plan om mensen zo snel mogelijk in staat te stellen om toekomstige jobkansen te grijpen, past volledig binnen de ambities van het project Versterken Levenslang Blijven Leren dat zich echter ook tot andere doelgroepen dan de werkenden en werkzoekenden richt. Het project Versterken Levenslang Blijven Leren wil het volwassenenonderwijs een boost geven om meer dan ooit de speler te worden die de sociale mobiliteit van mensen faciliteert, via omscholing, bijscholing en kwalificering. We mikken daarom op een grotere naamsbekendheid, een toeleiding bij het grote publiek en een sterke verankering in de regionale context. Een vernieuwing en optimalisatie van het studietoelaanbod en de daaraan gekoppelde leermethodes moeten het volwassenenonderwijs een sterkere arbeidsmarktgerichte focus en een 21ste eeuwse karakter geven. Flexibiliteit, innovatie en duurzame verankering staan hierin voorop. Een versterking van de noodzakelijke digitale infrastructuur en methodiek moeten bijdragen tot het maximaal realiseren van de beoogde doelstellingen. Om deze ambitie waar te maken richten we ons op vier inhoudelijke speerpunten waaraan 13 actielijnen worden gekoppeld. De vier speerpunten zijn (1) het volwassenenonderwijs vervult een belangrijke rol in het stimuleren van elke Vlaming om levenslang te blijven leren, (2) het versterken van arbeidsmarktkansen via om- en bijscholen, (3) de versterking van digitale competenties en (4) het gericht inzetten op kwalificatie. Het volwassenenonderwijs wil een belangrijke rol vervullen in het stimuleren van elke Vlaming om levenslang te blijven leren. Om deze ambitie waar te maken ontwikkelen we een opleidingskompas en voorzien we in een wervende Vlaanderenbrede en gefaseerde promotiecampagne. Aanvullend wordt een lokale doeltreffende informatieverstrekking met aandacht voor kansengroepen in

PROJECTOMSCHRIJVING

samenwerking met lokale partners en bestaande initiatieven opgezet.

Dit project heeft de ambitie om het aanbod in het volwassenenonderwijs te versterken op het vlak van duurzame arbeidsmarktgerichte kwalificatiemogelijkheden. Het volwassenenonderwijs zal actiever kunnen inspelen op lokale arbeidsmarktbehoeften door het versneld ontwikkelen van toekomstgerichte curricula en infrastructuur, een doorgedreven EVC-beleid, het verruimen van flexibele opleidingsmogelijkheden zoals een vakantieaanbod en het inzetten op geïntegreerde trajecten. Daarnaast worden verschillende vormen van hybride leren ontwikkeld in functie van een flexibel en gedifferentieerd aanbod.

Met het speerpunt 'Versterking van digitale competenties' richt dit project zich niet enkel tot een maatgericht aanbod voor het versterken van de algemene digitale geletterdheid maar is er ook expliciet aandacht voor opleidingen voor mensen die plaats- en tijdsonafhankelijk werken en het gericht ontwikkelen van hun digitale vaardigheden.

Het behalen van een diploma secundair onderwijs of een duurzame beroepskwalificatie biedt jongeren ook een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt. Binnen dit project zetten we daarom in op het terugdringen van de ongekwalificeerde uitstroom via een outreachende aanpak in samenwerking met partnerorganisaties (o.a.VDAB, Actiris, ...), een aanklappende cursistenbegeleiding tijdens het traject en een doorgedreven samenwerking met de examencommissie.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	60.000.000 EUR
Output	Minstens 20 centra (centra voor volwassenenonderwijs of centra voor basiseducatie) hebben een project uitgevoerd in het kader van Edusprong
Outcome	De visienota Edusprong wordt geoperationaliseerd met het oog op het stimuleren van levenslang leren, het versterken van arbeidsmarktkansen via om- en bijscholen, het versterken van de digitale competenties van Vlamingen en het gericht inzetten op kwalificatie.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	2024 was het laatste jaar waarin de cvo en cbe konden werken aan de projecten uit de tweede projectoproep van Edusprong. Op 31 augustus liepen de 143 projecten af. De inhoudelijke eindrapporteringen werden ingediend op 31 oktober 2024 en de financiële eindrapporteringen werden ingediend op 15 december 2024. Er werd een wijziging doorgevoerd aan het besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2022 tot vaststelling van de regels om subsidies in het volwassenenonderwijs toe te kennen met het oog op de afstemming van het ICT-opleidingsaanbod voor onderwijspersoneel binnen centra voor volwassenenonderwijs met onderwijsbevoegdheid voor het studiegebied informatie- en communicatietechnologie in de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2024 om het relanceplan Edusprong uit te voeren. De looptijd werd verlengd met één schooljaar waardoor centra tijd kregen om het

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	nieuw ontwikkelde aanbod te evalueren, bij te sturen en uit te breiden. Uit de rapportering van oktober 2024 bleek dat de cvo reeds 766 modules hebben ingericht voor 6.720 cursisten. De laatste fase van de Vlaanderenbrede communicatiecampagne ging van start in december 2023 en was gericht op de inschrijvingen van januari 2024 in het volwassenenonderwijs. Zowel in 2023 als in 2024 beschikten de cvo en cbe over middelen om deze communicatiecampagne te verduurzamen en lokaal verder uit te dragen. Ook het Opleidingskompas werd uitgebreid waardoor potentiële cursisten niet enkel het actuele aanbod van de cvo en cbe kunnen terugvinden, maar ook het aanbod van het hoger onderwijs. Verder werd ook de zoekfunctie uitgebreid waardoor resultaten nu automatisch gesorteerd worden op basis van nabijheid. In 2024 werden de laatste EVC-instrumenten opgeleverd, namelijk de EVC-instrumenten voor boekhoudkundig assistent, banketbakker, medewerker brood- en banketbakkerij, uitvaartassistent, winkelmedewerker en vastgoed assistent. Een eerste inhoudelijke en financiële rapportering voor de projecten ter ondersteuning van leerloopbaanbegeleiding-initiatieven werd opgeleverd in juni 2024. In 2024 hebben de pedagogische begeleidingsdiensten 14 beroepskwalificaties omgezet naar nieuwe en geactualiseerde opleidingsprofielen. In totaal werden 20 nieuwe opleidingsprofielen ontwikkeld. Voor de realisatie van het gemeenschappelijk vrijstellingenkader leverden de pedagogische begeleidingsdiensten een finale versie op van een afsprakenkader rond vrijstellingen alsook een handleiding en bijhorende trainingen voor het ontwikkelen, testen, evalueren en bijsturen van vrijstellingsproeven. De Federatie Tweedekansonderwijs leverde in 2024 gemeenschappelijke vrijstellingsproeven op voor de opleidingen Nederlands, Engels, Frans en ICT uit de studiegebieden Algemene vorming en Aanvullende algemene vorming.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
De Vlaamse Regering keurt de visienota Edusprong. Van Achterstand naar Voorsprong. Plan voor een kwalitatief	2021 Q1	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
versterkt volwassenenonderwijs in uitvoering van het relanceplan "Vlaamse veerkracht"			
De Vlaamse Regering kent middelen toe aan de cvo en cbe ter uitvoering van een regioscan.	2021 Q3	Gerealiseerd	
Lancering van een eerste projectoproep voor de toekenning van projectmiddelen aan de cvo en cbe	2021 Q3	Gerealiseerd	
De Vlaamse Regering keurt de toekenning van middelen aan cvo en cbe goed in het kader van de eerste projectoproep.	2021 Q4	Gerealiseerd	
Tussentijdse financiële rapportering van de uitgevoerde projecten ihkv de eerste projectoproep	2023 Q1	Gerealiseerd	Tussentijdse financiële rapportering werd een eerste keer opgeleverd in juni 2022 en december 2022. Een laatste tussentijdse financiële rapportering wordt eind mei 2023 verwacht.
Inhoudelijke en financiële eindrapportering van de uitgevoerde projecten ihkv de eerste projectoproep	2023 Q4	Gerealiseerd	
Lancering van een tweede projectoproep voor de toekenning van projectmiddelen aan de cvo en cbe	2022 Q1	Gerealiseerd	
De Vlaamse Regering keurt de toekenning van middelen aan de cvo en cbe goed in het kader van de tweede projectoproep	2022 Q3	Gerealiseerd	
Inhoudelijke en financiële eindrapportering van de uitgevoerde projecten ihkv de tweede projectoproep	2024 Q4	Gerealiseerd	In het najaar van 2024 werd de financiële en inhoudelijke rapportering van de gerealiseerde projecten uit de tweede projectoproep opgeleverd.
Tussentijdse financiële rapportering van de uitgevoerde	2024 Q2	Gerealiseerd	Een eerste tussentijdse rapportering werd opgeleverd in december 2022.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
projecten ihkv de tweede projectoproep			Een tweede en derde tussentijdse rapportering werd opgeleverd in november 2023 en mei 2024.
Lancering van een projectoproep voor leerloopbaanbegeleiding-initiatieven	2022 Q2	Gerealiseerd	
De Vlaamse Regering keurt de toekenning van middelen goed aan vijf organisaties ter ondersteuning en versterking van leerloopbaanbegeleiding-initiatieven	2022 Q4	Gerealiseerd	
Tussentijdse rapportering leerloopbaanbegeleiding-initiatieven	2025 Q3	Op schema	Een tussentijdse financiële rapportering werd opgeleverd in september 2023 en juni 2024. In juni 2024 werd ook een tussentijdse inhoudelijke rapportering opgeleverd. Een laatste tussentijdse financiële rapportering wordt verwacht in juni 2025.
Inhoudelijke en financiële eindrapportering leerloopbaanbegeleiding-initiatieven	2026 Q1	Nog niet gestart	
Opstart van een promotiecampagne voor het volwassenenonderwijs	2022 Q3	Gerealiseerd	Voor de opstart van de Vlaanderenbrede communicatiecampagne werd een communicatiestrategie ontwikkeld door LDV United nv. De Vlaamse Regering keurde het voorstel tot uitwerking van de Vlaanderenbrede communicatiecampagne principieel goed (VR 2022 1811) en de Inspectie van Financiën gaf gunstig advies om te werken binnen bestaande raamcontracten met de Vlaamse overheid.
Creatieve ontwikkeling en uitwerking Vlaanderenbrede communicatiecampagne	2023 Q4	Gerealiseerd	De Vlaanderenbrede communicatiecampagne werd ontwikkeld door LDV United nv in nauwe samenwerking met het Departement Onderwijs en Vorming

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			en de CVO en CBE. Op 5 juni 2023 ging de campagne voor het eerst van start.
Eerste fase uitrol Vlaanderenbrede communicatiecampagne	2023 Q2	Gerealiseerd	De eerste fase ging van start op 5 juni 2023 met twee filmpjes van 30 seconden op nationale tv, een digitale campagne en affichage via de reclamepanelen van JC Decaux en Adshell.
Tweede fase uitrol Vlaanderenbrede communicatiecampagne	2023 Q3	Gerealiseerd	De tweede fase ging van start eind augustus 2023 met artikels in print media, affichage via De Lijn en een digitale campagne.
Derde fase uitrol Vlaanderenbrede communicatiecampagne	2024 Q1	Gerealiseerd	De derde fase van deze campagne ging van start in december 2023 met een filmpje van 30 seconden op nationale tv, een digitale campagne en affichage via De Lijn en de reclamepanelen van JC Decaux en Adshell.
De Vlaamse Regering keurt de toekenning van middelen aan cvo en cbe goed ter ondersteuning en professionalisering van lokale promotiecampagnes	2022 Q4	Gerealiseerd	
Tussentijdse rapportering ihkv de ondersteuning en professionalisering van lokale promotiecampagnes van de cvo en cbe	2023 Q3	Gerealiseerd	
Inhoudelijke en financiële eindrapportering ihkv de ondersteuning en professionalisering van lokale promotiecampagnes van cvo en cbe	2025 Q1	Gerealiseerd	Op 28 februari 2025 en 11 maart 2025 werden respectievelijk de inhoudelijke en financiële eindrapporteringen door de CVO en CBE ingediend ihkv de ondersteuning en professionalisering van lokale promotiecampagnes.
Behoeftenanalyse naar de noden van (potentiële) cursisten voor het opleidingskompas	2022 Q4	Gerealiseerd	Behoeftanalyse werd uitgevoerd door IPSOS
Gunning ontwikkelaar opleidingskompas	2023 Q1	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Lancering eerste versie website 'opleidingskompas' met een overzicht van het actuele aanbod in het volwassenenonderwijs	2023 Q4	Gerealiseerd	
Toevoegen bijkomende functionaliteiten en onderwijsniveaus aan het opleidingskompas	2024 Q1	Gerealiseerd	Toevoegen aanbod hoger onderwijs en uitbreiding zoekfunctie.
Behoeftenanalyse in de sector naar de IT-noden van de centra rond cursistenadministratie	2022 Q4	Gerealiseerd	Behoeftanalyse werd uitgevoerd door KPMG
De Vlaamse Regering keurt de toekenning van middelen aan cvo en cbe goed in het kader van de optimalisatie van cursistenadministratie	2022 Q4	Gerealiseerd	
Bijkomende consultancy voor de cvo en cbe om de middelen voor de optimalisatie van de cursistenadministratie op een efficiënte en waar mogelijk synergetische manier in te zetten	2023 Q2	Gerealiseerd	Rapport opgeleverd door KPMG
De Vlaamse Regering keurt de toekenning van middelen aan de pedagogische begeleidingsdiensten goed in het kader van de actualisering van de opleidingsprofielen	2022 Q4	Gerealiseerd	
Actualisering van de opleidingsprofielen	2024 Q4	Gerealiseerd	20 opleidingsprofielen werden geactualiseerd
De Vlaamse Regering keurt de toekenning van middelen aan de pedagogische begeleidingsdiensten goed in het kader van de ontwikkeling van een gemeenschappelijk vrijstellingenkader	2022 Q3	Gerealiseerd	
Realisatie van het gemeenschappelijk vrijstellingskader	2024 Q4	Gerealiseerd	De finale versie van het gemeenschappelijk vrijstellingenkader werd in november 2024 opgeleverd

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			door de pedagogische begeleidingsdiensten.
Uitschrijven overheidsopdracht voor de ontwikkeling van gemeenschappelijke vrijstellingsproeven	2023 Q1	Gerealiseerd	
Ontwikkeling gemeenschappelijke vrijstellingsproeven	2024 Q4	Gerealiseerd	De Federatie Tweedekansonderwijs leverde in november 2024 een finale versie op van de vrijstellingsproeven.
Uitschrijven overheidsopdracht voor de ontwikkeling van EVC-instrumenten	2022 Q4	Gerealiseerd	
Ontwikkeling EVC-instrumenten	2024 Q4	Gerealiseerd	14 EVC-instrumenten werden opgeleverd.
Uitschrijven overheidsopdracht voor de studie naar EVC-begeleiding	2022 Q2	Gerealiseerd	
Uitvoering studieopdracht over EVC-begeleiding	2022 Q4	Gerealiseerd	Studieopdracht uitgevoerd door Idea Consult
Uitschrijven overheidsopdracht voor de implementatie van tools en methodieken voor EVC-begeleiding	2022 Q4	Gerealiseerd	
Uitvoering implementatie van tools en methodieken voor EVC-begeleiding	2024 Q4	Gerealiseerd	
Gedragenheidstudie en conceptuele verduidelijking rond registratie van competenties	2023 Q4	Gerealiseerd	Studie is opgeleverd
De Vlaamse Regering keurt de toekenning van middelen aan de pilootcentra goed in het kader van de ontwikkeling van gedeelde diplomatrajecten tussen de Examencommissie en de centra voor volwassenenonderwijs	2022 Q4	Gerealiseerd	

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal centra die een aanvraag ingediend hebben en van wie de aanvraag goedgekeurd werd in het kader van de eerste projectoproep van Edusprong.	46	2021 Q4	46	100 %
Oplevering rapporten regioscan	11	2022 Q1	11	100 %
Aantal centra (centra voor volwassenenonderwijs of centra voor basiseducatie) die een aanvraag ingediend hebben en van wie de aanvraag goedgekeurd werd in het kader van de tweede projectoproep Edusprong	46	2022 Q4	46	100 %
Aantal centra (centra voor volwassenenonderwijs of centra voor basiseducatie) die een project hebben uitgevoerd in het kader van de eerste projectoproep Edusprong	20	2023 Q4	46	100 %
Aantal centra (centra voor volwassenenonderwijs of centra voor basiseducatie) die een project hebben uitgevoerd in het kader van de tweede projectoproep van Edusprong	20	2024 Q4	46	100 %
Aantal nieuwe en geactualiseerde opleidingsprofielen	20	2024 Q4	20	100 %
Aantal ontwikkelde EVC-instrumenten	14	2024 Q4	14	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	60.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	60.000.000 EUR
Uitvoering VAK	55.727.000 EUR
Uitvoering VEK	52.751.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

○ React EU: 0 EUR

- Vlaamse relancemiddelen: 60.000.000 EUR
- Vlaamse relancemiddelen update 2023: 60.000.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

Beslissing van de Vlaamse Regering. Visienota "Edusprong, Van Achterstand naar Voorsprong. Plan voor een kwalitatief versterkt volwassenenonderwijs in uitvoering van het relanceplan "Vlaamse veerkracht" (nota en bijlage)

[Nota en Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels om aanvullende punten en werkingsmiddelen in het volwassenenonderwijs toe te kennen om een regioscan en de regionale afstemming van het opleidingsaanbod op te zetten ter uitvoering van het relanceplan Edusprong](#)

Oproep voor projectsubsidies in het kader van het relanceplan Edusprong (project VV 19 – Versterken levenslang blijven leren) (Mededeling en bijlage op VR 16/07/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie van maximaal 7.389.175,84 euro aan de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 augustus 2023 in het kader van de eerste projectoproep Edusprong (BVR goedgekeurd door de Vlaamse regering op 26/11/2021)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 18 februari 2022. Tweede oproep voor projectsubsidies in het kader van het relanceplan Edusprong](#)

[Nota en besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2022 tot vaststelling van de regels om subsidies in het volwassenenonderwijs toe te kennen met het oog op de afstemming van het ICT-opleidingsaanbod voor onderwijspersoneel binnen centra voor volwassenenonderwijs met onderwijsbevoegdheid voor het studiegebied informatie-en communicatietechnologie in de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2024 om het relanceplan Edusprong uit te voeren](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 8 juli 2022. Oproep voor leerloopbaanbegeleiding-initiatieven in het kader van het relanceplan Edusprong](#)

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2022 tot toekenning van een subsidie van maximaal 22.604.486,12 euro aan de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie voor de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2024 in het kader van de tweede projectoproep Edusprong

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2022 tot toekenning van subsidies aan de pedagogische begeleidingsdiensten voor de Edusprong-actie Gemeenschappelijk vrijstellingenkader voor (aanvullende) algemene vorming voor maximaal 360.000 euro in de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2024

Nota aan de Vlaamse Regering van 18 november 2022 betreffende de uitvoering van de Vlaanderenbrede projecten van Edusprong

AGENDERING VLAAMSE REGERING

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 november 2022 tot toekenning van een subsidie van maximaal 1.516.475,6 euro voor leerloopbaanbegeleiding-initiatieven in het kader van het relanceplan Edusprong voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025

Besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2022 tot toekenning van subsidies aan de pedagogische begeleidingsdiensten voor de Edusprong-actie versnelde omzetting van beroepskwalificaties naar nieuwe en geactualiseerde opleidingen in het volwassenenonderwijs voor maximaal 360.000 euro in de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2022 tot toekenning van subsidies voor het Edusprong-project "Flexibel leertraject Examencommissie en Volwassenenonderwijs" voor maximaal 320.000 euro in de periode van 1 december 2022 tot en met 30 september 2024

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2022 betreffende de optimalisatie van softwaretoepassingen voor de cursistenadministratie in het kader van het relanceplan Edusprong voor de periode van 1 maart 2023 tot en met 30 juni 2024

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2022 betreffende de ondersteuning en professionalisering van de lokale promotiecampagnes in het kader van het relanceplan Edusprong voor de periode van 15 december 2022 tot en met 31 december 2024

05. Versterking O&O

VV020 - BIO-ECONOMIE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Departement Werk, Economie, Wetenschap, Innovatie en Sociale Economie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Landbouw en Visserij
Belanghebbenden	Bedrijven, speerpuntclusters, universiteiten, hogescholen, (strategische) onderzoekscentra

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	05. Versterking O&O
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
De bio-economie omvat zowel de productie van hernieuwbare biologische hulpbronnen als het gebruik van die hulpbronnen en reststromen. Deze worden verwerkt tot waardevolle producten zoals voedsel, diervoeder, biogebaseerde producten en energie. Vlaanderen heeft een sterke traditie in biogebaseerde activiteiten. Gezien de afwezigheid van grote voorraden natuurlijke hulpbronnen, heeft Vlaanderen expertise opgebouwd in het slim omgaan met grondstoffen voor een circulaire bio-economie. De strategie en het beleidsplan Bio-economie hebben tot doel het netwerk van innovatieactoren op dit gebied te versterken en nieuwe initiatieven voor het duurzaam gebruik van biogebaseerde oplossingen te stimuleren. Deze acties pakken de huidige uitdagingen van de bio-economie in Vlaanderen aan door: - meer samenwerking op te bouwen tussen actoren in verschillende economische sectoren; - innovatie te stimuleren in samenwerking met partners uit de landbouw; - ondersteuning te bieden aan start-ups en KMO's bij de snelle opschaling en industrialisatie van hun oplossingen; - de onderzoeksgemeenschap op dit gebied te stroomlijnen en versterken; - de bestuurlijke capaciteit te versterken om de Vlaamse bio-economie op te volgen en te ondersteunen. Het eerst impulsprogramma bio-economie werd op 18 december 2020 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Hiermee gaat een investering gepaard van 10 miljoen EUR, waarvan 3 miljoen EUR voor wetenschappelijk onderzoek en 7 miljoen EUR voor O&I-projecten in samenwerking met bedrijven.

PROJECTOMSCHRIJVING	
Een tweede impulsprogramma van 10 miljoen EUR zal in 2021 worden voorgesteld.	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	20.000.000 EUR
Output	FWO-oproep: minimum 6 tweejarige projecten goedgekeurd tegen eind 2021. Tegen eind 2022 worden nog eens 6 bijkomende projecten goedgekeurd. O&I-projecten met bedrijven: - Actie clusterprojecten: tegen eind 2021 worden een 3-tal (grotere) clusterprojecten bio-economie verwacht. Tegen eind 2022 worden in totaal 7 projecten goedgekeurd onder deze actie. - Actie pilootinfrastructuur: tegen eind 2021 worden een 60-tal 'piloottrajecten bio-gebaseerde toepassingen' verwacht. Met de beslissing van de Vlaamse regering omtrent de verbreding worden voor deze actie in totaal 60 projecten verwacht tegen eind 2022.
Outcome	FWO-oproep: Met de thematische oproep bio-economie wil men excellent vernieuwend strategisch basisonderzoek binnen het thema bio-economie financieren zodat technologische ontwikkelingen met hoog potentieel voor economische of maatschappelijke valorisatie, de grootste kans van slagen krijgen. O&I-projecten met bedrijven: - Actie clusterprojecten: versterking van waardenketens inzake bio-economie passend binnen de (triplehelix) roadmaps van de speerpuntclusters. - Actie pilootinfrastructuur: opschaling van labo-onderzoek inzake bio-economie naar marktrijpe toepassingen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Start opbouw van onderzoeksagenda voor de Vlaamse Bio-economie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Lancering FWO oproep bio-economie onderzoeksprojecten	2021 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
Tweede impulsprogramma bio-economie	2021 Q4	Gerealiseerd	Het tweede impulsprogramma bio-economie werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 29/04/2022 (VR 2022 2904 VV DOC.0041/1BIS)		
Toekenning van de steunmiddelen voor O&I-projecten met bedrijven	2021 Q4	Gerealiseerd			
oplevering studie Onderzoeksagenda	2023 Q2	Gerealiseerd	De studie werd opgeleverd.		
Lancering tweede FWO oproep bio-economie onderzoeksprojecten	2022 Q2	Gerealiseerd			
Selectie projecten tweede FWO oproep bio-economie onderzoeksprojecten	2022 Q4	Gerealiseerd			
Toekenning van de steunmiddelen voor O&I-projecten met bedrijven na goedkeuring Vlaamse regering van uitbreiding.	2022 Q4	Gerealiseerd			
OUTPUT					
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD	
FWO-oproep 1: aantal goedgekeurde tweejarige projecten eerste oproep	6	2021 Q4	6	100 %	
aantal goedgekeurde 'piloottrajecten bio-gebaseerde toepassingen' na goedkeuring VR uitbreiding	60	2022 Q4	19	32 %	
FWO-oproep 2: aantal goedgekeurde tweejarige projecten tweede oproep	6	2022 Q4	6	100 %	
Aantal goedgekeurde clusterprojecten bio-economie na goedkeuring VR uitbreiding	7	2022 Q4	8	100 %	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	19.722.000 EUR
Uitvoering VEK	13.518.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 20.000.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 14.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 6.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

**VV021 - ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR (BIJ STRATEGISCHE ONDERZOEKSCENTERS (SOC'S),
SPEERPUNTCLUSTERS, VLAAMSE ONDERZOEKINSTELLINGEN EN HOGER ONDERWIJS)**

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Departement Werk, Economie, Wetenschap, Innovatie en Sociale Economie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Belanghebbenden	Bedrijven, speerpuntclusters, universiteiten, hogescholen, (strategische) onderzoekscentra

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	05. Versterking O&O
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
Excellente wetenschap en innovatie zijn dé voorwaarden om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. De versterking van deze onderzoeks- en innovatie (O&I)-basis kan niet zonder de uitbouw van grootschalige, state-of-the-art (internationale) O&I-infrastructuren. Bovendien zijn deze infrastructuren nodig om de innovatiekloof te kunnen overbruggen en de transfer van kennis en technologie te versnellen naar het industriële en kmo-weefsel. Om onze kennisbasis te versterken, zullen we daarom bijkomend investeren in O&I- en technologische infrastructuur met een inhoudelijke focus op 3 thema's: digitalisering, duurzaamheid en zorg. Een investeringsagenda werd samengesteld op basis van een bevraging van het veld. Er worden 14 subprojecten gefinancierd, waarvan 7 binnen de pijler "Duurzaamheid" (39,20 mio €), 3 binnen de pijler "Digitaal" (36,02 mio €) en 4 binnen de pijler "Gezondheid" (25,91 mio €) voor een gezamenlijk budget van 101,14 mio €. Het gaat om de hiernavolgende subprojecten (projectuitvoerder(s) / toegekende middelen Vlaamse Veerkracht). Pijler Duurzaamheid: (VV021/01) Bio Base NextGen Fermentation Platform: acht drukfermentoren met geavanceerde sensoren (Bio Base Europe Pilot Plant (BBEPP) / 1,38 mio €); (VV021/02) Bio Base Demo: demonstratiefermentor op 50 m³ (BBEPP / 10,61 mio €); (VV021/03) Microbiële fermentatiestromen als eiwitbron in voedings- en voedertoepassingen van Vlaamse bedrijven (BBEPP en Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) / 3 mio €); (VV021/04) BioCon pilot plant: biomassa-conversieplatform (KU Leuven / 8,20 mio €); (VV021/05) Samen bouwen aan een klimaatneutraal Vlaanderen: onderzoeks- en demonstratie-infrastructuur (KU Leuven / 7,96 mio €);

PROJECTOMSCHRIJVING

(VV021/06) Biotope incubator (Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) / 6,50 mio €);
(VV021/07) Green Hydrogen Lab (UHasselt / 1,56 mio €);

Pijler Digitaal:

(VV021/08) Acceleratorprogramma met 6 end-to-end digitale pilootproductielijnen voor digitale transformatie van High-Mix-Low-Volume (HMLV) productie (Flanders Make / 11 mio €);
(VV021/09) Uitbreiding Fotonica pilootlijn infrastructuur (VUB Brussels Photonics (B-PHOT) / 5,02 mio €);
(VV021/10) Miniaturisatie in geavanceerde halfgeleidertechnologieën: opzet van een Hoge Numerieke Apertuur (NA) Extreme Ultra Violet (EUV)-golflengte Lab (Imec / 20 mio €);

Pijler Gezondheid:

(VV021/11) CESPE Innovatie Accelerator voor (bio)farmaceutische productie (UGent / 9 mio €);
(VV021/12) Ecosysteem voor pandemiebestrijding: Vaccinopolis (4 mio €) + Flipped TTO (1,3 mio €) (UAntwerpen / 5,3 mio €);
(VV021/13) Europese translationele motor voor AAV-gentherapie (KU Leuven / 9,17 mio €);
(VV021/14) Remote Clinical Monitoring Center (RCMC) (UHasselt / 2,44 mio €).

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	101.135.000 EUR
Output	De verwachte output per subproject (14 in totaal) werd opgenomen in de nota aan de Vlaamse Regering zelf (zie link onder het veld "Agendering Vlaamse Regering").
Outcome	De verwachte outcome per subproject (14 in totaal) werd opgenomen in de nota aan de Vlaamse Regering zelf (zie link onder het veld "Agendering Vlaamse Regering").

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	
Noodzakelijke politieke actie	Geen.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Bevraging van het veld	2021 Q3	Gerealiseerd	
Alle projecten werden goedgekeurd	2021 Q3	Gerealiseerd	
Alle overeenkomsten werden opgemaakt	2022 Q1	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Alle overeenkomsten werden ondertekend door alle partijen		2022 Q1	Gerealiseerd		
Gunning van overheidsopdrachten voor O&O en infrastructuurprojecten		2022 Q4	Gerealiseerd		
Alle projecten zijn gestart		2022 Q4	Gerealiseerd		
Voortgangsrapportage over werkjaar 2022		2023 Q1	Gerealiseerd		
Voortgangsrapportage over werkjaar 2023		2024 Q1	Gerealiseerd		
Voortgangsrapportage over werkjaar 2024		2025 Q1	Op schema		
Voortgangsrapportage over werkjaar 2025		2026 Q1	Nog niet gestart		
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal goedgekeurde projecten van investeringsagenda onderzoeksinfrastructuur		14	2021 Q4	14	100 %
Alle projecten van investeringsagenda onderzoeksinfrastructuur zijn gestart		14	2022 Q4	14	100 %
Voltooing van de gegunde O&O- en infrastructuurprojecten		14	2026 Q2	3	21 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	100.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	101.135.000 EUR
Uitvoering VAK	101.135.000 EUR
Uitvoering VEK	59.271.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 101.135.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 87.135.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

○ React EU: 0 EUR

- Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen update 2023: 14.000.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

De 14 projecten werden door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 9 juli 2021.

[Nota aan de Vlaamse Regering van 9 juli 2021: Vlaamse Veerkracht: investeringsimpuls in O&O&I-infrastructuur in Vlaanderen \(project VV021\) \(VR 2021 0907 VV DOC.0099/1BIS\)](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV023 - Versterking onderzoeksveld en versnelling O&O](#)

VV022 - VERSTERKING O&O BEDRIJVEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Ondernemingen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	05. Versterking O&O
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Innovatie staat centraal in de aanpak van het herstel in Vlaanderen. In de eerste plaats omdat innovatie nodig is om onze bedrijven competitief en productief te houden, zodat jobs in Vlaanderen behouden en gecreëerd kunnen worden.

Vlaamse bedrijven staan in de voorhoede van innovatie in Europa. Investerings ten belope van 2,16% van het bbp onderstrepen de R&D-intensiteit van de bedrijven en dragen sterk bij tot het feit dat we in Vlaanderen met 2,92% in 2018 dicht bij de 3% O&O-doelstelling zitten. We stellen bovendien vast dat bedrijven in deze crisis blijven inzetten op innovatie en willen hen daarin ondersteunen. Daarom trekken wij 100 miljoen euro extra uit voor subsidies aan O&O-projecten van bedrijven. Deze subsidies zullen worden toegekend onder de voorwaarden van de huidige instrumenten die gericht zijn op O&O-steun aan bedrijven.

Het innovatiebeleid slaagt er steeds beter in om ook kleine(re) bedrijven te bereiken. Toch blijft de spreiding van O&O over meer sectoren en bedrijfstypes een uitdaging voor onze regio. Na de Corona-crisis zal innovatie nog meer dan voorheen bepalend zijn voor de concurrentiekracht van onze bedrijven en de economische groei. Deze investeringen gaan daarom gepaard met een doorlichting van het VLAIO innovatie-instrumentarium. We willen immers meer innoverende ondernemingen en meer innovatie in bedrijven stimuleren. De uitdaging bestaat erin om het aantal innoverende bedrijven in Vlaanderen op te trekken en het instrumentarium dat Vlaanderen inzet om ondernemingen aan te zetten tot innovatie laagdrempeliger te maken, aan te passen aan de mogelijkheden van kmo's en sterker in te zetten op economische valorisatie van de resultaten van innovatie. Bij het opmaken van het Vlaams regeerakkoord werd deze uitdaging verwoord als het verbreden van het O&O-instrumentarium naar kleine bedrijven.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	100.000.000 EUR
Output	Aantal goedgekeurde projecten
Outcome	Meer O&O-investeringen ondernemingen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	De projecten werden tijdig vastgelegd en goedgekeurd. De beoogde aantallen werden behaald.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
Doorlichting VLAIO-instrumentarium (2 studies: 1. additionaliteit O&O-steun en 2. policy mix).	2021 Q4	Gerealiseerd	Beide evaluatierapporten ikv Vlaamsbrede heroverweging werden opgeleverd en geven een positief beeld van de toegevoegde waarde van de Vlaamse O&O steun.		
Selectie van O&O-projecten via reguliere aanpak	2022 Q4	Gerealiseerd	De vastleggingen van O&O-projecten verloopt op schema. De beoogde aantallen zijn reeds gehaald.		
Selectie COOCK projecten Zorg en Circulaire Economie, Clusterprojecten Zorg	2022 Q4	Gerealiseerd	Eerste oproep werd afgehandeld (1.6 mln vastgelegd), iets onder besteding, wordt gecorrigeerd via bijkomende oproep Tweede oproep opengesteld (twv 2.4 mln)		
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Vastleggingen Relance Middelen O&O		30.000.000,00	2021 Q4	29.981.830	100 %
Gezondheid en zorg - COOCK Gezondheid en zorg - TETRA Gezondheid en zorg - Clusterprojecten (vastleggingen euro)		8.000.000	2022 Q4	8.000.000	100 %
Aantal O&O-projecten		100	2022 Q4	274	100 %
Vastleggen O&O relance middelen deel 3		30000000	2022 Q4	30.000.000	100 %
Vastleggen O&O relance middelen deel 2		32000000	2022 Q4	32.000.000	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	100.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	100.000.000 EUR
Uitvoering VAK	99.907.000 EUR
Uitvoering VEK	76.010.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 100.000.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 85.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 15.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV023 - VERSTERKING ONDERZOEKSVELD EN VERSNELLING O&O

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Departement Werk, Economie, Wetenschap, Innovatie en Sociale Economie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Belanghebbenden	Bedrijven, speerpuntclusters, universiteiten, hogescholen, (strategische) onderzoekscentra

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	05. Versterking O&O
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
Innovatie is meestal een proces van vele jaren, startend met fundamenteel onderzoek over strategisch basisonderzoek naar meer toegepast onderzoek. Om de innovaties van de toekomst te kunnen voeden, hebben we daarom versterking nodig van onze kennisbasis. Bijkomend zullen we investeren in onderzoeksprojecten met een inhoudelijke focus op 3 thema's: digitalisering, duurzaamheid en zorg. Binnen dit Vlaamse Veerkracht project worden de hiernavolgende subprojecten gefinancierd (projectuitvoerder(s) / toegekende middelen Vlaamse Veerkracht). (I - VV023) Oproepen infrastructuur hogescholen (meerdere / 6 mio €): dit subproject omvat het investeren in onderzoeksinfrastructuren bij de Vlaamse hogescholen. Hiervoor wordt een bedrag van ongeveer 2 x 3 mio € verdeeld in 2 oproepen (2021 en 2022). De oproep 2021 werd op 23 april 2021 door de Vlaamse Regering goedgekeurd en werd opengesteld tussen 23 augustus 2021 en 15 september 2021. Op 7 december 2021 werden 17 projecten goedgekeurd voor financiering. De oproep 2022 werd opengesteld van 1 t.e.m. 14 september 2022 met een resterend budget van 2.933.632,85 €. Op 19 oktober 2022 werden 14 van de 21 ingediende projecten goedgekeurd voor financiering. (II - VV023) Projecten via VLIR (IOF) (meerdere / 17,96 mio €): in het kader van dit subproject werd een investeringsagenda samengesteld op basis van een bevraging van het veld. Enerzijds wordt binnen dit subproject voorzien in de versterking van de Industriële Onderzoeksfondsen (IOF) ten belope van 14 mio €, waarbij via de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) 7 O&O&I-infrastructuurprojecten werden uitgewerkt. Daarnaast worden 2 O&O&I-infrastructuurprojecten van enerzijds het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) en anderzijds een consortium imec/VITO ondersteund. Er worden in het kader van dit subproject dus 9 "sub-subprojecten" gefinancierd, waarvan 3 binnen de pijler "Duurzaamheid" (6,76 mio €), 1 binnen de pijler "Digitaal" (0,56 mio €) en 5 binnen de pijler "Gezondheid" (10,65 mio €) voor een gezamenlijk budget van

PROJECTOMSCHRIJVING

17,96 mio €. Het gaat meer bepaald om de volgende sub-subprojecten:

Pijler Duurzaamheid:

(VV023/01) Innovatief ecosysteem voor circulair gebruik en opwaardering van CO₂, stikstof en andere componenten in de lucht ter verbetering van de kwaliteit van onze leefomgeving (BlueApp) (UAntwerpen / 1,86 mio €);

(VV023/02) Valorisatie van agro-industriële biomassa & biomassa residuen in een duurzame circulaire bio-economie (TRANSfarm) (KU Leuven / 1,90 mio €);

(VV023/03) Nanotechnologie voor efficiëntere productie van Groene Waterstof (Groene Waterstofelektrolyse) (imec en VITO / 3 mio €);

Pijler Digitaal:

(VV023/04) Een schaalbare en flexibele infrastructuur voor de transformatie naar digitaal-fysieke werkomgevingen (MAXVR-INFRA) (UHasselt / 0,56 mio €);

Pijler Gezondheid:

(VV023/05) Een geïntegreerd platform voor de identificatie, isolatie en karakterisatie van humane monoklonale antilichamen (MabMine) (KU Leuven / 1,90 mio €);

(VV023/06) PRecisiegeneeskunde door geïntegreerde Spatiale Multi-Omics (PRISMO) (KU Leuven / 1,89 mio €);

(VV023/07) Geautomatiseerd, geïntegreerd en modulair High Throughput platform voor reactie-optimalisatie en continue flow productie van geneesmiddelen in Vlaanderen (HighTru Lab) (UGent / 4,40 mio €);

(VV023/08) Centre of excellence voor microfabricage van microfluidics in glas (MICROLAB) (VUB / 1,46 mio €);

(VV023/09) Supporting ITM's Scientific Infrastructure to Innovate for the Global Good (ITG / 1 mio €).

(III - VV023) Investeringsprojecten (meerdere / 26 mio €) bij Strategische Onderzoekscentra, speerpuntclusters en Vlaamse onderzoeksinstellingen op basis van een bijkomende bevraging van het veld. Het gaat meer bepaald om de volgende sub-subprojecten:

(VV023/10) Opstart SolidLab Vlaanderen (Imec / 7 mio € waarvan 5 mio € relancemiddelen uit VV023 en 2 mio € reguliere middelen);

(VV023/11) Opstart Testing & Experimentation Facility Hardware for Edge AI (TEFW4AI) Vlaanderen (Imec / 20 mio €);

(VV023/12) Opstart We Are open ecosysteem voor burgerbeheerde persoonlijke gezondheidsdata (VITO / 3,4 mio € relancemiddelen waarvan 1 mio € vanuit het Departement EWI, 1 mio € vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid en 1,4 mio € "in natura" vanuit het Agentschap Digitaal Vlaanderen).

(IV - VV023) (VV023/13) Bijkomende financiering achtste FWO-oproep voor Zware Onderzoeksinfrastructuur (oproep 2021-2022) (FWO / 8,98 mio €).

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	58.865.000 EUR

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Output	I - VV023: de verwachte output werd opgenomen in de nota aan de Vlaamse Regering zelf (zie link onder het veld "Agendering Vlaamse Regering"). II - VV023: de verwachte output per sub-subproject werd opgenomen in de nota aan de Vlaamse Regering zelf (zie link onder het veld "Agendering Vlaamse Regering"). III - VV023: de verwachte output van de sub-subprojecten VV023/10 (SolidLab Vlaanderen), VV023/11 (TEFHW4AI Vlaanderen) en VV023/12 (We Are) werd opgenomen in de resp. nota's aan de Vlaamse Regering zelf (zie links onder het veld "Agendering Vlaamse Regering"). IV - VV023: de verwachte output van het sub-subproject VV023/13 (bijkomende FWO-financiering achtste oproep Zware Onderzoeksinfrastructuur) werd opgenomen in de desbetreffende nota aan de Vlaamse Regering zelf (zie link onder het veld "Agendering Vlaamse Regering"). Zie ook info onder projectbeschrijving.
Outcome	I - VV023: de verwachte outcome werd opgenomen in de nota aan de Vlaamse Regering zelf (zie link onder het veld "Agendering Vlaamse Regering"). II - VV023: de verwachte outcome per sub-subproject werd opgenomen in de nota aan de Vlaamse Regering zelf (zie link onder het veld "Agendering Vlaamse Regering"). III - VV023: de verwachte outcome van de sub-subprojecten VV023/10 (SolidLab Vlaanderen), VV023/11 (TEFHW4AI Vlaanderen) en VV023/12 (We Are) werd opgenomen in de resp. nota's aan de Vlaamse Regering zelf (zie links onder het veld "Agendering Vlaamse Regering"). IV - VV023: de verwachte outcome van het sub-subproject VV023/13 (bijkomende FWO-financiering achtste oproep Zware Onderzoeksinfrastructuur) werd opgenomen in de desbetreffende nota aan de Vlaamse Regering zelf (zie link onder het veld "Agendering Vlaamse Regering"). Zie ook info onder projectbeschrijving.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	
Noodzakelijke politieke actie	Geen.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
(I - VV023) Oproep 1 hogescholen gelanceerd	2021 Q3	Gerealiseerd	
(I - VV023) Projecten oproep 1 hogescholen zijn opgestart	2022 Q2	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
(I - VV023) Projecten oproep 1 hogescholen zijn afgerond	2025 Q2	Op schema	
(I - VV023) Oproep 2 hogescholen gelanceerd	2022 Q4	Gerealiseerd	
(I - VV023) Projecten oproep 2 hogescholen zijn opgestart	2023 Q2	Gerealiseerd	
(I - VV023) Projecten oproep 2 hogescholen zijn afgerond	2026 Q2	Op schema	
(II - VV023) Bevraging van het veld	2021 Q3	Gerealiseerd	
(II - VV023) Alle projecten zijn goedgekeurd	2021 Q3	Gerealiseerd	
(II - VV023) Alle overeenkomsten werden opgemaakt	2022 Q1	Gerealiseerd	
(II - VV023) Alle overeenkomsten werden ondertekend door alle partijen	2022 Q1	Gerealiseerd	
(II - VV023) Alle projecten zijn opgestart	2022 Q4	Gerealiseerd	
(II - VV023) Alle projecten zijn afgerond	2026 Q2	Op schema	
(III - VV023) Bevraging van het veld is afgerond	2022 Q4	Gerealiseerd	
(III - VV023) Alle projecten zijn goedgekeurd	2022 Q4	Gerealiseerd	
(III - VV023) Alle projecten zijn opgestart	2022 Q4	Gerealiseerd	
(III - VV023) Alle projecten zijn afgerond	2026 Q2	Op schema	
(IV - VV023) Project is goedgekeurd	2022 Q4	Gerealiseerd	
(IV - VV023) Project is opgestart	2022 Q4	Gerealiseerd	
(IV - VV023) Project is afgerond	2026 Q2	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
(VV023) Gunning van overheidsopdrachten voor O&O en infrastructuurprojecten		2022 Q4	Gerealiseerd	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
(III - VV023) Alle projecten zijn opgestart	3	2022 Q4	3	100 %
(IV - VV023) Aantal goedgekeurde projecten	1	2022 Q4	1	100 %
(II - VV023) Aantal goedgekeurde projecten	9	2022 Q4	9	100 %
(III - VV023) Aantal goedgekeurde projecten	3	2022 Q4	3	100 %
(I - VV023) Aantal goedgekeurde projecten 2021-2022	20	2022 Q4	31	100 %
(II - VV023) Alle projecten zijn opgestart	9	2022 Q4	9	100 %
(IV - VV023) Alle projecten zijn opgestart	1	2022 Q4	1	100 %
(I - VV023) Alle projecten 2021-2022 zijn opgestart	20	2023 Q2	17	85 %
(IV - VV023) Alle projecten zijn voltooid	1	2026 Q2		
(II - VV023) Alle projecten zijn voltooid	9	2026 Q2		
(III - VV023) Alle projecten zijn voltooid	3	2026 Q2	2	67 %
(I - VV023) Alle projecten 2021-2022 zijn voltooid	20	2026 Q2		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	60.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	58.865.000 EUR
Uitvoering VAK	58.865.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VEK	28.071.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 58.865.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 58.865.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
I - VV023: de oproep 2021 voor 3 miljoen euro werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 23 april 2021. Nota aan de Vlaamse Regering van 23 april 2021: investeringen in onderzoeksinfrastructuur bij hogescholen in het kader van het Relanceplan (VR 2021 2304 VV DOC.0033/1BIS) Ministerieel Besluit tot toekenning van steun voor onderzoeksinfrastructuur bij hogescholen, in uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap Bijlage 1. Handleiding oproep onderzoeksinfrastructuur hogescholen Bijlage 2. Aanvraag onderzoeksinfrastructuur II - VV023: de 9 sub-subprojecten werden door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 9 juli 2021. Nota aan de Vlaamse Regering van 9 juli 2021: Vlaamse Veerkracht: versterking onderzoeksveld en versnelling O&O: onderdeel O&O&I-infrastructuren voor universiteiten en kennisinstellingen (project VV023) (VR 2021 0907 VV DOC.0100/1BIS) III - VV023: de sub-subprojecten VV023/10 (SolidLab Vlaanderen), VV023/11 (TEFW4AI Vlaanderen) en VV023/12 (We Are) werden resp. op 17 december 2021, op 10 december 2021 en op 15 juli 2022 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Nota aan de Vlaamse Regering van 10 december 2022: Vlaamse Veerkracht: TEFHW4AI Vlaanderen - Testing & Experimentation Facility Hardware for Edge AI (project VV023) (VR 2021 1012 VV DOC.0169/1) Nota aan de Vlaamse Regering van 17 december 2021: Vlaamse Veerkracht: opstart SolidLab Vlaanderen (project VV023) (VR 2021 1712 VV DOC.0172/1BIS) Nota aan de Vlaamse Regering van 15 juli 2022: Vlaamse Veerkracht: innovatief burgergedreven databeheer voor gezondheid en innovatie, inclusief verschillende use cases - We Are (project VV023, VV116, VV076) (VR 2022 1507 VV DOC.0087/1)

AGENDERING VLAAMSE REGERING

IV - VV023: het sub-subproject VV023/13 (bijkomende FWO-financiering voor Zware Onderzoeksinfrastructuur) werd op 15 juli 2022 door de Vlaamse Regering goedgekeurd.

[Nota aan de Vlaamse Regering van 15 juli 2022: Vlaamse Veerkracht: toekenning van een subsidie voor bijkomende ondersteuning van de FWO oproep zware infrastructuur via middelen uit het Vlaams Relanceplan Vlaamse Veerkracht \(project VV023\) \(VR 2022 1507 VV DOC.0071/1\)](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV021 - Onderzoeksinfrastructuur \(bij Strategische Onderzoekscenters \(SOC's\), speerpuntclusters, Vlaamse onderzoeksinstellingen en hoger onderwijs\)](#)

06. Blue deal

VV024 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR - OPEN RUIMTE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Vlaamse Landmaatschappij
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Omgeving - Vlaamse Milieumaatschappij - Agentschap Natuur en Bos - Agentschap Landbouw en Visserij
Belanghebbenden	programmamateam Water-Land-Schap

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
Het project groen-blauwe infrastructuur - open ruimte wil problemen met water in landelijke gebieden oplossen in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied. Het project zet versterkt in op waterconservering in de open ruimte om grondwatervoorraden aan te vullen en verdroging van natuur- en landbouwgebieden tegen te gaan. Het is daarbij noodzakelijk dat we beter gebruik maken van de perioden met neerslagoverschot om perioden met neerslagtekorten te overbruggen. Dat kan enkel als we zowel infiltratie als retentie in de bovenstroomse gebieden versterken. Dit heeft ook als gevolg dat bij hevige neerslag water minder snel afvloeit en overstromingsschade in afwaartse gebieden wordt vermeden. Maatregelen om water langer tegen te houden en te laten infiltreren in de open ruimte zijn onder meer erosiemaatregelen, aanleggen van bufferbekkens, het voorzien van peilgestuurde drainages, bovenwaterlopen terug meer laten meanderen, waterpeilen in de valleigebieden terug verhogen door minder water te onttrekken en minder te draineren in polders en wateringen, afwateringskanalen in natuurgebieden zoveel mogelijk dempen. Het zijn maatregelen die tegelijkertijd watersysteem versterken, inzetten op een sterkere landbouw en een biodiverser landschap. De realisatie van dergelijke maatregelen is vaak niet eenvoudig gelet op de sterke versnippering van de ruimte in Vlaanderen waarbij natuur-, bos- en landbouwgebieden naast elkaar voorkomen en landgebruik niet altijd in overeenstemming is met de noden van het watersysteem. Daarom is een nauwe samenwerking met de beheerders van de open ruimte essentieel. Het project richt zich dan ook op (1) het mobiliseren van lokale gebiedscoalities voor het nemen van droogtemaatregelen in hun gebied (Water-Land-Schap 2.0) en (2) op het nemen van extra droogtemaatregelen binnen de geïntegreerde gebiedsgerichte projecten waarbij al een structurele samenwerking tussen gebiedspartners is opgezet. Ook toegang tot grond is een cruciale factor om deze maatregelen mogelijk te maken. Daarom voorziet het project ook (3) de oprichting van een grondenbank Blue Deal die inzet op grondmobiliteit en rechtstreekse aankopen om het landgebruik meer in overeenstemming te brengen met de noden van het watersysteem. Tot slot stelt het (4) afsluiten

PROJECTOMSCHRIJVING

en uitvoeren van lokale gebiedsdeals de lokale coalities in staat om ook de meer complexe maatregelen voor de versterking van het watersysteem te kunnen uitvoeren.

De extra droogtemaatregelen zijn specifieke relance-deelprojecten binnen ruimere inrichtingsprojecten. Een aantal extra droogtemaatregelen betreft subsidies aan lokale actoren. Dan worden de relancemiddelen steeds aangevuld door reguliere middelen van deze lokale actoren. Water-Land-Schap en Gebiedsdeals betreffen subsidies aan lokale actoren. Ook hier worden de relancemiddelen steeds aangevuld door reguliere middelen van deze lokale actoren.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	40.000.000 EUR
Output	8 systeeminnovaties gerealiseerd, 15 gebiedsprogramma's opgemaakt ism coalities, 15 extra droogtemaatregelen gerealiseerd, 10 lokale gebiedsdeals gerealiseerd, 150 ha aangekochte grond ifv vernatting
Outcome	verhoogd inzicht in de werking van maatregelen, bevorderde data- en kennisuitwisseling, verder verduurzamen van landbouw, vergroten van de waterreserve, verhoogde waterretentie in de bodem, vernatten van gebieden, verbeterde waterkwaliteit, bijkomende groen-blauwe verbindingen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De in het kader van het relanceplan vooropgestelde grondverwervingen in het kader van de grondenbank Blue Deal zijn gerealiseerd. De extra droogtemaatregelen in de geïntegreerde projecten van de Vlaamse Landmaatschappij, de maatregelen in het kader van Water-Land-Schap en de maatregelen in het kader van de Gebiedsdeals zijn volop in uitvoering en verlopen volgens planning.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
W-L-S: lanceren oproep	2021 Q2	Gerealiseerd	
W-L-S: indienen voorstellen systeeminnovaties en gebiedsprogramma's	2021 Q3	Gerealiseerd	
W-L-S: selectie op basis van de ingediende voorstellen	2021 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
W-L-S: start inhoudelijke studie	2021 Q4	Gerealiseerd	
W-L-S: start begeleidingstraject en procesbegeleiding gebiedsprogramma's	2022 Q1	Gerealiseerd	
W-L-S: start uitvoering systeeminnovaties	2022 Q1	Gerealiseerd	
W-L-S: goedkeuring gebiedsprogramma's door de Vlaamse Regering	2022 Q4	Gerealiseerd	
W-L-S: start uitvoering gebiedsprogramma's	2023 Q1	Gerealiseerd	
W-L-S: systeeminnovaties uitgevoerd	2024 Q1	Vertraging	De systeeminnovaties zelf zijn uitgevoerd, de administratieve afhandeling is nog niet volledig ten einde.
W-L-S: gebiedsprogramma's uitgevoerd	2026 Q3	Op schema	
INR: goedkeuring droogtemaatregelen	2021 Q1	Gerealiseerd	
INR: droogtemaatregelen 2021 zijn vastgelegd	2021 Q4	Gerealiseerd	
INR: droogtemaatregelen 2022 zijn vastgelegd	2022 Q4	Gerealiseerd	
INR: droogtemaatregelen zijn uitgevoerd	2026 Q3	Op schema	
Grondenbank: goedkeuring grondenbank Blue Deal	2021 Q1	Gerealiseerd	
Grondenbank: oprichten rapporteringsoverleg met VLM, VMM, Agentschap Natuur en Bos en Departement Omgeving	2021 Q1	Gerealiseerd	
Grondenbank : vastleggen middelen grondenbank Blue Deal schijf 1	2021 Q4	Gerealiseerd	
Grondenbank: vastlegging middelen grondenbank Blue Deal schijf 2	2022 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Grondenbank: grondenbank Blue Deal is uitgevoerd	2026 Q3	Gerealiseerd		
gebiedsdeals - selectie lokale gebiedsdeals	2022 Q4	Gerealiseerd		
gebiedsdeals zijn uitgevoerd	2026 Q3	Op schema		
start of Blue Deal projects	2023 Q1	Gerealiseerd		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
aantal systeeminnovaties in uitvoering	8	2022 Q1	8	100 %
aantal opgemaakte gebiedsprogramma's	15	2022 Q4	15	100 %
aantal geselecteerde gebiedsdeals	8	2022 Q4	8	100 %
aantal extra droogtemaatregelen in uitvoering	15	2023 Q1	15	100 %
aantal gebiedsprogramma's in uitvoering	15	2023 Q1	15	100 %
aantal gebiedsdeals in uitvoering	8	2023 Q1	8	100 %
aantal uitgevoerde systeeminnovaties W-L-S	8	2024 Q1	4	50 %
completion of Blue Deal projects	(deel VV024)	2026 Q3	6	12 %
aantal gerealiseerde gebiedsdeals	8	2026 Q3		
aantal gerealiseerde extra droogtemaatregelen inrichtingsprojecten	15	2026 Q3	2	13 %
aantal aangekochte ha grond ifv vernatting	150	2026 Q3	188	125 %
aantal gerealiseerde gebiedsprogramma's	15	2026 Q3		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	40.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	40.000.000 EUR
Uitvoering VAK	39.971.000 EUR
Uitvoering VEK	22.183.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 39.600.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 39.600.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 400.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 400.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<u>Bisnota aan de Vlaamse Regering van 23 april 2021</u>
VR 25 november 2022 - Subsidie groenblauwe infrastructuur provincie West-Vlaanderen
VR 25 november 2022 - Subsidiëring 6 projecten proeftuinen droogte
VR 9 december 2022 - Subsidies voor uitvoering Water-Land-Schap 2.0
VR 9 december 2022 - Subsidies 'Lokale Gebiedsdeals Droogte'
VR 28 april 2023 Water-Land-Schap 2.0: subsidiebesluiten
VR 14 juli 2023 Traject Weerbaar Water-Land-Schap
VR 20 oktober 2023 gemeente Sint-Genesius-Rode: subsidie uitvoering Vlaamse Klimaatadaptatieplan-Blue Deal
VR 31 mei 2024 subsidies uitvoering projecten Weerbaar Water-Land-Schap binnen Vlaams klimaatadaptatieplan-Blue Deal

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaamse Milieumaatschappij - Agentschap Landbouw en Visserij
Belanghebbenden	primaire sector, agro-industriële sector, kennisinstellingen, praktijkcentra landbouw

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
De waterbeschikbaarheid per capita in Vlaanderen is één van de laagste in de OESO. De klimaatverandering en meer specifiek de droge zomers van de afgelopen jaren hebben hun sporen nagelaten. De grondwaterreserves slinken zienderogen en droogteperiodes leiden tot uitputting van regenwaterreserves en grote schommelingen in watergebruik met nefaste gevolgen voor natuur en landbouw. De landbouwsector komt in de problemen voor wat betreft het garanderen van voldoende voedselproductie voor de industriële voedingssector. Het inkomen van de landbouwers staat onder druk en is onzeker. Naast investeringen is innovatie belangrijk om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden. Bedoeling is op vrij korte termijn innovaties te initiëren die een antwoord bieden aan deze uitdagingen en kostenefficiënt kunnen toegepast worden op bredere schaal. Mogelijke onderzoekspistes zijn circulair watergebruik met aandacht voor de waterkwaliteit (voedselveiligheid, milieuaspecten zoals zoutintrusie), onderzoek naar droogteresistente en nieuwe klimaatrobuuste (eiwit)teelten en teelttechnieken of beheersmaatregelen die een duurzaam antwoord kunnen bieden op de klimaatverandering (zoals peilgestuurde drainage of het verhogen van het koolstofgehalte in de bodem zodat de bodem het water langer kan vasthouden). Indirect zal ook de bevoorradingszekerheid van de voedingsnijverheid gegarandeerd worden en zal de toeleveringssector van de resultaten van dit impulsprogramma kunnen genieten. Specifiek voor de nieuwe droogteresistente en/of eiwitteelten voor Vlaanderen moet er aandacht besteed worden aan zowel teelttechniek, afzetmogelijkheden en verwerkingstechnieken. Om deze doelstellingen te realiseren wordt gebruik gemaakt van een bestaand onderzoeksprogramma, met name de landbouwtrajecten. De steuntoekenning in het kader van LA-trajecten betreft niet-staatssteun en is voorbehouden voor Organisaties voor Onderzoek en Kennisverspreiding voor de uitvoering van niet-economische activiteiten zoals onafhankelijke onderzoeksactiviteiten en/of kennisverspreiding. Dit onderzoeksprogramma is vraaggedreven en beoogt reeds tijdens de duur van het project

PROJECTOMSCHRIJVING

veranderingen teweeg te brengen bij een ruime doelgroep. De projecten worden aan 90% gesteund, met 10% inbreng van leden van de begeleidingscommissie, wat het vraaggedreven karakter moet garanderen. Regelmatig worden, naast landbouworganisaties en individuele landbouwers, ook industriële sectororganisatie en toeleveranciers of afnemers van landbouwproducten in de gebruikerscommissies aangetroffen. De finaliteit van het programma is primair economisch met aandacht voor maatschappelijke aspecten. De call 2020 omvat verschillende projecten die reeds aan de gestelde doelstellingen voldoen. Gezien de budgettaire ruimte die voorhanden is, is het slaagpercentage van het programma laag (ca. 27% voor de call 2020) en kwaliteitsvolle projecten kunnen niet altijd gesteund worden. Extra middelen voor dit programma kunnen leiden tot een belangrijke economische en maatschappelijke meerwaarde.

Het programma Landbouwtrajecten werd in de loop van 2020 hervormd voor wat betreft de evaluatiecriteria, onder meer om tegemoet te komen aan de vraag uit het beleid om sterker in te zetten op maatschappelijke uitdagingen inzake innovatieve, milieu- en klimaatvriendelijke economische productie. Voor de call 2020-2021 werd een nieuw criterium 'maatschappelijke meerwaarde' toegevoegd dat met name de milieu- en sociale aspecten van duurzame landbouw omvat. Milieuaspecten zijn bijvoorbeeld efficiënt water(her)gebruik, circulaire economie, minder gebruik van pesticiden en meststoffen, klimaatmitigatie door minder broeikasgassen, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Sociale aspecten zijn bijvoorbeeld arbeidsveiligheid, gezondheid van landbouwer en consument, inkomenszekerheid, (dieren)welzijn, werkbaar werk en landschapsbeleving. De bedoeling is om projecten die in aanzienlijke mate geïnspireerd zijn door aspecten van duurzame landbouw, en een hoog ambitieniveau hebben op dat vlak, een zekere (beleids)prioriteit te kunnen geven.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	6.000.000 EUR
Output	Minstens 6 onderzoeksprojecten gericht op duurzaam watergebruik in de landbouwsector.
Outcome	• Verminderd watergebruik van kwetsbare bronnen • Duurzamer watergebruik via alternatieve bronnen • Bijkomende waterbesparende technologieën en technieken • Verhoogd aandeel droogteresistente teelten • Bevorderde data- en kennisuitwisseling"

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Er zijn 7 landbouwonderzoekstrajecten blue deal in uitvoering die inspelen op verschillende uitdagingen m.b.t. waterbeheer in de landbouwsector met inbegrip van waterhergebruik en nieuwe waterbesparende teeltsystemen. • Op Peil: opportuniteiten van peilgestuurde drainage in Vlaanderen • Hydro-leek: teeltoptimalisatie van prei in hydrocultuur • Teeltdiversificatie bij ruwvoederproductie in de rundveehouderij • Sierteelt schakelt niveau hoger

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	• Leguminosen onmisbaar in agro-ecologische teeltsystemen voor humane voeding • Stuwviewer met impact • Biofilmpreventie in drinkwatersystemen van varkens en pluimvee
Noodzakelijke politieke actie	Geen

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
labeling en evaluatie van landbouwtrajecten call 2020-2021 die binnen de blue deal passen	2021 Q1	Gerealiseerd		
Beslissing over de blue deal projecten onderzoek call 2020-2021 landbouwtrajecten	2021 Q2	Gerealiseerd		
Nota Vlaamse regering	2021 Q2	Gerealiseerd	Nota Vlaamse Regering: Blue Deal -Ecologiesteun aan bedrijven en steun voor onderzoek in de landbouwsector in het kader van het Relanceplan	
Lancering tweede call "bleu deal landbouwtrajecten"	2021 Q3	Gerealiseerd		
Start eerste landbouwtrajecten/blue deal projecten	2021 Q4	Gerealiseerd		
Beslissing over blue deal projecten call 2021-2022	2022 Q2	Gerealiseerd		
Alle blue deal onderzoeksprojecten voor de versterking van de biodiversiteit en/of mitigatie van de gevolgen van de klimaatverandering zijn gestart.	2023 Q1	Gerealiseerd		
Voltooiing van blue deal projecten onderzoek	2026 Q3	Op schema	Er zijn 7 landbouwtrajecten "blue deal" lopende.	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal gesteunde landbouwtrajecten onder de "blue deal"	6	2022 Q2	7	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	6.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	6.000.000 EUR
Uitvoering VAK	6.053.000 EUR
Uitvoering VEK	4.073.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 6.000.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 6.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<u>Nota aan de Vlaamse Regering van 28 mei 2021. Blue Deal - Ecologiesteun aan bedrijven en steun voor onderzoek in de landbouwsector</u>

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Annick De Ridder
Trekkende entiteit VO	De Vlaamse Waterweg
Betrokken entiteit(en) VO	De Vlaamse Waterweg
Belanghebbenden	Industrie en landbouw gevestigd langs de waterlopen, drinkwatermaatschappijen, binnenvaartondernemers

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Met de 'Blue Deal' wil de Vlaamse regering de strijd tegen droogte en waterschaarste aanpakken. Voor de voeding van de hoofdassen in het Vlaamse binnenwaterennet bestaat een afhankelijkheid van stroomopwaarts gelegen waterwegen in beheer van andere landen en regio's. Het water dat voor de exploitatie van dit waterwegennet beschikbaar is dient dan ook zo optimaal mogelijk benut te worden.

Binnen de "Blue Deal" wordt door de Vlaamse waterwegbeheerder een selectie van projecten opgenomen in volgende domeinen:

1. Voorzien van pompinstallaties op waterwegen die onderhevig zijn aan waterschaarste met als doel de watervoorziening voor scheepvaart, industrie, drinkwaterbedrijven, landbouw maximaal te vrijwaren ook bij periodes van langdurige droogte;
2. Renovatie van sluisdeuren en -mechanismen waardoor lekverliezen worden gereduceerd.

Concrete inhoud van de projecten:

1. Oppompen van schutwater bij sluizen naar het opwaarts pand – pompinstallaties

Het voorzien van vaste pompinstallaties op een aantal vaarassen:

Het netwerk van Albertkanaal en de Kempense kanalen worden uitsluitend gevoed met water dat afkomstig is uit de Maas, waarvan een deel in gemeenschappelijk beheer met Nederland. Dit maakt dat slechts een deel van het Maaswater ter voeding van deze kanalen kan worden aangewend.

Op elk van de 6 sluizencomplexen van het Albertkanaal werd gebouwd/zal worden gebouwd een pompinstallatie waardoor schutverliezen beperkt worden door terugpompen van water van het afwaartse naar het opwaartse kanaalpand... wat resulteert in beperking van waterafname uit de Maas. Deze installaties werden reeds ontworpen. Daarbij is het ontwerp zo opgevat zodat ze, bij voldoende waterbeschikbaarheid, ook in omgekeerde richting als waterkrachtcentrale kunnen werken. In het Blue Deal project wordt de installatie ter hoogte van de sluis in Genk gebouwd.

Het Kanaal naar Charleroi wordt gevoed vanuit Wallonië. De afgelopen zomers werden we telkens geconfronteerd met een ontoereikende toevoer, waardoor in eerste instantie moest overgegaan worden tot gegroepeerd schutten, en in tweede instantie tot het instellen van een diepgangbeperking.

PROJECTOMSCHRIJVING

Door de bouw van pompinstallaties op de 4 sluizen van het kanaal kan deze problematiek vermeden worden en kan de scheepvaart ook in periodes met zeer lage waterbeschikbaarheid blijven doorgaan.

Voor de eerstvolgende zomers wordt in afwachting van de bouw van de vaste installaties voorzien in de huur van mobiele pompen.

In de Durmevallei is de bouw van 2 pompstations voorzien in de verdere realisatie van de Sigmagebieden Groot Broek en Klein Broek. Ze voorzien om het bovenstroomse hemelwater van beken en grachten naar de Durme gecontroleerd af te voeren, alsook om de waterstand in het Sigmagebied Groot Broek te reguleren.

De bouw van deze 2 pompstations biedt zowel een remediëring tegen de wateroverlast in de winterperiode in de Durmevallei (bij hoogtij en piekwaterstanden), als een remediëring tegen verdroging in de zomerperiode (sponswerking en verhoging grondwaterstanden in Groot Broek).

2. Dichting sluisdeuren zodat geen lekverliezen optreden – renovatie sluisdeuren

Uit patrimoniuminspecties blijken de lekverliezen ter hoogte van een reeks sluisdeuren niet verwaarloosbaar. Door een overwogen combinatie van renovatie/vervanging van deuren en modernisering van de bewegingsmechaniek zullen deze lekverliezen tot een minimum beperkt worden.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	36.740.000 EUR
Output	7 bijkomende vaste pompinstallaties, aanpak van 3 sluiscomplexen met structurele herstellingswerken ter vermindering van lekverliezen.
Outcome	Verminderd verlies van water, Verbeterde waterallocatieopties, vergroten van de waterreserve, Verhoogde productie duurzame energie, Verbeterde afstemming waterallocatie

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	- De werken voor het vervangen van de sluisdeuren te Boezinge werden afgerond. - Het contract voor de huur van mobiele pompen is in 2021 afgesloten, de droogtesituatie van 2019 indachtig. In afwachting van de bouw van vaste pompinstallaties bij de sluizen langs het Kanaal naar Charleroi worden via dit contract telkens wanneer nodig mobiele pompen gehuurd. Op die manier kan een stremming van het scheepvaartverkeer in droogteperiodes worden vermeden. - In de Durmevallei is de bouw van twee pompinstallaties in uitvoering ter hoogte van het Sigmagebied Groot Broek. Deze installaties zullen ervoor zorgen dat het bovenstroomse hemelwater van beken en grachten kan worden afgevoerd naar de Durme, alsook dat de waterstand in het Groot Broek kan worden gereguleerd. De werken zijn vergevorderd en worden afgerond in Q3

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	2025 - De herstellingen aan de sluis Ooigem zijn uitgevoerd in augustus 2023. - De werken voor de bouw van vier pompinstallaties op het kanaal Brussel-Charleroi zijn afgerond - De omgevingsvergunning voor de bouw van een pompinstallatie ter hoogte van de sluis te Genk is ontvangen. De werken zijn gestart. Het einde van de werken is voorzien in Q3 2025. - De aanbestedingsprocedure voor het vervangen van de sluisdeuren van de sluis te Briegden-Neerharen is niet afgerond in 2022. Als alternatief werd de eerste fase van het project 'Renovatie sluisdeuren Zemst' toegevoegd. Deze werken zijn gestart en afgerond.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Vervangen sluisdeuren Boezinge Dorp	2021 Q4	Gerealiseerd	
Contract huur mobiele pompen in afwachting van ingebruikname effectieve pompen	2022 Q4	Gerealiseerd	
Structurele herstelling sluis Ooigem	2023 Q3	Gerealiseerd	
Pompcapaciteit Albertkanaal / Pompcapaciteit Albertkanaal: Wijnegem	2023 Q4	Stopgezet	Wegens de hogere kostprijs van een aantal relanceprojecten als gevolg van de stijging van de materiaal- en grondstoffenprijzen wordt dit project verschoven naar 2023 en gefinancierd met reguliere middelen.
Pompinstallaties Durme t.h.v. Groot Broek (2 pompinstallaties)	2023 Q4	Vertraging	Op het terrein is er een vertraging. De nieuwe streefdatum voor oplevering betreft Q3 2025.
Renovatie sluisdeuren Zemst	2024 Q1	Gerealiseerd	
Pompinstallaties Kanaal Brussel-Charleroi (4 pompinstallaties)	2024 Q1	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Pompcapaciteit Albertkanaal (Genk): Bouwen van pompinstallatie en waterkrachtcentrale ter hoogte van het sluizencomplex (1 pompinstallatie)	2024 Q4	Vertraging	De opstart van de werf heeft vertraging opgelopen waardoor de timing van de oplevering geactualiseerd werd tot Q3 2025.	
Vervangen sluisdeuren sluizen Briegden en Neerharen	2025 Q4	Stopgezet	Dit initiatief wordt niet langer gedragen op relancemiddelen en wordt daarom stopgezet binnen deze relancerapportering.	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Voltooing van Blue Deal-project: bouw van vaste pompinstallaties	7	2026 Q2	4	57 %
Voltooing van Blue Deal-project: herstelling aan sluizen ter reductie/voorkomen van lekverliezen	4	2026 Q2	4	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	35.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	36.740.000 EUR
Uitvoering VAK	36.740.000 EUR
Uitvoering VEK	36.730.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 33.900.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 33.900.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 2.840.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 2.840.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021. Goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021. Bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022. Update relancemiddelen MOW](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Update relancemiddelen MOW](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Update relancemiddelen MOW. Bijlage](#)

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Ondernemingen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Uit recente kaarten die gemaakt werden op basis van satellietbeeldenonderzoek blijkt dat België één van de Europese landen is die het zwaarst getroffen worden door de extreme droogte. Ons grondwater staat een pak lager dan normaal en daarmee doen we het slechter dan bijvoorbeeld Spanje en Zuid-Italië. Bijna de helft van onze oppervlakte staat in het diepste rood.

Met de 'Blue Deal' wil de Vlaamse regering die droogte en waterschaarste aanpakken:

- op een structurele manier;
- met een verhoogde inzet van middelen en juiste instrumenten;
- met betrokkenheid van de industrie als deel van de oplossing;
- met een duidelijke oproep naar de lokale besturen om ook inspanningen te doen.

Doelstelling van dit project is ondernemingen aan te zetten tot investeringen in innovatieve waterbesparende technologieën precies om zich te wapenen tegen waterschaarste en zich minder waterafhankelijk te maken. Dat doen we door bijkomend 10 miljoen euro te voorzien op de twee ecologiesteunmaatregelen, met name Ecologiepremie Plus (EP Plus) en Strategische Ecologiesteun (STRES), van het Agentschap Innoveren & Ondernemen, specifiek voor waterbesparende projecten, door oproepen te lanceren voor waterbesparende projecten die niet subsidieerbaar zijn onder EP Plus of STRES, en ten slotte door waterscans aan te bieden aan ondernemingen die hun waterhuishouding en de potentiële winsten daarop in kaart brengen.

1) De EP Plus is een laagdrempelig steuninstrument om innovatieve maar gestandaardiseerde (breed uitrolbare) ecologische technologieën te ondersteunen. Via een applicatie kan een onderneming een steunaanvraag indienen voor een technologie die op de Limitatieve Technologieënlijst (LTL), de lijst met steunbare technologieën, staat. Deze lijst evolueert en is vraaggestuurd, met andere woorden technologieën komen op de lijst doordat een leverancier of een investerende onderneming een aanvraag doet om een nieuwe technologie op de lijst te laten zetten. De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) beoordeelt vervolgens het ecologisch voordeel, de meerkost en het steunpercentage op basis van de kosteneffectiviteit.

Los van de technologieën met betrekking tot waterbesparing die vandaag al op de lijst staan,

PROJECTOMSCHRIJVING

bevraagt het Agentschap Innoveren & Ondernemen proactief de markt in de zoektocht naar nieuwe technologieën om op de lijst te zetten. Bovendien werd de EP Plus-technologieënlijst aangepast zodat de waterbesparende technologieën meer steun kunnen krijgen. Op die manier stimuleren we nog meer investeringen in relevante technologieën en schakelen we een versnelling hoger in het tegengaan van droogte en waterschaarste.

2) STRES anderzijds is een steuninstrument voor bedrijfsspecifieke, innovatieve investeringen die, omwille van hun bedrijfsspecifieke karakter, niet standaardiseerbaar of breed uitrolbaar zijn. Ook deze steunmaatregel staat open voor waterbesparende dossiers.

3) De oproepen 'waterbesparende investeringen' (BDEW) staan open voor kmo's die waterbesparende projecten zullen realiseren die omwille van hun niet-innovatieve karakter niet passen onder EP Plus of STRES. Deze oproepen zijn op die manier een brede en laagdrempelige aanvulling op de reguliere ecologiesteun.

4) De waterscans ten slotte brengen de waterhuishouding van een onderneming in kaart alsook waar er winsten behaald kunnen worden, niet alleen door het besparen op de waterafname, maar ook door het anders inzetten van (bijvoorbeeld proces)water. Een basisscan, die al goed beeld geeft en duidelijk maakt of een uitgebreide scan aangewezen is, wordt gratis aangeboden, terwijl de onderneming zelf een deel bijdraagt voor de uitgebreide scan.

Met deze aanpassingen van de ecologiesteun, gericht op het sterker stimuleren van (kleinere) ondernemingen tot investeringen in waterbesparende technologieën, een proactieve benadering van bedrijven via clusterorganisaties en andere overheidsinstellingen die werken rond de waterproblematiek bij bedrijven en het in de markt zetten van nieuwe, watergerichte steuninstrumenten, willen we meer (waterintensieve) bedrijven aanzetten tot waterbesparende investeringen zodat zij op die manier een structurele bijdrage kunnen doen aan de strijd tegen droogte en waterschaarste.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	10.000.000 EUR
Output	Minstens 15 goedgekeurde dossiers voor waterbesparende projecten
Outcome	Verminderd watergebruik van kwetsbare bronnen Duurzamer watergebruik via alternatieve bronnen Verhoogd gebruik van proceswater Nieuwe waterbesparende technieken en technologieën Verhoogde bewustwording duurzaam watergebruik

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Alle doelstellingen van dit Blue-Dealproject, net name: het openstellen van Strategische Ecologiesteun en Ecologiepremie Plus voor waterbesparende investeringen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	• het lanceren van een oproep voor kmo's voor waterbesparende investeringen (de oproep Blue Deal Waterbesparende Investerings (BDEW)) en • het aanbieden van waterscans aan ondernemingen met als finale doel het wapenen van ondernemingen tegen waterschaarste werden gerealiseerd. Op die manier werd net geen 10 miljoen euro besteed aan meer dan 100 waterbesparende projecten, zes keer meer (projecten) dan vooropgezet.
Noodzakelijke politieke actie	Geen politieke actie nodig.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Openzetten EP Plus en STRES voor waterbesparingsdossiers		2021 Q3	Gerealiseerd		
Openzetten eerste oproep waterbesparingsdossiers		2021 Q4	Gerealiseerd		
Openzetten volgende call(s) waterbesparingsdossiers		2022 Q2	Gerealiseerd		
Aanbieden van waterscans aan ondernemingen		2022 Q3	Gerealiseerd		
Tien miljoen euro steunbudget gealloceerd aan kwalitatieve projecten		2022 Q4	Gerealiseerd		
Start van projecten voor versterking van biodiversiteit en/of mitigatie van gevolgen van klimaatverandering		2023 Q2	Gerealiseerd		
Voltooing van Blue Deal-projecten		2026 Q2	Op schema		
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal goedgekeurde dossiers voor waterbesparende projecten		15	2022 Q4	100	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	10.000.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VAK	9.942.000 EUR
Uitvoering VEK	5.234.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 10.000.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 10.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 28 mei 2021. Blue Deal - Ecologiesteun aan bedrijven en steun voor onderzoek in de landbouwsector
Ternota aan de Vlaamse Regering van 22 april 2022. Blue Deal - Ecologiesteun aan bedrijven in het kader van het Relanceplan Vlaamse Veerkracht
VR 28 mei 2021 - 1.000.000 euro Strategische Ecologiesteun Tiense Suikerraffinaderij nv in Tienen
VR 16 december 2022 - 907.000 euro Strategische Ecologiesteun Inovyn Manufacturing Belgium nv in Antwerpen
VR 16 december 2022 - 1.000.000 euro Strategische Ecologiesteun Covestro nv in Antwerpen
VR 16 december 2022 - 227.400 euro Strategische Ecologiesteun Covestro nv in Antwerpen

VV028 - DROOGTERESISTENTE TEELTEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Agentschap Landbouw en Visserij
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Inzetten op onderzoek en innovatie productie, afzet en verwerking van droogteresistente teelten. Ketenpaanpak voorzien, gaat om nieuwe teelten zoals plantaardige eiwitten.

a) Project : "slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw". De plantaardige praktijkcentra in Vlaanderen zullen zich verenigen om een project uit te voeren gericht op enerzijds een innovatie-gedreven waterefficiëntie in land- en tuinbouw en anderzijds op een aanpassing van de teeltkeuze en/of teeltplan van de landbouwers.

b) Oproep droogteresistente teelten – eiwitten

De projectoproep 'Realisatie Eiwitstrategie' helpt concrete initiatieven i.k.v. de zes doelstellingen van de eiwitstrategie uit te voeren en de huidige knelpunten, zoals afzetontwikkeling, weg te werken. Bij deze initiatieven staat samenwerking tussen diverse partners in de eiwitketen voorop, waardoor duurzame eiwitketens opgezet en uitgebouwd worden. De projecten moeten bijdragen tot de verduurzaming en verbreding van het eiwitaanbod in Vlaanderen.

c) project 'FutureAdapt: Future proof gewassen voor de Vlaamse landbouwer'. Dit project heeft als doel de Vlaamse landbouw weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering door te focussen op adaptatie van gewassen aan droogte en verzilting.

Binnen het project wordt geïnvesteerd in bijkomende gespecialiseerde infrastructuur die moet toelaten om de knowhow in Vlaanderen te versterken rond plantenveredeling met focus op droogtetolerantie en zoutstresstolerantie van bestaande of innovatieve gewassen en cultivars enerzijds en het modelleren van de impact van droogte op gewasopbrengsten anderzijds.

Voor de financiering van VV181 Ondersteuning Oekraïne landbouw en visserij werd het budget van enkele VV-projecten herschikt: o.m. 496.000 euro van VV028.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	7.504.000 EUR

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Output	a) 12 deelnemende partners aan het samenwerkingsverband Praktijkcentra Plant in kader van het project "slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw" b) 16 projecten die een minimumscore op de beoordelingscriteria behalen en worden geselecteerd c) 1 project FutureAdapt van EV ILVO
Outcome	- Verminderd gebruik van kwetsbare bronnen - Verhoogd aandeel droogteresistente teelten - Bevorderde data- en kennisuitwisseling - Verhogen bevoorradingszekerheid voedingsnijverheid - Verhoogde veerkracht van individuele landbouwbedrijven

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Goedkeuring door VR van project 'slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw'	2021 Q2	Gerealiseerd	
het project 'slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw' is gerealiseerd	2023 Q4	Gerealiseerd	
de oproep voor projecten 'realisatie eiwitstrategie' is gelanceerd	2021 Q4	Gerealiseerd	
de selectie projecten 'realisatie eiwitstrategie' is afgerond	2022 Q1	Gerealiseerd	De selectie van de projecten is afgehandeld.
de geselecteerde projecten zijn uitgevoerd	2025 Q4	Op schema	Projecten zijn geselecteerd en de uitvoering loopt overeenkomstig de voorziene uitvoeringsperiode van de respectieve projecten.
Goedkeuring door VR van project 'FutureAdapt' van Eigen Vermogen ILVO	2021 Q2	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
het project 'FutureAdapt' is gerealiseerd	2024 Q4	Op schema	Uitvoering zoals voorzien in het project vanaf startdatum 1 januari 2022. Financiële afrekening in 2025.		
OUTPUT					
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD	
a)- deelnemers aan het samenwerkingsverband 'Praktijkcentra Plant' in kader van het project 'Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw'	12	2023 Q4	12	100 %	
c)- project 'FutureAdapt: Future proof gewassen voor de Vlaamse landbouwer'	1	2024 Q4			
b)- aantal projecten dat een minimumscore op de beoordelingscriteria behaalt en wordt geselecteerd	16	2025 Q4	19	100 %	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	8.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	7.504.000 EUR
Uitvoering VAK	7.503.000 EUR
Uitvoering VEK	4.948.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 7.504.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 7.504.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021: subsidie praktijkcentra plant (DOC VR2021 1607 VV DOC.0113/1bis)

nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021: FutureAdapt (DOC VR2021 1607 VV DOC.0131/1bis)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Bestedingskader middelen Projectoproep Realisatie Eiwitstrategie](#)

nota aan de Vlaamse Regering van 15 juli 2022: bijzondere aanpassingssteun voor landbouwers die getroffen

worden door marktverstoring ten gevolge van de Russische invasie in Oekraïne

VV029 - GROENE INVESTERINGEN OP LAND- EN TUINBOUWBEDRIJVEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Agentschap Landbouw en Visserij
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
a) pré-ecoregelingen Er wordt aan landbouwers de kans geboden om een of meerdere nieuwe verbintenissen aan te gaan voor een termijn van 1 jaar. - de inzaai van een productief kruidenrijk grasland op een landbouwperceel van minimum 30 are - ecologisch beheer van grasland op een landbouwperceel van minimum 30 are - de inzaai van milieu-, klimaat-, en biodiversiteitsvriendelijke hoofdteelten op een landbouwperceel van minimum 30 are - toepassing van precisielandbouw per perceelniveau - het verhogen van het effectieve organische koolstofgehalte in bouwland via het teeltplan b) groene investeringen op land- en tuinbouwbedrijven - productieve investeringen op land- en tuinbouwbedrijven - niet-productieve investeringen op land- en tuinbouwbedrijven (investeringen waar de economische meerwaarde onbestaande is of zeer beperkt is) Zowel binnen VLIF productieve en niet-productieve investeringen wordt voorrang gegeven aan investeringen die de waterkwantiteit en/of –kwaliteit ten goede komen. Voor de financiering van deze initiatieven werd 4.536.000 euro herschikt vanuit VV102 naar VV029

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	14.536.000 EUR
Output	a) pré-ecoregelingen - oppervlakte met verbintenis 'inzaai van een productief kruidenrijk grasland op een landbouwperceel' - oppervlakte met verbintenis 'ecologisch beheer van bestaand grasland op een landbouwperceel' - oppervlakte met verbintenis 'inzaai van milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke hoofdteelten op een landbouwperceel' - oppervlakte percelen met toepassing van precisielandbouw per perceelniveau - oppervlakte met verbintenis 'verhogen van het effectieve organische koolstofgehalte

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	in bouwland via teeltplan' b) groene investeringen - Aantal productieve investeringen in land- en tuinbouwbedrijven - Aantal niet-productieve investeringen in land- en tuinbouwbedrijven
Outcome	- Verminderd watergebruik van kwetsbare bronnen - Verhoogde waterretentie in de bodem - Verhoogde koolstofopslag in de bodem - Verhoogde infiltratie - Stimulans alternatieve verdienmodellen in de landbouw - Verhoogde veerkracht van individuele landbouwbedrijven

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
pré-ecoregelingen: regelgeving goedgekeurd	2021 Q4	Gerealiseerd	
pré-ecoregelingen: aangaan verbintenissen	2022 Q2	Gerealiseerd	aanvragen zijn ingediend
pré-ecoregelingen: verbintenissen uitgevoerd	2023 Q2	Gerealiseerd	
pré-ecoregelingen: aanpassing regelgeving goedgekeurd	2022 Q3	Gerealiseerd	regelgeving op administratief niveau afgerond, goedkeuringsprocedure is doorlopen.
goedkeuring dossiers productieve en niet-productieve investeringen op land- en tuinbouwbedrijven	2022 Q4	Gerealiseerd	
personeel is aangeworven	2021 Q4	Gerealiseerd	

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
oppervlakte percelen met toepassing van precisielandbouw per perceelniveau (ha)	25.500	2022 Q4	104.555	100 %
oppervlakte met een verbintenis 'ecologisch beheer van bestaand grasland op een landbouwperceel' (ha)	3.940	2022 Q4	15.737	100 %
oppervlakte met een verbintenis 'verhogen van het effectieve organische koolstofgehalte in bouwland via teeltplan' (ha)	50.000	2022 Q4	18.759	37,52 %
oppervlakte met een verbintenis 'inzaai van een productief kruidenrijk grasland op een landbouwperceel' (ha)	3.380	2022 Q4	376	11,12 %
oppervlakte met een verbintenis 'inzaai van milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke hoofdteelten op een landbouwperceel' (ha)	3.000	2022 Q4	2.234	74,47 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	14.536.000 EUR
Uitvoering VAK	13.622.000 EUR
Uitvoering VEK	9.663.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 14.536.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 14.536.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de regels om subsidies te verlenen voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de regels om subsidies te verlenen voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 10 september 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de regels om subsidies te verlenen voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de regels om subsidies te verlenen voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit](#)

[Advies van de Raad van State](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 15 juli 2022. Bestedingskader middelen Groene investeringen op land- en tuinbouwbedrijven via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds \(VLIF\)](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 15 juli 2022. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 3, 9 en 10, en de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021 tot bepaling van de regels om subsidies te verlenen voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit en tot wijziging van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2022 tot bepaling van de regels om een vergoeding toe te kennen voor de verstrekking van veevoeder met een methaanreducerend effect aan melkvee](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 3, 9 en 10, en de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021 tot bepaling van de regels om subsidies te verlenen voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit en tot wijziging van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2022 tot bepaling van de regels om een vergoeding toe te kennen voor de verstrekking van veevoeder met een methaanreducerend effect aan melkvee](#)

[Bijlage](#)

[Bisnota aan de Vlaamse Regering van 30 september 2022 betreft Relanceplan Vlaamse Veerkracht project VV029. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 3, 9 en 10, en de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021 tot bepaling van de regels om subsidies te verlenen voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit tot wijziging van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2022 tot bepaling van de regels om een vergoeding toe te kennen voor de verstrekking van veevoeder met een methaanreducerend effect aan melkvee](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2022 tot wijziging van artikel 1, 3, 9 en 10, en de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021 tot bepaling van de regels om subsidies te verlenen voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit en tot wijziging van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2022 tot bepaling van de regels om een vergoeding toe te kennen voor de verstrekking van veevoeder met een methaanreducerend effect aan melkvee](#)

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2022. Advies van de Raad van State](#)

VV030 - HERGEBRUIK VAN RESTWATER

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Agentschap Landbouw en Visserij
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

a) De projectoproep “Hergebruik Restwater” en individuele projecten willen het hergebruik van restwater in de land- en tuinbouwsector stimuleren. Hier wordt ingespeeld op de uitdagingen rond toenemende waterbehoefte, dalende waterbeschikbaarheid en de principes van circulaire economie. De projecten moeten bijdragen tot het verhoogd aanwenden van alternatieve waterbronnen in de land- en tuinbouwsector om zo bij te dragen tot duurzaam, circulair watergebruik.

Samenwerkingsverbanden tussen landbouwers met een watervraag enerzijds en aanbieders van restwater anderzijds kan leiden tot een win-win situatie. De landbouwsector verhoogt zo de bevoorradingszekerheid voor water, terwijl hergebruik van restwater ook zorgt voor een afname van de druk op kwetsbare waterbronnen.

b) aanvullend dossier Aquafin
wordt financieel via beleidsdomein OMG afgehandeld.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	10.000.000 EUR
Output	- 9 projecten die een minimumscore op de beoordelingscriteria behalen en worden geselecteerd - dossier Aquafin
Outcome	- Verminderd watergebruik van kwetsbare bronnen - Verduurzamen watergebruik via alternatieve bronnen - Vergroten van de waterreserve - Verhogen bevoorradingszekerheid van de voedingsnijverheid - Verhoogde veerkracht van individuele landbouwbedrijven - Bevorderde data- en kennisuitwisseling

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
oproep voor projecten is gelanceerd	2021 Q4	Gerealiseerd			
de selectie van de projecten is afgerond	2022 Q1	Gerealiseerd	de projecten zijn goedgekeurd		
geselecteerde projecten zijn uitgevoerd	2025 Q4	Op schema			
overkoepelende studiedag en brede kennisdeling	2025 Q4	Stopgezet	Bij het verdere verloop van VV030 is een overkoepelende studiedag niet meer relevant, mede aangezien alle vastleggingen in 2022 moesten gebeurd zijn		
personeel is aangeworven	2021 Q4	Gerealiseerd			
uitbesteding behandeling dossiers na 2022	2022 Q4	Gerealiseerd			
opdracht Aquafin hergebruik restwater in de land- en tuinbouw uitgevoerd	2024 Q4	Op schema			
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
aantal projecten dat wordt ondersteund		9	2025 Q4	6	66,66 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	9.151.000 EUR
Uitvoering VEK	6.957.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 10.000.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 10.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
nota aan de Vlaamse Regering van 2 december 2022 : subsidie hergebruik restwater VV030 nota aan de Vlaamse Regering van 9 december 2022: subsidie hergebruik restwater en studie VV 030 Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Bestedingskader middelen Projectoproep Hergebruik Restwater VR 9 december 2022 - Subsidies duurzaam watergebruik en overheidsopdracht studie naar 'Groenblauwe business modellen voor landbouwers' VR 16 december 2022 - Restwater voor land- en tuinbouw - bijkomende opdracht Aquafin nv

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Departement Omgeving
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Met dit relanceproject wil de Vlaamse overheid groenblauwe dooradering en klimaatadaptatie in de bebouwde omgeving versneld stimuleren en ondersteunen binnen het Vlaams adaptatiebeleid. Het vanuit het departement Omgeving eerder geïnitieerde programma 'Vlaanderen breekt uit' zal gebruikt worden om de acties en maatregelen van dit project op te zetten.

Met de oproep 'groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte' worden maximaal 15 ambitieuze steden en gemeentes in Vlaanderen geselecteerd die voorbeeld stellend willen zijn voor het beleid rond groenblauwe dooradering en klimaatadaptatie van de Vlaamse regering. De bedoeling is om ter beschikking te staan voor vragen van deze steden en gemeentes en om samen met hen op zoek te gaan naar de projecten met de grootste meerwaarde voor de doelstellingen uit de Blue Deal.

De geselecteerde steden en gemeentes zullen in kader van de oproep enerzijds minstens 3 quick-win projecten realiseren binnen de drie jaar. Met de quick-wins realiseren de gemeenten een significante toename van groen en blauw binnen de bebouwde omgeving. Daarnaast zal de gemeente een concreet uitvoeringsdossier moeten opstellen voor een transformatieproject dat een structurele ruimtelijke transformatie realiseert voor groenblauwe dooradering, klimaatadaptatie, waterretentie en -infiltratie en een grotere meerwaarde biedt voor de lokale leefomgevingskwaliteit. Belangrijk bij al deze projecten is het hefboomeffect dat ze hebben voor de ruimere omgeving.

Door het engagement van lokale besturen voor verankering van een onthardingsvisie in de lokale beleidsplanning en door het opnemen van een ambassadeursrol voor het beleid rond groenblauwe dooradering en klimaatadaptatie, wordt een structurele aanpak van deze beleidsvoornemens in de toekomst gegarandeerd. Ze betrekken hierbij doelgroepen en stakeholders met als doel een breed draagvlak te creëren in de regio voor groenblauw en klimaatadaptatie.

Een vervolgooproep 'groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte 2.0' worden nog meer lokale besturen gestimuleerd om ook een project in te dienen. Ze worden ondersteund om 1 tot 3 quick-wins vergelijkbaar met de eerste oproep uit te voeren.

PROJECTOMSCHRIJVING

Om een onthardings- en vergroeningsgolf op gang te brengen, worden bovendien verenigingen en intercommunales ondersteund in de realisatie van projecten die zorgen voor ontharding en vergroening en zo onder meer droogte tegengaan. Dit via de oproep 'groenblauwe parels'. Zo ontstaat een grotere coalitie van actoren die actief de bebouwde omgeving klimaatadaptief willen inrichten.

Deze oproep richt zich op kleine en middelgrote projecten rond ontharding en vergroening met aandacht voor de droogteproblematiek van de bodem o.a. via een betere waterinfiltratie in de bebouwde omgeving. Er wordt ingezet op zowel private als publieke delen van terreinen. Omdat de projecten een grote voorbeeldfunctie zouden hebben, wordt er gekozen voor terreinen met een grote zichtbaarheid voor verschillende doelgroepen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	20.000.000 EUR
Output	• 30 quick-win projecten met een significante toename van groenblauw gerealiseerd binnen de 2,5 jaar en maximaal 27 quick-win projecten gerealiseerd binnen de drie jaar. • 10 uitvoeringsdossiers (inrichtingsnota + overeenkomst partners) voor ruimtelijke transformatieprojecten gericht op groenblauwe dooradering zijn uitgewerkt en klaar voor uitvoering • minstens 45 kleine en middelgrote projecten zijn gerealiseerd • 1 Vlaams-brede campagne en leertraject gelanceerd rond groenblauwe dooradering en ontharding
Outcome	• Verminderde afvoer van hemelwater • Verhoogde infiltratie • Verhoogde grondwatervoorraad • Temperatuurregulatie • Meer groen en biodiversiteit • Verbeteren van de leefomgevingskwaliteit • Draagvlakcreatie voor groenblauw en klimaatadaptatie

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De realisatie van de meeste quick-win projecten is gerealiseerd tegen datum, meerdere lopen beperkte vertraging wegens onvoorziene omstandigheden maar zullen nog worden gerealiseerd. De andere realisaties liggen op schema om uitgevoerd te worden. De Vlaams-brede campagne is succesvol gelanceerd en kent een vervolg.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
Groenblauwe infrastructuur: lancering oproep 2021 naar lokale besturen	2021 Q3	Gerealiseerd			
Start begeleidingstraject, inhoudelijke studie en procesbegeleiding gebiedsprogramma's	2022 Q2	Gerealiseerd			
Lancering oproep groenblauwe parels	2022 Q2	Gerealiseerd			
Selectie van 10 steden en gemeenten op basis van de ingediende voorstellen	2022 Q2	Gerealiseerd			
10 masterplannen, financiële plannen, en overeenkomsten met partners voor transformatieprojecten zijn uitgewerkt	2024 Q4	Vertraging	Enkele projecten kennen vertraging wegens onverwachte omstandigheden, aankopen van gronden die langer duren, vergunningsbetwisting.		
Realisatie van 30 quick-win projecten (2,5 jaar)	2024 Q4	Vertraging	Enkele projecten kennen vertraging wegens onverwachte omstandigheden, aankopen van gronden die langer duren, vergunningsbetwisting.		
Realisatie van minstens 45 kleine en middelgrote projecten (3 jaar) rond ontharding en vergroening in de bebouwde omgeving	2026 Q1	Op schema			
Realisatie van maximaal 27 quick-win projecten (3 jaar) rond ontharding en vergroening in de bebouwde omgeving	2026 Q1	Op schema			
10 uitvoeringsdossiers voor complexe transformatieprojecten opgestart en in realisatie	2026 Q3	Op schema			
OUTPUT					
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD	
Vlaams-brede campagne gelanceerd rond groenblauwe dooradering en ontharding	1	2023 Q4	1	100 %	

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal quick-win projecten met een significante toename van groenblauw gerealiseerd binnen de 2,5 jaar	30	2024 Q4		
Quick-win projecten met een significante toename van groenblauw gerealiseerd binnen de 3 jaar	27	2026 Q1		
Realisatie van kleine en middelgrote projecten rond ontharding en vergroening in de bebouwde omgeving	45	2026 Q1		
Aantal uitgewerkte uitvoeringsdossiers (inrichtingsnota + overeenkomst partners) voor ruimtelijke transformatieprojecten gericht op groenblauwe dooradering	10	2026 Q3		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	19.523.000 EUR
Uitvoering VEK	11.901.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 20.000.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 20.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Bisnota aan de Vlaamse Regering van 23 april 2021. Relanceplan Vlaamse Veerkracht – Blue Deal – beleidsdomein Omgeving
Groenblauwe infrastructuur in de bebouwde omgeving: 10 subsidiebesluiten: 13 mei 2022 op voorstel van Vlaams minister Zuhair Demir (niet publiek beschikbaar) VR 28 oktober 2022 - Groenblauwe infrastructuur - ontharden en vergroenen binnen lokale besturen

VV032 - INNOVATIEVE PROJECTEN CIRCULAIR WATERGEBRUIK EN SLIMME MEETNETTEN EN DATASYSTEMEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Vlaamse Milieumaatschappij
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaamse Milieumaatschappij
Belanghebbenden	bedrijven, gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, rioolbeheerders, drinkwatermaatschappijen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
Vlaanderen kent een lage waterbeschikbaarheid en is zeer gevoelig voor waterschaarste als gevolg van droogte. Enkele oorzaken zijn de hoge verhardingsgraad en urbanisatiegraad in Vlaanderen en het feit dat het waterbeheer in Vlaanderen gedurende lange tijd erop gericht was om water zo snel mogelijk af te voeren. Om waterschaarste op een structurele manier aan te pakken is een oplossingenmix noodzakelijk. Eén van de essentiële elementen is het inzetten op een meer duurzaam watergebruik onder meer door het aanspreken van alternatieve waterbronnen, een slimme sturing in waternetwerken en buffers. Dit project bestaat uit onderstaande onderdelen. Het project wordt integraal gerealiseerd met relancemiddelen. 1. Proeftuinen Droogte Via de proeftuinen droogte worden bedrijven die op een duurzame manier bedrijfsoverschrijdend (her)gebruik van water in de bedrijfsvoering opnemen en in droogteperiodes waterschaarste voorkomen of milderen, gesubsidieerd bij de concrete uitvoering van hun project. De selectie van de meest innovatieve en effectieve gebeurt na een algemene oproep. Om complementair te zijn aan bestaande ondersteuningsmogelijkheden voor bedrijven en landbouwbedrijven wordt deze subsidie benut voor samenwerkingsverbanden van minstens 3 bedrijven. Zowel in 2019 als 2020 kregen bedrijven reeds de kans om voorstellen in te dienen en werden resp. voor 4 miljoen en 3,2 miljoen subsidies toegekend. Via dit nieuwe initiatief zullen ook in 2021 en 2022 soortgelijke oproepen worden gelanceerd en zullen projecten worden gesubsidieerd. Het voorziene subsidiebudget bedraagt 4 miljoen per jaar. 2. Call circulair water: grootschalig hergebruik hemelwater, slimme sturing van bestaande buffers en optimale benutting van effluent

PROJECTOMSCHRIJVING

Via dit initiatief worden in de praktijk projecten ondersteund die:

- zorgen dat hemelwaterbuffers door een slimme sturing optimaler kunnen worden ingezet
- grootschalige collectieve buffers realiseren om zo een oplossing te bieden aan bestaande of potentiële watertekorten of suboptimaal watergebruik
- Effluent op een duurzame manier inzetten om te voldoen aan een lokale watervraag, dus zonder de ecologie van de ontvangende waterloop te hypothekeren of aanleiding te geven tot intensief transport over de weg van water.

Een aantal interessante piloten worden geselecteerd en op het terrein geïmplementeerd.

Voor dit initiatief wordt over de periode 2021-2022 een subsidiebudget van 16 miljoen euro uitgetrokken.

3. Automatisatie meetnetten oppervlaktewater en grondwater

Via dit initiatief worden de nodige investeringen uitgevoerd om de bestaande meetnetten performanter te maken door het fijnmaziger te maken en de stap te zetten naar digitale monitoring en dataverwerking om in periodes van droogte het nemen van goed onderbouwde (beleids)beslissingen op lokale of regionale schaal te faciliteren. De data-ontsluiting is hierbij ook voorzien.

Het voorgestelde Blue Deal project draagt bij aan het effectiever en efficiënter beheer van de zoetwaterreserves zowel voor grond- als oppervlaktewater bij droogte en waterschaarste, het gericht monitoren van het oppervlaktewater in functie van o.a. waterproductiecentra, het opvolgen van verzilting, het in kaart brengen van milieu-incidenten en het onderbouwen van het waterbeleid.

Het initiatief omvat volgende concrete onderdelen:

- De automatisatie van het kwaliteitsmeetnet oppervlaktewater door de inzet van onder meer multiparametersondes en geautomatiseerde monsternametoestellen; De aankoop van de hardware gebeurt in 2022, het bijbehorende beheer wordt ingezet over een periode van drie jaar vanaf 2022.
- De automatisatie van grondwaterpeilmetingen en de uitbreiding van het grondwatermeetnet: De installatie van de automatische peilmeetsondes wordt gespreid over 2021-2023. De uitbreiding van het meetnet is voorzien voor 2022.
- De uitbreiding van het laagwatermeetnet waterlopen: Hiervoor worden in 2022 de nodige investeringen voorzien.

4. Slimme datasystemen VMM

We investeren in slimme datasystemen voor water waarin we informatie over het watersysteem en de waterketen samenbrengen en toegankelijk maken voor specifieke eindgebruikers: lokale besturen, waterbeheerders, kennisinstellingen, sectorale stakeholders, ... De watersysteemdata en -informatie worden gebiedsgericht aangeboden via meerdere ingangen, voorstellingswijzen en communicatiekanalen zoals loketten en tools, interactieve indicatoren, dataportalen, ... Alle data worden aangeboden als 'open data' zodat externe partijen er bijkomende services rond kunnen ontwikkelen. De slimme datasystemen worden gerealiseerd door de bestaande portalen met watergerelateerde data zoals Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV), Waterinfo en het Klimaatportaal verder uit te bouwen en met elkaar te koppelen of te integreren. Daarnaast zullen een aantal nieuwe modules opgezet worden rond waterkwaliteit, waterbeleving en drinkwater. De technische uitwerking van de modules zal uit efficiëntie-overwegingen zo veel mogelijk gekoppeld en geïntegreerd verlopen. Op die manier groeien we toe naar één slim waterplatform.

PROJECTOMSCHRIJVING

5. Slimme afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur Aquafin

Met dit project wordt het hoofdnetwerk van de afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur in Vlaanderen omgevormd tot een slim net. De infrastructuur wordt uitgebreid met een "digitale laag" die in staat is een nieuwe functie te vervullen in het kader van de klimaatverandering en meer bepaald de strijd tegen droogte.

Via het project worden concrete initiatieven genomen omtrent het digitaal meten en regelen van de bovenlokale hemel- en afvalwaterinfrastructuur. We maken werk van het optimaal verzamelen, delen en combineren van data tot kennis, inzichten en slimme sturingen. Het project ambieert de digitalisering van de infrastructuur om via real-time monitoring en simulaties naar predictieve modellering en slimmere sturingen een efficiënt en ecologisch antwoord te bieden op klimaatuitdagingen maar ook tegelijk op energie management reducties, vuilvrachtreductie en veiligheidspreventie van alle betrokkenen die op de infrastructuur toegang nodig hebben.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	44.049.000 EUR
Output	- 15 projecten gerealiseerd in het kader van de proeftuinen Droogte - 8 projecten gerealiseerd in het kader van de call circulair water - 14 bijkomende automatische meetpunten oppervlaktewaterkwantiteit beschikbaar - 200 automatische meetpunten grondwater incl dataaansluiting beschikbaar - 180 automatische meetpunten voor oppervlaktekwaliteit gerealiseerd - 2 nieuwe en 2 geoptimaliseerde modules binnen het nieuwe dataportaal water gerealiseerd - nieuwe automatiseringsarchitectuur en het smart data platform bij Aquafin beschikbaar
Outcome	• Digitalisering infrastructuur • Verbeterde werking watersysteem via slimme sturing • Bevorderde data- en kennisuitwisseling • Verduurzaamd watergebruik via alternatieve bronnen • Verhoogd gebruik van proceswater • Snellere detectie van calamiteiten • Verbeterde onderbouwing waterbeleid

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	In 2021 en 2022 werden subsidies toegekend aan 17 Proeftuinen Droogte voor een totaal bedrag van 7,32 miljoen euro.. Het betreft projecten van samenwerkingsverbanden van minstens 3 partijen om op een duurzame manier bedrijfsoverschrijdend (her)gebruik van water in de bedrijfsvoering op te nemen en in droogteperiodes waterschaarste voorkomen of milderen. Van de 17 proeftuinen droogte zijn 2 projecten afgerond, zijn 3 projecten in uitvoering en zitten 9 projecten in de voorbereidende fase. 1 project is nog niet opgestart

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

(afhankelijk van de bouw van een RWZI die nog niet vergund is). 2 projecten zijn stopgezet.

Eind 2022 werden in het kader van de **call circulair watergebruik** subsidies toegekend aan 21 collectieve regenwaterprojecten voor een totaalbedrag van 3,77 miljoen euro aan subsidie en aan 5 projecten die RWZI-effluent hergebruiken voor een totaalbedrag van 11,29 miljoen euro aan subsidie. 5 collectieve regenwaterprojecten zijn gerealiseerd, 3 projecten zijn stopgezet, 1 project kent vertraging en alle andere liggen op schema. Van de 5 effluentprojecten hebben er 3 vertraging, de andere 2 liggen op schema.

In het kader van de **automatisatie van het laagwatermeetnet** liet de VMM samen met de 5 provincies 187 IoT modules bouwen om te kunnen inzetten voor de bijkomende real time meting van de waterpeilen van onbevaarbare waterlopen. Alle modules zijn operationeel en de data worden via de webservices van waterinfo.be 'open' ontsloten. Daarnaast gebeuren op 4 bestaande meetlocaties aanpassingen aan de meetsecties om de laagwatermetingen van debieten te optimaliseren. Deze werken zijn op 3 van de 4 locaties uitgevoerd. De oplevering van de werken voor de laatste locatie is voorzien in februari 2025.

De opdracht voor de **automatisatie van het grondwatermeetnet** is aanbesteed en van start gegaan. Intussen zijn er 271 meetputten uitgerust met 487 peilsondes. Een laatste uitbreidingsfase is in 2025 gepland. Daarnaast is ook de opdracht voor het uitbreiden van het freatisch grondwatermeetnet voor de opvolging van de afgerond. Ongeveer 50 bestaande meetputten met een gelijkgrondse afwerking worden omgevormd naar een bovengrondse afwerking, zodat een automatische opvolging van de grondwaterstanden mogelijk wordt. Daarnaast is ook het primair grondwatermeet met 13 meetpunten uitgebreid op locaties waar een hogere ruimtelijke meetresolutie noodzakelijk was.

Voor de **automatisering van het oppervlaktewaterkwaliteitsmeetnet** zijn 2 aanbestedingen gebeurd voor de levering van ca 180 multiparametersondes. De aangekochte toestellen worden maximaal ingezet om het bestaande digitale meetnet en de verschillende use cases te onderhouden en actief te houden.

Het **nieuwe dataplatform van de VMM** is gerealiseerd, inclusief de nodig infrastructuur voor het publiceren van services waarlangs de data aan externen ter beschikking kunnen worden gesteld. Er zijn inmiddels verschillende modules gerealiseerd zoals onder meer de dynamische waterlichaamdashboards die op termijn statische rapporten gaan vervangen en het opzetten van een rapporteringstool over de voortgang van de Blue Deal-projecten.

Voor wat betreft de **uitbreiding van bestaande platformen**, is er een toekomstvisie voor Waterinfo.be opgesteld, de uitbreidingen van het klimaatportaal met grondwaterdata zijn uitgevoerd. De uitbreiding van de Databank Ondergrond Vlaanderen rond bemalingen is reeds voor een deel

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	gerealiseerd en publiek beschikbaar. Ook daar wordt er nog verder gewerkt aan extra functies. De uitwerking van de slimme hemelwater- en afvalwaterinfrastructuur van Aquafin is van start gegaan. Er is een dataplatform opgezet dat data vanuit verschillende systemen capteert. In totaal zijn 1750+ sensoren in productie en geconnecteerd op het dataplatform. De architectuur blauwdruk van de nieuwe slimme sturing (ot & iot & edge) is opgemaakt, met verschillende werkende slimme sturingen (biogasmotor, slimme flushing pompstations, ...) in productie. Ondertussen is de aanbesteding hiervan afgewerkt met Procurement, er is nieuwe hardware gegund en reeds aangekocht. In 2025 wordt verder ingezet op uitrollen van de ontwikkelde slimme sturingen op bestaande infrastructuur. In 2023 is, zoals voorzien, de Data Governance Policy opgemaakt en getest a.d.h.v. 2 use cases. De lessons learned uit deze use cases werden verwerkt in de Data Governance Policy en zijn meegenomen bij de organisatie brede uitrol in 2024. Begin 2025 kwam de bevestiging dat maturity level 3 werd behaald. In de budgetverdeling Blue Deal -Relance die op 23 april 2021 aan de Vlaamse Regering werd voorgelegd, was voor het voorliggend project VV 32 (Innovatieve projecten circulair watergebruik en slimme meetnetten en datasystemen) een totaalbudget van 45 miljoen euro voorzien. Doordat onvoldoende kwaliteitsvolle projecten werden ingediend in het kader van de voorziene oproepen circulair Water effluent(VR 21 oktober 2022)en hemelwater(VR 18 november 2022) en de proeftuinen droogte(VR 3 december2021 en VR 25 november 2022), rest er een budget van 951.000 euro binnen dit project. Dit budget werd herschikt naar het Blue Deal project VV 35 Groenblauwe infrastructuur –waterlopen. De Vlaamse Regering hechtte op 9 december haar goedkeuring aan deze aanpassing van budgetverdeling (Nota VR 2022 0912 VV DOC.0197/1BIS).
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Proeftuinen Droogte: lancering oproep 2021	2021 Q2	Gerealiseerd	
Selectie samenwerkingsverbanden Proeftuinen Droogte oproep 2021	2021 Q4	Gerealiseerd	
Opgezet Aquafin dataplatform in the cloud	2021 Q4	Gerealiseerd	
Herverdeling middelen uit relanceprovisie + opdracht uitvoering aan Aquafin voor het deelproject	2021 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
slimme afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur Aquafin			
Call circulair water: lancering oproep	2022 Q1	Gerealiseerd	
Guidelines en catalogustool beschikbaar tbh de data governance bij Aquafin	2022 Q2	Gerealiseerd	
Proeftuinen Droogte lancering oproep 2022	2022 Q2	Gerealiseerd	
Selectie samenwerkingsverbanden Proeftuinen Droogte oproep 2022	2022 Q4	Gerealiseerd	
Een cloud gebaseerd IoT-dataplatform in gebruik bij Aquafin	2022 Q4	Gerealiseerd	
Selectie projecten circulair water	2022 Q4	Gerealiseerd	
Uitbreiding van het grondwatermeetnet met minstens 10 bijkomende meetplaatsen	2023 Q4	Gerealiseerd	
Grootschalige connectie van IoT devices met het Aquafin IoT-platform	2023 Q4	Gerealiseerd	
De realisatie van minstens 2 nieuwe modules binnen het nieuwe dataportaal en minstens 2 bijkomende modules voor bestaande portalen waarin VMM participeert	2023 Q4	Gerealiseerd	
de automatisatie architectuur voor een toekomstgerichte sturing is klaar om verder te worden uitgerold op de waterzuiveringsinfrastructuur van Aquafin	2024 Q4	Gerealiseerd	
Gartner maturiteitsniveau 3 bereikt voor de data governance bij Aquafin	2024 Q4	Gerealiseerd	
Uitbreiding volautomatisch meetnet oppervlaktewaterkwantiteit met minstens 180 punten incl. ontsluiting meetgegevens via IoT platform	2024 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Automatische metingen grondwater in minstens 200 putten incl. ontsluiting meetgegevens via IoT platform	2025 Q4	Op schema		
Een smart data platform en nieuwe automatiseringsarchitectuur is beschikbaar om intelligente sturing van de Aquafin-infrastructuur toe te laten	2025 Q4	Op schema		
Automatische metingen oppervlaktewaterkwaliteit voor minstens 180 punten incl. ontsluiting meetgegevens via IoT platform	2025 Q4	Gerealiseerd	Alle ca. 180 mulitparametersondes zijn geleverd en worden maximaal ingezet om het bestaande digitale meetnet en de verschillende use cases te onderhouden en actief te houden.	
Volledige uitvoering projecten call circulair water	2026 Q3	Op schema		
Volledige uitvoering projecten Proeftuinen Droogte door geselecteerde samenwerkingsverbanden	2026 Q3	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal bijkomende modules voor bestaande portalen waarin VMM participeert	2	2023 Q4	2	100 %
Aantal nieuwe modules binnen het nieuwe dataportaal water	2	2023 Q4	2	100 %
bijkomende automatische meetpunten oppervlaktewaterkwantiteit	191	2024 Q4	190	99,4 %
Aantal (bijkomende) automatische meetpunten voor oppervlaktekwaliteit	180	2025 Q4	180	100 %
Aantal putten uitgerust met automatische metingen grondwater incl dataontsluiting beschikbaar	271	2025 Q4	271	100 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal projecten gerealiseerd in het kader van de Proeftuinen Droogte	15	2026 Q3	2	13,3 %
Aantal projecten gerealiseerd in het kader van de call circulair water	26	2026 Q3	5	19,2 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	45.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	44.049.000 EUR
Uitvoering VAK	44.053.000 EUR
Uitvoering VEK	33.143.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 43.300.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 43.300.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 749.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 749.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Bisnota aan de Vlaamse Regering van 23 april 2021. Relanceplan Vlaamse Veerkracht – Blue Deal – beleidsdomein Omgeving
VR 21 oktober 2022 - Innovatieve Projecten Circulair Watergebruik
VR 18 november 2022 - Subsidie innovatieve projecten Circulair Watergebruik in kader van Blue Deal
Bisnota aan de Vlaamse Regering van 9 december 2022. Update van de relancemiddelen die worden voorzien voor het beleidsdomein Omgeving in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht

VV033 - SENSIBILISERING, OPLEIDING EN ADVISERING

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Agentschap Landbouw en Visserij
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Sensibilisering, opleiding en advisering van land- en tuinbouwers, onder meer door in te zetten op digitalisering (online tools, bedrijfsdata verzamelen en analyseren, ...)

a) projectoproepen samenwerking

Om de gevolgen van de Covid-19-pandemie op de land- en tuinbouwsector te milderen worden projectoproepen rond samenwerking m.b.t. ondernemerschap, digitalisering en kennisdeling gelanceerd. De samenwerkingsprojecten beogen oplossingen voor water- en droogteproblematiek, klimaatverandering, duurzame energie en efficiënter beheer van natuurlijke hulpbronnen. Ook kunnen zij gericht zijn op een digitale transformatie met het oog op het verhogen van veerkracht en ondernemerschap van bedrijven.

b) bodempaspoort

Met het bodempaspoort zal een digitaal en gebruiksvriendelijk instrument ontwikkeld worden en aangeboden worden aan de landbouwer, waarbij bodemdata uit verschillende bronnen op een overzichtelijke manier en op perceelsniveau worden samengebracht. Op die manier wordt de landbouwer gestimuleerd om een data-gedreven, gericht en meer duurzaam bodembeheer uit te voeren.

Voor de financiering van VV181 Ondersteuning Oekraïne landbouw en visserij werd het budget van enkele VV-projecten herschikt: o.m. 1.504.000 euro van VV033.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	4.496.000 EUR
Output	a) projectoproepen samenwerking - 15 samenwerkingsprojecten b) bodempaspoort - 1 digitaal instrument

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Outcome	- Verminderd watergebruik van kwetsbare bronnen - Toegenomen waterreserve - Digitalisering leer- en adviestrajecten - Positie van de landbouwer in de voedselketen versterkt - Verhoogde veerkracht van individuele landbouwbedrijven

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
de projectoproep samenwerking 2021 is gelanceerd	2021 Q4	Gerealiseerd	
selectie projecten i.k.v. oproep 2021 'samenwerking' is afgerond	2022 Q1	Gerealiseerd	
de projecten oproep 'samenwerking' zijn uitgevoerd	2025 Q4	Op schema	
de projectoproep samenwerking 2022 is gelanceerd	2022 Q4	Stopgezet	oproepen samenwerking wordt beperkt tot 1 oproep in 2021, waarbij 82% van het voorziene budget werd toegekend. Resterend budget wordt aangewend i.k.v. maatregelen rond de gevolgen van de Oekraïne-crisis.
bodempaspoort	2023 Q4	Gerealiseerd	Het Bodempaspoort is beschikbaar. Meer informatie is te vinden op de website www.vlaanderen.be/landbouw/bodempaspoort. Deze innovatieve tool is ontworpen om de landbouwers te helpen bij het beheren en begrijpen van de bodemkwaliteit en toestand op de landbouwpercelen. Bovendien is bodempaspoort 'mobile first' ontwikkeld, dus optimaal beschikbaar via de smartphone.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
personeel is aangeworven	2021 Q3	Gerealiseerd			
uitbesteding behandeling dossiers na 2022	2022 Q4	Gerealiseerd			
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Oproep samenwerking: aantal samenwerkingsprojecten dat een minimumscore op de beoordelingscriteria behaalt en wordt gesubsidieerd		15	2023 Q1	14	93 %
Bodempaspoort: digitaal instrument		1	2023 Q4	1	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	6.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	4.496.000 EUR
Uitvoering VAK	4.009.000 EUR
Uitvoering VEK	1.369.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 4.496.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 4.496.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Sensibilisering, opleiding en advisering Nota aan de Vlaamse Regering van 10 september 2021 (VR 2021 1009 VV DOC.0139/1BIS). Bodempaspoort

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 15 juli 2022. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot ondersteuning van de visserijsector als gevolg van de situatie in Oekraïne](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot ondersteuning van de visserijsector als gevolg van de situatie in Oekraïne](#)

VV034 - VLAGGENSCHIPPROJECTEN NATUURGEBASEERDE OPLOSSINGEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Departement Omgeving
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Natuur en Bos - Departement Omgeving - Vlaamse Milieumaatschappij - De Vlaamse Waterweg
Belanghebbenden	Lokale besturen, waterbeheerders, terreinbeherende verenigingen, landbouwers, private eigenaars, ...

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Met de Blue Deal wil de Vlaamse Regering onder andere inzetten op natuurgebaseerde oplossingen om de waterhuishouding in de open en de bebouwde omgeving toekomstgericht te herstellen. Met die aanpak beoogt ze integrale oplossingen uit te werken die de leefbaarheid en de omgevingskwaliteit verhogen, die helpen om de impact van klimaatverandering op te vangen en te milderen, en die bijdragen tot o.a. aanvulling van de grondwatertafel, biodiversiteitsherstel en een verhoogde koolstofopslag. In het kader van de relance-investeringen werden vier gebieden in Vlaanderen geselecteerd als 'vlaggenschip'projecten om deze integrale, natuur-gebaseerde aanpak versneld te ontwikkelen en te realiseren.

Tijdens de periode 2021–2024 wordt in die vier projectgebieden versneld en op grote schaal ingezet op concrete terreinrealisaties. Het betreft het kustduinencomplex (West-Vlaanderen), Rivierherstel Leie (West- en Oost-Vlaanderen), Vallei van de Kleine Nete (Antwerpen) en het brongebied van de Zwarte Beek (Limburg). Gezamenlijk bestrijken die vier projecten een breed spectrum van specifieke wateruitdagingen, waarvoor natuurgebaseerde oplossingen ontwikkeld en gerealiseerd zullen worden. Deze projecten zullen telkens ingebed worden in een brede gebiedswerking met alle betrokken actoren. Voor Rivierherstel Leie en de vallei van de Kleine Nete bestaat er reeds zo'n (langlopende) gebiedswerking. Aan de kust wordt de uitdaging opgenomen als nieuw spoor binnen de gebiedswerking van T.OP Kustzone. Voor de Zwarte beek wordt er een gepaste governance opgezet.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	23.000.000 EUR
Output	- Kleine Nete: (deelproject 1): Aantal m² gesloopte bebouwing, afgegraven terreinen en weggenomen verharding - Kleine Nete: (deelproject 1): Aantal m² verworven woon-, woonuitbreidings- en recreatiegebied i.f.v. realisatie rivier- en valleierstelproject - Kleine Nete: (deelproject 2): Aantal m² verworven project- en/of ruilgronden in functie

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	van realisatie natte natuurdoelen SBZ-H - Zwarte Beek: Aantal ha verworven of ingericht ten bate natte natuur - Duinencomplex: Aantal gerealiseerde projecten ifv versterking watersysteem kustduinen - Rivierherstel Leie: Aantal ha ingerichte of verworven natte natuur
Outcome	• Opmaak en uitvoering meerjarenprogramma voor gebiedsgerichte projecten rond waterberging, - buffering en infiltratie. Herstel van habitatrichtlijngebieden met structurele verdrogingsproblemen. • Kustduinen: realisatie doelstellingen ambitienota voor de versterking van watersysteem van de kustduinen. • Vernatten van gebieden • Verhoogde infiltratie • Verhoogde waterretentie in de bodem • Verhoogde koolstofopslag in de bodem • Verbeterde hydromorfologie • Verhoogde berging in en langs waterlopen • Verminderde verzilting • Bijkomende groenblauwe verbindingen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Kleine Nete: Goedkeuring rapportering en werkplan gebiedswerking Kleine Nete	2020 Q4	Gerealiseerd	
Kustduinen: Opmaak ambitienota voor waterfuncties in de kustduinen met relevante stakeholders	2021 Q2	Gerealiseerd	
Kleine Nete: Selecteren deelprojecten voor financiering binnen Vlaggenschip Kleine Nete	2021 Q2	Gerealiseerd	
Kleine Nete: Deelproject 1. Uitwerken bestek en selecteren op te nemen locaties en werken	2021 Q3	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Kleine Nete: Deelproject 2. Opmaak schattingsverslagen te verwerven gronden	2021 Q3	Gerealiseerd	
Kleine Nete: Deelproject 3. Voorbereiden ontwerpbeslissing Vlaamse Regering inzet instrument vergoedingen bij lokale grondenbanken	2021 Q3	Gerealiseerd	
Kleine Nete: Deelproject 2. Onderhandelingen met eigenaars i.f.v. opmaak overeenkomst over prijs te verwerven gronden	2021 Q4	Gerealiseerd	
Kleine Nete: Deelproject 3. Beslissing Vlaamse Regering inzet instrument vergoedingen bij lokale grondenbanken	2021 Q4	Gerealiseerd	
Kustduinen: Lanceren projectoproep voor realisatie ambities + selectie projecten ism expertengroep	2021 Q4	Gerealiseerd	
Kustduinen: Beslissing Vlaamse Regering over eerste projectoproep + lanceren tweede projectoproep	2022 Q1	Gerealiseerd	
Kustduinen: Beslissing Vlaamse Regering over tweede projectoproep	2022 Q2	Gerealiseerd	
Kleine Nete: Deelproject 1. Publiceren bestek	2022 Q3	Gerealiseerd	
Zwarte Beek: Verwerving 150 ha ten bate van natte natuur in het brongebied Zwarte Beek	2022 Q4	Gerealiseerd	
Kleine Nete: Deelproject 3. Inzet instrument vergoedingen bij lokale grondenbanken	2022 Q4	Gerealiseerd	
Kustduinen: Goedkeuring Vlaamse Regering projecten tweede oproep	2022 Q4	Gerealiseerd	
Rivierherstel Leie: Realisatie 100 ha natte natuur rivierherstel Leie	2024 Q4	Vertraging	16,3 ha van de vooropgestelde 100ha is gerealiseerd. Niet de volledig oppervlakte is al

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
			gerealiseerd, maar is wel al verworven in het kader van de grondenbank.		
Rivierherstel Leie: Opmaak inrichtingsplannen en uitvoeringsplannen voor 4 deelgebieden rivierherstel Leie	2024 Q4	Gerealiseerd			
Rivierherstel Leie: Opmaak LER voor vijf bijkomende deelgebieden	2024 Q4	Gerealiseerd			
OUTPUT					
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD	
Kleine Nete: (deelproject 1): Aantal m² gesloopte bebouwing, afgegraven terreinen en weggenomen verharding	50.000 m² (5 ha)	2022 Q4			
Kleine Nete: (deelproject 1): Aantal m² verworven woon-, woonuitbreidings- en recreatiegebied i.f.v. realisatie rivier- en valleierherstelproject	70.000 m² (7 ha)	2022 Q4			
Zwarte Beek: Aantal ha verworven of ingericht ten bate natte natuur	150	2022 Q4	170		
Kleine Nete: (deelproject 2): Aantal m² verworven project- en/of ruilgronden in functie van realisatie natte natuurdoelen SBZ-H	1.000.000 m² (100 ha)	2024 Q4	66.445		
Rivierherstel Leie: Aantal ha ingerichte of verworven natte natuur	100	2024 Q4	91		
Duinencomplex: Aantal gerealiseerde projecten ifv versterking watersysteem kustduinen	6	2025 Q4	3	50 %	
PROJECTFINANCIERING					
Beleidsruimte (begroot)	23.000.000 EUR				
Beleidsruimte (begroot) update	23.000.000 EUR				

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VAK	21.280.000 EUR
Uitvoering VEK	19.035.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 19.000.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 9.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 4.000.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 14.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020. Tussentijdse beslissing gewestelijke planningsinitiatieven en projecten in de vallei van de Kleine Nete
Nota aan de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020. Voortgangsrapportage gewestelijke planningsinitiatieven en projecten in de vallei van de Kleine Nete tussen Kasterlee en Lier. Bijlage
Bisnota aan de Vlaamse Regering van 23 april 2021. Relanceplan Vlaamse Veerkracht – Blue Deal – beleidsdomein Omgeving
Nota aan de Vlaamse Regering van 1 april 2022. Voortgangsrapportage coördinatieopdracht Kleine Nete en Relanceplan Vlaamse Veerkracht – Blue Deal – vlaggenschipproject Kleine Nete
Coördinatie Kleine Nete. Bijlage
VR 28 oktober 2022 - Vlaggenschipprojecten ter versterking van het watersysteem van de kustduinen

VV035 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR - WATERLOPEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Vlaamse Milieumaatschappij
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Grondeigenaars, terreinbeherende organisaties, gemeenten

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Vlaanderen kent een lage waterbeschikbaarheid en is zeer gevoelig voor waterschaarste als gevolg van droogte. Enkele oorzaken zijn de hoge verhardingsgraad en urbanisatiegraad in Vlaanderen en het feit dat het waterbeheer in Vlaanderen gedurende lange tijd erop gericht was om water zo snel mogelijk af te voeren.

Om waterschaarste op een structurele manier aan te pakken is een oplossingenmix noodzakelijk. Eén van de essentiële elementen is het vasthouden van water en het voorzien van meer ruimte voor water door het aanleggen van groenblauwe netwerken, het voorzien van buffers, het hermeanderen van waterlopen, het herstellen van winterbeddingen etc. om zo de waterbeschikbaarheid te verhogen.

Het totaalproject bestaat uit een reeks investeringsprojecten waarmee de VMM als beheerder van de onbevaarbare waterlopen van 1e categorie inzet op het creëren van groenblauwe netwerken en het aanpassen van de beschikbare infrastructuur (wachtbekkens, stuwen) zodat zij kunnen worden ingezet om ook in tijden van droogte tot een optimaal waterlopenbeheer te komen voor mens en natuur.

De investeringsprojecten zijn zeer divers maar alle deelprojecten bezitten steeds een vernattingscomponent of beogen de realisatie van een groenblauwe verbinding. Zo kan door hermeandering meer water gebufferd worden, bieden openleggingsprojecten de mogelijkheid om groenblauwe netwerken te creëren, ..

Via vernieuwing van de kunstwerken worden wachtbekkens, bufferbekkens en gecontroleerde overstromingsgebieden zo optimaal mogelijk benut voor infiltratie, met slimme sturing voor berging en lediging.

De doelstelling voor dit project is het uitvoeren van een set van projecten voor het volledig voorziene budget van 31 miljoen euro. Dit budget is integraal afkomstig van relancemiddelen. Een lijst van concrete projecten die hiervoor in aanmerking komen is beschikbaar.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	30.951.000 EUR
Output	Realiseren van 20 projecten om waterschaarste op een structurele manier aan te pakken

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Outcome	• Vernatten van gebieden • Verhoogde berging in en langs waterlopen • Verbeterde werking watersysteem via slimme sturing • Digitalisering van de infrastructuur • Verbeterde hydromorfologie • Realiseren van groenblauwe verbindingen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	project volledig op schema
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
30% van de budgetten vastgelegd	2021 Q4	Gerealiseerd	
Uitvoering van 5 projecten gestart	2021 Q4	Gerealiseerd	
alle dossiers vastgelegd	2022 Q4	Gerealiseerd	
5 projecten voltooid	2022 Q4	Vertraging	Eind 2022 december zijn 4 projecten voltooid en 3 projecten effectief opgeleverd. Voor 1 project is de oplevering pas begin 2023 voorzien omdat nog een voorwaardelijk deel voor de gemeente moest worden uitgevoerd. Een 5e project waarvan de voltooiing nog in 2022 werd gepland, liep vertraging op wegens de moeizame levering van stukken. Begin 2023 wordt wel de voltooiing van 3 bijkomende projecten verwacht, zodat de vertraging op vlak van de indicator geen wezenlijk probleem vormt.
Uitvoering van 10 projecten gestart	2022 Q4	Gerealiseerd	
Uitvoering van 15 projecten gestart	2023 Q4	Gerealiseerd	Op 8/12 zijn 19 projecten gerealiseerd of in uitvoering.
50% van het VEK-budget benut	2023 Q4	Vertraging	Op 31/12 is 14,8 miljoen euro VEK benut ('48 %). Dit is net iets minder dan de voorziene 50%,

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
			maar gelet op de slechte weersomstandigheden eind 2023 wordt er van uit gegaan dat deze kleine achterstand snel zal kunnen worden ingehaald.		
Uitvoering van 20 projecten gestart	2024 Q2	Gerealiseerd			
10 projecten voltooid	2024 Q2	Gerealiseerd	Er was vertraging bij de uitvoering van de projecten door het slechte weer. Ondertussen (Q1 2025) zijn 11 projecten voltooid en zijn 7 projecten in de eindfase qua uitvoering.		
15 projecten voltooid	2025 Q4	Op schema			
75% van het VEK-budget benut	2025 Q4	Op schema			
Uitvoering van minstens 20 projecten groenblauwe netwerken en optimalisatie infrastructuur aan waterlopen voor een totaal bedrag van 30 miljoen euro	2026 Q2	Op schema			
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal gerealiseerde projecten die waterschaarste op een structurele manier aanpakken		20	2026 Q2	11	55 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	30.951.000 EUR
Uitvoering VAK	30.951.000 EUR
Uitvoering VEK	19.756.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 24.800.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Brexit-fonds: 0 EUR
- React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 6.151.000 EUR
- Vlaamse relancemiddelen update 2023: 30.951.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Bisnota aan de Vlaamse Regering van 23 april 2021. Relanceplan Vlaamse Veerkracht – Blue Deal – beleidsdomein Omgeving](#)

VR 13 mei 2022 - Groenblauwe infrastructuur in de bebouwde omgeving: 10 subsidiebesluiten

[Bisnota aan de Vlaamse Regering van 9 december 2022. Update van de relancemiddelen die worden voorzien voor het beleidsdomein Omgeving in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht](#)

VV036 - NATTE NATUUR

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Agentschap Natuur en Bos
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Natuur en Bos - Departement Omgeving - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - Vlaamse Milieumaatschappij - Vlaamse Landmaatschappij
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Dit project betreft de opmaak en uitvoering van een meerjarenprogramma voor valleierherstel en herstel van natte natuur. Bijzondere aandacht dient te gaan naar het herstel en de bescherming van veengebieden (laagveen, hoogveen, veenbossen) die de grootste hoeveelheid water kunnen vasthouden en ook veel koolstof opslaan.

Het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 legt sterkt de nadruk op het verhogen van onze weerbaarheid tegen droogte, onder meer via circulair waterbeleid en de actieve inzet van een veerkrachtige ruimte met (extra) natuur om de klimaatverandering te milderen. Bossen, moerassen, meanderende rivieren en graslanden houden immers koolstof vast en bufferen wateroverlast, droogte en hitte-effecten. Daarom kiest de Vlaamse regering ervoor gezonde ecosystemen te herstellen door het versneld realiseren van een sterk samenhangend geheel van natuur-, bos- en valleigebieden, die kwaliteitsvol ingericht worden. Met de 'Blue Deal' wil de Vlaamse regering de strijd tegen droogte en waterschaarste aanpakken. Als onderdeel van deze Blue Deal wordt ingezet op een groot investeringsprogramma om natte natuur in Vlaanderen te herstellen. De afgelopen decenniajaar verloor Vlaanderen 75 procent van zijn natte natuur. Van de 244.000 hectare natte natuur die er rond de jaren 1950 nog was, blijft nu maar 68.000 hectare over, waarbij de kwaliteit van deze natuur wisselvallig van aard is. Via het investeringsprogramma in wetlands en valleigebieden zal deze natte natuur hersteld en versterkt worden.

Wetlands zijn nuttige gebieden in de strijd tegen overstromingen en droogte. Ze zorgen voor een grotere wateropvangcapaciteit en tragere afvoer waardoor het risico op wateroverlast verkleint. Extra natte natuur creëren is een van de beste manieren om ons te wapenen tegen droogte en tegelijk meer natuurlijke buffers te hebben tegen hevige regenval. Daarnaast slaan wetlands koolstof op en zorgen ze zo voor de reductie van broeikasgassen. Wetlands zorgen tenslotte ook voor verkoeling.

Het investeringsprogramma bestaat uit het realiseren van verscheidene natuurprojecten door het Agentschap Natuur en Bos via aankopen en inrichtingswerken voor een bedrag van 70 miljoen euro.

PROJECTOMSCHRIJVING

Daarnaast wordt er voor derden een oproep gelanceerd voor specifieke aankoop- en investeringssubsidies in het kader van natte natuur voor een bedrag van 30 miljoen euro.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	100.000.000 EUR
Output	Bijdrage aan de realisatie van 2.250 ha meer tegen droogte weerbaar gemaakt gebied binnen het kader van Blue deal
Outcome	• Vernatten van gebieden • Verhoogde bescherming van waardevolle bodems • Verhoogde berging in en langs waterlopen • Realiseren van groenblauwe verbindingen • Verbeterde hydromorfologie • Meer biodiversiteit • Verhoogde koolstofopslag in de bodem • Vertraagde afvoer van water

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Wij zijn nog steeds bezig met de inrichtingswerken en deze liggen normaal op schema voor uitvoering midden 2026.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Lancering van de projectoproep investeringsprojecten 'natte natuur' 2021	2021 Q1	Gerealiseerd	
Goedkeuring VR wijziging subsidiebesluit inrichtingen en aankopen in het kader van natte natuur (Blue deal)	2021 Q3	Gerealiseerd	
Goedkeuring en toekenning van de projecten in het kader van de projectoproep 'natte natuur' 2021	2021 Q4	Gerealiseerd	
Lancering van de projectoproep investeringsprojecten 'natte natuur' 2022	2022 Q1	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Goedkeuring en toekenning van de projecten in het kader van de projectoproep 'natte natuur' 2022	2022 Q3	Gerealiseerd		
Alle noodzakelijke verwervingen van gronden zijn gerealiseerd	2022 Q3	Gerealiseerd		
Toekenning aankoopsubsidies aan derden voor gronden ter realisatie van projecten natte natuur	2022 Q4	Gerealiseerd		
Uitbesteding van de noodzakelijke studies ter voorbereiding van de inrichtingswerken en uitbesteding van de inrichtingswerken	2022 Q4	Gerealiseerd		
Uitvoering inrichtingswerken	2024 Q4	Vertraging	We zijn nog steeds bezig met de inrichtingswerken en deze liggen normaal op schema voor uitvoering voor midden 2026.	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Bijdrage aan de realisatie van 2.250 ha meer tegen droogte weerbaar gemaakt gebied binnen het kader van Blue deal - projecten in regie van ANB		2026 Q2	760	33 %
Bijdrage aan de realisatie van 2.250 ha meer tegen droogte weerbaar gemaakt gebied binnen het kader van Blue deal - projecten derden		2026 Q2		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	100.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	100.000.000 EUR
Uitvoering VAK	100.000.000 EUR
Uitvoering VEK	72.867.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 94.400.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 48.370.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

○ React EU: 0 EUR

- Vlaamse relancemiddelen: 5.600.000 EUR
- Vlaamse relancemiddelen update 2023: 51.630.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

VR 18 december 2020 - Projectsubsidies voor lokale hefboomprojecten 'Natte Natuur' in kader van gebiedsontwikkeling

[Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer, wat betreft inrichtingen en aankopen in het kader van natte natuur](#)

[Advies van de Raad van State. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer, wat betreft inrichtingen en aankopen in het kader van natte natuur](#)

[Advies Minaraad over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer, wat betreft inrichtingen en aankopen in het kader van natte natuur](#)

VR 23 april 2021 Plan Vlaamse Veerkracht: projectlijnen die invulling geven aan relanceprojecten Omgeving in het kader van de Blue Deal

[VR 2021 3004 VV DOC.0041-1 Geïntegreerd natuurbeheer - notaBIS](#)

[VR 2021 3004 VV DOC.0041-2 Geïntegreerd natuurbeheer - BVRBIS](#)

VR 16 juli 2021 wijziging subsidiebesluit inrichtingen en aankopen in het kader van natte natuur (Blue deal)

[VR 2021 1607 VV DOC.0121-1 Geïntegreerd Natuurbeheer - nota](#)

[VR 2021 1607 VV DOC.0121-5 Geïntegreerd Natuurbeheer - advies](#)

[VR 2021 1607 VV DOC.0121-2 Geïntegreerd Natuurbeheer - BVRBIS](#)

[VR 2021 1607 VV DOC.0121-6 Geïntegreerd Natuurbeheer - advies](#)

AGENDERING VLAAMSE REGERING

VR 1 juli 2022 - Subsidie aan provincie West-Vlaanderen voor natte natuurverbinding langsheen de Vuile Vaart

07. Investerings in verkeersveilige wegen

VV037 - ASSETMANAGEMENT - AANPAKKEN CAT. 4-KUNSTBOUWWERKEN IN SLECHTE STAAT

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Annick De Ridder
Trekkende entiteit VO	De Vlaamse Waterweg - Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Agentschap Wegen en Verkeer
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Agentschap Wegen en Verkeer - De Vlaamse Waterweg
Belanghebbenden	Lokale besturen; Farys; bedrijven; weggebruikers

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	07. Investerings in verkeersveilige wegen
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
Met de aanpak van deze kunstbouwwerken is het doel om de kunstwerken in slechte staat te herstellen/te vervangen en zo de mobiliteit/verkeersveiligheid van personen en goederenvervoer te garanderen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	105.833.000 EUR
Output	Herstelde of vervangen kunstwerken.
Outcome	Verlengen levensduur van het patrimonium kunstwerken.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Er worden meerdere assets aangepakt via deze relancecluster: - Het viaduct in Gentbrugge werd na het uitvoeren van ingrijpende werken in november 2021 terug opengesteld voor het verkeer. - De renovatie van het viaduct Boorseme is afgerond. - De renovaties van de Moerbruggebrug in Oostkamp, de renovatie van de Wijngaardbrug (Geraardsbergen), de voetgangersbrug over sluis 11 in Kortrijk, de Tolhuisstuwbrug in Gent en de Tuchthuisbrug in Vilvoorde, de herstellingen aan de Nieuwe Kalebrug, de Verapazbrug in Gent en de renovatie van de

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	Centrumbrug in Izegem werden uitgevoerd. - De werken in het kader van de herbouw van de Bospoortbrug, de herbouw van de Spanjeveerbrug (Mendonk), de Meulestedebrug en de herbouw van de Krommewalbrug in Gent zijn in uitvoering. - De werken aan de spoorwegbrug over de E40 te Erpe-Mere zijn afgerond sinds eind 2024. - Voor de Leiebrug (Kortrijk), de Lysbrug, de herbouw van de Tolpoortbrug in Deinze worden met de relancebudgetten louter de studies uitgevoerd. Deze zijn lopende. Wegens de hogere kostprijs van een aantal relanceprojecten als gevolg van de stijging van de materiaal- en grondstoffenprijzen (o.a. staal) konden een aantal projecten niet binnen de beschikbare relancebudgetten worden uitgevoerd.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Sanering viaduct van Gentbrugge (fase 2)	2021 Q4	Gerealiseerd	
Herbouw Meulestedebrug Gent	2021 Q4	Vertraging	De werken zijn reeds van start gegaan, maar hebben enige vertraging t.o.v. de initiële planning. De bijgestelde timing voor oplevering is Q2 2026.
Renovatie Wijngaardbrug te Geraardsbergen	2022 Q2	Gerealiseerd	
Renovatie Moerbruggebrug te Oostkamp	2022 Q4	Gerealiseerd	
Studie herbouw Leiebrug te Kortrijk	2022 Q4	Gerealiseerd	
Herbouw Waasmunsterbrug (incl. jaagpad & fietstunnel)	2022 Q4	Stopgezet	Dit initiatief wordt niet langer met relancemiddelen gefinancierd en wordt dan ook binnen deze rapportering stopgezet.
Renovatie viaduct van Boorseem	2023 Q1	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Renovatie Tuchthuisbrug te Vilvoorde	2023 Q1	Gerealiseerd	
Renovatie Tolhuisstuwbrug Gent	2023 Q1	Gerealiseerd	
Herbouw Oosthoekbrug St-Laurens	2023 Q2	Stopgezet	Dit initiatief wordt niet langer met relancemiddelen gefinancierd en wordt dan ook binnen deze rapportering stopgezet.
Renovatie voetgangersbrug over sluis 11 te Kortrijk	2023 Q2	Gerealiseerd	
Bouw Verapazbrug te Gent & herbouw kaaimuur	2023 Q3	Gerealiseerd	De Vlaamse Waterweg draagt bij aan het project door de herbouw van de kaaimuur ter hoogte van de brug. Het waterbouwgedeelte wordt opgeleverd in Q1 2024. De oplevering van de brug zelf is voorzien 2025.
Studie opwaardering kanaal Roeselare-Leie: Lysbrug	2023 Q3	Gerealiseerd	
Herstelling Nieuwe Kalebrug (W16) te Gent	2023 Q3	Gerealiseerd	
Vervangen opleggingen Drongenbrug W4 over de Ringvaart te Gent	2023 Q4	Stopgezet	Dit initiatief wordt niet langer met relancemiddelen gefinancierd en wordt dan ook binnen deze rapportering stopgezet.
Renovatie centrumbrug Izegem	2023 Q4	Gerealiseerd	
Spoorwegbrug E40 Erpe-Mere	2024 Q1	Gerealiseerd	
Renovatie kaaimuur Wiedauwkaai te Gent	2024 Q2	Stopgezet	Dit initiatief wordt niet langer met relancemiddelen gefinancierd en wordt dan ook binnen deze rapportering stopgezet.
Herbouw Krommewalbrug te Gent	2024 Q3	Vertraging	Einde werken verwacht eind juni 2025
Herbouw Spanjeveerbrug Mendonk	2024 Q4	Vertraging	Einde werken verwacht mei 2026
Herbouw Tolpoortbrug te Deinze	2024 Q4	Stopgezet	Uit het studiewerk bleek dat ook de bestaande funderingen vernieuwd moeten worden. Het project wordt daardoor niet langer op met

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			relancemiddelen gefinancierd. Daarom wordt het dan ook binnen deze rapportering stopgezet.
Vernieuwen brug over het afleidingskanaal – N9 Adegem	2025 Q2	Stopgezet	Dit initiatief wordt niet langer met relancemiddelen gefinancierd en wordt dan ook binnen deze rapportering stopgezet.
Herbouw Steenbruggebrug te Brugge	2026 Q3	Stopgezet	Dit initiatief wordt niet langer met relancemiddelen gefinancierd en wordt dan ook binnen deze rapportering stopgezet.
Herbouw Bospoortbrug te Halle	2026 Q3	Vertraging	De timing werd bijgesteld naar oplevering in Q4 2026.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	100.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	105.833.000 EUR
Uitvoering VAK	105.833.000 EUR
Uitvoering VEK	93.058.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 105.833.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 105.833.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021. Relancemiddelen MOW Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021. Relancemiddelen MOW. Bijlage Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022. Update relancemiddelen MOW Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Update relancemiddelen MOW Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Update relancemiddelen MOW. Bijlage

VV038 - AANPAK GEVAARLIJKE PUNTEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Annick De Ridder
Trekkende entiteit VO	Agentschap Wegen en Verkeer
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Wegen en Verkeer
Belanghebbenden	(zwakke) weggebruikers, politiediensten

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	07. Investeren in verkeersveilige wegen
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Om het aantal verkeersslachtoffers op gewest- en snelwegen terug te dringen zet de Vlaamse Overheid maximaal in op de verkeersveilige (her)inrichting van haar fietspaden, wegen en kruispunten. Sinds 2018 wordt er daarom ingezet op de dynamische lijst van gevaarlijke punten. Bij de berekening van gevaarlijke punten wordt telkens de laatste drie jaar aan beschikbare ongevallendata gebruikt, waarbij een gewicht wordt gegeven aan elke lichtgewonde (1), zwaargewonde (3) en dodelijke gewonde (5) weggebruiker. Bovendien wordt sinds 2019 een extra gewicht gegeven aan elke zwakke weggebruiker (factor 1,7).

Om gevaarlijke punten snel aan te pakken wordt waar mogelijk overgegaan tot het uitvoeren van kleine ingrepen, quick wins. Dit zijn ingrepen die op korte termijn en met beperkte middelen, de verkeersveiligheid ter plaatse kunnen verbeteren. Om zicht te krijgen op de best passende maatregel wordt eerst een grondig onderzoek uitgevoerd, dat voor een deel van de punten door een extern studiebureau wordt uitgevoerd.

Het wegwerken van gevaarlijke punten kan bijvoorbeeld gaan om het aanpassen van de lichtenregeling, het verbeteren van de markering, het verbeteren van de zichtbaarheid, het plaatsen van handhaving, enz. Op een deel van de punten volstaan deze kleinere ingrepen om de verkeersveiligheidsproblemen weg te werken. Op een ander deel betreft dit een tussentijdse oplossing en zijn meer uitgebreide maatregelen nodig. Deze uitgebreide maatregelen omvatten de herinrichting van (een deel van) het kruispunt.

In de aanpak van de gevaarlijke punten wordt prioritair ingezet op punten in de buurt van een school, lichtengeregelde punten en overige punten waar zwakke weggebruikers betrokken waren.

MIA staat voor Mobiliteit Innovatief aanpakken. Met MIA wil men komaf maken met ingewikkelde procedures en lange doorlooptijden die de aanpak en uitvoering van infrastructurele werken of quick wins verhinderen of vertragen. Daarnaast beoogt MIA een vlotte samenwerking met vervoerregio's, provincies, gemeenten, burgers, wetenschappers en deskundigen.

Op de Vlaamse regering van 3 september 2021 werd het ontwerp van bekrachtigingsdecreet van

PROJECTOMSCHRIJVING

MIA -in infrastructuurwerken definitief goedgekeurd. Met dit ontwerp van bekrachtigingsdecreet wordt het BVR tot erkenning van MIA-infrastructuurwerken als specifieke situatie inzake experimentregelgeving en regelluwe zone voor het wegwerken van verkeersonveilige situaties en de verbetering van fietsinfrastructuur definitief geregeld. Op die manier wil men zorgen voor snellere uitvoering van tal van verkeersveiligheidsmaatregelen en ingrepen in onze weginfrastructuur. MIA is een ander bestuursproces met nadruk op een proactieve aanpak, eenvoudige procedures en inspraak.

Voor het aanpakken van een deel van de gevaarlijke punten wordt onder meer dit relancebudget benut.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	51.355.000 EUR
Output	Het aantal gevaarlijke punten waar een ingreep werd uitgevoerd.
Outcome	Het verhogen van de verkeersveiligheid door het gevaar te verminderen voor de (zwakke) weggebruiker.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De status van de verschillende deelproject is als volgt: - De werken voor de aanleg van een wisselaar met de A19 aan de R8 Kortrijk West zijn in uitvoering. Het einde van de werken is voorzien voor september 2025. - Mobiliteit Innovatief Aanpakken (MIA): Binnen het MIA-project is het de bedoeling dat de aannemer al vanaf de start van een project betrokken wordt. Zodoende werken ze mee de oplossing van een probleem uit. Er lopen 2 MIA-proefprojecten, 1 in West Vlaanderen en 1 in Limburg. De proefprojecten hadden betrekking op de aanpak van gevaarlijke punten en op de uitvoering van fietsmaatregelen. Wat de gevaarlijke punten betreft werden via de proefprojecten MIA in Limburg en in West-Vlaanderen inmiddels 31 projecten uitgevoerd, 6 punten zijn in uitvoering en 2 werden vastgelegd. De overige ingrepen in het kader van gevaarlijke punten betreffen onder meer: - het conflictvrij maken van kruispunten, - infrastructuuringrepen aan kruispunten, - het aanleggen van middeneilanden, - het aanpassen van de lichtenregeling, - het aanpassen van signalisatie, - het voorzien van circulatiemaatregelen, - ... 74 ingrepen zijn reeds uitgevoerd en 13 werken zijn op dit moment in uitvoering.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
R8 Kortrijk West: aanleg wisselaar met de A19	2024 Q4	Vertraging	Project gestart, einde voorzien Q3 2025.	
Proefproject wegen Limburg (MIA)	2024 Q4	Vertraging		
Aanpak gevaarlijke punten	2024 Q4	Vertraging		
Proefproject wegen Oost-West Vlaanderen (MIA)	2024 Q4	Vertraging		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal ingrepen via MIA		2022 Q4	31	
Aantal weggewerkte gevaarlijke punten	+80	2024 Q4	74	92,5 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	50.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	51.355.000 EUR
Uitvoering VAK	51.354.000 EUR
Uitvoering VEK	48.189.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 51.355.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 51.355.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021. Goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021. Goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021. Bijlage bijlage](#)

[BVR van 28 mei 2021 tot erkenning van MIA-infrastructuurwerken als specifieke situatie inzake experimentregelgeving en regelluwe zone voor het wegwerken van verkeersonveilige situaties en de verbetering van fietsinfrastructuur](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022. Update relancemiddelen MOW](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Update relancemiddelen MOW](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Update relancemiddelen MOW. Bijlage](#)

VV039 - VERSNELLING INVESTERINGEN IN VEILIGE SCHOOLROUTES

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Annick De Ridder
Trekkende entiteit VO	Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Agentschap Wegen en Verkeer
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Wegen en Verkeer - Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Belanghebbenden	Lokale besturen, inwoners, weggebruikers, scholen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	07. Investeren in verkeersveilige wegen
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Een veilige route van huis naar school is essentieel voor schoolgaande kinderen. Wanneer ouders de route niet veilig vinden, kiezen ze vaker voor de auto om hun kinderen naar school te brengen. Via investeringen langs gewestwegen en subsidies voor veilige schoolroutes kunnen ingrepen langs lokale wegen plaatsvinden om de schoolroutes veiliger te maken. Momenteel wordt de helft van het voorziene budget indicatief voorzien voor investeringen langs gewestwegen, de andere helft wordt indicatief via subsidies toegekend aan lokale besturen, voor investeringen op gemeentewegen. Kinderen zijn de ideale fietsambassadeurs om de modal en mental shift naar meer duurzame verplaatsingen mee te realiseren.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	32.152.000 EUR
Output	Aanpassingen aan infrastructuur en signalisatie op schoolroutes
Outcome	Veiligere en vlottere schoolroutes voor fietsers/voetgangers, een stijging in het aantal actieve verplaatsingen naar school met de fiets/te voet.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Beschrijving voortgang Gemeentewegen: - Voor de subsidies Veilige Schoolroutes op gemeentewegen werden de stukken door de Vlaamse Regering goedgekeurd in 2021 waardoor een subsidie voor lokale besturen liep tot november 2022. In totaal dienden 104 gemeenten één of meerdere aanvragen in bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken voor het aanpassen of inrichten van schoolroutes. De 120 goedgekeurde

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	aanvragen omvatten meer dan 1017 ingrepen verspreid over 331 schoolroutes. - De meest aangevraagde werkzaamheden zijn: • werken aan het voetpad of aan het wegdek, • de afbakening van een fietsstraat, • de markering van een fietssuggestiestrook of een oversteekplaats. - Voor de uitvoering van de werken hebben de aanvragers 15 maanden de tijd na goedkeuring van hun dossier. Bij 97 lokale besturen werden alle ingediende werken uitgevoerd. Bij anderen is door overmacht uitstel toegekend of zijn de werken nog in uitvoering. Gewestwegen: - Voor de uitvoering van ingrepen langs gewestwegen in functie van het veiliger maken van de schoolroutes werden door het Agentschap Wegen en Verkeer 874 knelpunten langs schoolroutes geïnventariseerd op basis van aanmeldingen door 194 gemeenten. Het specifiek raamcontract voor de aanpak van deze knelpunten is in uitvoering. Niet al deze knelpunten zullen met Relancemiddelen uitgevoerd worden. Een deel zal met reguliere middelen worden gefinancierd. - De vaakst voorkomende gevraagde aanpassingen betreffen: • aanpassingen aan oversteekvoorzieningen, • markeringswerken, • kleine infrastructuurwerken, • aanpassingen aan lichtregelingen, • vernieuwing van fietspaden. - Tot op heden werden 83,6%% van de door lokale besturen ingediende knelpunten op gewestwegen behandeld. Op 52,6% van deze locaties werden ingrepen uitgevoerd en zijn 6,2% in uitvoering, op 31% van deze locaties werd na onderzoek in samenspraak met de gemeente besloten geen ingreep uit te voeren. Voor deze schoolroutes werden tot op heden 120 ingrepen uitgevoerd met de relancekredieten, 12 ingrepen zijn momenteel in uitvoering. - Voor de trajectcontroles op schoolroutes langs gewestwegen werden de nodige budgetten vastgelegd. Er werden 9 trajectcontroles opgestart, 6 werden gerealiseerd, 2 werden na overleg met de gemeente geannuleerd en 1 traject is in voorbereiding. - Het project voor de ombouw van het kruispunt Guldensporenlaan N444 te Merelbeke werd uitgevoerd. De weg werd op 20/10/2023 opengesteld.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Communicatie subsidie Veilige Schoolroutes gemeentewegen (algemene mailing + persoonlijk contact)		2022 Q3	Gerealiseerd		
Opmaak Regelgeving - Subsidie Veilige Schoolroutes gemeentewegen		2021 Q1	Gerealiseerd		
Bevraging steden en gemeenten over knelpunten op schoolroutes langs gewestwegen		2021 Q1	Gerealiseerd		
Toekennen Subsidie Veilige Schoolroutes gemeentewegen aan lokale besturen		2022 Q4	Gerealiseerd		
Investeren in het veiliger maken van knelpunten langs gewestwegen op basis van de geïnventariseerde knelpunten van Vlaamse steden en gemeenten.		2024 Q4	Vertraging		
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal goedgekeurde subsidieaanvragen lokale besturen			2022 Q4	97	81 %
Aantal ingrepen op knelpunten op gewestwegen		365	2024 Q4	120	32,8 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	32.152.000 EUR
Uitvoering VAK	32.152.000 EUR
Uitvoering VEK	27.104.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 32.152.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 32.152.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

[BVR van 19 maart 2021 houdende de regeling van subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolroutes op gemeentewegen](#)

[BVR van 19 maart 2021 houdende de regeling van subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolroutes op gemeentewegen - nota](#)

[BVR van 19 maart 2021 houdende de regeling van subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolroutes op gemeentewegen - advies Raad van State](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022. Update relancemiddelen MOW](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022. Update relancemiddelen MOW. Bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Update relancemiddelen MOW](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Update relancemiddelen MOW. Bijlage](#)

VV040 - VERSNELLING VERKEERSLICHTENBEÏNVLOEDING VOOR EEN BETERE EN VEILIGERE DOORSTROMING VOOR DE FIETSER EN DYNAMISCH VERKEERSMANAGEMENT

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Annick De Ridder
Trekkende entiteit VO	Agentschap Wegen en Verkeer
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Wegen en Verkeer
Belanghebbenden	Weggebruikers

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	07. Investeren in verkeersveilige wegen
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING	
Via de versnelling van verkeerslichtenbeïnvloeding en dynamisch verkeersmanagement is het doel een betere en veiligere doorstroom te bewerkstelligen. Door de verkeerslichtenbeïnvloeding kan de fietsveiligheid verbeterd worden en wordt het gebruik van de fiets voor zowel functioneel als recreatief gebruik gestimuleerd. Zo draagt dit initiatief bij tot de modal shift en verhoogt het aandeel van duurzame transportmodi in Vlaanderen. Een deel van het relancebudget wordt ingezet om het actieplan verkeerslichten verder uit te rollen. Via dit actieplan wordt zowel de doorstroming als de veiligheid op de kruispunten verder verhoogd door de kruispunten uit te rusten met 'slimme' verkeerslichten die dynamischer en flexibeler inspelen op de actuele verkeerssituatie op het betreffende kruispunt. Met het actieplan verkeerslichten wordt geprobeerd om de situatie maximaal conflictvrij te regelen en ervoor te zorgen dat er nooit voor niets voor rood dient gewacht te worden. Daarnaast wordt een deel van het relancebudget ingezet voor het Mobilidata-programma. Mobilidata realiseert een netwerk van duurzame, slimme en betrouwbare data. Via een signaal dat jouw boordcomputer of smartphone uitstuurt, is het mogelijk te 'communiceren' met onze geconnecteerde systemen. De slimme infrastructuur die Mobilidata voorziet, volgt dat signaal op en combineert dat met andere realtime data. Op die manier kunnen bijvoorbeeld verkeerslichten beter op jouw mobiliteitsbehoefte inspelen. Op termijn vormt de uitrol van die slimme data-infrastructuur de basis voor de infrastructuur die zelfrijdende voertuigen in Vlaanderen mogelijk maakt. Relancemiddelen worden ook geïnvesteerd in de Verkeerslichtencoördinatiecomputer (VLCC) in Antwerpen. De komende jaren zal de Verkeerslichtencoördinatiecomputer (VLCC) stapsgewijs de aansturing van 360 verkeerslichten in en om Antwerpen overnemen. De nieuwe lichtenregelingen zullen het verkeer veiliger en efficiënter laten verlopen. Het doel is om de volledige vernieuwingsoperatie rond te hebben tegen eind 2023.	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	20.462.000 EUR

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Output	Realisatie van intelligente verkeersregelininstallaties (iVRI's)
Outcome	Dynamisch verkeersmanagement via verkeerslichtencoördinatie

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De diverse initiatieven lopen volgens planning: - Voor het dynamisch verkeersmanagement via intelligente verkeersregelaars (iVRI's) en (coöperatieve) intelligente transportsystemen (Mobilidata) zijn een 180-tal iVRI's operationeel, 52 in uitvoering en zijn er een 20-tal in voorbereiding. - In het kader van het aanpakken van gevaarlijke punten en schoolroutes werden tot op heden 59 ingrepen vastgelegd op de relancekredieten. Hiervan zijn er 38 uitgevoerd, 18 in uitvoering en 3 in te plannen. - Ten behoeve van een vlottere doorstroom van het openbaar vervoer werden 8 ingrepen aan verkeerslichten met beïnvloeding uitgevoerd. Dit draagt bij tot een verminderd risico voor 8 gevaarlijke punten. 7 gevaarlijke punten worden via deze ingrepen geheel en 1 gedeeltelijk conflictvrij gemaakt. - Het project dynamisch verkeersmanagement (verkeerslichtencoördinatie) was op 31 augustus 2024 afgerond. - Het dynamisch verkeersmanagement (structureel onderhoud) langs autosnelwegen) is volgens schema verlopen. De uitvoering van de werken is afgerond.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Dynamisch verkeersmanagement langs autosnelwegen - Structureel onderhoud	2022 Q2	Gerealiseerd	
Actieplan Verkeerslichten	2023 Q4	Vertraging	De vertraging is te wijten aan capaciteitsproblemen.
Plaatsen van verkeerslichten met beïnvloeding ten behoeve van het openbaar vervoer en/of aanpassen	2024 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
van bestaande installaties met het oog op verbeterde doorstroming van het openbaar vervoer				
Dynamisch verkeersmanagement via verkeerslichtencoördinatie (verkeerslichtencoördinatie Antwerpen)		2024 Q4	Gerealiseerd	
Dynamisch verkeersmanagement via (coöperatieve) Intelligente Transport Systemen		2024 Q4	Vertraging	Mobilitidata ambieert de realisatie van 250 iVRI's, incl. het faciliteren van de in het programma voorziene iVRI C-ITS diensten tegen Q2 2025.
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI's)	250	2023 Q4	180	72 %
Aantal VRI's aangepast aan actieplan verkeerslichten	68	2023 Q4	38	56 %
Aantal VRI's met beïnvloeding ten behoeve van het openbaar vervoer	8	2024 Q4	8	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	20.462.000 EUR
Uitvoering VAK	20.461.000 EUR
Uitvoering VEK	15.313.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 20.462.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 20.462.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021. Goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021. Goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021. Bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022. Update relancemiddelen MOW](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022. Update relancemiddelen MOW. Bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Update relancemiddelen MOW](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Update relancemiddelen MOW. Bijlage](#)

08. Modal shift naar water

VV041 - MODAL SHIFT NAAR WATER - ALBERTKANAAL (VERSNELD VERHOGEN VAN BRUGGEN)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Annick De Ridder
Trekkende entiteit VO	De Vlaamse Waterweg
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	De Vlaamse Waterweg
Belanghebbenden	Vlaamse havens, uitbaters inland-containerterminals, verladers, binnenvaartondernemers, lokale besturen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	08. Modal shift naar water
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Om de steile opgang van het containervervoer blijvend te stimuleren wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de bevaarbaarheid van het Albertkanaal. Zo wordt bijgedragen aan de modal shift en wordt maximaal ingespeeld op het verschuiven van het goederenvervoer over de weg naar vervoer over water.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	99.533.000 EUR
Output	Verhogen en/of aanpassen van 7 bruggen en ondersteunende werken ter optimalisatie van de bevaarbaarheid van het Albertkanaal.
Outcome	Vermeerderen van het goederenvervoer over water.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	De Vlaamse Waterweg voorziet negen projecten (deels) te realiseren binnen deze relancecluster, alle (deel)-projecten werden volledig uitgevoerd. Het betreft: - De werken m.b.t. het afvoeren van grondoverschotten voor de

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	kanaalverbreding aan de Theunisbrug, - De werken m.b.t. het vernieuwen van de oevers tussen de Hoogmolenbrug en de brug van den Azijn. - De herbouw van de spoorbrug Genk. - Verhogen wegbrug Kempische poort - Heraanleg van het kruispunt N120 met de nieuwe Hoogmolenbrug. - De werken aan de spoorbrug (Herentals). - De verruiming van het Albertkanaal zone Antwerpen, tussen de brug van den Azijn en het Lobroekdok. - De werken aan de wegbrug Turnhoutsebaan in Wijnegem zijn uitgevoerd. De nieuwe brug werd in Q3 2024 in gebruik genomen.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Herbouw spoorbrug Genk (BR12)	2022 Q3	Gerealiseerd	
Vernieuwen oevers tussen Hoogmolenbrug en brug van den Azijn	2022 Q4	Gerealiseerd	
Verhogen wegbrug Kempische poort (N74) Hasselt (BR17)	2023 Q1	Gerealiseerd	
Heraanleg van het kruispunt N120 met de nieuwe Hoogmolenbrug	2023 Q2	Gerealiseerd	
Herbouw wegbrug Kempische poort	2023 Q3	Gerealiseerd	
LO - afvoeren grondoverschotten kanaalverbreding Theunisbrug	2023 Q4	Gerealiseerd	
Herbouw wegbrug Turnhoutsebaan Wijnegem (BR52)	2024 Q2	Gerealiseerd	
Verruiming Albertkanaal zone Antwerpen - tussen de brug van den Azijn en het Lobroekdok	2024 Q2	Gerealiseerd	
Herbouw spoorbrug Herentals (BR44)	2024 Q4	Gerealiseerd	

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Verhogen en/of aanpassen van bruggen, alsook het uitvoeren van ondersteunende werken ter optimalisatie van de bevaarbaarheid van het Albertkanaal	9	2024 Q4	9	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	96.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	99.533.000 EUR
Uitvoering VAK	99.533.000 EUR
Uitvoering VEK	95.148.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 99.533.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 99.533.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV042 - MODAL SHIFT NAAR WATER - EXTRA KAAIMUREN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Annick De Ridder
Trekkende entiteit VO	De Vlaamse Waterweg
Betrokken entiteit(en) VO	De Vlaamse Waterweg
Belanghebbenden	Bedrijven, binnenvaartondernemers, verladers

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	08. Modal shift naar water
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

De focus van het investeringsbeleid voor goederenvervoer ligt op het realiseren van een modal shift van de weg naar de binnenvaart. Ondernemingen en logistieke spelers moeten er nog meer van overtuigd worden dat de binnenvaart een volwaardige, complementaire transportmodus is.

Een van de doelstellingen hierin voor de modal shift goederenvervoer is het realiseren van een verschuiving van 6,3 miljard tonkilometers in het goederenvervoer van de weg naar de alternatieve vervoersmodi waterweg of spoorweginet.

Watergebonden bedrijventerreinen worden daarom verder uitgerust met, waar mogelijk gemeenschappelijke, kaaimuren. De PPS-formule voor de bouw van kaaimuren wordt blijvend gehanteerd om nieuwe klanten toegang te verlenen tot de waterweg, maar ook om bestaande klanten op het water te houden en hun watergebonden trafieken te kunnen vergroten. Het relanceplan maakt een versnelde realisatie van kaaimuurprojecten mogelijk.

Dit project voorziet in de realisatie van nieuwe kaaimuurprojecten alsook in renovaties van kaaimuren op het Kanaal Roeselare-Leie.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	17.415.000 EUR
Output	Realisatie van nieuwe en optimalisatie van bestaande kaaimuren.
Outcome	Vermeerderen van het goederenvervoer over water.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De Vlaamse Waterweg nv voorziet via deze relanceprojecten in de bouw van vijf kaaimuurprojecten voor overslag en de renovatie van een kaaimuur. De vijf

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	kaaimuurprojecten werden gerealiseerd. De herstellingen aan kaaimuren kanaal Roeselare-Leie zijn opgestart.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Bouw kaaimuur Kaneka	2022 Q4	Gerealiseerd	
Bouw kaaimuren Devamix	2023 Q3	Gerealiseerd	
Bouw kaaimuur VARO Energy Group	2023 Q3	Stopgezet	Dit project zal niet op relancemiddelen gefinancierd worden waardoor het in deze rapportering niet langer meegenomen zal worden (stopgezet binnen Relance, niet stopgezet binnen het reguliere investeringsprogramma).
Bouw kaaimuur Top-mix	2023 Q4	Gerealiseerd	
Bouw kaaimuur Fingo	2023 Q4	Gerealiseerd	
Herstellen verzakte oevers Kanaal Roeselare-Leie & Herstellen kaaimuren kanaal Roeselare-Leie	2024 Q1	Vertraging	De timing werd bijgesteld naar Q4 2025
Bouw kaaimuur Rumst Recycling	2025 Q1	Gerealiseerd	
Onderdeel scheldekaaien	2026 Q4	Op schema	Dit betreft de verhoging van de waterkering ter hoogte van de Royerssluis. Deze waterkering werd reeds gedeeltelijk uitgevoerd en maakt deel uit van het project Royerssluis. Een deel van de werken kan pas in latere fase worden uitgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat de werken nog niet volledig gerealiseerd zijn. Een nieuwe streefdatum werd bepaald op eind Q4 2026 (i.p.v. Q4 2023).

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal gebouwde en herstelde laad- en losinstallaties	7	2023 Q4	5	71 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	17.415.000 EUR
Uitvoering VAK	17.415.000 EUR
Uitvoering VEK	12.125.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 17.415.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 17.415.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021. Goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021. Goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021. Bijlage
Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022. Update relancemiddelen MOW
Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Update relancemiddelen MOW
Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Update relancemiddelen MOW. Bijlage

VV043 - WATERBEHEERSING DENDER

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Annick De Ridder
Trekkende entiteit VO	De Vlaamse Waterweg
Betrokken entiteit(en) VO	De Vlaamse Waterweg
Belanghebbenden	Vlaamse havens, uitbaters inland-containerterminals, verladers, binnenvaartondernemers, lokale besturen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	08. Modal shift naar water
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

De Dender is een bevaarbare waterweg, met als zwaartepunt voor de beroepsvaart het gedeelte tussen Aalst en de tijsluis in Dendermonde. Op heden is dit gedeelte bevaarbaar voor schepen klasse II. Initieel werd met het relancebudget voorzien in een studie en herbouw van de stuw in Denderbelle. Naar aanleiding van de watersnood medio 2021 werd de focus bijgestuurd naar werken aan meerdere stuwen op de Dender.

De initiële projectnaam 'Modal shift naar water - opstart Dender (verhoging watertransportcapaciteit)' werd op 13 mei 2022 aangepast. Cf. beslissing Vlaamse Regering 13/05/2022.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	13.176.000 EUR
Output	Vernieuwing stuwen Dender
Outcome	Vermeerderen van het goederenvervoer over water, verbeteren waterbeheersing, optimalisatie vismigratie

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Initieel werd met dit budget de studie en herbouw van de stuw te Denderbelle beoogd. Bij de opmaak van het investeringsprogramma 2022 werd – de watersnood medio 2021 indachtig – de focus bijgestuurd naar andere in uitvoering/in voorbereiding zijnde projecten op de Dender. Dit betreft een breder investeringsprogramma waarvan enkele initiatieven binnen het Relanceprogramma gefinancierd worden. Meer concreet betreft het projecten i.f.v. de herbouw van een aantal andere stuwen:

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	- In 2023 werden de werken in Aalst verdergezet. Het relancebudget werd gebruikt voor baggerwerken ter hoogte van Aalst en is uitgevoerd. - De aanbestedingsfase voor de herbouw van de stuw te Denderleeuw en Pollare is afgerond. De werken op deze twee locaties werden nog niet opgestart omdat er beroep werd getekend tegen de omgevingsvergunning. - De voorbereidende studie voor het uitvoeren van de werken voor de opwaardering van de Dender (afwaarts Aalst) - fase 1 loopt. Hiermee worden de opmaak van het aanbestedingsdossier en de documenten voor de omgevingsvergunningsaanvraag (OVA) van het stuwsuiscomplex in Denderbelle voorbereid.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Studie opwaardering Dender afwaarts Aalst	2022 Q4	Gerealiseerd	
Waterbeheersing Dender	2025 Q1	Vertraging	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	21.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	13.176.000 EUR
Uitvoering VAK	13.176.000 EUR
Uitvoering VEK	7.249.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 13.176.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 13.176.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021. Goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021. Goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021. Bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022. Update relancemiddelen MOW](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022. Update relancemiddelen MOW. Bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Update relancemiddelen MOW](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Update relancemiddelen MOW. Bijlage](#)

VV044 - MINNELIJKE VERWERVINGEN EN ONTEIGENINGEN NIEUWE SLUIS ZEEBRUGGE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Annick De Ridder
Trekkende entiteit VO	Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Belanghebbenden	MBZ, havengebonden bedrijven, bewoners, AWW, De Lijn, Stad Brugge

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	08. Modal shift naar water
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING	
De verwervingen in Zeebrugge zijn noodzakelijk om te kunnen starten met het realiseren van een 'Nieuwe Zeesluis in Zeebrugge'. Een initiatief om het goederenvervoer over water maximaal te blijven versterken. Het totaalproject waarvoor deze verwervingen dienen plaats te vinden bestaat uit drie delen: 1. We realiseren een nieuwe zeesluis als volwaardige tweede toegang tot de achterhaven van Zeebrugge. 2. Om het lokaal verkeer en het havenverkeer van elkaar te scheiden, komt er een nieuwe verbindingsweg, de 'Nx'. 3. Het project biedt ook kansen voor de leefbaarheid in Zeebrugge.	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	27.000.000 EUR
Output	Verwerven van een aantal bedrijfsgronden gelegen binnen de projectzone van het project Nieuwe Sluis Zeebrugge.
Outcome	Herlocaliseren bedrijven in functie van de bouw van de nieuwe sluis en tunnel.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	Alle middelen uit Vlaamse Veerkracht waren eind 2022 al benut voor verwervingen van geïmpacteerde bedrijven in het kader van de Nieuwe Sluis Zeebrugge.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Verwervingen nieuwe sluis Zeebrugge		2022 Q4	Gerealiseerd	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal verwervingen	4	2022 Q4	4	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	27.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	27.000.000 EUR
Uitvoering VAK	27.000.000 EUR
Uitvoering VEK	27.000.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 27.000.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 27.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

09. Welzijnsinfrastructuur

VV045 - INZETTEN OP KWALITEIT EN GOOD GOVERNANCE VAN WZC & VOORUITSCHUIF NIEUW BELEID

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) - Departement Zorg
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Woonzorgvoorzieningen erkend door de Vlaamse overheid, personeel in dienst van deze voorzieningen, de gebruikers en bewoners van deze voorzieningen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	09. Welzijnsinfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING
Het versterken van de zorg en levenskwaliteit voor zorgbehoevende ouderen in de woonzorg. Het project zal bestaan uit verschillende deelprojecten met volgende projectcodes: VV045.01 - VIA6 VV045.02 - Indexering verhoging VIA6 BTZ VV045.03 - Extra personeelsinzet wzc (covid-19) VV045.04 - Covid-19 compensatie continuïteitsborg WZC Q1 2022 VV045.05 - Financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra VV045.06 - VIKZ-tevredenheidsmeting woonzorgcentra VV045.07 - BelRAI-opleidingen VV045.08 - e-Calcura fase 1-3 VV045.09 - Transparantie sectorspecifieke boekhouding residentiële ouderenzorg VV045.10 - Verdere implementatie BelRAI VV045.11 - eWoonzorgfiches VV045.12 - Reviewplatform - een waarderingstool VV045.13 - Mantelzorgplan VV045.14 - Dementieplan VV045.15 - VIVO: Instroom, retentie, extra personeelsinzet VV045.16 - Financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie (uitbreiding) Verder lichten we hieronder ook volgende budgetverschuivingen toe: - 5.511 keuro naar VV115 - 1.982 keuro naar VV116 - 1.615 keuro naar VV116

PROJECTOMSCHRIJVING

- VV045.01 - "VIA6":

Om de gestegen zorgzwaarte en werkdruk in de ouderenzorg op te vangen en de kwaliteit van zorg te versterken werd in punt 2. van deel III van het zesde Vlaams Intersectoraal akkoord van 30 maart 2021 afgesproken om maximaal in te zetten op bijkomende tewerkstelling. Er werd 146 miljoen euro beschikbaar gesteld om de gefinancierde personeelsnormen te versterken en/of op te trekken, wat leidde tot bijkomende gefinancierde personeelsinzet. Daarmee werd ook de ongelijkheid in financiering van bewoners met eenzelfde zorgprofiel opgeheven.

Concreet werden m.i.v. 1/7/2021 tot en met 31/12/2022 woonzorgcentra en centra voor kortverblijf bijkomend gefinancierd via specifieke voorziene delen V1 en V2 in de basistegemoetkoming voor zorg (BTZ) die men per dag en per gebruiker mag factureren aan de zorgkassen. Vanaf de BTZ geldig vanaf 1/1/2023 werd de BTZ berekend op basis van hogere personeelsnormen in de referentieperiode (1/7/2021-30/6/2022). Dat betekent dat deze voorzieningen m.i.v. 1 juli 2021 ook hogere financieringsnormen inzake personeel moesten nastreven om ook vanaf 1 januari 2023 de maximale basistegemoetkoming voor zorg te kunnen factureren.

Vanuit de relanceprovisie (vv045) werd 11.053 keuro ingezet (2021) en 39.514 keuro ingezet (2022) in het totaalbudget van 146 miljoen euro. Daarmee werd een deel van de relancemiddelen toegevoegd aan de reguliere middelen.

-

- VV045.02 - "indexering verhoging VIA6 BTZ": Dit item sluit volledig aan bij vorig deelproject "VIA6" en vervat louter de nodige 3.054 keuro vanuit relance op te vangen die nodig is om de indexatie van de middelen onder deelproject VIA6 op te vangen. Dit deelproject wordt verder in de tool telkens meegenomen met het deelproject VV045.01 "VIA6".

-

- VV045.03 - "Extra personeelsinzet wzc (covid-19)":

In het kader van de COVID-19-crisis werd van 1/4/2021-30/9/2021 voorzien in een tijdelijke maatregel waarbij woonzorgcentra, al dan niet met bijhorende centrum voor kortverblijf, extra personeel konden inschakelen om de COVID-19-crisis aan te pakken. De voorzieningen ontvingen daarvoor een specifieke compensatie als ze de gegevens over het extra ingezet personeel meedeelde in het eLoket van Zorg en Gezondheid. 13.377 keuro van de in totaal voorziene 18.471 keuro werd ingezet vanuit de relanceprovisie. Een deel van de relancemiddelen (13.377 keuro) werd hiervoor dus toegevoegd aan andere middelen.

-

- VV045.04 - "Covid-19 compensatie continuïteitsborg WZC Q1 2022": Aan woonzorgcentra die ten gevolge van de COVID-19-crisis een verminderde bezetting kennen ten opzichte van de bezetting pré-COVID-19 crisis werd in september 2022 een continuïteitsborg betaald voor de maanden in het eerste kwartaal van 2022. De continuïteitsborg betreft een compensatie van de basistegemoetkoming voor zorg (= de financiering vanuit de VO per dag per gebruiker, grotendeels vergoeding voor de zorgpersoneelskost). De woonzorgcentra moesten om in aanmerking te komen minstens 90% van de préCovid bezetting halen en hun personeel op pijl houden. Vanuit de relancemiddelen werd hiervoor 6.671 keuro voorzien.

-

- VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra": De COVID

PROJECTOMSCHRIJVING

crisis illustreert het belang van goede ventilatie. Dit geldt zeker voor woonzorgcentra, waar kwetsbare personen langdurig verblijven en de gezondheidsrisico's ten gevolge van ontoereikende ventilatie voor hen groter zijn.

Omwille van hun eigenheid (in termen van doelpubliek, zorgconcept, schaalgrootte, gebouwtypologie en -gebruik) verdienen woonzorgcentra een specifieke benadering inzake ventilatie. Zowel op conceptueel als op operationeel vlak zijn er momenteel echter onvoldoende duidelijke richtlijnen of vormen van ondersteuning die specifiek afgestemd zijn op dergelijke zorgvoorzieningen.

Een budget van 660.000 euro (relancemiddelen) zal worden gebruikt om een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra te ontwikkelen, bestaande uit verschillende acties om de kwaliteit van ventilatie te verbeteren:

- Actie 1: uitwerken van een kwaliteitshandboek voor ventilatie in woonzorgcentra (met uitgewerkte conceptuele en operationele doelstellingen)

- Actie 2: uitvoeren van een ventilatiescan van de aanwezige ventilatievoorzieningen in WZC

Stap 1 Actie 2: (zelf)screening van de CO₂-concentraties in typelokalen van woonzorgcentra als selectieinstrument voor WZC die gratis ventilatiescan krijgen

Stap 2 Actie 2: gratis aanbod ventilatiescan en gedetailleerd analyserapport voor 250 woonzorgcentra

Stap 3 Actie 2: gratis aanbod aanbevelingen voor technische of organisatorische aanpassingen op maat van de voorziening voor 250 woonzorgcentra

Op basis van deze stappen kunnen aanbevelingen naar het beleid worden geformuleerd vb wat de situatie is op vlak van ventilatie en wat nodig is om de ventilatie op niveau te brengen (cf. evalueren verdere subsidiebeslissingen).

- Actie 3: opmaak leidraad (draaiboek) voor een ventilatieplan op maat van het woonzorgcentrum - De aanbevelingen die voortvloeien uit de ventilatiescan, vormen de aanzet voor een woonzorgcentrum voor het uitwerken van een ventilatieplan op maat van het woonzorgcentrum. Het ventilatieplan omvat een stappenplan voor de uitvoering van de technische of organisatorische aanpassingen die nodig zijn om de aanbevelingen van de ventilatiescan te integreren en te verwerken. Om de woonzorgcentra te helpen in het proces van uitwerking en implementatie van hun ventilatieplan zal een leidraad (draaiboek) en een kortstondige begeleiding (bv. door medisch milieukundige) worden aangeboden. Aan de woonzorgcentra zal worden gevraagd om de uitvoering van het ventilatieplan (stappenplan) op te volgen via een periodiek ventilatierapport. Zo'n ventilatierapport kan, naar analogie met bv. het veiligheidsregister of het hitteplan van een voorziening, op termijn ook een element van inspectie worden.

De looptijd van dit deelproject bedraagt 3 jaar (2022-2024).

De acties binnen dit kwaliteitskader ondersteunen de zorgvoorzieningen in de ontwikkeling en integratie van een nieuw, effectief en efficiënt beleid op vlak van ventilatie of om het bestaand ventilatiebeleid te verbeteren. Deze acties steunen op en sluiten in grote mate aan bij reeds bestaande acties voor de zorgsector.

-

- VV045.06 - "VIKZ-tevredenheidsmeting woonzorgcentra": in administratieve opstart. Budget 1.100 keuro relancemiddelen.

Dit project ondersteunt de woonzorgcentra voor de realisatie van de erkenningsvoorwaarde dat zij de tevredenheid van de zorggebruikers moeten nagaan en afhankelijk daarvan bijsturen. Minstens

PROJECTOMSCHRIJVING

driejaarlijks moeten zij daartoe een verantwoorde gebruikerstevredenheidsmeting uitvoeren. Aanleiding voor dit project is het VIA6-akkoord waarin de verwachting naar de sector wordt gesteld om via het VIKZ de ervaren kwaliteit van leven, wonen en de zorg per woonzorgcentrum, zoals bevraagd bij de bewoners en hun familie, structureel te meten en transparant te maken.

De Vlaamse Regering erkent en subsidieert het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) als partnerorganisatie om de kwaliteit van de woonzorg transparant te maken en te verbeteren. Naast de beheersovereenkomst met het VIKZ wordt het meten van kwaliteit via bevragingen bij bewoners (en familie) daarom als bijkomende opdracht aan het VIKZ toegewezen.

De looptijd van dit deelproject bedraagt 3 jaar (2022 - 2025).

-

- VV045.07 - "BelRAI-opleidingen": Conform het regeerakkoord worden de komende jaren verschillende BelRAI-instrumenten uitgerold in Vlaanderen: BelRAI Screener op 1 juni 2021, Sociaal supplement op 1 juni 2022, BelRAI Home Care op 1 juni 2023 en BelRAI Long-term-Care Facilities op 1 juni 2023. Binnen dit deelproject wordt voorzien in een subsidie om door de opleiding van personeel als BelRAI-trainer en als BelRAI-indicatiesteller binnen de woonzorgcentra, centra voor kortverblijf type 1, dagverzorgingscentra en de verschillende thuiszorgdiensten het kwaliteitsvol gebruik van deze instrumenten mogelijk te maken. Er wordt voorts ook een subsidie toegekend aan het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek om BelRAI-experten op te leiden om de opleidingscapaciteit op het terrein te verhogen. Het deelproject draagt hierdoor bij aan de doelstelling tot correct leren gebruiken van BelRAI als inschalings- en zorgplanningsinstrument met een positief effect op de kwaliteit van zorg en ondersteuning in de woonzorg.

Budget relance: 10.015 keuro van de in totaal 12.108keuro voor dit deelproject werd ingezet vanuit de relanceprovisie. Een deel van de relancemiddelen (10.015 keuro) werd hiervoor toegevoegd aan andere middelen.

- VV045.08 - "e-Calcura fase 1&2": Het agentschap ontwikkelt een nieuwe eigen toepassing voor de berekening van de basisfinanciering van woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en centra voor dagverzorging en de tegemoetkomingen, voortvloeiend uit bepaalde sociale akkoorden, in bepaalde zorgvoorzieningen. De toepassing vervangt de RaaS-toepassing, een toepassing beheerd door het RIZIV, die na de zesde staatshervorming verder werd gebruikt om de continuïteit van financiering te borgen. Deze nieuwe toepassing is toekomstbestendig en stelt de Vlaamse overheid in staat haar eigen beleidsaccenten te leggen zoals het invoeren van de VIA6-financiering en eventuele toekomstige wijzigingen (zoals bvb. integratie van de IFIC-financiering, optrekken deel A2, aangepaste anciënniteitscategorieën,...). Hiervoor wordt 4.000keuro voorzien van de relancemiddelen.

Het project voorziet in drie fases. Fases 1, 2a en 2b worden deels gefinancierd via de middelen uit dit project:

- Fase 1: het integreren van de wijzigingen die voortvloeien uit het VIA6-akkoord in de basistegemoetkoming voor zorg WZC/CVK.

Het betreft een hybride fase waarin de RaaS-toepassing nog alle gegevensverzameling en de berekeningen uitvoert, met uitzondering van de delen A1 en A2. De naar aanleiding van VIA6 gewijzigde delen A1 en A2 zullen in deze fase worden berekend in de nieuwe toepassing.

- Fase 2a en 2b: de RaaS-toepassing wordt nog gebruikt voor de gegevensverzameling (t.e.m. 30/6/2023). Nadien zal de gegevensinvoer worden verzameld via eCalcura dat wordt ingebed in het e-Loket van Zorg en Gezondheid (2b). De berekening van alle tegemoetkomingen vindt volledig

PROJECTOMSCHRIJVING

plaats in de rekenmotor van eCalcura. (2a).

- Fase 3 (niet met financiering VV): we integreren nog bepaalde andere financieringsstromen in eCalcura (bv. IFIC, subsidie ex-gesco en ex-dac, subsidie aan fondsen maribel,...) zorgen voor functionele verbeteringen en verfijnen de toepassing op het vlak van gebruiksgemak.

De voorziene middelen kunnen aangewend worden voor o.a.. projectmanagement, businessbehoefte analyse, functioneel technische analyses en ontwerp, architectuurontwerp en de ontwikkelingskost van de toepassing. Het agentschap sluit inzake analyse, ontwerp en ontwikkeling de nodige BSM's af met de Smals vzw.

-

- VV045.09 - "Transparantie sectorspecifieke boekhouding residentiële ouderenzorg": Overeenkomstig het regeerakkoord 2019-2024 en het VIA6-akkoord wordt een transparante sectorspecifieke boekhouding ontwikkeld. In opvolging van het wetenschappelijk onderzoek tot bepalen van richtlijnen voor een transparante sectorspecifieke boekhouding voor de residentiële ouderenzorg starten we het vervolgtraject met de nodige analyse i.f.v. een toekomstige operationalisering. Hiervoor wordt 284.773,50 euro voorzien van de relancemiddelen.

Deze middelen zullen worden aangewend voor het gunnen van de opdracht aan een organisatie binnen de Facilitair bedrijf raamovereenkomst "Consultancy in personeelsplanning, procesmanagement en organisatiedesign - perceel 3 organisatiedesign". De opdrachtnemer moet vervolgens de brug slaan tussen de studie van UGent 2019 "Onderzoek tot bepalen van richtlijnen voor een transparante sectorspecifieke boekhouding voor de residentiële ouderenzorg" en de effectieve implementatie en uitrol in de woonzorgcentra.

-

VV045.10 - Verdere implementatie BelRAI: Conform het regeerakkoord wordt het engagement genomen om BelRAI geleidelijk in te voeren in de woonzorgsector. Hiervoor worden er verschillende instrumenten geïntroduceerd in deze sector. Op 1 juni 2023 moeten de verschillende sectoren binnen de woonzorgsector aan de slag gaan met BelRAI Home Care en BelRAI Long-term-care facilities. BelRAI is in essentie een digitale toepassing. De inschalingen moeten worden ingegeven in het Vlaams IT-platform BelRAI. Om efficiënt te werken worden deze inschalingen digitaal aangemaakt en ingevuld. Hoewel er de mogelijkheid bestaat om inschalingen offline in te vullen, moeten ze daarna online verbonden worden met het VIP BelRAI. Het is cruciaal dat de voorzieningen bijkomend investeren in hun IT-infrastructuur, zodat zij de BelRAI kunnen implementeren in hun werking. Om deze reden wordt er een subsidie van 6 miljoen voorzien voor alle sectoren.

-

VV045.11 - eWoonzorgfiches

In de zoektocht naar een passende zorgvoorziening, maar ook tijdens het verblijf, kan het voor een (familielid van een) gebruiker nuttig zijn om over bepaalde informatie te beschikken.

Het agentschap beschikt over allerlei objectieve data die ze verzamelt bij de uitvoering van haar opdrachten. Voor de woonzorgcentra gaat het bijvoorbeeld over: de dagprijs, de erkende capaciteit, de zorggraad van de bewoners, beschikbaar en vereist personeel, informatie over de erkenningsstatus van de voorziening, ...

Het project e-Woonzorgfiches (1.499.021,81 euro) zal deze gegevens, dynamisch, per voorziening

PROJECTOMSCHRIJVING

ontsluiten via een gebruiksvriendelijke digitale omgeving, zijnde het ZorgAtlas Platform, ten behoeve van de burger en/of potentiële zorggebruiker. In deze eerste fase richten we ons daarbij op het beschikbaar stellen van gegevens over woonzorgcentra, desgevallend met bijbehorend centrum voor kortverblijf. Voor bepaalde gegevens zullen detailanalyses en ontwikkelingen moeten plaatsvinden om de data transparant en eenduidig beschikbaar te kunnen stellen. Voor nog andere elementen die wenselijk zijn om gepubliceerd te worden, zullen nog bepaalde ontwikkelingen moeten gebeuren om over de juiste informatie te kunnen beschikken.

De voorziene middelen worden in hoofdzaak aangewend i.f.v. de nodige behoefteanalyses, de analyse en verwerking van data, ontwikkelingen om de toepassing te realiseren en projectleiding.

-

VV045.12 - Reviewplatform - een waarderingstool

Meer dan vroeger vragen burgers, media, maar uiteraard ook de gebruikers en hun familie zelf dat kwaliteit, of het gebrek eraan, zichtbaar gemaakt wordt. Mensen willen immers meer dan terecht een weloverwogen keuze kunnen maken, maar willen ook hun appreciatie over een voorziening kunnen delen.

Aan de hand van een online waarderingsplatform wil de Vlaamse Overheid optreden als facilitator om transparantie te bieden in de beoordeling en waardering van gebruikers, hun familie en andere burgers over de woonzorgvoorziening(en).

Het platform dient zowel om deze beoordelingen te raadplegen, voorzieningen onderling te vergelijken, alsook om beoordelingen toe te voegen. Eind 2023 zal deze tool worden uitgerold voor de woonzorgcentra. Andere sectoren uit het Vlaamse zorglandschap kunnen eveneens worden opgenomen in een later stadium vb.: kinderopvang.

De decretale basis is vervat in het ontwerp kwaliteitsdecreet.

Voor de externe begeleiding van dit project wordt 600 keuro voorzien van de relancemiddelen. Deze middelen zullen worden aangewend voor het gunnen van de opdracht aan een organisatie binnen de raamovereenkomst van het Facilitair bedrijf "Consultancy in personeelsplanning, procesmanagement en organisatiedesign - perceel 3 organisatiedesign".

Naast deze externe begeleiding dient de waarderingstool ook IT-technisch te worden gerealiseerd. Voor de business- en IT-analyse alsook de IT-ontwikkeling van het waarderingsplatform wordt gewerkt binnen de modaliteiten van de Bijzondere Samenwerkingsmodel of -overeenkomst (BSM) tussen Zorg en Gezondheid en smals vzw.

Hiervoor wordt 1.000.000 euro, inclusief BTW, voorzien.

-

VV045.13 - Mantelzorgplan

Een nieuw Vlaams Mantelzorgplan (hierna: mantelzorgplan) werd voorgesteld aan de Vlaamse Regering op 29 april 2022. Het nieuwe beleidsplan legt een belangrijke klemtoon op het erkennen en herkennen van mantelzorgers en de bijdrage die ze leveren aan de zorg. Dit betekent enerzijds dat er acties werden uitgewerkt die als doel hebben waardering en respect te tonen. Anderzijds wordt ingezet op het ondersteunen van mantelzorgers. Hierbij is het de bedoeling goed doordachte en doelgerichte communicatie te voeren, afgestemd op diverse mantelzorgsituaties en doelgroepen. Omdat het mantelzorgplan inzet op een verbindend mantelzorgbeleid, werden thematische werkgroepen opgericht, met vertegenwoordiging uit verschillende beleidsdomeinen, die zich zullen buigen over de verschillende acties uit het plan.

PROJECTOMSCHRIJVING

Met het voorliggend project waar vanuit de relancemiddelen een subsidie van 1 miljoen euro werd toegekend, bestaande uit verschillende deelprojecten die elk hun eigen doelstellingen hebben, wordt uitvoering gegeven aan enkele acties die zijn opgenomen in het nieuwe Vlaams Mantelzorgplan 2022-2024. Alle activiteiten opgenomen in dit project, hebben als doel op de één of andere manier bij te dragen aan de twee grote doelstellingen van het plan, het erkennen/herkennen en het ondersteunen van mantelzorgers.

De deelprojecten zullen zoveel mogelijk in de thematische werkgroepen van het mantelzorgplan worden uitgewerkt, waarvan de voortgang wordt gerapporteerd aan het monitoringcomité dat werd opgericht om de uitvoering van het mantelzorgplan op te volgen.

Het project loopt vanaf 1 december 2022 tot en met 31 december 2024.

-

VV045.14 - Dementieplan

Aan twee acties uit het dementieplan wordt via dit project uitvoering gegeven: enerzijds de deskundigheid en competenties van zorgverleners in het kader van het opnemen van de referentierol dementie in de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds en de diensten voor gezinszorg verder uitbouwen, bevorderen en versterken. Anderzijds wil het project door het uitbouwen van referentie-artsen dementie inzetten op de bekendmaking van de ziektebeelden bij dementie bij de doelgroep huisartsen, zodat de tijd tussen de eerste symptomen en de diagnose verkleint.

De activiteiten die zowel de sector diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds als de sector diensten voor gezinszorg zullen uitvoeren in kader van dit project zijn in overeenstemming met elkaar en voorzien in de verdere uitbouw van de referentierol dementie die een ruimere groep van professionals binnen de organisatie opneemt. Daarnaast zal men inzetten op sensibilisering en finaal ook op samenwerking binnen de eerstelijnszones door het openstellen van de verworven expertise naar andere lokale zorgaanbieders.

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen zal een pilootproject voeren. Hierbij zullen zij een opleiding referentie-arts ontwikkelen. Er wordt daarnaast voorzien in een elektronisch platform om de referentie-artsen digitaal te ondersteunen en er wordt ingezet op het aantrekken en verlonen van de artsen die de opleiding zullen volgen.

De projectduur voor de referentierol in de thuiszorg loopt vanaf 1 december 2022 tot en met 31 december 2025 met een budget van 3.000.000 euro. De projectduur voor de referentie-arts dementie zal lopen vanaf 1 november 2022 tot en met 31 december 2023 met een budget van 306.000 euro.

-

VV045.15 - VIVO: Instroom, retentie, extra personeelsinzet

Conform het VIA6-akkoord van 30 maart 2021, het geïntegreerde actieplan (zij-)instroom 2021-2024 in de VIA-sectoren en het intersectoraal kaderakkoord van 1 juli 2022 betreffende het structureel instroomkanaal voor de zorg- en welzijnssectoren, wordt voorzien in een structureel kanaal voor instroom en opleiding binnen de Vlaamse en geregionaliseerde zorg- en welzijnsvoorzieningen.

De Vlaamse en geregionaliseerde zorg- en welzijnsvoorzieningen hebben hiermee de mogelijkheid om voor de functie van verzorgende/zorgkundige, logistiek assistent/logistiek medewerker in de

PROJECTOMSCHRIJVING

zorg, kindbegeleider en opvoeder/begeleider/persoonsbegeleider werknemers tewerk te stellen die niet gekwalificeerd zijn om deze zorgfunctie/beroep uit te oefenen.

Deze personen worden structureel mee verankerd in de basisfinanciering. De voorwaarde voor de werkgevers die werken met het structureel instroomkanaal is dat de werknemers die niet opgeleid zijn om een zorgfunctie/beroep uit te oefenen, een kwalificerend opleidingstraject volgen richting één van bovenstaande knelpuntfuncties/beroepen.

Begeleiding en coaching op de werkvloer door de werkgever is essentieel voor het welslagen van het opleidingstraject van de werknemer in het kader van het structureel instroomkanaal. Hierbij wordt dan ook ingezet op het coachings- en begeleidingstraject van de werknemer in opleiding richting één van bovenstaande kwalificaties in het kader van het structureel instroomkanaal.

De werkgever ontvangt een vergoeding per coachings- en begeleidingstraject op de werkvloer. De werkgever kan deze vergoeding vrij inzetten met als finaliteit een kwaliteitsvolle begeleiding en coaching van de werknemer in opleiding.

Het coachings- en begeleidingstraject op de werkvloer in het kader van het structureel instroomkanaal omvat minimaal:

- Coaching op de werkvloer;
- Mentoring op de werkvloer;
- Werkvloerbegeleiding op maat van de werknemer in functie van het aanleren van de competenties met het oog op het behalen van een kwalificatie als verzorgende/zorgkundige, kindbegeleider, opvoeder/begeleider/persoonsbegeleider;
- Sociale dienstverlening;
- Ondersteuning van de HR-dienst in functie van de selectie en screening van de kandidaat-werknemer;
- De studiekost.

Per coachings- en begeleidingstraject van de werknemer in opleiding in kader van het structureel instroomkanaal richting de kwalificatie van logistiek assistent/logistiek medewerker in de zorg wordt een vergoeding van 4.800 euro voorzien, waarvan 600 euro studiekost.

Per coachings- en begeleidingstraject van de werknemer in opleiding in kader van het structureel instroomkanaal richting de kwalificatie van verzorgende/zorgkundige, kindbegeleider, opvoeder/begeleider/persoonsbegeleider wordt een vergoeding van 6.900 euro voorzien, waarvan 600 euro studiekost

Dit bedrag ligt in lijn met het budget van gelijkaardig opgezette trajecten (mentorkorting, doorstroomtraject collectief maatwerk, individueel en collectief maatwerk,...)

Met het voorziene budget van 23 miljoen euro worden minimaal 3.300 coachings- en begeleidingstrajecten gesubsidieerd in de periode 2023-2024. Dit zijn de openstaande vacatures voor de voor ogen zijnde functies in de zorg- en welzijnssectoren.

-

VV045.16 - Financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie (uitbreiding)

De covid crisis illustreerde het belang van goede ventilatie. Om te komen tot een effectief en efficiënt ventilatiebeleid op maat van woonzorgcentra werd een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra ontwikkeld dat momenteel gefaseerd wordt uitgevoerd. Naast woonzorgcentra verdienen ook andere kwetsbare volwassenen en kinderen die langdurig verblijven in kinderopvang, lokale dienstencentra, voorzieningen voor personen met een

PROJECTOMSCHRIJVING

handicap, psychiatrische verzorgingstehuizen en residentiële revalidatievoorzieningen de nodige aandacht omwille van de grotere gezondheidsrisico's van ontoereikende of ondoelmatige ventilatie in de infrastructuur. Om een goede binnenluchtkwaliteit in de voorzieningen te kunnen garanderen binnen aanvaardbare comfortgrenzen, afgestemd op de uitdagingen inzake energie en klimaat én met een minimale impact op de energiekost is een gerichte aanpak met verschillende maatregelen op maat van en in overleg met de sectoren nodig.

Een gedeelte van de relancemiddelen in het kader van het project VV045 (inzetten op kwaliteit en good governance van WZC en vooruitschuif nieuw beleid) zal worden gebruikt om het kwaliteitskader voor ventilatie systematisch uit te breiden naar de andere kwetsbare sectoren.

De looptijd van dit deelproject bedraagt 4 jaar (2023-2026).

-

BUDGETVERSCHUIVINGEN

Er vond een budgetverschuiving plaats van VV045 (verlaging) waarbij het budget werd overgedragen naar VV115.

Het betreft een bedrag van 5.511.000 euro goedgekeurd door de Vlaamse Regering met de nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Inzetten op kwaliteit en good governance van WZC & vooruitschuif nieuw beleid.

De middelen worden op VV115 aangewend voor de (nieuwe) projecten:

- eREVAcFin - fase 2
- elBWfin
- Ombouwen EMMA

Tot heden werd hieromtrent in VV45 niets geregistreerd, er is dus geen impact op mijlpalen en indicatoren in VV045.

Er vond een budgetverschuiving plaats van VV045 (verlaging) waarbij het budget werd overgedragen naar VV116.

Het betreft volgende bedragen:

- 1.982.000 euro goedgekeurd door de Vlaamse Regering met de nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Rapportering Modular 1 en Modular 2 via het ZorgAtlas Platform.
- 1.615.000 euro goedgekeurd door de Vlaamse Regering met de nota aan de VR van 9 december 2022 over VV045 en subsidie versterking referentierol dementie in de thuiszorg en de uitbouw van referentie-artsen dementie.

De middelen worden op VV116 aangewend voor de (nieuwe) projecten:

- Rapportering Modular 1 en Modular 2 via het ZorgAtlas Platform: 1.982.000 euro
- subsidie versterking referentierol dementie in de thuiszorg en de uitbouw van referentie-artsen dementie: 1.615.000 euro

Tot heden werd hieromtrent in VV45 niets geregistreerd, er is dus geen impact op mijlpalen en indicatoren in VV045.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	129.142.000 EUR
Output	VV045.01 - "VIA6" en VV045.02 - "Indexering verhoging VIA6 BTZ": Stimuleren van de aanwerving van extra VTE personeel / verhoging inzet bestaand personeel in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf door het financieren van een hogere norm. ----- VV045.03 - "Extra personeelsinzet wzc (covid-19)": Financiële tegemoetkoming voor het tijdelijk inschakelen extra VTE personeel ikv COVID-19-crisis in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf ----- VV045.04 - "Covid-19 compensatie continuïteitsborg WZC Q1 2022": De continuïteit in de woonzorgcentra borgen middels een financiële vergoeding voor de door COVID-19-leegstand gederfde inkomsten zodat de voorzieningen hun werking verder kunnen zetten en hun personeelsinzet op pijl kunnen houden en afvloeiingen en lagere kwaliteit van zorg worden vermeden. ----- VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra": - er is een kwaliteitshandboek voor ventilatie in woonzorgcentra (met uitgewerkte conceptuele en operationele doelstellingen) beschikbaar - 250 WZC kregen een gratis ventilatiescan - een leidraad voor een ventilatieplan op maat is beschikbaar ----- VV045.06 - "VIKZ-tevredenheidsmeting woonzorgcentra": 1) De door de bewoners en hun vertegenwoordigers ervaren kwaliteit van leven, wonen en zorg; 2) Meetmethode voor een duurzame, structurele opvolging van de door bewoners en hun vertegenwoordiger ervaren kwaliteit van leven, wonen en zorg; ----- VV045.07 - "BelRAI-opleidingen": De opleiding van indicatiestellers en trainers binnen de betrokken ouderen- en thuiszorgvoorzieningen. ----- VV045.08 - "e-Calcura fase 1&2": We realiseren een toekomstbestendige toepassing ter vervanging van de RaaS-toepassing die Vlaanderen in staat stelt de residentiële ouderenvoorzieningen (wzc, cvk & cdv) te financieren en de financiering van de sociale akkoorden in wzc, cvk, cdv, reva, IBW, MBE,... uit te voeren. De toepassing laat Vlaanderen toe eigen beleidsaccenten te leggen en te financieren. ----- VV045.09 - "Transparante sectorspecifieke boekhouding residentiële ouderenzorg": We implementeren een transparante sectorspecifieke boekhouding in de residentiële ouderenzorg, met respect voor de diversiteit in juridische organisatiestatuten, de

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

schaalgrootte van het woonzorgcentrum en hieraan gekoppelde wettelijke kaders, daarbij aansluitend, het onderscheid tussen woon-, leef-, zorg- en organisatiekosten en opbrengsten in de boekhouding.

VV045.10 - "Verdere implementatie BelRAI"

De investeringen in IT hardware en software in de Vlaamse woonzorgsector om de implementatie van BelRAI mogelijk te maken.

VV045.11 - eWoonzorgfiches

Een online platform waar voor de gebruiker objectieve data over de zorgvoorzieningen kan geconsulteerd worden, wordt gerealiseerd.

VV045.12 - "Reviewplatform - een waarderingstool"

Online waarderingsplatform waar subjectieve data continu, dynamisch, laagdrempelig en per voorziening te consulteren en toe te voegen is voor de residentiële ouderenzorg als primaire groep.

VV045.13 - "Mantelzorgplan"

- er is een sensibiliseringscampagne uitgewerkt en geïmplementeerd voor een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid op de werkvloer. Hiervoor werden minstens volgende acties uitgewerkt:

- a) ontwikkelen en uitrollen van een sensibiliseringscampagne gericht naar intermediären zoals vormingsinstellingen en werkgeversorganisaties enerzijds, en werkgevers en mantelzorgers uit diverse sectoren zoals profit en non-profit anderzijds;
 - b) implementeren van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid op de werkvloer door het uitwerken of aanpassen en het promoten van verschillende relevante methodieken;
- er is een samenwerkingsverband met relevante stakeholders en minstens volgende acties werden uitgewerkt:

- a) in kaart brengen en eventueel ontwikkelen of aanpassen van verschillende methodieken die als doel hebben mantelzorgers beter te betrekken en ondersteunen;
- b) het opzetten van proeftuinen in verschillende zorgsettings waarbij deze verschillende methodieken worden getest.

- zorgaanbieders, jeugddiensten, onderwijsinstellingen zijn gesensibiliseerd over de thematiek 'jonge mantelzorgers'. Hiervoor werden minstens volgende acties uitgewerkt:

- a) ontwikkelen en uitrollen van sensibiliseringsacties in samenwerking met verschillende relevante actoren die jonge mantelzorgers bereiken;
- b) in kaart brengen van de noden aan ondersteuning van de verschillende stakeholders;
- c) opzetten van trajecten en acties ter ondersteuning van jonge mantelzorgers in verschillende proeftuinen.

- via de eerstelijnspsychologische functie wordt voorzien in psychologische begeleiding voor mantelzorgers (individueel en in groep) en er wordt ingezet op mantelzorgondersteuning. Hiervoor werden minstens volgende acties uitgewerkt:

- a) inzetten op het toeleiden van mantelzorgers naar de eerstelijnspsychologen;
- b) het sensibiliseren van bijvoorbeeld onderwijsinstellingen en psychologenkringen over het thema mantelzorg en de leefwereld van mantelzorgers opdat hier in de opleiding van

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

(eerstelijns)psychologen en op het terrein voldoende aandacht kan worden aan geschonken;

c) het opstarten van gesprekken met het RIZIV over de terugbetaling van specifieke mantelzorgbegeleiding via het systeem van de eerstelijnspsychologische functie;

d) het uitwerken van, aanbieden van en sensibiliseren rond psycho-educatiepakketten en psychologische begeleiding voor mantelzorgers, met specifieke aandacht voor jonge mantelzorgers.

- de website www.mantelzorgers.be is geoptimaliseerd. Hierbij werden de nodige stappen voor het ontwikkelen van een nieuwe website genomen: van beperkt vooronderzoek; het ontwikkelen van wireframes; tot finale oplevering en promotie.

Voor elk van deze vijf deelprojecten wordt door de begunstigde een projectplan opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd aan het agentschap ten laatste op 31/03/2023.

Voor elk van deze vijf deelprojecten wordt gerapporteerd over de voortgang aan het monitoringcomité van het Vlaams Mantelzorgplan, die tevens als stuurgroep van dit project zal fungeren.

VV045.14 - "Dementieplan":

- opstellen van een plan van aanpak voor referentierol dementie thuiszorg en referentie-artsen

Specifiek voor referentierol dementie thuiszorg:

- opleidingen, intervisie en coaching rond de referentierol dementie organiseren voor de diensten maatschappelijk werk en de diensten voor gezinszorg

- openstellen van de verworven expertise naar andere lokale zorgaanbieders ter bevordering van de samenwerking tussen diensten en binnen de eerstelijnszones

Specifiek voor referentie-artsen:

- actieonderzoek voeren door een proefproject uit te rollen waarbij een opleiding referentie-arts dementie en een elektronisch platform ontwikkeld worden

- kandidaten aantrekken en verlonen die de opleiding tot referentie-arts zullen volgen

VV045.15 - "VIVO: Instroom, retentie, extra personeelsinzet"

De Vlaamse en geregionaliseerde zorg- en welzijnsvoorzieningen hebben de mogelijkheid om voor de functie van verzorgende/zorgkundige, logistiek assistent/logistiek medewerker in de zorg, kindbegeleider en opvoeder/begeleider/persoonsbegeleider werknemers tewerk te stellen die niet gekwalificeerd zijn om deze zorgfunctie/beroep uit te oefenen. Deze personen worden structureel mee verankerd in de basisfinanciering. De voorwaarde is dat de werknemers die niet opgeleid zijn om voormelde zorgfunctie/beroep uit te oefenen, een kwalificerend opleidingstraject volgen richting één van bovenstaande knelpuntfuncties/beroepen.

Begeleiding en coaching op de werkvloer door de werkgever is essentieel voor het welslagen van het opleidingstraject van de werknemer in dit kader. Hierbij wordt dan ook ingezet op het coachings- en begeleidingstraject van de werknemer in opleiding richting één van bovenstaande kwalificaties in het kader van het structureel instroomkanaal.

De werkgever ontvangt een vergoeding per coachings- en begeleidingstraject op de

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	werkvloer. Met het voorziene budget worden minimaal 3.300 coachings- en begeleidingstrajecten gesubsidieerd in de periode 2023-2024. Doel is om begin 2023 al het merendeel van deze begeleidingstrajecten op te starten. ----- ----- VV045.16 - "Financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie (uitbreiding)" - er is voor elke betrokken sector een sectorspecifiek scenario voor CO2-metingen beschikbaar - er is voor elke betrokken sector een sectorspecifiek kwaliteitshandboek voor ventilatie beschikbaar - er is voor elke betrokken sector een sectorspecifiek ventilatiescan beschikbaar: 2300 ventilatiescans zijn beschikbaar - er is voor elke betrokken sector een sectorspecifieke leidraad voor opmaak ventilatieplan op maat is beschikbaar ----- -----
Outcome	VV045.01 - "VIA6" en VV045.02 - "indexering verhoging VIA6 BTZ": Een verhoging van het aantal voltijds equivalenten ingezet personeel in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf om een beter kwaliteit van zorg en werkbaarheid te faciliteren in de woonzorgcentra en centra voor kortverblijf. ----- ----- VV045.03 - "Extra personeelsinzet wzc (covid-19)": Een tijdelijke verhoging van het aantal VTE ingezet personeel in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf i.h.k.v. de COVID-19-crisis ----- ----- VV045.04 - "Covid-19 compensatie continuïteitsborg WZC Q1 2022": De continuïteit in de woonzorgcentra wordt geborgd. De personeelsinzet blijft op pijl en ontslagen worden vermeden. ----- ----- VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra": kwaliteit van ventilatie in WZC verbeteren-de acties binnen het kwaliteitskader ondersteunen de zorgvoorzieningen in de ontwikkeling en integratie van een nieuw, effectief en efficiënt beleid op vlak van ventilatie of om het bestaand ventilatiebeleid te verbeteren. Dit ten behoeve van de kwetsbare bevolking aanwezig in de WZC. ----- ----- VV045.06 - ""VIKZ-tevredenheidsmeting woonzorgcentra": 1) Resultaten van de meting van door de bewoners ervaren kwaliteit van leven, wonen en zorg; 2) Resultaten van de meting van door de vertegenwoordigers van de bewoners ervaren kwaliteit van leven, wonen en zorg; 3) Structuren, tools en methodieken om te komen tot een duurzame, structurele opvolging van de door bewoners en hun vertegenwoordiger ervaren kwaliteit van leven,

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

wonen en zorg;

4) Transparante communicatie van de resultaten van de meting per woonzorgcentrum.

VV045.07 - "BelRAI-opleidingen":

Implementatie van de instrumenten BelRAI Screener, Sociaal Supplement, Home care en LTCF volgens het voorziene tijdspad (t.e.m. 1/6/2023)

VV045.08 - "e-Calcura fase 1&2":

1) In het najaar van 2022 kunnen we de financiering voor 2023 (BTZ) berekenen m.i.v. de financiering voor de VIA6 maatregelen

2) In het najaar van 2024 kunnen we de federale RaaS-toepassing verlaten en beschikt Vlaanderen over een eigen toepassing waarin het eenvoudiger beleidswijzigingen kan implementeren

VV045.09 - "Transparante sectorspecifieke boekhouding residentiële ouderenzorg":

Alle woonzorgcentra rapporteren na de succesvolle implementatie over bepaalde boekhoudkundige gegevens.

VV045.10 - "Verdere implementatie BelRAI": Implementatie van de verschillende BelRAI instrumenten in de woonzorgsector in de voorziene tijdspaden.

VV045.11 - eWoonzorgfiches: Aan de gebruiker reiken we bepaalde objectieve informatie aan waarover de overheid beschikt. Deze informatie moet hem o.a. ondersteunen in bijvoorbeeld de keuze voor een woonzorgcentrum. Het portaal biedt ook informatie voor andere geïnteresseerden of belanghebbenden.

VV045.12 - "Reviewplatform - een waarderingstool":

We reiken hiermee continue, toegankelijke, weze het subjectieve, informatie aan die de burger in staat stelt een persoonlijk oordeel te vormen over waardering en beleving van de ervaren kwaliteit van de voorziening door o.a. gebruikers.

Zorgvoorzieningen kunnen meer positieve beeldvorming creëren op basis van waarderingen van de zorggebruiker en dit extra in de verf zetten.

VV045.13 - "Mantelzorgplan":

- er is meer aandacht voor de combinatie werk en mantelzorg op de werkvloer.

- professionele zorginstellingen en zorgprofessionals betrekken mantelzorgers meer bij belangrijke scharnierenmomenten in de zorg en ondersteuning van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood, zoals de verhuis naar een woonzorgcentrum en het (nakend) overlijden van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood.

- zorgaanbieders, jeugddiensten, onderwijsinstellingen herkennen tijdig jonge mantelzorgers en kunnen hen gepast doorverwijzen naar gepaste ondersteuning of kunnen hen deze ondersteuning zelf bieden.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

- er is voorzien in meer psychologische begeleiding voor mantelzorgers (individueel en in groep) en er wordt meer ingezet op mantelzorgondersteuning.
- de huidige website www.mantelzorgers.be is geoptimaliseerd tot een centraal en helder toegangspunt voor basisinformatie rond mantelzorg.

VV045.14 - "Dementieplan": enerzijds de deskundigheid en competenties van zorgverleners in het kader van het opnemen van de referentierol dementie in de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds en de diensten voor gezinszorg versterken. Anderzijds inzetten op de bekendmaking van de ziektebeelden bij dementie bij de doelgroep huisartsen, zodat de tijd tussen de eerste symptomen en de diagnose verkleint.

VV045.15 - "VIVO: Instroom, retentie, extra personeelsinzet":
Met het voorziene budget worden minimaal 3.300 coachings- en begeleidingstrajecten gesubsidieerd in de periode 2023-2024. Dit zijn de openstaande vacatures voor de voor ogen zijnde functies in de zorg- en welzijnssectoren. Het betreft hier begeleiding van werknemers die niet opgeleid zijn om een zorgfunctie/beroep uit te oefenen, en die een kwalificerend opleidingstraject volgen richting één van de volgende knelpuntfuncties/beroepen: verzorgende/zorgkundige, logistiek assistent/logistiek medewerker in de zorg, kindbegeleider en opvoeder/begeleider/persoonsbegeleider

VV045.16 - "Financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie (uitbreiding)": kwaliteit van ventilatie in de betrokken sectoren verbeteren-de acties binnen het kwaliteitskader ondersteunen de zorgvoorzieningen in de ontwikkeling en integratie van een nieuw, effectief en efficiënt beleid op vlak van ventilatie of om het bestaand ventilatiebeleid te verbeteren. Dit ten behoeve van de kwetsbare bevolking aanwezig in de zorgvoorzieningen.

- In mei '23 werd aan Möbius de opdracht m.b.t. de begeleiding bij de ontwikkeling van de verschillende pijlers van het kwaliteitskader gegund. Zij zijn sinds mei '23 aan boord en hebben dit traject samen met het Departement Zorg opgestart.
- Het kwaliteitskader bestaat uit vier pijlers: de uitwerking van een kwaliteitshandboek voor ventilatie op maat van de verschillende sectoren (1), een risicoanalyse van de ventilatie (ventilatie-audit) (2), een individueel ventilatieplan (3) en een ventilatierapport (4). Voor de opmaak van het kwaliteitshandboek per sector wordt beroep gedaan op de expertise van KU Leuven en BCCA. Zij kregen deze opdracht in juli '23 gegund.
- Vanaf mei '23 werd aan de slag gegaan om de 1ste pijler van de verschillende sectoren, namelijk de opmaak van een kwaliteitshandboek te realiseren. Vandaag zijn we in een vergevorderde fase van de opmaak van het kwaliteitshandboek bij de verschillende sectoren:
 - Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT): De voorlopige versie ligt ter feedback bij partners op het werkterrein, definitieve oplevering van het kwaliteitshandboek wordt in de eerste maanden van 2024 verwacht.
 - LDC: De voorlopige versie ligt ter feedback bij partners op het werkterrein, definitieve oplevering van het kwaliteitshandboek wordt in de eerste maanden van 2024 verwacht.
 - Kinderopvang: De voorlopige versie wordt momenteel uitgewerkt en zal weldra ter

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	feedback bij partners op het werkterrein worden gebracht, definitieve oplevering van het kwaliteitshandboek wordt in de eerste maanden van 2024 verwacht. - VAPH: De voorlopige versie wordt momenteel uitgewerkt en zal weldra ter feedback bij partners op het werkterrein worden gebracht, definitieve oplevering van het kwaliteitshandboek wordt in de eerste maanden van 2024 verwacht. - Revalidatievoorzieningen: Hebben we beslist om de uitwerking van de kwaliteitshandboeken van de andere sectoren af te wachten en nadien samen te bundelen op maat van de revalidatievoorzieningen. Nadat we de eerste pijler hebben afgerond zullen we in het voorjaar 2024 de tweede pijler, de risicoanalyse opstarten over de 5 verschillende sectoren heen. Nadien zullen de andere pijlers (ventilatieplan en ventilatierapport) aanbod komen. ----- -----

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	VV045.01 - "VIA6" & VV045.02 - "indexering verhoging VIA6 BTZ": Uitgevoerd ----- VV045.03 - "Extra personeelsinzet wzc (covid-19)": Uitgevoerd ----- VV045.04 - "Covid-19 compensatie continuïteitsborg WZC Q1 2022": uitgevoerd ----- VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra": Het kwaliteitshandboek ventilatie en de leidraad voor opmaak ventilatieplan werden bekendgemaakt aan de WZC en gepubliceerd op de website. De standaard voor de ventilatieaudit is beschikbaar voor de studiebureau's die de ventilatieaudits uitvoeren. 250 gratis ventilatiescans werden voorzien in het oorspronkelijk plan. Die stonden in eerste instantie ter beschikking voor de 218 WZC die deelnamen aan de CO2-screeningsweek. In 2024 werd het beschikbaar budget voor de Vaudits volledig toegewezen in functie van uit te voeren Vaudits. De toegewezen audits zullen verder worden uitgevoerd 2025. De respons op het aanbod kwam trager op gang dan verwacht owv bezorgdheid over eigen kosten gekoppeld aan de verplichte uitvoering van de maatregelen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar en de gewijzigde erkenningsnormen voor ventilatie in WZC. -----

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

VV045.06 - "VIKZ-tevredenheidsmeting woonzorgcentra":

- 1) Projectstuurgroep startte de werkzaamheden,
- 2) Voorziene middelen op moment van beslissing VR zullen worden uitbetaald.

3) Projectplanning 2024:

A. Bewonersbevraging:

1. opleidingen enquêteurs - eindpunt onderzoeksfase in 01/2024;
2. 1ste meting - eindpunt onderzoeksfase in 05/2024;
3. opzetten data-model, -input, -kwaliteit en -analyses - eindpunt onderzoeksfase in 06/2024;
4. Confirmatie en benchmark resultaten bewonersbevragingen, met goedkeuring TC - eindpunt onderzoeksfase in 09/2024;
5. rapportering BVR - 09/2024;

B. Familiebevraging:

1. Opzetten instrumentarium en meetprocedure meting familiebevragingen, met goedkeuring TC - eindpunt onderzoeksfase in 08/2024
2. rapportering BVR - 09/2024;
3. Sectorbreed symposium en publicatie eerste resultaten bewonersbevragingen op Zorgkwaliteit.be = niet op gepland tijdstip gerealiseerd = verdaagd naar 06/2025;
4. Meting familiebevraging;
5. Opzetten data-model, -input, -kwaliteit, en -analyses;

C. Onderzoeksgedeelte EDV:

1. opzetten instrumentarium en meetprocedure, met goedkeuring TC - eindpunt onderzoeksfase in 12/2023 + rapportering BVR;
2. Voorbereiding metingen: informatierondes - eindpunt onderzoeksfase in 05/2024;
3. Pilootmeting met goedkeuring door TC - eindpunt onderzoeksfase in 12/2024
4. Opzetten data-model, -input, en -kwaliteit - eindpunt onderzoeksfase in 11/2024
5. Verwerken resultaten pilootmeting;

Het geplande werd gerealiseerd < 31/12/2024 , uitgezonderd B) 3.

VV045.07 - "BelRAI-opleidingen":

- BVR goedgekeurd op 03/12/2021
- uitbetaling gebeurd op 20/12/2021

VV045.08 - "e-Calcura fase 1-3":

- Fase 1 uitgevoerd in 2022
- Fase 2a uitgevoerd in 2024;
- Fase 2b uitgevoerd in 2024.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

VV045.09 - "Transparante sectorspecifieke boekhouding residentiële ouderenzorg":

- project werd via minicompetitie gegund in Q4 2022 via de raamovereenkomst consultancy in personeelsplanning, procesmanagement en organisatiedesign, perceel 3 organisatiedesign;
- project gestart op 1 februari 2023.
- rapporteringssjabloon en opleidingsinformatie werd gerealiseerd
- pilootfase 2024 werd gerealiseerd.
- opleidingssessies zachte uitrol (vrijwillige rapportering boekjaar 2024) opgestart

VV045.10 - Verdere implementatie BelRAI

- BVR goedgekeurd op 25/11/2022
- Eerste schijf van 80% uitbetaald op 22/12/2022
- Subsidielooptijd verlengd tot 31/5/2024 door VR op 03/03/2023
- Tweede schijf werd uitbetaald in juli 2024
- Tweede schijf voor thuiszorg werd verlengd tot en met 31/12/2026 door VR op 6/09/2024

VV045.11 - eWoonzorgfiches

Het project is gerealiseerd en actueel op desocialekaart.be

VV045.12 - Reviewplatform - een waarderingstool

Het platform is online en werkt. De pilootfase van het project duurt tot 31/1/2026. De minister heeft al beslist dat dit project niet verlengd zal worden na de pilootfase.

VV045.13 - Mantelzorgplan

We verwijzen graag naar de "mijlpaal status beschrijving" voor dit deelproject. Per mijlpaal staat telkens uitvoering omschreven welke voortgang het deelproject realiseerde.

VV045.14 - Dementieplan

- BVR goedgekeurd VR 9/12/2022, vastlegging in orde
- De plannen van aanpak door de begunstigende werden tijdig ingediend, bijgestuurd en goedgekeurd door Departement Zorg.
- Het deelproject 'referentie-arts dementie' werd afgerond, maar binnen budget

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

worden wegens succes van de opleidingen nog extra opleiding georganiseerd. De looptijd van het project zal daarom budget neutraal worden verlengd.

- Alle erkende DMW en 39 diensten voor gezinszorg zijn aan de slag gegaan om de referentierol in hun organisatie te verankeren. Aanpassingen aan bestaande opleidingen werden doorgevoerd ism EDV om meer toegespitst te worden op thuiszorg. Een eerste bevraging werd uitgevoerd en een registratiesysteem werd uitgewerkt.

-Om de invulling van de bestaande dementie-opleidingen bij EDV nog meer te laten aansluiten bij de noden van de DMW's, vond een extra overlegmoment van werkgroep plaats. Er werd daarnaast een fysiek platform opgericht om het info-delen tussen RPD's te bevorderen. Voor 2025 wordt de introductie van een intermutualistische (IMO) Teams-omgeving voorzien en een flyer gedeeld (verdeling op zorgraden, overlegplatforma dementie, ziekenhuizen).

-In het najaar van 2024 werd een presentatie uitgewerkt (samenwerking tussen DMW's en diensten voor Gezinszorg-vertegenwoordigd door Zorggezind) die de dienstverlening m.b.t. dementie duidelijk weergeeft. Voor 2025 staat voorzien om de presentatie met dit dienstverlenend aanbod m.b.t. dementie voor te stellen in alle eerstelijnszones van Vlaanderen.

VV045.15 - VIVO: Instroom, retentie, extra personeelsinzet

- BVR goedgekeurd 09/12/22

- uitbetaling subsidie 23 mio aan VIVO gebeurt gefaseerd:

* een voorschot van 5 miljoen euro wordt onmiddellijk uitbetaald

* het saldo van 18 miljoen euro wordt verder gefaseerd uitgekeerd na validatie van de voortgang van de coachings- en begeleidingstrajecten op de stuurgroep (zij-)instroom VIA6

- De eerste coachings- en begeleidingstrajecten worden opgestart begin 2023

- Eind 2024 tellen we 670 van de 3.300 beoogde trajecten

- Eind 2024 werd nog geen relancebudget aangewend.

- Project loopt door in 2025

VV045.16 - Financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie (uitbreiding)

De gunningsprocedure voor projectwerking specifiek voor de begeleiding bij de ontwikkeling van de verschillende pijlers van het kwaliteitskader werd afgerond en de opdracht is lopende.

Een leidraad voor de opmaak van een ventilatieplan is opgestart. De leidraden zijn beschikbaar Q2 2025.

De kwaliteitshandboeken voor de sectoren LDC, PVT en VAPH zullen Q1 2025 beschikbaar zijn. Voor REVA en KO wordt dit gepland Q2 2025.

Er vonden volgende budgetverlagingen plaats:

- 5.511 keuro overgedragen naar VV115

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	- 1.982 keuro overgedragen naar VV116 - 1.615 keuro overgedragen naar VV116
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
VV045.01 - "VIA6": Uitvoering VIA 6 maatregelen kwaliteit ouderenzorg	2021 Q3	Gerealiseerd	De financiering VIA6 werd geïntegreerd in de basisfinanciering en toegepast m.i.v. 1/7/2021.
VV045.02 - "indexering verhoging VIA6 BTZ" (loopt samen met deelproject "VIA6")	2021 Q3	Gerealiseerd	De financiering VIA6 werd geïntegreerd in de basisfinanciering en toegepast m.i.v. 1/7/2021. Dit deelproject vervat de benodigde middelen om ook de indexatie van de maatregelen op te vangen.
VV045.03 - "extra personeelsinzet wzc (covid-19)": goedkeuring besluit covid-maatregelen	2021 Q3	Gerealiseerd	
VV045.03 - "extra personeelsinzet wzc (covid-19)": uitbetalen compensaties voor de inzet van extra personeel	2021 Q4	Gerealiseerd	
VV045.04 - "Covid-19 compensatie continuïteitsborg WZC Q1 2022": opmaak BVR	2022 Q2	Gerealiseerd	Opmaak van regelgeving voor goedkeuring door VR
VV045.04 - "Covid-19 compensatie continuïteitsborg WZC Q1 2022": Gegevens zijn opgevraagd en subsidie is uitbetaald	2022 Q3	Gerealiseerd	De woonzorgcentra delen alle gegevens mee aan Zorg en Gezondheid waarna het agentschap de continuïteitsborg berekent en uitbetaalt uiterlijk op 31 augustus 2022. Subsidie werd uitbetaald op 30 september 2022
VV045.04 - "Covid-19 compensatie continuïteitsborg WZC Q1 2022": BVR is goedgekeurd en gepubliceerd	2022 Q3	Gerealiseerd	De Vlaamse Regering keurde het BVR goed op 3 juni 2022 waarna de uitvoering van de regeling kan starten.
VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor	2021 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMIN G	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
ventilatie in woonzorgcentra"- gratis aanbod ventilatiescans voor 250 woonzorgcentra: Pilotstudie haalbaarheid CO2 zelfmetingen			
VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- gratis aanbod ventilatiescans voor 250 woonzorgcentra: Ontwikkelen registratietool en dataplatform screening CO2- concentraties	2022 Q1	Gerealise erd	
VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- gratis ventilatiescans voor 250 woonzorgcentra: CO2- screening (zelfmetingen)	2022 Q1	Gerealise erd	
VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- kwaliteitshandboek voor ventilatie in woonzorgcentra: er is een overeenkomst met KUL Onderzoeksgroep Bouwfysica en Duurzaam Bouwen voor de opmaak van het kwaliteitshandboek	2022 Q1	Gerealise erd	
VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- gratis ventilatiescans voor 250 woonzorgcentra: er is een overeenkomst met het Vlaams energiebedrijf voor de ontwikkeling van de ventilatiescan	2022 Q2	Gerealise erd	
VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- kwaliteitsha	2022 Q2	Gerealise erd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMIN G	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
ndboek voor ventilatie in woonzorgcentra: oprichting WG voor input op kwaliteitshandboek met relevante actoren			
VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- gratis ventilatiescans voor 250 woonzorgcentra: selectie WZC voor gratis ventilatiescan op basis van hun zelfmetingen	2022 Q2	Gerealiseerd	WZC werden ook op de hoogte gebracht
VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- kwaliteitshandboek voor ventilatie in woonzorgcentra: de KUL heeft zijn opdracht afgerond	2022 Q3	Gerealiseerd	
VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- gratis ventilatiescans voor 250 woonzorgcentra: pilootstudie ventilatiescans	2022 Q3	Gerealiseerd	
VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- kwaliteitshandboek voor ventilatie in woonzorgcentra: opdracht voor copyright en layout van het kwaliteitshandboek is afgerond	2022 Q4	Gerealiseerd	
VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- kwaliteitshandboek voor ventilatie in woonzorgcentra: het operationele luik van het kwaliteitshandboek opgeleverd door de KUL werd aangevuld	2022 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- kwaliteitshandboek voor ventilatie in woonzorgcentra: er is een opdracht voor copyright en layout voor het kwaliteitshandboek	2022 Q4	Gerealiseerd	
VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- kwaliteitshandboek voor ventilatie in woonzorgcentra werd gepubliceerd op website	2023 Q1	Gerealiseerd	
VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- leidraad voor een ventilatieplan op maat: er is een opdracht voor de ontwikkeling van de leidraad	2023 Q1	Gerealiseerd	
VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- leidraad voor een ventilatieplan op maat: de leidraad werd gepubliceerd op website	2023 Q2	Gerealiseerd	de leidraad is beschikbaar en gepubliceerd op website
VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- gratis ventilatiescans voor 250 woonzorgcentra: 250 gratis ventilatiescans werden uitgevoerd	2024 Q4	Vertraging	Het beschikbaar budget voor de Vaudits werd volledig toegewezen in functie van uit te voeren Vaudits. De toegewezen audits zullen verder worden uitgevoerd 2025. De respons op het aanbod kwam trager op gang dan verwacht oww bezorgheid over eigen kosten gekoppeld aan de verplichte uitvoering van de maatregelen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar en de gewijzigde erkenningsnormen voor ventilatie in WZC.
VV045.06 Inventarisatie bestaande tevredenheidsmetingen en	2021 Q2	Gerealiseerd	Vaststelling diversiteit van meetinstrumenten. Verwachtingen zijn geëxpliciteerd.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
verwachtingen vanuit de sector			
VV045.06 Resultaten pilootmeting en aangepast meetprotocol voor opstart nulmeting	2023 Q3	Gerealiseerd	Stuurgroep opgestart. Opstarttaken bezig, projectplanning opgemaakt.
VV045.06 Resultaten nulmeting en meetprotocol bevraging vertegenwoordiger van bewoners	2024 Q3	Gerealiseerd	
VV045.06 Resultaten bevraging vertegenwoordigers van bewoners en eindrapport	2025 Q3	Op schema	
VV045.07 - BelRAI-opleidingen - subsidie aan voorzieningen voor opleidingsbeleid	2021 Q4	Gerealiseerd	Subsidiebedrag werd uitbetaald. Vormingsbeleid zelf zal een permanent gegeven vormen waarbij tegen 1/6/2023 deze organisaties over voldoende BelRAI-indicatiestellers en -trainers dienen te beschikken om de BelRAI-instrumenten te implementeren. De naleving van deze erkenningsvoorwaarde zal deel uit maken van de inspectiebezoeken van Zorginspectie.
VV045.08 - "e-Calcura fase 1-3": Fase 1 - implementatie VIA6 in eCalcura gerealiseerd	2022 Q4	Gerealiseerd	Fase 1: de berekening van de financiering via de basistegemoetkoming voor zorg (BTZ) 2023 wordt berekend via eCalcura. De VIA6-maatregelen (in de delen A1 en A2 van BTZ) zijn gerealiseerd in de nieuwe toepassing.
VV045.08 - "e-Calcura fase 1-3": Fase 2. De e-Calcura toepassing vervangt de volledige rekenmotor van de federale RaaS-toepassing.	2024 Q3	Gerealiseerd	De RaaS-toepassing wordt niet langer gebruikt. De ingave van gegevens door de voorzieningen en de volledige berekening van de financiering via de basistegemoetkoming voor zorg en de sociale akkoorden verloopt via eCalcura.
VV045.08 - "e-Calcura fase 1-3": Fase 3 - integratie andere subsidiestromen	2026 Q4	Nog niet gestart	Ook andere bestaande subsidiestromen worden in de eCalcura toepassing geïntegreerd.
VV045.09 - "Transparante sectorspecifieke boekhouding residentiële ouderenzorg": start opdracht	2023 Q1	Gerealiseerd	De opdrachtnemer start met de opdracht.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
VV045.11 - eWoonzorgfiches	2023 Q2	Gerealiseerd	De e-Woonzorgfiches zijn online op de socialekaart.be
VV045.09 - "Transparante sectorspecifieke boekhouding residentiële ouderenzorg": fase definiëring	2023 Q3	Gerealiseerd	De opdrachtnemer definieerde – in overleg met het werkveld - de activiteitencentra, analytische boekhoudkundige opdeling in kosten- en opbrengstenbestanddelen en – elementen met aandacht voor de verschillen tussen de organisatievormen;
VV045.09 - Transparante sectorspecifieke boekhouding residentiële ouderenzorg: pilootfase	2024 Q2	Gerealiseerd	Opstart, uitvoering en analyse van pilootfase inclusief desgevallend bijsturing o.b.v. vaststellingen
VV045.09 - "Transparante sectorspecifieke boekhouding residentiële ouderenzorg": richtlijnen en rapporteringssjabloon i.f.v. piloot	2024 Q2	Gerealiseerd	De opdrachtnemer ontwikkelde praktische richtlijnen en standaard rapporteringssjabloon i.f.v. pilootfase
VV045.09 - "Transparante sectorspecifieke boekhouding residentiële ouderenzorg": Wettelijk kader	2024 Q3	Gerealiseerd	Het wettelijk kader is voorzien i.f.v. de pilootfase en de algemene uitrol.
VV045.09 - Transparante sectorspecifieke boekhouding residentiële ouderenzorg: uitrol sectorbreed	2026 Q4	Op schema	De rapportering wordt sectorbreed uitgerold met een verplichte rapportering over boekjaar 2025 in het jaar 2026
VV045.10 Verdere implementatie BelRAI	2022 Q4	Gerealiseerd	Uitbetaling 80% van het subsidiebedrag is voorzien op 21/12/2022 conform de bepalingen van het besluit
VV045.12 Waarderingstool : Partner aangesteld voor de externe begeleiding	2022 Q4	Gerealiseerd	
VV045.12 - Waarderingstool: Aanduiden partnerorganisatie	2023 Q4	Gerealiseerd	De Projecthouder werd aangeduid op 22/12/2023
VV045.12 - Waarderingstool: Go live piloot	2024 Q2	Gerealiseerd	Het pilootproject is gestart in april 2024
VV045.12 - Waarderingstool: IT-ontwikkeling tool Piloot	2024 Q2	Gerealiseerd	De tool is opgestart en werkt. Er wordt doorheen het pilootproject nog verder geoptimaliseerd.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
VV045.13 - "Mantelzorgplan"			
Het BVR tot toekenning van de middelen is goedgekeurd en de de middelen zijn vastgelegd.	2022 Q4	Gerealiseerd	
VV045.13 - "Mantelzorgplan"			
De projectplannen voor de vijf deelprojecten zijn goedgekeurd.	2023 Q1	Gerealiseerd	De projectplannen werden opgemaakt, aangepast na evaluatie door het Departement Zorg, en op 12 juli 2023 goedgekeurd door Departement Zorg.
VV045.13- "Mantelzorgplan"			
in functie van de ontwikkeling van een nieuwe website mantelzorgers.be werd het vooronderzoek uitgevoerd.	2023 Q2	Gerealiseerd	
VV045.13- "Mantelzorgplan"			
in functie van de ontwikkeling van een nieuwe website mantelzorgers.be werden wireframes ontwikkeld.	2023 Q4	Gerealiseerd	
VV045.13 - "Mantelzorgplan"			
er is een sensibiliseringscampagne ontwikkeld en uitgerold gericht naar intermediairen zoals vormingsinstellingen en werkgeversorganisaties enerzijds, en werkgevers en mantelzorgers uit diverse sectoren zoals profit en non-profit anderzijds.	2024 Q1	Gerealiseerd	De sensibiliseringscampagne #dahadikeffenodig werd in februari 2024 gelanceerd.
VV045.13 - "Mantelzorgplan"			
er zijn verschillende relevante methodieken uitgewerkt of	2024 Q1	Gerealiseerd	Er is een 'menukaart' voor bedrijven ontwikkeld waarbij ze kunnen kiezen, gaande van een aanbod van info over tot implementatie van een mantelzorgvriendelijk

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
aangepast en het implementeren van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid op de werkvloer wordt gepromoot.			personeelsbeleid. Er werden infosessies georganiseerd voor intermediären en werkgevers/werkgeversorganisaties met in totaal meer dan 70 deelnemers en een webinar werd georganiseerd in samenwerking met HR-magazine voor meer dan 100 deelnemers. Er werden 5 train-the-trainer opleidingen gegeven en er werden 19 individuele begeleidingstrajecten 'naar een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid' opgezet. 22 bedrijven fungeren als ambassadeur voor het opzetten van een mantelzorgvriendelijk beleid. https://mantelzorgnetwerk.com/menukaart#menukaart
VV045.13 - "Mantelzorgplan"			
sensibiliseringsacties werden ontwikkeld en uitgerold in samenwerking met verschillende relevante actoren die jonge mantelzorgers bereiken.	2024 Q2	Gerealiseerd	Binnen de grootschalige sensibiliseringscampagne is er specifiek ook aandacht voor jonge mantelzorgers. Ook is een aparte website gecreëerd op maat van specifiek jonge mantelzorgers: www.jongemantelzorgers.be Er werd in oktober 2024 een 'week van de jonge mantelzorger' georganiseerd vanuit dit project.
VV045.13 - Mantelzorgplan: de nieuwe website mantelzorgers.be werd gepromoot.	2024 Q2	Gerealiseerd	Lancering nieuwe website www.mantelzorgers.be gebeurde in het voorjaar van 2024.
VV045.13- "Mantelzorgplan"	2024 Q3	Gerealiseerd	www.mantelzorgers.be

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
een nieuwe website mantelzorgers.be werd opgeleverd.			
VV045.13 - "Mantelzorgplan" de noden aan ondersteuning van de verschillende stakeholders t.a.v. de thematiek jonge mantelzorgers, werden in kaart gebracht.	2024 Q4	Gerealiseerd	Binnen de grootschalige sensibiliseringscampagne is er specifiek ook aandacht voor jonge mantelzorgers. Ook op de vernieuwde website is een aparte pagina gecreëerd op maat van specifiek jonge mantelzorgers. Er was ook een 'week van de jonge mantelzorger' in 2024, opgezet vanuit dit project. 22 jonge mantelzorgers deelden hun verhaal voor de campagnes die werden opgezet binnen dit project.
VV045.13 - "Mantelzorgplan" verschillende methodieken die als doel hebben mantelzorgers beter te betrekken en ondersteunen werden in kaart gebracht en eventueel ontwikkeld of aangepast.	2024 Q4	Gerealiseerd	Met de uitvoering van het plan hadden we bij aanvang gesteld om niets nieuws te ontwikkelen met de verkregen middelen maar om eerst een scan te maken van wat er allemaal bestaat. Dit resulteerde in een aantal duurzame samenwerkingen die tot op vandaag gecontinueerd worden. Er zijn inventarissen uitgewerkt over alles wat bestaat aan tools rond mantelzorgvriendelijk ondernemen, psycho-educatiepakketten voor mantelzorgers, goeie praktijken rond scharniermomenten en jonge mantelzorgers. Daarnaast zijn er vormingen en infomomenten in ontwikkeld voor o.a. zorgkundigen, maatschappelijk werkers,.. om de rol van de mantelzorger tijdens scharniermomenten onder de aandacht te brengen. Hier rond werden ook lerende netwerken opgezet.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
VV045.13- "Mantelzorgplan" de Vlaamse Overheid is in gesprek met het RIZIV over de terugbetaling van specifieke mantelzorgbegeleiding via het systeem van de eerstelijnspsychologische functie.	2024 Q4	Gerealiseerd	Hier moet eigenlijk geen actie meer rond worden ondernomen vanuit het mantelzorgplan omdat dit reeds mogelijk werd gemaakt bij de uitrol van de eerstelijnspsychologische functie.
VV045.13 - "Mantelzorgplan" er werden trajecten en acties ter ondersteuning van jonge mantelzorgers in verschillende proeftuinen opgezet.	2024 Q4	Gerealiseerd	Er is een project geselecteerd door de 'Warmste Week' waarbij het de bedoeling is om in 2024 een event te organiseren voor en door jonge mantelzorgers. 10 scholen namen deel aan een begeleidingstraject 'naar een mantelzorgvriendelijke school'. Er vonden 2 webinars plaats voor onderwijsprofessionals van het secundair onderwijs (59 deelnemers) over jonge mantelzorgers. Er was ook een lunchwebinar voor het hoger onderwijs met 60 deelnemers en een inspiratiegids voor het hoger onderwijs werd uitgewerkt. Er is een lerend netwerk opgezet bestaande uit 23 scholen om het thema jonge mantelzorg bespreekbaar te houden.
VV045.13- "Mantelzorgplan" er is een aanbod aan psycho-educatiepakketten en psychologische begeleiding voor mantelzorgers, met specifieke aandacht voor jonge mantelzorgers uitgewerkt.	2024 Q4	Gerealiseerd	De pakketten werden uitgewerkt en aangepast in samenwerking met zeven eerstelijnszones. Er werd ook een inventaris opgemaakt per eerstelijnszones van het psychosociaal aanbod voor onder meer mantelzorgers. Om mantelzorgers te informeren over de beschikbare psycho-educatiepakketten, praatgroepen en vormingen rond draagkracht en draaglast, werd gecommuniceerd via de bestaande kanalen van de betrokken organisaties. In het kader van de uitrol van de psycho-

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMIN G	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			educatiepakketten werden lesgevers en trainers opgeleid om specifieke pakketten te kunnen geven aan mantelzorgers. Deze actie is nog lopende en wordt verder uitgebouwd, met de ambitie om het opleiden van lesgevers en trainers te verduurzamen binnen het mantelzorgbeleid. Er is tevens vraag naar bijkomende train-de-trainer sessies, wat verdere opportuniteiten biedt om het psycho-educatieaanbod voor mantelzorgers te versterken.
VV045.13- "Mantelzorgplan" onderwijsinstellingen en psychologenkringen zijn gesensibiliseerd over het thema mantelzorg en de leefwereld van mantelzorgers, en er wordt aandacht geschonken hieraan in de opleiding van (eerstelijns)psychologen en op het terrein.	2024 Q4	Uitgesteld	Er is een commissie samengesteld met vertegenwoordiging uit hoger onderwijs en universiteiten om een inspiratiegids uit te werken voor het hoger onderwijs. Er zijn ook contacten gelegd met de verantwoordelijken van de netwerken Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in kader van de eerstelijnspsychologische functie voor mantelzorgers. Er ging in oktober 2023 een webinar door voor professionals uit de eerste lijn en eerstelijnspsychologen over de eerstelijnspsychologische functie, met ook een specifieke focus op mantelzorgers. De bedoeling was ook om huisartsen en psychologen (in opleiding) te sensibiliseren over mantelzorg en potentiële situaties van ontspoorde zorg. Er werd onderzocht hoe dit thema kon worden opgenomen in bestaande opleidingen, zoals opleidingen voor (huis)artsen en psychologen en overlegstructuren, zoals de LOK's (Lokale Kwaliteitsgroepen) voor huisartsen. Tijdens deze verkenning werd echter een negatief advies ontvangen met betrekking tot de opname van mantelzorg in de curricula enerzijds en in de LOK-sessies anderzijds, wat verdere implementatie op dat vlak bemoeilijkte. Na overleg met de betrokken onderwijsinstellingen werden volgende redenen aangehaald waarom

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMIN G	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			integratie van het thema mantelzorg in de curricula niet mogelijk is: De ruimte binnen het curriculum van huisartsen en psychologen is beperkt. Hierdoor is er onvoldoende ruimte om mantelzorg als apart thema toe te voegen zonder andere essentiële, verplichte leerinhouden te verdringen. -Binnen de opleidingen zijn er andere meer prioritaire thema's die gezien de huidige veranderende maatschappij voorrang krijgen (bv. digitalisering, mentale gezondheid van zorgverleners, crisismanagement). De sensibilisering van onderwijsinstellingen rond mantelzorg is om die reden verder opgenomen binnen het project 'jonge mantelzorgers', waarbij o.a. schooltrajecten, lerende netwerken en informatieve webinars werden opgezet om het belang van mantelzorg te duiden bij schoolgaande jeugd. Daarnaast gaf Domus Medica aan dat een implementatie (vorming, opleiding, ...) voor huisartsen specifiek rond ontspoorde zorg niet mogelijk was in de LOK-pakketten, maar wel rond het thema mantelzorg in het algemeen. Daarom werd dit thema gedeeltelijk meegenomen in het project 'scharniermomenten', waar een LOK-pakket rond mantelzorg ontwikkeld en geïmplementeerd werd. Aangezien het thema ontspoorde zorg wel als relevant werd beschouwd, werd beslist om de module 'ontspoorde zorg' op te nemen in een vervolgproject 2025-2026. Op die manier kan het onderwerp alsnog structureel worden geïntegreerd in toekomstige initiatieven en opleidingen.
VV045.13- "Mantelzorgplan" wanneer nodig worden mantelzorgers systematisch	2024 Q4	Gerealiseerd	Vanuit dit project is een structurele deelname verzekerd aan de strategische werkgroep Geestelijke Gezondheidszorg van VIVEL. Deze werkgroep brengt verschillende belangrijke stakeholders samen van het

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
toegeleid naar de eerstelijnspsychologen.			federale en Vlaamse niveau. Door deze structurele betrokkenheid kan het project inspelen op beleidsontwikkelingen en wordt het belang van mantelzorgers binnen de geestelijke gezondheidszorg blijvend onder de aandacht gebracht. Om mantelzorgers beter de weg te laten vinden naar de Eerstelijnspsychologische zorg (ELP-functie), werden verschillende initiatieven opgezet. Een belangrijke actie was de ondersteuning van de federale sensibiliseringscampagne 'Praat erover', die psychologische hulp toegankelijker wil maken door het taboe op mentale problemen te doorbreken. Daarnaast werd de campagne #dahadikeffenodig gelanceerd om het belang van psychologische ondersteuning en zelfzorg voor mantelzorgers onder de aandacht te brengen. Deze campagne sloot aan bij de bredere sensibiliseringsinspanningen rond de psychologische noden van mantelzorgers, waarin artikels en sociale media-campagnes werden ingezet om het thema bespreekbaar te maken. Verder werd binnen de uitrol van de psycho-educatiepakketten actief samengewerkt met eerstelijnspsychologen en de GGZ-conventie, zodat mantelzorgers tijdens deze sessies rechtstreeks konden worden doorverwezen naar de ELP-functie. Bovendien werd een vergoeding voorzien van het remgeld voor deelnemers van de psycho-educatiepakketten voorzien, wat een financiële drempel wegnam en deelname aan verdere psychologische ondersteuning stimuleerde.
VV045.13 - "Mantelzorgplan" verschillende methodieken die als doel hebben mantelzorgers beter te betrekken en ondersteunen werden getest	2024 Q4	Gerealiseerd	Voor jonge mantelzorgers werd een inspiratiegids ontwikkeld, samen met HoGent, UHasselt, Odissee Hogeschool en ZoJong! Deze gids werd mee gepromoot door de Vlaamse Hogescholenraad en de Vlaamse

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMIN G	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
en er werden proeftuinen opgezet in verschillende zorgsettings.			Interuniversitaire Raad. In het secundair onderwijs werd de 'mantelzorgvriendelijke school' gepromoot en geïmplementeerd in 10 scholen. Dit is een concept waarbij samen met de volledige scholengemeenschap een mantelzorgbeleid op maat wordt uitgewerkt. De week van de jonge mantelzorger werd voor de eerste keer georganiseerd tussen 21 en 25 oktober. Erkenning en herkenning en bespreekbaarheid staan hierbij centraal, maar ook vooral de jonge mantelzorger bedanken voor de grote inzet. Binnen het project 'Scharniermomenten' werd een inspiratiegids ontwikkeld voor het betrekken van mantelzorger bij een opname in het ziekenhuis. Deze gids werd samen met HoGent ontwikkeld en mee gepromoot door Zorgnet-Icuro. De gids werd opgebouwd aan de hand van de bestaande bouwstenen die ontwikkeld werden door HoGent. Samen met Thomas More werd hun bestaande e-learning voor verzorgenden, ontwikkeld voor Zorg Leuven, verder geactualiseerd en nog meer afgestemd op de noden van de doelgroep. Dit werd samen met VVSG en Zorggezind opgevolgd. De laatste twee organisaties zorgden er ook voor dat de e-learning werd afgetoetst met de doelgroep. Samen met Domus Medica werd een 'LOK'-pakket ontwikkeld voor huisartsen om het belang van mantelzorg onder de aandacht brengen. Ook hier werd samengewerkt met Thomas More, die reeds een basis gelegd hadden hiervoor. Samen met drie LOK-bijeenkomsten van huisartsen werd de gids afgestemd op de verwachtingen en noden van de huisartsen zelf. In werk en mantelzorg werd een mediapartnership opgezet met HR Magazine.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMIN G	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			Samen met hen werden verschillende webinars georganiseerd. Dit partnership zorgde ervoor dat ook ondernemingen in de profitsector bereikt werden. Er zijn ook begeleidingstrajecten opgezet om bedrijven te ondersteunen in het opzetten van een beleid dat rekening houdt met werkende mantelzorgers. Tot slot werden binnen het project psychosociale ondersteuning zeven zorggraden betrokken om psycho-educatiepakketten bij moeilijk bereikbare doelgroepen aan te brengen. Hiervoor werd, voor ouders van kinderen met een handicap, samengewerkt met Magenta. Voor het luik psychologische ondersteuning werd de medewerker van de mantelzorgvereniging betrokken in de strategische werkgroep GGZ van VIVEL om zo ook mantelzorg als een vast thema op de agenda te plaatsen.
VV045.14 - Dementieplan: goedkeuring BVR + vastlegging middelen	2022 Q4	Gerealiseerd	
VV045.14 - Dementieplan: opstellen van een plan van aanpak voor referentierol dementie thuiszorg en referentie-artsen	2023 Q1	Gerealiseerd	De plannen van aanpak werden tijdig bezorgd en goedgekeurd door Departement Zorg.
VV045.14 - Dementieplan: referentie-artsen - pilootproject afgerond	2023 Q4	Gerealiseerd	Het pilootproject werd afgerond, maar binnen budget worden wegens succes van de opleidingen nog extra opleidingen georganiseerd.
VV045.14 - Dementieplan: referentierol thuiszorg - opleidingen, intervisie en coaching georganiseerd en verworven expertise wordt opengesteld naar andere lokale zorgaanbieders ter bevordering van de	2025 Q4	Op schema	Q4 2024: Om de invulling van de bestaande dementie-opleidingen bij EDV nog meer te laten aansluiten bij de noden van de DMW's, vond een extra overlegmoment van werkgroep plaats. Er werd daarnaast een fysiek platform opgericht om het info-delen tussen RPD's te bevorderen. Voor 2025 wordt de introductie van een intermutualistische (IMO) Teams-omgeving

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMIN G	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
samenwerking tussen diensten en binnen de eerstelijnszones			voorzien en een flyer gedeeld (verdeling op zorggraden, overlegplatform dementie, ziekenhuizen). In het najaar van 2024 werd een presentatie uitgewerkt (samenwerking tussen DMW's en diensten voor Gezinszorg-vertegenwoordigd door Zorggezind) die de dienstverlening m.b.t. dementie duidelijk weergeeft. Voor 2025 staat voorzien om de presentatie met dit dienstverlenend aanbod m.b.t. dementie voor te stellen in alle eerstelijnszones van Vlaanderen.
VV045.15 - opstart van VIVO: Instroom, retentie, extra personeelsinzet - opstart begeleidings-en coachingstrajecten in kader structureel instroomkanaal	2023 Q4	Gerealiseerd	Met het voorziene budget van 23 miljoen euro worden minimaal 3.300 coachings- en begeleidingstrajecten gesubsidieerd in de periode 2023-2024. Dit zijn de openstaande vacatures voor de voor ogen zijnde functies in de zorg- en welzijnssectoren. In de loop van 2023 zijn de nodige afspraken tussen sociale partners (CAO's) gemaakt en is de betrokken sectorale regelgeving aangepast. De opstart is gerealiseerd vanaf 1 april 2023.
VV045.15 - VIVO: Instroom, retentie, extra personeelsinzet - afronding begeleidings-en coachingstrajecten in kader structureel instroomkanaal	2024 Q4	Vertraging	Met het voorziene budget van 23 miljoen euro zijn in totaal voor de periode 2023-2024 minimaal 3.300 coachings- en begeleidingstrajecten opgestart of afgerond.
VV045.16 - Financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie (uitbreiding)-voor elke betrokken sector is een sectorspecifiek kwaliteitshandboek ventilatie ter beschikking-het kwaliteitshandboek werd gepubliceerd op de website	2025 Q2	Op schema	De kwaliteitshandboeken voor de sectoren LDC, PVT en VAPH zullen Q1 2025 beschikbaar zijn. voor Reva en KO wordt dit gepland Q2 2025.
VV045.16 - Financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie (uitbreiding)-voor elke betrokken sector is een	2026 Q2	Op schema	In principe kunnen de voorzieningen vanaf Q3 2023 intekenen voor een gratis Vaudit als onderdeel van de one-stop-shop van VIPA. Per sector zal na oplevering van de

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMIN G	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
sectorspecifieke ventilatiescan beschikbaar- in totaal zijn 2300 ventilatiescans beschikbaar			Qhandboeken Q1 2024 een inhoudelijke afstemming van gebeuren zodat ook de meest recente specifieke aanbevelingen worden meegenomen in de audit. Beschikbaarheid van het aanbod: onder voorbehoud van resterend beschikaar budget. Eenheidsprijs van de Vaudits ligt gevoelig hoger dan geraamd. Q4 2024 waren 240 Vaudits in uitvoering of afgewerkt.		
VV045.16 - Financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie (uitbreiding)-voor elke sector betrokken in de uitbreiding is een sectorspecifieke leidraad voor de opmaak van een ventilatieplan op maat beschikbaar : de leidraad werd gepubliceerd op website	2026 Q2	Op schema	Een leidraad voor de opmaak van een ventilatieplan is opgestart. De leidraden zijn beschikbaar Q2 2025.		
VV045.16 - Financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie (uitbreiding)-voor elke sector betrokken in de uitbreiding is een sectorspecifiek scenario voor uitvoeren van CO2-metingen beschikbaar: dit scenario wordt opgenomen in het sectorspecifieke kwaliteitshandboek	2026 Q2	Op schema	De kwaliteitshandboeken voor de sectoren LDC, PVT en VAPH zullen Q1 2025 beschikbaar zijn. voor Reva en KO wordt dit gepland Q2 2025.		
OUTPUT					
INDICATOR	STREEFWAARDE		TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
VV045.01 - VIA6 VV045.02 - Indexering verhoging VIA6 BTZ Bijkomende tewerkstelling per woonzorgcentrum. De geplande aantallen VTE aanwerving en uitbreiding én de aanwervingsdata	2.264 (VIA6-akkoord)		2021 Q4	2.660,4	100 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
van de bijkomende personeelsleden worden doorgegeven tegen eind oktober 2021 via het Vlaams e-loket (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid).				
VV045.07 - BelRAI-opleidingen: subsidiebedrag wordt uitbetaald aan alle betrokken ouderen- en thuiszorgorganisaties. Vormingsbeleid zelf zal een permanent gegeven vormen waarbij tegen 1/6/2023 deze organisaties over voldoende BelRAI-indicatiestellers en -trainers dienen te beschikken om de BelRAI-instrumenten te implementeren. Daarnaast dient het vormingsbeleid te worden verankerd in de organisatie om permanente intervisie en bijscholing mogelijk te maken. Deze subsidie is een bijdrage om tegemoet te komen in de opstartkost van deze organisaties.	Volledige toekenning van subsidie 12.132.432,07 euro	2021 Q4	12.132.432,07	100 %
VV045.04 - "Covid-19 compensatie continuïteitsborg WZC Q1 2022": aan alle woonzorgcentra met een verminderde bezetting die aan de voorwaarden voldoen wordt een continuïteitsborg betaald	Betaling van compensatie in Q3	2022 Q3	6.671.000	100 %
VV045.08- Deelproject "e-Calcura fase 1": voor alle	100%	2022 Q4		100 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
woonzorgcentra is de berekening BTZ 2023 volledig uitgevoerd				
VV045.10 Verdere implementatie BelRAI: Er wordt 80% van het subsidiebedrag uitbetaald aan de thuiszorg- en residentiële actoren. De investeringen zullen tijdig gemaakt moeten worden om met de BelRAI instrumenten van start te kunnen gaan op 1 juni 2023 en de implementatieperiode die daarna nog zal voorzien worden.	Gedeeltelijke toekenning van het subsidiebedrag	2022 Q4	1	80 %
VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- kwaliteitshandboek	handboek beschikbaar	2023 Q1		100 %
VV045.05- "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- leidraad plan op maat	leidraad beschikbaar	2023 Q2		100 %
VV045.011 - Er wordt een partnerorganisatie aangeduid	De oproep is uitgestuurd na goedkeuring van de VR op 27/10/2023.	2023 Q4		100 %
VV045.011 - Het platform is online voor de start van het pilootproject		2024 Q1		100 %
VV045.11 - eWoonzorgfiches: het webplatform is online	100%	2024 Q1		100 %
VV045.08- Deelproject "e-Calcura fase 2": voor alle woonzorgcentra is de	100%	2024 Q3		100 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
berekening BTZ 2025 volledig uitgevoerd				
VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"-250 gratis ventilatiescans voorzien in oorspronkelijk plan- 218 WZC namen deel aan de CO2-screeningsweek, dus maximaal 218 WZC krijgen gratis ventilatiescan	218	2024 Q4		80 %
VV045.15 - VIVO: Instroom, retentie, extra personeelsinzet - opstart en afronding coachings- en begeleidingstrajecten in kader instroomkanaal	Met het voorziene budget van 23 miljoen euro worden minimaal 3.300 coachings- en begeleidingstrajecten gesubsidieerd in de periode 2023-2024. Dit zijn de openstaande vacatures voor de voor ogen zijnde functies in de zorg- en welzijnssectoren.	2024 Q4	670	20 %
VV045.09- "Transparante sectorspecifieke boekhouding residentiële ouderenzorg": alle woonzorgcentra hebben boekhoudkundige gegevens bezorgd voor boekjaar 2025	100%	2026 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	138.250.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	129.142.000 EUR
Uitvoering VAK	117.114.000 EUR
Uitvoering VEK	107.554.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen

PROJECTFINANCIERING

- Europees Herstelfonds: 0 EUR
- Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR
- Brexit-fonds: 0 EUR
- React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 129.142.000 EUR
- Vlaamse relancemiddelen update 2023: 129.142.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

VV045.01 - "VIA6" & VV045.02 - "indexering verhoging VIA6 BTZ" : [Vlaams intersectoraal akkoord \(VIA6\): wijziging uitvoeringsbesluit Vlaamse sociale bescherming wat VIA6-maatregelen kwaliteit ouderenzorg betreft](#)

VV045.03 - "Extra personeelsinzet wzc (covid-19)": [Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2021 tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang naar aanleiding van de COVID-19-crisis vanaf 1 april 2021](#)

VV045.04 - "Covid-19 compensatie continuïteitsborg WZC Q1 2022": [Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2022 tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang naar aanleiding van de COVID-19-crisis vanaf 1 januari 2022. Nota en Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2022 tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang naar aanleiding van de COVID-19-crisis vanaf 1 januari 2022](#)

VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra: [Bisnota aan de Vlaamse Regering van 17 december 2021. Inzetten op kwaliteit en good governance van WZC en vooruitschuif nieuw beleid – financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 14 oktober 2022. Inzetten op kwaliteit en good governance van WZC en vooruitschuif nieuw beleid – financiering van de uitbreiding van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra naar andere zorg- en welzijnsvoorzieningen WVG](#)

[Bijlage. Uitbreiding ventilatieplan](#)

VV045.06 - "VIKZ-tevredenheidsmeting in woonzorgcentra": beslist door VR

VV045.07 - "BelRAI opleidingen": [Plan Vlaamse Veerkracht: Subsidie opleidingen BelRAI-instrumenten](#)

[Verlenging uitvoeringstermijn subsidie](#)

Meerdere projecten en budgetverschuiving VV115:

VV045.08: e-calcura fase 1-3,

VV045.09: Transparantie sectorspecifieke boekhouding residentiële ouderenzorg

VV045.11: e-woonzorgfiches

VV045.12: Reviewplatform

Budgetverschuiving: 5.511 keuro naar VV115

VR 28 oktober 2022 - Subsidie meetmethodiek woonkwaliteit woonzorgcentra

[Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Inzetten op kwaliteit en good governance van WZC & vooruitschuif nieuw beleid](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Rapportering Modular 1 en Modular 2 via het ZorgAtlas Platform:](#) beslissing over budgetverschuiving van 1,982 miljoen euro van VV045 naar VV116

VR 25 november 2022 - Subsidie projecten mantelzorg Vlaams Mantelzorgplatform vzw en Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn

VR 2 december 2022 - Subsidie aan diverse woonzorgvoorzieningen voor IT-infrastructuur voor implementatie van BelRAI-instrumenten

VR 9 december 2022 - Subsidie VIVO vzw voor coachings- en begeleidingstrajecten op de werkvloer in de Vlaamse en geregionaliseerde zorg- en welzijnssectoren

[Nota aan de VR van 9/12/2022 over VV045 en subsidie versterking referentierol dementie in de thuiszorg en de uitbouw van referentie-artsen dementie:](#) beslissing over budgetverschuiving van 1,6 miljoen euro van VV045 naar VV116

VV045.13: Mantelzorgplan

VR 25 november 2022: Plan Vlaamse Veerkracht: Subsidie projecten mantelzorg Vlaams Mantelzorgplatform vzw en Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn

In uitvoering van het nieuwe **Vlaams Mantelzorgplan 2022-2024** kent de Vlaamse Regering in totaal **1 miljoen euro subsidie** toe aan het **Vlaams Mantelzorgplatform vzw en het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn** voor een project dat loopt vanaf 1 december 2022 tot en met 31 december 2024. Het project bestaat uit **verschillende deelprojecten** die elk op de één of andere manier bijdragen aan de twee grote doelstellingen van het plan: het **erkennen/herkennen en het ondersteunen van mantelzorgers**.

VV045.14: Dementieplan

VV045.15: "VIVO: Instroom, retentie, extra personeelsinzet": BVR coachingcoachings- en begeleidingstrajecten op de werkvloer in kader van het structureel instroomkanaal goedgekeurd op [VR 09/12/2022](#)

VV045.16: 'Uitbreiding kwaliteitskader ventilatie in woonzorgcentra naar andere zorg- en welzijnsvoorzieningen WVG' - [VR14/10/2022](#)

VV046 - OPTREKKEN STRATEGISCHE FORFAITS ZIEKENHUIZEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Zorg
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Zorg
Belanghebbenden	ZorgnetIcuro en betrokken ziekenhuizen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	09. Welzijnsinfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING	
Het strategisch forfait is gelinkt aan een infrastructuurinvestering die past binnen een zorgstrategisch kader voor Vlaanderen. Elke investering die raakt aan de zorgstrategische planning dient goedgekeurd te worden door de Vlaamse overheid en moet in overeenstemming zijn met de zorgstrategische planning zoals opgenomen in het Vlaams Regeerakkoord. Het zorgstrategische kader zal dus in principe de basis vormen voor de toekenning van het strategisch forfait. In afwachting van de goedkeuring van de zorgstrategische plannen op regionaal niveau en de individuele zorgstrategische plannen op ziekenhuisniveau kan de Vlaamse Regering echter strategische forfaits toekennen aan dringende of onafwendbare investeringen in ziekenhuizen.	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	10.000.000 EUR
Output	Voor de ziekenhuissector worden extra strategische forfaits ingezet/uitbetaald gekoppeld aan de vernieuwing van het gebouwpatrimonium. In totaal voor 35,6 mio euro (waarvan 10 mio euro uit het Relanceplan).
Outcome	Op korte termijn kunnen de bouwwerken voor of aan de ziekenhuisinfrastructuur worden opgestart.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	Het project is finaal niet gefinancierd vanuit de relanceprovisie, maar werd ingeschreven in de begroting 2021. Er werd een bijkomende machtiging van 10 miljoen euro voor het VIPA ingeschreven in artikel 75 van het uitgavendecreet.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS		STATUS BESCHRIJVING	
beslissing VR	2021 Q2	Gerealiseerd			
Beslissing VR	2021 Q4	Gerealiseerd			
Beslissing VR	2022 Q1	Gerealiseerd			
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Extra strategische forfaits voor de ziekenhuisinfrastructuur		16.789.154,90	2021 Q2	16.789.154,9	100 %
Extra strategische forfaits voor de ziekenhuisinfrastructuur		4.280.729,38	2021 Q4	4.280.729,38	100 %
Extra strategische forfaits voor de ziekenhuisinfrastructuur		14.564.555,8 euro	2022 Q1	14.564.555,8	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 10.000.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 10.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 25.635.000 EUR

10. Waterstofonderzoek

VV047 - WATERSTOFONDERZOEK

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Werk, Economie, Wetenschap, Innovatie en Sociale Economie
Belanghebbenden	De portfolio richt zich op bedrijven als begunstigden van steun. Dit omvat zowel grote ondernemingen als kmo's. De portfolio beoogt evenwel een ruime impact op het ecosysteem die verder gaat dan individuele bedrijfsvalorisatie. Dit wordt expliciet opgenomen in de criteria, met een voorkeur voor projecten met impact op het ecosysteem waarbij i.h.b. de kmo's baat hebben bij de uitvoering, ook wanneer zij geen projectpartner zijn. Ook samenwerking met kennisinstellingen en andere maatschappelijke actoren wordt hier in rekening genomen. De concrete invulling van impact op het ecosysteem en spill overs kan variëren, per project. Deze zullen later evenwel opgenomen worden als voorwaarden in de subsidietoekenningen zoals ook gebeurd is bij de deelname aan IPCEI-batterijen.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	10. Waterstofonderzoek
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
Waterstof is een belangrijke component in de transitie naar een klimaatneutrale energie. Waterstof is een energiedrager die kan gebruikt worden voor opslag van energie uit hernieuwbare bronnen maar heeft diverse toepassingen, zoals het gebruik in de industriële processen en aanwending voor transport. Om de transitie naar een waterstof-gedragen industrie mogelijk te maken, is de uitbouw van een waterstof-waardeketen een cruciale uitdaging. In de waterstofstrategie van de EU wordt uitgegaan van een productie van 40 GW waterstof uit hernieuwbare bronnen tegen 2030. Dit vraagt de uitbouw van waterstofproductie, maar ook de uitbouw van een waardeketen om transport en gebruik van waterstof en transitie van de industrie in het algemeen mogelijk te maken. Projectdoelstellingen : Met het huidige project beoogt de Vlaamse regering een ondersteuning van de transitie naar een duurzame waterstofindustrie in Vlaanderen via investeringen en projectfinanciering. Met deze portfolio beoogt de Vlaamse regering de uitbouw van een waardeketen in Vlaanderen te stimuleren die ingebed is in een lange termijn doelstelling van vergroening van de industrie en bijdraagt tot de transitie van de industrie waarbij ingespeeld wordt de evolutie naar een meer klimaatneutrale industrie.

PROJECTOMSCHRIJVING

Het project omvat voor een grootste deel een portfolio die ingebed is in de belangrijke projecten van algemeen Europees belang (Important Projects Common European Interest-IPCEI). Hiermee beoogt de Vlaamse regering aansluiting bij ruimere Europese waardeketens om via die weg de competitiviteit en duurzaamheid van de beoogde transitie te ondersteunen. Waar de IPCEI-portfolio zich vooral richt op de uitbouw van een industriële waardeketen naar productie, transport, stockage en toepassingen van waterstof zal er binnen het project ook aandacht geschonken worden aan import van waterstof. De eigen productie nooit zal immers nooit kunnen voldoen aan de vraag zodat import vereist zal zijn om een stabiel en betaalbaar aanbod te waarborgen om continuïteit in de toepassingen te kunnen garanderen.

Uitvoering van het project:

Het project wordt gerealiseerd door investeringen en projectfinanciering bij bedrijven waarbij aangesloten wordt bij het Europese initiatief over Important Projects of Common European Interest (IPCEI). De focus ligt op projecten met een doorbraak karakter en duidelijke ambitie met voorrang aan projecten met een bijdrage aan een innovatieve component. Projecten moeten een duidelijke impact hebben op het Vlaamse ecosysteem waarbij i.h.b. de kmo's baat hebben bij de uitvoering, ook wanneer zij geen projectpartner zijn.

Buiten de IPCEI-portfolio zullen ook additionele projecten met een focus op waterstof beschouwd worden. Dit kunnen O&O&I- of investeringsprojecten zijn die geen nood hebben aan de verruimde staatsteun geboden in IPCEI of projecten m.b.t. import van waterstof.

Voor deelname aan IPCEI werd een portfolio opgebouwd op basis van expressions of interest vanuit de industrie ingediend in een open oproep op 5 juni 2020. Deze gebeurde gezamenlijk met het Brussels hoofdstedelijk gewest en het Waalse gewest met coördinatie door de federale overheid (FOD-economie).

De portfolio beoogt een brede waardeketen met

- (1) productie van groene waterstof uit hernieuwbare energie,
- (2) omzetting naar vloeibare brandstoffen met afgevangen CO₂ voor bewaring en gebruik als brandstof,
- (3) aanwending in industriële processen met het oog op groene transitie,
- (4) aanwending in mobiliteit (zwaar transport),
- (5) ondersteunende producten vereist voor de realisatie van waterstoftransitie,
- (6) infrastructuur voor transport en bewaring van waterstof.

Er zijn 3 types projecten. (1) Projectmatige steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I). (2) Eerste industriële toepassing (first industrial deployment-FID): deze moeten steeds de ontwikkeling mogelijk maken van een nieuw product en/of de ontwikkeling van een fundamenteel nieuw productieproces. FID omvat grotendeels investeringen, maar gekoppeld aan de uitrol van de O&O&I resultaten. Zowel OPEX als CAPEX worden aanvaard. (3) Infrastructuur voor milieu en energie. Dit omvat financiering voor investeringen die niet noodzakelijk gekoppeld zijn aan O&O&I. De financiering wordt toegekend op basis van de beoogde milieuwinst. Enkel CAPEX wordt aanvaard.

De opvolging van de projecten gebeurt door het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen. Na notificatie zullen, aanvragen voor finale financiering behandeld worden door het agentschap, waarbij de operationele implementatie grotendeels zal gebeuren door toepassing van de gangbare werkwijze van het agentschap (evaluatie, betaling, opvolging, voorwaarden en mijlpalen...)

PROJECTOMSCHRIJVING

Om een coherente samenwerking in de IPCEI-projecten mogelijk te maken werd een evaluatiecomité opgesteld met vertegenwoordigers van de verschillende financierende autoriteiten op regionaal of federaal niveau en coördinatie daar de federale overheid (FOD-economie). Via deze groep is er een nauw overleg tussen Vlaanderen, het Waalse gewest, het Brusselse hoofdstedelijk gewest en de federale overheid.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	125.000.000 EUR
Output	Aantal gesteunde projecten (vastlegging Vlaamse steunbeslissingen) Aantal gerealiseerde projecten (oplevering resultaten) Betalingen uitgevoerd (90%)
Outcome	Gerealiseerde electrolysecapaciteit voor productie waterstof uit hernieuwbare energie (90 MWatt)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Voor de Vlaamse beslissingen gefinancierd via VV047 werd de portfolio opgedeeld in 11 beslissingen voor (deel)projecten. De totale steun bedraagt 125 miljoen euro. Een deel wordt gefinancierd via het Europese RRF, namelijk 75 miljoen euro, het overige deel wordt gefinancierd via de relanceprovisie. Voor al deze (deel)projecten werd de beslissing voor steuntoekenning gerealiseerd in 2022 waarbij het budget van 125 miljoen euro volledig vastgelegd werd. Naast de financiering binnen VV047 werden aansluitend twee beslissingen genomen voor steun aan deelprojecten met Vlaamse middelen via FIO (Fonds Innoveren en Ondernemen), met name een R&D-project over emissiereductie bij staalproductie in hoogovens en een infrastructuurproject voor de bouw van een plant voor directe reductie van ijzer (DRI) door ArcelorMittal. Het R&D-project wordt opgenomen in de Europese RRF-financiering, het infrastructuurproject maakt geen deel uit van RRF noch van de Vlaamse provisie. Ook deze projecten werden beslist en vastgelegd in 2022. Ondanks de tijdige beslissing voor de portfolio en de additionele projecten verliep de stap naar effectieve uitvoering moeizaam. Dit is deels te wijten aan wijzigende regelgeving die een impact had op zowel productie als gebruik van waterstof en een wijziging in de algemene economische context. Heirdoor hebben heel wat bedrijven hun beslissingen uitgesteld en/of hun ambities verlaagd. Ondanks deze tegenslag gaan de meest projecten nog door, zij het met een beduidende vertraging en in een aantal situaties in een gereduceerde omvang.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	Van de 11 deelprojecten zijn er 3 in uitvoering op schema, dit omvat Hyoffwind, het project eerste industriële ontplooiing voor emissiereductie bij staalproductie in hoogovens van ArcelorMittal en een milieustudie van hetzelfde bedrijf. De projecten R&D en eerste industriële ontplooiing van Hydrogenics zijn in uitvoering maar gereduceerd in omvang door afbouw van de productie in Vlaanderen door de tegenvallende verkoop van electrolyzers. De projecten door DATS, Air Liquide, Terranova en Engie zijn nog niet opgestart maar gaan door met een beduidende vertraging en een blijvende onzekerheid voor één van de projecten door externe factoren. Voor het project van Aertssen zijn gesprekken aan de gang maar blijft er onduidelijkheid over de toekomst. Eén project, Power to Methanol is stopgezet met ontbinding van de vennootschap. Van de twee additionele projecten is het R&D-project van ArcelorMittal op schema (met inbegrip van valorisatie) maar staat het infrastructuurproject, dat deel uitmaakt van een ruime investering voor directe reductie van ijzer (DRI), on hold als gevolg van een algemene crisis in staal en een beslissing van het bedrijf soortgelijke projecten overal in Europa on hold te zetten. Onderhandelingen met de Commissie zijn momenteel aan de gang. Een aanvraag werd ingediend naar de Europese Commissie voor een aanpassing van de mijlpaal, namelijk uitvoering bij R&D projecten of het nemen van een first investment decision voor investeringsprojecten voor in totaal 66,45 miljoen euro en realisatie van 25 MW electrolysercapaciteit. Het gros van de projecten gaat door maar met een beduidende vertraging. De besteding van de voorziene middelen is nog steeds haalbaar maar niet binnen de vooropgestelde timing.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Bezorgen van de Vlaamse projectvoorstellen aan de coördinator (Duitsland) voor integratie in het Europese notificatiedossier	2021 Q2	Gerealiseerd	Uitgevoerd in een intensieve workshop in eerste helft van juli 2021
Indienen (door coördinator Duitsland) van het dossier voor prenotificatie bij de Europese Commissie	2021 Q2	Gerealiseerd	Ingediend op 31 augustus 2021

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Indienen aanvragen voor Vlaamse steun eerste groep (golf 1 en 2)	2022 Q1	Gerealiseerd	Alle aanvragen voor de Vlaamse steun voor de eerste groep zijn ingediend
Bezorgen van de projectvoorstellen aan de coördinator (Duitsland) voor integratie in het Europese notificatiedossier voor de tweede groep	2022 Q1	Stopgezet	Deze mijlpaal is niet langer relevant omdat de Vlaamse projecten in deze groep overgestapt zijn op steuntoekenning onder de bestaande staatssteunregels, die niet langer deelnemen aan het proces voor EU-notificatie
Eerste en tweede Q&A met Commissie voor projecten eerste groep (wave 1 en 2)	2022 Q1	Gerealiseerd	Gerealiseerd met een zeer brede spreiding in de tijd met de eerste request for information in oktober 2021 en de laatste in december 2022
Indienen (door coördinator Duitsland) van het dossier voor prenotificatie bij de Europese Commissie voor de tweede groep (golf 3 en 4)	2022 Q1	Stopgezet	Deze mijlpaal is niet langer relevant omdat de Vlaamse projecten in deze groep overgestapt zijn op steuntoekenning onder de bestaande staatssteunregels, die niet langer deelnemen aan het proces voor EU-notificatie
Start notificatie door Commissie eerste groep (golf 1 en 2)	2022 Q1	Gerealiseerd	Gestart op verschillende tijdstippen! Voor het eerste uitstaande project werd de notificatie gestart in juni 2023 en het project goedgekeurd door Europa in dezelfde maand. Het tweede uitstaande project is overgedragen naar Green Deal GBER met eindbeslissing december 2023.
Goedkeuring EU eerste groep (golf 1 en 2) onder IPCEI notificatie	2022 Q1	Gerealiseerd	Voor de projecten in IPCEI notificatie: gerealiseerd in juli en september 2022
Ontvangst bijkomende projecten (buiten de portfolio ingediend in de expression for interest of IPCEI)	2022 Q2	Gerealiseerd	Een milieustudie voor ArcelorMittal werd ingediend. Dit sluit aan bij het onderwerp en de oproep voor expressions of interest.
Indienen aanvragen Vlaamse steun tweede groep (golf 2 en 3)	2022 Q2	Gerealiseerd	Al de aanvragen voor Vlaamse steun voor de projecten van de tweede groep werden ingediend. Afgerond sinds 2 mei 2022.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Eerste en tweede Q&A met de Commissie voor projecten tweede groep	2022 Q3	Stopgezet	Deze mijlpaal is niet langer relevant omdat de Vlaamse projecten in deze groep overgestapt zijn op steuntoekenning onder de bestaande staatssteunregels, die niet langer deelnemen aan het proces voor EU-notificatie
Start notificatie door Commissie tweede groep (golf 3 en 4)	2022 Q3	Stopgezet	Deze mijlpaal is niet langer relevant omdat de Vlaamse projecten in deze groep overgestapt zijn op steuntoekenning onder de bestaande staatssteunregels, die niet langer deelnemen aan het proces voor EU-notificatie
Steunbeslissing voor First Industrial Deployment eerste groep (golf 1 en 2)	2022 Q3	Gerealiseerd	Beslissing VR 21 oktober 2022
Steunbeslissing voor investeringen in klimaatacties (EET) eerste groep (golf 1 en 2)	2022 Q3	Gerealiseerd	Beslissing VR 15 juli en 10 november 2022
Steunbeslissing voor O&O&I-projecten eerste groep (golf 1 en 2)	2022 Q3	Gerealiseerd	Beslissing HBC (Beslissingscomité bij het FIO-fonds) 15 juli 2022
EU goedkeuring eerste groep overgedragen naar CEEAG-kader	2022 Q3	Gerealiseerd	Eén project werd omgezet naar steun onder green deal GBER, met finale beslissing VR in december 2023. Een ander omvangrijk project werd goedgekeurd door Europa in juni 2023. De integratie van de voorwaarden gesteld door Europa in de Vlaamse regelgeving loopt met een verwachte eindbeslissing in januari 2024.
Goedkeuring EU tweede groep (golf 3 en 4)	2022 Q4	Stopgezet	Deze mijlpaal is niet langer relevant omdat de Vlaamse projecten in deze groep overgestapt zijn op steuntoekenning onder de bestaande staatssteunregels, die niet langer deelnemen aan het proces voor EU-notificatie.
RRF mijlpaal: contract steunbeslissingen IPCEI projecten	2022 Q4	Gerealiseerd	Dit omvat de projecten uit de oproep expressions of interest voor IPCEI, met EU-goedkeuring op basis van de IPCEI-mededeling (O&O&I-component van Hydrogenics/Cummins, FID-component van Hydrogenics/Cummins en EET-component van Engie-Electrabel)

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
Steunbeslissing voor bijkomende projecten (ingediend buiten de portfolio projecten ingediend in de expression of interest voor IPCEI)	2022 Q4	Gerealiseerd	Een steuntoekenning voor de milieustudie ingediend door ArcelorMittal werd toegekend in april 2022.		
RRF mijlpaal: contract steunbeslissingen non-IPCEI projecten	2022 Q4	Gerealiseerd	Dit omvat de projecten uit de oproep expressions of interest voor IPCEI, met EU-goedkeuring op basis van CEEAG (EET-component van Hyoffwind en de FID-component van ArcelorMittal) of de bestaande staatssteunregels (EET-component van Power to Methanol, DATS, Aertssen, Terranova Hydrogen en Air Liquide) alsook de additionele projecten ingediend buiten de IPCEI-oproep voor expressions of interest (milieustudie ArcelorMittal)		
Steunbeslissing voor projecten O&O&I voor de tweede groep (golf 3 en 4)	2022 Q4	Stopgezet	Niet langer relevant: de portfolio Vlaamse projecten uit de tweede groep, die overgestapt zijn naar de bestaande staatsteunregels, omvat geen O&O&I-projecten		
Steunbeslissing voor projecten klimaatacties (EET) voor de tweede groep (golf 3 en 4)	2022 Q4	Gerealiseerd	Beslissing VR 9 december en 16 december 2022		
Steunbeslissing voor projecten First Industrial Deployment voor de tweede groep (golf 3 en 4)	2022 Q4	Stopgezet	Niet langer relevant: de portfolio Vlaamse projecten uit de tweede groep, die overgestapt zijn naar de bestaande staatsteunregels, omvat geen FID-projecten. Voor dit type activiteiten is er trouwens geen rechtsbasis in de bestaande staatssteunregels		
RRF mijlpaal: eindresultaat projecten (oplevering)	2026 Q2	Op schema	Op schema mits aanvaarding van de aanpassing van de mijlpaal door de Europese Commissie zoals voorgelegd door Vlaanderen.		
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal Vlaamse steunbeslissingen toegekend en vastgelegd: streefnorm 125 miljoen euro		11	2022 Q4	11	100 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal (deel)projecten uitgevoerd	11	2026 Q2		
Outcome indicator: gerealiseerde electrolyse capaciteit	90 MWatt	2026 Q2		
Projecten uitbetaald	90% budget	2026 Q3	9,8	10,9 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	125.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	125.000.000 EUR
Uitvoering VAK	124.998.000 EUR
Uitvoering VEK	19.864.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 125.000.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 75.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 50.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
VR 6 mei 2022 - Subsidie ArcelorMittal België voor studie investeringsproject 'Direct Reduction of Iron' BVR van 15/07/2022 betreffende ondersteuning project Electrabel nv voor project North-C-Hydrogen BVR van 15/07/2022 betreffende subsidie aan Hydrogenics Europe nv voor PEM Water Electrolyser Gigawatt fabriek BVR van 15/07/2022 betreffende subsidie Hyoffwind Infrastructure nv voor waterstofonderzoek BVR van 21/10/2022 betreffende de subsidie ArcelorMittal Belgium voor project 'Eerste Industriële Ontplooiing RecHycle' VR 10 november 2022 - Toekenning steun voor infrastructuur Power to Methanol Antwerpen

AGENDERING VLAAMSE REGERING

VR 9 december 2022 - Steun aan waterstofproject BelgHyCo-HD van Etablissements Franz Colruyt in Halle

VR 9 december 2022 - Steun voor infrastructuur Aertssen Group in Stabroek

VR 9 december 2022 - Steun voor infrastructuur Terranova Hydrogen in Evergem-Zelzate

VR 16 december 2022 - Steun project 'RecHycle-DRP' van ArcelorMittal Belgium

VR 16 december 2022 - Steun project 'HyTrucks' van l'Air Liquide Belge nv

11. Vergroening weginfrastructuur

VV048 - INVESTERING LED-VERLICHTING GEWESTWEGEN (VEKP)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Annick De Ridder
Trekkende entiteit VO	Agentschap Wegen en Verkeer
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Wegen en Verkeer
Belanghebbenden	Weggebruikers, de burger

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	11. Vergroening weginfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
Het doel van dit project is om via innovatieve LED-verlichting te investeren in duurzame weginfrastructuur. Het is energiezuiniger en vergt minder onderhoud. Door een beperkte aanpassing kan bovendien de zichtbaarheid op de weg verbeterd worden, wat leidt tot meer verkeersveiligheid en het aanpakken van files. Het uitvoeren van de ombouw van verlichting uitgerust met lampen naar LED-verlichting zal het energieverbruik van het AWV met ten minste 35% doen dalen, met een totale koolstofbesparing van 6.800 à 9.700 ton CO₂ per jaar tot gevolg. Dit project draagt dus significant bij tot de doelstelling van de Vlaamse Regering om een totale reductie in energieverbruik te realiseren van 30% in 2030 t.o.v. het verbruik van 2015, zoals beschreven in het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	84.500.000 EUR
Output	Omgebouwde verlichting (naar LED) op gewestwegen, daling van het geïnstalleerd verlichtingsvermogen
Outcome	Optimalisatie van het onderhoudsprogramma van de verlichting, vermindering van het energieverbruik door de overheid (bijdrage aan klimaatplannen).

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De ombouw van alle verlichting op gewestwegen wordt gerealiseerd m.b.v. het contract VWT/EW/2020/024. Dit contract is gestart op 08/09/2021 en liep

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	oorspronkelijk tot 07/09/2024. N.a.v. een door de aannemer ingediende schadeclaim werd een bijakte opgemaakt waarbij oa de scope van de opdracht werd uitgebreid met de verledning van de verlichting in een aantal onderdoorgangen en de totale uitvoeringstermijn verlengd werd tot 30 juni 2025. De verledning van de verlichting die behoort tot de oorspronkelijke scope van de opdracht is inmiddels omgebouwd op een beperkt aantal toestellen na die moeilijker bereikbaar zijn zoals op de N9 in Ledeberg en de N34 in Oostende, waar de verlichting net naast een tramspoor loopt. Deze laatste reeksen worden aangepakt in het voorjaar van 2025. Op 1/4/2025 is 98,6% van de geplande om te bouwen aantal armaturen effectief omgebouwd.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Aanbestedingsprocedure opstarten		2021 Q1	Gerealiseerd		
Gunning		2021 Q3	Gerealiseerd		
Uitvoering ombouw wegverlichtingsinstallaties voor LED-lampen langs de gewestwegen		2024 Q3	Vertraging		
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal omgebouwde toestellen		79152	2024 Q3	54.460	69 %
% minder verbruik		-35%	2024 Q3	31,6	90 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	90.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	84.500.000 EUR
Uitvoering VAK	84.498.000 EUR
Uitvoering VEK	40.998.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Brexit-fonds: 0 EUR
- React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 84.500.000 EUR
- Vlaamse relancemiddelen update 2023: 84.500.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

Nota aan de Vlaamse Regering van 4 juni 2021 - Overheidsopdracht VWT-EW-2020-024: Ombouwen van wegverlichting uitgerust met lampen naar LED langs gewestwegen in het Vlaams Gewest

[Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022 - update relancemiddelen MOW](#)

VV049 - LAADPALEN - VERSNELDE UITROL LAADINFRASTRUCTUUR

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Annick De Ridder
Trekkende entiteit VO	Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Agentschap Wegen en Verkeer
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Agentschap Wegen en Verkeer
Belanghebbenden	(Toekomstige) eigenaars van elektrische wagens

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	11. Vergroening weginfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
De versnelde uitrol van laadinfrastructuur moet bijdragen tot de vergroening van het transport en de modal shift. Nu het wagenpark aan de vooravond staat van een transitie naar volledig elektrisch rijden, wordt er versneld werk gemaakt van een ambitieuze uitrol van laadinfrastructuur in Vlaanderen. Door het aantal laadpunten op te trekken en verder te investeren in snellaadinfrastructuur langs grote verkeersassen en strategische locaties in Vlaanderen wordt het comfort en de gemoedsrust van de EV-rijders over langere afstand gegarandeerd. Zo kan er meer ingezet worden op duurzame verkeersmodi.	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	28.768.000 EUR
Output	Goedkeuren van een beleidskader, realisatie van oplaadinfrastructuur voor elektrische wagens
Outcome	Stimuleren van emissievrij vervoer

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	De nodige initiatieven voor het installeren van laadpaalinfrastructuur lopen volgens planning: - De strategienota laadinfrastructuur werd in Q4 2020 gerealiseerd. Het vereiste beleidskader voor de uitrol van oplaadinfrastructuur werd opgeleverd met de parlementaire goedkeuring van het decreet in Q3 2021. Ter afronding werd een bijhorend uitvoeringsbesluit goedgekeurd op de Vlaamse Regering in december

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

2021.

- De opmaak van potentieelkaarten voor laadinfrastructuur werd afgerond eind 2021 met de oplevering van het eindrapport. Het verzamelen van de data over laadpunten loopt volgens schema. De data wordt real-time ontsloten.
 - Om semi-publieke laadinfrastructuur op privaat domein te stimuleren, leverde een eerste projectcall 210 goedgekeurde projecten op (subsidiebedrag 8,2 miljoen euro). Deze projecten werden vanaf november 2021 gerealiseerd en zijn bij volledige uitvoering goed voor 9681 van de te realiseren CPE* (laadpuntequivalenten).
 - Een tweede gelijkaardige projectcall werd gelanceerd in Q2 2022 en afgesloten op 15 september 2022. Er werden eind 2022 254 projecten geselecteerd voor uitvoering, bij volledige uitvoering goed voor bijna 11.000 CPE.
 - De eerste concessies voor publieke laadpunten op openbaar domein is gestart in Q3 2022. De aangeduide concessiehouders zullen de laadpalen plaatsen gedurende de komende 2 jaar. Er wordt geraamd dat in die periode hiermee de plaatsing van ca. 10.000 CPE geïnitieerd zal worden.
 - Voor (ultra)snelladers langs de grote verkeersassen liep een eerste projectcall tot 15 september 2021 waarbij de 49 goedgekeurde projecten goed zijn voor 2335 CPE (laadpuntequivalenten). Hiervan is reeds 2080 CPE operationeel. Voor de overige locaties is de laatste fase lopende (o.a. verkrijgen omgevingsvergunning). Daarnaast is er een tweede call georganiseerd waarbij er 7 bijkomende locaties aangeboden werden. Hiervoor zijn de gesprekken lopende i.f.v. de nodige vergunningen. De goedgekeurde projecten zullen in principe goed zijn voor circa 640 CPE. Voor deze oproep zijn geen subsidies gevraagd.
 - Eind december 2024 waren er 57.092 CPE toegankelijk in Vlaanderen. Het oorspronkelijke startpunt was 4926 CPE (laadpuntequivalenten) aan publieke laadpunten. Wanneer de 1636,5 CPE semi-publieke laadinfrastructuur ook wordt meegenomen, ligt het eigenlijke startpunt op 6562,5 CPE. Dat betekent dat er intussen al meer dan 50.000 CPE is bijgekomen. Het tussentijds doel voor Q2 2025 (22.000 extra CPE) en Q2 2026 (30.000 extra CPE) is daarmee al ruim bereikt.
- Verder werd met de relancemiddelen een contract gegund voor de levering en plaatsing van niet-inwendig verlichte signalisatie voor het aanduiden van dienstenzones langsheen de autosnelwegen in Vlaanderen waar gebruik gemaakt kan worden van de ultrasnelladers.
- Aanvullend wordt er, met eigen middelen, blijvend ingezet op laadinfra voor personen- en goederenvervoer alsook innovatie toepassingen in dit domein.
- *In het kader van de uitrol van publieke laadinfrastructuur spreken we van Charge Point Equivalent (CPE), waarbij een CPE gedefinieerd is in een logisch

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	wegingssysteem. Een laadpaal met een beperkte laadsnelheid/vermogen (3-7 kW) komt overeen met 1 CPE, bij een laadpaal met een normaal vermogen (11-22 kW) zijn dat 2 CPE, bij een AC-snellader (43 kW) zijn het er 4, bij een DC-snellader (50 kW tot minder dan 150 kW) tellen we er 5 en bij een ultrasnellader (150 kW en meer) 10. Dit geldt voor publieke laadpunten (24/7). Laadpunten, die minstens 10u per etmaal voor iedereen toegankelijk zijn, tellen voor de helft. Andere laadpunten worden hierbij niet meegeteld. Op deze manier zorgen we voor een uniform equivalent in de verschillende vermogens en toegankelijkheid van laadinfrastructuur.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
Lanceren subsidiecall laadinfrastructuur 2021	2021 Q4	Gerealiseerd			
Opmaak potentieelkaarten laadinfrastructuur	2021 Q4	Gerealiseerd			
Lanceren subsidiecall laadinfrastructuur 2022	2022 Q2	Gerealiseerd			
Organisatie concessies publieke laadpunten	2022 Q4	Gerealiseerd			
Onderbouwing uitrol laadpunten in Vlaanderen	2022 Q4	Gerealiseerd	Het betreft een doorlopende actie om de verdere uitrol te onderbouwen.		
Verzamelen data laadpunten	2022 Q4	Gerealiseerd	Het betreft een doorlopende actie om de lopende uitrol te monitoren en verdere uitrol te onderbouwen.		
Installatie van snelladers langs de grote verkeersassen (deel 2021)	2024 Q4	Gerealiseerd			
Installatie snelladers langs de grote verkeersassen (deel 2022)	2024 Q4	Gerealiseerd			
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Oplaaadinfrastructuur: operationele semi-publieke en publieke laadpunten (uitgedrukt in charging point equivalents (CPE))		22.000	2025 Q2	57.092	100 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Oplaa infrastructuur: operationele semi-publieke en publieke laadpunten (uitgedrukt in charging point equivalents (CPE))	30.000	2026 Q2	57.092	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	28.768.000 EUR
Uitvoering VAK	28.762.000 EUR
Uitvoering VEK	17.130.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 29.460.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 29.460.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: -692.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: -692.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

12. Iedereen lokaal digitaal

VV050 - DIGITALISERING INTEGRATIE & INBURGERING

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Belanghebbenden	Agentschap Integratie en Inburgering, IN-Gent vzw, Atlas vzw, Huis van het Nederlands Brussel

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	12. Iedereen lokaal digitaal
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
Het programma 'Digitalisering Integratie en Inburgering' geeft uitvoering aan de ambities, vermeld in het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 omtrent de hertekening van inburgering en het aanpassen van het integratiebeleid. De inburgeringstrajecten digitaliseren zal ervoor zorgen dat mensen sneller en meer op zelfstandige basis de vaardigheden en kennis kunnen verwerven om het inburgeringstraject te doorlopen. Zo kunnen ze ook sneller actief worden op de arbeidsmarkt, op eigen benen staan en bijdragen aan de welvaart van onze samenleving. De middelen zullen door het Vlaams Agentschap voor Integratie en Inburgering, Atlas vzw, IN-Gent vzw en het Huis van het Nederlands Brussel (hierna de agentschappen en het huis) gezamenlijk ingezet worden voor zes werven: Werf 1: De Kruispuntbank Inburgering (KBI): De KBI is het cliëntvolgsysteem dat door de Vlaamse Regering ter beschikking gesteld wordt aan de agentschappen en het huis om de kerntaken uit het decreet te vervullen. KBI faciliteert ook de elektronische gegevensuitwisseling in kader van inburgeringstrajecten, taalkennis Nederlands en Nederlands als tweede taal-trajecten met de Vlaamse onderwijsadministratie, VDAB, Actiris, lokale besturen en OCMW. Het systeem is verouderd en wordt volledig vernieuwd. Werf 2: Community building en digital marketing (CRM): De agentschappen en het huis zetten in op klantenbeheer en klantenbinding door de implementatie van een CRM-systeem. Er wordt hierbij niet alleen op de klantgroep van inburgeraars en anderstaligen gefocust (i.f.v. werving), maar voornamelijk op lokale besturen, (overheids)organisaties, voorzieningen en vrijwilligers i.f.v. de andere dienstverleningen van de agentschappen en het huis (sociaal tolken en vertalen, juridische dienstverlening, integratiewerk, taalbeleid,...). Momenteel verloopt dit binnen de agentschappen en het huis zonder centraal ondersteund systeem. Werf 3: Klantenportaal en -dienstverlening: De agentschappen en het huis willen hun

PROJECTOMSCHRIJVING

dienstverlening klantgericht, efficiënter en effectiever organiseren. Daarom zetten ze voor hun werking in op digitale loketten. Via deze weg kunnen klanten die voldoende digitaal vaardig zijn via een self-service module het stuur in handen nemen van hun traject. We verhogen hiermee de digitale zelfredzaamheid. Zo zal een centraal portaal de klant toegang geven tot de verschillende tools die hij nodig heeft om het inburgeringstraject te doorlopen en tot tools die het doorlopen van dat traject eenvoudiger maken.

Werk 4: Online leren en testen: De agentschappen en het huis zullen verder inzetten op het online leren en testen van hun verschillende klantgroepen (inburgeraars, anderstaligen, lokale besturen, organisaties, (kandidaat)-tolken). Online leren, maakt activerend en tijd- en plaatsonafhankelijk leren mogelijk en is bij uitstek geschikt om de deelnemer de mogelijkheid te bieden om de training of opleiding te volgen wanneer en de wijze waarop zij dat willen.

Werk 5: Nederlandse taalverwerving: We optimaliseren de dienstverlening sociaal tolken en vertalen van de verschillende agentschappen. De werking wordt maximaal gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Naast het professioneel aanbod, zitten ook brugfuncties zitten mee in deze scope (laagdrempelig digitaal intakesysteem om de vraag te verduidelijken en te zorgen voor een automatische matching vraag en aanbod, automatische koppeling registratie- en facturatiesystemen, performant digitaal platform voor afstandstolken (telefoontolken en videotolken),...). Er wordt ook ingezet op de ontwikkeling van een applicatie taalprofielen die de bestaande en toekomstige taalprofielen laagdrempelig ontsluit voor een brede groep gebruikers: o.m. werkgevers, de interim-sector, arbeidsbemiddelaars, opleidingen en overheden.

Werk 6: Digitale wendbaarheid: De digitalisering van de publieke diensten en de samenleving in het algemeen heeft een effect op het leven van de inburgeraar, anderstalige en de medewerkers van de agentschappen en het huis. Concreet zal er ingezet worden op het versterken van digitale vaardigheden van inburgeraars én medewerkers.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	15.000.000 EUR
Output	- aantal vernieuwende acties m.b.t. digitalisering binnen de uitvoering van het inburgeringsbeleid - aantal inburgeraars in het hybride of digitaal traject
Outcome	- klantenwerking te verbeteren: nieuwkomers, inburgeraars, anderstaligen, lokale besturen, andere (overheids)organisaties en iedereen in de samenleving wordt er beter van als de agentschappen en het huis op een meer afgestemde en digitale manier (samen)werken - een sector-overschrijdende vereenvoudiging te realiseren - vereenvoudiging van klantprocessen en datadeling om zo efficiëntiewinst te bereiken - creatie van ruimte voor het personeel bv. op het vlak van dienstverlening die maatwerk vraagt - verhogen digitale vaardigheden

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Beschrijving voortgang	Alle projecten zijn opgestart, in afronding of afgerond. 2025 is het laatste jaar waarin relancemiddelen ingezet worden.
Noodzakelijke politieke actie	geen

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Op basis van een uitgewerkt plan van het Agentschap Integratie en Inburgering eerste aanvraag aan middelen herverdelen naar het Agentschap.	2021 Q2	Gerealiseerd	
Werven opgestart	2021 Q4	Gerealiseerd	Alle werven en projecten zijn in volle uitrol.
Op basis van een uitgewerkt plan van het Agentschap Integratie en Inburgering een tweede en derde aanvraag aan middelen herverdelen naar het Agentschap.	2022 Q4	Gerealiseerd	
Werf 1: KBI - vooronderzoek (business case o.l.v. Digitaal Vlaanderen)	2021 Q4	Gerealiseerd	
Werf 1: KBI - bestek en gunning	2022 Q2	Gerealiseerd	
Werf 2: CRM - Business case technisch platform	2021 Q3	Gerealiseerd	
Werf 2: CRM - bestek en gunning	2022 Q2	Gerealiseerd	
Werf 2&5: Aanbodplatform - ontwikkeling	2023 Q4	Gerealiseerd	In Q3 van 2023 werd het aanbodplatform technisch opgeleverd. Het aanbodplatform werd begin Q4 gelanceerd naar lokale besturen en organisaties. meer info: https://www.integratie-inburgering.be/nl/ikdoemee
Werf 3: fase 1 betaalmodule	2022 Q1	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Werf 3: vernieuwing vreemdelingenrecht.be - vooronderzoek	2021 Q4	Gerealiseerd	
Werf 2: platform netwerk- en participatietraject - vooronderzoek	2022 Q2	Gerealiseerd	
Werf 3: vernieuwing vreemdelingenrecht.be - bestek en gunning	2022 Q1	Gerealiseerd	
Werf 2: platform netwerk- en participatietraject - gunning	2022 Q4	Gerealiseerd	
Werf 4: Leerplatform - vooronderzoek	2021 Q3	Gerealiseerd	
Werf 4: Leerplatform - gunning	2021 Q4	Gerealiseerd	
Werf 3: Leerplatform - implementatie	2022 Q3	Gerealiseerd	
Werf 3: fase 2 betaalmodule	2023 Q4	Gerealiseerd	Betaalmodule is aangepast ifv gebruik in de organisaties.
Werf 5: Nederlandse taalverwerving - projectplan	2022 Q1	Gerealiseerd	
Werf 6: digitale wendbaarheid	2025 Q4	Op schema	Om onze eerstelijnsmedewerkers te versterken tot digitaal inclusieve en mediawijze medewerkers werken we met Mediawijs een vormingstraject uit. Met een laagdrempelig vormingstraject willen we alle eerstelijnsmedewerkers onderdompelen in een e-inclusiebad en handvaten geven hoe zij vanuit hun rol mee kunnen werken aan digitale inclusie van onze doelgroep. Het opleidingstraject is opgestart.
Projectteam voltallig	2021 Q4	Gerealiseerd	Het projectteam is opgestart in september 2021. De laatste openstaande vacature is ingevuld in september 2022.
Werf 5: Nederlandse taalverwerving - vooronderzoek	2022 Q2	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
werf 6: screeningstool - vooronderzoek	2022 Q2	Gerealiseerd	
Werf 4: Content Hosting en Analytics Collect en Send - gunning	2022 Q2	Gerealiseerd	
Werf 5: Nederlandse taalverwerving - gunning	2022 Q3	Gerealiseerd	
Overkoepelende aanpak - nota digitale transformatie - gunning	2022 Q4	Gerealiseerd	
Overkoepelende aanpak - Implementatieteam - gunning	2022 Q4	Gerealiseerd	
Werf 4: Content Hosting en Analytics Collect en Send - ontwikkeling en implementatie	2022 Q4	Gerealiseerd	
Werf 4 - e-learningontwikkeling - gunning	2022 Q4	Gerealiseerd	
werf 6: screeningstool - gunning	2022 Q4	Stopgezet	Het project screeningstool voor inburgeraars en anderstaligen wordt mee opgenomen binnen "Iedereen digitaal - opleiding & vorming (Projectnummer: VV053)". Het vooronderzoek dat reeds gebeurde is mee overgedragen. AgII zit mee in de projectgroep en stuurgroep van de screeningstool uit project VV053.
werf 5: applicatie taalprofielen - vooronderzoek	2022 Q4	Gerealiseerd	Het vooronderzoek is in afrondingsfase en wordt opgeleverd eind december.
Werf 4: Digitale testen - Testplatform - gunning	2023 Q1	Gerealiseerd	Gunningstraject is opgestart binnen perceel 5 van het ICT-raamcontract
Werf 4: Digitale testen - Testplatform - vooronderzoek	2023 Q1	Gerealiseerd	
Ontwikkeling tool centraal dossier ontheemden	2023 Q4	Gerealiseerd	Noodzakelijke ontwikkelingen voor de tool 'centraal dossier ontheemden' werden doorgevoerd.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Overkoepelende aanpak - Implementatieteam - opstart en afronding	2023 Q4	Gerealiseerd	Ondersteuning van het implementatieteam is opgestart in Q1 2023 en lopende tot Q1 2024. Er werd communicatie-en opleidingsmateriaal opgemaakt.
Werf 3: vernieuwing vreemdelingenrecht.be - ontwikkeling en implementatie	2024 Q1	Gerealiseerd	Het project is opgeleverd en in gebruik genomen op 20 maart 2024.
Overkoepelende aanpak - nota digitale transformatie - uitwerking	2024 Q4	Gerealiseerd	Het traject met de agentschappen en het huis is opgezet en gefinaliseerd.
Werf 1&2: ontwikkeling en implementatie systeem voor KBI en CRM	2025 Q2	Vertraging	De ontwikkeling van het systeem is opgestart met de technische partner. Omwille van complexiteit en onvoorziene omstandigheden loopt het project vertraging. De 'go live' van het systeem is gepland voor midden Q2 2025. Na de 'go live' zijn doorheen 2025 nog verschillende technische releases gepland en kent de komende jaren nog een groeiscenario los van relancemiddelen. De verdere opvolging van het groeiscenario zal niet via het relanceplan verlopen.
Werf 4: Digitale testen - Testplatform - ontwikkeling en implementatie	2025 Q2	Vertraging	Het testplatform is technisch klaar en klaar voor ingebruikname. Dat onderdeel is dus gerealiseerd. Omwille van de samenhang het nieuwe CRM-systeem wordt de ingebruikname gelijktijdig gepland in Q2 2025. Dit om de impact op eerstelijnsmedewerkers (opleiding, change) te beperken en in een keer door te voeren.
Werf 3: ontwikkeling en implementatie systeem voor de klantportalen	2025 Q2	Vertraging	de ontwikkeling is verbonden met de ontwikkeling en de implementatie van een systeem voor KBI en CRM (het back-end systeem). Aangezien er daar vertraging is, loopt de ontwikkeling van klantportalen ook vertraging. Na de 'go live' zijn doorheen 2025 nog

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
			verschillende technische releases gepland en kent de komende jaren nog een groeiscenario (o.a. klantportaal) los van relancemiddelen. De verdere opvolging van het groeiscenario zal niet via het relanceplan verlopen.		
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Er is een leerplatform waar de leerkrachten maatschappelijke oriëntatie op kunnen werken		100%	2022 Q4		100 %
Er is een online betaalmodule via dewelke digitaal vaardige inburgeraars en anderstaligen kunnen betalen		100%	2022 Q4		100 %
Er is een klantenportaal waar digitaal vaardige inburgeraars informatie kunnen raadplegen		100%	2023 Q4		30 %
Er is een tool om verplichte inburgeraars die niet werken of niet studeren te matchen in een netwerk- of participatietraject		100%	2023 Q4		100 %
Er is een vernieuwde website vreemdelingenrecht.be		100%	2024 Q1		100 %
er is een platform waar online testen op afgenomen kunnen worden		100%	2024 Q4		100 %
Er is een nieuw klantvolgsysteem voor inburgeraars		100%	2025 Q2		90 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	15.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	15.000.000 EUR
Uitvoering VAK	15.000.000 EUR
Uitvoering VEK	13.800.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR
- Brexit-fonds: 0 EUR
- React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 15.000.000 EUR
- Vlaamse relancemiddelen update 2023: 15.000.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 17 september 2021. Vlaamse Veerkracht - digitalisering integratie en inburgering](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 15 juli 2022. Vlaamse Veerkracht – digitalisering integratie en inburgering](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 18 november 2022. Digitalisering integratie en inburgering](#)

VR 18 november 2022 - Projectsubsidie Imec vzw voor 'Iedereen Digitale Coach' en 'Screeningstool digitale vaardigheden'

[Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022. Goedkeuring opstart tool centraal dossier ontheemden.](#)

VV051 - GEMEENTEHUIS VAN DE TOEKOMST

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Digitaal Vlaanderen - Agentschap Binnenlands Bestuur
Belanghebbenden	Lokale besturen, VVSG, V-ICT-OR, Exello.net

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	12. Iedereen lokaal digitaal
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
Het doel van dit project is het versneld digitaliseren van de processen en dienstverlening van lokale besturen. Op die manier kunnen bedrijven en burgers sneller hun administratieve verplichtingen afwerken, zonder in een fysieke rij te staan. Bovendien moet dit de administratieve rompslomp eenvoudiger maken, de afhandeling sneller en efficiënter. Een “gemeente zonder gemeentehuis” is daarbij de provocerende gedachte, tegelijk met meer telewerkende ambtenaren. Daarbij is er steeds aandacht voor diegenen die digitaal minder mee zijn. Het project “Gemeente zonder gemeentehuis” zal op basis van een systeem met oproepen resulteren in projectsubsidies voor Lokale Besturen die hun dienstverlening meer burgergericht, transparant en efficiënt willen inrichten door middel van digitale tools. Het project creëert dus ruimte en mogelijkheden voor een transformatieve aanpak van de gemeentelijke dienstverlening en werking. Er wordt hierbij gestreefd naar hergebruik door en delen van de oplossingen tussen lokale besturen om de grootst mogelijke impact te hebben. De naam van het project werd op 14/04/2025 gewijzigd in 'Gemeentehuis van de toekomst' door een ministerieel besluit van minister Hilde Crevits.	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	35.000.000 EUR
Output	Uitgevoerde projecten van de diverse oproepen (volgt uit mijlpalen) en een verrijking van de Vlaamse Digitale Architectuur voor lokale besturen.
Outcome	Meerdere lokale besturen hebben samen of zelfstandig een stap gezet (effectieve verbetering van de dienstverlening en een leertraject doorlopen) in het burgergericht inzetten van digitalisering. Hiertoe hebben ze zelfstandig of met partners een aantal digitaliseringsprojecten succesvol doorlopen waarbij ze werkten op innovatieve dienstverlening, digitale democratie en de werkplek van de toekomst.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het programma Gemeentehuis van de Toekomst verloopt succesvol. Kort overzicht: Op 31/12/24 waren van de 61 projecten 25 projecten afgerond en 1 stopgezet. Het stopgezette project betreft “Loonfiches Solid, stad Gent” omdat de nodige gegevens tussen RSZ en KSZ niet konden worden uitgewisseld. Voor de afgeronde projecten betreft het uiteraard de eerder kleine projecten uit de eerste oproepen en innovatieve conceptstudies. Diverse projecten kregen ook erkenningen: Fundament proactieve dienstverlening (Gent) Gouden bit-award (december 2022) UserCentriCities-award (mid 2023) Gemeentedelers-award (mid 2023) Family Proef (Wingene) Agoria Digital Society Award voor gebruiksvriendelijkheid (december 2023) Gouden byte award (december 2023) De virtuele assistent (Kortrijk) Gouden bit-award (december 2023) Indicatoren vooropgesteld betreffende het succes van het programma: Er resten nog 2 indicatoren te vervullen tegen het einde van het programma. Hun status op 31/12/24 volgt hieronder. Voor de indicator: “Aantal Digitale Bouwstenen van Vlaanderen voor lokale besturen dat door het programma wordt opgezet of verbeterd. – 10 - Q4-25” Op 31/12/24 werd deze reeds ruim overschreden. Hieronder een selectie van de projecten en de erdoor aangeraakte bouwsteen: (tabel in bijlage) Voor de indicator: “Aantal diensten(processen) dat deels of volledig gedigitaliseerd is via GvdT – 25% van de diensten op basis van de IPDC (interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus - Q4-25”. De indicator van 25% van de processen zal ruim worden overschreden bij het einde van het programma. Veel processen uit de IPDC worden door verschillende projecten verbeterd of aangepast. Hierna een overzicht: (tabel in bijlage)
Noodzakelijke politieke actie	geen

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Visienota Gemeente zonder gemeentehuis goedgekeurd.	2021 Q2	Gerealiseerd	
Goedkeuring nota Gemeente zonder gemeentehuis op Vlaamse Regering	2021 Q3	Gerealiseerd	
Eerste oproepronde gelanceerd	2021 Q3	Gerealiseerd	
Oproep 2 gelanceerd	2021 Q4	Gerealiseerd	
Oproep 3 gestart	2021 Q4	Gerealiseerd	
Goedkeuring van de geadviseerde dossiers op de Vlaamse regering voor oproep 2	2022 Q2	Gerealiseerd	Het voorgelegde advies van de jury werd integraal goedgekeurd door de Vlaamse Regering
subsidieadvies oproep 1 voorgelegd aan de bevoegde minister	2022 Q1	Gerealiseerd	
Goedkeuring van de geadviseerde dossiers op de Vlaamse regering voor oproep 3	2022 Q2	Gerealiseerd	Nadat de jury de dossier beoordeelt wordt een advies aan de Vlaamse Regering opgesteld. Dit gebeurt onder de vorm van een besluit te nemen door de Vlaamse Regering. De regering besliste het voorstel van de jury integraal te volgen op de zitting van 13 mei.
Oproep 4 gestart	2021 Q4	Gerealiseerd	
Goedkeuring van de geadviseerde dossiers op de Vlaamse regering voor oproep 4	2022 Q2	Gerealiseerd	Het advies van de jury is voorgelegd aan de Vlaamse Regering
Oproep 5 gestart	2022 Q1	Gerealiseerd	
Goedkeuring van de geadviseerde dossiers op de Vlaamse regering voor oproep 5	2022 Q3	Gerealiseerd	
Eindrapport met retrospectieve over de gerealiseerde projecten en de mate waarin die bijdroegen	2026 Q4	Nog niet gestart	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
tot de realisatie van de opgestelde visie.					
Oproep 6 gestart	2022 Q1	Gerealiseerd			
Goedkeuring van de geadviseerde dossiers op de Vlaamse regering voor oproep 6	2022 Q4	Gerealiseerd			
Oproep 7 gestart	2022 Q2	Gerealiseerd			
Goedkeuring van de geadviseerde dossiers op de Vlaamse regering voor oproep 7	2022 Q4	Gerealiseerd			
Alle goedgekeurde projecten zijn opgestart via een formele opstartmeeting	2023 Q2	Gerealiseerd			
OUTPUT					
INDICATOR	STREEFWAARDE		TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal dossiers bij oproep 1	20		2021 Q4	28	100 %
Totaal aantal goedgekeurde dossiers door de VR in het kader van gemeente zonder gemeentehuis.	60		2022 Q4	61	100 %
Het aantal gemeenten dat betrokken is of samenwerkt bij de digitalisering van lokale dienstverlening (via GZG)	Eén derde van de gemeenten		2022 Q4	259	100 %
Aantal diensten(processen) dat deels of volledig gedigitaliseerd is door via GzG	25 % van de diensten op basis van IPDC (Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus)		2025 Q4	25	100 %
Aantal digitale bouwstenen van Vlaanderen voor lokale besturen dat door het project wordt opgezet of verbeterd.	10		2025 Q4	10	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	35.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	35.000.000 EUR
Uitvoering VAK	34.434.000 EUR
Uitvoering VEK	26.790.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 28.926.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 6.074.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 35.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Mededeling VR 26 februari 2021: Gemeente zonder gemeentehuis: oprichting van een programmateam
Mededeling VR 26 februari 2021: Gemeente zonder gemeentehuis: oprichting van een programmateam. Bijlage
Nota aan de Vlaamse Regering van 9 juli 2021. Programma Gemeente zonder Gemeentehuis
Lokaal digitaal. Visietekst Bijlage. 9 juli 2021
VR 4 februari 2022 - Gemeente zonder gemeentehuis
VR 29 april 2022 - Subsidies thematisch ontwikkelings- en implementatietraject relanceproject 'Gemeente zonder gemeentehuis'
VR 21 oktober 2022 - Subsidie thematisch ontwikkelings- en implementatietraject 'Gemeente zonder gemeentehuis'
VR 9 december 2022 - Subsidie transformatief ontwikkelings- en implementatietraject in het kader van de zesde oproep 'Gemeente zonder gemeentehuis'
VR 16 december 2022 - Subsidie tien thematische ontwikkelings- en implementatietrajecten 'Gemeente zonder gemeentehuis'

VV052 - IEDEREEN DIGITAAL - DIGIBUDDIES

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Overheidspersoneel - Digitaal Vlaanderen
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	12. Iedereen lokaal digitaal
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Dit project maakt deel uit van het actieplan 'Iedereen digitaal' (VV052, VV053 en VV054).

We zetten in op de ontwikkeling van een instrumentarium om de lokale besturen, en bij uitbreiding de Vlaamse overheid, te ondersteunen bij hun e-inclusiebeleid. We zetten daarbij in op relanceprojecten zoals digibuddies waarbij gemotiveerde vrijwilligers andere Vlamingen helpen om mee te geraken in de digitale wereld. We zetten experts in die lokale besturen ondersteunen bij het uitrollen van het actieplan "Iedereen Digitaal". We ontwikkelen audiovisuele en andere instrumenten die iedereen helpen om digitaal sterker te worden. We versterken lerende netwerken en bieden de lokale besturen de nodige instrumenten aan om digitale vaardigheden van werknemers te kunnen screenen. Bij uitbreiding voorzien we dergelijk instrumentarium (screening van digitale vaardigheden) ook voor de Vlaamse overheid.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	2.710.000 EUR
Output	Aantal lokale besturen die ondersteund worden bij hun e-inclusiebeleid.
Outcome	Lokale besturen voeren een lokaal e-inclusiebeleid.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	- De projectsubsidies aan Imec (Mediawijs) en VVSG voor de ondersteuning van lokale besturen bij de uitbouw en uitrol van hun e-inclusiebeleid eindigden eind 2024. - De oriëntatietool digitale vaardigheden en bijhorend opleidingsaanbod voor medewerkers van de Vlaamse overheid (de DigiWijzer) werd uitgerold voor de

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	hele VO. - Project voor modulaire screeningstool digitale vaardigheden (met use cases medewerkers lokale besturen en inburgeraars) liep vertraging op. Digitaal Vlaanderen lanceerde een mini-competitie binnen het raamcontract met de P5 partners. Hieruit kwam geen offerte die voldoet aan de gestelde vereisten van de screeningstool. De opdracht werd herbekeken en met een jaar verlengd. Digitaal Vlaanderen zal de ontwikkeling op zich nemen. De ontwikkeling is begin maart 2025 opgestart en de oplevering hiervan staat gepland voor het einde van het jaar.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Actieplan 'Iedereen Digitaal'	2021 Q1	Gerealiseerd	
Ondersteuning lokale besturen door Imec (Mediawijs) en VVSG van start	2021 Q3	Gerealiseerd	
Gunning opdracht screeningstool digitale vaardigheden medewerkers VO	2022 Q4	Gerealiseerd	
Goedkeuring project modulaire screeningstool digitale vaardigheden (met use cases medewerkers lokale besturen en inburgeraars)	2022 Q4	Gerealiseerd	
Oriëntatietool digitale vaardigheden en bijhorend opleidingsaanbod voor medewerkers VO werd ontwikkeld en gelanceerd voor de hele VO	2024 Q4	Gerealiseerd	
Modulaire screeningstool digitale vaardigheden werd ontwikkeld en gelanceerd	2025 Q4	Op schema	Digitaal Vlaanderen lanceerde een mini-competitie binnen het raamcontract met de P5 partners. Hieruit kwam geen offerte die voldoet aan de gestelde vereisten van de screeningstool. De opdracht werd herbekeken en met een jaar verlengd.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
			Digitaal Vlaanderen zal de ontwikkeling op zich nemen. De ontwikkeling is begin maart 2025 opgestart en de oplevering hiervan staat gepland voor het einde van het jaar.		
Ondersteuning lokale besturen voltooid	2024 Q4	Gerealiseerd			
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal lokale besturen die ondersteund worden.		300	2024 Q4	230	76 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	2.710.000 EUR
Uitvoering VAK	2.707.000 EUR
Uitvoering VEK	2.383.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 2.710.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 2.710.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Het actieplan 'Iedereen Digitaal' werd op 16 juli 2021 door de VR goedgekeurd: toewijzing relancebudget van 2.710.000 euro aan VV052
Projectplan generieke screeningstool digitale vaardigheden werd op 18 november 2022 door de VR goedgekeurd.
Verlenging van de projectperiode 'Screeningstool digitale vaardigheden' van Imec vzw werd op 13 december 2024 door de VR goedgekeurd.

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV053 - Iedereen digitaal - opleiding & vorming](#)

[VV054 - Iedereen digitaal - toegang tot computers & internet](#)

VV053 - IEDEREEN DIGITAAL - OPLEIDING & VORMING

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur - Agentschap Overheidspersoneel
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	300 steden en gemeenten

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	12. Iedereen lokaal digitaal
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
Dit project maakt deel uit van het actieplan 'Iedereen digitaal' (VV052, VV053 en VV054).	
Iedereen moet digitale vaardigheden kunnen ontwikkelen. Daarom ondersteunen we lokale besturen bij het opzetten van hun e-inclusiebeleid en acties rond e-inclusie, waaronder vormingen en opleidingen op maat van verschillende doelgroepen.	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	11.876.000 EUR
Output	Aantal lokale besturen die financieel ondersteund worden bij het voeren van een lokaal e-inclusiebeleid
Outcome	Lokale besturen hebben een lokaal e-inclusiebeleid

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Binnen actieplan 'Iedereen digitaal' (VV052, VV053 en VV054): - 12 van de 27 projecten van 108 kleine en middelgrote lokale besturen via de projectoproep 'uitbouw e-inclusiebeleid' zijn afgerond eind 2024. De andere 15 projecten werden verlengd t.e.m. eind juni 2025 zonder budgettaire impact. - Het project City Deal 'E-inclusion by Design' rond digitale toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid werd afgerond eind 2024 (subsidie aan Kenniscentrum Vlaamse Steden). - Het eerste jaar van de PC lokalen in de nooddorpen van Antwerpen en Mechelen liep af (subsidie vanuit de relanceprovisie aan Blenders vzw). De PC lokalen werden na jaar 1 verlengd (niet met relancemiddelen, dus dit is buiten

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	scope van deze monitoring). - Ondersteuning van Imec vzw (Mediawijs) bij de modulaire screeningstool digitale vaardigheden werd met een jaar verlengd. De uitbreiding van de digitale inclusiecoach opleiding werd gerealiseerd en eindigde eind 2024. Buiten actieplan 'Iedereen digitaal': - 3 mio ging naar het project 'Antwerpen, Cap-A-City, Doorsteek naar een groene verbindende ontmoetingsruimte' (dit valt buiten het actieplan 'Iedereen digitaal') - 1.601.000 euro werd overgeheveld naar het project VV054 - 6.223.000 euro werd overgeheveld naar het project VV014
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Actieplan Iedereen Digitaal	2021 Q1	Gerealiseerd	
Oproep 'uitbouw e-inclusiebeleid' gelanceerd	2021 Q3	Gerealiseerd	
Oproep 'uitbouw e-inclusiebeleid' afgesloten en beoordeling voltooid	2021 Q4	Gerealiseerd	
Oproepen 'uitbouw e-inclusiebeleid' gestart	2022 Q1	Gerealiseerd	
City Deal 'E-inclusion by Design' gestart	2022 Q1	Gerealiseerd	
Pc-klassen in nooddorpen Antwerpen en Mechelen gestart	2022 Q3	Gerealiseerd	
27 projecten 'uitbouw e-inclusiebeleid' voltooid bij 108 lokale besturen	2025 Q2	Op schema	
City Deal 'E-inclusion by Design' voltooid	2024 Q4	Gerealiseerd	
Uitbreiding digitale inclusiecoach opleiding voltooid	2024 Q4	Gerealiseerd	
Ondersteuning van Mediawijs bij de modulaire screeningstool digitale vaardigheden werd voltooid	2025 Q4	Op schema	

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal projecten van lokale besturen rond lokaal e-inclusiebeleid opgestart.	26	2022 Q1	28	100 %
Aantal lokale besturen die financieel ondersteund worden bij de uitbouw van een lokaal e-inclusiebeleid of projecten rond gebruiksvriendelijkheid.	121	2022 Q4	121	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	19.700.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	11.876.000 EUR
Uitvoering VAK	11.643.000 EUR
Uitvoering VEK	10.703.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 11.876.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 11.876.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Het actieplan 'Iedereen Digitaal' werd op 16 juli 2021 door de VR goedgekeurd: toewijzing relancebudget van 19.700.000 euro aan VV053 VR 4 februari 2022 - Iedereen digitaal - opleiding & vorming VR 15 juli 2022 - Projectsubsidie aan vzw Blenders voor pc-classes in nooddorpen Oekraïense vluchtelingen De subsidie aan Blenders vzw werd op 15 juli 2022 door de VR goedgekeurd. De subsidie aan Imec vzw (Mediawijs) werd op 18 november 2022 door de VR goedgekeurd. Verlenging van de projectperiode 'Screeningstool digitale vaardigheden' van Imec vzw werd op 13 december 2024 door de VR goedgekeurd.

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[BVR van 16/12/2022 voor subsidie aan Vlaamse gemeenten voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie en Klimaatpact 2.1](#): bevat de beslissing over de overheveling van relancemiddelen van VV053 naar VV054

[BVR van 16/12/2022 over wijziging subsidiebesluit aan de Vlaamse gemeenten voor investeringen in fietsinfrastructuur](#): bevat de beslissing over de overheveling van relancemiddelen van VV053 naar VV014

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV052 - Iedereen digitaal - digibuddies](#)

[VV054 - Iedereen digitaal - toegang tot computers & internet](#)

VV054 - IEDEREEN DIGITAAL - TOEGANG TOT COMPUTERS & INTERNET

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	300 steden en gemeenten

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	12. Iedereen lokaal digitaal
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Dit project maakt deel uit van het actieplan 'Iedereen digitaal' (VV052, VV053 en VV054).

Alle Vlamingen verdienen toegang tot internet. Daarom subsidiëren we lokale besturen om kansengroepen te ondersteunen bij de toegang tot internet op het thuisadres en bij de verdere uitrol van hun e-inclusiebeleid. Er gaat ook aandacht naar wetenschappelijke ondersteuning van het e-inclusiebeleid. Ook willen we lokale besturen ondersteunen bij het toegankelijk maken van hun digitale dienstverlening.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	29.191.000 EUR
Output	Wetenschappelijk onderzoek en rapporten over e-inclusie en een e-inclusiebeleid. Aantal lokale besturen die worden ondersteund bij kansengroepen toegang bieden tot internet thuis en bij hun e-inclusiebeleid. Aantal lokale besturen die worden ondersteund bij het toegankelijk maken van hun digitale dienstverlening.
Outcome	Het e-inclusiebeleid wordt wetenschappelijk ondersteund en lokale besturen worden ondersteund bij het toegankelijk maken van hun digitale dienstverlening. Kansengroepen hebben toegang tot internet thuis. Lokale besturen voeren een lokaal e-inclusiebeleid.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Binnen actieplan 'Iedereen digitaal' (VV052, VV053 en VV054): - Jaar 1 en 2 van de opdracht wetenschappelijke monitoring en onderzoek i.k.v. het actieplan 'Iedereen digitaal' werden afgerond. - In 2022 kregen de 300 lokale besturen in Vlaanderen de kans om een subsidie op te vragen om in te zetten op de (verdere uitrol) van hun e-inclusiebeleid. 160 lokale besturen en de VGC kozen ervoor deze subsidie op te vragen (zie ook

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	indicator). De projecten van 70 lokale besturen m.b.t. de (verdere uitrol) van hun e-inclusiebeleid liepen af eind 2024, met als eerste actie het ondersteunen van kwetsbare burgers bij het hebben van een internetverbinding thuis. De projecten van de andere 90 lokale besturen en de VGC werden verlengd tot eind juni 2025 zonder budgettaire impact. - Projectsubsidie van Inter rond het bevorderen van de digitale toegankelijkheid in Vlaanderen via samenwerking, informatie en promotie eindigde eind 2024. Buiten actieplan 'Iedereen digitaal': - 9 mio gaat naar klimaatacties (middelen blijven wel op VV054 staan).
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Actieplan 'Iedereen Digitaal'		2021 Q1	Gerealiseerd		
Subsidie-oproep 'uitrol e-inclusiebeleid' gelanceerd		2022 Q2	Gerealiseerd		
Gunning overheidsopdracht wetenschappelijke ondersteuning		2022 Q4	Gerealiseerd		
Aanvragen subsidie i.k.v. 'uitrol e-inclusiebeleid' goedgekeurd		2022 Q4	Gerealiseerd		
Subsidie aan Inter voor projectplan digitale toegankelijkheid van start		2022 Q4	Gerealiseerd		
Acties i.k.v. subsidie 'uitrol e-inclusiebeleid', waaronder acties rond individuele toegang tot internet, afgerond		2025 Q2	Op schema		
Projectplan digitale toegankelijkheid voltooid		2024 Q4	Gerealiseerd		
Wetenschappelijke monitoring en onderzoek i.k.v. het actieplan Iedereen digitaal wordt opgeleverd		2025 Q2	Op schema		
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal lokale besturen financieel ondersteund bij kansengroepen toegang bieden tot internet thuis en bij hun e-inclusiebeleid.		300	2022 Q4	161	53,7 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal lokale besturen ondersteund bij het toegankelijk maken van hun digitale dienstverlening	300	2024 Q4	193	64 %
Aantal wetenschappelijke rapporten rond e-inclusie en een e-inclusiebeleid.	9	2025 Q2	9	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	27.590.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	29.191.000 EUR
Uitvoering VAK	29.066.000 EUR
Uitvoering VEK	28.922.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 29.192.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 29.191.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Het actieplan 'Iedereen Digitaal' werd op 16 juli 2021 door de VR goedgekeurd: toewijzing relancebudget van 27.590.000 euro aan VV054
Nota aan de Vlaamse Regering van 15 juli 2022. Ontwerp van besluit houdende de bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van een subsidie aan de Vlaamse gemeenten en steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter ondersteuning van de uitrol van een e-inclusiebeleid. Toelichting bij de oproep voor de aanvraag van de subsidie. Programma
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van een subsidie aan de Vlaamse gemeenten en steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter ondersteuning van de uitrol van een e-inclusiebeleid
Toelichting bij de aanvraag van een subsidie voor de uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid
Bijlage 1 bij BVR uitrol lokaal e-inclusiebeleid: Maximumbedrag per lokaal bestuur in kader van de subsidie 'ondersteuning uitrol e-inclusiebeleid

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2022 houdende de bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van een subsidie aan de Vlaamse gemeenten en steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter ondersteuning van de uitrol van een e-inclusiebeleid \(verlenging\)](#)

[BVR van 16/12/2022 voor subsidie aan Vlaamse gemeenten voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie en Klimaatpact 2.1](#): bevat de beslissing over de overheveling van relancemiddelen van VV053 naar VV054

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV052 - Iedereen digitaal - digibuddies](#)

[VV053 - Iedereen digitaal - opleiding & vorming](#)

VV055 - SMART CITIES

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Gemeenten, bedrijven, burgers

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	12. Iedereen lokaal digitaal
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

De Vlaamse Regering wil Vlaanderen in de top 5 van regio's van het Regionale Innovatiescorebord. Digitale innovatie zal de sleutel zijn om dit doel te bereiken. Tegelijk worden steden geconfronteerd met uitdagingen op vele vlakken, gaande van economie tot milieu en van mobiliteit tot sociale cohesie. Daarom moedigen we onze steden en gemeenten aan om smart-city-toepassingen te testen en op te schalen. Dit draagt bij tot de kwaliteit van de informatie en de dienstverlening aan bedrijven en burgers, zoals de voorlopers illustreren. Maar daarmee stimuleren en demonstreren we ook onze technologie- en ICT-bedrijven en bieden we kansen voor internationale doorbraken.

We lanceren twee oproepen met focus op zes thema's: Slimme mobiliteit, Slim milieu, Slimme mensen, Slim leven, Slim bestuur en Slimme economie.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	20.000.000 EUR
Output	Realisatie en implementatie van nieuwe toepassingen voor smart-cities bij lokale besturen
Outcome	Vlaanderen op de kaart zetten als 'slimme regio'

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De projecten uit de oproepen City of Things 2021 en 2022 lopen nog. De steun wordt in 3 schijven uitbetaald waarbij er eerst een controle plaatsvindt voor het saldo wordt uitbetaald. Eén project uit de oproep 2021 werd ondertussen stopgezet omdat ze er niet in slaagden om het project zoals het werd goedgekeurd. Eens de projecten aflopen, publiceren we de resultaten in onze projectendatabank.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Noodzakelijke politieke actie	Er is geen politieke actie nodig.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
Lancering oproep 2021	2021 Q2	Gerealiseerd			
Deadline indiening aanvragen	2021 Q4	Gerealiseerd	Er werden 13 aanvragen ingediend.		
Jurering ontvankelijke aanvragen	2022 Q1	Gerealiseerd	Alle 13 aanvragen waren ontvankelijk.		
Start goedgekeurde projecten	2022 Q3	Gerealiseerd	Op 1 april 2022 werden 10 van de 13 ingediende projecten uit de oproep 2021 goedgekeurd. Vanaf de goedkeuring hebben de projecten 6 maanden de tijd om van start te gaan.		
Lancering oproep 2022	2022 Q3	Gerealiseerd	Op 1 april 2022 werd de oproep City of Things 2022 gelanceerd. Het is een oproep in 2 fasen. De deadline voor de ideefase (fase 1) is 1 juni 2022 en de deadline voor de indieningsfase (fase 2) is 3 oktober 2022.		
Ondersteuning potentiële projecten	2022 Q2	Gerealiseerd	VLAIO heeft via een mini-competitie KPMG aangesteld om geïnteresseerde lokale besturen en potentiële indieners te begeleiden en ondersteunen in het vormgeven van en focus geven aan hun idee, en in het zoeken naar partners.		
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Kwalitatieve en haalbare smart-city-projecten goedgekeurd binnen het beschikbare budget van oproep City of Things 2021		10	2022 Q1	10	100 %
Kwalitatieve en haalbare smart-city-projecten goedgekeurd binnen het beschikbare budget van oproep City of Things 2022		10	2022 Q4	9	90 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot) update	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	19.375.000 EUR
Uitvoering VEK	9.360.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 20.000.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 20.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Besluit van de Vlaamse Regering tot het openstellen van en het verlenen van steun binnen de oproep City of Things 2021 Oproep City of Things 2021. Handleiding bij het indienen van een projectvoorstel. Bijlage 1 Controlerichtlijnenoproep City of Things 2021. Bijlage 2 Aanmelding ideeën. Oproep City of Things 2021. Bijlage 3 Aanvraagformulier. Oproep City of Things 2021. Bijlage 4 Actieplan. Smart Cities Vlaanderen. Het platform voor de uitbouw van de Slimme Regio Vlaanderen. Bijlage KPI's Partnership voor een Slimme Regio. Bijlage VR 16 december 2022 - Subsidie projecten City of Things 2022

13. Digitalisering Vlaamse overheid

VV056 - ACHTERLIGGENDE PROCESSEN GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING – ONBOARDING RAAMOVEREENKOMSTEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Alle entiteiten Vlaamse overheid en lokale besturen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
Dit programma heeft als doel een vernieuwd aanbod ICT-diensten te realiseren, dat zowel afgestemd is op de noden van de Vlaamse overheid als dat het maximaal inspeelt op het marktaanbod. We houden rekening met het feit dat er zowel behoefte is aan mature diensten als aan snel evoluerende, nieuwe diensten (bimodale ICT). Deze dienstenportfolio zal de grote meerderheid van ons doelpubliek maximaal ondersteunen en een geschikte menukaart vormen in lijn met hun behoeften.	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	15.000.000 EUR
Output	De concrete output van dit project volgt uit de lijst van mijlpalen
Outcome	De vernieuwde raamcontracten zijn operationeel waardoor de klanten gebruik kunnen maken van het vernieuwd en innovatief aanbod van ICT-diensten ter ondersteuning van hun digitale transformatie.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De operationele service integratie diensten, evenals de verschillende ICT-dienstverleningspakketten zijn van start gegaan op 1 februari 2022. Er zijn geen grote onderbrekingen in de ICT-dienstverlening. De transitie werd voor alle percelen opgeleverd, Er zullen nog een aantal restactiviteiten worden uitgevoerd inzake het actualiseren van de netwerk security architectuur + verbeteren van het Atos Managed Datacenter, de Cloud landingzone en

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	bijhorende referentie-architectuur. Geplande afronding is voorzien tegen eind juni 2025.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering	2021 Q2	Gerealiseerd	
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Gerealiseerd	
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2024 Q3	Gerealiseerd	
Versterking van de interne transitieproject voor de begeleiding van transitie naar het nieuwe model	2021 Q2	Gerealiseerd	De nodige versterkingen zijn uitgevoerd.
Inrichten van de operationele service integratie	2023 Q1	Gerealiseerd	De operationele service-integratiediensten zijn van start gegaan op 1-feb-2022. De transitie kon worden afgerond. Via de basis-integratiediensten is de implementatie en uitvoering van de kritische ITIL processen gewaarborgd. De tevredenheidsmetingen zijn geïmplementeerd. De Service Desk is operationeel en meldingen worden tijdig beantwoord. De oplossingsgraad van de Service Desk is sterk verbeterd. De belangrijkste Gemeenschappelijk Ondersteunende Systemen (GOS) zijn beschikbaar. Het verbeterplan om de klantenportaal-defecten te remediëren is uitgevoerd. Het risicobeheersysteem werd geïmplementeerd. De informatieveiligheidsdiensten

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			zijn operationeel en het Security Operations Center monitort voor potentiële veiligheidsinbreuken en neemt actie waar nodig.
Transitiedienstverleningspakketten (werkplekken, cloud en datacenter, applicatiediensten)	2022 Q1	Vertraging	De operationele service-integratiediensten zijn van start gegaan op 1-feb-2022. De transitie kon worden afgerond. • Via de basis-integratiediensten is de implementatie en uitvoering van de kritische ITIL processen gewaarborgd. De tevredenheidsmetingen zijn geïmplementeerd. De Service Desk is operationeel en meldingen worden tijdig beantwoord. De oplossingsgraad van de Service Desk is sterk verbeterd. De belangrijkste Gemeenschappelijk Ondersteunende Systemen (GOS) zijn beschikbaar. Het verbeterplan om de klantenportaal-defecten te remediëren is uitgevoerd. Het risicobeheersysteem werd geïmplementeerd. Er dienen nog een aantal restactiviteiten te worden uitgevoerd. Deze hebben betrekking op : het actualiseren van netwerk security architectuur en het verbeteren van het Atos Managed datacenter, de Cloud landingzone en bijhorende referentie-architectuur.
Traject om het instappen in de vernieuwde raamovereenkomsten met betrekking tot de gemeenschappelijke ICT-dienstverlening te faciliteren	2023 Q4	Gerealiseerd	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	15.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	15.000.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VAK	15.000.000 EUR
Uitvoering VEK	14.908.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 12.400.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 12.400.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 2.600.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 2.600.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<u>Nota aan de Vlaamse Regering van 30 april 2021. Achterliggende processen gemeenschappelijke dienstverlening – onboarding raamovereenkomsten</u>

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Vlaamse entiteiten en lokale besturen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Met het relanceplan Vlaamse Veerkracht wil de Vlaamse regering de maatschappij en de economie digitaal transformeren. Eén van de drie horizontale basispijlers van deze ambitie richt zich op de overheidsdienstverlening waarbij ingezet wordt op een ondersteuningsstructuur voor de Vlaamse en lokale besturen om te komen tot een samenhangende interbestuurlijke digitale transformatie. Hierdoor wordt de dienstverlening, vanuit het standpunt van de burger, ondernemer of vereniging, als één geheel digitaal getransformeerd.

Dit project omvat de acties die ondernomen worden om deze ondersteuningsstructuur uit te bouwen, verschillende achterliggende gemeenschappelijke digitale bouwstenen te versterken en de ondersteuning bij het gebruik ervan uit te breiden zodat ze efficiënt kunnen worden ingezet in de digitale transformatieprojecten van de Vlaamse entiteiten en lokale besturen. Onrechtstreeks zorgt dit project ook voor het bevorderen van de digitale transformatie van economie en maatschappij door meer data als grondstof van de economie en maatschappij aan te bieden en gebruikers te ondersteunen in het gebruik ervan. Daarnaast worden digitale talenten ontwikkeld binnen de Vlaamse entiteiten en lokale besturen door onder andere het uitbouwen van een expertisecentrum digitale transformatie en het voorzien van gerichte ondersteuning en kennisoverdracht bij het gebruik van gemeenschappelijke digitale bouwstenen.

Bureau Digitale Transformatie binnen het nieuw agentschap Digitaal Vlaanderen

Vooreerst wordt geïnvesteerd in het uitbouwen van een bureau digitale transformatie binnen het nieuw agentschap Digitaal Vlaanderen als ondersteuningsstructuur voor de Vlaamse entiteiten en lokale besturen. Dit bureau zal heel vraaggestuurd inspelen op specifieke noden en behoeften van deze overheidsinstanties en dit niet zozeer voor de technische aspecten van de digitale transformatie, maar vooral voor de organisatorische, beleidsmatige, projectmatige en/of juridische facetten ervan. Het bureau werkt hiermee complementair aan de ondersteuning die het agentschap Digitaal Vlaanderen reeds voorziet door het aanbieden van gemeenschappelijke digitale bouwstenen en de regierol die zal opgenomen worden bij het vernieuwd raamcontract voor gemeenschappelijke ICT-dienstverlening (VV056).

PROJECTOMSCHRIJVING

Het vraaggestuurde karakter van het bureau digitale transformatie wordt gegarandeerd door het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid nauw te betrekken bij de werking van het bureau. Jaarlijks wordt een actieplan voor het bureau digitale transformatie ter validatie voorgelegd en zal op regelmatige basis gerapporteerd worden over de voortgang ervan.

Het bureau digitale transformatie wordt georganiseerd rond drie recurrente hoofdopdrachten.

In de eerste plaats zal het bureau, op vraag, de entiteiten van de Vlaamse overheid en de lokale besturen ondersteunen bij hun digitale transformatieprojecten. Dit omvat taken gaande van adviesverlening, over analyse van de dienstverleningsprocessen om aan de hand van een business case de beste digitale oplossing uit te werken, tot begeleiding bij de effectieve uitvoering van de projecten.

Flankerend hieraan ondersteunt het bureau het uitwerken van een coherente interbestuurlijke digitale transformatiestrategie in lijn met het strategisch plan van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid. Het uitwerken van deze strategie door middel van referentiekaders en concrete actieplannen moet aan de entiteiten van de Vlaamse overheid en de lokale besturen richting geven bij de uitvoering van hun respectieve digitale transformatieprojecten.

Op vlak van digitale publieke dienstverlening heeft Vlaanderen de ambitie tegen eind 2024 een top-5 positie in te nemen in de Europese Digital Economy and Society Index (DESI-index). Het bureau zal deze ambitie inwerken in deze coherente interbestuurlijke digitale transformatiestrategie en hiervoor een actieplan opstellen. Om de voortgang op te volgen wordt jaarlijks een regionale DESI-score gemeten, op basis van de door de Europese Commissie gehanteerde methodologie.

Ten derde wordt een expertisecentrum inzake digitale transformatie opgericht met als doel de digitale maturiteit van de entiteiten van de Vlaamse overheid en de lokale besturen globaal te verhogen. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de technische aspecten van digitale transformatie, maar ook aan organisatorische, beleidsmatige, projectmatige en/of juridische facetten.

Gemeenschappelijke digitale bouwstenen

Dit relanceproject voorziet eveneens in gerichte investeringen in cruciale gemeenschappelijke digitale bouwstenen van het agentschap Digitaal Vlaanderen, en het versterken van de ondersteuning bij het gebruik ervan, zodat deze efficiënter door de Vlaamse entiteiten en lokale besturen kunnen worden ingezet in hun digitale transformatieproces naar een performante datagedreven overheid met state-of-the-art digitale dienstverlening aan de burgers, ondernemers en verenigingen.

Digitale bouwstenen voor een performante, datagedreven overheid

De Vlaamse overheid en de lokale besturen beschikken gezamenlijk over een schat aan data. Niet alle databronnen zijn echter even vlot toegankelijk en/of gebruikers weten niet altijd goed hoe deze data het meest efficiënt kunnen worden ingezet. Op aangeven van de Vlaamse entiteiten en lokale besturen wordt daarom een ondersteuningsaanbod uitgewerkt met betrekking tot het ontsluiten en gebruiken van de beschikbare data. Hierbij zullen zij gericht, en in functie van de eigen noden, door een zogenaamde 'vliegende ploeg' begeleid worden in het ontsluiten van de eigen databronnen en het inzetten van data van derden binnen de eigen processen. Specifiek voor het

PROJECTOMSCHRIJVING

veilig en rechtmatig gebruiken van persoonsgegevens wordt de nodige juridische en IT-technische expertise ter beschikking gesteld.

Heel wat van deze persoonsgegevens worden vandaag ontsloten via het MAGDA-gegevensdelingsplatform. Om de nodige garanties met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) af te dwingen, moeten voor het gebruik van deze persoonsgegevens ook verschillende technische en juridisch-administratieve stappen doorlopen worden tijdens het aansluitingsproces. Complementair aan de acties die reeds in het programma VRD 2 in 2021 zijn voorzien, wordt verder geïnvesteerd in een gebruiksvriendelijker aansluitingsproces voor het MAGDA-gegevensdelingsplatform zodat persoonsgegevens sneller kunnen ingezet worden, steeds met respect voor de AVG.

Diverse bevestigingen hebben daarnaast aangetoond dat vandaag verschillende cruciale databronnen ontbreken in het MAGDA-aanbod. Een deel van de investeringen wordt ingezet om de ontsluiting van de meest prioritaire, ontbrekende databronnen via het MAGDA-gegevensdelingsplatform te versnellen en de raadpleging ervan via de webtoepassing MAGDA-online mogelijk te maken. De belangrijkste ontbrekende databronnen worden samen met de belanghebbenden bepaald in het tweede kwartaal 2021. De prioriteit wordt mee bepaald door de visie die in kader van het project Gemeente zonder Gemeentehuis (VV051) wordt uitgewerkt en de in voorbereiding zijnde datastrategie die deel uitmaakt van het strategisch plan van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid.

Digitale bouwstenen voor een state-of-the-art digitale dienstverlening aan burger, ondernemer en vereniging

Dit relanceproject versterkt eveneens vijf gemeenschappelijke digitale bouwstenen die cruciaal zijn om vanuit de Vlaamse entiteiten en lokale besturen een state-of-the-art, 'low touch', digitale dienstverlening aan de burger, ondernemer of vereniging aan te bieden, met name (1) de module 'eFormulieren', (2) een professioneel CRM-systeem, (3) het Digitaal Ondertekenen, (4) de MAGDA-documentendienst en (5) de interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus. Een belangrijk kenmerk van een 'low touch' dienstverlening is dat met zo min mogelijk verschillende contactmomenten en loketten de dienstverlening zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt, liefst zelfs zo automatisch mogelijk. Gebruikersgerichtheid staat daarbij centraal, waarbij de dienstverlening uitgedacht is vanuit de werkelijke noden en behoeften van de gebruikers.

1. module 'eFormulieren'

Met de module 'eFormulieren' wordt aan Vlaamse entiteiten en lokale besturen de mogelijkheid geboden op een gebruiksvriendelijke digitale manier gegevens aan burgers, ondernemers of verenigingen op te vragen die (nog) niet in een authentieke bron aanwezig zijn. Deze module vormt ook een belangrijke technische component van de generieke aanvraagmodule die door Digitaal Vlaanderen in het programma VRD 2 wordt vormgegeven. Het relanceproject zorgt voor een impulsinvestering om het technisch platform gebruiksvriendelijker te maken en op te waarderen zodat betere ondersteuning van de Vlaamse entiteit of het lokaal bestuur mogelijk wordt.

2. Professioneel CRM-systeem

Om een klantvriendelijke dienstverlening aan de burger, ondernemer of vereniging mogelijk te

PROJECTOMSCHRIJVING

maken is het essentieel dat contacten met die burger, ondernemer of vereniging op een professionele manier opgevolgd en beheerd worden. Daartoe werd in 2020 een raamcontract uitgewerkt dat Vlaamse entiteiten en lokale besturen toegang biedt tot een professioneel CRM-systeem ("customer relation manager"). In 2022 werd gekozen voor Salesforce. Via dit deelproject wordt dit CRM-systeem gekoppeld met het registratieregister en twee andere gemeenschappelijke databronnen van de Vlaamse overheid (toegangs- en gebruikersbeheer, mail en kalender). Tevens voorzien we een integratie met de nodige standaard bouwstenen van de Vlaamse Overheid, zoals de veiligheidsbouwstenen, Mijn Burgerprofiel, notificaties en Magda.

3. Digitaal Ondertekenen

Ten derde wordt het Digitaal Ondertekenen versterkt dat het elektronisch ondertekenen van documenten binnen de Vlaamse overheid, lokale besturen en onderwijsinstellingen faciliteert. Het digitaal tekenen van documenten vermindert drastisch de papierstroom en zorgt voor belangrijke tijdsinstellingen en een efficiënte bedrijfsvoering, zeker in tijden van maximaal plaats- en tijdsafhankelijk werken.

We zetten in op zowel een maximaal veilige als gebruiksvriendelijke toepassing. Dit betekent respectievelijk dat de handtekening evenwaardig is aan een manuele handtekening, en dat we zorgen voor een intuïtieve ervaring, zowel bij het opstellen van een te ondertekenen document door een overheidsmedewerker, als bij ondertekening. Zo bieden we als ondertekeningmethode naast o.m. eID, ook Itsme aan, dankzij het nieuwe raamcontract met Itsme dd 01/01/2025.

4. MAGDA-documentendienst

Met de MAGDA-documentendienst, ten vierde, kan een Vlaamse entiteit of lokaal bestuur geautomatiseerd digitale documenten versturen naar een door de ontvanger geactiveerde e-box of e-mailadres of (aangetekend) per post indien dit niet het geval is. Binnen het programma VRD 2 wordt deze component uitgebreid met de mogelijkheid voor een ontvanger om digitaal te reageren op een digitaal ontvangen document. Onder aansturing van de gebruikersgroep worden nu bijkomende functionaliteiten op de MAGDA Documentendienst ingevoerd waaronder de mogelijkheid tot digitaal tekenen door de integratie met het Digitaal Ondertekenen en het voorzien van digitale betaalmogelijkheden. Voor Vlaamse entiteiten of lokale besturen die niet over een volwaardig dossieropvolgingssysteem beschikken, worden de functionaliteiten van Magda Online uitgebreid om eenvoudige documenten te versturen.

De MAGDA-documentendienst wordt in 2021 onder meer gebruikt voor het versturen van de brieven aan iedere burger met informatie over hun voorgestelde vaccinatiemomenten. Ook de belastingbrieven van VLABEL en de provincie Antwerpen worden uitgestuurd via dit systeem. Hiervoor is het essentieel dat er over de volledige ketting van versturen tot en met ontvangen van het document de nodige garanties kunnen gegeven worden over de technische beschikbaarheid van het systeem en de veiligheid van het verstuurd document. Op vandaag vervult BOSA, de federale dienstenintegrator, de rol als Document Provider naar de verschillende e-Boxen zoals Doccle, Mijn Burgerprofiel of MyeBox. Gezien de hoge te verwachten transactievolumes vanuit Vlaanderen is er met BOSA afgesproken dat het MAGDA-platform deze rol van "document provider" vervult voor de Vlaamse entiteiten en lokale besturen.

5. Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus

PROJECTOMSCHRIJVING

De Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus (IPDC), tot slot, staat sinds eind vorig jaar in voor de SDG-informatievoorziening vanuit Vlaanderen. Deze IPDC laat toe dat elke Vlaamse entiteit zelf instaat voor het beheer van informatie over de eigen producten en diensten én dat deze informatie centraal door andere entiteiten of beleidsniveaus kan worden geraadpleegd. Voorbereidingen worden getroffen om deze gemeenschappelijke digitale bouwsteen ook te laten inzetten door de lokale besturen voor het beheren van lokale producten- en dienstencatalogi (LPDC) die dan eveneens centraal ontsloten kunnen worden.

Gestandaardiseerde beschrijvingen van producten en diensten in de IPDC bieden bovendien de mogelijkheid om proactief de beoogde doelgroep van de dienstverlening te benaderen. Het informeren van iedere doelgroep op maat kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Nagegaan wordt welke aanpassingen er hiervoor op korte termijn aan de IPDC kunnen worden gerealiseerd.

Daarnaast wordt de IPDC gekoppeld aan de interfederale productencatalogus die door de federale overheid in kader van SDG wordt uitgewerkt. Op die manier kan via vlaanderen.be of op webportalen van Vlaamse entiteiten en lokale besturen één geconsolideerd overzicht geboden worden van de dienstverlening die voor de burger, ondernemer of vereniging beschikbaar is, onafhankelijk van het beleidsniveau dat instaat voor deze dienstverlening.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	5.000.000 EUR
Output	De concrete output van dit project volgt uit de lijst van mijlpalen.
Outcome	Operationele effecten op korte termijn: - Uitbouw van een ondersteuningsstructuur voor de Vlaamse en lokale besturen om te komen tot een samenhangende interbestuurlijke digitale transformatie onder aansturing van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid. - Uitbreiding van de ondersteuning bij het gebruik van gemeenschappelijke digitale bouwstenen. - Versterking van verschillende van die digitale bouwstenen (met name: het MAGDA-gegevensdelingsplatform, de module 'eFormulieren', het CRM-systeem, het Digitaal Ondertekenen, de MAGDA-documentendienst en de Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus).

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De afdeling Digitale Strategie & Transformatie is nu volledig operationeel ter ondersteuning van de organisatorische, beleidsmatige, projectmatige en juridische facetten van de digitale transformatie. Het gebruik en ontsluiten van data is verbeterd door de inzet van een “vliegende ploeg”. Daarnaast zijn bijkomende databronnen ontsloten via het Magda-gegevensdelingsplatform en Magda-online. Een uitgebreide business analyse van het Magda aansluitingsproces is uitgevoerd.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	Drie gemeenschappelijke bouwstenen zijn ontwikkeld (e-Formulieren, CRM-systeem en Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus.) De MAGDA documentendienst is verder ontwikkeld tot een volwaardige document provider. De bouwsteen Digitaal Ondertekenen wordt opgeleverd in 2025 na finale realisatie van mobielgebruik.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering	2021 Q2	Gerealiseerd	
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Gerealiseerd	
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2025 Q4	Op schema	
VV057.01 het bureau digitale transformatie is volledig operationeel en staat ter beschikking van de Vlaamse entiteiten en lokale besturen.	2021 Q4	Gerealiseerd	
VV057.02.01 - Bijkomend ondersteuningsaanbod bij het gebruiken en/of ontsluiten van data is operationeel via 'vliegende ploeg'.	2021 Q4	Gerealiseerd	
VV057.02.02 - Het aansluitingsproces op het MAGDA-gegevensdelingsplatform is gebruiksvriendelijker met een kortere doorlooptijd als gevolg	2021 Q4	Gerealiseerd	Een uitgebreide business analyse is uitgevoerd.
VV057.02.03 - De meest prioritaire, ontbrekende databronnen zijn ontsloten via het MAGDA-	2021 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
gegevensdelingsplatform en MAGDA-Online			
VV057.03.01 - Doorontwikkeling van en bijkomende ondersteuning bij het gebruik van de generieke component 'eFormulieren'	2021 Q4	Gerealiseerd	De functionaliteit van "e-formulieren" is verbeterd en opgenomen in het breder pakket van "aanvraagmodule"
VV057.03.02 - Doorontwikkeling van en bijkomende ondersteuning bij het gebruik van de generieke component 'CRM-systeem'	2021 Q4	Gerealiseerd	
VV057.03.03 - Doorontwikkeling van en bijkomende ondersteuning bij het gebruik van de generieke component 'Digitaal Ondertekenen'	2021 Q4	Vertraging	De mobiele werking van het "Digitaal Ondertekenen" moet nog afgewerkt worden vooraleer de finale oplevering kan gebeuren: Eind Q2 2025 worden de VIP's aangesloten, vanaf Q3 de geregistreerde gebruikers op ACM/IDM, vanaf Q4 complexe organisaties in projectmodus.
VV057.03.04 - Doorontwikkeling van en bijkomende ondersteuning bij het gebruik van de generieke component 'MAGDA-documentendienst'	2021 Q4	Gerealiseerd	- MAGDA documentendienst is volwaardig documentprovider voor eBox burgers en ondernemers - De integratie en interactie tussen de MAGDA documentendienst en het digitaal ondertekenen werd procesmatig ingeregeld: documenten worden getekend via de api van het tekenplatform en vervolgens verstuurd via de documentdienst api. - Door de snelle adoptie van de eBox wordt aangetekend mailen niet voorzien in de documentdienst zelf. Het kan wel afgenomen worden via het raamcontract van de Vlaamse overheid bij de leverancier van print- en leverdiensten. Daarnaast zijn er ook wijzigingen aan de regelgeving op til rond afhandeling van gekwalificeerde email in de eBox waardoor het niet opportuun was dit te implementeren.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			- Digitale betaling is gerealiseerd: betaalinfo en QR codes kunnen meegegeven worden met eBox berichten. Verzenders kunnen desgewenst ook aansluitingen op de Mijn Burgerprofiel-betaaloplossing waarbij QR-codes met extra betaalmogelijkheden (leverancier POM) gegenereerd kunnen worden.
VV057.03.05 - Doorontwikkeling van en bijkomende ondersteuning bij het gebruik van de generieke component 'Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus'	2021 Q4	Gerealiseerd	IPDC v3 is opgeleverd. Koppeling is voorzien met Europese producten catalogus in kader van SDG

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	5.000.000 EUR
Uitvoering VEK	4.842.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 4.100.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 900.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 5.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Ondersteuning Digitale Transformatie

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Financiën en Begroting
Belanghebbenden	Vlaamse entiteiten en lokale besturen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Met het relanceplan Vlaamse Veerkracht wil de Vlaamse regering de maatschappij en de economie digitaal transformeren. Eén van de drie horizontale basispijlers van deze ambitie richt zich op de digitale transformatie van de overheidsdienstverlening waarbij versneld wordt geïnvesteerd in de achterliggende systemen en processen, als cruciale bouwsteen, om de gemeenschappelijke dienstverlening te faciliteren vanuit een perspectief waarbij de ervaring van de burger, ondernemer of vereniging centraal wordt gezet.

Dit project omvat maatregelen die ondernomen worden om deze versnelde gemeenschappelijke dienstverlening aan Vlaamse entiteiten en lokale besturen te realiseren. Deze maatregelen dragen niet alleen rechtstreeks bij aan de digitale transformatie van de overheidsdienstverlening, maar zijn ook een directe katalysator voor andere projecten uit het relanceplan. Hierdoor kunnen alle Vlaamse entiteiten en lokale besturen evolueren naar datagedreven overheidsinstanties met een state-of-the-art digitale dienstverlening aan burgers, ondernemers en verenigingen.

Versnelde investering in bedrijfszekerheid van het MAGDA-gegevensdelingsplatform

Het MAGDA-gegevensdelingsplatform, het deelplatform van de Vlaamse Dienstenintegrator (VDI), zorgt voor het veilig en betrouwbaar uitwisselen van persoonsgegevens binnen en tussen de verschillende beleidsniveaus in Vlaanderen. Dit dienstenaanbod is vandaag een cruciale basisvoorziening waarop heel wat kritische bedrijfsprocessen van Vlaamse en lokale overheden, maar ook private partners, steunen. Bijgevolg verwachten deze doelgroepen afdoende garanties op beschikbaarheid en bedrijfszekerheid van het platform en de bijhorende diensten. Bovendien moet het platform verder ingericht worden als een schaalbare architectuur die het jaar na jaar sterk stijgend gebruik structureel kan opvangen.

Een verhoogde bedrijfszekerheid draagt ook bij tot de ambitie, zoals beschreven in de Beleidsnota 2019-2024 ICT en Facilitair Management, om van dit deelplatform dé data-draaischijf te maken voor de uitwisseling van unieke gegevens binnen de Vlaamse publieke sector, waaronder de steden en gemeenten, en met de federale dienstenintegratoren, om zo de data-uitwisseling voor alle overheidsactoren te verbeteren en de transitie naar een volledig digitale overheid mogelijk te maken.

PROJECTOMSCHRIJVING

Binnen het voorliggende project worden een aantal stappen versneld en in parallel uitgevoerd:

1. de zogenaamde asynchrone diensten, die onder andere bulkbevragingen van authentieke bronnen mogelijk maken of het aanleveren van verschilbestanden om data in systemen van de gebruiker actueel te houden, worden gemoderniseerd en overgezet naar de nieuwe architectuur. Dit zorgt niet alleen voor een lagere toekomstige operationele onderhoudskost per dienst, maar ook voor kortere doorlooptijden (en bijhorende investeringskosten) bij het ontwikkelen van nieuwe diensten voor de datagebruikers.
2. Voor professionele gebruikers die veel parallelle aansluitingen opzetten, zoals dienstenleveranciers van lokale besturen, wordt het aansluitingsproces sterk vereenvoudigd en geautomatiseerd. Op die manier kan de doorlooptijd sterk ingekort worden zodat data snel in de processen van lokale besturen kunnen worden ingezet.
3. Voor kritische diensten die vandaag reeds gebruikt worden voor het uitrollen van het COVID19-vaccinatieplan werd een herstelplan (Disaster Recovery Plan) opgemaakt dat maximale beschikbaarheid van deze diensten garandeert. Dit herstelplan wordt nu verder uitgerold voor alle kritische diensten en het gegevensdelingsplatform ontdebeld over twee, fysiek gescheiden, datacenters in Vlaanderen.
4. Bij het verwerken van persoonsgegevens op het MAGDA-gegevensdelingsplatform moeten de beveiligingsmaatregelen voortdurend mee evolueren met de laatste stand van zaken op vlak van cybersecurity. Om mogelijk gevoelige plekken te detecteren worden verschillende doorgedreven veiligheidscontroles uitgevoerd en eventueel gedetecteerde pijnpunten onmiddellijk aangepakt.

Op die manier wordt sneller tegemoet gekomen aan de verwachtingen van de beoogde doelgroepen, aan de nieuwe noden die ontstaan zijn naar aanleiding van de COVID19-crisis en kan deze generieke component optimaal renderen binnen de respectieve digitale transformatieprojecten in het relanceplan.

Doorontwikkeling van het subsidieregister

De data die voor het subsidieregister (departement Financiën en Begroting) nodig zijn, worden uit diverse databronnen verzameld, onder meer uit de dossierbehandelingssystemen van de subsidieverstrekende entiteiten (binnen het ESR-toepassingsgebied 'deelstaatoverheid S.1312'). Op het MAGDA-gegevensdelingsplatform wordt een generieke dienst voorzien voor het ontsluiten van informatie uit deze dossierbehandelingssystemen met maximale aandacht voor informatieveiligheid. Deze data zijn ook voor andere doeleinden interessant. Naast financiële gegevens voor het subsidieregister kunnen zo dossiergegevens over bijvoorbeeld vergunningen of sancties vanuit meerdere systemen samengebracht worden in één entiteitsoverschrijdend register. Om de informatie uit het subsidieregister op een geaggregeerde manier te ontsluiten naar data-analysesystemen wordt eveneens een bevragsdienst ontwikkeld die toelaat het subsidieregister op een informatieveilige manier te raadplegen.

Versneld gebruik van de nieuwe raamovereenkomsten 'gemeenschappelijke dienstverlening'

Met de nieuwe raamovereenkomsten 'gemeenschappelijke dienstverlening' wordt een nieuw ondersteuningsaanbod uitgewerkt dat maximaal is afgestemd op de noden van de Vlaamse overheid en optimaal inspeelt op het huidige marktaanbod. Ook nieuwe klanten moeten vlot kunnen instappen. Daarom worden voor nieuwe klanten binnen het project "achterliggende processen gemeenschappelijke dienstverlening – onboarding raamovereenkomsten" (VV056) business cases uitgewerkt die nagaan welke diensten en/of systemen uit de raamovereenkomsten de grootste toegevoegde waarde opleveren voor hun digitale processen.

PROJECTOMSCHRIJVING

Vanuit het voorliggend project (VV058) zullen stimulansen worden voorzien om het instappen van nieuwe klanten in deze raamovereenkomsten te versnellen. De precieze aard van deze stimuleringsmaatregelen is afhankelijk van de uitkomst van de business cases en zullen in de tweede helft van 2022 via een bijkomende nota aan de Vlaamse regering worden voorgelegd.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	3.000.000 EUR
Output	De concrete output van dit project volgt uit de lijst van mijlpalen.
Outcome	Operationele effecten op korte termijn: - verhogen van de bedrijfszekerheid van het MAGDA-gegevensdelingsplatform dat uitgroeit tot dé data-draaischijf voor de uitwisseling van unieke gegevens binnen de Vlaamse publieke sector, om zo de data-uitwisseling voor alle overheidsactoren te verbeteren en de transitie naar een volledig digitale overheid mogelijk te maken - Realisatie van generieke diensten voor het voeden en ontsluiten van het subsidieregister in beheer van het departement Financiën en Begroting. - nieuwe klanten kunnen vlot instappen in de raamcontracten 'gemeenschappelijke dienstverlening' (VV056).

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De Vlaamse regering heeft in oktober 2022 bijkomende stimuleringsmaatregelen goedgekeurd om het instappen in de raamcontracten voor nieuwe klanten te stimuleren. De afronding van de uitrol van SDN (Software Defined Network) is gepland in 2025. De overige mijlpalen zijn gerealiseerd.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering	2021 Q2	Gerealiseerd	
RRF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
RRF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2025 Q4	Op schema	
VV058.01 Hogere garanties op vlak van bedrijfszekerheid van het MAGDA-gegevensdelingsplatform zijn gerealiseerd.	2021 Q4	Gerealiseerd	
VV058.01.01 - Gemoderniseerde asynchrone bevragingdiensten zijn beschikbaar binnen de vernieuwde architectuur	2021 Q4	Gerealiseerd	Een nieuwe applicatie architectuur voor asynchrone MAGDA diensten is beschikbaar, en een Proof of Concept is gerealiseerd. De volledige migratie van asynchrone diensten ifv de bevindingen van de pilootimplementatie wordt in 2023 uitgevoerd in een opvolgproject.
VV058.01.02 - Sterk vereenvoudigd aansluitingsproces voor professionele gebruikers is gerealiseerd	2021 Q4	Gerealiseerd	Een piloot interne aansluitingsconsole voor Magda is opgezet om kortere doorlooptijd te realiseren.
VV058.01.03 - Uitrol van een herstelplan voor alle bedrijfskritische MAGDA-diensten is doorgevoerd	2021 Q4	Gerealiseerd	
VV058.01.04 - Eventueel gedetecteerde pijnpunten op vlak van cybersecurity zijn aangepakt na het uitvoeren van doorgedreven veiligheidscontroles	2021 Q4	Gerealiseerd	
VV058.02 Generieke MAGDA-diensten gerealiseerd voor het voeden en ontsluiten van het subsidieregister.	2021 Q4	Gerealiseerd	
VV058.02.01 - Generieke webdiensten voor het ontsluiten van data uit dossierbehandelingssystemen is beschikbaar	2021 Q3	Gerealiseerd	
VV058.02.02 - Webdienst voor het raadplegen van data in het subsidieregister is beschikbaar	2021 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALLEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
VV058.03. Goedkeuring Nota VR betreffende versneld gebruik van de nieuwe raamovereenkomsten 'gemeenschappelijke dienstverlening'	2022 Q3	Gerealiseerd	Nota VR is goedgekeurd op 21/10/2022
VV058.3.1.1 - Gemeenschappelijk ondersteunende systemen zijn aangepast aan de noden van de klanten	2023 Q3	Gerealiseerd	De beoogde aanpassingen aan de Gemeenschappelijke Ondersteunende Systemen, in functie van klantennoden, zijn doorgevoerd. Hierbij werden verschillende verbeteringen doorgevoerd aan het klantenportaal, de hernieuwing van het datawarehouse is gerealiseerd en de CMDB2 verbeterinitiatieven zijn afgerond.
VV058.3.1.2 - Het aanbouw van ICT-bouwstenen van Digitaal Vlaanderen is beter geïntegreerd met de ICT-raamovereenkomsten	2023 Q3	Gerealiseerd	De vernieuwing van VO-ALM (Application Lifecycle Management), de verdere uitbouw inzake dienstverlening mbt CRM (Customer Relation Management) en de modernisering van het SMFT (Secure Managed File Transfer) zijn afgerond.
VV058.3.1.3 - Nieuwe klanten worden effectief ondersteund bij het instappen op de ICT-raamovereenkomsten	2023 Q4	Gerealiseerd	De klanten worden correct ondersteund bij het instappen op de ICT-raamcontracten. Meerdere cases zijn in uitvoering (bijv. VDAB onboarding op netwerkdiensten, VUTG inzake gebruik van teams voor telefonie, onboarding van de de gemeente Dilbeek).
VV058.58.3.2 - Klantspecifieke digitale infrastructuur diensten zijn voorhanden	2023 Q3	Vertraging	De studie inzake multitenancy support en beheer is uitgevoerd. De uitrol inzake SDN (Software Defined Network) loopt verder maar dient in nog een aantal sites worden uitgerold: - De gesloten jeugdinstellingen: grote complexiteit en bedrijfskritieke IOT omgeving (camerabewaking, noodknoppen, telefonie, deurbediening) en een groot aantal lokale dienstverleners vergt meer tijd. - Site Vlissingen met

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			afhankelijkheid van het Vloot-netwerk dient verder uitgeklaard te worden. - Waterbouwkundig Labo : complexiteit vanwege eigen compute omgeving en relatie met renovatie gebouwen, nieuwe MER, heraanleg Vlaams glas connectie. De aangepaste planning voorziet dat de uitrol zal voltooid zijn in Q3 2025.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	3.000.000 EUR
Uitvoering VAK	3.000.000 EUR
Uitvoering VEK	2.970.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 2.500.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 500.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 3.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Versnelling gemeenschappelijke dienstverlening Nota aan de Vlaamse Regering van 21 oktober 2022. Versneld gebruik van de nieuwe raamovereenkomsten “gemeenschappelijke dienstverlening”

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Aquafin
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaamse Milieumaatschappij - Departement Omgeving
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Een goede werking van de bovengemeentelijke afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur in Vlaanderen is cruciaal voor de waterkwaliteit in onze beken en rivieren. Een verdere digitalisering van het beheer is noodzakelijk om zowel financieel als functioneel de beste beslissingen te nemen op het vlak van onderhoud en investeringen. Zo houden we de infrastructuur op een efficiënte en duurzame manier in een goede toestand. De digitalisering ondersteunt hierdoor niet alleen het behoud van de verbeterde waterkwaliteit, het draagt ook bij tot het betaalbaar houden van de waterfactuur voor de burger.

Om de bovengemeentelijke afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur in het Vlaamse Gewest in optimale toestand te houden zijn onderhoud en investeringen noodzakelijk. De gemiddelde leeftijd van leidingen, pompstations en afvalwaterzuiveringsinstallaties neemt bovendien toe. Om de budgetten die nodig zijn voor dit onderhoud en deze investeringen zo beperkt mogelijk te houden, richt het relanceproject zich op een versnelde digitalisering van het asset management. De data die hiermee gegenereerd worden geven inzicht in de toestand, betrouwbaarheid, kans op falen en verwachte levensduur van de infrastructuur. Dit maakt het mogelijk om slimmere, gerichtere en optimale onderhouds- en investeringsbeslissingen te nemen. Zo beperken we de kosten en kunnen we de waterfactuur de komende jaren betaalbaar te houden. Het digitaliseringsproject is daarnaast ook noodzakelijk om de verbeterde waterkwaliteit te verzekeren en te voldoen aan de Europese eisen voor de sanering van Stedelijk Afvalwater (Richtlijn 91/271/EEG) .

Het digitaliseringsproject bestaat uit 5 deelprojecten en loopt tot 2030 :

1. Assets – Levenscyclusbeheer & investeringsmanagement voor het maken optimale asset management investeringsbeslissingen
2. Assets - optimalisatie van onderhoud zodat het juiste onderhoud op het juiste moment wordt uitgevoerd en de effectiviteit van onderhoudswerkzaamheden verhoogt door precies op het goede moment in te grijpen, niet te vroeg maar zeker ook niet te laat. Het resultaat is een hogere beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de assets en hogere efficiëntie
3. Proces- en performantiemeting & opvolging wat onder meer zorgt voor een naadloze, kwalitatieve en toekomstgerichte data-uitwisseling met andere actoren binnen het volledige watersysteem en zelfs daarbuiten
4. Portfolio planning bestaande infrastructuur incl. GIS-data-uitwisseling om infrastructuurkaarten beschikbaar te kunnen stellen via open data

PROJECTOMSCHRIJVING

5. BIM (Bouwwerkinformatiemodel) – Uitwerken van een digitale data flow met studie bureaus & aannemers door samen aan één gemeenschappelijk ontwerp te werken, met kwalitatieve masterdata die naadloos en digitaal doorstromen van ontwerp over As-Built tot onderhoud en beheer

Het project zal ingedeeld worden in enkele grote fasen ('agile' methodologie).

De kosten van dit project worden deels gedragen door reguliere middelen van Aquafin en deels via bijkomende financiering. Voor de projectdoelstellingen in deze legislatuur wordt de projectkost geraamd op 14,2 miljoen euro waarvan 2.3 miljoen euro met reguliere middelen van Aquafin. Via het relancebudget Vlaamse Veerkracht (VV059) wordt 9 mio EUR voorzien. Deze financiering focust zich voornamelijk op deelprojecten Asset – Levenscyclusbeheer (1), Assets – Optimalisatie Onderhoud (2) en Portfolio planning (4) en is in lijn met de Green Deal en digitale ambities van Europa. De middelen uit het relanceplan zijn hierbij essentieel om de ambities waar te maken.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	9.000.000 EUR
Output	De functionaliteiten van het asset management digitaliseringsproject zijn bij Aquafin beschikbaar en worden gebruikt.
Outcome	Snelle en efficiënte beslissingen mogelijk maken met data zodoende de snelheid waarmee de investeringsbudgetten stijgen door ouder wordende zuiveringsinfrastructuur, zo beperkt mogelijk te houden en de waterkwaliteit te verzekeren.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Verdere realisatie van de vooropgestelde mijlpalen. Ontwikkelingen van de digitale initiatieven ongoing.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Inhoudelijke nota voorgelegd aan de Vlaamse Regering	2021 Q4	Gerealiseerd	
RFF - Opdracht tijdig gestart : opdracht uitvoering + herverdeling middelen uit relanceprovisie	2021 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Automatische koppeling met GIPOD van innames op openbaar domein bij geplande onderhoudswerken	2021 Q4	Gerealiseerd	
In gebruik name van nieuwe levenscyclusbeheer en onderhoudssoftware waarmee de gezondheidstoestand van de assets kan gemonitored worden; in eerste fase gebeurt dit op een deel van het totale patrimonium	2022 Q1	Gerealiseerd	De berekening van de gezondheidstoestand wordt op deze moment gerealiseerd in Maximo - MAHI, output realisatie via Power BI.
In kader van de nieuwe zelfcontrole, implementeert Aquafin een toekomstgerichte data uitwisseling voor analyseresultaten tussen de labo's die de analyses uitvoeren en Aquafin, en van Aquafin naar de VMM - realisatie eerste versie datauitwisseling.	2022 Q4	Gerealiseerd	Tussentijdse oplevering gerealiseerd, structurele oplossing wordt voorzien in een aparte milestone.
In kader van de nieuwe zelfcontrole, implementeert Aquafin een toekomstgerichte data-uitwisseling voor analyseresultaten tussen de labo's die de analyses uitvoeren en Aquafin, en van Aquafin naar de VMM - realisatie fundamentele data-uitwisseling.	2024 Q4	Gerealiseerd	Data uitwisseling in productie genomen
Aquafin neemt een nieuwe beheerstool in gebruik voor de opvolging en rapportering aan VMM van ecologische prestaties (EPI) van zijn operationele transport- en zuiveringsactiviteiten	2023 Q4	Gerealiseerd	Officiële uitwisseling (excels omvormen naar CSV's aanbieden via API) is afgerond. De nodige gegevens werden aangeleverd.
Aquafin hanteert een toekomstgerichte manier om gestructureerde data uit te wisselen met VMM (overstortdata, KPI's, ...) als onderdeel van de analyseresultatenapplicatie	2025 Q2	Vertraging	Meer specifiek gemaakt van de milestone ten behoeve van de samenwerking met VMM. Verdere verfijning van data uitwisseling nodig met VMM.
Het Asset Management systeem is gekoppeld aan een digitale planningstool voor field medewerkers waardoor de dagelijkse onderhoudsactiviteiten en de vastgelegde onderhoudsstrategie optimaal op elkaar afgestemd zijn.	2025 Q2	Vertraging	Vertraging door koppeling aan een ander intern Aquafin dataprogramma (realisatie SAP implementatie) - hierdoor zullen we de integratie met

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
				de planningstool pas later kunnen opleveren dan voorzien, gezien de afhankelijkheid met dit intern programma.	
Op basis van de data over de gezondheidstoestand van de assets beschikt Aquafin over een dynamisch Lange Termijn Asset Plan op een uitgebreid patrimonium waarmee de investeringsbehoeftes voor de bestaande assets in kaart gebracht worden.		2024 Q4	Gerealiseerd	In gebruik door de Business, RWZI patrimonium.	
Modernisering projectvoorstellentool als onderdeel van Project ideeën platform dewelke zorgt voor een optimalisatie van de projectideeën (centraal beheer) en optimale synergie voor onze Asset Management investeringen		2025 Q4	Op schema	Milestone hernoemt door meer specifiek te richten op een bepaalde doelstelling/applicatie.	
RRF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar en bij Aquafin in gebruik		2025 Q4	Op schema		
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Realisatie beperkt patrimonium (pompstations) voor de monitoring van de gezondheidstoestand		100%	2022 Q1		100 %
De functionaliteiten van het asset management digitaliseringsproject zijn bij Aquafin beschikbaar en worden gebruikt.		100 %	2025 Q4		75 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	9.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	9.000.000 EUR
Uitvoering VAK	9.000.000 EUR
Uitvoering VEK	9.000.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 9.000.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 9.000.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
	○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR ● Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR ● Vlaamse relancemiddelen update 2023: 0 EUR ● Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 19 november 2021. Digitalisering Asset Management Aquafin

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Digitaal Vlaanderen - Agentschap Innoveren en Ondernemen
Belanghebbenden	Vlaamse entiteiten Lokale besturen burgers ondernemers

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
Wat je bij een bank, Coolblue of Amazon kan, moet je bij de overheid ook kunnen. Een compleet overzicht zien van het aanbod, vlot kunnen zoeken, iets bestellen of aanvragen, je gegevens kunnen raadplegen, opvolgen waar je dossier zit. Alles in één overzicht. Eenvoudiger, duidelijker en sneller voor burgers en ondernemers. De visie op zo'n virtueel, digitaal loket voor de overheid bevat een compleet, officieel en betrouwbaar overzicht vinden van: • Alle dienstverlening van de overheid: premies, vergunningen, belastingen, zorgaanbod, ... • Een overzicht van hun gegevens bij de overheid: woningen, diploma's, attesten, vergunningen, ... • Het kunnen aanvragen en beheren van dienstverlening, het opvolgen van lopende dossiers en het ontvangen van berichten of documenten, ... Alles kan zoveel mogelijk digitaal en via selfservice, waar en wanneer je wil. Die visie is niet nieuw. Nieuw is dat dit voor het eerst binnen een haalbaar bereik ligt omdat er de voorbije jaren een noodzakelijke onderbouw is gemaakt, die daarvoor ontbrak. De komende 2 jaren kunnen we zo'n loket realiseren, en daarmee het labrynt van 800 loketten en sites laten vervellen tot een overzichtelijk en volledig, virtueel loket. GEÏNTEGREERDE AANPAK Bestaande loketten en sites worden niet herbouwd maar geïntegreerd en gelinkt tot één virtueel loket voor burgers, ondernemers en verenigingen. Door een aantal gemeenschappelijke componenten te hergebruiken en te werken aan standaardisatie van de data en informatiestromen, creëren we voor burgers, ondernemers en verenigingen de ervaring van een geïntegreerd digitaal loket, met centrale overzichten en toegangen. Zo'n geïntegreerd loket werkt alleen als het volledig is. Concreet kan dit gebeuren door de gemeenschappelijke componenten van het loket via Informatie Vlaanderen aan te bieden.

PROJECTOMSCHRIJVING

Overheidsinstanties kunnen voor hun communicatie met de burger deze componenten gebruiken. Zo kunnen instanties sneller loketfunctionaliteiten opzetten, kunnen ze ontzorgd worden en efficiëntie verhogen voor de Vlaamse overheid en lokale besturen.

Aan de voorkant is Mijn Burgerprofiel een inplugbare header die kan toegevoegd worden aan de bestaande sites en loketten. Daarmee geven we gestalte aan het “Be everywhere” principe: of een burger nu bij overheid A of B aanklopt, het is steeds de bedoeling dat hij het overzicht krijgt van “zijn zaken bij de overheid”. Mijn Burgerprofiel verhoogt de vindbaarheid van de overheidsdienstverleningen. Bovendien zorgt de multi-kanaalstrategie ervoor dat de burger dat kanaal kan kiezen dat het dichtst bij hem staat. Via Mijn Burgerprofiel wordt ook het e-loket voor ondernemers (en in de toekomst verenigingenloket bereikbaar: de globale header wordt gebruikt als aanmeldmethode voor zowel burgers als ondernemers (en in de toekomst verenigingen) als een laagdrempelige en veilige manier voor het aanmelden op de verschillende loketten en het vergemakkelijken van het wisselen van rol/hoedanigheid (een burger, een onderneming, een vereniging).

Aan de achterkant is het belangrijk dat de verschillende loketten gevuld worden met alle gegevens, documenten, berichten en dienstverlening. Daarvoor biedt Informatie Vlaanderen de nodige componenten om Vlaamse en lokale hun dienstverlening aan te sluiten op de centrale oplossingen. Via de modernste API's kunnen entiteiten hun applicatie aansluiten op de gemeenschappelijke “App Store” in Mijn Burgerprofiel en e-loket voor ondernemers.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	10.000.000 EUR
Output	De concrete output van dit project volgt uit de lijst van mijlpalen.
Outcome	Een efficiënte en digitale overheid die op snelle en correcte wijze kan communiceren met haar stakeholders (burgers, ondernemers,...).

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	Het 'no wrong door' principe werd overheidsbreed uitgerold in Vlaanderen: of een burger nu bij overheid A of B aanklopt, hij zal steeds het overzicht krijgen van “zijn zaken bij de overheid”. Intussen kan Mijn Burgerprofiel al via 95% van de lokale besturen bereikt worden, bij meer dan 272 lokale besturen en 48 Vlaamse entiteiten verloopt dat via een integratie van de Global Header. Mijn Burgerprofiel heeft dankzij dit project kritische massa verworven en zich op de voorgrond kunnen vestigen in het digitale landschap van de overheidsdienstverlening, en verhoogt zo ook de vindbaarheid van de overheidsdienstverleningen. Zeker nu Mijn Burgerprofiel ook beschikbaar is als mobiele app, met intussen meer dan 500.000 downloads en een aanwezigheid van 67 lokale apps gepubliceerd in de app store. De voorbije periode werden ook heel wat nieuwe functionaliteiten en dienstverleningen toegevoegd, waaronder heel wat backend aansluitingen vanuit Vlaamse en lokale besturen. In 2025 boren we met de toevoeging van de dienstverlening rond Dienstencheques een doelgroep van meer dan 2 miljoen Vlaamse burgers aan.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
De helft van de Vlaamse entiteiten en lokale besturen is aangesloten voor de front-kant van Mijn Burgerprofiel (header-integratie).	2021 Q4	Gerealiseerd	
50 lokale en 50 Vlaamse aansluitingen langs de proces-kant worden gerealiseerd in Mijn Burgerprofiel in de meest relevante levensgebeurtenissen tegen eind 2021 (wonen, bouwen, energie, fiscaliteit, onderwijs).	2021 Q4	Gerealiseerd	
Er is een dalende doorlooptijd van aansluitingen op Mijn Burgerprofiel.	2021 Q4	Gerealiseerd	
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Gerealiseerd	
Alle relevante dienstverleningen van de Vlaamse en lokale overheden zijn aangesloten op Mijn Burgerprofiel (proces-kant)	2023 Q4	Gerealiseerd	De meeste relevante dienstverleningen zijn intussen effectief aangesloten waardoor de mijlpaal behaald werd. We realiseerden het voorbije jaar een stijging van 25% tot 200 verschillende dienstverleningsprocessen. De in het ondernemingsplan vooropgestelde doelstelling werd daarmee behaald.
Elke Vlaamse entiteit en lokaal bestuur ontsluit Mijn Burgerprofiel via de Global header (front-kant)	2024 Q4	Gerealiseerd	Op Vlaams niveau zijn er op dit moment 50 van de 59 Vlaamse entiteiten die Mijn Burgerprofiel ontsluiten via de Global Header. Op lokaal niveau werd de Global Header bij 265 van de 288 lokale besturen opgezet. Zowel op lokaal als Vlaams bestuursniveau kon er de voorbije periode weinig tot geen voortgang geboekt worden. Ondanks

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
			herhaalde inspanningen dient geconstateerd dat de nodige prioriteit of wil ontbreekt bij de resterende partijen en het project armslag mist. We beschouwen deze doelstelling dan ook als maximaal gerealiseerd. We blijven dit de komende periode verder opvolgen om de lokale besturen en de Vlaamse entiteiten aan te sluiten op Mijn Burgerprofiel via de Global Header, maar zullen dit eerder reactief en opportuniteitsgedreven aanpakken. Hiertoe zetten we de komende regeerperiode in op het toevoegen van maximaal relevante dienstverleningen, en bundelen de krachten met de andere hoofdloketten (e-LO en verenigingsloket).		
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2025 Q4	Gerealiseerd			
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
De helft van de Vlaamse entiteiten en lokale besturen is aangesloten voor de front-kant van Mijn Burgerprofiel (header-integratie).		150 lokale besturen	2021 Q4	154	100 %
Verdubbeling aantal dienstverleningen ontsloten in Mijn Burgerprofiel		160	2022 Q4	160	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	10.000.000 EUR
Uitvoering VEK	9.990.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 8.300.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 8.300.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING	
	○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.700.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 1.700.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV061 - DATANUTSBEDRIJF

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Digitaal Vlaanderen
Belanghebbenden	Alle Vlaamse entiteiten, lokale besturen en ondernemingen die gebruik maken van de persoonlijke gegevens alsook de personen in kwestie zelf.

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Oprichting van het Datanutsbedrijf Vlaanderen. Het Datanutsbedrijf Vlaanderen is een intelligente verkeerswisselaar van data die ervoor zorgt dat er een gelijk data-speelveld is voor alle publieke en private spelers binnen aangesloten ecosystemen. Het vertrouwen in de data-economie wordt geborgd door een neutrale derde partij – het datanutsbedrijf – op te richten die data-delings binnen verticale sectoren en tussen sectoren binnen bereik kan brengen zonder dat bedrijven, organisaties en overheden in dit ecosysteem de controle over de toegang tot hun data verliezen. Data is de grondstof van de nieuwe maatschappij en economie maar die ruwe grondstof moet verder bewerkt worden, aan kwaliteitsstandaarden beantwoorden en moet binnen GDPR en PSI richtlijnen vlot kunnen stromen, zoals andere nutsvoorzieningen, om maximaal van waarde te zijn in nieuwe business modellen. Een digitaal kluzensysteem, toestemmingsmechanismen en een dataverbruiksvergoeding zijn hiervan de hoekstenen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	23.000.000 EUR
Output	- Het datanutsbedrijf als betrouwbare/centrale/neutrale verkeerswisselaar van data - Implementatie van Datakluzen en diverse initiatieven daaromtrent
Outcome	- Optimaal consulteren/beheren van data, data consent > vertrouwen - Efficiënter gebruik van data over diverse partijen heen > efficiëntere werking - Diverse projecten omtrent datakluzen > specialisatie (kennis) en tewerkstelling

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Gerealiseerd

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Beschrijving voortgang	Alle mijlpalen zijn gerealiseerd. Het Vlaams Datanutsbedrijf is ondertussen al een tijdje operationeel en is actief in meerdere domeinen en sectoren. Met verschillende partners zijn er samenwerkingsverbanden. Volgende platformen zijn operationeel: - Vastgoedinformatieplatform (VIP) - Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) - Kabel en Leiding informatieplatform (KLIP) Volgende platformen zijn in volle ontwikkeling en komen operationeel in 2026 - Digitaal Aangifte Overlijden (DAO/Elys) - Uitbreiding VIP - bodemattesten Meerdere Solid gebaseerde use cases zijn in onderzoek en/of hebben al de fase van pilootproject doorlopen: - Delen van diploma gegevens - Delen van studentenattesten - Delen van EPC gerelateerde data
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALLEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Eerste principiële goedkeuring projectdossier op de Vlaamse Regering van 26 november 2021	2021 Q4	Gerealiseerd	
Tweede principiële goedkeuring van het projectdossier door de Vlaamse Regering.	2022 Q2	Gerealiseerd	Decreet herwerkt om rekening te houden met adviezen SERV, GBA en VTC. IKW gepland 20/05/2022. 2de goedkeuring 25 mei
Definitieve goedkeuring van het projectdossier 'Oprichting Datanutsbedrijf' door de Vlaamse Regering	2022 Q3	Gerealiseerd	Goedkeuring decreet door Vlaamse Regering op 02 Dec
Parlementaire bekrachtiging van het projectdossier 'Oprichting Datanutsbedrijf'.	2022 Q4	Gerealiseerd	Definitieve goedkeuring van het decreet door het Vlaams Parlement 30 Nov
Benoeming DNB bestuurders	2022 Q4	Gerealiseerd	Benoeming DNB afhankelijke bestuurders door Vlaamse Regering
Oprichting DNB 'legal entity'	2022 Q4	Gerealiseerd	Oprichting Vlaams Datanutsbedrijf door notariële akte & registratie DNB KBO nr

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Gerealiseerd	
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2025 Q4	Gerealiseerd	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	23.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	23.000.000 EUR
Uitvoering VAK	23.000.000 EUR
Uitvoering VEK	22.955.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 19.000.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 4.000.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 23.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	De beide onderdelen van het digitaliseringsproject zijn gericht op de procespartijen, dit zijn in eerste instantie burgers en ondernemingen (die betrokken zijn in onze procedures), maar eveneens op hun raadsmanen (advocaten, consultants, architecten, ...) en op overheden (bijv. de overheidsinstantie waarvan de beslissing wordt aangevochten of wiens advies niet is gevolgd, ...). Zij vormen de primaire doelgroep. De secundaire doelgroep zijn burgers en ondernemingen in het algemeen. Een digitale, transparante, rechtszekere en snelle Vlaamse bestuursrechtspraak draagt bij aan een beter ondernemings- en investeringsklimaat.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
De Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) overkoepelt en ondersteunt vier Vlaamse bestuursrechtscolleges: de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RVVB), het Handhavingscollege (HHC), de Raad voor Verkiezingsbetwistingen (RVERKB) en de Raad voor betwistingen inzake Studievoortgangsbepalingen (RSTVB). Het doel van het digitaliseringsproject is (de procedures in het kader van) de Vlaamse bestuursrechtspraak de komende twee jaar verder, extern te digitaliseren, na een eerste, interne digitaliseringsbeweging. Het project kent twee onderdelen: de bouw van een digitaal platform voor de dossierbehandeling en de bouw van een (interne en externe) kennisdatabank met bijbehorende zoekfunctie. Dit project kadert in het beleidsplan 2021-2024 van de DBRC waarin een sterke focus ligt op een digitale – maar ook een efficiënte en kwaliteitsvolle – bestuursrechtspraak. Een grote stap in de digitalisering omvat de switch van een analoge naar een digitale procedure voor de rechtscolleges. In dat kader moet niet alleen de regelgeving aangepast worden, maar moet ook een ondersteunend en gefundeerd IT-landschap worden uitgewerkt. Dit moet niet alleen leiden tot een digitaal platform voor de procespartijen, maar ook tot een efficiënte en gestroomlijnde backoffice met een duidelijk overzicht voor de verschillende medewerkers van de DBRC. Het uitgangspunt wordt zo een volledig digitale procesvoering, met een analoge (papieren) stroom als uitzonderingsregime. Het digitaal platform moet het voor burgers, overheden, advocaten... mogelijk maken de volledige, juridische procedure bij de rechtscolleges digitaal te voeren: digitaal indienen en ontvangen van

PROJECTOMSCHRIJVING

processtukken, onmiddellijke betaling rolrecht, toegang tot een volledig digitaal dossier, termijnberekening, zittingskalender, overzichten van lopende dossiers voor advocatenkantoren... Het platform zal tevens gebruik maken van of aansluiten op andere Vlaamse toepassingen zoals o.a. het Vlaams Toegangsbeheer en het Omgevingsloket.

De kennisdatabank met bijbehorende zoekfunctie moet zorgen voor een betere ontsluiting van de rechtspraak, zodat procespartijen (burgers, overheden, advocaten, ...) deze makkelijker kunnen consulteren en gebruiken bij de voorbereiding van hun processtukken (extern) en zodat de rechtscollages vlotter nieuwe arresten kunnen opmaken (intern).

Beide onderdelen van het digitaliseringsproject vergen een substantiële investering.

Het eerste onderdeel van het project vergt ook een brede hervorming van de regelgeving, meer bepaald van het DBRC-decreet en -procedurebesluit. De hervorming van de regelgeving zal hand in hand gaan met de technische ontwikkeling van het digitaal platform en zal ertoe leiden dat de procedure herwerkt wordt en volledig uitgaat van een digitale procesvoering, met een eventuele, analoge (papieren) stroom als uitzonderingsregime (bijv. voor kwetsbare groepen die onvoldoende toegang hebben tot digitale middelen).

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	1.600.000 EUR
Output	IT-landschap Samenspraak 1.0 in het kader van de volledige digitalisering van de DBRC
Outcome	De omschakeling van een analoge naar een digitale procedure voor de rechtscollages met de volgende doelstellingen: - Het verlagen van de drempels voor toegang tot de Vlaamse bestuursrechter en bestuursrechtspraak; - Het verlagen van de kosten en de administratieve overlast voor procespartijen en de rechtscollages; - Het verhogen van de transparantie wat het verloop en de timing van procedures betreft; - Het verhogen van de online beschikbaarheid van de dienstverlening van de Vlaamse rechtscollages en de DBRC en het aantal gebruikers van eGov-diensten doen stijgen; - Het optimaliseren van de doorlooptijden omwille van efficiëntere, digitale werkprocessen van de DBRC; - Het digitaal (samen)werken van de DBRC-medewerkers maximaal ondersteunen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Voor de uitvoering van het digitaliseringsproject Rhadamanthys werd in 2023 een contract afgesloten na gunning via minicompetitie, waarbij voldoende VAK werd voorzien om de financiële verbintenissen aan te gaan. Dit vastleggingskrediet dekte de totale projectkosten, inclusief het voortraject, de ontwikkeling en implementatie. Er werd in 2023 in totaal 2.419k euro VAK vastgelegd, waarvan 879k via het Relance Budget. Na de projectinitiatie in 2023 werd in het afgelopen begrotingsjaar het digitaliseringsproject verdergezet

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	volgens de geplande fasering. Gedurende het eerste deel van het jaar werd een uitgebreide analyse uitgevoerd om de functionele en technische vereisten in kaart te brengen. Hierbij zijn de bestaande processen geëvalueerd en geoptimaliseerd voor digitalisering, technische specificaties en architectuuroplossingen uitgewerkt, een roadmap opgesteld voor de implementatie en integratie van het nieuwe digitaal platform en werden stakeholders betrokken om gebruikersbehoeften en functionele eisen scherp te stellen. Op basis van deze analyse is een gedetailleerd ontwerp opgesteld, dat als fundament dient voor de uitvoeringsfase. Eind april 2024 werd het voortraject waarin de analyse werd uitgevoerd en het design werd ontwikkeld afgerond met de goedkeuring van de stuurgroep. Vervolgens ging de uitvoeringsfase van start, waarbij gewerkt wordt volgens een agile werkwijze in sprints. Dit betekent dat de eerste functionaliteiten worden ontwikkeld en getest in korte iteraties, feedback van testers actief kan meegenomen worden om verbeteringen direct door te voeren en de implementatie gefaseerd plaatsvindt, zodat stapsgewijs de waarde wordt toegevoegd. De uitvoeringsfase is opgedeeld in drie sprint clusters die op hun beurt samen in totaal tien sprints omvatten. Op 21 november 2024 werd de eerste sprint cluster, bestaande uit vier sprints volledig opgeleverd. Na de oplevering van het voortraject en de eerste sprint cluster, werden de eerste betalingen uitgevoerd. De middelen voorzien vanuit het Relance Budget (879k VEK) werden hiermee uitgeput. De uitvoering van sprint cluster twee werd in oktober 2024 aangevat. De oplevering van sprint clusters twee en drie zijn voorzien in de loop van 2025. Hoewel in 2024 belangrijke stappen zijn gezet, is gebleken dat niet alles volgens de oorspronkelijke planning verliep en dat bijsturing nodig is om de voortgang te waarborgen. Tijdens het uitvoeren van de eerste sprints werden knelpunten vastgesteld die invloed hadden op het tempo en de efficiëntie van uitvoering. Zo bleek de werkcapaciteit bij ICT-partner Anchr-Eviden onvoldoende, waardoor er een stevige werkdruk werd ervaren. Bij de DBRC werd opgemerkt dat de testcapaciteit in combinatie met de kernprocessen te beperkt was, wat leidde tot vertragingen bij het valideren van nieuwe functionaliteiten. Om deze uitdagingen aan te pakken, zal in het komende jaar ingegrepen worden. Door in de bijsturing te investeren blijft de focus gericht op het realiseren van een robuuste en toekomstbestendige digitale omgeving, waarbij efficiëntie en kwaliteit voorop staan.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Project initiatie	2023 Q4	Gerealiseerd	
Analyse en Design	2024 Q1	Gerealiseerd	
Einde voortraject	2024 Q2	Gerealiseerd	
Uitvoering van 3 sprint clusters, overheen 10 sprints	2025 Q2	Op schema	
User Acceptance Testing (UAT)	2025 Q3	Nog niet gestart	
Cut-over + Go-live RVVB	2025 Q3	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.600.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.600.000 EUR
Uitvoering VAK	1.600.000 EUR
Uitvoering VEK	1.593.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.600.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 1.600.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2021 - Digitaal loket Dienst van de Bestuursrechtscolleges: wijzigingsbesluit
Besluit van de Vlaamse Regering - Digitaal loket Dienst van de Bestuursrechtscolleges: wijzigingsbesluit - nota

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering - Digitaal loket Dienst van de Bestuursrechtscolleges: wijzigingsbesluit - advies](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 29 oktober 2021. Digitalisering DBRC](#)

[DBRC Strategische digitaliseringsroadmap 2019-2024. Bijlage](#)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Departement Omgeving
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Alle actoren betrokken bij de vergunningsprocedures, inclusief de burger en verenigingen in het kader van het inzagerecht

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
Zowel in het kader van de coronamaatregelen met moeilijke toegang tot de gemeentehuizen voor inzage in omgevingsprojecten in het kader van openbaar onderzoek of de bekendmaking van een beslissing, als met het oog op een betere inspraakmogelijkheid voor de burger, dient het huidige ‘publiek loket’ van het Omgevingsloket herwerkt te worden. Dit ‘publiek loket’ was immers initieel niet bedoeld als platform voor digitale inzage in de omgevingsprojecten zelf, maar om op basis van enkele identificatiegegevens het digitaal indienen van bezwaarschriften of beroepschriften van derden te ondersteunen. Daarom zal een nieuwe toepassing ontwikkeld worden die de burger een nieuwe gebruikerservaring geeft en een beter inzicht in de aangevraagde omgevingsprojecten. Naast een betere dienstverlening in het kader van openbare onderzoeken en bekendmakingen is het tevens de bedoeling om de nodige tools aan te reiken aan instanties met inzagerecht op lopende projecten (adviesinstanties, wooninspectie, handhaving, politiediensten, ...) en inzage in het kader van openbaarheid van bestuur. De complexiteit van vergunningsaanvragen en de bijhorende procedure stellen bijzondere eisen aan de gebruiksvriendelijkheid en visualisatie op beperkte schermen. Daarnaast dienen specifieke oplossingen uitgewerkt te worden om auteursrechtelijk beschermde plannen te kunnen visualiseren met respect voor de intellectuele rechten. Het is de bedoeling om rechtstreeks inzage te verlenen in het huidige ‘burgerloket’ zonder dat data nog hoeven ‘gekopieerd’ te worden naar het ‘publiek loket’, rekening houdend met de verschillende rechten. Aansluitend bij de aangepaste ‘inzage-tool’ is het tevens de intentie om in het kader van een betere dienstverlening ook de ‘omgevingscheck’ te herwerken. Deze ‘omgevingscheck’ was initieel enkel bedoeld om zicht te krijgen op geldende voorschriften en de mogelijke impact van adviesverlening voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen. In het kader van de omgevingsvergunning is de ‘omgevingscheck’ echter ook een essentiële en wettelijk verplichte tool geworden voor MER-screening en de mogelijke impact van handelingen en

PROJECTOMSCHRIJVING	
activiteiten op de omgeving. In dat kader zal de performantie, stabiliteit, configuratie-mogelijkheden en kwaliteit van de 'omgevingscheck' verbeterd worden door een verdere integratie in het Omgevingsloket. Dit deelproject wordt uitsluitend gefinancierd met de relancemiddelen. Het verdere onderhoud van de gerealiseerde toepassingen en eventuele bijkomende functionaliteiten worden opgenomen in de reguliere middelen van het project.	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	1.865.000 EUR
Output	De realisatie van 2 deeltoepassingen bij het Omgevingsloket, met name het 'inzageloket' en de 'omgevingscheck 2.0'
Outcome	Dankzij de twee vernieuwde toepassingen zullen de burgers en bedrijven in de eerste plaats online en 24/7 inzage hebben in de vergunningsaanvragen die in openbaar onderzoek zijn of waarvoor de beroepstermijn van toepassing is, zonder zich nog naar het gemeentehuis te dienen begeven zoals dat vandaag het geval is. Tegelijkertijd zal men beter inzicht krijgen over mogelijke impact van omgevingselementen op de geplande projecten

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Functionele analyse inzageloket	2021 Q3	Gerealiseerd	
Functionele analyse 'omgevingscheck 2.0'	2021 Q3	Gerealiseerd	
herwerkte tool 'Omgevingscheck'	2021 Q4	Gerealiseerd	
implementatie nieuwe toepassing 'inzage loket' in omgevingsprojecten	2023 Q2	Gerealiseerd	

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Contact met overheid via internet		2023 Q2	100	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.865.000 EUR
Uitvoering VAK	1.864.000 EUR
Uitvoering VEK	1.859.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.865.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 1.865.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Flanders Investment & Trade
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Flanders Investment & Trade
Belanghebbenden	Dit project is bedoeld voor de Vlaamse ondernemer die internationaal wil ondernemen alsook de buitenlandse ondernemer die in Vlaanderen wil investeren.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
Meer dan ooit moeten wij de klanten snel en doelgericht helpen. Flanders Investment & Trade (FIT) wil een sterke klantgedreven organisatie zijn die wendbaar is voor de toekomst en robuust kan inspelen op onvoorziene bedreigingen voor Vlaamse bedrijven en de Vlaamse economie, zoals Covid-19, Brexit, en wereldwijd groeiend protectionisme. Beperkingen op het verkeer van mensen, goederen en diensten en inperkingsmaatregelen zorgen regelmatig voor verstoring in productie en vraag. De impact op toeleveringsketens, grondstoffen en een lager vertrouwen door disrupties zoals een pandemie of macro-economische gebeurtenissen is groot. Dit project moet de Vlaamse ondernemer herlanceren op het internationale terrein. FIT wil daarom versneld inzetten op digitalisering om zijn dienstverlening nog toegankelijker en meer gepersonaliseerd te maken, de impact van prospectie te verhogen, matching tussen Vlaamse bedrijven en buitenlandse zakenpartners te faciliteren enz. Het Agentschap investeert in verdere digitalisering en Artificiële Intelligentie (AI) in zowel business processen als in het faciliteren van contacten met klanten. DG Reform lanceerde in September 2019 een project “Blue Print for artificial intelligence adoption at Flanders Investment & Trade”, dat werd afgerond in juli 2020. Het resultaat was een AI-roadmap om de dienstverlening van FIT te versterken aan de hand van 4 pijlers: digital skills, datagedreven, optimalisatie businessprocessen en vergroten van de klanteninteractie. Dit project, VV064, werkt verder op de verworven inzichten. Dankzij een doorgedreven digitalisering van business processen is de dienstverlening van FIT 24/7 toegankelijk. Met een hoofdzetel in Brussel, kantoren in de vijf Vlaamse provincies en een uitgebreid wereldwijd netwerk neemt FIT in het landschap van Vlaamse overheidsinstellingen een bijzondere plaats in: ‘FIT never sleeps’. Verdere digitalisering kan de kloof tussen Vlaanderen en lokale business communities wereldwijd dichten. Een virtuele wereld waar virtuele matching tussen bedrijven de norm is, verbetert bovendien de ecologische impact: minder fysieke zakenreizen, meer en kortere	

PROJECTOMSCHRIJVING

communicatielijnen tussen binnen- en buitenland. Transparant en snel, gevrijwaard van hinderlijke data-silo's, en maximaal gebruikmakend van uniforme, in de cloud draaiende business tools. Dat is cruciaal om de Vlaamse export en economie niet te laten ontsporen, en investeringsstromen naar Vlaanderen niet te laten stilvallen. Nu meer dan ooit moet er geïnvesteerd worden om de digitale omslag te maken en voorsprong te realiseren.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	1.000.000 EUR
Output	Aan de hand van betere data: verrijking van klantenbestand (70% van de accounts) en gebruik van digitale ondernemingsfoto om de klant gericht te bedienen; Aan de hand van meer data: lerende algoritmes om predictieve analyses te maken over de customer journey van een bedrijf; Aan de hand van geconnecteerde data: matchingplatform waarmee de Vlaamse ondernemers sneller connecteren met buitenlandse zakenpartners; Opzet van een digitaal marketingplatform om met de juiste klanten op het juiste moment en op de juiste manier te communiceren; Uitrol intern trainingplatform om de digitale vaardigheden in de organisatie te verbeteren; Lancering van een performant informatiesysteem over internationaal ondernemen.
Outcome	Meer gedigitaliseerde, dynamische, interactieve en doeltreffende dienstverlening op maat van de klant.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	Dit project liep gedurende 1 jaar en werd gerealiseerd en afgewerkt op 31/12/2022.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Doelstelling 1a: Ken de klant (Customer Intimacy) via "ACCOUNTMANAGEMENT VOOR SOURCING". Om de (top)bedrijven te identificeren, sourcinglijsten te maken en de matching tussen Vlaamse bedrijven en buitenlandse spelers te faciliteren, verrijken we de accounts met meer en betere data.	2022 Q4	Gerealiseerd	FIT is er in geslaagd om de informatie over klanten te verrijken, zowel via interne info als via eigen aanvullingen van de klant (via het klantenplatform MijnFIT). Daarenboven krijgen we via webscraping extra informatie binnen over de klant op basis van hun publieke

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			websites én kregen we info van de douane over de exportmarkten. Tot slot worden de collega's geïnformeerd wanneer een klant op hun markt iets onderneemt, zodat ze snel kunnen inspelen op de behoeften.
Doelstelling 1b: Ken de klant (Customer Intimacy) via "PREDICTIEVE MODELLEN AI". We maken algoritmes om signalen te capteren van potentiële investeerders en van nieuwe Vlaamse exporteurs.	2022 Q4	Stopgezet	Het capteren van signalen en het scoren van potentiële leads wordt aangeboden door verschillende oplossingen. We bekijken welke bestaande oplossingen en algoritmes ons kunnen helpen. We pakken dit aan via een automatisering van marketing en sales. Voor AI werken we aan een aantal experimenten (logo-herkenning, suggesties aan klanten) maar we zijn niet geslaagd in het opbouwen van een predictief model.
Doelstelling 2: Engageer de klant via "MyFIT-PROMOTIETOOL EVENPLATFORM". FIT wil minder fysieke en nog meer online B2B contacten tussen Vlaamse bedrijven en potentiële zakenpartners in het buitenland.	2022 Q4	Gerealiseerd	MijnFIT werd interactiever gemaakt. De promotieplatformen staan helemaal op punt. Hierdoor kunnen klant en buitenlandse zakenpartner met elkaar worden gematcht. FIT speelt hier dus "broker".
Doelstelling 3: Bereik de klant via "DIGITAL PERSONALIZED & ACCOUNT BASED MARKETING". Om de klant op maat te bedienen en te bereiken en onze impact te maximaliseren, zetten we in op "next generation" digitale marketing, gebaseerd op customer centric data.	2022 Q4	Gerealiseerd	FIT heeft een nieuwe marketing technologie en de processen tussen sales en marketing worden uitgetekend. Het is echter bij POCs gebleven door tijdsgebrek.
Doelstelling 4: Werk vlot voor de klant via "TRAINING IN DIGITAL SKILLS". Efficiënte bediening van de klant veronderstelt een digitale transformatie zodat data ingezet	2022 Q4	Gerealiseerd	De FIT Business Academy is klaar en wordt vlot gebruikt.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
worden om de dienstverlening te verbeteren (“Lead by Example”). Bedrijven moeten digitalisering integreren in hun internationale business modellen, de markt voor digitale export ligt open.				
Doelstelling 5: Informeer de klant via “KENNISBEHEER”. Digitale ontsluiting voor de klant van marktkennis via cognitive search	2022 Q4	Gerealiseerd	De projectleider heeft FIT verlaten. Toch is FIT er in geslaagd om het kennisplatform te vereenvoudigen, te ontsluiten en er voro te zorgen dat de collega's toegang hebben tot de kennis over Vlaanderen en het Vlaamse ecosysteem om de potentiële investeerders en zakenpartners in het buitenland te overtuigen.	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
DIGITALE VAARDIGHEDEN - Implementatie van een trainingstool om digitale vaardigheden te verbeteren	In gebruikname van de trainingstool	2022 Q3		100 %
ACCOUNT BASED MARKETING - Monitoring van de ontvangst bij de klant van de marketingcampagnes	BI Dashboard om effectiviteit te monitoren	2022 Q4		50 %
ACCOUNTBEHEER - Creatie van een digitale Ondernemingsfoto van de actieve FIT-klanten	80% van de klanten hebben een digitale ondernemingsfoto	2022 Q4		100 %
ACCOUNTBEHEER - Afwerking van de gemeenschappelijke FIT-VLAIO Ondernemingsfoto	VLAIO-FIT Ondernemingsfoto in gebruik	2022 Q4		100 %
DIGITALE PLATFORMEN - Lancering van een vernieuwd MijnFIT profiel waar de klant zelf zijn promotie kan beheren	Vernieuwd MijnFIT-profiel met maximale opties is gelanceerd	2022 Q4		100 %
ACCOUNT BASED MARKETING - Naast brede campagnes maken we meer gebruik van gerichte	Meer gerichte marketingtrajecten	2022 Q4		50 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
communicatie, op maat van de klant, via een performante marketing technologie	via de marketing technologie			
ACCOUNTBEHEER - Creatie van een digitale lijst met Vlaamse bedrijven in een bepaalde sector en in een bepaald land	Digitale zoekmodule om Vlaamse bedrijven te identificeren	2022 Q4		90 %
DIGITALE PLATFORMEN - Succesvolle in productiestelling en implementatie van het interactieve promotieplatform	65% van de actieve klanten maakt vlot gebruik van een promotieplatform	2022 Q4		100 %
ACCOUNTBEHEER - Verrijking van accounts uit het klantenbestand met informatie nuttig om op maat te kunnen bedienen (o.a. over exportlanden)	70% van de accounts zijn verrijkt	2022 Q4		80 %
DIGITALE VAARDIGHEDEN - Ontwikkeling van een monitoringssysteem van de digitale vaardigheden (nulmeting en tussentijdse metingen) van de personeelsleden	60% van de personeelsleden maakt vooruitgang	2022 Q4		65 %
LEAD ONTWIKKELING en SCORING - Creatie van dashboards waar opportuniteiten ("leads") voor Vlaamse bedrijven en potentiële buitenlandse investeerders vatbaar worden weergegeven	Creatie van Dashboard met leads en scoring	2022 Q4		30 %
KENNISBEHEER - Ontwikkeling van een informatiesysteem om informatie op een efficiënte wijze te verzamelen	Lancering van informatiesysteem met performante zoekroboten	2022 Q4		100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.000.000 EUR
Uitvoering VAK	1.000.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VEK	1.000.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 800.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 200.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 1.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV065 - CYBERSECURITY EN UITROL SIEM

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Alle entiteiten Vlaamse overheid

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Eén van de drie horizontale basispijlers van digitale transformatie ambitie van het relanceplan richt zich op de overheidsdienstverlening waarbij onder andere ingezet wordt op een ondersteuningsstructuur voor de Vlaamse en lokale besturen om te komen tot een samenhangende interbestuurlijke digitale transformatie. Dit project omvat de acties die het agentschap Digitaal Vlaanderen zal ondernemen om te beschikken over een veilig en privacybestendig aanbod van digitale diensten, rekening houdend met de evoluerende bedreigingen en technologische vernieuwingen. We voeren daarom een aantal cruciale initiatieven en verbeteringen door op vlak van informatieveiligheid.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	2.500.000 EUR
Output	Zie mijlpalen.
Outcome	Robuuste goed beveiligde en gemonitorde ICT-omgeving die bestand is tegen aanvallen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	Alle in het project voorziene activiteiten zijn uitgevoerd.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering	2021 Q2	Gerealiseerd	
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Gerealiseerd	
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2024 Q3	Gerealiseerd	
Verdere uitbouw van informatieclassificatie-raamwerk	2022 Q4	Gerealiseerd	
Opbouw standaardrapportering en centraal dashboard voor veiligheidsrisico's	2021 Q4	Gerealiseerd	Het centraal dashboard is operationeel. In het centraal dashboard zit ondertussen volgende informatie : - resultaten van phishing testing voor de deelnemende entiteiten. - resultaten van de ethnical hacking voor de deelnemende entiteiten. - de nulmeting van de self assessment.
Ontwikkeling instrument voor self-assessment	2022 Q4	Gerealiseerd	De nulmeting werd ondertussen uitgevoerd.
Ontwikkeling proces en tooling voor conformiteitstoetsing	2022 Q2	Gerealiseerd	Een eerste maturiteitsmeting is uitgevoerd in september 2023 en gerapporteerd aan het stuurorgaan.
Communicatie -en bewustmaking campagne met betrekking tot informatieveiligheid	2021 Q4	Gerealiseerd	De dienstverlening inzake "Phishing as a service" en "Responsible disclosure", dat past binnen bewustmaking is operationeel en wordt toegepast. Tevens is er een communicatieplan opgesteld mbt informatieveiligheid.
Uitrol SIEM: koppeling met bedrijfsapplicaties en kritieke infrastructuurcomponenten	2022 Q4	Gerealiseerd	De bedrijfskritieke toepassingen, evenals de kritieke netwerk en data center infrastructuurcomponenten zijn gekoppeld met de centrale SIEM-infrastructuur.
Uitrol SIEM: Activeren, trainen en optimalisatie van de motor voor artificiële intelligentie via log analytics	2022 Q4	Gerealiseerd	De automatisatie en stappen naar de structurele inzet van (artificiële) intelligentie (Thread intelligence) voor het werkplekken aanbod is voltooid. (XSOAR). Voor bepaalde categorieën

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			worden automatisch preventieve acties ondernomen om bvb besmette systemen te isoleren in de dienstverlening om op die manier verspreiding te beperken.
Verdere optimalisatie en inrichting van centraal log management conform vereisten i.k.v wetgeving en informatieveiligheid.	2022 Q4	Gerealiseerd	De oplossing voor centraal log management (LogaaS) staat in productie. Het beheer ervan zal verder worden ingeregeld.
Verdere uitbouw van encryptiebouwstenen zodat de vertrouwelijkheid van gegevens gegarandeerd blijft	2022 Q4	Gerealiseerd	De KMS (Key Management System) die aan de basis ligt van veilige encryptie is operationeel voor toepassingen gehost in AWS. Voor de Azure omgeving en het on prem data center staat de KMS oplossing in preproductie en is dus tevens klaar.
Verdere integratie en uitbouw van PAM zodat er steeds controle is op beheerderstoegangen voor zowel infrastructuur als toepassingen, api's	2022 Q4	Gerealiseerd	PAM is ingeregeld voor de toepassingen alsmede de werkplekdiensten in het data center.
Verdere uitbouw Certificatenbeheer	2022 Q2	Gerealiseerd	
Uitvoering penetratietesten en het koppelen van de veiligheidsbouwstenen aan geïdentificeerde risico's	2022 Q4	Gerealiseerd	Er zijn pentesten uitgevoerd op de cruciale veiligheidsbouwstenen. De risico's inzake de veiligheidsbouwstenen zijn in kaart en worden periodiek geëvalueerd.
Self-service portaal voor klanten: self-assessment, maturiteitsscan, onboarding, opvolging en beheer van risicomaatregelen afgestemd op self-assessment en maturiteitsscan	2022 Q4	Gerealiseerd	Het self-service portaal is operationeel. Het dashboard wordt opgevolgd door het stuurorgaan.
Levenscyclusbeheer van RPA identiteiten via de veiligheidsbouwstenen.	2022 Q4	Gerealiseerd	De uitgevoerde analyse heeft aangetoond dat er onvoldoende gemeenschappelijke basis is binnen de Vlaamse overheid voor een centraal initiatief. Klanten die gebruik maken

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			van RPA functionaliteit beheren hun eigen levenscyclus.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	2.500.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	2.500.000 EUR
Uitvoering VAK	2.500.000 EUR
Uitvoering VEK	2.482.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 2.100.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 2.100.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 400.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 400.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV066 - HYBRIDE DIGITALE WERKPLEK

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Alle entiteiten Vlaamse overheid

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Dit relanceproject voorziet in gerichte investeringen in de mogelijkheden om plaats -en tijdsafhankelijke dienstverlening te organiseren, ter ondersteuning van de Vlaamse overheid en lokale besturen in hun digitale transformatieproces naar een performante datagedreven overheid met state-of-the-art digitale dienstverlening naar de burgers, ondernemers en verenigingen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	1.000.000 EUR
Output	De concrete output van dit project volgt uit de lijst van mijlpalen
Outcome	Na uitvoering van het project wordt het hybride werken maximaal ondersteund en wordt een performante datagedreven overheid op niveau van de werkplekken gefaciliteerd.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Er wordt verder gewerkt aan de actualisering van de modernisering van de AD-infrastructuur. De planning voorziet de afronding van het project tegen eind juni 2025.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering	2021 Q2	Gerealiseerd	
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Gerealiseerd	
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2024 Q3	Vertraging	zie mijlpaalstatus: "Plaats- en tijdsafhankelijk werken - modernisering Alfa AD", oplevering gepland Q3 2025
Plaats- en tijdsafhankelijk werken - modernisering Alfa AD.	2022 Q4	Vertraging	Fase 1 (de analyse) werd volledig afgewerkt. De architectuur werd in lijn gebracht met de cloud visie, documentatie werd geactualiseerd als basis voor fase 2 (de implementatie). Fase 2 loopt vertraging op. De uitfasering van de oude Alfa AD's loopt vertraging op omdat is vastgesteld dat er nog veel datastromen binnenkomen op de oude AD's. Tevens is er nog een actieve NPS (Netwerk policy server) gekoppeld met de oude AD's. De migratie hiervan is lopende. Verwacht wordt dat de oude Alfa AD's kunnen uitgefaseerd worden in Q3 2025.
Data- gedreven werkplek : VV066.02.01 Ontwikkeling van en bijkomende ondersteuning bij het gebruik van de generieke component 'Low code en Self-service analytics'	2022 Q4	Gerealiseerd	Het dienstenmodel werd uitgewerkt en gedocumenteerd. Het CoE (Center of Excellence) is opgezet.
Digitale inkomende post - Doorontwikkeling van en bijkomende ondersteuning bij het gebruik van de generieke component 'Digitale inkomende post'	2022 Q4	Gerealiseerd	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.000.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VAK	999.000 EUR
Uitvoering VEK	926.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 800.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 800.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 200.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 200.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 25 juni 2021. Hybride digitale werkplek

VV067 - MODERNISERING CLOUD- EN NETWERKINFRASTRUCTUUR

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Alle entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Eén van de drie horizontale basispijlers van digitale transformatie ambitie van het relanceplan richt zich op de overheidsdienstverlening waarbij onder andere ingezet wordt op een ondersteuningsstructuur voor de Vlaamse en lokale besturen om te komen tot een samenhangende interbestuurlijke digitale transformatie. Dit project omvat de acties die het agentschap Digitaal Vlaanderen zal ondernemen om te beschikken over een digitaal platform van modulaire, herbruikbare en aanpasbare infrastructuur en services, rekening houdend met de behoeften van de relanceprojecten. We voeren daarom een aantal cruciale modernisering en verbeteringen door in de digitale infrastructuur van de Vlaamse overheid.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	3.500.000 EUR
Output	De concrete output van dit project volgt uit de lijst van mijlpalen
Outcome	Gemoderniseerde ICT netwerk- en cloudinfrastructuur die maximaal is geconsolideerd zodat een efficiënte, innovatieve en geïntegreerd ICT-basisinfrastructuur is gerealiseerd.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De datacenters VPC en NMC4 werden volledig leeggemaakt. Een aantal restactiviteiten nav de leegmaak van deze datacenters dienen te worden afgerond. Geplande einddatum : eind juni 2025.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering	2021 Q2	Gerealiseerd	
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Gerealiseerd	
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2024 Q3	Vertraging	zie mijlpaalstatus: "De migratie van de virtual private cloud naar een hybride cloud infrastructuur", oplevering gepland Q2 2025
De migratie en modernisering van het legacy datacenter NMC4	2022 Q4	Gerealiseerd	Het NMC4 datacenter is volledig gemigreerd.
De migratie van de virtual private cloud naar een hybride cloud infrastructuur	2022 Q4	Vertraging	Het VPC is volledig leeggemaakt. Een aantal activiteiten dienen echter nog verder te worden voltooid: het structureel inregelen van de fileservercapaciteit, het opmaken van een generieke DPIA voor hosting nav het gewijzigde datacenter landschap en een aantal restactiviteiten op vlak van netwerken nav het afsluiten van de legacy data centers (bijkomende glasvezelpaden naar jeugdinstantellingen)

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.500.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	3.500.000 EUR
Uitvoering VAK	3.500.000 EUR
Uitvoering VEK	3.400.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 2.900.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 2.900.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 600.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 600.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
	• Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING	
<u>Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Modernisering cloud -en netwerkinfrastructuur</u>	

VV068 - KALEIDOS – DIGITALISERING VAN HET BESLUITVORMINGSPROCES VAN DE VLAAMSE REGERING

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Financiën en Begroting - Digitaal Vlaanderen
Belanghebbenden	Direct: Kabinetten van de ministers van de Vlaamse Regering Departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid Inspectie van Financiën Vlaams Parlement Andere overheden Indirect: Ruimere publiek (professionelen, burgers e.a.)

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
Kaleidos zet in op het digitaliseren van de administratieve processen bij de besluitvorming van de Vlaamse Regering en de ontsluiting van de bijhorende data. Het gaat om volgende processen: • Agendering & opvolging van de ministerraad van de Vlaamse Regering • Publicaties in het Belgisch Staatsblad • Digitale ministerraad • Dossierflow binnen de kabinetten • Communicatie van de beslissingen van de Vlaamse Regering, inclusief toegang tot de bijhorende publieke documenten • Dossierflow tussen Vlaamse Regering en Vlaams Parlement (m.b.t. besluitvorming) • Connectie met KRAB-toepassing voor adviezen van de Inspectie van Financiën • Adviezen van de Raad van State en wetgevingstechnisch advies • Koppeling met het Digitaal Archief Vlaanderen Gezien het belang van de dossierstromen en de data wordt ook geïnvesteerd in de redundantie van de applicatie. Het nieuwe datamodel is ontwikkeld en de migratie van de data is al grotendeels gebeurd, maar nog niet operationeel. Met de Relancemiddelen worden volgende doelstellingen gerealiseerd: • Digitalisering van de diverse work flows en documenten • Ontsluiting van data Een belangrijk aandachtspunt, gezien de diverse gebruikersgroepen, is de performantie van de applicatie. Voor de ontwikkeling van de applicatie worden zowel Vlaamse als RRF-middelen gebruikt.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	2.400.000 EUR
Output	Digitaliseren van de administratieve processen bij de besluitvorming van de Vlaamse Regering en de ontsluiting van de bijhorende data.
Outcome	• De administratieve ondersteuning verloopt efficiënter en correcter: de papieren flow verdwijnt waardoor het proces sneller en efficiënter wordt. Werken vanop afstand wordt mogelijk. De ministerraad kan volledig digitaal verlopen wanneer nodig. De documenten worden slechts op één plaats bewaard, waardoor het risico op fouten sterk beperkt wordt. Raadpleging van regeringsdocumenten verloopt veel vlotter. De gebruiksvriendelijkheid wordt groter. • Communicatie over regeringsbeslissingen verloopt sneller en efficiënter door rechtstreekse ontsluiting via diverse overheidstoepassingen. • De transparantie van de besluitvorming verhoogt door de documenten beter toegankelijk te maken. Door te werken met een semantisch verrijkt datamodel kunnen data hergebruikt worden in andere toepassingen. Ze kunnen op die manier vlot ontsloten worden naar andere overheden, burgers e.a.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Het Relanceproject VV068 - Kaleidos is goedgekeurd door de Vlaamse Regering	2020 Q2	Gerealiseerd	Het Kaleidos-project werd goedgekeurd op 7/05/2021.
De data uit het besluitvormingsproces van de Vlaamse Regering die beschikbaar zijn in Kaleidos zijn ontsloten voor hergebruik door andere applicaties (zowel binnen overheid als publiek)	2021 Q4	Gerealiseerd	De gegevens in Kaleidos zijn beschikbaar als open data op https://themis.vlaanderen.be/

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
via het publieke dataportaal Themis			
De toepassing is redundant	2021 Q4	Stopgezet	Geen extra investeringen meer in de huidige hostingomgeving. Redundantie wordt opgenomen in de vereisten voor de nieuwe hostingomgeving.
Het publicatieproces voor decreten, besluiten e.d. kan volledig digitaal verlopen	2022 Q1	Gerealiseerd	De workflow voor de publicatie van de beslissingen van de Vlaamse Regering in het Belgisch Staatsblad verloopt via Kaleidos. Er werd een extra rapporteringsfunctie toegevoegd in de module, zodat het team Regeringsondersteuning ad hoc-vragen van kabinetten en entiteiten over de publicatiedossiers gemakkelijk kan beantwoorden. Contactpersonen in de administratie en de kabinetten kunnen ook zelf in Kaleidos de status van een publicatiedossier opvolgen.
Historische data kunnen retro-actief ingevoerd worden	2023 Q4	Stopgezet	Om in Kaleidos gegevens retroactief in te voeren is een grondige analyse nodig. De analyse en de uitvoering hiervan hebben een lagere prioriteit gekregen dan de ontwikkeling van de modules die het actuele besluitvormingsproces ondersteunen. De uitvoering van de analyse is niet meer haalbaar binnen het project.
Documenten kunnen digitaal getekend worden in Kaleidos	2022 Q3	Gerealiseerd	De module voor het opstarten en opvolgen van digitale ondertekenflows is op de eerste Ministerraad na het zomerreces in 2023 in gebruik genomen. De besluiten die op de Ministerraad zijn goedgekeurd, kunnen digitaal ondertekend worden. Dit digitale ondertekenproces maakt een einde aan de papieren ondertekenstroom via vloeiboeken. De authentiek ondertekende stukken worden in Kaleidos bewaard. Voor de Vlaamse administratie is een AVG-conforme versie toegankelijk. Ook de beslissingsfiches, notulen en bekrachtigingsdocumenten worden via Kaleidos digitaal ondertekend.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMIN G	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
De dossierstroom voor regelgevende dossiers tussen de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement kan digitaal verlopen	2022 Q3	Gerealiseerd	De module voor het indienen van ontwerpdecreten door de Vlaamse Regering bij het Vlaams Parlement is sinds februari 2024 in gebruik. De kabinetten kunnen in Kaleidos na vrijgave van een beslissing van de Vlaamse Regering alle noodzakelijke documenten, incl. de digitaal ondertekende stukken, voor de parlementaire bespreking indienen bij het Vlaams Parlement. De module voor het ontvangen en verwerken van dossiers uit het Vlaams Parlement werd in april 2024 in productie genomen. De documenten die het Vlaams Parlement naar Kaleidos stuurt, worden automatisch als een nieuwe procedurestap aan een dossier toegevoegd en worden klaargezet voor bekrachtiging door de Vlaamse Regering op de Ministerraad. De door het Vlaams Parlement digitaal ondertekende decreten worden vervolgens op een betrouwbare en juridisch correcte manier ondertekend door de bevoegde ministers.
De beslissingen van de Vlaamse Regering kunnen via Kaleidos bekend gemaakt worden	2022 Q4	Gerealiseerd	Alle beslissingen van de Vlaamse Regering worden na een Ministerraad: - via de nieuwsbrief Kort Bestek naar de geïnteresseerde abonnees verstuurd; - raadpleegbaar gemaakt op: https://beslissingenvlaamsegering.vlaanderen.be/; - naar het persagentschap Belga gestuurd.
Het Team Secretarie kan de voorbereiding en afhandeling van de dossierstroom voor de Ministerraad volledig afhandelen in Kaleidos	2022 Q4	Gerealiseerd	De Secretarie kan in Kaleidos de agenda van een Ministerraad opstarten en beheren. De module omvat onder andere de volgende facetten: automatisch genereren van de beslissingsfiches en notulen, beheren van agendapunten, dossiers en documenten, automatisch sorteren van agendapunten volgens de protocollaire ministervolgorde, de automatische omzetting van Word- naar pdf-bestanden, het automatisch nummeren van documenten en het automatisch stempelen van documenten. Voor het raadplegen van de agenda, de dossiers en de documenten is er een responsieve view ontwikkeld. Die maakt het mogelijk om de

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			informatie gemakkelijk op een smartphone te raadplegen.
De Ministerraad kan online verlopen.	2023 Q1	Stopgezet	Voor deze mijlpaal moet nog een businessanalyse gebeuren, wat niet meer haalbaar is binnen het project.
De kabinetten kunnen de dossierstroom voor de Ministerraden digitaal verwerken in Kaleidos	2023 Q1	Gerealiseerd	De module is in oktober 2024 in gebruik genomen. Sindsdien dienen de kabinetten de documenten voor de agendering op de Ministerraad via Kaleidos in. De indieningsmodule vervangt de documentenstroom via e-mail en Sharepoint.
Een eerste onderdeel van adviesverlening is voorzien in of gekoppeld met Kaleidos	2023 Q1	Stopgezet	Op basis van de business behoeften werd er voorrang gegeven aan de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten, zoals de digitale agenda en het digitale ondertekenen. Voor deze mijlpaal moet nog een businessanalyse gebeuren, wat niet meer haalbaar is binnen het project.
De koppeling met het webplatform voor publieke ontsluiting van de beslissingen van de Vlaamse Regering is gerealiseerd	2023 Q3	Vertraging	De ontsluiting van de documenten van de Vlaamse Regering via het webplatform is in een testfase sinds november 2024. Releasedatum bij Digitaal Vlaanderen: april 2025.
Er is een koppeling tussen Kaleidos en het Digitaal Archief Vlaanderen	2023 Q3	Stopgezet	Op basis van de business behoeften werd er voorrang gegeven aan de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten, zoals de digitale agenda en het digitale tekenen. Voor deze mijlpaal moet nog een businessanalyse gebeuren, wat niet meer haalbaar is binnen het project.
Kaleidos is toegankelijk voor alle relevante doelgroepen (overheid)	2022 Q3	Gerealiseerd	Voor een gecontroleerd toegangsbeheer werd Kaleidos gekoppeld aan het gebruikersbeheer via ACM/IDM. Om de zoekervaring van de gebruiker te verbeteren werd aanvullend de zoekinterface uitgebreid en gebruiksvriendelijker gemaakt. Ook de verschillende procedurestappen in een dossier werden transparanter en duidelijker weergegeven in een nieuwe dossierview.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMIN G	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
Er is een formeel goedgekeurd project closure/completion document beschikbaar voor het relanceproject VV068	2025 Q4	Op schema	Het document is in opmaak en wordt op de stuurgroep van april voorgelegd ter goedkeuring, waarna het door de leidend ambtenaar kan worden ondertekend.		
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Gebruikers van nieuwe en opgewaardeerde diensten, producten en processen			2025 Q4	149.510	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	2.400.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	2.400.000 EUR
Uitvoering VAK	2.400.000 EUR
Uitvoering VEK	2.382.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 2.000.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 2.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 400.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 400.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Kaleidos. Activiteiten en budget 2021

VV069 - DATA INTEGRATIEDIENSTEN VOOR SLIMME MOBILITEIT

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Digitaal Vlaanderen
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
De Vlaamse regering heeft zich op het vlak van mobiliteit ambitieuze doelstellingen gesteld waaronder een modal shift om Vlaanderen en haar steden leefbaar te houden. Hierbij wordt mobiliteit als een dienst (Mobility-as-a-service, MaaS) vooropgesteld waarbij een gebruiker via digitale kanalen, zoals de Mobiliteitscentrale, eenvoudig meerdere types mobiliteitsdiensten kan combineren tot de meest efficiënte oplossing om zich van punt A naar punt B te verplaatsen Om deze combimobiliteit mogelijk te maken, moet iedere vervoerder en/of MaaS-aanbieder kunnen beschikken over kwalitatieve en integreerbare data over zowel het volledige aanbod, publiek én privaat, als actuele data over bijvoorbeeld de positie van deelfietsen of bussen of filevorming. Met het relanceproject 'Data integratiediensten voor slimme mobiliteit' (VV069) wordt een gestandaardiseerde oplossing voor deze data-uitwisseling tussen alle betrokken partijen mee gerealiseerd. Door deze investering te realiseren in de context van dit relanceproject, zorgt het project voor de kickstart van het data-ecosysteem en de noodzakelijke inspanningen op het vlak van interoperabiliteit en herbruikbaarheid die door de private sector als complex en niet rendabel worden geacht. Hiermee wordt de data-deling voor Mobiliteit zowel voor publieke als private actoren naar een hoger niveau getild en kunnen deze partijen zich naar de toekomst toe richten op meerwaardediensten in het mobiliteitsveld. Het voorliggend relanceproject maakt hiervoor gebruik van de publicatiestraat en de ecosysteemwerking die het resultaat zijn van het relanceproject 'Vlaamse Sensor Data Space' (VV073). Door de mobiliteitsdatastromen te standaardiseren en via de Vlaamse Sensor Data Space ter beschikking te stellen, moeten aanbieders die in verschillende (vervoers-)regio's actief zijn hun data maar één keer delen waarna de mobiliteitsdata vlot beschikbaar en herbruikbaar worden voor alle aanbieders van oplossingen voor combimobiliteit.	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	5.000.000 EUR

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Output	Binnen het project worden datastromen gerealiseerd ten behoeve van de Mobiliteitscentrale en Hoppin. Tegelijk wordt ingezet op adoptie van de datadiensten bij lokale besturen door hergebruik binnen de eigen toepassingen mogelijk te maken. Dit wordt concreet toegepast bij de Stad Antwerpen. Via de ecosysteemwerking wordt actief gezorgd voor het delen van de geleerde lessen met zowel andere steden en gemeenten, als mobiliteitsaanbieders. Daarnaast zorgt het project voor het ontsluiten van geanonimiseerde verkeersstroomgegevens. Deze datastromen dragen bij aan de beleidsmatige opvolging van de beoogde modal shift. Via de Vlaamse Sensor Data Space zijn deze datastromen bovendien ook voor andere doeleinden te gebruiken. Tot slot wordt de haalbaarheid nagegaan om de burger een meer gepersonaliseerde ervaring aan te bieden door mobiliteitsvoorkeuren te delen via een persoonlijke datakluis die aangeboden wordt door het Vlaams Datanutsbedrijf (VV061).
Outcome	De datastopcontacten ontzorgen de ontwikkelaars van de Mobiliteitscentrale, zodat ze minder energie moeten steken in maatwerkkoppelingen van datastromen. Daardoor is er meer ruimte vrij voor andere prioriteiten, zoals voor slimme toepassingen. Tegelijkertijd dalen de inspanningen van de gehele markt voor het combineren en schaalbaar bevragen Het project zal de innovatiesnelheid en time-to-market van Vlaamse bedrijven aanzienlijk verhogen doordat ze ondersteund worden op het gebied van dataontsluiting, standaardisering en interoperabiliteit. Hierdoor worden maatwerkkoppelingen en de bijhorende kosten gereduceerd. Bedrijven en integratoren van mobiliteitsdata kunnen zich toeleggen op het ontwikkelen van waarde creërende toepassingen in plaats van op het telkens opnieuw verzamelen en toegankelijk krijgen van data. van het data aanbod. De referentie implementatie met de Stad Antwerpen effent het pad voor andere steden en gemeentes die op dezelfde standaard manier gebruik willen maken van de datastopcontacten. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken kan dankzij de datastromen beleidsanalyses over de verkeersstromen maken. Door onder meer beroep te doen op geanonimiseerde ANPR-data reflecteren deze analyses immers voor het eerst rechtstreeks de werkelijkheid op het terrein.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	• ICT-dienstenleverancier gegund conform overheidsopdrachten - Governance opgezet • Minimum Viable Product (MVP) van Vlaamse Sensor Data Space (VSDS) werd opgeleverd • OSLO vervoersknooppunten (Hoppin) werd uitgewerkt • OSLO verkeersmetingen staat in productie • OSLO verkeersmetingen werd uitgebreid met een implementatiemodel 'Doorsnedetellingen'

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	• Er werd bijgedragen tot de OSLO verkeersmetingen omarming binnen het ruimere ecosysteem met ondersteuning bij inkoop en oplevering van verkeerstellingen bij publieke tenders • De Data Space Mobiliteit werd gelanceerd op 05/12/2023 • Vier bijkomende datastromen verkeerstellingen werden als Linked Data Event Streams (LDES) en in het OSLO verkeersmetingen geconfigureerd • Twee datastromen werden door de data provider gepubliceerd. • Een publicatie register werd uitgewerkt en bijgehouden van alle end-points van de verkeersmetingen data space • Een harvesting service werd uitgewerkt en live gezet. Deze gebruikt het publicatie register, haalt daar metadata in DCAT op en voegt deze toe aan meta data Vlaanderen. Zo wordt deze data space gekoppeld aan herpublicatie in Europa. • Een demonstrator werd uitgewerkt om de data te consumeren. Via een large language model werd een POC script gebouwd om zo de bevroagbaarheid vanuit natuurlijke taal mogelijk te maken. • De governance werd samen met VMM, DMOW en AWW besproken en vanuit twee studies (olv ABB en VMM) verder uitgewerkt. Deze partijen nemen verdere coördinatie rond verkeersmetingen binnen Vlaanderen • Opstart Proof of Concept publicatie Basisregisters Digitaal Vlaanderen (GRAR) op LDES • Gebruik ANPR data vereist een federale wetswijziging • De voorstudie voor een athumi business case in het domein van persoonlijke mobiliteit werd afgewerkt • Een White Paper rond ecosysteem laadpalen (incl. datadeling) werd afgewerkt
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering.	2021 Q3	Gerealiseerd	
RFF - Opdrachten tijdig	2022 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
gestart of gegund conform overheidso pdrachten			
Realisatie Minimum Viable Product (MVP) inzake ontwikkeli ng van de basisbouw blokken voor de VSDS publicaties traat. (cfr. eerste implement atie van de Vlaamse Sensor Data Space. Deze opstelling realiseert de bouwstene n en standaarde n tot een TRL (Technolog y Readiness Level) niveau 7)	2022 Q4	Gerealiseerd	Minimum Viable Product (MVP) opgeleverd op 5 december 2022.
De mobiliteitsc entrale aansluiten	2022 Q2	Gerealiseerd	• Als LDES gepubliceerd: - Hinder op openbaar domein - Dienstregelingen en real-time vertrek- en aankomsttijden van voertuigen De Lijn (POC)

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
op de datastroom van de Vlaamse Sensor Data Space.			• OSLO Vervoersknooppunten - Standaard voor uitbouw Hoppin DB (Klaar) • DMOW (VIA) heeft beslist om niet met LDES te werken. Bevoegdheden rond Hoppin worden van DMOW naar De Lijn overgeheveld.
De Case van de stad Antwerpen aansluiten op de datastroom van de Vlaamse Sensor Data Space	2023 Q4	Gerealiseerd	• De OSLO-standaard verkeersmetingen zal in productie gaan in december 2023. • De aansluiting van datastromen verkeerstellingen is gerealiseerd voor 2 partijen in december 2023. • De aansluiting van datastromen verkeerstellingen is voor bijkomende partijen ingepland in Q1 2024. • De Data Space Mobiliteit werd gelanceerd op 05/12/2023 met verkeerstellingen als eerste cases.
Datastromen verkeerstellingen aansluiten op de datastroom van de Vlaamse Sensor Data Space.	2025 Q3	Vertraging	De data van verkeerstellingen (fietsen, auto's, vrachtwagens) van publieke en private partijen sluiten aan op de Vlaamse Sensor Data Space. De data van verkeerstellingen (fietsen, auto's, vrachtwagens) van publieke en private partijen sluiten aan op de Vlaamse Sensor Data Space. Als onderdeel van de ontwikkelingen rond gebruikersklare AI-en analytische bouwstenen, ligt de focus van deze mijlpaal op concrete Use Case Toepassing op de Data Space Verkeerstellingen (voorspelling, anomaliedetectie, data reconstructie, indicator berekening) . De aangepaste planning voorziet dat de data van verkeerstellingen alsook de connectie met het AI & Analyse platform zal voltooid zijn in Q3 2025.
De geanonimiseerde verkeersstromen met ANPR data (Automatic Number Plate Recognition) zijn beschikbaar	2023 Q2	Stopgezet	• Gebruik ANPR data vereist een federale wetswijziging https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=1918

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
r zodat er analyses op kunnen worden uitgevoerd					
De haalbaarheidsstudie om de burger in de toekomst een meer gepersonaliseerde mobiliteitservaring aan te bieden is beschikbaar	2023 Q4	Gerealiseerd	Volgende studies zijn afgewerkt: • Voorstudie voor een athumi business case in het domein van persoonlijke mobiliteit • White paper rond ecosysteem laadpalen (incl. datadeling)		
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2025 Q4	Op schema			
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
KPI.1 De mobiliteitscentrale sluit aan op 1 datastroom van de Vlaamse Sensor Data Space.		1	2022 Q2	1	100 %
KPI.4 De haalbaarheidsstudie om de burger in de toekomst een meer gepersonaliseerde mobiliteitservaring aan te bieden is beschikbaar.		1 (= beschikbaar)	2023 Q4	1	100 %
KPI.2a De Case van de stad Antwerpen sluit aan op 1 datastroom van de Vlaamse Sensor Data Space.		1	2023 Q4	1	100 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
KPI.2b Datastromen verkeerstellingen sluiten aan op de Vlaamse Sensor Data Space.	1	2025 Q3		75 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	5.000.000 EUR
Uitvoering VEK	4.570.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 4.200.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 4.200.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 800.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 800.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 3 december 2021. Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit Nota aan de Vlaamse Regering van 3 december 2021. Projectdossier

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN
VV073 - Vlaamse Sensor Data Space

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Belanghebbenden	Departement omgeving, afdeling Handhaving, Denuo (sectorfederatie), VVSG/Interafval, Afvalbeheersorganismen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

De herziene kaderrichtlijn afvalstoffen wijzigde de recyclagedoelstellingen en specificeert nu in detail hoe de berekeningen ervan moeten gebeuren. De gerecycleerde hoeveelheid afval moet vanaf productiejaar 2020 (rapportering in 2022) gemeten worden bij de input in de recyclage-handeling. Dat betekent dat het meetpunt voor de recyclage nu achteraan de verwerkingsketen ligt, terwijl dat voorheen vooraan lag. Een belangrijke doelstelling van MATIS is dat de OVAM het afval kan volgen doorheen de diverse voorbehandelingen tot het effectief gerecycleerd wordt. Dit doen we bij voorkeur via digitale gegevensuitwisseling tussen de betrokken bedrijven en de OVAM zodat de administratieve lasten beperkt blijven.

Regelmatig stellen we vast dat er illegale of frauduleuze afvaltransporten plaatsvinden. De OVAM wil hier korter op de bal spelen en de afvalstoffen traceren om de toezichthoudende diensten van accurate informatie voorzien met het oog op een effectieve en efficiënte handhaving.

Daartoe ontwikkelt de OVAM een nieuwe tool (MATIS) voor gegevensinzameling, -validatie en -ontsluiting. De gegevens van de afvalinzamelaars en -verwerkers zullen via volledig digitale processen naar het OVAM-systeem vloeien, waar de gegevens op een geautomatiseerde manier gevalideerd zullen worden. De gevalideerde gegevens zullen via MATIS op het juiste aggregatieniveau ontsloten worden naar belanghebbenden en naar de OVAM-systemen voor het berekenen van de Vlaamse afvalstatistieken. De OVAM stemt hiervoor maximaal af met de betrokken belanghebbenden zodat optimale gegevensuitwisseling mogelijk is.

Een tweede spoor in het project betreft het digitaliseren van de documenten die afvaltransporten moeten begeleiden. We digitaliseren de identificatieformulieren en stemmen hiervoor af met andere transportdocumenten zodat efficiëntiewinsten geboekt worden. Omdat hier mogelijk gevoelige persoonsgegevens verwerkt worden (vb locatie gegevens) ondernemen we de nodige acties om de toegang en de verwerking van deze gegevens te regelen. Op termijn worden de identificatieformulieren gebruikt om via 'slimme weegbruggen' de effectief gewogen hoeveelheden op een digitale manier naar de OVAM te laten stromen. De koppeling tussen de gedigitaliseerde

PROJECTOMSCHRIJVING

identificatieformulieren en MATIS is voorzien inna 2023. De verplichting tot digitalisering van de identificatieformulieren is opgenomen in Vlarema 8 en is reeds een eerste keer door de Vlaamse regering goedgekeurd.

Zowel de gegevens van de digitale identificatieformulieren, als de gegevens in MATIS kunnen gekoppeld worden aan vergunningen en registratiegegevens, zodat onregelmatige transporten onmiddellijk zichtbaar worden. Op deze manier kunnen we ook marktschommelingen en afzetproblemen in de afval- en materialenmarkt van kort kunnen opvolgen.

De gegevens zullen niet langer ingezameld worden bij de Vlaamse bedrijven in het algemeen, maar enkel bij bedrijven die professioneel actief zijn in de afvalinzameling en –verwerking. Op deze manier ontstaan schaalvoordelen waarbij de investering in digitalisering kan lonen voor de bedrijven. Daarenboven kunnen we de administratieve lasten van de afvalrapportering voor een groot aantal Vlaamse bedrijven wegnemen.

Voor de ontwikkeling van MATIS werd reeds een deel van de benodigde middelen gevonden in een Europees Life-project (C-MARTLIFE). Vanuit het CMARTLIFE project werd 1.400.000€ projectsubsidie bekomen voor het ontwikkelen van MATIS als een tool die de Vlaamse overheid in staat zal stellen om te voldoen aan de nieuwe Europese rapportageverplichtingen. De personeelsinzet van de OVAM is binnen CMARTLIFE verrekend in de verplichte eigen inbreng. Daarnaast bedraagt de financiering vanuit de middelen van Vlaamse veerkracht 1.950.000€. De middelen die vanuit CMARTLIFE ter beschikking worden gesteld zullen vooral gebruikt ingezet worden voor de gegevensinzameling en -verwerking met het oog op Europese rapportage verplichtingen, terwijl de middelen van Vlaamse veerkracht vooral gebruikt zullen worden voor de gegevensinzameling en -verwerking met het oog op traceren van afvalstromen. Deze invalshoeken zijn wel niet strikt te scheiden en komen samen binnen het MATIS-project.

De concrete acties binnen dit project kunnen opgedeeld worden in:

- Analyse van de benodigde processen en de afstemming met belanghebbenden;
- ICT ontwikkeling van de software voor data-inzameling, -validatie en -verwerking;
- Gebruik van de data voor rapportering en ontsluiting (naar EU, bedrijven, gemeenten, intermediaire organisaties,..);
- Wetgevende initiatieven ikv digitalisering van afvalidentificatieformulieren en de verwerking van persoonsgegevens;
- Datagedreven studies naar de afvalverwerking van uitgevoerde afvalstoffen, om MATIS te verrijken.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	1.950.000 EUR
Output	Er zal software opgeleverd worden voor inzamelaars en verwerkers van afvalstoffen: - om gegevens te rapporteren mbt de hoeveelheden ontvangen en verwerkte afvalstoffen/materialen en de hoeveelheden afgevoerde afvalstoffen/materialen met hun bestemming (rapportering vanuit digitale identificatieformulieren is daarbij een mogelijkheid); - om de gerapporteerde gegevens te valideren (zo veel mogelijk geautomatiseerd); - om gegevens te consulteren door de rapporterende bedrijven en andere bevoegde

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	entiteiten en gericht/geaggregeerd te ontsluiten naar bevoegde entiteiten,vb afdeling handhaving van departement Omgeving.
Outcome	Er zal een systeem ontstaan waarbij afvalstoffen en materialen kunnen gevolgd worden tussen bedrijven. Via dit systeem kunnen we afvalstoffen traceren. De ontsluiting van gegevens uit MATIS naar de afdeling handhaving moet leiden tot een effectievere en efficiëntere handhaving op afvalstoffenbewegingen. Het Vlaamse materialeninformatiesysteem zal toelaten dat de Vlaamse overheid zijn nieuwe wettelijke rapportageverplichtingen met betrekking tot de effectieve recyclage van stedelijk afval kan nakomen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	Matis is gerealiseerd en draait in productie. Momenteel melden meer dan 1000 ondernemingen hun afval- en materiaalgegevens in MATIS.
Noodzakelijke politieke actie	Ministerieel besluit zal binnen enkele weken aan de minister ter ondertekening voorgelegd worden. Inhoudelijke afstemming is reeds gebeurd. Advies RvS wordt snel verwacht

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Regelgeving betreffende verplichting digitale identificatieformulieren (2023) van kracht	2021 Q4	Gerealiseerd	
Eerste pilootrapportering van gegevens huishoudelijk afval is afgerond.	2021 Q4	Gerealiseerd	
Software voor digitale en semi-automatische gegevensoverdracht van inzameling en verwerking van stedelijke afvalstoffen is gerealiseerd en in werking	2022 Q1	Gerealiseerd	Deze software is in werking en wordt momenteel gebruikt voor rapportage door verwerkers en inzamelaars van huishoudelijke afvalstoffen
Regelgeving betreffende verwerking persoonsgegevens en toegang tot de identificatieformulieren van kracht.	2023 Q1	Gerealiseerd	Na opname van de nodige bepalingen in het materialendecreet werd een verdere detaillering opgenomen in het besluit van de Vlaamse regering (VLAREMA). VLAREMA werd net voor het kerstreces

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			definitief goedgekeurd. Vanaf nu volgt de implementatie met opmaak van een effectbeoordeling van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens.
Koppeling MATIS aan vergunningen, registraties met oog op tracering en kwalitatieve gegevens voor Handhaving is gerealiseerd en in werking	2023 Q4	Gerealiseerd	Pilootproject om gegevens van het omgevingsvergunningenloket naar de OVAM te ontsluiten is afgerond. Deze gegevens worden gebruikt om MATIS te verrijken met contactgegevens. De gegevens van geregistreerde inzamelaars komen uit de registratietoepassing voor inzamelaars
3 Datagedreven onderzoeken voor het in kaart brengen van de recyclage van uitgevoerde afvalstoffen zijn uitbesteed en afgerond	2023 Q4	Stopgezet	De Europese regelgeving die deze onderzoeken oplegt heeft reeds jaren vertraging opgelopen en ligt stil op EU-niveau. We beslisten deze mijlpaal stop te zetten, gezien er geen enkel zicht is op wanneer dit initiatief op EU-niveau terug zal opgenomen worden.
Data-sjabloon voor data-uitwisseling met MATIS afgewerkt, gepubliceerd en verwerkt in een Ministerieel besluit	2024 Q1	Gerealiseerd	Ministerieel besluit met de technische specificaties voor de gegevens uitwisseling ligt voor advies bij Raad van state. Adviestermijn loopt af op 28 april. nadien verwachten we snel ondertekening en publicatie.
Software voor geautomatiseerde validatie van de gegevens over inzameling en verwerking van afvalstoffen is gerealiseerd en in werking.	2024 Q1	Gerealiseerd	Automatisch genereren en beheren van validatievragen voor huishoudelijke afvalstoffen staat in productie vanaf 2025. Automatische validatievragen voor andere modules staat klaar
Instrument voor geautomatiseerde ontsluiting van gegevens gerealiseerd en in werking	2023 Q4	Gerealiseerd	Een Data-platform werd opgezet voor MATIS. De gegevens van MATIS werden omgezet naar stermodellen voor een eenvoudige rapportering. Gekoppeld aan dit platform zijn reeds een heel aantal rapporten beschikbaar voor de overheid en de bedrijven.

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Softwaremodule gegevens inzameling Huishoudelijk afval	eerste versie in productie	2021 Q4	1	100 %
Softwaremodule gegevens verwerking van afval	eerste versie in gebruik	2022 Q1	1	100 %
Data ontsluiting via powerBI naar melders inzameling HA	eerste versie in gebruik	2022 Q1	1	100 %
Ontsluiting van gegevens naar melders van verwerkingsgegevens	eerste versie in gebruik	2022 Q2	1	100 %
Softwaremodule herverdelen van afvalstoffen over gemeenten	eerste versie in gebruik	2022 Q2	1	100 %
Ontsluiting gegevens naar niet melders	Opgezet en eerste versie ingebruik	2022 Q3	1	100 %
Softwaremodule gegevens inzameling Bedrijfsafval	eerste versie in gebruik	2023 Q1	1	100 %
Validatiemodule ter ondersteuning van inhoudelijke validatie van de ingevoerde gegevens	eerste versie in productie	2025 Q1	1	100 %
Ontsluiting van traceringsgegevens naar afdeling handhaving	eerste versie in productie	2025 Q1	1	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.950.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.950.000 EUR
Uitvoering VAK	1.950.000 EUR
Uitvoering VEK	1.951.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.950.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 1.950.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV071 - AANBOD LOKAAL DIGITAAL

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Digitaal Vlaanderen
Belanghebbenden	Lokale Besturen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
Het sleutelwoord om succesvol digitaal te transformeren bij lokale besturen, is 'samenwerking', samenwerking onderling, interbestuurlijk met andere overheden en eveneens publiek-privaat. Lokale besturen kunnen de vele digitale uitdagingen niet langer individueel aan en zijn op zoek naar schaalvoordelen om gezamenlijk hun doel te bereiken en hierbij ook het versnipperd ITlandschap aan te pakken. Ook de Vlaamse overheid heeft baat bij een goede samenwerking gezien de vele interbestuurlijke uitdagingen die zich aandienen om een optimale digitale dienstverlening aan te bieden aan burgers, ondernemingen en verenigingen. Om deze redenen wordt met dit project in nauw overleg met de lokale besturen een vraaggestuurd ondersteuningsaanbod 'lokaal digitaal' uitgewerkt gericht op het realiseren van concrete digitale oplossingen die in een zo groot mogelijk aantal lokale besturen het verschil maken. Het aanbod werkt volgens een netwerkmodel om gericht en efficiënt de aanwezige expertise bij de lokale besturen te versterken vanuit de productexpertise op het vlak van digitale transformatie, business analyse en de Vlaamse generieke bouwstenen bij Digitaal Vlaanderen, aangevuld met de aankoop-technische en juridische expertise van Het Facilitair Bedrijf. Tot slot wordt werk gemaakt van een duurzaam businessmodel en organisatiestructuur in regie van de lokale besturen zodat het aanbod na afloop van het relanceproject kan blijven bestaan, afgestemd op de effectieve, toekomstige noden en behoeften van de lokale besturen. Dit project is initieel ingediend onder de naam 'Poolstokalias'.	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	2.000.000 EUR
Output	Behoefteanalyses, marktbevragingen en aanbestedingen worden uitgevoerd met het oog op schaalbare digitale oplossingen die door alle lokale besturen kunnen worden afgenomen. Een gedragen, duurzaam businessmodel is uitgewerkt zodat het aanbod 'lokaal digitaal' kan voortgezet worden na de afronding van de projectfase, inclusief opzetten van een organisatiestructuur die een oplossing kan bieden voor het versnipperde IT-landschap.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Outcome	Dit relanceproject draagt door zijn expliciete doelstelling rechtstreeks bij aan de digitalisering van de dienstverlening van de overheid aan burger, ondernemer en vereniging. De voorziene dienstverlening vormt eveneens een katalysator voor de brede digitale transformatie van de lokale besturen, onder andere op het vlak van databeheer, en bevordert betere interbestuurlijke samenwerking en samenwerking met de private markt.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De voorbereiding van een aantal aanbestedingen is lopende maar liep een zekere vertraging op, gelet op de keuze om voor groot aantal cases simultaan analyses op te starten. Oplevering is gepland Q3 2025."
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering	2022 Q3	Gerealiseerd	De Vlaamse Regering keurde op 15 juli 2022 de nota "Aanbod Lokaal Digitaal" goed.
Het kernteam lokaal digitaal is volledig operationeel en staat ter beschikking van de lokale besturen.	2023 Q1	Gerealiseerd	Kernteam compleet Overeenkomst met externe partner afgesloten voor het uitvoeren van behoefteanalyses en marktbevragingen Overeenkomst met externe partner afgesloten voor het uitwerken van het business model en het groeipad naar de organisatiestructuur
Behoeftanalyses, marktbevragingen en aanbestedingen worden uitgevoerd met het oog op schaalbare digitale oplossingen die door alle lokale besturen kunnen worden afgenomen. Eerste opdracht geselecteerd	2023 Q1	Gerealiseerd	In 2023 valideerde de Smart Region Board in totaal negen cases waarvoor een analyse werd opgestart en waarvan sommigen intussen zijn afgerond.
Behoeftanalyses, marktbevragingen en aanbestedingen worden uitgevoerd met het oog op schaalbare digitale oplossingen die door alle lokale besturen kunnen worden afgenomen.	2023 Q2	Gerealiseerd	In 2023 valideerde de Smart Region Board in totaal negen cases waarvoor een analyse werd opgestart en waarvan

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Eerste behoefteanalyse, marktbevraging en opdrachtomschrijving uitgevoerd en gevalideerd			sommigen intussen zijn afgerond.
Behoeftanalyses, marktbevragingen en aanbestedingen worden uitgevoerd met het oog op schaalbare digitale oplossingen die door alle lokale besturen kunnen worden afgenomen. Eerste digitale oplossing aanbesteed.	2023 Q3	Vertraging	De voorbereiding van een aantal aanbestedingen is lopende maar liep een zekere vertraging op, gelet op de keuze om voor groot aantal cases simultaan analyses op te starten. Oplevering is gepland Q3 2025.
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Gerealiseerd	
Een gedragen, duurzaam businessmodel is uitgewerkt zodat het aanbod 'lokaal digitaal' kan voortgezet worden na de afronding van de projectfase, inclusief opzetten van een organisatiestructuur die een oplossing kan bieden voor het versnipperde IT-landschap.	2024 Q2	Gerealiseerd	Dit werd opgeleverd en is momenteel object van verdere beleidsbepaling.
Behoeftanalyses, marktbevragingen en aanbestedingen worden uitgevoerd met het oog op schaalbare digitale oplossingen die door alle lokale besturen kunnen worden afgenomen. Laatste digitale oplossing aanbesteed rekening houdend met opgestarte opdrachten (in projectfase).	2024 Q4	Gerealiseerd	Eind 2024 is een raamcontract voor afspraakwerken en klantbegeleiding beschikbaar, een smart retail data aanbod beschikbaar en zijn er cyberoplossingen vanuit Lokaal Digitaal beschikbaar voor de lokale besturen.
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2025 Q4	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	2.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	2.000.000 EUR
Uitvoering VAK	2.000.000 EUR
Uitvoering VEK	1.697.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 1.700.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 1.700.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 300.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 300.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 15 juli 2022. Relanceproject VV071: “Aanbod Lokaal Digitaal”

VV071 - AANBOD LOKAAL DIGITAAL

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Digitaal Vlaanderen
Belanghebbenden	Lokale Besturen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Het sleutelwoord om succesvol digitaal te transformeren bij lokale besturen, is 'samenwerking', samenwerking onderling, interbestuurlijk met andere overheden en eveneens publiek-privaat. Lokale besturen kunnen de vele digitale uitdagingen niet langer individueel aan en zijn op zoek naar schaalvoordelen om gezamenlijk hun doel te bereiken en hierbij ook het versnipperd IT-landschap aan te pakken. Ook de Vlaamse overheid heeft baat bij een goede samenwerking gezien de vele interbestuurlijke uitdagingen die zich aandienen om een optimale digitale dienstverlening aan te bieden aan burgers, ondernemingen en verenigingen.

Om deze redenen wordt met dit project in nauw overleg met de lokale besturen een vraaggestuurd ondersteuningsaanbod 'lokaal digitaal' uitgewerkt gericht op het realiseren van concrete digitale oplossingen die in een zo groot mogelijk aantal lokale besturen het verschil maken. Het aanbod werkt volgens een netwerkmodel om gericht en efficiënt de aanwezige expertise bij de lokale besturen te versterken vanuit de productexpertise op het vlak van digitale transformatie, business analyse en de Vlaamse generieke bouwstenen bij Digitaal Vlaanderen, aangevuld met de aankoop-technische en juridische expertise van Het Facilitair Bedrijf.

Tot slot wordt werk gemaakt van een duurzaam businessmodel en organisatiestructuur in regie van de lokale besturen zodat het aanbod na afloop van het relanceproject kan blijven bestaan, afgestemd op de effectieve, toekomstige noden en behoeften van de lokale besturen.

Dit project is initieel ingediend onder de naam 'Poolstokalias'.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	2.000.000 EUR
Output	Behoeftesanalyses, marktbevragingen en aanbestedingen worden uitgevoerd met het oog op schaalbare digitale oplossingen die door alle lokale besturen kunnen worden afgenomen. Een gedragen, duurzaam businessmodel is uitgewerkt zodat het aanbod 'lokaal digitaal' kan voortgezet worden na de afronding van de projectfase, inclusief opzetten van een organisatiestructuur die een oplossing kan bieden voor het versnipperde IT-landschap.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Outcome	Dit relanceproject draagt door zijn expliciete doelstelling rechtstreeks bij aan de digitalisering van de dienstverlening van de overheid aan burger, ondernemer en vereniging. De voorziene dienstverlening vormt eveneens een katalysator voor de brede digitale transformatie van de lokale besturen, onder andere op het vlak van databeheer, en bevordert betere interbestuurlijke samenwerking en samenwerking met de private markt.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De voorbereiding van een aantal aanbestedingen is lopende maar liep een zekere vertraging op, gelet op de keuze om voor groot aantal cases simultaan analyses op te starten. Oplevering is gepland Q3 2025."
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering	2022 Q3	Gerealiseerd	De Vlaamse Regering keurde op 15 juli 2022 de nota "Aanbod Lokaal Digitaal" goed.
Het kernteam lokaal digitaal is volledig operationeel en staat ter beschikking van de lokale besturen.	2023 Q1	Gerealiseerd	Kernteam compleet Overeenkomst met externe partner afgesloten voor het uitvoeren van behoefteanalyses en marktbevragingen Overeenkomst met externe partner afgesloten voor het uitwerken van het business model en het groeipad naar de organisatiestructuur
Behoeftanalyses, marktbevragingen en aanbestedingen worden uitgevoerd met het oog op schaalbare digitale oplossingen die door alle lokale besturen kunnen worden afgenomen. Eerste opdracht geselecteerd	2023 Q1	Gerealiseerd	In 2023 valideerde de Smart Region Board in totaal negen cases waarvoor een analyse werd opgestart en waarvan sommigen intussen zijn afgerond.
Behoeftanalyses, marktbevragingen en aanbestedingen worden uitgevoerd met het oog op schaalbare digitale oplossingen die door alle lokale besturen kunnen worden afgenomen.	2023 Q2	Gerealiseerd	In 2023 valideerde de Smart Region Board in totaal negen cases waarvoor een analyse werd opgestart en waarvan

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Eerste behoefteanalyse, marktbevraging en opdrachtomschrijving uitgevoerd en gevalideerd			sommigen intussen zijn afgerond.
Behoeftesanalyses, marktbevragingen en aanbestedingen worden uitgevoerd met het oog op schaalbare digitale oplossingen die door alle lokale besturen kunnen worden afgenomen. Eerste digitale oplossing aanbesteed.	2023 Q3	Vertraging	De voorbereiding van een aantal aanbestedingen is lopende maar liep een zekere vertraging op, gelet op de keuze om voor groot aantal cases simultaan analyses op te starten. Oplevering is gepland Q3 2025.
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Gerealiseerd	
Een gedragen, duurzaam businessmodel is uitgewerkt zodat het aanbod 'lokaal digitaal' kan voortgezet worden na de afronding van de projectfase, inclusief opzetten van een organisatiestructuur die een oplossing kan bieden voor het versnipperde IT-landschap.	2024 Q2	Gerealiseerd	Dit werd opgeleverd en is momenteel object van verdere beleidsbepaling.
Behoeftesanalyses, marktbevragingen en aanbestedingen worden uitgevoerd met het oog op schaalbare digitale oplossingen die door alle lokale besturen kunnen worden afgenomen. Laatste digitale oplossing aanbesteed rekening houdend met opgestarte opdrachten (in projectfase).	2024 Q4	Gerealiseerd	Eind 2024 is een raamcontract voor afspraakwerken en klantbegeleiding beschikbaar, een smart retail data aanbod beschikbaar en zijn er cyberoplossingen vanuit Lokaal Digitaal beschikbaar voor de lokale besturen.
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2025 Q4	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	2.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	2.000.000 EUR
Uitvoering VAK	2.000.000 EUR
Uitvoering VEK	1.697.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 1.700.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 1.700.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 300.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 300.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 15 juli 2022. Relanceproject VV071: “Aanbod Lokaal Digitaal”

VV072 - DOELGERICHT DIGITAAL TRANSFORMEREN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Digitaal Vlaanderen
Belanghebbenden	culturele sector, culturele participanten, markt

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

De digitalisering van de cultuursector is als aandachtspunt opgenomen in het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024. Om een invulling te geven aan deze doelstelling werkt het departement CJM sinds 2020 samen met Digitaal Vlaanderen teneinde de digitale transformatie van de cultuursector te stimuleren. Dit traject leverde begin 2021 een algemeen strategisch kader op dat enerzijds het belang van toegankelijke en gestandaardiseerde gedeelde data en anderzijds een open benadering van gedeelde infrastructuur centraal stelt. Zo kan een open ecosysteem ontwikkeld worden dat bijdraagt tot de ontzorging van de culturele sector, het stimuleren van samenwerking in een netwerkmodel en het verhogen van de data-gedreven dienstverlening. Hierbij wordt maximaal aangesloten bij de strategie en digitale bouwstenen die Vlaanderen uitdraagt. Volgende projecten worden conform dit strategische kader uitgewerkt: (VV072) doelgericht digitaal transformeren, (VV083) inventaris infrastructuur, (VV129) betere informatiedoorstroming en koppeling databanken, (VV130) digitalisering van collecties en (VV131) erfgoeddatabanken.

Het project 'doelgericht digitaal transformeren' wil de brede waaier van het culturele aanbod verbinden met geïnteresseerde cultuurparticipanten om zo de cultuurparticipatie te verhogen en een impuls te geven aan een datagedreven beleid. De focus ligt hierbij op gegevensontsluiting via standaarden. Het project stimuleert op deze manier de digitale innovatie door middel van samenwerking en verbreding. Tevens worden open innovatie en marktbetrokkenheid gestimuleerd. Verschillende organisaties kunnen namelijk in dit uitwisselingsnetwerk verenigd worden: o.a. organisaties die het culturele aanbod kenbaar maken, actoren die zich met publieksonderzoek en participatie bezighouden en de beleidsmonitoring. De culturele beleving wordt op een nieuwe manier georganiseerd waarbij vraag en aanbod worden verbonden. Uitbreiding naar andere sectoren zoals private en toeristische organisaties kan een verdere impuls zijn voor innovatie.

Standaardisering zorgt ervoor dat data door kunnen stromen. Door het werken met standaarden voor de digitale gegevensontsluiting wordt de informatie voor alle partijen toegankelijk en wordt het hergebruik van data geoptimaliseerd. Een digitale basisinfrastructuur maakt het mogelijk dat data over verschillende organisaties wordt verbonden met elkaar. Waar mogelijk worden bestaande bouwblokken versterkt en ingezet voor het volledige ecosysteem, waar nodig worden nieuwe bouwblokken toegevoegd. Monopolies zowel voor zowel culturele als marktspelers worden

PROJECTOMSCHRIJVING	
vermeden door het gezamenlijk beheer van de basisinfrastructuur waarop verschillende use cases door verschillende organisaties kunnen ontwikkeld worden. Middels een verkort business case traject werden de doelstellingen, de scope en de mogelijke oplossingen samen met sector verder uitgewerkt. Dit is van cruciaal belang omdat de sector evolueert naar een open ecosysteem waar partijen samen de verantwoordelijkheid dragen.	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	5.000.000 EUR
Output	Gegevensuitwisselingsplatform als basisinfrastructuur waarop data over het cultureel aanbod in verbinding komt met data over de vraag naar deze data vanuit de cultuurparticipant. Dit uitwisselingsplatform bouwt maximaal verder op reeds bestaande bouwstenen in de sector & verbindt de huidige data in gefragmenteerde bronnen via open data standaarden.
Outcome	Verhoging van de relevante cultuurpropositie naar de cultuurparticipant; Verhoging van de samenwerking op sectorniveau; Verhoging van de interoperabiliteit van data binnen de sector; Verlaging van de planlast voor de sectorspelers.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het project is zo goed als gerealiseerd. De ontwikkeling van de (OSLO)dataprodukten gebeurde in 2024 en loopt door in 2025, maar niet meer onder het DDT traject. We voorzien het project closure af te ronden op 04/04/2025.
Noodzakelijke politieke actie	nvt

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Uitwerken businesscase als voorstudie om tot een actionable projectplan te komen	2021 Q2	Gerealiseerd	
Goedkeuring door de VR	2021 Q2	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Validatie van het projectplan door de Stuurgroep	2021 Q3	Gerealiseerd	
Vrijgave van OSLO standaard voor cultuurparticipatie voor public review	2023 Q2	Gerealiseerd	De nieuwe OSLO-datastandaard voor 'cultuurparticipatie' werd goedgekeurd als standaard door het Stuurorgaan Vlaams Informatie en ICT-beleid.
Uitwerken van een MVP (ontwikkeling uitwisselingsplatform met data aan de aanbodzijde)	2023 Q3	Gerealiseerd	Een eerste versie van het UiTwisselingsplatform werd ontwikkeld waarop de eerste OSLO-dataproducten van Kunstenpunt & publiq vzw beschikbaar zijn. Omwille van de complexiteit van deze mijlpaal werd de mijlpaal "Opstarten van een MVP ontwikkeling met functionaliteit van aanbiedersprofiel" stopgezet om de hiervoor gereserveerde capaciteit te kunnen inzetten voor realisatie van deze mijlpaal. De nodige platformontwikkelingen werden gedaan zodat VV083 'Inventaris cultuur- en jeugdinfrastructuur' op het DDT-uitwisselingsplatform ontwikkeld kan worden.
Uitwerken van een UX track waarbij gebruikerservaring voor de aanbieder en de cultuurparticipant wordt vormgegeven	2022 Q2	Gerealiseerd	Deze analyse werd afgewerkt in oktober 2022 en een selectie van de resultaten werd meegenomen in de 2023 roadmap van de UiTproducten.
Opstarten van een MVP ontwikkeling met functionaliteit van aanbiedersprofiel	2022 Q4	Stopgezet	Deze mijlpaal werd stopgezet om de nodige extra capaciteit te kunnen vrijmaken voor de realisatie van de mijlpaal "Uitwerken van een MVP (ontwikkeling uitwisselingsplatform met data aan de aanbodzijde)"
Opstarten van een MVP ontwikkeling met functionaliteit van cultuurprofiel	2023 Q3	Gerealiseerd	Er werd een onderzoek afgerond en voorgesteld naar verschillende culture spelers waarbij de technische ontwikkeling van een cultuurprofiel op basis van SOLID-technologie getest werd. In dit pilootproject werd fictieve participantendata van verschillende cultuurspelers gecombineerd en verwerkt in de SOLID-gegevenskluis.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Opstarten van bijkomende ontwikkelingen (MVP industrialisatie, ontbrekende componenten)	2023 Q4	Gerealiseerd	Na oplevering van de MVP-versie van het platform werden enkele technische features ontwikkeld voor verdere stabilisatie van het platform.
Opstarten van een MVP ontwikkeling met integratie van ticketing data	2023 Q4	Vertraging	Deze mijlpaal werd herwerkt en bestaat uit twee onderdelen: 1) In kader van een PIO-dossier werd een bestek voorbereid en gepubliceerd voor adoptie van nieuwe data standaard 'cultuurparticipatie' door private ticketingsoftware spelers. Deze bestekken werden gepubliceerd in dec. 2023 en de opdracht werd opgestart. Deze PIO-opdrachten duurden langer dan voorzien, wat zorgt voor een vertraging in de timing van deze mijlpaal en diens twee onderdelen. 2) De nodige ontwikkelingen van de (OSLO)dataprodukten gebeurde in 2024 en loopt door in 2025, maar niet meer onder het DDT traject.
Opstarten van een POC voor basis data analyse	2023 Q3	Gerealiseerd	Er werd een pilootproject 'Publieksvinder' opgestart waar datasets, gedeeld via het platform, gecombineerd worden die publieksinzichten aan de cultuursector aanleveren. Dit pilootproject wordt afgerond in 2024.
Goedkeuring van voorlopige project closure document	2023 Q4	Gerealiseerd	Omdat een aantal deelopdrachten (bv. PIO bestek, juridisch piste ...) pas in 2024 volledig afgerond en financieel vereffend kunnen worden werd het project niet formeel in 2023 Q4 afgerond maar zal dit gebeuren in 2024 Q4. In 2023 Q4 werd een voorlopige project closure document opgemaakt. De keuze en manier van inzet van de resterende middelen voor 2024 is al bepaald in 2023. De nodige governance op de correcte inzet van deze middelen in 2024 zal gebeuren vanuit het departement via het periodieke 'governance overlegorgaan' in 2024 en de opmaak van een addendum op de

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
			beheersovereenkomsten 2024 en 2025 met publiek waarin de verwachtingen voor het platformbeheer door publiek zal opgemaakt worden.	
Goedkeuring van finale project closure document	2024 Q4	Vertraging	Omdat de deelopdrachten ('Opstarten van een MVP ontwikkeling met integratie van ticketing data') mogelijks vertraging had opgelopen, liep ook deze eindmijlpaal vertraging op. We voorzien het projectclosure af te ronden op 04/04/2025.	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	5.000.000 EUR
Uitvoering VEK	4.991.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 4.200.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 4.200.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 800.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 800.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Relance-initiatief in het kader van de digitale transformatie van de cultuursector: doelgericht digitaal transformeren
Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Digitale transformatie van de cultuursector: doelgericht digitaal transformeren
Business Case Doelgericht Digitaal Transformeren. Bijlage

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Budget. Bijlage](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV083 - Inventaris cultuur- en jeugdinfrastructuur](#)

VV073 - VLAAMSE SENSOR DATA SPACE

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaamse Milieumaatschappij - Digitaal Vlaanderen - Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Om van Vlaanderen een toonaangevende regio te maken op het vlak van smart cities en internet of things (IoT) kondigt het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ de realisatie aan van een data-platform voor sensordata. Het project “Vlaamse Sensor Data Space” (VV073) geeft hieraan invulling.

De te ontwikkelen nieuwe generieke bouwsteen biedt een antwoord op de uitdagingen die de verwachte vloedgolf aan (real time) data afkomstig van allerhande sensoren stelt, met name wat betreft het kostenefficiënt verdelen van de bijzonder grote volumes aan data, het omgaan met hoge snelheid waarmee data veranderen en de koppelbaarheid van sensordata aan de meer gangbare ‘statische’ data. Centraal staan de ontwikkeling van een ‘publicatiestraat voor sensordata’ en het definiëren van open standaarden waarmee werk wordt gemaakt van ‘data-stopcontacten’ voor sensordata die overheden en bedrijven toelaten om meer van deze nieuwe en innovatieve data in slimme toepassingen vlot te gebruiken aan een lagere kost en doorlooptijd.

Sensordata zullen zonder twijfel een belangrijke stimulans worden voor de Vlaamse data-economie en de lokale en Vlaamse overheid in staat stellen ambitieuze beleidsdoelstellingen zoals Blue Deal, Vlaams Energie en Klimaatplan, Modal Shift of Basisbereikbaarheid te realiseren. Om data in dit netwerk te laten stromen en iedereen toegang tot kwalitatieve data te verzekeren wordt ook ingezet op het implementeren van een ecosysteemwerking met governance-afspraken. Een beslissende factor voor het realiseren van deze strategie is de samenwerking met en de adoptie door de private sector waarvoor het Vlaams Datanutsbedrijf (VV061) een cruciale rol in het ecosysteem zal opnemen.

Tijdens het project worden, gefaseerd, minstens twee concrete toepassingen in verschillende domeinen (mobiliteit, water, ...) uitgewerkt om de publicatiestraat en de ecosysteemwerking in de praktijk te brengen. Een eerste toepassing in het domein mobiliteit wordt gerealiseerd in samenwerking met het relanceproject VV069 ‘Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit’. Een tweede toepassing in het domein water zal worden uitgewerkt in samenwerking met het relanceproject VV032 ‘Innovatieve projecten circulair watergebruik en slimme meetnetten en datasystemen’.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	8.500.000 EUR
Output	Het project voorziet de ontwikkeling van open standaarden en specificaties om te vermijden dat data opgesloten blijft in geïsoleerde systemen (silo's) en dus niet kan stromen. Deze standaarden moeten over verschillende organisaties en systemen werken. Het project realiseert een "publicatiestraat" om sensordata schaalbaar en kostenefficiënt te kunnen publiceren en delen. De open architectuur van de Vlaamse Sensor Data Space bestaat uit herbruikbare bouwstenen die inplugbaar zijn in diverse platformen. De Vlaamse Sensor Data Space Governance. (werkwijze, processen en regels om de interoperabiliteit te laten werken). Een ecosysteemwerking om de productierealisatie, adoptie en integratie iteratief te vergroten. De ecosysteemwerking spint zich uit over de verschillende actoren: de overheden, private sector en onderzoeksinstituten.
Outcome	Het project zal de innovatiesnelheid en time-to-market van Vlaamse bedrijven aanzienlijk verhogen doordat ze ontzorgd worden op het gebied van dataontsluiting, standaardisering en interoperabiliteit. Hierdoor worden maatwerkkoppelingen en de bijhorende kosten gereduceerd. Bedrijven en integratoren van sensordata kunnen zich toeleggen op het ontwikkelen van waarde creërende toepassingen in plaats van op het telkens opnieuw verzamelen en toegankelijk krijgen van data. Het project zorgt voor een evenwaardige toegang tot data voor de actoren in het ecosysteem. Vendor lock-in van publieke instellingen wordt verholpen en de data-economie kan verder opengesteld worden voor andere spelers, wat een extra boost voor bedrijven en innovatie in Vlaanderen zal zijn. Dit komt de dienstverlening naar de burger ten goede. Het project realiseert een oplossing die kostenefficiënt en schaalbaar werkt. Het kostenefficiënt ter beschikking stellen en uitwisselen van data, zal nieuwe inhoudelijke datastromen mogelijk maken en zal de (overheids-) dienstverleningen verbeteren. Het zal leiden tot verhoogde investeringen in innovatie en tot verhoogde kennisopbouw omtrent data inzichten, bedrijfsprocessen, ...

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	• ICT-dienstenleverancier gegund conform overheidsopdrachten - Governance opgezet • Minimum Viable Product (MVP) van Vlaamse Sensor Data Space (VSDS) werd opgeleverd • In 2024 werd Vlaamse Sensor Data Space verder worden ontwikkeld volgens het Target Cost Principe.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	• De Open Source Data Publicatie en Data Consumptie Bouwstenen van de Vlaamse Sensor Data Space werden opgeleverd tot TRL 9 en bevinden zich in correctief onderhoud • Een model governance en afsprakenkader voor de Vlaamse Smart Data Space werd opgeleverd • In samenwerking met de Vlaamse Drinkwatermaatschappijen werd een OSLO semantisch datamodel voor de Digitale Watermeter ontwikkeld • In samenwerking met het CIW en de Vlaamse Milieumaatschappij werd het afsprakenkader en governance model rond de Vlaamse Water Data Space opgesteld • Verschillende datasets uit de watersector (waterkwaliteit en waterkwantiteit) werden onboard conform de LDES specificatie en gebruik makend van ontwikkelde dataspace bouwstenen. • In samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij werd de datastroom rond waterkwaliteit als LDES gepubliceerd. • Met betrekking tot 'Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit' - o OSLO verkeersmetingen werd uitgebreid met een implementatiemodel 'Doorsnedetellingen' - o Er werd bijgedragen tot de OSLO verkeersmetingen omarming binnen het ruimere ecosysteem met ondersteuning bij inkoop en oplevering van verkeerstellingen bij publieke tenders - o De Data Space Mobiliteit werd gelanceerd op 05/12/2023 - o Vier bijkomende datastromen verkeerstellingen werden als Linked Data Event Streams (LDES) en in het OSLO verkeersmetingen geconfigureerd - o Twee datastromen werden door de data provider gepubliceerd. - o Een publicatie register werd uitgewerkt en bijgehouden van alle end-points van de verkeersmetingen data space - o Een harvesting service werd uitgewerkt en live gezet. Deze gebruikt het publicatie register, haalt daar metadata in DCAT op en voegt deze toe aan meta data Vlaanderen. Zo wordt deze data space gekoppeld aan herpublicatie in Europa. - o Een demonstrator werd uitgewerkt om de data te consumeren. Via een large language model werd een POC script gebouwd om zo de bevroagbaarheid vanuit natuurlijke taal mogelijk te maken. - o De governance werd samen met VMM, DMOW en AWW besproken en vanuit twee studies (olv ABB en VMM) verder uitgewerkt. Deze partijen nemen verdere coördinatie rond verkeersmetingen binnen Vlaanderen - o Gebruik ANPR data vereist een federale wetswijziging - o De voorstudie voor een athumi business case in het domein van persoonlijke mobiliteit werd afgewerkt - o Een White Paper rond ecosysteem laadpalen (incl. datadeling) werd afgewerkt
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering.	2021 Q3	Gerealiseerd	
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten.	2022 Q4	Gerealiseerd	
Eerste implementatie van de Vlaamse Sensor Data Space. Realisatie Minimum Viable Product (MVP) inzake ontwikkeling van de basisbouwblokken en standaarden tot een TRL (Technology Readiness Level) niveau 7 voor de VSDS publicatiestraat.	2022 Q4	Gerealiseerd	Minimum Viable Product (MVP) opgeleverd op 5 december 2022.
De doorontwikkeling van de Vlaamse Sensor Data Space. Finaliseren van de MVP bouwstenen nodig voor hergebruik en opschaling tot een TRL (Technology Readiness Level) niveau 9 & ontwikkelen van bijkomende bouwstenen.	2025 Q3	Vertraging	De data space bouwstenen werden doorontwikkeld en opgeleverd tot een TRL 9 niveau en vallen nu in de fase 'correctief onderhoud'. De focus ligt nu op concrete data-toepassingen op de Data Spaces. Deze data-toepassingen omvatten de ontwikkeling van AI- en analytische applicaties, voortbouwend op de principes en bouwstenen uit de VSDS- en DIM-re lanceprojecten. Een model voor duurzaam beheer bouwstenen wordt opgezet maar is nog niet gefinaliseerd maar wordt opgeleverd tegen Q3 2025.
De Vlaamse Sensor Data Space realiseert iteratief de onboarding van de domein use case 'Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit' (cfr. VV069).	2025 Q3	Vertraging	DIM KPI.1 De mobiliteitscentrale sluit aan op 1 datastroom van de Vlaamse Sensor Data Space. • Als LDES gepubliceerd: - Hinder op openbaar domein - Dienstregelingen en real-time vertrek- en aankomsttijden van voertuigen De Lijn (POC) • OSLO Vervoersknooppunten - Standaard voor uitbouw Hoppin DB (Klaar) • DMOW (VIA) heeft beslist om niet met LDES te werken. Bevoegdheden rond Hoppin worden van DMOW naar

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			De Lijn overgeheveld. DIM KPI.2 Datastromen verkeerstellingen sluiten aan op de Vlaamse Sensor Data Space. • De OSLO-standaard verkeersmetingen in productie • De aansluiting van datastromen verkeerstellingen zijn gerealiseerd • De Data Space Mobiliteit werd gelanceerd op 05/12/2023 De data van verkeerstellingen (fietsen, auto's, vrachtwagens) van publieke en private partijen sluiten aan op de Vlaamse Sensor Data Space. Als onderdeel van de ontwikkelingen rond gebruikersklare AI- en analytische bouwstenen, ligt de focus van deze mijlpaal op concrete Use Case Toepassing op de Data Space Verkeerstellingen (voorspelling, anomaliedetectie, data reconstructie, indicator berekening) . De aangepaste planning voorziet dat de data van verkeerstellingen alsook de connectie met het AI & Analyse platform zal voltooid zijn in Q3 2025. DIM KPI.3 De geanonimiseerde verkeersstromen met ANPR data (Automatic Number Plate Recognition) zijn beschikbaar zodat er analyses op kunnen worden uitgevoerd. • Gebruik ANPR data vereist een federale wetswijziging DIM KPI.4 De haalbaarheidsstudie om de burger in de toekomst een meer gepersonaliseerde mobiliteitservaring aan te bieden is beschikbaar. Volgende studies zijn afgewerkt: • Voorstudie voor een athumi business

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
			case in het domein van persoonlijke mobiliteit • White paper rond ecosysteem laadpalen (incl. datadeling)		
De Vlaamse Sensor Data Space realiseert de onboarding van een tweede use case in het domein water in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij (cfr. VV032).	2024 Q4	Gerealiseerd	In samenwerking met het CIW en de Vlaamse Milieumaatschappij werd het afsprakenkader rond de Vlaamse Water Data Space opgesteld en werden verschillende datasets uit de watersector onboard conform de LDES specificatie en gebruik makend van ontwikkelde dataspace bouwstenen.		
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2025 Q4	Op schema			
OUTPUT					
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD	
KPI.1 De eerste implementatie van de Vlaamse Sensor DataSpace wordt einde Q4 2022 opgeleverd. Deze opstelling realiseert de bouwstenen en standaard tot een TRL (Technology Readiness Level) niveau 7.	1 (= oplevering)	2022 Q4	1	100 %	
KPI.4 De Vlaamse Sensor Data Space realiseert de onboarding van een tweede use case in het domein water in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij (cfr. VV032).	1 (= onboarding)	2024 Q4	1	100 %	
KPI.3 De Vlaamse Sensor Data Space realiseert iteratief de onboarding van de domein use case 'Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit' (cfr. VV069).	1 (= onboarding)	2025 Q3		75 %	
KPI.2 De doorontwikkeling van de Vlaamse Sensor DataSpace wordt gerealiseerd tegen 31 december 2024. Deze opstelling finaliseert de bouwstenen nodig voor hergebruik en	1 (= oplevering)	2025 Q3		75 %	

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
opschaling tot een TRL (Technology Readiness Level) niveau 9.				

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	8.500.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	8.500.000 EUR
Uitvoering VAK	8.500.000 EUR
Uitvoering VEK	7.453.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 7.000.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 7.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.500.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 1.500.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 15 oktober 2021 Nota aan de Vlaamse Regering van 15 oktober 2021. Projectdossier

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN
VV069 - Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit VV032 - Innovatieve projecten circulair watergebruik en slimme meetnetten en datasystemen

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Fednot (Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat) en dus de notariskantoren CIB (Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen) en dus de makelaars VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) en dus de steden en gemeenten VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap)

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
Het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 en het relanceplan Vlaamse Veerkracht dat op 26 september 2020 goedgekeurd werd door de Vlaamse regering kiest duidelijk voor digitalisering als een speerpunt in innovatie. Zo wil de Vlaamse Regering de toegenomen mobiliteit op de Vlaamse vastgoedmarkt verder ondersteunen via doorgedreven digitalisering. Burgers en bedrijven verwerven en verkopen steeds vaker onroerend goed en verwachten daarbij dat de verschillende overheden sneller en laagdrempeliger dan vandaag relevante én correcte informatie over dat vastgoed kunnen verschaffen. Om de baten voor alle actoren binnen bereik te brengen, moet in het domein van vastgoedinformatie een data-snelweg worden aangelegd. Het voorliggend projectvoorstel omvat twee trajecten. Het eerste traject beoogt de ontwikkeling en uitrol en het beheer en de exploitatie van het vastgoedinformatieplatform waarbij een nieuwe informatiesnelweg in het domein van vastgoedinformatie wordt aangelegd. Het tweede traject zet in op het digitaliseren en doelgericht verbeteren van de kwaliteit van de aan het vastgoedinformatieplatform gerelateerde gegevensbronnen. Dit is cruciaal om op termijn alle voordelen van het platform te kunnen realiseren aangezien op heden minder dan 50% van de noodzakelijke gegevensbronnen volledig digitaal centraal beschikbaar zijn. Het projectvoorstel kwam tot stand op basis van een door Informatie Vlaanderen uitgevoerde haalbaarheidsstudie in opdracht van de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen (CIB), de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en departement Omgeving (dOMG). De conclusies van deze haalbaarheidsstudie en het voorliggend projectvoorstel werd voorgelegd aan het Stuurorgaan Informatie en ICT beleid alsook goedgekeurd door de bestuursorganen van de vermelde partners

PROJECTOMSCHRIJVING

en maakt deel uit van het relanceplan Vlaamse Veerkracht.

In de investeringsjaren 2021 – 2023 ligt de nadruk op het eerste traject waarbij de voorziene middelen in hoofdzaak worden aangewend voor de ontwikkeling en de uitrol van het platform. Om de meerwaarde van het platform binnen bereik te kunnen brengen wordt ook meteen het tweede traject opgestart waarbij inzake digitalisering van gegevensbronnen focus wordt genomen op het realiseren van een digitaal register met historische milieu- en vergunningsinformatie .

Dit resulteert in een eerste versie van het vastgoedinformatieplatform dat volgens planning in productie gaat tegen einde Q3 2022. Tegen eind 2023 worden alle beoogde datadiensten en functionaliteiten via het platform aangeboden aan de partners en start de operationele fase waar de partners die informatie van het platform afhalen een betalende toegang krijgen tot het platform.

Informatie Vlaanderen zal instaan voor de ontwikkeling en uitrol van het vastgoedinformatieplatform. De projectsturing verloopt via een passende governance structuur waar de bovenvermelde partners via de projectstuurgroep kunnen toezien op de vorderingen en eventuele bijstellingen kunnen laten beslissen.

Vanaf 2024 wint het tweede traject duidelijk aan belang. Daarbij wordt ingezet op een versnelde digitalisering en verdere kwaliteitsverbetering van de aan het platform gerelateerde gegevensbronnen. In het eerste traject komt vanaf 2024 de nadruk te liggen op exploitatie, beheer en doorontwikkeling.

De realisatie van het platform en de versnelde digitalisering van de gegevensbronnen brengt significante baten met zich mee voor alle partners. De gebruikers die gegevens afhalen van het platform ondervinden duidelijk meetbare efficiëntiewinsten in termen van kost en doorlooptijd in vergelijking met de huidige situatie. De bronbeheerders en de lokale besturen in het bijzonder zullen dankzij het platform via 1 uniforme en digitale weg benaderd worden voor het verstrekken van vastgoedinlichtingen.

De totale investeringskost van het platform bedraagt 9 954 keuro . Via het relancefonds prefinanciert de Vlaamse Regering 8 590 keuro. De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat prefinanciert 954 keuro. In de investeringsfase is er ook al opstart van het tweede traject rond digitalisering en kwaliteitsverbetering van gegevensbronnen voorzien waarbij focus genomen wordt op een optimalisatietraject voor het register van stedenbouwkundige inlichtingen en een referentie register voor milieu informatie. De Vlaamse regering voorziet hiervoor een bijkomende investering 410 keuro aanvullend op de prefinanciering om het register breed inzetbaar te maken voor overheden in Vlaanderen, ook buiten de scope van het vastgoedinformatieplatform.

Het bedrag van de prefinanciering (8 590 keuro vanuit de Vlaamse Regering en 964 keuro vanuit de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat wordt vanaf 2024 en binnen de 5 jaar volledig terugbetaald door de gebruikers van het platform op basis van het financieel plan opgenomen in deze nota. Een passend decretaal kader daartoe wordt tijdig voorgelegd aan het Vlaams parlement en verankert het financieringsmodel en het engagement van alle partners in dit platform.

Van de 8 590 keuro aan middelen die op deze manier tussen 2024 en 2028 terugvloeien naar de Vlaamse overheid wordt 5 900 keuro geherinvesteerd in het tweede traject om op die manier de

PROJECTOMSCHRIJVING

noodzakelijke digitalisering en de gerichte kwaliteitsverbetering van de betrokken gegevensbronnen te versnellen. De resterende 2 690 keuro vloeit terug naar de algemene middelen en is het resultaat van de directe economische return van het platform.

Het voorliggend project raakt op geen enkele wijze aan de bestaande gemeentelijke retributies voor het verstrekken van vastgoedinlichtingen. Dit blijft de autonome bevoegdheid van de lokale besturen.

Doelstellingen

Het deelplatform vastgoedinformatie is de oplossing voor het vlot en efficiënt digitaal uitwisselen van alle vastgoedinlichtingen tussen overheden en vastgoedmakelaars, notarissen en burgers.

Het deelplatform vastgoedinformatie werkt de onderliggende complexiteit van de huidige manier van werken weg. Aanvragers kunnen via één kanaal en - indien gewenst - vanuit de eigen dossiertoeepassingen authentieke en officiële inlichtingen digitaal opvragen en aangeboden krijgen en de verkregen gestructureerde data rechtstreeks in dossiertoeepassingen verwerken.

Ook bronhouders hebben hierbij het voordeel dat alle aanvragen via één kanaal ontvangen en beantwoord kunnen worden, waarbij reeds verstrekte inlichtingen hergebruikt kunnen worden voor toekomstige aanvragen.

Het verhogen van datakwaliteit en -interoperabiliteit bij achterliggende gegevensbronnen is een essentiële en noodzakelijke voorwaarde om aanvragen tot het verkrijgen van vastgoedinlichtingen naar de toekomst toe sneller te kunnen afhandelen en beantwoorden. De lange termijn ambitie van het vastgoedplatform bestaat erin om een aanvraag ten laatste “next business day” af te handelen. Om deze doelstelling op termijn binnen bereik te brengen, zijn structurele ingrepen op de onderliggende data vereist. Door in te zetten op Open Standaarden voor Linkende Organisaties (OSLO) en op kwalitatieve koppelingen met de Vlaamse basisregisters (adres, gebouw) en de Vlaamse basiskaart en door gestructureerde data in te winnen in het proces waar ze ontstaan (zoals bijvoorbeeld in lokale besluiten) kunnen manuele tussenkomsten en interpretaties in de afhandeling van aanvragen tot het verkrijgen van vastgoedinlichtingen in de toekomst tot een minimum beperkt worden.

Door het vermijden dat dezelfde informatie meermaals wordt opgevraagd, te onderzoeken welke informatie in welk proces nodig is en het implementeren van automatische dossieropvolging zorgen we voor de verlaging van administratieve lasten en procesoptimalisatie.

De rol van de lokale overheden is in de totstandkoming van het vastgoedinformatieplatform erg belangrijk omdat zij in vele gevallen bronbeheerder zijn en daarnaast ook instaan voor de kwaliteitscontrole op informatiebronnen die een interpretatie van de lokale context behoeven.

Er is een verdere digitalisering en groeipad mogelijk waardoor de administratieve lasten in het kader van de verkoop nog verder dalen, wat zowel de bronhouders als de professionele actoren (makelaars, notarissen) ten goede komt.

Ten slotte is reeds gesteld dat het deelplatform vastgoedinformatie ook de burgers in de mogelijkheid wil brengen om nog meer inzicht en transparantie te krijgen in de gegevens die de overheid heeft over haar of zijn grond of woning. Door het deelplatform vastgoedinformatie te

PROJECTOMSCHRIJVING

koppelen aan initiatieven zoals de woningpas en Mijn Burgerprofiel, brengen we de burger meer in controle over zijn gegevens.

Algemene baten

Uit de voordelen die het platform oplevert voor de Vlaamse overheid en haar partners volgen enkele algemene baten:

- * Snellere afhandeling van het volledige dossier voor de verkoop , waarbij een daling van 30 % gerealiseerd kan worden door het afleveren van vastgoedinlichtingen op 1 dag.
- * Doorgedreven digitalisatie waardoor geïnteresseerde kopers van vastgoed meer zekerheid hebben over termijnen waarbinnen de verkoop kan geformaliseerd en tegenstelbaar aan derden kan worden gemaakt,
- * Sneller schakelen en aanpassingen zijn mogelijk dankzij dossierautomatisatie
- * Daling van de administratieve lasten
- * Realiseren van procesoptimalisatie
- * Aanbieden en gebruiken van gestructureerde data
- * Kosteneffectiviteit door een gezamenlijke investering
- * Het ter beschikking komen van kwalitatieve basis data i.v.m. grondgebonden gegevens die het mogelijk zal maken een aantal dienstverleningen van de overheid te optimaliseren

Te realiseren kostenbesparing in de dossierbehandeling

- * Een eerste conservatieve schatting leert dat per opvraging van vastgoedinlichtingen minstens 75 euro kan worden bespaard in de behandeling van het dossier door de gebruiker van het platform:
- * Een besparing van 25 € bij de aanvraag (30 min)
- * Een besparing van 50 € bij de verwerking (1 uur)
- * Dit komt neer op minimaal 10 miljoen euro aan kostenbesparing op jaarbasis op basis van 130.000 aanvragen.

Te realiseren kostenbesparing bij de bronhouders en lokale besturen

- * Ook bij de bronbeheerder en de lokale overheden kan het platform door de gecoördineerde aanpak zorgen voor een kostenbesparing, met name door het hergebruik van informatie op het platform wat resulteert in het niet meer aanbieden van identieke aanvragen, binnen de geldigheidsduur van de verstrekte informatie. Ook de geautomatiseerde afhandeling van aanvragen inclusief facturatie zorgt voor een efficiëntiewinst. Verderop in de nota wordt dieper ingegaan op de baten voor de lokale besturen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	9.000.000 EUR
Output	Digitaal vastgoedplatform.
Outcome	Snellere aflevering dossiers: Aantal opgeleverde vastgoeddossier via het digitaal platform met 30% van de informatierubrieken binnen 1 dag; efficiënte aflevering dossiers: 75 Euro besparing x 75 Euro per dossier

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	Het project werd op tijd en binnen het budget opgeleverd. Alle betrokken stakeholders kunnen het platform gebruiken zoals voorzien.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Opstart van de backend ontwikkeling zomer 2021, vanaf oktober 2021 wordt elke maand een publieke demo van de voortgang voorzien.	2021 Q2	Gerealiseerd	
Oplossingsarchitectuur is opgesteld in samenwerking met de partners en gevalideerd door het bestuurscomité.	2021 Q3	Gerealiseerd	
Kandidaat OSLO standaard is gevalideerd door het stuurorgaan voor ICT en informatie, public review periode is gestart.	2021 Q3	Gerealiseerd	
In productiestelling van de basisversie : er worden aanvragen op het platform gedaan, er worden gegevens van centrale bronnen opgehaald en aangevuld vanuit een gemeentelijk systeem. Het antwoord wordt verstuurd naar de aanvrager.	2022 Q3	Gerealiseerd	Op datum van 03-10-2022 is het vastgoedinformatieplatform in productie gesteld voor notarissen en vastgoedmakelaars (informatieaanvragers) in 10 pilootgemeenten. De vastgoedintegratoren Geo-IT, Cevi, ORBIT-GIS en GIM hebben het vastgoedinformatieplatform geïntegreerd in hun software-oplossing.
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Gerealiseerd	Op 9 september 2022 werd de werkaanvraag ingediend voor het opmaken van een projectvoorstel 'vastgoedintegratoren via de procedure Raamovereenkomsten Applicatiediensten van Digitaal Vlaanderen. 'De BAFO werd ingediend op 30 november 2022.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Onboarding van lokale besturen op MVP (Deel 1): aansluiten van alle lokale besturen (zonder technische afhankelijkheden) aangesloten op het VIP.	2023 Q4	Gerealiseerd	op 31/12/2023 zijn er 262 (van de 300) lokale besturen aangesloten op het platform.
In productiestelling van de MVP voor alle lokale besturen: er worden aanvragen op het platform gedaan, er worden gegevens van centrale bronnen opgehaald en aangevuld vanuit een gemeentelijk systeem. Het antwoord wordt verstuurd naar de aanvrager.	2023 Q4	Gerealiseerd	MVP werd in productie genomen en bevat alle functionaliteiten die vanaf januari '24 door alle lokale besturen zullen gebruikt worden.
Goedkeuring VIP-decreet	2023 Q4	Gerealiseerd	Het VIP-decreet, wettelijke basis van het VIP-platform, werd goedgekeurd.
Onboarding van lokale besturen op MVP (deel 2): alle lokale besturen (met technische afhankelijkheden) aangesloten op VIP.	2024 Q1	Gerealiseerd	In Q1 2024 werden de resterende 38 lokale besturen (met technische afhankelijkheden) aangesloten op het platform.
In productiestelling van de betalende versie van het platform : De volledige functionaliteit zoals beschreven in de business case is gerealiseerd. De bronnen zijn aangesloten. De gemeentelijke systemen zijn aangesloten. Alle gemeenten beantwoorden de vraag via het platform. Alle aanvragen voor vastgoedinlichtingen verlopen via het platform.	2024 Q1	Gerealiseerd	In Q1 2024 werd de betalende versie van het platform geactiveerd.
Het doel is om binnen het jaar na de betalende toegang – einde 2024 – reeds 30 % van de informatierubrieken binnen de dag afgehandeld te hebben. Het aandeel van de informatierubrieken die binnen de dag afgehandeld wordt, zal jaarlijks stijgen tot er maximaal 10 % van de informatierubrieken niet	2024 Q4	Gerealiseerd	Status eind 2024: De automatische verrijking is reeds in voege voor 50% van de inlichtingen en 3 van de 9 informatierubrieken zijn binnen de dag in orde.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
binnen de dag afgehandeld wordt. Dit omwille van dossiers waar geen informatie over bestaat of complexe interpretaties die terrein onderzoek vragen.					
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2025 Q4	Gerealiseerd			
OUTPUT					
INDICATOR	STREEFWAARDE		TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Vastgoedplatform 100% opgeleverd.	Alle steden en gemeenten aangesloten op het vastgoedplatform		2024 Q1		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	9.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	9.000.000 EUR
Uitvoering VAK	9.000.000 EUR
Uitvoering VEK	8.979.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 7.400.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.600.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 9.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Vlaamse Landmaatschappij
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	*Mestbankloket : landbouwers, mestvoerders, mest be-/verwerkers, kunstmesthandelaren, veevoederfabrikanten en producenten andere meststoffen *loket landinrichting : eigenaars, bewoners en gebruikers, lokale besturen, leden van projectorganen en de landcommissies

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
Het project MAP6 en datawarehouse bestaat uit 3 deelprojecten : 1. Versnellen van de aanpassingen en ontwikkeling van toepassingen voor de nieuwe processen van MAP6 Met het 6de Mestactieplan ambieert Vlaanderen een reductie van de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw om de waterkwaliteit in lijn te brengen met de Europese doelstellingen. Het 6de Mestactieplan (MAP 6) bevat hierbij fundamenteel nieuwe en gewijzigde processen die op IT-vlak belangrijke investeringen vragen, noodzakelijk om de complexe regelgeving te implementeren. De VLM ondersteunt sinds jaren de sector bij de implementatie van de mestactieplannen door steeds maatwerk per bedrijf/perceel te leveren. Landbouwers, mestvoerders, en alle aanverwante bedrijven kunnen hun aangiften/aanvragen volledig digitaal afhandelen en meteen nagaan of ze in regel zijn, en/of aanpassingen noodzakelijk zijn. Een versnelde digitale implementatie van de MAP6 maatregelen bevordert de opvolging en uitvoering van deze maatregelen. Dit zal dan ook een positieve impact hebben op het milieu. 2. Nieuw datawarehouse voor de Mestbank Om haar kerntaken te kunnen uitvoeren moet de Mestbank zelf op een vlotte, eenduidige manier aan zo goed als al haar gegevens kunnen. Data en dataverwerking zullen in de toekomst nog meer aan belang winnen voor dossieropvolging, het genereren van risicoanalyses voor gerichte handhaving en doorlichtingen, kwaliteitsbewaking, communicatietrajecten, ... De belangrijkste doelen van het datawarehouse zijn : -een duidelijk gestructureerd datawarehouse waarbij het voor de gebruikers duidelijk is welke data ze waar kunnen terugvinden. -Opvolgbaarheid van het gebruik van de verschillende onderdelen van het datawarehouse -Integratie van andere databronnen dan de Mestbank databank -Integratie met moderne tools voor data-analyse (vb. SharePoint, Power-BI, ...) 3. Loket Landinrichting

PROJECTOMSCHRIJVING

De afdeling 'Landinrichting en Grondenbank' is 1 van de 3 kernafdelingen binnen de Vlaamse Landmaatschappij. De activiteit 'Landinrichting en Grondenbank' focust zich voornamelijk op het inrichten van de open ruimte in Vlaanderen zodat omwonenden en gebruikers er wel bij varen. Tijdens het uitvoeren van de processen met de hierbij horende beschikbare instrumenten gebeurt er veel onderlinge communicatie met de belanghebbenden. Het loket landinrichting zal bestaan uit volgende 3 onderdelen :

- Een digitale brievenbus zal er voor zorgen dat alle gerichte onderlinge 'persoons- en/of bedrijfsspecifieke' communicatie digitaal aan onze externe klanten kan bezorgd worden.

- Een interactieve tool en opvolgingssysteem voor projectopvolging. Het aanbieden van een hedendaagse digitale tool voor de belanghebbenden die betrokken zijn in grote herverkavelingsprojecten (projectadministratie) zal de onderlinge communicatie optimaliseren. In deze tool zullen alle procesmatige documenten ter inzage worden gelegd én kan de belanghebbende in interactie gaan met de VLM (bezwaren en wensen toedeling). Bovendien kunnen de belanghebbenden hier het volledige proces (stand van zaken) van het project opvolgen

- Een vergoedingenloket en -databank. Het uitwerken van een vergoedingenloket en een vergoedingendatabank zal er voor zorgen dat de aanvrager van een vergoeding zijn aanvraag digitaal kan indienen (loket) en dat de betrokken VLM'ers, de leden van de landcommissies en andere Vlaamse overheidspartners efficiënt en gestructureerd kunnen werken aan vergoedingendossiers via een goed werkende backoffice (databank).

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	2.450.000 EUR
Output	100% digitale aangifte van kunstmestgegevens en debietmeters aantal afgewerkte IT-projecten in het kader van MAP6 Beschikbaarheid van nieuw datawarehouse aantal digitale communicaties met de betrokkenen ivm inrichtingsprojecten aantal digitale aanvragen voor vergoedingen ikv het instrumentendecreet
Outcome	Betere waterkwaliteit door een reductie van de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw Betere opvolging en uitvoering van de maatregelen opgelegd door MAP6 Maximale digitale communicatie en online projectopvolging door betrokkenen in het kader van inrichtingsprojecten Digitale loket voor aanvragen van vergoedingen en het opvolgen hiervan.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	De ontwikkeling en aanpassingen van toepassingen in functie van MAP6 zijn gerealiseerd (Boete 2, TOA, TOMAS 2.0, Burenregelingen, kunstmestregister, uitrijtool, slimme debietmeters). NER 2 en SNAPP worden met andere financiering na 2024 verder ontwikkeld met het oog op de MAP7 regelgeving. De ontwikkeling van de bezwarenmodule werd uitgesteld. De conceptuele analyse van het nieuw datawarehouse werd opgeleverd. Er werd een beperkte business case (AGR GPS vervoersdata) in de

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	ontwikkelomgeving van een cloudgebaseerd dataplatform geïmplementeerd. Het Loket Landinrichting (LoLa) werd in 2024 in gebruik genomen. De scope werd verkleind tot de behandeling van vergoedingaanvragen en de digitalisering van de communicatie mbt deze aanvragen.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
MAP6 :oplevering toepassingen maatregelen (TOMAS),kunstmestregister en debietmeters	2021 Q4	Gerealiseerd	gerealiseerde projecten MAP 6: • Aanpassingen aan het huidige boeteprogramma (boete 1.0) ter ondersteuning van MAP 6 • Gebruik AGR-GPS voor burenenregelingen • Implementatie digitale kunstmestaangifte en -register voor kunstmesthandelaren en digitale registratie van aan- en afvoer van kunstmest door landbouwers (kunstmestregister) • Toepassing voor maatregelen & sancties (TOMAS 2.0) • Aanpassen uitrijtool aan MAP 6 • Slimme debietmeters • TOA modules 1 & 2 (doorlichting & handhaving) • Boete 2.0 Wordt verder ontwikkeld met andere financiering: • VAR/SMIL • NER 2.0 (wordt opgeleverd in 2025)
conceptuele analyse datawarehouse	2021 Q4	Gerealiseerd	Conceptuele analyse is afgerond.
oplevering loket landinrichting	2024 Q1	Gerealiseerd	Het loket werd in 2024 in gebruik genomen. Dit met de focus op het behandelen van en communicatie rond de vergoedingaanvragen.
oplevering datawarehouse	2024 Q3	Gerealiseerd	Eind 2024 werd er een beperkte business case (AGR GPS mestvervoer)

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
			in een cloudgebaseerde testomgeving gerealiseerd.	
MAP6 :oplevering toepassingen terreinopvolgingsapplicatie (TOA) en staalnames (SNAPP en SMIL)	2025 Q1	Gerealiseerd	TOA : De module bedrijfsdoorlichting en de module handhaving is gerealiseerd. De toepassing wordt met andere financiering verder uitgebouwd. De analyse van SNAPP en SMILL werd opgestart in 2023. De ontwikkeling werd opgestart in 2024 en loopt verder in 2025 met andere financiering.	
MAP6 :oplevering toepassingen boetes, bezwaarmodule en uitrijtool	2025 Q1	Gerealiseerd	Begin 2025 werd er een nieuwe boetenapplicatie in gebruik genomen. De ontwikkeling van de bezwarenmodule werd uitgesteld. Indien deze in de toekomst ontwikkeld zal worden, zal dit met andere financiering gebeuren. De uitrijtool werd gerealiseerd.	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
digitale aangifte van kunstmestgegevens en debietmeter	100%	2022 Q4	100	100 %
aantal afgewerkte IT-projecten in het kader van MAP6	8	2024 Q4	8	100 %
Beschikbaarheid van nieuw datawarehouse	1	2024 Q4		20 %
Communicatie met belanghebbenden in inrichtingsprojecten verloopt digitaal na inwerkingtreding LOLA		2025 Q4		
Vergoedingsaanvragen verlopen digitaal na inwerkingtreding LOLA		2025 Q4		100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	2.450.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	2.450.000 EUR
Uitvoering VAK	2.450.000 EUR
Uitvoering VEK	2.431.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 2.450.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 2.450.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV076 - ZELFBEHEERDE IDENTITEIT

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Alle Vlaamse entiteiten, lokale besturen en ondernemingen die gebruik maken van de persoonlijke gegevens alsook de personen in kwestie zelf.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
Vanuit het relanceplan “Vlaamse Veerkracht 2020” wordt ingezet op het versterken van het vertrouwen van de burger in de data-economie waarbij burgers zelf controle hebben over data zodat ze die vlotter en veiliger kunnen delen en zo een zelfbeheerde digitale identiteit kunnen creëren. Het relanceproject VV076 “Zelfbeheerde Identiteit” maakt deze ambitie concreet met de ontwikkeling van een sterke Vlaamse data-economie als uitgangspunt. Vlaamse burgers worstelen met de data paradox: ze houden enerzijds van het gebruiksgemak die datagedreven diensten hen bieden maar anderzijds is er bij veel Vlamingen weerstand door de intransparantie waarmee ‘big tech’ bedrijven omgaan met hun persoonlijke data. Door het uitbouwen van een innovatief platform voor persoonlijke datakluisen gebaseerd op de wereldwijde Solid-standaard, wordt deze paradox overbrugd. De persoonlijke datakluis versterkt de privacy van de burger en zal ertoe leiden dat persoonsgegevens digitaal veiliger en met een grotere transparantie en bewustzijn gedeeld kunnen worden terwijl bedrijven kunnen focussen op nieuwe businessmodellen op basis van deze data die in lijn met GDPR beschikbaar komt. Voor de Vlaamse data-economie betekent dit een belangrijke verlaging van drempels op niveau van ondermeer kosten en doorlooptijd. Hiermee wordt bovendien toekomstgericht ingezet op de Europese digitale identiteit, een kader dat de Europese Commissie uitwerkt om alle burgers, ingezetenen en bedrijven in de EU hun identiteit digitaal te laten bewijzen en elektronische documenten vanuit een persoonlijke datakluis te laten delen. Door gebruik te maken van het platform voor persoonlijke datakluisen kunnen Vlaamse bedrijven zich volop voorbereiden op de komst van deze nieuwe verordening. Een eerste toepassing van deze persoonlijke datakluisen wordt binnen dit project uitgewerkt en laat een burger toe het domicilieadres en contactgegevens in zijn persoonlijke datakluis op te laden en na toestemming ter beschikbaar te stellen aan derden. Bedrijven die van deze data gebruik willen maken, kunnen de geldigheid en juistheid ervan verifiëren. Het project bepaalt eveneens de regels en afspraken voor de deelnemers aan dit nieuwe data-ecosysteem.	

PROJECTOMSCHRIJVING

De operationele doelstellingen voor dit project zijn als volgt gedefinieerd:

- 1) Ontwikkeling en exploitatie van het Vlaamse platform voor persoonlijke datakluisen in een Software-as-a-Service (SAAS) aanbod, inclusief GDPR-compliant infrastructuur, hosting, licenties en servicemanagement (vanaf Q1 2022)
- 2) Derde partijen die gebruik willen maken van data in de persoonlijke datakluis – na toestemming van de burger - een manier aanbieden waarbij die partijen de geldigheid en de correctheid van die data kunnen verifiëren (vanaf Q2 2022)
- 3) Analyse, ontwikkeling en implementatie van een eerste use case waarbij de burger data kan opladen in zijn persoonlijke kluis (bv. domicilie adres, contactgegevens) en na toestemming ter beschikbaar kan stellen aan derden (Q4 2022)
- 4) Opschalen van het Solid ecosysteem in Vlaanderen met cofinanciering van derden door middel van het aansluiten van nieuwe use cases en het hergebruik van de persoonlijke datakluisen (vanaf Q2 2022)

De ontwikkeling en het operationeel beheer van dit platform voor persoonlijke datakluisen wordt opgenomen vanuit het op te richten Vlaams Datanutsbedrijf (relanceproject VV061), verwacht in het tweede kwartaal 2022.

Om deze operationele doelstellingen te realiseren werden een aantal projectonderdelen uitgewerkt.

Deze bevinden zich op verschillende niveau's. Er wordt stelselmatig toegewerkt naar het realiseren van een innovatief platform voor persoonlijke datakluisen. Als eerste stap moet er een GDPR-compliant platform ter beschikking zijn en worden de servicemanagement processen ingericht. Ondertussen lopen er business cases die met een aantal stakeholders de eerste use case definiëren. Deze zijn beschreven in het businessplan van het Vlaamse Datanutsbedrijf. Na een initiële opzet is het de bedoeling om middels implementatie van bijkomende use cases het totale aantal gebruikers tegen einde 2024 op te schalen tot 1 miljoen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	4.000.000 EUR
Output	Digitaal platform van persoonlijke datakluisen op basis van de SOLID specificatie
Outcome	1) Ontwikkeling en exploitatie van het Vlaamse platform voor persoonlijke datakluisen in een Software-as-a-Service (SAAS) aanbod, inclusief GDPR-compliant infrastructuur, hosting, licenties en servicemanagement (vanaf Q1 2022) 2) Derde partijen die gebruik willen maken van data in de persoonlijke datakluis – na toestemming van de burger - een manier aanbieden waarbij die partijen de geldigheid en de correctheid van die data kunnen verifiëren (vanaf Q2 2022) 3) Analyse, ontwikkeling en implementatie van een eerste use case waarbij de burger data kan opladen in zijn persoonlijke kluis (bv. domicilie adres, contactgegevens) en na toestemming ter beschikbaar kan stellen aan derden (Q4 2022) 4) Opschalen van het Solid ecosysteem in Vlaanderen met cofinanciering van derden door middel van het aansluiten van nieuwe use cases en het hergebruik van de persoonlijke datakluisen (vanaf Q2 2022)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	Meerdere Solid gebaseerde use cases zijn in onderzoek en/of hebben al de fase van pilootproject doorlopen: - Delen van diploma gegevens - Delen van studentenattesten - Delen van EPC gerelateerde data
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Dit project werd goedgekeurd op de Vlaamse Regering van 26 november 2021.	2021 Q4	Gerealiseerd	
Ontwikkeling en exploitatie van het Vlaamse platform voor persoonlijke datakluizen in een SAAS aanbod.	2022 Q2	Gerealiseerd	DNB / Citizen PODs 2.0 (Sep 2022) ESS 2.0 Saas infra (Pers Data vaults with active consent Mngt)
Derde partijen een manier aanbieden om geldigheid en correctheid van data te kunnen verifiëren.	2022 Q2	Gerealiseerd	Een manier aanbieden waarbij 3rde partijen die gebruik willen maken van data in de persoonlijke datakluis de geldigheid en de correctheid van die data kunnen verifiëren (verifiable credential / attestation service topic). Concept & module bestaat in 'Citizen PODs Sandboxes (Sept 2022), implementatie via use cases in 2023.
Analyse, ontwikkeling en implementatie van een eerste use case.	2022 Q4	Gerealiseerd	De eerste use case staat in productie, met name de HR-diploma use case, samen met partner Randstad.
Opschalen ecosysteem in Vlaanderen met cofinanciering van derden.	2024 Q4	Gerealiseerd	Opschalen na implementatie eerste use cases Solid. Binnen de bestaande use cases onderzoeken of er meerdere producten kunnen opgenomen worden en tevens ook schalen (meerdere partners aansluiten). Daarnaast nieuwe Solid gebaseerde use cases uitwerken. De adoptie in de private markt m.b.t. zelfbeheerde identiteit verloopt trager en moeizamer dan initieel ingeschat. Op

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			vandaag voelen we wel de nodige interesse van meerdere bedrijven en zijn de gesprekkende lopende. Nieuwe targets: 1) lancering HR-diploma case 2.0 vanaf Q2 2024 (opschalen bredere HR markt en extra datapunten). 2) EPC attesten i.k.v. simulatie lening (vertraging omwille van juridisch traject);voorzien voor 2024. 3) HR-studenten job aanvragen voorzien voor Q1-Q2 2024. 4) Digitaal aangifte overlijden. Ontwikkeling in 2024. 5) BC rijbewijs in 2024. Update realisaties Q4 2024: 1) Piloot project met Randstad waarbij diploma werd gedeeld tussen burgers en de HR-sector 2) Studentenattest case met cofinanciering van Itsme en Doccle om een data-pipeline naar de markt te brengen 3) Cofinanciering van de 4 grootbanken in de usecase van EPC. 4) Marktonderzoek voor het secundair gebruik van overlijdensdata binnen de private markt.
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Gerealiseerd	
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2024 Q4	Gerealiseerd	Er werd met Randstad een pilootproject opgezet - delen van diploma - met een beperkt aantal gebruikers. Daarnaast werd een project opgezet waarbij studentenattesten gedeeld werden tussen studenten en externe partners.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	4.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	4.000.000 EUR
Uitvoering VAK	4.000.000 EUR
Uitvoering VEK	3.958.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen

PROJECTFINANCIERING

- Europees Herstelfonds: 3.300.000 EUR
- Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR
- Brexit-fonds: 0 EUR
- React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 700.000 EUR
- Vlaamse relancemiddelen update 2023: 4.000.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV061 - Datanutsbedrijf](#)

14. Culturele infrastructuur

VV077 - BELFORT AALST

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Aalst

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING	
Renovatieproject voor het Aalsterse Belfort ter verbetering van de toegankelijkheid en duurzaamheid van het gebouw en de uitbouw van een permanente museale werking. De totale projectkost wordt geraamd op 2 mio euro. Het Departement CJM subsidieert tot 60% van de voorziene werken met relancemiddelen, tot een maximum van 1,093 mio euro. De toekenning van de investeringssubsidie is voorzien in 2021, de opstart van het beheersplan en restauratiedossier in 2022. De uitvoering van de restauratie zal plaatsvinden in de periode 2023-2025.	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	1.093.000 EUR
Output	Herbestemming van het Aalsterse Belfort tot publiek toegankelijk (stads)museum.
Outcome	Het Belfort wordt omgevormd tot een hedendaags (stads)museum waardoor het Belfort meer bezoekers kan ontvangen in een hedendaagse context. De focus ligt op een verhoging van het aantal bezoekers, een verbeterde aantrekkelijkheid ...

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Actie nodig
Beschrijving voortgang	Het beheersplan van de architect werd goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) eind december 2023. De opdracht voor de restauratie- en renovatiewerken werd maart 2024 gepubliceerd. De gunning hiervan is voorzien in het voorjaar van 2025. Het aanbestedingsdossier voor scenografie is in opmaak en wordt in het voorjaar van 2025 verwacht.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	De start van de werken is gepland in mei 2025. De werken zullen 1,5 jaar duren. Een verhoogde projectraming door inflatie dwong de stad Aalst om het project te herbekijken en budgettaire oplossingen te zoeken i.s.m. de ontwerpteams. Hierdoor loopt het project meer dan een jaar vertraging op. De stad geeft aan dat de afhandeling van het dossier tegen 01/04/2026 niet kan gehaald worden en vraagt uitstel op de verantwoordingstermijn van de investeringssubsidie.
Noodzakelijke politieke actie	Volgens de huidige timing wordt de deadline voor het indienen van verantwoordingsstukken uiterlijk 1/04/2026 niet gehaald. Verlenging van deze deadline is noodzakelijk om de uitvoering van het project niet in gedrang te brengen.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekenning investeringssubsidie	2022 Q1	Gerealiseerd	
Aanbesteding studiefase ontwerper	2021 Q4	Gerealiseerd	
Gunning studiefase ontwerper	2022 Q1	Gerealiseerd	In augustus 2022 werd de studiefase ontwerper gegund.
Gunning ontwerpopdracht scenografie	2022 Q3	Gerealiseerd	De ontwerpopdracht scenografie werd in september 2022 gegund.
Opmaak beheersplan	2023 Q1	Gerealiseerd	De architect diende het beheersplan in. Het is goedgekeurd op het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) eind december 2023.
Opmaak definitief ontwerp restauratie- en renovatiewerken + scenografie	2023 Q1	Gerealiseerd	
Opmaak aanbestedingsdossiers restauratie- en renovatiewerken en scenografie	2023 Q2	Vertraging	Het aanbestedingsdossier voor de opdracht restauratie- en renovatiewerken is klaar en werd maart 2024 in de markt gezet. Het aanbestedingsdossier voor de opdracht scenografie is in opmaak. Het dossier heeft meer dan een jaar

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			vertraging doordat het bestuur op zoek is naar een oplossing voor de verhoogde projectkost door inflatie.
Aanbesteding werken restauratie- en renovatiewerken en scenografie	2023 Q3	Vertraging	De opdracht voor de restauratie- en renovatiewerken werd maart 2024 in de markt gezet via een mededingingsprocedure met onderhandeling. De gunning staat gepland in het voorjaar van 2025. Het aanbestedingsdossier voor de opdracht scenografie is in opmaak. Het dossier heeft meer dan een jaar vertraging doordat het bestuur op zoek is naar een oplossing voor de verhoogde projectkost door inflatie.
Start restauratie- en renovatiewerken	2024 Q1	Vertraging	Nieuwe planning: start werf mei 2025 Het dossier heeft meer dan een jaar vertraging doordat het bestuur op zoek is naar een oplossing voor de verhoogde projectkost door inflatie.
Oplevering restauratie- en renovatiewerken	2025 Q2	Vertraging	Nieuwe planning: oplevering restauratie- en renovatiewerken: oktober 2026 Het dossier heeft meer dan een jaar vertraging doordat het bestuur op zoek is naar een oplossing voor de verhoogde projectkost door inflatie.
Start scenografische inrichting	2025 Q1	Vertraging	Nieuwe planning: start scenografische inrichting op de werf: oktober 2026 Het dossier heeft meer dan een jaar vertraging doordat het bestuur op zoek is naar een oplossing voor de verhoogde projectkost door inflatie.
Oplevering scenografische inrichting	2025 Q4	Vertraging	Nieuwe planning: oplevering scenografische inrichting maart 2027 Het dossier heeft meer dan een jaar vertraging doordat het bestuur op zoek is

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			naar een oplossing voor de verhoogde projectkost door inflatie.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.093.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.093.000 EUR
Uitvoering VAK	1.092.000 EUR
Uitvoering VEK	756.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.093.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 1.093.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV078 - ONDERSTEUNING CULTURELE INFRASTRUCTUUR

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Het project 'cultuurhuis Blankenberge' omvat de bouw van een nieuw cultuurhuis, incl. theaterzaal met een capaciteit voor 400 personen en een polyvalente zaal voor expo's en clubconcerten. De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 9 miljoen euro incl. BTW, de Vlaamse overheid investeert hiervan 3 miljoen euro in kader van de relancemaatregelen.

Het initiële projectvoorstel werd eind 2021 door de lokale overheid stopgezet. De Vlaamse minister bevoegd voor Cultuur heeft hierop beslist om de relancemiddelen die voor dit project ter beschikking waren gesteld opnieuw vrij te maken.

Het vrijgekomen budget wordt aangewend voor de projecten Rosas (2,4 mio euro) en Cactus (295 keuro).

Het project 'Rosas' omvat een nieuwbouw op de site van Rosas in Vorst. Het gebouwencomplex groeit uit tot een belangrijke dans- en podiumkunstencampus, die uniek is in Vlaanderen en Brussel en ook internationaal zeer hoog scoort als werkhuis voor hedendaagse dans. Het is een plek waar talloze artistieke activiteiten plaatsvinden en gevestigde en aankomende podiumkunstenaars elkaar ontmoeten en verrijkende samenwerkingen aangaan.

In 2018 kende de Vlaamse Regering een investeringssubsidie toe aan de vzw Rosas voor uitbreiding en aanpassing van het gebouwencomplex Rosas te Vorst (Brussel). De subsidie bedroeg maximum 5.500.000 euro, waarvan 2.500.000 euro vanuit de bevoegdheid onderwijs in 2019 en 3.000.000 euro vanuit de bevoegdheid cultuur in 2018. Deze eerdere subsidie bleek onvoldoende voor de kwalitatieve uitvoering van het project, waarvoor 2.400.000 euro extra noodzakelijk is.

Het project 'Cactus Muziekcentrum' omvat de bouw van een nieuw muziekcentrum met een volledig uitgeruste concertzaal op het Kanaaleiland in Brugge. Omwille van de grote stijging van de materiaalprijzen in de bouwsector en de lange doorlooptijd van het project is de bouwkost van het muziekcentrum (exclusief café) inmiddels gestegen naar 4.271.018,44 euro. Voor de succesvolle realisatie van dit bouwproject is een bijkomende investeringssubsidie van 295.000 euro noodzakelijk.

PROJECTOMSCHRIJVING

De resterende beschikbare middelen werden herverdeeld naar andere investeringen in culturele infrastructuur:

- VV081: bijkomend budget investeringssubsidies oproep grote culturele infrastructuur 2022: 179.013,87 euro
- VV97 bijkomend budget investeringssubsidies oproep sectorale prioriteiten 2022: 125.986,13 euro

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	2.695.000 EUR
Output	De bouw van een nieuw cultuurhuis in Blankenberge = stopgezet. De bouw van een nieuwe infrastructuur in Vorst (Rosas). De bouw van een nieuw muziekcentrum in Brugge (Cactus).
Outcome	Het nieuwe cultuurhuis in Blankenberge wordt gebouwd om een nieuwe hedendaagse productie-en presentatieplek te realiseren waardoor culturele actoren een plek kunnen krijgen en er producties en evenementen kunnen gehost worden = stopgezet. De nieuwe infrastructuur voor Rosas wordt gebouwd om de dans- en podiumkunstencampus verder internationaal op de kaart te zetten. Door de bouw van het nieuwe muziekcentrum voor Cactus Muziekcentrum vzw kan Cactus zich verder ontwikkelen tot een professioneel centrum voor actuele muziekcultuur met een nationale uitstraling.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	-De bouw van het nieuwe muziekcentrum met concertzaal voor Cactus Muziekcentrum vzw is inmiddels opgeleverd en het project van Kunst in Opdracht' werd gerealiseerd. Het resterende saldo van de investeringssubsidie werd door de administratie uitbetaald. -De uitvoering van de werken voor de nieuwbouw voor Rosas is volop aan de gang en zal worden opgeleverd eind 2025.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Aanstellen ontwerper voor project Cultuurhuis Blankenberge	2021 Q4	Stopgezet	
Toekennen investeringssubsidie voor project Cultuurhuis Blankenberge	2022 Q1	Stopgezet	De toekenning van de investeringssubsidie aan gemeente Blankenberge werd stopgezet, nadat beslist werd om het initiële projectvoorstel niet verder uit te voeren. Het gemeentebestuur kon geen alternatief project voorleggen dat voldoet aan de bestedingsvoorschriften inzake relancemiddelen.
Toekenning investeringssubsidie aan Rosas vzw en Cactus Muziekcentrum vzw	2022 Q4	Gerealiseerd	De investeringssubsidie is toegekend.
Oplevering werken muziekcentrum Cactus	2022 Q4	Gerealiseerd	
Opmaak voor Cultuurhuis Blankenberge ontwerp	2022 Q4	Stopgezet	
Start uitvoering werken nieuwbouw Rosas	2023 Q1	Gerealiseerd	De uitvoering van de werken voor de nieuwbouw voor Rosas is volop aan de gang en zal worden opgeleverd in 2025.
Aanbesteding van de werken voor Cultuurhuis Blankenberge is gebeurd	2023 Q2	Stopgezet	
Oplevering uitvoering nieuwbouw Rosas	2025 Q3	Op schema	
Oplevering bouwproject Cultuurhuis Blankenberge	2026 Q2	Stopgezet	
Uitvoering Cultuurhuis Blankenberge werken is gestart	2026 Q2	Stopgezet	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	2.695.000 EUR
Uitvoering VAK	2.695.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VEK	1.668.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 2.696.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 2.695.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
VR 14 januari 2022 - Investeringsubsidies grote culturele infrastructuur VR 14 januari 2022 - Toekenning investeringsubsidies culturele topinfrastructuur en cultuurinfrastructuur van bovenlokaal belang Besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2022 over Plan Vlaamse Veerkracht: Culturele investeringsubsidies VR 9 december 2022 - investeringsubsidies voor culturele topinfrastructuur en cultuurinfrastructuur van bovenlokaal belang

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN
VV081 - Grote culturele infrastructuur VV097 - Sectorale investeringsubsidies

VV079 - DESINGEL ANTWERPEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	DeSingel

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Als eigen cultuurinfrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap wordt er in het kader van de relance de komende jaren ook extra geïnvesteerd in de verdere renovatie van deSingel. De verbindende wandelgangen bieden een mooi uitzicht op het geheel van de kunstsitatie en de diverse fases waarin ze gerealiseerd zijn. Wie de blik naar binnen richt, wordt echter geconfronteerd met een interieur dat na veertig jaar een grondige vernieuwing nodig heeft. Voor deSingel werd een investeringsbudget van 1,65 miljoen goedgekeurd door de Vlaamse Regering voor de renovatie van de wandelgangen en een aantal foyerruimtes. Zoals in de publieke rapportering van Vlaamse Veerkracht Relanceplan (Projectnummer: VV079) wordt meegedeeld bedraagt de raming van het project 3,7 miljoen euro met als gevolg dat het Departement Cultuur, Jeugd en Media de rest zal financieren via regulier budget. Het project heeft in de studiefase vertraging opgelopen waardoor de toewijzing/herverdeling van deze middelen niet kon gerealiseerd worden in 2022. Het departement heeft na afstemming met kabinet Cultuur beslist het relanceproject alsnog te laten doorgaan en volledig te financieren via regulier budget in 2023. Het relancebudget van 1,65 miljoen euro werd in 2022 aangewend om andere infrastructuurprojecten binnen deSingel te financieren. Als compensatie wordt in 2023 regulier budget ingezet op het relanceproject. De uiteindelijke vastlegging bedraagt 5,78 mio euro.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	1.650.000 EUR
Output	Via een investeringsbudget van 1,65 miljoen worden extra middelen vrijgemaakt voor deze noodzakelijk renovatie: de wandelgangen en een aantal foyerruimtes.
Outcome	deSingel wordt opnieuw een toonaangevende hedendaagse kunstsitatie incl. een hedendaagse productie- en presentatieplek, waardoor het huis aan zowel gebruikers, gezelschappen als bezoekers een hedendaagse kunstervaring kan aanbieden in een grootstedelijke context. Specifiek zullen de gerenoveerde wandelgangen en foyerruimtes van deSingel de bestaande ruimtes opnieuw integraal verbinden.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Door meerwerken tijdens de uitvoering is de oplevering uitgesteld van Q2 naar Q3 van 2025.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Opstart aanbesteding studieopdracht	2021 Q1	Gerealiseerd	
Toekenning investeringsbudget	2021 Q2	Gerealiseerd	
Gunning studieopdracht	2021 Q4	Gerealiseerd	
Opstart studie door studie bureau	2022 Q1	Gerealiseerd	
Oplevering studie	2023 Q2	Gerealiseerd	Door nieuwe inzichten werd de scope van het bestek aangepast. Door deze aanpassing hadden we meer tijd nodig dan initieel voorzien.
Opstart aanbesteding renovatiewerken	2023 Q3	Gerealiseerd	Het project heeft in de studiefase vertraging opgelopen waardoor de aanbesteding niet in Q4 2022, zoals initieel voorzien, kon worden opgestart. De aanbestedingsfase is uiteindelijk begin Q4 2023 gestart en is intussen gegend.
Gunning renovatiewerken	2023 Q4	Gerealiseerd	De gunningsfase werd begin Q4 2023 gestart, de opdracht werd eind Q4 2023 aan een aannemer gegend. De start van de werken is voorzien in het voorjaar van 2024.
Opstart renovatiewerken door aannemer	2024 Q1	Gerealiseerd	De aannemer is gestart met de uitvoering in Q1 en wegens meerwerken zal de oplevering plaatsvinden in Q2 2025 ipv Q1 2025.
Oplevering renovatie	2025 Q3	Vertraging	Door meerwerken tijdens de uitvoering is de oplevering uitgesteld van Q2 naar Q3 van 2025.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.650.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.650.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VAK	1.649.000 EUR
Uitvoering VEK	1.509.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.650.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 1.650.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<u>Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021</u>

VV080 - GROENINGEABDIJ KORTRIJK

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Kortrijk

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

De site 'Groeningeabdij' te Kortrijk wordt een vernieuwende, laagdrempelige en hoogwaardige tentoonstellingssite in Kortrijk met beeldende kunst als motor en met identiteit als centraal thema op een historisch uitzonderlijke erfgoedlocatie.

Het wordt een hybride mix van een kunsthall, een museum en een plek voor de hele stad als bruisende ontmoetingsplaats. De studieopdracht is reeds gestart en de werken zullen opstarten in het voorjaar van 2022. Het gebouw zal in gebruik genomen worden vanaf 2024.

De totale projectkost is 12.500.000 euro. Vanuit de relanceprovisie wordt 7.500.000 euro (60%) vrijgemaakt.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	7.500.000 EUR
Output	Door een investering van investeringssubsidie van 7.500.000 euro wordt de Groeningeabdij omgevormd tot een innovatieve tentoonstellingssite in Kortrijk
Outcome	De komst van een vernieuwende, laagdrempelige en hoogwaardige tentoonstellingssite in Kortrijk moet zorgen voor een bruisende ontmoetingsplaats in een hedendaagse context.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De bouwwerken inclusief vast meubilair, scenografie en Kunst in Opdracht zijn lopende. De voorlopige oplevering staat gepland in het voorjaar van 2025. Door vertragingen in de bouw kon de opening in het najaar van 2024 niet gehaald worden. De officiële opening staat gepland op 29 maart 2025.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Gunning studieopdracht	2021 Q1	Gerealiseerd	
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Start studieopdracht	2021 Q1	Gerealiseerd	
Definitief ontwerp	2022 Q2	Gerealiseerd	Omgevingsvergunning is verleend in College Burgemeester en Schepenen 18/7/2022.
Aanbesteding werken	2022 Q2	Gerealiseerd	Opening der inschrijvingen is verschoven van 21/6 naar 30/6.
Gunning van de werken	2022 Q3	Gerealiseerd	Gunning in College Burgemeester en Schepenen 29/08/2022.
Start van de werken	2022 Q4	Gerealiseerd	De afbraakwerken zijn voltooid en de bouwwerken zijn lopende.
Oplevering project (timing onder voorbehoud)	2024 Q2	Vertraging	Door vertragingen in de bouw kon de opening in het najaar van 2024 niet gehaald worden. De officiële opening staat gepland op 29 maart 2025.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	7.500.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	7.500.000 EUR
Uitvoering VAK	7.500.000 EUR
Uitvoering VEK	7.500.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Vlaamse relancemiddelen: 7.500.000 EUR
- Vlaamse relancemiddelen update 2023: 7.500.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

VV081 - GROTE CULTURELE INFRASTRUCTUUR

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

In de periode 2021-2022 is er in totaal 7.000.000 euro uit de relancemiddelen beschikbaar voor het verlenen van investeringssubsidies voor grote cultuurinfrastructuur, met een werking die zich richt tot de hele Vlaamse Gemeenschap of ruimer. Het doel is om meervoudig en hedendaags gebruik van performante, veilige en milieuvriendelijke culturele infrastructuur in Vlaanderen voor allerlei makers en gebruikers te stimuleren.

In 2021 en 2022 wordt voor dit reguliere beleidsinstrument bijkomend budget vanuit de relanceprovisies voorzien zodat de uitvoering van een aantal geplande projecten kan versnellen met deze financiële ondersteuning. Na de stopzetting van het project VV078 voor het nieuwbouwproject Cultuurhuis Blankenberge werd in 2022 bijkomend 179.013,87 euro budget toegevoegd voor de goedgekeurde projecten die een aanvraag voor een investeringssubsidies grote culturele infrastructuur in 2022 ingediend hebben.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	7.179.000 EUR
Output	Via het toekennen van één of meer investeringssubsidies voor grote culturele infrastructuur wordt de grote cultuurinfrastructuur in Vlaanderen gerenoveerd en/of gerestaureerd met het oog op meervoudig en hedendaags gebruik. De precieze output is afhankelijk van ingediende projectvoorstellen die een investeringssubsidie ontvangen.
Outcome	Er wordt geïnvesteerd in performante, veilige en milieuvriendelijke culturele infrastructuur van uitzonderlijke omvang (infrastructuur die zich richt tot de Vlaamse gemeenschap en ruimer); voor alle makers en gebruikers in een hedendaagse context.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Beschrijving voortgang	- Wintercircus Gent: Het consortium TENT BV, erfpachthouder van het Wintercircus, kende de exploitatie van de concertzaal toe aan Muziekclub Wintercircus vzw, een samenwerking tussen Kunstencentrum Viernulvier en Democrazy vzw. De werken rond immersive audio, 360° video en vaste inrichting werden in 2024 aanbesteed en gingen eind 2024 van start. - ADVN: de werken zijn nog niet gestart. De kostprijs van het project is gestegen en ADVN herbekijkt de financiering van het project. Door de vertraging in het project kan de vooropgestelde verantwoordingstermijn voor de investeringssubsidie mogelijk niet gehaald worden. - Predikerenkerk Mechelen: de werken zijn opgeleverd en afgerond. - Cultuursite Mechelen: In 2024 kwam de stad Mechelen samen met de architecten tot een definitief ontwerp. Op dit moment is de aanvraag voor de omgevingsvergunning lopende. Door de vertraging in het project kan de vooropgestelde verantwoordingstermijn voor de investeringssubsidie mogelijk niet gehaald worden. -Design Museum Gent: de werken voor het nieuwbouwgedeelte zijn aan de gang maar duren langer dan gepland. De werken worden volgens de huidige timing opgeleverd in het najaar van 2025.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Indienen aanvragen investeringssubsidies Grote Culturele Infrastructuur 2021	2021 Q2	Gerealiseerd	
Principiële beslissing en advies IF	2021 Q3	Gerealiseerd	
Toekenning investeringssubsidies (BVR) dossiers 2021.	2021 Q4	Gerealiseerd	
Indienen aanvragen investeringssubsidies Grote Culturele Infrastructuur 2022	2022 Q2	Gerealiseerd	
Aanbesteding uitvoering werken Predikherenkerk Mechelen	2022 Q3	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Aanbesteding studiefase Cultuursite Mechelen	2022 Q3	Gerealiseerd	
Principiële beslissing en advies IF Grote culturele infrastructuur 2022	2022 Q3	Gerealiseerd	
Toekenning investeringssubsidies (BVR) dossiers 2022	2022 Q4	Gerealiseerd	
start uitvoeren werken Design Museum Vleugel 1992	2022 Q4	Gerealiseerd	
Start uitvoering werken Predikherenkerk Mechelen	2023 Q3	Gerealiseerd	
Start uitvoering werken A.D.V.N.	2023 Q4	Vertraging	Door de gestegen materiaal- en bouwkosten moet het project herwerkt worden om dit budgettair haalbaar te maken.
Aanbesteding uitvoering werken Cultuursite Mechelen	2024 Q3	Vertraging	De aanvraag voor een omgevingsvergunning werd ingediend en de opmaak van het aanbestedingsdossier is lopende. De gunning van de werken is gepland in oktober 2025.
Oplevering werken Predikherenkerk Mechelen	2024 Q3	Gerealiseerd	
start uitvoering werken Wintercircus Gent	2024 Q4	Gerealiseerd	
Uitvoering werken Cultuursite Mechelen: uitvoering 'Cultuursite fase 1'	2024 Q4	Vertraging	In de huidige planning zal de aanbesteding gegund worden tegen oktober 2025 en kunnen de werken op het einde van diezelfde maand starten.
Voorlopige oplevering werken Design Museum Gent.	2024 Q4	Vertraging	De uitvoering van de werken duurt langer dan aanvankelijk voorzien. De voorlopige oplevering is uitgesteld naar het najaar van 2025.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	7.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	7.179.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VAK	7.179.000 EUR
Uitvoering VEK	4.345.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 7.179.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 7.179.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2022 over Plan Vlaamse Veerkracht: Culturele investeringssubsidies

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN
VV078 - Ondersteuning culturele infrastructuur

VV082 - HOTEL DUMONT ANTWERPEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Literatuur Vlaanderen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

De restauratie en de renovatie van het Hotel Dumont in Antwerpen heeft als doel het realiseren van een semi-publiek 'Huis van de Letteren', waarin zowel Literatuur Vlaanderen als Iedereen Leest hun intrek zullen nemen in het kader van een geïntegreerd letterenbeleid in Vlaanderen. Op het binnenplein zal bijkomend een nieuwbouwpaviljoen worden gerealiseerd. De werken werden ondertussen twee keer aanbesteed, maar de aanbestedingsprijzen blijken hoger te liggen dan oorspronkelijk geraamd, vandaar dat er bijkomend budget wordt gevraagd. Via de relancemaatregelen werd een bijkomende financiering van 750.000 euro toegekend om het project haalbaar te houden. Totale kostprijs van het project: 3.520.000 euro incl. BTW (reeds goedgekeurde investeringssubsidies van FoCI voor een bedrag van 950.000 euro).

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	750.000 EUR
Output	Via het verlenen van een investeringssubsidie van 750.000 euro wordt het renovatiebudget van Hotel Dumont als nieuwe thuishaven voor Literatuur Vlaanderen en Iedereen Leest dicht gereden. Daardoor kan het bouwproject gerealiseerd worden.
Outcome	Realisatie van een semi-publiek 'Huis van de Letteren' door de renovatie van het Hotel Dumont en de bouw van een nieuwbouwpaviljoen met literaire tuin op het binnenplein. Hierdoor ontstaat een nieuwe culturele infrastructuur die literaire activiteiten kan hosten.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	Dit project werd reeds in 2023 volledig gerealiseerd.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Oplevering renovatie hotel Dumont en nieuwbouw in binnengebied	2022 Q4	Gerealiseerd	In principe was de oplevering van de werken gepland voor eind 2022. De uitvoering van de werf liep echter een kleine vertraging op. De werken werden uiteindelijk opgeleverd in april 2023.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	750.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	750.000 EUR
Uitvoering VAK	750.000 EUR
Uitvoering VEK	750.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 750.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 750.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV083 - INVENTARIS CULTUUR- EN JEUGDINFRASTRUCTUUR

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

De digitalisering van de cultuursector is als aandachtspunt opgenomen in het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024. Om een invulling te geven aan deze doelstelling werkt het departement CJM sinds 2020 samen met Digitaal Vlaanderen teneinde de digitale transformatie van de cultuursector te stimuleren. Dit traject leverde begin 2021 een algemeen strategisch kader op dat enerzijds het belang van toegankelijke en gestandaardiseerde gedeelde data en anderzijds een open benadering van gedeelde infrastructuur centraal stelt. Zo kan een open ecosysteem ontwikkeld worden dat bijdraagt tot de ontzorging van de culturele en jeugdsector, het stimuleren van samenwerking in een netwerkmodel en het verhogen van de data-gedreven dienstverlening. Hierbij wordt maximaal aangesloten bij de strategie en digitale bouwstenen die Vlaanderen uitdraagt. Volgende projecten worden conform dit strategische kader uitgewerkt: (VV072) doelgericht digitaal transformeren, (VV083) inventaris infrastructuur, (VV129) betere informatiedoorstroming en koppeling databanken, (VV130) digitalisering van collecties en (VV131) erfgoeddatabanken

De inventaris brengt de cultuur- en jeugdinfrastructuur in kaart via een omvattende databank, met een uitbreidbare set relevante gegevens. Deze informatie wordt door het Departement Cultuur, Jeugd en Media aangewend om een overzicht te krijgen over de bestaande infrastructuur. Dit enerzijds voor de toetsing van toekomstige aanvragen voor investeringssubsidies grote cultuur- en jeugdinfrastructuur. Anderzijds voor analyse en de opmaak van een periodieke landschapstekening van de cultuur- en jeugdinfrastructuur om zicht te krijgen op lacunes, noden en dynamieken met het oog op de ontwikkeling en actualisering van beleid. De dataset wordt volgens de principes van open data door het Departement CJM publiek beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt in overleg met de sectoren onderzocht welke noden en/of opportuniteiten er momenteel zijn omtrent infrastructuurgegevens (bijvoorbeeld naar gedeeld gebruik ...) en op welke manieren deze ontsloten kunnen worden.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	600.000 EUR
Output	Een omvattende databank van de cultuur- en jeugdinfrastructuur

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Outcome	Toetsing van aanvraagdossiers voor investeringssubsidies grote cultuur- en jeugdinfrastructuur; Overzicht en data over de bestaande infrastructuur als input voor analyse en beleidsondersteuning; Tegemoet komen aan kennis- en informatienoden bij de cultuur- en jeugdsector

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	In 2024 werd een eerste versie van de basisinventaris opgeleverd, gericht op beleidsrapportering en dossierbehandeling. Daarnaast werd er ook een geconsolideerde en doorzoekbare kaart met cultuur- en jeugdinfrastructuur opgeleverd die de belangrijkste infrastructuurdata- en databanken koppelt. Deze kaart diende ook als basis voor de vernieuwde website van Jeugdmaps. De basisinventaris werd ontwikkeld volgens vijf leidende principes zoals uiteengezet in de vereistenanalyse: 1) Inbedding in het Vlaamse ecosysteem – aansluiting bij bestaande Vlaamse beleidsinitiatieven en databanken. 2) Samenwerking met de sector – integratie met relevante initiatieven en organisaties binnen cultuur en jeugd. 3) Differentiatie voor gebruikers – diverse doelgroepen krijgen gerichte toegang tot informatie en tools. 4) Een groeimodel – de databank wordt stapsgewijs uitgebreid en geoptimaliseerd. 5) Eenduidige datadefinities – uniforme standaarden zorgen voor consistente en betrouwbare data. Om aan deze principes te voldoen werden in 2024 koppeling opgezet met volgende bonnen: - Kampas (infrastructuurdata specifiek voor Kampas) - Anb (spelzones beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos) - Jeugdmaps (jeugdinfrastructuurdata) - Erfgoedkaart (gegevens over erfgoedgerelateerde infrastructuur) - Publiq (cultuur- en vrijetijdsinfrastructuur uit de UiT-databank, met filters op relevantie) De data uit deze bronnen werd: 1. Geconsolideerd in één finaal basisregister 2. Gededuplicateerd op basis van een rule-based algoritme 3. Geografisch gevalideerd mits integratie van de Vlaamse bouwsteen “Gebouw- en Adresregister”
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Opstart voorbereidend onderzoek inventarisatie cultuur- en jeugdinfrastructuur	2021 Q2	Gerealiseerd	
Afronding voorbereidend onderzoek en bepaling van eventuele nodige tussenstappen/mijlpalen voor uitvoering	2022 Q2	Gerealiseerd	Het finale rapport werd opgeleverd op 8 april 2022.
Lancering bestek en afronding aanbestedingsprocedure voor implementatie	2022 Q3	Gerealiseerd	De nieuw aangestelde projectleider is eind Q2 2022 van start gegaan met de opmaak van een bestek en aanbesteding voor implementatie. Dit gebeurt in samenwerking met de IT-architect die betrokken was bij het voorbereidende onderzoek.
Start implementatie inventaris cultuur- en jeugdinfrastructuur	2023 Q1	Gerealiseerd	In januari 2023 werd van start gegaan met het project om de basisinventaris cultuur- en jeugdinfrastructuur te realiseren.
Oplevering 1 basis databank met set relevante parameters	2024 Q1	Gerealiseerd	Een eerste versie van de geconsolideerde basisinventaris werd opgeleverd. Daarnaast werd er ook een geconsolideerde en doorzoekbare kaart met cultuur- en jeugdinfrastructuur opgeleverd die de belangrijkste infrastructuurdata- en databanken koppelt (Kampas, Anb speelzones, Jeugdmaps, Erfgoedkaart en UiT databank).

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	600.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	600.000 EUR
Uitvoering VAK	600.000 EUR
Uitvoering VEK	461.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING	
	○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 600.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 600.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN
VV072 - Doelgericht digitaal transformeren

VV084 - KUNST IN OPDRACHT IN DE PUBLIEKE RUIMTE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	kunstenaars, lokale en regionale overheden, organisaties uit diverse sectoren, burgers

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING	
Dit relanceproject gaat over het stimuleringsinstrument voor Kunst in Opdracht in de publieke ruimte als hefboom voor de realisatie van kunstopdrachten zowel in de stedelijke publieke ruimte als de open ruimte in Vlaanderen. Naast een geografische spreiding van de te realiseren projecten over heel Vlaanderen, is het streefdoel tevens projecten met verschillende grootteordes van budget (kleine projecten, middelgrote en grote projecten) te ondersteunen. Inhoudelijk is het uitgangspunt van het stimuleringsinstrument niet de realisatie van een kunstopdracht naar aanleiding van een specifiek bouw- of verbouwproject zoals in het decreet Kunst in Opdracht van 1 maart 2019, maar stimuleert het reglement publieke ruimte met een culturele dimensie en initieert het locatie-specifieke kunstopdrachten waarbij gemikt wordt op nieuwe creaties door hedendaagse kunstenaars met een bovenlokale uitstraling. Een brede waaier aan potentiële opdrachtgevers in Vlaanderen wordt aangespoord om cross-sectorale verbindingen aan te gaan en een subsidieaanvraag in te dienen voor een deel van de voorbereidings-, ontwikkelings- en realisatiekosten voor kunstwerken in de publieke ruimte. Andere actoren dan de aanvrager kunnen initiatiefnemer zijn maar dienen zich te verbinden met een publieke of semi-publieke partner die garant kan staan voor financiering, beschikking van de publieke plek, toelatingen, organisatie en/of professionele ondersteuning op maat opdat het werk effectief gerealiseerd kan worden. Het betreft aanvragen waarbij maximum 50% cofinanciering als principe gehanteerd wordt en het conglomeraat van partners die een project indienen en investeren in de kwaliteit van de publieke ruimte een deel van het kunstproject zelf financieren. Een multi-disciplinair expertenpanel staat voor de twee geplande oproepen (2021 - 2022) in voor selectie, advisering en beoordeling van de projecten.	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	3.000.000 EUR
Output	De realisatie van 37 kunstopdrachten in de publieke ruimte. Deze kunstopdrachten verschillen qua artistieke verschijningsvorm, vermaterialisatie, realisatietermijn en

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	grootteorde van budget. De realisatiedatum van de kleine projecten met een maximum van 75.000 euro ligt 1,5 jaar na selectie van de projecten. De middelgrootte projecten met een realisatiebudget tussen 75.000 euro en 150.000 euro krijgen 2,5 jaar tijd voor realisatie. De grote projecten, waarvan de budgetten hoger zijn dan 150.000 euro krijgen tijd tot de einde looptijd voor realisatie van de relancemiddelen. Verspreid over 2022, 2023, 2024 en 2025 zullen de verschillende projecten gerealiseerd worden.
Outcome	Met de subsidielij van het stimuleringsinstrument Kunst in Opdracht in de publieke ruimte wordt de realisatie van kwaliteitsvolle kunstopdrachten in de publieke ruimte beoogt die een diverse groep van opdrachtgevers uit verschillende maatschappelijke geledingen de weg biedt naar een professionele aanpak om kunstopdrachten te initiëren. Tevens wordt als resultaat beoogt dat de kunstwerken zich door hun openbaar karakter richten tot een diverse groep van burgers die gebruik maken van de publieke ruimte.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	In 2024 werden 11 projecten ingehuldigd (Mechelen-Muizen, Huldenberg, Cas-co Leuven, Geraardsbergen, Brugge Plus, Oostkamp, Genk, Atheneum Antwerpen, Zonhoven, Hemiksem en Zeebrugge). In 2024 is de kunstopdracht van Herzele stopgezet wegens het wegvallen van (politiek) draagvlak. In 2024 liepen enkele kunstopdrachten vertraging op: C-mine Genk, Antwerpen periferie, Stadswaag Antwerpen, SOS Kinderdorpen, Bornem Landschap in Landschap, Kaap Oostende.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Goedkeuring reglement stimuleringsinstrument Kunst in Opdracht in de publieke ruimte	2021 Q2	Gerealiseerd	
Toekennen subsidies oproep 2021	2021 Q4	Gerealiseerd	
Start realisatie van de geselecteerde kunstopdrachten uit de oproep 2021	2021 Q4	Gerealiseerd	
Toekennen subsidies oproep 2022	2022 Q3	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Start van de realisatie van de geselecteerde kunstopdrachten oproep 2022	2022 Q4	Gerealiseerd		
Status realisatie 37 projecten	2024 Q4	Vertraging	Op 31 december 2024 zijn 15 van de 37 projecten volledig afgerond en uitbetaald. Op 31 december 2024 zijn 2 van de 37 projecten stopgezet.	
De 37 kunstopdrachten zijn gerealiseerd	2025 Q4	Op schema	10 van de 37 projecten zijn al volledig gerealiseerd.	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
35 kunstopdrachten zijn gerealiseerd.	35	2025 Q4	15	27,03 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	3.000.000 EUR
Uitvoering VAK	3.000.000 EUR
Uitvoering VEK	2.809.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 3.000.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 3.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021

VV085 - KURSAAL OOSTENDE

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Het Kursaal Oostende wordt grondig vernieuwd. Het concept bestaat uit een uniek, mobiel hefsysteem dat de volledige zaal kan ombouwen tot een multifunctionele oppervlakte met vlakke en variërende opstellingen.

Dit innovatief zaalconcept kent verschillende opstellingen:

- zittende opstelling (auditorium): capaciteit van 2.000 zitplaatsen;
- vlakke opstelling voor staande concerten: capaciteit van 2.750 personen op parterre, incl. balkon is dat 3.150;
- foyeropstelling: extra capaciteit van 1.500m² voor beurzen, galadiners, etc.

De werken zorgen verder voor de integrale toegankelijkheid van het gebouw en er gebeuren aanpassingen aan de scène-opening, het HVAC-systeem en de licht- en klankinstallatie.

Het project legt de focus op ontsluiting van erfgoed en wil de link leggen met de eventensector en het kusttoerisme.

De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 16.670.358,89 euro excl. BTW, de Vlaamse overheid investeert hiervan 9 mio euro in kader van de relancemaatregelen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	9.000.000 EUR
Output	Via het verlenen van de investeringssubsidie van 9.000.000 euro (maximaal 60% van de projectkost) wordt Kursaal Oostende omgevormd tot een innovatieve multifunctionele oppervlakte met vlakke en variërende opstellingen.
Outcome	Realisatie van verbouwing van grote zaal van het Kursaal Oostende tot multifunctionele zaal met grotere zaalcapaciteit waardoor een nieuwe culturele infrastructuur ontstaat op het snijvlak tussen enerzijds cultuur en anderzijds de eventensector en kusttoerisme.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Aandacht nodig
Beschrijving voortgang	De werken zijn gestart in oktober 2024. In deze fase ligt de nadruk op de renovatie van de concertzaal. Het minste oponthoud van de werf zal leiden tot het niet kunnen aanleveren van alle stavingsdocumenten binnen de vooropgestelde verantwoordingstermijn van de toegekende subsidie.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Opstart aanbesteding studieopdracht	2021 Q3	Gerealiseerd	
Gunning studieopdracht	2021 Q4	Gerealiseerd	
Finalisering definitief ontwerp door studie bureau	2022 Q2	Gerealiseerd	
Opstart aanbesteding werken	2022 Q4	Gerealiseerd	In mei 2023 werden de werken - na herwerking van het dossier ifv budget - aanbesteed.
Gunning werken	2023 Q1	Gerealiseerd	Begin 2024 zijn de werken na onderhandeling en BAFO gegund.
Uitvoering werken deel 1: engineering en productie	2023 Q2	Vertraging	Door vertragingen in het bouwproject kan dit gedeelte pas gerealiseerd worden in het tweede kwartaal van 2025.
Uitvoering werken deel 2: werf	2024 Q1	Gerealiseerd	De werken zijn gestart in oktober 2024. De nadruk ligt op de renovatie van de concertzaal.
Oplevering werken	2024 Q4	Vertraging	Omwille van de vertraging door de onderhandeling over een lagere bouwkost, loopt de oplevering van de werken vertraging op. Volgens de huidige timing zullen de werken klaar zijn in april 2026. Het minste oponthoud van de werf zal echter leiden tot het niet kunnen aanleveren van alle stavingsdocumenten binnen de vooropgestelde verantwoordingstermijn van de toegekende subsidie.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	9.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	9.000.000 EUR
Uitvoering VAK	9.000.000 EUR
Uitvoering VEK	919.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 9.000.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 9.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV086 - MASTERPLAN SCHOUWBURG KORTRIJK

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Kortrijk

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

In het masterplan voor de Schouwburg worden de kleedkamers en de bureaus vernieuwd en de foyer omgebouwd tot een cultuurcafé, dat dienst zal doen als ontmoetingsplaats en als co-working space. Door de nieuwe verbouwingsfase zal het gebouw voldoen aan de hedendaagse normen rond toegankelijkheid en duurzaamheid en wordt het Arenatheater uitgebreid van 120 naar 200 plaatsen met daarboven een vernieuwde dansstudio. De studieopdracht van dit project start in mei 2021, de realisatie van de werken start in 2023 en duurt tot en met 2025.

De totale projectkost is €13.000.000. Vanuit de relanceprovisie wordt 7.800.000 euro (60%) vrijgemaakt.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	7.800.000 EUR
Output	Realisatie van het masterplan waarbij de schouwburg gerenoveerd en uitgebouwd wordt tot een open meervoudig bruikbaar huis dat toonaangevend is m.b.t. toegankelijkheid en duurzaamheid.
Outcome	Een hedendaagse productie- en presentatieplek waardoor het huis aan meer makers en bezoekers een plek kan bieden.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Actie nodig
Beschrijving voortgang	De opdracht van de werken aan Schouwburg Kortrijk werd in januari 2024 gegund. De aannemer startte in februari 2024. Door onvoorziene meerwerken loopt de werf vertraging op. Momenteel is 10% van de werken gevorderd terwijl al bijna de helft van de voorziene kalenderdagen zijn verstreken. De voorziene deadline van 1/04/2026 om alle verantwoordingsstukken inclusief de PV van voorlopige oplevering in te dienen, kan hierdoor niet worden gehaald.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	De stad Kortrijk ontvangt een bijkomende subsidiëring van 339k euro voor de led-theaterverlichting in historische schouwburgzaal en dakzaal.
Noodzakelijke politieke actie	Volgens de huidige timing wordt de deadline voor het indienen van verantwoordingsstukken uiterlijk 1/04/2026 niet gehaald. Verlenging van deze deadline is noodzakelijk om de uitvoering van het project niet in gedrang te brengen.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Opstart studie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Oplevering studie	2022 Q4	Gerealiseerd	
Opstart aanbesteding werken	2023 Q1	Gerealiseerd	Het budget werd ver overschreden bij de eerste aanbesteding. De stad zette de werken opnieuw in de markt met een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Er kwamen 3 inschrijvingen binnen. De onderhandelingen met de 3 inschrijvers zijn lopende.
Gunning werken	2023 Q3	Gerealiseerd	Doordat de aanbesteding terug in de markt moest worden gezet omwille van de grote budgetoverschrijding, liep het dossier 6 à 8 maanden vertraging op. De opdracht werd in januari 2024 gegund voor 15,15 mio euro excl. btw. Dit is 3,35 mio euro meer dan geraamd.
Opstart werken	2023 Q4	Gerealiseerd	De werken startten op 26 februari 2024.
Oplevering werken	2025 Q4	Vertraging	Door onvoorziene meerwerken loopt de werf vertraging op. Momenteel is 10% van de werken gevorderd terwijl al bijna de helft van de voorziene kalenderdagen zijn verstreken. De voorziene deadline van 1/04/2026 om alle verantwoordingsstukken inclusief de PV van voorlopige oplevering in te dienen, kan hierdoor niet worden gehaald.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	7.800.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	7.800.000 EUR
Uitvoering VAK	7.800.000 EUR
Uitvoering VEK	2.221.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 7.800.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 7.800.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV087 - MATERNITEIT DE BIJLOKE - DE CREATIECLUSTER (GENT)

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Gent

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

De voormalige 'Materniteit' op de Gentse Bijlokesite wordt gerenoveerd en uitgebreid met een nieuwbouwgedeelte om als creatiecluster ruimte te geven aan organisaties uit de sectoren muziek, opera, dans, theater en alle mogelijke tussenvormen. De infrastructuur zal zorgen voor de nodige kruisbestuivingen tussen de verschillende organisaties die er hun intrek nemen, waaronder Festival van Vlaanderen, Les Ballets C de la B, Muziektheater LOD, Symfonie orkest Vlaanderen en Studio Orka. Er wordt gefocust op gedeeld ruimtegebruik inzake studio's, flexwerkplekken en ruimtes voor individuele repetities.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	4.980.000 EUR
Output	Via het verlenen van de investeringssubsidie van 4.98 mio euro (maximaal 60% van de totale projectkost) wordt in de materniteit van de Gentse Bijlokesite ruimte voor een creatiecluster gerealiseerd voor organisaties uit de sectoren muziek, opera, dans, theater en alle mogelijke tussenvormen.
Outcome	Via de herbestemming en renovatie van voormalige Gentse Materniteit wordt een hernieuwde culturele infrastructuur gerealiseerd die ruimte biedt voor kruisbestuivingen en meer culturele activiteiten.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De investeringssubsidie werd definitief toegekend door de Vlaamse Regering op 9 december 2022. Het financieel plan voor het project was op dit moment onvolledig. Daardoor liepen eerder al verschillende mijlpalen vertraging op. De stadsdiensten hebben de aanbesteding voor de werken intussen wel verder voorbereid. De gunning van de werken gebeurde eind 2023. De werken zijn gestart in 2024 en worden volgens de huidige planning eind 2025 opgeleverd.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Aanbesteding en gunning stabiliteitsonderzoek zijn gebeurd	2021 Q1	Gerealiseerd	
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd	De investeringssubsidie werd intussen toegekend op 9 december 2022.
Start ontwerpfase	2021 Q4	Gerealiseerd	In afwachting van de nodige financiering om het financieel plan sluitend te maken, hebben de stadsdiensten het aanbestedingsdossier verder voorbereid. Begin 2022 werd de ontwerper van het project aangesteld. Eind 2022 werd het definitief ontwerp aangeleverd.
Aanbesteding gegund aan ontwerper	2021 Q4	Gerealiseerd	In afwachting van de nodige financiering om het financieel plan sluitend te maken, hebben de stadsdiensten het aanbestedingsdossier verder voorbereid. De aanstelling van de ontwerper is gebeurd begin 2022.
Aanbestedingsdossier en omgevingsvergunning werken zijn klaar	2022 Q4	Gerealiseerd	In afwachting van de toekenning van de nodige financiering door de Vlaamse Regering, hebben de stadsdiensten het dossier verder voorbereid. Het aanbestedingsdossier werd gepubliceerd midden 2023.
Start uitvoering van de werken	2023 Q3	Vertraging	Het project heeft vertraging opgelopen omdat het financieel plan nog onvolledig is. In afwachting van de nodige financiering, hebben de stadsdiensten het dossier wel verder voorbereid. De gunning van de werken is gebeurd eind 2023. De werken zijn gestart in 2024.
Gunning werken	2023 Q3	Gerealiseerd	In afwachting van de toekenning van de nodige financiering door de Vlaamse Regering, hebben de stadsdiensten het dossier verder voorbereid. De gunning van de werken is gebeurd eind 2023. De start van de uitvoering van de werken zijn gepland in 2024.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Voorlopige oplevering van de werken	2025 Q3	Nog niet gestart	
Definitieve oplevering	2027 Q3	Nog niet gestart	
Oplevering project (timing onder voorbehoud)	2027 Q4	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	4.980.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	4.980.000 EUR
Uitvoering VAK	4.980.000 EUR
Uitvoering VEK	1.012.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 4.980.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 4.980.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<u>Besluit van de Vlaamse Regering van 9/12/2022 betreffende de investeringssubsidies voor culturele topinfrastructuur en cultuurinfrastructuur van bovenlokaal belang</u>

VV088 - MOOOV TURNHOUT

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	MOOOV vzw

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Dit project omvat de renovatie van het zalencomplex Den Bond, een presentatieplek voor kunstenaars, i.s.m. De Warande, en art house cinema. De totale projectkost is €3.200.000. Vanuit de relanceprovisie wordt 1.300.000 euro vrijgemaakt. Doel van deze investeringssubsidie is om een hedendaagse art house cinema in Turnhout te creëren voor makers, gebruikers, producties en culturele evenementen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	1.300.000 EUR
Output	Via het verlenen van de investeringssubsidie van 1.3 mio euro (maximaal 60% van de totale projectkost) wordt een hedendaagse presentatieplek voor kunstenaars en art house cinema gecreëerd.
Outcome	Het zalencomplex Den Bond wordt omgevormd tot een hedendaagse art house cinema in Turnhout waardoor een culturele infrastructuur gecreëerd wordt die aan makers en gebruikers nieuwe kansen biedt en meer producties en culturele evenementen kan hosten.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Actie nodig
Beschrijving voortgang	De ontwerpopdracht werd in juli 2023 gegund. Een eerste vergadering met het ontwerpteam vond half september 2023 plaats. Na aanvang van het dossier stelde het bestuur dat de noodzaak van een ondersteunend team voor de juridische opvolging van het dossier groot was. De aanstelling van dit team heeft het project een vertraging van meer dan een jaar gegeven.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	De omgevingsvergunning is in aanvraag en wordt uiterlijk eind april 2025 verwacht. Het aanbestedingsdossier is in opmaak en de publicatie is gepland rond mei 2025. De voorlopige oplevering van de werken is gepland eind 2026. De deadline voor het indienen van verantwoordingsstukken 1/10/2024 is reeds verstreken. De administratie werkt aan een uitstel tot 31/07/2026, in overeenstemming met de andere projecten binnen deze cluster van het relanceplan. Ook deze deadline zal ontoereikend zijn in functie van het huidige projectplan. Een politieke beslissing om uitstel te verlenen op de verantwoordingstermijn is noodzakelijk om de uitvoering van het project niet in gedrang te brengen.
Noodzakelijke politieke actie	De deadline voor het indienen van verantwoordingsstukken 1/10/2024 is reeds verstreken. De administratie werkt aan een uitstel tot 31/07/2026, in overeenstemming met de andere projecten binnen deze cluster van het relanceplan. Ook deze deadline zal ontoereikend zijn in functie van het huidige projectplan. Een politieke beslissing om uitstel te verlenen op de verantwoordingstermijn is noodzakelijk om de uitvoering van het project niet in gedrang te brengen.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekennen investeringssubsidie	2022 Q1	Gerealiseerd	
Aanbesteding ontwerper	2022 Q3	Gerealiseerd	Er werd gekozen voor een 2-stapsprocedure. Deze werd in februari 2023 opgestart.
gunning ontwerpteam	2022 Q4	Gerealiseerd	Het bestuur heeft in juli 2023 een kandidaat geselecteerd.
Start ontwerpfase	2023 Q1	Gerealiseerd	Een eerste vergadering met het ontwerpteam vond half september 2023 plaats.
Definitief ontwerp + start opstellen aanbestedingsdossier werken	2023 Q3	Vertraging	Het aanbestedingsdossier voor de werken is in opmaak en zal rond mei 2025 gepubliceerd worden. Het bestuur merkte de nood aan een juridisch ondersteunend team op. De aanstelling van dit team heeft het dossier een aantal maanden vertraging gegeven.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Aanbesteding werken	2023 Q4	Vertraging	Publicatie van het aanbestedingsdossier is gepland rond mei 2025.
Gunning van de werken	2024 Q1	Vertraging	Gunning is gepland midden 2025.
Start van de werken (obv termijn ontwerp)	2024 Q1	Vertraging	Start werken gepland midden 2025.
Oplevering van de werken	2024 Q4	Vertraging	De voorlopige oplevering is gepland eind 2026.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.300.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.300.000 EUR
Uitvoering VAK	1.300.000 EUR
Uitvoering VEK	1.300.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.300.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 1.300.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV089 - MUSEA BRUGGE NIEUWE MUSEUMSITE

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Musea Brugge, onderdeel van de Stad Brugge, zal een bruisende museumsite realiseren op de site Garenmarkt in het historisch centrum van Brugge. De site zal bestaan uit een prestigieuze tentoonstellingshal, een onderzoekscentrum met museumbibliotheek en een nieuw museumpark en een gerenoveerd het Groeningemuseum. De opening van de tentoonstellingshal is voorzien in 2024, vanaf 2025 start het renovatietraject van de Groeningesite en aanliggende gebouwen. Het betreft het versnellen van een gepland investeringsproject uit het Vlaams Regeerakkoord. Vanuit de relanceprovisie wordt 27 mio euro voorzien (maximaal 60% van de totale projectkost).

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	27.253.000 EUR
Output	Via het verlenen van de investeringssubsidie van 27 mio euro (maximaal 60% van de totale projectkost) wordt een museumsite gerealiseerd in het historisch centrum van Brugge via restauratie en renovatie van de bestaande gebouwen enerzijds en de aanleg van een nieuw museumpark.
Outcome	Op de site Garenmarkt in het historisch centrum van Brugge wordt een nieuwe museale museumsite gerealiseerd die plek geeft aan nieuwe makers en evenementen enerzijds en nieuwe bezoekers anderzijds.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De werken voor de nieuwe tentoonstellingshal BRUSK zijn bezig. Volgens de huidige planning zal BRUSK midden 2025 voorlopig opgeleverd worden. Het Groeningemuseum zit niet meer in de scope van het project. Deze wijziging is goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Begrotingsakkoord	2020 Q4	Gerealiseerd	
Aanbesteding Design en Build procedure BRUSK	2021 Q1	Gerealiseerd	
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Plaatsing HVAC Groeninge	2022 Q3	Gerealiseerd	
Start werken deelproject Centrum voor Collectieonderzoek	2023 Q3	Gerealiseerd	De werken zijn opgestart, de oplevering van de werken is voorzien eind 2025.
Voorlopige oplevering deelproject BRUSK	2024 Q4	Vertraging	De voorlopige oplevering is in functie van de vooruitgang van de werken uitgesteld naar midden 2025.
Finalisering werken verbinding BRUSK-Groeningemuseum	2024 Q4	Vertraging	De werken voor de nieuwe tentoonstellingshal zijn bezig. Het Groeningemuseum zit niet meer in de scope van het project. Deze wijziging is goedgekeurd door de Vlaamse Regering in 2024.
Verhuis scenografie en inregelen van technieken BRUSK	2025 Q3	Nog niet gestart	
Einde sloopwerken Groeningemuseum	2025 Q4	Nog niet gestart	
Finalisering renovatiewerken Groeningemuseum en Groeningekapel	2026 Q4	Nog niet gestart	
Finalisering werken Museumpark	2026 Q4	Nog niet gestart	
Oplevering Museumsite	2027 Q4	Nog niet gestart	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Voorlopige oplevering deelproject renovatie Groeningemuseum	2027 Q4	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	27.253.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	27.253.000 EUR
Uitvoering VAK	27.253.000 EUR
Uitvoering VEK	21.689.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 27.253.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 27.253.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021

VV090 - MUSEUMSITE DE ZWIJGERSHOEK SINT-NIKLAAS

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Sint-Niklaas

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Momenteel zit SteM Sint-Niklaas verspreid over drie locaties: het SteM/Zwijgershoek, het Mercatormuseum (museumtuin) en de Salons. De komende jaren beoogt de stad de uitbouw van de site Zwijgershoek als een volwaardige museumsite en culturele hotspot. In 2022 worden de Salons overgebracht naar het gerestaureerde Huis Janssens. Tevens worden de verschillende onderdelen op de site met elkaar verbonden door de aanleg van een museumtuin.

De stad wenst d.m.v. de middelen in het kader van de Relance o.a. ingrepen te doen op het vlak van duurzaamheid en toegankelijkheid, waardoor een museumsite wordt gecreëerd waar topstukken in een veel betere conditie kunnen getoond en bewaard worden. Voor het SteM zal de stad ook een Energieprestatiecontract afsluiten met een ESCO om op termijn tot een significante energiekostenbesparing te komen. De verschillende werken kennen een gefaseerd verloop, waarbij de laatste fase medio 2023 wordt voltooid.

De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 1.923.126,77 euro incl. BTW, de Vlaamse overheid investeert hiervan 900.000 euro in kader van de relancemaatregelen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	900.000 EUR
Output	Via een investeringssubsidie van 46,8% (op de totale projectkost of 900 keuro) wordt de site Zwijgershoek tot een volwaardige museumsite omgebouwd.
Outcome	Via de realisatie van vier deelprojecten, wordt de site Zwijgershoek tot een volwaardige museumsite en culturele hotspot gevormd waardoor de site aan meer makers en bezoekers een plek kan bieden en meer culturele evenementen kan hosten.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Actie nodig
Beschrijving voortgang	De werken voor de meeste deelprojecten zijn in uitvoering of uitgevoerd:

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	• SteMdepot: uitbreiding met entresol • Huis Janssens: toegankelijkheid, technieken, depotinrichting • Mercatormuseum: klimatisatie • SteM: verbetering duurzaamheid en energieprestaties De werken ivm toegankelijkheid en beveiliging van het Mercatormuseum zijn nog uit te voeren in 2025 volgens de huidige planning. Kunst in Opdracht zal volgens de huidige planning eveneens in 2025 worden uitgevoerd. Het departement maakt een dossier Vlaamse Regering op om de verantwoordingstermijn om stavingsdocumenten aan te leveren voor deze investeringssubsidie te verlengen tot 31/07/2026.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Start van de toegankelijkheidswerken en installatie technieken Huis Janssens	2021 Q1	Gerealiseerd	
Start werken entresolvloer SteM	2021 Q2	Gerealiseerd	
Gunning werken EPC-dossier	2021 Q3	Gerealiseerd	
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Oplevering werken entresolvloer SteM	2021 Q3	Gerealiseerd	
Gunning studie Mercator museum klimatisatie	2021 Q4	Gerealiseerd	
Start werken EPC-dossier	2022 Q1	Gerealiseerd	
Oplevering van het definitief ontwerp Mercator museum klimatisatie	2022 Q1	Gerealiseerd	
Oplevering toegankelijkheidswerken en installatie technieken Huis Janssens	2022 Q3	Gerealiseerd	De werken zijn opgeleverd maar de eindafrekening moet nog gefinaliseerd worden.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Start werken Mercator museum toegang en beveiliging	2022 Q3	Gerealiseerd	
Gunning werken depotinrichting Huis Janssens	2022 Q4	Gerealiseerd	
Gunning werken Mercator museum klimatisatie	2022 Q4	Gerealiseerd	
Start werken depotinrichting Huis Janssens	2023 Q2	Gerealiseerd	
Oplevering werken Mercator museum toegang en beveiliging	2023 Q2	Vertraging	De werken zullen gerealiseerd worden in de loop van 2025.
Start werken Mercatormuseum klimatisatie	2023 Q2	Gerealiseerd	
Oplevering werken depotinrichting Huis Janssens	2023 Q4	Gerealiseerd	De werken werden later aanbesteed dan aanvankelijk vooropgesteld maar zijn inmiddels uitgevoerd.
Oplevering werken Mercator museum klimatisatie	2023 Q4	Gerealiseerd	De werken zijn gerealiseerd en opgeleverd begin 2024.
Oplevering werken EPC-dossier	2023 Q4	Gerealiseerd	De werken liepen vertraging op, maar zijn inmiddels gerealiseerd.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	900.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	900.000 EUR
Uitvoering VAK	900.000 EUR
Uitvoering VEK	900.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 900.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 900.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV091 - NIEUWBOUW DE KOPERGIETERY GENT

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Kopergietery vzw

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
Kopergietery is een organisatie voor kinderkunsten in Gent, opgericht door Eva Bal. Kopergietery is eigenaar van het gebouw waarin zich ook de theaterzaal bevindt, en huurde tot voor kort het aanpalende gebouw. Dit aanpalende gebouw werd recent aangekocht, en wil men vervangen door een nieuwbouw waardoor het huis meer makers en bezoekers een plek kan bieden en meer culturele evenementen kan hosten. In deze nieuwbouw zullen de volgende ruimtes worden voorzien: drie multifunctionele repetitieruimtes, een buurtatelier, twee residentie-units, kleedkamers voor de artiesten, transparante en open bureaus voor de medewerkers, een bouwatelier en twee technische ateliers. Het betreft in totaal een oppervlakte van +- 1.400 m². De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 3.543.464 euro excl. BTW (BTW medecontractant), de Vlaamse overheid investeert hiervan 2,125 mio euro in kader van de relancemaatregelen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	2.125.000 EUR
Output	Via het verlenen van een investeringssubsidie van 2,125 mio euro (maximaal 60% van de totale projectkost) wordt een nieuwbouw gerealiseerd met drie multifunctionele repetitieruimtes, een buurtatelier, twee residentie-units, kleedkamers, open bureaus, een bouwatelier en twee technische ateliers.
Outcome	Realisatie van Kopergietery STUDIO's, uitbreiding van bestaande culturele infrastructuur met nieuwbouwproject waardoor het huis meer makers en bezoekers een plek kan bieden en meer culturele evenementen kan hosten.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Actie nodig
Beschrijving voortgang	De bouwkost van het project is gestegen door bijkomende kosten omwille van strengere duurzaamheidseisen, het herwerken van plannen in functie van toegankelijkheidseisen en het verplicht

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	behouden van een aantal historische elementen binnen het project en dat tijdens een disruptieve periode van de bouwmarkt. De Kopergietery heeft door rationalisatie de meerkost van het project teruggebracht naar 1.274.280 euro en de vraag voor aanvullende financiering gesteld aan de Vlaamse Overheid en aan Stad Gent. Er werd in 2024 een bijkomende investeringssubsidie toegekend om het project opnieuw financieel haalbaar te maken: een subsidie van 764.568 euro door de Vlaamse overheid, en 509.712 euro door de stad Gent. In het najaar van 2021 werd het ontwerpteam aangesteld. Er werd in 2024 een openbare aanbesteding gepubliceerd. De ontvangen offertes waren veel hoger dan verwacht, waardoor beslist om niet te gunnen. Er werd vervolgens beroep aangetekend tegen de stad Gent in verband met de te behouden betonstructuren (historische elementen). Een uitspraak hieromtrent wordt verwacht in 2025. Vervolgens zal er een nieuwe openbare aanbesteding gebeuren. Een uitstel van de verantwoordingsperiode van de investeringssubsidie is noodzakelijk om de realisatie van het project niet in het gedrang te brengen.
Noodzakelijke politieke actie	Een uitstel van de verantwoordingsperiode van de investeringssubsidie is noodzakelijk om de realisatie van het project niet in het gedrang te brengen.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Aanbesteding ontwerper	2021 Q3	Gerealiseerd	
Opmaak aanbestedingsdossier	2022 Q2	Vertraging	Volgens de initiële projectplanning zou de aanbesteding in mei 2022 plaatsvinden. Er werd een openbare aanbesteding gepubliceerd in 2024 maar door te hoge prijzen, werd de opdracht niet gegund. Na de beslissing omtrent het al dan niet behouden van historische elementen, zal een nieuwe openbare aanbesteding gepubliceerd worden.
Gunning en sluiting van de opdracht voor werken	2022 Q3	Vertraging	In 2025 zal een nieuwe openbare aanbesteding gepubliceerd worden.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Oplevering nieuwbouw repetitiestudio's (timing onder voorbehoud)	2024 Q2	Vertraging	Wegens vertraging in de aanbestedingsfase, lopen de toekomstige mijlpalen ook enige vertraging op.
Uitvoering van de werken	2024 Q3	Vertraging	Wegens vertraging in de aanbestedingsfase, lopen de toekomstige mijlpalen ook enige vertraging op.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	2.125.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	2.125.000 EUR
Uitvoering VAK	2.125.000 EUR
Uitvoering VEK	2.125.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 2.125.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 2.125.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV091 - NIEUWBOUW DE KOPERGIERERY GENT

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Kopergietery vzw

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Kopergietery is een organisatie voor kinderkunsten in Gent, opgericht door Eva Bal. Kopergietery is eigenaar van het gebouw waarin zich ook de theaterzaal bevindt, en huurde tot voor kort het aanpalende gebouw. Dit aanpalende gebouw werd recent aangekocht, en wil men vervangen door een nieuwbouw waardoor het huis meer makers en bezoekers een plek kan bieden en meer culturele evenementen kan hosten. In deze nieuwbouw zullen de volgende ruimtes worden voorzien: drie multifunctionele repetitieruimtes, een buurtatelier, twee residentie-units, kleedkamers voor de artiesten, transparante en open bureaus voor de medewerkers, een bouwatelier en twee technische ateliers. Het betreft in totaal een oppervlakte van +- 1.400 m². De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 3.543.464 euro excl. BTW (BTW medecontractant), de Vlaamse overheid investeert hiervan 2,125 mio euro in kader van de relancemaatregelen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	2.125.000 EUR
Output	Via het verlenen van een investeringssubsidie van 2,125 mio euro (maximaal 60% van de totale projectkost) wordt een nieuwbouw gerealiseerd met drie multifunctionele repetitieruimtes, een buurtatelier, twee residentie-units, kleedkamers, open bureaus, een bouwatelier en twee technische ateliers.
Outcome	Realisatie van Kopergietery STUDIO's, uitbreiding van bestaande culturele infrastructuur met nieuwbouwproject waardoor het huis meer makers en bezoekers een plek kan bieden en meer culturele evenementen kan hosten.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Actie nodig
Beschrijving voortgang	De bouwkost van het project is gestegen door bijkomende kosten omwille van strengere duurzaamheidseisen, het herwerken van plannen in functie van toegankelijkheidseisen en het verplicht

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	behouden van een aantal historische elementen binnen het project en dat tijdens een disruptieve periode van de bouwmarkt. De Kopergietery heeft door rationalisatie de meerkost van het project teruggebracht naar 1.274.280 euro en de vraag voor aanvullende financiering gesteld aan de Vlaamse Overheid en aan Stad Gent. Er werd in 2024 een bijkomende investeringssubsidie toegekend om het project opnieuw financieel haalbaar te maken: een subsidie van 764.568 euro door de Vlaamse overheid, en 509.712 euro door de stad Gent. In het najaar van 2021 werd het ontwerpteam aangesteld. Er werd in 2024 een openbare aanbesteding gepubliceerd. De ontvangen offertes waren veel hoger dan verwacht, waardoor beslist om niet te gunnen. Er werd vervolgens beroep aangetekend tegen de stad Gent in verband met de te behouden betonstructuren (historische elementen). Een uitspraak hieromtrent wordt verwacht in 2025. Vervolgens zal er een nieuwe openbare aanbesteding gebeuren. Een uitstel van de verantwoordingsperiode van de investeringssubsidie is noodzakelijk om de realisatie van het project niet in het gedrang te brengen.
Noodzakelijke politieke actie	Een uitstel van de verantwoordingsperiode van de investeringssubsidie is noodzakelijk om de realisatie van het project niet in het gedrang te brengen.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Aanbesteding ontwerper	2021 Q3	Gerealiseerd	
Opmaak aanbestedingsdossier	2022 Q2	Vertraging	Volgens de initiële projectplanning zou de aanbesteding in mei 2022 plaatsvinden. Er werd een openbare aanbesteding gepubliceerd in 2024 maar door te hoge prijzen, werd de opdracht niet gegund. Na de beslissing omtrent het al dan niet behouden van historische elementen, zal een nieuwe openbare aanbesteding gepubliceerd worden.
Gunning en sluiting van de opdracht voor werken	2022 Q3	Vertraging	In 2025 zal een nieuwe openbare aanbesteding gepubliceerd worden.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Oplevering nieuwbouw repetitiestudio's (timing onder voorbehoud)	2024 Q2	Vertraging	Wegens vertraging in de aanbestedingsfase, lopen de toekomstige mijlpalen ook enige vertraging op.
Uitvoering van de werken	2024 Q3	Vertraging	Wegens vertraging in de aanbestedingsfase, lopen de toekomstige mijlpalen ook enige vertraging op.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	2.125.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	2.125.000 EUR
Uitvoering VAK	2.125.000 EUR
Uitvoering VEK	2.125.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 2.125.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 2.125.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV092 - NIEUWE BIBLIOTHEEK SINT-NIKLAAS

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Sint-Niklaas

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

De stad Sint-Niklaas wenst een nieuwe bibliotheek te realiseren. De beoogde nieuwbouw zal ook onderdak bieden aan het 'Huis van het Kind'. In het kader van dit bouwproject opteert de stad voor een Design & Build-procedure. In de aanloop van deze procedure wordt er in 2021 werk gemaakt van een projectdefinitie en een selectieleidraad. Om te kunnen komen tot een goed onderbouwd dossier heeft de stad nood aan juridische en technische ondersteuning. Voor een deel van de kosten van dit voorbereidend onderzoek wenst de stad een beroep te doen op de middelen in het kader van de Relance. Tegen november-december 2022 wil de stad een ontwerper/aannemer aanstellen en in januari 2024 starten met de bouw. De hiervoor vrijgemaakte relancemiddelen berdagden ongeveer 2% van de geraamde totale projectkost (15 mio incl. BTW).

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	300.000 EUR
Output	Via een investeringssubsidie van 2% op de totale projectkost wordt een deel van de kosten van het voorbereidend onderzoek gefinancierd. Het gaat over juridische en technische luiken in de aanloop van een Design & Build-procedure.
Outcome	Het voorbereidend onderzoek zal leiden tot de realisatie van een nieuwe bibliotheek d.m.v. een Design & Build-procedure.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	De stad Sint-Niklaas veranderde van aanbestedingsprocedure waarbij de Design & Build werd opgesplitst in ontwerp en uitvoering. Een aangepast bestek voor de aanstelling van het ontwerpteam werd in de markt gezet. Alle aangeschreven teams hebben echter afgehaakt. Omdat dit gebeurde in de laatste fase van de aanbesteding besliste de Stad Sint-Niklaas dat het project wordt uitgesteld tot de volgende legislatuur.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	De stad kreeg een subsidie toegewezen voor de voorbereidende studie van het project en de Design & Build procedure. Dit is wel gerealiseerd. De verantwoordingsstukken zijn ontvangen en het departement betaalde het aangetoonde budget uit eind januari 2024. Hierna werd het dossier afgesloten.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Goedkeuring selectieleidraad Design & Build door gemeenteraad	2021 Q4	Gerealiseerd	
Goedkeuring gunningsleidraad Design & Build door gemeenteraad	2022 Q1	Gerealiseerd	18/2/2022 : goedkeuring gunningsleidraad (bestek) door de gemeenteraad (CBS)
Aanstelling drie ontwerpteams	2022 Q1	Gerealiseerd	01/3/2022 : na selectie van drie ontwerpteams wordt de gunningsleidraad overgemaakt aan de geselecteerde teams.
indienen conceptontwerp en offerte door de 3 gekozen ontwerpteams.	2022 Q3	Gerealiseerd	De 3 gekozen ontwerpteams legden een ontwerp voor. De budgettering ligt echter ver boven de oorspronkelijk voorziene middelen.
Gunning & contractafsluiting Design & Build	2023 Q1	Uitgesteld	Doordat de budgettering van de voorgelegde projecten ver boven de oorspronkelijke voorziene budgetten ligt, werd door de stad Sint-Niklaas een nieuw bestek opgemaakt. Dit bestek werd aan de 3 ontwerpteams doorgegeven. Alle ontwerpteams haakten echter af in de laatste fase van de aanbesteding. Hierdoor besliste Stad Sint-Niklaas dat het project niet meer zal aanvangen in deze legislatuur.
Uitbetaling subsidie o.b.v. studiekosten	2024 Q1	Gerealiseerd	Stad Sint-Niklaas kon verantwoordingsstukken indienen voor 193k euro. Dit bedrag werd uitbetaald eind januari 2024. Het subsidiedossier

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			werd afgesloten met een onderbenutting van 107 keuro.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	300.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	300.000 EUR
Uitvoering VAK	300.000 EUR
Uitvoering VEK	300.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 300.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 300.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV093 - NIEUWE HUISVESTING EN DEPOTRUIMTE VOOR HET VLAAMS ARCHITECTUUR INSTITUUT

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	VAI

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
De huidige werking van het VAI zit momenteel verspreid over twee locaties (kunstencampus deSingel & depotruimte provincie Antwerpen). Met dit project wil het VAI haar functies onder één dak brengen via de herbestemming van een parochiekerk te Berchem (Antwerpen) en aan meer gebruikers en bezoekers een plek bieden om culturele activiteiten te beleven en te hosten. Het concept van deze herbestemming is een box-in-a-box depot samen met de kantoren en de publiekswerking van het VAI. Het VAI wil zo ook fungeren als ankerpunt in de wijk en zal het project in 2021 lanceren. De budgettaire meerkost is ondertussen zodanig disruptief gestegen dat het project financieel niet meer haalbaar is voor het VAI. Het project wordt om deze reden stopgezet, de organisatie bekijkt of een doorstart mogelijk is. Het financiële tekort kent verschillende oorzaken. De voornaamste hiervan zijn: - Inflatie van de bouwkosten; - Een stijging van de rente voor leningen; - Meerkost voor extra maatregelen in het kader van brandveiligheid; - Meerkost door de slechte toestand van de buitenschil.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	5.800.000 EUR
Output	Een nieuwe huisvesting voor het VAI met alle functies onder één dak.
Outcome	Een nieuwe culturele infrastructuur in een toonaangevend pand nl. de parochiekerk van Berchem waardoor het huis aan meer gebruikers en bezoekers een plek kan bieden en culturele activiteiten kan hosten.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Stopgezet
Beschrijving voortgang	De budgettaire meerkost is zodanig disruptief gestegen dat het project financieel niet meer haalbaar is voor het VAI. Het project werd om deze reden al in 2023 stopgezet, maar een doorstart wordt onderzocht. Het financiële tekort kent verschillende oorzaken. De voornaamste hiervan zijn: - Inflatie van de bouwkosten; - Een stijging van de rente voor leningen; - Meerkost voor extra maatregelen in het kader van brandveiligheid; - Meerkost door de slechte toestand van de buitenschil.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Indiening subsidieaanvraag door VAI	2022 Q2	Gerealiseerd	Subsidiedossier is ingediend op 13/05. Het project wordt gecontroleerd op volledigheid en er volgt een adviesformulering.
Start studieopdracht	2022 Q2	Gerealiseerd	
Toekenning investeringssubsidie	2022 Q4	Gerealiseerd	Goedgekeurd door VR op 09/12/2022. BVR is ondertekend en het subsidiebedrag is vastgelegd.
Afronden uitvoeringsdossier + gunning werken	2024 Q2	Stopgezet	Een doorstart van het project wordt onderzocht.
Start uitvoeringswerken	2024 Q3	Stopgezet	
Oplevering project (timing onder voorbehoud)	2027 Q4	Stopgezet	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.800.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	5.800.000 EUR
Uitvoering VAK	1.020.000 EUR
Uitvoering VEK	1.020.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 5.800.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 5.800.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV094 - KUNSTENWERKPLAATS 'KC GROENPLEIN' HASSELT

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Hasselt

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Stad Hasselt plant de bouw van een open kunsthuis/kunstenwerkplaats in het centrum van de stad. Op het Groenplein – naast het historische stadhuis – wil de stad Hasselt het voormalig administratief centrum Groenplein verbouwen tot een hybride plek, waar spelers uit het lokale werkveld, diverse disciplines een unieke werking kunnen opbouwen binnen de functies productie, ontwikkeling en presentatie. De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 8.564.547,75 euro incl. BTW, de Vlaamse overheid investeert hiervan 5,1 mio euro in kader van de relancemaatregelen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	5.100.000 EUR
Output	Via het verlenen van een investeringssubsidie van 5.100.000 euro (maximaal 60% van de projectkost) wordt een open kunsthuis/kunstenwerkplaats gerealiseerd. .
Outcome	Realisatie van een kunsthuis/kunstenwerkplaats waar verschillende disciplines een unieke werking kunnen opbouwen en waar meer culturele activiteiten kunnen geproduceerd, ontwikkeld en gepresenteerd worden.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Actie nodig
Beschrijving voortgang	In 2024 werd een omgevingsvergunning toegekend voor het project. In het huidige project zal de brutalistische gevel en het bestaande gebouw zoveel mogelijk behouden blijven. De exploitatie van het gebouw is toegekend aan vier Hasseltse, structureel erkende kunstorganisaties nl. Het nieuwstedelijk, B-Classic, Cinema ZED en Vonk.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	De stad Hasselt is samen met het consortium bezig met de voorbereiding van de werf. Volgens de huidige planning zullen de werken starten eind februari 2025 en 18 maanden duren. Dit betekent dat niet alle stavingsdocumenten binnen de vooropgestelde verantwoordingstermijn zullen kunnen worden aangeleverd. Een uitstel van de verantwoordingsperiode is noodzakelijk om de realisatie van het project niet in het gedrang te brengen.
Noodzakelijke politieke actie	Een uitstel van de verantwoordingsperiode is noodzakelijk om de realisatie van het project niet in het gedrang te brengen.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Vorbereiding aanbesteding DBM	2021 Q4	Gerealiseerd	
Gunning DBM	2022 Q4	Gerealiseerd	De gunning van de DBFM-opdracht was aanvankelijk gepland voor maart 2023. De stad Hasselt bezorgde de administratie uiteindelijk het gunningsverslag in juni voor goedkeuring. Parallel met de DBFM-opdracht deed de stad Hasselt besprekingen met mogelijke exploitanten. Om een sterke onderhandelingsprocedure te behouden is de formele gunning van de DBFM-opdracht momenteel nog niet geformaliseerd. De besprekingen met de exploitant werden eind dit jaar gefinaliseerd. De DBFM-opdracht door de stad Hasselt wordt begin 2024 toegewezen aan het gekozen consortium.
Oplevering definitief ontwerp	2023 Q2	Gerealiseerd	Binnen de DBFM-procedure is een uitgewerkt ontwerp opgemaakt door het consortium. Dit ontwerp is inmiddels gefinaliseerd.
Omgevingsvergunning	2023 Q4	Gerealiseerd	
Start van de werken	2024 Q1	Vertraging	Wegens vertraging in de gunningsfase, loopt de start van de werken enige vertraging op. Volgens

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			de huidige timing is de start van de werken gepland voor eind februari 2025.
Oplevering werken	2026 Q1	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.100.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	5.100.000 EUR
Uitvoering VAK	5.100.000 EUR
Uitvoering VEK	687.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 5.100.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 5.100.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV095 - PARTERRE CC DE WERF AALST

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Aalst

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

De voormalige stadsbibliotheek op de parterre van CC De Werf in Aalst wordt met dit project omgevormd tot een polyvalente ruimte met een co-creatieve werking als opzet, met focus op de digitale en multimediale wereld, zowel voor creatie en presentatie van content als voor een educatief programma. Het project kadert binnen de nieuwe visie van CC De Werf en in het kader van de toekomstige programmatie zal de Werf dan ook samenwerking zoeken met andere partners binnen en buiten Aalst. De investering moet toelaten op kleinere schaal culturele voorstellingen te laten doorgaan, en biedt ruimte voor zowel kleine als grotere organisaties voor repetitie en presentatie. De Vlaamse overheid investeert 450.000 euro voor de uitvoering van dit project in het kader van de relancemaatregelen (maximaal 60% van de totale projectkost).

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	450.000 EUR
Output	Via het verlenen van de investeringssubsidie van 450.000 euro (maximaal 60% van de totale projectkost) wordt de voormalige stadsbibliotheek in Aalst omgevormd tot een polyvalente ruimte.
Outcome	De realisatie van vernieuwde parterre voor CC De Werf voor een hedendaagse co-creatie met focus op de digitale en multimediale wereld waardoor er meer plek is voor culturele productie en presentatie.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het bouwproject is in een afrondende fase en wordt binnenkort voorlopig opgeleverd.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Aanbesteding Studie	2022 Q1	Gerealiseerd	
Gunning studie	2022 Q2	Gerealiseerd	
Aanbesteding werken	2022 Q3	Gerealiseerd	De werken in kader van brandpreventie werden opgestart in het voorjaar 2022, via het raamcontract van de Stad Aalst. Voor de overige werken wordt een aparte overheidsopdracht gepubliceerd.
Bestek bouwkundige werken	2023 Q4	Gerealiseerd	Het bestek werd eind 2023 goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. Het bestek werd begin 2024 gepubliceerd.
Start van de bouwkundige werken	2024 Q2	Gerealiseerd	
Voorlopige oplevering project (timing onder voorbehoud)	2024 Q4	Vertraging	De voorlopige oplevering zal plaatsvinden in de eerste helft van 2025. Het bouwproject is inmiddels in een afrondende fase.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	450.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	450.000 EUR
Uitvoering VAK	450.000 EUR
Uitvoering VEK	450.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 450.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 450.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

VV096 - SCHOUWBURG BOOM

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Gemeente Boom

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Dit project omvat diverse werken in het kader van de renovatie van de schouwburg van CC De Steiger te Boom in opdracht van de gemeente. Concreet gaat het onder meer over de vernieuwing van de inkom, de renovatie van de artiestenvertrekken, de aanpassing van de laad- en loszone, het vervangen van de podiumvloer en het plaatsen van een nieuwe lichtbrug/trekken. Het doel van de investeringssubsidie is om opnieuw een hedendaagse speelplek voor culturele activiteiten te creëren. De hiervoor vrijgemaakte relancemiddelen bedragen 300K euro, de geraamde totale projectkost bedraagt 705K euro.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	300.000 EUR
Output	Via een investeringssubsidie van 300K euro wordt de schouwburg van CC De Steiger in Boom opnieuw een hedendaagse speelplek.
Outcome	De realisatie van een gerenoveerde schouwburg waardoor een hedendaagse werking mogelijk gemaakt wordt en meer culturele activiteiten gehost kunnen worden.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Actie nodig
Beschrijving voortgang	Door het vergroten van de scope na aankoop van het naastliggende pand, loopt het project een jaar vertraging op. Midden 2023 werd een ontwerp bureau gekozen. Zij legden in september 2023 een eerste voorontwerp voor aan het bestuur. November 2024 werd het aanbestedingsdossier voor de renovatiewerken goedgekeurd door de gemeenteraad. Hierna werd het dossier gepubliceerd. De gunning en aanvang van de werken is gepland in het voorjaar van 2025.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	De voorlopige oplevering van het project is gepland midden/eind 2026. De deadline voor het indienen van verantwoordingsstukken 1/10/2024 is reeds verstreken. De administratie werkt aan een uitstel tot 31/07/2026, maar Gemeente Boom geeft aan dat ook deze deadline niet zal worden gehaald.
Noodzakelijke politieke actie	De deadline voor het indienen van verantwoordingsstukken 1/10/2024 is reeds verstreken. De administratie werkt aan een uitstel tot 31/07/2026, maar ook deze deadline zal niet worden gehaald. Extra verlenging van deze deadline is noodzakelijk om de uitvoering van het project niet in gedrang te brengen.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekenning investeringssubsidie	2022 Q1	Gerealiseerd	
Aanbesteding projectbegeleiding	2022 Q2	Gerealiseerd	
Gunning opdracht projectbegeleiding	2022 Q3	Gerealiseerd	
Opstart projectbegeleiding	2022 Q3	Gerealiseerd	
Opstart aanbesteding aanstellen ontwerpteam	2022 Q4	Gerealiseerd	
Gunning ontwerpteam	2023 Q1	Gerealiseerd	In mei 2023 werd de opdracht voor het ontwerpteam gegund.
Opstart aanbesteding renovatiewerken	2023 Q4	Gerealiseerd	In november 2024 werd het aanbestedingsdossier goedgekeurd door de gemeenteraad. Hierna werd het gepubliceerd.
Gunning renovatiewerken	2024 Q2	Vertraging	De gunning van de renovatie staat gepland in het voorjaar van 2025.
Opstart renovatiewerken door aannemer	2024 Q2	Vertraging	De start van de renovatiewerken staat gepland in het voorjaar van 2025. Door het vergroten van de scope na aankoop

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			van het naastliggende pand, loopt het project een jaar vertraging op.
Oplevering renovatiewerken	2025 Q3	Vertraging	De voorlopige oplevering van de renovatiewerken staat gepland midden/eind 2026. Na de aanstelling van de aannemer bezorgt de gemeente Boom een nieuwe planning.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	300.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	300.000 EUR
Uitvoering VAK	300.000 EUR
Uitvoering VEK	300.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 300.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 300.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV097 - SECTORALE INVESTERINGSSUBSIDIES

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

In de periode 2021-2022 is er extra budget uit de relancemiddelen voor het verlenen van sectorale investeringssubsidies voor bovenlokale culturele infrastructuur. Organisaties kunnen een aanvraag indienen voor het automatiseren van theatertrekken, het nemen van energiezuinige maatregelen of voor het toegankelijker maken van de infrastructuur. Op die manier wil het Departement CJM de culturele infrastructuur verbeteren m.b.t. toegankelijkheid, veiligheid en energiezuinigheid. Voor 2022 worden deze middelen toegekend o.b.v. het nieuwe subsidiereglement. We verlenen € 4.100.000 extra sectorale investeringssubsidies. We voorzien € 900.000 voor personeelsondersteuning, die ook wordt ingezet voor de overige cultuurinfrastructuurprojecten uit het relanceplan.

Na stopzetting van het project Cultuurhuis Blankenberge (VV078) werd bijkomend relancebudget toegevoegd aan de investeringssubsidies oproep sectorale prioriteiten 2022: 125.986,13 euro

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	5.126.000 EUR
Output	Via sectorale investeringssubsidies wordt in Vlaanderen de bestaande culturele infrastructuur verbeterd m.b.t. toegankelijkheid, veiligheid en energiezuinigheid.
Outcome	Investeren in toegankelijke, veilige en energiezuinige infrastructuur. Het ondersteunen van projecten met oog op een performante en duurzame infrastructuur die op een kwaliteitsvolle manier plaats moet bieden aan meer gebruikers en bezoekers.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het volledige extra budget uit de relancemiddelen voor het verlenen van sectorale investeringssubsidies voor bovenlokale culturele infrastructuur werd vastgelegd in 2022. De gesubsidieerde projecten zijn lopend.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Aanvraagperiode 2021	2022 Q1	Gerealiseerd	
Toekenning sectorale investeringssubsidies ronde 2021	2021 Q4	Gerealiseerd	
Aanvraagperiode 2022	2022 Q3	Gerealiseerd	
Toekenning investeringssubsidies ronde 2022 (timing onder voorbehoud i.f.v. nieuwe subsidiereglement, van kracht in 2022)	2022 Q4	Gerealiseerd	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	5.126.000 EUR
Uitvoering VAK	5.125.000 EUR
Uitvoering VEK	2.588.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 5.126.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 5.126.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2022 over Plan Vlaamse Veerkracht: Culturele investeringssubsidies

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV078 - Ondersteuning culturele infrastructuur](#)

VV098 - VERSNELLING OPERA GENT

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Gent, Ballet Vlaanderen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Met de aankoop van het post-telegraafkantoor en het vredegerrecht zag Opera Ballet Vlaanderen in het kader van haar masterplan voor de Gentse Opera een unieke opportuniteit om het historisch pand niet alleen te restaureren maar ook te herdenken tot een meervoudig bruikbaar open huis. Door de omvorming van productie- naar presentatieplek kan het huis een plek bieden aan meer gezelschappen en ook meer producties en evenementen hosten. Deze 5 mio euro extra uit de relancemiddelen zorgt voor een versnelling van het dossier, waarvoor in 2021 ook 4 mio euro uit de reguliere middelen is voorzien. De financiële impact op de volgende legislatuur wordt hierdoor verkleind. De totale projectkosten bedragen 112.220.000 euro.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	5.000.000 EUR
Output	Een deel van de architectuurstudie voor de renovatie en restauratie van de Gentse Opera tot een open meervoudig bruikbaar huis.
Outcome	De opera wordt omgevormd tot een hedendaagse productie- en presentatieplek, waardoor het huis aan meer gezelschappen een plek kan bieden en meer producties en evenementen kan hosten.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Aandacht nodig
Beschrijving voortgang	De termijn voor de aankoop van het voormalige postgebouw blijft onduidelijk. De oorspronkelijke timing voor de uitvoering van het bouwproject kan niet gehaald worden. Het financieel plan voor het uitvoeringsdossier is niet rond.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Opstart studie	2021 Q2	Gerealiseerd	
Oplevering studie	2023 Q1	Vertraging	De termijn voor de aankoop van het voormalige postgebouw blijft onduidelijk. De oorspronkelijke timing voor de uitvoering van het bouwproject kan niet gehaald worden. Het financieel plan voor het uitvoeringsdossier is niet rond.
Aanbesteding uitvoering	2025 Q1	Nog niet gestart	
Gunning uitvoering	2025 Q4	Nog niet gestart	
Uitvoering van de werken	2026 Q1	Nog niet gestart	
Oplevering renovatie	2030 Q4	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	5.000.000 EUR
Uitvoering VEK	4.341.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 5.000.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 5.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

15. Investerings onroerend erfgoed

VV099 - INVESTERINGEN IN DE ONTWIKKELING EN PROMOTIE VAN ONROEREND ERFGOED

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Ben Weyts
Trekkende entiteit VO	Agentschap Onroerend Erfgoed
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	- alle categorieën 'premiënemers' (initiatiefnemers van erfgoedontwikkelingsprojecten), zowel privé als publiek, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen; - de erfgoedsector (inclusief specialisten, erfgoedverenigingen ...); - de toeristische sector; - de gebruikers van erfgoed.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	15. Investerings onroerend erfgoed
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
Het investeren van relancemiddelen in Onroerend Erfgoed onderstreept het economisch belang van het beleidsdomein. Het wordt algemeen erkend dat de restauratiesector een bijzonder arbeidsintensieve en gespecialiseerde sector is, het gaat dan om die sectoren die 'hands on' aan het onroerend erfgoed werken zoals restaurateurs, aannemers of archeologen. Ook vormt erfgoed een belangrijke drager van toerisme, onroerend erfgoed is een van de belangrijkste motivatoren om plaatsen te bezoeken, te beleven en te ervaren. In het kader van 'relance' zal in het beleidsveld onroerend erfgoed worden geïnvesteerd in: (1) een reeks gerichte projecten uit de wachtlijst voor erfgoed- en restauratiepremies. Hiervoor zijn in 3 beslissingsrondes 53,225 miljoen aan relancemiddelen gereserveerd: 32 miljoen euro is toegezegd op 2 april 2021 (cf. de toenmalige nota aan de Vlaamse Regering), op 3 december 2021 volgde een bijkomende toezegging van 14 miljoen euro (cf. nota aan de Vlaamse Regering op die datum) en op 28 oktober 2022 (cf. nota aan de Vlaamse Regering op die datum) volgde 7,225 miljoen. De middelen worden besteed onder de vorm van restauratie- en erfgoedpremies volgens de onroerenderfgoedregulering. Deze premies bedragen een bepaald percentage van de projectinvesterings, 40 tot 90% naargelang het soort project en het soort premienemer. De rest is als eigen aandeel door de premienemer op te leggen. De premie is aan strikte uitvoeringsvoorwaarden en -termijnen gebonden. Kandidaat-dossiers worden administratief gekeurd en mits ontvankelijk opgenomen in een wachtlijst. Begin 2021 omvatte deze wachtlijst 561 dossiers voor een totaal premiebedrag van 304.468.767,32 euro aan aangevraagde premies. Het betreft uitvoeringsklare dossiers met focus op de restauratie van beschermd erfgoed. Uitvoering mag pas van start gaan zodra de premie is toegekend. Dit gebeurt bij jaarlijkse programmatierondes,

PROJECTOMSCHRIJVING

waarvoor in principe reguliere middelen worden gebruikt. De 53,225 miljoen aan relancemiddelen gereserveerd voor de 'wachlijst' zal worden besteed aan een gerichte selectie van dossiers uit de wachlijst, met name projecten die:

- bijdragen aan ruimtelijke en regionale ontwikkeling: projecten die vanuit de beoogde functie of finaliteit bijdragen tot een ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Dit gaat zowel om projecten met een sociale finaliteit (welzijn en schoolgebouwen) als projecten met een meer culturele finaliteit (musea, toeristische ontsluiting), maar ook projecten die bijdragen tot ontwikkeling van de omgeving (bv stedelijke parken, cfr link met vrijetijdsbesteding in Covid-crisis);
- bijdragen aan de groene transitie omdat ze inzetten op een duurzaam hergebruik (herbestemming) van erfgoedsites;
- bijdragen aan de ondersteuning van KMO's: projecten met een directe impact op werkgelegenheid voor kleinere en middelgrote bedrijven. Het gaat hier zowel om kleine bedrijven in de restauratiesector, zoals orgelrestaurateurs, molenbouwers, glas-in-loodateliers of interieurrestaurateurs. Het gaat dan om kleinschalige projecten die werkgelegenheid voorzien voor kleinere bedrijven in onze sector die meer geleden hebben onder de Covid-crisis en dreigen te verdwijnen bij gebrek aan werkgelegenheid. Daarnaast vallen onder deze categorie ook projecten die geïnitieerd worden door andere KMO's: handelspanden die gevestigd zijn in beschermde panden die een premie aanvragen voor de restauratie van dit pand;
- bijdragen aan de groene transitie: projecten die inzetten op verbetering van energieprestaties, zoals de vernieuwing van technische installaties in beschermde gebouwen.

Dossiers die niet aan deze criteria voldoen worden met reguliere middelen gehonoreerd bij toekomstige programmaties.

(2) Enkele gerichte oproepen voor erfgoedpremies in toepassing van de vernieuwde erfgoedpremiëprocedure. Er zal worden ingezet op volgende thema's: economische herinvulling van erfgoed, her- en nevenbestemming van kerken, erfgoed en wonen, erfgoed en toerisme. Voor deze oproepen wordt een totaal van 15 miljoen euro aan relancemiddelen gereserveerd (cf. mededeling aan de Vlaamse Regering van 2 april 2021), aangevuld met telkens 5 miljoen euro aan reguliere middelen vanwege Toerisme en Wonen voor de desbetreffende oproepen. Via oproepen worden kandidaat-premienemers uitgenodigd te kandideren voor een erfgoedpremie. De oproepen monden dus uit in erfgoedpremies en dekken dus een bepaald percentage van de investeringen (cf. supra).

(3) Enkele voorbeeldprojecten:

- een investering van 10 miljoen euro in de cascorestauratie van het kasteel van Heers (cf. bovenvermelde nota aan de Vlaamse Regering van 2 april 2021). De kasteelsite, sinds het voorjaar van 2021 eigendom van de Vlaamse overheid, wordt een erfgoedlabo waarin partners, zowel van overheid als particulier, samen de toekomst van de site veilig stellen. Het toepassen van nieuwe technieken in conservering, restauratie, exploitatie, programmering en communicatie zal van Heers een voorbeeldsite maken over omgang met landgoederen in de 21ste eeuw. Daarin komt naast de historische betekenis, ook de economische en sociale meerwaarde voor de directe omgeving in het centrum van de ontwikkeling te staan. De uiteindelijke projectkost zal worden bepaald door de keuzes die in de loop van het toekomsttraject worden gemaakt;
- een investering van 10 miljoen in het project Thermae Palace, Oostende (cf. bovenvermelde nota aan de Vlaamse Regering van 3 december 2021). Het is uitdrukkelijk de bedoeling om de 10 miljoen

PROJECTOMSCHRIJVING

euro louter te besteden aan de restauratie van Thermae Palace en de Koninklijke gaanderijen. Een ruimere omgevingsaanpak door de stad Oostende staat los van de financiële bijdrage vanuit Onroerend Erfgoed. De totaalrestauratie en herbestemming van Thermae Palace is een bijzonder grootschalig en complex gegeven (gaanderijen en hotel). De geplande toekenning van 10 miljoen euro dient gezien te worden als een eerste injectie om de meest dringende werken aan te pakken.

- een investering van 4 miljoen euro in de actualisatie van de GGA-kaart (cf. nota aan de Vlaamse Regering van 25 februari 2022). De GGA-kaart (Gebied Geen Archeologie) is een instrument ontwikkeld door het agentschap Onroerend Erfgoed en identificeert zones waarvoor bij het aanvragen van een omgevingsvergunning geen archeologisch traject moet worden doorlopen. De GGA-kaart is met andere woorden een belangrijk hulpinstrument voor ontwikkelaars, en het maximaal up to date houden ervan is dan ook een belangrijke beleidsdoelstelling. Hierdoor kunnen immers onnodige archeologische vooronderzoeken en dus kosten vermeden worden. De Relance-investeringen zullen worden gespendeerd aan een grootschalige actualisatie, enerzijds onder de vorm van GGA-kaarten op gemeentelijke schaal, anderzijds door integratie van gegevens uit de OVAM-databanken;

- een investering van 5 miljoen euro in de restauratie van erfgoed in het polderdorp Doel (cf. nota aan de Vlaamse Regering van 25 februari 2022). Uit het voorkeursbesluit van de Vlaamse Regering voor het complex project extra containerbehandelingscapaciteit in de haven van Antwerpen (CP ECA), definitief goedgekeurd op 31 januari 2020, vloeit voort dat het polderdorp Doel niet hoeft te verdwijnen voor de aanleg van een nieuw containergetijdendok. Het departement MOW startte daarom een externe studie op om een toekomstperspectief voor Doel uit te werken, in overleg met een begeleidingsgroep van Vlaamse en lokale stakeholders. Er is ook een politieke task force voor Doel opgericht. Op voorwaarde dat het overleg met de betrokken actoren resulteert in een akkoord is de Vlaamse Regering bereid tot inspanningen in onder meer zichtbare realisaties die het polderdorp Doel weer (be)leefbaar moeten maken. Dat betekent o.m. duurzame investeringen in werken aan het Doels erfgoed (o.m. het Hooghuis);

- een investering van 5 miljoen euro in de herbestemming van de droogdokkensite in Antwerpen tot maritieme belevingssite (cf. nota aan de Vlaamse Regering van 28 oktober 2022). De site van de stadsdroogdokken is sinds 2001 beschermd als monument (droogdokken en oude pomphuis). Het terrein was tot januari 2018 in gebruik door het Havenbedrijf, daarna werd de stad Antwerpen eigenaar. Gelet op de belangrijke maatschappelijke meerwaarde van dit dossier, wil de Vlaamse Regering investeren in het restauratieve luik om het ontwikkelingsproces in beweging te brengen;

- een investering van 800.000 euro in de restauratie van de materniteit op de Bijlokesite Gent (cf. nota aan de Vlaamse Regering van 28 oktober 2022). De Gentse Bijlokesite, een voormalig hospitaalcomplex, is grotendeels herbestemd tot culturele cluster. Hier zijn heel wat culturele organisaties gehuisvest die budgettair en organisatorisch samenwerken met de stad Gent. De stad wil deze culturele kaart verder uitspelen en hiertoe het ruimtegebruik op de site verbeteren. Daarvoor is in 2019 een masterplan opgemaakt. De materniteit is één van de gebouwen die in dit plan worden aangepakt. Het gebouw krijgt een hoognodige restauratie en wordt ruimtelijk geoptimaliseerd. Gelet op de belangrijke maatschappelijke meerwaarde van dit dossier, wil de Vlaamse Regering 800.000 euro investeren in de restauratie van het exterieur (bedaking en dakspant, de gevels en het buitenschrijnwerk) en het oplossen van de stabiliteitsproblematiek;

- een investering van 4,025 miljoen euro in de ontwikkeling van Herita tot Vlaamse National Trust (cf. nota aan de Vlaamse Regering van 28 oktober 2022). De Vlaamse Regering treft momenteel de

PROJECTOMSCHRIJVING

voorbereidingen om Herita te laten doorgroeien tot Vlaamse National Trust, met een meer uitgebreide en beter beheerde erfgoedportefeuille. Om de doorstart te stroomlijnen wil Herita alvast de exploitatie van de huidige portefeuille op punt stellen, om zo meer netto opbrengsten te genereren. De Vlaamse regering is bereid hierin Relancemiddelen te investeren, omdat een groter en beter functionerend Herita ook een aanzienlijke maatschappelijke meerwaarde betekent. De Vlaamse Regering zal investering in verschillende deelprojecten: enerzijds is een extra injectie voorzien voor de restauratie van het kasteel van Horst, één van de laatste grote werven die de huidige Herita-portefeuille als voorwerp hebben, anderzijds worden middelen geïnvesteerd in diverse vormen van ontsluiting.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	100.000.000 EUR
Output	De onder (1) en (2) vermelde investeringen gebeuren onder vorm van restauratie- en erfgoedpremies en leiden dus tot een aantal premies die in eerste instantie worden vastgelegd, en naargelang de uitvoering volgt effectief uitbetaald. Er is een voorschottenregeling. Over het precieze aantal premies wordt gericht gerapporteerd (dit hangt af van het selectieproces en de omvang van dossiers). De onder (3) vermelde investeringen zullen gebeuren onder de vorm van gerichte subsidies, zodra hiervoor dossiers beschikbaar zijn.
Outcome	- Elke premie en subsidie staat voor een erfgoedontwikkelingsproject, met focus op restauratie. Uitvoering leidt tot gerestaureerde en herbestemde erfgoedlocaties. Projecten worden in het kader van relance geselecteerd in functie van de maatschappelijke meerwaarde die ze genereren, bovenop het restaureren (zie hoger). Projecten gaan pas effectief van start na het toekennen van de premies, maar in functie van relance gelden strakke uitvoeringstermijnen (2025). - Ook de projecten 'kasteel van Heers' en 'Thermae Palace' zijn in wezen erfgoedontwikkelingsprojecten met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde. Het proces is echter even belangrijk als het eindresultaat.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Voor de onroerenderfgoedprojecten gefinancierd met Relancemiddelen, kunnen voor 2024 volgende vorderingen worden genoteerd: • Selectie gerichte projecten uit de wachtlijst voor erfgoed- en restauratiepremies: 83 projecten zijn aanbesteed en dus klaar voor uitvoering. Voor 35 dossiers is een eerste/enig voorschot uitbetaald, voor 8 is een tweede voorschot betaald, goed voor een totaal van 14.390.888,02 euro. 20 dossiers zijn volledig uitgevoerd, hiervoor is een totaal van 2.687.120,79 euro aan saldo's uitbetaald; • Selectie dossiers via oproep voor erfgoedpremies: 11 dossiers zijn aanbesteed en in uitvoering. Voor 10 dossiers werd het enige voorschot uitbetaald. Het deel onroerend erfgoed daarin bedraagt 2.408.867,73 euro; • 'Restauratie Kasteel van Heers' (Herita): deelproject 'masterplan' is voor een deel uitgevoerd in 2024, van deelproject 'cascorestauratie kasteel' is fase 1a

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

afgerond, deel project 'restauratie tiendenschuur' is eind 2024 gestart, deelproject 'restauratie koestallen' is (onder bijgewerkte vorm) afgerond. Tot en met 2024 is een totaal van 2.007.547 euro aan voorschotten uitbetaald;

- 'Restauratie Hooghuis' (Herita): restauratie gestart eind 2024. Tot en met 2024 is een totaal van 294.669,54 euro aan voorschotten uitbetaald;
- 'Restauratie Hof ter Walle' (Herita): ontwerpdocs worden gefinaliseerd met oog op de uitvoering van de werken gepland in de tweede helft van 2025. Tot en met 2024 is een totaal van 144.204,86 euro aan voorschotten uitbetaald;
- 'Restauratie Horst' (Herita): uitvoering loopt. Voor het project zijn conform de Relancebeslissing jaarschijven 2023 en 2024 uitbetaald voor een totaal van 1.558.500 euro;
- 'Herita NT': deelproject kwalitatieve erfgoedbeleving is afgerond, deelproject 'ontsluiting Horst' opgestart, deelproject 'ondernemers voor erfgoed' is nog niet opgestart (voorzien in 2025). Tot en met 2024 is een totaal van 541.356,48 euro aan voorschotten uitbetaald voor de eerste twee deelprojecten;
- 'Thermae Palace-Koninklijke Gaanderijen': de invulling is doorgesproken met oog op de urgente restauratie van de Koninklijke Gaanderijen, de stad vraagt in voorjaar 2025 de omgevingsvergunningen aan en gaat over tot de plaatsing van de aanbesteding van deze werken;
- 'Droogdokkensite Antwerpen': de restauratiewerken aan de dokken zijn gegund en in uitvoering; het voorschot van 2.500.000 euro is betaald;
- 'Voormalige materniteit op de Bijlokehospitaalsite Gent': werken zijn gegund en in uitvoering; het eerste voorschot van 400.000 euro is betaald;
- 'Actualisatie GGA-kaart': het onderzoek op basis van de OVAM-dossiers werd volledig afgerond. Het project GGA aanvulling per gemeente (per provincie uitgevoerd) is klaar in de provincies West- en Oost-Vlaanderen. Deze twee provincies en de OVAM-opdracht leverden 4.230 nieuwe gebieden GGA op met een oppervlakte van 114,01 km². Het consortium leverde inmiddels ook de gegevens voor de provincies Limburg en Vlaams-Brabant op. De gegevens worden nu geredigeerd. De provincie Antwerpen moet nog opgeleverd worden. Voor de OVAM-opdracht op Relancekredieten werd 169.291,10 euro gefactureerd. Dit inkooporder is volledig uitgeput. Voor de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en Vlaams Brabant werd op basis van Relancekredieten 3.322.507 euro gefactureerd. Er is nog een encours van 478.866,71 euro;
- 'Onroerenderfgoedrichtplan voor de polders op de Linkerscheldeoever': aan de gemeente werden twee subsidieschijven uitbetaald voor in totaal 175.000 euro. Op 9 oktober 2023 ondertekenden de verbondspartijen de intentieverklaring (het startdocument van het richtplan). In februari 2024 leverde de IOED Erfpunt het onderzoeksrapport op met daarin de historiek van de polders en inventarisatie van de aanwezige erfgoedelementen zoals dijken, wegen, bebouwing, militair erfgoed, etc. In de loop van 2024 werd in een iteratief proces door alle betrokkenen geschaafd aan een versie van de visietekst en werd een aanzet gegeven voor het actieprogramma. Afronding is te voorzien in 2025;
- 'Conservatie en ontsluiting van de Doelse kogge': voor de conservatie van de kogge werden intussen vier ladingen PEG 2000 aangekocht voor 374.712,8 euro; voor bijkomend studiewerk en communicatie werd in totaal 157.184,30 euro uitbetaald.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Noodzakelijke politieke actie	Enkele deelprojecten dreigen de uitvoeringsdeadline voor Relanceprojecten medio 2026 niet te halen. De vordering is in 2025 nauwkeurig te monitoren. Dit geldt voor: • een deel van de geprogrammeerde projecten uit de wachtlijst voor erfgoed- en restauratiepremies; • enkele van de met erfgoedpremies gefinancierde projecten via oproep; • project Heers, en met name het deelproject casco-restauratie kasteel; • project Hof ter Walle; • project Horst.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Gerichte programmatie van restauratie- en erfgoedpremies uit de bestaande wachtlijst	2021 Q2	Gerealiseerd	
Tweede gerichte programmatie van restauratie- en erfgoedpremies uit de wachtlijst	2021 Q4	Gerealiseerd	
Derde gerichte programmatie van restauratie- en erfgoedpremiedossiers uit de wachtlijst	2022 Q4	Gerealiseerd	
Aanbesteding/gunning van de 'geprogrammeerde' restauratie- en erfgoedpremiedossiers en eventueel uitbetaling eerste voorschotten	2023 Q4	Vertraging	Voor een aantal dossiers moeten aanbestedingen nog worden opgestart of zijn ze nog lopend (zie globale rapportage). De procedures verlopen conform de bepalingen van het Onroerenderfgoedbesluit en worden vanuit die hoek opgevolgd. De timing voor de mijlpaal is eerder indicatief dan bindend.
Uitvoering van de 'geprogrammeerde' restauratie- en erfgoedpremiedossiers (start werken, opvolging voortgang ...)	2025 Q4	Op schema	
Oplevering van de 'geprogrammeerde' restauratie- en erfgoedpremiedossiers (einde	2025 Q4	Nog niet gestart	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
werken, realisatie project, uitbetaling saldo)			
Oproepen voor erfgoedpremies in het kader van relance zijn gelanceerd	2021 Q3	Gerealiseerd	
Procedure oproepen voor erfgoedpremies, 1ste fase: ontvangen kandidaat-dossiers, jurering en preselectie	2022 Q2	Gerealiseerd	
Procedure oproepen voor erfgoedpremies, 2de fase: ontvangen en beoordelen 'definitieve dossiers', definitieve selectie en toekennen van premies	2022 Q4	Gerealiseerd	
Oproepen erfgoedpremies: uitvoering van de geselecteerde premiedossiers (aanbesteding/gunning, uitbetaling voorschotten, start werken)	2025 Q4	Op schema	
Het toekomsttraject voor het kasteel van Heers is opgestart	2021 Q3	Gerealiseerd	
Goedkeuring subsidiedossier Heers en vastlegging subsidie	2022 Q4	Gerealiseerd	
Uitvoering project Heers (aanbesteding/gunning, uitbetaling voorschotten, start werken)	2025 Q4	Op schema	
Oplevering project Heers (realisatie project, uitbetaling saldo)	2025 Q4	Nog niet gestart	
De actualisatie van de GGA-kaart is uitbesteed	2022 Q4	Gerealiseerd	
De actualisatie van de GGA-kaart is uitgevoerd	2025 Q4	Op schema	
Goedkeuring subsidiedossier Thermae Palace en vastlegging subsidie	2022 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Oplevering project Thermae Palace (realisatie project, uitbetaling saldo)	2025 Q4	Nog niet gestart	
Uitvoering project Thermae Palace (aanbesteding/gunning, uitbetaling voorschotten, start werken)	2025 Q4	Op schema	
De subsidie voor het project 'droogdokken Antwerpen' is toegekend	2022 Q4	Gerealiseerd	
Uitvoering project 'Droogdokken'	2025 Q4	Op schema	
De subsidie voor het project 'Materniteit Bijloke Gent' is toegekend	2022 Q4	Gerealiseerd	
Uitvoering project 'Materniteit Bijloke'.	2025 Q4	Op schema	
De subsidie voor het restauratieproject 'Horst' (Herita) is toegekend	2022 Q4	Gerealiseerd	
Uitvoering restauratie Horst	2025 Q4	Op schema	
De subsidie voor het project 'doorgroei Herita tot Vlaamse National Trust' is toegekend	2022 Q4	Gerealiseerd	
Uitvoering projecten 'doorgroei Herita tot Vlaamse National Trust'	2025 Q4	Op schema	
Goedkeuring subsidiedossier 'Opmaak Onroerendergoedrichtplan door de Linkerscheldeover' (Doel) en vastlegging subsidie	2022 Q4	Gerealiseerd	
Opmaak onroerendergoedrichtplan 'Linkerscheldeover' (Doel)	2025 Q4	Op schema	
Goedkeuring subsidiedossier 'Restauratie Hof Ter Walle' (Doel) en vastlegging subsidie	2022 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
Uitvoering restauratie Hof ter Walle (Doel)	2025 Q4	Op schema			
Goedkeuring subsidiedossier 'Restauratie Hooghuis' (Doel) en vastlegging subsidie	2022 Q4	Gerealiseerd			
Uitvoering restauratie Hooghuis (Doel)	2025 Q4	Op schema			
Toekenning subsidie voor projecten gerelateerd aan de conservatie en ontsluiting van de Doelse kogge en uitvoering projecten	2025 Q4	Op schema			
OUTPUT					
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD	
Aantal toegekende subsidies aan ad hoc restauratieprojecten (kasteel Heers, Thermae Palace Oostende, Droogdokken Antwerpen, Materniteit Bijloke Gent, kasteel Horst, Hooghuis Doel, Hof ter Walle Doel)	7	2022 Q4	7	100 %	
Aantal toegekende restauratie- en erfgoedpremies in het kader van relance	126	2022 Q4	126	100 %	
Aantal toegekende subsidies voor niet-restauratieve projecten (GGA-kaart, erfgoedrichtplan Linkerscheldeover, doorgroei Herita tot Vlaamse National Trust)	4	2022 Q4	4	100 %	
Aantal uitgevoerde niet-restauratieve erfgoedprojecten	4	2025 Q4			
Aantal uitgevoerde erfgoedprojecten (restauratie- en erfgoedpremiedossiers, ad hoc restauratieprojecten)	133	2025 Q4			
PROJECTFINANCIERING					
Beleidsruimte (begroot)	100.000.000 EUR				
Beleidsruimte (begroot) update	100.000.000 EUR				

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VAK	99.663.000 EUR
Uitvoering VEK	31.372.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 100.000.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 100.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 2 april 2021. Besteding van de aan het beleidsveld Onroerend Erfgoed toegewezen middelen - nota
Nota aan de Vlaamse Regering van 21 mei 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende oproepen in 2021 voor een erfgoedpremie in het kader van relance
Besluit van de Vlaamse Regering over de oproepen in 2021 voor een erfgoedpremie in het kader van relance
Nota aan de Vlaamse Regering van 2 juli 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende oproepen in 2021 voor een erfgoedpremie in het kader van relance
Besluit van de Vlaamse Regering over de oproepen in 2021 voor een erfgoedpremie in het kader van relance
Advies van de Raad van State. Over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de oproepen in 2021 voor een erfgoedpremie in het kader van relance
Nota aan de Vlaamse Regering van 25 februari 2022. Besteding van de aan het beleidsveld Onroerend Erfgoed toegewezen middelen in het kader van het Relanceplan 'Vlaamse Veerkracht'
VR 25 februari 2022 - Kasteeldomein van Heers (akte tot vestiging van een erfpachtrecht en akte overeenkomst uitvoeren herstelmaatregelen)
VR 11 maart 2022 - Investerings in de ontwikkeling en promotie van onroerend erfgoed
VR 28 oktober 2022 - Investerings onroerend erfgoed
VR 2 december 2022 - Subsidie restauratie kasteeldomein Heers
VR 2 december 2022 - Subsidie restauratiewerken Thermae Palace en Koninklijke Gaanderijen in Oostende

AGENDERING VLAAMSE REGERING

VR 2 december 2022 - Subsidie voor restauratiewerken aan de voormalige materniteit op de Bijlokehospitaalsite in Gent

VR 2 december 2022 - Subsidie restauratiewerken Droogdokkensite Antwerpen

VR 9 december 2022 - Subsidie Herita vzw voor restauratieve werken aan het kasteel van Horst

VR 9 december 2022 - Subsidie Herita vzw voor haar rol als National Trust van Vlaanderen

VR 9 december 2022 - Subsidie opmaak onroerenderfgoedrichtplan polders Linkerschelde-oever

VR 16 december 2022 - 1,46 miljoen euro subsidie voor restauratie van het Hooghuis in Doel

VR 16 december 2022 - Subsidie Herita vzw voor restauratie Hof ter Walle in Beveren

16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening

VV100 - ACHTERSTAND BIJ SUBSIDIES TEGEN LEEGSTAND VERMINDEREN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Departement Omgeving
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Omgeving
Belanghebbenden	Aanvragers van de subsidie zoals decretaal bepaald.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
Het hoofddoel van de Vlaamse subsidie-instrumenten ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten is het tegengaan van één van de belangrijkste ruimtelijke problemen die zich reeds jarenlang voordoen, namelijk het stedelijk verval. Dat komt tot uiting in twee fundamentele ontwikkelingen: enerzijds de uitholling en anderzijds het uitdijen van de stad. Bij het fenomeen uitholling wordt men onder meer geconfronteerd met een verlies aan bedrijven, wat een duidelijke ruimtelijke impact heeft op het stedelijk weefsel. Wanneer bedrijven hun activiteit om economische redenen stopzetten of omwille van uitbreidingsproblemen of milieuhygiënische redenen naar nieuwe locaties moeten verhuizen, worden de oude bedrijfsruimten achtergelaten. Naargelang het type van gebouw, de al dan niet resterende bedrijfsinfrastructuur en de aantrekkelijkheid van de onmiddellijke omgeving, wordt door het marktmechanisme bepaald hoe snel deze gebouwen opnieuw in gebruik worden genomen. Leegstaande bedrijfsruimten die niet onmiddellijk worden heropgenomen in het marktaanbod leiden uiteindelijk tot verwaarlozing en verkrotting. Dergelijke panden oefenen bovendien een negatieve invloed uit op de omgeving. Daardoor dreigen de aanpalende buurten of wijken eveneens in een verkrottingsspiraal terecht te komen. Zulke bedrijfsruimten moeten dan ook beschouwd worden als probleemgebieden, zowel vanuit economisch standpunt, als vanuit het streven naar een kwaliteitsvolle leef- en woonomgeving. Als men deze trend wil tegengaan, moet men / vertrekken van een ruimtelijke ordening die uitgaat van de principes van een duurzame ontwikkeling, waarbij het beheer van de ruimte centraal staat. In stedelijke gebieden betekent dit in de eerste plaats een meer efficiënte organisatie en beheer van de ingenomen ruimte. De leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten nemen in deze stedelijke gebieden immers ruimte in beslag die in principe, via inbreidingsprojecten, een nieuwe aangepaste bestemming kan krijgen. Een efficiënter beheer van de reeds ingenomen ruimte zal bovendien een verder ongecoördineerd aansnijden en versnipperen van de open ruimte helpen vermijden. De Vlaamse regering zit via het relancebeleid in op een inhaalbeweging op het vlak van de subsidiëring van openbare en private initiatieven om de sanering van de leegstaande en/of	

PROJECTOMSCHRIJVING	
verwaarloosde bedrijfsruimten te versnellen. Hiervoor wordt een extra budget van 15 miljoen euro voorzien via dit project.	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	14.135.000 EUR
Output	Aantal toegekende saneringssubsidies leegstaande/verwaarloosde bedrijfsruimten
Outcome	Aantal dossiers waarvan de saneringswerken werden gestart

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Stopgezet
Beschrijving voortgang	De financiële ondersteuning leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten is de facto stopgezet met ingang van 1 januari 2025. Er zijn geen kredieten meer beschikbaar gesteld in de begroting 2025, zodat nieuwe aanvragen niet meer mogelijk zijn. Dit is de implementatie van de bepaling in de 'beleidsnota Omgeving 2024-2029' van minister Brouns van eind 2024 die stelt dat 'de subsidie voor de sanering van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen wordt stopgezet'.
Noodzakelijke politieke actie	Het traject van aanpassing van de regelgeving (schrapping van de subsidiemogelijkheid uit het leegstand-decreet van 19 april 1995 en het leegstand-uitvoeringsbesluit van 1 juli 1997) is opgestart in 2025.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
14 door de minister bij MB goedgekeurde aanvragen voor subsidie voor de saneringswerkzaamheden ingediend bij het departement Omgeving.	2021 Q3	Gerealiseerd	
20 door de minister bij MB goedgekeurde aanvragen voor subsidie van de saneringswerkzaamheden ingediend bij het departement Omgeving.	2021 Q4	Gerealiseerd	
31 door de minister bij MB goedgekeurde aanvragen voor subsidie van de saneringswerkzaamheden ingediend bij het departement Omgeving.	2022 Q3	Gerealiseerd	
41 door de minister bij MB goedgekeurde aanvragen voor subsidie voor de	2023 Q4	Gerealiseerd	14 subsidieaanvragen: - 4 bij MB goedgekeurd - 1 voor advies bij IF, verder

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
saneringswerkzaamheden ingediend bij het Departement Omgeving			af te handelen in 2024 - 4 waarvoor bijkomende documenten werden opgevraagd, verder af te handelen in 2024 - 3 geweigerd - 2 eind december aangevraagd, af te handelen in 2024	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal opgestarte saneringsprojecten	100% - Maximale benutting van het beschikbare budget.	2022 Q4	5	25 %
Aantal door de minister bij MB goedgekeurde aanvragen voor subsidie van de saneringswerkzaamheden ingediend bij het departement Omgeving.		2022 Q4	31	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	15.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	14.135.000 EUR
Uitvoering VAK	14.126.000 EUR
Uitvoering VEK	11.795.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 14.135.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 14.135.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV101 - INHAALBEWEGING VERNIEUWING BEDRIJVENTERREINEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

We blijven investeren in kwalitatieve ruimte om te ondernemen. We versnellen de transformatie van bestaande, verouderde bedrijventerreinen naar moderne en duurzame terreinen van de 21e eeuw. Bijzondere aandacht gaat naar meer ruimte voor groene en blauwe corridors, benutting van het potentieel van warmtenetten en zonne-energie, de verbetering van waterhuishouding, en aangepaste weginfrastructuur met meer ruimte voor veilig fietsen zodat ook meer werknemers met de fiets naar het werk kunnen komen.

Voor de aanwending van de relancemiddelen zoeken we naar in te richten terreinen waar er zich knelpunten voordoen waardoor de realisatie geblokkeerd is of vertraagd wordt.

Stand van zaken op datum 31/12/2021: drie dossiers goedgekeurd door de VR voor een totaalbedrag van 4.761.529 euro.

1) Dossier Tybersite te Menen

De realisatie van het brownfieldconvenant Menen Tybersite is afhankelijk van het omvormen van de rotonde N58xN8 tot een lichtengeregeld kruispunt. Deze omvorming van het kruispunt is conform het RUP Tybersite een voorwaarde voor de volledige realisatie van het brownfieldproject. Ook de realisatie van het regionaal bedrijventerrein Menen-Wervik is afhankelijk van het omvormen van de rotonde N58xN8 tot een lichtengeregeld kruispunt, eveneens omwille van de verplichtingen uit het RUP. De actuele inschatting van de kostprijs van de werken bedraagt 4,5 miljoen euro excl. de bijkomende fietstunnels. Inclusief de fietstunnels wordt dit op 6,5 miljoen euro geraamd.

Een cofinanciering vanuit de relancemiddelen ten belope van 2 miljoen euro zorgt voor duidelijkheid over de beschikbare kredieten kunnen zorgen zodat het realisatietraject voor deze werken kan opgestart worden.

2) Dossier Wildebeek te Erembodegem/Denderleeuw

Door de besprekingen in het kader van het brownfieldconvenant is er momenteel een dialoog tussen de gemeente Denderleeuw, de stad Aalst, AWV, MOW, VLAIO, SOLVA en de ontwikkelaar Zabra, om tot een oplossing te komen voor het kruispunt Nachtegaalstraat – N405, en bij uitbreiding het vlak

PROJECTOMSCHRIJVING

bij gelegen kruispunt Industrielaan (Zuid III) met de N405. Dit is nodig om een volledige herontwikkeling van de Dekalpy site op het grondgebied Denderleeuw mogelijk te maken. Maar ook los van die ontwikkeling bleek eerder al dat verkeerstechnische aanpassingen wenselijk zijn. Belangrijkste uitdaging is de financiering, en in bijzonder de verdeling ervan tussen de verschillende partijen (Denderleeuw, Aalst, Zabra, AWV), in het bijzonder ook de 6 te verwerven eigendommen om een verkeerstechnisch goede oplossing te bekomen.

Een gedeeltelijke financiering van deze verwervingskosten vanuit de relancemiddelen ten belope van 2 miljoen euro kan een oplossing faciliteren. Vervolgens zullen ook bij AWV de nodige kredieten voor de uitvoering van de werken moeten voorzien worden.

3) Dossier Buke te Zottegem

Herinrichting van de Leeuwrikstraat en de Smalleweg zijn noodzakelijk als ontsluitingsinfrastructuur van het bedrijventerrein. Deze ontsluitingsweg is nu erg smal en onvoldoende uitgerust als ontsluitingsweg van een bedrijventerrein. Het terrein is zo'n 25 ha groot, volledig bezet en een mengeling van diverse soorten bedrijven. Er wordt 761.529 euro voorzien vanuit de relancemiddelen om de verbeterde ontsluitingsweg mogelijk te maken.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	6.000.000 EUR
Output	Realisatie van de transformatie van een aantal belangrijke en vaak complexe dossiers inzake verouderde bedrijventerreinen tot moderne, duurzame bedrijventerreinen, waarvan reeds 3 concrete dossiers voorwerp zijn van besluitvorming en andere dossiers worden voorbereid.
Outcome	Doel: Knelpunten rond ontsluitingsinfrastructuur helpen oplossen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Voor de vernieuwing bedrijventerreinen zijn er administratief-technische complicaties voor sommige dossiers en is er één dossier nog niet gestart.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Screening gedeblokkeerde herinrichtingen van brownfields/verouderde bedrijventerreinen	2022 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Investeringsagenda opmaken		2021 Q2	Gerealiseerd	
VV101 "Inhaalbeweging vernieuwing bedrijventerreinen" --> SVZ (02/09/2021) --> onderzoeksfase ter voorbereiding besluitvorming voor 3 dossiers ten bedrage van ca. 2 miljoen euro/dossier.		2021 Q3	Gerealiseerd	
Opstart projecten		2022 Q1	Gerealiseerd	
Opstart aanbesteding werken.		2023 Q1	Gerealiseerd	Opgestart op één dossier na
Start uitvoering werken.		2023 Q3	Gerealiseerd	Opstart van de werken gerealiseerd voor 3 dossiers
Einde werken.		2026 Q3	Nog niet gestart	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal dossiers	5	2022 Q4	5	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	6.000.000 EUR
Uitvoering VAK	6.000.000 EUR
Uitvoering VEK	591.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 6.000.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 6.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Beslissing Vlaamse Regering van 17/12/2021 inhaalbeweging vernieuwing bedrijventerreinen](#)

[Nota aan de Vlaamse regering van 15 juli 2022. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot ondersteuning van de visserijsector als gevolg van de situatie in Oekraïne](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot ondersteuning van de visserijsector als gevolg van de situatie in Oekraïne](#)

VR 9 december 2022 - Inhaalbeweging vernieuwing bedrijventerreinen

VV102 - INVESTEREN IN KERNVERSTERKING VIA PROJECTOPROEPEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Gemeenten, handelaars

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
Investeren in bedrijvige en bruisende kernen: projectoproepen rond aankoop en transformatie van handelspanden, flankerend beleid op vlak van mobiliteit en parkeren en data-gedreven beleidsvoeren op basis van retaildata - Oproep 'Aankoop en/of transformatie van handelspanden en bedrijfsruimten' (eerste schijf van 10 miljoen) - 'Profploeg' en 'Vitrine' (2 miljoen euro) - Oproep 'Duurzame bereikbaarheid van de kern' - Oproep cofinanciering gemeentelijke premies ter verduurzaming en verfraaiing handelspanden - Oproep subsidies verordeningen en RUP's voor IHB-planconcepten - Oproep collectieve begeleiding gemeenten door experts Er heeft een budgetverschuiving plaatsgevonden van: - 4,536 miljoen euro naar VV029 op basis van een Besluit van de Vlaamse Regering van 30/09/2022 - 1,5 miljoen euro naar VV111 op basis van een Besluit van de Vlaamse Regering van 10/11/2022	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	20.743.000 EUR
Output	Zorgen voor transformatie van leegstaande of onderbenutte handelspanden/bedrijfspanen tot actieve panden die bijdragen tot de versterking van het lokaal economisch weefsel, en ondersteuning van gemeenten via begeleiding en ervaringsuitwisseling.
Outcome	- Oproep 'Aankoop en/of transformatie van handelspanden en bedrijfsruimten' --> stimuleren van het lokaal ondernemerschap. - Profploeg --> professionele ondersteuning van steden en gemeenten voor concrete aanpak van uitdagingen handelskernversterking. - Vitrine --> begeleiding van ervaringsuitwisseling tussen gemeenten en het documenteren en verspreiden van goede praktijken. - Oproep Duurzame bereikbaarheid kernen: investeringen openbaar domein en

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	ondersteunend studiewerk - Oproep cofinanciering gemeentelijke premies: verduurzaming en verfraaiing handelspanden (gericht op eigenaars en exploitanten handelspanden) - Oproep subsidiëring verordeningen en RUP's: meer toepassing van (plan)concepten integraal handelsvestigingsbeleid - Oproep collectieve begeleiding gemeenten door experts: ondersteuning bij implementatie acties n.a.v. profploeg

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Voor kernversterking waren er enerzijds acties om de gemeenten zelf te helpen professionaliseren (profploeg en kernmeesters) en anderzijds subsidies voor projecten. De twee begeleidingsinitiatieven van gemeenten zijn afgelopen en gunstig geëvalueerd. Vooral de collectieve begeleiding van gemeenten (waardoor ze onderling konden leren) werd door de betrokkenen gunstig geëvalueerd hoewel er hiervoor minder deelnemers waren. Voor de projecten (zoals aankoop en transformatie van leegstaande handelspanden) krijgen we af en toe de vraag naar verlenging van de uitvoeringsperiode. Tot dusver hebben we daar negatief op geantwoord.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Lanceren oproepen	2021 Q2	Gerealiseerd	
Start dienstverlening aan lokale besturen en investeringen door lokale besturen. SVZ: Aankondiging opdracht d.d. 28/04/2021 in het Bulletin der Aanbestedingen, Selectieverslag d.d. 10/06/2021, Gemotiveerde selectiebeslissing d.d. 29/06/2021, Bestek nr. VLAIO-2021-07, Proces-verbaal van de opening van de offertes d.d. 10/08/2021, Gunningsverslag d.d. 27/08/2021 aan 'Idea Consult', tijdens eerste oproep --> 34 aanvragen voor begeleiding ingediend door gemeenten.	2021 Q3	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Bijkomende oproepen te lanceren		2022 Q1	Gerealiseerd	Dossiers komen binnen op 1 juni en 15 september (oproepen wedstrijdformule); andere oproepen zijn met doorlopende indiening.	
Einde oproep		2022 Q4	Gerealiseerd		
Einde fase dienstverlening en investeringen		2025 Q4	Nog niet gestart		
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
aantal gestarte begeleidingstrajecten om gemeenten te helpen bij het vernieuwen van hun beleid rond bedrijvige kernen		85	2022 Q1	93	109 %
aantal dossiers rond leegstaande bedrijfspanden die getransformeerd gaan worden met het oog op het versterken van het lokaal ondernemerschap		30	2022 Q4	28	93 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	25.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	20.743.000 EUR
Uitvoering VAK	20.746.000 EUR
Uitvoering VEK	8.542.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 20.743.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 20.743.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 25 februari 2022. Investeren in kernversterking via projectoproepen](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 15 juli 2022. voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 3, 9 en 10, en de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021 tot bepaling van de regels om subsidies te verlenen voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit en tot wijziging van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2022 tot bepaling van de regels om een vergoeding toe te kennen voor de verstrekking van veevoeder met een methaanreducerend effect aan melkvee](#)

[Bisnota aan de Vlaamse Regering van 30 september 2022 betreft Relanceplan Vlaamse Veerkracht project VV029. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 3, 9 en 10, en de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021 tot bepaling van de regels om subsidies te verlenen voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit tot wijziging van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2022 tot bepaling van de regels om een vergoeding toe te kennen voor de verstrekking van veevoeder met een methaanreducerend effect aan melkvee](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2022 tot wijziging van artikel 1, 3, 9 en 10, en de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021 tot bepaling van de regels om subsidies te verlenen voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit en tot wijziging van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2022 tot bepaling van de regels om een vergoeding toe te kennen voor de verstrekking van veevoeder met een methaanreducerend effect aan melkvee](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2022. Advies van de Raad van State](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2022 tot toekenning van subsidie aan het hefboomrelanceproject Commanderie Gruitrode in Oudsbergen in het kader van het plan Vlaamse Veerkracht](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 16 december 2022. Herverdeling relancemiddelen VV102 \(investeren in kernversterking via projectoproepen\) en VV134 \(digitaal transformatieprogramma voor de Vlaamse Mediasector\)](#)

VV103 - LANTIS - PFOS-VERVUILING

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Annick De Ridder
Trekkende entiteit VO	Lantis
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Lantis
Belanghebbenden	De burger, de volksgezondheid, werknemers van (de aannemers van) Lantis.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
Met dit initiatief wordt met de PFAS-vervuiling die bij de aanleg van Oosterweelverbinding wordt aangetroffen, ordentelijk omgegaan door deze zoveel mogelijk af te schermen van de omgeving.	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	23.000.000 EUR
Output	De omgeving in het projectgebied op Linkeroever waarin de Oosterweelverbinding wordt aangelegd zal na de werken niet meer of minder gecontamineerd zijn dan er voor het geval was.
Outcome	Er wordt grondverzet gerealiseerd volgens het standstillprincipe. Hierbij wordt er enerzijds gewerkt met een specifieke afdekmethodiek, anderzijds worden voor het grondwater bemalingsbeperkende invloeden gerealiseerd zodat er enkel gezuiverd grondwater geloosd wordt. De werken worden uitgevoerd conform de adviezen van de commissie Grondverzet (o.l.v. professor Vrancken). Bovendien is er bijkomende regelgeving in afronding voor de site (het sitebesluit) en de omgang met PFAS-vervuilde grond (tijdelijk handelingskader PFAS). De werkwijze heeft betrekking op de modus operandi die van toepassing is in de periode waarin de dotatie door Lantis werd aangewend (periode 2021-2022).

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	Als bouwheer van de Oosterweelverbinding is Lantis gebonden aan het standstill-principe. Dat houdt in dat de werken die Lantis uitvoert niet mogen zorgen voor een verdere verspreiding van de PFAS-verontreiniging. Dankzij strenge maatregelen, waar zowel intern als door externe instanties toezicht op

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	wordt gehouden, wordt de verspreiding van PFOS/PFAS maximaal vermeden. De Oosterweelwerken zorgen namelijk voor een verbeterde situatie omdat de verontreiniging duidelijk in kaart is gebracht, de meest vervuilde gronden zorgvuldig worden afgedekt of afgevoerd en het grondwater wordt gezuiverd tot er geen PFAS meer wordt aangetroffen. Het grondwater dat Lantis tijdens de werken oppompt, wordt gezuiverd alvorens het naar de Schelde wordt afgevoerd of terug in de bodem wordt gepompt. Daartoe werd een specifieke waterzuiveringsinstallatie gebouwd binnen de werfzone Linkeroever. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) volgt deze waterzuivering op. Deze waterzuiveringsinstallatie is in exploitatie en metingen tonen aan dat er in het water dat het waterzuiveringsstation verlaat, geen PFAS boven de detectielimiet meer gevonden wordt. Specifiek voor de PFAS problematiek rond de Zwijndrechtse 3M-site, die de Oosterweelwerven Linkeroever en Scheldetunnel treft, werden ondertussen een saneringsovereenkomst en saneringsverbond ondertekend, en worden ook regelgevende initiatieven genomen. Hierdoor kunnen de Oosterweelwerken in synergie met de sanering van 3M worden gevoerd. De afronding van dit project loopt samen met de infrastructuurwerken Linkeroever en is voorzien in 2024, onder voorbehoud van voortgang van het grondverzet. Met de toelage uit de Vlaamse relancemiddelen werden noodzakelijke maatregelen getroffen in kader van de aanpak van verontreinigde gronden en grondwater, om de Oosterweelwerken te kunnen continueren. De dotatie werd aangewend om al deze maatregelen te kunnen doen in de periode 2021-2022. De juridische rechtsgrond is te vinden in de verkoopovereenkomst uit 2004 tussen het Vlaams Gewest en de BAM aangaande de gronden van de Oosterweelverbinding. Onder artikel 9 van de verkoopovereenkomst verbindt het Vlaams Gewest zich ertoe BAM te vrijwaren alle schade aangaande enige bodemverontreiniging op de site. In de beslissing van de Vlaamse Regering over de milderende maatregelen en flankerend beleid Infrastructuurwerken Linkeroever van 22/12/2017 is dit bevestigd.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
PROJECTFINANCIERING			
Beleidsruimte (begroot)	23.000.000 EUR		
Beleidsruimte (begroot) update	23.000.000 EUR		

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VAK	23.000.000 EUR
Uitvoering VEK	23.000.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 23.000.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 23.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV104 - VEERKRACHTIGE STEDEN NA CORONA (EXTRA OPROEP STADSVERNIEUWING)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Belanghebbenden	13 centrumsteden, 21 provinciale steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
De oproep "Veerkrachtige steden na Corona" wil de steden bijkomend financieel ondersteunen bij de uitvoering van (in hoofdzaak) investeringsprojecten in een bepaalde wijk of stadsdeel. De focus is drieledig, namelijk de sociale, fysieke en economische dimensie van een bepaalde wijk of stadsdeel. De oproep mikt op projecten die vanuit een geïntegreerde aanpak inzetten op vernieuwing en innovatie binnen deze drie focusgebieden. Er is ook ruimte voor de ondersteuning van nieuwe werkingen in een opstartfase. Met de economische dimensie worden werkingen en investeringsprojecten beoogd die bijdragen tot de economische heropleving, het verhogen van de werkgelegenheid, ruimte voor ondernemerschap, opleidingsmogelijkheden, enzovoort. Met de sociale dimensie wil de oproep bijdragen aan een sociaal inclusieve stad met de steden als plaatsen waar iedereen mee aan boord blijft, met een sterk welbevinden en welzijn bij de bewoners, met een sociale mix, participatie en activering van kwetsbare groepen aan het maatschappelijke leven, het onderwijs, cultuur- en vrijetijdsaanbod, en waar condities voor sociale mobiliteit worden geschapen. Het derde focusgebied gaat over de kwaliteit van de publieke ruimte en de mate waarin omgevingskenmerken zoals toegang tot groen, goede woonomstandigheden, een mix van woongelegenheden, de aanwezigheid van cultuur en sportinfrastructuur in de buurt, wijk of het stadsdeel bijdragen aan de ontplooiing van de inwoners, de tevredenheid over de buurt, meer ontspanningsmogelijkheden, enzovoort.	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	20.000.000 EUR

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Output	- Aan de hand van innovatieve en vernieuwende investeringsprojecten bijdragen aan de stadsvernieuwing van de wijk/stadsdeel/stad - Investeringsprojecten die tegemoet komen aan de tekortkomingen die werden en nog steeds worden ervaren tijdens de Coronapandemie: noden aan ontmoetings- en publieke ruimten, aan kwalitatieve en betaalbare woningen, aan groen en water in de stad, aan publieke infrastructuur (bibliotheken, jeugthuizen, cultuurcentra, ...), aan ruimte voor jonge ondernemers en starters,...
Outcome	- De investeringen hebben bijgedragen aan de sociale inclusiviteit van de stad in kwestie waar iedereen mee aan boord blijft, de bewoners zich goed voelen, met een sociale mix, participatie en activering van kwetsbare groepen aan het maatschappelijke leven, het onderwijs, cultuur- en vrijetijdsaanbod, en waar condities voor sociale mobiliteit worden geschapen. - De investeringen dragen bij tot een verhoogde werkgelegenheid, ruimte voor ondernemerschap, opleidingsmogelijkheden, ondersteuning van starters,... - De investeringen zorgen voor betere ontmoetingsruimten binnen het stadsdeel, sport- en culturele infrastructuur, betere woonomstandigheden, ontspanningsmogelijkheden,...

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Actie nodig
Beschrijving voortgang	Vijf van de negen lopende projecten hebben een beperkte verlenging gevraagd van de looptijd van de subsidie die normaal gezien eind 2025 stopt. Deze aanvragen werden grondig bekeken naar de oorzaken ervan en werden vervolgens vertaald in een voorstel van BVR ter aanpassing van de subsidiebesluiten van de betrokken projecten.
Noodzakelijke politieke actie	De minister heeft het BVR ter aanpassing van de subsidiebesluiten (BVR's), na positief advies van de inspectie van financiën, ter goedkeuring voorgelegd aan de Ministerraad van 4 april 2025

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
De Vlaamse Regering keurt het kader voor de oproep goed.	2021 Q1	Gerealiseerd	
Lancering van de oproep	2021 Q2	Gerealiseerd	
Jurering van de ingediende aanvragen naar stadsvernieuwingprojecten	2021 Q3	Gerealiseerd	
De Vlaamse Regering keurt de geselecteerde	2021 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
stadsvernieuwingsprojecten goed				
Eindrapport van de gerealiseerde stadsvernieuwingsprojecten binnen deze oproep (deadline: 2026)	2026 Q3	Nog niet gestart		
Jaarlijkse voortgangsrapporten van de stadsvernieuwingsprojecten		Op schema	Op het einde van elk werkjaar bezorgen de 9 projecten ons een voortgangsrapportage.	
Permanente evaluatie door stuurgroepen		Op schema	Deze projecten zijn vooral investeringsprojecten die opgevolgd worden aan de hand van stuur- en werkgroepen. Aan de stuurgroepen wordt deelgenomen door de medewerkers van team stedenbeleid (Agentschap Binnenlands Bestuur)	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
aantal subsidieaanvragen	20	2021 Q3	25	100 %
start van de projecten		2022 Q1	9	100 %
jaarlijkse rapportering		2022 Q4	9	100 %
PROJECTFINANCIERING				
Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR			
Beleidsruimte (begroot) update	20.000.000 EUR			
Uitvoering VAK	20.000.000 EUR			
Uitvoering VEK	4.127.000 EUR			
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 20.000.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 20.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR			

VV105 - ONTSNIPPEREN VAN VLAAMS LANDSCHAP

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Departement Omgeving
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Natuur en Bos - Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Agentschap Wegen en Verkeer - De Werkvennootschap
Belanghebbenden	VLM, lokale besturen, middenveldorganisaties

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
Dit project zet in op de ecologische ontsnippering van bestaande gewestelijke transportinfrastructuur en draagt zo bij aan het herstel van ecosystemen en de uitbouw van een netwerk van samenhangende natuur in Vlaanderen. Daarvoor werkten de betrokken entiteiten binnen de VO een Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO) uit. Het beoogt een structureel georganiseerde, programmatische aanpak van de versnipperingproblematiek zowel binnen de Vlaamse overheid als in samenwerking met diverse externe partners. Het eerste deel van het VAPEO is gericht op de verwezenlijking van terreinrealisaties (ecoducten, ecotunnels,...) om de voornaamste versnipperingsknelpunten aan gewest- en snelwegen weg te werken. Hiervoor is een eerste vijfjarenprogramma opgemaakt met 15 concrete projecten die tijdens die periode worden uitgevoerd of verder uitgewerkt. Daarnaast kunnen acute knelpunten opduiken die een snelle uitvoering vragen aangezien het een rollend programma betreft. Ondersteunende instrumenten en een gerichte communicatie maken eveneens deel uit van het VAPEO. De afspraken voor de uitvoering van dit project zijn opgenomen in een protocol dat op 23 september 2020 werd ondertekend door de bevoegde Vlaamse ministers Zuhair Demir en Lydia Peeters. De financiële verdeelsleutel is als volgt bepaald : ½ AWV, ¼ ANB, ¼ DOMG. Concreet zullen volgende 6 projecten met Relance-middelen uitgevoerd worden: - E40 (Bertem): ombouw bestaande brug tot bermbrug; - N75 (Dilsen-Stokkem) : aanleg nieuwe ecobrug; - N71 (Lommel): ontwerp en aanleg ecoduct; - N76 (Oudsbergen): ontwerp en aanleg ecovallei (met medegebruik); - E17 (Waasmunster): ombouw bestaande brug tot bermbrug; - R0 (Hallerbos): ontwerp en aanleg ecobrug met medegebruik. Verder wordt er binnen Relance gewerkt aan 3 ondersteunende acties: - Communicatie faunapassage;

PROJECTOMSCHRIJVING
- Uitwerken ondersteunende instrumenten; - Acute knelpunten aanpakken. De andere VAPEO-projecten en ondersteunde acties worden met reguliere middelen aanbesteed tussen 2021-2024.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	25.000.000 EUR
Output	Realisatie van 6 ontsnipperingsprojecten.
Outcome	Verbetering van de ecologische ontsnippering.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Alle (deel)projecten zijn al uitgevoerd of in uitvoering volgens de vooropgestelde planning.
Noodzakelijke politieke actie	Geen politieke actie vereist.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
E17 (Waasmunster): ontwerp en aanbesteding ombouw bestaande brug tot bermbrug	2021 Q4	Gerealiseerd	Opdracht gegund.
E40 (Bertem): ontwerp en aanbesteding ombouw bestaande brug tot bermbrug	2021 Q4	Gerealiseerd	Opdracht gegund.
Communicatie - aanbesteding opdracht	2021 Q4	Gerealiseerd	Opdracht communicatiecampagne 'VanDierNaarDaar' gestart.
Acute knelpunten aanpakken - aanbesteding	2022 Q4	Gerealiseerd	Plaatsing wilddetectiesysteem N76 Oudsbergen gestart.
N75 (Dilsen-Stokkem): ontwerp en aanbesteding ecobrug	2022 Q4	Gerealiseerd	Opdracht gegund.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
R0 (Hallerbos): ontwerp en aanbesteding ecobrug met medegebruik	2022 Q4	Gerealiseerd	Opdracht gegund.
N71 (Lommel): ontwerp en aanbesteding ecoduct	2022 Q4	Gerealiseerd	Opdracht gegund.
N76 (Oudsbergen): ontwerp en aanbesteding ecovallei (met medegebruik)	2022 Q4	Gerealiseerd	Opdracht gegund.
Uitwerking ondersteunende instrumenten - aanbesteding	2022 Q4	Gerealiseerd	Studie 'Dieren onder de wielen als (beleids)ondersteunend instrument bij registratie en evaluatie van versnipperingsknelpunten aan transportinfrastructuur' gestart.
Uitwerking ondersteunende instrumenten - aanbesteding	2022 Q4	Gerealiseerd	Opdracht 'Evaluatie monitoring wilddetectiesysteem N76 Oudsbergen' gestart.
R0 (Hallerbos): oplevering ecobrug met medegebruik	2026 Q4	Op schema	werken in uitvoering, verloop volgens planning
N71 (Lommel): oplevering ecoduct	2026 Q4	Op schema	werken in uitvoering, verloop volgens planning
Uitwerking ondersteunende instrumenten - oplevering	2026 Q4	Op schema	Studie 'Dieren onder de wielen als (beleids)ondersteunend instrument bij registratie en evaluatie van versnipperingsknelpunten aan transportinfrastructuur' lopend, volgens planning.
Uitwerking ondersteunende instrumenten - oplevering	2026 Q4	Op schema	Opdracht 'Evaluatie monitoring wilddetectiesysteem N76 Oudsbergen' lopend. volgens planning
E17 (Waasmunster): oplevering bermbrug	2026 Q4	Op schema	werken voltooid, voorlopig oplevering in 2025
N76 (Oudsbergen / Genk): oplevering ecobrug met medegebruik	2026 Q4	Op schema	werken in uitvoering, verloop volgens planning

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
Acute knelpunten - oplevering	2026 Q4	Op schema	Plaatsing wilddetectiesysteem N76 Oudsbergen uitgevoerd, onderhoudsperiode loopt nog, nog op te leveren.		
E40 (Bertem): oplevering bermbrug	2026 Q4	Op schema	werken voltooid, voorlopig opgeleverd		
N75 (Dilsen-Stokkem): oplevering ecobrug (met medegebruik)	2026 Q4	Op schema	werken in uitvoering, verloop volgens planning		
Communicatie - oplevering opdracht	2026 Q4	Op schema	Opdracht communicatiecampagne 'VanDierNaarDaar' lopend, volgens planning.		
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal gerealiseerde ontsnipperingsprojecten		6	2026 Q4		
Aantal gerealiseerde ontsnipperingsprojecten		6	2026 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	25.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	25.000.000 EUR
Uitvoering VAK	25.000.000 EUR
Uitvoering VEK	22.515.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 24.700.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 24.700.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 300.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 300.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Ontsnippen Vlaams landschap

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Vlaams actieprogramma ecologische ontsnippering. Deel 1 - wegen. Bijlage](#)

[Protocol in verband met de uitvoering van het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering \(VAPEO\) Deel 1 - wegen. Bijlage](#)

[Budget. Bijlage](#)

17. Vergroening openbaar vervoer (De Lijn)

VV106 - VERGROENING OPENBAAR VERVOER DE LIJN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Annick De Ridder
Trekkende entiteit VO	De Lijn
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	De Lijn
Belanghebbenden	Inwoners, weggebruikers, lokale besturen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	17. Vergroening openbaar vervoer (De Lijn)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
De doelstelling van dit project is een gefaseerde overgang naar een groene en duurzame busvloot van vervoersmaatschappij De Lijn. Naast een bijdrage aan de vergroening van het transport en de modal shift wil men via dit initiatief het economisch herstel te ondersteunen door te investeren in duurzame en openbare mobiliteit.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	93.000.000 EUR
Output	De concrete outputs betreffen het realiseren van een verdere elektrificatie van de busvloot. In functie hiervan worden hybride bussen omgebouwd naar e-hybride bussen en worden e-hybride bussen aangekocht. In functie van het onderhoud van deze bussen worden de stelplaatsen aangepast en wordt voorzien in een raamcontract voor het onderhoud van deze bussen.
Outcome	Verbetering luchtkwaliteit.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Ombouw & levering bussen - In 2021 werd de ombouw van 280 hybride bussen naar plug-in e-hybride besteld en uitgevoerd tussen Q1–Q4 2022. - Ook in 2021 werden 44 gelede e-hybride bussen besteld; deze zijn eind 2024 geleverd en in dienst genomen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	Studies & advies • In 2021 werden studies opgestart voor de aanpassing van drie stelplaatsen (Kortrijk, Genk Winterslag, Gent Destelbergen) en afgerond in Q2 2022. • Brandveiligheidsstudies en vergunningsontwerpen voor Hasselt en Brugge zijn ook in 2022 opgestart en/of afgerond. Laadinfrastructuur & werken • Eerste bestelling van 102 laders in 2021 (2 leveranciers), gevolgd door een tweede bestelling van 252 laders in Q2 2022. • In Q3–Q4 2022 werden stelplaatsen aangepast om eerste e-bussen te ontvangen. • Stelplaats Kortrijk liep lichte vertraging op, maar was begin 2023 operationeel. • Werken aan vierde stelplaats Sint-Niklaas afgerond in Q2 2023. • Verdere uitbreidingen in Genk en Gent starten in Q1 2025; Gent loopt hierbij >1 jaar vertraging door bezwaarprocedure. e-bussen bestelling & levering • Eerste bestelling van 60 e-bussen via raamcontract met Van Hool (36 stuks) en VDL (24 stuks). • Alle Van Hool-bussen zijn operationeel (Kortrijk en Genk). • Eind 2024 leverde VDL 10 bussen (7 operationeel, 3 in opleiding); resterende 14 volgen in Q1–Q2 2025.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Plaatsen van een bestelling voor plug-in hybride gelede bussen binnen het bestaande contract	2021 Q2	Gerealiseerd	
Plaatsen van een bestelling voor de ombouw van bestaande hybride naar plug-in e-hybride bussen.	2021 Q2	Gerealiseerd	
Het plaatsen van een bestelling voor de uitvoering van adviesopdrachten voor de uitrol van elektrische bussystemen en ondersteuning programmawerking.	2021 Q2	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Plaatsen van een bestelling voor de uitvoering van de studies voor de aanpassingen voor de stelplaatsen voor elektrische bussen.	2021 Q2	Gerealiseerd	
Bestelling voor e-bussen (volelektrische bussen).	2021 Q3	Gerealiseerd	
Het plaatsen van een bestelling voor de installatie voor de laadinfrastructuur op de stelplaatsen voor de e-bussen (volelektrische bussen) en de plug-in hybride bussen.	2021 Q3	Gerealiseerd	
Afronden van de minicompetitie van de raamovereenkomst voor de levering, indienststelling en (niveaus van) onderhoud van laadinfrastructuur & gunning en plaatsing van tweede bestelling van 252 laders.	2022 Q2	Gerealiseerd	
Opstart van drie plaatsingsprocedures voor de aannemingswerken op de eerste stelplaatsen voor elektrische bussen. De selectieleidraden zijn in mei 2022 gepubliceerd op het Belgische en Europese aankondigingsplatform.	2022 Q2	Gerealiseerd	
Opstart van een nieuwe marktraadpleging via een onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging voor de levering van laadinfrastructuur. De nieuw op te starten raamovereenkomst betreft de levering van maximaal 1.600 laadpalen.	2022 Q2	Gerealiseerd	
Realisatie van de studie over de brandveiligheid voor de eerste drie stelplaatsen (Kortrijk, Genk Winterslag en Gent Destelbergen)	2022 Q2	Gerealiseerd	
Realisatie van de ontwerpstudies voor de eerste drie stelplaatsen (Kortrijk, Genk Winterslag en Gent Destelbergen)	2022 Q2	Gerealiseerd	
Gunning van de opdrachten voor de aannemingswerken op de eerste stelplaatsen voor elektrische bussen.	2022 Q4	Gerealiseerd	
Realisatie van de ombouw van 280 hybride bussen naar plug-in e-hybride bussen	2022 Q4	Gerealiseerd	
Gunning van de raamovereenkomst betreffende de levering van maximaal 1.600 laadpalen.	2022 Q4	Stopgezet	Dit initiatief wordt niet langer op relancemiddelen

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
				gefinancierd en werd dus ook binnen deze rapportering stopgezet.	
Realisatie van de aanpassingswerken en de installatie van de laadinfrastructuur op de eerste drie stelplaatsen (Kortrijk, Genk Winterslag en Gent Destelbergen) om de eerste e-bussen te ontvangen.		2023 Q1	Gerealiseerd		
Start gefaseerde levering van de 60 e bussen.		2023 Q1	Gerealiseerd	Er was een vertraging bij de producent door wereldwijde supply chain problemen.	
Realisatie van de aanpassingswerken en de installatie van de laadinfrastructuur op de stelplaats Sint-Niklaas om de eerste e-bussen te ontvangen.		2023 Q2	Gerealiseerd		
Start gefaseerde indienstname van de 60 e bussen, vanaf 2022/Q4		2023 Q2	Vertraging	Er is een vertraging bij de producent door wereldwijde supply chain problemen.	
Levering 44 gelede e-hybride bussen		2023 Q3	Gerealiseerd	Gerealiseerd eind 2024 na een vertraging bij de producent door wereldwijde supply chain problemen.	
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Opstart van drie plaatsingsprocedures voor de aannemingswerken op de eerste stelplaatsen voor elektrische bussen. De selectieleidraden zijn in mei 2022 gepubliceerd op het Belgische en Europese aankondigingsplatform.		Opstart van 3 plaatsingsprocedures	2022 Q2	3	100 %
Realisatie van de ontwerpstudies voor de eerste drie stelplaatsen (Kortrijk, Genk		3 studies	2022 Q2	3	100 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Winterslag en Gent Destelbergen)				
Afronden van de minicompetitie van de raamovereenkomst voor de levering, indienststelling en (niveaus van) onderhoud van laadinfrastructuur & gunning en plaatsing van tweede bestelling van 252 laders.	252 laders	2022 Q2	252	100 %
Realisatie van de studie over de brandveiligheid voor de eerste drie stelplaatsen (Kortrijk, Genk Winterslag en Gent Destelbergen)	3 studies	2022 Q2	3	100 %
Gunning van de opdrachten voor de aannemingswerken op de eerste stelplaatsen voor elektrische bussen.	Gunning van de opdrachten	2022 Q4	2	100 %
Realisatie van de ombouw van 280 hybride bussen naar plug-in e-hybride bussen	280 plugin e-hybride bussen	2022 Q4	280	100 %
Realisatie van de aanpassingswerken en de installatie van de laadinfrastructuur op de eerste drie stelplaatsen ((Kortrijk, Genk Winterslag en Gent Destelbergen) om de eerste e-bussen te ontvangen.	3 stelplaatsen	2023 Q1	3	100 %
Gefaseerde levering van de 60 e bussen.	60 e-bussen	2023 Q2	46	77 %
Gefaseerde indienstname van de 60 e bussen.	60 e-bussen	2023 Q2	43	72 %
Realisatie van de aanpassingswerken en de installatie van de laadinfrastructuur op de stelplaats Sint-Niklaas om de eerste e-bussen op te vangen.	1	2023 Q2	1	100 %
Levering 44 gelede e-hybride bussen	44 gelede e-hybride bussen	2023 Q3	44	100 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Formele bestelling van groene bussen en daarmee samenhangende oplaadinfrastructuur in Vlaanderen en Brussel: - Bestelling geplaatst voor de ombouw van hybride bussen in e-hybride bussen via een wijziging van de bestaande kaderovereenkomst - Bestelling geplaatst voor hybride plug-inbussen binnen de bestaande kaderovereenkomst - Bestelling geplaatst voor vol-elektrische bussen - Bestelling geplaatst voor de installatie van oplaadinfrastructuur in de depots van de (vol-)elektrische bussen en de hybride plug-inbussen	4	2024 Q4	4	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	93.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	93.000.000 EUR
Uitvoering VAK	92.979.000 EUR
Uitvoering VEK	77.999.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 93.000.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 93.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022 - update relancemiddelen MOW](#)

18. Brexit

VV107 - INITIATIEVEN VANUIT VLAM VOOR DE PROMOTIE EN AFZET VAN PRODUCTEN, O. A. ALS GEVOLG VAN BREXIT

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Agentschap Landbouw en Visserij
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	18. Brexit
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING	
VLAM werkt in 2021-2023 een relancebeleid uit voor de zwaar getroffen sectoren van de agrovoeding en sierteelt. Volgende maatregelen worden voorgesteld.	
1. Bedrijfssubsidies VLAM lanceert een open oproep naar Vlaamse bedrijven actief in de agrovoeding en sierteelt om een innovatief project in te dienen om de export richting het VK en wereldwijd te ondersteunen. Ook wordt er een mini-incubator gelanceerd op maat van kleinere en startende exporteurs van Vlaamse agrovoeding en sierteelt.	
2. Communicatie Er worden imagocampagnes opgezet om de Vlaamse agrovoeding en sierteeltsector te promoten in het VK en onze marktpositie daarbuiten te versterken.	
3. Personeel	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	1.893.735 EUR
Output	- Bedrijfssubsidie: minimum 2 incubators Brexit, minimum 2 mini-incubators - Communicatie: 4 imagocampagnes - Personeel: 3 FTE's, waarvan 1 consulent Brexit
Outcome	- Bedrijfssubsidies: innovatieve bedrijven rechtstreeks subsidiëren om de export richting VK en wereldwijd te ondersteunen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	- Communicatie: imagocampagnes om de Vlaamse agrovoeding en sierteeltsector te promoten in het VK en onze marktpositie daarbuiten te versterken.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	zowel inhoudelijk als financieel afgehandeld.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Bedrijfssubsidies: de oproep incubator 2021 is gelanceerd	2021 Q1	Gerealiseerd	
Bedrijfssubsidies: selectie en uitvoering incubator 2021	2021 Q2	Gerealiseerd	
Bedrijfssubsidies: oproep incubator 2022 is gelanceerd	2022 Q1	Gerealiseerd	
Bedrijfssubsidies: selectie en uitvoering incubator 2022	2022 Q2	Gerealiseerd	
Bedrijfssubsidies: oproep mini-incubator 2021 is gelanceerd	2021 Q3	Gerealiseerd	
Bedrijfssubsidies: selectie en uitvoering mini-incubator 2021	2021 Q4	Gerealiseerd	
bedrijfssubsidies: oproep mini-incubator 2022-2023 is gelanceerd	2023 Q2	Gerealiseerd	
Bedrijfssubsidies: selectie en uitvoering mini-incubator 2022-2023	2023 Q4	Gerealiseerd	
communicatie: imagocampagne VK (mediaplan B2B)	2021 Q2	Gerealiseerd	
communicatie: imagocampagne VK (prinselijke missie)	2022 Q4	Gerealiseerd	
communicatie: campagne marktpositie versterken (twee prospecties)	2023 Q4	Gerealiseerd	
personeel is aangeworven	2022 Q4	Gerealiseerd	

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aanwerving personeel in het kader van het VLAM relancebeleid voor de agrovoeding en sierteelt sectoren	3	2022 Q4	3	100 %
Communicatie in het kader van het VLAM relancebeleid voor de agrovoeding en sierteelt sectoren: imagocampagne	4	2023 Q4	4	100 %
Bedrijfssubsidies in het kader van het VLAM relancebeleid voor de agrovoeding en sierteelt sectoren: oproep incubator en mini-incubator	4	2023 Q4	4	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.893.735 EUR
Uitvoering VAK	1.894.000 EUR
Uitvoering VEK	1.894.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 1.836.893 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 56.842 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 56.842 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

**VV108 - SUBSIDIES AAN BEDRIJVEN (FINANCIËLE STEUN VOOR BEDRIJVEN,
KOSTENVERLAGING VOOR DEELNAME AAN BEURZEN, ONDERSTEUNING VOOR BREXIT) +
INZET VAN CONSULTANTS OM VLAANDEREN IN HET BUITENLAND TE PROMOTEN**

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Flanders Investment & Trade
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Flanders Investment & Trade
Belanghebbenden	De belanghebbenden van deze maatregelen zijn de in Vlaanderen actieve bedrijven of buitenlandse bedrijven met plannen voor een investering in Vlaanderen/Europa

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	18. Brexit
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING
Ondersteuning van bedrijven die getroffen werden door de gevolgen van Brexit in hun exportgeoriënteerde activiteiten en het versterken van onze inspanningen om investeringen aan te trekken naar Vlaanderen in het kader van de ontwikkelingen met betrekking tot Brexit

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	30.000.000 EUR
Output	De maatregelen uit deze actie hebben in het kader van de relance tot doel: 1.exporterende bedrijven die geïmpacteerd zijn door Brexit te helpen bij ofwel het behouden/heroveren/uitbreiden van hun marktaandeel in het VK ofwel de impact van Brexit op hun handelsactiviteiten te compenseren door actief nieuwe markten en exportbestemmingen te gaan opzoeken buiten het VK. Subsidies, extra steun en bijzondere acties moeten hen helpen om meer te doen dan gebruikelijk en dit sneller en intensiever uit te voeren dan in reguliere omstandigheden. 2.in een aarzelande onzekere wereldmarkt voor investeerders (waar internationale investeringen dreigen uitgesteld of afgevoerd te worden) bij buitenlandse investeerders snel en in toegenomen mate Vlaanderen in het vizier brengen van potentiële buitenlandse investeerders. We maken daarbij gebruik van externe consultants en nieuwe lead generation tools.
Outcome	Behoud en groei van de exportcapaciteit van Vlaanderen Behoud en groei van het aantal buitenlandse investeringen in Vlaanderen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Brexitcall 08/02/2021 tot 31/03/2021	2021 Q1	Gerealiseerd	134 steunaanvragen werden goedgekeurd
Brexitcall 15/06/2021 tot 27/08/2021	2021 Q3	Gerealiseerd	39 dossiers goedgekeurd
Brexitcall 27/09/2021 tot 12/11/2021	2021 Q4	Gerealiseerd	19 dossiers goedgekeurd
Brexitcall januari 2022	2022 Q1	Gerealiseerd	15 dossiers goedgekeurd
Brexitcall juni 2022	2022 Q2	Gerealiseerd	13 dossiers goedgekeurd
Brexit call november/december 2022	2022 Q4	Gerealiseerd	
Kostenverlaging voor deelname aan acties van Flanders Investment & Trade	2022 Q4	Gerealiseerd	
Lead generation Dwz de prospectie naar en het aanleggen van een database met potentiële buitenlandse investeringen (in dit geval met behulp van derden, de zgn 'lead generators') waar dan verder via begeleiding op ingezet wordt om buitenlandse investeringen in Vlaanderen te realiseren.	2022 Q4	Gerealiseerd	
Versterken van de acties tot internationale diversificatie door het toevoegen van een culturele omkadering	2022 Q4	Gerealiseerd	
Extra ondersteunende maatregelen voor bedrijven mbt brexit	2022 Q4	Gerealiseerd	
Subsidies: aanwenden van de bijzondere exportsteun en het starterspakket internationalisering	2022 Q4	Gerealiseerd	

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
De maatregelen uit deze actie hebben in het kader van de relance tot doel: 1. exporterende bedrijven die geïmpacteerd zijn door Brexit te helpen bij ofwel het behouden/heroveren/uitbreiden van hun marktaandeel in het VK ofwel de impact van Brexit op hun handelsactiviteiten te compenseren door actief nieuwe markten en exportbestemmingen te gaan opzoeken buiten het VK. Subsidies, extra steun en bijzondere acties moeten hen helpen om meer te doen dan gebruikelijk en dit sneller en intensiever uit te voeren dan in reguliere omstandigheden. 2. in een aarzelende onzekere wereldmarkt voor investeerders (waar internationale investeringen dreigen uitgesteld of afgevoerd te worden) bij buitenlandse investeerders snel en in toegenomen mate Vlaanderen in het vizier brengen van potentiële buitenlandse investeerders. We maken daarbij gebruik van externe consultants en nieuwe lead generation tools.		2023 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	23.744.000 EUR
Uitvoering VEK	22.994.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 30.000.000 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING	
	• Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN	
<u>VV179 - Inspanningen om investeringen aan te trekken verhogen</u>	

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	18. Brexit
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING

De Vlaamse Regering voorziet 83 miljoen euro extra relancemiddelen voor bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de Brexit. Daarvan is 30 miljoen euro voorzien voor FIT, 50 miljoen euro voor VLAIO, en 3 miljoen euro voor VLAM.

Volgende gerichte steunmaatregelen voor de betrokken doelgroepen worden binnen het voor VLAIO vooropgestelde budget van 50 miljoen euro gerealiseerd.

1. Post-Brexit Veerkrachtsubsidie. Extra relancebudget voor 2021 en 2022 telkens 14,3 miljoen euro.

Deze oproep is gericht op bedrijven die omwille van Brexit hun strategische businessplannen duurzaam moeten omvormen en vervolgens die transformatie implementeren. De doelgroep voor deze oproep zijn dus: Kmo's die getroffen zijn door de gevolgen van de Brexit, hetzij direct in hun export- en importactiviteiten, hetzij indirect omwille van problemen bij outsourcing, insourcing, disruptie in hun waardeketen, ...

2. Gerichte Transformatie Opleidingen. Extra relancebudget 5 miljoen euro.

SYNTRA gaat opleidingen organiseren die ondernemers in staat stelt om de uitdagingen van BREXIT te counteren.

3. Versterking Brexit Helpdesk

De Helpdesk geeft antwoorden op vragen die ondernemingen hebben aangaande Brexit. Voornamelijk betreffen deze vragen export-gerelateerde thema's.

4. Vlaams Green Lane project. Extra relancebudget 2 miljoen euro

Een project dat de administratieve afhandeling van douanedocumenten voor Vlaamse bedrijven zal moeten faciliteren via een digitaliseringsproject dat in 2022 startte met een pilootfase, met medewerking van de Belgische douane en de Vlaamse zeehavens.

5. Ontwrichte Zone

PROJECTOMSCHRIJVING

Er wordt onderzocht of er bijkomende ontwrichte zones in Vlaanderen haalbaar zijn. In een ontwrichte zone is er een tijdelijke vermindering van de loonkost voor bijkomende duurzame tewerkstelling.

6. Uitbreiding VLAIO Contract Ondernemerschap en DYZO

Voor 2021 en 2022 extra relancebudget van telkens 2.350.000 euro. Voor DYZO 150.000 euro voor 2021 en 2022. VLAIO gaat met de geschikte partners in het contract Ondernemerschap in gesprek om voorstellen – die zich situeren op het niveau van informatieversteviging, individuele begeleiding, collectieve begeleiding, lerende netwerken op het vlak van bedrijfsvoering voor Brexit-gerelateerde import/exportthema's af te wachten.

Met de middelen voorzien in het Brexit-actieplan van de Vlaamse Regering voor de versterking van de dienstverlening ondernemerschap, zullen - na hierover het advies van de Inspectie van Financiën ingewonnen te hebben - aanvullende diensten besteld worden bij verschillende partners uit het contract. Met name bij:

- Netwerk Ondernemen;
- Unizo;
- Voka;
- het Industrieconsortium, en met name bij de partners Fevia, Fedustria en Agoria

DYZO vzw - dat ondernemingen in moeilijkheden helpt - krijgt extra middelen voor de aanwerving van twee personeelsleden.

7. Versterken van het aantrekken of behoud van investeringen, extra relancebudget 10 miljoen euro

Om nieuwe investeerders te ondersteunen wordt het bestaande budget van Strategische Transformatiesteun en Strategische Ecologiesteun versterkt met 10 miljoen euro. De focus ligt op Brexit gerelateerde investeringen.

Er worden ook 8 extra personeelsleden voorzien voor een periode van één jaar ter versterking van de Helpdesk en het team Veerkrachsubsidie.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	50.000.000 EUR
Output	1. Post-Brexit Veerkracht subsidie : In totaal werden 68 aanvragen ingediend. 2. Gerichte Transformatie Opleiding : de eerste opleidingen starten medio september 3. Versterking Brexit helpdesk. Er zijn drie personeelsleden aangeworven. Er werden 478 vragen beantwoord. 4. Vlaams Green Lane Project. Een eerste fase van het studieproject door VIL/Deloitte is goedgekeurd. 5. Ontwrichte zone. Er wordt permanent gemonitord of er een bijkomende zone mogelijk is. Deze monitoring wordt ook in 2023 verdergezet. 6. Uitbreiding VLAIO Contract Ondernemerschap en VIZO. 7. Versterken van het aantrekken of behoud van investeringen. Er zijn nog geen dossiers goedgekeurd.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Outcome	Momenteel beperkt de output zich tot het verstrekken van antwoorden op Brexit gerelateerde vragen van ondernemers, en het geven van veerkracht subsidies. De andere instrumenten (opleidingen, extra subsidies, Green Lane, uitbreiding Contract Ondernemerschap, Ontwrichte Zone) zijn nog in opbouw, of worden nog niet gebruikt.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	Het project werd volledig afgerond. Er werd vanwege een mindere vraag veel minder uitgegeven dan oorspronkelijk verwacht.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Versterken/aantrekken/behoud investeringen door extra middelen aan te bieden. Eerste dossier goedgekeurd	2021 Q2	Gerealiseerd	
Green Lane. Eerste deel studie aangevat	2021 Q2	Gerealiseerd	
VLAIO Contract Ondernemerschap. Eerste contracten getekend	2021 Q3	Gerealiseerd	
Opleidingen Syntra. Eerste opleidingen aangevat	2021 Q3	Gerealiseerd	
Versterken (directe en indirecte) STS en STRES Aantrekken of behoud van investeringen	2022 Q4	Gerealiseerd	
West-Vlaanderen Ontwrichte Zone	2022 Q4	Stopgezet	Geen zone gevonden in West-Vlaanderen
Ontwrichte Zones in Vlaanderen	2022 Q4	Stopgezet	Geen zone gevonden in West-Vlaanderen
Brexit Helpdesk - aanwerving extra personeel	2023 Q4	Gerealiseerd	
Post-Brexit Veerkrachtsubsidie.	2023 Q4	Gerealiseerd	
Versterking Brexit Helpdesk	2023 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Flanders Green Lane	2023 Q4	Gerealiseerd	
Uitbreiding Contract Ondernemersschap & DYZO,	2023 Q4	Gerealiseerd	
Gerichte Transformatie Opleidingen	2023 Q4	Gerealiseerd	
Brexit Veerkrachtsubsidie	2023 Q4	Gerealiseerd	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	50.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	50.000.000 EUR
Uitvoering VAK	6.472.000 EUR
Uitvoering VEK	4.903.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 50.000.000 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

19. Congres-, beurs- en toeristische infrastructuur

VV110 - CONGRES (5 MEUR BBV)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Melissa Depraetere
Trekkende entiteit VO	Toerisme Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	Participatiemaatschappij Vlaanderen
Belanghebbenden	Lokale besturen, brede MICE-sector, toeristische logies

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	19. Congres-, beurs- en toeristische infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
Door de COVID-crisis zijn bestaande trends op vlak van MICE-toerisme in een stroomversnelling terechtgekomen. Hierbij wordt onder meer gedacht aan hybride events, het belang van belevingstoerisme, ... Om de concurrentiepositie van Vlaanderen als MICE-bestemming te vrijwaren, wil dit project focussen op capaciteits- en kwaliteitsverhoging van bestaande MICE-infrastructuren en nieuwbouw waar nodig. Waar mogelijk wordt ook een culturele nevenbestemming nagestreefd. De deelprojecten zullen als publiek-private samenwerking worden uitgevoerd. 4 x 5 MEUR beschikbaarheidsvergoedingen

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	20.000.000 EUR
Output	Met de realisatie van de deelprojecten binnen dit project, wensen we de kwaliteit van de infrastructuur te verhogen. Hierbij wordt specifiek ingespeeld op het gegeven dat meetings en congressen in de toekomst vaak een 'digitale' component zullen hebben. Deze hybride events waar een deel van de bezoekers fysiek aanwezig zullen zijn en een deel via digitale manier aanwezig kunnen zijn, vergen de nodige kwaliteitsvolle infrastructuur. Naast het element van de hybride events, willen we ook de beleving die de bezoeker krijgt te versterken.
Outcome	Het aantrekken van extra bezoekers naar Vlaanderen en (associatie)congressen zorgt voor economische meerwaarde voor Vlaanderen en zorgt op deze manier ook voor extra tewerkstelling.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Beschrijving voortgang	Alle projecten zijn nog lopende en op dit moment is er geen afwijking tov vorig jaar in de doelstellingen en realisaties.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Opzetten projectgroepen voor de verschillende infrastructuurprojecten	2021 Q2	Gerealiseerd	
Goedkeuring verdelingsplan relance toerisme	2021 Q2	Gerealiseerd	
Beslissing Vlaamse regering	2022 Q3	Gerealiseerd	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	70.457.000 EUR
Uitvoering VEK	12.940.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 20.000.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 20.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Goedkeuring VR op 6 mei 2022 Corda Campus: subsidie project Corda Arena Beslissing van de VR van 9/12/2022 tot beperking vastleggingskredieten congresinfrastructuur

VV111 - HEFBOOMRELANCEPROJECTEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Melissa Depraetere
Trekkende entiteit VO	Toerisme Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	Toerisme Vlaanderen - Agentschap Onroerend Erfgoed - Departement Cultuur, Jeugd en Media - Agentschap Natuur en Bos
Belanghebbenden	Provinciale en lokale besturen, publieke en private toeristische actoren, erfgoedgemeenschappen, binnen- en buitenlandse bezoekers

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	19. Congres-, beurs- en toeristische infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING	
Het project beoogt gerichte investeringen te doen in toeristische infrastructuur. Hierbij wordt enerzijds gemikt op investeringen die op korte termijn leiden tot economisch herstel van onze sector, kwaliteitsverbetering van ons aanbod, aantrekken van binnen- maar vooral ook buitenlandse. Anderzijds wordt ook gekeken naar inspanningen gericht op de langere termijn (bv aanpassen wetgevend kader, oproepen voor meerjarige investeringen in duurzaamheid, opbouw van netwerken van sites maar ook van verhalen en van partners). Deze middelen worden ingezet op infrastructuurprojecten die het potentieel hebben om op beide vlakken een hefboomeffect te realiseren. Daarbij dient vermeld te worden dat elke euro (overheids)investering in toerisme een multiplicatoreffect heeft voor andere delen van de economie (bvb de bouw, de retail, IT, diensten, de maakindustrie, de landbouw, de creatieve industrie etc). Er bestaat geen onderzoek over de totale impact maar deelstudies over economische return (omzetgroei, jobcreatie etc) geven grofweg een multiplicator van vier (cfr studies return Herdenking WO1 en tussentijdse resultaten Vlaamse Meesters). Dus elke euro geïnvesteerd in toerisme worden er vier in onze ruimere Vlaamse economie. Investeren in het zakentoeisme heeft een aanzienlijk hogere return in spenderingen (x 2,5) dan in vrijetijdstoerisme, maar de tendens is dat de grens tussen beiden vager wordt (impact op spenderingen nog niet gekend). Effecten van investeringen in toerisme zijn bovendien niet enkel economisch, maar ook breed maatschappelijk, cultureel, sociaal,... Inhoudelijk wordt hierbij in de eerste plaats gekeken naar projecten die aansluiten bij de thematische krachtlijnen uit de beleidsnota toerisme. De bijkomende middelen zullen gebruikt worden om deze thema's versneld en versterkt uit te rollen.	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	51.500.000 EUR
Output	Zowel via gerichte investeringen als de oproepen wensen we een kwaliteitsopwaardering te doen van de toeristische infrastructuur. De kwaliteit zal

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	gemeten worden door de tevredenheid van de bezoeker te bevragen over de beleving na realisatie.
Outcome	Kwalitatieve belevingen in toeristische infrastructuur zorgt voor het aantrekken van buitenlandse bezoekers en voor een meerwaarde voor de bewoners. Ook de toeristische ondernemers zullen een meerwaarde ondervinden. In lijn met de visie van Toerisme Vlaanderen zal er gestreefd worden naar een evenwicht tussen de meerwaarde voor de bezoeker, bewoner, ondernemer en de plek zelf.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Alle projecten zijn nog lopende en op dit moment is er geen afwijking tov vorig jaar in de doelstellingen en realisaties
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Goedkeuring verdelingsplan relance toerisme	2021 Q2	Gerealiseerd	
Beslissing Vlaamse regering (diverse beslissingen voor directe investeringen en de subsidieoproepen)	2022 Q3	Gerealiseerd	
Beslissing begunstigden subsidieoproepen	2022 Q4	Gerealiseerd	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	50.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	51.500.000 EUR
Uitvoering VAK	51.500.000 EUR
Uitvoering VEK	25.188.000 EUR
Oorsprong middelen	- Europese middelen - Europees Herstelfonds: 0 EUR - Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR - Brexit-fonds: 0 EUR - React EU: 0 EUR - Vlaamse relancemiddelen: 51.500.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Vlaamse relancemiddelen update 2023: 51.500.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de relanceprojectoproep tot subsidiëring van toeristische projecten van recreatief en sportief fietsen en bierbeleving](#)

[Reizen naar morgen. Mijn beleid Onze relance. Brochure](#)

[De Vlaamse Regering. Relanceplan voor de toeristische sector](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 11 maart 2022. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de relance projectoproep tot subsidiëring van toeristische projecten van recreatief- en sportief fietsen en bierbeleving](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de relanceprojectoproep tot subsidiëring van toeristische projecten van recreatief en sportief fietsen en bierbeleving](#)

[Advies van de Raad van State van 2 maart 2022](#)

VR 1 april 2022 - Verlenging subsidie Westtoer in kader van WOI-themajaar Westhoek 2023 'Landschap als getuige'

[Nota aan de Vlaamse Regering van 22 april 2022. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de relanceprojectoproep tot subsidiëring van toeristische projecten van Vlaamse Meesters, natuur en culinaire belevingen](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de relanceprojectoproep tot subsidiëring van toeristische projecten van Vlaamse Meesters, natuur en culinaire belevingen](#)

[Advies van de Raad van State van 13 april 2022](#)

[Reizen naar morgen. Mijn beleid. Onze relance. Brochure](#)

[Relanceplan voor de toeristische sector](#)

VR 15 juli 2022 - Hefboomrelanceproject 'Jong Koersgeweld' Toerisme Vlaams-Brabant

VR 15 juli 2022 - Subsidiëring toeristische toegangspoorten

VR 15 juli 2022 - Hefboomrelanceprojecten 'onthaalpaviljoen De Notelaer' en 'Mechelen, hoogtepunten van de Bourgondische renaissance'

VR 10 november 2022 - Subsidie hefboomrelanceproject 'commanderij Gruitrode' in Oudsbergen

[Besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2022 tot toekenning van subsidie aan het hefboomrelanceproject Commanderij Gruitrode in Oudsbergen in het kader van het plan Vlaamse Veerkracht](#)

AGENDERING VLAAMSE REGERING

VR 10 november 2022 - Subsidie gemeente Houthalen-Helchteren voor hefboomrelanceproject 'LIMPRESSIONS'

[Nota aan de Vlaamse Regering van 18 november 2022. Vlaamse Meesters in situ \(werktitel\)](#)

VR 25 november 2022 - Subsidie aan Brugge Foundation voor financiering werkzaamheden (herbestemming) Sint-Godelieveabdij

VR 9 december 2022 - Financiering Europees kampioenschap wielrennen op de weg 2024

VR 9 december 2022 - Subsidie Katholieke Universiteit Leuven voor financiering hefboomrelanceproject 'Vesalius'

VR 9 december 2022 - Projectsubsidie stad Mechelen voor werkzaamheden realisatie Congres- en evenementencentrum Mechelen

VR 9 december 2022 - Subsidie Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM) voor financiering hefboomrelanceproject 'be-NATURE'

VR 9 december 2022 - Subsidie stad Antwerpen voor financiering werkzaamheden voor realisatie Vlaams Culinair Centrum

VR 9 december 2022 - Subsidie toeristische projecten 'Vlaamse Meesters', 'Natuur' en 'culinaire belevingen'

VR 9 december 2022 - Subsidie toeristische projecten 'recreatief- en sportief fietsen' en 'bierbeleving'

VR 9 december 2022 - Uitbouw van de 'Cycling in Flanders'-wielerhub in Oudenaarde door Toerisme Vlaanderen

VR 20 januari 2023 - Hefboomrelanceprojecten: subsidiëring toeristische toegangspoorten
Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan gemeente Zutendaal tot financiering van het hefboomrelanceproject 'Belevingscentrum biodiversiteit Lieteberg' in het kader van het plan Vlaamse Veerkracht Materiële rechtzetting

20. Voorsprongfonds Hoger Onderwijs

VV112 - VOORSPRONGFONDS HOGER ONDERWIJS

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Departement Onderwijs en Vorming
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap voor Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen
Belanghebbenden	Instellingen hoger onderwijs

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	20. Voorsprongfonds Hoger Onderwijs
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

PROJECTOMSCHRIJVING
Het Voorsprongfonds zal ons hoger onderwijs sterker, flexibeler en digitaler maken. In de toekomst zal het digitale immers nog veel meer dan vandaag een rol spelen in onze samenleving. De coronacrisis heeft ons een gouden kans gegeven daarop in te zetten. Bovendien zijn we ons tegelijk ook bewust geworden van het onmisbare belang van het tastbare en het fysieke in ons leven. Het komt er nu op aan daar ons voordeel mee te doen. We vertrekken vanuit de kansen die zich postcorona voordoen en pakken tegelijkertijd de structurele uitdagingen aan. We mikken op vernieuwingen die het hoger onderwijs een sterkere arbeidsmarktgerichte/maatschappelijke focus, een focus op levenslang leren en een 21ste eeuws, digitaal karakter geven. Flexibiliteit, innovatie en verduurzaming staan voorop. Om deze ambitie waar te maken richten we ons op 3 inhoudelijke speerpunten : 1. De uitbouw van een Vlaams opleidingsportfolio dat toekomstbestendig en wendbaar is Binnen dit speerpunt zullen we inzetten op de implementatie van trajecten die leiden naar een toekomstbestendig en wendbaar opleidingsportfolio in alle hogeronderwijsinstellingen, de heroriëntering van curricula en een breed proces naar een nieuwe profilering van hoger onderwijs in Vlaanderen. 2. Veel meer mogelijkheden aanreiken om levenslang te leren binnen het hoger onderwijs Binnen dit speerpunt kunnen hogeronderwijsinstellingen concrete initiatieven vormgeven die zich richten op het (her)ontwerpen van hun opleidingsaanbod om het toegankelijk en wendbaar te maken met het oog op levenslang leren. Daarnaast zal er werk gemaakt worden van Vlaamse visie rond levenslang leren in hoger onderwijs. 3. Volop inzetten op digitale onderwijsvormen Het Voorsprongfonds wil onderwijsinstellingen ondersteunen bij het kwaliteitsvol verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
van nieuwe werkvormen binnen het hoger onderwijs waarbij een ideale mix van fysiek onderwijs op de campus en digitaal onderwijs op afstand wordt nagestreefd.	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	60.000.000 EUR
Output	7 instellingen voor hoger onderwijs hebben gebruik gemaakt van het Voorsprongfonds Hoger Onderwijs (RFF mijlpaal)
Outcome	Visienota voor een toekomstgericht, flexibel en digitaal hoger onderwijs (RFF mijlpaal) Met het Voorsprongfonds wil de Vlaamse Regering instellingen aanzetten om zich anders te organiseren, zodat hun aanbod toekomst gericht en wendbaar is, en klaar voor de uitdagingen die zich de komende jaren nog zullen stellen. Zo wil de Vlaamse Regering, samen met de instellingen voor hoger onderwijs zorgen voor kwaliteitsvol, rationeel aanbod, dat toekomstbestendig, wendbaar, duurzaam en digitaal is.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	Het project Voorsprongfonds Hoger Onderwijs werd in 2023 afgerond, conform de bepalingen in het vorige voortgangsrapport. De controle van de afgelopen projecten loopt verder, conform de bepalingen in het BCS.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
De Vlaamse Regering keurt de visienota Voorsprongfonds hoger onderwijs goed.	2021 Q1	Gerealiseerd	
De Vlaamse Regering kent de projecttoelages goed, op basis van plannen ingediend door de hogescholen en universiteiten.	2021 Q4	Gerealiseerd	
Het traject voor de opmaak van een visienota voor een toekomstgericht, flexibel en digitaal hoger onderwijs is opgestart.	2022 Q2	Gerealiseerd	de voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond
7 instellingen voor hoger onderwijs hebben deelgenomen	2023 Q4	Gerealiseerd	Ondertussen ontvingen alle 18 instellingen Hoger Onderwijs

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
aan het Voorsprongfonds. (RFF mijlpaal)			ondersteuning voor de door hen ingediende projecten.		
De visienota voor een toekomstgericht, flexibel en digitaal hoger onderwijs is beschikbaar en goedgekeurd door de minister, bevoegd voor hoger onderwijs.	2023 Q4	Gerealiseerd	De visienota werd afgerond na een proces van co-creatie met de instellingen hoger onderwijs. De minister bevoegd voor Onderwijs heeft deze op 2 februari 2024 geagendeerd als mededeling op de VR.		
OUTPUT					
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD	
aantal instellingen die deelnemen aan het VPF	7	2023 Q4	18	257 %	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	60.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	60.000.000 EUR
Uitvoering VAK	59.265.000 EUR
Uitvoering VEK	55.448.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 53.800.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 53.800.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 6.200.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 6.200.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

21. Digitalisering zorgbeleid

VV113 - BLENDED-CARE JEUGDHULP - BANDBREEDTE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Opgroeien - Digitaal Vlaanderen - Departement Cultuur, Jeugd en Media - Departement Zorg
Belanghebbenden	Jongeren, gezinnen, netwerk van een jongere of een gezin Agentschap Opgroeien Private welzijns- en jeugdhulpvoorzieningen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
Tijdens Corona hebben de digitale kanalen versneld ingang gevonden in zorg en welzijn. Online-begeleiding staat 'an sich' ook niet meer ter discussie. De oplossingen die men tijdens de eerste Corona-golf koos waren pragmatisch en dienden het hogere belang 'beter op deze manier contact, dan geen contact', maar waren niet informatieveilig, noch privacy-proof en ook niet geïntegreerd in het begeleidingsproces. Met het project Bandbreedte willen we onze ondersteuning binnen de jeugdhulp verbreden en versterken. Dat zorgt letterlijk voor extra bandbreedte. Méér manieren om onze jongeren te ondersteunen en bredere wegen om bij Jeugdhulp terecht te komen, zowel online als offline. We willen blended werken duurzaam ingang laten vinden in de jeugdhulp in Vlaanderen en de jongeren en hun gezin transparantie bieden over eigen gegevens en in hun kracht zetten. Daarmee streven we volgende 4 doelstellingen na: 1. Digitale vormen van contact zoals chatten en beeldbellen zijn vandaag meer en meer ingeburgerd in het leven van jongeren en ouders. Deze vormen van contact verlagen de drempels en maken contact mogelijk op momenten dat dit omwille van afstand, tijd of andere redenen (bv. een gezondheids crisis) niet mogelijk is. Binnen de hulpverlening blijft er zeker een grote nood aan reële (face to face) nabijheid. Digitale contacten kunnen en mogen deze nabijheid nooit vervangen, maar kunnen wel versterkend werken. Tegelijk moet, wanneer gekozen wordt voor digitale instrumenten, eenzelfde veiligheid gegarandeerd kunnen worden. Een hulpverleningsgesprek wordt ook niet georganiseerd op plaatsen waar iedereen kan meeluisteren. Daarom investeren we in veilige beeldbeltools en chatfuncties. 2. De digitale transformatie naar blended care staat nog maar aan het begin. Online tools creëren een heel nieuw gamma aan mogelijkheden. Ze verrijken de hulpverlening, ondersteunen de face to	

PROJECTOMSCHRIJVING

face-contacten, vergroten de autonomie van jongeren en hun ouders. Het zijn instrumenten om jongeren en ouders te empoweren, ook op momenten dat de hulpverlener niet aanwezig is. Blended care sluit nauw aan bij de leefwereld van de jongere, versterkt het eigenaarschap en maakt hulpverlening aangenamer en doeltreffender. Blended care houdt ook risico's in op versnippering, datalekken, gebrek aan transparantie. Iedere app of website is hopelijk beveiligd op zichzelf, maar voor jongeren betekent dit vooral zich telkens opnieuw aanpassen, aanmelden, een andere gebruikerservaring etc. Dit is een cruciaal aandachtspunt als we blended care echt willen laten slagen. Daarom investeren we in blended care en het opzetten van een changetraject binnen de sector jeugdhulp.

3. Transparantie en toegankelijkheid van eigen gegevens zijn basisrechten. We willen de regie over die gegevens veel meer in eigen handen van jongeren geven. Het zijn immers hun eigen gegevens. Jongeren zullen zelf ook mee kunnen bepalen wie welke gegevens over hen te zien krijgt. We werken aan een schakelbord waarin ze die toegangen zelf kunnen beheren. Daarom investeren we in een "jongerenprofiel" (burgerprofiel) binnen ikgroeiof.be.

4. Gezinnen en jongeren vragen naar geïntegreerde samenwerking tussen hulpverleners, en vragen ook dat dit in alle transparantie en met betrokkenheid van henzelf gebeurt. Deze transparantie en samenwerking moet ook een vertaling krijgen in een digitale gedeelde werkruimte. We maken een grondige analyse samen met de stakeholders over welke tools en kwaliteitseisen er nodig zijn om goed digitaal te kunnen samenwerken. Daarbij zijn snelle en vlotte verbindingen en uitwisseling met onze eigen systemen noodzakelijk. Daarom investeren we in digitale werkruimtes die samenwerking vergemakkelijken.

Bij het bereiken van deze 4 doelstellingen zal maximaal ingezet worden in de integratie in bestaande zorginformatiesystemen en zullen ook de mogelijkheden om het breder in te zetten in het welzijnslandschap in Vlaanderen bekeken worden.

Bij digitale zorginnovatie moet naast de technische ontwikkeling altijd 75% van de middelen geïnvesteerd worden in de sociale adoptie van deze digitale zorginnovatiesystemen. E-inclusie staat hier voorop als belangrijk designprincipe. De 4 belangrijke pijlers (toegang, motivatie, digitale vaardigheden & ondersteuning) van E-inclusie worden dus meegenomen in het plan van aanpak van iedere doelstelling op zich. Project breed investeren we dus in het opzetten van een communicatie en changetraject en zetten we een participatiepool op van jongeren en hun sociaal netwerk.

Waar mogelijk leggen we intersectorale linkjes om over de schotten heen te komen tot een gedeelde meerwaarde.

Update 2023: In 2023 zijn we ook gestart met het bouwen van eigen platform voor jongeren genaamd PARKOUR. Het wordt een veilig en transparant online platform, waar jongeren de regie krijgen. Jongeren vinden er informatie over zichzelf en over thema's die hen bezighouden. Ze kunnen er gemakkelijk communiceren (via chat en beeldbellen) met hun steunfiguren en aan hun doelen werken. PARKOUR biedt een aantrekkelijke en intuïtieve gebruikerservaring, waar visuele taal centraal staat en alle communicatie toegankelijk maar afgelijnd is. Zo versterken we jongeren om aan het stuur te zitten van hun eigen leven en hun traject in de dienst- of hulpverlening en verenigen we de 4 doelstellingen van het project Bandbreedte. PARKOUR richt zich op jongeren tussen 13 en 25 jaar, en op hun steunfiguren. Het platform is toegankelijk via een app op de smartphone of via het web.

PROJECTOMSCHRIJVING	
Opgroeien bouwt het nieuwe platform, in sterke co-creatie met jongeren, jeugdhulpverleners en betrokken sectoren.	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	5.000.000 EUR
Output	- Tegen eind 2023 kunnen alle jongeren, ouders, pleegouders, het sociaal netwerk en hulpverleners binnen de jeugdhulp in Vlaanderen veilig online communiceren met elkaar. - Tegen eind 2023 hebben minstens 70% van alle gesubsidieerde jeugdhulporganisaties van opgroeien (202 voorzieningen) een trekker of mediacoach die mediawijsheid intern en extern opvolgt - Tegen eind 2023 heeft van de 202 gesubsidieerde instellingen jeugdhulp waarin ongeveer 10 000 medewerkers tewerkgesteld zijn heeft minstens 10% van de werknemers één of meerdere modules blended-care competenties gevolgd en binnen minstens 50 % van de gesubsidieerde instellingen heeft één werknemer een train-the-trainer in huis inzake de mix van de verschillende modules blended-care. - Tegen eind 2023 is een advies gegeven en heeft het agentschap Opgroeien zijn positie bepaald inzake het gebruik van een gedeelde digitale werkruimte voor jongeren, ouders, pleegouders, het sociaal netwerk en de hulpverleners binnen de jeugdhulp in Vlaanderen - Tegen eind 2023 kunnen alle jongeren in Vlaanderen vanaf 12 jaar inloggen in mijnburgerprofiel en via hun jongerenprofiel hun gegevens inzake de jeugdhulp inkijken - Tegen eind 2023 is het duidelijk voor jeugdhulpactoren welke rol het agentschap Opgroeien zal innemen inzake het gebruik van een digitale werkruimte.
Outcome	- Veilig online communiceren voor jongeren, ouders, pleegouders, het sociaal netwerk en hulpverleners binnen de jeugdhulp in Vlaanderen - De blended hulp competenties; mediawijsheidscompetenties en e-inclusiecompetenties verhogen binnen de jeugdhulporganisaties in Vlaanderen om zo de digitale transformatie binnen de jeugdhulp verder te realiseren en te implementeren. Het opleiden van mediacoaches en blended-care coaches binnen jeugdhulporganisaties en het beschikbaar stellen van ondersteunende info en materiaal is hierin cruciaal. - Snelle toegang en transparantie tot eigen gegevens in de jeugdhulp realiseren. - Hulpverleners en gezinnen kunnen veilig gegevens delen met elkaar en samenwerken.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	In overleg met Mediawijs werd beslist om samen met Opgroeien toe te werken naar een fysiek slotevent van het project in juni 2026. Daarom zijn een aantal mijlpalen bijgestuurd zodat we tijdens het slotevent een aantal zaken kunnen bundelen met name een terugkomdag voor de opgeleide mediacoaches, een specialisatie voor hen alsook de verspreiding en de lancering van de publicatie. Omwille van de vele bezorgheden inzake de impact van het sociale mediagebruik bij jongeren en de impact op hun sociaal welzijn werd op het luik groeien van het digitaal zelfvertrouwen nog bijkomend geïnvesteerd om een innovatielab te lanceren inzake dit thema. Zodoende kunnen we organisatie hier mee ondersteunen tot in de eerste helft van 2026. Intussen werd de

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	applicatie PARKOUR gerealiseerd en in de pilootfase opgestart. We zitten momenteel in fase 2 en hopen te kunnen overgaan naar fase 3 op het moment dat de aanpassing van het decreet integrale jeugdhulp gerealiseerd is.
Noodzakelijke politieke actie	Goedkeuren aanpassen van het decreet integrale jeugdhulp zodat blended hulpverlening op een veilige en efficiënte manier kan gerealiseerd worden binnen de jeugdhulp.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Vorbereiding: Opmaken van plan van aanpak	2021 Q2	Gerealiseerd	
Algemeen: kaderovereenkomst afsluiten met Digitaal Vlaanderen voor digitale strategie en roadmap	2022 Q1	Gerealiseerd	
Pijler 2: bijbestelling digitale competenties - focus op implementatie in hogescholen	2022 Q4	Gerealiseerd	Deze bijbestelling werd geplaatst
pijler 2: bijbestelling plaats in kader van ontwikkelen materiaal	2022 Q4	Gerealiseerd	daar we merken dat praktisch materiaal/ tools meer aanvaard worden door de sector wordt hierop ingezet i.p.v. op kaders en werd hiervoor een bijbestelling geplaatst
Pijler 2: Mediacoach opleiding - bijbestelling opleiding, terugkomdagen, verdiepingstraining en publicatie	2022 Q4	Gerealiseerd	Een extra bijstelling werd geplaatst
Pijler 2: Changetraject - er wordt een gunning uitgeschreven en toegekend om outreachend te werken om het digitaal zelfvertrouwen te vergroten naar de jeugdhulpprofessionals	2023 Q1	Gerealiseerd	De gunning werd toegekend aan Sam Vzw onder de noemer " Digivertrouwen"
Pijler 2: Organisatie terugkomdag 1 mediacoach	2024 Q4	Bij te sturen	Er werd beslist dit te bundelen op 1 dag met name het slotmoment in juni 2026 daar de opleiding van de laatste mediacoaches te Hasselt nog lopende is (afronding voorjaar 2025). In 2024 zijn

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			voor het slotevent met mediawijs de eerste afspraken gemaakt en de voorbereidingen lopen hiervoor.
Pijler 2: Overleg met hogescholen inzake het duurzaam implementeren van digitale competenties bij sociale professionals	2025 Q4	Gerealiseerd	De synthese van de gesprekken worden opgeleverd in maart 2025
Pijler 2: publicatie boek: ervaringen verschillende projecten - sluitstuk	2026 Q2	Bij te sturen	de publicatie is gestart en zal gerealiseerd worden in de eerste helft van 2026. Hij zal daarna gedrukt worden, uitgedeeld en uitgestuurd worden naar voorzieningen tijdens het slotevent in juni 2026.
Pijler 2: Specialisatie opleiding(en) Mediacoach	2026 Q2	Bij te sturen	Dit zal gerealiseerd worden tijdens het slotevent in juni 2026
Pijler 2: Acties om het digitaal zelfvertrouwen bij jeugdhulpprofessionals te verhogen	2026 Q2	Bij te sturen	Er werd bijgestuurd daar er een extra innovatielab werd aangevraagd inzake de impact van sociale media op het mentaal welzijn van jongeren en hoe hier mee om te gaan in een voorziening jeugdhulp. Dit innovatielab zal nog verder aangevraagd kunnen worden in de eerste helft van 2026.
Algemeen: Schrijven en agenderen eerste nota Vlaamse Regering van het project Bandbreedte	2021 Q2	Gerealiseerd	
pijler 1: opmaak roadmap veilig online communiceren (ism Digitaal Vlaanderen)	2022 Q3	Gerealiseerd	Opgenomen in de blauwdruk digitale strategie en onderdeel van platform PARKOUR voor jongeren, gezinnen en ondersteuners
pijler 1: start uitvoering roadmap veilig online communiceren	2022 Q4	Gerealiseerd	Onderdeel van de digitale strategie + roadmap ism met digitaal Vlaanderen en PWC
Pijler 1: Gebruikersonderzoek door Ipsos in samenwerking met digitaal Vlaanderen inzake gebruikerservaringen inzake online communiceren	2021 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Pijler 1: Rapport Ipsos inzake de gebruikerservaring van jongeren en hun sociaal netwerk inzake online communicatie en beschrijving van de vereisten inzake de communicatieoplossing	2021 Q4	Gerealiseerd	
pijler 2: kick off: bekendmaking bandbreedte voor jeugdhulpsector	2022 Q1	Gerealiseerd	Op 14 februari was de kick-off Bandbreedte. Meer dan 240 deelnemers waren aanwezig
Pijler 2: Schrijven van overheidsopdracht "organiseren van mediacoach opleidingen" en publiceren ervan	2021 Q2	Gerealiseerd	
Pijler 2: Schrijven en publiceren van overheidsopdracht voor het oprichten en begeleiden van een adviesgroep om te komen tot een voorstel van visie en positionering van blended werken in een geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid	2021 Q2	Gerealiseerd	
Pijler 2: Schrijven van overheidsopdracht en publiceren ervan voor het ontwikkelen van materiaal inzake mediawijsheid en e-inclusie dat de sector jeugdhulp kan gebruiken in de zorgtrajecten van jongeren en ouders	2021 Q2	Gerealiseerd	
Pijler 2: Schrijven overheidsopdracht "het ontsluiten en implementeren van veilige digitale tools om blended werken binnen de jeugdhulp te versterken" en het publiceren ervan	2021 Q2	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Pijler 2: Schrijven en publiceren van bestek voor het verhogen van digitale competenties bij jeugdhulpmedewerkers in online en blended hulpverlening.	2021 Q2	Gerealiseerd	
Pijler 2: uitschrijven overheidsopdracht "Ontwikkelen van kaders voor organisaties jeugdhulp" en het publiceren ervan	2021 Q2	Gerealiseerd	
Pijler 2: Gunning van bestek voor het oprichten en begeleiden van een adviesgroep om te komen tot een voorstel van visie en positionering van blended werken in een geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid	2021 Q4	Gerealiseerd	
Pijler 2: Gunning van bestek ontwikkelen van materiaal inzake mediawijsheid en e-inclusie dat de sector jeugdhulp kan gebruiken in de zorgtrajecten van jongeren en ouders	2021 Q4	Gerealiseerd	
Pijler 2: Gunning van bestek "Ontwikkelen van kaders voor organisaties jeugdhulp "	2021 Q4	Stopgezet	Omwille van langdurige afwezigheid expert werd dit voorlopig uitgesteld en werd de gunning on-hold gezet. We beslisten om dit ook niet terug op te nemen daar we merken dat de toolbox digitale inclusie al de nodige handvaten biedt aan de jeugdhulpsector en bieden hier nu specifiek webinars rond aan.
Pijler 2: Gunning bestek "het ontsluiten en implementeren van veilige digitale tools om blended werken binnen de jeugdhulp te versterken"	2021 Q4	Gerealiseerd	
Pijler 2: Gunning bestek het verhogen van digitale	2021 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
competenties bij jeugdhulpmedewerkers in online en blended hulpverlening.			
Pijler 2: Gunning van bestek organiseren van mediacoach opleidingen	2021 Q4	Gerealiseerd	
Pijler 2: Investeren in en implementeren van blended-care jeugdhulp – integratie van zorginformatiesystemen (oplevering haalbaarheidsstudie blended care platform)	2022 Q3	Gerealiseerd	De ingeplande workshops werden uitgevoerd en de laatste gesprekken zijn afgewerkt. De haalbaarheidsstudie werd opgeleverd 30 juni 2022 en de resultaten werden meegenomen in de opmaak van de digitale strategie + Roadmap
pijler 2: opzet en lanceren portaalpagina bandbreedte	2022 Q1	Gerealiseerd	Op 14 februari werd de portaalsite www.opgroeien.be/bandbreedte gelanceerd.
Pijler 3: Ontsluiting van jeugdhulphistoriek via Mijn Burgerprofiel voor minderjarigen	2021 Q4	Gerealiseerd	Op 14 februari 2022 werd dit gerealiseerd
Pijlers 4: Schrijven en publiceren van bestek voor onderzoek naar behoefteanalyse voor digitale werkruimte	2021 Q2	Gerealiseerd	
Pijlers 4: Gunning van bestek voor onderzoek naar behoefteanalyse voor digitale werkruimte	2021 Q3	Gerealiseerd	
Pijler 4: Oplevering onderzoek behoefteanalyse digitale werkruimte	2022 Q1	Gerealiseerd	
pijler 4: digitale werkruimte: proeftuinen	2022 Q3	Gerealiseerd	voorbereiding proeftuinen gestart
pijler 4: start uitvoering roadmap digitale werkruimte	2022 Q4	Gerealiseerd	Opstart proeftuinen vanaf najaar 2022 - momenteel lopen deze proeftuinen alsook de lerende netwerken
Algemeen: nota vlaamse regering fase 2	2022 Q1	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
pijler 4: opmaak roadmap digitale werkruimte	2022 Q2	Gerealiseerd	Onderdeel van opmaak digitale strategie + roadmap ism digitaal Vlaanderen en PWC
Pijler 2: in kader van experimenten wordt een experiment en upgrade opgestart van het gebruik van de Live-city app in de jeugdhulp	2022 Q3	Gerealiseerd	Binnen de afdeling OSD gaan ze aan de slag met de live-city in hun gesprekken met jongeren en kijken ze hoe de upgrade van het product matched met hun werking. Dit is lopende en een indevaluatie wordt voorzien in mei 2023 - intussen zijn er al 2 reflectiemomenten georganiseerd.
pijler 3: opmaak roadmap portaal minderjarigen (werktitel ikgroeioep)	2022 Q3	Gerealiseerd	Onderdeel van opmaak digitale strategie + roadmap die opgemaakt wordt ism digitaal vlaanderen en PWC; dit werd gerealiseerd en samengevat in het document blauwdruk voor een digitale strategie voor Opgroeien
pijler 2: Gunning Extra modules digitale competenties	2022 Q3	Gerealiseerd	Naast de bestaande gunning waar men zich focust op chatten, beeldbellen en mailen in de jeugdhulp wordt nu ook werk gemaakt van de implementatie van blended hulpverleners, online informeren en het uitwerken van train-the -trainer pakketten.
pijler 3: ontsluiten van rekeningnummer, aangemaakt door Opgroeien in MBP	2022 Q4	Gerealiseerd	Jongeren kunnen nu al via hun burgerprofiel hun rekeningnummer van 1/3de groeipakket terugvinden als een jeugdrechter dit voor hen opgestart heeft bij plaatsing.
pijler 3: start uitvoering roadmap	2022 Q4	Gerealiseerd	Momenteel loopt hier voor de gunning om het portaalplatform te realiseren. De P5 competitie werd opgestart en de de gunning werd goedgekeurd door de IF, er werd een deelopereenkomst toegevoegd bij de kaderovereenkomst met digitaal Vlaanderen en een bestelling geplaatst bij Cronos om de nodige integraties te kunnen voorzien.
pijler 3: digitaal aanvragen van inzage in dossier via mijn burgerprofiel	2023 Q1	Gerealiseerd	Analyse met digitaal vlaanderen gestart - momenteel wordt opgezet en zijn de nodige emailadressen aan de organisaties aangevraagd waar jongeren hun inzake in dossier rechtstreeks kunnen aanvragen.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
			Momenteel is de analyse afgerond en in de integratie gestart. We verwachten een realisatie in Q2 2024		
Opleveren versie 1 van PARKOUR	2024 Q1	Gerealiseerd	Na de gunning en de opstart met Cronos zou in februari een eerste versie van PARKOUR kunnen opgeleverd worden.		
Knop aanvraag inzage dossier in burgerprofiel	2024 Q2	Gerealiseerd	Na de analyse inzake de mogelijk integratie van een knop "inzage dossier" wordt deze nu gebouwd met de koppelingen naar de juiste mailadressen in Burgerprofiel		
Opstart pilootgebruik PARKOUR	2024 Q2	Gerealiseerd	In maart 2024 zal een pilootfase opgestart worden in het gebruik van PARKOUR		
Opstart gebruik Lifecity-app op laptop door consultants	2024 Q2	Gerealiseerd	Na de slechte cijfers van het gebruik van de app werd door de gebruikers aangegeven dat het niet kunnen gebruiken op de laptop en enkel op de tablet een grote drempel was. Zeker daar er slechts 1 tablet was per team. Momenteel is men aan het piloteren met een versie op de laptop en deze zou kunnen uitgerold worden in de eerste helft van 2024. We hopen hiermee een stijgend gebruik te kunnen vaststellen.		
Opmaak digitale Strategie + roadmap Opgroeien	2024 Q3	Gerealiseerd	Deze oefening is een samenwerking met digitaal Vlaanderen die wordt begeleid door PWC - het einddocument is een blauwdruk van de digitale strategie en er werd een roadmap uitgewerkt voor een MLP met name PARKOUR.		
Pijler 2: terugkomdag 2 mediacoach	2025 Q4	Op schema	Dit wordt gebundeld op 1 dag in juni 2026 wat het slotevent van het project Bandbreedte zal inhouden. De eerste bespreking met mediawijs verliepen hier samen over.		
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMIN G	REALISATI E	REALISATIEGRAA D
webpagina bandbreedte voor ontsluiten van opgeleverd materiaal:		2000	2022 Q1	2.139	100 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
gemiddeld aantal unieke bezoekers per maand. (ongeveer 10000 jeugdhulpmedewerkers)				
kickoff voor sector jeugdhulp	aantal deelnemers - 150	2022 Q1	247	100 %
een roadmap digitale strategie voor Opgroeien		2022 Q3	100	100 %
digitale strategie + roadmap	Oplevering document met strategie + roadmap	2022 Q3		100 %
Eerste advies inzake visie blended werken in een geïntegreerd gezins-en jeugdbeleid	1 adviestekst	2023 Q1	1	100 %
Met hoeveel kinderen zijn consulenten OSD binnen 1 jaar aan de slag gegaan met de live-cityapp	100	2023 Q2	58	58 %
Hoeveel jeugdhulpmedewerkers volgden de module "Blended Hulpverlenening" over één jaar (e-learning/fysiek/online/webinar/leren d netwerk) - module blended werken (14+18) -webinar introductie blended werken (26) - webinar aan de slag met online psych hulp (31) - webinar aan de slag met online hulp app's (22) - Webinar aan de slag met CLB -online (28) - Webinar introductie psy-online (29)	100	2023 Q4	168	100 %
Aantal modules blended -care competenties die gevolgd werden door werknemers uit de jeugdhulpsector	1000	2024 Q4		100 %
Beschikbare producten voor jongeren en ouders binnen die jeugdhulp inzake mediawijsheid en e-inclusie	50	2024 Q4	153	100 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal werknemers binnen de sector jeugdhulp die een opleiding mediacoach gevolgd hebben	100	2024 Q4	87	60 %
Aantal apps voor kinderen en ouders die gescreend zijn om opgenomen te worden of niet op de welzijns-appstore	100	2024 Q4	100	100 %
Hoeveel jeugdhulpmderwerkers volgden over een heel jaar de train-the-trainer opleiding -digitale competenties	70	2024 Q4	21	30 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	5.000.000 EUR
Uitvoering VEK	4.262.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 5.000.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 5.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Bisnota aan de Vlaamse Regering van 18 juni 2021. Blended care jeugdhulp Blended care jeugdhulp -indicatieve planning. Bijlage Nota aan de Vlaamse Regering van 4 februari 2022. Bandbreedte - Blended care jeugdhulp Kaderovereenkomst tussen het Agentschap Opgroeien, Digitaal Vlaanderen en het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen VR 22 april 2022 - Subsidie SAM vzw voor uitbouw van Onlinehulp Vlaanderen

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV057 - Ondersteuning Digitale Transformatie](#)

[VV053 - Iedereen digitaal - opleiding & vorming](#)

[VV114 - Digitale hulpverlening - kwaliteitsbevordering](#)

[VV015 - Digitale versnelling leerplichtonderwijs \(digisprong\)](#)

[VV060 - Versnelling en verdere uitbouw van Mijn Burgerprofiel](#)

[VV116 - Elektronisch patiëntendossier - Geïntegreerd zorg en ondersteuningsplan](#)

VV114 - DIGITALE HULPVERLENING - KWALITEITSBEVORDERING

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Zorg
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

De digitale hulp- en dienstverlening nam doorheen de covid-pandemie een groot deel van de fysieke hulpverlening over. Gelukkig kon men rekenen op bepaalde expertise bij een deel van de organisaties en een deel van het personeel. Zo bleken de chat- en telefoondiensten zeer corona-proof. In andere sectoren waren er al voorzichtige experimenten met online-hulp. Vandaag heeft het gros van de hulpverleners kennis gemaakt met onlinehulpverlening. Om de mogelijkheden hiervan te benutten, maar ook om te bewaken dat de kwaliteit van deze hulpverlening ook op een hoog niveau staat, moet de ondersteuning voor opleidingen en vorming of ondersteuning voor nieuwkomers op het terrein opgedreven worden. Als digitaal een echt alternatief wil zijn, ook post corona, moet deze aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoen.

Aandachtspunt: waar mogelijk leggen we intersectorale linkjes om over de schotten heen te komen tot een gedeelde meerwaarde.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	500.000 EUR
Output	1) Ontwikkeling van een vernieuwd expertisenetwerk Onlinehulp Vlaanderen 2) Aantal nieuwe partners die betrokken worden en nieuwe samenwerkingen die worden opgezet in het werkveld, de onderwijs- en onderzoeksector en andere steunpunten en koepels rond online en blended hulp- en dienstverlening in Vlaanderen; 3) Ontwikkeling van een onderzoeks- en ontwikkelingsportaal waardoor vraag en aanbod i.v.m. onderzoek en ontwikkeling rond online en blended hulp- en dienstverlening in Vlaanderen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. 4) Het aantal beleidstrajecten dat ondersteund werd omtrent online- en blended hulp- en dienstverlening. 5) Aantal inspirerende praktijken, praktische handreikingen en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek over online- en blended werken die beschikbaar worden gesteld voor het brede werkveld via www.onlinehulp-vlaanderen.be; 6) Aantal personen bereikt met www.onlinehulp-vlaanderen.be en bijhorende communicatie-activiteiten; 7) Aantal gescreende websites en apps voor online en blended hulp voor de burger én voor de sociale, welzijns- en zorgprofessionals via www.onlinehulp-apps.be;

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	8) Aantal personen bereikt met www.onlinehulp-apps.be en bijhorende communicatie-activiteiten; 9) Aantal nieuwe opleidingen, vormingen, trainingen en procesbegeleidingsvormen rond “blended zorg” ontwikkeld en aangeboden via een vormingsportaal en vormingskalender via www.onlinehulp-vlaanderen.be; 10) Het aantal vormingen en begeleidingen gegeven aan organisaties en professionals in zorg en welzijn.
Outcome	1) Organisaties en professionals in zorg en welzijn kennen beter de weg naar het aanbod van Onlinehulp Vlaanderen rond online en blended hulpverlening; 2) Organisaties en professionals in zorg en welzijn zijn versterkt in hun competenties op vlak van online en blended hulpverlening en bieden op een kwaliteitsvolle manier online of blended zorg en ondersteuning aan 3) Steunpunten, koepels, federaties en belangenverenigingen zijn via een jaarlijks netwerkevenement gestimuleerd om te innoveren op het terrein van online en blended hulp. 4) Actoren in zorg en welzijn ervaren een betere matching van hun vragen m.b.t. onderzoek en ontwikkeling voor online en blended hulp en het mogelijke aanbod. 5) Betrokkenen bij de ondersteuning van een beleidstraject rond online en blended hulp zijn beter ondersteund in de realisatie van hun traject en bijhorende doelstellingen 6) Er zijn meer organisaties, professionals, cliënten en burgers die op basis van hun noden de weg kennen naar een geschikte website of app voor zorg en welzijn en hiervan gebruik kunnen maken

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Tussentijdse rapportage januari - december 2024 WP 1 - Werking Onlinehulp Vlaanderen: De samenwerking tussen de huidige partners is gecoördineerd en gestroomlijnd. Bijeenkomsten van de regiegroep 2024: 28/03/2024, 17/05/2024, 30/08/2024. • De werkzaamheden voor de periode sept 24-maart 25 zijn afgesproken en gepland. Volgende werven zijn geïdentificeerd als prioriteit: - Leeraanbod: inspiratiesessies en e-learningplatform - Onlinehulp-apps: screening apps en verderzetten werking - Onderzoek en ontwikkeling: Blender 2025 gepland op 25/03/2025, afwerking competentiekader - Coördinatie en regie: volgende bijeenkomst op 25/03/25/03 na Blender • Een dossier met het oog op de duurzame implementatie van Onlinehulp Vlaanderen en Onlinehulp-apps werd geüpdated en bezorgd aan het Departement Zorg. • De samenwerking met het departement in functie van het SWVG onderzoek naar kwaliteit voor digitale zorg, hulp en ondersteuning werd verder gezet. De samenwerking met nieuwe partners uit het werkveld, de onderwijs- en onderzoeksector en andere steunpunten en koepels wordt uitgebouwd. • Een verkenning van het werkveld op vlak van nieuwe praktijken van digitale outreach resulteerde in een partnerschap van SAM met het Vlaams Vredesinstituut en Tekstgain in functie van een overheidsopdracht van het

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Agentschap Binnenlands Bestuur gericht op het onderzoeken en ontwikkelen van een preventieve online/offline aanpak van radicalisering en schadelijke polarisatie voor preventie-diensten van steden en gemeenten, straathoekwerkers, jeugdwerkers en outreachers die met risico-groepen werken, werktitel Ask Olga! Dit project wordt uitgevoerd door SAM, Vredesinstituut en Tekstgain. Onlinehulp Vlaanderen zit in de stuurgroep en de klankbordgroep.

- Een presentatie over Chathulp op 10 jaar Nu Praat Ik Erover op 14/11/2024 door SAM en Arteveldehogeschool onder de vlag van OHUP, Onlinehulp Vlaanderen en Onlinehulp-apps
- Een verkenning van de mogelijkheden voor doorontwikkeling van onlinehulp-apps.be resulteerde in de opstart van een nieuwe samenwerking met VLAIO in functie van het uitschrijven van een COOCK + aanvraag met de werktitel DigiWell. Projectaanvraag is in de maak en voorzien om in te dienen voorjaar 2025. Trekkers: Arteveldehogeschool, Thomas More en Howest. SAM wordt gevraagd als partner, maar kan niet mee indienen.

Samenwerkingsmogelijkheden met VIVEL worden verder uitgeklaard.

- Een verkenning van de mogelijkheden voor toekomstige samenwerking met Vivel in functie van vormingsaanbod en in functie van onlinehulp-apps: input expertise tijdens workshop toetsingskader op 11/06/2024, verder verkennend overleg op 12/09/2024 en 25/11/2024.
- Een verkenning van toekomstige samenwerkingsmogelijkheden met Psyche in functie van vorming, procesbegeleiding en onlinehulp-apps: 02/09/2024
- Een verkenning van mogelijke samenwerking met Onlinepsyhulp op 25/11/2024.
- Een verkenning van de mogelijke samenwerking met Hanna Arendt Instituut, Arktos en Op Stap in functie van het uitwerken van een methodisch kader en een vormingsaanbod online straathoekwerk en online outreach: 26/02/2024. - Samenwerking voor Hack-On-line: Hackathon tegen online polarisatie, haatspraak & desinformatie op 27-28 mei 2024: werf 2 online straathoekwerk, hoe pak je dat aan?

- Planning voor 2025: straathoek werk en outreach: nodenverkenning bij praktijkwerkers aangaande de impact van digitalisering op het eigen werk en de doelgroepen.

- Een partnerschap tussen SAM, Thomas Morehogeschool en Arteveldehogeschool in functie van de uitvoering van het Tetraproject AI Cares: deelname en expertise-input in het lerend netwerk en de twee proeftuinen: 1) AI inzetten als ondersteunend instrument voor (de opleiding van) chathulpverleners van hulplijnen die aangesloten zijn bij OHUP en werken met de SIT-tool (1813, Awel, Druglijn, 1712, CLB-Online) en 2) CAW: AI inzetten in de pre-chat.
- Een internationaal partnerschap met het Europese Ch@tYouth project (P.I. dr. Alexis Dewaele, Universiteit Gent i.s.m. Finnisch Youth Research Society Network, Universidad Autonoma di Madrid, Eot-vos Lorand University Hongarije, SAM, Arteveldehogeschool en Awel).
- Focusgroepen met praktijk, middenveld, opleidingen en beleid ikv de ontwikkeling van een kader voor digitale competenties van sociale professionals in de periode april – september 2024.
- Samenwerking met jongerenbegeleiding informant, VIVO, Mediawijs en Link in de Kabel ikv project Digitaal vaardig in zorg en welzijn (POD MI).

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

- Odisee hogeschool: workshop voor de opleidingsteam sociaal werk – workshop 'kader voor digitale competentie van sociale professionals.' 11/10/2024
Een verkenning van samenwerking met AP hogeschool en Universiteit Antwerpen: schrijven van een bijdrage publicatie #sociaalwerk: Hoofdstuk 11. Sociaal werk en digitalisering
- PXL: overleg ifv. Verkenning samenwerking postgraduaat 'E-mental health' op 06/12.
- Arteveldehogeschool: SAM is uitgenodigd om structureel deel te nemen aan de inspiratie- en adviesgroep digitalisering van de expertiselijns Mens en Samenleving
- Integratie van het thema blended en onlinehulp en digitale inclusie als aandachtspunt in de acties in het kader van de SAM programmalijn Toegankelijkheid voor 2025.

2. WP2: Kennisplatform www.onlinehulp-vlaanderen.be

Blender is uitgegroeid tot het netwerkevent voor onderzoek en ontwikkeling van digitale zorg, hulp en ondersteuning. Doelgroepen zijn: werkveld, kenniscentra, onderwijs, ontwikkelaars en overheid

- 12/03/2024: Derde editie Blender - Live event. 87 inschrijvingen
- Start van de voorbereidingen van de vierde editie die doorgaat op 25/03/2025

Samenwerking met nieuwe partners werd verder geïmplementeerd door:

- Uitvoering van Delphi-studie en focusgroepen ikv onderzoek naar kwaliteit van digitale zorg, hulp en ondersteuning
- Uitvoering van innovatielabs, focusgroepen en interviews met praktijk, middenveld en beleidsactoren ikv project bouwen aan medewerkersvertrouwen in het gebruik van digitale toepassingen in de jeugdhulp (zie ook WP1).
- 25 en 26/2024: Organisatie van verschillende workshops en keynotes op de Europese sociaal werk conferentie.
- Maart – juli 2024: Uitvoering van focusgroepen met praktijk, onderwijs, middenveld en beleidsactoren ikv de ontwikkeling van een kader voor digitale competenties van sociale professionals.
- Sept - Dec 2024: Afwerking van een "Kader voor digitale competenties van sociale professionals"

Publicatie voorzien januari/februari 2025.

Ontwikkeling en bundeling van instrumenten voor begeleiding van implementatieprocessen en doorontwikkeling van de train the trainer opleiding Blended Hulp Coach.

- De opleiding en bijbehorende toolkit met 27 tools zijn beschikbaar via het e-learningplatform: <https://www.lerenoveronlinehulp.be/> voor de cursisten die inschrijven voor de BHC opleiding. Deze opleiding wordt aangeboden vanaf voorjaar 2025 op maat en vanaf najaar 2025 in open aanbod.

Onderzoek en ontwikkeling is digitaal ontsloten via het onderzoeksportaal op onlinehulp-vlaanderen.be.

3.1 Kennisplatform www.onlinehulp-vlaanderen.be: het aantal bezoekers op onlinehulp-vlaanderen.be stijgt. Op 31/12/2024: 12.137 bezoekers.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

- Er is een communicatie- en contentplanning voor 2024 in functie van de bekendmaking en promotie van Onlinehulp Vlaanderen en de producten en diensten.
- De website is up to date en aangevuld met actuele informatie zoals inspirerende online- en blended hulppraktijken, praktische handreikingen, achtergrondinformatie, filmpjes
- Nieuwe content op de website in 2024
- 4 nieuwe dossiers: Dossiers · Onlinehulp-Vlaanderen
- 10 nieuwe blogberichten: Blog · Onlinehulp-Vlaanderen
- 41 nieuwe bijdragen in de mediatheek waarvan 19 eigen werk
- Nieuwe content in 2025: 15 nieuwe bijdragen in de mediatheek waarvan 3 eigen werk, 1 nieuw dossier, 4 nieuwe blogberichten.

Inspiratiesessies voor sociale, welzijns- en zorgprofessionals

- In 2024 werd gekozen om verder te werken met de format van de inspiratiesessies waarmee we in het najaar van 2023 zijn gestart als alternatief voor de Inspiratiedag. We organiseren korte en inspire-rende praktijkgerichte sessies veelal in de vorm van een webinar, in de meeste gevallen zonder inschrijvingslimiet, die open staan voor alle sectoren:
- 08/02/2024: VR gebruiken voor welzijn en gezondheid – 65 inschrijvingen
- 28/03/2024: Blended hulpverleners bij problematisch gamen – 49 inschrijvingen
- 21/05/2024: Omgaan met eigen grenzen en deconnecteren – 24 inschrijvingen (volzet)
- 18/11/2024: Zet mee je schouders onder digitale inclusie – 51 inschrijvingen
- 05/12/2024: Online outreachend werken – 80 inschrijvingen
- Op de planning:
- 24/02/2025: AI in zorg en Welzijn – 233 inschrijvingen
- 29/04/2025: VR – inschrijvingen open
- 08/05/2025: Omgaan met eigen grenzen en deconnecteren – 24 inschrijvingen (volzet)
- 05/06/2025: Online veiligheid en privacy – inschrijvingen open

WP3 Vormingsportaal

Het leeraanbod van Onlinehulp Vlaanderen is digitaal ontsloten via het nieuwe leerplatform.

Het vernieuwde vormingsportaal ging online in juli 2024 en werd gelanceerd in september 2024. Het bestaat uit een agenda, een overzicht van het aanbod op maat en een e-learningplatform. Het e-learningplatform werd gelanceerd in oktober 2024

Het leeraanbod van Onlinehulp Vlaanderen is ontsloten via de website

- Het vormingsaanbod op maat wordt samen gerealiseerd onder de vlag van Onlinehulp Vlaanderen. Op vraag van volgende organisaties werden in 2024 één of meerdere leeractiviteiten op maat gegeven: AJ&H, CKG De Stap, CAW ZWVL, CAW Antwerpen, Liga Autisme Vlaanderen, Vertrouwenscentra kindermishandeling, Tele-onthaal, Awel, ELP conventie, KDG Stuvo, KUL Stuvo,
- De vormingskalender op de website is verbeterd, up to date en aangevuld
- Alle vormingsmodules (chat en t-t-t chat, e-mail en t-t-t e-mail, beeldbellen en

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

t-t-t beeldbellen, blended hulpcoach, sociale media en t-t-t sociale media, onlinehulp-apps.be, blended aan de slag, privacy en veiligheid) inclusief didactisch materiaal en draaiboeken zijn in 2024 afgewerkt.

- De blended hulp coach opleiding kan in house aangeboden worden aan organisaties in alle sectoren WVG.

Er is een aangepast leeraanbod blended zorg uitgewerkt op maat van de geestelijke gezondheidzorg

- Blended hulpverlening in de GGZ: is een brede basisvorming die gericht is op geestelijke gezondheidswerkers die blended werken of dat willen gaan doen en zich hierin wensen te professionaliseren. De basisvorming is in twee versies uitgewerkt: voor medewerkers in GGZ organisaties en voor zelfstandige GGZ-professionals.

> Werknemers:

Reeks 2: 22/02/2024, 26/03/2024, 25/04/2024, 24/09/2024 (doorgegaan met 10 deel-nemers)

> Zelfstandigen:

Reeks 2: geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen

In 2025 wordt bekeken op welke manier het ontwikkelde leermateriaal best kan ontsloten worden.

WP4: Appstore: www.onlinehulp-apps.be

Het aantal bezoekers op www.onlinehulp-apps.be stijgt. Op 31/12/2024:

100.110 bezoekers. In 2024 zijn er 17 nieuwe apps gescreend waarvan 13 online geplaatst met middelen van VV114

Op 31/12/2024 staan er 181 apps op de appstore waarvan 42 gescreend en opgeladen met middelen van VV114, en 7 gescreend en niet weerhouden.

Promotie: In 2024 zijn er 16 workshops gegeven aan praktijkwerkers (in spé) over hoe ze aan de slag kunnen gaan met www.onlinehulp-apps.be

Op 31/12/24 zijn er in totaal 58 workshops gegeven

Op 10/04/2025 zijn er in totaal 77 workshops gegeven

Verbeteringen aan de appstore in 2024

- Er is een nieuw tagsysteem uitgewerkt en geïmplementeerd
- Er is een nieuw richtlijnenkader voor het screeningsteam geïmplementeerd
- De zoekfunctie is vernieuwd

Doorontwikkelen

- In 2024 zijn we gestart met het uitwerken van een nieuwe VLAIO COOK+ projectaanvraag genaamd "DigiWell" (zie ook eerder)

WP5: Advies en begeleiding:

Er is een raamovereenkomst voor vormings- en ondersteuningsopdrachten ikv Onlinehulp Vlaanderen. Een nieuw addendum werd afgesloten in 2024 met aangepaste tarieven.

Er is een toolbox voor de procesbegeleiders van Onlinehulp Vlaanderen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	- Deze toolbox is intern ontsloten naar de medewerkers van het projectteam - Deze toolbox wordt extern ontsloten in het kader van de blended hulp coach opleiding via het e-learningplatform - De toolbox bevat 27 instrumenten die ondersteunend zijn in het implementatieproces
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
WP1 Interne kick-off met projectleden	2022 Q2	Gerealiseerd	
WP6 Lancering hernieuwde website Onlinehulp-Vlaanderen	2022 Q2	Gerealiseerd	
WP3 Inspiratiedag blended aan de slag 1e editie	2022 Q3	Gerealiseerd	
WP2 Blender netwerkdag 1e editie	2022 Q3	Gerealiseerd	
WP1 Officiële start Onlinehulp Vlaanderen	2022 Q3	Gerealiseerd	
WP5 Onlinehulp-apps promotie op dag van de toekomst	2022 Q3	Gerealiseerd	
WP1 Opstart regiegroep	2022 Q3	Gerealiseerd	
WP2 Inventaris R&D 1e versie	2022 Q4	Gerealiseerd	
WP3 Opstart leeraanbod op maat GGZ	2022 Q4	Gerealiseerd	
WP1 Communicatie- en contentplanning en promotie Onlinehulp Vlaanderen 2023	2022 Q4	Gerealiseerd	
WP1 Geformaliseerde samenwerkingsovereenkomst	2022 Q4	Gerealiseerd	
WP2 Blender netwerkdag 2e editie	2023 Q1	Gerealiseerd	
WP4 deelname werkgroep Hoge Gezondheidsraad technologie GGZ	2023 Q1	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
WP6 Disseminatie aanbod Onlinehulp Vlaanderen	2023 Q1	Gerealiseerd		
WP3 Ontwikkeling basisvorming GGZ blended werken	2023 Q2	Gerealiseerd		
WP3 Piloten en evaluatie basisvorming GGZ blended werken	2023 Q2	Gerealiseerd		
WP3 Lancering nieuw aanbod blended werken GGZ	2023 Q4	Gerealiseerd		
WP2 Netwerkdag Blender 3e editie 2024	2024 Q1	Gerealiseerd		
WP2 Workshop ECSWR 2024 congres	2024 Q2	Gerealiseerd		
WP2 workshopdigitale competenties sociaal werkers internationaal congres Sterk Sociaal Werk	2024 Q2	Gerealiseerd		
WP3 Inspiratiedag blended aan de slag 2e editie	2024 Q3	Gerealiseerd	Initieel uitgesteld van Q3/2023 naar Q3/2024	
WP3 Competentiekader sociale professionals blended werken	2024 Q3	Gerealiseerd		
WP3 Lancering vernieuwd leerplatform	2024 Q3	Gerealiseerd	Het vernieuwde vormingsportaal ging online in juli 2024 en werd gelanceerd in september 2024. Het bestaat uit een agenda, een overzicht van het aanbod op maat en een e-learningplatform • Het e-learningplatform werd gelanceerd in oktober 2024	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Ontwikkeling van een onderzoeks- en ontwikkelingsportaal waardoor vraag en aanbod i.v.m. onderzoek en ontwikkeling rond online en blended hulp- en dienstverlening in Vlaanderen aan elkaar gekoppeld kunnen worden.	1	2024 Q4	1	100 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Het aantal bezoekers op www.onlinehulp-apps.be	50000	2024 Q4	100.110	100 %
Aantal personen bereikt met www.onlinehulp-vlaanderen.be en bijhorende communicatie-activiteiten;	15000	2024 Q4	12.137	80,91 %
Het aantal beleidstrajecten dat ondersteund werd omtrent online- en blended hulp- en dienstverlening.	1	2024 Q4	1	100 %
Ontwikkeling van een vernieuwd expertisenetwerk Onlinehulp Vlaanderen	1	2024 Q4	1	100 %
Aantal gescreende websites en apps voor online en blended hulp voor de burger én voor de sociale, welzijns- en zorgprofessionals via www.onlinehulp-apps.be ;	60	2024 Q4	49	81,67 %
Er zijn train de trainer opleidingen voor de modules e-mail, beeldbellen en sociale media ontwikkeld.	3	2024 Q4	3	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	500.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	500.000 EUR
Uitvoering VAK	500.000 EUR
Uitvoering VEK	473.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 500.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 500.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

VV115 - DIGITALISERING RIZIV-SECTOREN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Zorg
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Zorgactoren (overgedragen zorgsectoren zesde staatshervorming) Zorgkassen Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en Agentschap Vlaamse sociale bescherming

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
Er zijn een aantal essentiële bouwstenen voor de inkanteling en inbedding van zorgsectoren in de Vlaamse Sociale Bescherming. Deze zijn noodzakelijk om een performant systeem uit te bouwen waarmee de doelstellingen van VSB vanuit administratief oogpunt kunnen gerealiseerd worden. Deze investering dient o.a. om de voorzieningen te digitaliseren om zo de sectoren die naar Vlaanderen werden overgedragen vanuit het RIZIV bij de 6de staatshervorming op eenzelfde (minimaal) niveau van informatisering te krijgen op het gebied van de basisprocessen en bijhorende applicaties (digitalisering boekhouding, facturatie, gegevensregistratie, elektronisch patiëntendossier, ...). Zowel de zorgaanbieders als de zorgkassen moeten ook een digitale koppeling maken met het centrale VSB- platform. Via dit platform wordt de verzekeraarbaarheid binnen VSB getoetst alsook de financiering van het zorgticket en de zorgbudgetten toegekend. Op 10 november 2022 besliste de Vlaamse regering om een budgetverschuiving door te voeren van de VV45 naar de VV115 voor een totaalbedrag van 5.511.000 euro voor de inkanteling van de resterende RIZIV-sectoren in de Vlaamse sociale bescherming. Het gaat dan over de laatste revalidatievoorzieningen, de initiatieven voor beschut wonen en de rolstoeladviesteams. De nota aan de Vlaamse regering is als bijlage opgenomen. Deze beslissing heeft geen impact op de reeds bestaande mijlpalen en indicatoren. Naar aanleiding van deze beslissing werden wel mijlpalen toegevoegd voor de projecten uit de nota.	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	16.511.000 EUR
Output	De sectoren uit het overnamedecreet zijn eind deze legislatuur gedigitaliseerd. Het gaat om de volgende sectoren: de revalidatieziekenhuizen, de revalidatieconventies, de

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven voor beschut wonen en de multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorgen. De digitalisering verloopt gefaseerd (niet alle sectoren tegelijk).
Outcome	Geen papieren circuit tussen zorgkassen, voorzieningen en agentschap. Agentschap beschikt centraal over alle relevante data.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	De sectoren zijn succesvol gedigitaliseerd op 31/12/2024. De financiering van de VSB-sectoren is volledig gedigitaliseerd, er zijn geen papieren stromen meer.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Digitalisering revalidatieziekenhuizen - functionele analyse	2021 Q3	Gerealiseerd	
Applicatie revalidatieziekenhuizen	2021 Q4	Gerealiseerd	
Digitalisering revalidatieziekenhuizen - applicatie in productie eind december 2021	2021 Q4	Gerealiseerd	
Voorzieningen: Het operationeel zijn: Applicatie revalidatieconventies – psychische problemen	2021 Q3	Gerealiseerd	
Consortium: aanstellen coördinator	2021 Q4	Gerealiseerd	
Consortium: installeren stuurgroep	2021 Q4	Gerealiseerd	
VI: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicatie revalidatieziekenhuizen	2022 Q1	Gerealiseerd	
Zorgkassen: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicatie revalidatieconventies – psychische problemen	2022 Q1	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
VI: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicaties fysieke problemen	2022 Q1	Gerealiseerd	
Zorgkassen: Het operationeel zijn: Applicatie revalidatieziekenhuizen	2022 Q1	Gerealiseerd	
Voorzieningen: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicatie revalidatieconventies – psychische problemen	2022 Q1	Gerealiseerd	
VI: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicatie revalidatieconventies – psychische problemen	2022 Q1	Gerealiseerd	
Consortium: Omzetten van ICT-planning naar changemanagement: Applicatie revalidatieziekenhuizen	2022 Q1	Gerealiseerd	
Consortium: Begeleiden van de voorzieningen bij het implementeren van geschikte it-oplossingen: Applicatie revalidatieziekenhuizen	2022 Q1	Gerealiseerd	
Voorzieningen: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicatie revalidatieziekenhuizen	2022 Q1	Gerealiseerd	
Zorgkassen: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicatie revalidatieziekenhuizen	2022 Q1	Gerealiseerd	
Voorzieningen: Het operationeel zijn: Applicatie revalidatieziekenhuizen	2022 Q2	Gerealiseerd	
VI: Het operationeel zijn: Applicatie revalidatieziekenhuizen	2022 Q2	Gerealiseerd	
Voorzieningen: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicatie psychiatrische verzorgingsinstellingen	2022 Q3	Gerealiseerd	
Consortium: Omzetten van ictplanning naar changemanagement: Applicatie revalidatieconventies – psychische problemen	2022 Q3	Gerealiseerd	
Voorzieningen: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicaties fysieke problemen	2022 Q3	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
VI: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicatie psychiatrische verzorgingsinstellingen	2022 Q3	Gerealiseerd	
Consortium : Begeleiden van de voorzieningen bij het implementeren van geschikte it-oplossingen: Applicatie revalidatieconventies – psychische problemen	2022 Q3	Gerealiseerd	
Zorgkassen: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicatie psychiatrische verzorgingsinstellingen	2022 Q3	Gerealiseerd	
Applicatie revalidatieconventies - psychische problemen	2022 Q4	Gerealiseerd	
VI: Het operationeel zijn: Applicatie revalidatieconventies – psychische problemen	2022 Q4	Gerealiseerd	
Zorgkassen: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicaties fysieke problemen	2022 Q4	Gerealiseerd	
Zorgkassen: Het operationeel zijn: Applicatie revalidatieconventies – psychische problemen	2022 Q4	Gerealiseerd	
Consortium: Omzetten van ictplanning naar changemanagement: Applicatie psychiatrische verzorgingsinstellingen	2023 Q1	Gerealiseerd	
eRevaCfin: analysefase	2023 Q2	Gerealiseerd	
Ombouwen EMMA: analyse fase	2023 Q2	Gerealiseerd	
Applicatie psychiatrische verzorgingsinstellingen	2023 Q2	Gerealiseerd	
eRevaCfin: ontwikkelfase	2023 Q3	Gerealiseerd	
Zorgkassen: Het operationeel zijn: Applicatie psychiatrische verzorgingsinstellingen	2023 Q3	Gerealiseerd	
VI: Het operationeel zijn: Applicatie psychiatrische verzorgingsinstellingen	2023 Q3	Gerealiseerd	
Consortium: Begeleiden van de voorzieningen bij het implementeren van geschikte it-oplossingen: Applicatie psychiatrische verzorgingsinstellingen	2023 Q3	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Consortium : Omzetten van ictplanning naar changemanagement: Applicaties fysieke problemen	2023 Q3	Gerealiseerd	
Voorzieningen: Het operationeel zijn: Applicatie psychiatrische verzorgingsinstellingen	2023 Q3	Gerealiseerd	
Zorgkassen: Het operationeel zijn: Applicaties fysieke problemen	2023 Q4	Gerealiseerd	
Ombouwen EMMA: ontwikkelfase	2023 Q4	Gerealiseerd	
eRevaCfin: oplevering	2023 Q4	Gerealiseerd	
Applicaties fysieke problemen	2023 Q4	Gerealiseerd	
VI: Het operationeel zijn: Applicaties fysieke problemen	2023 Q4	Gerealiseerd	
Ombouwen EMMA: oplevering	2024 Q1	Gerealiseerd	
eBWfin: oplevering	2024 Q3	Gerealiseerd	
eBWfin: ontwikkelfase	2024 Q3	Gerealiseerd	
eBWfin: analysefase	2024 Q3	Gerealiseerd	
Consortium: Begeleiden van de voorzieningen bij het implementeren van geschikte it-oplossingen: Applicaties fysieke problemen	2024 Q3	Gerealiseerd	
Voorzieningen: Het operationeel zijn: Applicaties fysieke problemen	2024 Q3	Gerealiseerd	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	11.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	16.511.000 EUR
Uitvoering VAK	16.511.000 EUR
Uitvoering VEK	16.100.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 16.511.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 16.511.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV116 - ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER - GEÏNTEGREERD ZORG EN ONDERSTEUNINGSPLAN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Zorg
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
De patiënt moet centraal staan in de zorg. Daarom streven we ernaar om de zorg beter af te stemmen op de persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren van elke burger. Om deze ambitie in de praktijk mogelijk te maken, is het cruciaal dat ook de gegevensuitwisseling versterkt wordt. We investeren prioritair in een digitaal zorg- en ondersteuningsplan voor de eerste lijn. Door hierbij ook samen te werken met andere betrokken actoren, vergroten we ook het vertrouwen in en het draagvlak voor dit elektronisch zorgplan bij de bevolking. Deze investeringen dragen bij tot multidisciplinaire samenwerking en gegevensdeling in het kader van geïntegreerde zorg. De levens- en zorg- en ondersteuningsdoelen van de persoon worden als uitgangspunt genomen. Data uit het digitaal zorg- en ondersteuningsplan zullen gedeeld kunnen worden tussen de zorgverstrekkers onderling én met de patiënt, met respect voor het medische geheim en de privacy. Bij de opmaak van een zorg- en ondersteuningsplan wordt rekening gehouden met de BelRAI-indicatie maar ook met de persoonlijk levens- en zorgdoelstellingen van de persoon met een zorgnood. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Vitalink als platform om data te delen. Dit alles moet het mogelijk maken om digitale gedeelde informatie in te zetten voor het bepalen en evalueren van het gezondheidsbeleid, bruikbaar te maken voor wetenschappelijk onderzoek en het ondersteunen van de zorg- en hulpverlening (via de ZorgAtlas). Digitale informatiedoorstroming in een uniforme taal (FHIR) tussen zorgactoren en overheid is essentieel om tot kwalitatieve en efficiënte zorgverlening te komen in de hele keten van zorg en welzijn.	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	33.597.000 EUR
Output	Aangeboden of ontsloten toepassingen om digitale gegevensdeling tussen zorgverleners en zorggebruikers en de cliënt te faciliteren
Outcome	Efficiëntieverhoging van de zorg- en welzijnssector en versterking van patiëntveiligheid

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De verschillende deelprojecten zijn opgestart en grotendeels op schema. De meeste mijlpalen werden al bereikt of worden binnenkort behaald. Enkele trajecten werden stopgezet of hebben een kleine vertraging.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
ZA - Beslissing om te investeren in de verdere ontwikkeling van ZorgAtlas-platform door post COVID-19 klaar te maken en in te zetten als een volwaardige population health and care management omgeving.	2021 Q3	Gerealiseerd	Verskillende bouwstenen werden opgezet waaronder de File Upload Zone (FUZ), de API, de link naar websites, het data entry platform. De eerste stappen werden hierin gezet.
ZA - Definiëren van use-cases gelinkt aan de Beleidsnota WVG 2019-2024 en gebaseerd op concrete beleidsmatige noden met het oog op de verdere uitbouw van het ZorgAtlas-platform	2021 Q4	Gerealiseerd	Onderzoeken en prioriteren welke non-COVID19 projecten kunnen opgenomen of overgezet worden naar het ZorgAtlas Data Platform.
ALIVIA - Aanbesteding Programmamanagement Digitaal Zorg & Ondersteuningsplan	2022 Q2	Gerealiseerd	Gunning aan KPMG/WhoCares? voor programmamanagement tot midden 2025. KPMG/WhoCares? werd aangesteld om het Agentschap Zorg- en Gezondheid te ondersteunen in het programmamanagement bij de ontwikkeling en uitrol van DZOP. Concreet gaat dit onder meer over ondersteuning bij het inhoudelijk uitwerken van DZOP, opvolging van de ICT ontwikkeling, belanghebbendenmanagement, etc.
ALIVIA - SWO digitaal Vlaanderen	2022 Q3	Gerealiseerd	Voor de ondersteuning van het ICT-luik werd een SWO opgesteld met Digitaal Vlaanderen. De eerste fase – opmaak bestek en gunning ICT-partner – werd al opgeleverd. Voor de volgende 2,5 jaar wordt momenteel een addendum

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			getekend voor verdere ondersteuning in bij de ontwikkeling en uitrol van DZOP.
ALIVIA - Branding traject nieuwe naam DZOP app	2022 Q3	Gerealiseerd	We sloten een contract met communicatie- en brandingbureau Lemento voor het bedenken van een nieuwe naam voor DZOP.
ALIVIA - Gunning ICT ontwikkeling	2022 Q4	Gerealiseerd	De IT-ontwikkeling werd gegund aan DXC/Cegeka voor de ontwikkeling van de MVP tegen midden 2023 en de verdere ontwikkeling tijdens en na de pilootprojecten.
ZB - Digitalisering dienst Zorgberoepen	2022 Q4	Gerealiseerd	Dit verandermanagement project had als doelstelling om te evolueren naar een paperless office en anderzijds de klantvriendelijkheid te verhogen door het installeren van een geavanceerd e-loket voor de burgers. Daarnaast werd een contract met Cronos aangegaan voor het bouwen van een operationeel dashboard in lijn met de auditaanbeveling.
ALVIA - Gunning Communicatie traject DZOP	2022 Q4	Gerealiseerd	We stelden een bestek op voor de ondersteuning op vlak van communicatie rond DZOP. De gunning werd opgemaakt en aan het communicatiebureau LDV United gegeven worden.
ALIVIA - Ontwikkeling Zorgteam	2025 Q3	Op schema	Voor de ontwikkeling van het Zorgteam werd een BSM met Smals opgesteld. Zorgteam zal verder bouwen op de bestaande eHealthdatabanken met therapeutische relaties en toegangsrelaties voor zorgorganisaties. De bestaande systemen moeten uitgebreid worden zodat ook informele zorg (mantelzorgers) en welzijnswerkers in een zorgteam kunnen deelnemen. De analyse werd eind 2024 uitgevoerd en het ontwikkelen van de zorgteammodule zal begin 2025 opstarten.
ALIVIA - Gunning juridische ondersteuning DZOP	2022 Q4	Gerealiseerd	We schreven een bestek uit in het raamcontract voor juridische ondersteuning. Binnen perceel 7 Privacy, bescherming van de persoonlijke

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			levenssfeer, gegevens en verwerking persoonsgegevens – AVG, doorgifte van persoonsgegevens, toezichthoudende autoriteit, ICT-recht, informaticamisdrijven en cybercrime, stuurden 5 aanbieders een offerte op. De beoordeling is ondertussen gebeurd en de opdracht werd gegund aan AContrario.law. Het projectplan wordt opgesteld.
ZB- Portaal erkennings-commissies	2023 Q1	Gerealiseerd	De ontwikkeling van een portaal bestemd voor de leden van de erkenningscommissies, waarop alle relevante documenten met betrekking tot de kandidaten voor erkenning toegankelijk zijn. Dit portaal faciliteert tevens de vergaderingen van de erkenningscommissies.
ZB - Automatisering verzending documenten via Magda documenten-dienst	2023 Q1	Gerealiseerd	Het automatisch verzenden van documenten naar net afgestudeerden via de Magda documentendienst. Indien een student gebruikt maakt van eBox gebeurt de verzending via dat kanaal, indien dat niet het geval is verstuurt men de verzending via de post. (initiatieproject in aanloop van het verder digitaliseren van het e-Loket)
VZK - Website VZK op Webplatform	2023 Q2	Gerealiseerd	Op 23/06/2023 ging de nieuwe website van de VZK online op het Webplatform van Digitaal Vlaanderen. Het dagelijks beheer van de content van deze webpagina's werd overgedragen aan de medewerkers van VZK
VZK - Bouwen van een dashboard voor operationele rapportering VZK (Cognos)	2023 Q4	Gerealiseerd	Het opzetten van operationele rapportage ter opvolging van de voortgang van de dossier en de werklust binnen de werking van Zorgkas (via Cognos).
VZK - Ontsluiten van digitale gegevens via Mijn Burgerprofiel (MBP): Self service portaal creëren	2023 Q4	Gerealiseerd	In November 2023 ging de integratie tussen Zorba en MBP live. Deze integratie omvat de oplevering van de vooropgestelde requirements en zal burgers toelaten om hun gegevens te

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			raadplegen omtrent aansluitingen, zorgpremies en zorgbudgetten.
ZB - Bouwen van een dashboard voor monitoring zorgberoepen	2023 Q4	Gerealiseerd	Het analyseren van de rapportnoden van team zorgberoepen, zowel het universitaire als niet-universitaire team om die noden samen met de auditaanbevelingen overzichtelijk in kaart te brengen via het Zorgatlasplatform. Deze dashboards werden gerealiseerd en geïntegreerd in de governance en dagelijkse werking van de afdeling.
ZB - SDG aanpassing conform P16a	2023 Q4	Gerealiseerd	Team Zorgberoepen wordt voorbereid op de implementatie van de Single Digital Gateway (SDG), waardoor Europese erkenningsaanvragen voortaan via een centrale applicatie zullen verlopen. De webapplicatie die ervoor zorgt dat team Zorgberoepen aan de SDG-vereisten (artikel 16a) voldoet, is 'Your Europe', beheerd door de FOD BOSA. In het kader hiervan zijn alle IPDC-formulieren grondig gecontroleerd en geactualiseerd om tegemoet te komen aan de gestelde informatievereisten. De webapplicatie is inmiddels operationeel en staat onder het beheer van de FOD Economie (overgedragen van FOD BOSA). Europese burgers kunnen voortaan hun erkenningsaanvraag rechtstreeks indienen via de webapplicatie 'Your Europe'.
VZK - Versturen van brieven via eBox voor VZK	2024 Q1	Gerealiseerd	Het digitaliseren van de communicatie met de leden van de VZK, ter voorbereiding van het ontsluiten van digitale gegevens via een selfservice loket (MBP). Concreet wordt het proces voor digitaal versturen van brieven via de eBox verbeterd en geoptimaliseerd door gebruik te maken van de overgang naar een nieuwe drukkerij. De nieuwe printcontracten werden gegund en worden momenteel geoperationaliseerd.
ALIVIA - Pilootprojecten Alivia in Antwerpen en Kortrijk	2021 Q3	Gerealiseerd	De piloot met een 200-tal eindgebruikers liep van 1/4 tem 1/10/2024. Het was een

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			succesvolle piloot waar functionele feedback meegenomen werd naar Alivia 2.0 en waar de methodiek van doelgerichte zorg getest kon worden in de thuiszorgsetting.
ALIVIA - Oplevering Minimum Viable Product Alivia	2024 Q1	Gerealiseerd	De MVP van Alivia werd opgeleverd op 1/3/2024.
ALIVIA - Aanpassing eerstelijnsdecreet ifv gegevensdeling in Alivia	2024 Q1	Gerealiseerd	Het eerstelijnsdecreet werd aangepast en de nieuwe artikels treden in werking op 1/1/2025.
ZB - LED interface Zorgberoepen	2024 Q2	Gerealiseerd	Het realiseren van een geautomatiseerde koppeling via een interface tussen eCad en de LED-databank, waarbij diplomagegevens van zo veel mogelijk zorgberoepen automatisch worden doorgegeven. De LED-databank wordt door alle onderwijsinstellingen gebruikt voor onder meer de registratie van diploma's. Deze integratie is operationeel en zorgt ervoor dat jaarlijks meer dan 3000 zorgprofessionals automatisch hun erkenning ontvangen op basis van geregistreerde diplomagegevens.
ZA - Upgrade van de security en privacy architectuur van het ZorgAtlas Data Platform	2024 Q4	Gerealiseerd	In Q4 2024 werd het eindrapport m.b.t. de veiligheidssettings van het ZorgAtlas Data Platform in de publieke cloud opgeleverd. Er werd eveneens een architecturale vergelijkende analyse opgezet met de opzet en settings van het publieke platform van VUTG. Beide documenten werden besproken met de DPO's. Het finale restrisico werd door beide leidend ambtenaren aanvaard. Dit werd niet betaald met relance budget.
ZA - POC m.b.t. integratie van de data space technologie in het ZorgAtlas Data Platform	2024 Q4	Gerealiseerd	Het project werd op 24/12/2024 opgeleverd, zijnde verschillende bouwblokken voor een Vlaamse Health Data Space en een beschrijving van alle projectstappen en resultaten in een eindrapport.
ZA - Verdere uitbouw van het data science platform,	2024 Q4	Stopgezet	We zijn binnen DZORG gestart met het opzetten van enerzijds eigen data science

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
idealiter in samenwerking met Vlaamse universiteiten			modellen en anderzijds een prognosemodel in samenwerking met het LUCAS (KUL). Wordt betaald met niet-relevance budgetten.
ZA - Beslissing over platform/toepassing dat elke sector/entiteit wil/zal gebruiken voor digitale gegevensdeling tussen zorgverleners en de cliënt, met oog voor onderlinge mogelijkheden tot uitwisseling.	2024 Q4	Gerealiseerd	Binnen DZORG zijn we gestart met een architecturaal project voor de link tussen Vitalink (primair gebruik) en het ZorgAtlas Data Platform (secundair gebruik). Dit wordt niet betaald via relevance-budget. Daarnaast hebben we in functie van het project van de Vlaamse Health Data Space bouwblokken van Athumi onderzocht alsook de Datavindplaats (Metadata.Vlaanderen).
ZB - Automatisatie eCad en e-Loket	2025 Q3	Vertraging	Het optimaliseren van de gegevensuitwisseling tussen e-Loket en eCad door de documentenstroom voor universitaire zorgberoepen te automatiseren. Concreet betreft dit een geavanceerde integratie van e-Loket en eCad, waardoor het proces sneller en efficiënter verloopt en het risico op menselijke fouten aanzienlijk vermindert.
VZK - Operationele dashboards op CRM	2025 Q4	Gerealiseerd	Het bouwen van operationele dashboards op het bestaande CRM-systeem van Vlaamse zorgkas.
ZB - Analyse en piloot CRM-systeem Zorgberoepen	2026 Q1	Op schema	Het analyseren van de vereisten voor een nieuw CRM-systeem en het opzetten van een pilootproject voor Zorgberoepen.
ZB - Statusrapportage via e-Loket	2026 Q1	Op schema	Informatie ter beschikking stellen van kandidaat zorgverleners zodat ze de voortgang van hun erkenningsaanvraag efficiënt, real-time en end-to-end kunnen opvolgen.
VZK - Bouwen van een dashboard voor monitoring VZK	2026 Q4	Vertraging	Het opzetten van CRM-dashboards voor de Vlaamse Zorgkas in navolging van de implementatie van het COSO risicobeheersmodel. De oplevering van dit project omvat een inputmodule (Model Driven App ACC), die voorlopig nog in een testomgeving staat. De inputmodule wordt gevoed door een

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			achterliggende, gecentraliseerde SharePoint. Vertraagd wegens uitvallen projectleider en gebrek aan interne capaciteit.
ZA - Verdere afbouw van de legacy omgeving en volledige overgang naar het nieuwe ZorgAtlas Data Platform	2026 Q4	Stopgezet	De deadline voor deze opdracht is einde 2026. Dit wordt niet betaald met relance budget.
ALIVIA - Oplevering Alivia 2.0	2025 Q3	Op schema	Midden 2024 start de analyse om nieuwe functionaliteiten te ontwikkelen. Dit op basis van de feedback uit piloot 1 en in co-creatie met focusgroepen met eindgebruikers. De analyse zal opgeleverd worden begin 2025 om dan tegen eind 2025 opgeleverd te worden.
ALIVIA - Start pilootprojecten Alivia in de woonzorgcentra	2025 Q3	Nog niet gestart	Begin 2025 zal een oproep uitgeschreven worden om 20 woonzorgcentra te laten testen in de nieuwe versie van Alivia. Deze pilootfase zal lopen tot begin 2026 en zal bijkomende input leveren voor de verdere uitrolstrategie van Alivia.
ZA - Inkanteling sectoren VSB	2025 Q4	Op schema	Met de 6de staatshervorming werden belangrijke onderdelen op het vlak van zorg en gezondheid overgedragen van de federale overheid naar de deelstaten. Die bevoegdheden werden in Vlaanderen gefaseerd geïntegreerd in de Vlaamse sociale bescherming (VSB). Naast de zorgbudgetten voor zorgbehoevende personen, de rolstoelen en andere loophulpmiddelen betaalt VSB ook een tegemoetkoming voor zorg in diverse andere sectoren van onze gezondheidszorg. Het Departement Zorg staat in voor de erkenning van de verschillende zorgvoorzieningen en sluit ook specifieke overeenkomsten af met de revalidatievoorzieningen. Daarnaast staat het Departement Zorg ook in voor de berekening van de tegemoetkomingen voor zorg van de verschillende zorgvoorzieningen. De integratie in VSB betekent voor de zorgverleners en de zorgvoorzieningen dat zij hun prestaties

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			moeten factureren aan de zorgkassen van hun zorggebruikers. De aanvraag voor een tegemoetkoming voor zorg én de facturatie van de tegemoetkomingen voor zorg gebeurt volledig digitaal via het digitaal platform Vlaamse sociale bescherming en de software van de zorgvoorziening. Verderzetting vanaf 2023. Voor deze 5 inkantelingen voorzien we de nodige rapportering binnen het ZorgAtlas Data Platform enerzijds voor intern gebruik, anderzijds voorzien we ook de mogelijkheid om in de toekomst te rapporteren naar de sector zelf toe en dit over volgende thema's: opnames, herkomst patiënt, herkomst patiënt diagnose, facturatie ...
ZA - Beslissing om te investeren in de verdere ontwikkeling van ZorgAtlas-Data Platform door post COVID-19 klaar te maken en in te zetten als een volwaardige population health and care management omgeving.	2025 Q2	Op schema	Population health management wordt vanuit operationele en beleidsmatige invalshoeken benaderd. Als population beschouwen we hier de burger, de patiënt, de voorziening, de gemeente. Verschillende dashboards werden ontwikkeld voor operationele en beleidsmatige doeleinden ter ondersteuning van population health management.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	33.597.000 EUR
Uitvoering VAK	33.441.000 EUR
Uitvoering VEK	20.424.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 33.597.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 33.597.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 2 juli 2021. Verdere ontwikkeling Zorg Atlas en SUM in 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 25 februari 2022. Inzit relancemiddelen voor digitalisering binnen Zorg en Gezondheid](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 8 juli 2022. Besluit van de Vlaamse Regering over de IT-investeringen van het Agentschap Opgroeien regie en het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin \(Zorginspectie\) in het kader van het actieplaninspectie en handhaving kinderopvang](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Rapportering Modular 1 en Modular 2 via het ZorgAtlas Platform](#): beslissing over budgetverschuiving van 1,982 miljoen euro van VV045 naar VV116

[Nota aan de VR van 9/12/2022 over VV045 en subsidie versterking referentierol dementie in de thuiszorg en de uitbouw van referentie-artsen dementie](#): beslissing over budgetverschuiving van 1,6 miljoen euro van VV045 naar VV116

VR 20 januari 2023 - Stand van zaken uitrol digitale projecten

VV117 - ENKELBANDEN EN STRAFUITVOERING

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Agentschap Justitie en Handhaving
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

De coronapandemie heeft een significante impact gehad op de uitvoering van de werkstraf en het aanbod aan beschikbare werkplaatsen. De aanhoudende corona maatregelen hadden als gevolg dat veel prestatieplaatsen gedurende een lange tijd gesloten bleven voor werkgestraften of met een lager aantal werkgestraften konden werken. Tegelijkertijd werden er nog evenveel werkstraffen uitgesproken en merken we in 2022 zelfs een stijging gezien er ook veel werkstraffen werden uitgesproken voor overtredingen van coronamaatregelen. In sommige regio's (voornamelijk Antwerpen, Limburg, Brussel en Leuven) vraagt deze bijzondere situatie ten gevolge van de coronapandemie dan ook bijkomende maatregelen :

- Een tijdelijk en bijkomend omkaderingsaanbod bij de Stad Antwerpen:

Voor de regio Antwerpen willen we aan de Stad Antwerpen de mogelijkheid geven om bijkomend 1 VTE werkvloerbegeleider niveau B tijdelijk in te zetten voor de omkadering van de werkstraffen. Het gaat om een tijdelijke periode, nl. van 1 februari 2022 tem 31 mei 2024. De Antwerpse begeleidingsdienst (dienst Samen Werken) bestaat reeds meer dan 10 jaar en heeft dus al een aanbod dat afgestemd is op de vraag van de partners van de strafrechtshetneten.

- Een tijdelijk werkvloerproject bij vzw VOC Neteland:

De afdeling Mechelen van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen signaleert dat er voornamelijk een tekort is in de regio's Heist-op-den-Berg, Berlaar en Nijlen. Met de voorgestelde subsidiemiddelen wordt aan vzw VOC Neteland de mogelijkheid gegeven om bijkomend een halftijds personeelslid in te zetten voor de uitbouw van een tijdelijk werkvloerproject, dit ter omkadering van de werkstraffen en voor een periode van 6 maanden. Er kunnen zowel door de week als in het weekend werkgestraften worden ingeschakeld voor de uitvoering van diverse taken, zoals de verzorging van dieren en ondersteuning bij de aanleg of het onderhoud van de infrastructuur.

- Een tijdelijk werkvloerproject bij vzw Natuurpunt

Voor de regio's Antwerpen, Borgloon, Genk en Leuven wensen we tijdelijk 1 extra VTE niveau B per regio toe te kennen gedurende een periode van 2 jaar. Met Natuurpunt Beheer vzw is er reeds enkele jaren een goede samenwerking en de organisatie beschikt over de kennis en vaardigheden om met het doelpubliek te werken. Via Natuurpunt krijgen justitiabelen de kans om een bijdrage te leveren aan een maatschappelijk belang in de samenleving, namelijk het beschermen van de natuur,

PROJECTOMSCHRIJVING

open ruimte en de kwaliteit van het leefmilieu in Vlaanderen.

- Mobiele werkvloerprojecten in de gerechtelijke arrondissementen Antwerpen, Limburg en Brussel
We wensen in de gerechtelijke arrondissementen Antwerpen en Limburg een mobiel werkvloerproject op te starten. Een mobiel werkvloerproject houdt in dat er met een groep werkgestrafden taken worden uitgevoerd bij externe organisaties die een nood hebben. De opdracht van het mobiel werkvloerproject is tweeledig. We verwachten dat het mobiel werkvloerproject zelf actief op zoek gaat naar taken/opdrachten bij organisaties en daarnaast zelf een planning opmaakt om deze taken met een groep werkgestrafden uit te voeren.

Gezien de bijkomende nood die zich in het gerechtelijk arrondissement Brussel stelt, willen we voor deze regio inzetten op een integratie van een dispatchingsfunctie in een mobiel werkvloerproject. Enerzijds voorziet het luik dispatching in de toeleiding van de werkgestrafden naar een prestatieplaats en de verdere opvolging van de werkstraffen, en anderzijds kan het luik mobiele werkvloer ondersteuning aan de andere prestatieplaatsen bieden en inspelen op opportuniteiten die zich bij externe organisaties voordoen.

- Mobiel werkvloerproject in samenwerking met OVAM in het kader van het opruimen van zwerfvuil door werkgestrafden.

Op 18 juni 2021 besliste de Vlaamse regering dat de informatie met betrekking tot bestuurlijke vervolging en sanctionering voor de gehele Vlaamse regelgeving wordt opgenomen in het bestuurlijk sanctieregister en dat alle Vlaamse ministers hier hun medewerking voor verlenen. De decretale grondslag voor het sanctieregister bevindt zich momenteel in het kaderdecreet bestuurlijke handhaving van 22 maart 2019. In de toekomst zal die terug te vinden zijn in het nieuwe kaderdecreet Vlaamse handhaving, dat voor een tweede keer principieel werd goedgekeurd. Het engagement om mee te werken aan het sanctieregister, en daarbij het ruimer handhavingsplatform zoals bepaald in het kaderdecreet, staat los van de vraag of het kaderdecreet voor het overige van toepassing is op een beleidsmaterie.

Digitaal Vlaanderen ontwikkelt momenteel in samenwerking met CEGEKA het handhavingsplatform, waarop het sanctieregister en bij uitbreiding het handhavingsplatform zal draaien. De belangrijkste modules van het platform en het sanctieregister werden opgeleverd in het eerste kwartaal van 2023. Bij de ontwikkeling worden al een aantal handhavingsdiensten betrokken, zoals de wooninspectie, de Vlaamse Waterweg, het agentschap Natuur en Bos, het departement Omgeving en de sociale inspectie. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met het parket om een digitale informatie-uitwisseling en communicatie mogelijk te maken via een koppeling tussen het Vlaamse handhavingsplatform en Justinventar.

Sinds juni 2023 is het agentschap 'Wonen in Vlaanderen' aangesloten op het Vlaams Handhavingsplatform. Vanaf 15/12/2023 worden ook andere organisaties gekoppeld met het VHP. Meer details daarover zijn te vinden in 'algemene projectvoortgang'.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	4.000.000 EUR
Output	De werkstrafprojecten hebben samen 1383 werkstraffen behandeld.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	Voor het 'Vlaams Handhavingsplatform': Op 15/12/2023: Handhavers in kader van 'Vlaams Erfgoeddecreet' en Varend Erfgoed decreet aangesloten op het Vlaams Handhavingsplatform en agentschap Wonen in Vlaanderen: 25 lokale besturen en 3 intercommunales Op 15/01/2024: Handhavers van Vlaamse overheden in kader van 'VCRO' en DABM' decreten aangesloten op het Vlaams Handhavingsplatform: 13 Vlaamse overheden Op 25/03/2024: lokale besturen in kader van 'VCRO' en 'DABM' decreten aangesloten op het Vlaams Handhavingsplatform: alle resterende lokale overheden
Outcome	De bijkomende maatregelen inzake de uitvoering van de werkstraffen hebben voor een significante inhaalbeweging van de opgelopen achterstand gezorgd. Alle Vlaamse Inspectiediensten aangesloten op het Vlaamse Handhavingsplatform.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De 10 projecten die voor een tijdelijk bijkomend aanbod aan prestatieplaatsen hebben gezorgd, zijn in 2024 allemaal afgerond. Deze projecten hebben een eindevaluatie opgemaakt en werden beoordeeld door de justitiehuisen. 9 van de 10 projecten werden positief beoordeeld en betekenden een meerwaarde voor de justitiehuisen bij de doorstroom van werkstraf dossiers. Eén project had te kampen met personeelstekort, waardoor het project maar voor een beperkte tijd operationeel was en bijgevolg een beperkt aantal dossiers heeft kunnen behandelen. Globaal gezien werd het streefdoel voor de output wel ruim behaald.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Het personeel voor de werkstrafprojecten is aangeworven.	2021 Q4	Gerealiseerd	Deze mijlpaal werd met vertraging gerealiseerd gezien de aanwerving van het personeel moeizaam verliep.
Oplevering API's van MVP	2022 Q3	Gerealiseerd	Sinds 15 oktober 2023 zijn er API's beschikbaar die de informatieuitwisseling tussen VHP en de Vlaamse inspectiediensten realiseren.
Release VHP v1.0	2023 Q2	Gerealiseerd	De release van VHP v1.0 verloopt conform roadmap.
Release MVP	2023 Q3	Gerealiseerd	De release van het MVP is uitgesteld van Q4 2022 naar Q3 2023, gezien het nieuwe kaderdecreet naar verwachting pas vanaf dat

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
			moment goedgekeurd zal zijn. In afwachting wordt het ‘minimum viable product’ verder verrijkt om zo meer functionaliteiten aan aansluitende agentschappen te kunnen aanbieden. (zie mijpaal ‘release VHP v 1.0		
Release UI inspecties	2023 Q4	Gerealiseerd	Een ‘user interface’ voor aansluitende inspectiediensten werd ontwikkeld en wordt uitgerold op 15/12/2023. Sinds maart 2024 zijn alle beoogde organisaties aangesloten op de user interface, tenzij zij zelf aangegeven hebben liever via API een systeem te koppelen.		
Er is een tussentijdse evaluatie van de werkstraftprojecten.	2023 Q4	Gerealiseerd	De werkstraftprojecten werden tussentijds geëvalueerd. Over elk project werd een kwalitatief en kwantitatief verslag opgemaakt.		
Release UI beboeting	2024 Q1	Gerealiseerd	Een user interface voor aansluitende beboetingsinstanties werd ontwikkeld en uitgerold op 15/01/2024.		
Release Maatregelenregister	2024 Q4	Nog niet gestart	Het maatregelenregister wordt momenteel functioneel verfijnd. Ontwikkeling zal naar verwachting Q2 2023 starten.		
De evaluatie van de werkstraftprojecten voor de volledige termijn is uitgevoerd.	2024 Q4	Gerealiseerd	Alle projecten werden geëvalueerd.		
Release maatregelenregister	2026 Q2	Op schema	Het maatregelenregister wordt momenteel functioneel verfijnd. Ontwikkeling is gestart in Q1 2024 en zal uitgerold worden in april 2026.		
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aangesloten organisaties die handhaven in kader van ‘Vlaams Erfgoeddecreet’ en Varend Erfgoed decreet aangesloten op het Vlaams Handhavingsplatform		33	2023 Q4	22	66 %
Aantal behandelde dossiers werkstraffen		1.383	2024 Q4	1.492	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	4.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	4.000.000 EUR
Uitvoering VAK	4.000.000 EUR
Uitvoering VEK	3.980.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 4.000.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 4.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 18 juni 2021. Vlaams bestuurlijk sanctieregister Eindrapport. Bestuurlijk sanctieregister. Bijlage BVR van 16/12/2022 betreffende verlenging termijn subsidiebesluiten relanceprojecten justitie in kader van uitvoering werkstraffen

VV118 - GROEIPAKKET - VERDERZETTEN DIGITALISERING

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien - Agentschap Uitbetaling Groeipakket
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Opgroeien - Agentschap Uitbetaling Groeipakket - Digitaal Vlaanderen
Belanghebbenden	Burgers met kinderen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

VERDERE DIGITALISERING GP

Door verder in te zetten op een verregaande digitalisering van de berekening, gegevensdeling en uitbetaling van het Groeipakket werken we aan een efficiënte overheid en creëren we via automatische rechtentoekenning een solide basis voor de verschillende beleidsdoelstellingen die we met het Groeipakket realiseren.

Begin 2021 werd een scope voor de verdere doorontwikkeling van de Centrale Groeipakketapplicatie (CGPA) vastgelegd. Deze applicatie staat in voor de automatische rechtentoekenning en dossieropvolging van de Groeipakketten waaronder bijvoorbeeld de berekening van de correcte GP bedragen.

Voor 2021 werden 420 story points (functionaliteiten) vastgelegd voor de doorontwikkeling van CGPA. Deze worden bepaald en geprioriteerd op basis van volgende invalshoeken.

Wettelijk: Is het noodzakelijk om de functionaliteit verder te ontwikkelen om automatisch (zonder menselijke tussenkomst) aan de wettelijke vereisten te kunnen voldoen.

Technisch: Zijn de ontwikkelingen technisch nodig om de garanties op een stabiele en optimale werking van de toepassing te kunnen garanderen.

Burger: Bijkomende functionaliteiten die een directe meerwaarde zullen betekenen voor de burger.
Gebruiksgemak: Ontwikkelingen die het gebruik door de consumenten van de toepassing optimaler/vlotter laten verlopen.

DEELPROJECT ZOË 2.0 (Zorgtoeslag evaluatie - Attestering specifieke ondersteuningsbehoeften)

Bij de 6de staatshervorming werd de bevoegdheid voor de zorgtoeslag overgedragen van het Federale naar het gewestelijke niveau. Omwille van diverse redenen werd op dat moment het as is proces overgenomen en aan de hand van een minimaal levensvatbare toepassing uitgewerkt. Dit heeft tot gevolg dat de zorgtoeslag dienstverlening niet optimaal efficiënt verloopt. Met het ZOË 2.0 project willen we de zorgtoeslag processen optimaal ondersteunen met een geïntegreerd applicatieplatform op basis van een nieuwe technologische visie. Daarenboven maken we zoveel als mogelijk gebruik van de bouwstenen van Digitaal Vlaanderen.

In functie van efficiëntie en transparantie naar de burger toe willen we tevens de Corona-crisis

PROJECTOMSCHRIJVING

aangrijpen om het proces versneld te digitaliseren naar de burger.

We voorzien 2 fases (releases) waarbij we in release 1 vooral focussen op de digitalisering van de bestaande werking en de opzet van een vernieuwde architectuur klaar voor de toekomst. In fase 2 (release 2) focussen we ons op bijkomende optimalisaties, niet-functionele verplichtingen i.h.k.v. bedrijfscontinuïteit en veiligheid en de implementatie van eventuele nieuwe beleidsinzichten.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	7.000.000 EUR
Output	VERDERE DIGITALISERING VAN HET GROEIPAKKET Eén verdere geoptimaliseerde Centrale Groeipakketapplicatie (CGPA). - Uitbreiding van de module automatische rechtsbepalingen. - Uitbreiding van de module Ex post controle van gegevens met betrekking op de prestaties. - Uitbreiding van de module controles van de schoolactiviteiten. - Uitbreiding van de module schulden en inningen. DEELPROJECT ZOË 2.0 : Eén nieuwe applicatie voor de evaluatie van de specifieke ondersteuningsbehoeften ZOE 2.0
Outcome	VERDERE DIGITALISERING VAN HET GROEIPAKKET - Snellere toekenning van de GP rechten en de bijbehorende uitbetalingen van de correcte GP bedragen. - Kwaliteitsvollere dienstverlening en transparantie naar de burger. - Bereiken van efficiëntiewinsten (performantie/kosten) in de wijze van GP uitbetalingen DEELPROJECT ZOË 2.0 : • Snellere & efficiëntere dossiervoorbereiding: verkorting van de ‘dossiervoorbereiding’ met gemiddeld 1 maand en een substantiële verkorting qua doorlooptijd voor de burger zodra het tekort aan evaluerend artsen is weggewerkt (*) • Transparantie naar de burger: inzage in zijn/haar dossier • Kwaliteitsvollere dienstverlening: lagere foutgevoeligheid van het administratieve proces & een hogere bedrijfscontinuïteit van de toepassing 99% uptime m.u.v. geplande onderbrekingen • Ecologische voetafdruk verkleinen: besparing van jaarlijks ongeveer 325.000 vellen papier (equivalent van 6-7 bomen) wanneer we een optimale digitaliseringsgraad bereiken (*) Het technische project kan geen oplossing bieden voor het tekort aan evaluerend artsen waardoor de algemene doorlooptermijnen vandaag ook oplopen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	Dit project was reeds gerealiseerd eind 2022.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Uitbreidingen aan de Centrale Groeipakketapplicatie (CGPA) deel 1 : realisatie van 210 functionele story points binnen CGPA.	2021 Q2	Gerealiseerd	
Uitbreidingen aan de Centrale Groeipakketapplicatie (CGPA) deel 2 : realisatie van de volgende 210 functionele story points binnen CGPA.	2021 Q4	Gerealiseerd	
ZOE 2.0 Mijlpaal 1 – Opzetten van de nodige architectuur	2021 Q2	Gerealiseerd	
ZOE 2.0 Mijlpaal 2 – Bestaande processen digitaal herdenken en scope release 1 bepalen	2021 Q2	Gerealiseerd	
ZOE 2.0 Mijlpaal 3 – Realisatie Salesforce-applicatie ZOE 2.0 & bijhorende integraties met de Magda Documentendienst, het Burgerprofiel (eBox, Dosis, Notificaties en Attesten), de Magda-stromen & KRING (persoonsgegevens, aanvragen, beslissingen), Kariboe (artsgegevens Opgroeien), eHealth (medische formulieren)	2021 Q4	Gerealiseerd	De integratie met MijnBurgerprofiel is opgeleverd voor wat betreft de header (navigatiebalk), dosis (statusupdates aanvraag) en notificaties (opgezet: herinnering 2 weken voor einde indieningstermijn, bevestiging ontvangst medisch formulier). Hiermee is de laatste integratie zoals initieel voorzien opgeleverd
ZOE 2.0 Mijlpaal 4 - Migratie van de bestaande dossiers naar het nieuwe platform	2021 Q4	Gerealiseerd	Sinds 8 februari 2022 is de nieuwe applicatie ZOE 2.0 in gebruik en waren ook alle dossiergegevens inclusief de historiek gemigreerd naar dit platform zodat we oude applicatie kunnen uitschakelen en we de continuïteit naar de gezinnen kunnen garanderen.
ZOE 2.0 Mijlpaal 5 - GO LIVE Release 1	2021 Q4	Gerealiseerd	Release 1 werd opgeleverd op 8 februari 2022.
ZOE 2.0 Mijlpaal 6 - Bepalen scope release 2 (optimalisaties en nieuwe beleidsinzichten) en agenderen op VR	2021 Q4	Gerealiseerd	Opgenomen in scope: - noodzakelijke bijstellingen en optimalisaties na go-live release 1 - digitalisering evaluatie-instrument van de evaluerend artsen

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
			- documentenopslag in de cloud - implementatie nieuwe beleidskeuzes - gegevensdelingen m.b.t. automatische rechtentoeckenningen	
ZOE 2.0 Mijlpaal 7 - Release 2 uitwerken en implementeren	2022 Q3	Gerealiseerd		
ZOE 2.0 Mijlpaal 8 - GO LIVE Release 2	2022 Q4	Gerealiseerd		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Eén verdere geoptimaliseerde Centrale Groeipakketapplicatie (CGPA).	1	2021 Q4	1	100 %
Eén nieuwe applicatie voor de evaluatie van de specifieke ondersteuningsbehoeften ZOE 2.0.	1	2022 Q4	1	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	7.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	7.000.000 EUR
Uitvoering VAK	7.000.000 EUR
Uitvoering VEK	7.000.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 7.000.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 7.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

**VV119 - ONTWIKKELEN RECHTENVERKENNER 2.0 MET EEN MEER GEBRUIKSVRIENDELIJKE
TOOL IN STERKE SAMENWERKING MET DE LOKALE BESTUREN**

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Zorg
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Binnenlands Bestuur - Digitaal Vlaanderen
Belanghebbenden	Professionele zorg en hulpverleners. (Wordt uitgewerkt in een samenwerkingsverband met ABB, Digitaal Vlaanderen, VVSG en Kenniscentrum Vlaamse Steden)

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
De rechtenverkenner wordt gebruikt door voornamelijk hulpverleners van OCMW, CAW, lokale besturen, ... om op basis van het profiel van een hulpvrager te bekijken voor welke rechten deze persoon in aanmerking komt. Dit kan gaan over allerlei levensdomeinen en evenzeer over rechten op het federale, regionale of lokale niveau. De rechtenverkenner is toe aan een grondige update tot rechtenverkenner 2.0. Zo verhoogt het gebruikerscomfort en kan het structurele gebruik toenemen. De nodige aanpassingen moeten leiden tot verbeterde resultaten in rechtentoekenning en eenvoudiger aanpassingen bij veranderende regelgeving. Door het informeren over sociale rechten zullen die rechten gekend zijn en meer opgenomen worden. Rechtenverkenning helpt non-take-up van sociale rechten verminderen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	1.000.000 EUR
Output	- Een unieke database met informatie over sociale rechten toegekend door de Vlaamse gemeenten en de Vlaamse overheid en zoveel mogelijk aangevuld met federale sociale rechten - Organisatie van het decentraal beheer van de database en centrale kwaliteitsbewaking. - Venster op de database ter beschikking stellen voor professionele hulpverleners via een gebruiksvriendelijke toepassing te consulteren via website. - Database wordt via open data ter beschikking gesteld voor hergebruik (Kenniscentrum Vlaamse Steden wil dit hergebruiken voor rechtentoekenning; dit zit niet in scope van dit project).

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Outcome	Interbestuurlijke samenwerking rond sociale rechten, werkinstrument voor zorgprofessionals, geactualiseerde basisinformatie over lokale en Vlaamse sociale rechten . Potentieel basisbestand voor eventuele rechtentoekenning.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De website is begin september 2024 in gebruik genomen en wordt geoptimaliseerd na feedback door gebruikers. Lokale besturen worden verder aangespoord om hun lokale sociale rechten in te voeren in LPDC van ABB zodat die informatie in Rechtenverkenner gepubliceerd kan worden.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Businesscase opstellen en laten goedkeuren	2020 Q4	Gerealiseerd	
Projectinitiatie opstellen met de partners	2021 Q4	Gerealiseerd	
Projectvoorstel voorleggen aan Vlaamse Regering (bekomen relancemiddelen)	2022 Q2	Gerealiseerd	Ontwerpnota en ProjectInitiatieDocument zijn ter validatie aan de stuurgroep bezorgd.
Product discovery	2022 Q2	Gerealiseerd	Werkgroep Kenniscentrum Vlaamse Kernsteden werken in overleg met Digitaal Vlaanderen een POC uit.
Product fundament	2022 Q4	Gerealiseerd	
Agile Product ontwikkeling opstarten	2024 Q2	Gerealiseerd	Digitaal Vlaanderen werkt in iteraties aan de ontwikkeling van de website en aan het kwaliteitsdashboard.
Projectorganisatie en inhuren van diensten regelen	2022 Q3	Gerealiseerd	
Gemeenschappelijk beheer van de organisatie uitwerken en voorleggen aan de partners	2023 Q1	Gerealiseerd	Partners worden betrokken en geïnformeerd. Rol van lokale besturen is duidelijk.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Juridische basis voor Rechtenverkenner onderzoeken en zo nodig voorstellen om aan te passen.	2023 Q2	Gerealiseerd	Afgesloten na juridisch advies en akkoord van minister Crevits: Geen nieuw specifiek decreet nodig, aangezien de wettelijke basis van een tool als Rechtenverkenner in het bestuursdecreet (art. II.7 in het derde lid, sub 3°) vervat zit.
Methodiek voor de centrale kwaliteitsbewaking uitwerken	2023 Q3	Gerealiseerd	De datagovernance werd grotendeels bepaald, ook op basis van afspraken met ABB (product owner LPDC) en Digitaal Vlaanderen (product owner IPDC). Daarnaast werd een kwaliteitsdashboard uitgewerkt zodat Departement Zorg de kwaliteit van de informatie kan monitoren.
City Deal voorbereiden en afsluiten	2024 Q1	Vertraging	In november hebben de centrumsteden een finale versie afgeklopt in samenspraak met de andere partners. Afspraken over ondertekening worden nog gemaakt en daarna uitgevoerd. De verantwoordelijkheid voor de ondertekening ligt bij het Kenniscentrum Vlaamse Steden. De opstart van de nieuwe legislatuur heeft impact op de ondertekening door de beleidsverantwoordelijken in de centrumsteden.
Lancering van de vernieuwde Rechtenverkenner	2024 Q3	Gerealiseerd	De website is gelanceerd begin september 2024. Op basis van feedback van de gebruikers wordt de tool verder geoptimaliseerd. De lokale besturen zijn nog volop hun lokale sociale rechten aan het invoeren zodat ze op de Rechtenverkenner gepubliceerd kunnen worden.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.000.000 EUR
Uitvoering VAK	1.000.000 EUR
Uitvoering VEK	661.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR
- Brexit-fonds: 0 EUR
- React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 1.000.000 EUR
- Vlaamse relancemiddelen update 2023: 1.000.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 15 juli 2022 - Ontwikkeling rechtenverkenner 2.0](#)

VV120 - VERBETEREN VAN DE SOCIALE KAART

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Zorg
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Alle hulp-, zorgverleners en burgers die informatie zoeken over het Vlaamse zorgaanbod.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
De sociale kaart is voor de hulp- en dienstverleners, zorgpersoneel, OCMW-medewerkers of de burger zelf een instrument om in de eigen buurt de nodige hulpverleners en instellingen te kunnen terugvinden. Het Departement Zorg nam dit instrument enkele jaren geleden over van de provincies toen hun welzijnsopdracht werd overgeheveld. De sociale kaart bevat veel gegevens en wordt voortdurend bijgewerkt. Toch blijkt de toepassing vatbaar voor verbetering door onder meer de koppeling te maken met bijkomende authentieke datasets die zo automatisch actuele gegevens op de kaart te zetten. Sterke verbeteringen zijn ook nodig aan de zoekfunctie om tot de juiste resultaten te komen en de gebruiksvriendelijkheid kan verbeterd worden. De bijkomende middelen zullen gebruikt worden om de applicatie verder te stabiliseren en voor de toevoeging van nieuwe informatie. De verbeteringen zijn reeds opgestart met gewone middelen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	500.000 EUR
Output	- In de eerste fase: - o In de achterliggende database worden de gegevens over de zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers overgenomen uit andere authentieke bronnen van Vlaamse en federale diensten - o De achterliggende databank wordt als open data ter beschikking gesteld. - o Zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers kunnen hun gegevens van de overheidsdiensten zelf verrijken met eigen gegevens. (adressen, openingsuren, telefoon, e-mail,...) - o Zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers worden gesensibiliseerd om hun gegevens aan te vullen. De overheidsdiensten zullen deze gegevens ook hergebruiken. - o Het doelpubliek wordt geïnformeerd over de nieuwe sociale kaart - In de tweede fase: - o Stabiliseren van de applicatie zodat doorontwikkeling mogelijk is.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	- o Optimaliseren van de functionaliteiten op basis van de input uit het werkveld (vooral eerste lijn). - o Uitbreiding van de gegevens die relevant kunnen zijn: bv extra gegevens over woonzorgcentra, ...
Outcome	Betere informatie voor zorgpersoneel en zorggebruikers. Hergebruik van overheidsinformatie van het beleidsdomein WVG en de federale overheid.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	In 2024 zijn extra gegevens van de woonzorgcentra, zoals capaciteit, zorgzwaarte, man/vrouw verhouding, e.d. opgenomen in de Sociale Kaart als Woonzorgcentrumfiches. Op die manier krijgt de zorgvrager een uitgebreid beeld van een woonzorgcentrum in functie van het maken van een keuze. Daarnaast werd ingezet op datagovernance en datakwaliteit waarmee tegemoet gekomen wordt aan de bevindingen uit de Business case van Digitaal Vlaanderen. De applicatie wordt ook verder gestabiliseerd.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Eerste fase ontwikkelen nieuwe toepassing: 1.1 Verbeteren van de toepassing	2020 Q4	Gerealiseerd	
Eerste fase ontwikkelen nieuwe toepassing: 1.2 Afwerken en in productie nemen van de nieuwe toepassing	2022 Q2	Gerealiseerd	
Eerste fase ontwikkelen nieuwe toepassing: 1.3 Toevoegen en actualiseren van gegevens van de gezondheidszorgverstrekkers in de databank.	2022 Q3	Gerealiseerd	
Eerste fase ontwikkelen nieuwe toepassing: 1.4 Opmaken en uitvoeren van een communicatiestrategie en -campagne in functie van de nieuwe sociale kaart. Eerste fase:: 1.1	2024 Q1	Gerealiseerd	Start van een continu proces van communicatie in kader van actualisering en gebruik van de tool.
Tweede fase uitbreiden van de informatie in de sociale kaart	2023 Q2	Gerealiseerd	Een eerste onderzoeksrapport van Digitaal Vlaanderen is

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
voorbereiden en implementeren. 2.1 Onderzoeken welke bijkomende informatie via de sociale kaart kan ontsloten worden			opgeleverd, maar bracht bijkomende elementen mbt datagovernance naar boven die verder moeten uitgeklaard worden.
Tweede fase uitbreiden van de informatie in de sociale kaart voorbereiden en implementeren. 2.2 Concept valideren, overleggen met sectoren en laten bekrachtigen door Vlaamse Regering	2023 Q2	Gerealiseerd	Concept goedgekeurd door Vlaamse Regering
Tweede fase uitbreiden van de informatie in de sociale kaart voorbereiden en implementeren, 2.3. Acties nemen om de data-governance te optimaliseren in functie van evolutie richting kwaliteitsvolle brondatabank.	2025 Q4	Op schema	In 2024 is ingezet op een sterke datagovernance en zijn er extra kwaliteitsacties opgezet om de gegevens te actualiseren. Er is ook ingezet op het stabiliseren van de toepassing.
Tweede fase uitbreiden van de informatie in de sociale kaart voorbereiden en implementeren. 2.4 Implementatie van de tweede fase	2025 Q4	Op schema	In 2024 zijn al extra gegevens van de woonzorgcentra (capaciteit, aantal mannen/vrouwen, zorgzwaarte, enz.) toegevoegd aan de Sociale Kaart onder de naam Woonzorgcentrumfiche.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	500.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	500.000 EUR
Uitvoering VAK	500.000 EUR
Uitvoering VEK	205.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 500.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 500.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 2 december 2022. Verbeteren van de sociale kaart](#)

22. Investeren in personen met een handicap

VV121 - VOORUITSCHUIF UITBREIDINGSBELEID - FASE 1

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Belanghebbenden	personen met een handicap

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	22. Investeren in personen met een handicap
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING	
Fase 1 van de vooruitschuif van het uitbreidingsbeleid bij personen met een handicap: de in de periode 2020-2024 voorziene extra middelen voor de toekenning van bijkomende budgetten aan personen met een handicap wordt versneld vanaf 2021. Er werd bij BO 2021 beslist om de opstap voorzien op VV 121 – vooruitschuif uitbreidingsbeleid, rechtstreeks in te schrijven op de beleidskredieten van het VAPH voor de toekenning van persoonsvolgende budgetten aan prioriteitengroep 1. Reguliere middelen: 230.000.000 EUR	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	55.000.000 EUR
Output	Door de voorziene middelen uit het Relanceplan kon een garantie worden gegeven voor een inhaaloperatie waarbij aan een groep personen met een handicap een persoonsvolgend budget kon worden ter beschikking gesteld. In fase 1 werd een PVB ter beschikking gesteld aan meerderjarige personen met een handicap die een aanvraag voor een PVB hadden ingediend uiterlijk op 31/12/2020 en die werden ingedeeld in prioriteitengroep 1. In een volgende fase werd een PVB ter beschikking gesteld aan de personen ingedeeld in prioriteitengroep 1 waarbij het streefdoel is om dat aan iedereen in die groep te doen binnen de 18 maanden na de indiening van de aanvraag. Dit komt ook tot uiting in project VV180.
Outcome	De versnelling van de terbeschikkingstelling van een PVB is in 2021, 2022 en 2023 gebeurd aan 3.929 personen uit prioriteitengroep 1.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Beschrijving voortgang	Alle personen in prioriteitengroep 1 van wie de aanvraagprocedure is afgerond, ontvangen onmiddellijk een PVB. Op dit ogenblik is er voor de personen die in PG1 worden ingedeeld, geen wachtlijst meer. Het project is finaal niet gefinancierd vanuit de relanceprovisie. Er werd beslist om de voorziene relancemiddelen rechtstreeks bij te schrijven op de beleidskredieten van het VAPH voor de toekenning van persoonsvolgende budgetten aan prioriteitengroep 1 vanaf begroting 2021 ten belope van 55 miljoen euro.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Versnelde terbeschikkingstelling van persoonsvolgende budgetten aan personen met een handicap op de wachtlijst	2022 Q4	Gerealiseerd	Aan een eerste groep van personen met een handicap die een aanvraag hadden ingediend voor een PVB uiterlijk op 31/12/2020 werd aan PVB ter beschikking gesteld.	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aan 3929 erkende personen met een handicap in prioriteitengroep 1 hebben werd een persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld. Het ging in fase 1 om de personen die een aanvraag hadden ingediend uiterlijk op 31/12/2020. In de volgende fase werd aan personen in prioriteitengroep 1 een PVB ter beschikking gesteld binnen 18 maanden na indiening van de aanvraag. Tevens werd aan 1.098 personen in prioriteitengroep 2 een deelbudget PVB ter beschikking gesteld.	2700	2023 Q4	5.027	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	55.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	55.000.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 55.000.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 55.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 230.000.000 EUR

23. Sportinfrastructuur

VV122 - VERSTERKEN OPROEPEN BOVENLOKALE SPORTINFRASTRUCTUUR

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Annick De Ridder
Trekkende entiteit VO	Sport Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Sport Vlaanderen
Belanghebbenden	De sporter, sportfederaties, sportclubs, de lokale besturen alsook private investeerders in sportinfrastructuur

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	23. Sportinfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING	
Om investeringen in sportinfrastructuur te faciliteren en te versnellen heeft Sport Vlaanderen “Sportsput” in het leven geroepen. Er bestaat de mogelijkheid om via het decreet voor ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur jaarlijks op een vast tijdstip (31/03/20xx) een subsidieaanvraag in te dienen bij Sport Vlaanderen voor de bouw en/of renovatie van bovenlokale sportinfrastructuur. In het decreet wordt een minimaal budget van 5.000 keuro verankerd dat wordt gebruikt om sportinfrastructuur te cofinancieren tot 30% en een maximaalbedrag van 1.250k euro. Vanaf 2021 kan Sport Vlaanderen twee projectoproepen organiseren. Subsidieaanvragen kunnen dan uiterlijk 31/03/20xx en 30/09/20xx worden ingediend. Bovendien worden er deze legislatuur extra budgetten bovenop het decretaal minimum vrijgemaakt om te investeren in bovenlokale sportinfrastructuur. Gezien de grote behoefte en de vraag om een inhaalbeweging inzake sportinfrastructuur te versnellen alsook de positieve effecten van sport en bewegen in tijden van een pandemie wordt de eerste grote impuls in 2021 reeds voorzien en heeft dit haar vervolg in 2022.	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	55.000.000 EUR
Output	Via deze subsidiepiste worden bestaande bovenlokale sportinfrastructuren verbeterd en wordt nieuwe bovenlokale sportinfrastructuur gerealiseerd. Er wordt een subsidie toegezegd van 22,8 miljoen euro (oproep 2021-mrt) en 15,4 miljoen euro (oproep 2021-sep) voor de realisatie van 73 bouwprojecten. In totaal werden in 2021 93 dossiers ingediend. In 2022 werden 51 dossiers ingediend waarvan in totaal 38 werden geselecteerd. Voor de oproep 2022-mrt werd 6 mio toegezegd en voor de oproep 2022-sep werd 12,5 mio toegezegd waarvan 10.5 relancemiddelen zijn.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Outcome	Een substantiële investering wordt gecreëerd voor de sportinfrastructuur in Vlaanderen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	Het volledige bedrag van 55 miljoen euro relancemiddelen is in 2021 en 2022 volledig toegewezen en vastgelegd. Dit houdt in dat er in 2021 voor 38,2 mio euro is toegewezen aan 73 projecten (93 indieners) en in 2022 voor 18.5 milj euro aan 38 projecten (51 indieners). In 2022 werd hiervoor 16.8 milj euro aan relancemiddelen toegewezen om de 55 miljoen niet te overschrijden en het restbedrag werd bijgesteld door Sport Vlaanderen. Van het jaar 2021 zijn reeds 35 projecten gerealiseerd en 1 stopgezet. Van het jaar 2022 zijn er reeds 11 projecten gerealiseerd en 2 stopgezet.
Noodzakelijke politieke actie	Geen politieke actie meer noodzakelijk. De administratieve opvolging ligt bij Sport Vlaanderen.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL			TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Decretale regeling organiseren twee projectoproepen per jaar.			2021 Q1	Gerealiseerd	
Investeren in bovenlokale sportinfrastructuur projectoproep 1 in 2021			2021 Q3	Gerealiseerd	
Investeren in bovenlokale sportinfrastructuur projectoproep 2 in 2021			2021 Q4	Gerealiseerd	
Investeren in bovenlokale sportinfrastructuur projectoproep 1 in 2022			2022 Q2	Gerealiseerd	
Investeren in bovenlokale sportinfrastructuur projectoproep 2 in 2022			2022 Q4	Gerealiseerd	
OUTPUT					
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	55.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	55.000.000 EUR
Uitvoering VAK	54.968.000 EUR
Uitvoering VEK	53.098.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 55.000.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 55.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

24. Uitbouwen circulaire economie

VV123 - CIRCULAIR BOUWEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	24. Uitbouwen circulaire economie
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
We willen via innovatie nieuwe Circulaire bouwtechnieken en recyclage tot stand brengen. Tegelijk moet dit aanleiding geven tot nieuwe circulaire businessmodellen in de sector van bouwmaterialen en gebouwen. Dit zal gebeuren door een mix van steun voor innovatie en ondernemerschap in te zetten zoals COOCK-projecten (Collectief Onderzoek & Ontwikkeling en Collectieve Kennisverspreiding), de KMO-groeisubsidie en proeftuinen, demo's en living labs. De projecten zullen zijn gericht op alle spelers binnen de maatschappelijke vijfhoek: bedrijven, kennisinstellingen, financiers, lokale en regionale overheden en organisaties uit de sociale sectoren. Door een breed gamma van doelgroepen aan te spreken kunnen nieuwe manieren van samenwerking in de keten (bv. rond gebruik van reststromen, nieuwe businessmodellen, samenwerking met de sociale economie,...) worden uitgetest en gestimuleerd.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	10.000.000 EUR
Output	Oproepen afgerond en projectsteun toegekend. Projecten starten nu op. Procedure van selectie en gebruikte documenten: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/living-labs-circulaire-economie/indienen-van-een-aanvraag Voor circulair bouwen en circulaire maakindustrie werden samen 92 projecten geselecteerd. (VV123 + VV124)
Outcome	Steun toegekend aan 100 projecten voltooid over circulair bouwen, voor kennisverspreiding over circulaire maakindustrie, voor de inkoop van (externe en interne) adviezen over circulaire productie, en voor de oprichting van collectieve living labs door particuliere ondernemingen, en ten minste 500 ondernemingen (kmo's) en

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	organisaties die als rechtstreekse begunstigde of als deelnemer van collectieve projecten subsidies hebben ontvangen voor beide thema's circulair bouwen en circulaire maakindustrie samen (zie ook VV124)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
COOCK oproep circulair bouwen en circulaire maakindustrie gelanceerd	2021 Q3	Gerealiseerd	COOCK oproep circulair bouwen en circulaire maakindustrie gelanceerd
KMO groeisubsidie eerste oproep circulair bouwen en circulaire maakindustrie gelanceerd	2021 Q3	Gerealiseerd	KMO groeisubsidie eerste oproep circulair bouwen en circulaire maakindustrie werd gelanceerd.
COOCK oproep circulair bouwen en circulaire maakindustrie geëvalueerd	2022 Q2	Gerealiseerd	COOCK oproep circulair bouwen en circulaire maakindustrie geëvalueerd
Eerste reeks projecten gesteund (1/2)	2022 Q2	Gerealiseerd	Eerste reeks projecten heeft positieve beslissing gekregen en zijn opgestart.
KMO groeisubsidie eerste oproep circulair bouwen en circulaire maakindustrie geëvalueerd	2022 Q2	Gerealiseerd	KMO groeisubsidie eerste oproep circulair bouwen en circulaire maakindustrie werd geëvalueerd
Tweede reeks projecten gesteund (2/2)	2022 Q4	Gerealiseerd	Tweede reeks projecten heeft positieve beslissing gekregen en zijn opgestart.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	9.703.000 EUR
Uitvoering VEK	5.974.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 10.000.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 10.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV124 - CIRCULAIRE MAAKINDUSTRIE

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	24. Uitbouwen circulaire economie
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Om de omslag te kunnen maken naar een circulaire maakindustrie moet worden ingezet op alle circulaire strategieën van design over hergebruik en delen, herstellen, hermaken tot recycleren. In het algemeen moeten nieuwe circulaire business concepten gepromoot worden in de maakindustrie.

In het kader van de werkagenda 'circulaire maakindustrie' van het transversale programma 'Vlaanderen Circulair' onderzoeken we in de tweede helft van 2021 welke waardeketens in Vlaanderen het meest potentieel hebben om de opschaling van de circulaire economie te realiseren. Die waardeketens zijn breed en divers samengesteld en via het relancebeleid willen we extra inzetten op het behoud en het stimuleren van een nieuwe circulaire maakindustrie.

Dit zal gebeuren door een mix van steun voor innovatie en ondernemerschap in te zetten, in het bijzonder COOCK-projecten, de KMO-groeisubsidie en proeftuinen, demo's en living labs..

De concrete keuze over welke instrumenten wanneer voor welke waardeketen zullen worden ingezet zal worden gemaakt in overleg met de betrokken stakeholders, die samenkomen in de aansturing van de werkagenda's.

De projecten zullen zijn gericht op alle spelers binnen de maatschappelijke vijfhoek: bedrijven, kennisinstellingen, financiers, lokale en regionale overheden en organisaties uit de sociale sectoren.

Door een breed gamma van doelgroepen aan te spreken kunnen nieuwe manieren van samenwerking in de keten (bv. rond gebruik van reststromen, nieuwe business-modellen, samenwerking met de sociale economie,...) worden uitgetest en gestimuleerd.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	15.000.000 EUR
Output	projectoproepen gelanceerd

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Outcome	Steun toegekend aan 100 projecten voltooid over circulair bouwen, voor kennisverspreiding over circulaire maakindustrie, voor de inkoop van (externe en interne) adviezen over circulaire productie, en voor de oprichting van collectieve living labs door particuliere ondernemingen, en ten minste 500 ondernemingen (kmo's) en organisaties die als rechtstreekse begunstigde of als deelnemer van collectieve projecten subsidies hebben ontvangen voor beide thema's circulair bouwen en circulaire maakindustrie samen (zie ook VV123)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
KMO groeisubsidie voor circulair bouwen en circulaire maakindustrie - eerste oproep gelanceerd	2021 Q3	Gerealiseerd	KMO groeisubsidie voor circulair bouwen en circulaire maakindustrie - eerste oproep werd gelanceerd
COOCK oproep circulair bouwen en circulaire maakindustrie gelanceerd	2021 Q3	Gerealiseerd	COOCK oproep circulair bouwen en circulaire maakindustrie werd gelanceerd
COOCK oproep circulair bouwen en circulaire maakindustrie geëvalueerd	2022 Q2	Gerealiseerd	COOCK oproep circulair bouwen en circulaire maakindustrie geëvalueerd en beslissingen gecommuniceerd
KMO groeisubsidie circulair bouwen en circulaire maakindustrie beslissingen eerste oproep	2022 Q2	Gerealiseerd	KMO groeisubsidie circulair bouwen en circulaire maakindustrie beslissingen eerste oproep werden genomen en gecommuniceerd
Eerste reeks projecten gesteund (1/2)	2022 Q2	Gerealiseerd	Eerste reeks projecten heeft positieve beslissing gekregen en zijn opgestart.
Tweede reeks projecten gesteund (2/2)	2022 Q4	Gerealiseerd	Tweede reeks projecten heeft positieve beslissing gekregen en zijn opgestart.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	15.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	15.000.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VAK	15.000.000 EUR
Uitvoering VEK	9.879.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 15.000.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 15.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Belanghebbenden	Denuo, sectororganisatie (bv. essenscia, Centexbel, Agoria, ...)

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	24. Uitbouwen circulaire economie
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
Algemeen beogen we recyclageprojecten te ondersteunen die afvalstoffen (zowel lokaal geproduceerde als geïmporteerde) omzetten in grondstoffen bv. investeringen in nieuwe voorbehandelingstechnieken, recyclage-installaties of uitbreiding van bestaande installaties; of aanpassingen van productieprocessen om gerecycleerde materialen te kunnen verwerken. We beogen hierbij een substantiële milieuwinst in verhouding tot de verleende ondersteuning bv. milieuwinst in de vorm van reductie van restafval, ontgiften van de kringloop (zoals asbestvernietiging) of opnieuw aangewende hoeveelheden recyclaten. Een marktverkenning werd uitgevoerd waarin we in eerste instantie als scope hanteerden: - asbest: De sectorprotocollen, de gesubsidieerde asbestafbouwprojecten bij lokale besturen en de nieuwe asbestpremie voor isolatie en asbestverwijdering zorgen voor een sterk stijgend volume aan te storten asbestafval. De extra relance-middelen gaan de komende jaren deze dynamiek nog versterken. Om de druk op de beperkte stortcapaciteit te verlagen, is de nood aan andere verwerkingstechnologie hoog. - matrassen: De nieuwe aanvaardingsplicht vanaf 1 januari 2020 creëert een aanbod aan selectief ingezamelde afvalstoffen waarvoor nieuwe verwerkingstechnieken mogelijk zijn. - luiers: Het opzetten van een nieuwe selectieve inzameling voor babyluiers en incontinentiemateriaal, evenals een normenkader voor de gerecycleerde materialen, wordt momenteel onderzocht - textiel: De voorbije crisis heeft duidelijk gemaakt dat onze economie kwetsbaar is voor deze stroom door het ontbreken van een aantal schakels in de verwerkingsketen in Vlaanderen/Europa. - kunststoffen (bv. verpakkingen): Enerzijds zetten we beleidsmatig sterk in op de afvalstroom verpakkingen waarbij we een betere sortering en recyclage verwachten, anderzijds stellen we vast dat het de inzet van kunststofrecyclaten sterk onder druk staat (o.a. gelinkt aan de olieprijs). Deze lijst is echter te beschouwen als niet-limitatief. Elk initiatief dat Vlaanderen op weg zet om een toonaangevende recyclagehub binnen Europa te worden, komt potentieel in aanmerking voor ondersteuning. We streven daarbij naar een instrument dat het materialenbeleid en circulaire

PROJECTOMSCHRIJVING

economie ondersteunt, en complementair is tov bestaande ondersteuningsinstrumenten.

In theorie komen meerdere instrumenten in aanmerking om Vlaamse bedrijven te ondersteunen: subsidies, participaties, leningen, ... Op basis van de beschikbare juridische en financiële informatie is de voorkeurspiste om een investeringssubsidie uit te werken gezien dit de mogelijkheid om meer projecten te ondersteunen dan bij keuze voor participatie. Indien echter uit de marktverkenning zou blijken dat er ook potentieel is voor een mogelijke participatie, kunnen deze relancemiddelen ook zo worden ingezet of kan worden samengewerkt met PMV, om de beschikbare CE-middelen daar te activeren.

Met het recyclinghub-project willen wij ten minste zes grote investeringen in nieuwe recyclingfaciliteiten stimuleren die lokale recycling en gesloten kringlopen mogelijk maken. Hiervoor worden 2 calls georganiseerd.

De financiering van dit project verloopt in hoofdzaak via de extra toegekende relancemiddelen. De verkennende studie van Möbius (2020) werd gefinancierd vanuit de reguliere middelen. Na afronden van de 2e call wordt een evaluatie-opdracht voorzien vanuit de reguliere middelen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	30.000.000 EUR
Output	Aantal toegekende subsidies aan nieuwe recyclage-installaties of recyclage-eenheden: minstens 6 tegen medio 2026
Outcome	Een stijging van de hoeveelheid afval die selectief wordt ingezameld en gerecycleerd. Daling van de hoeveelheid afval die naar verbranding gaat.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Stand van zaken van de 14 gesubsidieerde projecten: • 1 project volledig gerealiseerd en uitbetaald • 5 projecten: 1 of 2 schijven van de subsidie betaald • 6 projecten zijn nog in voorbereiding • 2 investeringsprojecten zijn geannuleerd Door de economische omstandigheden hebben heel wat projecten vertraging opgelopen. Realisatie van sommige projecten zal daardoor doorlopen tem 2027. Dit doet vragen rijzen naar betaling van subsidies in 2027. Audit RRF voor betaalaanvraag 2 werd uitgevoerd en OK.
Noodzakelijke politieke actie	Voorlopig geen actie nodig

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
Marktverkenning (uitbesteed aan Möbius)	2021 Q1	Gerealiseerd			
Beoordelingskader (uitbesteed aan Möbius)	2021 Q1	Gerealiseerd			
Implementatie van het beoordelingskader	2021 Q2	Gerealiseerd			
Lanceren 1e call	2021 Q4	Gerealiseerd			
Eerste call afgerond	2022 Q2	Gerealiseerd			
Lanceren 2e call	2022 Q2	Gerealiseerd			
2e call afgerond	2022 Q4	Gerealiseerd			
Procedure voor opvolging van de gesubsidieerde projecten uitgetekend.	2023 Q1	Gerealiseerd	Er werd een procesdocument opgemaakt dat de verschillende stappen beschrijft in de controle en goedkeuring van een betaalaanvraag. Daarnaast gebeurt opvolging via trimestriële rapportage		
Evaluatie van het steunmechanisme	2023 Q1	Gerealiseerd	Er werd een evaluatie uitgevoerd op de verschillende onderdelen van de subsidie: oproep, sjablonen en communicatie, beoordeling, kosten-baten indien alle investeringsprojecten worden gesubsidieerd, ...		
MP RRF: Minstens 6 recyclage-installaties zijn gerealiseerd	2026 Q2	Op schema	Stand van zaken voor de 14 gesubsidieerde projecten: - 1 project volledig gerealiseerd - 5 projecten: 1 of 2 betaalaanvragen uitbetaald - 6 projecten in voorbereiding - 2 investeringsprojecten geannuleerd		
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal gerealiseerde recyclage- installaties of eenheden		6	2026 Q3	1	17 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	30.000.000 EUR
Uitvoering VEK	4.525.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 30.000.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 30.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 3/09/2021. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van steun aan ondernemingen om materiaalkringlopen te sluiten
Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van steun aan ondernemingen om materiaal kringlopen te sluiten
Briefadvies Minaraad. BVR ondernemingssteun recyclagehub. Bijlage
Advies SERV. BVR Recyclagehub. Bijlage
Advies Raad van State. BVR Recyclagehub. Bijlage
VR 1 april 2022 - Resultaten oproep in uitvoering van besluit met steunregels aan ondernemingen om materiaalkringlopen te sluiten
VR 25 november 2022 - Steun aan ondernemingen om materiaalkringlopen te sluiten in kader van tweede oproep 'Recyclagehub'

25. Investerings groene warmte

VV126 - CALL GROENE WARMTE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Melissa Depraetere
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Investeerders in grootschalige installaties voor de productie van groene warmte, benutting van restwarmte en warmtenetten.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	25. Investerings groene warmte
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
Meer dan de helft van het totale energiegebruik in Vlaanderen gaat naar de productie van warmte. Er wordt nog steeds massaal gebruikgemaakt van fossiele brandstoffen. Grootschalige restwarmtebenuttingsprojecten recupereren warmte die anders verloren zou gaan, groene-warmte-projecten verhogen het aandeel warmteproductie uit hernieuwbare energiebronnen. Via dit project wordt het budget voor investeringssteun voor groene warmte en restwarmterecuperatie verhoogd. De investeringssteun wordt toegekend via de calls groene warmte, restwarmte en warmtenetten. In 2021 en 2022 worden telkens 2 calls per jaar opengesteld voor projectaanvragen.	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	50.000.000 EUR
Output	Minstens 100% aangevraagd budget ten opzichte van het opengestelde budget
Outcome	710 kton vermeden CO2-emissies en ca. 3500 GWh warmteproductie in de eerste 10 jaar, waarvan de helft groene warmte.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Tussen 2021 en 2022 werden 3 projectoproepen gegund, de projectuitvoering is lopende. Ook in 2023 en 2024 werden nieuwe projectoproepen gelanceerd, gefinancierd via de energiebegroting

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG						
MIJLPALEN						
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
MB eerste call gepubliceerd		2021 Q1	Gerealiseerd	MB voor organisatie van de eerste call voor het jaar 2021 werd in het BS gepubliceerd op 27 januari 2021		
Gunning eerste call		2021 Q2	Gerealiseerd			
Aanpassingen Energiebesluit optimalisering callregeling		2021 Q3	Gerealiseerd			
MB tweede call gepubliceerd		2021 Q4	Gerealiseerd	MB voor organisatie van de tweede call voor het jaar 2021 werd in het BS gepubliceerd op 8 september 2021		
Gunning tweede call		2022 Q1	Gerealiseerd			
MB derde call gepubliceerd		2022 Q1	Gerealiseerd	MB voor organisatie van derde call (eerste call 2022) werd in het BS gepubliceerd op 22 april 2022.		
Gunning derde call		2022 Q2	Vertraging	Gunningsbeslissing genomen Q4 2022		
Gunning van opdrachten in het kader van de aanbesteding voor projecten van hernieuwbare energie of afvalwarmte in het kader van de maatregel “Call groene warmte”.		2023 Q1	Gerealiseerd			
Voltooïing van de projecten die gegund zijn in het kader van de call groene warmte, met 39 870 000 EUR (of 90% van de RRF-steun) uitgevoerd		2026 Q2	Op schema			
OUTPUT						
INDICATOR		STREEFWAARDE		TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Budget uitbetaald voor in 2021 en 2022 ingediende en gegunde		5.700.000 euro (Vlaamse middelen)		2023 Q1		

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
projecten voor groene warmte, restwarmte en warmtenetten				
Budget uitbetaald voor in 2021 en 2022 ingediende en gegunde projecten voor groene warmte, restwarmte en warmtenetten	44.300.000 euro (RRF)	2026 Q2	429.650	1 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	50.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	50.000.000 EUR
Uitvoering VAK	44.204.000 EUR
Uitvoering VEK	5.908.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 44.300.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 5.700.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 50.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Energiebesluit van 19 november 2010 Titel VII Hoofdstuk IV en V
Bisnota aan de Vlaamse Regering van 21 mei 2021. Call groene warmte
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de aanpassing van de call-regeling voor de ondersteuning van groene warmte, restwarmte en biomethaan
Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Call groene warmte
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de aanpassing van de call-regeling voor de ondersteuning van groene warmte, restwarmte en biomethaan
Advies van de Raad van State. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de aanpassing van de call-regeling voor de ondersteuning van groene warmte, restwarmte en biomethaan. Bijlage

AGENDERING VLAAMSE REGERING

VR 9 december 2022 - Subsidie AZTEQ BV voor project Groene Warmte uit geconcentreerd zonlicht voor Boortmalt Herent

VR 9 december 2022 - Uitbreiding subsidiebesluit Ecluse cvba voor project Ecluse 2

VR 16 december 2022 - 1,31 miljoen euro subsidie aan Noven Noord in Gent voor het project 'Groene Warmte Veemarkt

VR 16 december 2022 - 1,26 miljoen euro subsidie aan Noven Noord in Gent voor het project 'Groene Warmte Borgerstein'

VR 16 december 2022 - Weigering subsidie aan Warmtenet Antwerpen Zuid ter ondersteuning van het project Warmtenet Antwerpen Zuid

26. Digibanken

VV127 - DIGIBANKEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Werk, Economie, Wetenschap, Innovatie en Sociale Economie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	We kiezen er voor om digibanken tot stand te laten komen als een samenwerking tussen diverse (lokale) partners, zoals overheden, reguliere bedrijven, kennisinstellingen, opleidingspartners, sociale economie en het middenveld. Binnen de lokale partnerschappen zal betrokkenheid van sociale economie-ondernemingen en lokale VDAB-actoren sterk gestimuleerd worden, net zoals de samenwerking met reguliere of lokale ondernemingen.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	26. Digibanken
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
Volgens de 'Barometer Digitale Inclusie' van de Koning Boudewijnstichting (2020 en 2022) ervaren mensen in een kwetsbare positie (onder meer kortgeschoolden, mensen in armoede en laaggeletterden) in de samenleving een hoger risico op digitale uitsluiting. Deze kloof is (cumulatief) aanwezig op meerdere facetten. Met de oprichting van 'digibanken' wil de Vlaamse Overheid het risico op digitale uitsluiting verkleinen via drie inhoudelijke doelstellingen: • Gelijke toegang tot digitale technologie door het voorwaardelijk beschikbaar stellen van laptops, schermen en andere hardware en ondersteuning in een specifieke context (vb. uitleendienst). • Via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden versterken, zowel inzake persoonlijke vaardigheden als technische vaardigheden (vb. herstel van IT-materiaal). • Via begeleiding zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten (vb. digitale dienstverlening vanuit de Vlaamse overheid, tax-on-web, enz.) via zogenaamde fysieke knooppunten. De doelgroep als eindgebruiker van de digibanken omvat volwassen personen (+18 jaar) in Vlaanderen met een (risico op) digitale achterstand.

PROJECTOMSCHRIJVING

Binnen Vlaanderen is een scala aan ondernemingen en organisaties reeds actief op één van bovenstaande doelstellingen en activiteiten. Samenwerking tussen deze partners willen we stimuleren. Dit is momenteel eerder beperkt, ad hoc, en afhankelijk van menselijk en financieel kapitaal. De uitdagingen rond de digitale kloof variëren daarnaast ook regionaal en lokaal.

Het is de ambitie om via dit project deze diverse spelers in lokale samenwerkingsverbanden als 'digibanken' te verenigen en te stroomlijnen in een ketenstructuur met een gezamenlijke doelgerichte strategie en dienstverlening. De digibanken-partnerschappen worden zichtbaar in een laagdrempelige fysieke toegangspoort voor de publieksgroepen naar verschillende (digitale) diensten.

De structuur en samenstelling van elk 'digibank'-project kan lokaal of regionaal verschillen, met voldoende aandacht voor de lokale autonomie en diversiteit, en wordt 'bottom-up' bepaald binnen de kwaliteitsvereisten voorzien in de oproepen. Het eigenaarschap en de verantwoordelijkheden liggen binnen de opgezette partnerschappen.

De lokale digibank-projecten werden toegewezen via verschillende (periodieke) open subsidie-oproepen verspreid over meerdere parallelle indieningsrondes in 2021 en 2022.

De oproep 'Digibanken – Voortraject' voorzag de mogelijkheid aan (kandidaat-)partnerschappen om a) de strategie voor de implementatie van het lokale digibank-project en de gedeelde dienstverlening en b) het partnerschap verder concreet vorm te geven. Binnen de strategie is aandacht voor de doelgroep, outreachstrategie, samenwerking met sociale economie, circulariteit, duurzaamheid en opschaalbaarheid van het model, connectiviteit en impactmeting.

De oproep 'Digibanken – Implementatietraject' wil de effectieve uitvoering van lokale digibank-projecten vanuit het geformaliseerde partnerschap en de samenwerkingsstrategie ondersteunen. Tijdens deze uitvoering werken de partnerschappen aan de drie bovenstaande doelstellingen.

We beogen hierbij partnerschappen met een voldoende schaalgrootte en/of bereik te ondersteunen. We beogen eveneens een duurzame impact: de ontwikkeling van leefbare en innovatieve modellen, met voldoende maturiteit, economische rendabiliteit en opschaalbaarheid die na de ondersteuningsperiode operationeel kunnen blijven.

Bovenstaande doelstellingen omvatten ook activiteiten die een breder circulair en sociaal doel kunnen verwezenlijken. Bijvoorbeeld, herstel en recyclage van (ICT-)materiaal, of circulaire aankopen. Via de digibank-projecten willen we bijdragen tot een circulaire economie via vernieuwende antwoorden.

De projecten konden vrijblijvend beroep kunnen doen op ondersteuning voor de opmaak van de samenwerkingsovereenkomst- en strategie, om de kwaliteit van samenwerking, rollen en verantwoordelijkheden te garanderen.

Via de website digibanken.vlaanderen.be wordt iedereen geïnformeerd over het project.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	50.000.000 EUR

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Output	100 gemeenten in Vlaanderen maken deel uit van het werkingsgebied van de digibank-partnerschappen, om 1) gelijke toegang tot digitale technologie te garanderen via de voorwaardelijke terbeschikkingstelling van laptops, schermen en andere hardware en ondersteuning in een specifieke context (zoals een uitleendienst); 2) de digitale vaardigheden te versterken, zowel persoonlijke als technische vaardigheden (zoals herstelling van IT-uitrusting) via opleiding en kennisdeling; 3) digitale toegang te verschaffen tot essentiële diensten (zoals de digitale diensten van de Vlaamse overheid, Tax-on-Web) via zogenoemde fysieke knooppunten. (RRF)
Outcome	Bereikte volwassen personen door de digibank-partnerschappen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	Het BVR tot vaststelling van de regels voor de toekenning van projectfinanciering voor digibanken werd ter definitieve goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering op 17 december 2021. Doorheen 2021 en 2022 werden meerdere oproeprondes gelanceerd: drie oproeprondes in kader van het 'voortraject' en vijf oproeprondes wat betreft het 'implementatietraject'. Het traject besloeg in totaal 42 projecten en finaal werden 54 projecten toegelaten in de implementatiefase. De flankerende acties werden verder uitgerold. De website werd omgevormd tot een publieke pagina met info voor de burger: https://digibanken.vlaanderen.be/. Daarnaast werden ook communicatietools- en materieel ontwikkeld voor de digibankpartnerschappen. In 2023 werd een grootschalige campagne en event gelanceerd om de digibanken in de kijker te stellen voor het brede publiek. Deze campagne werd in 2024 herhaald, rekening houdend met de lessons learned van de eerdere campagne. De opdracht voor de procesbegeleiding en de realisatie van lerende netwerken was operationeel vanaf januari 2022. De procesbegeleiding werd afgesloten na de derde ronde voortrajecten. Het lerend netwerk voor digibankprojecten liep tot eind 2024, met een slotevenement dat werd ingepland in juni 2025. De projecten zullen nadien terecht kunnen in het bredere e-inclusie netwerk dat door Mediawijs en VVSG opgevolgd wordt. De opdracht van de impactmeting van het project digibanken ging in 2023 van start en loopt tot en met mei 2025. In de zomer van 2024 werden de eerste tussentijdse bevindingen gedeeld. Op 16 december 2022 werd door de Vlaamse regering besloten om een potentiële verlenging van de projecten toe staan. (BVR 0206/2BIS) In 2023 volgde een oproep waarop de projecten deze verlenging konden aanvragen. 53 projecten dienden een aanvraag in, waarvan 47 projecten werden weerhouden. (MB van 20/12/23) In 2024 werd geopteerd om de 6 geweigerde projecten een tweede kans te geven, zij het wel met middelen van Vlaanderen (Sociale Economie).

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	Deze 6 projecten werden goedgekeurd. Intussen gingen alle verlengingen van start en worden de finale rapporteringen de implementatiefase verwacht. In de verlenging zitten 53 projecten, goed voor 204 gemeentes in Vlaanderen en Brussel.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
De kadernota VR is goedgekeurd.	2021 Q2	Gerealiseerd			
De oproepen 'Digibanken - Voortraject' en 'Digibanken - Implementatietraject' zijn gelanceerd.	2022 Q4	Gerealiseerd	Oproep ronde 1: indiening van 4/10/2021 tot 15/11/2021 (voortrajecten en implementatietrajecten) Oproep ronde 2: indiening tot 10/03/2022 (voortrajecten) en indiening tot 24/03/2022 (implementatietrajecten) Oproep ronde 3: indiening van 28/03/2022 tot 16/06/2022 (voortrajecten en implementatietrajecten) Oproep ronde 4: indiening van 20/06/2022 tot 8/09/2022 (implementatietrajecten) Oproep ronde 5: indiening van 12/09/2022 tot 27/10/2022 (implementatietrajecten)		
Ondertekening van partnerschappen voor de promotie van digitale inclusie (RRF)	2022 Q4	Gerealiseerd	Min. 100 ondertekende partnerschapsdocumenten ontvangen		
OUTPUT					
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD	
Het aantal gemeenten in Vlaanderen dat deel uitmaakt van het werkingsgebied van de digibank-partnerschappen (RRF)	100	2022 Q4	222	100 %	
Opgelet, de RRF-indicator wordt					

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
strikter verwoord als het aantal gemeenten in Vlaanderen dat effectief een verklaring van een partnerschap heeft ondertekend (180)				

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	50.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	50.000.000 EUR
Uitvoering VAK	49.957.000 EUR
Uitvoering VEK	27.365.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 50.000.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 50.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN
VV015 - Digitale versnelling leerplichtonderwijs (digisprong) VV019 - Versterken Levenslang Blijven Leren VV050 - Digitalisering integratie & inburgering VV051 - Gemeentehuis van de toekomst VV052 - Iedereen digitaal - digibuddies VV053 - Iedereen digitaal - opleiding & vorming VV054 - Iedereen digitaal - toegang tot computers & internet VV056 - Achterliggende processen gemeenschappelijke dienstverlening - onboarding raamcontract 2022 VV057 - Ondersteuning Digitale Transformatie VV058 - AIV - Versnelling gemeenschappelijke dienstverlening (inclusief bijdrage subsidieregister) VV060 - Versnelling en verdere uitbouw van Mijn Burgerprofiel VV063 - Het Omgevingsloket – digitalisering inzage-loket en omgevingscheck VV065 - HFB - Cybersecurity en uitrol SIEM (Security Information & Event Management) VV076 - Zelf beheerde identiteit

27. Digitale vaardigheden

VV128 - DIGITALE VAARDIGHEDEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Departement Werk, Economie, Wetenschap, Innovatie en Sociale Economie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Sociale partners, VESOC, (RvB) VDAB, expertisecentrum Innovatieve leerwegen, Departement Onderwijs, opleidingspartners, werkgevers, sectorfondsen, VLABEL, RSZ, FOD FIN, KSZ, AIV

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	27. Digitale vaardigheden
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
We grijpen de mogelijkheden van de huidige crisisperiode aan om de digitale revolutie waar te maken. We bouwen Vlaanderen uit tot een toonaangevende data-economie en -maatschappij en benutten de mogelijkheden die digitalisering aanreikt om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Door binnen dit akkoord in te zetten op de ontwikkeling van digitale talenten verzekeren we het succes van deze noodzakelijke digitale transformatie. Vlaanderen treedt hier naar voor als pionier en zal in dit kader onder meer een gepersonaliseerd loopbaanplatform en leer- en loopbaanrekening lanceren om mensen te helpen werk te vinden, (online) opleiding te volgen, zich te herscholen en de werkzaamheidsgraad verder te verhogen. Ook ondernemingen en hun werknemers ondersteunen we in de digitale transformatie. Tegelijkertijd hebben we aandacht voor de digitale kloof. We versterken de digitale vaardigheden van alle Vlamingen en ondersteunen initiatieven om kwetsbare groepen mee te krijgen in de digitaliseringsgolf. De Vlaamse overheid speelt hier een voorbeeldrol, zowel in de digitalisering van de eigen dienstverlening als wat digitale toegankelijkheid en de ontsluiting en benutting van data betreft.	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	45.000.000 EUR
Output	Overeenkomst tussen de sociale partners en de Vlaamse regering over een visienota waarin wordt voorgesteld hoe de leer- en loopbaanrekening in Vlaanderen zal worden

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	ingevoerd, rekening houdend met de behoefte aan meer transparantie voor burgers, betere inclusie van kwetsbare groepen en in overeenstemming met het digitale leerrekeningsplatform dat op federaal niveau wordt opgezet. (RRF) • 37 e-learningprojecten worden goedgekeurd, gelanceerd en voltooid op basis van een oproep tot het indienen van projecten. (RRF) • Volgende digitale tools en diensten voor burgers, werkgevers en VDAB-partners in Vlaamse Gemeenschap zullen worden ontplooid: - o Een gepersonaliseerd digitaal loopbaanplatform, gekoppeld aan een gepersonaliseerd aanbod van opleidingskansen en incentives voor burgers is toegankelijk en operationeel. - o Het digitaal werkgeversloket van VDAB en het digitaal partnerplatform is operationeel, waardoor VDAB-bemiddelaars alle werkgevers met vacatures in gedeeld beheer actief kunnen contacteren en hen digitaal kunnen ondersteunen bij het opvullen van de vacatures. De follow-up van alle VDAB-partners wordt ook verricht via het digitaal partnerplatform. - o De digitale diensten voor werkgevers zijn uitgebreid door middel van een digitaal werkgeversloket van het departement Werk en Sociale Economie, dat openstaat voor alle werkgevers. - o Het data-ecosysteem voor partners van het departement Werk en Sociale Economie is operationeel gemaakt: 15 relevante gegevensbanken zijn ter beschikking gesteld op het opendataplatform voor onderzoek en andere doeleinden.
Outcome	Meer 25-64 jarigen hebben deelgenomen aan opleiding en vorming (bij voorkeur binnen de 12 maanden)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Rond het actieplan e-leren: - o Deze actie is uitgevoerd in 2022. Een eerste versie van het infopunt e-leren werd in het voorjaar van 2022 gelanceerd: https://e-leren.vlaanderen/ e-leren.vlaanderen. Er werd gekozen voor een soft launch: er werd geen perscommunicatie gevoerd over de lancering van het platform, maar wel een gerichte communicatie naar de doelgroep van de site. In 2022 werd het infopunt nog verder verfijnd: additionele nieuwe inhoud, leertrajecten, verbeterde gebruiksvriendelijkheid en additionele marketing om het informatiepunt kenbaar te maken bij opleidingsverstrekkers. Deze extra initiatieven worden opgezet o.b.v. onderzoek naar de noden van opleidingsverstrekkers. - o 65 van de 83 ingediende projecten in het kader van de oproep e-leren werden goedgekeurd en startten op 15/10/2021. 3 daarvan werden ingetrokken waardoor uiteindelijk 62 projecten overgebleven en operationeel werden eind 2022 met een link naar de opleiding. Daarnaast werden er via entiteiten AgO en VDAB nog 16 additionele e-opleidingen opgestart, die ook eind 2022 operationeel werden. Deze worden niet meegenomen in de rapportering naar Europa toe in het kader van RRF, waar de streefwaarde werd bijgesteld naar 37 e-projecten in het kader van de "downsize" oefening. - o Qua overheidsopdrachten moest de overheidsopdracht van het

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

vooronderzoek (noden in kaart brengen) opnieuw gelanceerd worden. Deze opdracht is afgerond eind oktober 2022. De overheidsopdrachten inzake facilitatie van het lerend netwerk e-leren en coaches/experten inzake usability design werden uitgevoerd.

De resultaten van het vooronderzoek naar de verdere afstemming van vraag en aanbod inzake e-leren lieten ons concluderen dat het beter was om de middelen uit het actieplan e-leren over te hevelen van VV128 naar VV018. De verwachtingen die naar voor komen uit het onderzoek, waren immers vooral praktisch van aard. Waar het oorspronkelijk de bedoeling was om nog meer diepgaande studies te verrichten naar wat werkt en wat niet met het oog op kwetsbare groepen, bleek uit het vooronderzoek en de bevraging dat men met de middelen effectief aan de slag wil gaan, en hierbij de nodige ondersteuning wenste te krijgen en toegang wenste tot de reeds opgebouwde kennis en expertise. Om dit te kunnen verwezenlijken, werd een alternatieve invulling gezocht en werd er beslist dat de VDAB deze taken, binnen haar rol als connector en regisseur voor online leren, op zich zou nemen. Er was dan ook een overheveling van de middelen uit het actieplan e-leren (VV128) naar het opleidingsoffensief arbeidsmarkt, deelactie verbreding online-leren (VV018), alsook werd een nieuwe outputindicator vooropgesteld (namelijk Realisatie van 180 cursustitels online leren (nieuw en renovatie)).

VDAB werkt stap voor stap aan een gepersonaliseerd loopbaanplatform. De eerste versie van het gepersonaliseerd loopbaanplatform is toegankelijk sinds 17/09/'21. Hierin kunnen burgers hun loopbaandata beheeren en worden persoonlijke suggesties rond jobs en opleidingen van private en publieke actoren getoond na het invullen van specifieke loopbaanondersteunende tools. In de daaropvolgende jaren heeft VDAB verschillende productverbeteringen aan het loopbaanplatform aangebracht, met een focus op het verbeteren van de digitale klantbeleving. De verbeteringen hadden een positieve impact op het aantal websitebezoeken, zoekacties, sollicitatie-intenties en opleidingsaanvragen. Enkele belangrijke verbeteringen waren de personalisatie van de homepage, een verbeterde zoekfunctionaliteit, de optimalisatie voor mobiele apparaten en duidelijkere informatie over vacatures en opleidingen.

‘Vind een opleiding’ biedt een handig en gebruiksvriendelijk overzicht van het volledige opleidingsaanbod van VDAB en partners. Vanuit verschillende toepassingen zoals het loopbaanplatform en de competentiecheck voor werknemers kan er doorgelinkt worden naar dit opleidingsaanbod. Daarnaast heeft VDAB in 2024 verder gewerkt aan het ontwikkelen van een vernieuwd opleidingsplatform met als doel een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke website te creëren die burgers efficiënt naar het passende opleidingsaanbod leidt. Daartoe is een training management systeem aangekocht voor het beheer van het opleidingsaanbod. In de volgende jaren wordt deze tool verder uitgebouwd en verfijnd op maat van VDAB. De werkgeversbenadering van VDAB met focus op knelpuntvacatures is sinds begin 2023 uitgerold.

In december 2024 werden 19.859 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten (NECzU, zonder vacatures van wervings- en selectiekantoren). Dat is 3,8% minder dan in

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

december 2023. In heel het jaar 2024 werden 299.863 vacatures gemeld aan VDAB. Dat is 8,8% minder dan in 2023. De conjuncturele verzwakking van de arbeidsvraag zet zich dus door.

Het digitaal werkgeversloket van VDAB is gerealiseerd. Daartoe werd op 31/01/'22 de versnelde automatische registratie voor 'Mijn VDAB' gelanceerd. Op 01/02/2022 ging ook de vernieuwde 'Vind een Werknemer', de self-service tool voor de werkgever om zelf gepaste kandidaten te zoeken, live. Hiermee kreeg deze een verbeterde user experience en bijkomende selectiecriteria. In 2023 werd nog gewerkt aan het verbeteren van het werkgeversplatform 'Mijn VDAB' met o.a. de realisatie van een vernieuwde landingspagina voor werkgevers.

Sinds 2021 liepen - nav de coronacrisis- experimenten in de provincies met als doel digitale (job)events structureel uit te werken. De digitale events zijn nu ingebed in de dienstverlening van VDAB als volwaardig alternatief op fysieke events, al wordt de laatste jaren overwegend ingezet op fysieke events.

We digitaliseren het partnermanagement bij VDAB. Om dit mogelijk te maken, heeft VDAB in 2024 verder gewerkt aan de harmonisering van partnerbeheerprocessen en de digitalisering van het partnermanagement. Daartoe bouwde VDAB verder aan de in 2023 gelegde basis van een 'Customer Relationship Management'-tool (CRM) en een 'document management systeem' (DMS).

De visienota 'Naar een leer- en loopbaanrekening in Vlaanderen' werd goedgekeurd op de VR van 25/03/'22. Fase 1 van de leer- en loopbaanrekening, de Wegwijzer Vlaamse opleidingsincentives, werd afgerond in 2021. Fase 2, het gepersonaliseerd overzicht recht op opleidingsincentives, werd gerealiseerd. Sinds september 2023 kan de burger in Mijn burgerprofiel zijn opleidingstegoed opvragen.

Verschillende digitaliseringsprojecten naar burgers werden afgerond:

- o Dienstencheque innovatie: Uit het eindrapport van de externe consultants werd een voorstel geformuleerd door WSE om het dienstenchequesysteem vanaf 1/1/2025 te digitaliseren. De non-paper met dit voorstel werd in september goedgekeurd door de VR. Hieruit werd een juridisch traject (met aanpassingen aan het BVR dienstencheques) opgestart en werd intern bij WSE gestart met de voorbereiding van de nieuwe uitbesteding die van start gaat in 2025.
- o Verdere digitalisering van aanmoedigingspremies werd afgerond. De nieuwe toepassing met vernieuwde gebruikerservaring werd in gebruik genomen begin 12/2022.
- o Digitalisering incentives werkplekken dual werd afgerond: administratieve vereenvoudiging van de incentive aan ondernemingen in dual leren en andere alternerende opleidingen.
- o Digitalisering aanvraag jobbonus is uitgevoerd.

Het WSE digitaal werkgeversloket is afgerond:

- o Productkeuze customer service management is afgerond, de implementatie ervan vergesorderd en het gebruikersonderzoek ifv. behoeftenanalyse

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	afgerond. De gunning van een geschikt CRM-platform dat integreert met het WSE loket is voltooid. Het implementatietraject is afgerond. - o De digitale aanvraag voor collectief maatwerk en ondersteuningsdecreet werd reeds gerealiseerd. - o Voor IMW werd een applicatie gebouwd waarvan het loketgedeelte in productie staat sinds 01/07/2023. - o De lancering WSE-loket beroepskaarten (ikv digitaal nieuw beleid) werd gerealiseerd op 1 februari '22. Het proces omtrent operationalisering digitalisering aanvragen beroepskaart is afgerond (dossierbehandeling en digitale afhaling van de beroepskaart gerealiseerd). - o Stappen werden gezet op het vlak van de digitalisering van aanvragen via mandataris (gerealiseerd) en niet-EU aanvrager via verblijf in het buitenland loopt. De WSE digitaliseringsprojecten naar partners werden gerealiseerd: - o Het gebruikersonderzoek ifv. behoeftenanalyse is afgerond. - o Digitalisering duaal leren: De operationele digitale wijzigingen nodig voor de introductie van duaal leren in het volwassenonderwijs werden gerealiseerd tegen 01/09/2022 zoals voorzien. De ontwikkeling van het leveranciersplatform beroepskwalificerende trajecten is afgerond. De beslissing om alle uitgaven in het kader van de relancemiddelen eind 2022 vast te leggen bood wat uitdagingen, maar de acties werden allemaal voorgelegd aan VR en goedgekeurd.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Actieplan e-leren - centraal informatiepunt: Het nieuwe platform infopunt e-leren is operationeel. (VDAB)	2022 Q4	Gerealiseerd	
Actieplan e-leren - oproep e-leren: De oproep e-leren is gefinaliseerd.	2022 Q4	Gerealiseerd	
Versnelling uitrol werkgeversbenadering: De vernieuwde intensieve vacaturewerking van VDAB is operationeel. (VDAB)	2024 Q4	Gerealiseerd	In het vernieuwde PHV werd de mijlpaal voor dit project verschoven naar einde 2024.
Leer- en loopbaanrekening: De gepersonaliseerde portefeuille Vlaamse opleidingsincentives is online beschikbaar	2024 Q4	Gerealiseerd	In het vernieuwde PHV werd de mijlpaal voor dit project verschoven naar einde 2024.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Digitale dienstverlening WSE naar burgers: Alle vooropgestelde deelacties zijn geïmplementeerd.	2024 Q4	Gerealiseerd	Alle vooropgestelde deelacties zijn geïmplementeerd.
Digitale dienstverlening naar werkgevers: Alle vooropgestelde deelacties zijn geïmplementeerd.	2024 Q4	Gerealiseerd	Alle vooropgestelde deelacties zijn geïmplementeerd.
Digitaal werkgeversloket VDAB: Het digitaal werkgeversloket van VDAB is operationeel. (VDAB)	2024 Q4	Gerealiseerd	In het vernieuwde PHV werd de mijlpaal voor dit project verschoven naar einde 2024.
Digitale jobbeurzen: De organisatie van digitale jobbeurzen is ingebed in de reguliere werking van VDAB. (VDAB)	2024 Q4	Gerealiseerd	In het vernieuwde PHV werd de mijlpaal voor dit project verschoven naar einde 2024.
Digitalisering VDAB partnermanagement: Het digitaal partnerplatform van VDAB is operationeel. (VDAB)	2025 Q4	Op schema	In het vernieuwde PHV werd de mijlpaal voor dit project verschoven naar einde 2024.
Digitaal opleidingsplatform: Het digitaal opleidingsplatform van VDAB is operationeel. (VDAB)	2024 Q4	Gerealiseerd	Alle vooropgestelde deelacties zijn geïmplementeerd.
Gepersonaliseerde burgerwebsite voor de loopbaan: Het gepersonaliseerd loopbaanplatform van VDAB is operationeel. (VDAB)	2024 Q4	Gerealiseerd	
Digitale dienstverlening WSE naar partners: Alle vooropgestelde deelacties zijn geïmplementeerd.	2024 Q4	Gerealiseerd	Alle vooropgestelde deelacties zijn geïmplementeerd.
Actieplan e-leren - overheidsopdrachten: De overheidsopdrachten zijn gelanceerd.	2024 Q4	Gerealiseerd	
Visienota over leer- en loopbaanrekening in Vlaanderen (RRF)	2022 Q2	Gerealiseerd	
Ontwikkeling van een elektronisch leeraanbod in Vlaanderen (RRF)	2024 Q4	Gerealiseerd	
Digitale tools en diensten voor burgers, werknemers en partners van de Vlaamse Openbare Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB), volledig ontplooid in Vlaanderen (RRF)	2025 Q4	Op schema	

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal e-learningprojecten dat wordt goedgekeurd, gelanceerd en voltooid op basis van een oproep tot het indienen van projecten. (RRF)				
Opgelet, de RRF-indicator werd op het einde van het RRF-project meegegeven op basis van bewijsstukken, hier werden in totaal 68 projecten geselecteerd uit de eerste oproep om te voldoen aan de streefwaarde.	37	2022 Q4	77	100 %
DWSE digitaliseringsprojecten naar partners: 15 relevante gegevensbanken zijn ter beschikking gesteld op het opendataplatform voor onderzoek en andere doeleinden. (RRF)Opgelet, de RRF-indicator wordt op een striktere manier berekend en pas op het einde van het RRF-project meegegeven op basis van bewijsstukken.	55	2023 Q4	22	100 %
Aantal jaarlijks gemelde vacatures bij VDAB (periode augustus - juli)	Stijging tov. augustus 2020 - juli 2021 (297.928)	2023 Q4	311.349	100 %
Aantal gebruikers van digitale dienstverlening van VDAB.be zonder inschrijving ("account-werking", sinds september 2021) (cijfer dec 2024)	stijging t.o.v. december 2021 (36.284 unieke gebruikers in de loop van de meetmaand)	2024 Q4	43.941	100 %
Aantal werkgevers dat gebruik maakt van VDAB-tools om kandidaten te zoeken voor vacatures (dec. 2024)	Stijging tov. december 2022 (eerste meting: 3130)	2024 Q4	3.292	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	54.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	45.000.000 EUR
Uitvoering VAK	44.047.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VEK	41.638.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 34.878.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 34.878.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 10.122.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 10.122.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Digitaliseringsprojecten VDAB en Departement WSE in kader van AHAD
Mededeling aan het stuurorgaan Vlaams informatie en ICT-beleid. Bijlage
Nota aan de Vlaamse Regering van 22 oktober 2021. Actieplan E-leren
Nota aan de Vlaamse Regering van 25 maart 2022. Visienota 'Naar een leer- en loopbaanrekening in Vlaanderen' + bijlage
VR 9 september 2022 - Wijziging subsidiebesluit opleidingsverstrekkers E-leren
Mededeling aan de Vlaamse Regering van 7 oktober 2022. Digitaliseringsprojecten Departement WSE in kader van AHAD relance-budgetverschuiving
Nota aan de Vlaamse Regering van 28 oktober 2022. Actieplan E-leren in het kader van Vlaamse Veerkracht (VV128 –Digitale Vaardigheden)-Digitaliseringsprojecten VDAB en Departement Werk en Sociale Economie in het kader van AHAD relance–budgetverschuiving VV128 naar VV018–Opleidingsoffensief arbeidsmarkt

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN
VV015 - Digitale versnelling leerplichtonderwijs (digisprong)
VV019 - Versterken Levenslang Blijven Leren
VV050 - Digitalisering integratie & inburgering
VV051 - Gemeentehuis van de toekomst
VV052 - Iedereen digitaal - digibuddies
VV053 - Iedereen digitaal - opleiding & vorming
VV054 - Iedereen digitaal - toegang tot computers & internet
VV056 - Achterliggende processen gemeenschappelijke dienstverlening - onboarding raamcontract 2022
VV057 - Ondersteuning Digitale Transformatie
VV058 - AIV - Versnelling gemeenschappelijke dienstverlening (inclusief bijdrage subsidieregister)
VV060 - Versnelling en verdere uitbouw van Mijn Burgerprofiel
VV063 - Het Omgevingsloket – digitalisering inzage-loket en omgevingscheck

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV065 - HFB - Cybersecurity en uitrol SIEM \(Security Information & Event Management\)](#)

[VV076 - Zelf beheerde identiteit](#)

28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector

VV129 - CULTUUR - BETERE INFORMATIEDOORSTROMING EN KOPPELING DATABANKEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
De digitalisering van de cultuursector is als aandachtspunt opgenomen in het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024. Om een invulling te geven aan deze doelstelling werkt het Departement CJM sinds 2020 samen met Digitaal Vlaanderen teneinde de digitale transformatie van de cultuursector te stimuleren. Dit traject leverde begin 2021 een algemeen strategisch kader op dat enerzijds het belang van toegankelijke en gestandaardiseerde gedeelde data en anderzijds een open benadering van gedeelde infrastructuur centraal stelt. Zo kan een open ecosysteem ontwikkeld worden dat bijdraagt tot de ontzorging van de culturele sector, het stimuleren van samenwerking in een netwerkmodel en het verhogen van de datagedreven dienstverlening. Hierbij wordt maximaal aangesloten bij de strategie en digitale bouwstenen die Vlaanderen uitdraagt. Volgende projecten worden conform dit strategische kader uitgewerkt: (VV072) doelgericht digitaal transformeren, (VV083) inventaris infrastructuur, (VV129) betere informatiedoorstroming en koppeling databanken, (VV130) digitalisering van collecties en (VV131) erfgoeddatabanken. Het Departement CJM maakt eveneens deel uit van dit ecosysteem en wil haar dienstverlening en data zo maximaal mogelijk afstemmen, inrichten en opbouwen dat ze de processen en digitale transformatie in de sectoren cultuur, jeugd en media mee aanjaagt. Het departement ontwikkelt zijn datastrategie verder door, ook in lijn met de in 2021 opgemaakte datastrategie van de Vlaamse overheid. Digitalisering van dienstverlening en datastromen zijn hierin de rode draad. Het wil evolueren tot een situatie waarbij data gestandaardiseerd kunnen vloeien, waarbij het Departement CJM unieke databronnen kan aanspreken in functie van zijn beleids- en evaluatienoden en deze voor bepaalde processen (subsidieprocessen, gegevensregistratie) ook zelf kan ontwikkelen, waarbij de sector tegelijk ontzorgd wordt en datamogelijkheden beter kan benutten. De uitwerking van bovenvermelde projecten brengen duidelijke knelpunten mee op vlak van de nodige fundamentele datapraktijken (datamanagement, datagovernance, datakwaliteit ...). De veelheid aan externe en interne projecten onderstreept de nood aan een duidelijk samenwerkingsverband tussen mensen die verantwoordelijkheid opnemen om de bruikbaarheid van data binnen het ecosysteem te garanderen en dit over teams en organisaties heen. Dit

PROJECTOMSCHRIJVING

onderliggend project zet daarom in de periode 2022-2023 in op de verdere ontwikkeling van een duidelijk data strategisch raamwerk om zo de nodige organisatorische bouwstenen te voorzien voor de onderbouwing van de basismonitoring, de data governance en het doorstromen van data doorheen het ecosysteem om de datamogelijkheden optimaler te benutten.

Het Departement CJM start in 2021 en 2022 volgende OSLO-standaardisatietrajecten op: cultuurparticipatie, cultuur- en jeugdinfrastructuur, financiële data, cultureel erfgoed en tewerkstelling. Na de validatie (en erkenning) van de uitwisselingsmodellen dient er ook aandacht besteed te worden aan de implementatie in de adoptie door de culturele sector. Dit is noodzakelijk om het digitale ecosysteem uit te bouwen. Binnen dit project lopen er drie aparte deelprojecten namelijk een OSLO-implementatieproject, het uitschrijven en uitvoeren van een PIO-opdracht en een governance project.

Samen met de kernspelers in de culturele sector worden er implementatiemodellen bepaald met inbegrip van het operationaliseren van de relaties tussen de verschillende OSLO-trajecten. Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling voor applicaties die een bepaalde use case vervullen. Het laat toe om naast een gedeelde semantiek ook bijkomende restricties op te leggen, zoals het vastleggen van kardinaliteiten of het gebruik van bepaalde codelijsten. Een implementatiemodel dient als documentatie voor analisten, ontwikkelaars en dataleveranciers.

Daarnaast wordt ook bekeken hoe culturele organisaties gestimuleerd kunnen worden om aanpassingen aan hun systemen te doen zodat ze OSLO compatibele data genereren. Hiervoor wordt er een PIO-opdracht uitgeschreven waarin beken wordt hoe softwareleveranciers overtuigt kunnen worden om OSLO verder te implementeren. Ook systeemtechnische aanpassingen aan de kant van het Departement CJM komen hierbij in beeld net zoals het opzetten van een governancemodel dat enerzijds het toekomstige beheer en onderhoud van de bestaande OSLO-data-elementen mogelijk maakt maar eveneens nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt. Daarnaast werd er expertise mbt enterprise architectuur en businessanalyse ingekocht ter ondersteuning van het programma Digitale Transformatie. In het najaar van 2023, tijdens de uitvoering van het project, werd de focus verlegd van enterprise architectuur naar businessanalyse om beter bij de concrete noden aan te kunnen sluiten.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	250.000 EUR
Output	Dit project voorziet volgende output: - Niet alle ontwikkelingen binnen de digitale transformatie op vlak van datacentrisch denken kunnen gelijktijdig doorgevoerd worden. De implementatie van de datastrategie en datagedreven dienstverlening wordt op volgorde gezet. Dit project voorziet dan ook in de opstart van een datastrategie backlog en beslissingslog die transparant en toegankelijk bestaande knelpunten documenteert en die duidelijke de gestelde prioriteiten communiceert. Dit houdt dus ook in dat er een referentiekader ontwikkeld moet worden op basis waarvan deze prioriteiten gesteld zullen worden. - Verantwoordelijkheden met betrekking tot data en producten die gebruik maken van data worden gekoppeld aan een aantal rollen, zoals data governance lead, data steward of data owner, en werken samen met één doel: vragen, problemen, drempels die het ecosysteem tegenkomt op haar pad naar een data gedreven, digitale toekomst uit de

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	weg ruimen. Waar nodig reactief, waar mogelijk proactief. - Niet iedereen zal onmiddellijk overtuigd zijn van de noodzaak en van de aanpak. Gezien de impact van de digitale transformatie is dit niet verwonderlijk en ook niet per se problematisch; de digitale transformatie brengt organisatorische cultuuruitdagingen mee binnen het ecosysteem. Om datagedreven beleid succesvol te introduceren, is een zekere mate van change management dus cruciaal. Binnen dit project zal expliciet aandacht geschonken worden aan change management en zullen concrete stappen op dit vlak mee opgenomen worden in de roadmap. Dit houdt in dat concrete acties worden vastgelegd die tot doel hebben mensen en organisaties van de nieuwe aanpak binnen het ecosysteem te overtuigen en ook richtlijnen omtrent hoe omgegaan zal worden met diegene die niet onmiddellijk mee aan boord zijn. - Als onderdeel van bovenvermeld change management zal ook concreet gewerkt worden aan een overkoepelend communicatieluik. Gebrek aan informatiedoorstroming met betrekking tot initiatieven die lopen of in het verleden liepen, is een grote risicofactor ten aanzien van het draagvlak van de digitale transformatie. Ook mensen die overtuigd zijn van het nut ervan, hebben nood aan een duidelijk overzicht van wat ze kunnen verwachten en waar zij zich bevinden binnen het ecosysteem.
Outcome	Het Departement CJM werkt een digitale strategie uit met focus op data en architectuur. De deelprojecten van VV129 laten toe om stappen te zetten inzake governancemodellen voor datastandaardisatie, een aanzet tot coherent architecturaal kader te schetsen en daaromtrent kennis te internaliseren en de standaardisatie m.b.t. het cultureel-erfgoedobject te verfijnen. Het project draagt op deze manier bij tot de creatie van een datagedreven ecosysteem waar zowel het Departement CJM als de culturele (en jeugd- en media-) sector deel van uitmaken.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Dit project is zo goed als gerealiseerd (zie ook mijlpalen). Enkel het OSLO-traject Cultureel erfgoed loopt nog door in 2025. Dit deeltraject kon later dan initieel voorzien van start gaan omdat er meer tijd nodig was om dit traject uit te tekenen en op te starten, met het oog op een duurzame output. We voorzien dit project finaal af te ronden in Q2 van 2025.
Noodzakelijke politieke actie	n.v.t.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Opdrachtschrijving afgewerkt en bestek gepubliceerd	2022 Q2	Stopgezet	We kozen ervoor de lopende OSLO-tracks eerst af te ronden om op die manier het effect van het implementatietraject te verhogen.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Afsluiten van een SWO met Digitaal Vlaanderen voor OSLO iteratie cultureel erfgoed	2022 Q4	Gerealiseerd	
Afsluiten van een SWO met Digitaal Vlaanderen voor traject enterprise architectuur	2022 Q4	Gerealiseerd	
Gunnen van het governanceproject om governancemodel op te stellen	2022 Q4	Gerealiseerd	Gegund in november 2022.
Gunnen van het OSLO-implementatieproject waarbij implementatiemodellen worden opgesteld	2022 Q4	Stopgezet	Zoals in de projectvoortgang van december '22 aangegeven, is er voor een andere invulling van dit project gekozen.
Opleveren van het governanceproject met governance model	2023 Q4	Gerealiseerd	Er werd een rapport opgeleverd inzake OSLO-governance dat de krijtlijnen beschrijft voor de operationalisering
Opleveren van het OSLO-implementatie project	2023 Q4	Stopgezet	Zoals in de projectvoortgang van december '22 aangegeven, is er voor een andere invulling van dit project gekozen.
Opleveren PIO-opdracht	2023 Q4	Stopgezet	Zoals in de projectvoortgang van december '22 aangegeven, is er voor een andere invulling van dit project gekozen.
Opleveren van een actualisatie van de OSLO-standaard cultureel erfgoed	2023 Q4	Vertraging	Dit traject kon pas in 2024 van start gaan. Dit enerzijds door tijdsnood bij Digitaal Vlaanderen, maar ook door de tijd die nodig is om dit traject duurzaam op te zetten. Dit project loopt nog door tem 2025 Q2 en zal dan gefactureerd worden.
Opleveren van een governancemodel voor architecturale aansturing en een coherente, consistente verzameling principes, verbijzonderd naar uitgangspunten, regels, richtlijnen	2024 Q4	Gerealiseerd	De expertise omtrent enterprise architectuur die via dit deelproject beschikbaar kwam, werd in eerste instantie aangewend om de denkprocessen in het kader van het (ontwerp)programma digitale transformatie technisch te ondersteunen. Een deel van het

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
en standaarden voor verdere ontwikkelingen.			herbestemde budget werd in samenwerking met Digitaal Vlaanderen besteed aan het opstellen van een capabilitymap met betrekking tot de kernorganisaties die een digitale dienstverlening aanbieden aan de cultuursector (met name meemoo, Cultuurconnect en publiq)

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	250.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	250.000 EUR
Uitvoering VAK	250.000 EUR
Uitvoering VEK	179.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 250.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 250.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Digitale transformatie van de cultuursector. Koppeling databanken en betere informatiedoorstroming Business Case Doelgericht Digitaal Transformeren. Bijlage Budget. Bijlage

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN
VV072 - Doelgericht digitaal transformeren

VV130 - CULTUUR - DIGITALISERING VAN COLLECTIES

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
De digitalisering van de cultuursector is als aandachtspunt opgenomen in het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024. Om een invulling te geven aan deze doelstelling werkt het Departement CJM sinds 2020 samen met Digitaal Vlaanderen teneinde de digitale transformatie van de cultuursector te stimuleren. Dit traject leverde begin 2021 een algemeen strategisch kader op dat enerzijds het belang van toegankelijke en gestandaardiseerde gedeelde data en anderzijds een open benadering van gedeelde infrastructuur centraal stelt. Zo kan een open ecosysteem ontwikkeld worden dat bijdraagt tot de ontzorging van de culturele sector, het stimuleren van samenwerking in een netwerkmodel en het verhogen van de data-gedreven dienstverlening. Hierbij wordt maximaal aangesloten bij de strategie en digitale bouwstenen die Vlaanderen uitdraagt. Volgende projecten worden conform dit strategische kader uitgewerkt: (VV072) doelgericht digitaal transformeren, (VV083) inventaris infrastructuur, (VV129) betere informatiedoorstroming en koppeling databanken, (VV130) digitalisering van collecties en (VV131) erfgoeddatabanken Een kritische massa aan digitale content is een voorwaarde om het digitale culturele ecosysteem te optimaliseren. De achterstanden inzake gedigitaliseerde (en gemetadateerde) content zijn nog steeds aanzienlijk, zowel binnen cultureel erfgoed als binnen kunsten, ondanks de huidige werking van meemoo en de mogelijkheden die door het Cultureelerfgoeddecreet en ad-hocreglementen zoals de inhaalbeweging digitale collectieregistratie worden geboden. Dit project beoogt om via coördinatie en schaalvoordelen een belangrijke stap vooruit te zetten inzake de digitalisering, metadatering en duurzame beschikbaarheidsstelling van culturele collecties en wil komen tot een situatie waarbij er een duidelijke stand van zaken is en een stappenplan voor verdere evoluties. Na afloop van dit project zullen de grootste achterstanden weggewerkt zijn en is het gecreëerde materiaal open - conform de OSLO-uitwisselingsstandaard voor cultureel erfgoed - toegankelijk zodat dit verder maatschappelijk gevaloriseerd kan worden. Het project valt uiteen in volgende vier deelprojecten: Deelproject 1. Gecoördineerde digitaliseringsactie door een consortium, door meemoo gecoördineerd, dat de organisatorische en technische expertise heeft om dit digitaliseringsproject op een gecoördineerde manier uit te voeren teneinde schaalvoordelen te realiseren. (budget: 2.705.000 EUR). Deelproject 2. Een versterking van het reglement rond inhaalbeweging op vlak van digitale

PROJECTOMSCHRIJVING

collectieregistratie. meemoo voorziet begeleiding tijdens de voorbereidingsfase én tijdens de uitvoering van de projecten. Met dit subsidiereglement worden naast sterker gecoördineerde acties (deelproject 1) ook kansen geboden aan kleinschaliger initiatieven vanuit één of enkele organisaties. Uiteraard wordt er een optimale afstemming beoogd tussen beide deelprojecten. Wat de doelstellingen van het subsidiereglement betreft gaat het om een gecontinueerde inzet op het gericht wegwerken van achterstanden op het vlak van collectieregistratie, het inzetten van de collectiedata als open data en het zichtbaar maken van de collectie(data) en het sterker reflecteren over de bredere visie van organisaties op het gebruik van digitale technologie in het beheren en zichtbaar maken van de collectie en de collectiedata. (budget: 1.817.500 EUR, waarvan 130.000 EUR voor begeleiding meemoo, en 1.687.500 EUR voor de subsidielijn).

Deelproject 3. Businesscase m.b.t. de randvoorwaarden i.f.v. creatie, duurzame preservatie en ter beschikkingstelling van digitale collecties. Het resultaat is een roadmap voor een optimale organisatorische en technische inrichting van de cultureel-erfgoedsector. (budget: 175.000 EUR).

Deelproject 4. 'Cultuur na corona': In het kader van de relance van de culturele sector werd eind 2020 de Taskforce Relance Cultuur opgericht. Deze Taskforce geeft de opdracht aan een werkgroep korte termijn (WGKT) en een werkgroep middellange termijn (WGMLT) om een aantal voorstellen uit te werken. De WGMLT bestaat onder de naam Toekomsttraject 'Cultuur na corona' uit drie deeltrajecten: kunsten, erfgoed en sociaal-cultureel werk. De opdracht wordt in drie (overlappende) fasen gegeven aan Cultuurloket, die voor elk deeltraject samenwerkt met het sectorale steunpunt. Het einddoel is de organisatie van een staten-generaal voor cultuur. Dit deelproject werd geannuleerd en de voorziene middelen werden herverdeeld naar deelproject 2.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	5.000.000 EUR
Output	1/ Aantal gerealiseerde projecten - december 2023 (deelproject 2) 2/ Realisatie van de roadmap - mei 2022 (deelproject 3) 3/ Gecoördineerde actie meemoo - december 2023 (deelproject 1) - Toename van hoogwaardige digitale content van onder andere kranten, glasplaten en een fotografische productie van Vlaamse Topstukken; - Aanbieden van hulp bij identificatie fotomateriaaltypes; - Metadatacreatie (spraakherkenning en gezichtsdetectie). 4/ De Staten-Generaal is een fysieke samenkomst van de cultuursector en zal perspectief bieden op een nieuwe start na corona. Cultuurloket stelt samen met de drie sectorale steunpunten hun rapport voor, daarna zullen drie internationale experts hierover terugkoppelen en vergelijken met de aanpak bij hen. (deelproject 4) Dit deelproject werd geannuleerd.
Outcome	- Een aanzienlijke toename van bruikbare digitale content in functie van maatschappelijke valorisatie (deelproject 1 en 2) - Een roadmap voor de optimale inrichting (organisatorisch/technisch) van de cultureel-erfgoedsector i.f.v. digitale collectieprocessen (deelproject 3) - Het rapport van de Taskforce Relance Cultuur zal een aantal perspectieven bieden op

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	de situatie van de sector na de pandemie. Aan bod komen ook best practices vanuit de sector om zich aan te passen aan een veranderde cultuurbeleving (deelproject 4)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	Deelproject 1: Update van de verschillende deelprojecten: • Kranten: doelstellingen gehaald, digitalisering afgerond, digitale instroom liep zoals voorzien in het projectplan verder in 2024. • Glasplaten: doelstellingen gehaald, digitalisering afgerond, digitale instroom in archief afgerond. • fotografisch reproductie voor topstukken is de 2D, 3D en Gigapixel: doelstelling gehaald, digitale instroom liep zoals voorzien in het projectplan nog verder in 2024. • spraakherkenning: doelstelling gehaald, metadata opgeleverd. • entiteitsextractie: doelstelling gehaald, metadata opgeleverd. • gezichtsherkenning: doelstelling gehaald, metadata opgeleverd. Deelproject 2: tegen 31 december 2023 werden alle gesubsidieerde projecten afgerond. • Begin 2024 werd de verantwoording over de subsidies ingediend bij het departement. Deelproject 3 werd in 2022 al gefinaliseerd (zie mijlpaal). Deelproject 4 werd in 2021 stopgezet (zie mijlpaal).
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Deelproject 3: Finetunen opdrachtomschrijving business case duurzame omgang met digitale collecties en ondertekening samenwerkingsovereenkomst Digitaal Vlaanderen en D CJM	2021 Q3	Gerealiseerd	
Deelproject 2: Lancering oproep reglement	2021 Q3	Gerealiseerd	
Deelproject 4: Organisatie Staten-Generaal Cultuur waar het rapport van de	2021 Q4	Stopgezet	Door corona kon het publieke evenement niet doorgaan.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
werkgroep Middellange Termijn van de Tasforce Relance Cultuur voorgesteld wordt.				
Deelproject 1: Gecoördineerde actie meemoo: Gunning digitaliseringsopdrachten topstukken/kranten/glasplaten	2022 Q2	Gerealiseerd		
Deelproject 3: Oplevering roadmap (= resultaat van businesscase) voor de technische en organisatorische inrichting van de cultureel-erfgoedsector i.f.v. de omgang met digitale collecties (doorlooptijd sept 21 - september 22)	2022 Q3	Gerealiseerd		
Deelproject 1: Gecoördineerde actie meemoo: Oplevering foto gedeelte 'kenjedrager'-tool	2023 Q2	Gerealiseerd	De oplevering van de Kenjedrager Tool werd gerealiseerd zoals vooropgesteld in de mijlpaal.	
Deelproject 1: Gecoördineerde actie meemoo: Oplevering spraakherkenning op 163k bestanden	2023 Q3	Gerealiseerd	De oplevering van de spraakherkenning op 163.000 bestanden werd gerealiseerd zoals vooropgesteld in de mijlpaal.	
Deelproject 1: Gecoördineerde actie meemoo: Einde digitalisering glasplaten (170.000 platen) Einde digitalisering topstukken Einde van de digitalisering van de kranten (630.000 pagina's)Oplevering entiteit extractie op tekst (163k bestanden)Oplevering gezichtsdetectie op video (120k bestanden)	2023 Q4	Gerealiseerd	Het digitaliseren van de glasplaten (170.000 platen vooropgesteld), topstukken, de kranten (630.000 pagina's vooropgesteld) werd gerealiseerd, zelfs meer dan de vooropgestelde aantallen. De oplevering van entiteit extractie op tekst (163k bestanden) en gezichtsdetectie op video (120k) werden eveneens tijdig gerealiseerd.	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Deelproject 3: Roadmap voor de optimale inrichting (organisatorisch/technisch) van de	strategische roadmap	2022 Q3	1	100 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
cultureel-erfgoedsector i.f.v. digitale collectieprocessen				
Deelproject 1: Gecoördineerde actie meemoo: toename van hoogwaardige digitale content:- Glasplaten: digitalisering van 170000 glasplaten van zo'n 40 cultureelerfgoedinstellingen.	170000	2023 Q4	180.259	106 %
Deelproject 1: Gecoördineerde actie meemoo: toename van hoogwaardige digitale content:- Hoogwaardige fotografische reproductie van Vlaamse Topstukken: 2D: ca. 175 schilderijen, etsen, gravures e.d. 3D: collectie-Van Herck en 10 andere sculpturen Ca. 40 à 50 manuscripten Gigapixelopnames: 25 topwerken van de Vlaamse schilderkunst Aangeboden via meemoo platformen en site van content partner.	175	2023 Q4	244	139 %
Deelproject 1: Gecoördineerde actie meemoo: toename van hoogwaardige digitale content:- Metadatacreatie via machine learning: Gezichtsdetectie-en herkenning op 120.000 bestanden.	120000	2023 Q4	124.000	103 %
Deelproject 1: Gecoördineerde actie meemoo: toename van hoogwaardige digitale content:- Kranten: creatie van hoogwaardige digitale beelden van 630.000 krantenpagina's van ca. 10 erfgoedinstellingen.	630000	2023 Q4	633.464	101 %
Deelproject 1: Gecoördineerde actie meemoo: toename van hoogwaardige digitale content:- Metadatacreatie via machine learning: Spraakherkenning op 163.000 bestanden.	163000	2023 Q4	171.000	126 %
Deelproject 2: Aantal gerealiseerde projecten	11	2023 Q4	16	145 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Deelproject 1 en 2: Aanzienlijke toename van bruikbare digitale content in functie van maatschappelijke valorisatie		2023 Q4		100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	4.980.000 EUR
Uitvoering VEK	4.980.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 5.000.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN
VV072 - Doelgericht digitaal transformeren

VV131 - CULTUUR - INTEGRATIETRAJECT ERFGOEDDATABANKEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	- Collectiebeherende organisaties die erfgoedzorg als kerntaak hebben - Collectiehoudende organisaties die erfgoedzorg niet als kerntaak hebben, inclusief private organisaties - brede publiek / onderwijs / onderzoekers / ...

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

De digitalisering van de cultuursector is als aandachtspunt opgenomen in het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024. Om een invulling te geven aan deze doelstelling werkt het Departement CJM sinds 2020 samen met Digitaal Vlaanderen teneinde de digitale transformatie van de cultuursector te stimuleren. Dit traject leverde begin 2021 een algemeen strategisch kader op dat enerzijds het belang van toegankelijke en gestandaardiseerde gedeelde data en anderzijds een open benadering van gedeelde infrastructuur centraal stelt. Zo kan een open ecosysteem ontwikkeld worden dat bijdraagt tot de ontzorging van de culturele sector, het stimuleren van samenwerking in een netwerkmodel en het verhogen van de data-gedreven dienstverlening. Hierbij wordt maximaal aangesloten bij de strategie en digitale bouwstenen die Vlaanderen uitdraagt.

Volgende projecten worden conform dit strategische kader uitgewerkt: (VV072) doelgericht digitaal transformeren, (VV083) inventaris infrastructuur, (VV129) betere informatiedoorstroming en koppeling databanken, (VV130) digitalisering van collecties en (VV131) erfgoeddatabanken.

Sinds 2018 vallen de (vroeger provinciale) erfgoeddatabanken onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid. De integratie op organisatorisch en technologisch vlak moet nog worden gerealiseerd. Het project om deze erfgoeddatabanken te integreren is een belangrijke projectstap om de digitale transformatie binnen de culturele sector te stimuleren. Daarenboven is het een belangrijke stap om een goed functionerend ecosysteem op te zetten waarin collectiedata uitwisselbaar wordt. De OSLO-uitwisselingsstandaard voor cultureel erfgoed zal in de collectieregistratietool geïmplementeerd worden. Het finale doel van dit project is het duurzaam en kostenefficiënt faciliteren van 'collectieregistratie' en '-beheer' en 'hergebruik van data' voor organisaties die collectiezorg als kerntaak hebben maar ook de vele houders van erfgoed die de zorg ervan niet als kerntaak hebben.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	2.000.000 EUR
Output	Op het einde van dit project is er één laagdrempelig collectieregistratiesysteem ter beschikking van collectiebeherende organisaties die erfgoedzorg niet als kerntaak hebben. Er is ook één collectiebeheersysteem voor collectiebeherende organisaties wiens kerntaak erfgoedzorg is. Daaraan gekoppeld is er een kwalitatieve dienstverlening op maat van de diverse gebruikers.
Outcome	- Gebruikers van de bestaande systemen maken ook gebruik van de nieuwe systemen om collectiedata te registreren en collecties te beheren; - het digitale beheer van erfgoedcollecties bij erfgoedhouders die erfgoedzorg als kerntaak hebben wordt verder geprofessionaliseerd; - samenwerking en uitwisseling tussen erfgoedhouders wordt gestimuleerd; - er is steeds meer open data beschikbaar; - de OSLO-standaard ontwikkeld voor de registratie van erfgoedcollecties wordt algemeen gebruikt.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Ook al liep het project enige vertraging op, wat niet uitzonderlijk is bij IT-projecten van dergelijke omvang, is het project nog steeds lopende en worden de vooropgezette doelen, mits vertraging wel gehaald. Een eerste belangrijke mijlpaal werd gehaald met de migratie vanuit 'erfgoedplus'. Nu start de fase van migratie van klanten vanuit 'erfgoedinzicht'. Hiermee kunnen op termijn de voormalige provinciale databanken uitgefaseerd worden.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Goedkeuring projectplan VR	2021 Q2	Gerealiseerd	
Officiële start project na aanwerving projectleider	2021 Q3	Gerealiseerd	
Collecties 'collectiehouders die erfgoedzorg niet als kerntaak hebben' zijn gemigreerd van EIZ naar Erfgoedplus (voorbereidende stap)	2022 Q1	Gerealiseerd	De geplande datamigratie is uitgevoerd
Technische en functionele analyse	2022 Q2	Gerealiseerd	De analyses zijn uitgevoerd, in nauwe betrokkenheid met de huidige gebruikers

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
collectiebeheersysteem en collectieregistratiesysteem			van Erfgoedplus en Erfgoedinzicht, alsook met potentiële gebruikers die overwogen in te stappen. Dit gebeurde door middel van 18 thematische focusgroepen en 4 klankbordsessies. De beschikbaarheid van de gewenste requirements zijn afgetoetst in een brede marktverkenning. De resultaten en voorstellen tot bijsturing worden voorgelegd aan de projectstuurgroep (januari 2023).
Start aanbesteding collectieregistratiesysteem	2022 Q3	Gerealiseerd	De aanbesteding voor het collectieregistratiesysteem en beheersysteem werd afgerond in Q4 2023
Start aanbesteding collectiebeheersysteem	2022 Q4	Gerealiseerd	De aanbesteding voor een nieuw collectiebeheersysteem en registratiesysteem werd gerealiseerd in Q4 2023
Start ontwikkeling collectieregistratiesysteem	2023 Q1	Gerealiseerd	De ontwikkeling van het collectieregistratiesysteem werd intussen gestart, dat loopt parallel met de realisaties van het collectiebeheersysteem aangezien er gekozen werd voor één systeem voor alle type gebruikers
Start configuratie en aanpassingen collectiebeheersysteem	2023 Q2	Gerealiseerd	deze configuratie werd gestart en loopt parallel met de ontwikkeling van het systeem
Start testfase en migratie pilootklanten collectiebeheersysteem	2023 Q3	Vertraging	De ontwikkeling van het systeem liep vertraging op. Prioriteit werd gegeven aan de migratie van de klanten uit het collectieregistratiesysteem, deze werd intussen afgerond. Hierdoor liep ook deze mijlpaal vertraging op. Intussen is de testfase voor de migratie van de pilootklanten voor het collectiebeheerssysteem wel gestart. We voorzien deze mijlpaal af te ronden uiterlijk in Q3 2026.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
Uitvoeren test en migratieproefsets collectieregistratiesysteem	2023 Q3	Gerealiseerd	Voor het collectieregistratiesysteem werden er reeds voor 31/12/2024 migratieproefsets uitgevoerd. De migratie werd afgerond in maart 2025.		
Start uitrol en migratie collectieregistratiesysteem	2023 Q4	Gerealiseerd	De uitrol van het collectieregistratiesysteem werd intussen gerealiseerd		
Start migratie en configuratie per klant collectiebeheersysteem	2024 Q4	Vertraging	De ontwikkeling van het systeem liep vertraging op. Prioriteit werd gegeven aan de migratie van de klanten uit het collectieregistratiesysteem, deze werd intussen afgerond. Hierdoor liep de migratie en configuratie voor de klanten van het meer performante systeem vertraging op. De testfase is wel gestart. De migratie verloopt gefaseerd en is gepland vanaf Q2 2025 tot en met Q3 2026		
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Er is een performant collectieregistratiesysteem voor collectiebeherende organisaties die erfgoedzorg niet als kerntaak hebben		1	2024 Q4	1	100 %
Er is een performant collectiebeheersstyteem voor collectiebeherende organisaties die erfgoedzorg wel als kerntaak hebben		1	2025 Q2	1	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	2.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	2.000.000 EUR
Uitvoering VAK	2.000.000 EUR
Uitvoering VEK	1.999.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING	
	○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 2.000.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 2.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR
AGENDERING VLAAMSE REGERING	
Goedkeuring VR op 8/07/2021: Operationalisering integratie erfgoeddatabanken	
KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN	
VV072 - Doelgericht digitaal transformeren	

VV132 - DIGITAAL VERENIGINGSLOKET - INVESTERING

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Digitaal Vlaanderen - Agentschap Binnenlands Bestuur - Agentschap Innoveren en Ondernemen - Sport Vlaanderen - Departement Zorg
Belanghebbenden	Lokale besturen, verenigingen, vrijwilligers

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

De Vlaamse Regering wenst een digitaal Verenigingsloket op te zetten naar analogie met Mijn Burgerprofiel en het e-Loket voor Ondernemers. Dit unieke loket moet verenigingen (vzw's en feitelijke verenigingen) beter ondersteunen bij hun interacties met overheden en andere dienstverleners op alle niveaus, via een betere digitalisering van (overheids)diensten allerhande. Met dit loket wil de Vlaamse overheid zowel de administratieve last voor verenigingen en dienstverlenende instanties verlagen als het beschikbare dienstverleningsaanbod beter zichtbaar maken.

De relancemiddelen worden gebruikt als extra investering voor het programma dat ook over reguliere middelen beschikt, nl. 4.050.000 EUR.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	2.850.000 EUR
Output	We koppelen dienstverleningsproducten aan het Verenigingsloket. We sluiten dienstverlenende (overheids)instanties op alle niveaus aan die hun dienstverlening via het V-loket willen optimaliseren. We identificeren verenigingen die via het Verenigingsloket met de overheid interageren.
Outcome	Door het Verenigingsloket wordt het dienstverleningsaanbod van overheden (en andere dienstverleners) aan verenigingen vaker digitaal georganiseerd, en bovendien op een efficiëntere wijze: de administratieve last bij aanvraag en afhandeling neemt af, zowel aan de kant van de verenigingen als van dienstverlenende (overheids)instanties. Daarnaast creëert het Verenigingsloket een overkoepelend overzicht van het beschikbare dienstverleningsaanbod, zodat verenigingen sneller en vaker toegeleid worden naar ondersteunende of omkaderende maatregelen die op hen van toepassing zijn.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het Verenigingsloketprogramma verloopt nog steeds naar wens. Het Minimal Marketable Product (MMP) is gelanceerd op 30 januari 2024 tijdens een persmoment in aanwezigheid van de toenmalige bevoegde minister. Sinds de lancering nemen we de nodige stappen om het loket verder te doen groeien, om de bestaande functionaliteiten uit te breiden en om nieuwe toe te voegen, zodat het een volwaardig en matuur platform wordt. In samenwerking met Digitaal Vlaanderen proberen we steeds meer overheidsdiensten te laten aansluiten met hun producten, diensten, verenigingen. Daarnaast werken we actief mee aan het realiseren van een hoofdlokettenstrategie waarbij de Vlaamse overheid zich ikv haar digitale dienstverlening met de vier hoofd-e-loketten richt op verschillende doelgroepen: de burger, de ondernemer, de lokale besturen en dus ook de verenigingen.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Lanceren interactief ideeën-management en burgerparticipatie platform ('community platform')	2021 Q4	Gerealiseerd	Het participatieplatform is een van de gebruikte methodes om onze doelgroepen te bevragen: knelpunten detecteren, ideeën lanceren en capteren, gebruikerstesten doen, prototypes testen, etc.
Lanceren bètaversie verenigingsloket: architectuurtestversie en eerste informatief overzicht	2022 Q1	Gerealiseerd	Basis-testversie om interne testen en gebruikersbevragingen te doen
Doorlopen OSLO-traject om een datastandaard te bepalen om feitelijke verenigingen uniek te identificeren	2022 Q2	Gerealiseerd	Doorlopen OSLO-traject om een datastandaard te bepalen om feitelijke verenigingen uniek te identificeren, met het oog op het ontwikkelen van een gegevensbron voor (feitelijke) verenigingen (onderdeel van Vlaanderen Radicaal Digitaal 2 - trekker: Digitaal Vlaanderen)
Selecteren van eerste pilootprojecten	2022 Q4	Gerealiseerd	Selecteren van eerste pilootprojecten: zoeken naar en samenwerking opzetten met kandidaat-dienstverlenende instanties die willen meewerken aan Minimal Viable

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
				Product (MVP) en Minimal Marketable Product (MMP)	
Ontwikkelen van een databron voor (feitelijke) verenigingen		2023 Q1	Gerealiseerd	De eerste versie van het Verenigingsregister (de nieuwe databron voor verenigingen als belangrijke basisbouwsteen van het Verenigingsloket) is in productie gegaan op 11 december 2023 (trekker: Digitaal Vlaanderen)	
Lanceren Minimal Viable Product (MVP) van het Verenigingsloket		2023 Q1	Gerealiseerd	De eerste versie van het prototype van het Verenigingsloket om levensvatbaarheid te testen en zo nodig bij te sturen werd gemaakt tegen eind januari 2023. Sindsdien wordt hierop doorgewerkt in iteratieve cycli om een productieversie te realiseren.	
Lanceren Minimal Marketable Product (MMP) van het Verenigingsloket		2023 Q4	Gerealiseerd	We gaan live met de eerste productieversie die we effectief publiek maken (v1.0) op 30 januari 2024. Omwille van communicatieredenen is deze inproductiestelling niet eind 2023 gepland, maar op 30 januari 2024.	
Uitbreiden groep dienstverlenende instanties		2024 Q2	Gerealiseerd	Uitbreiden groep dienstverlenende instanties: samenwerking opzetten met een bredere groep dienstverlenende instanties die hun diensten willen aanbieden via het Verenigingsloket	
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
"We koppelen dienstverleningsproducten aan het V-loket." --> Hieraan is nog geen concrete indicatorwaarde toegewezen, omdat in deze fase van het project nog geen duidelijkheid is verkregen over het precieze aantal dienstverleningsproducten die verenigingen als doelgroep hebben. Hierdoor is het op dit ogenblik nog niet mogelijk een concrete target te definiëren. Het in kaart brengen van dienstverlening gericht op verenigingen is onderdeel van het Verenigingsloketprogramma.		(zie toelichting)	2024 Q4		

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
"We identificeren verenigingen die via het Verenigingsloket met de overheid interageren."--> Het project focust zowel op vzw's als op feitelijke verenigingen. Op dit moment is het niet mogelijk om feitelijke verenigingen uniek te identificeren (een VRD2-project waarin we vanuit het Verenigingsloket meewerken heeft precies tot doel dit mogelijk te maken). Dit heeft tot gevolg dat er momenteel nog geen betrouwbare cijfers beschikbaar zijn over het totale aantal verenigingen dat dienstverlening afneemt van overheden in Vlaanderen. Dit gegeven maakt het onmogelijk om voor deze indicator een realistische target te definiëren. Dit zal bovendien pas mogelijk zijn als een andere indicator (het aantal (overheids)instanties die hun dienstverlening via het V-loket willen optimaliseren) concreet is vastgelegd, want beide zijn verbonden met elkaar: pas als er een inschatting gemaakt kan worden van welke overheidsinstanties welke onderdelen van hun dienstverlening via het Verenigingsloket willen gaan aanbieden, is het mogelijk om af te leiden hoeveel verenigingen redelijkerwijs aangesloten zullen kunnen worden op het Verenigingsloket.	(zie toelichting)	2024 Q4		
"We sluiten (overheids)instanties op alle niveaus aan die hun dienstverlening via het V-loket willen optimaliseren."--> De dienstverleningsproducten die diverse overheden (en andere dienstverleners) aanbieden aan verenigingen zijn nog niet in kaart gebracht (zie andere indicator). Daarnaast moeten met de diverse stakeholders nog diepgaander de opportuniteiten en risico's van	(zie toelichting)	2024 Q4		

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
aansluiting op het V-loket verkend worden. Beide zaken samen maken dat het op dit moment nog niet mogelijk is om realistische targets in te stellen.				

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	2.850.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	2.850.000 EUR
Uitvoering VAK	2.849.000 EUR
Uitvoering VEK	2.818.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 2.850.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 2.850.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
VR 12/3/2021 - nota VR 12/3/2021 - bijlage

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Cieltje Van Achter
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	De brede Vlaamse mediasector

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling en uitrol van een innovatief digitaal transformatieprogramma voor de brede Vlaamse mediasector met als doel om de technologische weerbaarheid en de economische leefbaarheid van het Vlaamse media-ecosysteem te versterken. De focus ligt hierbij op samenwerking tussen mediaorganisaties en extra waardecreatie binnen een globale competitieve context, zowel voor de mediaconsument, als voor de Vlaamse mediaspelers. Het programma zal investeren in gedeelde digitale media-infrastructuur en innovatieve diensten en oplossingen rond verschillende thema's (betrouwbare informatie en data / dieper inzicht in het gedrag van de mediaconsument / meer efficiënte en kwaliteitsvolle productie, opslag en distributie van mediacontent / betere vindbaarheid en zichtbaarheid van Vlaamse mediacontent).

Het digitaal transformatieprogramma zal uitgevoerd worden via 9 projectwerven:

1) Crossmediaal meetsysteem: financiële steun voor de ontwikkeling en uitrol van een geavanceerd en sectorbreed crossmediaal meetsysteem dat een totaalbeeld zal geven van het mediagebruik in Vlaanderen. De scope omvat alle mediacontent die in Vlaanderen bekeken (totaal video), beluisterd (totaal audio) en gelezen (totaal lezen) wordt. De ambitie van dit project is een brug te slaan tussen traditioneel gebruikersonderzoek en de analytics aanpak voor digitale media door een hybride onderzoeksarchitectuur. Daarbij worden socio-demografisch geprofileerde data uit een nieuw representatief panel en grote hoeveelheden gebruikersdata van participerende Vlaamse mediaspelers slim aan elkaar gekoppeld. Dit moet leiden tot nieuwe en rijkere inzichten in cross-platform user life experience, in content keuzes van mediagebruikers en de context en behoeftes die deze keuzes bepalen.

2) Mediahub cloudplatform: financiële steun voor de ontwikkeling en uitrol van een gedeeld netwerk en cloudplatform voor de Vlaamse mediasector dat de deelnemende mediamakers in staat moet stellen om veilige verbindingen te leggen tussen verschillende medialocaties. De Mediahub zal toelaten om op hoge snelheid mediastreams en -bestanden te versturen, te ontvangen, op te slaan en te bewerken. Daarnaast zal Mediahub ook een diversiteit van diensten, zoals live-connectiviteit en datatransfer, aanbieden die via een gemeenschappelijk platform kunnen ingekocht worden. Dit moet leiden tot meer efficiëntie voor professionele mediamakers doordat de productiemiddelen gedeeld kunnen worden en makkelijker te schalen zijn. Het project werd in Q4 2023 stopgezet (zie voortgangsrapport 31/12/2023) en het gereserveerde budget voor Mediahub

PROJECTOMSCHRIJVING

werd niet vastgelegd. De projecten Hermes en Future Media Hubs (zie punten 8 en 9), die in dezelfde geest inzetten op de strategische doelstellingen van het digitaal transformatieprogramma voor de Vlaamse mediasector, werden ter vervanging van het project Mediahub vastgelegd op reguliere kredieten (begroting 2024) van het Fonds voor Innoveren en Ondernemen. De nodige vereffeningskredieten zullen nog steeds voorzien worden vanuit de relanceprovisie en er zal over de uitvoering van de twee projecten gerapporteerd worden zoals over de andere projecten binnen het digitaal transformatieprogramma.

3) Projectoproep desinformatie: via een open oproep door het Departement CJM wordt financiële steun toegekend aan samenwerkingsprojecten die inzetten op verschillende facetten van de strijd tegen desinformatie. In dit kader worden onderbouwde initiatieven ondersteund van nieuwsmediaspelers (samen met het mediawijsheidsveld en onderzoeksgroepen rond media) in hun opdracht en verantwoordelijkheid voor de juistheid van informatie die zij verspreiden. Hierbij zal de focus liggen op vier thema's en aspecten: mediawijsheid van burgers en redacties / nieuwe (academische) inzichten inzake desinformatie / innovatieve tools en technologieën om desinformatie te detecteren en weerleggen / factchecking initiatieven. Aan het budget voor de projectoproep werden onbenutte middelen van VV134 toegevoegd.

4) Digitaal transformatieplan regionale omroepen: financiële steun voor de uitvoering van een digitaal transformatieplan op maat van de regionale omroepen dat inzet op noodzakelijke investeringen en gemeenschappelijke projecten die een meerderheid van de betrokken spelers kunnen implementeren. De focus ligt hierbij op toekomstgerichte projecten en investeringen binnen vijf inhoudelijke werven: 1) data, 2) connectiviteit, 3) distributie, 4) multiplatform redactie- en publicatiesysteem en 5) business modellen van de toekomst.

5) Projectoproep digitale transformatie mediasector: via een open projectoproep door het Departement CJM wordt financiële steun toegekend aan zowel grootschalige als kleinschalige samenwerkingsprojecten inzake media-innovatie en digitale transformatie. Hierbij zal de focus liggen op ontwikkelingsprojecten met een kort implementatietraject (2-3 jaar) die inzetten op een van volgende kernthema's: 1) het verbeteren van de vindbaarheid en zichtbaarheid van Vlaamse content, 2) slimme technologieën en digitale tools die de efficiëntie en kwaliteit van mediaproductie, opslag en distributie verhogen en 3) mediaplatformen en tools van de toekomst (kijken, luisteren, lezen). Aan het budget voor de projectoproep werden onbenutte middelen van VV134 toegevoegd.

6) Seeds and Growth for Media: financiële steun voor de ontwikkeling en uitrol van ecosysteemversterkende activiteiten en een incubatorprogramma die een groeipad moeten bieden voor jonge en doorstartende mediabedrijven. VRT, MediaNet Vlaanderen en Thomas More bundelen samen de krachten om dit initiatief op te zetten. Er zal ingezet worden op 4 doelstellingen: 1) de noden van de media- en audiovisuele sector in kaart brengen, 2) de kennis en vaardigheden op het gebied van digitale technologie binnen de mediasector vergroten, 3) technologische en creatieve innovaties uitwerken tot een concrete proof-of-concept en 4) de beste ideeën laten doorgroeien door coaching en ondersteuning.

7) Flanders Game Hub: financiële steun voor de ontwikkeling en uitrol van ecosysteemversterkende activiteiten en een incubator- en acceleratorprogramma gericht op de Vlaamse gamesector. HANGAR K, FLEGA en HOWEST slaan de handen in elkaar om gamebedrijven in Vlaanderen succesvol te laten starten en te helpen groeien. De algemene doelstelling is om een structurele groei en verduurzaming van de Vlaamse game-industrie te stimuleren.

PROJECTOMSCHRIJVING

8) Hermes: financiële steun voor het stimuleren van hergebruik van Vlaamse mediacontent uit het (recente) verleden, door volop in te zetten op de ontsluiting van die content. Het project zal worden gerealiseerd door meemoo via drie sporen: (1) beschrijven/modelleren van rechten en verbeteren van de publieke beschikbaarheid van archiefmateriaal, (2) proeftuin voor het bouwen en testen van een platform om makkelijk content uit te wisselen en (3) ontwikkelen van een flexibel raamwerk waarin meerdere AI-technieken ingeplugd kunnen worden.

9) Future Media Hubs: financiële steun voor de werking en versterking van Future Media Hubs als netwerk van commerciële en publieke mediaorganisaties (met Vlaanderen als centrum en VRT als exploitant) met als belangrijkste doel het stimuleren van innovatie en het versnellen van de ontwikkeling van de Europese media-industrie en hun lokale ecosystemen door het faciliteren van samenwerkingsverbanden tussen mediaorganisaties. De komende drie jaren zal Future Media Hubs de werking verder opschalen door inhoudelijk te accelereren rond geselecteerde strategische topics: (1) data & AI, (2) nieuwe en immersieve contentervaringen en (3) het vergroten van vertrouwen van het publiek in journalistiek. Daarnaast zal een strategische visie worden uitgewerkt met als doel om een coherente media-innovatieaanpak in Europa en Vlaanderen te realiseren en van media-innovatie een speerpunt te maken in Vlaanderen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	27.000.000 EUR
Output	Dit programma heeft als doel digitale transformatie en media-innovatie in de Vlaamse mediasector te stimuleren en accelereren. Het programma omvat meerdere projecten met verschillende outcomes. Ten eerste zal een crossmediaal meetsysteem ontwikkeld en uitgerold worden door het Cross Mediaal Consortium, bestaande uit sectorspelers. Dit systeem moet een totaalbeeld kunnen geven van het mediagebruik in Vlaanderen, van alles wat bekeken (totaal video), beluisterd (totaal audio) en gelezen (totaal lezen) wordt. Uit dit systeem zullen verklarende en voorspellende modellen en algoritmes voortkomen die Vlaamse mediaspelers kunnen gebruiken om bv. de media-ervaring van de Vlaamse consument te verbeteren en nieuwe verdienmodellen te versterken. Ten tweede wordt een Mediahub cloudplatform ontwikkeld. Dit gedeeld netwerk en cloudplatform zal zowel connectiviteit in een beveiligde omgeving bieden als een diversiteit aan diensten die via een gemeenschappelijk platform, een Marktplaats, kunnen ingekocht worden door mediamakers. De indieners van het initiële project lieten in Q4 2023 weten dat zij geen subsidie meer vragen voor dit project. Het project zal zonder subsidie (en verdere betrokkenheid van de overheid) in een aangepaste vorm worden opgestart in de loop van 2024. De projecten Hermes en Future Media Hubs (zie punten 8 en 9) werden ter vervanging vastgelegd op reguliere kredieten (begroting 2024) van het Fonds voor Innoveren en Ondernemen. Ten derde wordt er ingezet op de strijd tegen desinformatie. Hiervoor wordt een projectoproep gelanceerd voor samenwerkingsprojecten die hierrond werken. De uiteindelijke projecten zetten in op het verhogen van de mediawijsheid en weerbaarheid van burgers of journalisten/redacties tegen desinformatie, het verwerven van nieuwe

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

inzichten inzake desinformatie, de ontwikkeling van innovatieve tools en technologieën die ingezet kunnen worden om desinformatie te detecteren of te weerleggen en de ontwikkeling van specifieke methoden om data te analyseren en een accuraat antwoord te bieden op vastgestelde desinformatie vanuit een autonome redactionele missie.

Ten vierde worden ook de regionale omroepen gestimuleerd om de digitale omslag te maken aan de hand van een transformatieplan. Hierbinnen wordt op volgende lijnen ingezet:

- 1) het ontwikkelen van een 'real time' data-analyse dashboard,
- 2a) ontwikkelen en implementeren van een digitaal platform voor de 10 regionale zenders voor de aanlevering van content door burgers,
- 2b) investeren in nieuwe hardware en software om de connectiviteit tussen regio, journalisten, redactie en zender te verhogen,
- 3) ontwikkelen van een dynamisch 'roadbook' als basis voor een nieuwe digitale architectuur en distributie van de content van de regionale omroepen,
- 4) inzetten op een zo uniform mogelijk redactiesysteem voor alle regionale zenders dat gebaseerd is op een meer 'story centric flow' en
- 5) studiewerk inzake de verdienmodellen van de toekomst voor regionale zenders.

Ten vijfde wordt digitale transformatie en media-innovatie binnen de sector gestimuleerd. Hiervoor wordt een projectoproep gelanceerd voor grootschalige en kleinschalige samenwerkingsprojecten binnen de brede mediasector. De uiteindelijke ontwikkelingsprojecten voorzien in het verbeteren van de vindbaarheid en zichtbaarheid van Vlaamse mediacontent (via optimaliseringsprocessen, aanbevelingsstrategieën, algoritmes en tools), de ontwikkeling van slimme technologie en digitale tools om de efficiëntie/kwaliteit van mediaproductie, opslag, distributie en waardecreatie te verhogen en de ontwikkeling van mediaplatformen en tools van de toekomst inzake kijken, luisteren en lezen.

Ten zesde worden jonge en startende mediabedrijven via Seeds and Growth for Media begeleid om verder te innoveren en digitaliseren, zodat ze internationaal sterker staan. Hiervoor zal ingezet worden op 4 doelstellingen: 1) de noden van de media- en audiovisuele sector in kaart brengen, 2) de kennis en vaardigheden op het gebied van digitale technologie binnen de mediasector vergroten, 3) technologische en creatieve innovaties uitwerken tot een concrete proof-of-concept en 4) de beste ideeën laten doorgroeien door coaching en ondersteuning.

Ten zevende wordt de structurele groei en verduurzaming van de Vlaamse game-industrie via de Flanders Game Hub gestimuleerd. Hiertoe zal de Flanders Game Hub 1) de drijvende kracht worden van een sterke en economisch bloeiende game- en XR-industrie in Vlaanderen, 2) bruggen bouwen tussen talent, bedrijven, experts, investeerders en partners, 3) bedrijfsontwikkeling ondersteunen via een incubator- en acceleratorprogramma en 4) het kloppend hart van de Vlaamse game community worden via events over heel Vlaanderen.

Ten achtste zet Hermes in op hergebruik van Vlaamse mediacontent uit het (recente) verleden, door volop in te zetten op de ontsluiting van die content. Dit doet meemoo door 1) in te zetten op de beschrijving en modellering van rechten en de publieke beschikbaarheid van archiefmateriaal, 2) te onderzoeken of hetarchief.be gebruikt kan

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	worden als platform om audiovisuele content uit te wisselen en 3) het ontwikkelen van een proces om metadata manueel te kunnen aanpassen en een raamwerk waarin AI-technieken ingepast kunnen worden. Ten negende wordt de werking van de Future Media Hubs verder uitgebouwd en opgeschaald, door: 1) het opzetten en faciliteren van samenwerkingsprojecten rond drie strategische thema's: data & AI, nieuwe contentervaringen en vertrouwen van het publiek in journalistiek; 2) kennisdeling en samenwerking tussen Vlaamse en Europese mediaspelers in gespecialiseerde Hubs (News Hub, Game Hub en New Technology Hub); 3) het ontwikkelen van een gemeenschappelijke Europese innovatieagenda.
Outcome	1. Een rijk en diepgaand totaalbeeld van het on- en offline mediagedrag van de Vlaming over de verschillende platformen heen. 2. Vlaamse mediaorganisaties zijn met elkaar geconnecteerd via een cloudplatform (Mediahub) dat een gedeelde basis vormt voor een gebruiksvriendelijk digitaal ecosysteem voor professionele mediatools en diensten (het project werd in Q4 2023 stopgezet). 3. De Vlaamse mediasector en burgers zijn weerbaarder tegen desinformatie. 4. De regionale omroepen maken de digitale omslag en vullen hun kernopdracht efficiënter en kwaliteitsvoller in. 5. De technologische weerbaarheid en economische leefbaarheid van de Vlaamse sector wordt versterkt via digitale innovatie en transformatie. 6. Jonge en startende mediabedrijven worden geholpen en begeleid om verder te innoveren en digitaliseren, zodat ze internationaal sterker staan. 7. De structurele groei en verduurzaming van de Vlaamse game-industrie wordt gestimuleerd. 8. Het hergebruik van Vlaamse mediacontent uit het (recente) verleden wordt gestimuleerd. 9. De verdere ontwikkeling van de Europese media-industrie en het lokale Vlaamse media-ecosysteem wordt versneld en versterkt via het stimuleren van samenwerking inzake innovatie.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het digitaal transformatieplan voor de regionale omroepen werd op 12/11/2021 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het project is vervolgens van start gegaan. Op 22 september 2023 werd de einddatum van de subsidieperiode middels een wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering uitgesteld van 30/9/2023

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

naar 31/12/2023 om het project succesvol te kunnen uitvoeren. Het project werd finaal afgerond en de eindverantwoording werd ingediend op 19 april 2024. De controle en beoordeling van de verantwoording waren gunstig en het resterend saldo werd gedeeltelijk uitbetaald.

Het reglement van de projectoproep desinformatie werd op 17/12/2021 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. De projectoproep desinformatie werd op 21/03/2022 gelanceerd. Op basis van het advies van een jury van externe experts besliste de minister van Media op 16 september 2022 om 5 projecten te steunen voor een totaal bedrag van 3.152.712,71 euro. Onbenutte middelen van VV134 voor een bedrag van 153.000 euro werden aan deze oproep toegevoegd. De 5 geselecteerde projecten werden in oktober 2022 opgestart en liepen tot en met juni 2024. Op een gezamenlijk slotevent op 26 juni 2024 werden de eindresultaten van de 5 projecten publiekelijk voorgesteld. Alle projecten dienden tijdig de eindverantwoording in. De controles waren gunstig en de resterende saldo's werden (gedeeltelijk) uitbetaald.

Het reglement van de projectoproep digitale transformatie werd op 17/12/2022 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. De projectoproep werd vervolgens inzake staatssteun aangemeld bij de Europese Commissie en kreeg eind mei 2022 formele goedkeuring. Na een tweede goedkeuring van het aangepaste reglement door de Vlaamse Regering op 3/06/2022 werd de projectoproep gelanceerd op 7/06/2022. Op 14 december 2022 besliste de minister van Media om 18 projecten te steunen voor een totaalbedrag van 11.790.733,36 euro. Onbenutte middelen van VV134 voor een bedrag van 847.000 euro werden aan deze oproep toegevoegd. De geselecteerde projecten gingen van start in januari 2023. Alle tussentijdse verantwoordingen werden ten laatste eind december 2023 tijdig ingediend. De controles waren gunstig en de tweede subsidieschijven (30%) werden uitbetaald. De projecten liepen nog tot en met december 2024. Alle eindverantwoordingen worden verwacht tegen 31 maart 2025.

Eind maart 2022 werd het finale projectplan opgeleverd over de gezamenlijke ontwikkeling en uitrol van een crossmediaal meetsysteem. De afspraken hieromtrent werden ook vastgelegd in een Memorandum of Understanding tussen de 10 betrokken partijen. Op 22/04/2022 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het project. Vervolgens werd het project inzake staatssteun aangemeld bij de Europese Commissie, waar de steunmaatregel op 8 augustus 2023 werd goedgekeurd onder State Aid (SA). Op 10 november 2023 werd het project finaal goedgekeurd door de Vlaamse Regering en ging het project de dag nadien van start. Hierna werd de eerste subsidieschijf (30%) uitbetaald. Het panel is sinds voorjaar 2024 in opbouw en vanaf de zomer 2024 werd actief gerekruteerd voor een panel van 1500 personen. Volledige en representatieve datasets worden pas verwacht in Q3 2025. De voorbereiding van mogelijke databases en exploitatie werd reeds gestart. Er werd ook gewerkt rond fusies en datakoppelingen met andere bronnen om zo meer inzichten te krijgen in reclame en mediagebruik. Het XMP zal na de projectperiode ingebed worden binnen het CIM om het project veilig te stellen op langere termijn en om het uit te breiden naar Franstalig België. Alle partijen zijn bij de ondertekening van het XMP Basiscontract akkoord gegaan dat CIM en Ipsos verder kunnen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

onderhandelen over bijkomende modaliteiten voor de periode 2026-2027 wanneer CIM het panel in zijn studie portfolio opneemt. Er werden reeds twee tussentijdse verantwoordingen (begin juli en eind november 2024) ingediend. Op basis daarvan werd na een gunstige controle steeds een nieuwe subsidieschijf van 800.000 euro (20%) uitbetaald.

Eind mei 2022 werd het finale projectplan opgeleverd over de gezamenlijke ontwikkeling en uitrol van het Mediahub cloudplatform. De afspraken hieromtrent werden ook vastgelegd in een Memorandum of Understanding tussen de 4 betrokken partijen. De Vlaamse Regering hechtte haar principiële goedkeuring aan het project Mediahub op 8 juli 2022. Er werd toen ook ingestemd met het aanmelden van het project inzake staatssteun bij de Europese Commissie in toepassing van artikel 107.3.c van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (2012/C 326/01). Dit gebeurde op 23 september 2022. Na een lange procedure bij Europa en meerdere overlegmomenten, werd met de Europese Commissie en de begunstigten afgesproken om het project verder te behandelen in het kader van art. 27 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (2014/C 651) inzake steun aan innovatieclusters. Dit voornemen werd bevestigd in een zogenaamde 'comfort letter', ontvangen op 21 augustus 2023. Op maandag 9 oktober 2023 lieten de begunstigten weten het project niet verder te willen ontwikkelen binnen het vooropgestelde kader voor innovatieclusters en dus niet langer aanspraak te willen maken op subsidies. Het project zal zonder subsidie (en verdere betrokkenheid van de overheid) in een aangepaste vorm worden opgestart in de loop van 2024. Het gereserveerde budget voor Mediahub werd niet vastgelegd. De projecten Hermes en Future Media Hubs (zie punten 8 en 9), die in dezelfde geest inzetten op de strategische doelstellingen van het digitaal transformatieprogramma voor de Vlaamse mediasector, werden ter vervanging van het project Mediahub vastgelegd op reguliere kredieten (begroting 2024) van het Fonds voor Innoveren en Ondernemen. De nodige vereffeningskredieten zullen nog steeds voorzien worden vanuit de relanceprovisie en er zal over de uitvoering van de twee projecten gerapporteerd worden zoals over de andere projecten binnen het digitaal transformatieprogramma.

Het project Seeds and Growth for Media werd op 2/12/2022 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Vanuit de bevoegdheid Media werd er 498.456 euro vrijgemaakt (aangevuld met hetzelfde bedrag vanuit Innovatie in kader van VV134) voor de uitrol van dit project dat van start ging op 1 januari 2023 en loopt tot 30 juni 2026. In Q1 en Q2 lag de focus op het samenstellen van het projectteam en de opstart van de werking. De officiële kick-off van het project vond op 29/6/2023 plaats in Mechelen, waarna eveneens de projectwebsite gelanceerd werd. Bij de start van het project werden er eerst inzichten omtrent de noden van de media- en audiovisuele sector verworven, die middels een sectorbevraging in een rapport werden gebundeld. De noden van de media- en audiovisuele sector werden in 2024 opnieuw verworven aan de hand van 16 diepte-interviews waarvan de inzichten werden gebundeld in 2 trendrapporten. De mediasector in de brede zin (mediabedrijven, technologische partners, onderwijsinstellingen) werd bij elkaar gebracht via 11 themaevents over

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

opkomende technologische veranderingen en trends. Student-ondernemerschap in de mediasector werd gestimuleerd via de Media Marathon in oktober 2023. Bij de eerste open call (Q4 2023) van het incubatietraject werden 15 startups geselecteerd en begeleid waarbij 30 pitches werden gefaciliteerd bij 4 mediabedrijven (Q1 2024) dat leidde tot 6 piloot trajecten (Q1 2024). Bij de tweede open call (Q3 2024) werden 20 startups geselecteerd. In de periode 2023-2024 kregen 12 startups de kans om via 9 nationale en internationale mediasectorevents te groeien en nieuwe markten te verkennen.

Het project Flanders Game Hub werd op 2/12/2022 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Vanuit de bevoegdheid Media werd er 2.000.000 euro vrijgemaakt voor de uitrol van dit project dat van start ging op 1 januari 2023 en loopt tot 31 december 2026. In de eerste maanden (Q1 2023) lag de focus op het samenstellen van het projectteam en de opstart van de werking. De formele lancering van de Flanders Game Hub vond plaats op 20 april 2023. De selectie voor de eerste lichting gamestudio's die door de Flanders Game Hub begeleid worden, vond plaats in de context van het UNWRAP festival (op 12 en 13 oktober 2023). In aanloop naar UNWRAP en de finale jury presentatie werden er doorheen Vlaanderen (Leuven, Kortrijk, Gent, Hasselt Antwerpen en Brussel) "How to Apply" sessies georganiseerd. In totaal waren er 66 deelnemers. Na een grondige jurering (door 16 experts) werden er uit 21 kandidaat gamestudio's in oktober 2023 finaal 11 studio's geselecteerd om begeleid te worden: (5 voor het SPARK (incubatie) traject en 6 voor het IGNITE (acceleratie) traject.. Het coachingstraject van de eerste lichting FGH studio's werd eind 2023 opgestart en bestond uit enerzijds 2 wekelijkse expert talks door specialisten uit de domeinen als Business strategie, Marketing, communicatie, community management, enzovoort. Anderzijds werd de mogelijkheid geboden aan de startups om met de experts in een 1 op 1 coachingstraject te gaan. Alle expert talks zijn opgenomen en online ter beschikking gesteld van het bredere game ecosysteem via de vault van de Flanders Game Hub. Momenteel zijn 36 opgenomen sessies beschikbaar via de FGH vault. Onder het luik kennisdeling van de FGH zijn er het voorbije jaar met de expert talks in totaal 938 personen bereikt. De sessies die specifiek naar scholen gericht zijn, bereikten 415 studenten in totaal. Op het vlak van het uitbouwen van het ecosysteem werd er vanuit FGH veel tijd en energie geïnvesteerd in het dichterbij elkaar brengen van de ecosysteem ondersteunende partners zoals VLAIO, FIT, Departement CJM, FLEGA, VAF en de aankomende speerpuntcluster ENT.A vzw. Eind september 2024 werd een afsprakennota ondertekend omtrent samenwerking en afbakening van de taken tussen FGH en VAF/Gamefonds.

Op 27 oktober 2023 werd het finale projectplan voor Hermes opgeleverd. Op 22/12/2023 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het project. Het project zal van start gaan op 1/01/2024 en loopt tot en met 31/12/2026. Om de stakeholders van het project nauw te betrekken werden per spoor één of zelfs meerdere werkgroepen opgericht. In het kader van het collectieonderzoek en de mogelijke publieke ontsluiting van audiovisueel materiaal zijn met 16 contentpartners verkennende gesprekken gevoerd. Deze gesprekken hebben geleid tot een inventaris van potentieel te ontsluiten materiaal. De analyse van de rechteninformatie van het materiaal dat reeds bij meemoo is opgeslagen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	werd afgerond. Daarnaast werden bestaande rechtenmodellen uit binnen- en buitenland geïnventariseerd en geanalyseerd. Via een algemene bevraging en enkele interviews met experts en contentpartners werden de noden en wensen van de stakeholders gecapteerd. Deze inzichten worden verwerkt in rapporten die als basis zullen dienen voor het rechtendatamodel. Het werkpakket rond de ontwikkeling van een content transferplatform werd opgestart. In 2024 lag de focus sterk op de analyse van de concrete aanpassingen die gewenst zijn door eerder te starten met de implementatie van bepaalde technologieën binnen archieven. Hierdoor werd de ontwikkeling van een raamwerk nog niet opgestart. In juni en december 2024 werden reeds twee tussentijdse verantwoordingen ingediend. Er werden geen nieuwe subsidieschijven opgevraagd. Op 8 november 2023 werd het finale projectplan voor Future Media Hubs opgeleverd. Op 22/12/2023 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het project. Het project ging van start gaan op 1/01/2024 en loopt tot en met 31/12/2026. Een eerste versie van de Europese innovatieagenda werd opgeleverd in maart 2024 en ondertekend door 23 mediabedrijven. Dit liep gelijktijdig met het organiseren van een stakeholderevent op de MIX-conferentie van het Belgisch voorzitterschap op 14 maart 2024. De Europese Commissie, de Vlaamse overheid en verschillende CEO's uit de Europese mediasector namen deel aan dit event. De News Hub werd opgericht en bestaat momenteel uit 27 deelnemende bedrijven. De Game Hub en New Technology Hub werden verder opgeschaald. Het netwerk heeft zich verder uitgebreid en faciliteert kennisuitwisseling tussen publieke en commerciële mediapartners, startups en academische instellingen. In 2024 werden diverse initiatieven opgezet, waaronder gezamenlijke innovatieprojecten en internationale netwerkevenementen, die bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe mediatoepassingen en technologieën. Daarnaast blijft Future Media Hubs investeren in talentontwikkeling door middel van workshops en mentorshipprogramma's. De tweede tussentijdse verantwoording werd tijdig ingediend.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Start uitvoering digitaal transformatieplan regionale omroepen	2021 Q4	Gerealiseerd	
Lancering projectoproep desinformatie	2022 Q1	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Lancering projectoproep digitale transformatie mediasector (kleinschalige en grote projecten)	2022 Q2	Gerealiseerd	
Selectie projecten desinformatie	2022 Q3	Gerealiseerd	
Selectie projecten digitale transformatie mediasector (kleinschalige en grote projecten)	2022 Q4	Gerealiseerd	
Start Seeds and Growth for Media	2023 Q1	Gerealiseerd	
Start Flanders Game Hub	2023 Q1	Gerealiseerd	
Afronding digitaal transformatieplan regionale omroepen	2023 Q4	Gerealiseerd	
Start ontwikkeling Mediahub cloudplatform	2023 Q4	Stopgezet	Dit dossier werd aangemeld inzake staatssteun bij de Europese Commissie in toepassing van artikel 107.3.c van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (2012/C 326/01) op 23 september 2022. Na een lange procedure bij Europa en meerdere overlegmomenten, werd met de Europese Commissie en de begunstigden afgesproken om het project verder te behandelen in het kader van art. 27 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (2014/C 651) inzake steun aan innovatieclusters. Dit voornemen werd bevestigd in een zogenaamde 'comfort letter', ontvangen op 21 augustus 2023. Op maandag 9 oktober lieten de begunstigden weten het project niet verder te willen ontwikkelen binnen het vooropgestelde kader voor innovatieclusters en dus niet langer aanspraak te willen maken op subsidies. Het project zal door de sector zelf zonder subsidie (en

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			verdere betrokkenheid van de overheid) in een aangepaste vorm worden opgestart in de loop van 2024. De administratie wordt niet actief op de hoogte gehouden door de sector hoe dit zich verder heeft ontwikkeld. Het gereserveerde budget voor Mediahub werd niet vastgelegd. De projecten Hermes en Future Media Hubs werden ter vervanging vastgelegd op reguliere kredieten (begroting 2024) van het Fonds voor Innoveren en Ondernemen.
Start ontwikkeling crossmediaal meetsysteem	2023 Q4	Gerealiseerd	
Start project Hermes	2024 Q1	Gerealiseerd	Op 27 oktober 2023 werd het finale projectplan voor Hermes opgeleverd. Op 22/12/2023 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het project. Het project ging van start op 1/01/2024 en zal nog lopen tot en met 31/12/2026.
Start project Future Media Hubs	2024 Q1	Gerealiseerd	Op 8 november 2023 werd het finale projectplan voor Future Media Hubs opgeleverd. Op 22/12/2023 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het project. Het project ging van start gaan op 1/01/2024 en zal nog lopen tot en met 31/12/2026.
Afronding projecten desinformatie	2024 Q2	Gerealiseerd	
Afronding projecten (kleinschalige + grote) in kader van de projectoproepen digitale transformatie	2024 Q4	Gerealiseerd	
Oplevering Mediahub cloudplatform	2024 Q4	Stopgezet	Zie mijlpaal 'Start ontwikkeling Mediahub cloudplatform'
Panel crossmediaal meetsysteem in productie	2025 Q1	Op schema	
Afronding Seeds and Growth for Media	2026 Q2	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
Afronding Flanders Game Hub	2026 Q4	Op schema			
Afronding project Future Media Hubs	2026 Q4	Op schema			
Afronding project Hermes	2026 Q4	Op schema			
Afronding project Mediahub cloudplatform	2026 Q4	Stopgezet	Zie mijlpaal 'Start ontwikkeling Mediahub cloudplatform'		
Afronding project crossmediaal meetsysteem	2026 Q4	Op schema			
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal projecten die gesteund worden in het kader van de projectoproep desinformatie.		5	2022 Q3	5	100 %
Aantal projecten die gesteund worden in het kader van de projectoproep digitale transformatie.		15	2022 Q4	18	120 %
Aantal regionale omroepen die betrokken zijn bij de uitvoering van het digitaal transformatieplan.		10	2023 Q3	10	100 %
Aantal start-ups (tech + content) die begeleid worden door Seeds and Growth for Media.		54	2026 Q2	35	64,8 %
Aantal nieuwe media-items waarvan de auteursrechtelijke status geanalyseerd wordt (op basis van digitaal beschikbare data) binnen het project Hermes.		75000	2026 Q4		
Aantal Vlaamse mediaorganisaties die gebruik maken van het crossmediaal meetsysteem.		10	2026 Q4		
Aantal gamestudio's die begeleid worden door Flanders Game Hub.		40	2026 Q4	17	42,5 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal hubmeetings (online + fysiek) die worden georganiseerd door Future Media Hubs.	100	2026 Q4	34	34 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	27.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	27.000.000 EUR
Uitvoering VAK	27.955.000 EUR
Uitvoering VEK	22.159.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 27.000.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 27.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 2 april 2021. Digitale transformatie en innovatie Vlaamse Media - nota
Beslissing VR van 12/11/2021. NORTV subsidie uitvoering digitaal transformatieplan regionale tv-omroepen
Nota aan de Vlaamse Regering van 17 december 2021. Reglementen projectoproepen desinformatie en digitale transformatie in kader van het relanceplan digitale transformatie en innovatie Vlaamse Media
Projectsubsidie digitale transformatie. Reglement 17/12/2021
Projectsubsidie desinformatie. Reglement 17/12/2021
Advies SARC bij de reglementen projectoproepen desinformatie en digitale transformatie in het kader van het relanceplan digitale transformatie en innovatie Vlaamse Media
Nota aan de Vlaamse Regering van 3 juni 2022. Reglement projectoproep digitale transformatie in kader van het relanceplan digitale transformatie en innovatie Vlaamse Media
Projectsubsidie digitale transformatie. Reglement 03/06/2022. Bijlage

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Beslissing VR 2/12/2022. Projectsubsidie aan Hangar K, FLEGA en HOWEST – DAE Studios voor 'Flanders Game Hub' \(FGH\)](#)

[Beslissing VR 2/12/2022. Projectsubsidie aan VRT, MediaNet Vlaanderen en Thomas More voor het actieplan Seeds and Growth for Media](#)

[Beslissing VR 10/11/2023. Projectsubsidie aan Cross Mediaal Consortium vzw voor de ontwikkeling en uitrol van het Crossmediaal Meetsysteem.](#)

[Beslissing VR 22/12/2023. Projectsubsidie aan meemoo vzw voor Hermes](#)

[Beslissing VR 22/12/2023. Projectsubsidie aan VRT voor 'Future Media Hubs'](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV134 - Digitaal transformatieprogramma voor de Vlaamse mediasector](#)

VV134 - DIGITAAL TRANSFORMATIEPROGRAMMA VOOR DE VLAAMSE MEDIASECTOR

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling en uitrol van een innovatief digitaal transformatieprogramma voor de brede Vlaamse mediasector met als doel om de technologische weerbaarheid en de economische leefbaarheid van het Vlaamse media-ecosysteem te versterken. De focus ligt hierbij op samenwerking tussen mediaorganisaties en extra waardecreatie binnen een globale competitieve context, zowel voor de mediaconsument, als voor de Vlaamse mediaspelers. Het programma zal investeren in gedeelde digitale media-infrastructuur en innovatieve (digitale) diensten en oplossingen rond verschillende thema's (betrouwbare informatie en data, dieper inzicht in het gedrag van de mediaconsument, meer efficiënte en kwaliteitsvolle productie, opslag en distributie van mediacontent, betere vindbaarheid en zichtbaarheid van Vlaamse mediacontent...).

Het digitaal transformatieprogramma zal uitgevoerd worden via 6 projectwerven waarvan 'F. Instrumentarium / projectoproep media-innovatie' onder de coördinatie van minister Crevits valt. Binnen deze werf, waarvoor 8 miljoen EUR relancemiddelen beschikbaar zijn, zal onder beheer van VLAIO een mix van acties uitgerold worden:

- Oproep voor media-ICON-projecten,
- Oproep voor media-TETRA-projecten en/of media-proeftuinen,
- Ondersteuning van media-acceleratoren.

De acties zijn hierbij gericht op

- (i) de grote en kleine mediabedrijven (VRT, DPG Media, Roularta, Mediahuis, Regionale omroepen...);
- (ii) toeleveranciers op het vlak van technologie aan de mediasector;
- (iii) contentleveranciers/productiehuizen

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	6.221.000 EUR

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Output	- ondersteuning van minstens 3 media-ICON projecten - ondersteuning van minstens 3 of 5 media TETRA projecten en/of maximum 2 proeftuinen voor de media - ondersteuning van minstens 2 media-acceleratoren
Outcome	De technologische weerbaarheid en economische leefbaarheid van de Vlaamse mediasector (en de toeleveringsbedrijven) wordt versterkt via digitale innovatie en transformatie.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	de verschillende gesteunde meerjarige deelprojecten zijn nog allemaal lopende
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Opstart ICON voor de media	2021 Q4	Op schema	
Opstart media-accelerator(en)	2022 Q1	Op schema	
Opstart TETRA en/of proeftuin voor de media	2022 Q2	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	8.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	6.221.000 EUR
Uitvoering VAK	7.220.000 EUR
Uitvoering VEK	2.699.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 6.221.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 6.221.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 2 april 2021. Digitale transformatie en innovatie Vlaamse Media](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 17 december 2021. Reglementen projectoproepen desinformatie en digitale transformatie in kader van het relanceplan digitale transformatie en innovatie Vlaamse Media](#)

[Projectsubsidie digitale transformatie. Reglement](#)

[Projectsubsidie desinformatie](#)

[Advies SARC bij de reglementen projectoproepen desinformatie en digitale transformatie in het kader van het relanceplan digitale transformatie en innovatie Vlaamse Media](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 2 december 2022. Herverdeling relanceprovisie naar de begroting van VRT naar aanleiding van de realisatie van het strategisch project VRTRN 2030: "Een slagkrachtige, wendbare en efficiënte VRT in het nieuwe medialandschap".](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 2 december 2022. Bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 16 december 2022. Herverdeling relancemiddelen VV102 \(investeren in kernversterking via projectoproepen\) en VV134 \(digitaal transformatieprogramma voor de Vlaamse Mediasector\)](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV133 - Digitaal transformatieprogramma Vlaamse mediasector](#)

VV135 - INVESTEREN IN MEDIAWIJSHEID VAN DE VLAMING

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Cieltje Van Achter
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid, jongeren in het secundair onderwijs en organisaties die zich richten op kwetsbare doelgroepen.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
Via twee projecten wordt er bijkomend geïnvesteerd in het versterken van mediawijsheid bij de burger. De ontwikkeling en coördinatie van beide projecten gebeurt door Mediawijs - het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid.	
1. Er wordt een flankerend traject bij het bestaande project Nieuws in de Klas opgezet waarbij ingezet wordt op meer interactie om kinderen en jongeren nog nieuwsvaardiger te maken. Het doel van Nieuws in de Klas is om van kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel nieuws- en informatiewijze burgers te maken. Het flankerende traject voegt een extra dimensie van interactiviteit toe. Er zal specifiek gewerkt worden op drie elementen: 1) een 'Nieuwsmakers' wedstrijd gericht op de 1ste graad van het secundair onderwijs, 2) een initiatief rond factchecking gericht op de 2de graad van het secundair onderwijs en 3) een debatmarathon gericht op de 3de graad van het secundair onderwijs.	
2. De ontwikkeling en uitrol van een bovenlokaal digitaal inclusiebeleid binnen sectoren en organisaties die werken met kwetsbare jongeren, mensen met een beperking of senioren begeleiden in Vlaanderen wordt versneld. Mediawijs zal ondersteuning bieden bij het opstellen van een kader en richtlijnen voor een digitaal inclusief en mediawijs-beleid binnen deze sectoren en organisaties. Mediawijs zal goede praktijkvoorbeelden en informatieve of educatieve materialen inzake digitale inclusie en mediawijsheid op maat van deze sectoren verzamelen en opschalen.	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	1.000.000 EUR
Output	De output van dit project is tweeledig. Ten eerste worden klassen uit het secundair onderwijs uitgenodigd om deel te nemen aan het flankerend traject bij Nieuws in de Klas. Ten tweede worden organisaties die werken met kwetsbare jongeren, mensen met een beperking of senioren geïnformeerd via vormingen over het bovenlokaal digitaal inclusiebeleidsplan.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Outcome	1. Jongeren uit het secundair onderwijs worden nieuwsvaardiger en gaan op een meer bewuste en kritische manier met digitale media, nieuws en informatie om. 2. De ontwikkeling en uitrol van een bovenlokaal digitaal inclusiebeleid binnen sectoren en organisaties die werken met kwetsbare jongeren, mensen met een beperking of senioren in Vlaanderen wordt versneld.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	Beide projecten (flankerend traject Nieuws in de Klas + bovenlokaal digitaal inclusiebeleidsplan) zijn van start gegaan op 1 mei 2021. De middelen vanuit relance werden via twee MB's toegekend aan Mediawijs (imec vzw). <u>Nieuws in de Klas</u> Voor het flankerend traject Nieuws in de Klas kwam Mediawijs via een aanbestedingsprocedure tot een partnerschap met StampMedia, Hujo en Mediaraven. Ook Quindo en De Checkers werden bij het project betrokken. Het basisconcept en de wijze van samenwerken werden vastgelegd. Het educatief materiaal per graad bestaat uit een online leerpad voor leerlingen, handleidingen en methodiekenbundels voor in de klas en een schooloverschrijdende challenge. Met de partners werd het educatief materiaal voor de drie graden in secundair onderwijs iteratief uitgewerkt en sinds de paasvakantie 2022 telkens getest in verschillende scholen. Op basis van de feedback van leerkrachten werd het lesmateriaal aangepast en in de zomervakantie 2022 gelayout. Tijdens de studiedag van Nieuws in de Klas op 13 oktober 2022 werden de drie trajecten i.s.m. de verschillende partners voorgesteld/gelanceerd en werden er ondersteunende workshops aangeboden voor de leerkrachten. Mediawijs werkte ook een overkoepelende bundel met gespreksmethodieken uit om spreekvaardigheid bij jongeren te versterken. Sinds september 2022 werkt Mediawijs samen met Arteveldehogeschool om de impact van Nieuws in de Klas 2.0 te meten. Zij gingen na in welke mate het lesmateriaal voldoende geschikt is, welke aanpassingen er nodig zijn en welke impact het lesmateriaal heeft op de kennis, vaardigheden en attitudes van de leerlingen. De impact van het lespakket op leerlingen werd gemeten aan de hand van een premeting en een postmeting. De leerkrachten die meededen aan het onderzoek met hun klas(sen) werden gevraagd naar hun ervaringen in diepte-interviews. Op basis van deze resultaten werd het materiaal voor schooljaar 2023-2024 aangepast. In het najaar van 2022 werkte Mediawijs samen met de partners verschillende challenges per lessenspakket uit. Deze werden in voorjaar 2023 gelanceerd. Scholen konden hier vrijblijvend aan deelnemen. Aangezien de inzendingen moeizaam verliepen, hebben ze in januari 2023 een communicatiebureau

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

ingeschakeld om leerkrachten via sociale media te bereiken. Zij hebben een hele communicatiestrategie uitgewerkt, dit heeft ervoor gezorgd dat het lesmateriaal enorm verspreid is geraakt.

Voor het schooljaar 2023-2024 werd het traject opnieuw uitgerold. Ook doorheen dit schooljaar werd het lesmateriaal en de online omgeving blijvend geëvalueerd en bijgestuurd. Er werd ook een concreet plan uitgewerkt om de challenges verder te verspreiden door te werken met een concrete communicatiestrategie en het optimaliseren van de timing van de wedstrijden.

Naast de werkvormen per graad werden twee aparte bundels uitgewerkt: één met gesprekswerkvormen voor in de klas en één rond de verkiezingen.

Het project werd finaal afgerond op 30 juni 2024. De eindverantwoording werd tijdig ingediend en werd positief beoordeeld door de administratie. Het traject blijft echter ook later nog positieve effecten hebben. Zo werden het ontwikkelde materiaal en de challenges opgenomen in de reguliere werking rond Nieuws in de Klas.

Iedereen Digitaal Bovenlokaal

Binnen Iedereen Digitaal Bovenlokaal werd voor elk van de drie sectoren een start-webinar georganiseerd begin 2022. Daarnaast werd tijdens co-creatiesessies inzake kaders en richtlijnen de beleidstool 'Digitale inclusie en mediawijsheid in welzijnsvoorzieningen' uitgewerkt in co-creatie met de 3 betrokken sectoren. Het is gebaseerd op 22 (positieve) bouwstenen in vijf categorieën die organisaties kunnen helpen bij het opstellen van een beleid voor digitale inclusie en mediawijsheid. In 2023 werd de beleidstool verder uitgewerkt tot een vijftal producten voor de sectoren om aan de slag te gaan met hun beleid: een handleiding, de 22 bouwstenen, een legplan, een digitale template en een qualifio-omgeving met extra inspiratie. De komende jaren zal de bijhorende digitale omgeving blijvend uitgewerkt worden.

Op basis van een bevraging in de betrokken sectoren werden in 2022 gekende materialen opgelijst en nadien geanalyseerd op format, thema, drempel en benodigde niveau. Deze analyse liet toe om de instrumenten te ontsluiten via de vernieuwde databank e-inclusie (<https://databank.e-inclusie.be/>).

Tijdens de co-creatiesessies (zie OD1) hebben ze naast de creatie van een beleidstool (actie 1.3) ook een prioriterings- en operationaliserings-oefening gedaan met de verschillende samenwerkingsverbanden binnen de drie sectoren. Op deze manier waren ze in staat om gedurende eind 2022 en de eerste helft van 2023 voor elke sector twee specifieke instrumenten uit te werken en op te schalen. Deze leidde tot de creatie van zes verschillende ondersteunende materialen waarvan de betrokken sectoren zelf aangeven deze nood te hebben.

Doorheen het gehele traject werden meerdere webinars, co-creatiesessies en opleidingen gegeven in functie van de ontwikkelde materialen. De opkomst bij de twee uur durende webinars lag hoog. De co-creatiesessies binnen de diverse sectoren hebben ook tot zeer waardevolle lerende netwerken geleid. Naast op

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	hun eigen events deelden ze hun expertise ook op externe events. Het volledige traject culmineerde in de Inspiratiedag Digitale Inclusie (27/06/2023) waar de beleidstool en materialen werden voorgesteld. Het project werd finaal afgerond op 30 juni 2024. De eindverantwoording werd tijdig ingediend en werd positief beoordeeld door de administratie. Het traject blijft echter ook later nog positieve effecten hebben. Er kwam een nieuw mediacoach-traject tot stand voor professionals die werken met personen met een beperking vanaf september 2023 met steun vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur. Een gelijkaardig traject werd reeds opgezet voor de jeugdhulp in kader van het project Bandbreedte.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
De ontwikkeling van het basisconcept voor het flankerend traject rond Nieuws in de Klas wordt afgerond en de nodige partnerschappen worden aangegaan.	2021 Q4	Gerealiseerd	
Tijdens een pilootfase wordt het basisconcept van het flankerend traject rond Nieuws in de Klas uitgetest en geëvalueerd.	2022 Q2	Gerealiseerd	
Het finaal uitgewerkte flankerend traject rond Nieuws in de Klas wordt uitgerold in het schooljaar 2022-2023.	2022 Q3	Gerealiseerd	
Sectoren en organisaties gericht op kwetsbare jongeren, mensen met een beperking of senioren werden in de periode 05/2021 - 06/2023 door Mediawijs begeleid en ondersteund bij het opstellen van een kader en richtlijnen voor een digitaal inclusief en mediawijs-beleid binnen hun sector.	2023 Q2	Gerealiseerd	
Het finaal uitgewerkte flankerend traject rond Nieuws in de Klas wordt uitgerold in het schooljaar 2023-2024.	2023 Q3	Gerealiseerd	
Het flankerend traject bij Nieuws in de Klas wordt afgerond op het einde van het schooljaar 2023-2024.	2024 Q2	Gerealiseerd	

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal uren vorming georganiseerd in het kader van het bovenlokaal digitaal inclusiebeleidsplan.	100	2023 Q2	103,75	103 %
Aantal deelnemersuren van personen uit organisaties die werken met kwetsbare jongeren, mensen met een beperking of senioren in het kader van het bovenlokaal digitaal inclusiebeleidsplan.	1.750	2023 Q2	4.711	269,2 %
Aantal klassen uit het secundair onderwijs die hebben deelgenomen aan het flankerend traject bij Nieuws in de Klas.	1.500	2024 Q2	3.011	200,7 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.000.000 EUR
Uitvoering VAK	1.000.000 EUR
Uitvoering VEK	959.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.000.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 1.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

29. Versterken mentaal welzijn

VV136 - VERNIEUWENDE PROJECTEN HUIZEN VAN HET KIND

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Belanghebbenden	Gezinnen met kinderen in Vlaanderen en Brussel. Bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen en kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING
Opgroeien lanceert een oproep voor vierentwintig Huizen van het Kind die binnen hun werkingsgebied innovatief willen zijn en samen met hun partners werk willen maken van een (meer) geïntegreerde dienstverlening naar gezinnen, over beleidsdomeinen heen. Wat wordt bedoeld met vernieuwende projecten? In de Huizen van het Kind kunnen gezinnen met kinderen, kinderen en aanstaande ouders terecht voor ondersteuning op het vlak van preventieve gezondheidszorg, spel en ontmoeting en gezinsondersteuning. Hiernaast hebben sommige gezinnen echter vaak ook behoefte aan ondersteuning op het vlak van opvang, onderwijs, werk, opleiding, integratie, inburgering en armoede ... In realiteit zijn heel wat van deze behoeften met elkaar verstrengeld. Een meer geïntegreerde dienstverlening over de beleidsdomeinen heen zou voor gezinnen écht het verschil kunnen maken. De Vlaamse Regering wil dat Huizen van het Kind, samen met partners uit de verschillende beleidsdomeinen, meer inzetten op geïntegreerde dienstverlening en doet vanuit dat perspectief een oproep voor vernieuwende projecten. De vernieuwende projecten spitsen zich toe op het verwezenlijken van doelstellingen en opdrachten die enkel kunnen worden gerealiseerd via een (meer) geïntegreerde dienstverlening. Het gaat steeds om de doelstellingen op vlak van preventieve gezinsondersteuning in combinatie met minstens één van de volgende doelstellingen: integratie en inburgering; opvang en onderwijs; tewerkstelling en opleiding; armoedebestrijding. De inzet op een combinatie van doelstellingen is ook interessant voor (lokale) partners binnen deze andere beleidsdomeinen. Ze kunnen mee investeren in de dienstverlening om op die manier hun eigen doelstellingen te realiseren. De Huizen van het Kind vormen samen met deze partners een lokaal netwerk.

PROJECTOMSCHRIJVING

In essentie gaat het over ‘de handen in elkaar slaan over beleidsdomeinen heen binnen de context van het lokale Huis van het Kind, om op die manier geïntegreerd werk te maken van de ondersteuning van een gezin’. Zo worden voor het gezin kansen gecreëerd binnen verschillende beleidsdoelstellingen, op het vlak van ondersteuningsbehoeften die voor het gezin in realiteit ook met elkaar verweven zijn. Hierbij maakt het voor een gezin niet uit of het nu door onderwijs, inburgering of welzijn ondersteund wordt: enkel door samen te werken binnen verschillende doelstellingen die met elkaar samenhangen, kan het recht op kansrijk opgroeien uiteindelijk worden gerealiseerd.

Waar het bij geïntegreerde dienstverlening om gaat is dat er, op maat en vertrekkende vanuit het gezin, samengewerkt wordt tussen spelers van verschillende beleidsdomeinen. Elk beleidsdomein (welzijn, onderwijs, integratie en inburgering, werk, armoedebestrijding) kent zijn eigen doelstellingen, zijn eigen lokale partners en eigen dienstverlening, maar voor een gezin met een ondersteuningsbehoefte maakt het niet uit door welke overheid of subsidiekanaal het uiteindelijk wordt geholpen. Bovendien zien we dat ondersteuningsbehoeften met elkaar samenhangen, en dan kan het echt versterkend werken om ook op lokaal niveau, over beleidsdomeinen heen, de handen in elkaar te slaan. Hierdoor wordt binnen de context van de Huizen van het Kind samen gebouwd aan het kansrijk opgroeien van elk kind. De Huizen van het Kind zijn belangrijk in dit verhaal. Vlaanderen ziet hen als sleutelspeler in het lokaal geïntegreerd gezinsbeleid en wil de Huizen van het Kind deze legislatuur daarom versterken. Deze subsidie aan 24 Huizen van het Kind is een volgende stap in de versterking van de Huizen van het Kind, die vandaag al zeer lokaal een belangrijke meerwaarde vormen als ontmoetingsplaats voor kinderen, jongeren en gezinnen, en als plek waar élk gezin terecht kan voor ondersteuning.

Voor de projecten die inzetten op de doelstelling integratie en inburgering is er cofinanciering voorzien vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	3.000.000 EUR
Output	Realiseren van een geïntegreerde dienstverlening in het kader van het vernieuwend project (gezinsondersteuning in combinatie met werk en opleiding, integratie en inburgering, onderwijs en opvang, armoedebestrijding) binnen het Huis van het Kind, in samenwerking met de partners binnen deze andere beleidsdomeinen.
Outcome	Binnen elk geselecteerd project: een netwerk van partners opzetten (Huis van het Kind én partners binnen andere beleidsdomeinen) om op die manier een vernieuwende, geïntegreerde dienstverlening voor gezinnen te organiseren binnen het Huis van het Kind.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	De projecten werden afgerond eind mei 2024, vanuit de ervaringen en de eindevaluatie werd een praktijkbeschrijving opgemaakt, gepubliceerd op de website van Opgroeien: https://www.opgroeien.be/sites/default/files/intervention_documents/geintegreerd-groepsaanbod.pdf

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Definitieve goedkeuring van het ontwerp van besluit over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning	2021 Q1	Gerealiseerd	
Lancering oproep vernieuwende projecten	2021 Q1	Gerealiseerd	
Principiële goedkeuring van het ontwerp van besluit over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning	2021 Q1	Gerealiseerd	
Start beoordelingsfase projectaanvragen Huizen van het Kind	2021 Q2	Gerealiseerd	
Kick-Off ondersteuningstraject	2021 Q2	Gerealiseerd	
Alle vernieuwende projecten zijn opgestart	2022 Q1	Gerealiseerd	
Verdere uitbouw gezamenlijk ondersteuningstraject en lerend netwerk o.l.v. EXPOO/Opgroeien	2022 Q1	Gerealiseerd	
Verderzetting individueel ondersteuningstraject (impactgericht werken en veranderingstheorie) o.l.v. Arteveldehogeschool	2022 Q1	Gerealiseerd	
Verdere uitbouw gezamenlijk ondersteuningstraject en lerend netwerk o.l.v. EXPOO/Opgroeien	2023 Q1	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
Planning eindevaluatie	2024 Q1	Gerealiseerd	Er zijn 24 projecten vernieuwend aanbod preventieve gezinsondersteuning, die gestart zijn op 1 juni 2021. De projectperiode loopt 3 jaar en wordt dus afgerond 31 mei 2024. In 2023 werd vooral verder gewerkt aan de voortgang van de projecten, met aandacht voor impactgericht werken. Voor 2024 wordt een eindevaluatie ingepland na afloop van de projecten.		
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
kwalitatieve vernieuwende project opgestart binnen Huis van het Kind		24	2022 Q1	24	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	3.000.000 EUR
Uitvoering VAK	3.000.000 EUR
Uitvoering VEK	2.995.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 3.000.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 3.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV137 - EENMALIGE INITIATIEVEN OM MENSEN DIE REEDS PSYCHISCH KWETSBAAR WAREN, TE ONDERSTEUNEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Zorg
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Zorg en Gezondheid - zorgvoorzieningen (psychosociale revalidatievoorzieningen en revalidatievoorzieningen verslavingszorg), netwerken geestelijke gezondheid volwassenen, Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid (nu Psyche), Familieplatform Geestelijke Gezondheid

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING
Eenmalige initiatieven om mensen die reeds psychisch kwetsbaar waren, te ondersteunen: extra ondersteunen van de werking van lotgenotengroepen, versterkte inzet van herstelacademies, tijdelijke versterking van de psychosociale revalidatiecentra voor volwassenen, enz.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	3.500.000 EUR
Output	- Contextgericht werken en verslaving, o.a. door het opzetten van een familiebuddywerking en opleiden van contextexperten - Herstelacademie en verslaving: de huidige Herstelacademies worden gecontinueerd en versterkt en er gaat bijzondere aandacht naar het thema verslaving in het opleidingsaanbod. - Kwartiermaken: de methodiek van kwartiermaken wordt uitgerold in 5 nieuwe regio's in Vlaanderen - Tijdelijke versterking van de verslavingszorgcentra en de psychosociale revalidatiecentra
Outcome	- BVR tot toekenning van een subsidie aan de psychosociale revalidatiecentra voor volwassenen voor het aanbieden van laagdrempelige zorg met focus op expertisedeling en overbruggingszorg: - Zorgpartners met expertise in herstelgerichte zorg op regionaal niveau samenbrengen en deze expertise uitspreiden zodat het aanbod voor de zorggebruiker en diens context nog toegankelijker wordt; - Ondersteuning bieden tijdens wachttijd aan zorggebruikers en hun context zodat zij

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

nog beter georiënteerd worden (vermijden dat personen op verschillende wachtlijsten terecht komen) en op een snelle en efficiënte manier beroep kunnen doen op een laagdrempelig aanbod in afwachting van een effectieve opstart. Dit in maximale samenwerking en afstemming met verschillende partners in herstelgerichte zorg;

c. Focussen op laagdrempelige en aanklappende zorgvormen (o.m. outreach) zodat tegemoet kan worden gekomen aan de noden van kwetsbare zorggebruikers. De voorzieningen in het netwerk geestelijke gezondheid delen de expertise rond aanklappende zorg;

d. Verbinding naar maatschappij bewaken in trajecten met zorggebruikers (participatie);

e. Kennisdeling en betrokkenheid partners bevorderen.

2.BVR tot toekenning van een subsidie aan het Familieplatform Geestelijke Gezondheid voor het project 'contextgericht werken en verslaving'

a. informatie voor familie i.v.m. alcoholverslaving en suïcidepreventie toegankelijker maken

b. het ondersteunen van de familiebuddywerking- mentaalmaatje

c. het ondersteunen van contextexperten als ondersteuning naar de zorg door specifiek opgeleide ervaringswerkers in te zetten als lokale experts in het betrekken en ondersteunen van de context in de geestelijke gezondheidsnetwerken voor volwassenen.

3.BVR tot toekenning van een subsidie aan het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid vzw voor het project kwartiermaken voor de periode 2022-2023

a. door psycho educatie en preventie het lokaal versterken van de geestelijke gezondheid van elke burger;

b. identificeren van mensen met een psychische kwetsbaarheid, inclusief mensen die kampen met verslavingsproblematiek of suïcidegedachten, om deze toe te leiden naar zorg;

c. het begeleiden van wijken voor het opvangen van mensen uit de geestelijke gezondheidszorg;

d. het begeleiden van wijken en lokale besturen in geestelijke gezondheidsaspecten en de brug leggen tussen actoren actief in een wijk met actoren uit de geestelijke gezondheidszorg.

4.BVR tot toekenning van een subsidie aan het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid vzw voor het project Herstelacademie en verslaving voor de periode 2022-2023

a. Continueren en uitbouwen van de partnerschappen in de herstelacademies

b. Continueren en uitwerken van nieuwe opleidingen en goede praktijken

c. Discovery colleges opstarten

d. verslaving is thema binnen de herstelacademies

e. uitwerken communicatieplan rond de herstelacademies

5. BVR tot toekenning van een subsidie aan de Vlaamse Vereniging van Behandelingscentra Verslaafdenzorg voor het uitvoeren van tijdelijke opdrachten door de revalidatievoorzieningen verslavingszorg

a. Aanklappende en outreachende zorgvormen bij zorgwekkende zorgmijders

b. Wachtlijstmanagement.

c. Doelgroepverruiming met het oog op betere samenwerking en doorstroom vanuit

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	onder andere ziekenhuizen waar veel patiënten met een ernstige alcoholverslaving behandeld worden d. Netwerkgerichte expertisedeling en hulpverlening.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	Alle deelprojecten zijn afgerond. de doelstellingen werden bereikt
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Goedkeuring conceptnota besteding projectmiddelen Vlaamse Regering	2022 Q1	Gerealiseerd	
Start projecten vanaf 1/1/2022	2022 Q1	Gerealiseerd	Projecten zijn van start gegaan, na goedkeuring subsidies door de Vlaamse Regering (13/5/2022)
De psychosociale revalidatiecentra hebben met de tijdelijke middelen aan expertisedeling gedaan, zorggebruikers tijdens de wachttijd beter ondersteunen, gewerkt met aanklappende en laagdrempelige zorgvormen, kennisdeling en betrokkenheid van partners in de zorg bevorderd	2023 Q3	Gerealiseerd	einde projectperiode 31/12/2023
De verslavingszorgcentra hebben aanklappend en outreachend gewerkt, wachtlijstmanagement uitgewerkt, de doelgroep verruimd en expertise gedeeld binnen het netwerk	2023 Q3	Gerealiseerd	Einde projectperiode 31/12/2023
Het Familieplatform heeft informatie voor familie i.v.m. alcoholverslaving en suïcidepreventie toegankelijker gemaakt, uitbouwen van het concept van de familiebuddy en het aanwerven van 13 contextexperten	2024 Q1	Gerealiseerd	
De methodiek van kwartiermaken is uitgerold in 5 nieuwe regio's in Vlaanderen	2023 Q4	Gerealiseerd	einde projectperiode 30/11/2023
De herstelacademies in Vlaanderen worden verder versterkt, in de opleidingen is extra aandacht voor het thema verslaving	2023 Q4	Gerealiseerd	einde projectperiode 30/11/2023

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.500.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	3.500.000 EUR
Uitvoering VAK	3.500.000 EUR
Uitvoering VEK	3.500.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 3.500.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 3.500.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV138 - OPVOLGING ACTIEPLAN MENTAAL WELZIJN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Zorg
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Opgroeien
Belanghebbenden	Brede bevolking; zorgverleners; kinderen, jongeren en gezinnen, mensen met een psychische en/of sociaal-maatschappelijke kwetsbaarheid; naasten van overleden patiënten; intermediairen.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING	
Het coronavirus COVID-19 heeft niet alleen gevolgen voor onze fysieke gezondheid, maar heeft ook een grote impact op het mentaal welzijn van de bevolking. Met het actieplan mentaal welzijn of 'zorgen voor morgen' willen we een sterk signaal geven aan de bevolking dat we de psychosociale gevolgen van de Corona-maatregelen ernstig nemen en er zowel op korte als op middellange termijn adequate oplossingen voor willen implementeren. De eenmalige maatregelen vanuit het Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin hebben tot doel niet alleen de brede bevolking maar ook specifieke doelgroepen zoals zorgverleners; kinderen, jongeren, gezinnen; mensen met een psychische kwetsbaarheid; mensen met een sociaal-maatschappelijke kwetsbaarheid en de naasten van overleden patiënten te ondersteunen en versterken. Eind 2022 werden 2 nieuwe acties goedgekeurd. De eerste gaat over de 'Uitbouw en uitrol in de Eerstelijnszones van een populatiegerichte benadering inzake Vroegkinderlijke Negatieve Ervaringen of traumatisering. De noodzakelijke middelen voor deze actie zijn momenteel beschikbaar op projectlijn VV144 'Zorgzame buurten'. Deze middelen zullen overgeheveld worden naar projectlijn VV138 'Opvolging actieplan Mentaal Welzijn', daar dit initiatief hier inhoudelijk thuishoort. De tweede actie betreft een projectsubsidie aan de OverKopnetwerken voor de uitvoering van opdrachten inzake psycho-educatie ter ondersteuning van het jeugdwerk binnen hun werkingsgebied, en een projectsubsidie aan Hogeschool West-Vlaanderen voor de uitvoering van een opdracht inzake peer support binnen de OverKophuizen.	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	11.526.000 EUR

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Output	• Sensibiliseringscampagnes om hulpaanbod bekend te maken • Hulplijnen versterken om bijkomende vragen op te vangen • Werkgevers ondersteunen bij het voeren van een gezondheidsbeleid • Uitbouw en uitrol in de eerstelijnszones van een populatiegerichte benadering inzake Vroegkinderlijke Negatieve Ervaringen of traumatisering • Psycho-educatie ter ondersteuning van het jeugdwerk door de OverKopnetwerken en ondersteuning van peersupport binnen de Overkophuizen
Outcome	Meer personen vinden vroegtijdig hun weg naar het laagdrempelige aanbod en een hoger aantal hulpvragen wordt opgevangen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	1. Tele-Onthaal en 1712 De bijkomende middelen ondersteunen en versterken de reguliere werking van zowel Tele-Onthaal als 1712. De cijfers tonen dat er door die capaciteitsversterking meer oproepen (zowel via telefonie als via het medium chat) beantwoord kunnen worden. De officiële cijfers zijn terug te vinden in de jaarverslagen van de hulplijnen. Voor cijfers van 2023 verwijzen we naar de websites van Tele-Onthaal en 1712. Cijfers van 2024 zijn pas beschikbaar in het voorjaar van 2025. Het project voor Tele-Onthaal en de chat na seksueel geweld is ondertussen afgelopen. De projectsubsidie voor 1712 is nog lopende. 2. Versterking Druglijn De versterking van de Druglijnwerking liep af op 31 december 2024. Er werd ingezet op volgende opdrachten: 1) Versterking van de vrijwilligerswerking, 2) Ondersteuning van de data-analyse, rapportering, netwerking, ontwikkeling online tools 3) Grondige update zelfhulptool DASH De verantwoording van de subsidie zal worden ingediend op 31 maart 2025. De subsidie werd voornamelijk aangewend voor een versterking van 0,6 VTE zodat de coördinator zich kon toeleggen op de heroriëntering van de vrijwilligerswerking, data-analyses en netwerking. Wat de vrijwilligerswerking betreft werd de eerste jaren voornamelijk ingezet op het versterken van de coaching van de vrijwilligers. Dit zorgde voor een afname van het aantal actieve vrijwilligers die hun engagement stopzetten. Het opleidingscurriculum voor de vrijwilligers werd herwerkt naar een meer modulair aanbod met als doel om vanaf het najaar 2022 actief vrijwilligers te werven. Men verkende daarnaast de mogelijkheden van flexibeler vrijwilligerswerk en er werden samenwerkingen met Hogescholen verkend. Dit mondde uit in een samenwerking met de VUB voor het academiejaar 2024-2025. Er gingen op heden twee studenten aan de slag voor de mailbeantwoording. De Druglijn beschouwt dit als een piloottraject, waarvan de eerste bevindingen positief zijn. VAD geeft aan dat de versterking van de vrijwilligerswerking een grotere uitdaging vormde dan verwacht. Eind 2023 startte een ruimere denkoefening

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

rond de toekomst en positionering van de Druglijn in zijn geheel. Ook de vrijwilligerswerking, binnen de nieuwe maatschappelijke context, toenemende verwachtingen van oproepers en complexiteit van de vragen, kwam daarbij aan bod. Na overweging werd besloten om in te zetten op 2 pistes, namelijk het optimaal omkaderen van de nog actieve vrijwilligers en het toewerken naar het beantwoorden van de Druglijn door professionele medewerkers.

De opdracht rond rapportering werd doorheen de subsidieperiode ingevuld. Er werd onder andere werk gemaakt van een betere integratie van data tussen De Druglijn en de VAD werking en een verbeterde monitoring van de beantwoordservice.

Voor de herwerking van DASH werd samengewerkt met een Ierse Health Service Executive. Op die manier kon een grondige herwerking van de online zelfhulp doorgevoerd worden.

3. Versterking Zelfmoordlijn1813

De Zelfmoordlijn1813 werd versterkt voor de periode 1/04/2021 – 31/12/2023.

De laatste rapportageronde in het kader van de monitoring projecten Vlaamse veerkracht dateert van 5/12/2023, dus kort tegen het einde van de projectduur. De inhoud van de vorige rapportage kan hernomen worden (meting 31/12/2023).

De inhoudelijke en financiële projectafrekening werd toegevoegd.

4. De financiële versterking van Nupraatikerover werd gerealiseerd, de projectsubsidie liep tot 31 december 2023. De extra toegekende subsidies vanaf 2021 werden ingezet om het team van Nupraatikerover uit te breiden (extra personeelsinzet, inzet van een ervaringsdeskundige en versterking van de coördinatorfunctie) en ifv extra bereikbaarheid (uitbreiding van de openingsuren) en campagnes (bekendmaking van de chatlijn). De cijfers tonen een stijging in het aantal nieuwe aanmeldingen (van 574 in 2021 naar 841 in 2023) en het aantal gevoerde chatgesprekken (van 923 in 2021 naar 1222 in 2023) in deze periode. We zien in de cijfers van het jaarverslag 2024 van NPIE dat de stijging zich ook na 2023 verderzet. In 2024 werden er 1407 chatgesprekken gevoerd (+15% tov 2023) en waren er 982 unieke contactnemers (+17% tov 2023). De personeelskost maakt 90% van de totale werkingskosten van NPIE uit. Op vandaag telt de chatlijn 10 medewerkers (met gemiddeld 10 jaar expertise), is de chatlijn 31 uren per week open (en is er ook mogelijkheid tot chat op afspraak) en is er ook een buddymedewerker in dienst. Het jaarverslag 2024 van NPIE geeft een overzicht van de huidige werking en de cijfers van 2024 (zie bijlage).

5. Psycho-educatie ter ondersteuning van het jeugdwerk door de OverKopnetwerken

In 2023 en ook in 2024 ontvingen de 16 OverKopnetwerken een subsidie waarmee zij inzetten op de uitbouw van een aanbod inzake psycho-educatie en de ondersteuning van jeugdwerk, de opstart van nieuwe OverKophuizen en de versterking van de bestaande OverKopwerkingen. Voor 2024 kregen de

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

OverKopnetwerken de opdracht om te bekijken hoe ze de activiteiten die ze in het kader van deze projecten ontwikkelden, kunnen financieren in het kader van de RIZIV-conventie voor eerstelijnspsychologische zorg. De contouren van de aangepaste conventie werden pas uitgewerkt in de loop van 2024. Daarom werden ook in 2025 deze middelen nogmaals verlengd, om de afstemming met de RIZIV-conventie structureel te kunnen uitbouwen.

6. Ondersteuning door Hogeschool West-Vlaanderen van peersupport binnen de Overkophuizen

Dit project werd gerealiseerd in 2023. HoWest heeft de OverKopnetwerken en OverKophuizen ondersteund op het vlak van peer support. Er werden vanuit HoWest samen met OverKopnetwerken en -huizen workshops georganiseerd rond dit thema.

7. Uitbouw en uitrol in de Eerstelijnszones van een populatiegerichte benadering inzake Vroegkinderlijke Negatieve Ervaringen of traumatisering: sensibiliseringscampagne

Op 2 februari 2024 lanceerde Opgroeien | Kind en Gezin de sensibiliseringscampagne 'Gestresseerd? 4-4-4 kalmeert' om opvoedstress onder de aandacht te brengen. De campagne werd ontwikkeld in samenwerking met het Vlaams Expertisecentrum voor Kindermishandeling en stress-experten. Met deze campagne steken we elke ouder een hart onder de riem door de stress te erkennen. Tegelijk is het belangrijk om ouders inzicht te geven in opvoedstress, zodat ze bij zichzelf of anderen herkennen wanneer de stress te veel wordt. Daarnaast is het belangrijk dat ouders ondersteund worden in onze samenleving. Kind en Gezin richt zich daarom ook naar de omgeving van een gezin, denk hierbij bijvoorbeeld aan de kinderopvang en de huizen van het kind. De campagne omvat o.a.: een campagnelied, website, affiches en een partnerpakket. De lancering op 2 februari 2024 werd door diverse media opgepikt waaronder VRT NWS, VRT Laat, De Morgen, Libelle, De Standaard, Dag Allemaal, Radio 1 ... Er werden interviews afgenomen met experts zoals Binu Singh, Marie-Anne Vanderhasselt en Steven Gielis.

8. Uitbouw en uitrol in de Eerstelijnszones van een populatiegerichte benadering inzake Vroegkinderlijke Negatieve Ervaringen of traumatisering: start pilootprojecten (nov. 2023 - dec. 2024)

Het project OverHoop van de Koning Boudewijnstichting, in opdracht van de Vlaamse Overheid, is een ondersteuningsaanbod voor de eerstelijnszones in het kader van sensibilisering, preventie en aanpak van negatieve ervaringen in de kindertijd en het mogelijke ontwikkelingstrauma dat daaruit volgt.

In 2024 werden volgende acties gerealiseerd:

- Uitwerken van een communicatiestrategie met naam, baseline, huisstijl en narratief kader;
- Uitwerken van een inspiratienota en informatieve folder;
- Lanceren van een sensibiliseringscampagne met kortfilm;
- Uitwerken van een communicatieplan met website, podcasts, nieuwsbrieven, communicatietoolkit, social media;
- Ondersteunen, faciliteren en coachen van de zorgraden via

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	implementatiecoaches en met de steun van Vivel en IPRO; - Starten van flankerend praktijkgericht onderzoek.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Sensibiliseringscampagnes: over diverse thema's en voor verschillende doelgroepen worden sensibiliseringscampagnes gevoerd in functie van een betere bekendmaking van het hulpaanbod.	2024 Q4	Gerealiseerd	Campagnes over jeugdhulp en zelfmoordpreventie zijn gerealiseerd.
Het participatieproject wordt voorbereid via overheidsopdracht	2021 Q4	Gerealiseerd	Het project is gerealiseerd
Er wordt een campagne gevoerd over suïcidepreventie specifiek gericht op mannen.	2021 Q4	Gerealiseerd	De campagne is gerealiseerd.
Versterking hulplijnen: de hulplijnen 1712 (geweld), Tele-Onthaal, de chat Nupraatikerover, de Druglijn en de Zelfmoordlijn ontvangen subsidies om de werking te versterken zodat het stijgend aantal gebruikers kan opgevangen worden.	2021 Q4	Gerealiseerd	De subsidies zijn toegekend. Momenteel loopt enkel nog de subsidie voor 1712.
Diverse hulplijnen ontvangen extra middelen	2024 Q4	Gerealiseerd	De bijkomende subsidies werden toegekend
Werkgevers kunnen aanvragen indienen ter ondersteuning van het gezondheidsbeleid bij telewerk – projecten zijn geselecteerd en kunnen van start gaan	2021 Q4	Gerealiseerd	Er werden 38 voorstellen ingediend waarvan er 14 werden goedgekeurd.
Werkgevers worden ondersteund bij het voeren van een gezondheidsbeleid.	2023 Q1	Gerealiseerd	Het project is afgerond en wordt niet in zijn huidige vorm verder gezet. De evaluatie door het departement Zorg

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			werd nog niet afgerond. Het project loopt nu op schema na een initiële vertraging waardoor de uitvoeringstermijn voor de projecten werd verlengd met 2 maanden tot 28 februari 2023, dit omdat tijdens de voorbereiding van de oproep bleek dat een toestemming van de Europese commissie nodig was omdat deze oproep beschouwd moest worden als een vorm van staatssteun.
Uitbouw en uitrol in de Eerstelijnszones van een populatiegerichte benadering inzake Vroegkinderlijke Negatieve Ervaringen of traumatisering: terreinverkenning resulterend in een inspiratienota en actieplan voor het verdere traject.	2023 Q2	Gerealiseerd	Het project is goedgekeurd op de VR van 9 december 2022. Het traject wordt opgestart.
Psycho-educatie ter ondersteuning van het jeugdwerk door de OverKopnetwerken: plan van aanpak door de netwerken voor de besteding van de middelen hetzij voor het opstarten van een bijkomend Overkophuis, voor versterking van het bestaande huis of voor uitvoering van de opdrachten rond psycho-educatie.	2023 Q2	Gerealiseerd	In 2024 legden de OverKopnetwerken zich toe op de verduurzaming van de activiteiten die ze in het kader van deze projecten ontwikkelden. Dit proces wordt ook in 2025 verder gezet.
Ondersteuning door Hogeschool West-Vlaanderen van peersupport binnen de Overkophuizen: uitvoering van 2 vormingen voor alle Overkophuizen.	2023 Q4	Gerealiseerd	Het project is afgerond.
Uitbouw en uitrol in de Eerstelijnszones van een populatiegerichte benadering inzake Vroegkinderlijke Negatieve Ervaringen of	2024 Q4	Gerealiseerd	Op 2 februari 2024 lanceerde Opgroeien Kind en Gezin de sensibiliseringscampagne 'Gestresseerd? 4-4-4 kalmeert'

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
traumatisering: sensibiliseringscampagne			
Uitbouw en uitrol in de Eerstelijnszones van een populatiegerichte benadering inzake Vroegkinderlijke Negatieve Ervaringen of traumatisering: start pilootprojecten (nov. 2023 - dec. 2024)	2024 Q4	Gerealiseerd	Na een voortraject met terreinverkenning en de start van 10 pilootprojecten werd in 2024 een gerichte oproep naar alle eerstelijnszones gelanceerd om het thema ontwikkelingstrauma duurzaam op de kaart te zetten. In alle eerstelijnszones loopt er een project rond het thema 'negatieve ervaringen in de kindertijd en ontwikkelingstrauma'. Het is een enorme meerwaarde om de stem van de doelgroep van bij de aanvang mee te nemen in dit project. Verantwoording: https://www.samenoverhoop.be/

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	6.500.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	11.526.000 EUR
Uitvoering VAK	11.494.000 EUR
Uitvoering VEK	9.912.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 11.526.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 11.526.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Bisnota aan de Vlaamse Regering van 21 mei 2021. Versterken mentaal welzijn – Opvolging actieplan mentaal welzijn

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 9 december 2022 over de subsidie Koning Boudewijnstichting voor opvolging Actieplan Mentaal Welzijn](#): bevat de beslissing over de budgetverschuiving van 5, 026 miljoen euro van VV144 naar VV138

VR 9 december 2022 - Subsidie OverKopnetwerken voor opdrachten rond psycho-educatie ter ondersteuning jeugdwerk in werkingsgebied, en subsidie Hogeschool

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV144 - Zorgzame buurten - Versterken van buurtgerichte lokale initiatieven](#)

VV139 - OVERKOPHUIZEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Zorg
Belanghebbenden	Jongeren in Vlaanderen en Brussel

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING

Op voorstel van de minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Wouter Beke, wil de Vlaamse Regering investeren in het welbevinden van jongeren. Opgroeien lanceert daarom een oproep voor de (verdere) ontwikkeling van zestien OverKophuizen. Geselecteerde initiatieven komen in aanmerking voor een jaarlijkse subsidie van 100.000 euro per OverKophuis die wordt toegekend voor een duurtijd van drie jaar. Een OverKophuis is een plek met toegankelijke en geïntegreerde activiteiten van vrije tijd en ondersteuning in een omgeving van vertrouwen en geborgenheid. Het gaat om een plek waar je als jongere een luisterend oor vindt en een beroep kan doen op ondersteuning op vlak van welbevinden zonder een label opgeplakt te krijgen. Een OverKophuis is een toegankelijke ontmoetingsplek waar de doelstellingen van vrijetijdsbesteding, welbevinden en geestelijke gezondheidsbevordering gecombineerd worden waargemaakt vanuit een sterke participatieve insteek. Deze aanpak sluit ook aan bij een buurtgerichte benadering van de zorg.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	4.800.000 EUR
Output	Zestien OverKopnetwerken starten binnen hun eigen werkingsgebied minstens één OverKophuis op. In totaal zullen er op 1 januari 2022 in Vlaanderen en Brussel minstens 30 OverKophuizen geopend en werkzaam zijn. De zestien OverKopnetwerken worden vanaf het najaar van 2021 ondersteund vanuit het agentschap Opgroeien via een lerend netwerk en ondersteuningstraject.
Outcome	Tegen 1 januari 2022 zijn in Vlaanderen en Brussel minstens 30 OverKophuizen geopend. Dit zijn 30 toegankelijke ontmoetingsplekken met een geïntegreerde werking voor jongeren, waarbij partners vanuit welzijn, vrije tijd, geestelijke gezondheidszorg, onderwijs, ... de handen in elkaar slaan om de doelstellingen te realiseren.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Principiële goedkeuring van het ontwerp van besluit over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning	2021 Q1	Gerealiseerd	
Definitieve goedkeuring van het ontwerp van besluit over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning	2021 Q1	Gerealiseerd	
Lancering oproep OverKophuizen: https://www.opgroeien.be/overkop	2021 Q1	Gerealiseerd	
Communicatiecampagne (doelgroep jongeren)	2021 Q2	Gerealiseerd	
Start beoordelingsfase ingediende projectaanvragen	2021 Q2	Gerealiseerd	
Publieke communicatie nieuwe locaties OverKophuizen	2021 Q2	Gerealiseerd	
Opstart ondersteuningstraject OverKophuizenKick-Off lerend netwerk OverKophuizen 30/09/2021	2021 Q3	Gerealiseerd	
Vanaf september 2021 tot en met december 2021: opening nieuwe OverKophuizen in Vlaanderen en Brussel	2021 Q4	Gerealiseerd	
Verdere uitbouw ondersteuningstraject en lerend netwerk	2022 Q1	Gerealiseerd	
Aantal geopende OverKophuizen: 33	2022 Q3	Gerealiseerd	Momenteel zijn 33 OverKophuizen geopend in Vlaanderen.
Beleidsimplementatie eenmalige extra middelen versterking OverKop	2023 Q1	Gerealiseerd	In 2023 worden extra middelen toegekend aan de OverKopnetwerken. Deze

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			middelen worden aangewend voor de versterking van OverKop binnen het specifieke werkingsgebied en voor de uitvoering van opdrachten inzake psycho-educatie. Er wordt in dit kader door elk OverKopnetwerk (een groeipad naar) een ondersteuning van jeugdwerk uitgetekend binnen het werkingsgebied, in de vorm van consultfunctie, intervisie en vorming. Hiernaast worden er in 2023 ook vormingen georganiseerd rond peer support in de OverKophuizen, onder begeleiding van Peer Support Vlaanderen (Hogeschool West-Vlaanderen).
Verdere uitbouw ondersteuningstraject en lerend netwerk	2023 Q1	Gerealiseerd	We tekenen vanuit het agentschap Opgroeien het ondersteuningstraject voor de OverKophuizen voor het jaar 2023 verder uit. Ook in 2023 willen we de OverKopnetwerken en de OverKophuizen ondersteunen in de vorm van digitale netwerkbabbels, intervisiemomenten, vormingen rond peer support, inspiratiedagen, ... Dit alles gebeurt in dialoog met de OverKopnetwerken zelf, en ook samen partners zoals het Departement Jeugd, het Agentschap Binnenlands Bestuur, het Departement Welzijn en Gezondheid, etc.,
Vlaamse Stuurgroep OverKop	2023 Q4	Gerealiseerd	Een Vlaamse Stuurgroep OverKop wordt eind 2023 opgericht. • Wie? Deze stuurgroep bestaat uit de trekkers/coördinatoren

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			van de zestien OverKopnetwerken en medewerkers van Opgroeien. • Wat? De stuurgroep behoudt het overzicht over de werkzaamheden van de verschillende projectgroepen en valideert dit werk ook. Andere (ad hoc) beleidsmatige zaken kunnen ook steeds geagendeerd worden, zowel door Opgroeien als door de OverKopnetwerken zelf. In 2024 gaan we voorlopig van start met drie verschillende werkgroepen waarbij we tegen juni 2024 de eerste resultaten willen voorleggen: • Werkgroep 'kwaliteit' - o Coördinatie: Opgroeien - o Opgroeien zorgt voor een aanzet voor een kader en organiseert een eerste digitale werksessie in de loop van januari of februari 2024. - o Doelstelling: tegen de zomer van 2024 een visie/kader ontwikkelen waar elk OverKopnetwerk zich in kan vinden. Dit kader wordt opgebouwd aan de hand van verschillende bouwstenen en moet handvaten bieden voor OverKopnetwerken en lokale OverKophuizen om een OverKopwerking uit te kunnen bouwen, om met partners in gesprek te gaan over verwachtingen (naar hen toe maar omgekeerd vb. ook wat een lokaal bestuur kan verwachten) en voor Opgroeien om de OverKopwerkingen op te kunnen volgen via afgebakende indicatoren.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			o Ook visieontwikkeling/kader over antennepunten wordt hierin meegenomen o Als dit kader afgewerkt is, bekijken we samen verder hoe we hier kwaliteitsbeleid rond kunnen voeren en welk materiaal (draaiboek vb) nodig is om hiermee aan de slag te kunnen gaan. Een deel van dit materiaal zal ook vertaald moeten worden in de structurele regelgeving rond OverKop (timing besluit Vlaamse Regering in de loop van 2024) • Werkgroep ‘ambassadeurs’ o Coördinatie: (OverKop Westhoek) o Doelstelling: een gedeeld kader ontwikkelen over de ambassadeurswerking binnen de OverKophuizen • Werkgroep ‘jongerenparticipatie’ o Coördinatie: (OverKop Oost-Brabant) o Doelstelling: een aanpak ontwikkelen over hoe we jongeren mede-eigenaar maken van OverKop, ook op beleidsniveau. Dit kan (moet) hoe dan ook vertaald worden op het niveau van een lokale OverKopwerking, maar we moeten bekijken hoe we ook op ‘Vlaams’ beleidsniveau jongeren een stem geven en mee laten beslissen. o De organisatie van een OverKopcup wordt meegenomen binnen deze projectgroep. Ook een diepgaandere evaluatie en impactmeting van de eerste drie projectjaren (2021-2024) worden in 2024 meegenomen binnen de Vlaamse Stuurgroep.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
BVR VIPA goedgekeurd - OverKophuizen	2023 Q4	Gerealiseerd	BVR van 13/10/2023 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2010 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de door het agentschap Opgroeien regie erkende voorzieningen en vergunde diensten, wat betreft de invoering van OverKophuizen als nieuwe voorzieningsvorm. “Wijziging VIPA-sectorbesluit: Invoeren OverKophuizen als nieuwe voorzieningsvorm Een OverKophuis is een plek voor jongeren (tot 25 jaar) met toegankelijke en geïntegreerde activiteiten van vrije tijd en ondersteuning in een vertrouwde, geborgen omgeving. Jongeren vinden er een luisterend oor en kunnen er een beroep doen op een (professionele) combinatie van vrijetijdsbesteding, welbevinden en geestelijke gezondheidszorg, zonder een label te krijgen. Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering nu definitief het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)-sectorbesluit voor jeugdhulp, zodat ook OverKophuizen in aanmerking komen voor VIPA-betoelaging. Dit laat hen toe om kwaliteitsvolle gebouwen te realiseren.
Oproep uitbreiding OverKop 2024	2023 Q4	Gerealiseerd	Eind oktober 2023 werd een oproep gelanceerd, gericht tot de OverKopnetwerken, met het oog op de uitbreiding van het aantal

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			OverKophuizen in tot nu toe onbediende eerstelijnszones. Het doel is om in de loop van 2024 van een dertigtal naar een vijftigtal OverKophuizen te groeien. Eind 2024 zijn er 70 OverKophuizen in Vlaanderen en Brussel
BVR - verlenging subsidie versterking OverKop en psycho-educatie in 2024	2023 Q4	Gerealiseerd	Goedgekeurd ter ministerraad van 8 december 2023: OverKopnetwerken: Subsidie psycho-educatie en erkenning "De Vlaamse Regering keurt een besluit goed dat de erkenning regelt van de OverKopnetwerken. Deze erkenning is nodig opdat de OverKopnetwerken een beroep kunnen doen op infrastructuursubsidies voor bestaande of nieuwe OverKophuizen. Daarnaast regelt het ook de eenmalige verlenging van de projecten psycho-educatie. Elk van de 16 Overkophuizen krijgt 105.000 euro voor de uitvoering van de opdrachten rond psycho-educatie ter ondersteuning van het jeugdwerk binnen hun werkingsgebied in de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. Dit moet zorgen voor een verhoogde toegankelijkheid tot laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg voor jongeren."
BVR verlenging van de subsidie aan de OverKopnetwerken voor de organisatie van OverKophuizen	2024 Q2	Gerealiseerd	BVR tot wijziging van het BVR van 5 maart 2021 verlenging van de subsidie aan de OverKopnetwerken voor de organisatie van OverKophuizen, werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 3 mei 2024. Hiermee wordt de subsidiëring

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
			voor OverKopnetwerken verlengd tot 31 december 2025	
BVR verlenging subsidie versterking OverKop en psycho-educatie in 2025	2024 Q4	Gerealiseerd	BVR goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 20 december 2024. Middelen voor elk OverKopnetwerk om de bestaande OverKophuizen verder uit te bouwen en de opdracht rond psycho-educatie ook in 2025 verder vorm te geven.	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal geopende OverKophuizen in 2022	30	2022 Q1	33	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	4.800.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	4.800.000 EUR
Uitvoering VAK	4.800.000 EUR
Uitvoering VEK	4.800.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 4.800.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 4.800.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV140 - SAMENWERKINGSVERBANDEN "ÉÉN GEZIN, ÉÉN PLAN"

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap - Departement Zorg
Belanghebbenden	samenwerkingsverbanden 'één gezin, één plan'

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING	
Met 'één gezin, één plan' investeren we sinds 2018 in samenwerkingsverbanden die laagdrempelige, snel inzetbare rechtstreeks toegankelijke hulpverlening bieden aan kinderen, jongeren en gezinnen met pedagogische ondersteuningsnoden. Een eerstelijnspsychologische functie is in deze samenwerkingsverbanden voorzien zodat een geïntegreerd antwoord geboden kan worden, ook wanneer er sprake is van combinatie van noden op het vlak van pedagogische vaardigheden met geestelijke gezondheidszorgproblematiek De samenwerkingsverbanden 'één gezin, één plan' worden tegen eind 2021 op het volledige grondgebied van Vlaanderen en Brussel actief en zullen een doorstart kennen in 2022. Deze implementatie willen we flankeren met een versterking van de crisisnetwerken, actoren in verontrusting en een ondersteunende campagne. Project VV 140 valt in drie deelprojecten uiteen: 1) de continuering van de uitbreiding van crisisbegeleiding die werd opgestart tijdens de coronacrisis en waarvan stakeholders aangeven dat de nood nog steeds hoog blijft; 2) de uitbreiding van het aantal medewerkers bij de vertrouwenscentra kindermishandeling, ondersteuningscentra jeugdzorg en sociale diensten jeugdrechtsbank, eveneens opgestart in de coronacrisis, met ook hier de vraag om er verder op in te zetten; 3) een ondersteunende campagne om 'één gezin, één plan' beter bekend te maken bij het brede publiek en de connectie met zowel de basisvoorzieningen als de meer gespecialiseerde hulp te versterken zodat we na de relance heel wat vragen rond crisis en verontrusting effectief door deze netwerken kunnen laten opnemen.	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	3.200.000 EUR
Output	deelproject 1. uitbreiding van het aanbod crisisbegeleiding met 250 eenheden in 2022 en 150 in 2023.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	deelproject 2. bijkomende tewerkstelling van 30 medewerkers in vertrouwenscentra kindermishandeling, ondersteuningscentra jeugdhulp en sociale diensten jeugdrechtbank in 2022. deelproject 3. bekendmakingscampagne
Outcome	deelproject 1. er worden in 2022 en 2023 respectievelijk 250 en 150 kinderen in acute situaties begeleid zodat crisissen omgebogen worden en minder intensieve ondersteuning vermeden wordt. deelproject 2. we formuleren antwoorden op het toenemende aantal situaties van verontrusting. deelproject 3. de samenwerkingsverbanden 'één gezin, één plan' zijn beter bekend bij de stakeholders. Finaal slagen we erin om gezinnen met (acute) hulpvragen sneller te bereiken en te ondersteunen zodat ze zonder ingrijpende, intensieve hulpverlening verder kunnen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
de medewerkers in de ondersteuningscentra jeugdzorg, de vertrouwenscentra kindermishandeling en de sociale diensten jeugdrechtbank zijn geworven.	2022 Q1	Gerealiseerd	
De middelen voor de versterking van crisisbegeleiding zijn toegekend.	2022 Q1	Gerealiseerd	
De middelen voor crisisbegeleiding zijn besteed	2022 Q4	Gerealiseerd	De 750.000 euro middelen van 2022 werden volledig besteed.
de medewerkers in de ondersteuningscentra jeugdzorg, de vertrouwenscentra kindermishandeling en de	2023 Q4	Gerealiseerd	De extra VTE aangeworven met deze relance middelen zullen in dienst blijven op basis van recurrent budget dat in het actieplan crisis van minister Crevits werd voorzien.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
sociale diensten jeugdrechtbank zijn geworven.					
De middelen toegekend voor versterking van de crisisbegeleiding zijn volledig toegekend.	2023 Q4	Gerealiseerd	Gezien de precare situatie van de crisisnetwerk en de grote nood zullen deze middelen recurrent gemaakt worden binnen het actieplan crisis van minister Hilde Crevits.		
Versterken van de intersectorale crisisnetwerken met extra crisisbegeleidingen	2024 Q2	Gerealiseerd	In de eerste jaarhelft van 2024 zijn er nog 500.000 euro relancemiddelen besteed. Hiervoor is een hoge realisatiegraad (150%), terwijl er in 2023 een lage realisatiegraad is (59%). Dit omwille van de niet lineaire verdeling van de middelen (75% voor 2023, 25% voor 2024), die door de aanwerving van extra VTE wel lineair is uitgevoerd over 2023 en 2024. Er is politieke actie genomen, de middelen voor extra crisisbegeleidingen worden structureel gemaakt in het crisis en investeringsplan van minister Hilde Crevits. Gezien de aanhoudende nood aan extra crisisbegeleidingen wordt de 1 miljoen euro met indexering en vanaf 1 juli 2024 (aansluitend op de relance middelen) recurrent verdergezet.		
OUTPUT					
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD	
uitbreiding van het aantal gezinnen in crisissituaties dat begeleid wordt.	472	2023 Q4	266	59 %	
uitbreiding van het aantal gezinnen in crisissituaties dat begeleid wordt.	158	2024 Q2	250	150 %	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.200.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	3.200.000 EUR
Uitvoering VAK	3.200.000 EUR
Uitvoering VEK	3.200.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 3.200.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 3.200.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

**VV141 - VERSTERKING AANPAK INTRA-FAMILIAAL GEWELD - CRISISOPVANG EN
CRISISBEGELEIDING IN RESIDENTIËLE JEUGDZORG**

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap - Departement Zorg
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING	
Dit project (nr. 141) zet in op de aanpak van crisissituaties in gezinnen door de jeugdhulp, als reactie op verontrustende opvoedingssituaties. Het project valt uiteen in 2 deelprojecten. In 2020 werd het aanbod van crisisbegeleiding op advies van experts tijdelijk uitgebreid om te anticiperen op een stijging van verontrustende gezinssituaties omwille van Corona. Aangezien de Corona-maatregelen nog steeds van kracht zijn, zetten we een gedeelte van deze middelen in om deze tijdelijke uitbreiding voor 1 jaar aan te houden. Daarnaast willen we de relancemiddelen gebruiken om op basis van de adviezen van het maatschappelijk relancecomité een hefboom te creëren om in te zetten op een duurzame verandering rond de aanpak van complexe casussen in de jeugdhulp, die te vaak tot escalaties en crisissen leiden, en waarvoor de crisismeldpunten geen adequate ondersteuning kunnen bieden. We zetten daarvoor proefprojecten 'de ideale wereld' op, waarin we werk maken van een gedeelde verantwoordelijkheid van alle regionale actoren en de ondersteuningscentra en de sociale diensten van de jeugdrechtsbank (OSD) voor deze casussen. Tegelijk engageren we de administratie om dit proces mee op te volgen en samen met alle actoren de administratieve en logistieke barrières in kaart te brengen (bv. rol van de toegangspoort, sectorspecifieke regelgeving, onderscheid en combineerbaarheid RTJ/NRTJ, intersectorale schakelmogelijkheden, ...), die samenwerking bemoeilijken of blokkeren en de nodige aanpassingen voor te stellen om de samenwerking op het terrein te faciliteren.	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	3.000.000 EUR

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Output	deelproject crisisbegeleidingen: het aantal jongeren bereikt met projectmiddelen voor crisisjeugdhulp deelproject 'ideale wereld': ntb
Outcome	deelproject crisisbegeleidingen: de uitkomst van de crisisbegeleidingen bij afloop: terug naar huis/kan thuis blijven, opvang in de context, vraag naar een langdurig verblijf in een residentiële voorziening in de jeugdhulp. deelproject 'ideale wereld': ntb

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Drie proefprojecten 'ideale wereld' zijn geselecteerd en opgestart	2021 Q3	Gerealiseerd	
400 extra crisisbegeleidingen	2021 Q4	Gerealiseerd	
De lerende netwerken zijn opgestart	2021 Q4	Gerealiseerd	
De drie proefprojecten 'ideale wereld' hebben een concreet plan, afgetoetst met alle stakeholders, en zijn klaar om dit te implementeren	2022 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMIN G	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
wetenschappelij k onderzoek naar de impact van de proefprojecten 'ideale wereld' in de jeugdhulp afgerond	2024 Q2	Gerealiseer d	Onderzoek werd afgeleverd: https://www.opgroeien.be/kennis/toolbox/onderzoeksrapport-gedeelde-verantwoordelijkheid-een-ideale-wereld		
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal jongeren begeleid met de projectmiddelen in crisisjeugdhulp.		400	2020 Q4	302	77 %
Verbeterd inzicht in de voorwaarden voor het verknopen van expertise in trajecten van kinderen en jongeren die (tijdelijk) niet thuis kunnen verblijven			2023 Q4		100 %
Onderzoek naar duurzame verandering rond de aanpak van complexe casussen in de jeugdhulp + testcases			2023 Q4		100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	3.000.000 EUR
Uitvoering VAK	2.560.000 EUR
Uitvoering VEK	2.591.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 3.000.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 3.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV142 - VERSTERKING AANPAK INTRA-FAMILIAAL GEWELD - BEWUSTMAKINGSCAMPAGNES

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING
bewustmakingscampagnes om (potentiële) plegers te bereiken en hen preventief toe te leiden naar hulpverlening

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	300.000 EUR
Output	Campagne in het licht van preventie geweld tegen jonge kinderen vanwege opvoedstress. De campagne is primair gericht op ouders van jonge kinderen. Deze ouders ervaren vaak opvoedstress. Dat is normaal (nieuwe rol, combinatie met het werk en het huishouden, gereduceerde vrije tijd, slaapgebrek, ...) maar niet altijd even onschuldig. Kleine prikkels kunnen bij langdurige stress hevige en boze reacties uitlokken. De campagne wil deze ouders een direct inzetbaar handvat aanreiken om de stress te verlagen, en zo de mogelijke negatieve impact ervan op jonge kinderen voorkomen. De secundaire doelgroep van de campagne zijn alle professionele verzorgers van jonge kinderen. Door de campagne maatschappelijk breed te lanceren, bereiken we ook deze professionele doelgroep.
Outcome	Minder geweld (in bijzonder shaken infant syndroom) ten aanzien van jonge kinderen vanwege hanteren opvoedstress aan de hand van concreet handvat (4-4-4).

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	Het project is gerealiseerd. De output bestaat uit: • Campagnelied 'Doe de 4-4-4' met Kapitein Winokio: 8.336 weergaven https://youtu.be/cddWQtHwbkM • Campagnesite opvoedstress.be: 41.770 weergaven

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	Opvoedstress stond begin maart 2024 op plaats 3 van de meest bezochte pagina's op kindengezin.be. Opvoedstress Kind en Gezin • Affiches: 700 affiches verspreid naar consultatiebureaus Kind en Gezin, inloopteams, vertrouwenscentra kindermishandeling, opvoedingswinkels, huizen van het kind, CAW's • Persmoment op 2 februari 2024 met persaandacht in VRT NWS, VRT Laat, De Morgen, Libelle, De Standaard, Dag Allemaal, Radio 1 ... Ook interviews met experts zoals Binu Singh, Marie-Anne Vanderhasselt, Steven Gielis https://pers.opgroeien.be/kind-en-gezin-lanceert-een-campagne-over-opvoedstress-voor-ouders-met-jonge-kinderen • Social media: van begin februari tot begin maart 2024 publiceerden we 6 posts op Facebook en 6 op Instagram. • Organisch bereik: 43.261 Facebook, 39.913 Instagram - Promoted content via Mindshare (2 februari – 3 maart 2024) - Admoove (locatie gebaseerde advertenties): 158.333 impressies – 570 link kliks - Facebook en Instagram: 2.609.260 impressies – 3.262 link kliks - Google search: 57.000 impressies -1.995 link kliks • Verschillende partners werden gecontacteerd met de vraag de campagne mee uit te dragen (bv. Gezinsbond, Gezond Leven, CAW...). Op de website werd een partnerpakket aangeboden (digitaal en print) met materialen die zij kunnen gebruiken. Deze werden 636 gedownload. • De campagne werd in de kijker gezet in de nieuwsbrieven 'Van baby tot peuter' van Kind en Gezin. Ook werd er na lancering van de campagne een artikel in het magazine Kindertijd voor de sector kinderopvang gepubliceerd. • De campagne en het thema werd opgenomen in de lijst van bestaande acties binnen het traject 'Naar een beleidsplan geestelijke gezondheidsbevordering' vanuit het departement Zorg. • Het thema werd opgenomen in verschillende opleidingstrajecten binnen Opgroeien en zijn partners: • het basisleertraject voor nieuwe medewerkers van Kind en Gezin • een workshop voor CB-artsen van Kind en Gezin • een webinar voor externe professionals
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Sensibiliseringscampagne – intrafamiliaal geweld voorkomen: "Gestresseerd ? 4-4-4 kalmeert"	2024 Q4	Gerealiseerd	Op 2 februari 2024 lanceerde Opgroeien Kind en Gezin de sensibiliseringscampagne 'Gestresseerd? 4-4-4 kalmeert' om opvoedstress onder de aandacht te brengen. De campagne werd ontwikkeld in samenwerking met het

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			Vlaams Expertisecentrum voor Kindermishandeling en stress-experten. Met deze campagne steken we elke ouder een hart onder de riem door de stress te erkennen. Tegelijk is het belangrijk om ouders inzicht te geven in opvoedstress, zodat ze bij zichzelf of anderen herkennen wanneer de stress te veel wordt. Daarnaast is het belangrijk dat ouders ondersteund worden in onze samenleving. Kind en Gezin richt zich daarom ook naar de omgeving van een gezin, denk hierbij bijvoorbeeld aan de kinderopvang en de huizen van het kind.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	300.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	300.000 EUR
Uitvoering VAK	300.000 EUR
Uitvoering VEK	292.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 300.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 300.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

**VV143 - ZORGZAME BUURTEN - ROL VAN APOTHEKERS ALS AANSPREKPUNT
WELZIJNSVRAGEN IN DE BUURT**

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Zorg
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Vlaams Apothekers Netwerk (VAN vzw), CAW Groep, VVSG

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING

Dagelijks zien apothekers mensen uit alle lagen van de bevolking met zeer uiteenlopende vragen en behoeftes. Met een gemiddelde van 100 patiëntencontacten per dag, zijn de apothekers de zorgverleners uit de eerste lijn die een groot bereik hebben en lokaal zijn ingebed. Dit biedt enerzijds veel mogelijkheden om patiënten te sensibiliseren en mee te werken aan de preventie van verschillende chronische aandoeningen, en anderzijds kunnen zij een grote rol opnemen inzake detectie en signalering van psychosociale noden en kwetsbaarheden. Met dit project willen we de rol van apothekers als diegenen die psychosociale noden kunnen detecteren en snel kunnen doorverwijzen naar de gepaste hulp versterken. Het Vlaams Apothekers Netwerk vzw (VAN) wil de apothekers in de toekomst een rol geven in de oriëntatie van slachtoffers van geweld en van kwetsbare burgers met psychosociale noden die onder de radar blijven. VAN vzw wil een duurzame samenwerking opzetten met CAW en lokale besturen, en komen tot een goed onderbouwd samenwerkingsakkoord zodat ze elkaars rol kunnen versterken met als effect dat zowel de problematiek van familiaal geweld als de psychosociale noden en behoeften van elke kwetsbare burger gezien wordt, bespreekbaar wordt en gepast wordt aangepakt.

De doelstellingen en acties van fase 1 van het project zijn:

1° Inventariseren welke samenwerkingen op het terrein reeds bestaan, en bevragen wat de noden en behoeften zijn om deze te verduurzamen en nog efficiënter en kwaliteitsvoller aan te pakken.

a. Een onlinebevraging, die wordt verspreid onder de Vlaamse en Brusselse apothekers en de CAW's en de OCMW's (dit kan via VVSG).

b. Bekijken, in het kader van het GBO, op welke manier de toeleiding van cliënten die door de apothekers worden gedetecteerd, kan verlopen naar de CAW's, OCMW's en DMW's. Als leidraad hanteren we hierbij de expertise van deze kernactoren inzake psychosociale begeleiding, met bijzondere aandacht voor de expertise van de CAW's inzake problematiek van relationeel/huiselijk geweld.

2° Materialen (checklist) en een opleiding ontwikkelen voor apotheekmedewerkers in functie van detectie en herkennen van signalen in het kader van familiaal geweld, en het verbergen en niet onderkennen van psychosociale problemen op de verschillende terreinen. Men bekijkt eveneens de mogelijkheden op het niveau van de eerstelijnszones.

PROJECTOMSCHRIJVING

- a. Een checklist die aangeeft hoe apothekers signalen van familiaal geweld kunnen herkennen;
- b. Een overzicht van algemene kenmerken van 'zorgmijders';
- c. Handvaten en tools (affiches, stickers, flyers ...) die apothekers kunnen gebruiken om problemen bespreekbaar te stellen;
- d. Informatie en afspraken over hoe men dient om te gaan met patiënt-/cliëntinformatie;
- e. Een opleiding om de materialen voor te stellen, de achtergrond ervan mee te geven en toe te lichten hoe ze worden gebruikt;
- f. Ondersteunende instructies voor de vertegenwoordigers in de zorggraden om dit project op te zetten binnen hun eerstelijnszone

3° Taal en tools aanreiken om problemen bespreekbaar te maken, mensen te ondersteunen en te motiveren en ze snel en gemakkelijk toe te leiden naar de hulpverlening. Een onmisbare tool voor het efficiënt doorverwijzen is de sociale kaart.

- a. Een stroomschema met de verschillende stappen die apothekers kunnen zetten bij een vermoeden van familiaal geweld, psychosociale problemen en hoe ze snel kunnen doorverwijzen;
- b. Informatie over de beschikbare hulp en de bereikbaarheid (waar, wanneer en hoe), hoe apothekers kunnen doorverwijzen en aanmelden (aanmeldingstool);
- c. Afspraken in verband met de registratie en verwerking van data op een geaggregeerd niveau, rekening houdend met de GDPR-regelgeving;
- d. Een opleiding/webinar/e-learning die de rol van apothekers in het kader van detectie, signalering en doorverwijzing duidt, concreet maakt en toelichting geeft bij het gebruik van het stroomschema en de afspraken, en handvaten geeft hoe men kan communiceren met slachtoffers en hulpvragers of hulp- en zorgmijders.

Om vanuit de praktijk de link te leggen met het beleidsniveau, zal worden samengewerkt met een academische onderzoeksgroep die de pilootprojecten zal opvolgen, evalueren en bekijkt welke relevante data kunnen gegenereerd worden. Men wil ook nagaan in welke mate de samenwerking met de apothekers de drempel naar de hulpverlening verlaagt.

De doelstellingen en acties van fase 2 van het project zijn:

1° Duurzame competentieontwikkeling bij de apotheker.

-> Verder uitwerken van de materialen (trainingsmateriaal, tools voor de praktijk) zodat ze bijdragen tot een duurzame competentie-ontwikkeling van apothekers. Hierbij wordt o.a. gedacht aan een e-learning met verschillende modules (zowel voor 'startende' apothekers als voor apothekers die al een rol hebben opgenomen in het doorverwijzen van patiënten), intervisiemomenten onder begeleiding van experts, een toolbox,...

-> Ontwikkelen van een trainingspad dat leidt tot een betere detectie en gerichte doorverwijzing van personen met psychosociale noden door de huisapotheker, met verhoogde aandacht voor kwetsbare personen en zorgmijders. Dit gaat van het herkennen, het bespreekbaar maken en het doorverwijzen van personen die kampen met psychosociale problemen.

2° Uitbreiden van het deelnemende apothekersnetwerk.

-> Betrokkenheid van apothekers actief verder uitbouwen (zowel in aantal als geografisch): door de huisapothekers gelegen in een groter geografisch ELZ netwerk te informeren over de werking van het CAW als laagdrempelige en lokaal verankerde hulporganisatie en hen op te leiden en van de nodige handvatten te voorzien;

3° #CAVAAsa kenbaar maken bij een breder publiek.

PROJECTOMSCHRIJVING

-> Het sensibiliseren van de algemene bevolking; informeren van burgers over de rol van de apotheker als vertrouwenspersoon bij psychosociale problemen;

4° Het installeren van een duurzame samenwerking tussen apothekers en CAW

-> Toolbox ter beschikking van de apothekers up to date houden en uitbreiden naar bijkomende CAW regio's;

-> Website www.cavasa.be voorzien van contactgegevens van het CAW per ELZ en makkelijk toegankelijk maken voor apothekers;

-> Laagdrempelige ontmoetingsmomenten tussen apothekers en CAW-medewerkers organiseren

-> Compenseren van de inzet van de deelnemende apothekers (gedurende het bijkomende projectjaar).

Tegelijk zal het bijkomende projectjaar van #CAVAsa benut worden om ook onderstaande onderzoeksdoelstellingen te bereiken:

1° Inzicht verwerven in de ervaring van patiënten die via hun apotheker bij CAW zijn terechtgekomen.

-> Informatie en 'materiaal' verzamelen dat gebruikt kan worden om de nieuwe dienstverlening nog meer patient-centered te maken. Testimonials van patiënten kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om de e-learning te verrijken, of voor communicatie naar patiënten/andere stakeholders;

2° Onderzoek naar de randvoorwaarden voor een duurzame verankering van de rol van de apotheker in het psychosociale zorglandschap.

-> Basis leggen voor een duurzaam samenwerkingsmodel tussen huisapotheker en CAW, toepasbaar voor alle huisapothekers in Vlaanderen;

3° Wetenschappelijke disseminatie

-> Resultaten van het project (zowel kwantitatieve data als kwalitatieve data) kenbaar maken via papers in wetenschappelijke tijdschriften, congressen GGZ, publicaties en activiteiten beroepsverenigingen, meetings met ELZ kernactoren, ...

-> Resultaten en materialen delen met de verschillende universiteiten in Vlaanderen, zodat het concept opgenomen kan worden in de basisopleiding voor apothekers, en er via masterproeven, PhD projecten,... verder onderzoek gedaan kan worden naar de implementatie.

De finale doelstelling is om na het tweede projectjaar de nodige tools te hebben ontwikkeld om het project breed te integreren in het beleid van zoveel mogelijk ELZ, opdat de lokale apothekers en CAW door de lokale besturen en zorgraden autonoom (middels de beschikbare tools) en actief kunnen worden ingeschakeld in het lokale netwerk van zorgzame buurten ter bevordering van het psychosociaal welbevinden. Het werk van twee projectjaren zal worden gebundeld in een laagdrempelig model waarbij iedere huisapotheker (die deze nieuwe rol in de dagelijkse apothekerspraktijk wil opnemen) de samenwerking met het lokale CAW - binnen een zorgzame buurt- op een eenvoudige manier kan aanvatten. Tegelijk zullen een aantal concrete randvoorwaarden worden geformuleerd opdat een brede implementatie in Vlaanderen succesvol en duurzaam kan zijn.

De doelstellingen en acties van fase 3 van het project zijn:

1° Het bereiken en motiveren van zo veel mogelijk Vlaamse apothekers om een actieve rol op te nemen in psychosociaal welzijn = een logische continuïteit in de uitbreiding naar alle ELZ in Vlaanderen organiseren + een verdere uitbreiding binnen de bestaande ELZ op een gedragen manier (vandaag nemen +/-10% van de apotheken deel per deelnemende ELZ) te verwezenlijken.

o Via een brede campagne gericht op Vlaamse apothekers (o.a. via de zorgraden, CAW,

PROJECTOMSCHRIJVING

beroepsverenigingen binnen VAN netwerk, IPSA...) wordt beoogd zo veel mogelijk nieuwe apothekers te motiveren om te participeren aan #CAVASa. De instap is continue mogelijk en dus niet gebonden aan een bepaald tijdsframe. De website www.cavasa.be zal apothekers concrete info geven over de werking van #CAVASa en wat deelname inhoudt. Hun engagement houdt in dat ze de e-learning volgen en de principes toepassen in de praktijk: extra aandacht besteden aan het psychosociale welzijn van hun patiënten, deze onderwerpen op een warme en discrete manier aanpakken, patiënten inlichten en eventueel rechtstreeks doorverwijzen naar een CAW in de buurt. Ook kan gekeken worden om de apothekers die vandaag reeds actief aan de slag zijn met de materialen ontwikkeld voor #CAVASa 1.0 of 2.0 om te vormen tot echte #CAVASa ambassadeurs. Hoewel we dit ook graag hadden meegenomen in de aanvraag voor een bijkomend budget, beogen we om dit luikje op vrijblijvende basis te bekomen alsook de zorgambassadeurs binnen de eerstelijnszone hier ook zo goed mogelijk in responsabiliseren. Op die manier kan binnen reeds opgestarte ELZ de groep apothekers die effectief aan de slag gaat met de materie hopelijk op een meer laagdrempelige manier vergroot worden. Door sommige apothekers een meer actieve rol te laten opnemen in het delen van hun ervaring in het capteren en doorverwijzen van kwetsbare burgers met collega's (tijdens bijvoorbeeld een kringwerking of tijdens een zorgraad). De deelname aan #CAVASa vraagt een extra inspanning van de huisapotheker bovenop zijn dagdagelijkse praktijk wat betreft de registratie van de interventies in de praktijk. Daar wordt een compensatiefee voor voorzien om de huisapotheker te motiveren om deel te nemen (zie verder).

2° Duurzame competentieontwikkeling bij de apotheker inzake psychosociaal welzijn.

o De interactieve e-learning die ontwikkeld werd tijdens de pilootfase van #CAVASa kan, mits enkele aanpassingen, beschikbaar gesteld worden voor alle apothekers in Vlaanderen via IPSA. De mogelijkheden om #CAVASa reeds kort voor te stellen aan apothekers in opleiding, bijvoorbeeld via workshops georganiseerd bij het CAW of bij de lokale beroepsvereniging worden in een bijkomend projectjaar verder geëxploreerd. Ook mag met trots gezegd worden dat FIP (International Pharmaceutical Federation) interesse heeft voor deze e-learning, alsook andere eerstelijns zorgverstrekkers. Aangezien het waardevol is gebleken intervisie momenten te organiseren kan er gekeken worden om deze ook in de toekomst te voorzien. Apothekers kunnen dan specifieke gevallen en moeilijke casussen voorleggen aan ervaren CAW medewerkers en hierover in gesprek gaan. Dit vergt ondersteuning door een projectmedewerker om deze intervisiemomenten op te zetten, te organiseren en te begeleiden.

3° #CAVASa kenbaar maken bij een breder publiek. Een verdere ondersteuning in de disseminatie op wetenschappelijk vlak voorzien.

o Hoewel er tijdens het opstellen van de doelstellingen voor #CAVASa 2.0 reeds werd gesproken over het sensibiliseren van het publiek omtrent de rol van de huisapotheker als aanspreekpunt voor psychosociale hulpvragen, bleek de tijd er nog niet rijp voor tijdens het tweede projectjaar. Enerzijds omdat de deelnemende pilootgroep nog te klein is, anderzijds omdat de boodschap nog niet helemaal scherp gezet kon worden. Het sensibiliseren van de algemene bevolking en het informeren van burgers over de rol van de apotheker als vertrouwenspersoon bij psychosociale problemen blijft echter wel één van de ambities om te realiseren binnen het bijkomende projectjaar. Het communicatieluik van #CAVASa zal om die reden verder geprofessionaliseerd worden om zoveel mogelijk burgers te bereiken en extra aandacht te besteden aan de meest kwetsbaren. Het afgelopen projectjaar werd wel sterk ingezet op wetenschappelijke disseminatie. Zo werden posterpresentaties gegeven op het Pharmaceutical Care Network Europe congres (PCNE, Lissabon), het International Pharmaceutical Federation congres (FIP, Utrecht), het European Forum for Primary Care congress (EPFC, Gent) en het European General Practice Research Network (EGPRN, Antwerpen), maar kregen we ook ruimte tijdens het Sociaal Werk Congres in Antwerpen, het

PROJECTOMSCHRIJVING

GGZ congres in Antwerpen en tijdens het symposium “Eerstelijnszone Westkust&Polder als verbindend speelveld”. Ook werden er video’s gemaakt met een beknopt overzicht van de resultaten (100’ #CAVAsa) en een webinar (Pharmanology 2022) naast talrijke nieuwsberichten en een wetenschappelijk artikel in International Journal of Integrated Care (IJIC, momenteel inreview). Door te blijven samenwerken met twee universiteiten blijft de ambitie om deze disseminatie verder te zetten tijdens het bijkomende projectjaar. Ook de website www.cavasa.be kreeg een update. Dit laatste medium zouden we het komende jaar nog beter kunnen inzetten om te communiceren naar de burger.

4° De verbinding tussen beide organisaties (CAW) en alle leden van het VAN netwerk lokaal te versterken. Het installeren van een duurzame samenwerking tussen apothekers en CAW (of breder het lokale bestuur binnen het GBO).

o Lokale ontmoetingsmomenten tussen apothekers en CAW-medewerkers zorgen ervoor dat de drempel voor apothekers om door te verwijzen naar een CAW verlaagd wordt en bevordert de samenwerking tussen de partijen. Naast de kennismaking is hier ook ruimte om vragen te stellen en casussen te bespreken (weliswaar met respect voor privacy van de patiënt). Deze ontmoetingsmomenten kunnen doorgaan in een nabijgelegen CAW vestiging van de eerstelijnszone waarin de apotheker werkzaam is.

o De finale doelstelling is om #CAVAsa breed te integreren in het beleid van zoveel mogelijk ELZ, opdat de lokale apothekers en de partners van het samenwerkingsverband GBO (waaronder CAW, OCMW en de DMW’s autonoom (middels de beschikbare tools)) en actief kunnen worden ingeschakeld in het lokale netwerk ter bevordering van het psychosociaal welbevinden van de burger. Het werk van twee project jaren zal worden gebundeld in een laagdrempelig model waarbij iedere huisapotheker (die deze nieuwe rol in de dagelijkse apothekerspraktijk wil opnemen) de samenwerking met het lokale CAW of het samenwerkingsverband GBO - binnen een zorgzame buurt- op een eenvoudige manier kan aanvangen.

5° Het project voor te bereiden in het concept van een interfederale samenwerking rond het aspect 'versterken van psychosociaal en mentaal welzijn van de burger' door verschillende eerstelijnsactoren/organisa_es lokaal samen te laten werken binnen de eerstelijns.

o Ervaring leert dat enkel het ter beschikking stellen van de materialen onvoldoende is om deze nieuwe manier van werken te implementeren in de dagelijkse praktijk. Apothekers nemen in dit project een pioniersrol op die in feite ook toegepast kan worden op andere eerstelijns zorgverstrekkers (thuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten,...). Ook kan bekeken worden om de opleidingen te koppelen aan andere bestaande initiatieven rond deze thematiek (intrafamiliaal geweld, ouderenmis(be)handeling, kindermishandeling,...) zodat het voor de zorgverlener laagdrempelig en overzichtelijk wordt gemaakt en realistisch voor toepassing in de dagelijkse praktijkvoering. Of kan nog gekeken worden of er uit buitenlandse praktijken werkwijzen of modellen kunnen worden overgenomen of vertaald worden naar de Vlaamse realiteit. Daar was tijdens #CAVAsa 2.0 onvoldoende ruimte voor om dit verder in de diepte te exploreren. Door meerdere partijen binnen het GBO bij dit project te betrekken, waarvan het CAW het primaire doorverwijs punt blijft voor de huisapotheker, zal de kans tot succesvolle implementatie vergroten. Dit zal één van de (nieuwe) kerntaken voor het projectteam het bijkomende projectjaar worden: namelijk project #CAVAsa voorstellen tijdens provinciale overlegmomenten waar zorgraden/ELZ elkaar regelmatig spreken om ook deze partijen te responsabiliseren in de taak die ze hierin op te nemen hebben in het voordeel van het welzijn van de burgers uit hun ELZ.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	250.000 EUR
Output	- Een inventaris van bestaande samenwerkingsverbanden en noden/behoefte om deze samenwerkingsverbanden te verduurzamen, efficiënter en kwaliteitsvoller aan te pakken. - Een aantal materialen/tools en opleidingen voor apothekemedewerkers. - Een breder aanbod van de e-learning, brede communicatie en inzetten op wetenschappelijke disseminatie.
Outcome	Snellere detectie van psychosociale noden en doorverwijzing naar gepaste hulp. Uitrol naar zoveel mogelijke eerstelijnszones en verduurzaming van het project.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	Het project liep af op 29 februari 2024.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Subsidie aan VAN vzw voor uitvoering van het project - fase 1 is toegekend	2021 Q1	Gerealiseerd	
Fase 1 van het project is uitgevoerd	2022 Q1	Gerealiseerd	
Subsidie aan VAN vzw voor uitvoering van het project - fase 2 is toegekend	2022 Q1	Gerealiseerd	
Fase 2 van het project is uitgevoerd	2023 Q1	Gerealiseerd	Alles is gerealiseerd, enkel doelstelling 3 'kenbaar maken aan het brede publiek' wordt meegenomen naar projectjaar 3. De rol van de apotheker werd zoals voordien wel bekendgemaakt via posters in de deelnemende apotheken, maar er werd geen brede sensibilisatie- of informatiecampaagne op te richten. Dit is voornamelijk zo omdat de meerderheid van de apothekers (nog) niet meedeelde, en er daarom foutief de indruk kan gewekt worden dat men bij iedere apotheek terecht kan voor meer informatie over of een

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
			doorverwijzing naar het CAW. Ook een onderdeel van doelstelling 5 ‘bijkomende onderzoeksdoelen’ ‘Inzicht verwerven in de ervaring van patiënten die via hun apotheker bij CAW zijn terechtgekomen’ werd verkend, maar niet gerealiseerd, dit omdat de rekrutering van de doelgroep moeilijk verliep. Dit wordt ook meegenomen in projectjaar 3.		
Fase 3 van het project is uitgevoerd	2024 Q1	Gerealiseerd	BAF (Brabants Apothekers Forum) ging concreet aan de slag met de inzichten van #CAVAsa in de opbouw van een kwaliteitsbevorderend pakket dat gebruikt kan worden voor een MFO (medisch farmaceutisch overleg) rond ‘Opstart en begeleiding van medicatiegebruik bij een psychosociaal kwetsbare patiënt’.		
De resultaten van het project zijn breed verspreid	2024 Q1	Gerealiseerd	BAF (Brabants Apothekers Forum) ging concreet aan de slag met de inzichten van #CAVAsa in de opbouw van een kwaliteitsbevorderend pakket dat gebruikt kan worden voor een MFO (medisch farmaceutisch overleg) rond ‘Opstart en begeleiding van medicatiegebruik bij een psychosociaal kwetsbare patiënt’.		
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Onlinebevraging van samenwerkingsverbanden en noden/behoeften: inventaris		1 inventaris	2021 Q2	1	100 %
Materialen/tools: - een checklist-een overzicht met kenmerken van 'zorgmijders'- handvaten en tools (affiches, stickers, flyers,...)- informatie en afspraken m.b.t. omgaan met cliëntinformatie-ondersteunende instructies-stroomschema-aanmeldingstool- registratie- en verwerkingsafspraken		8 uitgewerkte materialen / tools	2022 Q1	8	100 %
Opleidingen voor apothekemedewerkers: opleiding voor gebruik van de toolopleiding omtrent apothekers		2 opleidingen	2022 Q1	2	100 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Symposium	1 symposium	2023 Q1	1	100 %
Stakeholdersmeeting	1 stakeholdersmeeting	2024 Q1	1	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	250.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	250.000 EUR
Uitvoering VAK	250.000 EUR
Uitvoering VEK	250.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 250.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 250.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV144 - ZORGZAME BUURTEN - VERSTERKEN VAN BUURTGERICHTE LOKALE INITIATIEVEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Zorg
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Opgroeien - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Belanghebbenden	Welzijns- en zorgorganisaties, welzijns- en zorgprofessionals, lokale besturen, patiënten- en cliëntenorganisaties, enz. (Experten zetelend in de Vlaamse Raad WVG)

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING	
Vandaag willen mensen met zorg- en ondersteuningsvragen zelf beslissen over de hulp en ondersteuning die ze willen krijgen. Ze zijn niet langer gefocust op gezondheid, maar wel op hun brede levenskwaliteit en willen comfortabel kunnen wonen in hun huis en vertrouwde buurt. Of het nu gaat om ouderen, personen met een handicap, personen met psychische problemen of gezinnen met kinderen of jongeren met een zorg- of ondersteuningsvraag, mensen willen graag, maatschappelijk ingebed, in de buurt blijven wonen. Door het ontwikkelen en stimuleren van zorgzame buurten met aandacht voor buurtgerichte zorg kunnen we die evolutie ondervangen. Met zorgzame buurten zetten we in op zorgzaam samenleven, op ontmoeting, solidariteit en de opbouw van sociaal weefsel. Zorgzame buurten kunnen helpen om vereenzaming te voorkomen. Een zorgzame buurt biedt geborgenheid en ondersteuning in de nabije omgeving. Het draait om “het kleine helpen”. Een zorgzame buurt is er voor iedereen. Daarenboven leggen we de link tussen informele hulp en de professionele zorg zodat complexe hulpvragen sneller, makkelijker een weg vinden naar de professionele hulpverlening en professionele hulpverlening die informele zorg ook beter kan ondersteunen. De betrokkenheid van de professionele zorg in zorgzame buurten moet er voor zorgen dat verschillende welzijns- en zorgorganisaties op dat lokale niveau vanuit eenzelfde focus meer en beter gaan samenwerken en uiteindelijk komen tot het aanbieden van geïntegreerde zorg (vanuit gezondheid én welzijn) met een focus op levenskwaliteit. Daartoe zullen we midden juni 2021 een projectoproep lanceren om tot minstens 95 zorgzame buurtprojecten te komen in het Vlaams Gewest. We zetten een apart traject op om tot minstens 5 projecten te komen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We zullen de minstens 100 zorgzame buurtprojecten een financiële impuls geven gedurende twee jaar. De projecten starten op 1 maart 2022 en lopen tot 29 februari 2024. Ze zullen inhoudelijk	

PROJECTOMSCHRIJVING

begeleid en ondersteund worden door een externe partner, die hiervoor beroep zal doen op de beschikbare expertise op het terrein.

In februari 2024 willen we niet enkel tot minstens 100 goedlopende zorgzame buurtprojecten komen, we willen dat deze inspirerend zijn voor andere buurten zodat er zich zorgzame buurten ontwikkelen over heel Vlaanderen en Brussel. Om dat sneeuwbal effect te bekomen, zullen we niet enkel een inhoudelijke toolbox uitwerken en ter beschikking stellen van geïnteresseerde buurten in de toekomst, maar ook de projecten en het concept bekend maken zodat het concept leeft op het terrein en andere buurten zin hebben om er zelf mee aan de slag te gaan.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	14.974.000 EUR
Output	- Minstens 100 zorgzame buurtprojecten waarvan minstens 95 in het Nederlandse taalgebied en minstens 5 in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Organisatie van 6 inspiratiedagen voor het brede terrein in voorjaar 2023 in kader van opschalen beleid Zorgzame Buurten - Evaluatiekader (met onder meer een long-list van indicatoren) - Toolbox voor welzijns- en zorgorganisaties en lokale besturen met praktische handvaten/methodieken om aan een zorgzame buurt te werken - Beleidsaanbevelingen tav de Vlaamse overheid (WVG) - Organisatie symposium voor brede terrein in maart/april 2024
Outcome	- Duurzaamheid van de projecten na de projectduur van twee jaar - Het feit dat de trekkers (en netwerkpartners) een leertraject hebben doorlopen mbt participatief en inclusief werken, het opstellen van een buurtprofiel en buurtanalyse en daaruit verder bouwen om beleid te ontwikkelen, het opstellen van een veranderingstheorie en impactgericht werken en het samenwerken in een netwerk (samenwerking tss welzijn en zorg, beleidsdomeinoverschrijdend, en met buurtbewoners) én wat ze geleerd hebben ook ruimer in de eigen werking kunnen inzetten (bvb impactgericht werken). - Ruimere kennis over/bekendheid van "zorgzame buurten", de werking ervan, werkende principes, enz. bij alle lokale besturen en welzijns- en zorgorganisaties (ook diegene die geen lopend project zorgzame buurten hadden)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De projecten hadden een initiële looptijd van 1 maart 2022 tot 29 februari 2024. Eind 2024 besliste de Vlaamse Regering om de projecten die ervoor opteerden een beperkte extra subsidie toe te kennen van 28.000 euro per project om toe te werken naar verduurzaming tijdens een extra jaar, tot 28 februari 2025. 129 projecten in Vlaanderen en Brussel werkten een jaar verder. Hierdoor konden de projecten vanaf het najaar 2024 in gesprek gaan met de nieuwe lokale bestuursploegen met het oog op de inbedding van zorgzame buurten in het lokaal sociaal beleid. De Vlaamse overheid, beleidsdomein WVG, maakte voor het extra jaar een bedrag vrij van 3.612.000 euro; het gaat om reguliere middelen, niet om middelen in het kader van Vlaamse Veerkracht.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	Wat de subsidie aan de zorgzame buurten voor de eerste twee jaar betreft, ontvingen we de verantwoordingen van 115 Vlaamse projecten tegen 1 juni 2024. We bezorgden de projecten een antwoord op maat. 17 Vlaamse projecten werden verlengd: 11 daarvan dienden voor eind 2024 hun verantwoording in; de overige 6 projecten dienen die in in 2025. De afrekening van deze subsidie voor wat betreft saldo (of terugvordering) loopt. Het consortium gecoördineerd door de KBS ondersteunde de zorgzame buurten via vormingen en coaching tot het einde van de eerste projectperiode, 28 februari 2024. De KBS had uiteindelijk niet de volledige toegekende subsidie nodig voor het vervullen van haar opdracht. Er wordt een bedrag teruggevorderd (in 2025). De VGC dient de verantwoording in betreffende de subsidiëring aan de 6 Brusselse projecten, periode 2022-2024, begin 2025, gelet op de verlenging van sommige van deze projecten. Het Departement Zorg werkte verder aan het verspreiden van informatie en inspiratie met het oog op het breder bekend maken van het concept Zorgzame Buurten en met het oog op het opschalen van dit beleid via de website zorgzamebuurten.be, via een maandelijkse nieuwsbrief, artikels, enz... In april 2024 organiseerden we een symposium Zorgzame Buurten in The Egg in Brussel met 16 break-outs en meer dan 70 sprekers. Er waren meer dan 700 mensen aanwezig. We stellen alle verslagen en opnames ter beschikking via de website zorgzame buurten. De opnames en verslagen blijven relevant. Het gaat onder meer over de rol van een lokaal bestuur of zorgraad in een zorgzame buurt. We liepen ook een traject met de stakeholders Zorgzame Buurten (werkgevers, werknemers, patiënt- en cliëntorganisaties): we denken samen na over het beleid Zorgzame Buurten en over de rol die de stakeholders hierin kunnen opnemen in de toekomst. Dit resulteerde in een nota van de stakeholders. We zetten het Vlaamse Zorgzame Buurtenbeleid ook internationaal verder in de kijker. Regiodirecteur WHO Europa, Hans Kluge, bezocht in het voorjaar van 2024 een zorgzame buurt in West-Vlaanderen. We kregen verschillende vragen vanuit Nederland om hierover verder info uit te wisselen. Wordt vervolgd in 2025. Het Steunpunt WVG stelde een toolbox op rond 14 kernthema's van zorgzame buurten. Per thema wordt de kennis weergegeven vanuit het onderzoek. Vervolgens is er een leidraad naar tal van beschikbare methodieken om met zorgzame buurten aan de slag te gaan. Daarnaast publiceerden ze een rapport met de bevindingen na bijna 2 jaar looptijd zorgzame buurten. In dat rapport werden ook beleidsaanbevelingen opgenomen. Beide documenten zijn terug te vinden op de site zorgzame buurten.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Lancering projectoproep zorgzame buurten	2021 Q2	Gerealiseerd	
Online inspiratie-/studienamiddag zorgzame buurten	2021 Q3	Gerealiseerd	
Deadline indiening van alle projectaanvragen	2021 Q4	Gerealiseerd	
Start minstens 100 projecten zorgzame buurten	2022 Q1	Gerealiseerd	Op 1 maart gingen 119 projecten Zorgzame Buurten van start (114 in het Nederlandse taalgebied en 5 in het tweetalig taalgebied Brussel). Gelet op het animo op het terrein voor dit beleid besliste de Vlaamse Regering op 18 maart om extra middelen toe te kennen voor de projecten waardoor er nu 133 projecten gestart zijn (127 in Vlaanderen en 6 in Brussel).
Ontvangen van gedragen buurtanalyses en veranderingstheorieën van de projecten	2022 Q3	Gerealiseerd	We hebben van alle projecten een gedragen buurtanalyse en eerste veranderingstheorie ontvangen. We hebben deze gevraagd met verschillende doelstellingen: 1) Voor de projecten zelf zodat ze gestructureerd en met een duidelijke impact voor ogen, het project uitwerken. 2) Zodat we/consortium op basis van wat ingediend wordt, kunnen beslissen welke vormingen, coaching er prioritair nodig is. 3) Om de projecten aan te zetten tot voortgang. 4) Als input voor het wetenschappelijk onderzoek. Het departement stelt een globale analyse op van de ingediende veranderingstheorieën.
Organisatie 5 provinciale inspiratiedagen	2023 Q2	Gerealiseerd	We organiseerden 5 inspiratiedagen (één per provincie en één voor Vlaams-Brabant en Brussel) in april en mei om welzijns- en gezondheidsorganisaties en lokale besturen te informeren en inspireren inzake Zorgzame Buurten. Er waren 867 aanwezigen.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
We ontvangen per project eventuele bijgewerkte veranderingstheorie, eerste evaluatieblauwdruk, inhoudelijk en financieel verslag, voortgangsrapport	2023 Q2	Gerealiseerd	We hebben de inhoudelijke en financiële verantwoordingen van de projecten na één jaar projectwerking ontvangen, voor 1 juni 2023. De informatie werd doorgegeven aan de KBS zodat de vorming tijdens het tweede projectjaar kan inspelen op de vragen die de projecten hebben. De informatie werd tevens doorgegeven aan de onderzoekers van het SWVG zodat zij deze kunnen meenemen in hun onderzoek. Vanuit het Departement Zorg namen we alle ingediende verantwoordingen door; we bezorgden de projecten een brief op maat als antwoord op hun ingediende verantwoording.
We ontvangen per project een bijgewerkte veranderingstheorie, uitgewerkte evaluatieblauwdruk en eerste dataverzameling, inhoudelijk en financieel verslag, eindrapport	2024 Q2	Vertraging	Wat de subsidie aan de zorgzame buurten voor de eerste twee jaar betreft, ontvingen we de verantwoordingen van 115 Vlaamse projecten tegen 1 juni 2024. We bezorgden de projecten een antwoord op maat. 17 Vlaamse projecten werden verlengd: 11 daarvan dienden voor eind 2024 hun verantwoording in; de overige 6 projecten dienden die in in 2025. De afrekening van deze subsidie voor wat betreft saldo (of terugvordering) loopt.
Eindsymposium met kennisdeling	2024 Q2	Gerealiseerd	In april 2024 organiseerden we een symposium Zorgzame Buurten in The Egg in Brussel met 16 break-outs en meer dan 70 sprekers. Er waren meer dan 700 mensen aanwezig. We stellen alle verslagen en opnames ter beschikking via de website zorgzame buurten. De opnames en verslagen blijven relevant. Het gaat onder meer over de rol van een lokaal bestuur of zorgraad in een zorgzame buurt.

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal startende zorgzame buurtprojecten in Vlaanderen en Brussel	100	2022 Q1	133	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	14.974.000 EUR
Uitvoering VAK	14.592.000 EUR
Uitvoering VEK	14.312.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 14.974.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 14.974.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 23 april 2021. Versterking mentaal welzijn – zorgzame buurten Nota aan de Vlaamse Regering van 2 juli 2021: Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake zorgzame buurten Beslissing van de VR van 10 december 2021 subsidie Koning Boudewijnstichting voor project 'zorgzame buurten' Nota aan de Vlaamse Regering van 18 maart 2022. Versterking mentaal welzijn – zorgzame buurten VR 3 juni 2022 - Zorgzame buurten Nota aan de Vlaamse Regering van 9 december 2022 over de subsidie aan de Koning Boudewijnstichting voor opvolging Actieplan Mentaal Welzijn : bevat de beslissing over de budgetverschuiving van 5,026 miljoen euro van VV144 naar VV138

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN
VV138 - Opvolging actieplan mentaal welzijn

30. Armoedebestrijding en wijkverbetering

VV145 - BUITENSCHOOLSE OPVANG ONDERSTEUNEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Lokale besturen, sectoren onderwijs, cultuur, jeugd en sport, gezinnen en kinderen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING
Groeipad vervroegen voor buitenschoolse opvang (vanaf schooljaar 2021-2022). Het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) is in werking getreden in 2021. Hierbij komt de regierol inzake BOA bij de lokale besturen te liggen, inclusief de bevoegdheid om te beslissen over de besteding en verdeling van middelen. Echter, tijdens de overgangstermijn (2021-2026) behouden huidige organisatoren van buitenschoolse opvang hun subsidie via opgroeien. De Vlaamse regering voorziet alvast vanuit het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding vanaf 2023 en 2024 respectievelijk 3,3 miljoen en 3 miljoen euro een inzet van middelen, ter ondersteuning van de lokale besturen voor de (verdere) uitbouw van een geïntegreerd aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten bij deze opdracht. Met dit project, is het mogelijk dit groeipad voor de lokale besturen te vervroegen naar 1 september 2021. Op die manier kan extra aanbod al worden opgestart vanaf de start van het schooljaar 2021-2022. Elke gemeente heeft een uniek aanbod opvang en vrije tijd. Door lokaal het aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten af te stemmen op de noden van alle kinderen en gezinnen, werkt men lokaal aan de drie doelstellingen van het decreet: - kinderen ontplooiingskansen en speelmogelijkheden bieden, inspelen op interesses en talenten - voor ouders: de combinatie werk, opleiding en gezin mogelijk te maken - bijdragen aan een inclusieve samenleving, waarin elk gezin, ongeacht zijn achtergrond, religie of ondersteuningsbehoeften zich welkom voelt. Bij de uitwerking van het decreet in 2019-2020, werden relevante stakeholders betrokken (lokale besturen, werkgevers en werknemersorganisaties vanuit welzijn, onderwijs, cultuur, jeugd en sport en vertegenwoordigers van gezinnen en kinderen)

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	11.400.000 EUR
Output	43 lokale besturen (goed voor ongeveer 263.911 inwonende en schoolgaande kinderen) ontvangen vanaf 1 september 2021 een subsidie ter ondersteuning van de uitrol van het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten. Lokaal wordt invulling gegeven aan de drie doelstellingen van het decreet. Daarbij: 1) Ontwikkelt het lokaal bestuur een lokaal beleid rond BOA op basis van de noden van kinderen en gezinnen, in samenspraak met relevante actoren 2) Beslist het lokaal bestuur over de besteding van de middelen, binnen het kader van het lokaal beleid in punt 1 3) De middelen worden ingezet voor de organisatie van de buitenschoolse opvang (o.m. kleuteropvang met een kwaliteitslabel) en afstemming met buitenschoolse activiteiten (samenwerking met jeugdwerk, sport...) om te komen tot een geïntegreerd en toegankelijk aanbod.
Outcome	Het voorziene groeipad wordt vervroegd. Lokale besturen met een hoog percentage kwetsbare gezinnen, hoog aantal schoolgaande kinderen en op heden weinig subsidies voor buitenschoolse opvang, kunnen hierdoor vervroegd aan de slag met de doelstellingen van het decreet (zie drie punten bij projectomschrijving)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	De 43 lokale besturen ontvangen sinds 1 september een BOA-subsidie. Zij besteden deze aan de realisatie van de doelstellingen van het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten. Ze rapporteren jaarlijks over de besteding van middelen bij de acties en doelstellingen die ze hebben opgezet via de BBC.
Noodzakelijke politieke actie	Geen actie meer nodig.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Eerste principiële goedkeuring besluit Vlaamse Regering over het lokaal beleid buitenschoolse opvang en activiteiten en subsidies	2021 Q2	Gerealiseerd	
Vooraankondiging subsidies voor lokale besturen			
Lancering oproep BOA-subsidie (zie opgroei.be/boa/partners/de-boa-subsidie-aan-lokale-besturen)	2021 Q3	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekenning BOA-subsidie	2021 Q4	Gerealiseerd	
Eerste rapportering Vlaamse beleidsprioriteiten	2022 Q4	Gerealiseerd	Ten laatste 31/07/22 rapporteren de lokale besturen binnen de BBC over de BOA-subsidie. Dit doen ze aan de hand van de 2 Vlaamse beleidsprioriteiten, waaraan codes hangen om te rapporteren over de acties ondernomen met deze subsidie. Op basis van deze informatie, maken we in de periode augustus-november een eerste inhoudelijke analyse over wat er precies gebeurt met de Vlaamse Relancemiddelen.
Eerste rapportering OPG-BOA1 en OPG-BOA2	2022 Q4	Gerealiseerd	Op 31/07/2022 rapporteerden de lokale besturen over 2021. De voorbereidingstijd voor lokale beleidsplannen tussen de subsidieoproep en de subsidiering in 2021 was beperkt. Daardoor stellen we vast dat september-december 2021 opstartmaanden waren. De gesubsidieerde lokale besturen concretiseerden de doelstellingen van het decreet in hun lokale context. Algemeen blijkt er nood aan meer concrete handvaten voor de rapportering (aan de hand van de codes OPG-BOA1 en OPG-BOA2) om een beter inzicht te krijgen in het lokaal BOA-beleid.
Rapportering Vlaamse Beleidsprioriteiten (OPG-BOA1 en OPG-BOA2)	2023 Q4	Gerealiseerd	Op 31/07/2022 rapporteerden de lokale besturen via de BBC over de acties en doelstellingen die ze hebben opgezet rond de twee Vlaamse beleidsprioriteiten voor buitenschoolse opvang en activiteiten. Hoewel er in februari nieuwe rapportage-instructies werden verstuurd naar de lokale besturen, merken we dat de lokale

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
			besturen nog moeite ervaren met het concretiseren van hun acties in de BBC. Daarnaast zien we dat een aantal lokale besturen bewust ervoor kiezen om voorlopig reserves op te bouwen en in een later stadium in te zetten.	
Jaarlijkse rapportering Vlaamse Beleidsprioriteiten (OPG-BOA1 en OPG-BOA2)	2024 Q4	Gerealiseerd	De lokale besturen rapporteren jaarlijks tegen uiterlijk 31 juli via de BBC over de acties en doelstellingen die ze hebben opgezet rond de twee Vlaamse beleidsprioriteiten voor Buitenschoolse Opvang en Activiteiten. Analyse van de voorgaande rapportages toonde aan dat lokale besturen nog steeds nood hebben aan meer handvaten voor het rapporteren. In 2024 werden de instructies voor rapportage aangepast en werd in samenwerking met ABB een toelichtingsmoment georganiseerd.	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal lokale besturen dat vanaf september 2021 een BOA-subsidie ontvangt en de eerste financiële middelen krijgt ifv de doelstellingen van het decreet (afhankelijk van ingediende aanvragen en ev. reservelijst)	43	2021 Q4	43	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	11.400.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	11.400.000 EUR
Uitvoering VAK	11.400.000 EUR
Uitvoering VEK	11.400.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR
 - Brexit-fonds: 0 EUR
 - React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 11.400.000 EUR
- Vlaamse relancemiddelen update 2023: 11.400.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV146 - COMPENSATIEBESLUIT KO - EXTRA TUSSENKOMST IKT (INKOMENSTARIEF)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Opgroeien
Belanghebbenden	Ouders die kinderopvang gebruiken in een opvang waar men volgens inkomen kan betalen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING	
In het kader van kinderopvang kunnen gezinnen bij organisatoren die de subsidie voor inkomenstarief ontvangen van het agentschap Opgroeien regie voor de opvang een prijs betalen op basis van hun inkomen. De regelgeving voorziet de mogelijkheid voor gezinnen die zich in bepaalde specifieke situatie bevinden om een individueel verminderd tarief aan te vragen. Naar aanleiding van de COVID-19- pandemie werden heel wat gezinnen geconfronteerd met een inkomensdaling. Om voor die gezinnen de financiële drempel om hun kind naar de opvang te laten gaan, te verlagen, is beslist om een bijkomend specifiek COVID-tarief te voorzien. Om in aanmerking te komen, moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn: - gezamenlijk belastbaar inkomen van het gezin bedraagt minder dan 44.493,57 euro - bruto maandinkomen van het gezin van de maand voor de aanvraag van het COVID-tarief is 10% lager dan 1/12 van het gezamenlijk belastbaar inkomen In dat geval ontvangt een ouder een korting van 25% op zijn berekend inkomenstarief, met een minimum van het standaard minimumtarief.	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	975.000 EUR
Output	Bij de bepaling van het benodigde budget voor deze maatregel hebben we ons gebaseerd op het aantal attesten die er zijn tussen de inkomensgrenzen. Om de maximale mogelijke financiële impact hebben we ons gericht op de attesten inkomenstarieven met de hoogste tarieven met de inschatting dat 1 op 3 ouders binnen de aangehaalde financiële grenzen vallen en effectief een covid-tarief zouden kunnen aanvragen. Dit gaat over circa 14.600 attesten inkomenstarief.
Outcome	kinderen die voorheen omwille van de coronacrisis niet meer naar de kinderopvang kwamen, worden terug opgevangen in de kinderopvang kinderen die voorheen omwille van de coronacrisis minder naar de kinderopvang kwamen, worden terug opgevangen in de kinderopvang volgens het initiële opvangplan

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	Uit de evaluatie bleek dat de initiële maatregel slechts beperkt werd gebruikt (6%). Het saldo werd ingezet in het bredere kader van de Corona-compensaties voor de kinderopvang. Voor de toekenning van bijkomend 10 miljoen euro aan strategische forfaits (bovenop de 20 mio euro die bij regeerakkoord was voorzien) is een bijkomende machtiging ingeschreven bij BO 2021 in artikel 75 van het uitgavendecreet.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Voor de komende periode wordt er een evaluatie voorzien en wordt er nagegaan of een verlenging van de maatregel aangewezen is.	2021 Q2	Gerealiseerd	
Voor de komende periode wordt er een evaluatie voorzien & wordt er nagegaan of een verlenging en/of bijsturing van de maatregel aangewezen is om dezelfde doelstellingen te realiseren en/of hetzelfde doelpubliek te bereiken.	2021 Q3	Gerealiseerd	
Uit de evaluatie bleek dat de initiële maatregel slechts beperkt werd gebruikt (6%). Het saldo werd ingezet in het bredere kader van de Corona-compensaties voor de kinderopvang.	2021 Q4	Gerealiseerd	
Uit de evaluatie bleek dat de initiële maatregel slechts beperkt werd gebruikt (6%). Het saldo werd ingezet in het bredere kader van de Corona-compensaties voor de kinderopvang.	2022 Q1	Gerealiseerd	
Uit de evaluatie bleek dat de initiële maatregel slecht beperkt gebruikt werd (6%). Het saldo werd ingezet in het bredere kader van de Corona-compensaties voor de kinderopvang.	2023 Q4	Gerealiseerd	
Uit de evaluatie bleek dat de initiële maatregel slecht beperkt gebruikt werd (6%). Het saldo werd ingezet in het bredere kader van de Corona-compensaties voor de kinderopvang.	2024 Q4	Gerealiseerd	

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Diverse maatregelen compensatie Corona – initiatieven kinderopvang	860.840 EUR	2021 Q4	860.840	100 %
Aantal aangevraagde attesten inkomenstarief met covid-tarief In het kader van kinderopvang	14.600	2021 Q4	1.015	6 %
Diverse maatregelen compensatie corona - initiatieven kinderopvang	860.840	2023 Q4	860.840	100 %
Aantal aangevraagde attesten inkomenstarief met covid-tarief in het kader van kinderopvang	14.600	2023 Q4	1.015	6 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	975.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	975.000 EUR
Uitvoering VAK	975.000 EUR
Uitvoering VEK	975.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 975.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 975.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV147 - DOORGAANDE LIJN KINDEROPVANG – ONDERWIJS

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING

Basisgedachte van dit project is de doorgaande lijn in de ontwikkeling van baby's en peuters tot het einde van de kleutertijd, van nul tot zes jaar, tussen kinderopvang van baby's en peuters, kleuteronderwijs en buitenschoolse kleuteropvang, in verbinding met thuis en met de buurt en over beleidsdomeinen heen.

Kinderen bewegen zich dagelijks tussen thuis, kinderopvang, school, buurt en vereniging. Kinderen en alle betrokkenen hebben baat bij zoveel mogelijk continuïteit. Zowel kind als ouder voelen zich veilig en gekend, omdat ze omringd worden door vertrouwde gezichten in een vertrouwde omgeving

Vanaf het schooljaar 2021-2022 bieden we ruimte aan initiatiefnemers en pioniers die zich in de willen inzetten op een doorgaande lijn van kinderopvang van baby's en peuters, kleuteronderwijs en buitenschoolse kleuteropvang. Daarbij bekijken we hoe verbinding kan worden gemaakt met thuis en de buurt, o.a. de Huizen van het Kind. We besteden daarbij bijzondere aandacht aan de taalontwikkeling en de verwerving van de Nederlandse taal.

Daarvoor zetten we een projectoproep op voor 12 pioniers, ondersteund door externe projectbegeleiding en opgevolgd door een begeleidingscomité, samengesteld uit diverse stakeholders uit beleid, praktijk en onderzoek. De expertise die de pioniers opbouwen wordt gedeeld in het lerend netwerk en moet toelaten om goede praktijken in kaart te brengen, (verder) te ontwikkelen en te dissemineren, om noodzakelijke voorwaarden aan te pakken en om, op basis van een grondige evaluatie, te komen tot beleidsaanbevelingen met het oog op reguliere verankering.

Dit project sluit aan bij de aanbeveling van het Maatschappelijk Relancecomité om proeftuinen op te zetten rond geïntegreerde projecten kinderopvang/(kleuter)onderwijs waarbij ook buitenschoolse activiteiten worden betrokken.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	1.800.000 EUR

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Output	- 12 pioniers (samenwerkingsverbanden, bestaande uit minimaal 3 kernpartners met name organisator kinderopvang, kleuterschool en buitenschoolse opvang en activiteiten) ontvangen 45.000€/jaar subsidies om gedurende drie jaar (jan 2022 - dec 2024) te groeien naar een meer geïntegreerde werking - 12 pioniers realiseren de doelstellingen van het individuele project en komen samen (binnen lerend netwerk) tot een gedeeld praktijkmodel - een ondersteuningstraject is opgezet (o.a. individuele ondersteuning van de pioniers en opzet van een lerend netwerk) - een stuurgroep (samengesteld uit diverse relevante partners uit praktijk, onderzoek en beleid) is samengesteld en volgt de voortgang van het project
Outcome	Ontwikkeling van een concept en praktijkmodel(len) voor het verwezenlijken van een doorgaande lijn tussen kinderopvang, kleuteronderwijs en kleuteropvang. Het gaat hier om een pedagogisch concept waarin leren, zorg, opvoeding en spelen met elkaar zijn verbonden, in samenwerking met alle betrokken partners in het lokaal samenwerkingsverband en met een diverse groep van ouders met kinderen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	De projecten liepen in hun laatste fase en werkten door op het documenteren van hun experiment. Een aanvraag wijziging BVR met vraag verlenging van de projecten is ingediend en staat geagendeerd Vlaamse Regering 2025. De stuurgroep en kerngroep werken samen aan het eindrapport Doorgaande Lijn. De beschrijving van het waarom, het ontwikkelde praktijkmodel en de daaraan gekoppelde beleidsadviezen is in eindfase en zal worden opgeleverd tegen april - mei 2025. De studievoormiddag voor presentatie en toelichting van de praktijken en het eindrapport wordt voorbereid. Deze staat gepland op 22 mei 2025.
Noodzakelijke politieke actie	Besprekingen m.b.t. de vraag van verlenging is lopende en is op de Vlaamse Regering van eind december geagendeerd en goedgekeurd.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Besluit van de Vlaamse Regering over de financiering van vernieuwende projecten die inzetten op een doorgaande lijn tussen kinderopvang van baby's en peuters, kleuteronderwijs en kleuteropvang	2021 Q1	Gerealiseerd	
Uitwerking, lancering, jurering Bestek 'leerpartner' voor het begeleiden van het ondersteuningstraject (ondersteuning 12 pioniers binnen een lerend netwerk).	2021 Q2	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekenning opdracht leerpartner.	2021 Q3	Gerealiseerd	
Lancering Oproep Pioniers Doorgaande Lijn	2021 Q3	Gerealiseerd	
Jurering en toekenning 12 projecten	2021 Q4	Gerealiseerd	
Opstart 1e fase van het traject (jan 2022 - aug 2023)	2022 Q1	Gerealiseerd	
Stuurgroep samenstellen, opdracht en mandaat verduidelijken en procesmatige aanpak en planning goedkeuren.	2021 Q4	Gerealiseerd	
Opstart experimenteren en implementeren van een vernieuwde geïntegreerde werking binnen huidige regelgevende kader (pioniers).	2022 Q3	Gerealiseerd	
Uitvoeren van een verdiepende analyse met o.a. eerste inventarisatie van drempels en knelpunten (in functie van opstarten proces regelluwte) en het bijsturen van het ondernemingsplan (door de pioniers).	2022 Q3	Gerealiseerd	
Co-creëren van een gedeeld inhoudelijk kader voor de pilootprojecten (lerend netwerk)	2022 Q4	Gerealiseerd	
Uitwerken en uitvoeren zelfevaluatie en (financiële) rapportering 1e projectjaar (pioniers)	2023 Q1	Gerealiseerd	
Vorm geven aan regelluw kader voor de 2e fase (project- en stuurgroep i.s.m. de betrokken kabinetten - periode juni 2022 - juni 2023).	2023 Q2	Gerealiseerd	
Opstart experimenteren en implementeren van een vernieuwde geïntegreerde werking binnen het ontwikkelde regelluw kader (pioniers)	2023 Q3	Gerealiseerd	
Uitvoeren zelfevaluatie en (financiële) rapportering 2 projectjaar (pioniers)	2024 Q1	Gerealiseerd	
Beschrijven van de ontwikkeling praktijk en documenteren van praktijkmodellen; formuleren van beleidsaanbevelingen (lerend netwerk, project- en stuurgroep)	2024 Q4	Gerealiseerd	
Uitvoeren van de eindevaluatie en (financiële) eindrapportage project (pioniers)	2025 Q1	Op schema	

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Tussentijdse evaluatie van de 12 pioniers: 12 uitgewerkte ondernemingsplannen met concrete doelstellingen en aanpak en met voorstellen tot afwijking van de bestaande sectorale regelgeving		2022 Q3		
Eindrapport met o.a. de ontwikkeling van een praktijkmodel Doorgaande Lijn, geïllustreerd vanuit de 12 pioniers en met concrete beleidsaanbevelingen.		2025 Q2		
12 gerealiseerde projecten Doorgaande Lijn		2025 Q2		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.800.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.800.000 EUR
Uitvoering VAK	1.800.000 EUR
Uitvoering VEK	1.800.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.800.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 1.800.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV148 - LOKALE ARMOEDE INITIATIEVEN ONDERSTEUNEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Zorg
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	sociale distributieplatformen, VVSG, Voedselbanken

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING

De COVID-19 crisis heeft het belang van voedselbedeling voor een belangrijke kwetsbare doelgroep van mensen in armoede bevestigd. Op dit ogenblik zijn in Vlaanderen een aantal sociale distributieplatformen actief die een cruciale rol opnemen in de verdeling van voedsel(overschotten) naar organisaties die het voedsel lokaal bezorgen aan mensen in armoede die hier nood aan hebben. Vaak zetten deze platformen ook doelgroepmedewerkers in voor de uitvoering van hun activiteiten.

Vlaanderen subsidieert momenteel op projectmatige basis enkele van deze distributieplatformen. Deze subsidies lopen af midden 2021. Gelet op het bewezen nut van deze platformen, zal werk gemaakt worden van een structurele verankering van dergelijke distributieplatformen.

In afwachting van dit structureel kader, dat er ten vroegste in 2024 zal zijn, is het belangrijk de huidige distributieplatformen te blijven ondersteunen.

Het project betreft daarom concreet in eerste instantie het uitwerken van een financieringskader voor de periode 2021-2025 waarbij er zowel oog is voor de leefbaarheid van de huidige platformen als voor het vergroten van het werkingsgebied waarbinnen de platformen actief zijn, dit door uitbreiding van hun bestaande werkingsgebieden of waar nodig het opzetten van nieuwe platformen. Want het aanbod is op dit ogenblik niet Vlaanderen-dekkend.

In tweede instantie betreft dit project dan de effectieve financiering van de sociale distributieplatformen, conform het uitgewerkt financieringskader, dit met het oog op een duurzame verderzetting van deze platformen na 2025. Naast 2.400.000 euro Vlaamse relancemiddelen, wordt ook 147.000 euro reguliere middelen ingezet voor dit project.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	2.400.000 EUR
Output	In elke referentieregio in het Vlaamse Gewest wordt een distributieplatform gesubsidieerd.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Outcome	Elke organisatie in het Vlaamse Gewest die voedsel bedeeft aan mensen in armoede, kan een beroep doen op een sociaal distributieplatform. Er zal dus een stijging zijn van het aantal organisaties dat een beroep doet op een sociaal distributieplatform. • Daling in ton van voedselverspilling • Stijging in ton van voedseloverschotten dat terecht komt bij mensen in armoede • Stijging van het aantal doelgroepmedewerkers actief in de sectoren actief in de herbestemming van voedseloverschotten

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het financieringskader is uitgewerkt en neergeschreven in een projectoproep die op 27 juli 2021 is gelanceerd. Initiatiefnemers konden intekenen op de projectoproep uiterlijk op 30 september 2021. Er werden 14 projectaanvragen voor 15 referentieregio's ingediend. Toekenning van een subsidie aan 12 projecten i.k.v. projectoproep 'sociale distributieplatformen naar voedselhubs 2021 werd op de Vlaamse Regering goedgekeurd op 17/12/2021.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Het financieringskader voor sociale distributieplatformen voor de periode 2021-2025 is uitgetekend.	2021 Q3	Gerealiseerd		
Projectmatige subsidiëring van sociale distributieplatformen is toegekend.	2021 Q4	Gerealiseerd		
De projecten zijn uitgevoerd.	2025 Q4	Op schema	De projecten zijn opgestart eind 2021 en lopen t.e.m. 30/11/2025.	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal sociale distributieplatformen (streefwaarde is maximum)	15	2021 Q4	12	80 %
Aantal referentieregio's (er zijn 17 referentieregio's) betrokken in goedgekeurde projecten	17	2021 Q4	15	88 %
Aantal gemeenten die beroep kunnen doen op de diensten van een sociaal distributieplatform	300	2025 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	2.400.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	2.400.000 EUR
Uitvoering VAK	2.400.000 EUR
Uitvoering VEK	1.847.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 2.400.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 2.400.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 147.000 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<u>Plan Vlaamse Veerkracht: Subsidiëring sociale distributieplatformen voedseloverschotten. 16/07/2021</u>
<u>Plan Vlaamse Veerkracht: subsidie sociale distributieplatformen voedseloverschotten 2021. 17/12/2021</u>
<u>Plan Vlaamse Veerkracht: Wijziging subsidiebesluit sociale distributieplatformen voedseloverschotten. 25/11/2022</u>

VV149 - ONDERSTEUNING BUURTWERK

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Zorg
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Samenwerkingsverbanden GBO bestaande uit OCMW, CAW en diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen.

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING

Het project past in de implementatie van een nieuw beleid en nieuwe regelgeving gericht op 1) drempelverlaging van de Vlaamse hulp- en dienstverlening voor kwetsbare doelgroepen en 2) bestrijding van onderbescherming bij kwetsbare doelgroepen door proactieve rechtendetectie en -realisatie. Dit nieuw beleid wordt in de praktijk onder meer vorm gegeven door de oprichting van samenwerkingsverbanden Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO), bestaande uit OCMW's, het centrum algemeen welzijnswerk actief in het werkingsgebied en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen. Vanaf 2020 wordt de opstart en uitbouw van een beperkt aantal samenwerkingsverbanden GBO financieel ondersteund. Er is ook een divers ondersteuningsaanbod ontwikkeld.

Met het project wordt de uitrol van het Geïntegreerd Breed Onthaal in Vlaanderen gerealiseerd. Dit behelst concreet de financiële ondersteuning van de samenwerkingsverbanden GBO waar dit nu nog niet het geval is, zodat uiterlijk eind 2022 overal in Vlaanderen samenwerkingsverbanden GBO kunnen worden opgestart en eind 2025 overal in Vlaanderen deze samenwerkingsverbanden operationeel zijn. Voor de berekening van de hoogte van de toe te kennen subsidies, wordt gebruik gemaakt van het kader opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de Vlaamse beleidsprioriteiten in het kader van het lokaal sociaal beleid en de subsidiëring van samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal.

Binnen dit project zal het ontwikkelde ondersteuningsaanbod opgeschaald worden, zodat dit aanbod ook beschikbaar en bereikbaar is voor de nieuwe samenwerkingsverbanden GBO.

Tenslotte zal binnen dit project de nodige aandacht gaan naar de uitwerking van regelgeving op het vlak van gegevensdeling naar en binnen GBO-samenwerkingsverbanden, rekening houdend met de doelstellingen van de samenwerkingsverbanden en de geldende regels inzake beroepsgeheim en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	7.500.000 EUR
Output	Aantal samenwerkingsverbanden GBO dat gesubsidieerd wordt. Aantal samenwerkingsverbanden GBO dat gebruikt maakt van het ondersteuningsaanbod.
Outcome	(1) Snellere detectie van psychosociale noden en toeleiding naar de gepaste hulp (2) Snellere detectie van onderbescherming, en realiseren van rechten

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Subsidie is toegekend aan 60 samenwerkingsverbanden GBO voor de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteit “het realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal”, en dit in verschillende fases: - Fase 0 (via projectsubsidies Vlaamse beleidsprioriteiten, en dus niet via relancemiddelen, vanaf begin 2020): 27 samenwerkingsverbanden GBO; - Fase 1 (projecten die bij de oorspronkelijke oproep een project indienden dat een score kreeg van minstens 60% maar niet geselecteerd werden voor een subsidie): 16 - Fase 2 (projecten die bij de oorspronkelijke oproep een project indienden dat een score kreeg van minder dan 60% en dus niet beantwoordden aan de subsidiecriteria): 11 - Fase 3 (projecten die bij de oorspronkelijke oproep geen project indienden): 6 , Via de relancemiddelen (fase 1, 2 en 3) worden bijgevolg 33 samenwerkingsverbanden GBO gesubsidieerd, en dit tot en met eind 2025. Daarnaast werd een subsidie toegekend aan SAM vzw en VVSG voor de ondersteuning van de samenwerkingsverbanden GBO. Deze projectperiode liep initieel t.e.m. 31 december 2024. Deze periode is verlengd naar 31 december 2025, zonder budgettaire impact. Er werd ook een subsidie toegekend aan VGC voor het project “Geïntegreerd Breed Onthaal Brussel 2021-2025: Welzijn op school”. Deze projectperiode loopt nog t.e.m. 31/12/2025. Het SWVG is op 1/07/2021 gestart met een onderzoek, opdat een juridisch conform regelgevend kader om gegevensverwerking binnen een GBO-context te organiseren kan gecreëerd worden. De uitvoeringstermijn voor dit onderzoek betrof de periode 01/07/2021 tot en met 31/12/2022. Het onderzoeksrapport, uitgevoerd door het Steunpunt WVG, werd vrijgegeven in maart 2023.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
De subsidies aan de samenwerkingsverbanden die een aanvraag hebben ingediend in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit GBO begin 2020 en die als voldoende beoordeeld zijn door de jury, zijn toegekend.	2021 Q3	Gerealiseerd	
De subsidies aan de samenwerkingsverbanden die een aanvullende aanvraag hebben ingediend in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit GBO, zijn toegekend.	2022 Q1	Gerealiseerd	
De subsidies aan de samenwerkingsverbanden die een nieuwe aanvraag hebben ingediend in	2022 Q1	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit GBO begin 2020, zijn toegekend.					
Het ondersteuningsaanbod is opgeschaald en beschikbaar en bereikbaar gemaakt.	2022 Q4	Gerealiseerd	Er wordt een ondersteuningsaanbod voorzien voor alle samenwerkingsverbanden GBO. Vanuit VVSG worden SD-trajecten voorzien. Sedert eind 2023 zijn er 18 samenwerkingsverbanden die een traject afgerond, lopende of opstartend hebben. SAM vzw voorziet in een vormingsaanbod (235 deelnemers), ondersteuning op maat (behandeling individuele vragen, ondersteuning provinciale inspiratiemomenten,...) alsook een online community (369 deelnemers). Met de online community worden 54 samenwerkingsverbanden bereikt. De subsidieperiode is verlengd tot en met 31/12/2025 zonder budgettaire impact.		
Het wetenschappelijk onderbouwd advies omtrent (vernieuwd) regelgevend kader gegevensdeling naar en binnen samenwerkingsverbanden GBO is uitgewerkt.	2022 Q4	Gerealiseerd	Het onderzoeksrapport, uitgevoerd door het Steunpunt WVG, werd vrijgegeven in maart 2023. Het onderzoeksrapport kan teruggevonden worden via volgende link: Menten, N., Opgenhaffen, T., Put, J. (2022). Gegevensverwerking in het kader van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO): https://cdn.nimbu.io/s/5s8z9pq/channelentries/zcla4ah/files/2022_09%20Rapport_09%20EF_07GBO%20gegevensdeling.pdf?k27w2t9		
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
34 nieuwe samenwerkingsverbanden Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) (zodat uiterlijk eind 2022 overal in Vlaanderen samenwerkingsverbanden GBO worden opgestart en eind 2025		34	2022 Q1	33	97 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
overal in Vlaanderen deze samenwerkingsverbanden operationeel zijn)				
Beschikken over een wetenschappelijk onderbouwd advies omtrent (vernieuwd) regelgevend kader m.b.t. gegevensdeling binnen GBO	1	2022 Q4	1	100 %
Een breed ingezet ondersteuningsaanbod voor GBO	59	2025 Q4	54	91,5 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	7.500.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	7.500.000 EUR
Uitvoering VAK	7.472.000 EUR
Uitvoering VEK	5.896.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 7.500.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 7.500.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Plan Vlaamse Veerkracht: Subsidiëring en ondersteuning van de lokale besturen in functie van het realiseren van samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal in heel Vlaanderen en Brussel. 16/07/2021
Plan Vlaamse Veerkracht: Subsidies in het kader van het geïntegreerd breed onthaal. 22/04/2022

VV150 - WIJKVERBETERING

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	300 steden en gemeenten

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING

Een wijkverbeteringscontract is een engagementsverklaring waarbij de Vlaamse overheid en het lokale bestuur (met lokale partners) de gemeenschappelijke uitdaging aangaan om problematieken in kwetsbare wijken aan te pakken en deze engagementen vervolgens om te zetten in concrete acties. Er wordt in 2021 een oproep gelanceerd die de lokale besturen uitnodigt tot het indienen van voorstellen.

Zowel de betrokken lokale besturen als de Vlaamse entiteiten en agentschappen engageren zich om de problematieken in deze wijken te doorbreken en de aanwezige kansen te benutten dankzij een gezamenlijke aanpak met vernieuwende instrumenten.

Met de subsidie kan het lokale bestuur zich laten ondersteunen met de inzet van expertise, personeel, werking en beperkte investeringen met het oog op concrete realisaties en dit binnen een termijn van maximaal 4 jaar na de start van het wijkverbeteringscontract.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	4.000.000 EUR
Output	- De engagementen zoals geformuleerd in de besluiten van de Vlaamse Regering worden geconcretiseerd aan de hand van een aantal maatregelen en dit op maat van de betrokken wijk. - De concrete maatregelen worden duidelijk afgebakend en maken deel uit van een geïntegreerde aanpak van de kwetsbare wijk. - Inzet van vernieuwende elementen binnen samenwerkingen, publieke dienstverlening, inzet van technologie, coproductie, ... - Voor elk wijkverbeteringscontract wordt een governance ontplooid die de uitvoering bewaakt en aanstuurt, met o.a. een klankbordgroep en een stuurgroep
Outcome	- Doorheen de doorlooptijd van het wijkverbeteringscontract worden de noodzakelijke acties om de kwetsbaarheid van de betrokken wijken te verbeteren steeds duidelijker en concreter

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	- De (eerste) acties leveren concrete en aantoonbare resultaten op zowel ten aanzien van de wijk als haar kwetsbare bewoners. - Nauwe opvolging van de projecten aan de hand van jaarlijkse voortgangsrapportages en een evaluatierapport op het einde van de rit

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De 11 wijkverbeteringscontracten zijn volop in actie en hebben een maturiteit bereikt binnen de betrokken wijken, lokale gemeenschappen en besturen. Met 2025 voor de deur belanden ze in hun laatste werkjaar. Dit betekent dat zowel de projecten als de besturen op zoek (moeten) gaan naar financiële middelen voor de continuering na 2025. Op 3 juni 2024 organiseerde het Agentschap Binnenlands Bestuur een tweede netwerkmoment, bij wijze van spreken een vervolg op het eerdere moment van 1 maart 2023. Ondertussen lopen de contacten tussen de projecten onderling met het oog op kennis- en ervaringsuitwisselingen verder en vlotter.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
De Vlaamse Regering keurt het kader voor de oproep goed.	2021 Q1	Gerealiseerd	
Jury: selectie van een beperkt aantal wijkverbeteringscontracten	2021 Q3	Gerealiseerd	
Goedkeuring door de Vlaamse Regering van de geselecteerde wijkverbeteringscontracten	2021 Q4	Gerealiseerd	
Tweejaarlijks vooruitgangsrapport betreffende de uitvoering van de wijkverbeteringscontracten van de bevoegde minister aan de Vlaamse Regering	2024 Q4	Op schema	De voortgangsrapportages van 2022 en 2023, alsook de signalen uit de stuurgroepen, als de regelmatige contacten met de projectverantwoordelijken worden in de loop van januari/februari 2024 verwerkt tot een voortgangsrapport van de bevoegde minister aan de Vlaamse Regering. Aan de hand van de voortgangsrapportages 2024 werd

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
			begin 2025 een algemeen stand van zaken opgemaakt van de 11 projecten.		
Jaarlijks voortgangsrapport door de stuurgroep van elk wijkverbeteringscontract	2024 Q4	Gerealiseerd	In november 2022 bezorgden de 11 projecten hun voortgangsrapporten voor het werkjaar 2022. In december 2023 bezorgden de 11 projecten hun voortgangsrapport voor het werkjaar 2023. In december 2004 bezorgden de 11 projecten hun voortgangsrapport werkjaar 2024.		
Lancering van de oproep naar wijkverbeteringscontracten		Gerealiseerd			
Evaluatierapporten na het verstrijken van de wijkverbeteringscontracten		Nog niet gestart			
OUTPUT					
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD	
aantal subsidieaanvragen	20	2021 Q3	20	100 %	
Start van de 11 wijkverbeteringscontracten	11	2022 Q1	11	100 %	
Stuurgroepen van de wijkverbeteringscontracten	minstens halfjaarlijks	2022 Q2	11	100 %	
jaarlijks voortgangsrapport van de stuurgroep	jaarlijks	2022 Q4	11	100 %	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	4.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	4.000.000 EUR
Uitvoering VAK	3.999.000 EUR
Uitvoering VEK	3.000.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

○ React EU: 0 EUR

- Vlaamse relancemiddelen: 4.000.000 EUR
- Vlaamse relancemiddelen update 2023: 4.000.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 26 februari 2021 - Goedkeuring kader oproep](#)

[Goedkeuring Vlaamse Regering op 17/12/2021 subsidiëring projecten oproep
wijkverbeteringscontracten](#)

**VV151 - WIJKVERBETERINGSCONTRACTEN - INTEGRALE KETENAANPAK WELZIJN-JUSTITIE-
LOKALE BESTUREN**

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Belanghebbenden	Opgroeien, lokale besturen, lokale actoren breed: politie, justitie, jeugd(welzijns-)werk, buurtwerk, hulpverlening.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING	
Buurtgerichte relanceprojecten op kruispunt lokale besturen – welzijn – justitie Projectsubsidie · Voorkomen dat jongeren, jongvolwassenen met een risicoprofiel verglijden naar of hervallen in een criminele levensstijl ('veelplegers') en ingesloten geraken in criminele netwerken. · Bundelen van beschikbare capaciteit in een efficiënt, gestructureerd samenwerkingsverband om systematische, individuele exit-strategieën te bepalen. · Onveiligheid, slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens in de buurt verminderen We bundelen de krachten voor een integrale ketenaanpak. Het nieuwe decreet jeugddelinquentierecht biedt bijkomende mogelijkheden om snel en constructief te reageren op jeugddelinquentie, ook op het niveau van het openbaar ministerie. In het Vlaams Regeerakkoord schuiven we de lokale, buurtgerichte aanpak justitie-politie-welzijn sterk naar voren voor een geïntegreerd beleid naar jongeren. In het kader van relance – plan Veerkracht en Herstel geven we lokale initiatieven een bijkomende impuls om te innoveren en goede praktijken van integrale ketenaanpak een doorstart te geven. Hieronder worden de contouren beschreven voor een oproep aan de lokale besturen en partners justitie-politie-welzijn.	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	1.125.000 EUR
Output	- aantal opgestarte projecten in Vlaanderen; - bereik van doelgroep: aantal jongeren conform doelgroepomschrijving bereikt in de projecten; - aantal bereikte situaties jeugddelict binnen de verschillende projecten - output in termen van aantallen vast te leggen (Q 1 2022) - aantal lokale partners: met volledige dekking van de minimale partners; - outputindicatoren nader te definiëren in overleg met de projecten;

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Outcome	- voortgang op basis van doelstellingen: de mate van opleiding/werk, woon- en leefsituatie, politiecontacten, overgang van min- meerderjarigheid; - outcome-indicatoren verfijnen met de 5 projecten (Q 1 2022);

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Sinds de agendering op de Vlaamse Regering zijn alle processtappen in de voortgang gerealiseerd. Met name de selectie van de projecten, de opstart van de lokale projecten en Vlaams overleg in functie van de voortgang werden gerealiseerd in 2021. De lokale projectopvolging loopt met betrokkenheid van de Vlaamse overheid (Opgroeien) voor opvolging. In 2023 en 2024 hebben we ingezet op het in kaart brengen van werkzame factoren en het bepalen van overkoepelende doelgroep, doelstelling, minimale partners en werkingsprincipes. We hebben werk gemaakt van het wijzigingsdecreet jeugddelinquentierecht in functie van de verankering van lokale ketenaanpak (en uitbreiding van deze goede praktijk naar alle gerechtelijke arrondissementen (afdelingen) en hebben de impactmeting en werkzame factoren in kaart gebracht in functie van een onderbouwd uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering. Momenteel zijn we volop bezig met het verwerken en analyseren van de impactmeting en kwantitatieve gegevens in functie van verdere evaluatie van het project ifv het verbreden naar alle gerechtelijke arrondissementen.
Noodzakelijke politieke actie	Wachten samenwerkingsprotocol gedeelde bevoegdheid jeugddelinquentie af.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Mededeling Vlaamse Regering integrale ketenaanpak jongeren op snijvlak welzijn-justitie en lokale besturen naar jongeren en jongvolwassen in samenwerking met Binnenlands Bestuur en Justitie en Handhaving	2021 Q1	Gerealiseerd	
Projectoproep lanceren	2021 Q2	Gerealiseerd	
Opstart en subsidiebesluit van de 5 geselecteerde projecten: Antwerpen, Genk, Gent, Kortrijk, Mechelen	2021 Q3	Gerealiseerd	
Besluitvorming en selectie van vijf projecten	2021 Q3	Gerealiseerd	
Opstart inhoudelijke afstemming van de 5 geselecteerde Vlaamse projecten	2021 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Werkafspraken en kalender in functie van opvolging van projecten		2022 Q1	Gerealiseerd		
Organisatie Vlaamse Stuurgroep Projecten Lokale Ketenaanpak Jeugddelinquentie in het kader van opvolging en kennisdeling		2023 Q1	Gerealiseerd		
We hebben zicht op de bestaande praktijken en doelgroepen van de diverse ketenaanpakken. Dat omvat het bepalen van overkoepelende doelgroep, doelstelling, minimale partners en werkingsprincipes.		2024 Q1	Gerealiseerd		
We voorzien de definitieve goedkeuring van het wijzigingsdecreet jeugddelinquentierecht, in functie van de verankering lokale ketenaanpak (en uitbreiding van deze goede praktijk naar alle gerechtelijke arrondissementen (afdelingen).		2024 Q1	Gerealiseerd		
Bepalen van indicatoren voor de impactmeting van de ketenaanpak en in kaart brengen van impact. De evaluatie biedt zicht op de werkzame factoren.		2024 Q2	Gerealiseerd		
Op basis van impactmeting en werkzame factoren bereiden we onderbouwd het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering voor.		2024 Q4	Vertraging		
Impactmeting, werkzame factoren en kwantitatieve gegevens van het project verwerken en analyseren in functie van verbreding naar alle gerechtelijke arrondissementen.		2025 Q2	Op schema		
Opstarten van stuurgroep in functie van de voorbereiding van de verbreding naar alle gerechtelijke arrondissementen.		2025 Q3	Nog niet gestart		
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal opgestarte projecten		5	2021 Q3	5	100 %
Aantal jongeren (doelgroep jongvolwassenen) bereikt in de 5 projecten			2022 Q1		
PROJECTFINANCIERING					
Beleidsruimte (begroot)		1.125.000 EUR			

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot) update	1.125.000 EUR
Uitvoering VAK	1.125.000 EUR
Uitvoering VEK	1.123.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.125.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 1.125.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Mededeling VR 12 maart 2021

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Melissa Depraetere
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Kinderen en jongeren, (boven)lokale jeugdwerkinitiatieven, (boven)lokale sport-, cultuur- en welzijnsinitiatieven, lokale besturen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING	
Het relanceplan “Vlaamse Veerkracht” zet in op het versterken van het mentaal welbevinden en de sociale cohesie in de samenleving. Eén van projecten binnen het deelluik “Armoedebestrijding en wijkverbetering” richt zich tot kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. De doelstelling van deze projectoproep is de veerkracht bij kinderen en jongeren in kwetsbare situaties te versterken door samen met hen een duurzaam traject uit te stippelen dat hen ruimte en zuurstof biedt om binnen een gevarieerde, zinvolle, creatieve vrijetijdsbeleving jong te zijn. Dit perspectief draagt ertoe bij dat elk kind en elke jongere zijn of haar plaats vindt in de vrije tijd waardoor de sociale cohesie met hun leeftijdsgenoten, buurt en de maatschappij wordt aangehaald en/of versterkt. De focus ligt op het stimuleren van innovatieve vormen van laagdrempelig en vindplaatsgericht werken, waaronder vernieuwende technieken van fysiek en digitaal outreachend werken en out-of-the-box activiteiten, binnen (boven)lokale netwerken die kinderen en jongeren in kwetsbare situaties bereiken en aanspreken. Naast de resultaten van de projecten zelf worden de gehanteerde methodieken gemonitord en geanalyseerd, met het oog op een duurzame bredere aanpak, opschaling en bredere uitrol in Vlaanderen en Brussel. Goede praktijken, randvoorwaarden voor oplossingsstrategieën en werkzame methodieken die innovatief, toeleidend en effectief werkzaam zijn, worden inhoudelijk en methodologisch in kaart gebracht en opgevolgd, zowel op niveau van de netwerken zelf als voor Vlaanderen en Brussel. De projectoproep biedt hefboomen aan lokale en bovenlokale netwerken om hun werking inhoudelijk te verdiepen, te innoveren of hun werkingen geografisch of functioneel te verbreden en/of uit te bouwen.	

PROJECTOMSCHRIJVING	
De minister heeft beslist om naast de relancemiddelen (3 miljoen euro) ook 801.794 euro reguliere middelen (2021) vrij te maken om deze projectoproep te ondersteunen.	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	3.000.000 EUR
Output	Financiering van 29 projecten ter versterking van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.
Outcome	Sterkere lokale en bovenlokale netwerken van organisaties en lokale besturen die de veerkracht bij kinderen en jongeren in kwetsbare situaties versterken door samen met hen een duurzaam traject uit te stippelen dat hen ruimte en zuurstof biedt om binnen een gevarieerde, zinvolle, creatieve vrijetijdsbeleving jong te zijn

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	Het project werd al in 2023 gerealiseerd.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Goedkeuring projectoproep door Vlaamse Regering	2021 Q1	Gerealiseerd	
Lancering van de projectoproep	2021 Q2	Gerealiseerd	
Beoordeling projectvoorstellen	2021 Q2	Gerealiseerd	
Beslissing goedkeuring projecten	2021 Q3	Gerealiseerd	
Opstart projecten door lokale en bovenlokale netwerken	2021 Q4	Gerealiseerd	
Start intervisietraject	2021 Q4	Gerealiseerd	De onderzoeks- en begeleidingsopdracht werd toegekend aan het expertisecentrum "Inclusive Society" van het UCLL
Projecten uitgevoerd	2023 Q3	Gerealiseerd	Er werd net voor de zomer van 2023 nog een laatste intervisiedag georganiseerd waarop de projectverantwoordelijken aanwezig waren. Ten

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
			laatste eind augustus werden alle projecten afgerond.		
Einde intervisietraject	2023 Q4	Gerealiseerd	Begeleiding van de geselecteerde projecten en het in kaart brengen van de effecten van de projecten voor de kinderen en jongeren, de betrokken organisaties en het beleid (lokaal en Vlaams).		
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal gerealiseerde projecten in het kader van projectoproep kwetsbare kinderen		25	2021 Q4	29	116 %
Aantal gerealiseerde projecten per provincie en BHG in het kader van projectoproep kwetsbare kinderen		3	2021 Q4	4	133 %
Aantal gerealiseerde projecten		25	2022 Q2	29	116 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	3.000.000 EUR
Uitvoering VAK	3.000.000 EUR
Uitvoering VEK	3.001.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 3.000.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 3.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

31. Investerings audiovisuele sector

VV153 - GARANTIEFONDS VOOR DE VLAAMSE ONAFHANKELIJKE AUDIOVISUELE PRODUCTIESECTOR

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Cieltje Van Achter - Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Vlaamse onafhankelijke audiovisuele productiesector

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	31. Investerings audiovisuele sector
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING
Een belangrijke voorwaarde voor de heropstart van de audiovisuele sector in Vlaanderen is dat er een oplossing komt voor het verzekeren van audiovisuele producties. Sinds de uitbraak van de coronapandemie is het voor producenten immers onmogelijk geworden om schade en annuleringskosten als gevolg van pandemieën te verzekeren. Het risico bestaat dat een productie moet worden stopgezet door besmetting van onvervangbare cast- of crewleden of door overheidsmaatregelen tijdens een besmettingsgolf. Dat kan leiden tot onvoorziene kosten, die nu door het garantiefonds gedekt kunnen worden. Om onvoorziene kosten als gevolg van de COVID-19-maatregelen te dekken, wordt een garantiefonds gelanceerd voor Vlaamse onafhankelijke audiovisuele producties. Het garantiefonds loopt tot eind 2022 en wordt beheerd door het Vlaams Audiovisueel Fonds. De werking van het Garantiefonds werd op 31 oktober 2022 finaal afgesloten. Vanuit de bevoegdheid Media werd van het resterend budget 4.150.000 euro overgeheveld naar VV156 (Jeugdinfrastructuur) om de meerkosten van de infrastructuurprojecten Hoge Rielen en Destelheide op te vangen. Daarnaast werd er ook 625.000 euro overgeheveld naar VV157 (Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel) om de meerkosten in het DKO-investeringsplan van de VG en VGC op te vangen. Vanuit de bevoegdheid Cultuur werd van het resterend budget 1.900.000 euro herbestemd voor de financiering van de vijfjarige verlenging van de beheersovereenkomst met Hefboom, meer specifiek voor de financiering van de kost voor het co-financieringsfonds. Deze kost is ESR-neutraal.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	5.225.000 EUR
Output	Minstens 200 geregistreerde Vlaamse film- of televisieproducties bij het garantiefonds
Outcome	Het aantal Vlaamse film- en televisieproducties dat dankzij het garantiefonds kan opstarten doordat ze gedekt zijn tegen onvoorziene kosten als gevolg van de COVID-19-maatregelen. Het aantal producties dat schade ondervonden heeft als gevolg van de COVID-19-maatregelen en waarvoor schadeclaims zijn uitbetaald.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	Dit project werd al in 2022 volledig gerealiseerd.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Oprichting garantiefonds via een overeenkomst met het Vlaams Audiovisueel Fonds		2021 Q1	Gerealiseerd		
Vlaamse onafhankelijke audiovisuele producties worden ondersteund door het garantiefonds bij onvoorziene kosten als gevolg van de COVID-19-maatregelen.		2022 Q4	Gerealiseerd		
Verlenging opdracht Hefboom voor nieuwe beheersperiode		2023 Q1	Gerealiseerd		
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal geregistreerde Vlaamse film- of televisieproducties bij het garantiefonds		200	2022 Q4	163	81,5 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	5.225.000 EUR
Uitvoering VAK	2.394.000 EUR
Uitvoering VEK	2.394.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 5.225.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 5.225.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR
KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN	
VV156 - Jeugdinfrastructuur VV157 - Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel	

VV154 - IMPULS AAN VAF FILMFONDS

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Caroline Gennez
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Vlaams Audiovisueel Fonds; audiovisuele sector

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	31. Investerings audiovisuele sector
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING

Via een financiële impuls aan het VAF Filmfonds wordt de productie van kwaliteitsvolle Vlaamse films en de vertoning ervan gestimuleerd om ze te versterken. Tijdens de COVID-19-crisis is immers gebleken dat er in de audiovisuele sector een grote nood is aan bijkomende financiering voor de ondersteuning van lokale filmproducties. Ook de bioscoopdistributie- en exploitatiesector ondergaan rechtstreeks de korte en lange termijneffecten van de COVID-19-maatregelen. De extra middelen voor het VAF Filmfonds worden via een 40%-60% ratio verdeeld over respectievelijk 2021 en 2022.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	10.000.000 EUR
Output	Minstens 70 filmproducties en initiatieven binnen de publiekswerking worden door het VAF ondersteund met de bijkomende relancemiddelen.
Outcome	Versterking van de Vlaamse audiovisuele sector

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	Dit project werd reeds in 2022 volledig gerealiseerd.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Addendum aan de beheersovereenkomst 2018-2021 voor de toekenning van de bijkomende financiering voor het werkjaar 2021 i.h.k.v. de relance aan het VAF/Filmfonds.		2021 Q2	Gerealiseerd		
Opname van bepaling betreffende de toekenning van de bijkomende financiering voor het werkjaar 2022 i.h.k.v. de relance aan het VAF/Filmfonds in de nieuwe beheersovereenkomst 2022-2025.		2021 Q4	Gerealiseerd		
Alle relancemiddelen worden via het VAF/Filmfonds toegekend aan filmproducties en initiatieven binnen de publiekswerking.		2022 Q4	Gerealiseerd		
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal filmproducties en -organisaties die door het VAF worden ondersteund met de bijkomende relancemiddelen		70	2022 Q4	81	116 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	9.972.000 EUR
Uitvoering VEK	9.972.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 10.000.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 10.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV155 - IMPULS AAN VAF MEDIAFONDS EN GAMEFONDS

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Cieltje Van Achter
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Vlaams Audiovisueel Fonds en de Vlaamse audiovisuele en gamesector

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	31. Investerings audiovisuele sector
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING	
Via een financiële impuls aan het VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds wordt de productie van kwaliteitsvolle Vlaamse televisiereeksen en games gestimuleerd om ze te versterken. Tijdens de COVID-19 crisis is immers gebleken dat er in de sector een grote nood is aan bijkomende financiering voor de ondersteuning van lokale audiovisuele producties en games. De extra middelen voor het VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds zullen via een 40/60 ratio verdeeld worden over respectievelijk 2021 en 2022, om zo met een groter budget te kunnen aansluiten bij de nieuwe beheersovereenkomsten 2022-2025.	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	10.000.000 EUR
Output	Minstens 25 audiovisuele producties (televisiereeksen en games) worden door het VAF ondersteund met de bijkomende relancemiddelen.
Outcome	Versterking van de Vlaamse audiovisuele en gamesector.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	Dit project werd reeds in 2022 volledig gerealiseerd.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Addendum aan de beheersovereenkomst VAF 2018-2021 voor de toekenning van de bijkomende financiering vanuit relance aan het VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds voor het werkjaar 2021.		2021 Q2	Gerealiseerd		
Bepaling in de nieuwe beheersovereenkomst VAF 2022-2025 voor de toekenning van de bijkomende financiering vanuit relance aan het VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds voor het werkjaar 2022.		2021 Q4	Gerealiseerd		
Alle relancemiddelen werden via het VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds toegekend aan audiovisuele producties (televisiereeksen en games).		2022 Q4	Gerealiseerd		
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal audiovisuele producties (televisiereeksen en games) die door het VAF worden ondersteund met de bijkomende relancemiddelen.		25	2022 Q4	25	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	10.000.000 EUR
Uitvoering VEK	10.000.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 10.000.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 10.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

32. Jeugdinfrastructuur

VV156 - JEUGDINFRASTRUCTUUR

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Melissa Depraetere
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Het Vlaams Jeugdwerk en bij uitbreiding Vlaamse jongeren

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	32. Jeugdinfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Specifiek voor de investeringen in jeugdinfrastructuur werd in het plan Vlaamse Veerkracht een totaalbudget van 30 miljoen euro voorzien voor volgende projecten:

A. Investeringen in de eigen infrastructuur Hoge Rielen en Destelheide:

In de periode 2021-2024 worden 11 infrastructuurprojecten gerealiseerd waarmee De Hoge Rielen een reuzestap neemt richting de verdere ontwikkeling van duurzame, energiezuinige gebouwen. Concreet gaat het over de vernieuwing van 9 gebouwen, de centrale as op het domein en de plaatsing van een hemelwatervoorziening voor het domein. Voor de realisatie van dit project wordt een samenwerkingsprotocol ondertekend tussen ADJ vzw als bouwheer, Het Facilitair Bedrijf als mandataris en het Departement Cultuur, Jeugd en Media als eigenaar van de infrastructuur en als vertegenwoordiger van de subsidiërende overheid. Het projectbudget wordt geraamd op 8.538.866,10 euro incl. BTW. Intussen (meting 5) wordt de totale projectkost voor de realisatie van het aangepast voorstel bedraagt 8.916.418,27 euro excl. BTW of 10.788.866,10 euro incl. BTW (zie voortgangsrapportering).

Met de relancemiddelen kan ook de effectieve realisatie van het Masterplan voor Destelheide, opgesteld in 2014, versneld verder uitgevoerd worden. Voor het nieuwe paviljoen en de vernieuwing van de slaapblokken in Destelheide kan er 6,8 miljoen euro incl. BTW vastgelegd worden in 2021 en 2022. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media treedt op als bouwheer.

Minister Dalle heeft een resterend budget van 4.150.000 euro vanuit project VV153 Garantiefonds (budget Media) overgeheveld naar VV156 (Jeugdinfrastructuur) om de meerkost van de infrastructuurprojecten Hoge Rielen (+ 2.250.000 euro) en Destelheide (+ 1.900.000 euro) op te vangen.

B. Optimalisatie aanbod ULDK

Door relancemiddelen toe te voegen aan het recurrente budget kan de stock aan seniortenten verhoogd worden met ca. 155 en de stock aan patrouilletenten vernieuwd en verhoogd worden met ca. 240. Dit laatste is een absolute noodzaak want de meest recente aankoop van binnententen dateert van 2012. Bijkomend kunnen ca. 150 extra buitenzeilen voor patrouilletenten worden

PROJECTOMSCHRIJVING

aangekocht.

Door de verhoging van de stock dient de inrichting van het magazijn te worden geoptimaliseerd. Een klein deel van de middelen wordt daaraan besteed. In 2021 kan er voor de aankoop van tenten en de optimalisatie van het magazijn bijkomend 1.050.000 euro incl. BTW worden vastgelegd.

C. Project gratis energiescans en quick wins voor jeugdwerkinfrastructuur

In samenwerking met Pulse Transitienetwerk Cultuur, Jeugd, Media en het Vlaams Energiebedrijf worden gratis energiescans aangeboden voor organisaties met rechtspersoon zonder commercieel oogmerk, die beschikken over eigen jeugdinfrastructuur of er een langdurig gebruiksrecht op hebben. Het proefproject in 2020 leverde 26 scans op met hoopvolle resultaten richting maatregelen die bij het begeleidingstraject door VEB worden aangereikt. De geraamde kosten voor de verderzetting van dit project in 2021 en 2022 door Pulse bedragen 445.000 euro (+/- 100 scans en begeleiding), waarvan 312.000 euro relancemiddelen. Voor structurelere maatregelen kunnen de organisaties met bovenlokale jeugdinfrastructuur een aanvraag indienen voor de investeringssubsidies van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, indien het project voldoet aan de formele en specifieke voorwaarden. Organisaties met infrastructuur die niet in aanmerking komen voor een Energiescan, zullen ondersteund worden voor het nemen van maatregelen met een hoge impact op korte termijn (quick wins). Deze organisaties kunnen subsidie ontvangen tot 80% van de totale geraamde kostprijs van de quick wins (minimaal 20% eigen inbreng). Voor de quick win-maatregelen is een budget van in totaal 1 miljoen euro voorzien, gespreid over 2021 en 2022.

D. Investeren in kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en de inrichting van jeugdinfrastructuur

Deze oproep wil de mogelijkheden van ontmoeting in de georganiseerde vrije tijd en daartoe beschikbare publieke binnen- en buitenruimte versterken en verbreden. Initiatieven die zich in de georganiseerde vrije tijd richten op de ontwikkeling van kinderen en jongeren en daarbij de focus leggen op spel en ontspanning worden ondersteund en gestimuleerd tot gezonde, veilige en laagdrempelige plekken in de samenleving. Er wordt ingezet op een verbeterde basisinfrastructuur en inrichting via drie focusgebieden: "kwaliteitsvolle en duurzame basisvoorziening", "veilige en toegankelijke ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren" en "jeugdvriendelijke vormgeving van buurten en speelgebieden". In 2021 en 2022 vindt telkens één oproep plaats met een totaal voorzien subsidiebudget van 7,7 miljoen euro.

E. Bijkomende middelen sectorale investeringssubsidies jeugdinfrastructuur

In de periode 2021-2022 zal via het relancebudget het budget van de sectorale investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur met 1,7 miljoen euro verhoogd worden. In 2021 kunnen organisaties die beschikken over jeugdinfrastructuur tot 60% investeringssubsidie ontvangen voor maatregelen ten behoeve van het energiezuiniger of toegankelijker maken van de gebouwen en sites. Vanaf 2022 volgt een nieuwe subsidieregelgeving na de voorziene periodieke herwerking van het huidige Besluit Vlaamse Regering betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor bovenlokaal belang (2012, gewijzigd in 2017). Organisaties met jeugdinfrastructuur zullen opnieuw een aanvraag kunnen indienen voor specifieke investeringslijnen inzake de verbetering van de infrastructuur, volgens de prioriteiten die in het BVR worden vastgelegd.

F. Bijkomende middelen investeringssubsidies grote jeugdinfrastructuur

Voor de ronde grote jeugdinfrastructuur 2021 werd 2.310.759,06 euro vastgelegd ten behoeve van het infrastructuurproject voor de reconversie van domein Boutershof.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	34.150.000 EUR
Output	- vernieuwing en verdere ontwikkeling van de jeugdsites in beheer van de Vlaamse overheid: Destelheide en Hoge Rielen - uitbreiding en optimalisering van het aanbod tenten door de ULDK - verlenen van 100 gratis Energiescans en 1 miljoen euro quick win maatregelen voor jeugdinfrastructuur in Vlaanderen en Brussel - verlenen van 7,7 miljoen euro investeringssubsidies voor basisinfrastructuur en inrichting van jeugdwerkinfrastructuur - verlenen van 4 miljoen euro extra investeringssubsidies voor de sectorale prioriteiten voor jeugdinfrastructuur in 2021 en 2022
Outcome	Performantere, veiligere en milieuvriendelijkere jeugdinfrastructuur in Vlaanderen en Brussel.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Actie nodig
Beschrijving voortgang	De resterende veertien goedgekeurde projectvoorstellen van de investeringssubsidie voor kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur werden vastgelegd in 2023. Dit voor een totaal bedrag van 2.877.308,97 euro. De administratie volgt de projecten op. In het kader van het project gratis energiescans en quick wins voor jeugdwerkinfrastructuur, werden in 2023 in totaal 74 energiescans uitgevoerd. Er vroegen 71 organisaties een energicoaching aan, hiervan hebben 59 organisaties een quick win subsidie aangevraagd. Deze aanvragen werden goedgekeurd door de minister en uitbetaald. Met het resterende budget werden in 2024 nog 35 gratis energiescans en coachings toegekend via het Vlaams Energiebedrijf. Deze worden in 2025 uitgevoerd. De werven in Destelheide lopen volgens planning en zullen opgeleverd worden eind 2025. De oplevering van het bouwproject in de Hoge Rielen is uitgesteld naar het voorjaar van 2026. De deelprojecten rond de optimalisatie van het aanbod ULDK en de bijkomende middelen sectorale investeringssubsidies jeugdinfrastructuur werden al in 2022 gerealiseerd. De investeringssubsidie voor de reconversie van domein Boutershof (grote infrastructuur) werd in 2021 toegekend. Volgens de huidige timing ontvangt Boutershof een goedkeuring over de omgevingsvergunning in april/ mei 2025. Het dossier heeft zware vertraging opgelopen omwille van negatieve adviezen op voorgaande aanvragen voor een omgevingsvergunning. Er is een consensus bereikt met de verschillende adviserende diensten voor het verkrijgen van de vergunning. De capaciteit, de

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	typologie en het plan van de gebouwen blijft behouden maar zij kregen een andere ligging op het terrein. Bautershof moet verder nog een architect aanstellen die de uitvoering van de werken zal opvolgen. Gezien het feit dat de omgevingsvergunning nog niet verleend is en de werken nog moeten starten is de vooropgestelde verantwoordingstermijn voor de investeringssubsidie onhaalbaar. Een uitstel van de verantwoordingstermijn is noodzakelijk om de realisatie van het project te verzekeren.
Noodzakelijke politieke actie	Uitstel van de verantwoordingstermijn voor de investeringssubsidie voor jeugdinfrastructuur Bautershof.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekenning investeringssubsidie Hoge Rielen ADJ vzw. Voor de periode 2021-2024 worden 11 infrastructuurprojecten gestart waarmee de Hoge Rielen een reuzestap neemt richting de verdere ontwikkeling van duurzame, energiezuinige gebouwen. Concreet gaat het over de vernieuwing van 9 gebouwen en de centrale as op het domein en de plaatsing van een hemelwatervoorziening voor het domein. Voor de realisatie van dit project wordt een investeringssubsidie toegekend aan de Hoge Rielen ten bedrage van 8.538.866,10 euro.	2021 Q2	Gerealiseerd	
Opstart aanbesteding infrastructuurproject Hoge Rielen	2021 Q3	Gerealiseerd	
Gunning studieopdracht infrastructuurproject Hoge Rielen	2021 Q4	Gerealiseerd	
Opstart studie door studie bureau voor infrastructuurproject Hoge Rielen	2022 Q1	Gerealiseerd	
Oplevering studieopdracht infrastructuurproject Hoge Rielen	2022 Q4	Gerealiseerd	Ondanks enige vertraging, is de ontwerp opdracht voor fase 4A intussen afgelopen. De werken werden aanbesteed in maart 2023. De verder uitwerking van de

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			contactstrip is uitgesteld tot het februari 2024.
Aanbesteding bouwwerken aannemer voor infrastructuurproject Hoge Rielen	2023 Q1	Gerealiseerd	Na enige vertraging bij de aanbestedingsfase, te wijten aan een onregelmatigheid bij beide inschrijvers waardoor de aanbesteding terug in de markt moest worden gezet, is het project in november 2023 gegund.
Start Bouwwerken door aannemer voor infrastructuurproject Hoge Rielen	2023 Q3	Gerealiseerd	De start van de werken is uitgesteld tot begin januari 2024. De eerste steenlegging staat ingepland op 25 januari 2024.
Oplevering bouwwerken infrastructuurproject Hoge Rielen	2024 Q4	Vertraging	Vanwege een onvoorziene asbestproblematiek in de uitvoeringsfase is deze mijlpaal uitgesteld tot eind 2025.
Aanstelling studiebureau Destelheide	2021 Q4	Gerealiseerd	
Vastlegging investering Destelheide.	2022 Q4	Gerealiseerd	
Opstart uitvoering infrastructuurproject Destelheide	2023 Q2	Gerealiseerd	
Oplevering van het project Destelheide (concrete planning onder voorbehoud).	2025 Q3	Op schema	
Aankoop tenten en wijzigingen magazijn ULDK.	2022 Q2	Gerealiseerd	
Afsluiten samenwerkingsovereenkomst dep. CJM en VEB inzake Energiescans jeugdinfrastructuur.	2021 Q3	Gerealiseerd	
Goedkeuring reglement kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur.	2021 Q3	Gerealiseerd	
Toekenning investeringssubsidies kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en de	2022 Q1	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
inrichting van jeuginfrastructuur, eerste subsidieoproep 2021-2022.			
Toekenning investeringssubsidies kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en de inrichting van jeuginfrastructuur, tweede subsidieoproep 2021-2022.	2022 Q4	Gerealiseerd	
Realisatie infrastructuurprojecten kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeuginfrastructuur. Concrete timing o.b.v. ingediende projecten.	2026 Q4	Op schema	
Goedkeuring subsidiereglement quick win-investeringen en energiescans jeuginfrastructuur.	2021 Q3	Gerealiseerd	
Toekenning van energiescans en quick-win maatregelen.	2022 Q4	Gerealiseerd	Het toekennen van de energiescans en quick Wins is opgestart in de zomer van 2022. In 2022 en 2023 werden in totaal 74 energiescans uitgevoerd. Er vroegen 71 organisaties een energicoaching aan, hiervan hebben 59 organisaties een quick win subsidie aangevraagd. Deze aanvragen werden goedgekeurd door de minister en uitbetaald. Met het resterende budget werden in 2024 nog 35 gratis energiescans en coachings toegekend via het Vlaams Energiebedrijf. Deze worden in 2025 uitgevoerd.
Toekennen investeringssubsidies Sectorale Prioriteiten jeugd 2021.	2021 Q4	Gerealiseerd	
Toekennen investeringssubsidies Sectorale Prioriteiten jeugd 2022.	2022 Q4	Gerealiseerd	
Indientermijn projectaanvragen sectorale investeringssubsidies jeugd 2021.	2021 Q2	Gerealiseerd	
Indientermijn projectaanvragen sectorale investeringssubsidies jeugd 2022.	2022 Q2	Gerealiseerd	

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aankoop van senior- en patrouilletenten voor de uitbreiding van de stock in ULDK	300	2022 Q3	386	129 %
Aantal goedgekeurde dossiers kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur	50	2022 Q4	69	138 %
Realisatie toekennen 100 gratis Energiescans voor jeugdinfrastructuur	100	2022 Q4	109	109 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	34.150.000 EUR
Uitvoering VAK	34.110.000 EUR
Uitvoering VEK	16.388.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 34.150.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 34.150.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN
VV153 - Garantiefonds voor de Vlaamse onafhankelijke audiovisuele productiesector

33. Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel

VV157 - GEMEENSCHAPSINFRASTRUCTUUR IN BRUSSEL

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Cieltje Van Achter
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Brusselfonds
Belanghebbenden	Het Nederlandstalige netwerk in Brussel

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	33. Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
In 2021 en 2022 wordt er geïnvesteerd in gemeenschapsinfrastructuur in Brussel die de Vlaamse aanwezigheid in Brussel versterkt en benadrukt. De middelen worden ingezet voor infrastructuurinvesteringen aan Vlaamse organisaties en verenigingen in Brussel om hun huisvesting te verbeteren, hun werking uit te breiden of hun dienstverlening te garanderen en optimaliseren. De investeringen gebeuren ten dienste van Vlaamse actoren en verenigingen met een Nederlandstalige dienstverlening die zich inspannen voor een goede band tussen de grootstedelijke realiteit van Brussel, zijn bewoners, en de Vlaming die er woont of er komt werken of ontspannen. De bestedingsstrategie voor de relancemiddelen via het Vlaams Brusselfonds omvat twee grote pijlers: 1. Digitalisering van de dienstverlening en infrastructuur: Vooreerst in de gebouwencomplexen in eigendom van de Vlaamse overheid en die door het Vlaams Brusselfonds wordt beheerd, met name in het gebouwencomplex van het extern verzelfstandigd Agentschap Muntpunt vzw en het Huis van het Nederlands Brussel vzw. a. Voor Muntpunt gaat het om de vernieuwing van het ICT-omgeving voor de stadsstudiezaal ("zichtbare" hardware in het publieksgedeelte alsook de achterliggende "onzichtbare" serveromgeving), de uitbouw van een multimediale leer- en maakplek met aandacht voor kansengroepen: jongeren en (jonge) starters en volwassenen met beperkte digitale skills. en waarbij Muntpunt prioritair inzet op het verbinden van particulieren, scholen, middenveldorganisaties, etc. in het Nederlandstalige netwerk. Tenslotte wordt ook het vernieuwen en optimaliseren van Audio, Video en Livestream in het ganse gebouw vooropgesteld dat Muntpunt ook kan inzetten voor de ontsluiting en promotie van het Vlaams gemeenschapsaanbod. b. Voor het Huis van het Nederlands Brussel wil men de dienstverlening naar de klanten en gebruikers optimaliseren door de aanschaf van onder meer een digitaal klantenbegeleidingssysteem, de installatie van slimme borden in de leslokalen voor hybride onderwijs en het uitrusten van het auditorium en vergaderruimtes met livestreammogelijkheden

(en de hieraan gekoppelde audio-technologie)

2. Hefboomdossiers Vlaamse gemeenschapsinfrastructuur gericht op

a. investeringen en verbouwingen in het Deeltijds Kunstonderwijs in Brussel in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

De geïdentificeerde prioritaire dossiers betreffen het gemeentelijk DKO Sint-Agatha-Berchem, gemeentelijk DKO Sint-Pieters-Woluwe, GO!-DKO F. Chopin en RHoK Etterbeek, gemeentelijk DKO Jette en GO!-DKO Fiocco Schaarbeek. Deze vijf bouwdoosdossiers van de zes academies vertegenwoordigen een geraamd bouwbudget van zo'n 16.561.235 euro.

Om een geïntegreerde en efficiënte opvolging tijdens het bouwproces te realiseren zal de Vlaamse Gemeenschapscommissie de investeringssubsidies toekennen en instaan voor de concrete dossieropvolging. Zij biedt ondersteuning aan de schoolbesturen zonder evenwel zelf de rol van bouwheer op te nemen.

In een eerste stap maakt het schoolbestuur (gemeente St-Agatha-Berchem, Sint-Pieters-Woluwe, Jette en het gemeenschapsonderwijs) haar ambitie en engagement aantoonbaar via een principieel akkoord van de gemeenteraad, respectievelijk de Raad van het GO!. Van het schoolbestuur wordt verwacht dat zij het bouwprogramma voor de academie opstelt, het bouwheerschap opneemt én een eigen financiële bijdrage levert.

Volgend op de vraag en het engagement van het schoolbestuur kent de Vlaamse Gemeenschapscommissie een principeakkoord toe. Dat akkoord wordt omgezet in een effectieve subsidie op basis van het gunningsdossier. Om een geïntegreerde en efficiënte opvolging tijdens het bouwproces te realiseren zal de Vlaamse Gemeenschapscommissie de investeringssubsidies toekennen en instaan voor en bouwdoosdossier.

De Vlaamse Overheid-coördinatie Brussel kent de Vlaamse Gemeenschapscommissie een investeringsenveloppe van 3 miljoen euro DKO toe zoals omschreven in de nota aan de Vlaamse regering: Plan Vlaamse Veerkracht (project nr. 157) – Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel van 21 mei 2021 (DOC.0059/1TER). Er werd bij BVR van 14 oktober 2022 een bijkomende investeringssubsidie toegekend van 750.000 euro als bijdrage in de onverwachte prijsstijgingen/bouwkosten bij de uitvoering van het infrastructuurplan Nederlandstalige academies in Brussel 2021-2025.

b. een oproep voor projecten 'Gemeenschapsinfrastructuur als broedplek die aanzetten tot intersectorale samenwerking. en die inzet op matchmaking tussen actoren, initiatieven en de infrastructuur van ons Nederlandstalig netwerk.

c. individuele investeringsaanvragen (welzijn, zorg, jeugd, cultuur en sport..) die voldoen aan het richtlijnenkader van het Vlaams Brusselfonds Het doel van de infrastructuurinvesteringen is om organisaties de nodige faciliteiten te geven om hun werking uit te breiden of hun dienstverlening te garanderen en optimaliseren. De investeringen gebeuren ten dienste van Vlaamse actoren die zich inspannen voor een goede band tussen de grootstedelijke realiteit van Brussel, zijn bewoners, en de Vlaming die er woont of er komt werken of ontspannen. Het richtlijnenkader omvat volgende beleidsdoelstellingen:

I. de infrastructuur faciliteert en stimuleert (intersectorale) samenwerking tussen organisaties en instellingen, bijvoorbeeld door het gedeeld gebruik van ruimtes;

II. de infrastructuur verankert zich in de buurt, bijvoorbeeld door het openstellen van (een deel van) de infrastructuur voor buurtwerkingen of door een link met de publieke ruimte;

III. de infrastructuur pakt het probleem van leegstand in de hoofdstad aan, bijvoorbeeld door een kwalitatieve tijdelijke invulling ervan;

IV. de infrastructuur biedt een concreet en duurzaam antwoord op een vastgesteld tekort in het

PROJECTOMSCHRIJVING

aanbod van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen;

V. de infrastructuur is innovatief, zet in op digitale innovatie of laat toe een inhoudelijk innovatieve (pilot)werking te ontwikkelen, bijvoorbeeld een werking op het snijpunt van verschillende beleidsdomeinen;

VI. de infrastructuur optimaliseert de werking van de instelling, bijvoorbeeld door inrichting of aankoop van duurzaam meubilair of materiaal;

VII. de aanvrager streeft ernaar de infrastructuur of het materiaal duurzaam en toegankelijk op te bouwen of aan te kopen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	10.625.000 EUR
Output	Digitalisering: - 2 projecten digitalisering van de werking en infrastructuur in eigendom van de Vlaamse gemeenschap (Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel voor 578.496 euro. Hefboomdossiers Vlaamse Gemeenschapsinfrastructuur: - 16 investeringsprojecten op basis van het richtlijnenkader van het Vlaams Brusselfonds voor 3.846.001,45 euro. De output is afhankelijk van het aantal projectaanvragen. - 5 projecten infrastructuur Deeltijds Kunstonderwijs Brussel voor 3.750.000 euro. - 12 goedgekeurde projecten in het kader van de oproep "Gemeenschapsinfrastructuur als broedplek" + begeleidingskosten matchmakingevent, pancartes, begeleiding door bureau en experts en vervolgtraject) voor 2.448.373,75 euro
Outcome	Het realiseren van adequate, duurzame infrastructuur en inrichting van gebouwen zodat de Vlaamse actoren in Brussel een kwalitatieve dienstverlening kunnen garanderen, hun werking kunnen uitbreiden, meer toegankelijk maken of duurzaam optimaliseren. De oproep 'gemeenschapsinfrastructuur als broedplek in Brussel' moet de samenwerking, de verbinding en de uitbouw van het Nederlandstalige gemeenschapsnetwerk in Brussel stimuleren en versterken. Door uitwisseling kunnen organisaties elkaars inhoudelijke werking bevruchten en kunnen er nieuwe ideeën en initiatieven groeien. Het vervlechten van het weefsel van organisaties kan hun veerkracht versterken. De doelstelling is driedelig: stimuleren van (inter)sectorale samenwerking, faciliteren van meervoudig ruimtegebruik en bijdragen aan een toekomstgerichte aanpak. De focus ligt op (inter)sectorale samenwerking over gemeenschapsbevoegdheden heen of op het snijpunt ervan. Om dat te bereiken, brengen we de infrastructurele noden en opportuniteiten van het Nederlandstalige netwerk in Brussel in kaart en stemmen ze op elkaar af. Organisaties herdenken hun infrastructuur om ze te optimaliseren, te delen en op een duurzamere en toekomstgerichte manier vorm te geven. Er zijn 12 projecten goedgekeurd. 5 zijn ondertussen opgeleverd en afgerekend 7 zijn alsnog in uitvoering

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Beschrijving voortgang	De voortgang van de verschillende pijlers in het kader van de relancemiddelen gemeenschapsinfrastructuur in Brussel is op schema of is gerealiseerd. Het digitaliseringsproject van de infrastructuur en dienstverlening van Muntpunt en Huis van het Nederlands Brussel werden reeds opgeleverd respectievelijk in 2021Q4 en in 2022Q4. De status questiones van de 16 goedgekeurde hefboomdossiers op basis van het richtlijnenkader van het Vlaams Brusselfonds is het volgende: In 2021 waren er 7 investeringsprojecten van de volgende organisaties en instellingen; Hiervan zijn er 6 uitgevoerd en afgerekend: Studio Globo vzw, 't Pasrel vzw, Cosmos vzw, het Wijkpartenariaat vzw, De Schakel vzw, Art2Work vzw en Atelier Groot eiland vzw. De uitvoering van het infrastructuurproject Chez Nous/Bij Ons vzw (renovatie ontmoetingsruimte keuken, sanitaire ruimte, buitenruimte, aankoop meubels, sofa's, tafels, plexiglazen) heeft vertraging opgelopen en is verlengd tot 2025Q1. In 2022 waren er 9 investeringsprojecten van de volgende organisaties en instellingen waarvan 4 opgeleverd: (Habbekrats vzw, Kaaitheter vzw, LDC De Kaai en Odisee Hogeschool (inrichting van een worklab op de campus Brussel als gedeelde infrastructuur)). Het project van de VUB (bouwen van een vechtsportthol voor de oprichting van een vechtsportexpertisecentrum (VEC) is lopende en 5 projecten zijn verlengd: Moussem vzw – (verbouwing en inrichting van het pand, gelegen in de Zeemtouwersstraat 6 in 1070 Brussel 2026Q3), Growfunding vzw (verbouwing van een pand gelegen Olivetenhof 2-4 in 1000 Brussel 2025Q4) Kenniscentrum WZZ – eigen pand Lakensestraat 76/2, 1000 Brussel - 2024Q4) en Zonneliid vzw (verbouwing De Loods - 2025Q3). Het project van het Kenniscentrum WWZ is ondertussen opgeleverd. De 12 investeringsprojecten goedgekeurd in het kader van de oproep Broedplekken zijn in uitvoering vanaf september 2022. De realisatie/oplevering van de investeringswerken is verschillend en zou normaliter tot uiterlijk 31 maart 2025 lopen. De volgende 5 projecten zijn opgeleverd en afgerekend; Kuumba, Danscentrumjette , LabNorth ism Urban Foxes, Liga voor Mensenrechten, Hoofdstedelijk Kunstacademie - BSF HAMWD. 7 dossiers van de volgende organisaties zijn nog lopende : Gemeentebestuur Sint-Jans-Molenbeek – Scholengroep, De Overmolen vzw, Passa Porta vzw, Walter Werkt vzw, Globe Aroma vzw, Cultureghem vzw en Jeugdhuis Aximax vzw. Bij de uitvoering van 5 projecten Deeltijds Kunstonderwijs in Brussel zijn er 2 infrastructuurprojecten opgeleverd en afgerekend (DKO Schaarbeek en de Academie voor Muziek en Woord Sint-Agatha-Berchem). Voor twee DKO's starten de werken in 2025. (GO! Muziekacademie Etterbeek - de GO! RHOK Academie Beeldende & Audiovisuele Kunsten en Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en de Gemeentelijke Basisschool Stokkel in Sint-Pieters-Woluwe) voor 1 DKO (Jetse Academie Muziek-Woord-Dans en basisschool Van Asbroeck) loopt het gunningsdossier. De start van de werken is nog niet gekend. Het BVR voorziet een uitbetaling van het saldo na voorlegging van een financiële en functionele verantwoording als tenminste in totaal 7,5 keur van de

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	investeringsubsidies zijn toegekend. De totale projectkost bedraagt 16.561.235 euro, waarvan 11.850.000 subsidies van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie samen. Hiervan is momenteel 5.500.000 toegekend door de Vlaamse Gemeenschapscommissie. AWB Het aanbevelingsrapport voor het beleid met betrekking tot het concept 'broedplek' werd opgeleverd en voorgesteld op 30 januari 2024 bij 1 van de broedplekken, Track in Brussel Noord. De 12 Broedplekken stelden op die dag hun bevindingen rond het Broedplekkentraject voor. De bevindingen werden door Architecture Workroom Brussels gebundeld in de publicatie "Broedplekken voor Brussel -
Noodzakelijke politieke actie	nihil

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekennen van subsidies aan hefboomdossiers Vlaamse gemeenschapsinfrastructuur voor 16 individuele aanvragen i.k.v. het richtlijnenkader Vlaams Brusselfonds is gerealiseerd	2022 Q4	Gerealiseerd	In 2021 zijn er 7 investeringsprojecten van de volgende organisaties en instellingen (Studio Globo vzw, 't Pasrel vzw, Chez Nous/Bij Ons vzw, Cosmos vzw, Wijkpartenariaat De Schakel vzw, Art2Work vzw en Atelier Groot eiland vzw) goedgekeurd en in uitvoering, Hiervan zijn er 2 aankoopdossiers en 5 verbouwings- of herinrichtingsdossiers. In 2022 zijn er 9 investeringsprojecten van de volgende organisaties en instellingen (Kenniscentrum WZZ, Habbekrats vzw, Moussem vzw, Odisee Hogeschool, Kaaitheater vzw, LDC De Kaai, Growfunding vzw, VUB en Zonnelied vzw) goedgekeurd en in uitvoering.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Projectoproep "gemeenschapsinfrastructuur als broedplek" gunning van de opdracht aan begeleidingsbureau en lancering van de oproep	2021 Q3	Gerealiseerd	'Architecture Workroom Brussels', een culturele denk-en-doe-tank voor innovatie binnen de architectuur werd aangesteld voor de begeleiding van de geselecteerde organisaties bij het opstellen van een subsidiedossier voor de verbouwing, inrichting of aankoop van materiaal. de oproep werd gelanceerd op 3 september 2021
projectoproep "gemeenschapsinfrastructuur als broedplek" indiening kandidaatstellingen van organisaties als aanbieder van infra of als zoeker, koppeling van samenwerkende kandidaten-organisaties starttraject geselecteerde kandidaten met experts	2022 Q1	Gerealiseerd	Op 18 oktober 2021 stelden 73 organisaties zich kandidaat . Uit de inzendingen bleven er 67 kandidaten over. Via een matchmaking event werden organisaties aan elkaar gekoppeld en ging het traject van start.
Aantal ingediende subsidieaanvragen voor de oproep Broedplekken	2022 Q2	Gerealiseerd	Op 30 april 2022 werden er 18 subsidieaanvragen voor investeringsprojecten ingediend.
Pprojectoproep 'gemeenschapsinfrastructuur als broedplek' - aantal projecten met toegekende investeringssubsidies, inclusief administratieve afhandeling	2022 Q3	Gerealiseerd	Er werden 12 projecten goedgekeurd en een investeringssubsidies toegekend. aan de volgende organisaties/instellingen: Cultureghem vzw Danscentrum Jette vzw De Overmolen vzw Gemeentebestuur Sint-Jans-Molenbeek - Scholengroep Globe Aroma vzw Hoofdstedelijke Kunstacademie – BSF HAMWD Jeugdcentrum Aximax - VGC Kuumba vzw

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG															
MIJLPALEN															
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING												
			LabNorth vzw ism Urban Foxes vzw Liga voor Mensenrechten vzw Passa Porta vzw Walter Werkt vzw												
projectoproep "Vlaamse Gemeenschapsinfrastructuur als broedplek" - opstart van de uitvoering van de investeringswerken bij de 12 goedgekeurde projecten. <table><tr><td>Cultureghem vzw</td></tr><tr><td>Danscentrum Jette vzw</td></tr><tr><td>De Overmolen vzw</td></tr><tr><td>Gemeentebestuur Sint-Jans-Molenbeek - Scholengroep</td></tr><tr><td>Globe Aroma vzw</td></tr><tr><td>Hoofdstedelijke Kunstacademie – BSF HAMWD</td></tr><tr><td>Jeugdcentrum Aximax - VGC</td></tr><tr><td>Kuumba vzw</td></tr><tr><td>LabNorth vzw ism Urban Foxes vzw</td></tr><tr><td>Liga voor Mensenrechten vzw</td></tr><tr><td>Passa Porta vzw</td></tr><tr><td>Walter Werkt vzw</td></tr></table>	Cultureghem vzw	Danscentrum Jette vzw	De Overmolen vzw	Gemeentebestuur Sint-Jans-Molenbeek - Scholengroep	Globe Aroma vzw	Hoofdstedelijke Kunstacademie – BSF HAMWD	Jeugdcentrum Aximax - VGC	Kuumba vzw	LabNorth vzw ism Urban Foxes vzw	Liga voor Mensenrechten vzw	Passa Porta vzw	Walter Werkt vzw	2022 Q4	Gerealiseerd	De twaalf broedplekken starten vanaf september 2022 en hebben verschillende looptermijnen.
Cultureghem vzw															
Danscentrum Jette vzw															
De Overmolen vzw															
Gemeentebestuur Sint-Jans-Molenbeek - Scholengroep															
Globe Aroma vzw															
Hoofdstedelijke Kunstacademie – BSF HAMWD															
Jeugdcentrum Aximax - VGC															
Kuumba vzw															
LabNorth vzw ism Urban Foxes vzw															
Liga voor Mensenrechten vzw															
Passa Porta vzw															
Walter Werkt vzw															
Digitalisering van de dienstverlening en infrastructuur in de gebouwencomplexen van Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel is gerealiseerd	2021 Q4	Gerealiseerd	De digitalisering in het Huis van het Nederlands Brussel is gerealiseerd op 2022 Q3												
Subsidies voor 5 infrastructuurprojecten van het Deeltijds Kunstonderwijs in Brussel in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie- opstart uitvoering infrastructuurplan DKO	2021 Q2	Gerealiseerd	VGC heeft 4 collegebesluiten voorgelegd houdende de principe akkoorden van 4 infrastructuurdossiers voor de projecten van respectievelijk de kunstacademies van St-Agatha Berchem, St-Pieters-Woluwe, Schaarbeek Fiocco en Go muziekschool Etterbeek												
Subsidies voor 5 infrastructuurprojecten van het Deeltijds Kunstonderwijs in Brussel in	2022 Q4	Gerealiseerd	1. Voor DKO Sint-Agatha-Berchem kende de VGC een												

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie voorbereiding van de infrastructuurwerken.			investeringsubsidie toe. De bouwvergunningsprocedure loopt 2. DKO Sint-Pieters- Woluwe: april 2022: beslissing van het college Sint-Pieters-Woluwe tot aanstelling van een ontwerpteam; 3. DKO GO! Muziekacademie 'Chopin' en GO! Academie Beeldende kunsten RHoK in Etterbeek Raad van GO! heeft een portfoliobudget 4.100.000 euro excl. bodemsanering. Het dossier wordt herberekend ifv de stijgende bouwkosten; 4. DKO Gemeentelijke Academie Muziek-Woord- Dans in Jette Dec 2021: oplevering onderzoek volumestudie + raming bouwbudget; mei 2022 collegebeslissing van de VGC - principeakkoord. Bestek aanstelling ontwerpteam in voorbereiding door gemeente Jette 5. DKO GO! Muziekacademie 'Fiocco' in Schaarbeek april 2022: start van de restauratie van de gevelwerken

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
projectoproep "gemeenschapsinfrastructuur broedplekken" realisatie van de 12 goedgekeurde projecten	2025 Q1	Vertraging	De twaalf broedplekken starten vanaf september 2022 en hebben verschillende looptermijnen. 5 projecten (Kuumba, Danscentrumjette, LabNorth ism Urban Foxes, Liga voor Mensenrechten, Hoofdstedelijk Kunstacademie - BSF HAMWD) werden opgeleverd en afgerekend. De andere 7 projecten zijn nog lopende.
Subsidies voor 5 infrastructuurprojecten van het Deeltijds Kunstonderwijs in Brussel in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie - financiële en functionele verantwoording van de gerealiseerde projecten van het infrastructuurplan DKO	2026 Q3	Op schema	2 infrastructuurprojecten zijn volledig opgeleverd (DKO Schaarbeek en de Academie voor Muziek en Woord Sint-Agatha-Berchem) Voor twee DKO's starten de werken in 2025. (GO! Muziekacademie Etterbeek en de GO! RHOK Academie Beeldende & Audiovisuele Kunsten en Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en de Gemeentelijke Basisschool Stokkel in Sint-Pieters-Woluwe) voor 1 DKO (Jetse Academie Muziek-Woord-Dans en basisschool Van Asbroeck) loopt het gunningsdossier en is de start van de werken nog niet gekend.
Begeleidingsopdracht door Architecture Workroom van de implementatie van de projectoproep Broedplekken en de uitvoering van investeringswerken bij de 12 goedgekeurde projecten	2023 Q4	Gerealiseerd	AWB heeft een inhoudelijke sessie gegeven op de Trefdag Brussel op 12 september 2023 om de Vlaams-Brusselse partners te informeren over de broedplekken als

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
				inspirerende praktijk, die gedeeld kan worden.	
Begeleidingsopdracht door Archirctecture Workroom van de implementatie van de projectoproep Broedplekken en de uitvoering van investeringswerken bij de 12 goedgekeurde projecten		2024 Q1	Gerealiseerd	Het verfijnen van de definitie van het concept ‘broedplek’ en het opstellen van aanbevelingen voor het beleid. Op 30 januari 2024 presenteerde AWB haar aanbevelingen tijdens een publiek slotmoment voor 12 broedplekken, de leden van de stuurgroep, het uitgebreide bureau van vertegenwoordigers uit andere beleidsdomeinen en de Vlaamse bouwmeester alsook geïnteresseerden.	
OUTPUT					
INDICATOR	STREEFWAARDE		TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Bereikte organisaties via oproep “Gemeenschapsinfrastructuur als Broedplek”	50		2021 Q4	67	134 %
Digitalisering van de dienstverlening en infrastructuur in de gebouwencomplexen van Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel	2		2021 Q4	2	100 %
aantal ingediende projecten via oproep “Gemeenschapsinfrastructuur als Broedplek”	20		2022 Q2	18	90 %
aantal weerhouden projecten via oproep “Gemeenschapsinfrastructuur als Broedplek”	18		2022 Q3	12	66 %
aantal gesubsidieerde, individuele hefboomdossiers	15		2022 Q4	16	107 %
Het organiseren van een inhoudelijke sessie op de Trefdag Brussel in het najaar van 2023	1 studiemoment		2023 Q4	1	100 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
om de Vlaams-Brusselse partners te informeren over de broedplekken als inspirerende praktijk, die gedeeld kan worden.				
Het opstellen van aanbevelingen voor het beleid met betrekking tot het concept 'broedplek'	1 aanbevelingsrapport	2024 Q1	1	100 %
Uitvoeren gesubsidieerde infrastructuurprojecten van het Deeltijds Kunstonderwijs in Brussel	5	2024 Q4	2	40 %
aantal gerealiseerde individuele hefboomdossiers	16	2024 Q4	12	80 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	10.625.000 EUR
Uitvoering VAK	10.623.000 EUR
Uitvoering VEK	9.985.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 10.625.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 10.625.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Beslissing van de Vlaamse Regering van 23 april 2021: Plan Vlaamse Veerkracht: uitvoering project 157 - Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel Beslissing van de Vlaamse Regering van 21 mei 2021: Plan Vlaamse Veerkracht: dossier 157 Beslissing van de Vlaamse Regering van 25 juni 2021: Plan Vlaamse Veerkracht: investeringssubsidie Gemeenschapsinfrastructuur deeltijds kunstonderwijs (DKO) Brussel

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Beslissing van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2022 aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de verdere uitvoering van het infrastructuurplan voor Nederlandstalige academies in Brussel 2021-2025](#)

[Beslissing van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021: Plan Vlaamse Veerkracht: Investeringsubsidie vzw Cosmos voor de aankoop van een pand in Brussel, om er het Vlaams erkend lokaal dienstencentrum Vives in onder te brengen](#)

[Beslissing van de Vlaamse Regering van 18 maart 2022: Plan Vlaamse Veerkracht: Investeringsubsidie vzw Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg](#)

[Beslissing van de Vlaamse Regering van 24 juni 2022: 285.000 euro investeringsubsidie aan vzw Moussem](#)

[Beslissing van de Vlaamse Regering van 9 december 2022: Plan Vlaamse Veerkracht: investeringsubsidie VUB voor bouw vechtsportal](#)

[Beslissing van de Vlaamse Regering van 9 december 2022: Plan Vlaamse Veerkracht: investeringsubsidie vzw Zonn lied voor verbouwing en inrichting De Loods in Brussel](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV153 - Garantiefonds voor de Vlaamse onafhankelijke audiovisuele productiesector](#)

34. Spending reviews

VV158 - SPENDING REVIEWS

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Ben Weyts
Trekkende entiteit VO	Departement Financiën en Begroting
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	34. Spending reviews
Speerpunt Relanceplan	07. De overheid efficiënter maken

PROJECTOMSCHRIJVING	
De Vlaamse brede heroverweging betreft een doorlichting in het voorjaar 2021 van de 10 beleidsdomeinen alsook van de sociale toeslagen en kortingen. De bedoeling van de doorlichting is: 1) om aan de hand van een aantal voor de beleidsdomeinen gemeenschappelijke onderzoeksvragen (doelmatigheid huidige regelgeving, is bevoegdheidsverdeling tussen de diverse overheden en versus de (social) profit sector voor verbetering vatbaar, wat zijn de mogelijke besparingsvarianten) tot onderbouwde aanbevelingen te komen in het kader van evidence based policy, 2) tot een structurele verankering van beleidsevaluaties en uitgaventoetsingen in het beleids- en begrotingsproces te komen.	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	10.000.000 EUR
Output	Concrete uitgaventoetsingen per beleidsdomein en verankering van het proces van uitgaventoetsingen in het budgettaire proces, met het oog op gezondere overheidsfinanciën en het afremmen van de toename van de overheidsschuld.
Outcome	De uitgaventoetsingen zijn bedoeld om de kwaliteit en samenstelling van de overheidsfinanciën in het land te verbeteren. Door een beter inzicht te verschaffen in hoe overheidsmiddelen worden en zouden moeten worden besteed, helpen uitgaventoetsingen regeringen om een aantal problemen aan te pakken. Ze kunnen de samenstelling van de overheidsuitgaven verbeteren, door de efficiëntie en effectiviteit van de uitgaven te beoordelen. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen om de uitgaven te richten op groeivriendelijke items of items die duurzaamheid op lange termijn bevorderen, ook voor het milieu.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Gunning raamovereenkomst Vlaamse brede heroverweging	2021 Q1	Gerealiseerd	
Oplevering eindrapporten van de Vlaamse brede heroverweging	2021 Q3	Gerealiseerd	
Integratie van de uitgaventoetsingen in het begrotingsproces: Regeringsbesluiten die bepalen hoe uitgavenherzieningen (of een soortgelijke aanpak) in het begrotingsproces worden geïntegreerd.	2021 Q4	Gerealiseerd	Q3 2022: goedkeuring van aangepast decreet VCO waarin uitgaventoetsingen nu expliciet zijn voorzien bij een begrotingsopmaak ; ontwerp van decreet aangepast VCO is goedgekeurd door VR op 20 mei 2022
Input spending reviews bij begrotingsopmaak	2024 Q3	Gerealiseerd	Sinds BO2022 wordt gebruik gemaakt van resultaten VBH en de uitgaventoetsingen.
Integratie van de uitgaventoetsingen in het begrotingsproces: Systematische opname van de resultaten van de uitgaventoetsingen in de jaarlijkse en meerjarige begrotingsplanning vanaf de opstelling van de begrotingswet voor 2024.	2023 Q3	Gerealiseerd	opgenomen in de update van de VCO: gebruik van prestatieinformatie bij BO: ontwerp van decreet goedgekeurd op de VR van 20 mei 2022 ; De Vlaamse Regering besliste op 1 juli 2022 tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (VCO) wijzigt.
Analyse achteraf van de uitgaventoetsingen: Publicatie van beoordelingsverslag.	2024 Q4	Gerealiseerd	De Vlaamse Brede Heroverweging en de uitgaventoetsen die werden uitgevoerd tijdens de legislatuur 2019-2024 zijn geëvalueerd in twee rapporten. - OECD (2024), Performance-Informed Budgeting in Flanders, Belgium, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/425a9e96-en .

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			- Evaluatierapport uitgaventoetsingen 2019-2024 i.h.k.v. RRF mijlpaal 208

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	2.932.000 EUR
Uitvoering VEK	2.834.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 8.300.000 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 8.300.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.700.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 1.700.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

36. Ondersteuning Oekraïne landbouw en visserij

VV181 - ONDERSTEUNING OEKRAÏNE LANDBOUW EN VISSERIJ

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Agentschap Landbouw en Visserij
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	36. Ondersteuning Oekraïne landbouw en visserij
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheeren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING
a) Ondersteuning van de visserijsector als gevolg van de situatie in Oekraïne b) De Oekraïnesituatie veroorzaakt handelsverstoringen die het marktevenwicht op de Europese interne markt bedreigen, in het bijzonder op het vlak van agrovoedingsproducten. Om de gevolgen van deze verstoringen te mitigeren en de voedselzekerheid te bevorderen wordt bijzondere aanpassingssteun toegekend aan landbouwers in Vlaanderen. Voor de financiering van deze steun wordt het budget van enkele VV-projecten herschikt: VV028: 496.000 euro VV033: 1.504.000 euro VV101: 4.000.000 euro

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	6.000.000 EUR
Output	
Outcome	

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	De dossiers waren eind 2022 afgehandeld en uitbetaald.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
goedkeuring regelgeving door de Vlaamse Regering van bijzondere aanpassingssteun voor land- en tuinbouw		2022 Q3	Gerealiseerd	BVR goedgekeurd op 15 juli 2022	
goedkeuring regelgeving door Vlaamse Regering van de ondersteuning van de visserijsector nav situatie in Oekraïne		2022 Q2	Gerealiseerd	goedkeuring van het BVR op 15/7/2022	
toekenning steun aan de land- en tuinbouwsector		2022 Q3	Gerealiseerd	De dossiers werden afgehandeld en uitbetaald .	
toekenning steun aan de visserijsector		2022 Q4	Gerealiseerd	De dossiers werden afgehandeld en uitbetaald.	
OUTPUT					
INDICATOR		STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Het aantal landbouwers dat gebruik maakt van de bijzondere aanpassingssteun		4500	2022 Q3	4.611	100 %
Het aantal vissersvaartuigen dat gebruik maakt van deze subsidie		55	2022 Q4	55	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	6.000.000 EUR
Uitvoering VAK	6.000.000 EUR
Uitvoering VEK	6.000.000 EUR
Oorsprong middelen	• Europese middelen ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Europees Herstelfonds update 2023: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 6.000.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen update 2023: 6.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV028 - Droogteresistente teelten](#)

[VV033 - Sensibilisering, opleiding en advisering](#)

[VV101 - Inhaalbeweging vernieuwing bedrijventerreinen](#)

DEPARTEMENT
**KANSELARIJ &
BUITENLANDSE ZAKEN**

Simon Bolivarlaan 17
1000 Brussel
www.vlaanderen.be