

Monitoring Relanceplan Vlaamse Veerkracht

Voortgangsrapport meetmoment april 2021



MONITORING
RELANCEPLAN
VLAAMSE
VEERKRACHT

**Voortgangsrapportering
Meetmoment april 2021**

**Speerpunt 01. Economie en samenleving verduurzamen
Overzicht van alle projecten**



Inhoud

01. Economie en samenleving verduurzamen	3
VV001 - ASBESTPREMIE DAKEN EN BUITENMUREN NIET-RESIDENTIEEL MET ISOLATIE.....	3
VV002 - ASBESTPREMIE BUITENMUREN RESIDENTIEEL MET ISOLATIE	5
VV003 - ASBESTPREMIE DAKEN RESIDENTIEEL MET ISOLATIE.....	7
VV004 - CIRCULAIRE ECONOMIE - ASBEST (LOKALE BESTUREN).....	10
VV005 - CIRCULAIRE ECONOMIE - ASBEST (SECTORPROTOCOLLEN)	11
VV006 - FINANCIERING ENERGIELUIK WONINGRENOVATIEPREMIE.....	13
VV007 - FINANCIERING FLANKEREND BELEID TRANSITIE OUDE ELEKTRISCHE VERWARMING EN TOEKOMSTBESTENDIG MAKEN VAN HET ELEKTRICITEITSNET	16
VV008 - EPC-LABELPREMIE RESIDENTIEEL.....	18
VV009 - RENOVATIES SOCIALE WONINGEN VERSNELLEN.....	20
VV010 - SOCIALE WONINGBOUW.....	22
VV011 - VEB-ENERGIE-EFFICIËNTIE VLAAMSE OVERHEID	23
VV012 - VERLENGING EN UITBREIDING SLOOP- EN HEROPBOUWPREMIE	26
VV020 - BIO-ECONOMIE.....	28
VV021 - ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR (BIJ STRATEGISCHE ONDERZOEKSCENTERS (SOC'S), SPEERPUNTCLUSTERS, VLAAMSE ONDERZOEKINSTELLINGEN EN HOGER ONDERWIJS)	30
VV022 - VERSTERKING O&O BEDRIJVEN.....	32
VV023 - VERSTERKING ONDERZOEKSVELD EN VERSNELLING O&O	33
VV024 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR - OPEN RUIMTE.....	35
VV025 - BLUE DEAL - ONDERZOEK.....	38
VV026 - BLUE DEAL - MOW	40
VV027 - BLUE DEAL - ECONOMIE.....	43
VV028 - DROOGTERESISTENTE TEELTEN.....	45
VV029 - GROENE INVESTERINGEN OP LAND- EN TUINBOUWBEDRIJVEN	46
VV030 - HERGEBRUIK VAN RESTWATER	47
VV031 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR - BEBOUWDE OMGEVING.....	48
VV032 - INNOVATIEVE PROJECTEN CIRCULAIR WATERGEBRUIK EN SLIMME MEETNETTEN EN DATASYSTEMEN	50
VV033 - SENSIBILISERING, OPLEIDING EN ADVISERING	55
VV034 - VLAGGENSCHIPPROJECTEN NATUURGEBASEERDE OPLOSSINGEN.....	56
VV035 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR - WATERLOPEN	57
VV036 - NATTE NATUUR.....	59
VV047 - WATERSTOFONDERZOEK.....	62
VV048 - INVESTERING LED-VERLICHTING GEWESTWEGEN (VEKP)	65
VV049 - LAADPALEN - VERSNELDE UITROL LAADINFRASTRUCTUUR.....	66
VV100 - ACHTERSTAND BIJ SUBSIDIES TEGEN LEEGSTAND VERMINDEREN	68
VV101 - INHAALBEWEGING VERNIEUWING BEDRIJVENTERREINEN	70
VV102 - INVESTEREN IN KERNVERSTERKING VIA PROJECTOPROEPEN	71

VV103 - LANTIS - PFOS-VERVUILING.....	73
VV104 - VEERKRACHTIGE STEDEN NA CORONA (EXTRA OPROEP STADSVERNIEUWING).....	74
VV105 - ONTSNIJPEREN VAN VLAAMS LANDSCHAP.....	76
VV106 - VERGROENING OPENBAAR VERVOER DE LIJN.....	78
VV123 - CIRCULAIR BOUWEN.....	80
VV124 - CIRCULAIRE MAAKINDUSTRIE.....	81
VV125 - CIRCULAIRE ECONOMIE - RECYCLAGEHUB.....	83
VV126 - CALL GROENE WARMTE.....	85
VV170 - FLANDERS FUTURE TECHFUND AANWENDEN VOOR INNOVATIEF ONDERZOEK OP VLAK VAN (HOOG-RISICO) PLATFORMTECHNOLOGIE.....	86
VV171 - VLAANDEREN CHIPLAB VAN DE WERELD.....	87
VV172 - INVESTERINGEN IN VLAGGENSCHIPRELANCEPROJECTEN VAN DE VLAAMSE HAVENS INZAKE CO ² CAPTATIE & HERGEBRUIK.....	89
VV173 - AD HOC INVESTERINGSMIDDELEN ALS COFINANCIERING VOOR EUROPESE STEUN.....	91
VV174 - NOODKOOPLINGEN.....	92

01. Economie en samenleving verduurzamen

VV001 - ASBESTPREMIE DAKEN EN BUITENMUREN NIET-RESIDENTIEEL MET ISOLATIE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Fluvius

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken en bevat de volgende doelstellingen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alle asbestcementen toepassingen rondom gebouwen verwijderen tegen 2034.• Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034.• Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040. <p>Asbestdaken en -gevels dateren van voor 2001 en zijn ondertussen dus minstens 20 jaar oud, met risico op beschadiging. Dit geeft aanleiding tot:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vervuiling van bodem, lucht en water• Verhoogde kosten of belemmeringen voor energetische renovaties en onderhoud van gebouwen• Verlies van recycleerbaar bouwafval omwille van asbestcontaminatie• Het niet kunnen plaatsen van fotovoltaïsche of thermische zonnepanelen op asbesthoudende daken. <p>Gezien de langetermijndoelstelling om alle gebouwen drastisch energetisch te renoveren tegen 2050, vormt de aanwezigheid van asbest in dakbedekking, onderdaken en gevelbekleding, een belangrijk struikelblok voor het behalen van deze doelstelling.</p> <p>Ter ondersteuning van het versneld uitvoeren van renovaties van asbesthoudende daken en muren van niet-residentiële gebouwen, wordt voor investeringen met eindfactuur in 2021 en 2022 een verhoogde isolatiepremie voor dak- dan wel buitenmuurisolatie gegeven per isolatieproject met voorafgaande asbestverwijdering van een asbesthoudend (onder)dak of asbesthoudende gevel voorzien. Deze premie vormt een tussenkomst onder de vorm van een verhoogde isolatiepremie vanwege de Vlaamse overheid in de meerkosten die investeerders hebben bij de renovatie van een asbesthoudend dak en moet zorgen voor een versnelde en veilige/verantwoorde verwijdering van</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

het asbesthoudend materiaal. Investeerders hebben tot 2 jaar na factuurdatum de tijd een premie aan te vragen, waarna deze na controle door Fluvius, als werkmaatschappij van de elektriciteitsdistributienetbeheerders, wordt uitbetaald. De premies voor energiebesparende investeringen zijn in Vlaanderen opgevat als 'openbaredienstverplichtingen' opgelegd aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders. De technische voorwaarden voor de premies zijn per onderdeel gericht op het behalen van de langetermijndoelstelling 2050 voor energetische prestatie.

Eenmaal per jaar valideert het VEKA de door Fluvius uitbetaalde premies en wordt vanuit de Vlaamse Relancemiddelen een vergoeding aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders uitbetaald voor de door hen uitbetaalde in aanmerking komende premies.

Volgens het Actieplan asbestafbouw is het doel om tegen 2034 al het asbest dat aanwezig is in de gebouwschil te verwijderen. De voorgestelde subsidie is gericht op het bereiken van ongeveer 75% van het jaarlijkse potentieel van de voorraad asbestgebouwen per jaar.

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - BVR](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - nota](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - advies](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Regelgeving is ingegaan op 1 januari 2021 op basis van het Besluit Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Ministerieel besluit met nadere regels van 21 december 2020. Premies kunnen via Fluvius worden aangevraagd.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Asbestpremie daken en buitenmuren niet-residentieel met isolatie - regelgeving	31/12/2020	Gerealiseerd	Besluit Vlaamse Regering 18/12/2020 Ministerieel besluit 21/12/2020
Asbestpremie daken en buitenmuren niet-residentieel met isolatie - 3500 investeringen met eindfactuur in 2021: premieaanvragen in	31/12/2024	Op schema	Besluit Vlaamse Regering 18/12/2020 Ministerieel besluit

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
2021-2023			21/12/2020
Asbestpremie daken en buitenmuren niet-residentieel met isolatie - 3500 investeringen met eindfactuur in 2022: premieaanvragen in 2022-2024	31/12/2025	Nog niet gestart	Besluit Vlaamse Regering 18/12/2020 Ministerieel besluit 21/12/2020

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV002 - ASBESTPREMIE BUITENMUREN RESIDENTIEEL MET ISOLATIE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Fluvius

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken en bevat de volgende doelstellingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle asbestcementen toepassingen rondom gebouwen verwijderen tegen 2034. • Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034. • Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040.

PROJECTOMSCHRIJVING

Asbestdaken en -gevels dateren van voor 2001 en zijn ondertussen dus minstens 20 jaar oud, met risico op beschadiging. Dit geeft aanleiding tot:

- Vervuiling van bodem, lucht en water
- Verhoogde kosten of belemmeringen voor energetische renovaties en onderhoud van gebouwen
- Verlies van recyclebaar bouwafval omwille van asbestcontaminatie
- Het niet kunnen plaatsen van fotovoltaïsche of thermische zonnepanelen op asbesthoudende daken.

Gezien de langetermijn doelstelling om alle gebouwen drastisch energetisch te renoveren tegen 2050, vormt de aanwezigheid van asbest in dakbedekking, onderdaken en gevelbekleding, een belangrijk struikelblok voor het behalen van deze doelstelling.

Volgens het Actieplan asbestafbouw is het doel om tegen 2034 al het asbest dat aanwezig is in de gebouwschil te verwijderen. De voorgestelde subsidie is gericht op het bereiken van ongeveer 75% van het jaarlijkse potentieel van de voorraad asbestgebouwen per jaar.

Ter ondersteuning van het versneld uitvoeren van renovaties van asbesthoudende muren van residentiële gebouwen, wordt voor investeringen met eindfactuur in 2021 en 2022 een verhoogde isolatiepremie voor dak- dan wel buitenmuurisolatie gegeven per isolatieproject met voorafgaande asbestverwijdering van een asbesthoudende gevel voorzien. Deze premie vormt een tussenkomst onder de vorm van een verhoogde isolatiepremie vanwege de Vlaamse overheid in de meerkost die investeerders hebben bij de renovatie van een asbesthoudende gevel en moet zorgen voor een versnelde en veilige/verantwoorde verwijdering van het asbesthoudend materiaal. Investeerders hebben tot 2 jaar na factuurdatum de tijd een premie aan te vragen, waarna deze na controle door Fluvius, als werkmaatschappij van de elektriciteitsdistributienetbeheerders, wordt uitbetaald. De premies voor energiebesparende investeringen zijn in Vlaanderen opgevat als 'openbaredienstverplichtingen' opgelegd aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders. De technische voorwaarden voor de premies zijn per onderdeel gericht op het behalen van de langetermijndoelstelling 2050 voor energetische prestatie.

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - BVR](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - nota](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - advies](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Regelgeving is ingegaan op 1 januari 2021 op basis van het Besluit Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Ministerieel besluit met nadere regels van 21 december

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

2020. Premies kunnen via Fluvius worden aangevraagd.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Asbestpremie buitenmuren residentieel - regelgeving	31/12/2020	Gerealiseerd	Besluit Vlaamse Regering 18/12/2020 Ministerieel besluit 21/12/2020
Asbestpremie buitenmuren residentieel - 4500 investeringen met eindfactuur in 2021: premieaanvraag in 2021-2023	31/12/2024	Op schema	Besluit Vlaamse Regering 18/12/2020 Ministerieel besluit 21/12/2020
Asbestpremie buitenmuren residentieel - 4500 investeringen met eindfactuur in 2022: premieaanvragen in 2022-2024	31/12/2025	Nog niet gestart	Besluit Vlaamse Regering 18/12/2020 Ministerieel besluit 21/12/2020

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	12.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV003 - ASBESTPREMIE DAKEN RESIDENTIEEL MET ISOLATIE

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Fluvius

PROJECTSITUERING

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken en bevat de volgende doelstellingen:

- Alle asbestcementen toepassingen rondom gebouwen verwijderen tegen 2034.
- Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034.
- Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040.

Asbestdaken en -gevels dateren van voor 2001 en zijn ondertussen dus minstens 20 jaar oud, met risico op beschadiging. Dit geeft aanleiding tot:

- Vervuiling van bodem, lucht en water
- Verhoogde kosten of belemmeringen voor energetische renovaties en onderhoud van gebouwen • Verlies van recycleerbaar bouwafval omwille van asbestcontaminatie
- Het niet kunnen plaatsen van fotovoltaïsche of thermische zonnepanelen op asbesthoudende daken.

Gezien de langetermijn doestelling om alle gebouwen drastisch energetisch te renoveren tegen 2050, vormt de aanwezigheid van asbest in dakbedekking, onderdaken en gevelbekleding, een belangrijk struikelblok voor het behalen van deze doelstelling. Volgens het Actieplan asbestafbouw is het doel om tegen 2034 al het asbest dat aanwezig is in de gebouwschil te verwijderen. De voorgestelde subsidie is gericht op het bereiken van ongeveer 75% van het jaarlijkse potentieel van de voorraad asbestgebouwen per jaar. Ter ondersteuning van het versneld uitvoeren van renovaties van asbesthoudende daken van residentiële gebouwen, wordt voor investeringen met eindfactuur vanaf 2021 een verhoogde isolatiepremie voor dak- dan wel buitenmuurisolatie gegeven per isolatieproject met voorafgaande asbestverwijdering van een asbesthoudende gevel voorzien. Deze premie vormt een tussenkomst onder de vorm van een verhoogde isolatiepremie vanwege de Vlaamse overheid in de meerkost die investeerders hebben bij de renovatie van een asbesthoudend dak en moet zorgen voor een versnelde en veilige/verantwoorde verwijdering van het asbesthoudend materiaal. Investeerders hebben tot 2 jaar na factuurdatum de tijd een premie aan te vragen, waarna deze na controle door Fluvius, als werkmaatschappij van de elektriciteitsdistributienetbeheerders, wordt uitbetaald. De premies voor energiebesparende investeringen zijn in Vlaanderen opgevat als 'openbaredienstverplichtingen' opgelegd aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders. De technische voorwaarden voor de premies zijn per onderdeel gericht op het behalen van de langetermijndoelstelling 2050 voor energetische prestatie. Eenmaal per jaar valideert het VEKA de door Fluvius uitbetaalde premies en wordt vanuit de Vlaamse Relancemiddelen een vergoeding aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders uitbetaald voor de door hen uitbetaalde in aanmerking komende premies. De meerkost voor het asbestgedeelte van de premie wordt voor premies 2021 en 2022 vergoed vanuit de relancemiddelen.

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het](#)

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Energiebesluit van 19 november 2010 - BVR](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - nota](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - advies](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Regelgeving is ingegaan op 1 januari 2021 op basis van het Besluit Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Ministerieel besluit met nadere regels van 21 december 2020. Premies kunnen via Fluvius worden aangevraagd.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Asbestpremie daken residentieel - regelgeving	31/12/2020	Gerealiseerd	Besluit Vlaamse Regering 18/12/2020 Ministerieel besluit 21/12/2020
Asbestpremie daken residentieel - 20000 investeringen met eindfactuur in 2021: premieaanvraag in 2021-2023	31/12/2024	Op schema	Besluit Vlaamse Regering 18/12/2020 Ministerieel besluit 21/12/2020
Asbestpremie daken residentieel - 20000 investeringen met eindfactuur in 2022: premieaanvraag in 2022-2024	31/12/2025	Nog niet gestart	Besluit Vlaamse Regering 18/12/2020 Ministerieel besluit 21/12/2020

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	42.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV004 - CIRCULAIRE ECONOMIE - ASBEST (LOKALE BESTUREN)

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Vereniging van steden en gemeenten, Interafval

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken en bevat de volgende doelstellingen:

- Alle asbestcementen toepassingen rondom gebouwen verwijderen tegen 2034.
- Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034.
- Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040.

Het actieplan beschrijft de prioritaire doelgroepen waarvoor de OVAM een ondersteuningskader moet uitwerken: residentiële gebouwen, publieke gebouwen (lokale besturen, zorgvoorzieningen, ...) , landbouw, jeugd (scholen, ...).

Voor de doelgroep lokale besturen en residentiële gebouwen werd een subsidie-instrument voorzien voor de organisatie en coördinatie van lokale asbestafbouwprojecten volgens vastgelegde projectformules.

Doelgroep: particulieren, jeugdverenigingen, lokale besturen

Ondersteuning:

- subsidies voor de lokale projectcoördinatie;
- subsidies voor de cofinanciering van asbestinzameling en verwijdering;
- ontzorging voor aanbesteding door particulier zelf

Gesubsidieerde projectformules:

- o organisatie van ophaling van asbestcement afval aan huis
- o specifieke Calls naar lokale jeugdinfrastructuur om asbest gericht te inventariseren en te verwijderen.
- o gegroepeerde verwijdering van asbesthoudende leidingisolatie en vloerbekleding via raamcontracten

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
---------------	-----------

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Beschrijving voortgang	
------------------------	--

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Operationalisering	01/06/2021	Op schema	geen

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	27.600.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV005 - CIRCULAIRE ECONOMIE - ASBEST (SECTORPROTOCOLLEN)

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Betrokken entiteit(en) VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
Belanghebbenden	Vereniging van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, Vlaamse Maatschappij Voor Sociaal Wonen, Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken en bevat de volgende doelstellingen:

- Alle asbestcementen toepassingen rondom gebouwen verwijderen tegen 2034.
- Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034.
- Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040.

Het plan beschrijft de prioritaire doelgroepen waarvoor de OVAM een ondersteuningskader moet

PROJECTOMSCHRIJVING

uitwerken: residentiële gebouwen, publieke gebouwen (lokale besturen, zorgvoorzieningen, ...) , landbouw, jeugd (scholen, ...).

Voor de sectoren zorgvoorzieningen, scholen, landbouw en sociale huisvesting wordt onder de vorm van een sectorprotocol een ondersteuningskader met ontzorging, cofinanciering en subsidiëring aangeboden. Het sectorprotocol wordt formeel ondertekend door de OVAM, de voogdij minister(s) en de sectorvertegenwoordiging. Het beheer en de operationalisering van de sectorprotocollen gebeurt binnen de werking van de OVAM.

Sectorprotocol scholen

Doelgroep: Vlaamse onderwijsinstellingen

Ondersteuning:

- contracten op afroep voor gratis asbestinventaris;
- contracten op afroep voor asbestverwijdering met cofinanciering
- subsidies voor asbestverwijdering door eigen aannemer

Partners: GO!, AGION

Sectorprotocol landbouw

Doelgroep: Vlaamse landbouwondernemingen

Ondersteuning:

- contracten op afroep voor gratis asbestinventaris;
- contracten op afroep voor asbestverwijdering met cofinanciering
- subsidies voor asbestverwijdering door eigen aannemer

Partners: Boerenbond, ABS, VAC

Sectorprotocol sociale huisvesting

Doelgroep: Vlaamse sociale woningen

Ondersteuning:

- subsidie per gerealiseerde asbestveilige woning;
- aangepaste procedure extrapolatie van asbestinventarissen voor kostenbesparing
- contract op afroep voor de gratis inzameling van asbestcement afval van asbestdaken en -gevels

Partners: VMSW, VVH

Sectorprotocol zorgvoorzieningen

Doelgroep: Vlaamse zorgvoorzieningen

Ondersteuning:

- contracten op afroep voor gratis asbestexpertise;
- subsidies voor asbestverwijdering door eigen aannemer
- optie contracten op afroep voor asbestverwijdering met cofinanciering

Partners: VIPA

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus

Opgestart

Beschrijving voortgang

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Ondertekening protocollen sociale huisvesting en landbouw	31/05/2021	Op schema	ondertekening voogdijminister
Ondertekening protocol zorgvoorzieningen	30/06/2021	Op schema	ondertekening voogdijminister
Operationalisering en/of opschaling protocol scholen, sociale huisvesting en landbouw	30/06/2021	Op schema	geen
Operationalisering protocol zorgvoorzieningen	01/09/2021	Op schema	geen

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	12.400.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV006 - FINANCIERING ENERGIELUIK WONINGRENOVATIEPREMIE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap - Wonen-Vlaanderen
Belanghebbenden	Fluvius

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
Uit onderzoek blijkt dat 57% van de woningen herstellingen, renovaties of een totaalrenovatie nodig hebben om te voldoen aan de minimale woningkwaliteitseisen. Om de energiedoelstellingen van de Vlaamse langetermijnrenovatiestrategie 2050 te behalen, moeten in 96,5 % van de Vlaamse woningen werkzaamheden uitgevoerd worden. Als we zowel woningkwaliteit als energie in rekening brengen, zijn er bijna in alle Vlaamse woningen nog werken nodig. Beide doelstellingen op vlak van

PROJECTOMSCHRIJVING

woningkwaliteit en energieprestatie, kunnen in de meeste gevallen niet los van elkaar worden gezien.

Bovendien toont onderzoek aan dat problemen inzake woningkwaliteit en slechte energieprestatie zich concentreren in bepaalde segmenten van de woningmarkt en bij bepaalde doelgroepen, nl de meest kwetsbare doelgroep van alleenstaanden, eenoudergezinnen, huishoudens met een beperkt inkomen, en dat precies hier de renovatieactiviteit het laagst is.

Om de renovatiegraad op te krikken bestaan er sinds jaren premies gericht op energie-efficiëntie en het stimuleren van investeringen in hernieuwbare energie installaties enerzijds (energiebeleid) en doelgroepgerichte premies voor de verbetering van de woningkwaliteit anderzijds (woonbeleid). Ter bevordering van de klantvriendelijkheid en de transparantie alsook om de renovatiegraad te verhogen, is een vereenvoudiging van het premiëlelandschap noodzakelijk, met uniforme en versterkte doelgroepgerichte maatregelen en premies. Door zoveel mogelijk premies die gericht zijn op energiebesparing, kwaliteitsverbetering en aanpassing van de woning in één loket te bundelen, wordt aan deze nood tegemoet gekomen.

Hierbij werd vertrokken van volgende uitgangspunten:

Het behouden van de aandacht voor woningkwaliteit.
Het verhogen van de aantrekkelijkheid van de premies.

De mate van ondersteuning hangt af van financiële draagkracht van de investeerder.

Steun voor energetische investeringen voor iedereen, steun voor investeringen in woningkwaliteit voor lagere inkomens waarbij het steunpercentage afhankelijk is van het inkomen. Dit impliceert voor energiepremies afstappen van de verhoogde premies voor de doelgroep 'beschermde afnemer' (= federaal bepaalde rechthebbenden op sociale maximumprijzen energie).

De klantgerichtheid wordt bevorderd door een vlotte dossierbehandeling, het voorzien van slechts één indienings- en betaaladres en het vereenvoudigen van de procedures. Maximale aandacht gaat naar de begeleiding en ontzorging van kwetsbare doelgroepen.

Vereenvoudiging en vergaande afstemming van de in aanmerking komende investeringen en de toekenningsvoorwaarden die worden gehanteerd in de huidige stelsels.

De relancemiddelen worden ingezet voor de financiering van een deel van de energiereleerde onderdelen van deze nieuwe, geïntegreerde premie.

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[1ste principiële goedkeuring decreetswijziging op 5 februari 2021 - decreet](#)

[1ste principiële goedkeuring decreetswijziging op 5 februari 2021 - nota](#)

[1ste principiële goedkeuring decreetswijziging op 5 februari 2021 - memorie](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Project ontwikkeling unieke loket gestart Regelgevingstraject gestart (1ste principiële goedkeuring decreetswijziging op 5 februari 2021)

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Aanpassing regelgeving decreet - besluit Vlaamse regering - ministeriële uitvoeringsbesluiten	31/12/2021	Op schema	Goedkeuring Decreetswijziging (Wonen - Energie) Goedkeuring Besluitswijziging (Wonen - Energie) Ondertekening ministeriële besluiten (Wonen - Energie)
Ontwikkeling unieke loket - front- en backoffice voor premieaanvragen, dossierbehandeling en uitbetaling. Frontoffice live op 1/4/2022.	30/06/2023	Op schema	Decreetswijziging (Wonen en Energie) Besluitswijziging (Wonen en Energie) Ministeriële besluiten (Wonen en Energie) Akkoord diverse betrokken partijen praktische aspecten
Uitbetaling premies via het unieke loket voor de overkoepelende woningrenovatiepremie voor premieaanvragen vanaf 1/4/2022 en volgende jaren	31/08/2026	Nog niet gestart	Decreetswijziging (Wonen en Energie) Besluitswijziging (Wonen en Energie) Ministeriële besluiten (Wonen en Energie)

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	180.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV007 - FINANCIERING FLANKEREND BELEID TRANSITIE OUDE ELEKTRISCHE VERWARMING EN TOEKOMSTBESTENDIG MAKEN VAN HET ELEKTRICITEITSNET

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Fluvius

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Met het oog op de ondersteuning van de energietransitie, besliste de gewestelijke energieregulator VREG op 13 augustus 2020 om in het kader van de nieuwe tariefmethodologie die van 2021 t.e.m. 2024 van toepassing zal zijn om de vrijstelling met betrekking tot openbaardienstverplichtingen - die voor de eindafnemers met uitsluitend nachttarief voor elektriciteit was voorzien in de huidige tariefmethodologie - af te bouwen. Dit zal voor dergelijke eindafnemers betekenen dat het door hun verschuldigde elektriciteitsdistributienettarief vanaf 2021 jaarlijks met een niet onbeduidend bedrag zal toenemen.</p> <p>Bovendien verliezen ongeveer 101.000 prosumanten in 2021 hun (virtuele) terugdraaiende teller gezien ze al over een digitale meter beschikken. Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 januari 2021 heeft een onmiddellijke of uitgestelde impact op alle prosumanten die sinds 2006 een PV-installatie plaatsten. Naast een retroactieve investeringspremie voor de getroffen prosumanten, wordt een flankerend beleid voorgesteld om de impact op deze prosumanten te beperken. Omdat het aangewezen is dat eigenaars van decentrale productie-installaties hun onmiddellijk elektriciteitsverbruik verhogen of hun productie tijdelijk opslaan, wordt een toegenomen interesse verwacht bij dergelijke prosumanten om een thuisbatterij te plaatsen. De batterij kan immers het zelfverbruik en de flexibiliteit verhogen en aldus de investering in PV rendabeler maken. Er wordt voorgesteld de huidige batterijpremie te verhogen om de rendabiliteit ervan te verhogen.</p> <p>Het wegvallen van het principe van de virtuele terugdraaiende teller en het feit dat op termijn het uitsluitend nachttarief verdwijnt zijn evoluties die het in het bijzonder voor eigenaars van een warmtepomp en/of elektrische boilers en eigenaars met een accumulatieverwarming belangrijk maken om het gebruik van de apparaten zoveel mogelijk te sturen naar de juiste momenten van de dag. Door die toestellen automatisch aan te sturen, kan de factuur verlaagd worden. Het komt er op aan om enerzijds het energieverbruik te spreiden en momenten van hoge marktprijzen te vermijden en anderzijds het energieverbruik te verschuiven naar momenten waarop ze zelf produceren of de marktprijs laag is. Ter ondersteuning van die aanpassing wordt een nieuwe REG-premie ingevoerd om accumulatieverwarming, elektrische boilers en warmtepompen automatisch aan te sturen.</p>	

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Tweede principiële goedkeuring op 05/03/2021 van het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010](#)

[Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - bijlage](#)

[Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - nota](#)

[Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - advies VREG](#)

[Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - advies VTC](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Tweede principiële goedkeuring op 05/03/2021 van het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor PV-eigenaars waarvoor de virtuele terugdraaiende teller wegvalt.</p> <p>Premies kunnen via Fluvius of bij VEKA worden aangevraagd zodra de regelgeving definitief is goedgekeurd.</p>

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Uitbetaling batterijpremie voor prosumenten met een digitale meter en premie voor sturing van elektrische accumulatieverwarming, elektrische boilers en warmtepompen voor investeringen zodra de regelgeving definitief goedgekeurd is en dossiers kunnen ingediend worden	31/12/2025	Op schema	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	20.050.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV008 - EPC-LABELPREMIE RESIDENTIEEL

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Fluvius

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Volgens de langetermijn renovatiedoelstelling moeten alle bestaande woongebouwen uiterlijk in 2050 een vergelijkbaar energieprestatieniveau halen als nieuwbouwwoningen met vergunningsaanvraag in 2015. Deze langetermijndoelstelling betekent dat tegen 2050 het gemiddelde EPC-kengetal van het volledige woningenpark wordt verlaagd met 75%. Op de gehanteerde EPC-schalen met energielabels (A tot F), komt dit overeen met het label A (EPC-kengetal 100).

Op basis van data uit de EPC-databank wordt vastgesteld dat op dit moment ongeveer 3,5% van het bestaande woningenpark van bijna 3 miljoen woningen (huizen en appartementen) voldoet aan het streefdoel, terwijl 29% een F-label heeft. Er moeten dus nog 2,9 miljoen woningen evolueren naar de doelstelling 2050 (96,5% van het woningenbestand). Dat betekent dat, als de inspanningen uniform worden gespreid, de komende dertig jaar per jaar gemiddeld 3% van het woningenbestand of ruim 95.000 wooneenheden moeten evolueren naar de doelstelling 2050. Gebeurt de renovatie, zoals doorgaans het geval is, in fases, ligt de noodzakelijke renovatiegraad nog hoger.

Om dit te verwezenlijken legt de langetermijnrenovatiestrategie 2050 een sterk accent op grondige renovaties op natuurlijke opportuiniteitsmomenten, zoals bijvoorbeeld bij transactiemomenten (verkoop, vererving), start van een nieuwe verhuuring en sloop van de slechtste woningen gevolgd door vernieuwbouw. Maar ook buiten deze sleutelmomenten blijft het verhogen van de renovatiegraad en het stimuleren van diepgaande energetische renovaties een permanente noodzaak. Prioriteit gaat naar de slechtst presterende woningen.

Daarom werd vanaf 1 januari 2021 een EPC-labelpremie ingevoerd voor die investeerders in een woning of appartement met een zeer slecht EPC-label, die de woning renoveren tot minstens label C (appartement tot minstens label B). Het premiebedrag varieert in functie van het behaalde label na renovatie en kan in stappen worden verkregen.

AGENDERING VLAAMSE REGERING

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - BVR](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - nota](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - advies](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Premie kan worden geactiveerd met een voorleggen van een 'start'EPC en aangevraagd met het voorleggen van een 'eind'EPC via Fluvius.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
EPC-labelpremie residentieel - regelgeving	31/12/2020	Gerealiseerd	Besluit Vlaamse Regering 18/9/2020 en 18/12/2020
EPC-labelpremie residentieel: 3500 woningen/appartementen met labelverbeteringen gestart in 2022 en gerealiseerd ten laatste in 2026: premieaanvragen in 2022-2027	31/08/2026	Nog niet gestart	Besluit Vlaamse Regering 18/9/2020 en 18/12/2020
EPC-labelpremie residentieel: 3500 woningen/appartementen met labelverbeteringen gestart in 2021 en gerealiseerd ten laatste in 2025: premieaanvragen in 2021-2026	31/08/2026	Op schema	Besluit Vlaamse Regering 18/9/2020 en 18/12/2020

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	25.350.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV009 - RENOVATIES SOCIALE WONINGEN VERSNELLEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Wonen-Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	De sociale huisvestingsmaatschappijen en het Vlaams Woningfonds die beroep kunnen doen op deze subsidies voor de energetische renovatie van sociale huurwoningen. Het voordeel dat hiermee wordt gecreëerd door een lagere energiefactuur komt ten goede van de sociale huurders.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Met het oog op het behalen van de ambitieuze Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen tegen 2050, moet er volop worden ingezet op de energetische renovatie van sociale huurwoningen. Zo werd door de Vlaamse Regering immers beslist dat uiterlijk in 2050 de bestaande woningen een gelijkwaardig of vergelijkbaar energieprestatieniveau moeten behalen als nieuwbouwwoningen met een vergunningsaanvraag in 2015. Naast grote inspanningen op de private woonmarkt, wordt ook van de sociale huisvestingssector een inhaalbeweging verwacht op dat vlak .</p> <p>Het doel van dit project is om aan de hand van de toekenning van VKF-premies aan sociale huisvestingsmaatschappijen en het Vlaamse Woningfonds de energetische renovatie van sociale huurwoningen te stimuleren en te versnellen. Naast de opname van een gesubsidieerde lening bij de renovatie van sociale huurwoningen kunnen initiatiefnemers dan ook gebruik maken van deze subsidie wat voor hen voordeliger is. Op die manier worden initiatiefnemers gestimuleerd om projecten op te starten wat enerzijds een positieve impact zal hebben bij het heropstarten van de bouwsector na de coronavirusmaatregelen en anderzijds zal resulteren in sociale woningen met een laag energieverbruik en bijgevolg een beperkte CO2-impact.</p> <p>Het systeem van de VKF-subsidie bestaat al in zijn huidige vorm sinds 2016 en gemiddeld wordt daarbij een VKF-premie toegekend van 7.400 euro per woning. Met een budget van 30 miljoen euro zullen op die manier ongeveer 4.050 sociale huurwoningen een energetische renovatie kunnen ondergaan.</p> <p>De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) zal instaan voor het beheer en de toekenning van deze subsidie aan de initiatiefnemers, zoals ze dat tot nu toe ook al heeft gedaan voor de middelen die vanuit het Vlaams Klimaatfonds ter beschikking werden gesteld voor de energetische renovatie van sociale huurwoningen. Er kan dus verder gewerkt worden op een bestaande regeling die al is ingeschreven in het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (artikel 5.48</p>	

PROJECTOMSCHRIJVING

tot en met artikel 5.55). Daarbij kan een initiatiefnemer afhankelijk van de energetische investeringen die worden gedaan in de sociale huurwoning zoals bijvoorbeeld de plaatsing van een zonneboiler, condensatieketel, warmtepomp, zoldervloerisolatie, de na-isolatie van de bestaande spouwmuur,... een subsidie aanvragen bij de VMSW.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Voor de toekenning van de subsidies door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen voor de energetische renovatie van sociale huurwoningen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen en het Vlaams Woningfonds kan worden teruggevallen op regelgeving die reeds is opgenomen in het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021. Concreet moet er enkel werk worden gemaakt om die middelen via een herverdeling tot bij het agentschap Wonen-Vlaanderen te krijgen om die van daaruit via een toelage aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ter beschikking te stellen. Daarna kunnen deze subsidies voor de energetische renovatie van sociale huurwoningen worden toegekend aan de initiatiefnemers.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Opmaak nota aan de Vlaamse regering met oog op herverdeling middelen.	30/04/2021	Op schema	Besluit van de Vlaamse Regering
Opmaak toelagebesluit waarbij middelen vanuit het agentschap Wonen-Vlaanderen aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ter beschikking worden gesteld die instaat voor het beheer en de toekenning van de subsidie.	16/05/2021	Nog niet gestart	Ministerieel besluit

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV010 - SOCIALE WONINGBOUW

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Departement Financiën en Begroting - Wonen-Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Wonen-Vlaanderen
Belanghebbenden	De sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen dankzij de verhoogde leningsmachtiging meer leningen opnemen bij Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), zodat er sneller bijkomende sociale woningen gebouwd en gerenoveerd kunnen worden. De uitbreiding van het sociaal huurpatrimonium richt zich bij uitstek tot de meest kwetsbare groepen op de woningmarkt.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>De vraag naar sociale huurwoningen in Vlaanderen is groter dan het aanbod. De huidige pandemie zorgt bovendien voor bijkomende uitdagingen op de woningmarkt, voornamelijk in het onderste segment van de huurmarkt.</p> <p>Daarnaast staan we voor ambitieuze Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen tegen 2050. Zo werd door de Vlaamse regering beslist dat uiterlijk in 2050 de bestaande woningen een gelijkwaardig of vergelijkbaar energieprestatieniveau moeten behalen als nieuwbouwwoningen met een vergunningsaanvraag in 2015. Om het patrimonium binnen de sociale huisvestingssector op dit niveau te brengen, moeten nog grote investeringen gebeuren.</p> <p>De doelstelling van dit project is om de sociale woningbouw en de renovatie van sociale woningen te versnellen door éénmalig in het begrotingsjaar 2021 de FS3-machtiging van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) te verhogen met 250 miljoen euro. Hierdoor kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen goedkope leningen aangaan bij VMSW om hun bouw- en renovatieprojecten te financieren. De VMSW staat in voor het toekennen van deze leningen aan de initiatiefnemers volgens een regeling die is opgenomen in het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (artikel 5.38 tot en met 5.44).</p> <p>Voor de financiering van deze maatregelen zal de VMSW renteloze leningen opnemen bij het Vlaamse Gewest die zich op haar beurt zal financieren op de kapitaalmarkt. Het budget van 5 miljoen euro betreft een compensatie van de rentelasten waarmee Financiën & Begroting zal worden geconfronteerd gedurende een periode van 4 jaar (gerekend aan 0,5% rente).</p>	

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Nog niet opgestart
Beschrijving voortgang	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Opmaak nota aan de Vlaamse Regering met oog op herverdeling van de middelen		Nog niet gestart	Besluit van de Vlaamse Regering

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV011 - VEB-ENERGIE-EFFICIËNTIE VLAAMSE OVERHEID

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energiebedrijf
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Elke Vlaamse entiteit die onderworpen is aan de wetgeving overheidsopdrachten kan gebruik maken van het VEB als aankoopcentrale en/of als opdrachtcentrale. Vanuit haar opdracht concentreert het VEB zich prioritair op overheden in Vlaanderen en in het bijzonder deze die gevat worden door de wetgeving overheidsopdrachten. Met andere woorden: de Vlaamse overheid zelf en entiteiten die werkingsmiddelen, subsidies ontvangen vanuit de Vlaamse overheid. Deze doelgroep valt concreet uiteen in volgende subgroepen (in volgorde van focus): Centrale Vlaamse Overheid, Cultuur, Onderwijs, Zorg, Steden en Gemeenten, Diverse (OCMW's, Sociale huisvestingsmaatschappijen, ...).

PROJECTSITUERING

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Verbeteren van energieprestatie Vlaamse Overheid door ondersteuning investeringen

Voor de overheidsgebouwen wordt vanuit de voorbeeldrol van de overheid 2045 gesteld voor een CO₂-neutrale gebouwenvoorraad. De uitdaging is om tegen 2045 geen emissies meer uit gas of stookolie te genereren in gebouwen en technische infrastructuur.

De Vlaamse overheid wil haar verantwoordelijkheid opnemen in het behalen van de doelstellingen met behulp van het interne Klimaatplan van de Vlaamse overheid. Elke entiteit moet jaarlijks haar primair energieverbruik met 2,5% verminderen en hiertoe een meerjarenplan opnemen in hun ondernemingsplan (VR 2020 2905 0517/1BIS). Om deze klimaatdoelstellingen te halen, moeten onder andere investeringen gebeuren in een goed onderbouwde vastgoedstrategie en daaraan gekoppeld duurzaam meerjarenonderhoudsplan met implementatie van energiebesparende maatregelen.

De projecten die worden weerhouden voor het toekennen van steun, moeten zorgen voor een versnelling van de klimaatinspanningen en moeten helpen om de economie te laten opveren. We opteren hierbij voor projecten die direct of indirect bijdragen tot het verduurzamen van het vastgoed van de Vlaamse overheid.

- Projecten die inzicht geven in de energie- en koolstofbesparingsmogelijkheden

Daarnaast worden ook maatregelen ondersteund die slechts indirect tot een energie- of koolstofbesparing leiden, maar wel essentieel zijn om tot een koolstofneutraal patrimonium te komen doordat ze leiden tot een kwantitatief en kwalitatief inzicht in besparingsmogelijkheden en verbruik.

- Energiemonitoring
- Energiescans of -audits
- Opmaak van een Strategische Vastgoedplan en Energetisch Masterplan om een koolstofneutraal patrimonium te komen
- Opmaak van een operationeel kader voor de uitrol van het Energetisch Masterplan (NEN-conditiestaatmeting, Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan)

- Projecten die leiden tot een directe energie- en koolstofbesparing

Dit zijn meestal projecten waarbij technische aanpassingen en/of gebouwschilmaatregelen worden geïmplementeerd (niet-limitatieve lijst):

- Relighting
- Verwarmen en koelen (HVAC), met bijzondere aandacht voor uitfasering van stookolie-installaties
- Isolatiemaatregelen (muur, dak, vloer)
- Totaalrenovatie
- Schrijnwerk en beglazing
- Regeltechnische optimalisatie
- Energieprestatiecontracten, zowel bij de facilitatie als bij de uitvoering
- Hernieuwbare energie (opwekking en opslag)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Momenteel wordt het operationeel kader voor de toewijzing van de projectmiddelen gefinaliseerd. Dit wordt momenteel ter validatie voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Validatie operationeel kader voor toewijzing projecten	31/03/2021	Op schema	Besluit Vlaamse Regering ter validatie van operationeel kader voor toewijzing projecten
Selectie van weerhouden projecten 2021 (40%)	30/09/2021	Nog niet gestart	Opname in Herverdelingsbesluit
Selectie van weerhouden projecten 2021 (100%)	31/12/2021	Nog niet gestart	Opname in Herverdelingsbesluit
Selectie van weerhouden projecten 2022 (40%)	30/06/2022	Nog niet gestart	Opname in Herverdelingsbesluit
Selectie van weerhouden projecten 2022 (100%)	30/12/2022	Nog niet gestart	Opname in Herverdelingsbesluit

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV012 - VERLENGING EN UITBREIDING SLOOP- EN HEROPBOUWPREMIE

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Sloop en heropbouw is een belangrijke beleidsmaatregel om het verouderd patrimonium, dat vaak minder geschikt is voor een grondige energetische renovatie, versneld te laten slopen en te herbouwen, via een stimulerend beleid. Op die manier komt bebouwde ruimte versneld terug vrij, waarbij deze ruimte opnieuw wordt ingevuld met woongebouwen die aan de actuele energieprestatie-eisen voldoen.

De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie werd ingevoerd vanaf 1 oktober 2018 en liep af op 31/12/2020. Deze premie van 7500 euro was bestemd voor de gebieden waar de 6% btw bij sloop- en heropbouw niet van toepassing was (= buiten de centrumsteden). Vanaf 1 januari 2021 wordt de federale maatregel inzake 6% btw gedeeltelijk uitgebreid naar het volledige grondgebied, weliswaar beperkt tot de enige/eigen woning met een bewoonbare oppervlakte tot 200 m² en dit voor een periode van 2 jaar.

De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie wordt verlengd voor bouwaanvragen in 2021 en 2022, en is aanvullend bij de federale 6% btw bij sloop en heropbouw voor dezelfde periode. Deze Vlaamse sloop- en heropbouwpremie is enkel bestemd voor wie niet kan genieten van de uitbreiding van de federale maatregel.

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - BVR](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - nota](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - advies](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie werd wettelijk verlengd tot eind 2022 via het energiebesluit (publicatie staatsblad december 2020). De premie werd tevens verhoogd van 7500 naar 10.000 euro. De aanvraagprocedure werd gewijzigd. Het moment van aanvraag werd verschoven van binnen de 3 maanden na aanvraag van de omgevingsvergunning naar binnen de 3 maanden na de goedkeuring van de omgevingsvergunning. De online aanvraagtool (www.energiesparen.be/slooppremie) werd op 2 februari 2021 online gezet.</p> <p>De website www.energiesparen.be/slooppremie werd eind december 2020 in functie van de wijzigingen aangepast. De publieke communicatie over de aangepaste Vlaamse sloop- en heropbouwpremie werd eveneens opgestart eind december 2020 (premiebrochure 2021), externe communicatie naar pers</p>

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Verlenging en verhoging Vlaamse Sloop- en heropbouwpremie in 2021 en 2022	31/12/2020	Gerealiseerd	Aanpassing energiebesluit voor verlenging in 2021/2022 en verhoging premie van 7500 naar 10.000 euro. OK december 2020. Aanpassen aanvraagtool SHP2021. Ok op 2/2/2021.
Aanvraagprocedure sloop- en heropbouw operationeel maken	07/02/2021	Gerealiseerd	Aanpassing energiebesluit voor verlenging in 2021/2022 en verhoging premie van 7500 naar 10.000 euro. OK december 2020. Aanpassen aanvraagtool SHP2021. Ok op 2/2/2021.
Dossierbehandeling en uitbetaling sloop- en heropbouwpremie op 31/12/2021 - doelstelling: 600 premies uitbetaald.	31/12/2021	Op schema	Aanpassing energiebesluit voor verlenging in 2021/2022 en verhoging premie van 7500 naar 10.000 euro. OK december 2020.
Dossierbehandeling en uitbetaling sloop- en heropbouwpremie op 31/12/2022 (doelstelling: 600 dossiers uitbetaald in 2022)	31/12/2022	Nog niet gestart	Aanpassing energiebesluit voor verlenging in 2021/2022 en verhoging premie van 7500 naar 10.000 euro. OK december 2020.
Dossierbehandeling en uitbetaling sloop- en heropbouwpremie op 31/12/2023 (doelstelling: 400	31/12/2023	Nog niet gestart	Aanpassing energiebesluit voor verlenging in 2021/2022 en verhoging premie van 7500 naar 10.000 euro. OK december 2020.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
dossiers uitbetaald in 2023).			
Dossierbehandeling en uitbetaling sloop- en heropbouwpremie op 31/12/2024 (slot). Doelstelling: uitbetaling 160 dossiers in 2024. 31/12/2024 is geen harde deadline, dossiers kunnen ook nog verder lopen in 2025 en daarna.	31/12/2024	Nog niet gestart	Aanpassing energiebesluit voor verlenging in 2021/2022 en verhoging premie van 7500 naar 10.000 euro. OK december 2020.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	17.600.000 EUR
Uitvoering VAK	862.500 EUR
Uitvoering VEK	862.500 EUR

VV020 - BIO-ECONOMIE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Landbouw en Visserij
Belanghebbenden	Bedrijven, speerpuntclusters, universiteiten, hogescholen, (strategische) onderzoekscentra

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	05. Versterking O&O
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
De bio-economie omvat zowel de productie van hernieuwbare biologische hulpbronnen als het	

PROJECTOMSCHRIJVING

gebruik van die hulpbronnen en reststromen. Deze worden verwerkt tot waardevolle producten zoals voedsel, diervoeder, biogebaseerde producten en energie.

Vlaanderen heeft een sterke traditie in biogebaseerde activiteiten. Gezien de afwezigheid van grote voorraden natuurlijke hulpbronnen, heeft Vlaanderen expertise opgebouwd in het slim omgaan met grondstoffen voor een circulaire bio-economie.

De strategie en het beleidsplan Bio-economie hebben tot doel het netwerk van innovatieactoren op dit gebied te versterken en nieuwe initiatieven voor het duurzaam gebruik van biogebaseerde oplossingen te stimuleren. Deze acties pakken de huidige uitdagingen van de bio-economie in Vlaanderen aan door:

- meer samenwerking op te bouwen tussen actoren in verschillende economische sectoren;
- innovatie te stimuleren in samenwerking met partners uit de landbouw;
- ondersteuning te bieden aan start-ups en KMO's bij de snelle opschaling en industrialisatie van hun oplossingen;
- de onderzoeksgemeenschap op dit gebied te stroomlijnen en versterken;
- de bestuurlijke capaciteit te versterken om de Vlaamse bio-economie op te volgen en te ondersteunen.

Het eerst impulsprogramma bio-economie werd aangenomen in december 2020 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Hiermee gaat een investering gepaard van 10 miljoen EUR, waarvan 3 miljoen EUR voor wetenschappelijk onderzoek en 7 miljoen EUR voor O&I-projecten in samenwerking met bedrijven.

Een tweede impulsprogramma van 10 miljoen EUR zal in 2021 worden voorgesteld.

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 2020 1812 DOC.1464/1BIS Nota VR Betreft: Vlaams beleidsplan bio-economie - nota](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het impulsprogramma bio-economie werd in december 2020 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De voorbereidende werken voor de uitvoering zijn momenteel aan de gang.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Start opbouw van onderzoeksagenda voor de Vlaamse Bio-economie	30/09/2021	Op schema	
Lancering FWO oproep bio-economie onderzoeksprojecten	30/10/2021	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekenning van de steunmiddelen voor O&I-projecten met bedrijven	31/12/2021	Nog niet gestart	Besluit Vlaamse Regering voor dossiers boven de 500.000 EUR
Tweede impulsprogramma bio-economie	31/12/2021	Nog niet gestart	Besluit Vlaamse Regering

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV021 - ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR (BIJ STRATEGISCHE ONDERZOEKSCENTERS (SOC'S), SPEERPUNTCLUSTERS, VLAAMSE ONDERZOEKSINSTELLINGEN EN HOGER ONDERWIJS)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Bedrijven, speerpuntclusters, universiteiten, hogescholen, (strategische) onderzoekscentra

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	05. Versterking O&O
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Excellente wetenschap en innovatie zijn dé voorwaarden om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. De versterking van deze O&I basis kan niet zonder de uitbouw van grootschalige, state-of-the-art (internationale) onderzoeks- en innovatie-infrastructuren. Bovendien zijn deze infrastructuren nodig om de innovatiekloof te kunnen overbruggen en de transfer van kennis en technologie te versnellen naar het industriële en KMO-weefsel. Om onze kennisbasis te versterken, zullen we daarom bijkomend investeren in onderzoeks- en technologische infrastructuur met een</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

inhoudelijke focus op 3 thema's: digitalisering, duurzaamheid en zorg.

Een investeringsagenda zal worden samengesteld op basis van een bevraging van het veld.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus

Opgestart

Beschrijving voortgang

Bevraging van het veld is lopende en zit op schema.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Bevraging van het veld	31/12/2021	Op schema	
Alle projecten zijn gestart.	23/12/2022	Nog niet gestart	Besluit Vlaamse Regering voor dossiers boven de 500.000 EUR
Alle projecten zijn afgerond.	30/06/2026	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	100.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV022 - VERSTERKING O&O BEDRIJVEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Bedrijven

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	05. Versterking O&O
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Innovatie staat centraal in de aanpak van het herstel in Vlaanderen. In de eerste plaats omdat innovatie nodig is om onze bedrijven competitief en productief te houden, zodat jobs in Vlaanderen behouden en gecreëerd kunnen worden.

Vlaamse bedrijven staan in de voorhoede van innovatie in Europa. Investeringen ten belope van 2,16% van het bbp onderstrepen de R&D-intensiteit van de bedrijven en dragen sterk bij tot het feit dat we in Vlaanderen met 2,92% in 2018 dicht bij de 3% O&O-doelstelling zitten. We stellen bovendien vast dat bedrijven in deze crisis blijven inzetten op innovatie en willen hen daarin ondersteunen. Daarom trekken wij 100 miljoen euro extra uit voor subsidies aan O&O-projecten van bedrijven. Deze subsidies zullen worden toegekend onder de voorwaarden van de huidige instrumenten die gericht zijn op O&O-steun aan bedrijven.

Het innovatiebeleid slaagt er steeds beter in om ook kleine(re) bedrijven te bereiken. Toch blijft de spreiding van O&O over meer sectoren en bedrijfstypes een uitdaging voor onze regio. Na de Corona-crisis zal innovatie nog meer dan voorheen bepalend zijn voor de concurrentiekracht van onze bedrijven en de economische groei. Deze investeringen gaan daarom gepaard met een doorlichting van het VLAIO innovatie-instrumentarium. We willen immers meer innoverende ondernemingen en meer innovatie in bedrijven stimuleren. De uitdaging bestaat erin om het aantal innoverende bedrijven in Vlaanderen op te trekken en het instrumentarium dat Vlaanderen inzet om ondernemingen aan te zetten tot innovatie laagdrempeliger te maken, aan te passen aan de mogelijkheden van kmo's en sterker in te zetten op economische valorisatie van de resultaten van innovatie. Bij het opmaken van het Vlaams regeerakkoord werd deze uitdaging verwoord als het verbreden van het O&O-instrumentarium naar kleine bedrijven.

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 2020 1812 DOC.1463 - Bijkomende middelen voor VLAIO O&O-projecten 2020 - nota](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	In december 2020 werd een eerste herverdeling doorgevoerd als inhaalbeweging voor de O&O-projecten van 2020. Naargelang de instroom zullen nieuwe herverdelingsbesluiten naar de Vlaamse Regering worden gebracht.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Doorlichting VLAIO-instrumentarium	31/12/2021	Op schema	
Selectie van O&O-projecten via reguliere aanpak	31/12/2022	Op schema	30 miljoen EUR werd reeds eind vorig jaar herverdeeld. Voor de overige middelen zijn nog verdere herverdelingsbesluiten nodig.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	100.000.000 EUR
Uitvoering VAK	2.594.998 EUR
Uitvoering VEK	435.000 EUR

VV023 - VERSTERKING ONDERZOEKSVELD EN VERSNELLING O&O

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Bedrijven, speerpuntclusters, universiteiten, hogescholen, (strategische) onderzoekscentra

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	05. Versterking O&O
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Innovatie is meestal een proces van vele jaren, startend met fundamenteel onderzoek over strategisch basisonderzoek naar meer toegepast onderzoek. Om de innovaties van de toekomst te kunnen voeden hebben we daarom versterking nodig van onze kennisbasis, en zullen we bijkomend investeren in onderzoeksprojecten met een inhoudelijke focus op 3 thema's: digitalisering, duurzaamheid en zorg. Een investeringsagenda zal worden samengesteld op basis van een bevraging van het veld. Hierbij voorzien we ook ruimte voor cofinanciering van Vlaamse projecten die steun ontvangen uit het ETS Innovatiefonds (incl. CCS/CCU).

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Bevraging van het veld is lopende en zit op schema.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Bevraging van het veld	31/12/2021	Op schema	
Alle projecten zijn gestart.	23/12/2022	Nog niet gestart	Besluit Vlaamse Regering voor dossiers boven de 500.000 EUR
Alle projecten zijn afgerond.	30/06/2026	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	60.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV024 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR - OPEN RUIMTE

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaamse Landmaatschappij
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaamse Landmaatschappij - Departement Omgeving - Agentschap Natuur en Bos - Vlaamse Milieumaatschappij
Belanghebbenden	programmamateam Water-Land-Schap

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Het project groen-blaauwe infrastructuur - open ruimte wil problemen met water in landelijke gebieden oplossen in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied. Het bestaat uit drie projectonderdelen.

Het project zet versterkt in op waterconservering in de open ruimte om grondwatervoorraden aan te vullen en verdroging van natuur- en landbouwgebieden tegen te gaan. Het is daarbij noodzakelijk dat we beter gebruik maken van de perioden met neerslagoverschot om perioden met neerslagtekorten te overbruggen. Dat kan enkel als we zowel infiltratie als retentie in de bovenstroomse gebieden versterken. Dit heeft ook als gevolg dat bij hevige neerslag water minder snel afvloeit en overstromingsschade in afwaartse gebieden wordt vermeden. Maatregelen om water langer tegen te houden en te laten infiltreren in de open ruimte zijn onder meer erosie maatregelen, aanleggen van bufferbekkens, het voorzien van peilgestuurde drainages, bovenwaterlopen terug meer laten meanderen, waterpeilen in de valleigebieden terug verhogen door minder water te onttrekken en minder te draineren in polders en wateringen, afwateringskanalen in natuurgebieden zoveel mogelijk dempen.

De realisatie van dergelijke maatregelen is vaak niet eenvoudig gelet op de sterke versnippering van de ruimte in Vlaanderen waarbij natuur-, bos- en landbouwgebieden naast elkaar voorkomen en landgebruik niet altijd in overeenstemming is met de noden van het watersysteem. Daarom is een nauwe samenwerking met de beheerders van de open ruimte essentieel. Het project richt zich dan ook op (1) het mobiliseren van lokale gebiedscoalities voor het nemen van droogtmaatregelen in hun gebied (Water-Land-Schap 2.0) en (2) op het nemen van extra droogtmaatregelen binnen de geïntegreerde gebiedsgerichte projecten waarbij al een structurele samenwerking tussen gebiedspartners is opgezet. Ook toegang tot grond is een cruciale factor om deze maatregelen mogelijk te maken. Daarom voorziet het project ook (3) de oprichting van een grondenbank Blue Deal die inzet op grondmobiliteit en rechtstreekse aankopen om het landgebruik meer in overeenstemming te brengen met de noden van het watersysteem. Tot slot stelt de (4) oprichting van gebiedsfondsen de lokale coalities in staat om ook de meer complexe maatregelen voor de

PROJECTOMSCHRIJVING

versterking van het watersysteem te kunnen uitvoeren.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus

Opgestart

Beschrijving voortgang

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
INR: goedkeuring droogtemaatregelen	31/03/2021	Op schema	Goedkeuring droogtemaatregelen door Minister
Grondenbank: goedkeuring grondenbank Blue Deal	31/03/2021	Op schema	Goedgekeurd Raad van bestuur VLM : 10/03/2021
W-L-S: lanceren oproep	05/04/2021	Op schema	validatie oproep door Minister
Grondenbank : vastleggen middelen grondenbank Blue Deal (vastlegging 10 mio euro)	30/04/2021	Op schema	
Grondenbank: oprichten rapporteringsoverleg met VLM, VMM, Agentschap Natuur en Bos en Departement Omgeving	30/04/2021	Op schema	
W-L-S: indienen voorstellen systeeminnovaties en gebiedsprogramma's	17/05/2021	Op schema	
W-L-S: selectie op basis van de ingediende voorstellen	30/06/2021	Op schema	Beslissing door Minister met betrekking tot selectie
W-L-S: start begeleidingstraject, inhoudelijke studie en procesbegeleiding gebiedsprogramma's (vastlegging geraamd op 2 mio euro)	30/06/2021	Op schema	
W-L-S: start uitvoering systeeminnovaties (vastlegging geraamd op 3 mio euro)	29/10/2021	Op schema	
INR: droogtemaatregelen 2021 zijn vastgelegd (vastlegging geraamd op 2 mio euro)	15/12/2021	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
gebiedsfondsen - oprichting gebiedsfondsen	30/06/2022	Op schema	Beslissing Vlaamse regering over de oprichting van de gebiedsfondsen
W-L-S: start uitvoering gebiedsprogramma's (vastlegging geraamd op 10 mio euro)	29/10/2022	Op schema	beslissing door Minister/Vlaamse regering met betrekking tot gebiedsprogramma's
INR: droogtemaatregelen 2022 zijn vastgelegd (vastlegging geraamd op 3 mio euro)	15/12/2022	Op schema	
W-L-S: systeeminnovaties uitgevoerd	15/12/2023	Op schema	
Grondenbank: grondenbank Blue Deal is uitgevoerd	15/12/2026	Op schema	
INR: droogtemaatregelen zijn uitgevoerd	15/12/2026	Op schema	
W-L-S: gebiedsprogramma's uitgevoerd	15/12/2026	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	40.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV025 - BLUE DEAL - ONDERZOEK

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	primaire sector, agro-industriële sector, kennisinstellingen, praktijkcentra landbouw

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

De waterbeschikbaarheid per capita in Vlaanderen is één van de laagste in de OESO. De klimaatverandering en meer specifiek de droge zomers van de afgelopen jaren hebben hun sporen nagelaten. De grondwaterreserves slinken zienderogen en droogteperiodes leiden tot uitputting van regenwaterreserves en grote schommelingen in watergebruik met nefaste gevolgen voor natuur en landbouw. De landbouwsector komt in de problemen voor wat betreft het garanderen van voldoende voedselproductie voor de industriële voedingssector. Het inkomen van de landbouwers staat onder druk en is onzeker.

Naast investeringen is innovatie belangrijk om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden. Bedoeling is op vrij korte termijn innovaties te initiëren die een antwoord bieden aan deze uitdagingen en kostenefficiënt kunnen toegepast worden op bredere schaal. Mogelijke onderzoekspistes zijn circulair watergebruik met aandacht voor de waterkwaliteit (voedselveiligheid, milieuaspecten zoals zoutintrusie), onderzoek naar droogteresistente en nieuwe klimaatrobuuste (eiwit)teelten en teelttechnieken of beheersmaatregelen die een duurzaam antwoord kunnen bieden op de klimaatverandering (zoals peilgestuurde drainage of het verhogen van het koolstofgehalte in de bodem zodat de bodem het water langer kan vasthouden). Indirect zal ook de bevoorradingszekerheid van de voedingsnijverheid gegarandeerd worden en zal de toeleveringssector van de resultaten van dit impulsprogramma kunnen genieten. Specifiek voor de nieuwe droogteresistente en/of eiwitteelten voor Vlaanderen moet er aandacht besteed worden aan zowel teelttechniek, afzetmogelijkheden en verwerkingstechnieken.

Om deze doelstellingen te realiseren wordt gebruik gemaakt van een bestaand onderzoeksprogramma, met name de landbouwtrajecten. De steuntoekenning in het kader van LA-trajecten betreft niet-staatssteun en is voorbehouden voor Organisaties voor Onderzoek en Kennisverspreiding voor de uitvoering van niet-economische activiteiten zoals onafhankelijke onderzoeksactiviteiten en/of kennisverspreiding.

Dit onderzoeksprogramma is vraaggedreven en beoogt reeds tijdens de duur van het project veranderingen teweeg te brengen bij een ruime doelgroep. De projecten worden aan 90% gesteund,

PROJECTOMSCHRIJVING

met 10% inbreng van leden van de begeleidingscommissie, wat het vraagedreven karakter moet garanderen. Regelmatig worden, naast landbouworganisaties en individuele landbouwers, ook industriële sectororganisatie en toeleveranciers of afnemers van landbouwproducten in de gebruikerscommissies aangetroffen. De finaliteit van het programma is primair economisch met aandacht voor maatschappelijke aspecten. De call 2020 omvat verschillende projecten die reeds aan de gestelde doelstellingen voldoen. Gezien de budgettaire ruimte die voorhanden is, is het slaagpercentage van het programma laag (ca. 27% voor de call 2020) en kwaliteitsvolle projecten kunnen niet altijd gesteund worden. Extra middelen voor dit programma kunnen leiden tot een belangrijke economische en maatschappelijke meerwaarde.

Het programma Landbouwtrajecten werd in de loop van 2020 hervormd voor wat betreft de evaluatiecriteria, onder meer om tegemoet te komen aan de vraag uit het beleid om sterker in te zetten op maatschappelijke uitdagingen inzake innovatieve, milieu- en klimaatvriendelijke economische productie. Voor de call 2020-2021 werd een nieuw criterium 'maatschappelijke meerwaarde' toegevoegd dat met name de milieu- en sociale aspecten van duurzame landbouw omvat. Milieuaspecten zijn bijvoorbeeld efficiënt water(her)gebruik, circulaire economie, minder gebruik van pesticiden en meststoffen, klimaatmitigatie door minder broeikasgassen, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Sociale aspecten zijn bijvoorbeeld arbeidsveiligheid, gezondheid van landbouwer en consument, inkomenszekerheid, (dieren)welzijn, werkbaar werk en landschapsbeleving. De bedoeling is om projecten die in aanzienlijke mate geïnspireerd zijn door aspecten van duurzame landbouw, en een hoog ambitieniveau hebben op dat vlak, een zekere (beleids)prioriteit te kunnen geven.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
labeling landbouwtrajecten die binnen de blue deal passen	30/03/2021	Op schema	
Initiëren van innovaties in de primaire sector m.b.t. nieuwe droogteresistente teelten en waterbeheer	20/04/2021	Nog niet gestart	Nota VR dient te worden opgemaakt voor blue deal VLAIO instrumenten ecologieplus premie en landbouwtrajecten
Start eerste landbouwtrajecten/blue deal projecten	31/12/2021	Nog niet gestart	
Beslissing over blue deal projecten call 2021-2022	30/04/2022	Nog niet gestart	
Start tweede batch landbouwtrajecten/blue deal	31/12/2022	Nog niet gestart	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
projecten			
Tussentijdse evaluatie lopende blue deal Landbouwtrajecten	31/12/2024	Nog niet gestart	
Eindevaluatie resultaten blue deal landbouwtrajecten	31/12/2026	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	6.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV026 - BLUE DEAL - MOW

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	De Vlaamse Waterweg
Betrokken entiteit(en) VO	De Vlaamse Waterweg
Belanghebbenden	Industrie en landbouw gevestigd langs de waterlopen, drinkwatermaatschappijen, binnenvaartondernemers

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Met de 'Blue Deal' wil de Vlaamse regering de strijd tegen droogte en waterschaarste aanpakken. Voor de voeding van de hoofdassen in het Vlaamse binnenwaterennet bestaat een afhankelijkheid van stroomopwaarts gelegen waterwegen in beheer van andere landen en regio's. Het water dat voor de exploitatie van dit waterwegennet beschikbaar is dient dan ook zo optimaal mogelijk benut te worden.</p> <p>Binnen de "Blue Deal" wordt door de Vlaamse waterwegbeheerder een selectie van projecten opgenomen in volgende domeinen:</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

1. Voorzien van pompinstallaties op waterwegen die onderhevig zijn aan waterschaarste met als doel de watervoorziening voor scheepvaart, industrie, drinkwaterbedrijven, landbouw maximaal te vrijwaren ook bij periodes van langdurige droogte;
2. Renovatie van sluisdeuren en -mechanismen waardoor lekverliezen worden gereduceerd.

Uitvoering van het project:

1. Oppompen van schutwater bij sluisen naar het opwaarts pand – pompinstallaties

Het voorzien van vaste pompinstallaties op een aantal vaarassen:

Het netwerk van Albertkanaal en de Kempense kanalen worden uitsluitend gevoed met water dat afkomstig is uit de Maas, waarvan een deel in gemeenschappelijk beheer met Nederland. Dit maakt dat slechts een deel van het Maaswater ter voeding van deze kanalen kan worden aangewend.

Op elk van de 6 sluiscomplexen van het Albertkanaal werd gebouwd/zal worden gebouwd een pompinstallatie waardoor schutverliezen beperkt worden door terugpompen van water van het afwaartse naar het opwaartse kanaalpand... wat resulteert in beperking van waterafname uit de Maas. Deze installaties werden reeds ontworpen. Daarbij is het ontwerp zo opgevat zodat ze, bij voldoende waterbeschikbaarheid, ook in omgekeerde richting als waterkrachtcentrale kunnen werken.

Het Kanaal naar Charleroi wordt gevoed vanuit Wallonië. De afgelopen zomers werden we telkens geconfronteerd met een ontoereikende toevoer, waardoor in eerste instantie moest overgegaan worden tot gegroepeerd schutten, en in tweede instantie tot het instellen van een diepgangbeperking.

Door de bouw van pompinstallaties op de 4 sluisen van het kanaal kan deze problematiek vermeden worden en kan de scheepvaart ook in periodes met zeer lage waterbeschikbaarheid blijven doorgaan.

Voor de eerstvolgende zomers wordt in afwachting van de bouw van de vaste installaties voorzien in de huur van mobiele pompen.

In de Durmevallei is de bouw van 2 pompstations voorzien in de verdere realisatie van de Sigmagebieden Groot Broek en Klein Broek. Ze voorzien om het bovenstroomse hemelwater van beken en grachten naar de Durme gecontroleerd af te voeren, alsook om de waterstand in het Sigmagebied Groot Broek te reguleren.

De bouw van deze 2 pompstations biedt zowel een remediëring tegen de wateroverlast in de winterperiode in de Durmevallei (bij hoogtij en piekwaterstanden), als een remediëring tegen verdroging in de zomerperiode (sponswerking en verhoging grondwaterstanden in Groot Broek).

2. Dichting sluisdeuren zodat geen lekverliezen optreden – renovatie sluisdeuren

Uit patrimoniuminspecties blijken de lekverliezen ter hoogte van een reeks sluisdeuren niet verwaarloosbaar. Door een overwogen combinatie van renovatie/vervanging van deuren en modernisering van de bewegingsmechaniek zullen deze lekverliezen tot een minimum beperkt worden.

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering - bijlage](#)

AGENDERING VLAAMSE REGERING

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Voor de deelprojecten Pompinstallatie Durme ter hoogte van Groot Broek en Pompcapaciteit Albertkanaal (Hasselt, Diepenbeek en Genk) zijn de vastleggingen gebeurd en zullen de nodige werken uitgevoerd worden. Voor de overige deelprojecten zijn de aanbestedingen in voorbereiding.</p> <p>De verschillende deelprojecten verlopen allen volgens planning.</p>

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Vervangen sluisdeuren Boezinge Dorp	31/12/2021	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Pompinstallaties Kanaal Brussel-Charleroi	31/12/2022	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Raamovereenkomst huur mobiele pompen in afwachting van ingebruikname effectieve pompen	31/12/2022	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Structurele herstelling sluis Ooigem	31/12/2022	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Pompcapaciteit Albertkanaal: Hasselt, Diepenbeek en Genk: Bouwen van pompinstallaties en waterkrachtcentrales ter hoogte van de sluizencomplexen	31/12/2023	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Pompinstallaties Durme t.h.v. Groot Broek	31/12/2023	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Pompcapaciteit Albertkanaal / Pompcapaciteit Albertkanaal: Wijnegem	31/12/2023	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Vervangen sluisdeuren sluizen Briegden en Neerharen	31/12/2024	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	35.000.000 EUR
Uitvoering VAK	13.689.460 EUR

PROJECTFINANCIERING

Uitvoering VEK

0 EUR

VV027 - BLUE DEAL - ECONOMIE

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Ondernemingen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Uit recente kaarten die gemaakt werden op basis van satellietbeeldenonderzoek blijkt dat België één van de Europese landen is die het zwaarst getroffen worden door de extreme droogte. Ons grondwater staat een pak lager dan normaal en daarmee doen we het slechter dan bvb. Spanje en Zuid-Italië. Bijna de helft van onze oppervlakte staat in het diepste rood.

Met de 'Blue Deal' wil de Vlaamse regering die droogte en waterschaarste aanpakken:

- op een structurele manier;
- met een verhoogde inzet van middelen en juiste instrumenten;
- met betrokkenheid van de industrie als deel van de oplossing;
- met een duidelijke oproep naar de lokale besturen om ook inspanningen te doen.

Doelstelling van dit project is ondernemingen aan te zetten tot investeringen in innovatieve waterbesparende technologieën precies om zich te wapenen tegen waterschaarste en zich minder waterafhankelijk te maken. Dat doen we door bijkomend 10 miljoen euro te voorzien op de twee ecologiesteunmaatregelen, met name Ecologiepremie Plus (EP Plus) en Strategische Ecologiesteun (STRES), van het Agentschap Innoveren & Ondernemen, specifiek voor waterbesparende projecten.

De EP Plus is een laagdrempelig steuninstrument om innovatieve maar gestandaardiseerde (breed uitrolbare) ecologische technologieën te ondersteunen. Via een applicatie kan een onderneming een steunaanvraag indienen voor een technologie die op de Limitatieve Technologieënlijst (LTL), de lijst met steunbare technologieën, staat. Deze lijst evolueert en is vraaggestuurd, maw. technologieën komen op de lijst doordat een leverancier of een investerende onderneming een aanvraag doet om een nieuwe technologie op de lijst te laten zetten. De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) beoordeelt vervolgens het ecologisch voordeel, de meerkost en het steunpercentage op basis van de kosteneffectiviteit.

PROJECTOMSCHRIJVING

Los van de technologieën mbt waterbesparing die vandaag al op de lijst staan, gaat het Agentschap Innoveren & Ondernemen proactief de markt bevragen in de zoektocht naar nieuwe technologieën om op de lijst te zetten. Bovendien wordt de EP Plus aangepast zodat, naast de innovatieve technologieën die nu al gesteund kunnen worden, ook minder of niet-innovatieve maar desalniettemin klimaatefficiënte technologieën betoelaagd kunnen worden. Op die manier kunnen we nog meer investeringen in relevante technologieën stimuleren en schakelen we een versnelling hoger in het tegengaan van droogte en waterschaarste.

STRES anderzijds is een steuninstrument voor bedrijfsspecifieke, innovatieve investeringen die, omwille van hun bedrijfsspecifieke karakter, niet standaardiseerbaar of breed uitrolbaar zijn. Ook deze steunmaatregel staat open voor waterbesparende dossiers.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	We zijn afhankelijk van aanvragen van ondernemingen, maar voorlopig zijn er geen redenen om aan te nemen dat er onvoldoende projecten zullen worden ingediend.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Tien miljoen euro steunbudget gealloceerd aan kwalitatieve projecten	31/12/2022	Op schema	Goedkeuring VR nodig voor verruiming wetgeving richting minder innovatieve maar klimaatefficiënte technologieën en ivm verlaging instapdrempel

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV028 - DROOGTERESISTENTE TEELTEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Landbouw en Visserij
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Inzetten op onderzoek en innovatie productie, afzet en verwerking van droogteresistente teelten. Ketenpaanpak voorzien, gaat om nieuwe teelten zoals plantaardige eiwitten.

a) De plantaardige praktijkcentra in Vlaanderen zullen zich verenigen om volgend project uit te voeren gericht op enerzijds een innovatiegedreven waterefficiëntie in land- en tuinbouw en anderzijds op een aanpassing van de teelkeuze en/of teeltplan van de landbouwers.

b) Oproep droogteresistente teelten – eiwitten

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
onderzoeksprogramma	31/12/2023	Op schema	
oproep voor projecten 2021	31/12/2024	Op schema	
oproep voor projecten 2022	31/12/2025	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	8.000.000 EUR
-------------------------	---------------

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV029 - GROENE INVESTERINGEN OP LAND- EN TUINBOUWBEDRIJVEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Landbouw en Visserij
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<ul style="list-style-type: none"> - pré-ecoregelingen - productieve investeringen op land- en tuinbouwbedrijven - niet-productieve investeringen op land- en tuinbouwbedrijven

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
pré-ecoregelingen	31/12/2022	Op schema	
productieve- en niet productieve investeringen op land- en tuinbouwbedrijven	31/12/2022	Op schema	

PROJECTFINANCIERING

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV030 - HERGEBRUIK VAN RESTWATER

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Landbouw en Visserij
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Investerings om hergebruik van restwater van voedingsbedrijven bij lokale land- en tuinbouwers te stimuleren.</p> <p>Het project beoogt een oproep gericht aan provincies en private ondernemingen waarbij de nadruk ligt op waterbesparing, slim watergebruik, het sluiten van waterkringlopen en het gebruik van alternatieve bronnen</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
oproep voor projecten 2021	31/12/2025	Op schema	
oproep voor projecten	30/09/2026	Nog niet	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
2022		gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV031 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR - BEBOUWDE OMGEVING

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Departement Omgeving
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Met dit relanceproject wil de Vlaamse overheid groenblauwe dooradering en klimaatadaptatie in de bebouwde omgeving versneld stimuleren en ondersteunen binnen het Vlaams adaptatiebeleid. Het vanuit het departement Omgeving eerder geïnitieerde programma 'Vlaanderen breekt uit' zal gebruikt worden om de acties en maatregelen van dit project op te zetten.</p> <p>Met een oproep worden de 15 meest ambitieuze steden en gemeentes in Vlaanderen geselecteerd die voorbeeldstellend willen zijn voor het beleid rond groenblauwe dooradering en klimaatadaptatie van de Vlaamse regering. De bedoeling is om ter beschikking te staan voor vragen van deze steden en gemeentes en om samen met hen op zoek te gaan naar de projecten met de grootste meerwaarde voor de doelstellingen uit de Blue deal.</p> <p>De geselecteerde steden en gemeentes zullen in kader van de oproep enerzijds minstens 3 quick-win projecten realiseren binnen de 3 jaar. Met de quick-wins realiseren de gemeenten een significante toename van groen en blauw binnen de bebouwde omgeving. Daarnaast zal de gemeente een concreet uitvoeringsdossier moeten opstellen voor een complexer project dat een structurele</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

ruimtelijke transformatie realiseert voor groenblauwe dooradering, klimaatadaptatie, waterretentie en -infiltratie en een grotere meerwaarde biedt voor de lokale leefomgevingskwaliteit. Belangrijk bij al deze projecten is het hefboomeffect dat ze hebben voor de ruimere omgeving.

Door het engagement van lokale besturen voor verankering van onthardingsvisie in de lokale beleidsplanning en ambassadeursrol voor het beleid rond groenblauwe dooradering en klimaatadaptatie, wordt een structurele aanpak van deze beleidsvoornemens in de toekomst gegarandeerd. Ze betrekken hierbij doelgroepen en stakeholders met als doel een breed draagvlak te creëren in de regio voor groenblauw en klimaatadaptatie.

Om een continue onthardings- en vergroeningsgolf te blijven garanderen, worden bovendien kleinschalige onthardingsprojecten ondersteund en gestimuleerd. Hiervoor worden gesprekken opgestart met andere organisaties zoals VCB voor lokale micro-ingrepen, met IPR en Aquafin voor operatie perforatie en met VLARIO en VCB voor het uitrollen van blauwgroen peil. Zo ontstaat een grotere coalitie van actoren die actief de bebouwde omgeving klimaatadaptief willen inrichten.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	De projectoproep is in voorbereiding. Verkennende gesprekken met belanghebbenden lopen.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Groenblauwe infrastructuur: lancering oproep 2021 naar lokale besturen	30/06/2021	Op schema	Validatie oproep door Minister
Selectie van 15 steden en gemeenten op basis van de ingediende voorstellen	31/12/2021	Nog niet gestart	Beslissing door Minister met betrekking tot selectie
Start begeleidingstraject, inhoudelijke studie en procesbegeleiding gebiedsprogramma's	01/01/2022	Nog niet gestart	
Lancering oproep naar lokale onthardingsprojecten i.s.m. partners	31/05/2022	Nog niet gestart	Validatie oproep door Minister
Realisatie van 45 quick-win projecten	31/05/2024	Nog niet gestart	
15 uitvoeringsdossiers (inrichtingsnota + overeenkomst partners) voor complexere projecten zijn uitgewerkt	31/05/2024	Nog niet gestart	
Realisatie van minstens 75 lokale onthardingsprojecten i.s.m. partners	31/05/2024	Nog niet gestart	
Realisatie van 15 complexere projecten	31/12/2026	Nog niet	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
uitgevoerd		gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV032 - INNOVATIEVE PROJECTEN CIRCULAIR WATERGEBRUIK EN SLIMME MEETNETTEN EN DATASYSTEMEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaamse Milieumaatschappij
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaamse Milieumaatschappij
Belanghebbenden	bedrijven, gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, rioolbeheerders, drinkwatermaatschappijen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Vlaanderen kent een lage waterbeschikbaarheid en is zeer gevoelig voor waterschaarste als gevolg van droogte. Enkele oorzaken zijn de hoge verhardingsgraad en urbanisatiegraad in Vlaanderen en het feit dat het waterbeheer in Vlaanderen gedurende lange tijd erop gericht was om water zo snel mogelijk af te voeren.</p> <p>Om waterschaarste op een structurele manier aan te pakken is een oplossingenmix noodzakelijk. Eén van de essentiële elementen is het inzetten op een meer duurzaam watergebruik onder meer door het aanspreken van alternatieve waterbronnen, een slimme sturing in waternetwerken en buffers.</p> <p>Dit project bestaat uit verschillende onderdelen:</p>

1. Proeftuinen Droogte

Via de proeftuinen droogte worden bedrijven die op een duurzame manier bedrijfsoverschrijdend (her)gebruik van water in de bedrijfsvoering opnemen en in droogteperiodes waterschaarste voorkomen of milderden, gesubsidieerd bij de concrete uitvoering van hun project. De selectie van de meest innovatieve en effectieve gebeurt na een algemene oproep. Om complementair te zijn aan bestaande ondersteuningsmogelijkheden voor bedrijven en landbouwbedrijven wordt deze subsidie benut voor samenwerkingsverbanden van minstens 3 bedrijven.

Zowel in 2019 als 2020 kregen bedrijven reeds de kans om voorstellen in te dienen en werden resp. voor 4 miljoen en 3,2 miljoen subsidies toegekend.

Via dit nieuwe initiatief zullen ook in 2021 en 2022 soortgelijke oproepen worden gelanceerd en zullen projecten worden gesubsidieerd. Het voorziene subsidiebudget bedraagt 4 miljoen per jaar.

2. Call circulair water: grootschalig hergebruik hemelwater, slimme sturing van bestaande buffers en optimale benutting van effluent

Via dit initiatief worden in de praktijk projecten ondersteund die:

- zorgen dat hemelwaterbuffers door een slimme sturing optimaler kunnen worden ingezet
- grootschalige collectieve buffers realiseren om zo een oplossing te bieden aan bestaande of potentiële watertekorten of suboptimaal watergebruik
- Effluent op een duurzame manier inzetten om te voldoen aan een lokale watervraag, dus zonder de ecologie van de ontvangende waterloop te hypothekeren of aanleiding te geven tot intensief transport over de weg van water.

Een aantal interessante piloten worden geselecteerd en op het terrein geïmplementeerd.

Voor dit initiatief wordt over de periode 2021-2022 een subsidiebudget van 10 miljoen euro uitgetrokken.

3. Automatisatie meetnetten oppervlaktewater en grondwater

Via dit initiatief worden de nodige investeringen uitgevoerd om de bestaande meetnetten performanter te maken door het fijnmaziger te maken en de stap te zetten naar digitale monitoring en datavergaring om in periodes van droogte het nemen van goed onderbouwde (beleids)beslissingen op lokale of regionale schaal te faciliteren. De data-ontsluiting is hierbij ook voorzien.

Het voorgestelde Blue Deal project draagt bij aan het effectiever en efficiënter beheer van de zoetwaterreserves zowel voor grond- als oppervlaktewater bij droogte en waterschaarste, het gericht monitoren van het oppervlaktewater in functie van o.a. waterproductiecentra, het opvolgen van verzilting, het in kaart brengen van milieu-incidenten en het onderbouwen van het waterbeleid.

Het initiatief omvat volgende concrete onderdelen:

- De automatisatie van het kwaliteitsmeetnet oppervlaktewater door de inzet van onder meer multiparametersondes en geautomatiseerde monsternametoestellen; De aankoop van de hardware wordt aangekocht in 2021, het bijbehorende beheer wordt ingezet over een periode van drie jaar vanaf najaar 2021.
- De automatisatie van grondwaterpeilmetingen en de uitbreiding van het grondwatermeetnet: De installatie van de automatische peilmeetsondes wordt gespreid over 2021-2023. De uitbreiding van

PROJECTOMSCHRIJVING

het meetnet is voorzien voor 2022.

- De uitbreiding van het laagwatermeetnet waterlopen: Hiervoor worden zowel in 2021 als 2022 investeringen voorzien.

4. Slimme datasystemen VMM

We investeren in slimme datasystemen voor water waarin we informatie over het watersysteem en de waterketen samenbrengen en toegankelijk maken voor specifieke eindgebruikers: lokale besturen, waterbeheerders, kennisinstellingen, sectorale stakeholders, De watersysteemdata en -informatie worden gebiedsgericht aangeboden via meerdere ingangen, voorstellingswijzen en communicatiekanalen zoals loketten en tools, interactieve indicatoren, dataportalen, Alle data worden aangeboden als 'open data' zodat externe partijen er bijkomende services rond kunnen ontwikkelen. De slimme datasystemen worden gerealiseerd door de bestaande portalen met watergerelateerde data zoals Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV), Waterinfo en het Klimaatportaal verder uit te bouwen en met elkaar te koppelen of te integreren. Daarnaast zullen een aantal nieuwe modules opgezet worden rond waterkwaliteit, waterbeleving en drinkwater. De technische uitwerking van de modules zal uit efficiëntie-overwegingen zo veel mogelijk gekoppeld en geïntegreerd verlopen. Op die manier groeien we toe naar één slim waterplatform.

5. Slimme afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur Aquafin

Met dit project wordt het hoofdnetwerk van de afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur in Vlaanderen omgevormd tot een slim net. De infrastructuur wordt uitgebreid met een "digitale laag" die in staat is een nieuwe functie te vervullen in het kader van de klimaatverandering en meer bepaald de strijd tegen droogte.

Via het project worden concrete initiatieven genomen omtrent het digitaal meten en regelen van de bovenlokale hemel- en afvalwaterinfrastructuur. We maken werk van het optimaal verzamelen, delen en combineren van data tot kennis, inzichten en slimme sturingen. Het project ambieert de digitalisering van de infrastructuur om via real-time monitoring en simulaties naar predictieve modellering en slimmere sturingen een efficiënt en ecologisch antwoord te bieden op klimaatuitdagingen maar ook tegelijk op energie management reducties, vuilvrachtreductie en veiligheidspreventie van alle betrokkenen die op de infrastructuur toegang nodig hebben.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	<ol style="list-style-type: none">1. Proeftuinen Droogte Een nieuwe oproep 'proeftuinen droogte' is in voorbereiding. Doelstelling is om deze oproep begin april te lanceren.2. Call circulair water: grootschalig hergebruik hemelwater, slimme sturing van bestaande buffers en optimale benutting van effluent Nog niet gestart3. Automatisatie meetnetten oppervlaktewater en grondwater - Automatisatie meetnet oppervlaktewaterkwaliteit Nog niet gestart: Aankoop van de hardware voorzien voor tweede helft 2021. - Uitbreiding laagwatermeetnet Nog niet gestart: uitbreiding voorzien eind 2021 – begin 2022

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	<p>- Grondwatermeetnet Automatisatie peilmetingen: Nog niet gestart, eerste aanbesteding voorzien voor het najaar 2021 Uitbreiding meetnet: nog niet gestart, voorzien voor 2022</p> <p>4. Slimme datasystemen VMM - Uitwerking 2 nieuwe modules binnen het nieuwe dataportaal : in opstart - Uitwerking bijkomende modules voor bestaande portalen (klimaatportaal en waterinfo.be): projectafbakening</p> <p>5. Slimme afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur Aquafin</p> <p>Nog niet gestart</p>
--	--

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Proeftuinen Droogte: lancering oproep 2021	15/04/2021	Op schema	Mededeling VR voor VV32 Herverdeling uit relanceprovisie
Call circulair water: oproep	31/05/2021	Op schema	Mededeling VR voor VV 32 Herverdeling uit relanceprovisie
Selectie projecten circulair water	31/12/2021	Nog niet gestart	Mededeling VR voor VV32 Herverdeling uit relanceprovisie
Selectie samenwerkingsverbanden Proeftuinen Droogte oproep 2021	31/12/2021	Nog niet gestart	Mededeling VR voor VV32 Herverdeling uit relanceprovisie
Proeftuinen Droogte lancering oproep 2022	15/04/2022	Nog niet gestart	Mededeling VR voor VV32 Herverdeling uit relanceprovisie
Automatische metingen oppervlaktewaterkwaliteit voor minstens 180 punten incl. ontsluiting meetgegevens via IoT platform	31/12/2022	Nog niet gestart	Mededeling VR voor VV32 Herverdeling uit relanceprovisie

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Selectie samenwerkingsverbanden Proeftuinen Droogte oproep 2022	31/12/2022	Nog niet gestart	Mededeling VR voor VV32 Herverdeling uit relanceprovisie
Uitbreiding volautomatisch meetnet oppervlaktewaterkwantiteit met minstens 20 punten incl. ontsluiting meetgegevens via IoT platform	31/12/2022	Nog niet gestart	Mededeling VR voor VV32 Herverdeling uit relanceprovisie
De realisatie van minstens 2 nieuwe modules binnen het nieuwe dataportaal en minstens 2 bijkomende modules voor bestaande portalen waarin VMM participeert	31/12/2023	Op schema	Mededeling VR voor VV32 Herverdeling uit relanceprovisie
Automatische metingen grondwater in minstens 200 putten incl. ontsluiting meetgegevens via IoT platform	31/12/2023	Nog niet gestart	Mededeling VR voor VV32 Herverdeling uit relanceprovisie
De realisatie van een slim net dat intelligente sturing van de Aquafin-infrastructuur toelaat	31/12/2025	Nog niet gestart	Mededeling VR voor VV32 Herverdeling uit relanceprovisie
Volledige benutting projectsubsidies call circulair water	30/09/2026	Nog niet gestart	Mededeling VR voor 32 Herverdeling uit relanceprovisie
Volledige benutting projectsubsidies Proeftuinen Droogte door geselecteerde samenwerkingsverbanden	30/09/2026	Nog niet gestart	Mededeling VR voor VV 32 Herverdeling uit relanceprovisie

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	45.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV033 - SENSIBILISERING, OPLEIDING EN ADVISERING

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Landbouw en Visserij
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Sensibilisering, opleiding en advisering van land- en tuinbouwers, onder meer door in te zetten op digitalisering (online tools, bedrijfsdata verzamelen en analyseren, ...)
 - projectoproep 2021 en 2022
 - bodempaspoort

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
bodempaspoort	31/12/2022	Op schema	
projectoproep 2021	31/12/2025	Op schema	
projectoproep 2022	30/06/2026	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	6.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV034 - VLAGGENSCHIPPROJECTEN NATUURGEBASEERDE OPLOSSINGEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Departement Omgeving
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Natuur en Bos - Departement Omgeving - Vlaamse Milieumaatschappij - De Vlaamse Waterweg
Belanghebbenden	Lokale besturen, waterbeheerders, terrein beherende verenigingen, landbouwers, private eigenaars, ...

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Met de Blue Deal wil de Vlaamse Regering onder andere inzetten op natuurgebaseerde oplossingen om de waterhuishouding in de open en de bebouwde omgeving toekomstgericht te herstellen. Met die aanpak beoogt ze integrale oplossingen uit te werken die de leefbaarheid en de omgevingskwaliteit verhogen, die helpen om de impact van klimaatverandering op te vangen en te milderen, en die bijdragen tot o.a. biodiversiteitsherstel en een verhoogde koolstofopslag. In het kader van de relance-investeringen werden vier gebieden in Vlaanderen geselecteerd als 'vlaggenschip'projecten om deze integrale, natuur-gebaseerde aanpak versneld te ontwikkelen en te realiseren.

Tijdens de periode 2021–2024 wordt in die vier projectgebieden versneld en op grote schaal ingezet op concrete terreinrealisaties. Het betreft het duinencomplex (West-Vlaanderen), Rivierherstel Leie (West- en Oost-Vlaanderen), Vallei van de Kleine Nete (Antwerpen) en het brongebied van de Zwarte Beek (Limburg). Gezamenlijk bestrijken die vier projecten een breed spectrum van specifieke wateruitdagingen, waarvoor natuurgebaseerde oplossingen ontwikkeld en gerealiseerd zullen worden. Deze projecten zullen telkens ingebed worden in een brede gebiedswerking met alle betrokken actoren. Voor Rivierherstel Leie en de vallei van de Kleine Nete bestaat er reeds zo'n (langlopende) gebiedswerking. Voor de twee andere gebieden wordt er een gepaste governance opgezet.

De realisatie van deze projecten zal veel bruikbare inzichten opleveren voor het toekomstig water- en omgevingsbeleid in Vlaanderen.

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota VR 23 oktober 2020 - Tussentijdse beslissing gewestelijke planningsinitiatieven en projecten in de vallei van de Kleine Nete](#)

[Nota VR 23 oktober 2020 - Tussentijdse beslissing gewestelijke planningsinitiatieven en projecten in de vallei van de Kleine Nete - bijlage](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Binnen de Vlaamse overheid werd voor elk vlaggenschipproject een entiteitsoverschrijdende gebiedswerking opgezet.</p> <p>Voor 'Kleine Nete' en 'Kustduinen' is een governance-structuur met alle belanghebbenden operationeel, en een plan van aanpak voor de Relance-investeringen in opmaak.</p>

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Goedkeuring rapportering en werkplan gebiedswerking Kleine Nete	23/10/2020	Gerealiseerd	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	23.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV035 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR - WATERLOPEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaamse Milieumaatschappij
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Grondeigenaars, terreinbeherende organisaties, gemeenten

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Vlaanderen kent een lage waterbeschikbaarheid en is zeer gevoelig voor waterschaarste als gevolg van droogte. Enkele oorzaken zijn de hoge verhardingsgraad en urbanisatiegraad in Vlaanderen en het feit dat het waterbeheer in Vlaanderen gedurende lange tijd erop gericht was om water zo snel mogelijk af te voeren.

Om waterschaarste op een structurele manier aan te pakken is een oplossingenmix noodzakelijk. Eén van de essentiële elementen is het vasthouden van water en het voorzien van meer ruimte voor water door het aanleggen van groenblauwe netwerken, het voorzien van buffers, het hermeanderen van waterlopen, het herstellen van winterbeddingen etc. om zo de waterbeschikbaarheid te verhogen.

Het totaalproject bestaat uit een reeks investeringsprojecten waarmee de VMM als beheerder van de onbevaarbare waterlopen van 1e categorie inzet op het creëren van groenblauwe netwerken en het aanpassen van de beschikbare infrastructuur (wachtbekkens, stuwen) zodat zij kunnen worden ingezet om ook in tijden van droogte tot een optimaal waterlopenbeheer te komen voor mens en natuur.

De investeringsprojecten zijn zeer divers maar alle deelprojecten bezitten steeds een vernattingscomponent of beogen de realisatie van een groenblauwe verbinding. Zo kan door hermeandering meer water gebufferd worden, bieden openleggingsprojecten de mogelijkheid om groenblauwe netwerken te creëren, ..

Via vernieuwing van de kunstwerken worden wachtbekkens, bufferbekkens en gecontroleerde overstromingsgebieden zo optimaal mogelijk benut voor infiltratie, met slimme sturing voor berging en lediging.

De doelstelling voor dit project is het uitvoeren van een set van projecten voor het volledig voorziene budget van 23 miljoen euro. Een lijst van concrete projecten die hiervoor in aanmerking komen is beschikbaar.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	<p>Momenteel is een eerste pakket van 8,6 miljoen euro aan projecten vastleggingsklaar. Een Nota VR en een aanvraag voor een 1E herverdeling zijn in voorbereiding. Na vastlegging en gunning van de aannemers kunnen de werken op het terrein starten.</p> <p>Voor 2021 wordt nog een bijkomende schijf aan vastleggingsdossiers ten belope van 10 tot 17,9 miljoen euro verwacht. Het saldo (tussen de 3,5 en 11,4 miljoen euro) zal dan in 2022 worden bestemd.</p> <p>De uitvoering van de projecten zal uiteraard ook na 2022 gebeuren, zeker voor de dossiers die pas in 2022 worden vastgelegd.</p>

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Uitvoering projecten groenblauwe netwerken en optimalisatie infrastructuur aan waterlopen voor	30/06/2024	Op schema	Nota VR VV35 Herverdeling uit

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
een totaal bedrag van 30 miljoen euro			relanceprovisie

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV036 - NATTE NATUUR

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Agentschap Natuur en Bos
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Natuur en Bos - Departement Omgeving - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - Vlaamse Milieumaatschappij - Vlaamse Landmaatschappij
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Dit project betreft de opmaak en uitvoering van een meerjarenprogramma voor valleierstel en herstel van natte natuur. Bijzondere aandacht dient te gaan naar het herstel en de bescherming van veengebieden (laagveen, hoogveen, veenbossen) die de grootste hoeveelheid water kunnen vasthouden en ook veel koolstof opslaan.</p> <p>Het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 legt sterkt de nadruk op het verhogen van onze weerbaarheid tegen droogte, onder meer via circulair waterbeleid en de actieve inzet van een veerkrachtige ruimte met (extra) natuur om de klimaatverandering te milderen. Bossen, moerassen, meanderende rivieren en graslanden houden immers koolstof vast en bufferen wateroverlast, droogte en hitte-effecten. Daarom kiest de Vlaamse regering ervoor gezonde ecosystemen te herstellen door het versneld realiseren van een sterk samenhangend geheel van natuur-, bos- en valleigebieden, die</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

kwaliteitsvol ingericht worden. Met de 'Blue Deal' wil de Vlaamse regering de strijd tegen droogte en waterschaarste aanpakken. Als onderdeel van deze Blue Deal wordt ingezet op een groot investeringsprogramma om natte natuur in Vlaanderen te herstellen. De afgelopen decenniajaar verloor Vlaanderen 75 procent van zijn natte natuur. Van de 244.000 hectare natte natuur die er rond de jaren 1950 nog was, blijft nu maar 68.000 hectare over, waarbij de kwaliteit van deze natuur wisselvallig van aard is. Via het investeringsprogramma in wetlands en valleigebieden zal deze natte natuur hersteld en versterkt worden.

Wetlands zijn nuttige gebieden in de strijd tegen overstromingen en droogte. Ze zorgen voor een grotere wateropvangcapaciteit en tragere afvoer waardoor het risico op wateroverlast verkleint. Extra natte natuur creëren is een van de beste manieren om ons te wapenen tegen droogte en tegelijk meer natuurlijke buffers te hebben tegen hevige regenval. Daarnaast slaan wetlands koolstof op en zorgen ze zo voor de reductie van broeikasgassen. Wetlands zorgen tenslotte ook voor verkoeling.

Het investeringsprogramma bestaat uit het realiseren van verscheidene natuurprojecten door het Agentschap Natuur en Bos via aankopen en inrichtingswerken voor een bedrag van 70 miljoen euro. Daarnaast wordt er voor derden een oproep gelanceerd voor specifieke aankoop- en investeringsubsidies in het kader van natte natuur voor een bedrag van 30 miljoen euro.

AGENDERING VLAAMSE REGERING

VR 18 december 2020 - Projectsubsidies voor lokale hefboomprojecten 'Natte Natuur' in kader van gebiedsontwikkeling

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Lancering van de projectoproep investeringsprojecten 'natte natuur' 2021	31/01/2021	Gerealiseerd	Aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer
Goedkeuring en toekenning van de projecten in het kader van de projectoproep 'natte natuur' 2021	30/09/2021	Op schema	Goedkeuring door de minister van de subsidiedossiers
Lancering van de	31/01/2022	Nog niet	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
projectoproep investeringsprojecten 'natte natuur' 2022		gestart	
Goedkeuring en toekenning van de projecten in het kader van de projectoproep 'natte natuur' 2022	30/09/2022	Nog niet gestart	
Alle noodzakelijke verwervingen van gronden zijn gerealiseerd	30/09/2022	Op schema	
Uitbesteding van de noodzakelijke studies ter voorbereiding van de inrichtingswerken en uitbesteding van de inrichtingswerken	31/12/2022	Op schema	
Toekenning aankoopsubsidies aan derden voor gronden ter realisatie van projecten natte natuur	31/12/2022	Op schema	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer • Goedkeuring van de subsidiedossiers door de minister
Uitvoering inrichtingswerken	31/12/2024	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	100.000.000 EUR
Uitvoering VAK	64.550 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV047 - WATERSTOFONDERZOEK

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen - Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Belanghebbenden	De portfolio richt zich op bedrijven als begunstigden van steun. Dit omvat zowel grote ondernemingen als kmo's. De portfolio beoogt evenwel een ruime impact op het ecosysteem die verder gaat dan individuele bedrijfsvalorisatie. Dit wordt expliciet opgenomen in de criteria, met een voorkeur voor projecten met impact op het ecosysteem waarbij i.h.b. de kmo's baat hebben bij de uitvoering, ook wanneer zij geen projectpartner zijn. Ook samenwerking met kennisinstellingen en andere maatschappelijke actoren wordt hier in rekening genomen. De concrete invulling van impact op het ecosysteem en spill overs kan variëren, per project. Deze zullen later evenwel opgenomen worden als voorwaarden in de subsidietoekenningen zoals ook gebeurd is bij de deelname aan IPCEI-batterijen.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	10. Waterstofonderzoek
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Waterstof is een belangrijke component in de transitie naar een klimaatneutrale energie. Waterstof is een energiedrager die kan gebruikt worden voor opslag van energie uit hernieuwbare bronnen maar heeft diverse toepassingen, zoals het gebruik in de industriële processen en aanwending voor transport. Om de transitie naar een waterstof-gedragen industrie mogelijk te maken, is de uitbouw van een waterstof-waardeketen een cruciale uitdaging. In de waterstofstrategie van de EU wordt uitgegaan van een productie van 40 GW waterstof uit hernieuwbare bronnen tegen 2030. Dit vraagt de uitbouw van waterstofproductie, maar ook de uitbouw van een waardeketen om transport en gebruik van waterstof en transitie van de industrie in het algemeen mogelijk te maken.</p> <p>Projectdoelstellingen :</p> <p>Met het huidige project beoogt de Vlaamse regering een ondersteuning van de transitie naar een duurzame waterstofindustrie in Vlaanderen via investeringen en projectfinanciering. Met deze portfolio beoogt de Vlaamse regering de uitbouw van een waardeketen in Vlaanderen te stimuleren die ingebed is in een lange termijn doelstelling van vergroening van de industrie en bijdraagt tot de transitie van de industrie waarbij ingespeeld wordt de evolutie naar een meer klimaatneutrale industrie.</p> <p>Het project omvat voor een grootste deel een portfolio die ingebed is in de belangrijke projecten van algemeen Europees belang (Important Projects Common European Interest-IPCEI). Hiermee beoogt</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

de Vlaamse regering aansluiting bij ruimere Europese waardeketens om via die weg de competitiviteit en duurzaamheid van de beoogde transitie te ondersteunen. Waar de IPCEI-portfolio zich vooral richt op de uitbouw van een industriële waardeketen naar productie, transport, stockage en toepassingen van waterstof zal er binnen het project ook aandacht geschonken worden aan import van waterstof. De eigen productie nooit zal immers nooit kunnen voldoen aan de vraag zodat import vereist zal zijn om een stabiel en betaalbaar aanbod te waarborgen om continuïteit in de toepassingen te kunnen garanderen.

Uitvoering van het project:

Het project wordt gerealiseerd door investeringen en projectfinanciering bij bedrijven waarbij aangesloten wordt bij het Europese initiatief over Important Projects of Common European Interest (IPCEI). De focus ligt op projecten met een doorbraakarakter en duidelijke ambitie met voorrang aan projecten met een bijdrage aan een innovatieve component. Projecten moeten een duidelijke impact hebben op het Vlaamse ecosysteem waarbij i.h.b. de kmo's baat hebben bij de uitvoering, ook wanneer zij geen projectpartner zijn.

Buiten de IPCEI-portfolio zullen ook additionele projecten met een focus op waterstof beschouwd worden. Dit kunnen O&O&I- of investeringsprojecten zijn die geen nood hebben aan de verruimde staatsteun geboden in IPCEI of projecten m.b.t. import van waterstof.

Voor deelname aan IPCEI werd een portfolio opgebouwd op basis van expressions of interest vanuit de industrie ingediend in een open oproep op 5 juni 2020. Deze gebeurde gezamenlijk met het Brussels hoofdstedelijk gewest en het Waalse gewest met coördinatie door de federale overheid (FOD-economie).

De portfolio beoogt een brede waardeketen met

- (1) productie van groene waterstof uit hernieuwbare energie,
- (2) omzetting naar vloeibare brandstoffen met afvangen CO₂ voor bewaring en gebruik als brandstof,
- (3) aanwending in industriële processen met het oog op groene transitie,
- (4) aanwending in mobiliteit (zwaar transport),
- (5) ondersteunende producten vereist voor de realisatie van waterstoftransitie,
- (6) infrastructuur voor transport en bewaring van waterstof.

Er zijn 3 types projecten. (1) Projectmatige steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I). (2) Eerste industriële toepassing (first industrial deployment-FID): deze moeten steeds de ontwikkeling mogelijk maken van een nieuw product en/of de ontwikkeling van een fundamenteel nieuw productieproces. FID omvat grotendeels investeringen, maar gekoppeld aan de uitrol van de O&O&I resultaten. Zowel OPEX als CAPEX worden aanvaard. (3) Infrastructuur voor milieu en energie. Dit omvat financiering voor investeringen die niet noodzakelijk gekoppeld zijn aan O&O&I. De financiering wordt toegekend op basis van de beoogde milieuwinst. Enkel CAPEX wordt aanvaard.

De opvolging van de projecten gebeurt door het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen. Na notificatie zullen, aanvragen voor finale financiering behandeld worden door het agentschap, waarbij de operationele implementatie grotendeels zal gebeuren door toepassing van de gangbare werkwijze van het agentschap (evaluatie, betaling, opvolging, voorwaarden en mijlpalen...)

Om een coherente samenwerking in de IPCEI-projecten mogelijk te maken werd een evaluatiecomité opgesteld met vertegenwoordigers van de verschillende financierende autoriteiten op regionaal of

PROJECTOMSCHRIJVING

federaal niveau en coördinatie daar de federale overheid (FOD-economie). Via deze groep is er een nauw overleg tussen Vlaanderen, het Waalse gewest, het Brusselse hoofdstedelijk gewest en de federale overheid.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Expressions of interest ingediend door bedrijven voor deelname aan IPCEI-hydrogen werden doorgelicht door VLAIO. Na inhoudelijke rapportering aan het beleid op 9 december 2021 werd op basis hiervan een beslissing genomen op 25 januari 2021 over de voorstellen die opgenomen worden in de Vlaamse portfolio van de IPCEI-aanvraag. De bedrijven hebben een communicatie ontvangen op 29 januari 2021 en hebben ook verdere instructies ontvangen op 4 februari 2021 over de te nemen stappen en de vereiste aanpassingen. In de periode tot eind februari zijn er diverse individuele interacties met de bedrijven om de aanvragen aan te passen in functie van de vereisten van het RRF.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Bezorgen van de Vlaamse projectvoorstellen aan de coördinator (Duitsland) voor integratie in het Europese notificatiedossier	30/04/2021	Opschema	
Indienen (door coördinator Duitsland) van het dossier voor prenotificatie bij de Europese Commissie	31/05/2021	Nog niet gestart	
Steunbesluiten voor O&O&I-projecten	31/03/2022	Nog niet gestart	
Lancering oproep voor bijkomende projecten (buiten de IPCEI)	31/03/2022	Nog niet gestart	
Subsidiebesluiten voor investeringen in klimaatacties	31/12/2022	Nog niet gestart	
Steunbesluiten voor First Industrial Deployment	31/12/2022	Nog niet gestart	
Steunbesluiten voor bijkomende projecten (buiten de IPCEI)	31/12/2022	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	125.000.000 EUR
-------------------------	-----------------

PROJECTFINANCIERING

Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV048 - INVESTERING LED-VERLICHTING GEWESTWEGEN (VEKP)

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Agentschap Wegen en Verkeer
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Wegen en Verkeer
Belanghebbenden	Weggebruikers, de burger

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	11. Vergroening weginfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Het doel van dit project is om via innovatieve LED-verlichting te investeren in duurzame weginfrastructuur. Het is energiezuiniger en vergt minder onderhoud.

Door een beperkte aanpassing kan bovendien de zichtbaarheid op de weg verbeterd worden, wat leidt tot meer verkeersveiligheid en het aanpakken van files.

Het uitvoeren van de ombouw van verlichting uitgerust met lampen naar LED-verlichting zal het energieverbruik van het AWV met ten minste 35% doen dalen, met een totale koolstofbesparing van 6.800 à 9.700 ton CO₂ per jaar tot gevolg.

Dit project draagt dus significant bij tot de doelstelling van de Vlaamse Regering om een totale reductie in energieverbruik te realiseren van 30% in 2030 t.o.v. het verbruik van 2015, zoals beschreven in het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030.

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
---------------	----------------------------

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Beschrijving voortgang	De voorbereiding van het ombouwen van wegverlichtingsinstallaties om LED-lampen langs gewestwegen loopt volgens planning.
------------------------	---

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Aanbestedingsprocedure opstarten	26/02/2021	Gerealiseerd	Nota aan de Vlaamse Regering
Gunning	15/07/2021	Op schema	Beslissing Vlaamse Regering
Uitvoering ombouw wegverlichtingsinstallaties voor LED-lampen langs de gewestwegen	31/12/2024	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	90.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV049 - LAADPALEN - VERSNELDE UITROL LAADINFRASTRUCTUUR

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Agentschap Wegen en Verkeer
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	(Toekomstige) eigenaars van elektrische wagens

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	11. Vergroening weginfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

PROJECTOMSCHRIJVING

De versnelde uitrol van laadinfrastructuur moet bijdragen tot de vergroening van het transport en de modal shift. Nu het wagenpark aan de vooravond staat van een transitie naar volledig elektrisch rijden, wordt er versneld werk gemaakt van een ambitieuze uitrol van laadinfrastructuur in Vlaanderen. Door het aantal laadpunten op te trekken en verder te investeren in snellaadinfrastructuur langs grote verkeersassen en strategische locaties in Vlaanderen wordt het comfort en de gemoedsrust van de EV-rijders over langere afstand gegarandeerd. Zo kan er meer ingezet worden op duurzame verkeersmodi.

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2021 tot vaststelling van de regels voor de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het beleid voor de omschakeling naar zero-emissieervoermiddelen en voermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2021 tot vaststelling van de regels voor de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het beleid voor de omschakeling naar zero-emissieervoermiddelen en voermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen - nota](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De nodige voorbereidingen voor het installeren van laadpaalinfrastructuur lopen volgens planning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - voor het opmaken van de potentieelkaarten werd het bestek gelanceerd; - het verzamelen van de data loopt; - voor de subsidiecalls 2021 en 2022 is het ontwerp BVR klaar voor beslissing; - voor het organiseren van de concessies wordt de opmaak van het ontwerpdecreet voorbereid

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Verzamelen data laadpunten	31/12/2021	Op schema	
Subsidiecall laadinfrastructuur 2021	31/12/2021	Op schema	Goedkeuring BVR & MB
Opmaak potentieelkaarten laadinfrastructuur	31/12/2021	Op schema	
Onderbouwing uitrol	31/12/2022	Op	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
laadpunten in Vlaanderen		schema	
Organisatie concessies publieke laadpunten	31/12/2022	Op schema	Goedkeuring decreet
Subsidiecall laadinfrastructuur 2022	31/12/2022	Op schema	Goedkeuring BVR & MB
Installatie snelladers langs de grote verkeersassen (deel 2022)	31/12/2024	Op schema	Aanpassing uitgavendecreet, goedkeuring subsidieoproep, individuele beslissingen VR/dossier.
Installatie van snelladers langs de grote verkeersassen (deel 2021)	31/12/2024	Op schema	Aanpassing uitgavendecreet, goedkeuring subsidieoproep, individuele beslissingen VR/dossier.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV100 - ACHTERSTAND BIJ SUBSIDIES TEGEN LEEGSTAND VERMINDEREN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Departement Omgeving
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Aanvragers van de subsidie zoals decretaal bepaald.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
Het hoofddoel van de Vlaamse subsidie-instrumenten ter bestrijding en voorkoming van leegstand	

PROJECTOMSCHRIJVING

en verwaarlozing van bedrijfsruimten is het tegengaan van één van de belangrijkste ruimtelijke problemen die zich reeds jarenlang voordoen, namelijk het stedelijk verval. Dat komt tot uiting in twee fundamentele ontwikkelingen: enerzijds de uitholling en anderzijds het uitdijen van de stad. Bij het fenomeen uitholling wordt men onder meer geconfronteerd met een verlies aan bedrijven, wat een duidelijke ruimtelijke impact heeft op het stedelijk weefsel. Wanneer bedrijven hun activiteit om economische redenen stopzetten of omwille van uitbreidingsproblemen of milieuhygiënische redenen naar nieuwe locaties moeten verhuizen, worden de oude bedrijfsruimten achtergelaten. Naargelang het type van gebouw, de al dan niet resterende bedrijfsinfrastructuur en de aantrekkelijkheid van de onmiddellijke omgeving, wordt door het marktmechanisme bepaald hoe snel deze gebouwen opnieuw in gebruik worden genomen. Leegstaande bedrijfsruimten die niet onmiddellijk worden heropgenomen in het marktaanbod leiden uiteindelijk tot verwaarlozing en verkrotting. Dergelijke panden oefenen bovendien een negatieve invloed uit op de omgeving. Daardoor dreigen de aanpalende buurten of wijken eveneens in een verkrottingsspiraal terecht te komen. Zulke bedrijfsruimten moeten dan ook beschouwd worden als probleemgebieden, zowel vanuit economisch standpunt, als vanuit het streven naar een kwaliteitsvolle leef- en woonomgeving. Als men deze trend wil tegengaan, moet men / vertrekken van een ruimtelijke ordening die uitgaat van de principes van een duurzame ontwikkeling, waarbij het beheer van de ruimte centraal staat. In stedelijke gebieden betekent dit in de eerste plaats een meer efficiënte organisatie en beheer van de ingenomen ruimte. De leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten nemen in deze stedelijke gebieden immers ruimte in beslag die in principe, via inbreidingsprojecten, een nieuwe aangepaste bestemming kan krijgen. Een efficiënter beheer van de reeds ingenomen ruimte zal bovendien een verder ongecoördineerd aansnijden en versnipperen van de open ruimte helpen vermijden.

De Vlaamse regering zit via het relancebeleid in op een inhaalbeweging op het vlak van de subsidiëring van openbare en private initiatieven om de sanering van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten te versnellen. Hiervoor wordt een extra budget van 15 miljoen euro voorzien via dit project.

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 12 maart 2021 - nota](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Nota aan de VR is goedgekeurd op 12 maart 2021. Nog geen goedgekeurde subsidieaanvragen

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Door de minister bij MB goedgekeurde aanvragen voor subsidie voor de	01/04/2026	Op schema	Voorafgaandelijk goedkeuring door VR van "nota aan de Vlareg". Elk aanvraagdossier dient bij MB te

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
saneringswerkzaamheden ingediend bij het departement Omgeving.			worden goedgekeurd na voorafgaandelijk advies van de inspectie van financiën of op basis van een door de inspectie van financiën goedgekeurde algemene adviesaanvraag.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	15.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV101 - INHAALBEWEGING VERNIEUWING BEDRIJVENTERREINEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
We blijven investeren in kwalitatieve ruimte om te ondernemen. We versnellen de transformatie van bestaande, verouderde bedrijventerreinen naar moderne en duurzame terreinen van de 21e eeuw. Bijzondere aandacht gaat naar meer ruimte voor groene en blauwe corridors, benutting van het potentieel van warmtenetten en zonne-energie, de verbetering van waterhuishouding, en aangepaste weginfrastructuur met meer ruimte voor veilig fietsen zodat ook meer werknemers met de fiets naar het werk kunnen komen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Beschrijving voortgang	Nota in voorbereiding
------------------------	-----------------------

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Investeringsagenda opmaken	30/06/2021	Op schema	
Investeringsafgerond	31/12/2023	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV102 - INVESTEREN IN KERNVERSTERKING VIA PROJECTOPROEPEN**BETROKKENEN**

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Gemeenten, handelaars

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Investeren in bedrijvige en bruisende kernen - projectoproepen rond aankoop en transformatie van handelspanden, flankerend beleid op vlak van mobiliteit en parkeren en data-gedreven beleidsvoeren op basis van retaildata

AGENDERING VLAAMSE REGERING

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 12 maart 2021 - nota](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het kader voor de oproepen wordt momenteel uitgewerkt.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Lanceren oproepen	30/06/2021	Op schema	
Start dienstverlening aan lokale besturen en investeringen door lokale besturen	30/09/2021	Nog niet gestart	
Einde fase dienstverlening en investeringen	31/12/2025	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	25.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV103 - LANTIS - PFOS-VERVUILING

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Lantis
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	De burger, de volksgezondheid

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Met dit initiatief wordt de PFOS-vervuiling aangepakt die werd aangetroffen bij de aanleg van Oosterweel.

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het project zit op schema. De opbouw en uitbreiding van de WZI (waterzuiveringsinstallatie) zijn grotendeels achter de rug, alsook de bijkomende werken zoals grondstockage, omleggen van op- en afritten, extra studiewerk, compensaties voor inefficiënties en vertraging in de opstart van het hoofdwerk en groot deel van de bemalingsinvloeden. Vanaf 2022 valt de uitvoering terug op de exploitatie (uitbating en verbruik van actief kool) van de WZI en dit tot en met 2024.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
---------------------	-----------------	--------	--------------------------------------

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	23.000.000 EUR
-------------------------	----------------

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VAK	23.000.000 EUR
Uitvoering VEK	11.000.000 EUR

VV104 - VEERKRACHTIGE STEDEN NA CORONA (EXTRA OPROEP STADSVERNIEUWING)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Bart Somers
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Belanghebbenden	13 centrumsteden, 21 provinciale steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>De oproep "Veerkrachtige steden na Corona" wil de steden bijkomend financieel ondersteunen bij de uitvoering van (in hoofdzaak) investeringsprojecten in een bepaalde wijk of stadsdeel. De focus is driedelig, namelijk de sociale, fysieke en economische dimensie van een bepaalde wijk of stadsdeel. De oproep mikt op projecten die vanuit een geïntegreerde aanpak inzetten op vernieuwing en innovatie binnen deze drie focusgebieden. Er is ook ruimte voor de ondersteuning van nieuwe werkingen in een opstartfase.</p> <p>Met de economische dimensie worden werkingen en investeringsprojecten beoogd die bijdragen tot de economische heropleving, het verhogen van de werkgelegenheid, ruimte voor ondernemerschap, opleidingsmogelijkheden, enzovoort.</p> <p>Met de sociale dimensie wil de oproep bijdragen aan een sociaal inclusieve stad met de steden als plaatsen waar iedereen mee aan boord blijft, met een sterk welbevinden en welzijn bij de bewoners, met een sociale mix, participatie en activering van kwetsbare groepen aan het maatschappelijke leven, het onderwijs, cultuur- en vrijetijdsaanbod, en waar condities voor sociale mobiliteit worden geschapen.</p> <p>Het derde focusgebied gaat over de kwaliteit van de publieke ruimte en de mate waarin omgevingskenmerken zoals toegang tot groen, goede woonomstandigheden, een mix van woonegelegenheden, de aanwezigheid van cultuur en sportinfrastructuur in de buurt, wijk of het stadsdeel bijdragen aan de ontplooiing van de inwoners, de tevredenheid over de buurt, meer ontspanningsmogelijkheden, enzovoort.</p>	

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 5 maart 2021 - nota](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het kader voor deze oproep werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op 5 maart 2021.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
De Vlaamse Regering keurt het kader voor de oproep goed.	05/03/2021	Op schema	Goedkeuring kader oproep
Jurering van de ingediende aanvragen naar stadsvernieuwingsprojecten	06/09/2021	Nog niet gestart	
De Vlaamse Regering keurt de geselecteerde stadsvernieuwingsprojecten goed	10/12/2021	Nog niet gestart	
Eindrapport van de gerealiseerde stadsvernieuwingsprojecten binnen deze oproep (deadline: 2026)	01/07/2026	Nog niet gestart	
Jaarlijkse voortgangsrapporten van de stadsvernieuwingsprojecten		Nog niet gestart	
Permanente evaluatie door stuurgroepen		Nog niet gestart	
Lancering van de oproep		Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV105 - ONTSNIJPEREN VAN VLAAMS LANDSCHAP

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhail Demir
Trekkende entiteit VO	Departement Omgeving
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Natuur en Bos - Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Agentschap Wegen en Verkeer
Belanghebbenden	VLM, lokale besturen, middenveldorganisaties

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Dit project zet in op de ecologische ontsnippering van bestaande gewestelijke transportinfrastructuur en draagt zo bij aan het herstel van ecosystemen en de uitbouw van een netwerk van samenhangende natuur in Vlaanderen. Daarvoor werkten de betrokken entiteiten binnen de VO een Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO) uit. Het beoogt een structureel georganiseerde, programmatische aanpak van de versnipperingproblematiek zowel binnen de Vlaamse overheid als in samenwerking met diverse externe partners.

Het eerste deel van het VAPEO is gericht op de verwezenlijking van terreinrealisaties (ecoducten, ecotunnels,...) om de voornaamste versnipperingsknelpunten aan gewest- en snelwegen weg te werken. Hiervoor is een eerste vijfjarenprogramma opgemaakt met 15 concrete projecten die tijdens die periode worden uitgevoerd of verder uitgewerkt. Daarnaast kunnen acute knelpunten opduiken die een snelle uitvoering vragen. Ondersteunende instrumenten, voorbereidende ecologische en technische studies, monitoring, en een gerichte communicatie maken eveneens deel uit van het VAPEO.

De afspraken voor de uitvoering van dit project zijn opgenomen in een protocol dat op 23 september 2020 werd ondertekend door de bevoegde Vlaamse ministers Zuhail Demir en Lydia Peeters.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Sommige (deel)projecten zijn al uitgevoerd of in uitvoering. Voor zowat alle (deel)projecten zijn trekkers bij de verschillende entiteiten momenteel bezig met het organiseren van het nodige voorbereidend overleg, opmaak samenwerkingsovereenkomsten en voorbereiding van aanbestedingen.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
N771 (Dilsen-Stokkem): aanleg ecovallei met fietspassage	01/01/2020	Op schema	
E403 (Lauwe): herinrichting bestaande onderdoorgang tot tunnel met medegebruik fauna	01/01/2020	Gerealiseerd	
A12 (Meise): studie naar locatie ecotunnel of ecobrug	15/02/2021	Op schema	
E40 (Bertem): ombouw bestaande brug tot bermbrug	31/12/2021	Op schema	
E17 (Waasmunster): ombouw bestaande brug tot bermbrug	31/12/2021	Op schema	Goedkeuring budget AWV
N253 (Huldenberg-Neerijse): studie ontwerp ecoduct	31/12/2022	Nog niet gestart	Goedkeuring budget AWV
N75 (Dilsen-Stokkem) : aanleg nieuwe ecobrug (met medegebruik)	31/12/2022	Op schema	Goedkeuring budget AWV
R0 (Hallerbos): ontwerp en aanleg ecobrug met medegebruik	31/12/2022	Op schema	Goedkeuring budget AWV
E313 (Ranst-Zandhoven-Grobbendonk): preciseren locaties voor nieuwe en/of aanpassing bestaande ecopassages met mogelijke uitvoering	31/12/2023	Op schema	Goedkeuring budget AWV
E34 (Ranst-Zandhoven-Zoersel-Malle-Vorselaar-Lille): preciseren locaties voor nieuwe en/of aanpassing bestaande ecopassages met mogelijke uitvoering	31/12/2023	Op schema	Goedkeuring budget AWV
Acute knelpunten aanpakken	31/12/2024	Op schema	Goedkeuring budget AWV
N76 (Oudsbergen / Genk): preciseren locaties voor bouw ecobrug of ecotunnel met medegebruik	31/12/2024	Op schema	Goedkeuring budget AWV
Uitwerken ondersteunende instrumenten	31/12/2024	Op schema	
Communicatie	31/12/2024	Op schema	
E19 (Rumst-Mechelen-Zemst): preciseren locaties voor nieuwe en/of aanpassing bestaande ecopassages met mogelijke uitvoering	31/12/2024	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
E314 (Zonhoven): ontwerp ecoduct en mogelijke uitvoering	31/12/2024	Nog niet gestart	Goedkeuring budget AWV
E19/HSL (Schoten): ombouw bestaande brug tot bermbrug	31/12/2024	Op schema	Goedkeuring budget AWV
Vorbereidend technisch (ontwerp) onderzoek	31/12/2024	Op schema	Goedkeuring budget AWV
N71 (Lommel): ontwerp ecoduct en mogelijke uitvoering	31/12/2024	Op schema	Goedkeuring budget AWV
Ecologische monitoring (voor en/of na aanleg)	31/12/2024	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	25.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV106 - VERGROENING OPENBAAR VERVOER DE LIJN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	De Lijn
Betrokken entiteit(en) VO	De Lijn
Belanghebbenden	Inwoners, weggebruikers, lokale besturen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	17. Vergroening openbaar vervoer (De Lijn)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
De doelstelling van dit project is een gefaseerde overgang naar een groene en duurzame busvloot van vervoersmaatschappij De Lijn. Naast een bijdrage aan de vergroening van het transport en de modal shift wil men via dit initiatief het economisch herstel te ondersteunen door te investeren in

PROJECTOMSCHRIJVING

duurzame en openbare mobiliteit.

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De nodige voorbereidingen voor het verder vergroenen van het openbaar vervoer binnen het herstelplan Vlaamse Veerkracht lopen volop. Voor de twee deelprojecten (plaatsen bestelling ombouw bestaande hybride bussen naar plug-in e-hybride bussen en plaatsen bestelling voor plug-in hybride bussen) wordt de bestelling voorzien in Q2 van 2021. Voor de overige deelprojecten loopt de aanbestedingsprocedure volop en is een bestelling uiterlijk voorzien in Q3 2021.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Plaatsen van een bestelling voor de uitvoering van de studies voor de aanpassingen voor de stelplaatsen voor elektrische bussen.	30/06/2021	Op schema	
Plaatsen van een bestelling voor plug-in hybride gelede bussen binnen het bestaande contract	30/06/2021	Op schema	
Het plaatsen van een bestelling voor de uitvoering van adviesopdrachten voor de uitrol van elektrische bussystemen en ondersteuning programmawerking.	30/06/2021	Op schema	
Plaatsen van een bestelling voor de ombouw van bestaande hybride naar plug-in e-hybride bussen.	30/06/2021	Op schema	
Bestelling voor e-bussen (volelektrische bussen).	30/09/2021	Op schema	
Het plaatsen van een bestelling voor de installatie voor de laadinfrastructuur op de stelplaatsen voor de e-bussen (volelektrische bussen) en de plug-in hybride bussen.	30/09/2021	Op schema	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	93.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV123 - CIRCULAIR BOUWEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	24. Uitbouwen circulaire economie
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

We willen via innovatie nieuwe Circulaire bouwtechnieken en recyclage tot stand brengen. Tegelijk moet dit aanleiding geven tot nieuwe circulaire businessmodellen in de sector van bouwmaterialen en gebouwen. Dit zal gebeuren door een mix van steun voor innovatie en ondernemerschap in te zetten zoals COOCK-projecten (Collectief Onderzoek & Ontwikkeling en Collectieve Kennisverspreiding), de KMO-groei subsidie en proeftuinen, demo's en living labs.

De projecten zullen zijn gericht op alle spelers binnen de maatschappelijke vijfhoek: bedrijven, kennisinstellingen, financiers, lokale en regionale overheden en organisaties uit de sociale sectoren.

Door een breed gamma van doelgroepen aan te spreken kunnen nieuwe manieren van samenwerking in de keten (bv. rond gebruik van reststromen, nieuwe business-modellen, samenwerking met de sociale economie,...) worden uitgetest en gestimuleerd.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Eerste reeks projecten gesteund (1/2)	31/12/2021	Op schema	
Tweede reeks projecten gesteund (2/2)	31/12/2022	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV124 - CIRCULAIRE MAAKINDUSTRIE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	24. Uitbouwen circulaire economie
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Om de omslag te kunnen maken naar een circulaire maakindustrie moet worden ingezet op alle circulaire strategieën van design over hergebruik en delen, herstellen, hermaken tot recycleren. In het algemeen moeten nieuwe circulaire business concepten gepromoot worden in de maakindustrie.</p> <p>In het kader van de werkagenda 'circulaire maakindustrie' van het transversale programma 'Vlaanderen Circulair' onderzoeken we in de tweede helft van 2021 welke waardeketens in Vlaanderen het meest potentieel hebben om de opschaling van de circulaire economie te realiseren. Die waardeketens zijn breed en divers samengesteld en via het relancebeleid willen we extra inzetten op het behoud en het stimuleren van een nieuwe circulaire maakindustrie.</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

Dit zal gebeuren door een mix van steun voor innovatie en ondernemerschap in te zetten, in het bijzonder COOCK-projecten, de KMO-groeisubsidie en proeftuinen, demo's en living labs..

De concrete keuze over welke instrumenten wanneer voor welke waardeketen zullen worden ingezet zal worden gemaakt in overleg met de betrokken stakeholders, die samenkomen in de aansturing van de werkagenda's.

De projecten zullen zijn gericht op alle spelers binnen de maatschappelijke vijfhoek: bedrijven, kennisinstellingen, financiers, lokale en regionale overheden en organisaties uit de sociale sectoren.

Door een breed gamma van doelgroepen aan te spreken kunnen nieuwe manieren van samenwerking in de keten (bv. rond gebruik van reststromen, nieuwe business-modellen, samenwerking met de sociale economie,...) worden uitgetest en gestimuleerd.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Eerste reeks projecten gesteund (1/2)	31/12/2021	Op schema	
Tweede reeks projecten gesteund (2/2)	31/12/2022	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	15.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV125 - CIRCULAIRE ECONOMIE - RECYCLAGEHUB

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Belanghebbenden	Denuo, sectororganisatie (bv. essenscia, Centexbel, Agoria, ...)

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	24. Uitbouwen circulaire economie
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Algemeen beogen we recyclageprojecten te ondersteunen die afvalstoffen (zowel lokaal geproduceerde als geïmporteerde) omzetten in grondstoffen bv. investeringen in nieuwe voorbehandelingstechnieken, recyclage-installaties of uitbreiding van bestaande installaties; of aanpassingen van productieprocessen om gerecycleerde materialen te kunnen verwerken. We beogen hierbij een substantiële milieuwinst in verhouding tot de verleende ondersteuning bv. milieuwinst in de vorm van reductie van restafval, ontgiften van de kringloop (zoals asbestvernietiging) of opnieuw aangewende hoeveelheden recyclaten.

Een marktverkenning werd uitgevoerd waarin we in eerste instantie als scope hanteerden:

- asbest: De sectorprotocollen, de gesubsidieerde asbestafbouwprojecten bij lokale besturen en de nieuwe asbestpremie voor isolatie en asbestverwijdering zorgen voor een sterk stijgend volume aan te storten asbestafval. De extra relance-middelen gaan de komende jaren deze dynamiek nog versterken. Om de druk op de beperkte stortcapaciteit te verlagen, is de nood aan andere verwerkingstechnologie hoog.
- matrassen: De nieuwe aanvaardingsplicht vanaf 1 januari 2020 creëert een aanbod aan selectief ingezamelde afvalstoffen waarvoor nieuwe verwerkingstechnieken mogelijk zijn.
- luiers: Het opzetten van een nieuwe selectieve inzameling voor babyluiers en incontinentiemateriaal, evenals een normenkader voor de gerecycleerde materialen, wordt momenteel onderzocht
- textiel: De voorbije crisis heeft duidelijk gemaakt dat onze economie kwetsbaar is voor deze stroom door het ontbreken van een aantal schakels in de verwerkingsketen in Vlaanderen/Europa.
- kunststoffen (bv. verpakkingen): Enerzijds zetten we beleidsmatig sterk in op de afvalstroom verpakkingen waarbij we een betere sortering en recyclage verwachten, anderzijds stellen we vast dat het de inzet van kunststofrecyclaten sterk onder druk staat (o.a. gelinkt aan de oliepijzen).

Deze lijst is echter te beschouwen als niet-limitatief. Elk initiatief dat Vlaanderen op weg zet om een toonaangevende recyclagehub binnen Europa te worden, komt potentieel in aanmerking voor ondersteuning. We streven daarbij naar een instrument dat het materialenbeleid en circulaire economie ondersteunt, en complementair is tov bestaande ondersteuningsinstrumenten.

In theorie komen meerdere instrumenten in aanmerking om Vlaamse bedrijven te ondersteunen:

PROJECTOMSCHRIJVING

subsidies, participaties, leningen, Op basis van de beschikbare juridische en financiële informatie is de voorkeurspiste om een investeringssubsidie uit te werken gezien dit de mogelijkheid om meer projecten te ondersteunen dan bij keuze voor participatie. Indien echter uit de marktverkenning zou blijken dat er ook potentieel is voor een mogelijke participatie, kunnen deze relancemiddelen ook zo worden ingezet of kan worden samengewerkt met PMV, om de beschikbare CE-middelen daar te activeren.

Met het recyclinghub-project willen wij ten minste zes grote investeringen doen in nieuwe recyclingfaciliteiten die lokale recycling en gesloten kringlopen mogelijk maken.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus

Opgestart

Beschrijving voortgang

De middelen zullen in hoofdzaak worden besteed aan het ondersteunen van concrete investeringsprojecten. Max. 5% wordt ingezet voor haalbaarheidsstudies, onderzoek en uitwerken van business plannen.

In december 2020 werd een externe opdracht gelanceerd. Het doel van deze opdracht is het uitwerken van een beoordelingskader voor investeringssubsidies die in het kader van het stimuleren van recyclagefaciliteiten kunnen worden verleend. Het beoordelingskader moet o.a. rekening houden met:

- het Technological Readyness Level (TRL). De opdracht moet de optimale scope binnen de gedefinieerde technological readiness levels bepalen;
- de effectieve milieuwinst die wordt gerealiseerd door de installatie bv. in de vorm van reductie van restafval, ontgiften van de kringloop of aangewende hoeveelheden recyclaten;
- de rendabiliteit van de installatie of onrendabele top;
- de regels voor staatssteun, en meer specifiek de Algemene GroepsVrijstellings-Verordening

Om een gepast beoordelingskader te kunnen opstellen, willen we ook zicht krijgen op welke investeringen in de komende 2 jaar mogelijks zullen gestart of gerealiseerd worden in een aantal prioritaire sectoren, welke (financiële) drempels er zijn voor effectieve realisatie waaraan deze investeringssubsidie tegemoet kan komen, en welke milieuwinst kan geboekt worden door deze extra ondersteuning vanuit de overheid. Ook dit maakt onderdeel uit van de opdracht.

De externe opdracht is afgerond.

De OVAM is gestart met het implementeren van het beoordelingskader. Dit vergt het opstellen van een nieuw Besluit VR dat de OVAM toelaat een beroep te doen op de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, en vervolgens een Ministerieel Besluit met het concrete beoordelingskader en praktische modaliteiten. Dit impliceert dat ten vroegste in de 2e helft van juni het steunmechanisme operationeel is.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Marktverkenning (uitbesteed aan Möbius)	15/03/2021	Gerealiseerd	
Beoordelingskader (uitbesteed aan Möbius)	15/03/2021	Gerealiseerd	
Implementatie van het beoordelingskader	30/06/2021	Op schema	Besluit Vlaamse regering + Ministerieel besluit

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV126 - CALL GROENE WARMTE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Investerders in grootschalige installaties voor de productie van groene warmte, benutting van restwarmte en warmtenetten.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	25. Investerings groene warmte
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Verhogen van het budget investeringssteun voor groene warmte en restwarmterecuperatie. De investeringssteun wordt toegekend via de calls groene warmte, restwarmte en warmtenetten. In 2021 en 2022 worden telkens 2 calls opengesteld voor projectaanvragen. Meer dan de helft van het totale energiegebruik in Vlaanderen gaat naar de productie van warmte. Er wordt nog steeds massaal gebruikgemaakt van fossiele brandstoffen. Grootschalige restwarmtebenuttingsprojecten recupereert warmte die anders verloren zou gaan, groene-warmte-projecten verhoogt het aandeel warmteproductie uit hernieuwbare energiebronnen.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
1e Call organiseren voor 2021	12/03/2021	Op schema	Ministerieel besluit over de organisatie van de eerste call voor het jaar 2021 voor de ondersteuning van nuttige groene warmte, de ondersteuning van restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling van 27 januari 2021

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	50.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV170 - FLANDERS FUTURE TECHFUND AANWENDEN VOOR INNOVATIEF ONDERZOEK OP VLAK VAN (HOOG-RISICO) PLATFORMTECHNOLOGIE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Participatiemaatschappij Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
PMV beheert tevens het Flanders Future Techfund, dat in 2019 werd opgericht met een beschikbaar kapitaal van 75 miljoen euro. Dit kapitaal willen we aanwenden voor investeringen in innovatief onderzoek op vlak van (hoog-risico) platformtechnologie.

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 29 maart 2019 - oprichting Flanders Future Techfund](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het FFTF is sinds 2019 operationeel. In die tijd werden 6 dossiers geregistreerd, waarvan er vandaag nog 3 actief geanalyseerd worden, waarvan 1 in gedetailleerde evaluatie, voor een bedrag van 15 miljoen euro.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
---------------------	-----------------	--------	--------------------------------------

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	75.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV171 - VLAANDEREN CHIPLAB VAN DE WERELD

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	IMEC

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Imec (Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum) ontstaat in 1984 als onafhankelijk onderzoekscentrum voor micro- en later nano-elektronica. Het doel is om alle academische kennis rond chiptechnologie in Vlaanderen te bundelen. Sinds 2016 is ook iMinds (voorheen IBBT), het strategische onderzoekscentrum van Vlaanderen op het gebied van digitale innovatie, onderdeel van

PROJECTOMSCHRIJVING

imec. Daardoor vind je bij imec vandaag zowel soft- als hardware onderzoek & ontwikkeling onder één dak.

De onderzoekscleanroom van imec is het strategische fundament van de unieke positie van imec als wereldleidend onderzoekscentrum op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie. Zonder de cleanroom infrastructuur kan imec zijn brugrol tussen de academische wereld en de industrie niet spelen aangezien de cleanroom essentieel is om de industriële toepasbaarheid van de innovatieve concepten aan te tonen in een relevante productieomgeving. Tegen eind 2022 botst imec op de grenzen van de huidige cleanroom capaciteit. Dit resulteert in de nood tot ingebruikname van de “casco” cleanroom extensie die beschikbaar is binnen de huidige infrastructuur.

Sinds zijn oprichting heeft imec zich ook als doelstelling gezet om spinoffs op te richten. Het creëren van startups, waarbij unieke hardware het verschil maakt, is echter zeer kapitaalintensief en risicovol. Om de oprichting van dergelijke kapitaalintensieve hardware spin-offs voldoende te kunnen ondersteunen, heeft imec samen met de Vlaamse Overheid in 2017 het Imec.xpand fonds gelanceerd, een onafhankelijk investeringsfonds dat intussen 117 miljoen euro kapitaal heeft opgehaald. De middelen komen voor meer dan 60% van privé-investeerders, waaronder verschillende buitenlandse investeerders. Imec.xpand werd opgezet als een traditioneel fonds met een investeringsperiode van 5 jaar en een totale looptijd van 10 jaar die 2 keer met een jaar verlengd kan worden. De investeringsperiode loopt binnenkort ten einde. Daarom is er beslist om een nieuw Imec.xpand fonds op te zetten, met het doel om 120 miljoen op te halen bij investeerders verdeeld over overheids- en overheidsgerelateerde entiteiten, universiteiten en internationaal gereputeerde technologiebedrijven. Het is de bedoeling om van start te gaan met een eerste closing van € 60 miljoen euro ten laatste in Q1 2022 en in 2022 de rest van het fonds te closen.

Zowel de kapitaalsverhoging van Finlab als die van Fidimec worden gefinancierd via esr8 kapitaal, dat voorzien wordt bij begrotingscontrole 2021.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Er is overleg met imec ivm de opmaak van de nota VR

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
1.1 kapitaalverhoging Finlab nv van 40 miljoen euro	30/04/2021	Op schema	Besluit van de Vlaamse Regering
1.2 buitengewone algemene vergadering van Finlab nv	30/06/2021	Op schema	
1.3 start werken cleanroom	31/01/2022	Op schema	
1.4 oplevering cleanroom	31/03/2023	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
2.1 kapitaalverhoging Fidimec nv van 30 miljoen euro	30/04/2021	Op schema	Besluit van de Vlaamse Regering
2.2 buitengewone algemene vergadering Fidimec nv	30/06/2021	Op schema	
2.3 eerste closing van het imec.xpand 2	31/03/2022	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	70.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV172 - INVESTERINGEN IN VLAGGENSCHIPRELANCEPROJECTEN VAN DE VLAAMSE HAVENS INZAKE CO² CAPTATIE & HERGEBRUIK

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Vlaamse havens, bedrijven

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Investerings in vlaggenschiprelanceprojecten van de Vlaamse havens inzake CO₂ captatie & hergebruik => zitten deels in de enveloppe O&O en moet op specifiek projectniveau opgevolgd worden door Vlaio, zij werken met open calls die bottom up worden ingevuld.</p> <p>De klimaatdoelstellingen hebben tot doel de netto uitstoot van CO₂ te beperken, wat kan bereikt worden door de energie efficiëntie op te drijven, processen te veranderen of andere producten aan</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

te maken. Niettemin is het niet altijd mogelijk de aanmaak van CO₂ te vermijden. In deze gevallen bestaat er een mogelijkheid om de aangemaakte CO₂ af te vangen en ofwel na conditionering te transporteren voor opslag (CCS) ofwel om ze aan te wenden mits de inzet van hernieuwbare energie (CCU).

De Vlaamse zeehavens, in het bijzonder de haven van Antwerpen en Northseaport zijn een uitermate geschikte locatie om de uitstoot aan CO₂ te reduceren door deze af te vangen en op te slaan. De haven van Antwerpen huisvest de grootste Europese geïntegreerde energie- en chemiecluster en in Northseaport is er een belangrijke concentratie aan zware industrie, waaronder het geïntegreerde staalbedrijf ArcelorMittal. Verschillende belangrijke industriële processen van deze basisindustrie genereren inherent CO₂ en de piste CCS/CCU kan in deze gevallen een oplossing aanreiken.

De beoogde toepassingen CCU noodzaken de aanmaak van groene waterstof aan de hand van hernieuwbare energie, de captatie en de verwerking van CO₂ en de synthese van beide tot een bruikbare grondstof, bv typisch groene methanol. In het kader van de IPCEI Waterstof (zie fiche VV047) zijn er mogelijkheden om innovatieve projecten, waaronder zogenaamde First Industrial Deployments te steunen, die tot doel hebben groene waterstof te genereren of die de synthese van bv groene methanol aan de hand van afgevangen CO₂ en groene waterstof tot doel hebben. Er is echter een lacune voor de steun aan (innovatieve) projecten, die de captatie en verwerking van CO₂ tot doel hebben, dit is het onderwerp van het voorliggende project.

De mogelijkheden om de bedoelde Vlaamse projecten te steunen zijn: Vlaamse steun, al dan niet via de reguliere kanalen en Europese steun, op de eerste plaats via het ETS Innovatiefonds. Voor minstens twee belangrijke projecten in deze context werd een Letter of Intent (LOI) tot Vlaamse ondersteuning ondertekend door de Vlaamse minister bevoegd voor innovatie aangeleverd ter ondersteuning van de aanvraag bij het ETS Innovatiefonds. Vlaamse cofinanciering met als doel het verhogen van de slaagkans bij de evaluatie door het ETS Innovatiefonds behoort immers tot de mogelijkheden. Het is voor alle duidelijkheid mogelijk dat er zich bijkomende bedrijfsprojecten met het oog op de captatie en de verwerking van CO₂ uit de zeehavens aanbieden voor ondersteuning.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Letters of Intent in het kader van het ETS Innovatiefonds werden ondertekend. Het is wachten op de EU selectie.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Steunbeslissing EC of Vlaamse overheid betreffende Vlaamse projecten CO ₂ captatie en/of verwerking.	01/12/2021	Op schema	
Definitieve Investerings Beslissing Vlaamse projecten CO ₂ captatie en/of verwerking	31/12/2030	Nog niet gestart	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Aanvang projectuitvoering Vlaamse projecten CO2 captatie en verwerking	31/12/2030	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV173 - AD HOC INVESTERINGSMIDDELEN ALS COFINANCIERING VOOR EUROPESE STEUN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
We volgen de Europese subsidie- en financieringsmogelijkheden op met het oog op het realiseren van projecten in Vlaanderen op het vlak van innovatie, klimaat en duurzaamheid. Waar nuttig en mogelijk voorzien we aanvullende Vlaamse cofinancieringsmiddelen die inspelen op Europese financieringsmogelijkheden op het vlak van innovatie en duurzaamheid. In de context van projecten voor het ETS-innovatiefonds, kan het gaan om Vlaamse cofinanciering vanuit de reguliere enveloppes O&O en ecologiesteun in het Fonds Innoveren & Ondernemen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	De permanente monitoring van subsidiemogelijkheden via Europese kanalen voor projecten op het vlak van innovatie en duurzaamheid is een continu proces.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Permanente monitoring Europese opportuniteiten	01/01/2021	Op schema	
Start toekenning Vlaamse cofinanciering voor projecten met Europese steun	30/06/2021	Op schema	Ad hoc beslissingen over individuele steundossiers Vlaamse cofinanciering

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

VV174 - NOODKOOPLINGEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Het Noodkoopfonds is er op gericht om via projecten van OCMW's renteloze leningen te verstrekken aan noodkopers voor de renovatie van hun woning. Noodkopers zijn eigenaars van kwalitatief en energetisch slecht scorende woningen, die door een gebrek aan financiële middelen hieraan niet kunnen remediëren.</p> <p>OCMW's die deelnemen aan de projectoproep kunnen een renteloze kredietlijn bekomen van maximaal 900.000 euro, waarmee noodkoopleningen kunnen verstrekt worden van maximaal 25.000 euro. Deze noodkooplening dient past te worden terugbetaald bij vervreemding van de woning, of uiterlijk na 20 jaar, gespreid over een periode van 15 jaar.</p> <p>Na een eerste project oproep in 2020 wordt de regelgeving geëvalueerd met het oog op optimalisatie van het Fonds.</p>

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 14 februari 2020 Noodkoop - BVR](#)

[VR 14 februari 2020 Noodkoop - nota](#)

[VR 14 februari 2020 Noodkoop - bijlage](#)

[VR 14 februari 2020 Noodkoop - advies](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG


Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Evaluatie NKF + formuleren optimalisatievoorstellen	30/04/2021	Opgeschema	validatie optimalisatievoorstellen
Wijziging regelgeving	16/07/2021	Nog niet gestart	Wijziging Energiebesluit
Lancering tweede projectoproep	01/08/2021	Nog niet gestart	MB lancering projectoproep
Lancering derde projectoproep	01/07/2022	Nog niet gestart	MB lancering projectoproep

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	40.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR



DEPARTEMENT
**KANSELARIJ &
BUITENLANDSE ZAKEN**

Havenlaan 88 bus 100
1000 Brussel
www.vlaanderen.be