

# **Monitoring Relanceplan Vlaamse Veerkracht**

Voortgangsrapport meetmoment april 2021



**MONITORING**  
**RELANCEPLAN**  
**VLAAMSE**  
**VEERKRACHT**

**Voortgangsrapportering  
Meetmoment april 2021**

**Overzicht van alle projecten, ingedeeld per [cluster](#)**



## Inhoud

Inleiding.....	8
Leeswijzer.....	9
01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering).....	11
VV001 - ASBESTPREMIE DAKEN EN BUITENMUREN NIET-RESIDENTIEEL MET ISOLATIE.....	11
VV002 - ASBESTPREMIE BUITENMUREN RESIDENTIEEL MET ISOLATIE.....	13
VV003 - ASBESTPREMIE DAKEN RESIDENTIEEL MET ISOLATIE.....	15
VV004 - CIRCULAIRE ECONOMIE - ASBEST (LOKALE BESTUREN).....	18
VV005 - CIRCULAIRE ECONOMIE - ASBEST (SECTORPROTOCOLLEN).....	19
VV006 - FINANCIERING ENERGIELUIK WONINGRENOVATIEPREMIE.....	21
VV007 - FINANCIERING FLANKEREND BELEID TRANSITIE OUDE ELEKTRISCHE VERWARMING EN TOEKOMSTBESTENDIG MAKEN VAN HET ELEKTRICITEITSNET.....	24
VV008 - EPC-LABELPREMIE RESIDENTIEEL.....	26
VV009 - RENOVATIES SOCIALE WONINGEN VERSNELLEN.....	28
VV010 - SOCIALE WONINGBOUW.....	30
VV011 - VEB-ENERGIE-EFFICIËNTIE VLAAMSE OVERHEID.....	31
VV012 - VERLENGING EN UITBREIDING SLOOP- EN HEROPBOUWPREMIE.....	34
02. Fietsinfrastructuur.....	37
VV013 - EEN GROTER EN VEILIGER FIETSNETWERK (INCL. FIETSTOEGANG ECONOMISCHE POORTEN EN JAAGPADEN) MAAKT DE FIETS EEN AANTREKKELIJKER VERVOERSMIDDEL EN HELPT ZO HET GEBRUIK VAN PERSONENWAGENS TE REDUCEREN.....	37
VV014 - FIETSINFRASTRUCTUUR AAN GEMEENTEWEGEN.....	39
03. Digitale versnelling leerplichtonderwijs.....	40
VV015 - DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS (DIGISPRONG).....	40
04. Opleidings- en loopbaanoffensief.....	43
VV016 - ACTIVERING-VERHOGEN VAN DE WERKZAAMHEIDSGRAAD 80 PROCENT VESOC.....	43
VV017 - EXTRA AANDACHT MEEST KWETSBAREN.....	45
VV018 - OPLEIDINGSOFFENSIEF ARBEIDSMARKT.....	47
VV019 - VERSTERKEN LEVENSLANG BLIJVEN LEREN.....	49
05. Versterking O&O.....	52
VV020 - BIO-ECONOMIE.....	52
VV021 - ONDERZOEKINFRASTRUCTUUR (BIJ STRATEGISCHE ONDERZOEKSCENTERS (SOC'S), SPEERPUNTCLUSTERS, VLAAMSE ONDERZOEKINSTELLINGEN EN HOGER ONDERWIJS).....	54
VV022 - VERSTERKING O&O BEDRIJVEN.....	55
VV023 - VERSTERKING ONDERZOEKSVELD EN VERSNELLING O&O.....	57
06. Blue deal.....	58
VV024 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR - OPEN RUIMTE.....	58

VV025 - BLUE DEAL - ONDERZOEK.....	61
VV026 - BLUE DEAL - MOW.....	63
VV027 - BLUE DEAL - ECONOMIE.....	66
VV028 - DROOGTERESISTENTE TEELTEN.....	68
VV029 - GROENE INVESTERINGEN OP LAND- EN TUINBOUWBEDRIJVEN.....	69
VV030 - HERGEBRUIK VAN RESTWATER.....	70
VV031 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR - BEBOUWDE OMGEVING.....	71
VV032 - INNOVATIEVE PROJECTEN CIRCULAIR WATERGEBRUIK EN SLIMME MEETNETTEN EN DATASYSTEMEN.....	73
VV033 - SENSIBILISERING, OPLEIDING EN ADVISERING.....	78
VV034 - VLAGGENSCHIPPROJECTEN NATUURGEBASEERDE OPLOSSINGEN.....	79
VV035 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR - WATERLOPEN.....	80
VV036 - NATTE NATUUR.....	82
07. Investerings in verkeersveilige wegen.....	85
VV037 - ASSETMANAGEMENT - AANPAKKEN CAT. 4-KUNSTBOUWWERKEN IN SLECHTE STAAT.....	85
VV038 - AANPAK GEVAARLIJKE PUNTEN.....	87
VV039 - VERSNELLING INVESTERINGEN IN VEILIGE SCHOOLROUTES.....	89
VV040 - VERSNELLING VERKEERSLICHTENBEÏNVLOEDING VOOR EEN BETERE EN VEILIGERE DOORSTROMING VOOR DE FIETSER EN DYNAMISCH VERKEERSMANAGEMENT.....	91
08. Modal shift naar water.....	93
VV041 - MODAL SHIFT NAAR WATER - ALBERTKANAAL (VERSNELD VERHOGEN VAN BRUGGEN).....	93
VV042 - MODAL SHIFT NAAR WATER - EXTRA KAAIMUREN.....	94
VV043 - MODAL SHIFT NAAR WATER - OPSTART DENDER (VERHOOGING WATERTRANSPORTCAPACITEIT).....	96
VV044 - ONTEIGENINGEN NIEUWE SLUIS ZEEBRUGGE.....	97
09. Welzijnsinfrastructuur.....	99
VV045 - INZETTEN OP KWALITEIT EN GOOD GOVERNANCE VAN WZC & VOORUITSCHUIF NIEUW BELEID.....	99
VV046 - OPTREKKEN STRATEGISCHE FORFAITS ZIEKENHUIZEN.....	100
10. Waterstofonderzoek.....	101
VV047 - WATERSTOFONDERZOEK.....	101
11. Vergroening weginfrastructuur.....	104
VV048 - INVESTERING LED-VERLICHTING GEWESTWEGEN (VEKP).....	104
VV049 - LAADPALEN - VERSNELDE UITROL LAADINFRASTRUCTUUR.....	105
12. Iedereen lokaal digitaal.....	108
VV050 - DIGITALISERING INTEGRATIE & INBURGERING.....	108
VV051 - GEMEENTE ZONDER GEMEENTEHUIS.....	109
VV052 - IEDEREEN DIGITAAL - DIGIBUDDIES.....	110

VV053 - IEDEREEN DIGITAAL - OPLEIDING & VORMING .....	111
VV054 - IEDEREEN DIGITAAL - TOEGANG TOT COMPUTERS & INTERNET.....	112
VV055 - SMART CITIES .....	113
13. Digitalisering Vlaamse overheid.....	115
VV056 - ACHTERLIGGENDE PROCESSEN GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING - ONBOARDING RAAMCONTRACT 2022 .....	115
VV057 - ONDERSTEUNING VLAAMSE EN LOKALE BESTUREN.....	116
VV058 - VERSNELLING GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING (INCLUSIEF BIJDRAGE SUBSIDIEREGISTER) .....	117
VV059 - DIGITALISERING ASSET MANAGEMENT AQUAFIN.....	118
VV060 - VERSNELLING EN VERDERE UITBOUW VAN MIJN BURGERPROFIEL .....	120
VV061 - DATANUTSBEDRIJF.....	122
VV062 - DIGITALISERING DBRC - TOEGANG TOT DE VLAAMSE BESTUURSRECHTSpraak.....	123
VV063 - HET OMGEVINGSLOKET – DIGITALISERING INZAGE-LOKET EN OMGEVINGSCHECK .....	125
VV064 - FIT – DATAGEDREVEN ORGANISATIE EN DIGITALISERING DIENSTVERLENING .....	127
VV065 - CYBERSECURITY EN UITROL SIEM (SECURITY INFORMATION & EVENT MANAGEMENT).130	
VV066 - HYBRIDE DIGITALE WERKPLEK.....	131
VV067 - MODERNISERING CLOUD EN NETWERKINFRASTRUCTUUR .....	132
VV068 - KALEIDOS – DIGITALISERING VAN HET BESLUITVORMINGSPROCES VAN DE VLAAMSE REGERING .....	133
VV069 - MAAS (MOBILITY AS A SERVICE) .....	135
VV070 - MATIS, HET VLAAMSE MATERIALENINFORMATIESYSTEEM.....	136
VV071 - POOLSTOKALIAS.....	139
VV072 - DOELGERICHT DIGITAAL TRANSFORMEREN .....	140
VV073 - SENSOR DATA PLATFORM.....	141
VV074 - VASTGOEDINFORMATIEPLATFORM .....	142
VV075 - VLM - MAP6 EN DATAWAREHOUSE.....	147
VV076 - REGIE OP EIGEN GEGEVENS EN ZELF BEHEERDE IDENTITEIT .....	150
14. Culturele infrastructuur.....	151
VV077 - BELFORT AALST .....	151
VV078 - CULTUURHUIS BLANKENBERGE .....	152
VV079 - DESINGEL ANTWERPEN .....	153
VV080 - GROENINGEABDIJ KORTRIJK .....	154
VV081 - GROTE CULTURELE INFRASTRUCTUUR.....	155
VV082 - HOTEL DUMONT ANTWERPEN.....	157
VV083 - INVENTARIS INFRASTRUCTUUR .....	158
VV084 - KUNST IN OPDRACHT IN DE PUBLIEKE RUIMTE .....	159
VV085 - KURSAAL OOSTENDE .....	161
VV086 - MASTERPLAN SCHOUWBURG KORTRIJK.....	162

VV087 - MATERNITEIT DE BIJLOKE - DE CREATIECLUSTER (GENT).....	163
VV088 - MOOOV TURNHOUT.....	164
VV089 - MUSEA BRUGGE NIEUWE MUSEUMSITE.....	165
VV090 - MUSEUMSITE DE ZWIJGERSHOEK SINT-NIKLAAS.....	167
VV091 - NIEUWBOUW DE KOPERGIETERY GENT .....	168
VV092 - NIEUWE BIBLIOTHEEK SINT-NIKLAAS .....	169
VV093 - NIEUWE HUISVESTING EN DEPOTRUIMTE VOOR HET VLAAMS ARCHITECTUUR INSTITUUT .....	170
VV094 - KUNSTENWERKPLAATS 'KC GROENPLEIN' HASSELT .....	172
VV095 - PARTERRE CC DE WERF AALST.....	173
VV096 - SCHOUWBURG BOOM.....	174
VV097 - SECTORALE INVESTERINGSSUBSIDIES.....	175
VV098 - VERSNELLING OPERA GENT .....	176
15. Investerings onroerend erfgoed.....	178
VV099 - INVESTERINGEN IN DE ONTWIKKELING EN PROMOTIE VAN ONROEREND ERFGOED .....	178
16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening.....	180
VV100 - ACHTERSTAND BIJ SUBSIDIES TEGEN LEEGSTAND VERMINDEREN.....	180
VV101 - INHAALBEWEGING VERNIEUWING BEDRIJVENTERREINEN.....	182
VV102 - INVESTEREN IN KERNVERSTERKING VIA PROJECTOPROEPEN .....	183
VV103 - LANTIS - PFOS-VERVUILING .....	184
VV104 - VEERKRACHTIGE STEDEN NA CORONA (EXTRA OPROEP STADSVERNIEUWING).....	185
VV105 - ONTSNIJPEREN VAN VLAAMS LANDSCHAP.....	187
17. Vergroening openbaar vervoer (De Lijn).....	190
VV106 - VERGROENING OPENBAAR VERVOER DE LIJN .....	190
18. Brexit.....	192
VV107 - INITIATIEVEN VANUIT VLAM VOOR DE PROMOTIE EN AFZET VAN PRODUCTEN, O. A. ALS GEVOLG VAN BREXIT .....	192
VV108 - SUBSIDIES AAN BEDRIJVEN (FINANCIËLE STEUN VOOR BEDRIJVEN, KOSTENVERLAGING VOOR DEELNAME AAN BEURZEN, ONDERSTEUNING VOOR BREXIT) + INZET VAN CONSULTANTS OM VLAANDEREN IN HET BUITENLAND TE PROMOTEN .....	193
VV109 - VLAIO BREXIT ACTIEPLAN .....	195
19. Congres-, beurs- en toeristische infrastructuur .....	197
VV110 - CONGRES (5 MEUR BBV) .....	197
VV111 - HEFBOOMRELANCEPROJECTEN.....	198
20. Voorsprongfonds Hoger Onderwijs.....	200
VV112 - VOORSPRONGFONDS HOGER ONDERWIJS.....	200
21. Digitalisering zorgbeleid .....	202
VV113 - BLENDED CARE JEUGDHULP.....	202
VV114 - DIGITALE HULPVERLENING - KWALITEITSBEVORDERING .....	204

VV115 - DIGITALISERING RIZIV-SECTOREN .....	205
VV116 - ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER - GEÏNTEGREERD ZORG EN ONDERSTEUNINGSPLAN .....	207
VV117 - ENKELBANDEN .....	208
VV118 - GROEIPAKKET - VERDERZETTEN DIGITALISERING.....	209
VV119 - ONTWIKKELEN RECHTENVERKENNER 2. 0 MET EEN MEER GEBRUIKSVRIENDELIJKE TOOL IN STERKE SAMENWERKING MET DE LOKALE BESTUREN.....	211
VV120 - VERBETEREN VAN DE SOCIALE KAART .....	213
22. Investeren in personen met een handicap.....	216
VV121 - VOORUITSCHUIF UITBREIDINGSBELEID - FASE 1.....	216
23. Sportinfrastructuur .....	218
VV122 - VERSTERKEN OPROEPEN BOVENLOKALE SPORTINFRASTRUCTUUR.....	218
24. Uitbouwen circulaire economie.....	220
VV123 - CIRCULAIR BOUWEN .....	220
VV124 - CIRCULAIRE MAAKINDUSTRIE.....	221
VV125 - CIRCULAIRE ECONOMIE - RECYCLAGEHUB.....	222
25. Investeren in groene warmte .....	225
VV126 - CALL GROENE WARMTE.....	225
26. Digibanken.....	226
VV127 - DIGIBANKEN.....	226
27. Digitale vaardigheden.....	229
VV128 - DIGITALE VAARDIGHEDEN.....	229
28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector .....	231
VV129 - CULTUUR - BETERE INFORMATIEDOORSTROMING EN KOPPELING DATABANKEN.....	231
VV130 - CULTUUR - DIGITALISERING VAN COLLECTIES .....	232
VV131 - CULTUUR - INTEGRATIETRAJECT ERFGOEDDATABANKEN.....	234
VV132 - DIGITAAL VERENIGINGSLOKET - INVESTERING.....	236
VV133 - DIGITAAL TRANSFORMATIEPROGRAMMA VLAAMSE MEDIASECTOR.....	237
VV134 - DIGITAAL TRANSFORMATIEPROGRAMMA VOOR DE VLAAMSE MEDIASECTOR.....	240
VV135 - INVESTEREN IN MEDIAWIJSHEID VAN DE VLAMING .....	241
29. Versterken mentaal welzijn.....	243
VV136 - VERNIEUWENDE PROJECTEN HUIZEN VAN HET KIND.....	243
VV137 - EENMALIGE INITIATIEVEN OM MENSEN DIE REEDS PSYCHISCH KWETSBAAR WAREN, TE ONDERSTEUNEN .....	245
VV138 - OPVOLGING ACTIEPLAN MENTAAL WELZIJN .....	246
VV139 - OVERKOPHUIZEN.....	248
VV140 - SAMENWERKINGSVERBANDEN "ÉÉN GEZIN, ÉÉN PLAN" .....	250
VV141 - VERSTERKING AANPAK INTRA-FAMILIAAL GEWELD - CRISISOPVANG EN CRISISBEGELEIDING IN RESIDENTIËLE JEUGDZORG.....	251

VV142 - VERSTERKING AANPAK INTRA-FAMILIAAL GEWELD - BEWUSTMAKINGSCAMPAGNES.....	253
VV143 - ZORGZAME BUURTEN - ROL VAN APOTHEKERS ALS AANSPREEKPUNT WELZIJNSVRAGEN IN DE BUURT .....	254
VV144 - ZORGZAME BUURTEN - VERSTERKEN VAN BUURTGERICHTE LOKALE INITIATIEVEN .....	257
30. Armoedebestrijding en wijkverbetering .....	259
VV145 - BUITENSCHOOLSE OPVANG ONDERSTEUNEN.....	259
VV146 - COMPENSATIEBESLUIT KO - EXTRA TUSSENKOMST IKT (INKOMENSTARIEF).....	260
VV147 - DOORGAANDE LIJN KINDEROPVANG – ONDERWIJS .....	262
VV148 - LOKALE ARMOEDE INITIATIEVEN ONDERSTEUNEN .....	264
VV149 - ONDERSTEUNING BUURTWERK .....	265
VV150 - WIJKVERBETERING.....	267
VV151 - WIJKVERBETERINGSCONTRACTEN - INTEGRALE KETENAANPAK WELZIJN-JUSTITIE-LOKALE BESTUREN.....	269
VV152 - PROJECTOPROEP KWETSBARE KINDEREN .....	270
31. Investerings audiovisuele sector.....	272
VV153 - GARANTIEFONDS VOOR DE VLAAMSE ONAFHANKELIJKE AUDIOVISUELE PRODUCTIESECTOR .....	272
VV154 - IMPULS AAN VAF FILMFONDS .....	273
VV155 - IMPULS AAN VAF MEDIAFONDS EN GAMEFONDS .....	275
32. Jeugdinfrastructuur .....	276
VV156 - JEUGDINFRASTRUCTUUR.....	276
33. Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel.....	279
VV157 - GEMEENSCHAPSINFRASTRUCTUUR IN BRUSSEL.....	279
34. Spending reviews.....	282
VV158 - SPENDING REVIEWS.....	282
35. Extra relanceprojecten.....	283
VV159 - SNELLERE VERGUNNINGS- EN BEROEPSPROCEDURES .....	283
VV160 - ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING.....	285
VV161 - DECENTRALISATIEOEFENING NAAR LOKALE BESTUREN .....	287
VV162 - INVESTEREN IN VLAAMSE KENNISOVERHEID .....	288
VV163 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN, KAPITAALSPARTICIPATIES EN WAARBORGEN - PAKKET VAN 500 MILJOEN EURO VOOR ZEER GOEDKOPE ACHTERGESTELDE LENINGEN AAN ENERZIJD'S START-UPS & SCALE-UPS EN ANDERZIJD'S KMO'S.....	291
VV164 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN, KAPITAALSPARTICIPATIES EN WAARBORGEN - EXTRA CAPACITEIT VOOR GIGARANT (3 MILJARD EURO) EN VOOR PMV-Z-WAARBORGEN (400 MILJOEN EURO) - HEFBOOM VOOR MAXIMALE BANCAIRE FINANCIERING.....	293
VV165 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN, KAPITAALSPARTICIPATIES EN WAARBORGEN - WELVAARTSFONDS (BEHEERD DOOR PMV) VAN 500 MILJOEN EURO (WAARVAN 240 MILJOEN EURO VLAAMS-PUBLIEK EN REST PRIVAAT).....	294



VV166 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN, KAPITAALSPARTICIPATIES EN WAARBORGEN - UITBREIDING VAN DE WIN-WIN-LENING EN VRIENDENAANDEEL.....	296
VV167 - UITVOERING MASTERPLAN SCHOLENBOUW 2.....	298
VV168 - VERSNELDE UITROL DIGITALE METERS.....	299
VV169 - VERSNELDE UITROL GLASVEZELNETWERK EN 5G .....	301
VV170 - FLANDERS FUTURE TECHFUND AANWENDEN VOOR INNOVATIEF ONDERZOEK OP VLAK VAN (HOOG-RISICO) PLATFORMTECHNOLOGIE.....	302
VV171 - VLAANDEREN CHIPLAB VAN DE WERELD.....	303
VV172 - INVESTERINGEN IN VLAGGENSCHIPRELANCEPROJECTEN VAN DE VLAAMSE HAVENS INZAKE CO2 CAPTATIE & HERGEBRUIK .....	305
VV173 - AD HOC INVESTERINGSMIDDELEN ALS COFINANCIERING VOOR EUROPESE STEUN .....	307
VV174 - NOODKOOPLINGEN.....	308
VV175 - UITBREIDINGSBUDGET VOOR WELZIJN EN ZORG .....	310
VV176 - ZIJINSTROOM VANUIT DE PRIVÉSECTOR NAAR HET ONDERWIJS AANTREKKELIJK MAKEN .....	312
VV177 - IMPLEMENTATIE VAN DE VLAAMSE JOBBONUS.....	313
VV178 - EXTRA ZUURSTOF VOOR INDIVIDUEEL CREATIEF TALENT - MEESTERSCHAP.....	315
VV179 - INSPANNINGEN OM INVESTERINGEN AAN TE TREKKEN VERHOGEN.....	317
VV180 - WACHTLIJSTEN GEHANDICAPTENZORG .....	319

## Inleiding

COVID-19 heeft de wereld en ook Vlaanderen hard getroffen. Daarom investeert de Vlaamse Regering de komende jaren 4,3 miljard euro om het economische en maatschappelijke weefsel in Vlaanderen te herstellen. Het Vlaamse Relanceplan [Vlaamse Veerkracht](#) is het meest ambitieuze investeringsplan dat een Vlaamse Regering ooit in de steigers heeft gezet. Het rust op zeven speerpunten:

- Economie en samenleving verduurzamen
- Investeren in infrastructuur
- Vlaanderen digitaal transformeren
- Investeren in mensen en talenten
- Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken
- De coronacrisis beheren en Brexit
- De overheid efficiënter maken

Het relanceplan telt 158 projecten die met het relancebudget van 4,3 miljard euro gefinancierd worden. Daarnaast zijn er in het plan 22 projecten opgenomen met een financiering door bijkomende reguliere middelen.

De voortgang van deze in totaal 180 relanceprojecten wordt vanaf 2021 drie keer per jaar gemonitord. De drie meetmomenten zijn: maart-april, augustus-september, november-december.

Dit globale monitoringsrapport bevat een beschrijvend overzicht van de status van alle projecten, gemeten in maart-april 2021.

De begeleidende [covernota](#) bevat een gedetailleerde analyse van de projectvoortgang met cijfers en grafieken. Die nota licht ook de aanpak en de governance van de monitoring toe.

## Leeswijzer

Elk project heeft een unieke code: van VV001 tot en met VV180.

De projectfiches bevatten de volgende informatie:

- Een overzicht van de **betrokkenen**:
  - De bevoegde minister
  - De trekkende entiteit binnen de Vlaamse overheid
  - Een link naar de webpagina over het project
  - Andere betrokken entiteiten binnen de Vlaamse overheid
  - De belanghebbenden
- **Projectsituering**: geeft aan tot welk speerpunt en welke cluster van het relanceplan het project behoort
  - Speerpunt: er zijn zeven speerpunten, zoals aangekondigd in de [Septembeerklaring](#)
  - Cluster: het relanceplan is ingedeeld in 35 clusters, zoals [meegedeeld op de Vlaamse Regering op 5 februari 2021](#)
- De **projectomschrijving**: beschrijft de inhoud van het project.
  - Voor grote projecten met verschillende subprojecten kan dit vrij uitgebreid zijn. Hier worden ook de doelstellingen van het project weergegeven.
- **Agendering Vlaamse Regering**: geeft aan of een project geagendeerd is op de Vlaamse Regering en legt een link naar de goedgekeurde regeringsdocumenten.
- **Algemene projectvoortgang**: geeft de globale status van het project aan de hand van een beschrijving en een kleurcode.

De volgende kleurcodes zijn mogelijk:

  - Grijs: Het project is nog niet opgestart.
  - Lichtgroen: Het project is opgestart, maar werd nog niet op de Vlaamse Regering geagendeerd.
  - Donkergroen: Het project is opgestart en werd al minstens één keer gedeeltelijk of volledig op de Vlaamse Regering geagendeerd.
  - Oranje: Voor één of meerdere deelaspecten van het project is bijzondere aandacht nodig.
  - Rood: Voor het project is bijkomende actie noodzakelijk.
  - Geel: Het project is afgerond.
- **Gedetailleerde projectvoortgang**: beschrijft de voortgang van de verschillende beoogde projectrealisaties aan de hand van een beschrijving en een status. Hier kan ook worden aangegeven welke politieke beslissingen noodzakelijk zijn voor de verdere voortgang.

De volgende statussen zijn mogelijk:

  - Nog niet gestart: de uitvoering is nog niet gestart en dit is conform het afgesproken tijdsplan
  - Op schema: de uitvoering loopt en volgt het afgesproken tijdsplan
  - Vertraging: de uitvoering loopt, maar er is een vertraging op het afgesproken tijdsplan
  - Uitgesteld: de uitvoering wordt uitgesteld naar een later moment
  - Stopgezet: de uitvoering is definitief stopgezet
  - Bij te sturen: voor de uitvoering is bijkomende actie noodzakelijk
  - Gerealiseerd: de uitvoering is afgerond

- **Projectfinanciering:** geeft een overzicht van de beleidsruimte (begroot), de vastgelegde kredieten en de vereffende kredieten.
  - De oorsprong van de middelen (Vlaams of Europees) zal bij de meting in september worden toegevoegd. 55 van de 180 projecten van het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' zijn opgenomen in de Vlaamse bijdrage aan het Plan voor Herstel en Veerkracht via een [Mededeling aan de Vlaamse Regering van 2 april 2021](#).

## 01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)

### VV001 - ASBESTPREMIE DAKEN EN BUITENMUREN NIET-RESIDENTIEEL MET ISOLATIE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Fluvius

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken en bevat de volgende doelstellingen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Alle asbestcementen toepassingen rondom gebouwen verwijderen tegen 2034.</li><li>• Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034.</li><li>• Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040.</li></ul> <p>Asbestdaken en -gevels dateren van voor 2001 en zijn ondertussen dus minstens 20 jaar oud, met risico op beschadiging. Dit geeft aanleiding tot:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vervuiling van bodem, lucht en water</li><li>• Verhoogde kosten of belemmeringen voor energetische renovaties en onderhoud van gebouwen</li><li>• Verlies van recycleerbaar bouwafval omwille van asbestcontaminatie</li><li>• Het niet kunnen plaatsen van fotovoltaïsche of thermische zonnepanelen op asbesthoudende daken.</li></ul> <p>Gezien de langetermijndoelstelling om alle gebouwen drastisch energetisch te renoveren tegen 2050, vormt de aanwezigheid van asbest in dakbedekking, onderdaken en gevelbekleding, een belangrijk struikelblok voor het behalen van deze doelstelling.</p> <p>Ter ondersteuning van het versneld uitvoeren van renovaties van asbesthoudende daken en muren van niet-residentiële gebouwen, wordt voor investeringen met eindfactuur in 2021 en 2022 een verhoogde isolatiepremie voor dak- dan wel buitenmuurisolatie gegeven per isolatieproject met voorafgaande asbestverwijdering van een asbesthoudend (onder)dak of asbesthoudende gevel voorzien. Deze premie vormt een tussenkomst onder de vorm van een verhoogde isolatiepremie vanwege de Vlaamse overheid in de meerkosten die investeerders hebben bij de renovatie van een</p>	

## PROJECTOMSCHRIJVING

asbesthoudend dak en moet zorgen voor een versnelde en veilige/verantwoorde verwijdering van het asbesthoudend materiaal. Investeerders hebben tot 2 jaar na factuurdatum de tijd een premie aan te vragen, waarna deze na controle door Fluvius, als werkmaatschappij van de elektriciteitsdistributienetbeheerders, wordt uitbetaald. De premies voor energiebesparende investeringen zijn in Vlaanderen opgevat als 'openbaredienstverplichtingen' opgelegd aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders. De technische voorwaarden voor de premies zijn per onderdeel gericht op het behalen van de langetermijndoelstelling 2050 voor energetische prestatie.

Eenmaal per jaar valideert het VEKA de door Fluvius uitbetaalde premies en wordt vanuit de Vlaamse Relancemiddelen een vergoeding aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders uitbetaald voor de door hen uitbetaalde in aanmerking komende premies.

Volgens het Actieplan asbestafbouw is het doel om tegen 2034 al het asbest dat aanwezig is in de gebouwschil te verwijderen. De voorgestelde subsidie is gericht op het bereiken van ongeveer 75% van het jaarlijkse potentieel van de voorraad asbestgebouwen per jaar.

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - BVR](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - nota](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - advies](#)

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Regelgeving is ingegaan op 1 januari 2021 op basis van het Besluit Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Ministerieel besluit met nadere regels van 21 december 2020. Premies kunnen via Fluvius worden aangevraagd.

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Asbestpremie daken en buitenmuren niet-residentieel met isolatie - regelgeving	31/12/2020	Gerealiseerd	Besluit Vlaamse Regering 18/12/2020 Ministerieel besluit 21/12/2020
Asbestpremie daken en buitenmuren niet-residentieel met isolatie - 3500 investeringen	31/12/2024	Op schema	Besluit Vlaamse Regering 18/12/2020

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
met eindfactuur in 2021: premieaanvragen in 2021-2023			Ministerieel besluit 21/12/2020
Asbestpremie daken en buitenmuren niet-residentieel met isolatie - 3500 investeringen met eindfactuur in 2022:premieaanvragen in 2022-2024	31/12/2025	Nog niet gestart	Besluit Vlaamse Regering 18/12/2020 Ministerieel besluit 21/12/2020

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV002 - ASBESTPREMIE BUITENMUREN RESIDENTIEEL MET ISOLATIE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Fluvius

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken en bevat de volgende doelstellingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle asbestcementen toepassingen rondom gebouwen verwijderen tegen 2034.</li> <li>• Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034.</li> <li>• Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040.</li> </ul>

## PROJECTOMSCHRIJVING

Asbestdaken en -gevels dateren van voor 2001 en zijn ondertussen dus minstens 20 jaar oud, met risico op beschadiging. Dit geeft aanleiding tot:

- Vervuiling van bodem, lucht en water
- Verhoogde kosten of belemmeringen voor energetische renovaties en onderhoud van gebouwen
- Verlies van recycleerbaar bouwafval omwille van asbestcontaminatie
- Het niet kunnen plaatsen van fotovoltaïsche of thermische zonnepanelen op asbesthoudende daken.

Gezien de langetermijndoelstelling om alle gebouwen drastisch energetisch te renoveren tegen 2050, vormt de aanwezigheid van asbest in dakbedekking, onderdaken en gevelbekleding, een belangrijk struikelblok voor het behalen van deze doelstelling.

Volgens het Actieplan asbestafbouw is het doel om tegen 2034 al het asbest dat aanwezig is in de gebouwschil te verwijderen. De voorgestelde subsidie is gericht op het bereiken van ongeveer 75% van het jaarlijkse potentieel van de voorraad asbestgebouwen per jaar.

Ter ondersteuning van het versneld uitvoeren van renovaties van asbesthoudende muren van residentiële gebouwen, wordt voor investeringen met eindfactuur in 2021 en 2022 een verhoogde isolatiepremie voor dak- dan wel buitenmuurisolatie gegeven per isolatieproject met voorafgaande asbestverwijdering van een asbesthoudende gevel voorzien. Deze premie vormt een tussenkomst onder de vorm van een verhoogde isolatiepremie vanwege de Vlaamse overheid in de meerkosten die investeerders hebben bij de renovatie van een asbesthoudende gevel en moet zorgen voor een versnelde en veilige/verantwoorde verwijdering van het asbesthoudend materiaal. Investeerders hebben tot 2 jaar na factuurdatum de tijd een premie aan te vragen, waarna deze na controle door Fluvius, als werkmaatschappij van de elektriciteitsdistributienetbeheerders, wordt uitbetaald. De premies voor energiebesparende investeringen zijn in Vlaanderen opgevat als 'openbaredienstverplichtingen' opgelegd aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders. De technische voorwaarden voor de premies zijn per onderdeel gericht op het behalen van de langetermijndoelstelling 2050 voor energetische prestatie.

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - BVR](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - nota](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - advies](#)

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Regelgeving is ingegaan op 1 januari 2021 op basis van het Besluit Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19



### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

november 2010 en het Ministerieel besluit met nadere regels van 21 december 2020. Premies kunnen via Fluvius worden aangevraagd.

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Asbestpremie buitenmuren residentieel - regelgeving	31/12/2020	Gerealiseerd	Besluit Vlaamse Regering 18/12/2020 Ministerieel besluit 21/12/2020
Asbestpremie buitenmuren residentieel - 4500 investeringen met eindfactuur in 2021: premieaanvraag in 2021-2023	31/12/2024	Op schema	Besluit Vlaamse Regering 18/12/2020 Ministerieel besluit 21/12/2020
Asbestpremie buitenmuren residentieel - 4500 investeringen met eindfactuur in 2022: premieaanvragen in 2022-2024	31/12/2025	Nog niet gestart	Besluit Vlaamse Regering 18/12/2020 Ministerieel besluit 21/12/2020

### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	12.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV003 - ASBESTPREMIE DAKEN RESIDENTIEEL MET ISOLATIE

#### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Fluvius

## PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

## PROJECTOMSCHRIJVING

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken en bevat de volgende doelstellingen:

- Alle asbestcementen toepassingen rondom gebouwen verwijderen tegen 2034.
- Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034.
- Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040.

Asbestdaken en -gevels dateren van voor 2001 en zijn ondertussen dus minstens 20 jaar oud, met risico op beschadiging. Dit geeft aanleiding tot:

- Vervuiling van bodem, lucht en water
- Verhoogde kosten of belemmeringen voor energetische renovaties en onderhoud van gebouwen • Verlies van recycleerbaar bouwafval omwille van asbestcontaminatie
- Het niet kunnen plaatsen van fotovoltaïsche of thermische zonnepanelen op asbesthoudende daken.

Gezien de langetermijndoelstelling om alle gebouwen drastisch energetisch te renoveren tegen 2050, vormt de aanwezigheid van asbest in dakbedekking, onderdaken en gevelbekleding, een belangrijk struikelblok voor het behalen van deze doelstelling. Volgens het Actieplan asbestafbouw is het doel om tegen 2034 al het asbest dat aanwezig is in de gebouwschil te verwijderen. De voorgestelde subsidie is gericht op het bereiken van ongeveer 75% van het jaarlijkse potentieel van de voorraad asbestgebouwen per jaar. Ter ondersteuning van het versneld uitvoeren van renovaties van asbesthoudende daken van residentiële gebouwen, wordt voor investeringen met eindfactuur vanaf 2021 een verhoogde isolatiepremie voor dak- dan wel buitenmuurisolatie gegeven per isolatieproject met voorafgaande asbestverwijdering van een asbesthoudende gevel voorzien. Deze premie vormt een tussenkomst onder de vorm van een verhoogde isolatiepremie vanwege de Vlaamse overheid in de meerkosten die investeerders hebben bij de renovatie van een asbesthoudend dak en moet zorgen voor een versnelde en veilige/verantwoorde verwijdering van het asbesthoudend materiaal. Investeerders hebben tot 2 jaar na factuurdatum de tijd een premie aan te vragen, waarna deze na controle door Fluvius, als werkmaatschappij van de elektriciteitsdistributienetbeheerders, wordt uitbetaald. De premies voor energiebesparende investeringen zijn in Vlaanderen opgevat als 'openbaredienstverplichtingen' opgelegd aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders. De technische voorwaarden voor de premies zijn per onderdeel gericht op het behalen van de langetermijndoelstelling 2050 voor energetische prestatie. Eenmaal per jaar valideert het VEKA de door Fluvius uitbetaalde premies en wordt vanuit de Vlaamse Relancemiddelen een vergoeding aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders uitbetaald voor de door hen uitbetaalde in aanmerking komende premies. De meerkosten voor het asbestgedeelte van de premie wordt voor premies 2021 en 2022 vergoed vanuit de relancemiddelen.

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het](#)

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Energiebesluit van 19 november 2010 - BVR](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - nota](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - advies](#)

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Regelgeving is ingegaan op 1 januari 2021 op basis van het Besluit Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Ministerieel besluit met nadere regels van 21 december 2020. Premies kunnen via Fluvius worden aangevraagd.

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Asbestpremie daken residentieel - regelgeving	31/12/2020	Gerealiseerd	Besluit Vlaamse Regering 18/12/2020 Ministerieel besluit 21/12/2020
Asbestpremie daken residentieel - 20000 investeringen met eindfactuur in 2021: premieaanvraag in 2021-2023	31/12/2024	Op schema	Besluit Vlaamse Regering 18/12/2020 Ministerieel besluit 21/12/2020
Asbestpremie daken residentieel - 20000 investeringen met eindfactuur in 2022: premieaanvraag in 2022-2024	31/12/2025	Nog niet gestart	Besluit Vlaamse Regering 18/12/2020 Ministerieel besluit 21/12/2020

## PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	42.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV004 - CIRCULAIRE ECONOMIE - ASBEST (LOKALE BESTUREN)

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Vereniging van steden en gemeenten, Interafval

### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

### PROJECTOMSCHRIJVING

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken en bevat de volgende doelstellingen:

- Alle asbestcementen toepassingen rondom gebouwen verwijderen tegen 2034.
- Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034.
- Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040.

Het actieplan beschrijft de prioritaire doelgroepen waarvoor de OVAM een ondersteuningskader moet uitwerken: residentiële gebouwen, publieke gebouwen (lokale besturen, zorgvoorzieningen, ...) , landbouw, jeugd (scholen, ...).

Voor de doelgroep lokale besturen en residentiële gebouwen werd een subsidie-instrument voorzien voor de organisatie en coördinatie van lokale asbestafbouwprojecten volgens vastgelegde projectformules.

Doelgroep: particulieren, jeugdverenigingen, lokale besturen

Ondersteuning:

- subsidies voor de lokale projectcoördinatie;
- subsidies voor de cofinanciering van asbestinzameling en verwijdering;
- ontzorging voor aanbesteding door particulier zelf

Gesubsidieerde projectformules:

- o organisatie van ophaling van asbestcement afval aan huis
- o specifieke Calls naar lokale jeugdinfrastructuur om asbest gericht te inventariseren en te verwijderen.
- o gegroepeerde verwijdering van asbesthoudende leidingisolatie en vloerbekleding via raamcontracten

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
---------------	-----------

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Beschrijving voortgang	
------------------------	--

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Operationalisering	01/06/2021	Op schema	geen

### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	27.600.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV005 - CIRCULAIRE ECONOMIE - ASBEST (SECTORPROTOCOLLEN)

#### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Betrokken entiteit(en) VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
Belanghebbenden	Vereniging van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, Vlaamse Maatschappij Voor Sociaal Wonen, Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat

#### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

#### PROJECTOMSCHRIJVING

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken en bevat de volgende doelstellingen:

- Alle asbestcementen toepassingen rondom gebouwen verwijderen tegen 2034.
- Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034.
- Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040.

Het plan beschrijft de prioritaire doelgroepen waarvoor de OVAM een ondersteuningskader moet

## PROJECTOMSCHRIJVING

uitwerken: residentiële gebouwen, publieke gebouwen (lokale besturen, zorgvoorzieningen, ...) , landbouw, jeugd (scholen, ...).

Voor de sectoren zorgvoorzieningen, scholen, landbouw en sociale huisvesting wordt onder de vorm van een sectorprotocol een ondersteuningskader met ontzorging, cofinanciering en subsidiëring aangeboden. Het sectorprotocol wordt formeel ondertekend door de OVAM, de voogdij minister(s) en de sectorvertegenwoordiging. Het beheer en de operationalisering van de sectorprotocollen gebeurt binnen de werking van de OVAM.

### Sectorprotocol scholen

Doelgroep: Vlaamse onderwijsinstellingen

Ondersteuning:

- contracten op afroep voor gratis asbestinventaris;
- contracten op afroep voor asbestverwijdering met cofinanciering
- subsidies voor asbestverwijdering door eigen aannemer

Partners: GO!, AGION

### Sectorprotocol landbouw

Doelgroep: Vlaamse landbouwondernemingen

Ondersteuning:

- contracten op afroep voor gratis asbestinventaris;
- contracten op afroep voor asbestverwijdering met cofinanciering
- subsidies voor asbestverwijdering door eigen aannemer

Partners: Boerenbond, ABS, VAC

### Sectorprotocol sociale huisvesting

Doelgroep: Vlaamse sociale woningen

Ondersteuning:

- subsidie per gerealiseerde asbestveilige woning;
- aangepaste procedure extrapolatie van asbestinventarissen voor kostenbesparing
- contract op afroep voor de gratis inzameling van asbestcement afval van asbestdaken en -gevels

Partners: VMSW, VVH

### Sectorprotocol zorgvoorzieningen

Doelgroep: Vlaamse zorgvoorzieningen

Ondersteuning:

- contracten op afroep voor gratis asbestexpertise;
- subsidies voor asbestverwijdering door eigen aannemer
- optie contracten op afroep voor asbestverwijdering met cofinanciering

Partners: VIPA

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus

Opgestart

Beschrijving voortgang

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Ondertekening protocollen sociale huisvesting en landbouw	31/05/2021	Op schema	ondertekening voogdijminister
Ondertekening protocol zorgvoorzieningen	30/06/2021	Op schema	ondertekening voogdijminister
Operationalisering en/of opschaling protocol scholen, sociale huisvesting en landbouw	30/06/2021	Op schema	geen
Operationalisering protocol zorgvoorzieningen	01/09/2021	Op schema	geen

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	12.400.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

#### VV006 - FINANCIERING ENERGIELUIK WONINGRENOVATIEPREMIE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhail Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap - Wonen-Vlaanderen
Belanghebbenden	Fluvius

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
Uit onderzoek blijkt dat 57% van de woningen herstellingen, renovaties of een totaalrenovatie nodig hebben om te voldoen aan de minimale woningkwaliteitseisen. Om de energiedoelstellingen van de Vlaamse langetermijnrenovatiestrategie 2050 te behalen, moeten in 96,5 % van de Vlaamse woningen werkzaamheden uitgevoerd worden. Als we zowel woningkwaliteit als energie in rekening brengen, zijn er bijna in alle Vlaamse woningen nog werken nodig. Beide doelstellingen op vlak van

## PROJECTOMSCHRIJVING

woningkwaliteit en energieprestatie, kunnen in de meeste gevallen niet los van elkaar worden gezien.

Bovendien toont onderzoek aan dat problemen inzake woningkwaliteit en slechte energieprestatie zich concentreren in bepaalde segmenten van de woningmarkt en bij bepaalde doelgroepen, nl de meest kwetsbare doelgroep van alleenstaanden, eenoudergezinnen, huishoudens met een beperkt inkomen, en dat precies hier de renovatieactiviteit het laagst is.

Om de renovatiegraad op te krikken bestaan er sinds jaren premies gericht op energie-efficiëntie en het stimuleren van investeringen in hernieuwbare energie installaties enerzijds (energiebeleid) en doelgroepgerichte premies voor de verbetering van de woningkwaliteit anderzijds (woonbeleid). Ter bevordering van de klantvriendelijkheid en de transparantie alsook om de renovatiegraad te verhogen, is een vereenvoudiging van het premiëlelandschap noodzakelijk, met uniforme en versterkte doelgroepgerichte maatregelen en premies. Door zoveel mogelijk premies die gericht zijn op energiebesparing, kwaliteitsverbetering en aanpassing van de woning in één loket te bundelen, wordt aan deze nood tegemoet gekomen.

Hierbij werd vertrokken van volgende uitgangspunten:

Het behouden van de aandacht voor woningkwaliteit.  
Het verhogen van de aantrekkelijkheid van de premies.

De mate van ondersteuning hangt af van financiële draagkracht van de investeerder.

Steun voor energetische investeringen voor iedereen, steun voor investeringen in woningkwaliteit voor lagere inkomens waarbij het steunpercentage afhankelijk is van het inkomen. Dit impliceert voor energiepremie afstappen van de verhoogde premies voor de doelgroep 'beschermde afnemer' (= federaal bepaalde rechthebbenden op sociale maximumprijzen energie).

De klantgerichtheid wordt bevorderd door een vlotte dossierbehandeling, het voorzien van slechts één indienings- en betaaladres en het vereenvoudigen van de procedures. Maximale aandacht gaat naar de begeleiding en ontzorging van kwetsbare doelgroepen.

Vereenvoudiging en vergaande afstemming van de in aanmerking komende investeringen en de toekenningsvoorwaarden die worden gehanteerd in de huidige stelsels.

De relancemiddelen worden ingezet voor de financiering van een deel van de energiegerelateerde onderdelen van deze nieuwe, geïntegreerde premie.

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

[1ste principiële goedkeuring decreetswijziging op 5 februari 2021 - decreet](#)

[1ste principiële goedkeuring decreetswijziging op 5 februari 2021 - nota](#)

[1ste principiële goedkeuring decreetswijziging op 5 februari 2021 - memorie](#)



ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Project ontwikkeling unieke loket gestart Regelgevingstraject gestart (1ste principiële goedkeuring decreetswijziging op 5 februari 2021)

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Aanpassing regelgeving decreet - besluit Vlaamse regering - ministeriële uitvoeringsbesluiten	31/12/2021	Op schema	Goedkeuring Decreetswijziging (Wonen - Energie) Goedkeuring Besluitswijziging (Wonen - Energie) Ondertekening ministeriële besluiten (Wonen - Energie)
Ontwikkeling unieke loket - front- en backoffice voor premieaanvragen, dossierbehandeling en uitbetaling. Frontoffice live op 1/4/2022.	30/06/2023	Op schema	Decreetswijziging (Wonen en Energie) Besluitswijziging (Wonen en Energie) Ministeriële besluiten (Wonen en Energie) Akkoord diverse betrokken partijen praktische aspecten
Uitbetaling premies via het unieke loket voor de overkoepelende woningrenovatiepremie voor premieaanvragen vanaf 1/4/2022 en volgende jaren	31/08/2026	Nog niet gestart	Decreetswijziging (Wonen en Energie) Besluitswijziging (Wonen en Energie) Ministeriële besluiten (Wonen en Energie)

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	180.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

**VV007 - FINANCIERING FLANKEREND BELEID TRANSITIE OUDE ELEKTRISCHE VERWARMING EN TOEKOMSTBESTENDIG MAKEN VAN HET ELEKTRICITEITSNET**

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Fluvius

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Met het oog op de ondersteuning van de energietransitie, besliste de gewestelijke energieregulator VREG op 13 augustus 2020 om in het kader van de nieuwe tariefmethodologie die van 2021 t.e.m. 2024 van toepassing zal zijn om de vrijstelling met betrekking tot openbaardienstverplichtingen - die voor de eindafnemers met uitsluitend nachttarief voor elektriciteit was voorzien in de huidige tariefmethodologie - af te bouwen. Dit zal voor dergelijke eindafnemers betekenen dat het door hun verschuldigde elektriciteitsdistributienettarief vanaf 2021 jaarlijks met een niet onbeduidend bedrag zal toenemen.</p> <p>Bovendien verliezen ongeveer 101.000 prosumanten in 2021 hun (virtuele) terugdraaiende teller gezien ze al over een digitale meter beschikken. Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 januari 2021 heeft een onmiddellijke of uitgestelde impact op alle prosumanten die sinds 2006 een PV-installatie plaatsten. Naast een retroactieve investeringspremie voor de getroffen prosumanten, wordt een flankerend beleid voorgesteld om de impact op deze prosumanten te beperken. Omdat het aangewezen is dat eigenaars van decentrale productie-installaties hun onmiddellijk elektriciteitsverbruik verhogen of hun productie tijdelijk opslaan, wordt een toegenomen interesse verwacht bij dergelijke prosumanten om een thuisbatterij te plaatsen. De batterij kan immers het zelfverbruik en de flexibiliteit verhogen en aldus de investering in PV rendabeler maken. Er wordt voorgesteld de huidige batterijpremie te verhogen om de rendabiliteit ervan te verhogen.</p> <p>Het wegvallen van het principe van de virtuele terugdraaiende teller en het feit dat op termijn het uitsluitend nachttarief verdwijnt zijn evoluties die het in het bijzonder voor eigenaars van een warmtepomp en/of elektrische boilers en eigenaars met een accumulatieverwarming belangrijk maken om het gebruik van de apparaten zoveel mogelijk te sturen naar de juiste momenten van de dag. Door die toestellen automatisch aan te sturen, kan de factuur verlaagd worden. Het komt er op aan om enerzijds het energieverbruik te spreiden en momenten van hoge marktprijzen te vermijden en anderzijds het energieverbruik te verschuiven naar momenten waarop ze zelf produceren of de marktprijs laag is. Ter ondersteuning van die aanpassing wordt een nieuwe REG-premie ingevoerd om accumulatieverwarming, elektrische boilers en warmtepompen automatisch aan te sturen.</p>	

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Tweede principiële goedkeuring op 05/03/2021 van het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010](#)

[Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - bijlage](#)

[Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - nota](#)

[Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - advies VREG](#)

[Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - advies VTC](#)

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Tweede principiële goedkeuring op 05/03/2021 van het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor PV-eigenaars waarvoor de virtuele terugdraaiende teller wegvalt.</p> <p>Premies kunnen via Fluvius of bij VEKA worden aangevraagd zodra de regelgeving definitief is goedgekeurd.</p>

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Uitbetaling batterijpremie voor prosumanten met een digitale meter en premie voor sturing van elektrische accumulatieverwarming, elektrische boilers en warmtepompen voor investeringen zodra de regelgeving definitief goedgekeurd is en dossiers kunnen ingediend worden	31/12/2025	Op schema	

## PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	20.050.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV008 - EPC-LABELPREMIE RESIDENTIEEL

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Fluvius

### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

### PROJECTOMSCHRIJVING

Volgens de langetermijnrenovatie doelstelling moeten alle bestaande woongebouwen uiterlijk in 2050 een vergelijkbaar energieprestatieniveau halen als nieuwbouwwoningen met vergunningaanvraag in 2015. Deze langetermijndoelstelling betekent dat tegen 2050 het gemiddelde EPC-kengetal van het volledige woningenpark wordt verlaagd met 75%. Op de gehanteerde EPC-schalen met energielabels (A tot F), komt dit overeen met het label A (EPC-kengetal 100).

Op basis van data uit de EPC-databank wordt vastgesteld dat op dit moment ongeveer 3,5% van het bestaande woningenpark van bijna 3 miljoen woningen (huizen en appartementen) voldoet aan het streefdoel, terwijl 29% een F-label heeft. Er moeten dus nog 2,9 miljoen woningen evolueren naar de doelstelling 2050 (96,5% van het woningenbestand). Dat betekent dat, als de inspanningen uniform worden gespreid, de komende dertig jaar per jaar gemiddeld 3% van het woningenbestand of ruim 95.000 wooneenheden moeten evolueren naar de doelstelling 2050. Gebeurt de renovatie, zoals doorgaans het geval is, in fases, ligt de noodzakelijke renovatiegraad nog hoger.

Om dit te verwezenlijken legt de langetermijnrenovatiestrategie 2050 een sterk accent op grondige renovaties op natuurlijke opportuiniteitsmomenten, zoals bijvoorbeeld bij transactiemomenten (verkoop, vererving), start van een nieuwe verhuuring en sloop van de slechtste woningen gevolgd door vernieuwbouw. Maar ook buiten deze sleutelmomenten blijft het verhogen van de renovatiegraad en het stimuleren van diepgaande energetische renovaties een permanente noodzaak. Prioriteit gaat naar de slechtst presterende woningen.

Daarom werd vanaf 1 januari 2021 een EPC-labelpremie ingevoerd voor die investeerders in een woning of appartement met een zeer slecht EPC-label, die de woning renoveren tot minstens label C (appartement tot minstens label B). Het premiebedrag varieert in functie van het behaalde label na renovatie en kan in stappen worden verkregen.

### AGENDERING VLAAMSE REGERING

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - BVR](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - nota](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - advies](#)

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Premie kan worden geactiveerd met een voorleggen van een 'start'EPC en aangevraagd met het voorleggen van een 'eind'EPC via Fluvius.

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
EPC-labelpremie residentieel - regelgeving	31/12/2020	Gerealiseerd	Besluit Vlaamse Regering 18/9/2020 en 18/12/2020
EPC-labelpremie residentieel: 3500 woningen/appartementen met labelverbeteringen gestart in 2022 en gerealiseerd ten laatste in 2026: premieaanvragen in 2022-2027	31/08/2026	Nog niet gestart	Besluit Vlaamse Regering 18/9/2020 en 18/12/2020
EPC-labelpremie residentieel: 3500 woningen/appartementen met labelverbeteringen gestart in 2021 en gerealiseerd ten laatste in 2025: premieaanvragen in 2021-2026	31/08/2026	Op schema	Besluit Vlaamse Regering 18/9/2020 en 18/12/2020

## PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	25.350.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV009 - RENOVATIES SOCIALE WONINGEN VERSNELLEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Wonen-Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	De sociale huisvestingsmaatschappijen en het Vlaams Woningfonds die beroep kunnen doen op deze subsidies voor de energetische renovatie van sociale huurwoningen. Het voordeel dat hiermee wordt gecreëerd door een lagere energiefactuur komt ten goede van de sociale huurders.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Met het oog op het behalen van de ambitieuze Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen tegen 2050, moet er volop worden ingezet op de energetische renovatie van sociale huurwoningen. Zo werd door de Vlaamse Regering immers beslist dat uiterlijk in 2050 de bestaande woningen een gelijkwaardig of vergelijkbaar energieprestatieniveau moeten behalen als nieuwbouwwoningen met een vergunningsaanvraag in 2015. Naast grote inspanningen op de private woonmarkt, wordt ook van de sociale huisvestingssector een inhaalbeweging verwacht op dat vlak .</p> <p>Het doel van dit project is om aan de hand van de toekenning van VKF-premies aan sociale huisvestingsmaatschappijen en het Vlaamse Woningfonds de energetische renovatie van sociale huurwoningen te stimuleren en te versnellen. Naast de opname van een gesubsidieerde lening bij de renovatie van sociale huurwoningen kunnen initiatiefnemers dan ook gebruik maken van deze subsidie wat voor hen voordeliger is. Op die manier worden initiatiefnemers gestimuleerd om projecten op te starten wat enerzijds een positieve impact zal hebben bij het heropstarten van de bouwsector na de coronavirusmaatregelen en anderzijds zal resulteren in sociale woningen met een laag energieverbruik en bijgevolg een beperkte CO2-impact.</p> <p>Het systeem van de VKF-subsidie bestaat al in zijn huidige vorm sinds 2016 en gemiddeld wordt daarbij een VKF-premie toegekend van 7.400 euro per woning. Met een budget van 30 miljoen euro zullen op die manier ongeveer 4.050 sociale huurwoningen een energetische renovatie kunnen ondergaan.</p> <p>De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) zal instaan voor het beheer en de toekenning van deze subsidie aan de initiatiefnemers, zoals ze dat tot nu toe ook al heeft gedaan voor de middelen die vanuit het Vlaams Klimaatfonds ter beschikking werden gesteld voor de energetische renovatie van sociale huurwoningen. Er kan dus verder gewerkt worden op een bestaande regeling die al is ingeschreven in het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (artikel 5.48</p>	

### PROJECTOMSCHRIJVING

tot en met artikel 5.55). Daarbij kan een initiatiefnemer afhankelijk van de energetische investeringen die worden gedaan in de sociale huurwoning zoals bijvoorbeeld de plaatsing van een zonneboiler, condensatieketel, warmtepomp, zoldervloerisolatie, de na-isolatie van de bestaande spouwmuur,... een subsidie aanvragen bij de VMSW.

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Voor de toekenning van de subsidies door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen voor de energetische renovatie van sociale huurwoningen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen en het Vlaams Woningfonds kan worden teruggevallen op regelgeving die reeds is opgenomen in het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021. Concreet moet er enkel werk worden gemaakt om die middelen via een herverdeling tot bij het agentschap Wonen-Vlaanderen te krijgen om die van daaruit via een toelage aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ter beschikking te stellen. Daarna kunnen deze subsidies voor de energetische renovatie van sociale huurwoningen worden toegekend aan de initiatiefnemers.

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Opmaak nota aan de Vlaamse regering met oog op herverdeling middelen.	30/04/2021	Op schema	Besluit van de Vlaamse Regering
Opmaak toelagebesluit waarbij middelen vanuit het agentschap Wonen-Vlaanderen aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ter beschikking worden gesteld die instaat voor het beheer en de toekenning van de subsidie.	16/05/2021	Nog niet gestart	Ministerieel besluit

### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV010 - SOCIALE WONINGBOUW

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Departement Financiën en Begroting - Wonen-Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Wonen-Vlaanderen
Belanghebbenden	De sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen dankzij de verhoogde leningsmachtiging meer leningen opnemen bij Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), zodat er sneller bijkomende sociale woningen gebouwd en gerenoveerd kunnen worden. De uitbreiding van het sociaal huurpatrimonium richt zich bij uitstek tot de meest kwetsbare groepen op de woningmarkt.

### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

### PROJECTOMSCHRIJVING

De vraag naar sociale huurwoningen in Vlaanderen is groter dan het aanbod. De huidige pandemie zorgt bovendien voor bijkomende uitdagingen op de woningmarkt, voornamelijk in het onderste segment van de huurmarkt.

Daarnaast staan we voor ambitieuze Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen tegen 2050. Zo werd door de Vlaamse regering beslist dat uiterlijk in 2050 de bestaande woningen een gelijkwaardig of vergelijkbaar energieprestatieniveau moeten behalen als nieuwbouwwoningen met een vergunningsaanvraag in 2015. Om het patrimonium binnen de sociale huisvestingssector op dit niveau te brengen, moeten nog grote investeringen gebeuren.

De doelstelling van dit project is om de sociale woningbouw en de renovatie van sociale woningen te versnellen door éénmalig in het begrotingsjaar 2021 de FS3-machtiging van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) te verhogen met 250 miljoen euro. Hierdoor kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen goedkope leningen aangaan bij VMSW om hun bouw- en renovatieprojecten te financieren. De VMSW staat in voor het toekennen van deze leningen aan de initiatiefnemers volgens een regeling die is opgenomen in het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (artikel 5.38 tot en met 5.44).

Voor de financiering van deze maatregelen zal de VMSW renteloze leningen opnemen bij het Vlaamse Gewest die zich op haar beurt zal financieren op de kapitaalmarkt. Het budget van 5 miljoen euro betreft een compensatie van de rentelasten waarmee Financiën & Begroting zal worden geconfronteerd gedurende een periode van 4 jaar (gerekend aan 0,5% rente).



ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Nog niet opgestart
Beschrijving voortgang	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Opmaak nota aan de Vlaamse Regering met oog op herverdeling van de middelen		Nog niet gestart	Besluit van de Vlaamse Regering

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV011 - VEB-ENERGIE-EFFICIËNTIE VLAAMSE OVERHEID

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energiebedrijf
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Elke Vlaamse entiteit die onderworpen is aan de wetgeving overheidsopdrachten kan gebruik maken van het VEB als aankoopcentrale en/of als opdrachtcentrale. Vanuit haar opdracht concentreert het VEB zich prioritair op overheden in Vlaanderen en in het bijzonder deze die gevat worden door de wetgeving overheidsopdrachten. Met andere woorden: de Vlaamse overheid zelf en entiteiten die werkingsmiddelen, subsidies ontvangen vanuit de Vlaamse overheid. Deze doelgroep valt concreet uiteen in volgende subgroepen (in volgorde van focus): Centrale Vlaamse Overheid, Cultuur, Onderwijs, Zorg, Steden en Gemeenten, Diverse (OCMW's, Sociale huisvestingsmaatschappijen, ...).

PROJECTSITUERING
------------------

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Verbeteren van energieprestatie Vlaamse Overheid door ondersteuning investeringen</p> <p>Voor de overheidsgebouwen wordt vanuit de voorbeeldrol van de overheid 2045 gesteld voor een CO2-neutrale gebouwenvoorraad. De uitdaging is om tegen 2045 geen emissies meer uit gas of stookolie te genereren in gebouwen en technische infrastructuur.</p> <p>De Vlaamse overheid wil haar verantwoordelijkheid opnemen in het behalen van de doelstellingen met behulp van het interne Klimaatplan van de Vlaamse overheid. Elke entiteit moet jaarlijks haar primair energieverbruik met 2,5% verminderen en hiertoe een meerjarenplan opnemen in hun ondernemingsplan (VR 2020 2905 0517/1BIS). Om deze klimaatdoelstellingen te halen, moeten onder andere investeringen gebeuren in een goed onderbouwde vastgoedstrategie en daaraan gekoppeld duurzaam meerjarenonderhoudsplan met implementatie van energiebesparende maatregelen.</p> <p>De projecten die worden weerhouden voor het toekennen van steun, moeten zorgen voor een versnelling van de klimaatinspanningen en moeten helpen om de economie te laten opveren. We opteren hierbij voor projecten die direct of indirect bijdragen tot het verduurzamen van het vastgoed van de Vlaamse overheid.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projecten die inzicht geven in de energie- en koolstofbesparingsmogelijkheden Daarnaast worden ook maatregelen ondersteund die slechts indirect tot een energie- of koolstofbesparing leiden, maar wel essentieel zijn om tot een koolstofneutraal patrimonium te komen doordat ze leiden tot een kwantitatief en kwalitatief inzicht in besparingsmogelijkheden en verbruik. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Energiemonitoring</li> <li>- Energiescans of -audits</li> <li>- Opmaak van een Strategische Vastgoedplan en Energetisch Masterplan om een koolstofneutraal patrimonium te komen</li> <li>- Opmaak van een operationeel kader voor de uitrol van het Energetisch Masterplan (NEN-conditiestaatmeting, Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan)</li> </ul> </li> <li>• Projecten die leiden tot een directe energie- en koolstofbesparing Dit zijn meestal projecten waarbij technische aanpassingen en/of gebouwschilmaatregelen worden geïmplementeerd (niet-limitatieve lijst): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Relighting</li> <li>- Verwarmen en koelen (HVAC), met bijzondere aandacht voor uitfasering van stookolie-installaties</li> <li>- Isolatiemaatregelen (muur, dak, vloer)</li> <li>- Totaalrenovatie</li> <li>- Schrijnwerk en beglazing</li> <li>- Regeltechnische optimalisatie</li> <li>- Energieprestatiecontracten, zowel bij de facilitatie als bij de uitvoering</li> <li>- Hernieuwbare energie (opwekking en opslag)</li> </ul> </li> </ul>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Momenteel wordt het operationeel kader voor de toewijzing van de projectmiddelen gefinaliseerd. Dit wordt momenteel ter validatie voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Validatie operationeel kader voor toewijzing projecten	31/03/2021	Op schema	Besluit Vlaamse Regering ter validatie van operationeel kader voor toewijzing projecten
Selectie van weerhouden projecten 2021 (40%)	30/09/2021	Nog niet gestart	Opname in Herverdelingsbesluit
Selectie van weerhouden projecten 2021 (100%)	31/12/2021	Nog niet gestart	Opname in Herverdelingsbesluit
Selectie van weerhouden projecten 2022 (40%)	30/06/2022	Nog niet gestart	Opname in Herverdelingsbesluit
Selectie van weerhouden projecten 2022 (100%)	30/12/2022	Nog niet gestart	Opname in Herverdelingsbesluit

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV012 - VERLENGING EN UITBREIDING SLOOP- EN HEROPBOUWPREMIE

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

### PROJECTOMSCHRIJVING

Sloop en heropbouw is een belangrijke beleidsmaatregel om het verouderd patrimonium, dat vaak minder geschikt is voor een grondige energetische renovatie, versneld te laten slopen en te herbouwen, via een stimulerend beleid. Op die manier komt bebouwde ruimte versneld terug vrij, waarbij deze ruimte opnieuw wordt ingevuld met woongebouwen die aan de actuele energieprestatie-eisen voldoen.

De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie werd ingevoerd vanaf 1 oktober 2018 en liep af op 31/12/2020. Deze premie van 7500 euro was bestemd voor de gebieden waar de 6% btw bij sloop- en heropbouw niet van toepassing was (= buiten de centrumsteden). Vanaf 1 januari 2021 wordt de federale maatregel inzake 6% btw gedeeltelijk uitgebreid naar het volledige grondgebied, weliswaar beperkt tot de enige/eigen woning met een bewoonbare oppervlakte tot 200 m<sup>2</sup> en dit voor een periode van 2 jaar.

De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie wordt verlengd voor bouwaanvragen in 2021 en 2022, en is aanvullend bij de federale 6% btw bij sloop en heropbouw voor dezelfde periode. Deze Vlaamse sloop- en heropbouwpremie is enkel bestemd voor wie niet kan genieten van de uitbreiding van de federale maatregel.

### AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - BVR](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - nota](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - advies](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie werd wettelijk verlengd tot eind 2022 via het energiebesluit (publicatie staatsblad december 2020). De premie werd tevens verhoogd van 7500 naar 10.000 euro. De aanvraagprocedure werd gewijzigd. Het moment van aanvraag werd verschoven van binnen de 3 maanden na aanvraag van de omgevingsvergunning naar binnen de 3 maanden na de goedkeuring van de omgevingsvergunning. De online aanvraagtool (<a href="http://www.energiesparen.be/slooppremie">www.energiesparen.be/slooppremie</a>) werd op 2 februari 2021 online gezet.</p> <p>De website <a href="http://www.energiesparen.be/slooppremie">www.energiesparen.be/slooppremie</a> werd eind december 2020 in functie van de wijzigingen aangepast. De publieke communicatie over de aangepaste Vlaamse sloop- en heropbouwpremie werd eveneens opgestart eind december 2020 (premiebrochure 2021), externe communicatie naar pers</p>

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Verlenging en verhoging Vlaamse Sloop- en heropbouwpremie in 2021 en 2022	31/12/2020	Gerealiseerd	Aanpassing energiebesluit voor verlenging in 2021/2022 en verhoging premie van 7500 naar 10.000 euro. OK december 2020. Aanpassen aanvraagtool SHP2021. Ok op 2/2/2021.
Aanvraagprocedure sloop- en heropbouw operationeel maken	07/02/2021	Gerealiseerd	Aanpassing energiebesluit voor verlenging in 2021/2022 en verhoging premie van 7500 naar 10.000 euro. OK december 2020. Aanpassen aanvraagtool SHP2021. Ok op 2/2/2021.
Dossierbehandeling en uitbetaling sloop- en heropbouwpremie op 31/12/2021 - doelstelling: 600 premies uitbetaald.	31/12/2021	Op schema	Aanpassing energiebesluit voor verlenging in 2021/2022 en verhoging premie van 7500 naar 10.000 euro. OK december 2020.
Dossierbehandeling en uitbetaling sloop- en heropbouwpremie op 31/12/2022 (doelstelling: 600 dossiers uitbetaald in 2022)	31/12/2022	Nog niet gestart	Aanpassing energiebesluit voor verlenging in 2021/2022 en verhoging premie van 7500 naar 10.000 euro. OK december 2020.
Dossierbehandeling en uitbetaling sloop- en heropbouwpremie op 31/12/2023 (doelstelling: 400 dossiers uitbetaald in 2023).	31/12/2023	Nog niet gestart	Aanpassing energiebesluit voor verlenging in 2021/2022 en verhoging premie van 7500 naar 10.000 euro. OK december 2020.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
<p>Dossierbehandeling en uitbetaling sloop- en heropbouwpremie op 31/12/2024 (slot). Doelstelling: uitbetaling 160 dossiers in 2024.</p> <p>31/12/2024 is geen harde deadline, dossiers kunnen ook nog verder lopen in 2025 en daarna.</p>	31/12/2024	Nog niet gestart	Aanpassing energiebesluit voor verlenging in 2021/2022 en verhoging premie van 7500 naar 10.000 euro. OK december 2020.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	17.600.000 EUR
Uitvoering VAK	862.500 EUR
Uitvoering VEK	862.500 EUR

## 02. Fietsinfrastructuur

**VV013 - EEN GROTER EN VEILIGER FIETSNETWERK (INCL. FIETSTOEGANG ECONOMISCHE POORTEN EN JAAGPADEN) MAAKT DE FIETS EEN AANTREKKELIJKER VERVOERSMIDDEL EN HELPT ZO HET GEBRUIK VAN PERSONENWAGENS TE REDUCEREN**

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	De Vlaamse Waterweg - De Werkvennootschap - Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Lantis - Agentschap Wegen en Verkeer
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Weggebruikers, Vlaamse havens, lokale besturen en hun inwoners, bedrijven, Vlaamse havens

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	02. Fietsinfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Door voldoende veilige, ruime en comfortabele fietspaden te voorzien worden zoveel mogelijk mensen gestimuleerd om de fiets te gebruiken, en ondersteunen we een fietsreflex zowel voor recreatief als functioneel gebruik. Zo kunnen we van Vlaanderen een echte fietsregio maken, de modal shift realiseren en bij gevolg het aandeel duurzame transportmodi laten toenemen.</p> <p>De investeringen die in het licht van deze doelstelling gedaan worden zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- de aanleg en het aanleggen van vrijliggende fietspaden,</li><li>- het herinrichten van kruispunten,</li><li>- het aanleggen van brede en het verbreden van bestaande fietspaden,</li><li>- het herstel van bestaande fietspaden</li><li>- het vervolledigen van fietssnelwegen,</li><li>- de aanleg en het herstel van jaagpaden,</li><li>- de verlichting van fietspaden en fietsoversteeken,</li><li>- het realiseren en herstellen van fietsbruggen,</li><li>- het aanleggen van fietstunnels</li></ul> <p>Alle voorbereidende onderdelen zoals studie, ontwerp en onteigeningen voor deze fietsprojecten worden hier ook op aangerekend.</p>

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p><a href="#">Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021</a></p>

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De fietsprojecten van het Agentschap Wegen en Verkeer verlopen volgens planning. Een aanzienlijk deel van de fietsprojecten zullen besteld worden op basis van de bestaande raamcontracten. Voor een aantal fietsprojecten zijn de werken reeds in uitvoering. Voor de overige fietsprojecten worden raamcontracten voorbereid. 24 fietsprojecten zullen besteld worden na de gunning van het raamcontract. Voor een 8-tal fietsprojecten loopt de publicatie van de overheidsopdracht voor het raamcontract waarop de uitvoering van de werken besteld zullen worden.</p> <p>De fietsprojecten van De Vlaamse Waterweg verlopen volgens planning. Voor 2 deelprojecten wordt de studie voorbereid. Voor een 3-tal deelprojecten (jaagpaden) werden gedeeltelijke vastleggingen genomen.</p> <p>De fietsprojecten van De Werkvennootschap verlopen allen op schema.</p> <p>De fietsprojecten van Lantis verlopen op schema. Het merendeel van de voorziene initiatieven 2021 zijn in voorontwerp. Twee initiatieven zijn in ontwerpfase en voor een beperkt aantal initiatieven is er nog afstemming voorzien met de lokale besturen. De overige initiatieven zullen nog opgestart worden (voornamelijk de initiatieven 2022).</p>

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
De Vlaamse Waterweg (+50 fietsprojecten)	31/12/2024	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
De Werkvennootschap (9-tal fietsprojecten)	31/12/2024	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Agentschap Wegen en Verkeer (+30 fietsprojecten)	31/12/2024	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Lantis (+20 fietsprojecten)	31/12/2024	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	250.000.000 EUR
Uitvoering VAK	8.793.737 EUR



## PROJECTFINANCIERING

Uitvoering VEK

0 EUR

## VV014 - FIETSFRASTRUCTUUR AAN GEMEENTEWEGEN

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Bart Somers - Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur - Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Binnenlands Bestuur - Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Belanghebbenden	De Vlaamse gemeenten, inwoners, weggebruikers

### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	02. Fietsinfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

### PROJECTOMSCHRIJVING

We voorzien een enveloppe van 150 miljoen euro voor cofinanciering via trekkingsrechten per gemeente (op basis van het aantal inwoners). Elke 2 euro die lokale besturen inzetten voor investeringen in fietsinfrastructuur versterken we met 1 euro. Zo wordt er in totaal voor minstens 450 miljoen euro aan lokale investeringen in betere fietsfaciliteiten gerealiseerd. De subsidie kan gebruikt worden voor de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur, maar ook voor heraanleg of herinrichting van bestaande infrastructuur of het duurzaam en structureel onderhoud ervan. Ook de studie en ontwerp (wanneer resulterend in een effectief uitgevoerd project en niet gebeuren door eigen personeel), de aanleg van kunstwerken (bruggen, tunnels, etc.), en onteigeningen die een onderdeel vormen van de fietsinfrastructuur komen in aanmerking.

### AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 19 maart 2021 - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolroutes op gemeentewegen](#)

[VR 19 maart 2021 - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolroutes op gemeentewegen - nota](#)

[VR 19 maart 2021 - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolroutes op gemeentewegen - advies](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De Vlaamse Regering heeft de concrete uitwerking van de subsidie goedgekeurd op 26 februari 2021. De communicatie werd opgestart.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Opmaak regelgeving	26/02/2021	Gerealiseerd	goedkeuring Vlaamse Regering
Lokale dossiers aangemeld voor nieuwe en vernieuwde fietsinfrastructuur	31/12/2022	Op schema	
Subsidies uitbetaald voor nieuwe fietspaden en vernieuwde fietsinfrastructuur	31/12/2025	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	150.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### 03. Digitale versnelling leerplichtonderwijs

#### VV015 - DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS (DIGISPRONG)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Ben Weyts
Trekkende entiteit VO	Departement Onderwijs en Vorming
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Leerlingen, personeelsleden en onderwijsinstellingen van het leerplichtonderwijs

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	03. Digitale versnelling leerplichtonderwijs

## PROJECTSITUERING

Speerpunt Relanceplan

04. Investeren in mensen en talenten

## PROJECTOMSCHRIJVING

Vlaanderen wil de coronacrisis aangrijpen voor een duurzame digitale versnelling in het onderwijs. Dit doen we door te investeren in de ICT-infrastructuur binnen de schoolmuren en in ICT-toestellen voor gedeeld gebruik in elke kleuterklas en klas van het eerste tot en met vierde leerjaar in het lager onderwijs. Daarnaast voorzien we middelen voor het ter beschikking stellen van een eigen ICT-toestel voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van het lager onderwijs en de leerlingen van het secundair onderwijs.

Er wordt ook voorzien in de nodige omkadering voor scholen, onder meer met een sterker statuut voor de ICT-coördinator van de school, de uitbouw van digitale dienstverlening aan scholen en een kennis- en adviescentrum ten dienste van het werkveld. Er komen aangepaste ICT-opleidingen voor leerkrachten en ook in de lerarenopleidingen zal er meer ingezet worden op digitale competenties. Ook de leerkrachten voorzien we van ICT-materiaal.

Digisprong bevat ook verschillende acties om te voorzien in kwaliteitsvol digitaal lesmateriaal en om creativiteit te stimuleren. De uitbouw van KlasCement als uniek platform voor educatief "open" lesmateriaal en de doorontwikkeling van het Archief voor Onderwijs ter verrijking van de leermiddelen met audiovisueel materiaal. Daarnaast is er specifieke aandacht voor het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal in TSO en BSO. Tenslotte zetten we ook in op cybersecurity.

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Beslissing van de Vlaamse Regering. Visienota "Digisprong" Van Achterstand naar Voorsprong. ICT-plan voor een kwalitatief digitaal - nota onderwijs in uitvoering van het relanceplan "Vlaamse Veerkracht - nota](#)

[Beslissing. Visienota "Digisprong" Van Achterstand naar Voorsprong. ICT-plan voor een kwalitatief digitaal - nota onderwijs in uitvoering van het relanceplan "Vlaamse Veerkracht - bijlage](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2021 tot vaststelling van de regels voor de toekenning van extra ICT-middelen 2021 in het kader van de Digisprong voor het gewoon en buitengewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs en de hbo5-opleiding Verpleegkunde](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van extra ICT-middelen 2021 in het kader van de Digisprong voor het gewoon en buitengewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs en de hbo5-opleiding Verpleegkunde - nota](#)

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus

Opgestart na agendering VR

Beschrijving voortgang

Op 11 december 2020 keurde de Vlaamse Regering de visienota "Digisprong. Van Achterstand naar Voorsprong. ICT-plan voor een kwalitatief digitaal onderwijs in uitvoering van het relanceplan Vlaamse Veerkracht" goed.

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Momenteel worden de actielijnen onder de vier speerpunten uit de visienota verder vorm gegeven.

Onder speerpunt 1 “ Een toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur” werden de acties met betrekking tot investeringen in ICT-infrastructuur en de ICT-toestellen voor leerlingen principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 26 maart 2021. Voor de actie die voorziet in het faciliteren van connectiviteit en telecomdiensten voor scholen met bijzondere aandacht voor cyberveiligheid werd de openbare aanbesteding inmiddels openbaar gepubliceerd via e-tendering.

Afhankelijk van de gekozen beleidsinstrumenten zal de verdere operationalisering ter validatie aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd.

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Speerpunt 1 Een toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur	31/12/2023	Op schema	
Speerpunt 2: Een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT schoolbeleid	31/12/2023	Op schema	
Speerpunt 3: ICT-competente leerkrachten en lerarenopleiders en aangepaste digitale leermiddelen	31/12/2023	Op schema	
Speerpunt 4: Een kennis- en adviescentrum 'Digisprong' ten dienste van het onderwijsveld	31/12/2023	Op schema	

### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	375.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## 04. Opleidings- en loopbaanoffensief

### VV016 - ACTIVERING-VERHOGEN VAN DE WERKZAAMHEIDSGRAAD 80 PROCENT VESOC

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Werk en Sociale Economie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Werk en Sociale Economie
Belanghebbenden	Raad van Bestuur VDAB, werkgevers, sectorfondsen, onderwijspartners (CVO's, Hoger Onderwijs), zorgsector, taalcoachingspartners

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	04. Opleidings- en loopbaanoffensief
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>We versterken de veerkracht van werknemers, ondernemingen en zelfstandig ondernemers. We hebben de ambitie om te streven naar maximale tewerkstelling en naar duurzame tewerkstelling. We mogen niet vergeten dat de arbeidsmarkt op vandaag nog steeds verschillende jobkansen biedt. Het is daarom van belang om snel te schakelen, om bestaande vacatures maximaal in te vullen en sneller werkzoekenden en andere werkwilligen naar deze jobs toe te leiden.</p> <p>Dit vereist een VDAB die samen met partners klaarstaat om de nieuwe instroom van werkzoekenden het hoofd te bieden. Wie zijn werk verliest als gevolg van corona zal begeleid worden naar een nieuwe job, maar evenzeer blijft VDAB inzetten op activering van anders-actieven en inburgeraars. Het vereist ondernemingen die klaar staan om al deze mensen te ontvangen door breder te rekruteren, in te zetten op vorming en opleiding, op werkplekleren en op een inclusief ondernemingsklimaat. En het vereist een arbeidsmarkt waarin vlottere werk naar werk transitie en meer arbeidsmobiliteit binnen een onderneming, tussen ondernemingen en tussen sectoren mogelijk worden.</p> <p>Mensen duurzaam aan het werk houden betekent ook meer dan ooit aandacht besteden aan de gevolgen van corona en de digitale transformatie op de werkvloer. Daarom zetten we in op werkbaar werk (en telewerken) in ondernemingen en organisaties. We versterken ondernemingen en organisaties, ook in de sociale economie, om de transitie te maken met aandacht voor werkbaarheid, wendbaarheid, welzijn en het menselijk potentieel in de organisatie.</p> <p>Tenslotte dragen we zorg voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals inactieven, personen met een migratieachtergrond, personen met een arbeidshandicap of gezondheidsproblemen, mensen met een psychosociale problematiek, ... We versterken hun loopbanen en werken drempels</p>

## PROJECTOMSCHRIJVING

weg die zij op weg naar (betaald) werk ervaren.

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2021 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren, wat betreft de doelgroep en premiebedragen](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2021 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren, wat betreft de doelgroep en premiebedragen - nota](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2021 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren, wat betreft de doelgroep en premiebedragen - advies](#)

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Om snel de <b>bemiddelingscapaciteit</b> te kunnen verhogen werd/wordt een aantal tenders (bv TIBB4 en TIBB4 anderstaligen) in stelling gebracht in functie van de intensieve begeleiding van extra aantallen werkzoekenden.</li> <li>• De <b>transitiepremie naar ondernemers</b> kreeg een tweede principiële goedkeuring op de VR van 12/2. Hierdoor zal de premie een periode van één jaar toegankelijk gemaakt worden voor alle werkzoekenden zonder bijkomende leeftijdsvoorwaarden. Daarnaast wijzigt voor de duurtijd van 1 jaar het bedrag dat wordt uitbetaald. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.</li> <li>• De oproep '<b>naar duurzaam telewerken – digitale vaardigheden</b>' werd op 15/2 gelanceerd. De doelstelling is om opleidingen te stimuleren die bijdragen aan duurzaam en werkbaar telewerken in ondernemingen in Vlaanderen. De projecten starten op 1 september.</li> <li>• Het <b>Sociaal Interventiefonds (VDAB)</b> is voorzien om onmiddellijk uit te breiden wanneer daar extra behoefte aan is. Zo zijn we voorbereid om mensen sneller perspectief op herplaatsing te bieden door middel van begeleiding en ondersteuning bij collectief ontslag en herstructurering.</li> <li>• De aanpak rond het verhogen van de instroom van kandidaten in de <b>zorg- en welzijnsector</b>, zowel wat betreft tijdelijke (vnl niet-gekwalificeerde) als permanente (vnl gekwalificeerde) jobs, is operationeel. Zij-instroom wordt later opgenomen.</li> </ul>

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Sociaal ondernemerschap: opleidingen werknemers en innovatie-oproep	30/06/2021	Op schema	/

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
(Zij-)instroom in de zorgsector en het onderwijs	31/12/2021	Op schema	/
Uitbreiding transitiepremie naar doelgroepen	31/03/2022	Op schema	BVR

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	17.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV017 - EXTRA AANDACHT MEEST KWETSBAREN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Ben Weyts
Trekkende entiteit VO	Departement Onderwijs en Vorming
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	kinderen en jongeren in het leerplichtonderwijs en het Hoger onderwijs, personeel in het onderwijs (leerplicht en HO), lerarenopleidingen, Centra Voor Leerlingenbegeleiding.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	04. Opleidings- en loopbaanoffensief
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

PROJECTOMSCHRIJVING
Via dit project maken we het onderwijs na de coronacrisis veerkrachtiger, waarbij we ons richten op de meest kwetsbaren en op de weerbaarheid van de leerlingen. Het project bestaat uit drie speerpunten. (zie beoogde realisaties)

### AGENDERING VLAAMSE REGERING

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

VR 4 december 2020 - goedkeuring addendum (tbv 801 KEUR) aan het convenant met het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) ivm mentaal welzijn studenten

[MED VR 15 januari 2021 - projectoproep voor de subsidiëring van projecten ter verbetering van schoolleiderschap](#)

[MED VR 29 januari 2021](#)

[MED VR 29 januari 2021 - bijlage](#)

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Momenteel worden de actielijnen onder de drie speerpunten verder vorm gegeven. Afhankelijk van de gekozen beleidsinstrumenten zal de verdere operationalisering ter validatie aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd.

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Speerpunt 1: van achterstand naar voorsprong. Acties onder dit speerpunt moeten nog uitgewerkt worden.	05/12/2022	Op schema	Per deelactie worden de nodige politieke beslissingen genomen
Speerpunt 2: versterking van leraren, lerarenopleiders, schoolleiders (al uitgewerkt zijn de oproep facultatieve projectsubsidies voor pilootprojecten lerarenopleiding en de O&O oproep professionaliseringstrajecten schoolleiders)	05/12/2022	Op schema	<p>Beslissing Vlaamse Regering: Oproep tot indienen van voorstellen voor de O&amp;O opdracht: wetenschappelijke opvolging van professionaliseringsprojecten met het oog op het versterken van leiderschap voor herstel en veerkracht in onderwijs (15/01/2021)</p> <p>Beslissing Vlaamse Regering: Oproep facultatieve projectsubsidies 'Pilotprojecten ter versterking van de lerarenopleidingen' in het kader van het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' (29/01/2021)</p> <p>De andere acties worden nog uitgewerkt, en daarvoor zullen de nodige politieke beslissingen genomen worden.</p>
Speerpunt 3: bevorderen mentaal welzijn van leerlingen, scholieren en studenten. Via deelacties, en gericht naar elke specifieke doelgroep, worden concrete projecten op poten gezet. Er is een addendum	05/12/2022	Op schema	Afhankelijk van de actie en doelgroep in kwestie worden de noodzakelijke politieke beslissingen genomen.



goedgekeurd bij het convenant met het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO). Hierdoor zal er gedurende het kalenderjaar 2021 bijkomende financiering worden voorzien voor het 'Duurzaam versterken van studentenwelzijn tijdens en in de nasleep van de coronapandemie' door middel van zes verbindingsofficieren in de studentensteden, de ontwikkeling van een centraal platform studentenwelzijn en het opzetten van een lerend netwerk.			
--	--	--	--

#### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	90.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

#### VV018 - OPLEIDINGSOFFENSIEF ARBEIDSMARKT

#### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Werk en Sociale Economie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Werk en Sociale Economie
Belanghebbenden	Vlaams Partnerschap Duaal Leren, SERV, VLOR, Klankbordgroep sectoren, RvB VDAB, UNIZO/VOKA, transitiepunten, Federgon, Werkplekarchitecten, begeleidingspartners, sectorfondsen, private NT2 opleidingspartners, AGII, sociale partners

#### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	04. Opleidings- en loopbaanoffensief
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

#### PROJECTOMSCHRIJVING

## PROJECTOMSCHRIJVING

Om zowel werknemers, werkzoekenden, tijdelijk werklozen als ondernemingen en zelfstandig ondernemers meer wendbaar en beter inzetbaar te maken, zetten we versneld in op de omslag naar levenslang leren. We zien de coronacrisis als een opportuniteit voor meer structurele heroriëntering en om een doorbraak te realiseren in het leren tijdens de loopbaan.

2021 wordt daarom hét jaar van de opleiding. Het jaar waarin we samen werk maken van een opleidings- en loopbaanoffensief, zowel voor werkzoekenden en inactieven als voor werkenden die zich wensen (of genoodzaakt zien) te heroriënteren zoals tijdelijk werklozen. Het jaar waarin we mensen versterken in hun loopbaan en hen in staat stellen om toekomstige jobkansen te grijpen.

We nemen initiatieven om competenties op peil te houden en om nieuwe competenties te verwerven. We benutten de vrijgekomen (arbeids-)tijd om (online) opleidingen te volgen en om zich te (her)oriënteren. We faciliteren transitie over sectoren en ondernemingen heen. We maken de competenties van werknemers zichtbaar. En we zorgen ervoor dat ze zich kunnen her- of bijscholen zodat hun kansen op de arbeidsmarkt verruimen.

We doen dit alles vanuit een lange termijnvisie op levenslang leren en binnen een breed partnerschap met onderwijs- en opleidingsverstrekkers gaande van CVO's, CBE's, hogescholen, universiteiten, VDAB, Syntra's, sectoren tot private opleidingsverstrekkers en ondernemingen, ...

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering van 12 februari 2021 - tijdelijke verhoging en verruiming van de stagebonus](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering - tijdelijke verhoging en verruiming van de stagebonus - nota](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2021 - tijdelijk experiment gemeenschappelijk initiatiefrecht Vlaams opleidingsverlof](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering - tijdelijk experiment gemeenschappelijk initiatiefrecht Vlaams opleidingsverlof - nota](#)

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus

Opgestart na agendering VR

Beschrijving voortgang

- De **eenmalige verruiming en verhoging van de stagebonus** werd voor de eerste keer principieel goedgekeurd op de VR van 12/2. Er wordt nu advies ingewonnen van de SERV, de VLOR, het Vlaams Partnerschap Duaal Leren, en de Raad van State
- De **aanpak naar de tijdelijk werklozen** is operationeel en de definitie van de intensief tijdelijk werklozen is goedgekeurd op de RVB van 12/02.
- De oproep **transities werk naar werk (transitiepunten)** werd gelanceerd. Dit betreft een gesloten ESF-oproep die een project gericht op alternatieve oplossingen voor ontslag en andere invullingen van tijdelijke werkloosheid onderzocht en het stimuleren van proactieve werk-werk transitie. De projecten starten op 1 april.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Naar duurzaam telewerken - digitale vaardigheden	30/06/2021	Op schema	/
Enmalige verruiming en verhoging van de stagebonus	31/08/2021	Op schema	WijzigingsBVR
Talenplan	31/12/2021	Op schema	/
Inzetten op competentiechecks, -coaching, -versterking (en transitiepunten)	31/12/2021	Op schema	/
Versterking begeleidingscapaciteit	31/12/2021	Op schema	/
Versterking werkplekleren	31/12/2021	Op schema	/
Tijdelijk gezamenlijk besluitrecht VOV	31/08/2022	Op schema	Tijdelijk BVR
Ruim en toegankelijk opleidingsaanbod	31/12/2022	Op schema	/
Gericht en breed opleidingsaanbod voor tijdelijk werklozen	31/12/2022	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	119.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV019 - VERSTERKEN LEVENSLANG BLIJVEN LEREN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Ben Weyts
Trekkende entiteit VO	Departement Onderwijs en Vorming
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap voor Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen
Belanghebbenden	Cursisten, personeelsleden en onderwijsinstellingen van het volwassenenonderwijs

## PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	04. Opleidings- en loopbaanoffensief
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

## PROJECTOMSCHRIJVING

Het Vlaams volwassenenonderwijs is een belangrijke partner voor een samenleving die opstaat uit de crisis. De centra voor volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie zijn een sterke schakel binnen een breder veld van vorming, opleiding, werk en sociale ontplooiing. Voor de beleidsdomeinen Werk en Onderwijs wordt 2021 “Het Jaar van de Opleiding”. Er wordt een groot offensief gelanceerd op vlak van opleiding, zowel voor werkzoekenden, als voor tijdelijk werklozen, als voor inactieven, als voor mensen die een job hebben maar zich wensen (of genoodzaakt zien) te heroriënteren. De ambitie van dit plan om mensen zo snel mogelijk in staat te stellen om toekomstige jobkansen te grijpen, past volledig binnen de ambities van het project Versterken Levenslang Blijven Leren dat zich echter ook tot andere doelgroepen dan de werkenden en werkzoekenden richt.

Het project Versterken Levenslang Blijven Leren wil het volwassenenonderwijs een boost geven om meer dan ooit de speler te worden die de sociale mobiliteit van mensen faciliteert, via omscholing, bijscholing en kwalificering. We mikken daarom op een grotere naamsbekendheid, een toeleiding bij het grote publiek en een sterke verankering in de regionale context. Een vernieuwing en optimalisatie van het studieaanbod en de daaraan gekoppelde leermethodes moeten het volwassenenonderwijs een sterkere arbeidsmarktgerichte focus en een 21ste eeuwse karakter geven. Flexibiliteit, innovatie en duurzame verankering staan hierin voorop. Een versterking van de noodzakelijke digitale infrastructuur en methodiek moeten bijdragen tot het maximaal realiseren van de beoogde doelstellingen.

Om deze ambitie waar te maken richten we ons op vier inhoudelijke speerpunten waaraan 13 actielijnen worden gekoppeld. De vier speerpunten zijn (1) een sterke promotiecampagne ‘Levenslang Blijven Leren’ in het volwassenenonderwijs, (2) het versterken van arbeidsmarktkansen voor alle Vlamingen die er nood aan hebben, (3) het versterken van digitale competenties van een ruim doelpubliek en (4) het gericht inzetten op een gekwalificeerde uitstroom.

Het volwassenenonderwijs wil een belangrijke rol vervullen in het stimuleren van elke Vlaming om levenslang te blijven leren. Om deze ambitie waar te maken ontwikkelen we een opleidingskompas en voorzien we in een wervende Vlaanderenbrede en gefaseerde promotiecampagne. Aanvullend wordt een lokale doeltreffende informatieverstrekking met aandacht voor kansengroepen in samenwerking met lokale partners en bestaande initiatieven opgezet.

Dit project heeft de ambitie om het aanbod in het volwassenenonderwijs te versterken op het vlak van duurzame arbeidsmarktgerichte kwalificatiemogelijkheden. Het volwassenenonderwijs zal actiever kunnen inspelen op lokale arbeidsmarktbehoeften door het versneld ontwikkelen van toekomstgerichte curricula en infrastructuur, een doorgedreven EVC-beleid, het verruimen van flexibele opleidingsmogelijkheden zoals een vakantieaanbod en het inzetten op geïntegreerde trajecten. Daarnaast worden verschillende vormen van hybride leren ontwikkeld in functie van een flexibel en gedifferentieerd aanbod.

Met het speerpunt ‘Versterking van digitale competenties’ richt dit project zich niet enkel tot een maatgericht aanbod voor het versterken van de algemene digitale geletterdheid maar is er ook

## PROJECTOMSCHRIJVING

expliciet aandacht voor opleidingen voor mensen die plaats- en tijdsafhankelijk werken en het gericht ontwikkelen van hun digitale vaardigheden.

Het behalen van een diploma secundair onderwijs of een duurzame beroepskwalificatie biedt jongeren ook een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt. Binnen dit project zetten we daarom in op het terugdringen van de ongekwalificeerde uitstroom via een outreachende aanpak in samenwerking met partnerorganisaties (o.a.VDAB, Actiris, ...), een aanklappende cursistenbegeleiding tijdens het traject en een doorgedreven samenwerking met de examencommissie.

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Beslissing van de Vlaamse Regering. Visienota "Edusprong, Van Achterstand naar Voorsprong. Plan voor een kwalitatief versterkt volwassenenonderwijs in uitvoering van het relanceplan "Vlaamse veerkracht" - nota](#)

[Beslissing van de Vlaamse Regering. Visienota "Edusprong, Van Achterstand naar Voorsprong. Plan voor een kwalitatief versterkt volwassenenonderwijs in uitvoering van het relanceplan "Vlaamse veerkracht" - bijlage](#)

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus

Opgestart na agendering VR

Beschrijving voortgang

De Vlaamse regering keurde 12 februari de visienota goed "Edusprong. Van Achterstand naar Voorsprong. Plan voor een kwalitatief versterkt volwassenenonderwijs in uitvoering van het relanceplan Vlaamse veerkracht" Momenteel worden de 13 actielijnen onder de vier speerpunten in de visienota verder vorm gegeven. Afhankelijk van de gekozen beleidsinstrumenten zal de verdere operationalisering ter validatie aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd.

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Speerpunt 1: Een sterke promotiecampagne 'Levenslang Blijven Leren' in het Volwassenenonderwijs voeren	31/12/2023	Op schema	
Speerpunt 2: De arbeidsmarktkansen van alle Vlamingen die er nood aan hebben versterken	31/12/2023	Op schema	
Speerpunt 3: De digitale competenties van een ruim doelpubliek versterken	31/12/2023	Op schema	
Speerpunt 4: Gericht inzetten op gekwalificeerde uitstroom	31/12/2023	Op schema	

## PROJECTFINANCIERING

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	60.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## 05. Versterking O&O

### VV020 - BIO-ECONOMIE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Landbouw en Visserij
Belanghebbenden	Bedrijven, speerpuntclusters, universiteiten, hogescholen, (strategische) onderzoekscentra

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	05. Versterking O&O
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>De bio-economie omvat zowel de productie van hernieuwbare biologische hulpbronnen als het gebruik van die hulpbronnen en reststromen. Deze worden verwerkt tot waardevolle producten zoals voedsel, diervoeder, biogebaseerde producten en energie.</p> <p>Vlaanderen heeft een sterke traditie in biogebaseerde activiteiten. Gezien de afwezigheid van grote voorraden natuurlijke hulpbronnen, heeft Vlaanderen expertise opgebouwd in het slim omgaan met grondstoffen voor een circulaire bio-economie.</p> <p>De strategie en het beleidsplan Bio-economie hebben tot doel het netwerk van innovatieactoren op dit gebied te versterken en nieuwe initiatieven voor het duurzaam gebruik van biogebaseerde oplossingen te stimuleren. Deze acties pakken de huidige uitdagingen van de bio-economie in Vlaanderen aan door:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- meer samenwerking op te bouwen tussen actoren in verschillende economische sectoren;</li> <li>- innovatie te stimuleren in samenwerking met partners uit de landbouw;</li> <li>- ondersteuning te bieden aan start-ups en KMO's bij de snelle opschaling en industrialisatie van hun oplossingen;</li> <li>- de onderzoeksgemeenschap op dit gebied te stroomlijnen en versterken;</li> </ul>	

## PROJECTOMSCHRIJVING

- de bestuurlijke capaciteit te versterken om de Vlaamse bio-economie op te volgen en te ondersteunen.

Het eerst impulsprogramma bio-economie werd aangenomen in december 2020 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Hiermee gaat een investering gepaard van 10 miljoen EUR, waarvan 3 miljoen EUR voor wetenschappelijk onderzoek en 7 miljoen EUR voor O&I-projecten in samenwerking met bedrijven.

Een tweede impulsprogramma van 10 miljoen EUR zal in 2021 worden voorgesteld.

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 2020 1812 DOC.1464/1BIS Nota VR Betreft: Vlaams beleidsplan bio-economie - nota](#)

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het impulsprogramma bio-economie werd in december 2020 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De voorbereidende werken voor de uitvoering zijn momenteel aan de gang.

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Start opbouw van onderzoeksagenda voor de Vlaamse Bio-economie	30/09/2021	Op schema	
Lancering FWO oproep bio-economie onderzoeksprojecten	30/10/2021	Op schema	
Toekenning van de steunmiddelen voor O&I-projecten met bedrijven	31/12/2021	Nog niet gestart	Besluit Vlaamse Regering voor dossiers boven de 500.000 EUR
Tweede impulsprogramma bio-economie	31/12/2021	Nog niet gestart	Besluit Vlaamse Regering

## PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

**VV021 - ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR (BIJ STRATEGISCHE ONDERZOEKSCENTERS (SOC'S), SPEERPUNTCLUSTERS, VLAAMSE ONDERZOEKINSTELLINGEN EN HOGER ONDERWIJS)**

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Bedrijven, speerpuntclusters, universiteiten, hogescholen, (strategische) onderzoekscentra

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	05. Versterking O&O
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Excellente wetenschap en innovatie zijn dé voorwaarden om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. De versterking van deze O&amp;I basis kan niet zonder de uitbouw van grootschalige, state-of-the-art (internationale) onderzoeks- en innovatie-infrastructuren. Bovendien zijn deze infrastructuren nodig om de innovatiekloof te kunnen overbruggen en de transfer van kennis en technologie te versnellen naar het industriële en KMO-weefsel. Om onze kennisbasis te versterken, zullen we daarom bijkomend investeren in onderzoeks- en technologische infrastructuur met een inhoudelijke focus op 3 thema's: digitalisering, duurzaamheid en zorg.</p> <p>Een investeringsagenda zal worden samengesteld op basis van een bevraging van het veld.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Bevraging van het veld is lopende en zit op schema.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Bevraging van het veld	31/12/2021	Op schema	
Alle projecten zijn gestart.	23/12/2022	Nog niet gestart	Besluit Vlaamse Regering voor dossiers boven de 500.000 EUR



GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Alle projecten zijn afgerond.	30/06/2026	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	100.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV022 - VERSTERKING O&O BEDRIJVEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Bedrijven

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	05. Versterking O&O
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Innovatie staat centraal in de aanpak van het herstel in Vlaanderen. In de eerste plaats omdat innovatie nodig is om onze bedrijven competitief en productief te houden, zodat jobs in Vlaanderen behouden en gecreëerd kunnen worden.</p> <p>Vlaamse bedrijven staan in de voorhoede van innovatie in Europa. Investerings ten belope van 2,16% van het bbp onderstrepen de R&amp;D-intensiteit van de bedrijven en dragen sterk bij tot het feit dat we in Vlaanderen met 2,92% in 2018 dicht bij de 3% O&amp;O-doelstelling zitten. We stellen bovendien vast dat bedrijven in deze crisis blijven inzetten op innovatie en willen hen daarin ondersteunen. Daarom trekken wij 100 miljoen euro extra uit voor subsidies aan O&amp;O-projecten van bedrijven. Deze subsidies zullen worden toegekend onder de voorwaarden van de huidige instrumenten die gericht zijn op O&amp;O-steun aan bedrijven.</p>

## PROJECTOMSCHRIJVING

Het innovatiebeleid slaagt er steeds beter in om ook kleine(re) bedrijven te bereiken. Toch blijft de spreiding van O&O over meer sectoren en bedrijfstypes een uitdaging voor onze regio. Na de Corona-crisis zal innovatie nog meer dan voorheen bepalend zijn voor de concurrentiekracht van onze bedrijven en de economische groei. Deze investeringen gaan daarom gepaard met een doorlichting van het VLAIO innovatie-instrumentarium. We willen immers meer innoverende ondernemingen en meer innovatie in bedrijven stimuleren. De uitdaging bestaat erin om het aantal innoverende bedrijven in Vlaanderen op te trekken en het instrumentarium dat Vlaanderen inzet om ondernemingen aan te zetten tot innovatie laagdrempeliger te maken, aan te passen aan de mogelijkheden van kmo's en sterker in te zetten op economische valorisatie van de resultaten van innovatie. Bij het opmaken van het Vlaams regeerakkoord werd deze uitdaging verwoord als het verbreden van het O&O-instrumentarium naar kleine bedrijven.

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 2020 1812 DOC.1463 - Bijkomende middelen voor VLAIO O&O-projecten 2020 - nota](#)

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	In december 2020 werd een eerste herverdeling doorgevoerd als inhaalbeweging voor de O&O-projecten van 2020. Naargelang de instroom zullen nieuwe herverdelingsbesluiten naar de Vlaamse Regering worden gebracht.

## GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Doorlichting VLAIO-instrumentarium	31/12/2021	Op schema	
Selectie van O&O-projecten via reguliere aanpak	31/12/2022	Op schema	30 miljoen EUR werd reeds eind vorig jaar herverdeeld. Voor de overige middelen zijn nog verdere herverdelingsbesluiten nodig.

## PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	100.000.000 EUR
Uitvoering VAK	2.594.998 EUR
Uitvoering VEK	435.000 EUR

## VV023 - VERSTERKING ONDERZOEKSVELD EN VERSNELLING O&O

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Bedrijven, speerpuntclusters, universiteiten, hogescholen, (strategische) onderzoekscentra

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	05. Versterking O&O
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Innovatie is meestal een proces van vele jaren, startend met fundamenteel onderzoek over strategisch basisonderzoek naar meer toegepast onderzoek. Om de innovaties van de toekomst te kunnen voeden hebben we daarom versterking nodig van onze kennisbasis, en zullen we bijkomend investeren in onderzoeksprojecten met een inhoudelijke focus op 3 thema's: digitalisering, duurzaamheid en zorg. Een investeringsagenda zal worden samengesteld op basis van een bevraging van het veld. Hierbij voorzien we ook ruimte voor cofinanciering van Vlaamse projecten die steun ontvangen uit het ETS Innovatiefonds (incl. CCS/CCU).</p>	

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Bevraging van het veld is lopende en zit op schema.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Bevraging van het veld	31/12/2021	Opgestart	
Alle projecten zijn gestart.	23/12/2022	Nog niet gestart	Besluit Vlaamse Regering voor dossiers boven de 500.000 EUR
Alle projecten zijn afgerond.	30/06/2026	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	60.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## 06. Blue deal

### VV024 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR - OPEN RUIMTE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaamse Landmaatschappij
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaamse Landmaatschappij - Departement Omgeving - Agentschap Natuur en Bos - Vlaamse Milieumaatschappij
Belanghebbenden	programmamateam Water-Land-Schap

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Het project groen-blauwe infrastructuur - open ruimte wil problemen met water in landelijke gebieden oplossen in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied. Het bestaat uit drie projectonderdelen.</p> <p>Het project zet versterkt in op waterconservering in de open ruimte om grondwatervoorraden aan te vullen en verdroging van natuur- en landbouwgebieden tegen te gaan. Het is daarbij noodzakelijk dat we beter gebruik maken van de perioden met neerslagoverschot om perioden met neerslagtekorten te overbruggen. Dat kan enkel als we zowel infiltratie als retentie in de bovenstroomse gebieden versterken. Dit heeft ook als gevolg dat bij hevige neerslag water minder snel afvloeit en overstromingsschade in afwaartse gebieden wordt vermeden. Maatregelen om water langer tegen te houden en te laten infiltreren in de open ruimte zijn onder meer erosie maatregelen, aanleggen van bufferbekkens, het voorzien van peilgestuurde drainages, bovenwaterlopen terug meer laten meanderen, waterpeilen in de valleigebieden terug verhogen door minder water te onttrekken en minder te draineren in polders en wateringen, afwateringskanalen in natuurgebieden zoveel mogelijk dempen.</p> <p>De realisatie van dergelijke maatregelen is vaak niet eenvoudig gelet op de sterke versnippering van</p>

## PROJECTOMSCHRIJVING

de ruimte in Vlaanderen waarbij natuur-, bos- en landbouwgebieden naast elkaar voorkomen en landgebruik niet altijd in overeenstemming is met de noden van het watersysteem. Daarom is een nauwe samenwerking met de beheerders van de open ruimte essentieel. Het project richt zich dan ook op (1) het mobiliseren van lokale gebiedscoalities voor het nemen van droogtmaatregelen in hun gebied (Water-Land-Schap 2.0) en (2) op het nemen van extra droogtmaatregelen binnen de geïntegreerde gebiedsgerichte projecten waarbij al een structurele samenwerking tussen gebiedspartners is opgezet. Ook toegang tot grond is een cruciale factor om deze maatregelen mogelijk te maken. Daarom voorziet het project ook (3) de oprichting van een grondenbank Blue Deal die inzet op grondmobiliteit en rechtstreekse aankopen om het landgebruik meer in overeenstemming te brengen met de noden van het watersysteem. Tot slot stelt de (4) oprichting van gebiedsfondsen de lokale coalities in staat om ook de meer complexe maatregelen voor de versterking van het watersysteem te kunnen uitvoeren.

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	

## GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
INR: goedkeuring droogtmaatregelen	31/03/2021	Op schema	Goedkeuring droogtmaatregelen door Minister
Grondenbank: goedkeuring grondenbank Blue Deal	31/03/2021	Op schema	Goedgekeurd Raad van bestuur VLM : 10/03/2021
W-L-S: lanceren oproep	05/04/2021	Op schema	validatie oproep door Minister
Grondenbank : vastleggen middelen grondenbank Blue Deal (vastlegging 10 mio euro)	30/04/2021	Op schema	
Grondenbank: oprichten rapporteringsoverleg met VLM, VMM, Agentschap Natuur en Bos en Departement Omgeving	30/04/2021	Op schema	
W-L-S: indienen voorstellen systeeminnovaties en gebiedsprogramma's	17/05/2021	Op schema	
W-L-S: selectie op basis van de ingediende voorstellen	30/06/2021	Op schema	Beslissing door Minister met betrekking tot selectie
W-L-S: start begeleidingstraject,	30/06/2021	Op	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
inhoudelijke studie en procesbegeleiding gebiedsprogramma's (vastlegging geraamd op 2 mio euro)		schema	
W-L-S: start uitvoering systeeminnovaties (vastlegging geraamd op 3 mio euro)	29/10/2021	Op schema	
INR: droogtemaatregelen 2021 zijn vastgelegd (vastlegging geraamd op 2 mio euro)	15/12/2021	Op schema	
gebiedsfondsen - oprichting gebiedsfondsen	30/06/2022	Op schema	Beslissing Vlaamse regering over de oprichting van de gebiedsfondsen
W-L-S: start uitvoering gebiedsprogramma's (vastlegging geraamd op 10 mio euro)	29/10/2022	Op schema	beslissing door Minister/Vlaamse regering met betrekking tot gebiedsprogramma's
INR: droogtemaatregelen 2022 zijn vastgelegd (vastlegging geraamd op 3 mio euro)	15/12/2022	Op schema	
W-L-S: systeeminnovaties uitgevoerd	15/12/2023	Op schema	
Grondenbank: grondenbank Blue Deal is uitgevoerd	15/12/2026	Op schema	
INR: droogtemaatregelen zijn uitgevoerd	15/12/2026	Op schema	
W-L-S: gebiedsprogramma's uitgevoerd	15/12/2026	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	40.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV025 - BLUE DEAL - ONDERZOEK

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	primaire sector, agro-industriële sector, kennisinstellingen, praktijkcentra landbouw

### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

### PROJECTOMSCHRIJVING

De waterbeschikbaarheid per capita in Vlaanderen is één van de laagste in de OESO. De klimaatverandering en meer specifiek de droge zomers van de afgelopen jaren hebben hun sporen nagelaten. De grondwaterreserves slinken zienderogen en droogteperiodes leiden tot uitputting van regenwaterreserves en grote schommelingen in watergebruik met nefaste gevolgen voor natuur en landbouw. De landbouwsector komt in de problemen voor wat betreft het garanderen van voldoende voedselproductie voor de industriële voedingssector. Het inkomen van de landbouwers staat onder druk en is onzeker.

Naast investeringen is innovatie belangrijk om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden. Bedoeling is op vrij korte termijn innovaties te initiëren die een antwoord bieden aan deze uitdagingen en kostenefficiënt kunnen toegepast worden op bredere schaal. Mogelijke onderzoekspistes zijn circulair watergebruik met aandacht voor de waterkwaliteit (voedselveiligheid, milieuaspecten zoals zoutintrusie), onderzoek naar droogteresistente en nieuwe klimaatrobuuste (eiwit)teelten en teelttechnieken of beheersmaatregelen die een duurzaam antwoord kunnen bieden op de klimaatverandering (zoals peilgestuurde drainage of het verhogen van het koolstofgehalte in de bodem zodat de bodem het water langer kan vasthouden). Indirect zal ook de bevoorradingszekerheid van de voedingsnijverheid gegarandeerd worden en zal de toeleveringssector van de resultaten van dit impulsprogramma kunnen genieten. Specifiek voor de nieuwe droogteresistente en/of eiwitteelten voor Vlaanderen moet er aandacht besteed worden aan zowel teelttechniek, afzetmogelijkheden en verwerkingstechnieken.

Om deze doelstellingen te realiseren wordt gebruik gemaakt van een bestaand onderzoeksprogramma, met name de landbouwtrajecten. De steuntoekenning in het kader van LA-trajecten betreft niet-staatssteun en is voorbehouden voor Organisaties voor Onderzoek en Kennisverspreiding voor de uitvoering van niet-economische activiteiten zoals onafhankelijke onderzoeksactiviteiten en/of kennisverspreiding.

Dit onderzoeksprogramma is vraaggedreven en beoogt reeds tijdens de duur van het project veranderingen teweeg te brengen bij een ruime doelgroep. De projecten worden aan 90% gesteund,

## PROJECTOMSCHRIJVING

met 10% inbreng van leden van de begeleidingscommissie, wat het vraagedreven karakter moet garanderen. Regelmatig worden, naast landbouworganisaties en individuele landbouwers, ook industriële sectororganisatie en toeleveranciers of afnemers van landbouwproducten in de gebruikerscommissies aangetroffen. De finaliteit van het programma is primair economisch met aandacht voor maatschappelijke aspecten. De call 2020 omvat verschillende projecten die reeds aan de gestelde doelstellingen voldoen. Gezien de budgettaire ruimte die voorhanden is, is het slaagpercentage van het programma laag (ca. 27% voor de call 2020) en kwaliteitsvolle projecten kunnen niet altijd gesteund worden. Extra middelen voor dit programma kunnen leiden tot een belangrijke economische en maatschappelijke meerwaarde.

Het programma Landbouwtrajecten werd in de loop van 2020 hervormd voor wat betreft de evaluatiecriteria, onder meer om tegemoet te komen aan de vraag uit het beleid om sterker in te zetten op maatschappelijke uitdagingen inzake innovatieve, milieu- en klimaatvriendelijke economische productie. Voor de call 2020-2021 werd een nieuw criterium 'maatschappelijke meerwaarde' toegevoegd dat met name de milieu- en sociale aspecten van duurzame landbouw omvat. Milieuaspecten zijn bijvoorbeeld efficiënt water(her)gebruik, circulaire economie, minder gebruik van pesticiden en meststoffen, klimaatmitigatie door minder broeikasgassen, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Sociale aspecten zijn bijvoorbeeld arbeidsveiligheid, gezondheid van landbouwer en consument, inkomenszekerheid, (dieren)welzijn, werkbaar werk en landschapsbeleving. De bedoeling is om projecten die in aanzienlijke mate geïnspireerd zijn door aspecten van duurzame landbouw, en een hoog ambitieniveau hebben op dat vlak, een zekere (beleids)prioriteit te kunnen geven.

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Labeling landbouwtrajecten die binnen de blue deal passen	30/03/2021	Op schema	
Initiëren van innovaties in de primaire sector m.b.t. nieuwe droogteresistente teelten en waterbeheer	20/04/2021	Nog niet gestart	Nota VR dient te worden opgemaakt voor blue deal VLAIO instrumenten ecologieplus premie en landbouwtrajecten
Start eerste landbouwtrajecten/blue deal projecten	31/12/2021	Nog niet gestart	
Beslissing over blue deal projecten call 2021-2022	30/04/2022	Nog niet gestart	
Start tweede batch landbouwtrajecten/blue deal	31/12/2022	Nog niet gestart	



GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
projecten			
Tussentijdse evaluatie lopende blue deal Landbouwtrajecten	31/12/2024	Nog niet gestart	
Eindevaluatie resultaten blue deal landbouwtrajecten	31/12/2026	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	6.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV026 - BLUE DEAL - MOW

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	De Vlaamse Waterweg
Betrokken entiteit(en) VO	De Vlaamse Waterweg
Belanghebbenden	Industrie en landbouw gevestigd langs de waterlopen, drinkwatermaatschappijen, binnenvaartondernemers

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Met de 'Blue Deal' wil de Vlaamse regering de strijd tegen droogte en waterschaarste aanpakken. Voor de voeding van de hoofdassen in het Vlaamse binnenwaterennet bestaat een afhankelijkheid van stroomopwaarts gelegen waterwegen in beheer van andere landen en regio's. Het water dat voor de exploitatie van dit waterwegennet beschikbaar is dient dan ook zo optimaal mogelijk benut te worden.</p> <p>Binnen de "Blue Deal" wordt door de Vlaamse waterwegbeheerder een selectie van projecten opgenomen in volgende domeinen:</p>

## PROJECTOMSCHRIJVING

1. Voorzien van pompinstallaties op waterwegen die onderhevig zijn aan waterschaarste met als doel de watervoorziening voor scheepvaart, industrie, drinkwaterbedrijven, landbouw maximaal te vrijwaren ook bij periodes van langdurige droogte;
2. Renovatie van sluisdeuren en -mechanismen waardoor lekverliezen worden gereduceerd.

Uitvoering van het project:

1. Oppompen van schutwater bij sluisen naar het opwaarts pand – pompinstallaties

Het voorzien van vaste pompinstallaties op een aantal vaarassen:

Het netwerk van Albertkanaal en de Kempense kanalen worden uitsluitend gevoed met water dat afkomstig is uit de Maas, waarvan een deel in gemeenschappelijk beheer met Nederland. Dit maakt dat slechts een deel van het Maaswater ter voeding van deze kanalen kan worden aangewend.

Op elk van de 6 sluiscomplexen van het Albertkanaal werd gebouwd/zal worden gebouwd een pompinstallatie waardoor schutverliezen beperkt worden door terugpompen van water van het afwaartse naar het opwaartse kanaalpand... wat resulteert in beperking van waterafname uit de Maas. Deze installaties werden reeds ontworpen. Daarbij is het ontwerp zo opgevat zodat ze, bij voldoende waterbeschikbaarheid, ook in omgekeerde richting als waterkrachtcentrale kunnen werken.

Het Kanaal naar Charleroi wordt gevoed vanuit Wallonië. De afgelopen zomers werden we telkens geconfronteerd met een ontoereikende toevoer, waardoor in eerste instantie moest overgegaan worden tot gegroepeerd schutten, en in tweede instantie tot het instellen van een diepgangbeperking.

Door de bouw van pompinstallaties op de 4 sluisen van het kanaal kan deze problematiek vermeden worden en kan de scheepvaart ook in periodes met zeer lage waterbeschikbaarheid blijven doorgaan.

Voor de eerstvolgende zomers wordt in afwachting van de bouw van de vaste installaties voorzien in de huur van mobiele pompen.

In de Durmevallei is de bouw van 2 pompstations voorzien in de verdere realisatie van de Sigmagebieden Groot Broek en Klein Broek. Ze voorzien om het bovenstroomse hemelwater van beken en grachten naar de Durme gecontroleerd af te voeren, alsook om de waterstand in het Sigmagebied Groot Broek te reguleren. De bouw van deze 2 pompstations biedt zowel een remediëring tegen de wateroverlast in de winterperiode in de Durmevallei (bij hoogtij en piekwaterstanden), als een remediëring tegen verdroging in de zomerperiode (sponswerking en verhoging grondwaterstanden in Groot Broek).

2. Dichting sluisdeuren zodat geen lekverliezen optreden – renovatie sluisdeuren

Uit patrimoniuminspecties blijken de lekverliezen ter hoogte van een reeks sluisdeuren niet verwaarloosbaar. Door een overwogen combinatie van renovatie/vervanging van deuren en modernisering van de bewegingsmechaniek zullen deze lekverliezen tot een minimum beperkt worden.

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering - bijlage](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Voor de deelprojecten Pompinstallatie Durme ter hoogte van Groot Broek en Pompcapaciteit Albertkanaal (Hasselt, Diepenbeek en Genk) zijn de vastleggingen gebeurd en zullen de nodige werken uitgevoerd worden. Voor de overige deelprojecten zijn de aanbestedingen in voorbereiding.  De verschillende deelprojecten verlopen allen volgens planning.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Vervangen sluisdeuren Boezinge Dorp	31/12/2021	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Pompinstallaties Kanaal Brussel-Charleroi	31/12/2022	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Raamovereenkomst huur mobiele pompen in afwachting van ingebruikname effectieve pompen	31/12/2022	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Structurele herstelling sluis Ooigem	31/12/2022	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Pompcapaciteit Albertkanaal: Hasselt, Diepenbeek en Genk: Bouwen van pompinstallaties en waterkrachtcentrales ter hoogte van de sluizencomplexen	31/12/2023	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Pompinstallaties Durme t.h.v. Groot Broek	31/12/2023	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Pompcapaciteit Albertkanaal / Pompcapaciteit Albertkanaal: Wijnegem	31/12/2023	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Vervangen sluisdeuren sluizen Briegden en Neerharen	31/12/2024	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	35.000.000 EUR
Uitvoering VAK	13.689.460 EUR

## PROJECTFINANCIERING

Uitvoering VEK

0 EUR

## VV027 - BLUE DEAL - ECONOMIE

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Ondernemingen

### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

### PROJECTOMSCHRIJVING

Uit recente kaarten die gemaakt werden op basis van satellietbeeldenonderzoek blijkt dat België één van de Europese landen is die het zwaarst getroffen worden door de extreme droogte. Ons grondwater staat een pak lager dan normaal en daarmee doen we het slechter dan bvb. Spanje en Zuid-Italië. Bijna de helft van onze oppervlakte staat in het diepste rood.

Met de 'Blue Deal' wil de Vlaamse regering die droogte en waterschaarste aanpakken:

- op een structurele manier;
- met een verhoogde inzet van middelen en juiste instrumenten;
- met betrokkenheid van de industrie als deel van de oplossing;
- met een duidelijke oproep naar de lokale besturen om ook inspanningen te doen.

Doelstelling van dit project is ondernemingen aan te zetten tot investeringen in innovatieve waterbesparende technologieën precies om zich te wapenen tegen waterschaarste en zich minder waterafhankelijk te maken. Dat doen we door bijkomend 10 miljoen euro te voorzien op de twee ecologiesteunmaatregelen, met name Ecologiepremie Plus (EP Plus) en Strategische Ecologiesteun (STRES), van het Agentschap Innoveren & Ondernemen, specifiek voor waterbesparende projecten.

De EP Plus is een laagdrempelig steuninstrument om innovatieve maar gestandaardiseerde (breed uitrolbare) ecologische technologieën te ondersteunen. Via een applicatie kan een onderneming een steunaanvraag indienen voor een technologie die op de Limitatieve Technologieënlijst (LTL), de lijst met steunbare technologieën, staat. Deze lijst evolueert en is vraaggestuurd, maw. technologieën komen op de lijst doordat een leverancier of een investerende onderneming een aanvraag doet om een nieuwe technologie op de lijst te laten zetten. De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) beoordeelt vervolgens het ecologisch voordeel, de meerkosten en het steunpercentage op basis van de kosteneffectiviteit.

## PROJECTOMSCHRIJVING

Los van de technologieën mbt waterbesparing die vandaag al op de lijst staan, gaat het Agentschap Innoveren & Ondernemen proactief de markt bevragen in de zoektocht naar nieuwe technologieën om op de lijst te zetten. Bovendien wordt de EP Plus aangepast zodat, naast de innovatieve technologieën die nu al gesteund kunnen worden, ook minder of niet-innovatieve maar desalniettemin klimaat efficiënte technologieën betoelaagd kunnen worden. Op die manier kunnen we nog meer investeringen in relevante technologieën stimuleren en schakelen we een versnelling hoger in het tegengaan van droogte en waterschaarste.

STRES anderzijds is een steuninstrument voor bedrijfsspecifieke, innovatieve investeringen die, omwille van hun bedrijfsspecifieke karakter, niet standaardiseerbaar of breed uitrolbaar zijn. Ook deze steunmaatregel staat open voor waterbesparende dossiers.

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	We zijn afhankelijk van aanvragen van ondernemingen, maar voorlopig zijn er geen redenen om aan te nemen dat er onvoldoende projecten zullen worden ingediend.

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Tien miljoen euro steunbudget gealloceerd aan kwalitatieve projecten	31/12/2022	Op schema	Goedkeuring VR nodig voor verruiming wetgeving richting minder innovatieve maar klimaat efficiënte technologieën en ivm verlaging instapdrempel

## PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV028 - DROOGTERESISTENTE TEELTEN

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Landbouw en Visserij
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

### PROJECTOMSCHRIJVING

Inzetten op onderzoek en innovatie productie, afzet en verwerking van droogteresistente teelten. Ketenpaanpak voorzien, gaat om nieuwe teelten zoals plantaardige eiwitten.

a) De plantaardige praktijkcentra in Vlaanderen zullen zich verenigen om volgend project uit te voeren gericht op enerzijds een innovatiegedreven waterefficiëntie in land- en tuinbouw en anderzijds op een aanpassing van de teelkeuze en/of teeltplan van de landbouwers.

b) Oproep droogteresistente teelten – eiwitten

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
onderzoeksprogramma	31/12/2023	Op schema	
oproep voor projecten 2021	31/12/2024	Op schema	
oproep voor projecten 2022	31/12/2025	Nog niet gestart	

### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	8.000.000 EUR
-------------------------	---------------

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV029 - GROENE INVESTERINGEN OP LAND- EN TUINBOUWBEDRIJVEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Landbouw en Visserij
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<ul style="list-style-type: none"> <li>- pré-ecoregelingen</li> <li>- productieve investeringen op land- en tuinbouwbedrijven</li> <li>- niet-productieve investeringen op land- en tuinbouwbedrijven</li> </ul>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
pré-ecoregelingen	31/12/2022	Op schema	
productieve- en niet productieve investeringen op land- en tuinbouwbedrijven	31/12/2022	Op schema	

PROJECTFINANCIERING
---------------------

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV030 - HERGEBRUIK VAN RESTWATER

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Landbouw en Visserij
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Investerings om hergebruik van restwater van voedingsbedrijven bij lokale land- en tuinbouwers te stimuleren.</p> <p>Het project beoogt een oproep gericht aan provincies en private ondernemingen waarbij de nadruk ligt op waterbesparing, slim watergebruik, het sluiten van waterkringlopen en het gebruik van alternatieve bronnen</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
oproep voor projecten 2021	31/12/2025	Op schema	
oproep voor projecten	30/09/2026	Nog niet	



GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
2022		gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV031 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR - BEBOUWDE OMGEVING

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Departement Omgeving
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Met dit relanceproject wil de Vlaamse overheid groenblauwe dooradering en klimaatadaptatie in de bebouwde omgeving versneld stimuleren en ondersteunen binnen het Vlaams adaptatiebeleid. Het vanuit het departement Omgeving eerder geïnitieerde programma 'Vlaanderen breekt uit' zal gebruikt worden om de acties en maatregelen van dit project op te zetten.</p> <p>Met een oproep worden de 15 meest ambitieuze steden en gemeentes in Vlaanderen geselecteerd die voorbeeldstellend willen zijn voor het beleid rond groenblauwe dooradering en klimaatadaptatie van de Vlaamse regering. De bedoeling is om ter beschikking te staan voor vragen van deze steden en gemeentes en om samen met hen op zoek te gaan naar de projecten met de grootste meerwaarde voor de doelstellingen uit de Blue deal.</p> <p>De geselecteerde steden en gemeentes zullen in kader van de oproep enerzijds minstens 3 quick-win projecten realiseren binnen de 3 jaar. Met de quick-wins realiseren de gemeentes een significante toename van groen en blauw binnen de bebouwde omgeving. Daarnaast zal de gemeente een concreet uitvoeringsdossier moeten opstellen voor een complexer project dat een structurele</p>

## PROJECTOMSCHRIJVING

ruimtelijke transformatie realiseert voor groenblauwe dooradering, klimaatadaptatie, waterretentie en -infiltratie en een grotere meerwaarde biedt voor de lokale leefomgevingskwaliteit. Belangrijk bij al deze projecten is het hefboomeffect dat ze hebben voor de ruimere omgeving.

Door het engagement van lokale besturen voor verankering van onthardingsvisie in de lokale beleidsplanning en ambassadeursrol voor het beleid rond groenblauwe dooradering en klimaatadaptatie, wordt een structurele aanpak van deze beleidsvoornemens in de toekomst gegarandeerd. Ze betrekken hierbij doelgroepen en stakeholders met als doel een breed draagvlak te creëren in de regio voor groenblauw en klimaatadaptatie.

Om een continue onthardings- en vergroeningsgolf te blijven garanderen, worden bovendien kleinschalige onthardingsprojecten ondersteund en gestimuleerd. Hiervoor worden gesprekken opgestart met andere organisaties zoals VCB voor lokale micro-ingrepen, met IPR en Aquafin voor operatie perforatie en met VLARIO en VCB voor het uitrollen van blauwgroen peil. Zo ontstaat een grotere coalitie van actoren die actief de bebouwde omgeving klimaatadaptief willen inrichten.

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	De projectoproep is in voorbereiding. Verkennende gesprekken met belanghebbenden lopen.

## GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Groenblauwe infrastructuur: lancering oproep 2021 naar lokale besturen	30/06/2021	Op schema	Validatie oproep door Minister
Selectie van 15 steden en gemeenten op basis van de ingediende voorstellen	31/12/2021	Nog niet gestart	Beslissing door Minister met betrekking tot selectie
Start begeleidingstraject, inhoudelijke studie en procesbegeleiding gebiedsprogramma's	01/01/2022	Nog niet gestart	
Lancering oproep naar lokale onthardingsprojecten i.s.m. partners	31/05/2022	Nog niet gestart	Validatie oproep door Minister
Realisatie van 45 quick-win projecten	31/05/2024	Nog niet gestart	
15 uitvoeringsdossiers ( inrichtingsnota + overeenkomst partners) voor complexere projecten zijn uitgewerkt	31/05/2024	Nog niet gestart	
Realisatie van minstens 75 lokale onthardingsprojecten i.s.m. partners	31/05/2024	Nog niet gestart	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Realisatie van 15 complexere projecten uitgevoerd	31/12/2026	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV032 - INNOVATIEVE PROJECTEN CIRCULAIR WATERGEBRUIK EN SLIMME MEETNETTEN EN DATASYSTEMEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaamse Milieumaatschappij
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaamse Milieumaatschappij
Belanghebbenden	bedrijven, gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, rioolbeheerders, drinkwatermaatschappijen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Vlaanderen kent een lage waterbeschikbaarheid en is zeer gevoelig voor waterschaarste als gevolg van droogte. Enkele oorzaken zijn de hoge verhardingsgraad en urbanisatiegraad in Vlaanderen en het feit dat het waterbeheer in Vlaanderen gedurende lange tijd erop gericht was om water zo snel mogelijk af te voeren.</p> <p>Om waterschaarste op een structurele manier aan te pakken is een oplossingenmix noodzakelijk. Eén van de essentiële elementen is het inzetten op een meer duurzaam watergebruik onder meer door het aanspreken van alternatieve waterbronnen, een slimme sturing in waternetwerken en buffers.</p>

## PROJECTOMSCHRIJVING

Dit project bestaat uit verschillende onderdelen:

### 1. Proeftuinen Droogte

Via de proeftuinen droogte worden bedrijven die op een duurzame manier bedrijfsoverschrijdend (her)gebruik van water in de bedrijfsvoering opnemen en in droogteperiodes waterschaarste voorkomen of milderen, gesubsidieerd bij de concrete uitvoering van hun project. De selectie van de meest innovatieve en effectieve gebeurt na een algemene oproep. Om complementair te zijn aan bestaande ondersteuningsmogelijkheden voor bedrijven en landbouwbedrijven wordt deze subsidie benut voor samenwerkingsverbanden van minstens 3 bedrijven.

Zowel in 2019 als 2020 kregen bedrijven reeds de kans om voorstellen in te dienen en werden resp. voor 4 miljoen en 3,2 miljoen subsidies toegekend.

Via dit nieuwe initiatief zullen ook in 2021 en 2022 soortgelijke oproepen worden gelanceerd en zullen projecten worden gesubsidieerd. Het voorziene subsidiebudget bedraagt 4 miljoen per jaar.

### 2. Call circulair water: grootschalig hergebruik hemelwater, slimme sturing van bestaande buffers en optimale benutting van effluent

Via dit initiatief worden in de praktijk projecten ondersteund die:

- zorgen dat hemelwaterbuffers door een slimme sturing optimaler kunnen worden ingezet
- grootschalige collectieve buffers realiseren om zo een oplossing te bieden aan bestaande of potentiële watertekorten of suboptimaal watergebruik
- Effluent op een duurzame manier inzetten om te voldoen aan een lokale watervraag, dus zonder de ecologie van de ontvangende waterloop te hypothekeren of aanleiding te geven tot intensief transport over de weg van water.

Een aantal interessante piloten worden geselecteerd en op het terrein geïmplementeerd.

Voor dit initiatief wordt over de periode 2021-2022 een subsidiebudget van 10 miljoen euro uitgetrokken.

### 3. Automatisatie meetnetten oppervlaktewater en grondwater

Via dit initiatief worden de nodige investeringen uitgevoerd om de bestaande meetnetten performanter te maken door het fijnmaziger te maken en de stap te zetten naar digitale monitoring en datavergaring om in periodes van droogte het nemen van goed onderbouwde (beleids)beslissingen op lokale of regionale schaal te faciliteren. De data-ontsluiting is hierbij ook voorzien.

Het voorgestelde Blue Deal project draagt bij aan het effectiever en efficiënter beheer van de zoetwaterreserves zowel voor grond- als oppervlaktewater bij droogte en waterschaarste, het gericht monitoren van het oppervlaktewater in functie van o.a. waterproductiecentra, het opvolgen van verzilting, het in kaart brengen van milieu-incidenten en het onderbouwen van het waterbeleid.

Het initiatief omvat volgende concrete onderdelen:

- De automatisatie van het kwaliteitsmeetnet oppervlaktewater door de inzet van onder meer multiparametersondes en geautomatiseerde monsternametoestellen; De aankoop van de hardware wordt aangekocht in 2021, het bijbehorende beheer wordt ingezet over een periode van drie jaar vanaf najaar 2021.
- De automatisatie van grondwaterpeilmetingen en de uitbreiding van het grondwatermeetnet: De

## PROJECTOMSCHRIJVING

installatie van de automatische peilmeetsondes wordt gespreid over 2021-2023. De uitbreiding van het meetnet is voorzien voor 2022.

- De uitbreiding van het laagwatermeetnet waterlopen: Hiervoor worden zowel in 2021 als 2022 investeringen voorzien.

### 4. Slimme datasystemen VMM

We investeren in slimme datasystemen voor water waarin we informatie over het watersysteem en de waterketen samenbrengen en toegankelijk maken voor specifieke eindgebruikers: lokale besturen, waterbeheerders, kennisinstellingen, sectorale stakeholders, .... De watersysteemdata en -informatie worden gebiedsgericht aangeboden via meerdere ingangen, voorstellingswijzen en communicatiekanalen zoals loketten en tools, interactieve indicatoren, dataportalen, .... Alle data worden aangeboden als 'open data' zodat externe partijen er bijkomende services rond kunnen ontwikkelen. De slimme datasystemen worden gerealiseerd door de bestaande portalen met watergerelateerde data zoals Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV), Waterinfo en het Klimaatportaal verder uit te bouwen en met elkaar te koppelen of te integreren. Daarnaast zullen een aantal nieuwe modules opgezet worden rond waterkwaliteit, waterbeleving en drinkwater. De technische uitwerking van de modules zal uit efficiëntie-overwegingen zo veel mogelijk gekoppeld en geïntegreerd verlopen. Op die manier groeien we toe naar één slim waterplatform.

### 5. Slimme afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur Aquafin

Met dit project wordt het hoofdnetwerk van de afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur in Vlaanderen omgevormd tot een slim net. De infrastructuur wordt uitgebreid met een "digitale laag" die in staat is een nieuwe functie te vervullen in het kader van de klimaatverandering en meer bepaald de strijd tegen droogte.

Via het project worden concrete initiatieven genomen omtrent het digitaal meten en regelen van de bovenlokale hemel- en afvalwaterinfrastructuur. We maken werk van het optimaal verzamelen, delen en combineren van data tot kennis, inzichten en slimme sturingen. Het project ambiëert de digitalisering van de infrastructuur om via real-time monitoring en simulaties naar predictieve modellering en slimmere sturingen een efficiënt en ecologisch antwoord te bieden op klimaatuitdagingen maar ook tegelijk op energie management reducties, vuilvrachtreductie en veiligheidspreventie van alle betrokkenen die op de infrastructuur toegang nodig hebben.

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Proeftuinen Droogte Een nieuwe oproep 'proeftuinen droogte' is in voorbereiding. Doelstelling is om deze oproep begin april te lanceren.</li><li>2. Call circulair water: grootschalig hergebruik hemelwater, slimme sturing van bestaande buffers en optimale benutting van effluent Nog niet gestart</li><li>3. Automatisatie meetnetten oppervlaktewater en grondwater - Automatisatie meetnet oppervlaktewaterkwaliteit Nog niet gestart: Aankoop van de hardware voorzien voor tweede helft 2021.  - Uitbreiding laagwatermeetnet</li></ol>

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

<p>Nog niet gestart: uitbreiding voorzien eind 2021 – begin 2022</p> <p>- Grondwatermeetnet Automatisatie peilmetingen: Nog niet gestart, eerste aanbesteding voorzien voor het najaar 2021 Uitbreiding meetnet: nog niet gestart, voorzien voor 2022</p> <p>4. Slimme datasystemen VMM - Uitwerking 2 nieuwe modules binnen het nieuwe dataportaal : in opstart - Uitwerking bijkomende modules voor bestaande portalen (klimaatportaal en waterinfo.be): projectafbakening</p> <p>5. Slimme afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur Aquafin</p> <p>Nog niet gestart</p>
---

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Proeftuinen Droogte: lancering oproep 2021	15/04/2021	Op schema	Mededeling VR voor VV032 Herverdeling uit relanceprovisie
Call circulair water: oproep	31/05/2021	Op schema	Mededeling VR voor VV032 Herverdeling uit relanceprovisie
Selectie projecten circulair water	31/12/2021	Nog niet gestart	Mededeling VR voor VV032 Herverdeling uit relanceprovisie
Selectie samenwerkingsverbanden Proeftuinen Droogte oproep 2021	31/12/2021	Nog niet gestart	Mededeling VR voor VV032 Herverdeling uit relanceprovisie
Proeftuinen Droogte lancering oproep 2022	15/04/2022	Nog niet gestart	Mededeling VR voor VV032 Herverdeling uit relanceprovisie
Automatische metingen oppervlaktewaterkwaliteit voor minstens 180 punten incl. ontsluiting meetgegevens via IoT platform	31/12/2022	Nog niet gestart	Mededeling VR voor VV032 Herverdeling uit

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
			relanceprovisie
Selectie samenwerkingsverbanden Proeftuinen Droogte oproep 2022	31/12/2022	Nog niet gestart	Mededeling VR voor VV032 Herverdeling uit relanceprovisie
Uitbreiding volautomatisch meetnet oppervlaktewaterkwantiteit met minstens 20 punten incl. ontsluiting meetgegevens via IoT platform	31/12/2022	Nog niet gestart	Mededeling VR voor VV032 Herverdeling uit relanceprovisie
De realisatie van minstens 2 nieuwe modules binnen het nieuwe dataportaal en minstens 2 bijkomende modules voor bestaande portalen waarin VMM participeert	31/12/2023	Op schema	Mededeling VR voor VV032 Herverdeling uit relanceprovisie
Automatische metingen grondwater in minstens 200 putten incl. ontsluiting meetgegevens via IoT platform	31/12/2023	Nog niet gestart	Mededeling VR voor VV032 Herverdeling uit relanceprovisie
De realisatie van een slim net dat intelligente sturing van de Aquafin-infrastructuur toelaat	31/12/2025	Nog niet gestart	Mededeling VR voor VV032 Herverdeling uit relanceprovisie
Volledige benutting projectsubsidies call circulair water	30/09/2026	Nog niet gestart	Mededeling VR voor VV032 Herverdeling uit relanceprovisie
Volledige benutting projectsubsidies Proeftuinen Droogte door geselecteerde samenwerkingsverbanden	30/09/2026	Nog niet gestart	Mededeling VR voor VV032 Herverdeling uit relanceprovisie

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	45.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV033 - SENSIBILISERING, OPLEIDING EN ADVISERING

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Landbouw en Visserij
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

### PROJECTOMSCHRIJVING

Sensibilisering, opleiding en advisering van land- en tuinbouwers, onder meer door in te zetten op digitalisering (online tools, bedrijfsdata verzamelen en analyseren, ...)  
 - projectoproep 2021 en 2022  
 - bodempaspoort

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
bodempaspoort	31/12/2022	Op schema	
projectoproep 2021	31/12/2025	Op schema	
projectoproep 2022	30/06/2026	Nog niet gestart	

### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	6.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR



## VV034 - VLAGGENSCHIPPROJECTEN NATUURGEBASEERDE OPLOSSINGEN

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Departement Omgeving
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Natuur en Bos - Departement Omgeving - Vlaamse Milieumaatschappij - De Vlaamse Waterweg
Belanghebbenden	Lokale besturen, waterbeheerders, terreinbeherende verenigingen, landbouwers, private eigenaars, ...

### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

### PROJECTOMSCHRIJVING

Met de Blue Deal wil de Vlaamse Regering onder andere inzetten op natuurgebaseerde oplossingen om de waterhuishouding in de open en de bebouwde omgeving toekomstgericht te herstellen. Met die aanpak beoogt ze integrale oplossingen uit te werken die de leefbaarheid en de omgevingskwaliteit verhogen, die helpen om de impact van klimaatverandering op te vangen en te milderen, en die bijdragen tot o.a. biodiversiteitsherstel en een verhoogde koolstofopslag. In het kader van de relance-investeringen werden vier gebieden in Vlaanderen geselecteerd als 'vlaggenschip'projecten om deze integrale, natuur-gebaseerde aanpak versneld te ontwikkelen en te realiseren.

Tijdens de periode 2021–2024 wordt in die vier projectgebieden versneld en op grote schaal ingezet op concrete terreinrealisaties. Het betreft het duinencomplex (West-Vlaanderen), Rivierherstel Leie (West- en Oost-Vlaanderen), Vallei van de Kleine Nete (Antwerpen) en het brongebied van de Zwarte Beek (Limburg). Gezamenlijk bestrijken die vier projecten een breed spectrum van specifieke wateruitdagingen, waarvoor natuurgebaseerde oplossingen ontwikkeld en gerealiseerd zullen worden. Deze projecten zullen telkens ingebed worden in een brede gebiedswerking met alle betrokken actoren. Voor Rivierherstel Leie en de vallei van de Kleine Nete bestaat er reeds zo'n (langlopende) gebiedswerking. Voor de twee andere gebieden wordt er een gepaste governance opgezet.

De realisatie van deze projecten zal veel bruikbare inzichten opleveren voor het toekomstig water- en omgevingsbeleid in Vlaanderen.

### AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota VR 23 oktober 2020 - Tussentijdse beslissing gewestelijke planningsinitiatieven en projecten in de vallei van de Kleine Nete](#)

[Nota VR 23 oktober 2020 - Tussentijdse beslissing gewestelijke planningsinitiatieven en projecten in de vallei van de Kleine Nete - bijlage](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Binnen de Vlaamse overheid werd voor elk vlaggenschipproject een entiteitsoverschrijdende gebiedswerking opgezet.</p> <p>Voor 'Kleine Nete' en 'Kustduinen' is een governance-structuur met alle belanghebbenden operationeel, en een plan van aanpak voor de Relance-investeringen in opmaak.</p>

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Goedkeuring rapportering en werkplan gebiedswerking Kleine Nete	23/10/2020	Gerealiseerd	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	23.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV035 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR - WATERLOPEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaamse Milieumaatschappij
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Grondeigenaars, terreinbeherende organisaties, gemeenten

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

## PROJECTOMSCHRIJVING

Vlaanderen kent een lage waterbeschikbaarheid en is zeer gevoelig voor waterschaarste als gevolg van droogte. Enkele oorzaken zijn de hoge verhardingsgraad en urbanisatiegraad in Vlaanderen en het feit dat het waterbeheer in Vlaanderen gedurende lange tijd erop gericht was om water zo snel mogelijk af te voeren.

Om waterschaarste op een structurele manier aan te pakken is een oplossingenmix noodzakelijk. Eén van de essentiële elementen is het vasthouden van water en het voorzien van meer ruimte voor water door het aanleggen van groenblauwe netwerken, het voorzien van buffers, het hermeanderen van waterlopen, het herstellen van winterbeddingen etc. om zo de waterbeschikbaarheid te verhogen.

Het totaalproject bestaat uit een reeks investeringsprojecten waarmee de VMM als beheerder van de onbevaarbare waterlopen van 1e categorie inzet op het creëren van groenblauwe netwerken en het aanpassen van de beschikbare infrastructuur (wachtbekkens, stuwen) zodat zij kunnen worden ingezet om ook in tijden van droogte tot een optimaal waterlopenbeheer te komen voor mens en natuur.

De investeringsprojecten zijn zeer divers maar alle deelprojecten bezitten steeds een vernattingscomponent of beogen de realisatie van een groenblauwe verbinding. Zo kan door hermeandering meer water gebufferd worden, bieden openleggingsprojecten de mogelijkheid om groenblauwe netwerken te creëren, ..

Via vernieuwing van de kunstwerken worden wachtbekkens, bufferbekkens en gecontroleerde overstromingsgebieden zo optimaal mogelijk benut voor infiltratie, met slimme sturing voor berging en lediging.

De doelstelling voor dit project is het uitvoeren van een set van projecten voor het volledig voorziene budget van 23 miljoen euro. Een lijst van concrete projecten die hiervoor in aanmerking komen is beschikbaar.

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	<p>Momenteel is een eerste pakket van 8,6 miljoen euro aan projecten vastleggingsklaar. Een Nota VR en een aanvraag voor een 1E herverdeling zijn in voorbereiding. Na vastlegging en gunning van de aannemers kunnen de werken op het terrein starten.</p> <p>Voor 2021 wordt nog een bijkomende schijf aan vastleggingsdossiers ten belope van 10 tot 17,9 miljoen euro verwacht. Het saldo (tussen de 3,5 en 11,4 miljoen euro) zal dan in 2022 worden bestemd.</p> <p>De uitvoering van de projecten zal uiteraard ook na 2022 gebeuren, zeker voor de dossiers die pas in 2022 worden vastgelegd.</p>

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Uitvoering projecten groenblauwe netwerken en	30/06/2024	Op	Nota VR VV35

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
optimalisatie infrastructuur aan waterlopen voor een totaal bedrag van 30 miljoen euro		schema	Herverdeling uit relanceprovisie

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV036 - NATTE NATUUR

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Agentschap Natuur en Bos
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Natuur en Bos - Departement Omgeving - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - Vlaamse Milieumaatschappij - Vlaamse Landmaatschappij
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Dit project betreft de opmaak en uitvoering van een meerjarenprogramma voor valleierstel en herstel van natte natuur. Bijzondere aandacht dient te gaan naar het herstel en de bescherming van veengebieden (laagveen, hoogveen, veenbossen) die de grootste hoeveelheid water kunnen vasthouden en ook veel koolstof opslaan.</p> <p>Het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 legt sterkt de nadruk op het verhogen van onze weerbaarheid tegen droogte, onder meer via circulair waterbeleid en de actieve inzet van een veerkrachtige ruimte met (extra) natuur om de klimaatverandering te milderen. Bossen, moerassen, meanderende rivieren en graslanden houden immers koolstof vast en bufferen wateroverlast, droogte en hitte-effecten. Daarom kiest de Vlaamse regering ervoor gezonde ecosystemen te herstellen door het</p>

## PROJECTOMSCHRIJVING

versneld realiseren van een sterk samenhangend geheel van natuur-, bos- en valleigebieden, die kwaliteitsvol ingericht worden. Met de 'Blue Deal' wil de Vlaamse regering de strijd tegen droogte en waterschaarste aanpakken. Als onderdeel van deze Blue Deal wordt ingezet op een groot investeringsprogramma om natte natuur in Vlaanderen te herstellen. De afgelopen decenniajaar verloor Vlaanderen 75 procent van zijn natte natuur. Van de 244.000 hectare natte natuur die er rond de jaren 1950 nog was, blijft nu maar 68.000 hectare over, waarbij de kwaliteit van deze natuur wisselvallig van aard is. Via het investeringsprogramma in wetlands en valleigebieden zal deze natte natuur hersteld en versterkt worden.

Wetlands zijn nuttige gebieden in de strijd tegen overstromingen en droogte. Ze zorgen voor een grotere wateropvangcapaciteit en tragere afvoer waardoor het risico op wateroverlast verkleint. Extra natte natuur creëren is een van de beste manieren om ons te wapenen tegen droogte en tegelijk meer natuurlijke buffers te hebben tegen hevige regenval. Daarnaast slaan wetlands koolstof op en zorgen ze zo voor de reductie van broeikasgassen. Wetlands zorgen tenslotte ook voor verkoeling.

Het investeringsprogramma bestaat uit het realiseren van verscheidene natuurprojecten door het Agentschap Natuur en Bos via aankopen en inrichtingswerken voor een bedrag van 70 miljoen euro. Daarnaast wordt er voor derden een oproep gelanceerd voor specifieke aankoop- en investeringsubsidies in het kader van natte natuur voor een bedrag van 30 miljoen euro.

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

VR 18 december 2020 - Projectsubsidies voor lokale hefboomprojecten 'Natte Natuur' in kader van gebiedsontwikkeling

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	

## GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Lancering van de projectoproep investeringsprojecten 'natte natuur' 2021	31/01/2021	Gerealiseerd	Aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer
Goedkeuring en toekenning van de projecten in het kader van de projectoproep 'natte natuur' 2021	30/09/2021	Op schema	Goedkeuring door de minister van de subsidiedossiers

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Lancering van de projectoproep investeringsprojecten 'natte natuur' 2022	31/01/2022	Nog niet gestart	
Goedkeuring en toekenning van de projecten in het kader van de projectoproep 'natte natuur' 2022	30/09/2022	Nog niet gestart	
Alle noodzakelijke verwervingen van gronden zijn gerealiseerd	30/09/2022	Op schema	
Uitbesteding van de noodzakelijke studies ter voorbereiding van de inrichtingswerken en uitbesteding van de inrichtingswerken	31/12/2022	Op schema	
Toekenning aankoopsubsidies aan derden voor gronden ter realisatie van projecten natte natuur	31/12/2022	Op schema	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer</li> <li>• Goedkeuring van de subsidiedossiers door de minister</li> </ul>
Uitvoering inrichtingswerken	31/12/2024	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	100.000.000 EUR
Uitvoering VAK	64.550 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## 07. Investerings in verkeersveilige wegen

### VV037 - ASSETMANAGEMENT - AANPAKKEN CAT. 4-KUNSTBOUWWERKEN IN SLECHTE STAAT

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	De Vlaamse Waterweg - Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Agentschap Wegen en Verkeer
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Belanghebbenden	Lokale besturen; Farys; bedrijven; weggebruikers

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	07. Investerings in verkeersveilige wegen
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
Met de aanpak van deze kunstbouwwerken is het doel om de kunstwerken in slechte staat (categorie 4) te herstellen/te vervangen en zo de mobiliteit/verkeersveiligheid van personen en goederenvervoer te garanderen.

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<a href="#">Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021</a>
<a href="#">Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage</a>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De deelprojecten verlopen allen volgens planning.</p> <p>Voor de deelprojecten Herbouw Meulestedebrug te Gent, Herstelling Nieuwe Kalebrug (W16) te Gent, Renovatie Wijngaardbrug te Geraardsbergen en Herbouw Spanjeveerbrug Mendonk vond de aanbesteding reeds plaats en worden de effectieve werken opgestart.</p> <p>Voor de deelprojecten Renovatie kaaimuur Wiedauwkaai te Gent, Renovatie Tolhuisstuwbrug te Gent, Herbouw en Spanjeveerbrug Mendonk lopen de</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

<p>studieopdrachten alvorens de aanbesteding opgestart kan worden.</p> <p>Voor de deelprojecten Herbouw Leiebrug te Kortrijk, Herbouw Tolpoortbrug te Deinze en de Herbouw Krommewalbrug te Gent worden de studies opgestart.</p> <p>Voor de deelprojecten Herbouw Waasmunsterbrug (incl. jaagpad &amp; fietstunnel), Renovatie Tuchthuisbrug te Vilvoorde, Opwaardering kanaal Roeselare-Leie: Lysbrug, Bouw Verapazbrug te Gent &amp; herbouw kaaimuur, Renovatie voetgangersbrug over sluis 11 te Kortrijk en Vervangen opleggingen Drongenbrug W4 over de Ringvaart te Gent wordt de effectieve aanbesteding voorbereid.</p> <p>Voor de sanering van het viaduct van Gentbrugge is de vastlegging voor de tweede fase genomen. Het project renovatie van het viaduct van Boorseme verloopt volgens planning.</p>
--

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Herbouw Waasmunsterbrug (incl. jaagpad & fietstunnel)	31/12/2021	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Herbouw Tolpoortbrug te Deinze	31/12/2021	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Vervangen opleggingen Drongenbrug W4 over de Ringvaart te Gent	31/12/2021	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Sanering viaduct van Gentbrugge (fase 2)	31/12/2021	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Renovatie Tuchthuisbrug te Vilvoorde	31/12/2021	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Renovatie viaduct van Boorseme	30/06/2022	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Herstelling Nieuwe Kalebrug (W16) te Gent	31/12/2022	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Renovatie Wijngaardbrug te Geraardsbergen	31/12/2022	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Bouw Verapazbrug te Gent & herbouw kaaimuur	31/12/2022	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Renovatie Tolhuisstuwbrug Gent	31/12/2022	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Opwaardering kanaal Roeselare-Leie: Lysbrug	31/12/2022	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)



GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Herbouw Krommewalbrug te Gent	31/12/2022	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Herbouw Spanjeveerbrug Mendonk	31/12/2022	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Renovatie voetgangersbrug over sluis 11 te Kortrijk	31/12/2022	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Herbouw Leiebrug te Kortrijk	31/12/2022	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Renovatie kaaimuur Wiedauwkaai te Gent	31/12/2023	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Herbouw Meulestedebrug Gent	31/12/2023	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	100.000.000 EUR
Uitvoering VAK	25.425.000 EUR
Uitvoering VEK	2.585.452 EUR

### VV038 - AANPAK GEVAARLIJKE PUNTEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Agentschap Wegen en Verkeer
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Wegen en Verkeer
Belanghebbenden	(zwakke) weggebruikers, politiediensten

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	07. Investeren in verkeersveilige wegen
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

### PROJECTOMSCHRIJVING

## PROJECTOMSCHRIJVING

Om het aantal verkeersslachtoffers op gewest- en snelwegen terug te dringen zet de Vlaamse Overheid maximaal in op de verkeersveilige (her)inrichting van haar fietspaden, wegen en kruispunten. Sinds 2018 wordt er daarom ingezet op de dynamische lijst van gevaarlijke punten. Bij de berekening van gevaarlijke punten wordt telkens de laatste drie jaar aan beschikbare ongevalldata gebruikt, waarbij een gewicht wordt gegeven aan elke lichtgewonde (1), zwaargewonde (3) en dodelijke gewonde (5) weggebruiker. Bovendien wordt sinds 2019 een extra gewicht gegeven aan elke zwakke weggebruiker (factor 1,7).

Om gevaarlijke punten snel aan te pakken wordt waar mogelijk overgegaan tot het uitvoeren van kleine ingrepen, quick wins. Dit zijn ingrepen die op korte termijn en met beperkte middelen, de verkeersveiligheid ter plaatse kunnen verbeteren. Om zicht te krijgen op de best passende maatregel wordt eerst een grondig onderzoek uitgevoerd, dat voor een deel van de punten door een extern studiebureau wordt uitgevoerd. In 2021 worden kleine ingrepen gepland op 73 gevaarlijke punten. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om het aanpassen van de lichtenregeling, het verbeteren van de markering, het verbeteren van de zichtbaarheid, het plaatsen van handhaving, enz. Op een deel van de punten volstaan deze kleinere ingrepen om de verkeersveiligheidsproblemen weg te werken. Op een ander deel betreft dit een tussentijdse oplossing en zijn meer uitgebreide maatregelen nodig. Deze uitgebreide maatregelen omvatten de herinrichting van (een deel van) het kruispunt.

In de aanpak van de gevaarlijke punten wordt prioritair ingezet op punten in de buurt van een school, lichtengeregelde punten en overige punten waar zwakke weggebruikers betrokken waren.

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De verschillende deelprojecten lopen volgens schema. Voor het deelproject Aanpak gevaarlijke punten kunnen na het plaatsen van de bestelling de werken aanvangen.</p> <p>Voor deelprojecten R8 Kortrijk West: aanleg wisselaar met de A19, en Gevaarlijke punten uit de dynamische lijst zijn de publicaties van de overheidsopdracht voorzien.</p> <p>Voor deelprojecten proefproject wegen Oost-West Vlaanderen en proefproject wegen Limburg wordt de MIA-methodologie toegepast. MIA staat voor Mobiliteit Innovatief Aanpakken.</p>

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
---------------------	-----------------	--------	--------------------------------------

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Proefproject wegen Limburg (MIA)	31/12/2024	Op schema	Beslissing VR
Aanpak gevaarlijke punten	31/12/2024	Op schema	
Gevaarlijke punten uit dynamische lijst	31/12/2024	Op schema	
Proefproject wegen Oost-West Vlaanderen (MIA)	31/12/2024	Op schema	Beslissing VR
R8 Kortrijk West: aanleg wisselaar met de A19	31/12/2024	Op schema	Goedkeuring door de minister van de opdrachtdocumenten / Afhankelijk van inschrijvingsprijzen de goedkeuring door de Vlaamse Regering (na verkrijgen begrotingsakkoord) van de offerte

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	50.000.000 EUR
Uitvoering VAK	555.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV039 - VERSNELLING INVESTERINGEN IN VEILIGE SCHOOLROUTES

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Agentschap Wegen en Verkeer
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Wegen en Verkeer - Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Belanghebbenden	Lokale besturen, inwoners, weggebruikers, scholen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	07. Investeren in verkeersveilige wegen
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

## PROJECTOMSCHRIJVING

Een veilige fietsroute van huis naar school is essentieel voor schoolgaande kinderen. Wanneer ouders de route niet veilig vinden, kiezen ze vaker voor de auto om hun kinderen naar school te brengen. Via investeringen langs gewestwegen en subsidies voor veilige schoolroutes kunnen ingrepen langs lokale wegen plaatsvinden om de schoolroutes veiliger te maken. Momenteel wordt de helft van het voorziene budget indicatief voorzien voor investeringen langs gewestwegen, de andere helft wordt indicatief via subsidies toegekend aan lokale besturen, voor investeringen op gemeentewegen. Kinderen zijn de ideale fietsambassadeurs om de modal en mental shift naar meer duurzame verplaatsingen mee te realiseren.

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Voor de uitvoering van ingrepen langs gewestwegen in functie van het veiliger maken van de schoolroutes werden de knelpunten geïnventariseerd op basis van meldingen vanuit de lokale besturen. De analyse van de knelpunten wordt momenteel gemaakt.</p> <p>Voor de subsidies Veilige Schoolroutes op gemeentewegen werden de officiële stukken (BVR&amp;NVR) goedgekeurd. De nodige info (aanvraagprocedure, exacte bedragen, timing...) is online beschikbaar voor de lokale besturen op Vlaanderen.be voor het aanvragen en verwerken van de subsidieaanvragen. De Mobiliteitsbrief is in opmaak om lokale besturen maximaal te informeren over de subsidie.</p>

## GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Bevraging steden en gemeenten over knelpunten op schoolroutes langs gewestwegen	15/02/2021	Gerealiseerd	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Opmaak Regelgeving - Subsidie Veilige Schoolroutes gemeentewegen	26/03/2021	Op schema	Goedkeuring BVR
Toekennen Subsidie Veilige Schoolroutes gemeentewegen aan lokale besturen	31/12/2022	Op schema	Ministerieel Besluit

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Investeren in het veiliger maken van knelpunten langs gewestwegen op basis van de geïnventariseerde knelpunten van Vlaamse steden en gemeenten.	31/12/2024	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

**VV040 - VERSNELLING VERKEERSLICHTENBEÏNVLOEDING VOOR EEN BETERE EN VEILIGERE DOORSTROMING VOOR DE FIETSER EN DYNAMISCH VERKEERSMANAGEMENT**

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Agentschap Wegen en Verkeer
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Wegen en Verkeer
Belanghebbenden	Weggebruikers

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	07. Investeren in verkeersveilige wegen
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
Via de versnelling van verkeerslichtenbeïnvloeding en dynamisch verkeersmanagement is het doel een betere en veiligere doorstroom te bewerkstelligen. Door de verkeerslichtenbeïnvloeding kan de fietsveiligheid verbeterd worden en wordt het gebruik van de fiets voor zowel functioneel als recreatief gebruik gestimuleerd. Zo draagt dit initiatief bij tot de modal shift en verhoogt het aandeel van duurzame transportmodi in Vlaanderen.

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<a href="#">Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021</a>

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De diverse initiatieven tot verkeerslichtenbeïnvloeding en dynamisch verkeersmanagement lopen volgens planning. Voor het deelinitiatief Verkeerslichtencoördinatie Antwerpen worden de bestellingen reeds geplaatst. Voor de overige deelinitiatieven loopt de overheidsopdracht en zullen bestellingen geplaatst kunnen worden vanaf Q3 en Q4.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Plaatsen van verkeerslichten met beïnvloeding ten behoeve van het openbaar vervoer en/of aanpassen van bestaande installaties met het oog op verbeterde doorstroming van het openbaar vervoer	31/12/2024	Op schema	
Actieplan Verkeerslichten	31/12/2024	Op schema	
Dynamisch verkeersmanagement via (coöperatieve) Intelligente Transport Systemen	31/12/2024	Op schema	
Dynamisch verkeersmanagement via verkeerslichtencoördinatie (verkeerslichtencoördinatie Antwerpen)	31/12/2024	Op schema	
Dynamisch verkeersmanagement langs autosnelwegen - Structureel onderhoud	31/12/2024	Op schema	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	876.391 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## 08. Modal shift naar water

### VV041 - MODAL SHIFT NAAR WATER - ALBERTKANAAL (VERSNELD VERHOGEN VAN BRUGGEN)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	De Vlaamse Waterweg
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	De Vlaamse Waterweg
Belanghebbenden	Vlaamse havens, uitbaters inland-containerterminals, verladers, binnenvaartondernemers, lokale besturen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	08. Modal shift naar water
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Om de steile opgang van het containervervoer blijvend te stimuleren wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de bevaarbaarheid van het Albertkanaal. Zo wordt bijgedragen aan de modal shift en wordt maximaal ingespeeld op het verschuiven van het goederenvervoer over de weg naar vervoer over water.

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<a href="#">Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021</a>
<a href="#">Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage</a>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Dit project is op schema. Voor de deelprojecten Herbouw spoorbrug Genk en Vernieuwen oevers tussen Hoogmolenbrug en brug van den Azijn Relance werden de vastleggingen geheel of gedeeltelijk gedaan. De overige aanbestedingen zijn in voorbereiding.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Herbouw spoorbrug Genk (BR12)	31/12/2021	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Herbouw Hoogmolenbrug te Schoten (BR54)	31/12/2022	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Vernieuwen oevers tussen Hoogmolenbrug en brug van den Azijn	31/12/2022	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Verhogen wegbrug Kempische poort (N74) Hasselt (BR17)	31/12/2023	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
LO - afvoeren grondoverschotten kanaalverbreding Theunisbrug	31/12/2023	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Herbouw wegbrug Turnhoutsebaan Wijnegem (BR52) & Herbouw wegbrug Turnhoutsebaan Wijnegem (BR52) – fietsbrug	31/12/2024	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Herbouw spoorbrug Herentals (BR44)	31/12/2024	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	96.000.000 EUR
Uitvoering VAK	775.991 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

#### VV042 - MODAL SHIFT NAAR WATER - EXTRA KAAIMUREN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	De Vlaamse Waterweg
Betrokken entiteit(en) VO	De Vlaamse Waterweg
Belanghebbenden	Bedrijven, binnenvaartondernemers, verladers

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	08. Modal shift naar water
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur



### PROJECTOMSCHRIJVING

De focus van het investeringsbeleid voor goederenvervoer ligt op het realiseren van een modal shift van de weg naar de binnenvaart. Ondernemingen en logistieke spelers moeten er nog meer van overtuigd worden dat de binnenvaart een volwaardige, complementaire transportmodus is.

Een van de doelstellingen hierin voor de modal shift goederenvervoer is het realiseren van een verschuiving van 6,3 miljard tonkilometers in het goederenvervoer van de weg naar de alternatieve vervoersmodi waterweg of spoorwegnet.

Watergebonden bedrijventerreinen worden daarom verder uitgerust met, waar mogelijk gemeenschappelijke, kaaimuren. De PPS-formule voor de bouw van kaaimuren wordt blijvend gehanteerd om nieuwe klanten toegang te verlenen tot de waterweg, maar ook om bestaande klanten op het water te houden en hun watergebonden trafieken te kunnen vergroten. Het relanceplan maakt een versnelde realisatie van kaaimuurprojecten mogelijk.

Dit project voorziet in de realisatie van nieuwe kaaimuurprojecten alsook in renovaties van kaaimuren op het Kanaal Roeselare-Leie.

### AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Voor het deelproject Herstellen verzakte oevers Kanaal Roeselare-Leie & herstellen kaaimuren kanaal Roeselare-Leie werd de voorbereidende studie voor de uitvoering van de werken opgestart. Voor het deelproject Bouwen van laad- en losinstallaties werd voor het dossier (Rumst Recycling) reeds 1,68 mio euro vastgelegd. De voorbereiding van de andere aanbestedingsdossiers is gestart en verloopt volgens planning.

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Herstellen verzakte oevers Kanaal Roeselare-Leie & Herstellen kaaimuren kanaal Roeselare-Leie	31/12/2023	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
Bouwen van laad- en losinstallaties	31/12/2023	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)

**PROJECTFINANCIERING**

Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	2.347.209 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

**VV043 - MODAL SHIFT NAAR WATER - OPSTART DENDER (VERHOOGING WATERTRANSPORTCAPACITEIT)****BETROKKENEN**

Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	De Vlaamse Waterweg
Betrokken entiteit(en) VO	De Vlaamse Waterweg
Belanghebbenden	Vlaamse havens, uitbaters inland-containerterminals, verladers, binnenvaartondernemers, lokale besturen

**PROJECTSITUERING**

Cluster Relanceplan	08. Modal shift naar water
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

**PROJECTOMSCHRIJVING**

De Dender is een bevaarbare waterweg, met als zwaartepunt voor de beroepsvaart het gedeelte tussen Aalst en de tijsluis in Dendermonde. Op heden is dit gedeelte bevaarbaar voor schepen klasse II.

Een opwaardering naar klasse IV (1350 ton) tussen Dendermonde en de Ringbrug te Aalst zal de kans op het effectief realiseren van de aanwezige potenties vergroten en het wegverkeer richting Antwerpen en Gent ontlasten.

Hiertoe zijn aanpassingswerken noodzakelijk in het pand Dendermonde – Aalst en dient een klasse IV-sluis gebouwd te worden te Denderbelle.

De Opwaardering van de Dender zal in 2 fasen worden uitgevoerd: fase 1 omvat de vernieuwing van het stuwsluiscapex in Denderbelle, fase 2 omvat de aanpassingswerken aan de waterloop.

In het kader van de opwaardering van de Dender worden extra middelen (21 miljoen euro) uit relance-budgetten ingezet voor de uitvoering van fase 1 van de Opwaardering van de Dender.

Naast het economisch potentieel van de Dender worden met de vernieuwing van het stuwsluiscapex in Denderbelle ook nog een aantal andere doelstellingen gerealiseerd: aanpak van het vismigratieknelpunt, aanpak van de waterbeheersing (ontdubbeling van de stuw), implementatie van de afstandsbediening.

**AGENDERING VLAAMSE REGERING**

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De voorbereidende studie voor het uitvoeren van de werken loopt volgens planning.

## GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Opwaardering Dender afwaarts Aalst op 1350 ton / Opwaardering Dender afwaarts Aalst op 1350 ton - fase 1	31/12/2024	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)

## PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	21.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV044 - ONTEIGENINGEN NIEUWE SLUIS ZEEBRUGGE

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Belanghebbenden	MBZ, havengebonden bedrijven, bewoners, AWW, De Lijn, Stad Brugge

### PROJECTSITUERING

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	08. Modal shift naar water
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De onteigeningen in Zeebrugge dragen bij het tot het realiseren van een 'Nieuwe Zeesluis Zeebrugge'. Een initiatief om het goederenvervoer over water maximaal te blijven versterken. Het totaalproject waarvoor deze onteigeningen dienen plaats te vinden bestaat uit drie delen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. We realiseren een nieuwe zeesluis als volwaardige tweede toegang tot de achterhaven van Zeebrugge.</li> <li>2. Om het lokaal verkeer en het havenverkeer van elkaar te scheiden, komt er een nieuwe verbindingsweg, de 'Nx'.</li> <li>3. Het project biedt ook kansen voor de leefbaarheid in Zeebrugge.</li> </ol>

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p><a href="#">Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021</a></p> <p><a href="#">Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage</a></p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Het project is op schema. Aandachtspunt hierbij is wel dat dit een complex onderhandelingstraject met geïmpacteerde bedrijven betreft. Een verwerving zal pas gerealiseerd kunnen worden als er ook een oplossing qua herlokalisatie is (het is dus een én én verhaal).</p> <p>Momenteel is er nog geen vertraging in de zin dat het verwervingstraject het complex project Nieuwe sluis Zeebrugge nog niet in het gedrang brengt.</p>

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Onteigeningen nieuwe sluis Zeebrugge	31/12/2022	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	27.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## 09. Welzijnsinfrastructuur

### VV045 - INZETTEN OP KWALITEIT EN GOOD GOVERNANCE VAN WZC & VOORUITSCHUIF NIEUW BELEID

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Agentschap Zorg en Gezondheid
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	09. Welzijnsinfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING
De algehele veerkracht van het gezondheidszorgstelsel versterken en ervoor zorgen dat kritieke medische producten beschikbaar zijn

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Nog niet opgestart
Beschrijving voortgang	Dit project is nog niet gestart.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	138.250.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV046 - OPTREKKEN STRATEGISCHE FORFAITS ZIEKENHUIZEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Agentschap Zorg en Gezondheid
Belanghebbenden	Zorgnetlcuro

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	09. Welzijnsinfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Het strategisch forfait is gelinkt aan een infrastructuurinvestering die past binnen een zorgstrategisch kader voor Vlaanderen. Elke investering die raakt aan de zorgstrategische planning dient goedgekeurd te worden door de Vlaamse overheid en moet in overeenstemming zijn met de zorgstrategische planning zoals opgenomen in het Vlaams Regeerakkoord. Het zorgstrategische kader zal dus in principe de basis vormen voor de toekenning van het strategisch forfait. In afwachting van de goedkeuring van de zorgstrategische plannen op regionaal niveau en de individuele zorgstrategische plannen op ziekenhuisniveau kan de Vlaamse Regering echter strategische forfaits toekennen aan dringende of onafwendbare investeringen in ziekenhuizen.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Nog niet opgestart
Beschrijving voortgang	Het realiseren van voortgang in dit project vergt politieke consensus over de selectie van dringende of onafwendbare investeringen in de ziekenhuissector.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Het toekennen van strategische forfaits aan dringende of onafwendbare investeringsprojecten in de ziekenhuizen.	30/06/2021	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## 10. Waterstofonderzoek

### VV047 - WATERSTOFONDERZOEK

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen - Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Belanghebbenden	De portfolio richt zich op bedrijven als begunstigden van steun. Dit omvat zowel grote ondernemingen als kmo's. De portfolio beoogt evenwel een ruime impact op het ecosysteem die verder gaat dan individuele bedrijfsvalorisatie. Dit wordt expliciet opgenomen in de criteria, met een voorkeur voor projecten met impact op het ecosysteem waarbij i.h.b. de kmo's baat hebben bij de uitvoering, ook wanneer zij geen projectpartner zijn. Ook samenwerking met kennisinstellingen en andere maatschappelijke actoren wordt hier in rekening genomen. De concrete invulling van impact op het ecosysteem en spill overs kan variëren, per project. Deze zullen later evenwel opgenomen worden als voorwaarden in de subsidietoekenningen zoals ook gebeurd is bij de deelname aan IPCEI-batterijen.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	10. Waterstofonderzoek
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Waterstof is een belangrijke component in de transitie naar een klimaatneutrale energie. Waterstof is een energiedrager die kan gebruikt worden voor opslag van energie uit hernieuwbare bronnen maar heeft diverse toepassingen, zoals het gebruik in de industriële processen en aanwending voor transport. Om de transitie naar een waterstof-gedragen industrie mogelijk te maken, is de uitbouw van een waterstof-waardeketen een cruciale uitdaging. In de waterstofstrategie van de EU wordt uitgegaan van een productie van 40 GW waterstof uit hernieuwbare bronnen tegen 2030. Dit vraagt de uitbouw van waterstofproductie, maar ook de uitbouw van een waardeketen om transport en</p>	

## PROJECTOMSCHRIJVING

gebruik van waterstof en transitie van de industrie in het algemeen mogelijk te maken.

Projectdoelstellingen :

Met het huidige project beoogt de Vlaamse regering een ondersteuning van de transitie naar een duurzame waterstofindustrie in Vlaanderen via investeringen en projectfinanciering. Met deze portfolio beoogt de Vlaamse regering de uitbouw van een waardeketen in Vlaanderen te stimuleren die ingebed is in een lange termijn doelstelling van vergroening van de industrie en bijdraagt tot de transitie van de industrie waarbij ingespeeld wordt de evolutie naar een meer klimaatneutrale industrie.

Het project omvat voor een grootste deel een portfolio die ingebed is in de belangrijke projecten van algemeen Europees belang (Important Projects Common European Interest-IPCEI). Hiermee beoogt de Vlaamse regering aansluiting bij ruimere Europese waardeketens om via die weg de competitiviteit en duurzaamheid van de beoogde transitie te ondersteunen. Waar de IPCEI-portfolio zich vooral richt op de uitbouw van een industriële waardeketen naar productie, transport, stockage en toepassingen van waterstof zal er binnen het project ook aandacht geschonken worden aan import van waterstof. De eigen productie nooit zal immers nooit kunnen voldoen aan de vraag zodat import vereist zal zijn om een stabiel en betaalbaar aanbod te waarborgen om continuïteit in de toepassingen te kunnen garanderen.

Uitvoering van het project:

Het project wordt gerealiseerd door investeringen en projectfinanciering bij bedrijven waarbij aangesloten wordt bij het Europese initiatief over Important Projects of Common European Interest (IPCEI). De focus ligt op projecten met een doorbraak karakter en duidelijke ambitie met voorrang aan projecten met een bijdrage aan een innovatieve component. Projecten moeten een duidelijke impact hebben op het Vlaamse ecosysteem waarbij i.h.b. de kmo's baat hebben bij de uitvoering, ook wanneer zij geen projectpartner zijn.

Buiten de IPCEI-portfolio zullen ook additionele projecten met een focus op waterstof beschouwd worden. Dit kunnen O&O&I- of investeringsprojecten zijn die geen nood hebben aan de verruimde staatsteun geboden in IPCEI of projecten m.b.t. import van waterstof.

Voor deelname aan IPCEI werd een portfolio opgebouwd op basis van expressions of interest vanuit de industrie ingediend in een open oproep op 5 juni 2020. Deze gebeurde gezamenlijk met het Brussels hoofdstedelijk gewest en het Waalse gewest met coördinatie door de federale overheid (FOD-economie).

De portfolio beoogt een brede waardeketen met

- (1) productie van groene waterstof uit hernieuwbare energie,
- (2) omzetting naar vloeibare brandstoffen met afgevangen CO<sub>2</sub> voor bewaring en gebruik als brandstof,
- (3) aanwending in industriële processen met het oog op groene transitie,
- (4) aanwending in mobiliteit (zwaar transport),
- (5) ondersteunende producten vereist voor de realisatie van waterstoftransitie,
- (6) infrastructuur voor transport en bewaring van waterstof.

Er zijn 3 types projecten. (1) Projectmatige steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I). (2) Eerste industriële toepassing (first industrial deployment-FID): deze moeten steeds de ontwikkeling mogelijk maken van een nieuw product en/of de ontwikkeling van een fundamenteel nieuw productieproces. FID omvat grotendeels investeringen, maar gekoppeld aan de uitrol van de



## PROJECTOMSCHRIJVING

O&O&I resultaten. Zowel OPEX als CAPEX worden aanvaard. (3) Infrastructuur voor milieu en energie. Dit omvat financiering voor investeringen die niet noodzakelijk gekoppeld zijn aan O&O&I. De financiering wordt toegekend op basis van de beoogde milieuwinst. Enkel CAPEX wordt aanvaard.

De opvolging van de projecten gebeurt door het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen. Na notificatie zullen, aanvragen voor finale financiering behandeld worden door het agentschap, waarbij de operationele implementatie grotendeels zal gebeuren door toepassing van de gangbare werkwijze van het agentschap (evaluatie, betaling, opvolging, voorwaarden en mijlpalen...)

Om een coherente samenwerking in de IPCEI-projecten mogelijk te maken werd een evaluatiecomité opgesteld met vertegenwoordigers van de verschillende financierende autoriteiten op regionaal of federaal niveau en coördinatie daar de federale overheid (FOD-economie). Via deze groep is er een nauw overleg tussen Vlaanderen, het Waalse gewest, het Brusselse hoofdstedelijk gewest en de federale overheid.

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Expressions of interest ingediend door bedrijven voor deelname aan IPCEI-hydrogen werden doorgelicht door VLAIO. Na inhoudelijke rapportering aan het beleid op 9 december 2021 werd op basis hiervan een beslissing genomen op 25 januari 2021 over de voorstellen die opgenomen worden in de Vlaamse portfolio van de IPCEI-aanvraag. De bedrijven hebben een communicatie ontvangen op 29 januari 2021 en hebben ook verdere instructies ontvangen op 4 februari 2021 over de te nemen stappen en de vereiste aanpassingen. In de periode tot eind februari zijn er diverse individuele interacties met de bedrijven om de aanvragen aan te passen in functie van de vereisten van het RRF.

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Bezorgen van de Vlaamse projectvoorstellen aan de coördinator (Duitsland) voor integratie in het Europese notificatiedossier	30/04/2021	Opgeschema	
Indienen (door coördinator Duitsland) van het dossier voor prenotificatie bij de Europese Commissie	31/05/2021	Nog niet gestart	
Steunbesluiten voor O&O&I-projecten	31/03/2022	Nog niet gestart	
Lancering oproep voor bijkomende projecten (buiten de IPCEI)	31/03/2022	Nog niet gestart	
Subsidiebesluiten voor investeringen in	31/12/2022	Nog niet	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
klimaatacties		gestart	
Steunbesluiten voor First Industrial Deployment	31/12/2022	Nog niet gestart	
Steunbesluiten voor bijkomende projecten (buiten de IPCEI)	31/12/2022	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	125.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## 11. Vergroening weginfrastructuur

### VV048 - INVESTERING LED-VERLICHTING GEWESTWEGEN (VEKP)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Agentschap Wegen en Verkeer
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Wegen en Verkeer
Belanghebbenden	Weggebruikers, de burger

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	11. Vergroening weginfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Het doel van dit project is om via innovatieve LED-verlichting te investeren in duurzame weginfrastructuur. Het is energiezuiniger en vergt minder onderhoud.</p> <p>Door een beperkte aanpassing kan bovendien de zichtbaarheid op de weg verbeterd worden, wat leidt tot meer verkeersveiligheid en het aanpakken van files.</p> <p>Het uitvoeren van de ombouw van verlichting uitgerust met lampen naar LED-verlichting zal het energieverbruik van het AWV met ten minste 35% doen dalen, met een totale koolstofbesparing van 6.800 à 9.700 ton CO2 per jaar tot gevolg.</p>

## PROJECTOMSCHRIJVING

Dit project draagt dus significant bij tot de doelstelling van de Vlaamse Regering om een totale reductie in energieverbruik te realiseren van 30% in 2030 t.o.v. het verbruik van 2015, zoals beschreven in het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030.

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De voorbereiding van het ombouwen van wegverlichtingsinstallaties om LED-lampen langs gewestwegen loopt volgens planning.

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Aanbestedingsprocedure opstarten	26/02/2021	Gerealiseerd	Nota aan de Vlaamse Regering
Gunning	15/07/2021	Op schema	Beslissing Vlaamse Regering
Uitvoering ombouw wegverlichtingsinstallaties voor LED-lampen langs de gewestwegen	31/12/2024	Nog niet gestart	

## PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	90.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV049 - LAADPALEN - VERSNELDE UITROL LAADINFRASTRUCTUUR

## BETROKKENEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Agentschap Wegen en Verkeer
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	(Toekomstige) eigenaars van elektrische wagens

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	11. Vergroening weginfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De versnelde uitrol van laadinfrastructuur moet bijdragen tot de vergroening van het transport en de modal shift. Nu het wagenpark aan de vooravond staat van een transitie naar volledig elektrisch rijden, wordt er versneld werk gemaakt van een ambitieuze uitrol van laadinfrastructuur in Vlaanderen. Door het aantal laadpunten op te trekken en verder te investeren in snellaadinfrastructuur langs grote verkeersassen en strategische locaties in Vlaanderen wordt het comfort en de gemoedsrust van de EV-rijders over langere afstand gegarandeerd. Zo kan er meer ingezet worden op duurzame verkeersmodi.</p>

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p><a href="#">Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021</a></p> <p><a href="#">Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage</a></p> <p><a href="#">Besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2021 tot vaststelling van de regels voor de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het beleid voor de omschakeling naar zero-emissievoermiddelen en voermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen</a></p> <p><a href="#">Besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2021 tot vaststelling van de regels voor de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het beleid voor de omschakeling naar zero-emissievoermiddelen en voermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen - nota</a></p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De nodige voorbereidingen voor het installeren van laadpaalinfrastructuur lopen volgens planning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- voor het opmaken van de potentieelkaarten werd het bestek gelanceerd;</li> <li>- het verzamelen van de data loopt;</li> </ul>

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

- voor de subsidiecalls 2021 en 2022 is het ontwerp BVR klaar voor beslissing;
- voor het organiseren van de concessies wordt de opmaak van het ontwerpdecreet voorbereid

### GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Verzamelen data laadpunten	31/12/2021	Op schema	
Subsidiecall laadinfrastructuur 2021	31/12/2021	Op schema	Goedkeuring BVR & MB
Opmaak potentieelkaarten laadinfrastructuur	31/12/2021	Op schema	
Onderbouwing uitrol laadpunten in Vlaanderen	31/12/2022	Op schema	
Organisatie concessies publieke laadpunten	31/12/2022	Op schema	Goedkeuring decreet
Subsidiecall laadinfrastructuur 2022	31/12/2022	Op schema	Goedkeuring BVR & MB
Installatie snelladers langs de grote verkeersassen (deel 2022)	31/12/2024	Op schema	Aanpassing uitgavendecreet, goedkeuring subsidieoproep, individuele beslissingen VR/dossier.
Installatie van snelladers langs de grote verkeersassen (deel 2021)	31/12/2024	Op schema	Aanpassing uitgavendecreet, goedkeuring subsidieoproep, individuele beslissingen VR/dossier.

### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## 12. Iedereen lokaal digitaal

### VV050 - DIGITALISERING INTEGRATIE & INBURGERING

#### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Bart Somers
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Belanghebbenden	Agentschap Integratie en Inburgering

#### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	12. Iedereen lokaal digitaal
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

#### PROJECTOMSCHRIJVING

De inburgeringstrajecten digitaliseren, zodat mensen sneller en meer op zelfstandige basis de vaardigheden en kennis kunnen verwerven om het inburgeringstraject te doorlopen. Zo kunnen ze ook sneller actief worden op de arbeidsmarkt, op eigen benen staan en bijdragen aan de welvaart van onze samenleving.

#### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Plan van aanpak in opmaak

#### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Op basis van een uitgewerkt plan van het Agentschap Integratie en Inburgering middelen herverdelen naar het Agentschap.	10/05/2021	Op schema	Herverdeling op basis van plan van aanpak.

#### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	15.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV051 - GEMEENTE ZONDER GEMEENTEHUIS

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Bart Somers
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Betrokken entiteit(en) VO	Digitaal Vlaanderen
Belanghebbenden	Lokale besturen, VVSG, V-ICT-OR, Exello.net

### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	12. Iedereen lokaal digitaal
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

### PROJECTOMSCHRIJVING

Het doel van dit project is het versneld digitaliseren van de processen en dienstverlening van lokale besturen. Op die manier kunnen bedrijven en burgers sneller hun administratieve verplichtingen afwerken, zonder in een fysieke rij te staan. Bovendien moet dit de administratieve rompslomp eenvoudiger maken, de afhandeling sneller en efficiënter. Een “gemeente zonder gemeentehuis” is daarbij de provocerende gedachte, tegelijk met meer telewerkende ambtenaren.

Het project “Gemeente zonder gemeentehuis” zal op basis van een systeem met oproepen resulteren in projectsubsidies voor Lokale Besturen die hun dienstverlening meer burgergericht, transparant en efficiënt willen inrichten door middel van digitale tools. Het project creëert dus ruimte en mogelijkheden voor een transformatieve aanpak van de gemeentelijke dienstverlening en werking. Er wordt hierbij gestreefd naar hergebruik door en delen van de oplossingen tussen lokale besturen om de grootst mogelijke impact te hebben.

### AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Mededeling VR 26 februari 2021: Gemeente zonder gemeentehuis: oprichting van een programmateam](#)

[Mededeling VR 26 februari 2021: Gemeente zonder gemeentehuis: oprichting van een programmateam - bijlage](#)

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het project Gemeente zonder gemeentehuis is van start gegaan. Er is een adviesraad van digitale experts opgestart die nu de expliciete opdracht heeft een visienota uit te werken. Een visietekst over de wijze waarop de lokale besturen hun

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

dienstverlening en interne werking via nieuwe ICT-toepassingen transformationeel en burgergericht kunnen reorganiseren.  
Daarnaast wordt er een programmateam binnen ABB samengesteld om een vlotte doorstart te garanderen.

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Visienota Gemeente zonder gemeentehuis goedgekeurd.	14/05/2021	Op schema	
Eerste oproepronde gelanceerd	31/05/2021	Nog niet gestart	

### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	35.000.000 EUR
Uitvoering VAK	182.758 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV052 - IEDEREEN DIGITAAL - DIGIBUDDIES

#### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Bart Somers
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Overheidspersoneel
Belanghebbenden	

#### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	12. Iedereen lokaal digitaal
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

#### PROJECTOMSCHRIJVING

We zetten in op de ontwikkeling van een instrumentarium om de lokale besturen, en bij uitbreiding de Vlaamse overheid, te ondersteunen bij hun e-inclusiebeleid. We zetten daarbij in op



### PROJECTOMSCHRIJVING

relanceprojecten zoals digibuddies waarbij gemotiveerde vrijwilligers andere Vlamingen helpen om mee te geraken in de digitale wereld. We zetten experts in die lokale besturen ondersteunen bij het uitrollen van het actieplan "Iedereen Digitaal". We ontwikkelen audiovisuele en andere instrumenten die iedereen helpen om digitaal sterker te worden. We versterken lerende netwerken en bieden de lokale besturen de nodige instrumenten aan om digitale vaardigheden van werknemers te kunnen screenen. Bij uitbreiding voorzien we dergelijk instrumentarium (screening van digitale vaardigheden) ook voor de Vlaamse overheid.

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Actieplan in opmaak

### GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Actieplan 'Iedereen Digitaal'	12/03/2021	Op schema	Contouren actieplan goedgekeurd door VR

### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV053 - IEDEREEN DIGITAAL - OPLEIDING & VORMING

#### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Bart Somers
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur - Agentschap Overheidspersoneel
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	300 steden en gemeenten

#### PROJECTSITUERING

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	12. Iedereen lokaal digitaal
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
Iedereen moet digitale vaardigheden kunnen ontwikkelen. Daarom voorzien we in 15 miljoen euro die gemeenten kunnen gebruiken om vormingen en opleidingen op maat van digitaal kwetsbare doelgroepen uit te werken met lokale partners.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Actieplan in opmaak

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Actieplan Iedereen Digitaal	12/03/2021	Op schema	Contouren actieplan goedgekeurd door VR

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	15.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV054 - IEDEREEN DIGITAAL - TOEGANG TOT COMPUTERS & INTERNET

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Bart Somers
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	300 steden en gemeenten

PROJECTSITUERING
------------------

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	12. Iedereen lokaal digitaal
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Alle Vlamingen verdienen toegang tot internet. Daarom investeren we 30 miljoen euro zodat lokale besturen kwetsbare mensen en mensen die leven in armoede toegang kunnen verlenen tot computers en internet. We maken hierbij onder andere gebruik van de reeds bestaande ondersteuning van de UitPAS. Daarbij gaat ook aandacht naar wetenschappelijke ondersteuning van het e-inclusiebeleid. Ook willen we lokale besturen ondersteunen bij het toegankelijk maken van hun digitale dienstverlening.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Opmaak actieplan

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Actieplan 'Iedereen Digitaal'	12/03/2021	Op schema	Goedkeuring contouren actieplan

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV055 - SMART CITIES

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Gemeenten, bedrijven, burgers

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	12. Iedereen lokaal digitaal
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De Vlaamse Regering wil Vlaanderen in de top-5 regio's van het Regionaal Innovatiescorebord. Digitale innovatie zal de sleutel zijn om dit doel te bereiken. Tegelijk worden steden geconfronteerd met een veelheid aan uitdagingen, gaande van economie tot milieu en van mobiliteit tot sociale cohesie. Daarom moedigen we onze steden en gemeenten aan om Smart City-toepassingen te testen en op te schalen. Dit draagt bij tot de betrokkenheid van de inwoners en de kwaliteit van de informatie en de dienstverlening aan bedrijven en burgers, zoals de voorlopers illustreren. Maar daarmee stimuleren en demonstreren we ook onze technologie- en ICT-bedrijven en bieden we kansen voor internationale doorbraken.</p> <p>We lanceren twee oproepen met focus op zes thema's: Slimme mobiliteit, Slim milieu, Slimme mensen, Slim leven, Slim bestuur en Slimme economie.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Het kader voor de oproepen wordt momenteel uitgewerkt.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Oproep 2021	31/12/2021	Op schema	
Oproep 2022	31/12/2022	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### 13. Digitalisering Vlaamse overheid

#### VV056 - ACHTERLIGGENDE PROCESSEN GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING - ONBOARDING RAAMCONTRACT 2022

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
Dit programma heeft als doel een vernieuwd aanbod ICT-diensten te realiseren, dat zowel afgestemd is op de noden van de Vlaamse overheid als dat het maximaal inspeelt op het marktaanbod. We houden rekening met het feit dat er zowel behoefte is aan mature diensten als aan snel evoluerende, nieuwe diensten (bimodale ICT). Deze dienstenportfolio zal de grote meerderheid van ons doelpubliek maximaal ondersteunen en een geschikte menukaart vormen in lijn met hun behoeften.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering	30/04/2021	Op schema	goedkeuring nota Vlaamse Regering

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	15.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV057 - ONDERSTEUNING VLAAMSE EN LOKALE BESTUREN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
Eén van de drie horizontale basispijlers van digitale transformatie ambitie van het relanceplan richt zich op de overheidsdienstverlening waarbij onder andere ingezet wordt op een ondersteuningsstructuur voor de Vlaamse en lokale besturen om te komen tot een samenhangende interbestuurlijke digitale transformatie. Dit project omvat de acties die het agentschap Digitaal Vlaanderen zal ondernemen om deze ondersteuningsstructuur uit te bouwen en de achterliggende systemen en processen die hiervoor nodig zijn, te versterken.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering	16/04/2021	Op schema	goedkeuring nota Vlaamse Regering

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV058 - VERSNELLING GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING (INCLUSIEF BIJDRAGE SUBSIDIEREGISTER)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Eén van de drie horizontale basispijlers van de digitale transformatie ambitie van het relanceplan richt zich op de overheidsdienstverlening. Om deze doelstellingen te realiseren wordt geïnvesteerd in de achterliggende systemen en processen, als cruciale bouwsteen, om deze gemeenschappelijke dienstverlening te faciliteren.</p> <p>Specifiek worden binnen het MAGDA-gegevensdelingsplatform de nodige diensten opgezet om het subsidieregister te voeden en te ontsluiten.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering	16/04/2021	Op schema	goedkeuring nota Vlaamse Regering

PROJECTFINANCIERING
---------------------

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV059 - DIGITALISERING ASSET MANAGEMENT AQUAFIN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Aquafin
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaamse Milieumaatschappij - Departement Omgeving
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>De bovengemeentelijke afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur in het Vlaamse Gewest telt een groeiend aandeel ouder wordende infrastructuur zoals leidingen, pompstations en afvalwaterzuiveringsinstallaties. De infrastructuur bestaat uit meer dan 300 waterzuiveringsinstallaties, 6.500 km leidingen en 1.700 pompstations.</p> <p>Naarmate de kwaliteit van het oppervlaktewater in het Vlaams Gewest verbetert, wordt de betrouwbaarheid en performantie van de infrastructuur steeds belangrijker. De gevolgen van falen kunnen ernstig zijn voor de waterkwaliteit en de omgeving. Door de stijgende leeftijd, stijgen niet alleen de risico's op falen, maar stijgen ook de vervangings- en optimalisatie-investeringen om de infrastructuur in optimale toestand te houden.</p> <p>Het relanceproject richt zich op een versnelde digitalisering van het asset management van de bovengemeentelijke infrastructuur zodat optimale onderhouds- en investeringsbeslissingen mogelijk worden om de infrastructuur in goede toestand te houden en waterkwaliteit verzekerd blijft. Dankzij het digitaliseringsproject wordt versneld bijgedragen aan verzekeren van de waterkwaliteit en het betaalbaar houden van de waterfactuur.</p> <p>Het project bestaat uit 4 deelprojecten :</p> <p>AO-1. Assets – Levenscyclusbeheer &amp; investeringsmanagement voor het maken van optimale investeringsbeslissingen</p> <p>AO-2. Assets - optimalisatie van onderhoud zodat het juiste onderhoud op het juiste moment wordt uitgevoerd en de effectiviteit van onderhoudswerkzaamheden verhoogt door precies op het goede</p>	



## PROJECTOMSCHRIJVING

moment in te grijpen, niet te vroeg maar zeker ook niet te laat

AO-3. Proces- en performantiemeting & opvolging wat onder meer zorgt voor een naadloze, kwalitatieve en toekomstgerichte data-uitwisseling met anderen

AO-4. Portfolio planning incl. GIS-data-uitwisseling om infrastructuurkaarten beschikbaar te kunnen stellen via open data

De middelen die nodig zijn voor dit project worden deels gedragen door eigen middelen (eigen personeel en eigen reguliere investeringsniveaus) en deels gedragen vanuit het relanceplan. De middelen uit het relanceplan zijn essentieel zijn om de ambities waar te maken en focussen zich voornamelijk op deelprojecten Asset – Levenscyclusbeheer (AO-1), Assets – Optimalisatie Onderhoud (AO-2) en Portfolio planning (AO-4). Het project zal per onderdeel ingedeeld worden in enkele grote fasen, waarbij een fase de grootte-orde van een jaar heeft. Een agile aanpak garandeert grote transparantie in de creatie van de meer waarde.

Via de digitalisering zal het mogelijk worden om continu data over de toestand van de infrastructuur (pompen, compressoren, centrifuges, ...) te verzamelen. Door de inzet van krachtige Asset Management software en Portfolio Planning tools, wordt deze data ingezet voor predictief onderhoud, minder falingen, een levensduurverlenging van de assets en zeer gerichte investeringen in vernieuwing of vervanging van assets. Tegelijk wordt werk gemaakt om van open data de norm te maken. Het ontsluiten van datasets door allerhande partijen leidt immers tot ongeziene mogelijkheden om over sectoren heen data te combineren.

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Vorbereidingen van de werkzaamheden zijn opgestart

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Implementatie krachtige Asset Management software, data-uitwisseling en planning tools om de snelheid van de stijgende investeringskosten te verminderen	31/12/2025	Nog niet gestart	Nota VR 59 Herverdeling uit relanceprovisie

## PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	9.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV060 - VERSNELLING EN VERDERE UITBOUW VAN MIJN BURGERPROFIEL

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	Digitaal Vlaanderen - Agentschap Innoveren en Ondernemen
Belanghebbenden	

### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

### PROJECTOMSCHRIJVING

Wat je bij een bank, Coolblue of Amazon kan, moet je bij de overheid ook kunnen. Een compleet overzicht zien van het aanbod, vlot kunnen zoeken, iets bestellen of aanvragen, je gegevens kunnen raadplegen, opvolgen waar je dossier zit. Alles in één overzicht. Eenvoudiger, duidelijker en sneller voor burgers en ondernemers.

De visie op zo'n virtueel, digitaal loket voor de overheid bevat een compleet, officieel en betrouwbaar overzicht vinden van:

- Alle dienstverlening van de overheid: premies, vergunningen, belastingen, zorgaanbod, ...
- Een overzicht van hun gegevens bij de overheid: woningen, diploma's, attesten, vergunningen, ...
- Het kunnen aanvragen en beheren van dienstverlening, het opvolgen van lopende dossiers en het ontvangen van berichten of documenten, ...

Alles kan zoveel mogelijk digitaal en via selfservice, waar en wanneer je wil.

Die visie is niet nieuw. Nieuw is dat dit voor het eerst binnen een haalbaar bereik ligt omdat er de voorbije jaren een noodzakelijke onderbouw is gemaakt, die daarvoor ontbrak. De komende 2 jaren kunnen we zo'n loket realiseren, en daarmee het labirint van 800 loketten en sites laten vervellen tot een overzichtelijk en volledig, virtueel loket.

#### GEÏNTEGREERDE AANPAK

Bestaande loketten en sites worden niet herbouwd maar geïntegreerd en gelinkt tot één virtueel loket voor burgers, ondernemers en verenigingen. Door een aantal gemeenschappelijke componenten te hergebruiken en te werken aan standaardisatie van de data en informatiestromen, creëren we voor burgers, ondernemers en verenigingen de ervaring van een geïntegreerd digitaal loket, met centrale overzichten en toegangen.

Zo'n geïntegreerd loket werkt alleen als het volledig is. Concreet kan dit gebeuren door de gemeenschappelijke componenten van het loket via Informatie Vlaanderen aan te bieden. Overheidsinstanties kunnen voor hun communicatie met de burger deze componenten gebruiken. Zo kunnen instanties sneller loketfunctionaliteiten opzetten, kunnen ze ontzorgd worden en efficiëntie verhogen voor de Vlaamse overheid en lokale besturen.

## PROJECTOMSCHRIJVING

Aan de voorkant is Mijn Burgerprofiel een inplugbare header die kan toegevoegd worden aan de bestaande sites en loketten. Daarmee geven we gestalte aan het “Be everywhere” principe: of een burger nu bij overheid A of B aanklopt, het is steeds de bedoeling dat hij het overzicht krijgt van “zijn zaken bij de overheid”. Mijn Burgerprofiel verhoogt de vindbaarheid van de overheidsdienstverleningen. Bovendien zorgt de multi-kanaalstrategie ervoor dat de burger dat kanaal kan kiezen dat het dichtst bij hem staat. Via Mijn Burgerprofiel wordt ook het e-loket voor ondernemers (en in de toekomst verenigingenloket bereikbaar: de globale header wordt gebruikt als aanmeldmethode voor zowel burgers als ondernemers (en in de toekomst verenigingen) als een laagdrempelige en veilige manier voor het aanmelden op de verschillende loketten en het vergemakkelijken van het wisselen van rol/hoedanigheid (een burger, een onderneming, een vereniging).

Aan de achterkant is het belangrijk dat de verschillende loketten gevuld worden met alle gegevens, documenten, berichten en dienstverlening. Daarvoor biedt Informatie Vlaanderen de nodige componenten om Vlaamse en lokale hun dienstverlening aan te sluiten op de centrale oplossingen. Via de modernste API's kunnen entiteiten hun applicatie aansluiten op de gemeenschappelijke “App Store” in Mijn Burgerprofiel en e-loket voor ondernemers.

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 12 maart 2021 - Mijn burgerprofiel - nota](#)

[VR 12 maart 2021 - Mijn burgerprofiel - bijlage](#)

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
50 lokale en 50 Vlaamse aansluitingen (proceskant) in de meest relevante levensgebeurtenissen tegen eind 2021 (wonen, bouwen, energie, fiscaliteit, onderwijs)	31/12/2021	Op schema	
Helpt van de Vlaamse entiteiten en lokale besturen aangesloten voor de front-kant	31/12/2021	Op schema	
Dalende doorlooptijd van aansluitingen	31/12/2021	Op schema	
Alle relevante dienstverleningen van de Vlaamse en lokale overheden zijn aangesloten op Mijn	31/12/2022	Nog niet gestart	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Burgerprofiel (proces-kant)			
Elke Vlaamse entiteit en lokaal bestuur ontsluit Mijn Burgerprofiel via de Global header (front-kant)	31/12/2022	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV061 - DATANUTSBEDRIJF

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Oprichting van het Datanutsbedrijf Vlaanderen. Het Datanutsbedrijf Vlaanderen is een intelligente verkeerswisselaar van data die ervoor zorgt dat er een gelijk data-speelveld is voor alle publieke en private spelers binnen aangesloten ecosystemen. Het vertrouwen in de data-economie wordt geborgd door een neutrale derde partij – het datanutsbedrijf – op te richten die data-deling binnen verticale sectoren en tussen sectoren binnen bereik kan brengen zonder dat bedrijven, organisaties en overheden in dit ecosysteem de controle over de toegang tot hun data verliezen. Data is de grondstof van de nieuwe maatschappij en economie maar die ruwe grondstof moet verder bewerkt worden, aan kwaliteitsstandaarden beantwoorden en moet binnen GDPR en PSI richtlijnen vlot kunnen stromen, zoals andere nutsvoorzieningen, om maximaal van waarde te zijn in nieuwe</p>

### PROJECTOMSCHRIJVING

business modellen. Een digitaal kluzensysteem, toestemmingsmechanismen en een dataverbruiksvergoeding zijn hiervan de hoekstenen.

### AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Mededeling VR 29 januari 2021](#)

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering	15/10/2021	Op schema	Goedkeuring nota Vlaamse Regering

### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	23.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV062 - DIGITALISERING DBRC - TOEGANG TOT DE VLAAMSE BESTUURSRECHTSPRAAK

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	De beide onderdelen van het digitaliseringsproject zijn gericht op de procespartijen, dit zijn in eerste instantie burgers en ondernemingen (die betrokken zijn in onze procedures), maar eveneens op hun raadsmanen (advocaten, consultants, architecten, ...) en op overheden (bijv. de overheidsinstantie waarvan de beslissing wordt aangevochten of wiens

## BETROKKENEN

advies niet is gevolgd, ...). Zij vormen de primaire doelgroep. De secundaire doelgroep zijn burgers en ondernemingen in het algemeen. Een digitale, transparante, rechtszekere en snelle Vlaamse bestuursrechtspraak draagt bij aan een beter ondernemings- en investeringsklimaat.

## PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

## PROJECTOMSCHRIJVING

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) overkoepelt en ondersteunt drie Vlaamse bestuursrechtscolleges: de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Handhavingscollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Het doel van het digitaliseringsproject is (de procedures in het kader van) de Vlaamse bestuursrechtspraak de komende twee jaar verder, extern te digitaliseren, na een eerste, interne digitaliseringsbeweging. Het project kent twee onderdelen: de bouw van een digitaal platform voor de dossierbehandeling en de bouw van een (interne en externe) kennisdatabank met bijbehorende zoekfunctie.

Het digitaal platform moet het voor burgers, overheden, advocaten, ... mogelijk maken de volledige, juridische procedure bij de rechtscolleges digitaal te voeren: digitaal indienen en ontvangen van processtukken, onmiddellijke betaling rolrecht, toegang tot een volledig digitaal dossier, termijnberekening, zittingskalender, overzichten van lopende dossiers voor advocatenkantoren, ... Het platform zal tevens gebruik maken van of aansluiten op andere Vlaamse toepassingen zoals o.a. het Vlaams Toegangsbeheer en het Omgevingsloket.

De kennisdatabank met bijbehorende zoekfunctie moet zorgen voor een betere ontsluiting van de rechtspraak, zodat procespartijen (burgers, overheden, advocaten, ...) deze makkelijker kunnen consulteren en gebruiken bij de voorbereiding van hun processtukken (extern) en zodat de rechtscolleges vlotter nieuwe arresten kunnen opmaken (intern).

Beide onderdelen van het digitaliseringsproject vergen een substantiële investering. Het eerste onderdeel van het project vergt ook een brede hervorming van de regelgeving, meer bepaald van het DBRC-decreet en -procedurebesluit. De hervorming van de regelgeving zal hand in hand (moeten) gaan met de technische ontwikkeling van het digitaal platform en zal ertoe moeten leiden dat de procedure herwerkt wordt en volledig uitgaat van een digitale procesvoering, met een eventuele, analoge (papieren) stroom als uitzonderingsregime (bijv. voor kwetsbare groepen die onvoldoende toegang hebben tot digitale middelen).

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2021 - Digitaal loket Dienst van de Bestuursrechtscolleges: wijzigingsbesluit](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering - Digitaal loket Dienst van de Bestuursrechtscolleges: nota](#)

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering - Digitaal loket Dienst van de Bestuursrechtscolleges: advies](#)

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Access to Flemish Justice - ontwikkelen digitaal platform voor een volledige juridische procedure	01/09/2022	Op schema	
Access to Flemish Justice - optimaliseren kennisdatabank voor betere ontsluiting rechtspraak	31/12/2024	Nog niet gestart	

### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	1.600.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV063 - HET OMGEVINGSLOKET – DIGITALISERING INZAGE-LOKET EN OMGEVINGSHECK

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Departement Omgeving
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Alle actoren betrokken bij de vergunningsprocedures, inclusief de burger en verenigingen in het kader van het inzagerecht

### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
---------------------	-------------------------------------

## PROJECTSITUERING

Speerpunt Relanceplan

03. Vlaanderen digitaal transformeren

## PROJECTOMSCHRIJVING

Zowel in het kader van de coronamaatregelen met moeilijke toegang tot de gemeentehuizen voor inzage in omgevingsprojecten in het kader van openbaar onderzoek of de bekendmaking van een beslissing, als met het oog op een betere inspraakmogelijkheid voor de burger, dient het huidige 'publiek loket' van het Omgevingsloket herwerkt te worden. Dit 'publiek loket' was immers initieel niet bedoeld als platform voor digitale inzage in de omgevingsprojecten zelf, maar om op basis van enkele identificatiegegevens het digitaal indienen van bezwaarschriften of beroepschriften van derden te ondersteunen.

Daarom zal een nieuwe toepassing ontwikkeld worden die de burger een nieuwe gebruikerservaring geeft en een beter inzicht in de aangevraagde omgevingsprojecten.

Naast een betere dienstverlening in het kader van openbare onderzoeken en bekendmakingen is het tevens de bedoeling om de nodige tools aan te reiken aan instanties met inzagerecht op lopende projecten (adviesinstanties, wooninspectie, handhaving, politiediensten, ...) en inzage in het kader van openbaarheid van bestuur.

De complexiteit van vergunningsaanvragen en de bijhorende procedure stellen bijzondere eisen aan de gebruiksvriendelijkheid en visualisatie op beperkte schermen. Daarnaast dienen specifieke oplossingen uitgewerkt te worden om auteursrechtelijk beschermde plannen te kunnen visualiseren met respect voor de intellectuele rechten.

Het is de bedoeling om rechtstreeks inzage te verlenen in het huidige 'burgerloket' zonder dat data nog hoeven 'gekopieerd' te worden naar het 'publiek loket', rekening houdend met de verschillende rechten.

Aansluitend bij de aangepaste 'inzage-tool' is het tevens de intentie om in het kader van een betere dienstverlening ook de 'omgevingscheck' te herwerken.

Deze 'omgevingscheck' was initieel enkel bedoeld om zicht te krijgen op geldende voorschriften en de mogelijke impact van adviesverlening voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen. In het kader van de omgevingsvergunning is de 'omgevingscheck' echter ook een essentiële en wettelijk verplichte tool geworden voor MER-screening en de mogelijke impact van handelingen en activiteiten op de omgeving. In dat kader zal de performantie, stabiliteit, configuratie-mogelijkheden en kwaliteit van de 'omgevingscheck' verbeterd worden door een verdere integratie in het Omgevingsloket.

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus

Opgestart

Beschrijving voortgang

voorbereidende analyses zijn in uitvoering met het oog op het opstellen van een werkaanvraag voor het realiseren van de toepassingen

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES

GEPLANDE  
TIMING

STATUS

NOODZAKELIJKE POLITIEKE  
BESLISSINGEN



GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
herwerkte tool 'Omgevingscheck'	31/12/2021	Nog niet gestart	
implementatie nieuwe toepassing 'inzage loket' in omgevingsprojecten	01/07/2022	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV064 - FIT – DATAGEDREVEN ORGANISATIE EN DIGITALISERING DIENSTVERLENING

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Flanders Investment & Trade
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Flanders Investment & Trade
Belanghebbenden	Dit project is bedoeld voor de Vlaamse ondernemer die internationaal wil ondernemen alsook de buitenlandse ondernemer die in Vlaanderen wil investeren.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Meer dan ooit moeten wij de klanten snel en doelgericht helpen. Flanders Investment &amp; Trade (FIT) wil een sterke klantgedreven organisatie zijn die wendbaar is voor de toekomst en robuust kan inspelen op onvoorziene bedreigingen voor Vlaamse bedrijven en de Vlaamse economie, zoals Covid-19, Brexit, en wereldwijd groeiend protectionisme.</p> <p>Beperkingen op het verkeer van mensen, goederen en diensten en inperkingsmaatregelen zorgen regelmatig voor verstoring in productie en vraag. De impact op toeleveringsketens, grondstoffen en een lager vertrouwen door disrupties zoals een pandemie of macro-economische gebeurtenissen is</p>

## PROJECTOMSCHRIJVING

groot.

Dit project moet de Vlaamse ondernemer herlanceren op het internationale terrein. FIT wil daarom versneld inzetten op digitalisering om zijn dienstverlening nog toegankelijker en meer gepersonaliseerd te maken, de impact van prospectie te verhogen, matching tussen Vlaamse bedrijven en buitenlandse zakenpartners te faciliteren enz. Het Agentschap investeert in verdere digitalisering en Artificiële Intelligentie (AI) in zowel business processen als in het faciliteren van contacten met klanten.

DG Reform lanceerde in September 2019 een project “Blue Print for artificial intelligence adoption at Flanders Investment & Trade”, dat werd afgerond in juli 2020. Het resultaat was een AI-roadmap om de dienstverlening van FIT te versterken aan de hand van 4 pijlers: digital skills, datagedreven, optimalisatie businessprocessen en vergroten van de klanteninteractie. Dit project, VV064, werkt verder op de verworven inzichten.

Dankzij een doorgedreven digitalisering van business processen is de dienstverlening van FIT 24/7 toegankelijk. Met een hoofdzetel in Brussel, kantoren in de vijf Vlaamse provincies en een uitgebreid wereldwijd netwerk neemt FIT in het landschap van Vlaamse overheidsinstellingen een bijzondere plaats in: ‘FIT never sleeps’. Verdere digitalisering kan de kloof tussen Vlaanderen en lokale business communities wereldwijd dichten. Een virtuele wereld waar virtuele matching tussen bedrijven de norm is, verbetert bovendien de ecologische impact: minder fysieke zakenreizen, meer en kortere communicatielijnen tussen binnen- en buitenland. Transparant en snel, gevrijwaard van hinderlijke data-silo’s, en maximaal gebruikmakend van uniforme, in de cloud draaiende business tools. Dat is cruciaal om de Vlaamse export en economie niet te laten ontsporen, en investeringsstromen naar Vlaanderen niet te laten stilvallen. Nu meer dan ooit moet er geïnvesteerd worden om de digitale omslag te maken en voorsprong te realiseren.

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Nog niet opgestart
Beschrijving voortgang	<p>Het project FIT Digitalisering zal door FIT zelf beheerd worden volgens 6 afzonderlijke, maar verbonden subprojecten die FIT vooral klantgericht, digitaal en dus effectiever en efficiënter moet maken:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ken de klant via accountmanagement voor sourcing</li><li>• ken de klant via predictieve modellen AI</li><li>• engageer de klant via MijnFIT en promotietool eventplatform</li><li>• bereik de klant via 'digital personalized en account based marketing'</li><li>• werk vlot voor de klant via training in digitale skills</li><li>• informeer de klant via digitaal kennisbeheer</li></ul> <p>Dit project, VV064, werkt verder op de verworven inzichten van het afgeronde project DG Reform “Blue Print for artificial intelligence adoption at Flanders Investment &amp; Trade” (september 2019 - juli 2020). We herlanceren de AI-roadmap om de dienstverlening van FIT te versterken aan de hand van 4 pijlers: digital skills, datagedreven, optimalisatie businessprocessen en vergroten van de klanteninteractie.</p> <p>Er wordt waar nuttig samengewerkt met zusterorganisatie VLAIO en er worden</p>

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	<p>linken gelegd met het e-loket voor ondernemers.</p> <p>FIT werkt aan de verdere detailplanning volgens professionele standaarden van projectmanagement telkens met een sponsor uit de directie en een stuurgroep met adviseurs uit alle geledingen van de organisatie, in casu uit het buitenlands en binnenland netwerk van FIT. Voor de data-analyse, data-flows en digitale platformen wordt gewerkt met gespecialiseerde externe ondersteuning.</p>
--	--

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
<p>Doelstelling 1a: Ken de klant (Customer Intimacy) via "ACCOUNTMANAGEMENT VOOR SOURCING".</p> <p>Om de (top)bedrijven te identificeren, sourcinglijsten te maken en de matching tussen Vlaamse bedrijven en buitenlandse spelers te faciliteren, verrijken we de accounts met meer en betere data.</p>	31/12/2022	Nog niet gestart	
<p>Doelstelling 1b: Ken de klant (Customer Intimacy) via "PREDICTIEVE MODELLEN AI".</p> <p>We maken algoritmes om het internationaal traject van een bedrijf te voorspellen en de bedrijven hierdoor beter te kunnen adviseren.</p>	31/12/2022	Nog niet gestart	
<p>Doelstelling 2: Engageer de klant via "MyFIT-PROMOTIETOOL EVENPLATFORM".</p> <p>FIT wil minder fysieke en nog meer online B2B contacten tussen Vlaamse bedrijven en potentiële zakenpartners in het buitenland.</p>	31/12/2022	Nog niet gestart	
<p>Doelstelling 3: Bereik de klant via "DIGITAL PERSONALIZED &amp; ACCOUNT BASED MARKETING".</p> <p>Om de klant op maat te bedienen en te bereiken en onze impact te maximaliseren, zetten we in op "next generation" digitale marketing, gebaseerd op customer centric data.</p>	31/12/2022	Nog niet gestart	
<p>Doelstelling 4: Werk vlot voor de klant via "TRAINING IN DIGITAL SKILLS".</p> <p>Efficiënte bediening van de klant veronderstelt een digitale transformatie zodat data ingezet worden om de dienstverlening te verbeteren ("Lead by Example").</p> <p>Bedrijven moeten digitalisering integreren in hun internationale business modellen, de markt voor digitale export ligt open.</p>	31/12/2022	Nog niet gestart	
<p>Doelstelling 5: Informeer de klant via "KENNISBEHEER".</p> <p>Digitale ontsluiting voor de klant van marktkennis via cognitive search</p>	31/12/2022	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV065 - CYBERSECURITY EN UITROL SIEM (SECURITY INFORMATION & EVENT MANAGEMENT)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
Eén van de drie horizontale basispijlers van digitale transformatie ambitie van het relanceplan richt zich op de overheidsdienstverlening waarbij onder andere ingezet wordt op een ondersteuningsstructuur voor de Vlaamse en lokale besturen om te komen tot een samenhangende interbestuurlijke digitale transformatie. Dit project omvat de acties die het agentschap Digitaal Vlaanderen zal ondernemen om te beschikken over een veilig en privacybestendig aanbod van digitale diensten, rekening houdend met de evoluerende bedreigingen en technologische vernieuwingen. We voeren daarom een aantal cruciale initiatieven en verbeteringen door op vlak van informatieveiligheid.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering	04/06/2021	Op schema	goedkeuring nota Vlaamse Regering

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	2.500.000 EUR
Uitvoering VAK	87.984 EUR
Uitvoering VEK	27.160 EUR

### VV066 - HYBRIDE DIGITALE WERKPLEK

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
Dit relanceproject voorziet in gerichte investeringen in de mogelijkheden om plaats -en tijdsafhankelijke dienstverlening te organiseren, ter ondersteuning van de Vlaamse overheid en lokale besturen in hun digitale transformatieproces naar een performante datagedreven overheid met state-of-the-art digitale dienstverlening naar de burgers, ondernemers en verenigingen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering	04/06/2021	Op schema	goedkeuring nota Vlaamse Regering

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV067 - MODERNISERING CLOUD EN NETWERKINFRASTRUCTUUR

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
Eén van de drie horizontale basispijlers van digitale transformatie ambitie van het relanceplan richt zich op de overheidsdienstverlening waarbij onder andere ingezet wordt op een ondersteuningsstructuur voor de Vlaamse en lokale besturen om te komen tot een samenhangende interbestuurlijke digitale transformatie. Dit project omvat de acties die het agentschap Digitaal Vlaanderen zal ondernemen om te beschikken over een digitaal platform van modulaire, herbruikbare en aanpasbare infrastructuur en services, rekening houdend met de behoeften van de relanceprojecten. We voeren daarom een aantal cruciale modernisering en verbeteringen door in de digitale infrastructuur van de Vlaamse overheid.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering	04/06/2021	Op schema	goedkeuring nota Vlaamse Regering

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.500.000 EUR
Uitvoering VAK	483.168 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV068 - KALEIDOS – DIGITALISERING VAN HET BESLUITVORMINGSPROCES VAN DE VLAAMSE REGERING

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Financiën en Begroting - Digitaal Vlaanderen
Belanghebbenden	Direct: Kabinetten van de ministers van de Vlaamse Regering Departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid Inspectie van Financiën Vlaams Parlement Strategische adviesraden Rekenhof & Raad van State Indirect: Ruimere publiek (professionelen, burgers e.a.)

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Kaleidos zet in op het digitaliseren van de administratieve processen bij de besluitvorming van de Vlaamse Regering en de ontsluiting van de bijhorende data. Daarmee beogen we volgende zaken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De administratieve ondersteuning verloopt efficiënter en correcter: de papieren flow verdwijnt waardoor het proces sneller en efficiënter wordt. Werken vanop afstand wordt mogelijk. De ministerraad kan volledig digitaal verlopen wanneer nodig. De documenten worden slechts op één</li> </ul>	

## PROJECTOMSCHRIJVING

plaats bewaard, waardoor het risico op fouten sterk beperkt wordt. Raadpleging van regeringsdocumenten verloopt veel vlotter. De gebruiksvriendelijkheid wordt groter.

- Communicatie over regeringsbeslissingen verloopt sneller en efficiënter door rechtstreekse ontsluiting via diverse overheidstoepassingen.
- De transparantie van de besluitvorming verhoogt door de documenten beter toegankelijk te maken. Door te werken met een semantisch verrijkt datamodel kunnen data hergebruikt worden in andere toepassingen. Ze kunnen op die manier vlot ontsloten worden naar andere overheden, burgers e.a.

Het nieuwe datamodel is ontwikkeld en de migratie van de data is al grotendeels gebeurd, maar nog niet operationeel. Met de Relancemiddelen worden volgende doelstellingen gerealiseerd:

- Digitalisering van de diverse work flows en documenten
- Ontsluiting van data
- Verbeteren van de performantie van de applicatie

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Momenteel wordt volop werk gemaakt van de mogelijkheid om alle formele documenten digitaal te tekenen. Dat is de sleutel voor de digitalisering van de verschillende workflows en documenten. Ondertussen gebeurt het nodige ontwikkelwerk voor de digitalisering van het publicatieproces. Voor de vernieuwing van het contract voor de hosting wordt eerstdaags een nieuw bestek gelanceerd. De nodige voorbereidingen worden getroffen voor de optimalisatie van het datamodel i.f.v. de uitbreiding van het aantal gebruikers. Enkele bestaande modules verder op punt gesteld (Secretarie & kort bestek). Gezien de complexiteit van het project (technologie en veel onderlinge afhankelijkheden tussen de businessprocessen) wordt momenteel de projectorganisatie verder op punt gezet.

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Verbeteren van de performantie van Kaleidos	31/12/2022	Op schema	
Digitalisering van diverse work flows & documenten	31/12/2022	Op schema	
Ontsluiting van data uit het besluitvormingsproces van de Vlaamse Regering	31/12/2022	Op schema	

## PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	2.400.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR



## VV069 - MAAS (MOBILITY AS A SERVICE)

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

### PROJECTOMSCHRIJVING

Project MaaS heeft tot doel Mobiliteitsdata interoperabel en geïntegreerd te ontsluiten, beter vindbaar en vlotter herbruikbaar te maken zodat deze als hefboom fungeert om duurzame vervoersystemen op te zetten, te faciliteren en te realiseren.

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering.	04/06/2021	Op schema	Goedkeuring nota Vlaamse Regering

### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV070 - MATIS, HET VLAAMSE MATERIALENINFORMATIESYSTEEM

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Belanghebbenden	Departement omgeving, afdeling Handhaving, Denuo (sectorfederatie), VVSG/Interafval, Afvalbeheersorganismen

### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

### PROJECTOMSCHRIJVING

De herziene kaderrichtlijn afvalstoffen wijzigde de recyclagedoelstellingen en specificiert nu in detail hoe de berekeningen ervan moeten gebeuren. De gerecycleerde hoeveelheid afval moet vanaf productiejaar 2020 (rapportering in 2022) gemeten worden bij de input in de recyclage-handeling. Dat betekent dat het meetpunt voor de recyclage nu achteraan de verwerkingsketen ligt, terwijl dat voorheen vooraan lag. Een belangrijke doelstelling van MATIS is dat de OVAM het afval kan volgen doorheen de diverse voorbehandelingen tot het effectief gerecycleerd wordt. Dit doen we bij voorkeur via digitale gegevensuitwisseling tussen de betrokken bedrijven en de OVAM zodat de administratieve lasten beperkt blijven.

Regelmatig stellen we vast dat er illegale of frauduleuze afvaltransporten plaatsvinden. De OVAM wil hier korter op de bal spelen en de afvalstoffen traceren om de toezichhoudende diensten van accurate informatie voorzien met het oog op een effectieve en efficiënte handhaving.

Daartoe ontwikkelt de OVAM een nieuwe tool (MATIS) voor gegevensinzameling, -validatie en -ontsluiting. De gegevens van de afvalinzamelaars en -verwerkers zullen via volledig digitale processen naar het OVAM-systeem vloeien, waar de gegevens op een geautomatiseerde manier gevalideerd zullen worden. De gevalideerde gegevens zullen via MATIS op het juiste aggregatieniveau ontsloten worden naar belanghebbenden en naar de OVAM-systemen voor het berekenen van de Vlaamse afvalstatistieken. De OVAM stemt hiervoor maximaal af met de betrokken belanghebbenden zodat optimale gegevensuitwisseling mogelijk is.

Een tweede spoor in het project betreft het digitaliseren van de documenten die afvaltransporten moeten begeleiden. We digitaliseren de identificatieformulieren en stemmen hiervoor af met andere transportdocumenten zodat efficiëntiewinsten geboekt worden. Omdat hier mogelijk gevoelige persoonsgegevens verwerkt worden (vb locatie gegevens) ondernemen we de nodige acties om de toegang en de verwerking van deze gegevens te regelen. Op termijn worden de identificatieformulieren gebruikt om via 'slimme weegbruggen' de effectief gewogen hoeveelheden op een digitale manier naar de OVAM te laten stromen. De koppeling tussen de gedigitaliseerde

## PROJECTOMSCHRIJVING

identificatieformulieren en MATIS is voorzien na 2023. De verplichting tot digitalisering van de identificatieformulieren is opgenomen in Vlarema 8 en is reeds een eerste keer door de Vlaamse regering goedgekeurd.

Zowel de gegevens van de digitale identificatieformulieren, als de gegevens in MATIS kunnen gekoppeld worden aan vergunningen en registratiegegevens, zodat onregelmatige transporten onmiddellijk zichtbaar worden. Op deze manier kunnen we ook marktschommelingen en afzetproblemen in de afval- en materialenmarkt van kort kunnen opvolgen.

De gegevens zullen niet langer ingezameld worden bij de Vlaamse bedrijven in het algemeen, maar enkel bij bedrijven die professioneel actief zijn in de afvalinzameling en –verwerking. Op deze manier ontstaan schaalvoordelen waarbij de investering in digitalisering kan lonen voor de bedrijven. Daarenboven kunnen we de administratieve lasten van de afvalrapportering voor een groot aantal Vlaamse bedrijven wegnemen.

Voor de ontwikkeling van MATIS werd reeds een deel van de benodigde middelen gevonden in een Europees Life-project (C-MARTLIFE).

De concrete acties binnen dit project kunnen opgedeeld worden in:

- Analyse van de benodigde processen en de afstemming met belanghebbenden;
- ICT ontwikkeling van de software voor data-inzameling, -validatie en -verwerking;
- Gebruik van de data voor rapportering en ontsluiting (naar EU, bedrijven, gemeenten, intermediaire organisaties,..);
- Wetgevende initiatieven ikv digitalisering van afvalidentificatieformulieren en de verwerking van persoonsgegevens;
- Datagedreven studies naar de afvalverwerking van uitgevoerde afvalstoffen, om MATIS te verrijken.

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus

Opgestart

Beschrijving voortgang

De analyse van de business-processen ter voorbereiding van de ontwikkeling van MATIS loopt zoals gepland. Een haalbaarheids- en draagvlakanalyse werd uitgevoerd in 2019. Een proof of concept (POC) met zeer beperkte scope om na te gaan of de nieuwe werkwijze in de praktijk kan werken en de nodige inzichten in de effectieve recyclage van afvalstoffen oplevert, werd in 2020 uitgevoerd in samenwerking met de meest betrokken belanghebbenden. Een tweede POC met een meer uitgebreide scope (een volledige afvalstroom op Vlaams niveau) werd opgestart in 2021 en wordt afgerond in juli 2021.

Omdat de nieuwe werkwijze voor de verzameling en rapportering van afvalstoffengegevens in werking treedt vanaf 2021 heeft de OVAM, samen met de belanghebbenden en rekening houdend met de resultaten van de eerste en beperkte POC een datamodel en data-sjabloon uitgewerkt dat gebruikt zal worden in MATIS en dat nu in de meer uitgebreide POC gebruikt wordt.

Met betrekking tot de digitalisering van identificatieformulieren (transportdocumenten) werd een voorstel van Besluit van de Vlaamse Regering

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	<p>uitgewerkt. Het genoot reeds een eerste principiële goedkeuring van de Vlaamse Regering.</p> <p>De analyse en ontwikkeling van MATIS zullen snel van start gaan nadat de Vlaamse regering de formele goedkeuring heeft gegeven aan dit project binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht. De documenten hiervoor zijn in voorbereiding</p>
--	---

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Regelgeving betreffende verplichting digitale identificatieformulieren (2023) van kracht	31/12/2021	Op schema	Besluit Vlaamse regering (VLAREMA 8 - wijzigingsbesluit)
Data-sjabloon voor data-uitwisseling met MATIS afgewerkt, gepubliceerd en verwerkt in een Ministerieel besluit	31/01/2022	Op schema	Ministerieel besluit
Software voor digitale en semi-automatische gegevensoverdracht van inzameling en verwerking van stedelijke afvalstoffen is gerealiseerd en in werking	31/03/2022	Nog niet gestart	
Software voor geautomatiseerde validatie van de gegevens over inzameling en verwerking van afvalstoffen is gerealiseerd en in werking.	31/12/2022	Nog niet gestart	
Regelgeving betreffende verwerking persoonsgegevens en toegang tot de identificatieformulieren van kracht.	01/01/2023	Nog niet gestart	Besluit Vlaamse regering (wijzigingsbesluit VLAREMA- + Wijziging materialendecreet
Instrument voor geautomatiseerde ontsluiting van gegevens gerealiseerd en in werking	31/12/2023	Nog niet gestart	
Koppeling MATIS aan vergunningen, registraties met oog op tracering en kwalitatieve gegevens voor Handhaving is gerealiseerd en in werking	31/12/2023	Nog niet gestart	
3 Datagedreven onderzoeken voor het in kaart brengen van de recyclage van uitgevoerde afvalstoffen zijn uitbesteed en afgerond	31/12/2023	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.950.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV071 - POOLSTOKALIAS

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
Met dit project wordt geïnvesteerd in een ondersteuningsstructuur met lokaal aandeelhouderschap om de digitale transformatie van de lokale besturen te versnellen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering	25/06/2021	Op schema	goedkeuring nota Vlaamse Regering

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	2.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR

### PROJECTFINANCIERING

Uitvoering VEK	0 EUR
----------------	-------

### VV072 - DOELGERICHT DIGITAAL TRANSFORMEREN

#### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Digitaal Vlaanderen
Belanghebbenden	culturele sector, culturele participanten, markt

#### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

#### PROJECTOMSCHRIJVING

Binnen 'doelgericht digitaal transformeren' wordt digitale transformatie als middel gebruikt om het doel van een data-gedreven dienstverlening te bereiken. Het opzet bestaat erin om de data-architectuur met betrekking tot culturele activiteiten en participatie op punt te stellen en te laten aansluiten bij de principes van Vlaanderen Radicaal Digitaal (only once, no wrong door, ...). Hierdoor wordt het potentieel van de herbruikbaarheid van data gemaximaliseerd zodat er vanuit cultuur een bijdrage geleverd wordt aan de kenniseconomie.

Om de precieze aanpak te bepalen moet er echter eerst een businesscase uitgewerkt worden. Dit zal duidelijkheid brengen over de scope en doelstelling, de belangen van de betrokken partijen en de acties die best ondernomen worden om de doelstelling te bereiken zoals de manier waarop de markt betrokken zal worden, de manier waarop innovatie best gestimuleerd wordt.

#### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	nota Vlaamse Regering in voorbereiding, businesscase wordt in maart opgestart (olv Digitaal Vlaanderen)

#### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
---------------------	-----------------	--------	--------------------------------------

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
uitwerken businesscase als voorstudie om tot een actionable projectplan te komen	01/06/2021	Op schema	De businesscase dient snel opgestart te worden om te komen tot een goede projectbeschrijving die de doelstelling van het project zal concretiseren en een projectplan zal opleveren. Dit proces start in maart met als doel om eind mei een concreet projectplan op te leveren.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV073 - SENSOR DATA PLATFORM

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
Project Sensor data platform heeft tot doel sensordata interoperabel, kostenefficiënt en schaalbaar te ontsluiten, beter vindbaar en vlotter herbruikbaar te maken zodat deze als hefboom fungeert om een duurzame groei van de Vlaamse data-economie mogelijk te maken

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering.	04/06/2021	Op schema	Goedkeuring nota Vlaamse Regering

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	8.500.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV074 - VASTGOEDINFORMATIEPLATFORM

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Fednot (Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat) en dus de notariskantoren CIB (Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen) en dus de makelaars VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) en dus de steden en gemeenten VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap)

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 en het relanceplan Vlaamse Veerkracht dat op 26 september 2020 goedgekeurd werd door de Vlaamse regering kiest duidelijk voor digitalisering als een speerpunt in innovatie.</p> <p>Zo wil de Vlaamse Regering de toegenomen mobiliteit op de Vlaamse vastgoedmarkt verder ondersteunen via doorgedreven digitalisering. Burgers en bedrijven verwerven en verkopen steeds vaker onroerend goed en verwachten daarbij dat de verschillende overheden sneller en</p>



## PROJECTOMSCHRIJVING

laagdrempeliger dan vandaag relevante én correcte informatie over dat vastgoed kunnen verschaffen. Om de baten voor alle actoren binnen bereik te brengen, moet in het domein van vastgoedinformatie een data-snelweg worden aangelegd.

Het voorliggend projectvoorstel omvat twee trajecten. Het eerste traject beoogt de ontwikkeling en uitrol en het beheer en de exploitatie van het vastgoedinformatieplatform waarbij een nieuwe informatiesnelweg in het domein van vastgoedinformatie wordt aangelegd. Het tweede traject zet in op het digitaliseren en doelgericht verbeteren van de kwaliteit van de aan het vastgoedinformatieplatform gerelateerde gegevensbronnen. Dit is cruciaal om op termijn alle voordelen van het platform te kunnen realiseren aangezien op heden minder dan 50% van de noodzakelijke gegevensbronnen volledig digitaal centraal beschikbaar zijn.

Het projectvoorstel kwam tot stand op basis van een door Informatie Vlaanderen uitgevoerde haalbaarheidsstudie in opdracht van de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen (CIB), de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en departement Omgeving (dOMG). De conclusies van deze haalbaarheidsstudie en het voorliggend projectvoorstel werd voorgelegd aan het Stuurorgaan Informatie en ICT beleid alsook goedgekeurd door de bestuursorganen van de vermelde partners en maakt deel uit van het relanceplan Vlaamse Veerkracht.

In de investeringsjaren 2021 – 2023 ligt de nadruk op het eerste traject waarbij de voorziene middelen in hoofdzaak worden aangewend voor de ontwikkeling en de uitrol van het platform. Om de meerwaarde van het platform binnen bereik te kunnen brengen wordt ook meteen het tweede traject opgestart waarbij inzake digitalisering van gegevensbronnen focus wordt genomen op het realiseren van een digitaal register met historische milieu- en vergunningsinformatie .

Dit resulteert in een eerste versie van het vastgoedinformatieplatform dat volgens planning in productie gaat tegen einde Q3 2022. Tegen eind 2023 worden alle beoogde datadiensten en functionaliteiten via het platform aangeboden aan de partners en start de operationele fase waar de partners die informatie van het platform afhaken een betalende toegang krijgen tot het platform.

Informatie Vlaanderen zal instaan voor de ontwikkeling en uitrol van het vastgoedinformatieplatform. De projectsturing verloopt via een passende governance structuur waar de bovenvermelde partners via de projectstuurgroep kunnen toezien op de vorderingen en eventuele bijstellingen kunnen laten beslissen.

Vanaf 2024 wint het tweede traject duidelijk aan belang. Daarbij wordt ingezet op een versnelde digitalisering en verdere kwaliteitsverbetering van de aan het platform gerelateerde gegevensbronnen. In het eerste traject komt vanaf 2024 de nadruk te liggen op exploitatie, beheer en doorontwikkeling.

De realisatie van het platform en de versnelde digitalisering van de gegevensbronnen brengt significante baten met zich mee voor alle partners. De gebruikers die gegevens afhaken van het platform ondervinden duidelijk meetbare efficiëntiewinsten in termen van kost en doorlooptijd in vergelijking met de huidige situatie. De bronbeheerders en de lokale besturen in het bijzonder zullen dankzij het platform via 1 uniforme en digitale weg benaderd worden voor het verstrekken van vastgoedinlichtingen.

De totale investeringskost van het platform bedraagt 9 954 keuro . Via het relancefonds prefinanciert de Vlaamse Regering 8 590 keuro. De Koninklijke Federatie van

## PROJECTOMSCHRIJVING

het Belgisch Notariaat prefinanciert 954 keuro. In de investeringsfase is er ook al opstart van het tweede traject rond digitalisering en kwaliteitsverbetering van gegevensbronnen voorzien waarbij focus genomen wordt op een optimalisatietraject voor het register van stedenbouwkundige inlichtingen en een referentie register voor milieu informatie. De Vlaamse regering voorziet hiervoor een bijkomende investering 410 keuro aanvullend op de prefinanciering om het register breed inzetbaar te maken voor overheden in Vlaanderen, ook buiten de scope van het vastgoedinformatieplatform.

Het bedrag van de prefinanciering (8 590 keuro vanuit de Vlaamse Regering en 964 keuro vanuit de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat wordt vanaf 2024 en binnen de 5 jaar volledig terugbetaald door de gebruikers van het platform op basis van het financieel plan opgenomen in deze nota. Een passend decretaal kader daartoe wordt tijdig voorgelegd aan het Vlaams parlement en verankert het financieringsmodel en het engagement van alle partners in dit platform.

Van de 8 590 keuro aan middelen die op deze manier tussen 2024 en 2028 terugvloeien naar de Vlaamse overheid wordt 5 900 keuro geheinvesteerd in het tweede traject om op die manier de noodzakelijke digitalisering en de gerichte kwaliteitsverbetering van de betrokken gegevensbronnen te versnellen. De resterende 2 690 keuro vloeit terug naar de algemene middelen en is het resultaat van de directe economische return van het platform.

Het voorliggend project raakt op geen enkele wijze aan de bestaande gemeentelijke retributies voor het verstrekken van vastgoedinlichtingen. Dit blijft de autonome bevoegdheid van de lokale besturen.

### Doelstellingen

Het deelplatform vastgoedinformatie is de oplossing voor het vlot en efficiënt digitaal uitwisselen van alle vastgoedinlichtingen tussen overheden en vastgoedmakelaars, notarissen en burgers.

Het deelplatform vastgoedinformatie werkt de onderliggende complexiteit van de huidige manier van werken weg. Aanvragers kunnen via één kanaal en - indien gewenst - vanuit de eigen dossiertoeepassingen authentieke en officiële inlichtingen digitaal opvragen en aangeboden krijgen en de verkregen gestructureerde data rechtstreeks in dossiertoeepassingen verwerken.

Ook bronhouders hebben hierbij het voordeel dat alle aanvragen via één kanaal ontvangen en beantwoord kunnen worden, waarbij reeds verstrekte inlichtingen hergebruikt kunnen worden voor toekomstige aanvragen.

Het verhogen van datakwaliteit en -interoperabiliteit bij achterliggende gegevensbronnen is een essentiële en noodzakelijke voorwaarde om aanvragen tot het verkrijgen van vastgoedinlichtingen naar de toekomst toe sneller te kunnen afhandelen en beantwoorden. De lange termijn ambitie van het vastgoedplatform bestaat erin om een aanvraag ten laatste “next business day” af te handelen. Om deze doelstelling op termijn binnen bereik te brengen, zijn structurele ingrepen op de onderliggende data vereist. Door in te zetten op Open Standaarden voor Linkende Organisaties (OSLO) en op kwalitatieve koppelingen met de Vlaamse basisregisters (adres, gebouw) en de Vlaamse basiskaart en door gestructureerde data in te winnen in het proces waar ze ontstaan (zoals bijvoorbeeld in lokale besluiten) kunnen manuele tussenkomsten en interpretaties in de afhandeling van aanvragen tot het verkrijgen van vastgoedinlichtingen in de toekomst tot een minimum beperkt worden.

## PROJECTOMSCHRIJVING

Door het vermijden dat dezelfde informatie meermaals wordt opgevraagd, te onderzoeken welke informatie in welk proces nodig is en het implementeren van automatische dossieropvolging zorgen we voor de verlaging van administratieve lasten en procesoptimalisatie.

De rol van de lokale overheden is in de totstandkoming van het vastgoedinformatieplatform erg belangrijk omdat zij in vele gevallen bronbeheerder zijn en daarnaast ook instaan voor de kwaliteitscontrole op informatiebronnen die een interpretatie van de lokale context behoeven.

Er is een verdere digitalisering en groeipad mogelijk waardoor de administratieve lasten in het kader van de verkoop nog verder dalen, wat zowel de bronhouders als de professionele actoren (makelaars, notarissen) ten goede komt.

Ten slotte is reeds gesteld dat het deelplatform vastgoedinformatie ook de burgers in de mogelijkheid wil brengen om nog meer inzicht en transparantie te krijgen in de gegevens die de overheid heeft over haar of zijn grond of woning. Door het deelplatform vastgoedinformatie te koppelen aan initiatieven zoals de woningpas en Mijn Burgerprofiel, brengen we de burger meer in controle over zijn gegevens.

### Algemene baten

Uit de voordelen die het platform oplevert voor de Vlaamse overheid en haar partners volgen enkele algemene baten:

- \* Snellere afhandeling van het volledige dossier voor de verkoop , waarbij een daling van 30 % gerealiseerd kan worden door het afleveren van vastgoedinlichtingen op 1 dag.
- \* Doorgedreven digitalisatie waardoor geïnteresseerde kopers van vastgoed meer zekerheid hebben over termijnen waarbinnen de verkoop kan geformaliseerd en tegenstelbaar aan derden kan worden gemaakt,
- \* Sneller schakelen en aanpassingen zijn mogelijk dankzij dossierautomatisatie
- \* Daling van de administratieve lasten
- \* Realiseren van procesoptimalisatie
- \* Aanbieden en gebruiken van gestructureerde data
- \* Kosteneffectiviteit door een gezamenlijke investering
- \* Het ter beschikking komen van kwalitatieve basis data i.v.m. grondgebonden gegevens die het mogelijk zal maken een aantal dienstverleningen van de overheid te optimaliseren

### Te realiseren kostenbesparing in de dossierbehandeling

- \* Een eerste conservatieve schatting leert dat per opvraging van vastgoedinlichtingen minstens 75 euro kan worden bespaard in de behandeling van het dossier door de gebruiker van het platform:
- \* Een besparing van 25 € bij de aanvraag (30 min)
- \* Een besparing van 50 € bij de verwerking (1 uur)
- \* Dit komt neer op minimaal 10 miljoen euro aan kostenbesparing op jaarbasis op basis van 130.000 aanvragen.

### Te realiseren kostenbesparing bij de bronhouders en lokale besturen

- \* Ook bij de bronbeheerder en de lokale overheden kan het platform door de gecoördineerde aanpak zorgen voor een kostenbesparing, met name door het hergebruik van informatie op het

PROJECTOMSCHRIJVING

platform wat resulteert in het niet meer aanbieden van identieke aanvragen, binnen de geldigheidsduur van de verstrekte informatie. Ook de geautomatiseerde afhandeling van aanvragen inclusief facturatie zorgt voor een efficiëntiewinst. Verderop in de nota wordt dieper ingegaan op de baten voor de lokale besturen.

AGENDERING VLAAMSE REGERING

VR 19 maart 2021 - ontwikkeling, uitrol en beheer en exploitatie van het Vlaams Vastgoed Informatie Platform (geen documenten beschikbaar)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Opstart van de backend ontwikkeling zomer 2021, vanaf oktober 2021 wordt elke maand een publieke demo van de voortgang voorzien.	01/06/2021	Nog niet gestart	
Oplossingsarchitectuur is opgesteld in samenwerking met de partners en gevalideerd door het bestuurscomité.	31/07/2021	Op schema	
Kandidaat OSLO standaard is gevalideerd door het stuurorgaan voor ICT en informatie, public review periode is gestart.	31/07/2021	Op schema	
In productiestelling van de basisversie : er worden aanvragen op het platform gedaan, er worden gegevens van centrale bronnen opgehaald en aangevuld vanuit een gemeentelijk systeem. Het antwoord wordt verstuurd naar de aanvrager.	30/09/2022	Nog niet gestart	
In productiestelling van de betalende versie van het platform : De volledige functionaliteit zoals beschreven in de business case is gerealiseerd. De bronnen zijn aangesloten. De gemeentelijke systemen zijn	01/01/2024	Nog niet gestart	Een belangrijke stap is het opstarten van het overleg rond het opstellen van een decretaal kader dat het verplicht gebruik en de bijhorende soorten retributies regelt. Dit overleg wordt

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
aangesloten. Alle gemeenten beantwoorden de vraag via het platform. Alle aanvragen voor vastgoedinlichtingen verlopen via het platform.			opgestart Q2 2021 waarbij het streefdoel is om een eerste principiële beslissing van de Vlaamse Regering te hebben voor het zomerreces van 2022. Het is de bedoeling dit kader te laten ingaan op 1 januari 2024.
Het doel is om binnen het jaar na de betalende toegang – einde 2024 – reeds 30 % van de informatierubrieken binnen de dag afgehandeld te hebben. Het aandeel van de informatierubrieken die binnen de dag afgehandeld wordt, zal jaarlijks stijgen tot er maximaal 10 % van de informatierubrieken niet binnen de dag afgehandeld wordt. Dit omwille van dossiers waar geen informatie over bestaat of complexe interpretaties die terreinonderzoek vragen.	31/12/2024	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	9.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV075 - VLM - MAP6 EN DATAWAREHOUSE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaamse Landmaatschappij
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	*Mestbankloket : landbouwers, mestvoerders, mest be-/verwerkers, kunstmesthandelaren, veevoederfabrikanten en producenten andere

## BETROKKENEN

meststoffen \*loket landinrichting : eigenaars, bewoners en gebruikers, lokale besturen, leden van projectorganen en de landcommissies

## PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan

13. Digitalisering Vlaamse overheid

Speerpunt Relanceplan

03. Vlaanderen digitaal transformeren

## PROJECTOMSCHRIJVING

Het project MAP6 en datawarehouse bestaat uit 3 deelprojecten :

### 1. Versnellen van de aanpassingen en ontwikkeling van toepassingen voor de nieuwe processen van MAP6

Met het 6de Mestactieplan ambieert Vlaanderen een reductie van de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw om de waterkwaliteit in lijn te brengen met de Europese doelstellingen. Het 6de Mestactieplan (MAP 6) bevat hierbij fundamenteel nieuwe en gewijzigde processen die op IT-vlak belangrijke investeringen vragen, noodzakelijk om de complexe regelgeving te implementeren.

De VLM ondersteunt sinds jaren de sector bij de implementatie van de mestactieplannen door steeds maatwerk per bedrijf/perceel te leveren. Landbouwers, mestvoerders, en alle aanverwante bedrijven kunnen hun aangiften/aanvragen volledig digitaal afhandelen en meteen nagaan of ze in regel zijn, en/of aanpassingen noodzakelijk zijn.

Een versnelde digitale implementatie van de MAP6 maatregelen bevordert de opvolging en uitvoering van deze maatregelen. Dit zal dan ook een positieve impact hebben op het milieu.

### 2. Nieuw datawarehouse voor de Mestbank

Om haar kerntaken te kunnen uitvoeren moet de Mestbank zelf op een vlotte, eenduidige manier aan zo goed als al haar gegevens kunnen. Data en dataverwerking zullen in de toekomst nog meer aan belang winnen voor dossieropvolging, het genereren van risicoanalyses voor gerichte handhaving en doorlichtingen, kwaliteitsbewaking, communicatietrajecten, ... .

De belangrijkste doelen van het datawarehouse zijn :

- een duidelijk gestructureerd datawarehouse waarbij het voor de gebruikers duidelijk is welke data ze waar kunnen terugvinden.
- Opvolgbaarheid van het gebruik van de verschillende onderdelen van het datawarehouse
- Integratie van andere databronnen dan de Mestbank databank
- Integratie met moderne tools voor data-analyse (vb. SharePoint, Power-BI, ...)

### 3. Loket Landinrichting

De afdeling 'Landinrichting en Grondenbank' is 1 van de 3 kernafdelingen binnen de Vlaamse Landmaatschappij. De activiteit 'Landinrichting en Grondenbank' focust zich voornamelijk op het inrichten van de open ruimte in Vlaanderen zodat omwonenden en gebruikers er wel bij varen. Tijdens het uitvoeren van de processen met de hierbij horende beschikbare instrumenten gebeurt er veel onderlinge communicatie met de belanghebbenden. Het loket landinrichting zal bestaan uit volgende 3 onderdelen :

- Een digitale brievenbus zal er voor zorgen dat alle gerichte onderlinge 'persoons- en/of bedrijfsspecifieke' communicatie digitaal aan onze externe klanten kan bezorgd worden.
- Een interactieve tool en opvolgingssysteem voor projectopvolging. Het aanbieden van een

## PROJECTOMSCHRIJVING

hedendaagse digitale tool voor de belanghebbenden die betrokken zijn in grote herverkelingsprojecten (projectadministratie) zal de onderlinge communicatie optimaliseren. In deze tool zullen alle procesmatige documenten ter inzage worden gelegd én kan de belanghebbende in interactie gaan met de VLM (bezwaren en wensen toedeling). Bovendien kunnen de belanghebbenden hier het volledige proces (stand van zaken) van het project opvolgen

-Een vergoedingenloket en -databank. Het uitwerken van een vergoedingenloket en een vergoedingendatabank zal er voor zorgen dat de aanvrager van een vergoeding zijn aanvraag digitaal kan indienen (loket) en dat de betrokken VLM'ers, de leden van de landcommissies en andere Vlaamse overheidspartners efficiënt en gestructureerd kunnen werken aan vergoedingendossiers via een goed werkende backoffice (databank).

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Mededeling VR 5 maart 2021](#)

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Van enkele MAP6 toepassingen is de ontwikkeling al gestart met eigen middelen van de VLM. Zodra de relancebudgetten hiervoor beschikbaar zijn (doel is via de herverdeling van 19 maart 2021) kan deze ontwikkeling versneld worden en kan gestart worden met de conceptuele analyse van het datawarehouse.

## GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
conceptuele analyse datawarehouse	31/12/2021	Nog niet gestart	
MAP6 :oplevering toepassingen maatregelen (TOMAS),kunstmestregister en debietmeters	31/12/2021	Op schema	
MAP6 :oplevering toepassingen tereinopvolgingsapplicatie (TOA) en staalnames (SNAPP en SMIL)	31/12/2022	Op schema	
MAP6 :oplevering toepassingen boetes, bezwaarmodule en uitrijtool	31/12/2023	Nog niet gestart	
oplevering datawarehouse	31/12/2023	Nog niet gestart	
oplevering loket landinrichting	31/12/2024	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	2.450.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV076 - REGIE OP EIGEN GEGEVENS EN ZELF BEHEERDE IDENTITEIT

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
Dit project omvat het opzetten van een door de burger beheerde datakuis, in de veelbelovende Solid-technologie, met als doel het beheren en delen van persoonlijke gegevens die kunnen hergebruikt worden in diverse overheidstoepassingen, bijv. rekeningnummers, en het delen van overheidsgegevens met derde partijen, bijv. het officieel adres of een diploma.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Het projectdossier in functie van nota aan de Vlaamse Regering is opgestart

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering (concrete beoogde realisaties worden daarna opgenomen)	16/04/2021	Op schema	goedkeuring nota Vlaamse Regering



PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	4.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## 14. Culturele infrastructuur

### VV077 - BELFORT AALST

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Aalst

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
Renovatie Belfort m.h.o.o. toegankelijkheid, duurzaamheid en nieuwe museale werking. Totale projectkost: €2 mio

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	<b>Opgestart</b>
Beschrijving voortgang	Na indiening tegen 15/5: controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet BA 2021.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekenning investeringssubsidie	03/09/2021	Nog niet gestart	Beslissing VR

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Oplevering van het project (concrete planning onder voorbehoud).	01/01/2024	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.093.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV078 - CULTUURHUIS BLANKENBERGE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
Het project omvat de bouw van een nieuw cultuurhuis, incl. theaterzaal cap. 400 personen en een polyvalente zaal voor expo's en clubconcerten. Totale projectkost: €9 mio.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Na indiening tegen 15/5/2021: controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet BA 2021.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekennen investeringssubsidie	03/09/2021	Nog niet gestart	Beslissing VR
Oplevering project (timing nog niet gekend)		Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV079 - DESINGEL ANTWERPEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	DeSingel

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
De verbindende wandelgangen bieden een mooi uitzicht op het geheel van de kunstsitatie en de diverse fases waarin ze gerealiseerd zijn. Wie de blik naar binnen richt, wordt geconfronteerd met een interieur dat na veertig jaar een grondige vernieuwing nodig heeft. De Blauwe foyer die aansluit op de wandelgang zal ook volledig gerenoveerd worden. De studieopdracht start in 2021 en de realisatie van werken start in 2022.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Beschrijving voortgang	Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet BA 2021.
------------------------	--

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekenning investeringsbudget	23/04/2021	Op schema	
Oplevering project (timing onder voorbehoud)	30/06/2024	Nog niet gestart	

### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	1.650.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV080 - GROENINGEABDIJ KORTRIJK

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Kortrijk

### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

## PROJECTOMSCHRIJVING

De site 'Groeningeabdij' te Kortrijk wordt een vernieuwende, laagdrempelige en hoogwaardige tentoonstellingsite in Kortrijk met beeldende kunst als motor en met identiteit als centraal thema op een historisch uitzonderlijke erfgoedlocatie.

Het wordt een hybride mix van een kunsthall, een museum en een plek voor de hele stad als bruisende ontmoetingsplaats. De studieopdracht is reeds gestart en de werken zullen opstarten in het voorjaar van 2022. Het gebouw zal in gebruik genomen worden vanaf 2024.

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet BA 2021.

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekenning investeringssubsidie	09/07/2021	Op schema	Beslissing VR
Oplevering project (timing onder voorbehoud)	01/02/2024	Nog niet gestart	

## PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	7.500.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV081 - GROTE CULTURELE INFRASTRUCTUUR

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	VSPF vzw

## PROJECTSITUERING

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
In de periode 2021-2022 is er in totaal 3.638.500,00 euro incl. BTW extra budget uit de relancemiddelen beschikbaar voor het verlenen van investeringssubsidies voor grote cultuurinfrastructuur, met een werking die zich richt tot de hele Vlaamse Gemeenschap of ruimer. In 2021 en 2022 wordt hiervoor budget voorzien zodat een aantal geplande relanceprojecten kunnen versneld worden met deze financiële ondersteuning.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Na indiening tegen 15/5/2021 & 15/5/2022: controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekenning investeringssubsidies Grote Culturele Infrastructuur	31/12/2021	Nog niet gestart	Beslissing VR
Realisatie bouwprojecten (afhankelijk van timing bouwproject in kwestie, max. 6 jaar na toekenning van de subsidie)	31/12/2027	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	7.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV082 - HOTEL DUMONT ANTWERPEN

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Literatuur Vlaanderen

### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

### PROJECTOMSCHRIJVING

De restauratie en de renovatie van het Hotel Dumont in Antwerpen heeft als doel het realiseren van een semi-publiek 'Huis van de Letteren', waarin zowel Literatuur Vlaanderen als Iedereen Leest hun intrek zullen nemen in het kader van een geïntegreerd letterenbeleid in Vlaanderen. Op het binnenplein zal bijkomend een nieuwbouwpaviljoen worden gerealiseerd. De werken werden ondertussen twee keer aanbesteed, maar de aanbestedingsprijzen blijken hoger te liggen dan oorspronkelijk geraamd, vandaar dat er bijkomend budget wordt gevraagd. Totale kostprijs van het project: 3.520.000 euro incl. BTW. (reeds goedgekeurde investeringssubsidies van FoCI voor een bedrag van 950.000 euro)

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet BA 2021.

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Renovatie Hotel Dumont en nieuwbouw in binnengebied. (planning bouwwerken werd opgevraagd bij organisatie)	22/03/2021	Nog niet gestart	
Toekenning investeringssubsidie	09/07/2021	Op schema	Beslissing VR

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	750.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV083 - INVENTARIS INFRASTRUCTUUR

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De inventaris brengt de cultuur- en jeugdinfrastructuur in kaart via een omvattende databank, met een uitbreidbare set relevante gegevens. Deze informatie wordt door het Departement Cultuur, Jeugd en Media aangewend om een overzicht te krijgen over de bestaande infrastructuur. Dit enerzijds voor de toetsing van toekomstige aanvragen voor investeringssubsidies grote culturele infrastructuur. Anderzijds voor analyse en de opmaak van een periodieke landschapstekening van de cultuur- en jeugdinfrastructuur om zicht te krijgen op lacunes, noden en dynamieken met het oog op de ontwikkeling en actualisering van beleid. De dataset wordt volgens de principes van open data door het Departement publiek beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt in overleg met de sectoren onderzocht welke noden en/of opportuniteiten er momenteel zijn omtrent infrastructuurgegevens (bijvoorbeeld naar gedeeld gebruik,...) en op welke manieren deze ontsloten kunnen worden.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	<b>Opgestart</b>
Beschrijving voortgang	Een voorbereidend onderzoek is in opstart. Het onderzoeksproces en de resultaten van dit onderzoek zullen het Departement Cultuur, Jeugd en Media in staat stellen om een opdracht te geven tot de opbouw van een databank en de ontsluiting ervan



### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

die zowel op optimaal intern beheer en gebruik door het departement zijn afgestemd als inspelen op de specifieke kennisnoden van de sectoren cultuur en jeugd.

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Vorbereidend onderzoek inventarisatie cultuur- en jeugdinfrastructuur	30/06/2021	Op schema	
Bouw databank en start aanleg inventaris cultuur- en jeugdinfrastructuur	01/07/2023	Nog niet gestart	

### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	600.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV084 - KUNST IN OPDRACHT IN DE PUBLIEKE RUIMTE

#### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	

#### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

#### PROJECTOMSCHRIJVING

Stimuleringsinstrument voor Kunst in Opdracht in de publieke ruimte als hefboom voor de realisatie van kunstopdrachten zowel in de stedelijke publieke ruimte als de open ruimte in Vlaanderen. Het uitgangspunt van het stimuleringsinstrument is niet de realisatie van een kunstopdracht naar

### PROJECTOMSCHRIJVING

aanleiding van een specifiek bouw- of verbouwproject zoals in het decreet Kunst in Opdracht, maar laat open welke context ingezet wordt voor het initiëren van een locatie-specifieke kunstopdracht en wie hier precies de initiatiefnemer voor is. Het betreft aanvragen waarbij maximum 50% cofinanciering als principe gehanteerd wordt en het conglomeraat van partners die een project indienen en investeren in de kwaliteit van de publieke ruimte een deel van het kunstproject zelf financieren.

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Reglement in opmaak en vervolgens adviesvraag IF en SARC en goedkeuring door VR op 23/4/2021 in aanloop van eerste oproep eind april/begin mei.

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Goedkeuring reglement stimuleringsinstrument Kunst in Opdracht in de publieke ruimte	23/04/2021	Op schema	Goedkeuring Vlaamse Regering
Toekennen subsidies oproep 2021	29/10/2021	Nog niet gestart	Beslissing minister
Toekennen subsidies oproep 2022	28/10/2022	Nog niet gestart	Beslissing minister
Realisatie van de geselecteerde kunstopdrachten uit de oproep 2021	31/12/2022	Nog niet gestart	
Uitvoeren van de geselecteerde kunstopdrachten oproep 2022	31/12/2023	Nog niet gestart	

### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	3.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV085 - KURSAAL OOSTENDE

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	

### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

### PROJECTOMSCHRIJVING

Het concept bestaat uit een uniek, mobiel hefsysteem dat de volledige zaal kan ombouwen tot een multifunctionele oppervlakte met vlakke en variërende opstellingen.

Dit innovatief zaalconcept kent verschillende opstellingen:

- zittende opstelling (auditorium): capaciteit van 2.000 zitplaatsen;
- vlakke opstelling voor staande concerten: capaciteit van 2.750 personen op parterre, incl. balkon is dat 3.150;
- foyeropstelling: extra capaciteit van 1.500m<sup>2</sup> voor beurzen, galadiners, etc.

De werken zorgen verder voor de integrale toegankelijkheid van het gebouw en er gebeuren aanpassingen aan de scène-opening, het HVAC-systeem en de licht- en klankinstallatie.

Het project legt de focus op ontsluiting van erfgoed en wil de link leggen met de evenementensector en het kusttoerisme.

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	<b>Opgestart</b>
Beschrijving voortgang	Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet BA 2021.

### GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekenning investeringssubsidie	09/07/2021	<b>Op schema</b>	Beslissing VR
Oplevering project (timing onder voorbehoud)	01/08/2023	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	9.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV086 - MASTERPLAN SCHOUWBURG KORTRIJK

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Kortrijk

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>In het masterplan voor de Schouwburg worden de kleedkamers en de bureaus vernieuwd en de foyer omgebouwd tot een cultuurcafé, dat dienst zal doen als ontmoetingsplaats en als co-working space. Door de nieuwe verbouwingsfase zal het gebouw voldoen aan de hedendaagse normen rond toegankelijkheid en duurzaamheid en wordt het Arenatheater uitgebreid van 120 naar 200 plaatsen met daarboven een vernieuwde dansstudio. De studieopdracht van dit project start in mei 2021, de realisatie van de werken start in 2023 en duurt tot en met 2025.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekenning investeringssubsidie	09/07/2021	Op schema	Beslissing VR

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Oplevering project (timing onder voorbehoud)	30/06/2025	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	7.800.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV087 - MATERNITEIT DE BIJLOKE - DE CREATIECLUSTER (GENT)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Gent

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
De voormalige 'Materniteit' op de Gentse Bijlokesite wordt gerenoveerd en uitgebreid met een nieuwbouwgedeelte om als creatiecluster ruimte te geven aan organisaties uit de sectoren muziek, opera, dans, theater en alle mogelijke tussenvormen. De infrastructuur zal zorgen voor de nodige kruisbestuivingen tussen de verschillende organisaties die er hun intrek nemen, waaronder Festival van Vlaanderen, Les Ballets C de la B, Muziektheater LOD, Symfonie orkest Vlaanderen en Studio Orka. Er wordt gefocust op gedeeld ruimtegebruik inzake studio's, flexwerkplekken en ruimtes voor individuele repetities.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Beschrijving voortgang	Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet BA 2021.
------------------------	--

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekenning investeringssubsidie	09/07/2021	Op schema	Beslissing VR
Oplevering project (timing onder voorbehoud)	31/12/2027	Nog niet gestart	

### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	4.980.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV088 - MOOOV TURNHOUT

#### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	MOOOV vzw

#### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

#### PROJECTOMSCHRIJVING

Renovatie zalencomplex Den Bond. Presentatieplek voor kunstenaars, i.s.m. De Warande, en art house cinema. Totale projectkost: €3.200.000

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Na indiening tegen 15/5/2021: controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet BA 2021.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekennen investeringssubsidie	03/09/2021	Nog niet gestart	Beslissing VR
Oplevering project (timing nog niet gekend)		Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.300.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV089 - MUSEA BRUGGE NIEUWE MUSEUMSITE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
Musea Brugge, onderdeel van de Stad Brugge, zal een bruisende museumsite realiseren op de site Garenmarkt in het historisch centrum van Brugge. De site zal bestaan uit een prestigieuze

### PROJECTOMSCHRIJVING

tentoonstellingshal, een onderzoekscentrum met museumbibliotheek en een nieuw museumpark en een gerenoveerd het Groeningemuseum. De opening van de tentoonstellingshal is voorzien in 2024, vanaf 2025 start het renovatietraject van de Groeningsite en aanliggende gebouwen. Het betreft het versnellen van een gepland investeringsproject.

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet BA 2021.

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Begrotingsakkoord	21/10/2020	Gerealiseerd	
Toekenning investeringssubsidie	09/07/2021	Op schema	Beslissing VR
Oplevering project (timing onder voorbehoud)	01/12/2027	Nog niet gestart	

### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	27.253.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR



## VV090 - MUSEUMSITE DE ZWIJGERSHOEK SINT-NIKLAAS

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Sint-Niklaas

### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

### PROJECTOMSCHRIJVING

Momenteel zit SteM Sint-Niklaas verspreid over 3 locaties: het SteM/Zwijgershoek, het Mercatormuseum (museumtuin) en de Salons. De komende jaren beoogt de stad de uitbouw van de site Zwijgershoek als een volwaardige museumsite en culturele hotspot. In 2022 worden de Salons overgebracht naar het gerestaureerde Huis Janssens. Tevens worden de verschillende onderdelen op de site met elkaar verbonden door de aanleg van een museumtuin.

De stad wenst d.m.v. de middelen in het kader van de Relance o.a. ingrepen te doen op het vlak van duurzaamheid en toegankelijkheid, waardoor een museumsite wordt gecreëerd waar topstukken in een veel betere conditie kunnen getoond en bewaard worden. Voor het SteM zal de stad ook een Energieprestatiecontract afsluiten met een ESCO om op termijn tot een significante energiekostenbesparing te komen. De verschillende werken kennen een gefaseerd verloop, waarbij de laatste fase medio 2023 wordt voltooid.

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	<b>Opgestart</b>
Beschrijving voortgang	Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet BA 2021.

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekenning investeringssubsidie	09/07/2021	<b>Op schema</b>	Beslissing VR
Oplevering project (timing onder voorbehoud)	30/06/2023	<b>Op schema</b>	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	900.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV091 - NIEUWBOUW DE KOPERGIETERY GENT

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Kopergietery vzw

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Kopergietery is een organisatie voor kinderkunsten in Gent, opgericht door Eva Bal. Kopergietery is eigenaar van het gebouw waarin zich ook de theaterzaal bevindt, en huurde tot voor kort het aanpalende gebouw. Dit aanpalende gebouw werd recent aangekocht, en wil men vervangen door een nieuwbouw. In deze nieuwbouw zullen de volgende ruimtes worden voorzien: drie multifunctionele repetitieruimtes, een buurtatelier, twee residentie-units, kleedkamers voor de artiesten, transparante en open bureaus voor de medewerkers, een bouw-atelier en twee technische ateliers. Het betreft in totaal een oppervlakte van +- 1.400 m2. Totale kostprijs van het project : 3.543.464 euro excl. BTW (BTW medecontractant).</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	<b>Opgestart</b>
Beschrijving voortgang	Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	decreet BA 2021.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekenning investeringssubsidie	09/07/2021	Op schema	Beslissing VR
Oplevering nieuwbouw repetitiestudio's (timing onder voorbehoud)	01/06/2024	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	2.125.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV092 - NIEUWE BIBLIOTHEEK SINT-NIKLAAS

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Sint-Niklaas

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
De stad Sint-Niklaas wenst een nieuwe bibliotheek te realiseren. De beoogde nieuwbouw zal ook onderdak bieden aan het 'Huis van het Kind'. In het kader van dit bouwproject opteert de stad voor een Design & Build procedure. In de aanloop van deze procedure wordt er in 2021 werk gemaakt van een projectdefinitie en een selectieleidraad. Om te kunnen komen tot een goed onderbouwd dossier heeft de stad nood aan juridische en technische ondersteuning. Voor een deel van de kosten van dit voorbereidend onderzoek wenst de stad een beroep te doen op de middelen in het kader

### PROJECTOMSCHRIJVING

van de Relance. Tegen juni 2022 wil de stad een ontwerper/aannemer aanstellen en in januari 2024 starten met de bouw.

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet BA 2021.

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekenning investeringssubsidie	09/07/2021	Op schema	Beslissing VR
Oplevering voorbereidende studie Design & Build formule	31/05/2022	Nog niet gestart	
Oplevering project (timing onder voorbehoud)	31/12/2025	Nog niet gestart	

### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	300.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV093 - NIEUWE HUISVESTING EN DEPOTRUIMTE VOOR HET VLAAMS ARCHITECTUUR INSTITUUT

#### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	VAI

### PROJECTSITUERING

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
De huidige werking van het VAI zit momenteel verspreid over twee locaties (Kunstencampus deSingel & depotruimte provincie Antwerpen). Met dit project wil het VAI haar functies onder een dak brengen via de herbestemming van een parochiekerk te Berchem (Antwerpen). Het concept van deze herbestemming is een box-in-a-box depot samen met de kantoren en de publiekswerking van het VAI. Het VAI wil zo ook fungeren als ankerpunt in de wijk en zal het project in 2021 lanceren.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Na indiening 2022: controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsopmaak. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekenning investeringssubsidie (timing onder voorbehoud)	29/04/2022	Nog niet gestart	Beslissing VR
Oplevering project (timing onder voorbehoud)	01/06/2026	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.800.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV094 - KUNSTENWERKPLAATS 'KC GROENPLEIN' HASSELT

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Hasselt

### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

### PROJECTOMSCHRIJVING

Stad Hasselt plant de bouw van een open kunsthuis/ kunstenwerkplaats in het centrum van de stad. Op het Groenplein – naast het historische stadhuis – wil de stad Hasselt het voormalig administratief centrum Groenplein verbouwen tot een hybride plek, waar spelers uit het lokale werkveld, diverse disciplines een unieke werking kunnen opbouwen binnen de functies productie, ontwikkeling en presentatie.

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet BA 2021.

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekenning investeringssubsidie	09/07/2021	Op schema	Beslissing VR
Oplevering project (timing onder voorbehoud)	01/10/2025	Nog niet gestart	

### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	5.100.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR

## PROJECTFINANCIERING

Uitvoering VEK	0 EUR
----------------	-------

## VV095 - PARTERRE CC DE WERF AALST

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Aalst

### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

### PROJECTOMSCHRIJVING

De voormalige stadsbibliotheek op de parterre van CC De Werf in Aalst wordt met dit project omgevormd tot een polyvalente ruimte met een co-creatieve werking als opzet, met focus op de digitale en multimediale wereld, zowel voor creatie en presentatie van content als voor een educatief programma. Het project kadert binnen de nieuwe visie van CC De Werf en in het kader van de toekomstige programmatie zal de Werf dan ook samenwerking zoeken met andere partners binnen en buiten Aalst. De investering moet toelaten op kleinere schaal culturele voorstellingen te laten doorgaan, en biedt ruimte voor zowel kleine als grotere organisaties voor repetitie en presentatie.

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	<b>Opgestart</b>
Beschrijving voortgang	Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet BA 2021.

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekenning investeringssubsidie	09/07/2021	Op schema	Beslissing VR
Oplevering project (timing onder voorbehoud)	31/12/2022	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	450.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV096 - SCHOUWBURG BOOM

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Gemeente Boom

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
Het betreft een aantal renovatiewerken aan de schouwburg van CC De Steiger in Boom; o.a. de volledige renovatie van de inkomzone en de artiestenvertrekken, het vervangen van de podiumvloer en het plaatsen van een nieuwe lichtbrug/trekken.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet BA 2021.



GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekenning investeringssubsidie	09/07/2021	Op schema	Beslissing VR
Uitbreiding en renovatie schouwburg te Boom. (planning werd opgevraagd bij bestuur)		Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	300.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV097 - SECTORALE INVESTERINGSSUBSIDIES

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
In de periode 2021-2022 is er extra budget uit de relancemiddelen voor het verlenen van sectorale investeringssubsidies voor bovenlokale culturele infrastructuur. Organisaties kunnen een aanvraag indienen voor het automatiseren van theatertrekken, het nemen van energiezuinige maatregelen of voor het toegankelijker maken van de infrastructuur. Voor 2022 worden deze middelen toegekend o.b.v. het nieuwe subsidiereglement.

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Na indiening tegen 1/04/2021: controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & goedkeuring minister

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekenning investeringssubsidies	01/10/2021	Nog niet gestart	Beslissing minister
Ronde 2022 (timing onder voorbehoud i.f.v. nieuwe subsidiereglement, van kracht in 2022)	31/12/2022	Nog niet gestart	Beslissing minister

### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	4.100.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV098 - VERSNELLING OPERA GENT

#### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Gent, Ballet Vlaanderen

#### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

#### PROJECTOMSCHRIJVING

Met de aankoop van het post-telegraafkantoor en het vredegerrecht zag Opera Ballet Vlaanderen in het kader van haar masterplan voor de Gentse Opera een unieke opportuniteit om het historisch

### PROJECTOMSCHRIJVING

pand niet alleen te restaureren maar ook te herdenken tot een meervoudig bruikbaar open huis. Door de omvorming van productie- naar presentatieplek kan het huis een plek bieden aan meer gezelschappen en ook meer producties en evenementen hosten. Deze 5 mio euro extra uit de relancemiddelen zorgt voor een versnelling van het dossier, waarvoor in 2021 ook 4 mio euro uit de reguliere middelen is voorzien. De financiële impact op de volgende legislatuur wordt hierdoor verkleind.

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsakkoord. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet BA 2021.

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Principiële beslissing VR voor de reguliere middelen	13/11/2020	Gerealiseerd	
Toekenning investeringssubsidie	09/07/2021	Op schema	Beslissing VR
Oplevering van het project (concrete planning onder voorbehoud)	31/12/2027	Nog niet gestart	

### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## 15. Investerings onroerend erfgoed

### VV099 - INVESTERINGEN IN DE ONTWIKKELING EN PROMOTIE VAN ONROEREND ERFGOED

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Agentschap Onroerend Erfgoed
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	<ul style="list-style-type: none"><li>- alle categorieën 'premiënemers' (initiatiefnemers van erfgoedontwikkelingsprojecten), zowel privé als publiek, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen</li><li>- de erfgoedsector (inclusief specialisten, erfgoedverenigingen ...)</li><li>- de toeristische sector</li><li>- de gebruikers van erfgoed</li></ul>

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	15. Investerings onroerend erfgoed
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Het investeren van relancemiddelen in Onroerend Erfgoed onderstreept het economisch belang van het beleidsdomein. Het wordt algemeen erkend dat de restauratiesector een bijzonder arbeidsintensieve en gespecialiseerde sector is, het gaat dan om die sectoren die 'hands on' aan het onroerend erfgoed werken zoals restaurateurs, aannemers of archeologen. Ook vormt erfgoed een belangrijke drager van toerisme, onroerend erfgoed is een van de belangrijkste motivatoren om plaatsen te bezoeken, te beleven en te ervaren.</p> <p>In het kader van 'relance' zal in het beleidsveld onroerend erfgoed worden geïnvesteerd in volgende projecten op de wachtlijst:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) die bijdragen aan ruimtelijke en regionale ontwikkeling: projecten die vanuit de beoogde functie of finaliteit bijdragen tot een ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Dit gaat zowel om projecten met een sociale finaliteit (welzijn en schoolgebouwen) als projecten met een meer culturele finaliteit (musea, toeristische ontsluiting), maar ook projecten die bijdragen tot ontwikkeling van de omgeving (bv stedelijke parken, cfr link met vrijetijdsbesteding in Covid-crisis);</li><li>(2) Herbestemmingsprojecten: projecten die bijdragen tot de groene transitie omdat ze inzetten op een duurzaam hergebruik van erfgoedsites;</li><li>(3) Projecten die bijdragen aan de ondersteuning van KMO's: projecten met een directe impact op werkgelegenheid voor kleinere en middelgrote bedrijven. Het gaat hier zowel om kleine bedrijven in de restauratiesector, zoals orgelrestaurateurs, molenbouwers, glas-in-loodateliers of interieurrestaurateurs. Het gaat dan om kleinschalige projecten die werkgelegenheid voorzien voor kleinere bedrijven in onze sector die meer geleden hebben onder de Covid-crisis en dreigen te</li></ol>

## PROJECTOMSCHRIJVING

verdwijnen bij gebrek aan werkgelegenheid. Daarnaast vallen onder deze categorie ook projecten die geïnitieerd worden door andere KMO's: handelspanden die gevestigd zijn in beschermde panden die een premie aanvragen voor de restauratie van dit pand;

(4) Projecten die bijdragen aan de groene transitie: projecten die inzetten op verbetering van energieprestaties, zoals de vernieuwing van technische installaties in beschermde gebouwen.

Strategische oproepen in kader van de bijzondere erfgoedpremieprocedure worden gelanceerd met name de oproep met focus op economische herinvulling van erfgoed, de oproep mbt tot her- en nevenbestemming van kerken en de oproep erfgoed en toerisme.

Ook de restauratie en herinvulling van het kasteel van Heers past binnen de 'relance'. De kasteelsite wordt een erfgoedlabo waarin partners, zowel van overheid als particulier, samen de toekomst van de site veilig stellen. Het toepassen van nieuwe technieken in conservering, restauratie, exploitatie, programmering en communicatie zal van Heers een voorbeeldsite maken over omgang met landgoederen in de 21ste eeuw. Daarin komt naast de historische betekenis, ook de economische en sociale meerwaarde voor de directe omgeving in het centrum van de ontwikkeling te staan. Het klassieke functie- en herbestemmingsdenken wordt verrijkt met een open aanpak die met de aanwezige erfgoedwaarden aan de slag gaat. Een mix aan verdienmodellen kan er getest en geborgd worden.

In een eerste fase worden alle kennispartners rond de tafel gebracht, om zo effectief mogelijk de kansen van de site te verbinden aan externe expertise (van kennis rond restauratietechnieken, over gemeenschapsvorming, tot natuurbeheer en beleving inclusief duurzaam toerisme).

Belangrijke delen van het kasteel krijgen een casco-restauratie zodat herbestemming en invulling op korte termijn mogelijk is.

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 2/04/2021 Besteding van de aan het beleidsveld Onroerend Erfgoed toegewezen middelen - nota](#)

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De selectie van onroerenderfgoedprojecten binnen de afgebakende scope is lopende.

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
selecteren van erfgoedontwikkelingsprojecten die in passen in de relancefilosofie	01/04/2021	Op schema	Onder meer programmatie van restauratie- en erfgoedpremies
Uitvoering van geselecteerde projecten		Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	100.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## 16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening

### VV100 - ACHTERSTAND BIJ SUBSIDIES TEGEN LEEGSTAND VERMINDEREN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Departement Omgeving
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Aanvragers van de subsidie zoals decretaal bepaald.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Het hoofddoel van de Vlaamse subsidie-instrumenten ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten is het tegengaan van één van de belangrijkste ruimtelijke problemen die zich reeds jarenlang voordoen, namelijk het stedelijk verval. Dat komt tot uiting in twee fundamentele ontwikkelingen: enerzijds de uitholling en anderzijds het uitdijen van de stad. Bij het fenomeen uitholling wordt men onder meer geconfronteerd met een verlies aan bedrijven, wat een duidelijke ruimtelijke impact heeft op het stedelijk weefsel. Wanneer bedrijven hun activiteit om economische redenen stopzetten of omwille van uitbreidingsproblemen of milieuhygiënische redenen naar nieuwe locaties moeten verhuizen, worden de oude bedrijfsruimten achtergelaten. Naargelang het type van gebouw, de al dan niet resterende bedrijfsinfrastructuur en de aantrekkelijkheid van de onmiddellijke omgeving, wordt door het marktmechanisme bepaald hoe snel deze gebouwen opnieuw in gebruik worden genomen. Leegstaande bedrijfsruimten die niet onmiddellijk worden heropgenomen in het marktaanbod leiden uiteindelijk tot verwaarlozing en verkrotting. Dergelijke panden oefenen bovendien een negatieve invloed uit op de omgeving. Daardoor dreigen de aanpalende buurten of wijken eveneens in een verkrottingsspiraal terecht te komen. Zulke bedrijfsruimten moeten dan ook beschouwd worden als probleemgebieden, zowel vanuit economisch standpunt, als vanuit het streven naar een kwaliteitsvolle leef- en woonomgeving. Als men deze trend wil tegengaan, moet men / vertrekken van een ruimtelijke</p>	

## PROJECTOMSCHRIJVING

ordening die uitgaat van de principes van een duurzame ontwikkeling, waarbij het beheer van de ruimte centraal staat. In stedelijke gebieden betekent dit in de eerste plaats een meer efficiënte organisatie en beheer van de ingenomen ruimte. De leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten nemen in deze stedelijke gebieden immers ruimte in beslag die in principe, via inbreidingsprojecten, een nieuwe aangepaste bestemming kan krijgen. Een efficiënter beheer van de reeds ingenomen ruimte zal bovendien een verder ongecoördineerd aansnijden en versnipperen van de open ruimte helpen vermijden.

De Vlaamse regering zit via het relancebeleid in op een inhaalbeweging op het vlak van de subsidiëring van openbare en private initiatieven om de sanering van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten te versnellen. Hiervoor wordt een extra budget van 15 miljoen euro voorzien via dit project.

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 12 maart 2021 - nota](#)

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Nota aan de VR is goedgekeurd op 12 maart 2021. Nog geen goedgekeurde subsidieaanvragen

## GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Door de minister bij MB goedgekeurde aanvragen voor subsidie voor de saneringswerkzaamheden ingediend bij het departement Omgeving.	01/04/2026	Op schema	Voorafgaandelijk goedkeuring door VR van "nota aan de Vlareg". Elk aanvraagdossier dient bij MB te worden goedgekeurd na voorafgaandelijk advies van de inspectie van financiën of op basis van een door de inspectie van financiën goedgekeurde algemene adviesaanvraag.

## PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	15.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV101 - INHAALBEWEGING Vernieuwing bedrijventerreinen

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

### PROJECTOMSCHRIJVING

We blijven investeren in kwalitatieve ruimte om te ondernemen. We versnellen de transformatie van bestaande, verouderde bedrijventerreinen naar moderne en duurzame terreinen van de 21e eeuw. Bijzondere aandacht gaat naar meer ruimte voor groene en blauwe corridors, benutting van het potentieel van warmtenetten en zonne-energie, de verbetering van waterhuishouding, en aangepaste weginfrastructuur met meer ruimte voor veilig fietsen zodat ook meer werknemers met de fiets naar het werk kunnen komen.

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Nota in voorbereiding

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Investeringsagenda opmaken	30/06/2021	Op schema	
Investeringsafgerond	31/12/2023	Nog niet gestart	

### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR



## VV102 - INVESTEREN IN KERNVERSTERKING VIA PROJECTOPROEPEN

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Gemeenten, handelaars

### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

### PROJECTOMSCHRIJVING

Investeren in bedrijvige en bruisende kernen - projectoproepen rond aankoop en transformatie van handelspanden, flankerend beleid op vlak van mobiliteit en parkeren en data-gedreven beleidsvoeren op basis van retaildata

### AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 12 maart 2021 - nota](#)

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het kader voor de oproepen wordt momenteel uitgewerkt.

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Lanceren oproepen	30/06/2021	Op schema	
Start dienstverlening aan lokale besturen en investeringen door lokale besturen	30/09/2021	Nog niet gestart	
Einde fase dienstverlening en investeringen	31/12/2025	Nog niet gestart	

### PROJECTFINANCIERING

**PROJECTFINANCIERING**

Beleidsruimte (begroot)	25.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

**VV103 - LANTIS - PFOS-VERVUILING**

**BETROKKENEN**

Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Lantis
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	De burger, de volksgezondheid

**PROJECTSITUERING**

Cluster Relanceplan	16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

**PROJECTOMSCHRIJVING**

Met dit initiatief wordt de PFOS-vervuiling aangepakt die werd aangetroffen bij de aanleg van Oosterweel.

**AGENDERING VLAAMSE REGERING**

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

**ALGEMENE PROJECTVOORTGANG**

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het project zit op schema. De opbouw en uitbreiding van de WZI (waterzuiveringsinstallatie) zijn grotendeels achter de rug, alsook de bijkomende werken zoals grondstockage, omleggen van op- en afritten, extra studiewerk, compensaties voor inefficiënties en vertraging in de opstart van het hoofdwerk en groot deel van de bemalingsinvloeden. Vanaf 2022 valt de uitvoering terug op de exploitatie (uitbating en verbruik van actief kool) van de WZI en dit tot en met 2024.

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
---------------------	-----------------	--------	--------------------------------------

### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	23.000.000 EUR
Uitvoering VAK	23.000.000 EUR
Uitvoering VEK	11.000.000 EUR

## VV104 - VEERKRACHTIGE STEDEN NA CORONA (EXTRA OPROEP STADSVERNIEUWING)

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Bart Somers
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Belanghebbenden	13 centrumsteden, 21 provinciale steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

### PROJECTOMSCHRIJVING

De oproep "Veerkrachtige steden na Corona" wil de steden bijkomend financieel ondersteunen bij de uitvoering van (in hoofdzaak) investeringsprojecten in een bepaalde wijk of stadsdeel. De focus is driedelig, namelijk de sociale, fysieke en economische dimensie van een bepaalde wijk of stadsdeel. De oproep mikt op projecten die vanuit een geïntegreerde aanpak inzetten op vernieuwing en innovatie binnen deze drie focusgebieden. Er is ook ruimte voor de ondersteuning van nieuwe werkingen in een opstartfase.

Met de economische dimensie worden werkingen en investeringsprojecten beoogd die bijdragen tot de economische heropleving, het verhogen van de werkgelegenheid, ruimte voor ondernemerschap, opleidingsmogelijkheden, enzovoort.

Met de sociale dimensie wil de oproep bijdragen aan een sociaal inclusieve stad met de steden als plaatsen waar iedereen mee aan boord blijft, met een sterk welbevinden en welzijn bij de bewoners, met een sociale mix, participatie en activering van kwetsbare groepen aan het maatschappelijke

## PROJECTOMSCHRIJVING

leven, het onderwijs, cultuur- en vrijetijdsaanbod, en waar condities voor sociale mobiliteit worden geschapen.

Het derde focusgebied gaat over de kwaliteit van de publieke ruimte en de mate waarin omgevingskenmerken zoals toegang tot groen, goede woonomstandigheden, een mix van woongelegenheden, de aanwezigheid van cultuur en sportinfrastructuur in de buurt, wijk of het stadsdeel bijdragen aan de ontplooiing van de inwoners, de tevredenheid over de buurt, meer ontspanningsmogelijkheden, enzovoort.

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 5 maart 2021 - nota](#)

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het kader voor deze oproep werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op 5 maart 2021.

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
De Vlaamse Regering keurt het kader voor de oproep goed.	05/03/2021	Op schema	Goedkeuring kader oproep
Jurering van de ingediende aanvragen naar stadsvernieuwingsprojecten	06/09/2021	Nog niet gestart	
De Vlaamse Regering keurt de geselecteerde stadsvernieuwingsprojecten goed	10/12/2021	Nog niet gestart	
Eindrapport van de gerealiseerde stadsvernieuwingsprojecten binnen deze oproep (deadline: 2026)	01/07/2026	Nog niet gestart	
Jaarlijkse voortgangsrapporten van de stadsvernieuwingsprojecten		Nog niet gestart	
Permanente evaluatie door stuurgroepen		Nog niet gestart	
Lancering van de oproep		Nog niet gestart	

## PROJECTFINANCIERING

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV105 - ONTSNIJPEREN VAN VLAAMS LANDSCHAP

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhail Demir
Trekkende entiteit VO	Departement Omgeving
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Natuur en Bos - Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Agentschap Wegen en Verkeer
Belanghebbenden	VLM, lokale besturen, middenveldorganisaties

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Dit project zet in op de ecologische ontsnippering van bestaande gewestelijke transportinfrastructuur en draagt zo bij aan het herstel van ecosystemen en de uitbouw van een netwerk van samenhangende natuur in Vlaanderen. Daarvoor werkten de betrokken entiteiten binnen de VO een Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO) uit. Het beoogt een structureel georganiseerde, programmatische aanpak van de versnipperingproblematiek zowel binnen de Vlaamse overheid als in samenwerking met diverse externe partners.</p> <p>Het eerste deel van het VAPEO is gericht op de verwezenlijking van terreinrealisaties (ecoducten, ecotunnels,...) om de voornaamste versnipperingsknelpunten aan gewest- en snelwegen weg te werken. Hiervoor is een eerste vijfjarenprogramma opgemaakt met 15 concrete projecten die tijdens die periode worden uitgevoerd of verder uitgewerkt. Daarnaast kunnen acute knelpunten opduiken die een snelle uitvoering vragen. Ondersteunende instrumenten, voorbereidende ecologische en technische studies, monitoring, en een gerichte communicatie maken eveneens deel uit van het VAPEO.</p> <p>De afspraken voor de uitvoering van dit project zijn opgenomen in een protocol dat op 23 september 2020 werd ondertekend door de bevoegde Vlaamse ministers Zuhail Demir en Lydia Peeters.</p>	

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Sommige (deel)projecten zijn al uitgevoerd of in uitvoering. Voor zowat alle (deel)projecten zijn trekkers bij de verschillende entiteiten momenteel bezig met het organiseren van het nodige voorbereidend overleg, opmaak samenwerkingsovereenkomsten en voorbereiding van aanbestedingen.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
N771 (Dilsen-Stokkem): aanleg ecovallei met fietspassage	01/01/2020	Op schema	
E403 (Lauwe): herinrichting bestaande onderdoorgang tot tunnel met medegebruik fauna	01/01/2020	Gerealiseerd	
A12 (Meise): studie naar locatie ecotunnel of ecobrug	15/02/2021	Op schema	
E40 (Bertem): ombouw bestaande brug tot bermbrug	31/12/2021	Op schema	
E17 (Waasmunster): ombouw bestaande brug tot bermbrug	31/12/2021	Op schema	Goedkeuring budget AWV
N253 (Huldenberg-Neerijse): studie ontwerp ecoduct	31/12/2022	Nog niet gestart	Goedkeuring budget AWV
N75 (Dilsen-Stokkem) : aanleg nieuwe ecobrug (met medegebruik)	31/12/2022	Op schema	Goedkeuring budget AWV
R0 (Hallerbos): ontwerp en aanleg ecobrug met medegebruik	31/12/2022	Op schema	Goedkeuring budget AWV
E313 (Ranst-Zandhoven-Grobbendonk): preciseren locaties voor nieuwe en/of aanpassing bestaande ecopassages met mogelijke uitvoering	31/12/2023	Op schema	Goedkeuring budget AWV
E34 (Ranst-Zandhoven-Zoersel-Malle-Vorselaar-Lille): preciseren locaties voor nieuwe en/of aanpassing bestaande ecopassages met mogelijke uitvoering	31/12/2023	Op schema	Goedkeuring budget AWV
Acute knelpunten aanpakken	31/12/2024	Op schema	Goedkeuring budget AWV
N76 (Oudsbergen / Genk): preciseren locaties voor bouw ecobrug of ecotunnel met medegebruik	31/12/2024	Op schema	Goedkeuring budget AWV

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Uitwerken ondersteunende instrumenten	31/12/2024	Op schema	
Communicatie	31/12/2024	Op schema	
E19 (Rumst-Mechelen-Zemst): preciseren locaties voor nieuwe en/of aanpassing bestaande ecopassages met mogelijke uitvoering	31/12/2024	Op schema	Goedkeuring Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)
E314 (Zonhoven): ontwerp ecoduct en mogelijke uitvoering	31/12/2024	Nog niet gestart	Goedkeuring budget AWV
E19/HSL (Schoten): ombouw bestaande brug tot bermbrug	31/12/2024	Op schema	Goedkeuring budget AWV
Vorbereidend technisch (ontwerp) onderzoek	31/12/2024	Op schema	Goedkeuring budget AWV
N71 (Lommel): ontwerp ecoduct en mogelijke uitvoering	31/12/2024	Op schema	Goedkeuring budget AWV
Ecologische monitoring (voor en/of na aanleg)	31/12/2024	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	25.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## 17. Vergroening openbaar vervoer (De Lijn)

### VV106 - VERGROENING OPENBAAR VERVOER DE LIJN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	De Lijn
Betrokken entiteit(en) VO	De Lijn
Belanghebbenden	Inwoners, weggebruikers, lokale besturen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	17. Vergroening openbaar vervoer (De Lijn)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
De doelstelling van dit project is een gefaseerde overgang naar een groene en duurzame busvloot van vervoersmaatschappij De Lijn. Naast een bijdrage aan de vergroening van het transport en de modal shift wil men via dit initiatief het economisch herstel te ondersteunen door te investeren in duurzame en openbare mobiliteit.

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<a href="#">Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021</a>
<a href="#">Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage</a>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De nodige voorbereidingen voor het verder vergroenen van het openbaar vervoer binnen het herstelplan Vlaamse Veerkracht lopen volop. Voor de twee deelprojecten (plaatsen bestelling ombouw bestaande hybride bussen naar plug-in e-hybride bussen en plaatsen bestelling voor plug-in hybride bussen) wordt de bestelling voorzien in Q2 van 2021. Voor de overige deelprojecten loopt de aanbestedingsprocedure volop en is een bestelling uiterlijk voorzien in Q3 2021.

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG



BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Plaatsen van een bestelling voor de uitvoering van de studies voor de aanpassingen voor de stelplaatsen voor elektrische bussen.	30/06/2021	Op schema	
Plaatsen van een bestelling voor plug-in hybride gelede bussen binnen het bestaande contract	30/06/2021	Op schema	
Het plaatsen van een bestelling voor de uitvoering van adviesopdrachten voor de uitrol van elektrische bussystemen en ondersteuning programmawerking.	30/06/2021	Op schema	
Plaatsen van een bestelling voor de ombouw van bestaande hybride naar plug-in e-hybride bussen.	30/06/2021	Op schema	
Bestelling voor e-bussen (volelektrische bussen).	30/09/2021	Op schema	
Het plaatsen van een bestelling voor de installatie voor de laadinfrastructuur op de stelplaatsen voor de e-bussen (volelektrische bussen) en de plug-in hybride bussen.	30/09/2021	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	93.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## 18. Brexit

### VV107 - INITIATIEVEN VANUIT VLAM VOOR DE PROMOTIE EN AFZET VAN PRODUCTEN, O. A. ALS GEVOLG VAN BREXIT

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Landbouw en Visserij
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	18. Brexit
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>VLAM werkt in 2021 en 2022 een relancebeleid uit voor de zwaar getroffen sectoren van de agrovoeding en sierteelt. Volgende maatregelen worden voorgesteld.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bedrijfssubsidies<ol style="list-style-type: none"><li>a. Incubator relance Brexit (2021 en 2022)</li><li>b. Incubator relance wereldwijd (2021 en 2022)</li><li>c. Mini-incubator (2021 en 2022)</li><li>d. Aanwezigheid beurzen (2021)</li></ol></li><li>2. Communicatie<ol style="list-style-type: none"><li>a. BUITENLAND<ul style="list-style-type: none"><li>- Imagocampagne VK (2021-2022)</li><li>- Imagocampagne buitenland (2021-2022)</li><li>- Floriade (2022)</li></ul></li><li>b. BINNENLAND<ul style="list-style-type: none"><li>- PlattelandsTV en regionale zenders (2021-2022)</li><li>- Communicatie Rondetafel/Voedseltop (2021-2022)</li></ul></li></ol></li><li>3. Personeel (2021-2022)</li><li>4. Ad hoc (2021-2022)</li></ol>

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

VR 26 februari 2021

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	dossier een eerste keer op VR van 26/2 aan bod gekomen

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Initiatieven vanuit VLAM voor de promotie en afzet van producten, o.a. als gevolg van Brexit	31/12/2022	Op schema	26/2 eerste keer op VR geweest, volgende stap is herverdeling VR vanuit de relanceprovisie

### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	3.000.000 EUR
Uitvoering VAK	3.000.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV108 - SUBSIDIES AAN BEDRIJVEN (FINANCIËLE STEUN VOOR BEDRIJVEN, KOSTENVERLAGING VOOR DEELNAME AAN BEURZEN, ONDERSTEUNING VOOR BREXIT) + INZET VAN CONSULTANTS OM VLAANDEREN IN HET BUITENLAND TE PROMOTEN

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Flanders Investment & Trade
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Flanders Investment & Trade
Belanghebbenden	De belanghebbenden van deze maatregelen zijn de in Vlaanderen actieve bedrijven of buitenlandse bedrijven met plannen voor een investering in Vlaanderen/Europa

### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	18. Brexit
---------------------	------------

PROJECTSITUERING	
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING
Ondersteuning van bedrijven die getroffen werden door de gevolgen van Brexit in hun exportgeoriënteerde activiteiten en het versterken van onze inspanningen om investeringen aan te trekken naar Vlaanderen in het kader van de ontwikkelingen met betrekking tot Brexit

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<a href="#">Besluit van de Vlaamse regering van 18 december 2020: VR 2020 1812 DOC.1581/1BIS</a>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	<b>Opgestart na agendering VR</b>
Beschrijving voortgang	<p>Het project bestaat uit <b>5 onderliggende acties</b>:</p> <p><b>1.Subsidies: aanwenden bijzondere exportsteun en starterspakketten internationalisering</b>  Het BVR ivm deze instrumenten werd aangepast op 8 februari 2021 (BS) om toe te laten dat dit ook voor deze maatregelen kan toegepast worden, en een eerste call voor bijzondere exportsteun Brexit werd diezelfde dag nog uitgestuurd. Ondertussen hebben een 70-tal bedrijven een aanvraag ingediend. We verwachten dat wanneer de reisfaciliteiten voor bedrijven toenemen dit ook een toename in de steundossiers voor export zal betekenen.</p> <p><b>2.Kostenverlaging voor deelname aan acties van FIT:</b>  Het ziet er naar uit dat in het eerste semester 2021 het aantal acties (missies, beursdeelnames, roadshows, ....) nog zeer beperkt zal zijn. Deze actie zal bijgevolg pas in het tweede deel van het jaar tot volle ontplooiing komen.</p> <p><b>3.Lead generation:</b>  Voor de virtual tours (de virtuele lead generation) is het nieuwe specifieke IT-platform uitgewerkt en bevindt de eerste toepassing (ivm biotech) zich in de eindfase voor lancering.  Wat de inzet van externe specialisten betreft is de analyse per doelmarkt in volle ontwikkeling en staat het eerste traject klaar voor uitvoering.</p> <p><b>4.Extra ondersteuning maatregelen Brexit:</b>  Naast het beantwoorden van individuele vragen, gaan de sensibiliseringsacties ivm Brexit onverminderd verder. Met het oog op de geplande prinselijke missie van september 2021 naar het VK worden concrete acties uitgewerkt om de door de Brexit het hardst getroffen bedrijven extra te helpen.</p> <p><b>5.Versterken van acties door culturele omkadering:</b>  Zoals hierboven reeds aangegeven is ook dit actiepoint zeer afhankelijk van de mate waarin acties reeds kunnen doorgaan. De prinselijke missies naar het VK (september 2021) en de VS (oktober 2021) zijn de eerste acties waar momenteel actief op gewerkt wordt.</p>

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Kostenverlaging voor deelname aan acties van Flanders Investment & Trade	31/12/2022	Op schema	
Lead generation	31/12/2022	Op schema	
Extra ondersteunende maatregelen voor bedrijven mbt Brexit	31/12/2022	Op schema	
Subsidies: aanwenden van de bijzondere exportsteun en het starterspakket internationalisering	31/12/2022	Op schema	
Versterken van de acties tot internationale diversificatie door het toevoegen van een culturele omkadering	31/12/2022	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV109 - VLAIO BREXIT ACTIEPLAN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	18. Brexit
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING
De Vlaamse Regering voorziet 83 miljoen euro extra steun voor bedrijven die getroffen worden door

## PROJECTOMSCHRIJVING

de gevolgen van de Brexit. Daarvan is 30 miljoen euro voorzien voor FIT, 50 miljoen euro voor VLAIO, en 3 miljoen euro voor VLAM.

Volgende gerichte steunmaatregelen voor de betrokken doelgroepen worden binnen het voor VLAIO vooropgestelde budget van 50 miljoen euro gerealiseerd.

1. Post-Brexit Veerkrachtsubsidie
2. Gerichte Transformatie Opleidingen
3. Versterking Brexit Helpdesk
4. Vlaams Green Lane project
5. Ontwrichte Zone
6. Uitbreiding VLAIO Contract Ondernemerschap en DYZO
7. Versterken van het aantrekken of behoud van investeringen

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 18 december 2020](#)

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Versterking Brexit Helpdesk	30/06/2021	Op schema	
Gerichte Transformatie Opleidingen	31/12/2021	Op schema	
Uitbreiding Contract Ondernemerschap & DYZO	31/12/2021	Op schema	
Post-Brexit Veerkrachtsubsidie	31/12/2021	Op schema	
West-Vlaanderen Ontwrichte Zone	31/12/2022	Nog niet gestart	Beslissing Federale Regering
Flanders Green Lane	31/12/2022	Op schema	
Versterken (directe en indirecte) STS en STRES Aantrekken of behoud van investeringen	31/12/2022	Op schema	

## PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	50.000.000 EUR
-------------------------	----------------

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VAK	77.834 EUR
Uitvoering VEK	53.271 EUR

## 19. Congres-, beurs- en toeristische infrastructuur

### VV110 - CONGRES (5 MEUR BBV)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Toerisme Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Participatiemaatschappij Vlaanderen - Toerisme Vlaanderen
Belanghebbenden	Lokale besturen, brede MICE-sector, toeristische logies

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	19. Congres-, beurs- en toeristische infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Door de COVID-crisis zijn bestaande trends op vlak van MICE-toerisme in een stroomversnelling terechtgekomen. Hierbij wordt onder meer gedacht aan hybride events, het belang van belevingstoerisme, ... Om de concurrentiepositie van Vlaanderen als MICE-bestemming te vrijwaren, wil dit project focussen op capaciteits- en kwaliteitsverhoging van bestaande MICE-infrastructuren en nieuwbouw waar nodig. Waar mogelijk wordt ook een culturele nevenbestemming nagestreefd. De deelprojecten zullen als publiek-private samenwerking worden uitgevoerd.</p> <p>4 x 5 MEUR beschikbaarheidsvergoedingen</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	<b>Opgestart</b>
Beschrijving voortgang	Het project is in opstartfase. De deelprojecten zijn geïdentificeerd. Toerisme Vlaanderen voert momenteel onderhandelingen met de verschillende partners om de projectstructuur en budgetten te verfijnen.

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Goedkeuring verdelingsplan relance toerisme	01/04/2021	Op schema	Nota aan de Vlaamse Regering
Opzetten projectgroepen voor de verschillende infrastructuurprojecten	01/05/2021	Op schema	Goedkeuring van de PPS door de Vlaamse Regering

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV111 - HEFBOOMRELANCEPROJECTEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhail Demir
Trekkende entiteit VO	Toerisme Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Toerisme Vlaanderen - Agentschap Onroerend Erfgoed - Departement Cultuur, Jeugd en Media - Agentschap Natuur en Bos
Belanghebbenden	Provinciale en lokale besturen, publieke en private toeristische actoren, erfgoedgemeenschappen, binnen- en buitenlandse bezoekers

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	19. Congres-, beurs- en toeristische infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Het project beoogt gerichte investeringen te doen in toeristische infrastructuur. Hierbij wordt enerzijds gemikt op investeringen die op korte termijn leiden tot economisch herstel van onze sector, kwaliteitsverbetering van ons aanbod, aantrekken van binnen- maar vooral ook buitenlandse. Anderzijds wordt ook gekeken naar inspanningen gericht op de langere termijn (bvb aanpassen wetgevend kader, oproepen voor meerjarige investeringen in duurzaamheid, opbouw van netwerken van sites maar ook van verhalen en van partners).</p> <p>Deze middelen worden ingezet op infrastructuurprojecten die het potentieel hebben om op beide</p>



## PROJECTOMSCHRIJVING

vlakken een hefboomeffect te realiseren. Daarbij dient vermeld te worden dat elke euro (overheids)investering in toerisme een multiplicatoreffect heeft voor andere delen van de economie (bvb de bouw, de retail, IT, diensten, de maakindustrie, de landbouw, de creatieve industrie etc). Er bestaat geen onderzoek over de totale impact maar deelstudies over economische return (omzetgroei, jobcreatie etc) geven grofweg een multiplicator van vier (cfr studies return Herdenking WO1 en tussentijdse resultaten Vlaamse Meesters). Dus elke euro geïnvesteerd in toerisme worden er vier in onze ruimere Vlaamse economie. Investeren in het zakentoeerisme heeft een aanzienlijk hogere return in spenderingen (x 2,5) dan in vrijetijdstoerisme, maar de tendens is dat de grens tussen beiden vager wordt (impact op spenderingen nog niet gekend). Effecten van investeringen in toerisme zijn bovendien niet enkel economisch, maar ook breed maatschappelijk, cultureel, sociaal,...

Inhoudelijk wordt hierbij in de eerste plaats gekeken naar projecten die aansluiten bij de thematische krachtlijnen uit de beleidsnota toerisme. De bijkomende middelen zullen gebruikt worden om deze thema's versneld en versterkt uit te rollen.

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Het project is in opstartfase. De hefboomprojecten die met de relancemiddelen worden ondersteund, worden momenteel nog verder uitgewerkt naar doelstellingen en inhoud toe. Parallel worden de daartoe meest geschikte instrumenten bekeken (uitvoering in eigen beheer, directe toewijzing, open projectoproep, ...).

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Goedkeuring verdelingsplan relance toerisme	01/04/2021	Op schema	Nota aan de Vlaamse Regering

## PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	50.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## 20. Voorsprongfonds Hoger Onderwijs

### VV112 - VOORSPRONGFONDS HOGER ONDERWIJS

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Ben Weyts
Trekkende entiteit VO	Departement Onderwijs en Vorming
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap voor Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen
Belanghebbenden	Instellingen hoger onderwijs

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	20. Voorsprongfonds Hoger Onderwijs
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Het Voorsprongfonds zal ons hoger onderwijs sterker, flexibeler en digitaal maken. In de toekomst zal het digitale immers nog veel meer dan vandaag een rol spelen in onze samenleving. De coronacrisis heeft ons een gouden kans gegeven daarop in te zetten. Bovendien zijn we ons tegelijk ook bewust geworden van het onmisbare belang van het tastbare en het fysieke in ons leven. Het komt er nu op aan daar ons voordeel mee te doen.</p> <p>We vertrekken vanuit de kansen die zich postcorona voordoen en pakken tegelijkertijd de structurele uitdagingen aan. We mikken op vernieuwingen die het hoger onderwijs een sterkere arbeidsmarktgerichte/maatschappelijke focus, een focus op levenslang leren en een 21ste eeuws, digitaal karakter geven. Flexibiliteit, innovatie en verduurzaming staan voorop. Om deze ambitie waar te maken richten we ons op 3 inhoudelijke speerpunten :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. De uitbouw van een Vlaams opleidingsportfolio dat toekomstbestendig en wendbaar is Binnen dit speerpunt zullen we inzetten op de implementatie van trajecten die leiden naar een toekomstbestendig en wendbaar opleidingsportfolio in alle hogeronderwijsinstellingen, de heroriëntering van curricula en een breed proces naar een nieuwe profilering van hoger onderwijs in Vlaanderen.</li><li>2. Veel meer mogelijkheden aanreiken om levenslang te leren binnen het hoger onderwijs Binnen dit speerpunt kunnen hogeronderwijsinstellingen concrete initiatieven vormgeven die zich richten op het (her)ontwerpen van hun opleidingsaanbod om het toegankelijk en wendbaar te maken met het oog op levenslang leren. Daarnaast zal er werk gemaakt worden van Vlaamse visie rond levenslang leren in hoger onderwijs.</li><li>3. Volop inzetten op digitale onderwijsvormen Het Voorsprongfonds wil onderwijsinstellingen ondersteunen bij het kwaliteitsvol verduurzamen van</li></ol>

## PROJECTOMSCHRIJVING

nieuwe werkvormen binnen het hoger onderwijs waarbij een ideale mix van fysiek onderwijs op de campus en digitaal onderwijs op afstand wordt nagestreefd.

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

[BVR van 26 februari 2021: Visienota 'voorsprongfonds hoger onderwijs' - nota](#)

[BVR van 26 februari 2021: Visienota 'voorsprongfonds hoger onderwijs' - bijlage](#)

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Op 26 februari 2021 werd de visienota 'Voorsprongfonds Hoger Onderwijs' door de Vlaamse Regering goedgekeurd.</p> <p>Momenteel worden de actielijnen onder de drie speerpunten in de visienota verder vormgegeven. Afhankelijk van de gekozen beleidsinstrumenten zal de verdere operationalisering ter validatie aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd.</p>

## GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
speerpunt 1: De uitbouw van een Vlaams opleidingsportfolio dat toekomstbestendig en wendbaar is	31/12/2023	Op schema	
speerpunt 2: veel meer mogelijkheden aanreiken om levenslang te leren binnen het hoger onderwijs	31/12/2023	Op schema	
speerpunt 3: volop inzetten op digitale onderwijsvormen	31/12/2023	Op schema	

## PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	60.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## 21. Digitalisering zorgbeleid

### VV113 - BLENDED CARE JEUGDHULP

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Jongeren, gezinnen, netwerk van een jongere of een gezin Agentschap Opgroeien Private welzijns- en jeugdhulpvoorzieningen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Tijdens Corona hebben de digitale kanalen versneld ingang gevonden in zorg en welzijn. Online-begeleiding staat 'an sich' ook niet meer ter discussie. De oplossingen die men tijdens de eerste Corona-golf koos waren pragmatisch en dienden het hogere belang 'beter op deze manier contact, dan geen contact', maar waren niet informatieveilig, noch privacy-proof en ook niet geïntegreerd in het begeleidingsproces.</p> <p>Met het plan voor de digitalisering van de jeugdhulp willen we blended care duurzaam ingang laten vinden in Vlaanderen. Daarmee streven we volgende 4 doelstellingen na:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Digitale vormen van contact zoals chatten en beeldbellen zijn vandaag meer en meer ingeburgerd in het leven van jongeren en ouders. Deze vormen van contact verlagen de drempels en maken contact mogelijk op momenten dat dit omwille van afstand, tijd of andere redenen (bv. een gezondheids crisis) niet mogelijk is. Binnen de hulpverlening blijft er zeker een grote nood aan reële (face to face) nabijheid. Digitale contacten kunnen en mogen deze nabijheid nooit vervangen, maar kunnen wel versterkend werken. Tegelijk moet, wanneer gekozen wordt voor digitale instrumenten, eenzelfde veiligheid gegarandeerd kunnen worden. Een hulpverleningsgesprek wordt ook niet georganiseerd op plaatsen waar iedereen kan meeluisteren. Daarom investeren we in veilige beeldbeltools en chatfuncties.</li><li>2. De digitale transformatie naar blended care staat nog maar aan het begin. Online tools creëren een heel nieuw gamma aan mogelijkheden. Ze verrijken de hulpverlening, ondersteunen de face to face-contacten, vergroten de autonomie van jongeren en hun ouders. Het zijn instrumenten om jongeren en ouders te empoweren, ook op momenten dat de hulpverlener niet aanwezig is. Blended care sluit nauw aan bij de leefwereld van de jongere, versterkt het eigenaarschap en maakt hulpverlening aangenamer en doeltreffender. Blended care houdt ook risico's in op versnippering,</li></ol>

## PROJECTOMSCHRIJVING

datalekken, gebrek aan transparantie. Iedere app of website is hopelijk beveiligd op zichzelf, maar voor jongeren betekent dit vooral zich telkens opnieuw aanpassen, aanmelden, een andere gebruikerservaring etc. Dit is een cruciaal aandachtspunt als we blended care echt willen laten slagen. Daarom investeren we in blended care.

3. Transparantie en toegankelijkheid van eigen gegevens zijn basisrechten. We willen de regie over die gegevens veel meer in eigen handen van jongeren geven. Het zijn immers hun eigen gegevens. Jongeren zullen zelf ook mee kunnen bepalen wie welke gegevens over hen te zien krijgt. We werken aan een schakelbord waarin ze die toegangen zelf kunnen beheren. Daarom investeren we in een “jongerenprofiel”(burgerprofiel) binnen ikgroeioop.be.

4. Gezinnen en jongeren vragen naar geïntegreerde samenwerking tussen hulpverleners, en vragen ook dat dit in alle transparantie en met betrokkenheid van henzelf gebeurt. Deze transparantie en samenwerking moet ook een vertaling krijgen in een digitale gedeelde werkruimte. We maken een grondige analyse samen met de stakeholders over welke tools en kwaliteitseisen er nodig zijn om goed digitaal te kunnen samenwerken. Daarbij zijn snelle en vlotte verbindingen en uitwisseling met onze eigen systemen noodzakelijk. Daarom investeren we in digitale werkruimtes die samenwerking vergemakkelijken.

Bij het bereiken van deze 4 doelstellingen zal maximaal ingezet worden in de integratie in bestaande zorginformatiesystemen en zullen ook de mogelijkheden om het breder in te zetten in het welzijnslandschap in Vlaanderen bekeken worden.

Bij digitale zorginnovatie moet naast de technische ontwikkeling altijd 75% van de middelen geïnvesteerd worden in de sociale adoptie van deze digitale zorginnovatiesystemen. E-inclusie staat hier voorop als belangrijk designprincipe. De 4 belangrijke pijlers (toegang, motivatie, digitale vaardigheden & ondersteuning) van E-inclusie worden dus meegenomen in het plan van aanpak van iedere doelstelling op zich.

Waar mogelijk leggen we intersectorale linken om over de schotten heen te komen tot een gedeelde meerwaarde.

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Momenteel zitten we voor alle doelstellingen die we willen bereiken in een verkenningsfase en in de opmaak van een plan van aanpak. Bij bepaalde doelstellingen zijn er al heel wat bouwstenen aanwezig bij anderen moet een grondige analyse nog starten. Belangrijke designprincipes zijn integratie in bestaande systemen, E-inclusie van alle gebruikers en ontsluiting voor het breder welzijnslandschap.

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
---------------------	-----------------	--------	--------------------------------------

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Opmaken van plan van aanpak	30/04/2021	Op schema	
Investeren in een digitale werkruimte die samenwerking vergemakkelijkt tussen kinderen, jongeren het gezin en hulpverleners en inzetten om de implementatie hiervan binnen een hulpverleningstraject		Nog niet gestart	
Investeren in een jongerenprofiel binnen ikgroeioop.be en implementeren van het gebruik van het profiel		Nog niet gestart	
Investeren in en implementeren van veilige beeldbeltools & chatfuncties		Nog niet gestart	
Investeren in en implementeren van blended-care jeugdhulp – integratie van zorginformatiesystemen		Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV114 - DIGITALE HULPVERLENING - KWALITEITSBEVORDERING

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Agentschap Zorg en Gezondheid
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

## PROJECTOMSCHRIJVING

De digitale hulpverlening nam de voorbije maanden een groot deel van de fysieke hulpverlening over. Gelukkig kon men rekenen op bepaalde expertise bij een deel van de organisaties en een deel van het personeel. Zo bleken de chat- en telefoondiensten zeer corona-proof. In andere sectoren waren er al voorzichtige experimenten met online-hulp. Vandaag heeft het gros van de hulpverleners kennis gemaakt met onlinehulpverlening. Om de mogelijkheden hiervan te benutten, maar ook om te bewaken dat de kwaliteit van deze hulpverlening ook op een hoog niveau staat, moet de ondersteuning voor opleidingen en vorming of ondersteuning voor nieuwkomers op het terrein opgedreven worden. Als digitaal een echt alternatief wil zijn, ook post corona, moet deze aan strenge kwaliteitsnormen voldoen.

Aandachtspunt: waar mogelijk leggen we intersectorale linkjes om over de schotten heen te komen tot een gedeelde meerwaarde.

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Nog niet opgestart
Beschrijving voortgang	Dit project is nog niet gestart.

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
---------------------	-----------------	--------	--------------------------------------

## PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	500.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV115 - DIGITALISERING RIZIV-SECTOREN

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Zorg en Gezondheid
Belanghebbenden	Zorgactoren (overgedragen zorgsectoren zesde staatshervorming) Zorgkassen Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en Agentschap Vlaamse sociale bescherming

## PROJECTSITUERING

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Er zijn een aantal essentiële bouwstenen voor de inkanteling en inbedding van zorgsectoren in de Vlaamse Sociale Bescherming. Deze zijn noodzakelijk om een performant systeem uit te bouwen waarmee de doelstellingen van VSB vanuit administratief oogpunt kunnen gerealiseerd worden. Deze investering dient o.a. om de voorzieningen te digitaliseren om zo de sectoren die naar Vlaanderen werden overgedragen vanuit het RIZIV bij de 6de staatshervorming op eenzelfde (minimaal) niveau van informatisering te krijgen op het gebied van de basisprocessen en bijhorende applicaties (digitalisering boekhouding, facturatie, gegevensregistratie, elektronisch patiëntendossier, ...).</p> <p>Zowel de zorgaanbieders als de zorgkassen moeten ook een digitale koppeling maken met het centrale VSB- platform. Via dit platform wordt de verzekeraarbaarheid binnen VSB getoetst alsook de financiering van het zorgticket en de zorgbudgetten toegekend.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Momenteel is er een nota Vlaamse Regering in opmaak waarin de besteding van deze middelen wordt toegelicht. Het gaat enerzijds over de financiering van de digitale integratie van de zorgactoren en zorgkassen in de Vlaamse sociale bescherming en anderzijds de verdere uitbouw van het centrale VSB- platform binnen de Vlaamse overheid waarmee de verschillende softwaretoepassingen moeten gelinkt worden.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	11.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR



## VV116 - ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER - GEÏNTEGREERD ZORG EN ONDERSTEUNINGSPLAN

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Agentschap Zorg en Gezondheid
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

### PROJECTOMSCHRIJVING

De patiënt moet centraal staan in de zorg. Daarom streven we ernaar om de zorg beter af te stemmen op de persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren van elke burger. Om deze ambitie in de praktijk mogelijk te maken, is het cruciaal dat ook de gegevensuitwisseling versterkt wordt. We investeren prioritair in een digitaal zorg- en ondersteuningsplan en een elektronisch patiëntendossier voor de eerste lijn. Door hierbij ook samen te werken met andere betrokken actoren, vergroten we ook het vertrouwen in en het draagvlak voor dit elektronisch patiëntendossier bij de bevolking. Deze investeringen dragen bij tot multidisciplinaire samenwerking en gegevensdeling in het kader van integrale zorg. De zorgnoden en –doelstellingen van de persoon worden als uitgangspunt genomen. Data uit het elektronisch patiëntendossier zullen in een volgende fase gedeeld kunnen worden tussen de zorgverstrekkers onderling én met de patiënt, met respect voor het medische geheim en de privacy.

Bij de opmaak van een zorg- en ondersteuningsplan wordt rekening gehouden met de BelRAI-indicatie maar ook met de persoonlijke herstel- en revalidatiedoelstellingen van de persoon met een zorgnood. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Vitalink als platform om data te delen.

Dit alles moet het mogelijk maken om digitale gedeelde informatie in te zetten voor het bepalen en evalueren van het gezondheidsbeleid, bruikbaar te maken voor wetenschappelijk onderzoek en het ondersteunen van de zorg- en hulpverlening. Digitale informatiedoorstroming in een uniforme taal (BELRAI) tussen zorgactoren en overheid is essentieel om tot kwalitatieve en efficiënte zorgverlening te komen in de hele keten van zorg (eerstelij, tweedelij, derdelij).

De gegevens gekend bij het VAPH omtrent de persoon met een handicap dienen geïntegreerd in het digitaal zorg- en ondersteuningsplan. Met Zorg & Gezondheid dient bekeken welke informatie een meerwaarde kan bieden en ontsloten worden. Dit biedt ook mogelijkheden naar de persoon met een handicap. Het biedt kansen op een eenvoudig, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk e-loket. We zorgen dat we niet inboeten op toegankelijkheid.

Aandachtspunt: waar mogelijk leggen we intersectorale linkjes om over de schotten heen te komen tot een gedeelde meerwaarde.

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Nog niet opgestart
---------------	--------------------

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Beschrijving voortgang	Dit project is nog niet gestart.
------------------------	----------------------------------

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
---------------------	-----------------	--------	--------------------------------------

### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV117 - ENKELBANDEN

#### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

#### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

#### PROJECTOMSCHRIJVING

Dit project wil bijdragen tot een optimalisatie van het elektronisch toezicht. Zo zal er een nieuwe overheidsopdracht voor de modernisering van de applicatie Siset worden toegewezen. Siset zorgt voor het administratief beheer van personen onder elektronisch toezicht, het logistieke beheer van de enkelbanden, het capaciteitsbeheer en het planningsbeheer voor de technische interventies. Er wordt ook werk gemaakt van een nieuwe overheidsopdracht voor het beheer van het elektronisch toezicht en de levering van de uitrustingen van het elektronisch toezicht van justitiabelen. Om deze laatste overheidsopdracht tot een goed einde te brengen en voor de implementatie te zorgen dient er in de nodige governance te worden voorzien. Zo zal er onder andere een externe projectleider worden aangesteld die de komende twee jaar dit proces zal begeleiden. Naast een optimalisatie van het elektronisch toezicht wordt er ook bekeken of en hoe elektronische monitoring voor minderjarige delictplegers kan georganiseerd worden. Dit kadert binnen het decreet jeugddelinquentierecht.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	<p>De procedure voor projectleider werd gelopen via het USG raamcontract en zal nu naar IF gaan voor gunning.</p> <p>Voor de update van Siset 2.0 werd een raming en voorstel ontvangen.</p> <p>De inhoudelijke werkgroepen voor ET jeugddelinquentierecht zijn lopende zodat er tegen de zomer een projectoproep kan gelanceerd worden.</p>

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	4.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV118 - GROEIPAKKET - VERDERZETTEN DIGITALISERING

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien - Agentschap Uitbetaling Groeipakket
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Opgroeien - Agentschap Uitbetaling Groeipakket - Digitaal Vlaanderen
Belanghebbenden	Burgers met kinderen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Door verder in te zetten op een verregaande digitalisering van de berekening, gegevensdeling en uitbetaling van het Groeipakket werken we aan een efficiënte overheid en creëren we via automatische rechtentoekenning een solide basis voor de verschillende beleidsdoelstellingen die we met het Groeipakket realiseren.</p>

## PROJECTOMSCHRIJVING

Deelproject ZOË (Zorgtoeslag evaluatie):

Bij de 6de staatshervorming werd de bevoegdheid voor de zorgtoeslag overgedragen van het Federale naar het gewestelijke niveau. Omwille van diverse redenen werd op dat moment het as is proces overgenomen en aan de hand van een minimaal levensvatbare toepassing uitgewerkt. Dit heeft tot gevolg dat de zorgtoeslag dienstverlening niet optimaal efficiënt verloopt. Met het ZOË 2.0 project willen we de zorgtoeslag processen optimaal ondersteunen met een geïntegreerd applicatieplatform op basis van een nieuwe technologische visie. Daarenboven maken we zoveel als mogelijk gebruik van de bouwstenen van Digitaal Vlaanderen.

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	<b>Opgestart</b>
Beschrijving voortgang	<p>De verdere doorontwikkeling van de Centrale groeipakketapplicatie (CGPA) werd in januari 2021 opgestart. Deze ontwikkelingen dragen bij tot een verdere automatisering van de Groeipakketuitbetalingen en zorgen voor verdere efficiëntiewinsten zowel op vlak van performantie (sneller werken) als van kosten.</p> <p>&gt; Deelproject ZOË 2.0: De inhoudelijke analyse werd Q4 '20 opgestart en werd tijdig voltooid. Dit heeft 3 andere trajecten in gang gezet die het voorbereidende werk verrichten om in Q2 '21 de opdracht voor de constructie van de toepassing te kunnen toewijzen. De eerste minimale functionele oplevering is voorzien eind '21. Daarna start een nieuwe projectfase voor een uitgebreidere oplevering in '22.</p>

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Uitbreidingen aan de Centrale groeipakketapplicatie.	31/12/2021	<b>Op schema</b>	Beslissing Vlaamse Regering vereist
<p>Deelproject ZOË 2.0: Efficiëntere afhandeling van de zorgtoeslag processen dankzij een digitale toepassing geschoeid op de principes van klantenbeheer en hergebruik van overheidsinformatie.</p> <p>Transparantere communicatie naar de burgers dankzij een open systeem en integratie met burgergerichte bouwblokken.</p> <p>Minder klassieke (papieren) poststukken door gebruik te maken van digitale interactiemogelijkheden.</p>	31/12/2022	<b>Op schema</b>	Beslissing Vlaamse Regering vereist

## PROJECTFINANCIERING

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	7.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

**VV119 - ONTWIKKELEN RECHTENVERKENNER 2. 0 MET EEN MEER GEBRUIKSVRIENDELIJKE TOOL IN STERKE SAMENWERKING MET DE LOKALE BESTUREN**

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Belanghebbenden	Professionele zorg en hulpverleners (Wordt uitgewerkt in een samenwerkingsverband met ABB, Digitaal Vlaanderen, VVSG en Kenniscentrum Kernsteden)

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>De rechtenverkenner wordt gebruik door voornamelijk hulpverleners van OCMW, CAW, lokale besturen, ... om op basis van het profiel van een hulpvrager te bekijken voor welke rechten deze persoon in aanmerking komt. Dit kan gaan over allerlei levensdomeinen en evenzeer over rechten op het niveau het federale, regionale of lokale niveau. De rechtenverkenner is toe aan een grondige update tot rechtenverkenner 2.0. Zo verhoogt het gebruikerscomfort en kan het structurele gebruik toenemen. De nodige aanpassingen moeten leiden tot verbeterde resultaten in rechtentoekenning en eenvoudiger aanpassingen bij veranderende regelgeving. Zo zal de site ook meer gebruiksvriendelijk zijn voor de geïnteresseerde burger en niet enkel voor de hulpverleners</p>	

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Business case opgesteld en goedgekeurd

**GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG**

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Businesscase opstellen en laten goedkeuren	31/12/2020	Gerealiseerd	een toekomstvisie voor Rechtenverkenner, vertrekkende van de behoeften van de verschillende stakeholders maar met aandacht voor technische en financiële haalbaarheid van de toepassing.
Projectinitiatie opstellen met de partners	30/09/2021	Op schema	De resultaten van deze business case werden verder verfijnd en geconcretiseerd in een implementatieplan. Dat gebeurt samenwerking met Digitaal Vlaanderen, de VVSG, de werkgroep Rechtenverkenning van het Kenniscentrum Vlaamse Steden, en het agentschap Binnenland Bestuur. Dit plan zal aan de" Vlaamse Regering voorgelegd worden.
Product discovery	31/03/2022	Nog niet gestart	Tijdens deze periode wordt sterk gewerkt aan een gevalideerd samenwerkings- en financieringsmodel in samenwerking met de stakeholders. Een gevalideerd beheersmodel voor de informatie over de sociale rechten en dienstverleningen is de kritische succesfactor voor een toekomstig traject rond rechtenverkenning. Dit veronderstelt een duidelijk samenwerkingsmodel en bijhorende governance. Ook over de jaarlijkse kosten van beheer en exploitatie van een nieuwe rechtenverkenning moeten duidelijke afspraken gemaakt worden.
Product fundament	30/09/2022	Nog niet gestart	In deze fase kijken we naar de verdere uitbouw van de fundamente van de oplossing. Een essentiële component is de Interbestuurlijke Product- en Dienstencatalogus van Webplatform. De functionele en technische vernieuwing van IPDC (IPDC 3.0) is ingezet om verder uit te groeien tot een unieke en kwalitatieve bron van publieke rechten en dienstverlening. Bepaalde functionaliteiten die nodig zijn voor een vernieuwing van rechtenverkenner, hebben we vandaag nog niet en moeten in deze fase nog (verder) ontwikkeld worden. In deze fase werken we ook sterk op informatie - architectuur en het definiëren van een semantische datastandaard. Er is veel informatie beschikbaar bij de verschillende belanghebbenden. De uitdaging is om deze informatie uitwisselbaar en herbruikbaar te maken. Een gestandaardiseerde informatie - architectuur is hierbij essentieel.
Agile Product	31/12/2023	Nog niet	In een laatste fase gaan we iteratief of gefaseerd de

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
ontwikkeling		gestart	verschillende sociale rechten en dienstverleningen beschrijven en modelleren in mens- en machineleesbare taal en deze integreren in de toepassing. Het is nog te bepalen op basis van welke criteria deze fasering zal gebeuren. Voor deze derde fase stellen we voor met een productteam te werken. Een aantal profielen van het productteam kunnen vanaf de tweede iteratie ook door interne medewerkers worden ingevuld. Tijdens de uitwerking van het eerste iteratie voorzien we hiervoor ook de nodige training en opleiding.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV120 - VERBETEREN VAN DE SOCIALE KAART

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Alle burgers die informatie zoeken over zorgaanbod of zorgverstrekkers

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
De sociale kaart is voor de hulp- en dienstverleners, zorgpersoneel, OCMW-medewerkers of de burger zelf een instrument om in de eigen buurt de nodige hulpverleners te kunnen terugvinden.

## PROJECTOMSCHRIJVING

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin nam dit enkele jaren geleden over van de provincies toen hun welzijnsopdracht werd overgeheveld. De sociale kaart bevat veel gegevens en wordt voortdurend bijgewerkt. Toch blijkt de toepassing vatbaar voor verbetering door onder meer de koppeling te maken met bijkomende authentieke datasets die zo automatisch actuele gegevens op de kaart te zetten. Sterke verbeteringen zijn ook nodig aan de zoekfunctie om tot de juiste resultaten te komen en de gebruiksvriendelijkheid kan verbeterd worden. De bijkomende middelen zullen gebruikt worden voor de toevoeging van nieuwe informatie. De verbeteringen zijn reeds opgestart met gewone middelen.

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Eerste fase 'ontwikkeling' gerealiseerd

## GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Eerste fase ontwikkelen nieuwe toepassing: 1.1 Verbeteren van de toepassing	31/12/2020	Gerealiseerd	gebruikersbevraging, wireframes die uitmondten in een nieuw design voor de website, vernieuwd conceptueel datamodel, opstart migratietraject huidige gegevens, analyse van de koppeling met de authentieke bronnen, indienen van het uniek dossier om gebruik te maken van de eHealth basisdiensten, enz
Eerste fase ontwikkelen nieuwe toepassing: 1.2 Afwerken en in productie nemen van de nieuwe toepassing	30/06/2021	Op schema	De nieuwe toepassing voor de sociale kaart is in productie gesteld.
Eerste fase ontwikkelen nieuwe toepassing: 1.3 Toevoegen en actualiseren van gegevens van de gezondheidszorgverstrekkers in de databank.	31/12/2021	Op schema	Afspraak tussen overheid en zorgaanbieders over invoer gegevens: Belangrijke nieuwe partners om deze opdracht te realiseren zijn de beroepsverenigingen die vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid financiële middelen krijgen om hun leden in de eerstelijnszones extra te ondersteunen. Een deel van de opdracht is hun leden de weg wijzen naar <a href="http://www.desocialekaart.be">www.desocialekaart.be</a> en hen sensibiliseren om hun gegevens in onze databank aan te vullen en up-to-date te houden. In de eerste gesprekken, gevoerd in het najaar 2020, lag de nadruk op introductie van het project sociale kaart en inbreng van expertise van de beroepsvereniging door inhoudelijke detailbespreking per beroepsgroep



			(erkenningen, specialisaties, ...) Thans is het de bedoeling om het principe van 'gedeelde verantwoordelijkheid tussen overheid en zorgaanbieder m.b.t. beheer van gegevens' uit te rollen. en de samenwerking met zorgraden, erkend vanaf midden 2020, voor te bereiden en vorm te geven.
Eerste fase ontwikkelen nieuwe toepassing: 1.4 Opmaken en uitvoeren van een communicatiestrategie en -campagne in functie van de nieuwe sociale kaart.	31/12/2021	Op schema	Er is een communicatieplan dat wordt uitgevoerd met volgende onderdelen: sensibilisering voor zorgvoorzieningen sensibilisering voor zorgverstrekkers informatie voor ruime publiek
Tweede fase uitbreiden van de informatie in de sociale kaart voorbereiden en implementeren. 2.1 Onderzoeken welke bijkomende informatie via de sociale kaart kan ontsloten worden	30/06/2021	Op schema	Conceptnota en stappenplan voor de uitbreiding van de informatie op de Sociale Kaart is opgemaakt en afgestemd met de sector.
Tweede fase uitbreiden van de informatie in de sociale kaart voorbereiden en implementeren. 2.2 Concept valideren, overleggen met sectoren en laten bekrachtigen door Vlaamse Regering	30/09/2021	Nog niet gestart	Goedgekeurd concept en stappenplan is bekrachtigd door de Vlaamse Regering, inclusief financieel plan.
Tweede fase uitbreiden van de informatie in de sociale kaart voorbereiden en implementeren. 2.3 Implementatie van de tweede fase	31/12/2022	Nog niet gestart	De Sociale Kaart is uitgebreid met bijkomende informatie.

#### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	500.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## 22. Investeren in personen met een handicap

### VV121 - VOORUITSCHUIF UITBREIDINGSBELEID - FASE 1

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	personen met een handicap

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	22. Investeren in personen met een handicap
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING
Fase 1 van de vooruitschuif van het uitbreidingsbeleid bij personen met een handicap: de in de periode 2020-2024 voorziene extra middelen voor de toekenning van bijkomende budgetten aan personen met een handicap wordt versneld vanaf 2021

AGENDERING VLAAMSE REGERING

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De terbeschikkingstelling van bijkomende budgetten aan personen met een handicap is gestart. De Vlaamse Regering bepaalde op 19/3/2021 de verdeling van de middelen over de minder- en meerderjarigen. Een voorafname van budgetten voor de minder- en meerderjarigen werd reeds ter beschikking gesteld. Budgetten voor de automatische toekenningsgroepen worden continu ter beschikking gesteld, vanaf 1/1/2021. Er wordt ondertussen verder werk gemaakt van een investeringsplan.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekennen van bijkomende	31/12/2021	Op schema	Alvorens gestart kan worden met de terbeschikkingstelling van bijkomende budgetten aan

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
budgetten voor personen met een handicap			de personen met een handicap moet er door de Vlaamse Regering een beslissing worden genomen omtrent de verdeling van middelen over de minder- en meerderjarigen. Deze beslissing werd genomen op 19/3/2021. Via een voorafname worden nu reeds middelen voorzien voor de wachtenden in prioriteitengroep 1 (10 mio euro) en de dringendste dossiers PAB (12 mio euro).

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	55.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## 23. Sportinfrastructuur

### VV122 - VERSTERKEN OPROEPEN BOVENLOKALE SPORTINFRASTRUCTUUR

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Ben Weyts
Trekkende entiteit VO	Sport Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Sport Vlaanderen
Belanghebbenden	De sporter, sportfederaties, sportclubs, de lokale besturen alsook private investeerders in sportinfrastructuur

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	23. Sportinfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Om investeringen in sportinfrastructuur te faciliteren en te versnellen heeft Sport Vlaanderen "Sportsput" in het leven geroepen. Er bestaat de mogelijkheid om via het decreet voor ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur jaarlijks op een vast tijdstip (31/03/20xx) een subsidieaanvraag in te dienen bij Sport Vlaanderen voor de bouw en/of renovatie van bovenlokale sportinfrastructuur. In het decreet wordt een minimaal budget van 5.000 keuro verankerd dat wordt gebruikt om sportinfrastructuur te cofinancieren tot 30% en een maximaalbedrag van 1.250k euro.</p> <p>Vanaf 2021 kan Sport Vlaanderen twee projectoproepen organiseren. Subsidieaanvragen kunnen dan uiterlijk 31/03/20xx en 30/09/20xx worden ingediend. Bovendien worden er deze legislatuur extra budgetten bovenop het decretaal minimum vrijgemaakt om te investeren in bovenlokale sportinfrastructuur. Gezien de grote behoefte en de vraag om een inhaalbeweging inzake sportinfrastructuur te versnellen alsook de positieve effecten van sport en bewegen in tijden van een pandemie wordt de eerste grote impuls in 2021 reeds voorzien.</p>

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<a href="#">BVR 26/2/2021</a>
<a href="#">BVR 26/2/2021 - nota</a>
<a href="#">BVR 26/2/2021 - advies Sportraad</a>
<a href="#">BVR 26/2/2021 - advies RVS</a>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De decretale wijzigingen om twee projectoproepen te organiseren zijn reeds doorgevoerd. De organisatie van de eerste projectoproep 2021 is reeds lopende. Potentiële indieners kunnen sinds week 1 van januari 2021 starten met de opmaak van een subsidieaanvraag. Het budget voor deze oproep is 30.000 keuro. Indien dit budget niet geheel is verdeeld gaat het saldo over naar de tweede projectoproep met deadline 30/09/2021

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Decretale regeling organiseren twee projectoproepen per jaar.	26/02/2021	Op schema	Goedkeuring uitvoeringsbesluit Vlaamse Regering
Investeren in bovenlokale sportinfrastructuur projectoproep 1 in 2021	01/07/2021	Op schema	Ministeriële beslissing van geselecteerde projecten
Investeren in bovenlokale sportinfrastructuur projectoproep 2 in 2021	17/12/2021	Op schema	Ministeriële beslissing geselecteerde projecten
Investeren in bovenlokale sportinfrastructuur projectoproep 1 in 2022	01/07/2022	Nog niet gestart	Ministeriële beslissing geselecteerde projecten
Investeren in bovenlokale sportinfrastructuur projectoproep 2 in 2022	16/12/2022	Nog niet gestart	Ministeriële beslissing geselecteerde projecten

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	55.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## 24. Uitbouwen circulaire economie

### VV123 - CIRCULAIR BOUWEN

#### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

#### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	24. Uitbouwen circulaire economie
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

#### PROJECTOMSCHRIJVING

We willen via innovatie nieuwe Circulaire bouwtechnieken en recyclage tot stand brengen. Tegelijk moet dit aanleiding geven tot nieuwe circulaire businessmodellen in de sector van bouwmaterialen en gebouwen. Dit zal gebeuren door een mix van steun voor innovatie en ondernemerschap in te zetten zoals COOCK-projecten (Collectief Onderzoek & Ontwikkeling en Collectieve Kennisverspreiding), de KMO-groeisubsidie en proeftuinen, demo's en living labs.

De projecten zullen zijn gericht op alle spelers binnen de maatschappelijke vijfhoek: bedrijven, kennisinstellingen, financiers, lokale en regionale overheden en organisaties uit de sociale sectoren.

Door een breed gamma van doelgroepen aan te spreken kunnen nieuwe manieren van samenwerking in de keten (bv. rond gebruik van reststromen, nieuwe business-modellen, samenwerking met de sociale economie,...) worden uitgetest en gestimuleerd.

#### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	<b>Opgestart</b>
Beschrijving voortgang	

#### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Eerste reeks projecten gesteund (1/2)	31/12/2021	<b>Op schema</b>	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Tweede reeks projecten gesteund (2/2)	31/12/2022	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV124 - CIRCULAIRE MAAKINDUSTRIE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	24. Uitbouwen circulaire economie
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Om de omslag te kunnen maken naar een circulaire maakindustrie moet worden ingezet op alle circulaire strategieën van design over hergebruik en delen, herstellen, hermaken tot recycleren. In het algemeen moeten nieuwe circulaire business concepten gepromoot worden in de maakindustrie.</p> <p>In het kader van de werkagenda 'circulaire maakindustrie' van het transversale programma 'Vlaanderen Circulair' onderzoeken we in de tweede helft van 2021 welke waardeketens in Vlaanderen het meest potentieel hebben om de opschaling van de circulaire economie te realiseren. Die waardeketens zijn breed en divers samengesteld en via het relancebeleid willen we extra inzetten op het behoud en het stimuleren van een nieuwe circulaire maakindustrie.</p> <p>Dit zal gebeuren door een mix van steun voor innovatie en ondernemerschap in te zetten, in het</p>

## PROJECTOMSCHRIJVING

bijzonder COOCK-projecten, de KMO-groeisubsidie en proeftuinen, demo's en living labs..

De concrete keuze over welke instrumenten wanneer voor welke waardeketen zullen worden ingezet zal worden gemaakt in overleg met de betrokken stakeholders, die samenkomen in de aansturing van de werkagenda's.

De projecten zullen zijn gericht op alle spelers binnen de maatschappelijke vijfhoek: bedrijven, kennisinstellingen, financiers, lokale en regionale overheden en organisaties uit de sociale sectoren.

Door een breed gamma van doelgroepen aan te spreken kunnen nieuwe manieren van samenwerking in de keten (bv. rond gebruik van reststromen, nieuwe business-modellen, samenwerking met de sociale economie,...) worden uitgetest en gestimuleerd.

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	

## GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Eerste reeks projecten gesteund (1/2)	31/12/2021	Op schema	
Tweede reeks projecten gesteund (2/2)	31/12/2022	Nog niet gestart	

## PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	15.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV125 - CIRCULAIRE ECONOMIE - RECYCLAGEHUB

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Belanghebbenden	Denuo, sectororganisatie (bv. essenscia, Centexbel, Agoria, ...)



## PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	24. Uitbouwen circulaire economie
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

## PROJECTOMSCHRIJVING

Algemeen beogen we recyclageprojecten te ondersteunen die afvalstoffen (zowel lokaal geproduceerde als geïmporteerde) omzetten in grondstoffen bv. investeringen in nieuwe voorbehandelingstechnieken, recyclage-installaties of uitbreiding van bestaande installaties; of aanpassingen van productieprocessen om gerecycleerde materialen te kunnen verwerken. We beogen hierbij een substantiële milieuwinst in verhouding tot de verleende ondersteuning bv. milieuwinst in de vorm van reductie van restafval, ontgiften van de kringloop (zoals asbestvernietiging) of opnieuw aangewende hoeveelheden recyclaten.

Een marktverkenning werd uitgevoerd waarin we in eerste instantie als scope hanteerden:

- asbest: De sectorprotocollen, de gesubsidieerde asbestafbouwprojecten bij lokale besturen en de nieuwe asbestpremie voor isolatie en asbestverwijdering zorgen voor een sterk stijgend volume aan te storten asbestafval. De extra relance-middelen gaan de komende jaren deze dynamiek nog versterken. Om de druk op de beperkte stortcapaciteit te verlagen, is de nood aan andere verwerkingstechnologie hoog.
- matrassen: De nieuwe aanvaardingsplicht vanaf 1 januari 2020 creëert een aanbod aan selectief ingezamelde afvalstoffen waarvoor nieuwe verwerkingstechnieken mogelijk zijn.
- luiers: Het opzetten van een nieuwe selectieve inzameling voor babyluiers en incontinentiemateriaal, evenals een normenkader voor de gerecycleerde materialen, wordt momenteel onderzocht
- textiel: De voorbije crisis heeft duidelijk gemaakt dat onze economie kwetsbaar is voor deze stroom door het ontbreken van een aantal schakels in de verwerkingsketen in Vlaanderen/Europa.
- kunststoffen (bv. verpakkingen): Enerzijds zetten we beleidsmatig sterk in op de afvalstroom verpakkingen waarbij we een betere sortering en recyclage verwachten, anderzijds stellen we vast dat het de inzet van kunststofrecyclaten sterk onder druk staat (o.a. gelinkt aan de olieprijs).

Deze lijst is echter te beschouwen als niet-limitatief. Elk initiatief dat Vlaanderen op weg zet om een toonaangevende recyclagehub binnen Europa te worden, komt potentieel in aanmerking voor ondersteuning. We streven daarbij naar een instrument dat het materialenbeleid en circulaire economie ondersteunt, en complementair is tov bestaande ondersteuningsinstrumenten.

In theorie komen meerdere instrumenten in aanmerking om Vlaamse bedrijven te ondersteunen: subsidies, participaties, leningen, .... Op basis van de beschikbare juridische en financiële informatie is de voorkeurspiste om een investeringssubsidie uit te werken gezien dit de mogelijkheid om meer projecten te ondersteunen dan bij keuze voor participatie. Indien echter uit de marktverkenning zou blijken dat er ook potentieel is voor een mogelijke participatie, kunnen deze relancemiddelen ook zo worden ingezet of kan worden samengewerkt met PMV, om de beschikbare CE-middelen daar te activeren.

Met het recyclinghub-project willen wij ten minste zes grote investeringen doen in nieuwe recyclingfaciliteiten die lokale recycling en gesloten kringlopen mogelijk maken.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	<p>De middelen zullen in hoofdzaak worden besteed aan het ondersteunen van concrete investeringsprojecten. Max. 5% wordt ingezet voor haalbaarheidsstudies, onderzoek en uitwerken van business plannen.</p> <p>In december 2020 werd een externe opdracht gelanceerd. Het doel van deze opdracht is het uitwerken van een beoordelingskader voor investeringssubsidies die in het kader van het stimuleren van recyclagefaciliteiten kunnen worden verleend. Het beoordelingskader moet o.a. rekening houden met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• het Technological Readyness Level (TRL). De opdracht moet de optimale scope binnen de gedefinieerde technological readiness levels bepalen;</li> <li>• de effectieve milieuwinst die wordt gerealiseerd door de installatie bv. in de vorm van reductie van restafval, ontgiften van de kringloop of aangewende hoeveelheden recyclaten;</li> <li>• de rendabiliteit van de installatie of onrendabele top;</li> <li>• de regels voor staatssteun, en meer specifiek de Algemene GroepsVrijstellings-Verordening</li> </ul> <p>Om een gepast beoordelingskader te kunnen opstellen, willen we ook zicht krijgen op welke investeringen in de komende 2 jaar mogelijks zullen gestart of gerealiseerd worden in een aantal prioritaire sectoren, welke (financiële) drempels er zijn voor effectieve realisatie waaraan deze investeringssubsidie tegemoet kan komen, en welke milieuwinst kan geboekt worden door deze extra ondersteuning vanuit de overheid. Ook dit maakt onderdeel uit van de opdracht.</p> <p>De externe opdracht is afgerond.</p> <p>De OVAM is gestart met het implementeren van het beoordelingskader. Dit vergt het opstellen van een nieuw Besluit VR dat de OVAM toelaat een beroep te doen op de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, en vervolgens een Ministerieel Besluit met het concrete beoordelingskader en praktische modaliteiten. Dit impliceert dat ten vroegste in de 2e helft van juni het steunmechanisme operationeel is.</p> <p>.</p>

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Marktverkenning (uitbesteed aan Möbius)	15/03/2021	Gerealiseerd	
Beoordelingskader (uitbesteed aan Möbius)	15/03/2021	Gerealiseerd	
Implementatie van het beoordelingskader	30/06/2021	Op schema	Besluit Vlaamse regering + Ministerieel besluit

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## 25. Investerings groene warmte

### VV126 - CALL GROENE WARMTE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Investerders in grootschalige installaties voor de productie van groene warmte, benutting van restwarmte en warmtenetten.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	25. Investerings groene warmte
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Verhogen van het budget investeringssteun voor groene warmte en restwarmterecuperatie. De investeringssteun wordt toegekend via de calls groene warmte, restwarmte en warmtenetten. In 2021 en 2022 worden telkens 2 calls opengesteld voor projectaanvragen. Meer dan de helft van het totale energiegebruik in Vlaanderen gaat naar de productie van warmte. Er wordt nog steeds massaal gebruikgemaakt van fossiele brandstoffen. Grootschalige restwarmtebenuttingsprojecten recupereert warmte die anders verloren zou gaan, groene-warmte-projecten verhoogt het aandeel warmteproductie uit hernieuwbare energiebronnen.</p>	

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
1e Call organiseren voor 2021	12/03/2021	Op schema	Ministerieel besluit over de organisatie van de eerste call voor het jaar 2021 voor de ondersteuning van nuttige groene warmte, de ondersteuning van restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling van 27 januari 2021

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	50.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## 26. Digibanken

### VV127 - DIGIBANKEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Werk en Sociale Economie
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Werk en Sociale Economie
Belanghebbenden	We kiezen er voor om digibanken tot stand te laten komen als een samenwerking tussen diverse partners, zoals overheden, bedrijven, kennisinstellingen en het middenveld. Binnen de partnerschappen zal betrokkenheid van sociale economie-ondernemingen en lokale VDAB-actoren sterk gestimuleerd worden, net zoals de samenwerking met reguliere of lokale ondernemingen.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	26. Digibanken
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

### PROJECTOMSCHRIJVING

## PROJECTOMSCHRIJVING

Volgens de ‘Barometer Digitale Inclusie’ van de Koning Boudewijnstichting (2020) ervaren mensen in een kwetsbare positie (onder meer kortgeschoolden, mensen in armoede, laaggeletterden, ...) in de samenleving een hoger risico op digitale uitsluiting. Deze kloof is (cumulatief) aanwezig op meerdere facetten.

Met de oprichting van ‘digibanken’ wil de Vlaamse Overheid het risico op digitale uitsluiting verkleinen via drie doelstellingen:

- Gelijke toegang tot digitale technologie door het voorwaardelijk beschikbaar stellen van laptops, schermen en andere hardware en ondersteuning in een specifieke context (vb. uitleendienst).
- Via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden versterken, zowel inzake persoonlijke vaardigheden als technische vaardigheden (vb. herstel van IT-materiaal).
- Via begeleiding zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten (vb. digitale dienstverlening vanuit de Vlaamse overheid, tax-on-web, enz.) via zogenaamde fysieke knooppunten.

De doelgroep als eindgebruiker van de digibanken omvat volwassen personen (+18 jaar) in Vlaanderen met een (risico op) digitale achterstand.

Binnen Vlaanderen is een scala aan ondernemingen en organisaties reeds actief op één van bovenstaande doelstellingen en activiteiten. Samenwerking tussen deze partners is momenteel eerder onbestaande of louter ad hoc, en afhankelijk van menselijk en financieel kapitaal. De uitdagingen rond de digitale kloof variëren daarnaast ook regionaal.

Het is de ambitie om via dit project deze diverse spelers in lokale samenwerkingsverbanden als ‘digibanken’ te verenigen en te stroomlijnen in een ketenstructuur met een gezamenlijke doelgerichte strategie en dienstverlening. De digibanken-partnerschappen worden zichtbaar in een laagdrempelige fysieke toegangspoort voor de publieksgroepen naar verschillende diensten.

De structuur en samenstelling van elk ‘digibank’-project kan lokaal of regionaal verschillen, met voldoende aandacht voor de lokale autonomie en diversiteit, en wordt ‘bottom-up’ bepaald binnen de kwaliteitsvereisten voorzien in de oproepen. Het eigenaarschap en de verantwoordelijkheden ligt binnen de opgezette partnerschappen.

De lokale digibank-projecten zullen worden toegewezen via open subsidie-oproepen verspreid over meerdere parallelle indieningsrondes in 2021 en 2022.

De oproep ‘Digibanken – Strategische ontwikkeling’ (voortraject) voorziet de mogelijkheid aan (kandidaat-)partnerschappen om a) de strategie voor de implementatie van het lokale digibank-project en de gedeelde dienstverlening en b) het partnerschap verder concreet vorm te geven. Binnen de strategie is aandacht voor de doelgroep, outreachstrategie, samenwerking met sociale economie, circulariteit, duurzaamheid en opschaalbaarheid van het model, connectiviteit en impactmeting.

De oproep ‘Digibanken – Uitvoering strategie’ (implementatietraject) wil de effectieve uitvoering van lokale digibank-projecten vanuit het geformaliseerde partnerschap en de samenwerkingsstrategie ondersteunen. Tijdens deze uitvoering werken de partnerschappen aan de drie bovenstaande doelstellingen.

## PROJECTOMSCHRIJVING

We beogen hierbij partnerschappen met een voldoende schaalgrootte en/of bereik te ondersteunen. We beogen eveneens een duurzame impact te bereiken tot de ontwikkeling van leefbare en innovatieve modellen, met voldoende maturiteit, economische rendabiliteit en opschaalbaarheid die na de ondersteuningsperiode operationeel kunnen blijven.

Bovenstaande doelstellingen omvatten ook activiteiten die een breder circulair en sociaal doel kunnen verwezenlijken. Bijvoorbeeld, herstel en recyclage van (ICT-)materiaal, of circulaire aankopen. Via de digibank-projecten willen we bijdragen tot een circulaire economie via vernieuwende antwoorden.

De projecten zullen vrijblijvend beroep kunnen doen op ondersteuning voor de opmaak van de samenwerkingsovereenkomst- en strategie, om de kwaliteit van samenwerking, rollen en verantwoordelijkheden te garanderen.

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 2/04/2021 Digibanken - nota](#)

[VR 2/04/2021 Digibanken - bijlage](#)

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De lokale digibank-projecten zullen worden toegewezen via open subsidie-oproepen verspreid over meerdere indieningsrondes in 2021 en 2022. Daarnaast werken we dit voorjaar een kaderbesluit uit waarin beide oproepen verankerd worden.</p> <p>We ambiëren de afronding van de oproep rond strategische ontwikkeling en opstart van de oproep tot effectieve uitvoering zo kort mogelijk te houden. Daarnaast ambiëren we via meerdere indieningsrondes gradueel voldoende projecten te ondersteunen om gebiedsdekkend over Vlaanderen te zijn.</p> <p>De uitvoering van de digibank-partnerschappen kent een looptijd tot eind 2024.</p> <p>Daarnaast voorzien we flankerende acties, zoals de ontwikkeling van communicatie.</p>

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Kadernota VR	30/06/2021	Op schema	Goedkeuring VR
Oproepen 'Digibanken - Voortraject' en 'Digibanken - Implementatietraject'	31/12/2022	Nog niet gestart	BVR

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	50.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## 27. Digitale vaardigheden

### VV128 - DIGITALE VAARDIGHEDEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Werk en Sociale Economie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Werk en Sociale Economie
Belanghebbenden	Sociale partners, VESOC, (RvB) VDAB, expertisecentrum Innovatieve leerwegen, Departement Onderwijs, opleidingspartners, werkgevers, sectorfondsen, VLABEL, RSZ, FOD FIN, KSZ, AIV

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	27. Digitale vaardigheden
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>We grijpen de mogelijkheden van de huidige crisisperiode aan om de digitale revolutie waar te maken. We bouwen Vlaanderen uit tot een toonaangevende data-economie en -maatschappij en benutten de mogelijkheden die digitalisering aanreikt om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.</p> <p>Door binnen dit akkoord in te zetten op de ontwikkeling van digitale talenten verzekeren we het succes van deze noodzakelijke digitale transformatie. Vlaanderen treedt hier naar voor als pionier en zal in dit kader onder meer een gepersonaliseerd loopbaanplatform en leer- en loopbaanrekening lanceren om mensen te helpen werk te vinden, (online) opleiding te volgen, zich te herscholen en de werkzaamheidsgraad verder te verhogen. Ook ondernemingen en hun werknemers ondersteunen we in de digitale transformatie.</p> <p>Tegelijkertijd hebben we aandacht voor de digitale kloof. We versterken de digitale vaardigheden van alle Vlamingen en ondersteunen initiatieven om kwetsbare groepen mee te krijgen in de digitaliseringsgolf.</p>	

## PROJECTOMSCHRIJVING

De Vlaamse overheid speelt hier een voorbeeldrol, zowel in de digitalisering van de eigen dienstverlening als wat digitale toegankelijkheid en de ontsluiting en benutting van data betreft.

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	De <b>oproep e-leren</b> staat online. De oproep is gericht naar opleidingsverstrekkers die een bestaande opleiding willen aanpassen naar een e-opleiding, of die een bestaande e-opleiding willen aanpassen of die een nieuwe e-opleiding willen ontwikkelen. De projecten starten op 1 september.

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Actieplan e-leren voor opleidingspartners	31/12/2022	Op schema	BVR radicaal digitaal
Versnelling uitrol werkgeversbenadering	31/12/2022	Op schema	/
Digitale jobbeurzen (VDAB)	31/12/2022	Op schema	BVR Radicaal digitaal
Gepersonaliseerde burgerwebsite voor de loopbaan (VDAB)	31/12/2022	Op schema	BVR Radicaal digitaal
Digitalisering VDAB partnermanagement (VDAB)	31/12/2023	Op schema	BVR Radicaal digitaal
Digitale dienstverlening WSE naar burgers	31/12/2023	Op schema	BVR radicaal digitaal
Digitale dienstverlening WSE naar partners	31/12/2023	Op schema	BVR radicaal digitaal
Digitale dienstverlening naar werkgevers	31/12/2023	Op schema	BVR radicaal digitaal
Digitaal WG loket VDAB (VDAB)	31/12/2023	Op schema	BVR Radicaal digitaal
Digitaal opleidingsplatform (VDAB)	31/12/2023	Op schema	BVR Radicaal digitaal
Leer- en loopbaanrekening	31/12/2024	Op schema	BVR radicaal digitaal

## PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	54.000.000 EUR
Uitvoering VAK	139.698 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR



## 28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector

### VV129 - CULTUUR - BETERE INFORMATIEDOORSTROMING EN KOPPELING DATABANKEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Het departement CJM stelde in 2020 ism Digitaal Vlaanderen een algemeen kader voor de digitale transformatie van de cultuursector op. De aangehaalde pre-analyse leverde begin 2021 een algemeen kader op. Dit kader vertrekt vanuit een ruimere context en faciliteert op die manier de mogelijkheid om te werken binnen een organisatorisch netwerkmodel of ecosysteem. De versplintering van initiatieven en partners, die momenteel alomtegenwoordig is binnen de cultuursector, is geen opportune omstandigheid om de uitdagingen van het digitale transformatietraject aan te gaan. De huidige situatie, waar gewerkt wordt in kokers, moet evolueren naar een situatie met een nieuwe manier van werken in een ecosysteem. Dit ecosysteem plaatst samenhang en wisselwerking centraal, onder meer door het hanteren van een algemene informatiearchitectuur. De wisselwerking binnen het verbrede netwerk zorgt ervoor dat processen binnen het ecosysteem end-to-end ondersteund worden.</p> <p>Dit project draagt (in 2022) bij tot het uitwerken van een overkoepelende data-architectuur die de basis vormt voor de datagedreven dienstverlening van en binnen de cultuursector. Binnen het algemeen kader en met het ecosysteem van belanghebbenden wordt op iteratieve wijze hieraan invulling gegeven.</p>	

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Nog niet opgestart
Beschrijving voortgang	nota VR in voorbereiding

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
5 iteraties in functie van een conceptuele data-architectuur voor de cultuursector	01/03/2023	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	250.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV130 - CULTUUR - DIGITALISERING VAN COLLECTIES

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De digitalisering van de cultuursector is als aandachtspunt opgenomen in het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024. Om een invulling te geven aan deze doelstelling werkt het departement CJM sinds 2020 samen met Digitaal Vlaanderen een aanpak uit teneinde de digitale transformatie van de cultuursector te stimuleren.</p> <p>Een kritische massa aan digitale content is een voorwaarde om het digitale culturele ecosysteem te optimaliseren. De achterstanden inzake gedigitaliseerde (en gemetadateerde) content zijn nog steeds aanzienlijk, zowel binnen cultureel-erfgoed als binnen kunsten, ondanks de huidige werking van meemoo en de mogelijkheden die door het Cultureel-erfgoeddecreet en ad hoc reglementen zoals de inhaalbeweging digitale collectieregistratie worden geboden. Dit project beoogt om via coördinatie en schaalvoordelen een belangrijke stap vooruit te zetten inzake de digitalisering, metadatering en duurzame beschikbaarheidsstelling van culturele collecties en wil komen tot een situatie waarbij er een duidelijke stand van zaken is, en een stappenplan voor verdere evoluties.</p>

## PROJECTOMSCHRIJVING

Na afloop van dit project zullen de grootste achterstanden weggewerkt zijn en is het gecreëerde materiaal open -conform de OSLO uitwisselingsstandaard voor cultureel erfgoed - toegankelijk zodat dit verder maatschappelijk gevaloriseerd kan worden.

Het project valt uiteen in volgende deelprojecten:

1. Gecoördineerde digitaliseringsactie door een door meemoo gecoördineerd consortium dat de organisatorische en technische expertise heeft om dit digitaliseringsproject op een gecoördineerde manier uit te voeren teneinde schaalvoordelen te realiseren.
2. Een versterking van het reglement inhaalbeweging op het vlak van digitale collectieregistratie. Meemoo voorziet begeleiding tijdens de voorbereidingsfase én tijdens de uitvoering van de projecten. Met dit subsidiereglement worden naast sterker gecoördineerde acties (deelproject 1) ook kansen geboden aan kleinschaliger initiatieven vanuit één of enkele organisaties. Uiteraard wordt er een optimale afstemming beoogd tussen beide deelprojecten. Wat de doelstellingen van het subsidie-reglement betreft, gaat het om een gecontinueerde inzet op het gericht wegwerken van achterstanden op het vlak van collectieregistratie, het inzetten van de collectiedata als open data en het zichtbaar maken van de collectie(data) en het sterker reflecteren over de bredere visie van organisaties op het gebruik van digitale technologie in het beheren en zichtbaar maken van de collectie en de collectiedata.
3. Businesscase mbt de randvoorwaarden ifv creatie, duurzame preservatie en ter beschikkingstelling van digitale collecties. Het resultaat is een roadmap voor een optimale organisatorische en technische inrichting van de cultureel-erfgoedsector.
4. 'cultuur na corona': In het kader van de relance van de culturele sector werd eind 2020 de Taskforce Relance Cultuur opgericht. Deze Taskforce geeft de opdracht aan een werkgroep korte termijn (WGKT) en een werkgroep middellange termijn (WGMLT) om een aantal voorstellen uit te werken. De WGMLT bestaat onder de naam Toekomsttraject 'Cultuur na corona' uit drie deeltrajecten: kunsten, erfgoed en sociaal-cultureel werk. De opdracht wordt in drie (overlappende) fasen gegeven aan Cultuurloket, die voor elk deeltraject samenwerkt met het sectorale steunpunt. Het einddoel is de organisatie van een staten-generaal voor cultuur. Een precieze timing opgeven is momenteel moeilijk. Het evenement moet de kick off zijn van een terugkeer naar een coronavrije samenleving. Het toekomstperspectief is belangrijk: hoe is de sector veranderd, hoe gaat die anders werken in de toekomst en hoe moet het beleid daarop afstemmen?

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	nota VR in voorbereiding ambitie om op 22/4 op het stuurorgaan ICT te agenderen

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
---------------------	-----------------	--------	--------------------------------------

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Lancering oproep reglement	07/07/2021	Nog niet gestart	
Opstart systematische inhaalbeweging digitalisering per drager en digitalisering topstukken (conform projectplan)	20/09/2021	Nog niet gestart	
Organisatie staten-generaal cultuur als eindpunt van traject 'corona na cultuur'	30/11/2021	Nog niet gestart	
Roadmap voor de technische en organisatorische inrichting van de cultureel-erfgoedsector ifv de omgang met digitale collecties	23/12/2022	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV131 - CULTUUR - INTEGRATIETRAJECT ERFGOEDDATABANKEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Collectiebeherende organisaties die erfgoedzorg als kerntaak hebben</li> <li>- Collectiehoudende organisaties die erfgoedzorg niet als kerntaak hebben, inclusief private organisaties</li> <li>- Brede publiek / onderwijs / onderzoekers / ...</li> </ul>

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector

### PROJECTSITUERING

Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren
-----------------------	---------------------------------------

### PROJECTOMSCHRIJVING

De digitalisering van de cultuursector is als aandachtspunt opgenomen in het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024. Om een invulling te geven aan deze doelstelling werkt het departement CJM sinds 2020 samen met Digitaal Vlaanderen een aanpak uit teneinde de digitale transformatie van de cultuursector te stimuleren. Daarbij wordt vertrokken van volgende vaststelling: De versplintering van initiatieven en partners, die momenteel alomtegenwoordig is binnen de cultuursector, is geen ideale omstandigheid om de uitdagingen van het digitale transformatietraject in de culturele sector aan te gaan. De huidige situatie, waar gewerkt wordt in kokers, moet evolueren naar een situatie met een nieuwe manier van werken in een ecosysteem. Dit ecosysteem plaatst samenhang en wisselwerking centraal, onder meer door het hanteren van een algemene informatiearchitectuur. De wisselwerking binnen het verbrede netwerk zorgt ervoor dat processen binnen het ecosysteem end-to-end ondersteund worden.

Sinds 2018 vallen de (vroeger provinciale) erfgoeddatabanken onder de bevoegdheid van de Vlaamse Overheid. De integratie op organisatorisch en technologisch vlak moet nog worden gerealiseerd. Het project om deze erfgoeddatabanken te integreren is een belangrijke projectstap om de digitale transformatie binnen de culturele sector te stimuleren. Daarenboven is het een belangrijke stap om een goed functionerend ecosysteem op te zetten waarin collectiedata uitwisselbaar wordt. De OSLO uitwisselingsstandaard voor cultureel erfgoed zal in de collectieregistratietool geïmplementeerd worden. Het finale doel van dit project is het duurzaam en kostenefficiënt faciliteren van 'collectieregistratie' en '-beheer' en 'hergebruik van data' voor organisaties die collectiezorg als kerntaak hebben maar ook de vele houders van erfgoed die de zorg ervan niet als kerntaak hebben.

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projectplan in opmaak door meemoo, VKC, Faro</li> <li>- Nota VR in opmaak</li> <li>- Agendering stuurorgaan ICT gepland op 22/04</li> </ul>

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Operationalisering van geïntegreerde erfgoeddatabase	22/12/2023	Nog niet gestart	

### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	2.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR

### PROJECTFINANCIERING

Uitvoering VEK	0 EUR
----------------	-------

### VV132 - DIGITAAL VERENIGINGSLOKET - INVESTERING

#### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Digitaal Vlaanderen - Agentschap Binnenlands Bestuur - Agentschap Innoveren en Ondernemen
Belanghebbenden	lokale besturen, verenigingen, vrijwilligers

#### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

#### PROJECTOMSCHRIJVING

De Vlaamse Regering wenst een digitaal verenigingsloket op te zetten naar analogie met Mijn Burgerprofiel en het e-Loket voor Ondernemers. Dit unieke loket moet verenigingen (vzw's en feitelijke verenigingen) beter ondersteunen bij hun interacties met overheden en andere dienstverleners op alle niveaus, via een betere digitalisering van (overheids)diensten allerhande.

#### AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 12/3/2021 - nota](#)

[VR 12/3/2021 - bijlage](#)

#### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De nota voor de Vlaamse Regering is goedgekeurd. Momenteel wordt gewerkt aan de programma-initiatie en worden de eerste stappen in de operationalisering gezet.

#### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Lanceren interactief ideeën-management en burgerparticipatie platform ('community platform')	30/06/2021	Op schema	
Doorlopen OSLO-traject om een datastandaard te bepalen om feitelijke verenigingen uniek te identificeren, met het oog op het ontwikkelen van een gegevensbron voor (feitelijke) verenigingen (onderdeel van Vlaanderen Radicaal Digitaal 2 - trekker: Digitaal Vlaanderen)	31/12/2021	Op schema	
Selecteren van eerste pilootprojecten van transversale transactionele diensten	31/12/2021	Nog niet gestart	
Lanceren bètaversie verenigingsloket: architectuur en eerste informatief overzicht	31/03/2022	Nog niet gestart	
Ontwikkelen van een gegevensbron voor verenigingen, op voorwaarde dat OSLO-traject is afgerond	31/12/2022	Nog niet gestart	
Lanceren alphaversie van het verenigingsloket: architectuur en digitale ontsluiting van het digitale verenigingsloket	31/03/2023	Nog niet gestart	
Opzetten van eerste reeks transversale transactionele diensten die ontsloten en verbonden zullen worden via dit loket en die de werking van het loket illustreren en in de praktijk brengen	31/03/2024	Nog niet gestart	

#### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	2.850.000 EUR
Uitvoering VAK	550.442 EUR
Uitvoering VEK	22.570 EUR

#### VV133 - DIGITAAL TRANSFORMATIEPROGRAMMA VLAAMSE MEDIASECTOR

#### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Benjamin Dalle
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	De brede Vlaamse mediasector

## PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

## PROJECTOMSCHRIJVING

Er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling en uitrol van een innovatief digitaal transformatieprogramma voor de brede Vlaamse mediasector met als doel om de technologische weerbaarheid en de economische leefbaarheid van het Vlaamse media-ecosysteem te versterken. De focus ligt hierbij op samenwerking tussen mediaorganisaties en extra waardecreatie binnen een globale competitieve context, zowel voor de mediaconsument, als voor de Vlaamse mediaspelers. Het programma zal investeren in gedeelde digitale media-infrastructuur en innovatieve diensten en oplossingen rond verschillende thema's (betrouwbare informatie en data / dieper inzicht in het gedrag van de mediaconsument / meer efficiënte en kwaliteitsvolle productie, opslag en distributie van mediacontent / betere vindbaarheid en zichtbaarheid van Vlaamse mediacontent).

Het digitaal transformatieprogramma zal uitgevoerd worden via 5 projectwerven:

1) Crossmediaal en multiplatform meetsysteem: financiële steun voor de ontwikkeling en uitrol van een geavanceerd en sectorbreed crossmediaal en multiplatform meetsysteem dat de brug slaat tussen traditioneel gebruikersonderzoek en de analytics aanpak voor digitale media. De ambitie van dit project is om via hybride metingen socio-demografisch geprofileerde panel data (met de smartphone als meetinstrument) en grote hoeveelheden gebruikersdata van participerende Vlaamse mediaspelers slim aan elkaar te koppelen. Dit moet leiden tot nieuwe en rijkere inzichten in cross-platform user life experience en een totaalbeeld opleveren van de content keuzes van mediagebruikers en de context en behoeftes die deze keuzes bepalen.

2) Mediahub cloudplatform: financiële steun voor de ontwikkeling en uitrol van een gedeeld netwerk dat de deelnemers in staat moet stellen om verbindingen te leggen met andere mediaorganisaties. Dit netwerk dient als basis voor het tot stand brengen van gedeelde digitale diensten via een cloudplatform. De focus ligt hier op schaalbare en gedeelde productiemiddelen voor mediamakers en het efficiënter maken van beveiligde opslag van mediacontent.

3) Projectoproep desinformatie: via een open oproep door het Departement CJM wordt financiële steun toegekend aan breed gedragen projecten die inzetten op verschillende facetten van de strijd tegen desinformatie. In dit kader worden onderbouwde initiatieven ondersteund van mediaspelers in hun opdracht en verantwoordelijkheid voor de juistheid van informatie die zij verspreiden. Hierbij zal de focus liggen op minstens volgende thema's en aspecten: mediawijsheid / nieuwe inzichten inzake desinformatie / innovatieve tools en technologieën / gezamenlijke factchecking initiatieven.

4) Digitaal transformatieplan regionale omroepen: financiële steun voor de uitvoering van een digitaal transformatieplan op maat van de regionale omroepen dat focust op noodzakelijke investeringen en gemeenschappelijke projecten die een meerderheid van de betrokken spelers kunnen implementeren.

5) Projectoproep digitale transformatie mediasector: via een open oproep door het Departement CJM wordt financiële steun toegekend aan zowel grootschalige als kleinere projecten die inzetten op het verbeteren van de vindbaarheid en zichtbaarheid van Vlaamse content en slimme technologieën



PROJECTOMSCHRIJVING

en digitale tools die de efficiëntie en kwaliteit van mediaproductie, opslag en distributie verhogen.

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 2/04/2021 Digitale transformatie en innovatie Vlaamse Media - nota](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De verschillende projectlijnen en het algemene kader voor het digitale transformatieprogramma - media werden op 2/04 goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Lancering projectoproep desinformatie	30/09/2021	Nog niet gestart	
Selectie projecten desinformatie	31/12/2021	Nog niet gestart	
Lancering projectoproep digitale transformatie mediasector	31/12/2021	Nog niet gestart	
Selectie projecten digitale transformatie mediasector	31/03/2022	Nog niet gestart	
Oplevering en uitrol crossmediaal meetsysteem	31/03/2023	Nog niet gestart	
Oplevering en uitrol Mediahub cloudplatform	31/03/2023	Nog niet gestart	
Uitvoering transformatieplan regionale omroepen	30/09/2023	Nog niet gestart	
Afronding projecten desinformatie	31/03/2024	Nog niet gestart	
Afronding projecten digitale transformatie mediasector	31/03/2024	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	29.000.000 EUR
Uitvoering VAK	105.938 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV134 - DIGITAAL TRANSFORMATIEPROGRAMMA VOOR DE VLAAMSE MEDIASECTOR

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Belanghebbenden	

### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

### PROJECTOMSCHRIJVING

De digitale revolutie heeft de mediasector ingrijpend veranderd. Als gevolg daarvan worden media op zeer nieuwe manieren geproduceerd, geconsumeerd en gedistribueerd. De mediasector is bovendien een sector die sterk blootgesteld is aan internationale concurrentie, vaak van Amerikaanse spelers. Om de positie van de media in Vlaanderen te versterken, is het van groot belang dat de mediabedrijven de mogelijkheden van de nieuwe digitale technologieën maximaal benutten. Daarom zullen we een transformatieprogramma opzetten om deze mediabedrijven op het vlak van digitalisering te wapenen voor de toekomst. De doelstelling van het project is een algemene versterking en ondersteuning van de digitale transformatie van de mediabedrijven en de toeleverende technologiebedrijven .

Daarvoor wordt ingezet op 3 assen:

- loket voor innovatieprojecten
- PIO-project crossmediaal meetsysteem
- ondersteuning van techstarters in het media-ecosysteem [onder voorbehoud]

### AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 2/04/2021 Digitale transformatie en innovatie Vlaamse Media - nota](#)

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De grote lijnen en een eerste plan van aanpak voor het digitaal transformatieprogramma werden begin maart op regeringsniveau doorgesproken. Een formele toelichting bij deze aanpak werd voor het Paasreces bij de Vlaamse Regering geagendeerd. Hierna kunnen de verschillende acties verder in werking worden gezet.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Eerste reeks innovatieprojecten gesteund via open loket	31/12/2021	Nog niet gestart	
PIO-project cross-mediaal meetsysteem - steun goedgekeurd	01/05/2022	Nog niet gestart	
tweede reeks innovatieprojecten gesteund via open loket	31/12/2022	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV135 - INVESTEREN IN MEDIAWIJSHEID VAN DE VLAMING

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Benjamin Dalle
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid, jongeren in het secundair onderwijs en organisaties die zich richten op kwetsbare doelgroepen.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Via twee projecten wordt er bijkomend geïnvesteerd in het versterken van mediawijsheid bij de burger. De ontwikkeling en coördinatie van beide projecten gebeurt door Mediawijs - het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid.</p> <p>1. Er wordt een flankerend traject bij het bestaande project Nieuws in de Klas opgezet waarbij ingezet wordt op meer interactie om kinderen en jongeren nog nieuwsvaardiger te maken. Het doel van Nieuws in de Klas is om van kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel nieuws- en</p>

## PROJECTOMSCHRIJVING

informatiewijze burgers te maken. Het flankerende traject voegt een extra dimensie van interactiviteit toe. Er zal specifiek gewerkt worden op drie elementen: 1) een 'Nieuwsmakers' wedstrijd gericht op de 1ste graad van het secundair onderwijs, 2) een initiatief rond factchecking gericht op de 2de graad van het secundair onderwijs en 3) een debatmarathon gericht op de 3de graad van het secundair onderwijs.

2. De ontwikkeling en uitrol van een bovenlokaal digitaal inclusiebeleid binnen sectoren en organisaties die werken met kwetsbare jongeren, mensen met een beperking of senioren begeleiden in Vlaanderen wordt versneld. Mediawijs zal ondersteuning bieden bij het opstellen van een kader en richtlijnen voor een digitaal inclusief en mediawijs-beleid binnen deze sectoren en organisaties. Mediawijs zal goede praktijkvoorbeelden en informatieve of educatieve materialen inzake digitale inclusie en mediawijsheid op maat van deze sectoren verzamelen en opschalen.

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 2/04/2021 Investeren in mediawijsheid van de Vlaming - nota](#)

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De Vlaamse Regering heeft op 2/04/2021 haar goedkeuring gegeven aan het project.

## GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
De ontwikkeling van het basisconcept voor het flankerend traject rond Nieuws in de Klas wordt afgerond en de nodige partnerschappen worden aangegaan.	31/12/2021	Op schema	
Tijdens een pilootfase wordt het basisconcept van het flankerend traject rond Nieuws in de Klas uitgetest en geëvalueerd.	30/06/2022	Nog niet gestart	
Het finale flankerende traject rond Nieuws in de Klas wordt uitgerold en zal twee volledige schooljaren (2022-2023 en 2023-2024) uitgevoerd worden.	01/09/2022	Nog niet gestart	
Sectoren en organisaties gericht op kwetsbare jongeren, mensen met een beperking of senioren werden in de periode 05/2021 - 12/2023 door Mediawijs begeleid en ondersteund bij het opstellen van een kader en richtlijnen voor een digitaal inclusief en mediawijs-beleid binnen hun sector.	31/12/2023	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## 29. Versterken mentaal welzijn

### VV136 - VERNIEUWENDE PROJECTEN HUIZEN VAN HET KIND

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Belanghebbenden	Gezinnen met kinderen in Vlaanderen en Brussel. Bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen en kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Opgroeien lanceert een oproep voor vierentwintig Huizen van het Kind die binnen hun werkingsgebied innovatief willen zijn en samen met hun partners werk willen maken van een (meer) geïntegreerde dienstverlening naar gezinnen, over beleidsdomeinen heen.</p> <p>Wat wordt bedoeld met vernieuwende projecten? In de Huizen van het Kind kunnen gezinnen met kinderen, kinderen en aanstaande ouders terecht voor ondersteuning op het vlak van preventieve gezondheidszorg, spel en ontmoeting en gezinsondersteuning. Hiernaast hebben sommige gezinnen echter vaak ook behoefte aan ondersteuning op het vlak van opvang, onderwijs, werk, opleiding, integratie, inburgering en armoede ... In realiteit zijn heel wat van deze behoeften met elkaar verstrengeld. Een meer geïntegreerde dienstverlening over de beleidsdomeinen heen zou voor gezinnen écht het verschil kunnen maken.</p> <p>De Vlaamse Regering wil dat Huizen van het Kind, samen met partners uit de verschillende beleidsdomeinen, meer inzetten op geïntegreerde dienstverlening en doet vanuit dat perspectief een oproep voor vernieuwende projecten. De vernieuwende projecten spitsen zich toe op het</p>	

## PROJECTOMSCHRIJVING

verwezenlijken van doelstellingen en opdrachten die enkel kunnen worden gerealiseerd via een (meer) geïntegreerde dienstverlening. Het gaat steeds om de doelstellingen op vlak van preventieve gezinsondersteuning in combinatie met minstens één van de volgende doelstellingen: integratie en inburgering; opvang en onderwijs; tewerkstelling en opleiding; armoedebestrijding.

De inzet op een combinatie van doelstellingen is ook interessant voor (lokale) partners binnen deze andere beleidsdomeinen. Ze kunnen mee investeren in de dienstverlening om op die manier hun eigen doelstellingen te realiseren. De Huizen van het Kind vormen samen met deze partners een lokaal netwerk.

Voor de projecten die inzetten op de doelstelling integratie en inburgering is er cofinanciering voorzien vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur.

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 5 maart 2021 - BVR](#)

[VR 5 maart 2021 - nota](#)

[VR 5 maart 2021 - advies](#)

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Op vrijdag 5 maart 2021 werd het ontwerp van besluit over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning door de Vlaamse regering definitief goedgekeurd. Aansluitend werd de oproep voor de vernieuwende projecten gelanceerd worden door het agentschap Opgroeien.

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Principiële goedkeuring van het ontwerp van besluit over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning	22/01/2021	Gerealiseerd	Op 22 januari 2021 verleende de Vlaamse Regering haar tweede principiële goedkeuring aan het ontwerp van besluit over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning.
Definitieve goedkeuring van het ontwerp van besluit over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning	05/03/2021	Gerealiseerd	Definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering van het ontwerp van besluit over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning, waarin de subsidie voor de vernieuwende

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
			projecten aan enkele Huizen van het Kind wordt geregeld. Publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Lancering oproep vernieuwende projecten	08/03/2021	Gerealiseerd	
Start beoordelingsfase projectaanvragen Huizen van het Kind	19/04/2021	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.000.000 EUR
Uitvoering VAK	3.000.000 EUR
Uitvoering VEK	800.000 EUR

**VV137 - EENMALIGE INITIATIEVEN OM MENSEN DIE REEDS PSYCHISCH KWETSBAAR WAREN, TE ONDERSTEUNEN**

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Agentschap Zorg en Gezondheid
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING
Enmalige initiatieven om mensen die reeds psychisch kwetsbaar waren, te ondersteunen: extra ondersteunen van de werking van lotgenotengroepen, versterkte inzet van herstelacademies, tijdelijke versterking van de psychosociale revalidatiecentra voor volwassenen, enz.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG
---------------------------

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Nog niet opgestart
Beschrijving voortgang	Dit project is nog niet gestart.

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
---------------------	-----------------	--------	--------------------------------------

### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	3.500.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV138 - OPVOLGING ACTIEPLAN MENTAAL WELZIJN

#### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Zorg en Gezondheid - Agentschap Opgroeien - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Belanghebbenden	Brede bevolking; zorgverleners; kinderen, jongeren en gezinnen, mensen met een psychische en/of sociaal-maatschappelijke kwetsbaarheid; naasten van overleden patiënten; intermediairen

#### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

#### PROJECTOMSCHRIJVING

Het coronavirus COVID-19 heeft niet alleen gevolgen voor onze fysieke gezondheid, maar heeft ook een grote impact op het mentaal welzijn van de bevolking. Met het actieplan mentaal welzijn of 'zorgen voor morgen' willen we een sterk signaal geven aan de bevolking dat we de psychosociale gevolgen van de Corona-maatregelen ernstig nemen en er zowel op korte als op middellange termijn adequate oplossingen voor willen implementeren.



### PROJECTOMSCHRIJVING

De eenmalige maatregelen vanuit het Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin hebben tot doel niet alleen de brede bevolking maar ook specifieke doelgroepen zoals zorgverleners; kinderen, jongeren, gezinnen; mensen met een psychische kwetsbaarheid; mensen met een sociaal-maatschappelijke kwetsbaarheid en de naasten van overleden patiënten te ondersteunen en versterken.

### AGENDERING VLAAMSE REGERING

Beslissing van de Vlaamse Regering op 18 december 2020 tot Verlenging project coaching van bedrijven voor het voeren van een preventief gezondheidsbeleid

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Nieuwe initiatieven om het mentaal welzijn van de brede bevolking en van specifieke doelgroepen te ondersteunen zijn in voorbereiding, m.n. een participatieproject voor kinderen en jongeren in residentiële voorzieningen en de ondersteuning van werkgevers op vlak van preventief gezondheidsbeleid bij het telewerken.

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Participatieproject voor kinderen en jongeren in residentiële voorzieningen	31/12/2021	Op schema	
Werkgevers ondersteunen op vlak van preventief gezondheidsbeleid bij het telewerken	31/12/2022	Op schema	
Versterking hulplijnen	31/12/2022	Nog niet gestart	

### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	6.500.000 EUR
Uitvoering VAK	1.700.000 EUR
Uitvoering VEK	1.133.333 EUR

## VV139 - OVERKOPHUIZEN

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Zorg en Gezondheid
Belanghebbenden	Jongeren in Vlaanderen en Brussel

### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

### PROJECTOMSCHRIJVING

Op voorstel van de minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Wouter Beke, wil de Vlaamse Regering investeren in het welbevinden van jongeren. Opgroeien lanceert daarom een oproep voor de (verdere) ontwikkeling van zestien OverKophuizen. Geselecteerde initiatieven komen in aanmerking voor een jaarlijkse subsidie van 100.000 euro per OverKophuis die wordt toegekend voor een duurtijd van drie jaar. Een OverKophuis is een plek met toegankelijke en geïntegreerde activiteiten van vrije tijd en ondersteuning in een omgeving van vertrouwen en geborgenheid. Het gaat om een plek waar je als jongere een luisterend oor vindt en een beroep kan doen op ondersteuning op vlak van welbevinden zonder een label opgeplakt te krijgen. Een OverKophuis is een toegankelijke ontmoetingsplek waar de doelstellingen van vrijetijdsbesteding, welbevinden en geestelijke gezondheidsbevordering gecombineerd worden waargemaakt vanuit een sterke participatieve insteek. Deze aanpak sluit ook aan bij een buurtgerichte benadering van de zorg.

### AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning - nota](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning - advies](#)

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
---------------	----------------------------

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Beschrijving voortgang	Het ontwerp van besluit over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning, waarin de subsidie aan de OverKophuizen wordt geregeld, werd op vrijdag 5 maart 2021 definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering. De oproep voor de OverKophuizen werd daarop gelanceerd.
------------------------	--

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Principiële goedkeuring van het ontwerp van besluit over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning	22/01/2021	Gerealiseerd	
Definitieve goedkeuring van het ontwerp van besluit over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning	05/03/2021	Gerealiseerd	Definitieve goedkeuring van het ontwerp van besluit over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning door de Vlaamse regering. Bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
Lancering oproep OverKophuizen: <a href="https://www.opgroeien.be/overkop">https://www.opgroeien.be/overkop</a>	06/03/2021	Gerealiseerd	
Start beoordelingsfase ingediende projectaanvragen	08/04/2021	Nog niet gestart	
Publieke communicatie nieuwe locaties OverKophuizen	03/05/2021	Nog niet gestart	

### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	4.800.000 EUR
Uitvoering VAK	1.280.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV140 - SAMENWERKINGSVERBANDEN "ÉÉN GEZIN, ÉÉN PLAN"

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Opgroeien - Agentschap Zorg en Gezondheid - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Belanghebbenden	samenwerkingsverbanden 'één gezin, één plan'

### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

### PROJECTOMSCHRIJVING

Met 'één gezin, één plan' investeren we sinds 2018 in samenwerkingsverbanden die laagdrempelige, snel inzetbare rechtstreeks toegankelijke hulpverlening bieden aan kinderen, jongeren en gezinnen met pedagogische ondersteuningsnoden. Een eerstelijnspsychologische functie is in deze samenwerkingsverbanden voorzien zodat een geïntegreerd antwoord geboden kan worden, ook wanneer ze sprake is van combinatie van noden op het vlak van pedagogische vaardigheden met geestelijke gezondheidszorgproblematiek. In 2021 loopt een transitie waarbij het aanbod 'één gezin, één plan' gebiedsdekkend in Vlaanderen en Brussel wordt.

Vanuit de vaststelling dat de coronacrisis gezinnen en gezinssystemen onder druk zet, wat leidt tot een toename van al dan niet acute ondersteuningsnoden, investeren we in een versterking van de samenwerkingsverbanden. De invulling van de versterking zal in het najaar 2021 geconcretiseerd worden, wanneer de resultaten van de transitie helder zijn en noden en lacunes in beeld gebracht kunnen worden.

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Nog niet opgestart
Beschrijving voortgang	Dit project is nog niet gestart.

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
---------------------	-----------------	--------	--------------------------------------

### PROJECTFINANCIERING

**PROJECTFINANCIERING**

Beleidsruimte (begroot)	3.200.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

**VV141 - VERSTERKING AANPAK INTRA-FAMILIAAL GEWELD - CRISISOPVANG EN CRISISBEGELEIDING IN RESIDENTIËLE JEUGDZORG****BETROKKENEN**

Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

**PROJECTSITUERING**

Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

**PROJECTOMSCHRIJVING**

In het kader van het actieplan mentaal welzijn "Zorgen voor morgen" werd in 2020 voorzien in een uitbreiding van het aanbod crisisbegeleiding in Vlaanderen. Het initiatief anticipeerde op een stijging van het aantal crisisvragen door toenemende stress in Vlaamse gezinnen. Concreet kregen de crisismeldpunten extra mogelijkheden om crisisbegeleiding door partners in te zetten in de periode van 1 juni 2020 tot 31 december 2020.

De bedoeling was om deze inzet aan het einde van de Coronacrisis te evalueren en dan te beslissen welk deel van deze middelen diende gecontinueerd te worden. De coronacrisis houdt echter aan en het einde is nog niet onmiddellijk in zicht. De druk op de gezinnen blijft hoog en de lange duurtijd weegt op de draagkracht en weerbaarheid van gezinnen. Eenzaamheid en isolement zijn toegenomen door deze gezondheids crisis. De winter zorgt steeds voor meer crisissen in de geestelijke gezondheidszorg; dit jaar is deze tendens nog sterker, zeker in gezinnen waar sprake is van verontrustende opvoedingssituaties.

Om die redenen willen we in kader van de maatschappelijke relance de versterking van de capaciteit voor crisisbegeleiding in de regionale crisisnetwerken continueren voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2021.

**AGENDERING VLAAMSE REGERING**

[Mededeling VR 5 februari 2021](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Dit project valt uiteen in 2 deelprojecten: de continuering van de uitbreiding van crisisbegeleiding die werd opgestart tijdens de Corona-crisis én de opstart van een project m.b.t. gedeelde verantwoordelijkheid voor complexe casussen die vaak tot crisisinterventies leiden.</p> <p>De extra crisisbegeleidingen zijn beschikbaar in Vlaanderen tot het eind van dit jaar. De aanvraag voor nieuwe middelen bij de Vlaamse Regering en Inspectie Van Financiën is gebeurd. Besluiten en overeenkomsten voor de projecten zijn opgemaakt en bezorgd.</p>

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
400 extra crisisbegeleidingen	31/12/2021	Op schema	
Om tot meer gedeelde verantwoordelijkheid te komen in complexe problematieken zetten we in op het wegwerken van drempels: de complexiteit van de jeugdhulp wordt vaak als reden naar voor geschoven voor het moeilijk samenwerken tussen partners. Dit pakken we als overheid aan zodat we samen met de initiatiefnemers betere hulpverlening kunnen realiseren. Dat betekent vereenvoudigen en schrappen (cf. schrapsessies i.k.v. administratieve vereenvoudiging).	31/12/2023	Nog niet gestart	
Om tot meer gedeelde verantwoordelijkheid te komen in complexe problematieken zetten we in op twee pilootregio's - 'ideale wereld': met de partners in 2 deelregio's koppelen we deze denkoefening aan een aangepaste organisatie van de hulpverlening. We willen met andere woorden een 'ideale wereld' creëren voor een jeugdhulp die vertrekt van gedeelde verantwoordelijkheid voor alle kinderen en jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen verblijven. Een netwerkaanpak verzamelt de verschillende expertises, die flexibel ingezet moeten kunnen worden in trajecten. In deze oefening is minimaal het residentieel aanbod van Opgroeien, het VAPH en de geestelijke gezondheidszorg gevat, aangevuld met andere noodzakelijke partners waaronder de gemandateerde voorzieningen, de sociale diensten jeugdrechtbank, de intersectorale toegangspoorten en de netwerken	31/12/2023	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
GGKJ.			
Om tot meer gedeelde verantwoordelijkheid te komen in complexe problematieken zetten we in op lerende netwerken: we vragen aan alle residentiële voorzieningen, actief in een regio, om in een lerend netwerk te reflecteren over wat ze nodig hebben en aan hun werking kunnen aanpassen om kinderen en jongeren niet los te laten en veelvuldige crisissen te vermijden, en welke ondersteuning ze daar van andere partners én de overheid voor nodig hebben.	31/12/2023	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.000.000 EUR
Uitvoering VAK	2.500.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV142 - VERSTERKING AANPAK INTRA-FAMILIAAL GEWELD - BEWUSTMAKINGSCAMPAGNES

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING
bewustmakingscampagnes om (potentiële) plegers te bereiken en hen preventief toe te leiden naar hulpverlening

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Nog niet opgestart
Beschrijving voortgang	Dit project is nog niet gestart.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Sensibiliseringscampagnes - intrafamiliaal geweld		Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	300.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### **VV143 - ZORGZAME BUURTEN - ROL VAN APOTHEKERS ALS AANSPREEKPUNT WELZIJNSVRAGEN IN DE BUURT**

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Vlaams Apothekers Netwerk (VAN vzw), CAW Groep, VVSG

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING
Dagelijks zien apothekers mensen uit alle lagen van de bevolking met zeer uiteenlopende vragen en behoeftes. Met een gemiddelde van 100 patiëntencontacten per dag, zijn de apothekers de zorgverleners uit de eerste lijn die een groot bereik hebben en lokaal zijn ingebed. Dit biedt enerzijds veel mogelijkheden om patiënten te sensibiliseren en mee te werken aan de preventie van verschillende chronische aandoeningen, en anderzijds kunnen zij een grote rol opnemen inzake detectie en signalering van psychosociale noden en kwetsbaarheden. Met dit project willen we de



## PROJECTOMSCHRIJVING

rol van apothekers als diegenen die psychosociale noden kunnen detecteren en snel kunnen doorverwijzen naar de gepaste hulp versterken. Het Vlaams Apothekers Netwerk vzw (VAN) wil de apothekers in de toekomst een rol geven in de oriëntatie van slachtoffers van geweld en van kwetsbare burgers met psychosociale noden die onder de radar blijven. VAN vzw wil een duurzame samenwerking opzetten met CAW en lokale besturen, en komen tot een goed onderbouwd samenwerkingsakkoord zodat ze elkaars rol kunnen versterken met als effect dat zowel de problematiek van familiaal geweld als de psychosociale noden en behoeften van elke kwetsbare burger gezien wordt, bespreekbaar wordt en gepast wordt aangepakt.

De doelstellingen en acties van het project zijn:

1° Inventariseren welke samenwerkingen op het terrein reeds bestaan, en bevragen wat de noden en behoeften zijn om deze te verduurzamen en nog efficiënter en kwaliteitsvoller aan te pakken.

a. Een onlinebevraging, die wordt verspreid onder de Vlaamse en Brusselse apothekers en de CAW's en de OCMW's (dit kan via VVSG).

b. Bekijken, in het kader van het GBO, op welke manier de toeleiding van cliënten die door de apothekers worden gedetecteerd, kan verlopen naar de CAW's, OCMW's en DMW's. Als leidraad hanteren we hierbij de expertise van deze kernactoren inzake psychosociale begeleiding, met bijzondere aandacht voor de expertise van de CAW's inzake problematiek van relationeel/huiselijk geweld.

2° Materialen (checklist) en een opleiding ontwikkelen voor apotheekmedewerkers in functie van detectie en herkennen van signalen in het kader van familiaal geweld, en het verbergen en niet onderkennen van psychosociale problemen op de verschillende terreinen. Men kijkt eveneens de mogelijkheden op het niveau van de eerstelijnszones.

a. Een checklist die aangeeft hoe apothekers signalen van familiaal geweld kunnen herkennen;

b. Een overzicht van algemene kenmerken van 'zorgmijders';

c. Handvaten en tools (affiches, stickers, flyers ...) die apothekers kunnen gebruiken om problemen bespreekbaar te stellen;

d. Informatie en afspraken over hoe men dient om te gaan met patiënt-/cliëntinformatie;

e. Een opleiding om de materialen voor te stellen, de achtergrond ervan mee te geven en toe te lichten hoe ze worden gebruikt;

f. Ondersteunende instructies voor de vertegenwoordigers in de zorgraden om dit project op te zetten binnen hun eerstelijnszone

3° Taal en tools aanreiken om problemen bespreekbaar te maken, mensen te ondersteunen en te motiveren en ze snel en gemakkelijk toe te leiden naar de hulpverlening. Een onmisbare tool voor het efficiënt doorverwijzen is de sociale kaart.

a. Een stroomschema met de verschillende stappen die apothekers kunnen zetten bij een vermoeden van familiaal geweld, psychosociale problemen en hoe ze snel kunnen doorverwijzen;

b. Informatie over de beschikbare hulp en de bereikbaarheid (waar, wanneer en hoe), hoe apothekers kunnen doorverwijzen en aanmelden (aanmeldingstool);

c. Afspraken in verband met de registratie en verwerking van data op een geaggregeerd niveau, rekening houdend met de GDPR-regelgeving;

d. Een opleiding/webinar/e-learning die de rol van apothekers in het kader van detectie, signalering en doorverwijzing duidt, concreet maakt en toelichting geeft bij het gebruik van het stroomschema en de afspraken, en handvaten geeft hoe men kan communiceren met slachtoffers en hulpvragers of hulp- en zorgmijders.

## PROJECTOMSCHRIJVING

Om vanuit de praktijk de link te leggen met het beleidsniveau, zal worden samengewerkt met een academische onderzoeksgroep die de pilootprojecten zal opvolgen, evalueren en bekijkt welke relevante data kunnen gegenereerd worden. Men wil ook nagaan in welke mate de samenwerking met de apothekers de drempel naar de hulpverlening verlaagt.

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Mededeling VR 12 maart 2021](#)

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De subsidie aan het Vlaams Apothekers Netwerk vzw voor de uitvoering van dit project wordt voorbereid

## GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekenning subsidie aan VAN vzw voor uitvoering van het project	01/03/2021	Op schema	
Uitvoering van het project	28/02/2022	Nog niet gestart	
Resultaten van het project breed verspreiden	01/09/2022	Nog niet gestart	

## PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	250.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

**VV144 - ZORGZAME BUURTEN - VERSTERKEN VAN BUURTGERICHTE LOKALE INITIATIEVEN**

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Welzijns- en zorgorganisaties, welzijns- en zorgprofessionals, lokale besturen, patiënten- en cliëntenorganisaties, enz. (Experten zetelend in de Vlaamse Raad WVG)

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Vandaag willen mensen met zorg- en ondersteuningsvragen zelf beslissen over de hulp en ondersteuning die ze willen krijgen. Ze zijn niet langer gefocust op gezondheid, maar wel op hun brede levenskwaliteit en willen comfortabel kunnen wonen in hun huis en vertrouwde buurt. Of het nu gaat om ouderen, personen met een handicap, personen met psychische problemen of gezinnen met kinderen of jongeren met een zorg- of ondersteuningsvraag, mensen willen graag, maatschappelijk ingebed, in de buurt blijven wonen.</p> <p>Door het ontwikkelen en stimuleren van zorgzame buurten met aandacht voor buurtgerichte zorg kunnen we die evolutie ondervangen. Met zorgzame buurten zetten we in op zorgzaam samenleven, op ontmoeting, solidariteit en de opbouw van sociaal weefsel. Zorgzame buurten kunnen helpen om vereenzaming te voorkomen. Een zorgzame buurt biedt geborgenheid en ondersteuning in de nabije omgeving. Het draait om “het kleine helpen”. Een zorgzame buurt is er voor iedereen. Daarenboven leggen we de link tussen informele hulp en de professionele zorg zodat complexe hulpvragen sneller, makkelijker een weg vinden naar de professionele hulpverlening en professionele hulpverlening die informele zorg ook beter kan ondersteunen. De betrokkenheid van de professionele zorg in zorgzame buurten moet er voor zorgen dat verschillende welzijns- en zorgorganisaties op dat lokale niveau vanuit eenzelfde focus meer en beter gaan samenwerken en uiteindelijk komen tot het aanbieden van geïntegreerde zorg (vanuit gezondheid én welzijn) met een focus op levenskwaliteit.</p> <p>Daartoe zullen we midden juni 2021 een projectoproep lanceren om tot 95 zorgzame buurtprojecten te komen in het Vlaams Gewest. We zetten een apart traject op om tot 5 projecten te komen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.</p> <p>We zullen de 100 zorgzame buurtprojecten een financiële impuls geven gedurende twee jaar. De projecten starten op 1 maart 2022 en lopen tot 29 februari 2024. Ze zullen inhoudelijk begeleid en ondersteund worden door een externe partner, die hiervoor beroep zal doen op de beschikbare expertise op het terrein.</p>	

## PROJECTOMSCHRIJVING

In februari 2024 willen we niet enkel tot 100 goedlopende zorgzame buurtprojecten komen, we willen dat deze inspirerend zijn voor andere buurten zodat er zich zorgzame buurten ontwikkelen over heel Vlaanderen en Brussel. Om dat sneeuwbaaleffect te bekomen, zullen we niet enkel een inhoudelijke toolbox uitwerken en ter beschikking stellen van geïnteresseerde buurten in de toekomst, maar ook de projecten en het concept bekend maken zodat het concept leeft op het terrein en andere buurten zin hebben om er zelf mee aan de slag te gaan.

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Het dossier wordt voorbereid met het oog op agendering van een nota op de VR. Het advies IF werd verkregen op 22 maart. Het begrotingsakkoord werd aangevraagd op 25 maart. Op 1 april werd het akkoord gevraagd van de minister van Bestuurszaken gelet op een tijdelijke uitbreiding van het aantal VTE.

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Lancering projectoproep zorgzame buurten	14/06/2021	Op schema	Nota VR in kader relance
Start 100 projecten zorgzame buurten	01/03/2022	Nog niet gestart	
Einde projecten zorgzame buurten	29/02/2024	Nog niet gestart	

## PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## 30. Armoedebestrijding en wijkverbetering

### VV145 - BUITENSCHOOLSE OPVANG ONDERSTEUNEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Lokale besturen, sectoren onderwijs, cultuur, jeugd en sport, gezinnen en kinderen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Groeipad vervroegen voor buitenschoolse opvang (vanaf schooljaar 2021-2022). Het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) is in werking getreden in 2021. Hierbij komt de regierol inzake BOA bij de lokale besturen te liggen, inclusief de bevoegdheid om te beslissen over de besteding en verdeling van middelen. Echter, tijdens de overgangstermijn (2021-2026) behouden huidige organisatoren van buitenschoolse opvang hun subsidie via opgroeien. De Vlaamse regering voorziet alvast vanuit het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding vanaf 2023 en 2024 respectievelijk 3,3 miljoen en 3 miljoen euro een inzet van middelen, ter ondersteuning van de lokale besturen voor de (verdere) uitbouw van een geïntegreerd aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten bij deze opdracht. Met dit project, is het mogelijk dit groeipad voor de lokale besturen te vervroegen naar 1 september 2021. Op die manier kan extra aanbod al worden opgestart vanaf de start van (het schooljaar 2021-2022).</p> <p>Elke gemeente heeft een uniek aanbod opvang en vrije tijd. Door lokaal het aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten af te stemmen op de noden van alle kinderen en gezinnen, werkt men lokaal aan de drie doelstellingen van het decreet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kinderen ontplooiingskansen en speelmogelijkheden bieden, inspelen op interesses en talenten</li> <li>- voor ouders: de combinatie werk, opleiding en gezin mogelijk te maken</li> <li>- bijdragen aan een inclusieve samenleving, waarin elk gezin, ongeacht zijn achtergrond, religie of ondersteuningsbehoeften zich welkom voelt.</li> </ul>	

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving	De eerste juridische hordes ter uitvoering van het decreet zijn reeds genomen.

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

voortgang	<p>Daarnaast moet de verdeling van de huidige beschikbare middelen vanaf september 2021, omwille van de relancemiddelen, nog worden opgemaakt. Het Besluit Vlaamse Regering is in opmaak en wordt momenteel besproken met de betrokkenen uit de diverse sectoren* en op het Raadgevend Comité van Opgroeien. Nadien volgt een politieke bespreking. Doelstelling is een eerste principiële goedkeuring voor de paasvakantie. Op die manier is er snel financiële duidelijkheid voor de lokale besturen. Deze besturen kunnen vanaf september ook met financiële hefboomen inzetten op de doelstellingen van het decreet.</p> <p>*Hierbij zijn actoren vanuit lokale besturen, welzijn, onderwijs, cultuur, jeugd en sport en vertegenwoordigers van gezinnen en kinderen betrokken.</p>
-----------	---

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Besluit Vlaamse Regering over het lokaal beleid buitenschoolse opvang en activiteiten en subsidies	23/04/2021	Op schema	Uiterste datum voor eerste principiële goedkeuring van het BVR

### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	11.400.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV146 - COMPENSATIEBESLUIT KO - EXTRA TUSSENKOMST IKT (INKOMENSTARIEF)

#### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Opgroeien
Belanghebbenden	Ouders die kinderopvang gebruiken in een opvang waar men volgens inkomen kan betalen

#### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
---------------------	---

PROJECTSITUERING

Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken
-----------------------	---

PROJECTOMSCHRIJVING

In het kader van kinderopvang kunnen gezinnen bij organisatoren die de subsidie voor inkomenstarief ontvangen van het agentschap Opgroeien regie voor de opvang een prijs betalen op basis van hun inkomen. De regelgeving voorziet de mogelijkheid voor gezinnen die zich in bepaalde specifieke situatie bevinden om een individueel verminderd tarief aan te vragen. Naar aanleiding van de COVID-19- pandemie werden heel wat gezinnen geconfronteerd met een inkomensdaling. Om voor die gezinnen de financiële drempel om hun kind naar de opvang te laten gaan, te verlagen, is beslist om een bijkomend specifiek COVID-tarief te voorzien. Om in aanmerking te komen, moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

- gezamenlijk belastbaar inkomen van het gezin bedraagt minder dan 44.493,57 euro
- bruto maandinkomen van het gezin van de maand voor de aanvraag van het COVID-tarief is 10% lager dan 1/12 van het gezamenlijk belastbaar inkomen

In dat geval ontvangt een ouder een korting van 25% op zijn berekend inkomenstarief, met een minimum van het standaard minimumtarief.

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[BVR 13 november 2020 mbt een algemene en selectieve subsidie voor de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang en van maatregelen voor de gezinnen naar aanleiding van de gevolgen van het COVID-19-virus](#)

[BVR 13 november 2020 mbt een algemene en selectieve subsidie voor de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang en van maatregelen voor de gezinnen naar aanleiding van de gevolgen van het COVID-19-virus - nota](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 voerde een specifiek individueel verminderd tarief in voor gezinnen die getroffen worden door een inkomensdaling omwille van de COVID-19-pandemie. Gezinnen konden dit aanvragen tot 31 januari 2021 en kunnen hier 6 maanden van genieten.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Voor de komende periode wordt er een evaluatie voorzien en wordt er nagegaan of een verlenging van de maatregel aangewezen is.	01/06/2021	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	975.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV147 - DOORGAANDE LIJN KINDEROPVANG – ONDERWIJS

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Basisgedachte van dit project is de doorgaande lijn in de ontwikkeling van baby's en peuters tot het einde van de kleutertijd, van nul tot zes jaar, tussen kinderopvang kinderopvang van baby's en peuters, kleuteronderwijs en buitenschoolse kleuteropvang, in verbinding met thuis en met de buurt en over beleidsdomeinen heen.</p> <p>Kinderen bewegen zich dagelijks tussen thuis, kinderopvang, school, buurt en vereniging. Kinderen en alle betrokkenen hebben baat bij zoveel mogelijk continuïteit. Zowel kind als ouder voelen zich veilig en gekend, omdat ze omringd worden door vertrouwde gezichten in een vertrouwde omgeving</p> <p>Vanaf het schooljaar 2021-2022 bieden we ruimte aan initiatiefnemers en pioniers die zich in de willen inzetten op een doorgaande lijn van kinderopvang van baby's en peuters, kleuteronderwijs en buitenschoolse kleuteropvang. Daarbij bekijken we hoe verbinding kan worden gemaakt met thuis en de buurt, o.a. de Huizen van het Kind. We besteden daarbij bijzondere aandacht aan de taalontwikkeling en de verwerving van de Nederlandse taal.</p> <p>Daarvoor zetten we een projectoproep op voor 12 pioniers, ondersteund door externe projectbegeleiding en opgevolgd door een begeleidingscomité, samengesteld uit diverse stakeholders uit beleid, praktijk en onderzoek. De expertise die de pioniers opbouwen wordt gedeeld in het lerend netwerk en moet toelaten om goede praktijken in kaart te brengen, (verder) te ontwikkelen en te dissemineren, om noodzakelijke voorwaarden aan te pakken en om, op basis van een grondige evaluatie, te komen tot beleidsaanbevelingen met het oog op reguliere verankering.</p>



## PROJECTOMSCHRIJVING

Dit project sluit aan bij de aanbeveling van het Maatschappelijk Relancecomité om proeftuinen op te zetten rond geïntegreerde projecten kinderopvang/(kleuter)onderwijs waarbij ook buitenschoolse activiteiten worden betrokken.

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	<p>De eerste voorbereidingen voor het uitschrijven van een projectoproep zijn reeds genomen.</p> <p>Het Besluit Vlaamse Regering is in opmaak en wordt momenteel besproken met de betrokkenen en op het Raadgevend Comité van Opgroeien. Nadien volgt een politieke bespreking. Doelstelling is een eerste principiële goedkeuring voor de paasvakantie. Op die manier is het mogelijk de oproep tijdig bekend te maken. Samenwerkingsverbanden kunnen indienen tot eind mei, opdat de beslissing genomen kan worden eind juni en pioniers van start kunnen gaan in het schooljaar 2021-2022.</p> <p>Het voorbereiden van het begeleidingstraject en het samenstellen van een begeleidingscomité zijn lopende.</p>

## GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Besluit van de Vlaamse Regering over de financiering van vernieuwende projecten die inzetten op een doorgaande lijn tussen kinderopvang van baby's en peuters, kleuteronderwijs en kleuteropvang	26/03/2021	Op schema	Datum voor eerste principiële goedkeuring van het BVR

## PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	1.800.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV148 - LOKALE ARMOEDE INITIATIEVEN ONDERSTEUNEN

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Herw!n vzw, sociale distributieplatformen

### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

### PROJECTOMSCHRIJVING

De COVID-19 crisis heeft het belang van voedselbedeling voor een belangrijke kwetsbare doelgroep van mensen in armoede bevestigd. Op dit ogenblik zijn in Vlaanderen een aantal sociale distributieplatformen actief die een cruciale rol opnemen in de verdeling van voedsel(overschotten) naar organisaties die het voedsel lokaal bezorgen aan mensen in armoede die hier nood aan hebben. Vaak zetten deze platformen ook doelgroepmedewerkers in voor de uitvoering van hun activiteiten. Vlaanderen subsidieert momenteel op projectmatige basis enkele van deze distributieplatformen. Deze subsidies lopen af midden 2021. Gelet op het bewezen nut van deze platformen, zal werk gemaakt worden van een structurele verankering van dergelijke distributieplatformen.

In afwachting van dit structureel kader dat er ten vroegste in 2024 zal zijn, is het belangrijk de huidige distributieplatformen te blijven ondersteunen.

Het project betreft daarom concreet in eerste instantie het uitwerken van een financieringskader voor de periode 2021-2024 waarbij er zowel oog is voor de leefbaarheid van de huidige platformen als voor het vergroten van het werkingsgebied waarbinnen de platformen actief zijn, dit door uitbreiding van hun bestaande werkingsgebieden of waar nodig het opzetten van nieuwe platformen. Want het aanbod is op dit ogenblik niet Vlaanderen-dekkend.

In tweede instantie betreft dit project dan de effectieve financiering van de sociale distributieplatformen, conform het uitgewerkt financieringskader, dit met het oog op een duurzame verderzetting van deze platformen na 2024.

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Er heeft twee keer overleg plaatsgevonden met de sector. Op basis van dit overleg met de sector wordt momenteel een ontwerp van financieringskader uitgewerkt.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Uittekenen van het financieringskader voor sociale distributieplatformen voor de periode 2021-2024.	01/07/2021	Op schema	Beslissing van de Vlaamse Regering
Projectmatige subsidiëring van sociale distributieplatformen	31/12/2022	Nog niet gestart	Beslissing van de Vlaamse Regering

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	2.400.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV149 - ONDERSTEUNING BUURTWERK

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Samenwerkingsverbanden GBO bestaande uit OCMW, CAW en diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Het project past in de implementatie van een nieuw beleid en nieuwe regelgeving gericht op 1) drempelverlaging van de Vlaamse hulp- en dienstverlening voor kwetsbare doelgroepen en 2) bestrijding van onderbescherming bij kwetsbare doelgroepen door proactieve rechtendetectie en -realisatie. Dit nieuw beleid wordt in de praktijk onder meer vorm gegeven door de oprichting van samenwerkingsverbanden Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO), bestaande uit OCMW's, het centrum algemeen welzijnswerk actief in het werkingsgebied en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen. Vanaf 2020 wordt de opstart en uitbouw van een beperkt aantal</p>

## PROJECTOMSCHRIJVING

samenwerkingsverbanden GBO financieel ondersteund. Er is ook een divers ondersteuningsaanbod ontwikkeld.

Met het project wordt de uitrol van het Geïntegreerd Breed Onthaal in Vlaanderen gerealiseerd. Dit behelst concreet de financiële ondersteuning van de samenwerkingsverbanden GBO waar dit nu nog niet het geval is, zodat uiterlijk eind 2022 overal in Vlaanderen samenwerkingsverbanden GBO kunnen worden opgestart en eind 2025 overal in Vlaanderen deze samenwerkingsverbanden operationeel zijn. Voor de berekening van de hoogte van de toe te kennen subsidies, wordt gebruik gemaakt van het kader opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de Vlaamse beleidsprioriteiten in het kader van het lokaal sociaal beleid en de subsidiëring van samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal.

Binnen dit project zal het ontwikkelde ondersteuningsaanbod opgeschaald worden, zodat dit aanbod ook beschikbaar en bereikbaar komt voor de nieuwe samenwerkingsverbanden GBO.

Tenslotte zal binnen dit project de nodige aandacht gaan naar de uitwerking van regelgeving op het vlak van gegevensdeling naar en binnen GBO-samenwerkingsverbanden, rekening houdend met de doelstellingen van de samenwerkingsverbanden en de geldende regels inzake beroepsgeheim en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers.

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Er is een ontwerp van projectplan opgesteld.

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekenning van subsidies aan de samenwerkingsverbanden die een aanvraag hebben ingediend in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit GBO begin 2020 en die als voldoende beoordeeld zijn door de jury	01/07/2021	Op schema	Beslissing van de Vlaamse Regering
Toekenning van subsidies aan de samenwerkingsverbanden die een aanvullende aanvraag hebben ingediend in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit GBO	31/12/2021	Nog niet gestart	Beslissing van de Vlaamse Regering
Toekenning van subsidies aan de samenwerkingsverbanden die een nieuwe aanvraag hebben ingediend in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit GBO begin 2020	01/07/2022	Nog niet gestart	Beslissing van de Vlaamse Regering
Regelgevend kader gegevensdeling naar en binnen samenwerkingsverbanden GBO	31/12/2022	Op schema	Regelgeving

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Opschaling en beschikbaar en bereikbaar maken van het ondersteuningsaanbod	31/12/2022	Nog niet gestart	Beslissing van de Vlaamse Regering

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	7.500.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV150 - WIJKVERBETERING

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Bart Somers
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	300 steden en gemeenten

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Een wijkverbeteringscontract is een engagementsverklaring waarbij de Vlaamse overheid en het lokale bestuur (met lokale partners) de gemeenschappelijke uitdaging aangaan om problematieken in kwetsbare wijken aan te pakken en deze engagementen vervolgens om te zetten in concrete acties. Er wordt in 2021 een oproep gelanceerd die de lokale besturen uitnodigt tot het indienen van voorstellen.</p> <p>Zowel de betrokken lokale besturen als de Vlaamse entiteiten en agentschappen engageren zich om de problematieken in deze wijken te doorbreken en de aanwezige kansen te benutten dankzij een gezamenlijke aanpak met vernieuwende instrumenten.</p> <p>Met de subsidie kan het lokale bestuur zich laten ondersteunen met de inzet van expertise, personeel, werking en beperkte investeringen met het oog op concrete realisaties en dit binnen een termijn van maximaal 4 jaar na de start van het wijkverbeteringscontract.</p>

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 26 februari 2021 - Goedkeuring kader oproep](#)

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
De Vlaamse Regering keurt het kader voor de oproep goed.	26/02/2021	Op schema	Goedkeuring kader oproep
Jury: selectie van een beperkt aantal wijkverbeteringscontracten	07/09/2021	Nog niet gestart	
Goedkeuring door de Vlaamse Regering van de geselecteerde wijkverbeteringscontracten	10/12/2021	Nog niet gestart	
Lancering van de oproep naar wijkverbeteringscontracten		Nog niet gestart	
Tweejaarlijks vooruitgangsrapport betreffende de uitvoering van de wijkverbeteringscontracten van de bevoegde minister aan de Vlaamse Regering		Nog niet gestart	
Jaarlijkse vooruitgangsrapport door de stuurgroep van elk wijkverbeteringscontract		Nog niet gestart	
Evaluatierapporten na het verstrijken van de wijkverbeteringscontracten		Nog niet gestart	

### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	4.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

**VV151 - WIJKVERBETERINGSCONTRACTEN - INTEGRALE KETENAANPAK WELZIJN-JUSTITIE-  
LOKALE BESTUREN**

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Belanghebbenden	Opgroeien, lokale besturen, lokale actoren breed: politie, justitie, jeugd(welzijns-)werk, buurtwerk, hulpverlening.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Buurtgerichte relanceprojecten op kruispunt lokale besturen – welzijn – justitie                      Projectsubsidie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voorkomen dat jongeren, jongvolwassenen met een risicoprofiel verglijden naar of hervallen in een criminele levensstijl ('veelplegers') en ingesloten geraken in criminele netwerken.</li> <li>- Bundelen van beschikbare capaciteit in een efficiënt, gestructureerd samenwerkingsverband om systematische, individuele exit-strategieën te bepalen.</li> <li>- Onveiligheid, slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens in de buurt verminderen</li> </ul> <p>We bundelen de krachten voor een integrale ketenaanpak. Het nieuwe decreet jeugddelinquentierecht biedt bijkomende mogelijkheden om snel en constructief te reageren op jeugddelinquentie, ook op het niveau van het openbaar ministerie. In het Vlaams Regeerakkoord schuiven we de lokale, buurtgerichte aanpak justitie-politie-welzijn sterk naar voren voor een geïntegreerd beleid naar jongeren. In het kader van relance – plan Veerkracht en Herstel geven we lokale initiatieven een bijkomende impuls om te innoveren en goede praktijken van integrale ketenaanpak een doorstart te geven. Hieronder worden de contouren beschreven voor een oproep aan de lokale besturen en partners justitie-politie-welzijn.</p>	

AGENDERING VLAAMSE REGERING	
<a href="#">Mededeling VR 12 maart 2021</a>	

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Mededeling Vlaamse Regering – 12 maart 2021.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Mededeling Vlaamse Regering integrale ketenaanpak jongeren op snijvlak welzijn-justitie en lokale besturen naar jongeren en jongvolwassenen in samenwerking met Binnenlands Bestuur en Justitie en Handhaving	15/03/2021	Op schema	Beslissing Vlaamse Regering - mededeling Vlaamse Regering geagendeerd op 12 maart 2021
Projectoproep lanceren	31/03/2021	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.125.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV152 - PROJECTOPROEP KWETSBARE KINDEREN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Benjamin Dalle
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Kinderen en jongeren, (boven)lokale jeugdwerkinitiatieven, (boven)lokale sport-, cultuur- en welzijnsinitiatieven, lokale besturen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING	
Het relanceplan "Vlaamse Veerkracht" zet in op het versterken van het mentaal welbevinden en de sociale cohesie in de samenleving. Eén van projecten binnen het deelluik "Armoedebestrijding en wijkverbetering" richt zich tot kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.	



## PROJECTOMSCHRIJVING

De doelstelling van deze projectoproep is de veerkracht bij kinderen en jongeren in kwetsbare situaties te versterken door samen met hen een duurzaam traject uit te stippelen dat hen ruimte en zuurstof biedt om binnen een gevarieerde, zinvolle, creatieve vrijetijdsbeleving jong te zijn. Dit perspectief draagt ertoe bij dat elke kind en elke jongere zijn of haar plaats vindt in de vrije tijd waardoor de sociale cohesie met hun leeftijdsgenoten, buurt en de maatschappij wordt aangehaald en/of versterkt.

De focus ligt op het stimuleren van innovatieve vormen van laagdrempelig en vindplaatsgericht werken, waaronder vernieuwende technieken van fysiek en digitaal outreachend werken en out-of-the-box activiteiten, binnen (boven)lokale netwerken die kinderen en jongeren in kwetsbare situaties bereiken en aanspreken.

Naast de resultaten van de projecten zelf worden de gehanteerde methodieken gemonitord en geanalyseerd, met het oog op een duurzame bredere aanpak, opschaling en bredere uitrol in Vlaanderen en Brussel. Goede praktijken, randvoorwaarden oplossingsstrategieën en werkzame methodieken die innovatief, toeleidend en effectief werkzaam zijn, worden inhoudelijk en methodologisch in kaart gebracht en opgevolgd, zowel op niveau van de netwerken zelf als voor Vlaanderen en Brussel.

De projectoproep biedt hefboomen aan lokale en bovenlokale netwerken om hun werking inhoudelijk te verdiepen, te innoveren of hun werkingen geografisch of functioneel te verbreden en/of uit te bouwen.

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Mededeling VR 26 februari 2021](#)

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De projectoproep werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Volgende stap betreft publicatie van de oproep en het verzamelen van projectvoorstellen.

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Goedkeuring projectoproep door Vlaamse Regering	26/02/2021	Op schema	
Lancering van de projectoproep	06/04/2021	Op schema	
Verzamelen projectvoorstellen	21/05/2021	Nog niet gestart	
Beslissing goedkeuring projecten	16/07/2021	Nog niet gestart	Beslissing bevoegde minister

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Projecten uitgevoerd	31/08/2023	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### 31. Investerings audiovisuele sector

#### VV153 - GARANTIEFONDS VOOR DE VLAAMSE ONAFHANKELIJKE AUDIOVISUELE PRODUCTIESECTOR

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Benjamin Dalle - Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Vlaamse onafhankelijke audiovisuele productiesector

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	31. Investerings audiovisuele sector
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Een belangrijke voorwaarde voor de heropstart van de audiovisuele sector in Vlaanderen is dat er een oplossing komt voor het verzekeren van audiovisuele producties. Sinds de uitbraak van de coronapandemie is het voor producenten immers onmogelijk geworden om schade en annuleringskosten als gevolg van pandemieën te verzekeren. Het risico bestaat dat een productie moet worden stopgezet door besmetting van onvervangbare cast- of crewleden of door overheidsmaatregelen tijdens een besmettingsgolf. Dat kan leiden tot onvoorziene kosten, die nu door het garantiefonds gedekt kunnen worden. Om onvoorziene kosten als gevolg van de COVID-19-maatregelen te dekken, wordt een garantiefonds gelanceerd voor Vlaamse onafhankelijke audiovisuele producties. Het garantiefonds loopt tot eind 2022 en wordt beheerd door het Vlaams Audiovisueel Fonds.</p>

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

VR 5 februari 2021 (geen documenten beschikbaar)

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De Vlaamse Regering heeft op 5 februari 2021 haar goedkeuring gegeven aan de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de vzw Vlaams Audiovisueel Fonds met betrekking tot het garantiefonds voor de Vlaamse onafhankelijke audiovisuele productiesector. Vanaf 9 februari kunnen producenten hun producties registreren bij het VAF, zodat ze in geval van schade door het garantiefonds gedekt kunnen worden.

### GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Oprichting garantiefonds via een overeenkomst met het Vlaams Audiovisueel Fonds	05/02/2021	Gerealiseerd	
Vlaamse onafhankelijke audiovisuele producties worden ondersteund door het garantiefonds bij onvoorziene kosten als gevolg van de COVID-19-maatregelen.	31/10/2021	Op schema	

### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV154 - IMPULS AAN VAF FILMFONDS

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Vlaams Audiovisueel Fonds; audiovisuele sector

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	31. Investerings audiovisuele sector
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING
Via een financiële impuls aan het VAF Filmfonds wordt de productie van kwaliteitsvolle Vlaamse films en de vertoning ervan gestimuleerd. Tijdens de COVID-19-crisis is immers gebleken dat er in de audiovisuele sector een grote nood is aan bijkomende financiering voor de ondersteuning van lokale filmproducties. Ook de bioscoopdistributie- en exploitatiesector ondergaan rechtstreeks de korte en lange termijneffecten van de COVID-19-maatregelen. De extra middelen voor het VAF Filmfonds worden via een 40%-60% ratio verdeeld over respectievelijk 2021 en 2022.

AGENDERING VLAAMSE REGERING

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De Vlaamse Regering heeft op 2/04/2021 haar goedkeuring gegeven aan het addendum bij de beheersovereenkomst 2018-2021 van het VAF - Film.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Addendum aan de beheersovereenkomst 2018-2021 voor de toekenning van de bijkomende financiering voor het werkjaar 2021 i.h.k.v. de relance aan het VAF/Filmfonds.	02/04/2021	Gerealiseerd	
Opname van bepaling betreffende de toekenning van de bijkomende financiering voor het werkjaar 2022 i.h.k.v. de relance aan het VAF/Filmfonds in de nieuwe beheersovereenkomst 2022-2025.	31/12/2021	Op schema	Goedkeuring beheersovereenkomst 2022-2025 door Vlaamse Regering

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV155 - IMPULS AAN VAF MEDIAFONDS EN GAMEFONDS

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Benjamin Dalle
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Vlaams Audiovisueel Fonds en de Vlaamse audiovisuele en gamesector

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	31. Investerings audiovisuele sector
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Via een financiële impuls aan het VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds wordt de productie van kwaliteitsvolle Vlaamse televisiereeksen en games gestimuleerd. Tijdens de COVID-19 crisis is immers gebleken dat er in de sector een grote nood is aan bijkomende financiering voor de ondersteuning van lokale audiovisuele producties en games.</p> <p>De extra middelen voor het VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds zullen via een 40/60 ratio verdeeld worden over respectievelijk 2021 en 2022, om zo met een groter budget te kunnen aansluiten bij de nieuwe beheersovereenkomst.</p>

AGENDERING VLAAMSE REGERING

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De Vlaamse Regering heeft op 2/04/2021 haar goedkeuring gegeven aan de addenda bij de beheersovereenkomst 2018-2021 van het VAF - Media en Game.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Addendum aan de beheersovereenkomst	02/04/2021	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
VAF 2018-2021 voor de toekenning van de bijkomende financiering vanuit relance aan het VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds voor het werkjaar 2021.			
Bepaling in de nieuwe beheersovereenkomst VAF 2022-2025 voor de toekenning van de bijkomende financiering vanuit relance aan het VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds voor het werkjaar 2022.	31/12/2021	Op schema	Goedkeuring beheersovereenkomst door Vlaamse Regering

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## 32. Jeugdinfrastructuur

### VV156 - JEUGDINFRASTRUCTUUR

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Benjamin Dalle
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	32. Jeugdinfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
Specifiek voor de investeringen in jeugdinfrastructuur werd in het plan Vlaamse Veerkracht een totaalbudget van 30 miljoen euro voorzien voor volgende projecten:

### PROJECTOMSCHRIJVING

- Investerings in de eigen infrastructuur Hoge Rielen en Destelheide
- Optimalisatie aanbod ULDK
- Project gratis energiescans en quick wins voor jeugdwerkinfrastructuur
- Investeren in kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en de inrichting van jeugdinfrastructuur
- Bijkomende middelen sectorale investeringssubsidies jeugdinfrastructuur

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Opmaak van koepelnota i.f.v. goedkeuring relanceprojecten jeugd en personeelsondersteuning door Vlaamse Regering na advies IF en begrotingsakkoord.

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Indientermijn projectaanvragen sectorale investeringssubsidies jeugd 2021.	01/04/2021	Opgestart	
Goedkeuring subsidiereglement quick win-investeringen op basis van energiescans jeugdinfrastructuur.	09/07/2021	Nog niet gestart	Beslissing VR
Goedkeuring reglement kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur.	09/07/2021	Nog niet gestart	Beslissing VR
Afsluiten samenwerkingsovereenkomst dep. CJM en VEB inzake Energiescans jeugdinfrastructuur.	09/07/2021	Opgestart	Goedkeuring VR
Toekennen investeringssubsidies Sectorale Prioriteiten jeugd 2021.	01/10/2021	Nog niet gestart	Beslissing minister
Indientermijn projectaanvragen sectorale investeringssubsidies jeugd 2022.	01/04/2022	Nog niet gestart	
Aankoop tenten en wijzigingen magazijn ULDK.	01/05/2022	Nog niet gestart	
Toekennen investeringssubsidies Sectorale Prioriteiten jeugd 2022.	01/10/2022	Nog niet gestart	Beslissing minister
Toekenning van Energiescans en quick-win maatregelen.	31/12/2022	Nog niet gestart	
Toekenning investeringssubsidies kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en de	31/12/2022	Nog niet gestart	Beslissing minister

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
inrichting van jeugdinfrastructuur 2021-2022.			
Oplevering van het project Hoge Rielen (concrete planning onder voorbehoud).		Nog niet gestart	
Vastlegging investering Destelheide.		Nog niet gestart	Beslissing VR
Toekenning investeringssubsidie Hoge Rielen ADJ vzw. Voor de periode 2021-2024 worden 11 infrastructuurprojecten gestart waarmee de Hoge Rielen een reuzestap neemt richting de verdere ontwikkeling van duurzame, energiezuinige gebouwen. Concreet gaat het over de vernieuwing van 9 gebouwen en de centrale as op het domein en de plaatsing van een hemelwatervoorziening voor het domein. Voor de realisatie van dit project wordt een investeringssubsidie toegekend aan de Hoge Rielen ten bedrage van 8.538.866,10 euro.		Nog niet gestart	Beslissing VR
Oplevering van het project Destelheide (concrete planning onder voorbehoud).		Nog niet gestart	
Realisatie infrastructuurprojecten kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur. Concrete timing o.b.v. ingediende projecten.		Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR



### 33. Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel

#### VV157 - GEMEENSCHAPSINFRASTRUCTUUR IN BRUSSEL

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Benjamin Dalle
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Brusselfonds
Belanghebbenden	Het Nederlandstalige netwerk in Brussel

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	33. Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>In 2021 en 2022 wordt er geïnvesteerd in gemeenschapsinfrastructuur in Brussel die de Vlaamse aanwezigheid in Brussel versterkt en benadrukt.</p> <p>De middelen worden ingezet voor infrastructuurinvesteringen aan Vlaamse organisaties en verenigingen in Brussel om hun huisvesting te verbeteren, hun werking uit te breiden of hun dienstverlening te garanderen en optimaliseren. De investeringen gebeuren ten dienste van Vlaamse actoren en verenigingen met een Nederlandstalige dienstverlening die zich inspant voor een goede band tussen de grootstedelijke realiteit van Brussel, zijn bewoners, en de Vlaming die er woont of er komt werken of ontspannen.</p> <p>De bestedingsstrategie voor de relancemiddelen aan het Vlaams Brusselfonds omvat twee grote pijlers:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Digitalisering van de dienstverlening van het extern verzelfstandigd Agentschap Muntpunt vzw en het Huis van het Nederlands Brussel in de gebouwencomplexen, eigendom van de Vlaamse Gemeenschap.<ol style="list-style-type: none"><li>a. Voor Muntpunt gaat het om de vernieuwing van het ICT-omgeving voor de stadsstudiezaal ("zichtbare" hardware in het publieksgedeelte alsook de achterliggende "onzichtbare" serveromgeving), de uitbouw van een multimediale leer- en maakplek met aandacht voor kansengroepen: jongeren en (jonge) starters en volwassenen met beperkte digitale skills. en waarbij Muntpunt prioritair inzet op het verbinden van particulieren, scholen, middenveldorganisaties, etc. in het Nederlandstalige netwerk. Tenslotte wordt ook het vernieuwen en optimaliseren van Audio, Video en Livestream in het ganse gebouw vooropgesteld dat Muntpunt ook kan inzetten voor de ontsluiting en promotie van het Vlaams gemeenschapsaanbod.</li><li>b. Voor het Huis van het Nederlands Brussel wil men de dienstverlening naar de klanten en gebruikers optimaliseren door de aanschaf van onder meer een digitaal klantenbegeleidingssysteem, de installatie van slimme borden in de leslokalen voor hybride onderwijs en het uitrusten van het auditorium en vergaderruimtes met livestreammogelijkheden (en de hieraan gekoppelde audio-technologie)</li></ol></li></ol>	

## PROJECTOMSCHRIJVING

2. Hefboomdossiers Vlaamse gemeenschapsinfrastructuur gericht op
- a. investeringen en verbouwingen in het Deeltijds Kunstonderwijs in Brussel in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
  - b. een oproep voor projecten die aanzetten tot intersectorale samenwerking. en die inzet op matchmaking tussen actoren, initiatieven en de infrastructuur van ons Nederlandstalig netwerk.
  - c. individuele investeringsaanvragen (welzijn, zorg, jeugd, cultuur en sport..) die voldoen aan het richtlijnenkader van het Vlaams Brusselfonds Het doel van de infrastructuurinvesteringen is om organisaties de nodige faciliteiten te geven om hun werking uit te breiden of hun dienstverlening te garanderen en optimaliseren. De investeringen gebeuren ten dienste van Vlaamse actoren die zich inspanssen voor een goede band tussen de grootstedelijke realiteit van Brussel, zijn bewoners, en de Vlaming die er woont of er komt werken of ontspanssen. Het richtlijnenkader omvat volgende beleidsdoelstellingen:
    - i. de infrastructuur faciliteert en stimuleert (intersectorale) samenwerking tussen organisaties en instellingen, bijvoorbeeld door het gedeeld gebruik van ruimtes;
    - ii. de infrastructuur verankert zich in de buurt, bijvoorbeeld door het openstellen van (een deel van) de infrastructuur voor buurtwerkingen of door een link met de publieke ruimte;
    - iii. de infrastructuur pakt het probleem van leegstand in de hoofdstad aan, bijvoorbeeld door een kwalitatieve tijdelijke invulling ervan;
    - iv. de infrastructuur biedt een concreet en duurzaam antwoord op een vastgesteld tekort in het aanbod van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen;
    - v. de infrastructuur is innovatief, zet in op digitale innovatie of laat toe een inhoudelijk innovatieve (pilot)werking te ontwikkelen, bijvoorbeeld een werking op het snijpunt van verschillende beleidsdomeinen;
    - vi. de infrastructuur optimaliseert de werking van de instelling, bijvoorbeeld door inrichting of aankoop van duurzaam meubilair of materiaal;
    - vii. de aanvrager streeft ernaar de infrastructuur of het materiaal duurzaam en toegankelijk op te bouwen of aan te kopen.

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	<p>Individuele subsidieaanvragen controleren op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF (vanaf 250.000 euro ook aanvraag begrotingsakkoord en goedkeuring van dossier via Besluit Vlaamse Regering).</p> <p>Oproep voor projecten rond zogenaamde toekomstplekken/broeiplaatsen. En om aan te zetten tot het faciliteren van intersectorale samenwerking en matchmaking tussen actoren, initiatieven en de samenleving.</p>

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekennen van subsidies aan twee hefboomdossiers Vlaamse gemeenschapsinfrastructuur gericht op individuele aanvragen i.k.v. het	25/06/2021	Opschema	Akkoord Vlaamse Regering tot aanwending relancemiddelen. Ministerieel subsidiebesluit houdende toekenning van de

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
richtlijnenkader Vlaams Brusselfonds			investeringsubsidies (incl. advies IF)
Oproep voor projecten die aanzetten tot intersectorale samenwerking. Een oproep die inzet op matchmaking tussen actoren, initiatieven en de infrastructuur van ons Nederlandstalig netwerk en hen versterkt.	26/11/2021	Nog niet gestart	Akkoord Vlaamse Regering voor principes oproepprocedure en tot aanwending relancemiddelen. Uitvoering oproep en toekennen subsidies aan best beoordeelde voorstellen: via MB onder 250.000, via BVR erboven.
Digitalisering van de dienstverlening van het extern verzelfstandigd Agentschap Muntpunt vzw en van het Huis van het Nederlands Brussel in de gebouwencomplexen, eigendom van de Vlaamse Gemeenschap.	31/12/2021	Op schema	Akkoord Vlaamse Regering tot aanwending relancemiddelen, ministerieel subsidiebesluit houdende toekenning van de investeringsubsidie aan Huis van het Nederlands Brussel en een BVR voor de toekenning van de investeringsubsidie aan Muntpunt.
Investerings en verbouwingen in het Deeltijds Kunstonderwijs in Brussel in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie	25/12/2026	Nog niet gestart	Akkoord Vlaamse Regering tot aanwending relancemiddelen, afhankelijk van bedrag toekenning investeringsubsidies via ministerieel besluit dan wel BVR.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## 34. Spending reviews

### VV158 - SPENDING REVIEWS

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Departement Financiën en Begroting
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	34. Spending reviews
Speerpunt Relanceplan	07. De overheid efficiënter maken

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De Vlaamse brede heroverweging betreft een doorlichting in het voorjaar 2021 van de 10 beleidsdomeinen alsook van de sociale toeslagen en kortingen. De bedoeling van de doorlichting is: 1) om aan de hand van een aantal voor de beleidsdomeinen gemeenschappelijke onderzoeksvragen (doelmatigheid huidige regelgeving, is bevoegdheidsverdeling tussen de diverse overheden en versus de (social) profit sector voor verbetering vatbaar, wat zijn de mogelijke besparingsvarianten) tot onderbouwde aanbevelingen te komen in het kader van evidence based policy. 2) tot een structurele verankering van beleidsevaluaties en uitgaventoetsingen in het beleids- en begrotingsproces te komen.</p>

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<a href="#">Mededeling VR 4 december 2020 - Vlaamse Brede Heroverweging (VBH)</a>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Gunning raamovereenkomst Vlaamse brede heroverweging	19/02/2021	Gerealiseerd	
Oplevering eindrapporten van	02/07/2021	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
de Vlaamse brede heroverweging			
Input spending reviews bij begrotingsopmaak	26/09/2022	Op schema	politieke gedragenheid gekozen topics met respect voor de spelregels voor een uitgaventoetsing

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	69.084 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### 35. Extra relanceprojecten

#### VV159 - SNELLERE VERGUNNINGS- EN BEROEPSPROCEDURES

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Departement Omgeving
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	07. De overheid efficiënter maken

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Project “sneller en beter” met 5 werven:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Snelle en correcte rechtsbescherming: snellere beroepsprocedures en wegwerken achterstand. Door dit initiatief zal de gemiddelde doorlooptijd van behandeling verkorten met 6 tot 9 maanden.</li> <li>2. Optimaliseren van de Omgevingsvergunning: het omgevingsvergunningsdecreet wordt geëvalueerd. De belangrijkste opzet is om na te gaan of de doelstellingen van de Unieke Omgevingsvergunning – sneller en beter – gehaald werden en of de beslissingen op het juiste bestuursniveau genomen worden. Dit evaluatietraject zal leiden tot verbeteringen aan de</li> </ol>

## PROJECTOMSCHRIJVING

regelgeving.

Daarnaast worden technische verbeterpunten verder onderzocht die de behandeling van vergunningsaanvragen meer oplossingsgericht en vlotter moeten maken. De VIP-cel bij het Departement Omgeving wordt versterkt, zodat aan een groter aantal projecten een begeleiding op maat kan geboden worden. Ook het decreet Complexe Projecten wordt aan een eerste evaluatie en optimalisatie onderworpen.

3. Omgevingsbesluit: afstappen van een afwijkingsregelgeving maar werken op maat. Een groot deel van onze regelgeving richt zich op uitzondering- en afwijkingsbepalingen. Dit vormt echter vaak de grond voor juridische geschillen en aanvechtingen in beroep. Het omgevingsbesluit moet bijdragen tot het op een adequate manier en op maat laten activeren van de juiste maatregelen en instrumenten nodig op een bepaald moment in het proces. Er wordt onderzocht op welke manier het Omgevingsbesluit kan geïntroduceerd worden.

4. Hervorming milieueffectenrapportage tot een slank en efficiënt instrument dat de besluitvorming beter en krachtiger maakt en onze leefomgeving voldoende beschermt. De MEB (Milieueffectenbeoordeling) moet de besluitvorming en het primaat van de politiek zo gericht en efficiënt mogelijk ondersteunen.

5. Digitale werf: Het omgevingsloket wordt uitgebreid met een publiek loket zodat ook publieke raadplegingen en openbare onderzoeken maximaal digitaal kunnen verlopen. (zie VV 063) Het loket van DBRC wordt gedigitaliseerd. Ook wordt de BIM datastandaard als informatiedrager voor een efficiëntere en beter geïnformeerde beleidsuitvoering geïntroduceerd.

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus

Opgestart

Beschrijving voortgang

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Omgevingsbesluit	26/11/2021	Op schema	Beslissing over beleidsaanbeveling
Snelle en correcte rechtsbescherming	01/01/2022	Op schema	Ontwerpdecreet tot wijziging van het DBRC-decreet tot optimalisatie van de procedures Aanpassing uitvoeringsbesluit aan de wijzigingen van het DBRC-decreet
Hervorming milieueffectenrapportage	16/12/2022	Op schema	Beslissing beleidsaanbeveling Aanpassing DABM en uitvoeringsbesluiten

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Digitale werf	16/12/2022	Nog niet gestart	
Optimaliseren van de Omgevingsvergunning	16/12/2022	Op schema	Aanpassing omgevingsvergunningsdecreet aanpassing diverse uitvoeringsbesluiten

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV160 - ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Betrokken entiteit(en) VO	Digitaal Vlaanderen
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	07. De overheid efficiënter maken

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Met dit project willen we regeldruk en administratieve lasten reduceren om belangrijke kostenbesparingen én een grotere tevredenheid bij burgers, ondernemingen en overheidspersoneel te realiseren. In de verschillende bevoegdheidsdomeinen van de Vlaamse overheid willen we vereenvoudigingsprojecten realiseren waar regelgeving en de bijhorende administratieve procedures de efficiënte werking van de overheid of de vlotte interacties van burgers en bedrijven met die overheid in de weg staan.</p> <p>We werken daarbij enerzijds "remediërend" door screening van de bestaande regelgeving via zogenaamde "schrapsessies" per beleidsdomein" en "citizen journeys" voor een tweetal concrete</p>

### PROJECTOMSCHRIJVING

levensgebeurtenissen, en anderzijds werken we "preventief" en nemen we maatregelen om efficiënte toekomstige regelgeving te verzekeren.

Voor de financiering van dit project wordt er 250.000 euro gehaald uit het budget van 10 miljoen euro voor de spending reviews (VV158).

### AGENDERING VLAAMSE REGERING

VR 12 maart 2021

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Opdracht externe consultant gegund op 12 maart 2021 en uitvoering gestart

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Eerste vereenvoudigingsagenda wordt aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring voorgelegd.	16/07/2021	Op schema	
Tweede vereenvoudigingsagenda wordt aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring voorgelegd	15/07/2022	Nog niet gestart	
Het monitoringsrapport over de uitvoering van de vereenvoudigingsagenda's wordt opgeleverd	31/12/2022	Nog niet gestart	

### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR



**VV161 - DECENTRALISATIEOEFENING NAAR LOKALE BESTUREN****BETROKKENEN**

Bevoegde minister(s)	Bart Somers
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

**PROJECTSITUERING**

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	07. De overheid efficiënter maken

**PROJECTOMSCHRIJVING**

In een commissie Decentralisatie overlegt de Vlaamse Regering samen met de lokale besturen op welke terreinen, bovenop de in dit regeerakkoord gemaakte afspraken, en door aanpassing van welke regelgeving en binnen welke termijn, zij de autonomie voor de lokale besturen verhoogt door, o.a. de afschaffing van Vlaamse sturing; minder of soepelere normering of de aanpassing van administratieve praktijken.

**ALGEMENE PROJECTVOORTGANG**

Projectstatus	Nog niet opgestart
Beschrijving voortgang	Wordt pas opgestart in september

**GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG**

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Commissie decentralisatie	31/12/2021	Nog niet gestart	Mededeling Vlaamse Regering september

**PROJECTFINANCIERING**

Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV162 - INVESTEREN IN VLAAMSE KENNISOVERHEID

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Netwerk Statistiek Vlaanderen

### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	07. De overheid efficiënter maken

### PROJECTOMSCHRIJVING

Investeren in Vlaamse kennisoverheid: 1 miljoen euro recurrente middelen (nieuw beleid in 2021 maar niet in relanceprovisie) voor VSA en Studiedienst vanaf 2021.

Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA)

In het kader van een snelle en flexibele informatieverzorging naar statistiekgebruikers zetten we in op de data-capaciteit van de Vlaamse Statistische Autoriteit met aandacht voor de verschillende types van databronnen: survey-data, administratieve data en organische (big) data. Dit om veranderingen in de maatschappij en de economie sneller te kunnen duiden. De capaciteit van het VSA Statistisch Datawarehouse wordt uitgebreid om statistische informatie-invoer en verwerking te versnellen en op een overzichtelijke manier weer te geven via innovatieve visualisaties en dashboards met de belangrijkste statistische indicatoren. We breiden eveneens onze survey-capaciteit uit door internet-gebaseerde bevragingen van de Vlaamse bevolking om de enquêtedruk te verminderen. Er wordt hiertoe ook extra geïnvesteerd in een online probability panel survey in samenwerking met Vlaamse universiteiten via de VLIR.

De concrete doelstellingen voor dit deel van het project zijn:

1. Versterking van de uitbouw van het VSA Statistisch Datawarehouse met het oog op snellere informatieverzorging
2. Aanmaak visualisaties en dashboards met kerncijfers over Vlaanderen
3. Uitbouw surveycapaciteit / SV-dataverzameling
4. Uitbouw online probability panel survey i.s.m Vlaamse universiteiten via de VLIR

Strategische Inzichten en Analyse (SIA)

Om geïnformeerde en toekomstgerichte beleidskeuzes te kunnen maken, richten we ons op macro-economische en statistische analyses. Daartoe wordt geïnvesteerd in het opstarten en verder ontwikkelen van Strategische Inzichten en Analyse (SIA). Naast het beter benutten van statistische data, richten we ons ook op analyses van internationale indicatoren, trends en relevante toekomst studies. Dit als onderdeel van het verder optimaliseren van bestaande kenniscapaciteiten en

PROJECTOMSCHRIJVING

beleidsonderzoek.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	De vijf projecten zitten in een embryonale opstartfase en worden momenteel opgezet en verder verfijnd.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
1. Versterking van de uitbouw van het VSA Statistisch Datawarehouse met het oog op snellere informatievervalsing: a. Versterking van het proces van integratie en verwerking van survey data tot statistische informatie	01/06/2022	Op schema	Lopende aanpassing bestuursdecreet (hoofdstuk statistiekbeleid)
1. Versterking van de uitbouw van het VSA Statistisch Datawarehouse met het oog op snellere informatievervalsing: b. Analyse van de mogelijkheid tot integratie van organische data in het VSA statistisch datawarehouse	31/12/2022	Op schema	
1. Versterking van de uitbouw van het VSA Statistisch Datawarehouse met het oog op snellere informatievervalsing: c. Versneld beschikbaar stellen van interactieve data	30/04/2022	Op schema	
1. Versterking van de uitbouw van het VSA Statistisch Datawarehouse met het oog op snellere informatievervalsing: d. Analyse van mechanismen om micro data beschikbaar te stellen via een dedicated platform bereikbaar via remote acces protocol. Dit platform wordt beschikbaar gesteld voor entiteiten binnen de VO, kennisinstellingen voor statistische en wetenschappelijke doeleinden.	31/12/2022	Op schema	
2. Aanmaak visualisaties en dashboards met kerncijfers over Vlaanderen a. Scoping dashboard	31/07/2021	Op schema	
2. Aanmaak visualisaties en dashboards met kerncijfers over Vlaanderen b. Ontwerpfase visualisaties	30/11/2022	Op schema	
2. Aanmaak visualisaties en dashboards met kerncijfers over Vlaanderen	28/02/2022	Op schema	

c. Testing beta versie			
2. Aanmaak visualisaties en dashboards met kerncijfers over Vlaanderen d. Launch	30/06/2022	Op schema	
3. Uitbouw surveycapaciteit / SV bevragingen a. Rapportering Covid-bevraging	30/04/2021	Op schema	
3. Uitbouw surveycapaciteit / SV bevragingen b. Scoping verdere surveyplanning/uitbesteding	30/06/2021	Op schema	
3. Uitbouw surveycapaciteit / SV bevragingen c. Fit data-infrastructuur	31/12/2021	Op schema	
3. Uitbouw surveycapaciteit / SV bevragingen d. Uitbesteding veldwerk	31/07/2021	Op schema	
3. Uitbouw surveycapaciteit / SV bevragingen e. Rapportering SV 2021/2 en 2021/3	31/12/2021	Op schema	
3. Uitbouw surveycapaciteit / SV bevragingen f. Rapportering Covid-vervolgbevraging	30/06/2022	Op schema	
3. Uitbouw surveycapaciteit / SV bevragingen g. Ter beschikking stellen van de atomaire data Covid-vervolgbevraging aan partners binnen het netwerk Statistiek Vlaanderen en de wetenschappelijke wereld	30/09/2022	Op schema	
4. Uitbouw online probability panel survey i.s.m Vlaamse universiteiten via de VLIR a. Pilotstudie	31/01/2022	Nog niet gestart	
4. Uitbouw online probability panel survey i.s.m Vlaamse universiteiten via de VLIR b. Eerste bevragingen	31/03/2022	Nog niet gestart	
4. Uitbouw online probability panel survey i.s.m Vlaamse universiteiten via de VLIR c. Rapportering	30/06/2022	Nog niet gestart	
5. Versterking van de uitbouw van Strategische Inzichten en Analyse (SIA) met het oog op beter onderbouwd en toekomstgericht beleid a. Opstart Strategische Inzichten en Analyse (2021-2022) 1. Analyseren Covid-19 survey VSA	30/09/2021	Op schema	
5. Versterking van de uitbouw van Strategische Inzichten en Analyse (SIA) met het oog op beter onderbouwd en toekomstgericht beleid a. Opstart Strategische Inzichten en Analyse (2021-2022) 2. Versterken onderbouwd afwegingskader relance (dashboard)	30/09/2021	Op schema	
5. Versterking van de uitbouw van Strategische Inzichten en Analyse (SIA) met het oog op beter onderbouwd en toekomstgericht beleid a. Opstart Strategische Inzichten en Analyse (2021-2022) 3. Inzetten thematische kennisnetwerken	30/11/2021	Op schema	

5. Versterking van de uitbouw van Strategische Inzichten en Analyse (SIA) met het oog op beter onderbouwd en toekomstgericht beleid b. Graduele implementatie netwerkmodel Kennisoverheid (2022-2024)	31/03/2022	Op schema	
--	------------	-----------	--

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

**VV163 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN, KAPITAALSPARTICIPATIES EN WAARBORGEN - PAKKET VAN 500 MILJOEN EURO VOOR ZEER GOEDKOPE ACHTERGESTELDE LENINGEN AAN ENERZIJD'S START-UPS & SCALE-UPS EN ANDERZIJD'S KMO'S**

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Participatiemaatschappij Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Bedrijven

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING
Om zelfstandigen en kmo's gevestigd in het Vlaams Gewest getroffen door de coronacrisis meer financiële ademruimte te geven, voorziet PMV een achtergestelde lening op 3 jaar van minimum € 25.000 en maximum € 2,8 miljoen (eventueel verhoogd tot € 4,3 miljoen als er een bijkomende investeerder of financier optreedt). De voorwaarden en intrestvoet verschillen per doelgroep. Deze lening kan aangevraagd worden vanaf 5 mei 2020 tot 15 april 2021.

AGENDERING VLAAMSE REGERING
VR 15 mei 2020 - COVID-19: Kapitaalsverhoging voor programma achtergestelde leningen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De kapitaalsverhoging is eigenlijk een kapitaalsverhoging van twee keer 250 miljoen euro, waarvan alleen nog maar de 1ste kapitaalverhoging van 250 miljoen euro bij PMV werd doorgevoerd.</p> <p>De tweede 250 mio is een toezegging vanuit de VR, maar daar is hiertoe nog geen nood aan gehad.</p> <p>Per 24/2/2021 was er voor 172,3 mln. euro aan leningen goedgekeurd, waarvan er voor 126,3 mio euro al effectief was opgenomen en 4,8 mln. in afwachting van opname.</p>

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Kapitaalsverhoging PMV	15/05/2020	Gerealiseerd	Goedgekeurd door Vlaamse Regering

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	500.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

**VV164 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN,  
KAPITAALSPARTICIPATIES EN WAARBORGEN - EXTRA CAPACITEIT VOOR GIGARANT (3  
MILJARD EURO) EN VOOR PMV-Z-WAARBORGEN (400 MILJOEN EURO) - HEFBOOM VOOR  
MAXIMALE BANCAIRE FINANCIERING**

**BETROKKENEN**

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Participatiemaatschappij Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Bedrijven

**PROJECTSITUERING**

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

**PROJECTOMSCHRIJVING**

**Gigant (3 miljard euro)**

Voor financieringsbehoeften van meer dan € 1,5 miljoen voorziet Gigant (Waarborgregeling boven € 1,5 miljoen) in deze crisisperiode een tijdelijk aangepaste COVID-19 waarborg tot 15 april 2021, die meer flexibiliteit biedt. De waarborgcapaciteit van Gigant wordt hiervoor opgetrokken van de huidige € 1,5 miljard naar € 3 miljard.

**PMV/Z-Waarborgen (400 miljoen euro)**

De bestaande waarborgregeling bij PMV/z (Waarborgregeling tot € 1,5 miljoen) werd tijdelijk uitgebreid met de Waarborg coronacrisis. Deze uitbreiding liep tot eind 2020 en wordt niet verlengd.

**AGENDERING VLAAMSE REGERING**

[VR 2020 0405 DOC.0423 - decreet](#)

[VR 2020 0405 DOC.0423 - nota](#)

[VR 2020 0405 DOC.0423 - memorie](#)

[VR 2020 0405 DOC.0423 - advies SERV](#)

[VR 2020 0405 DOC.0423 - advies RVS](#)

**ALGEMENE PROJECTVOORTGANG**

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
---------------	----------------------------

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Beschrijving voortgang	Per 31/12/2020 was de uitstaande waarborgportefeuille bij Gigarant 438 mln. euro. Er is dus nog beschikbare capaciteit van 2,62 miljard euro. Begin 2021 zijn er wel nog enkele grote waarborgen afgesloten waardoor de gebruikte capaciteit eind Q1 2021 wellicht boven 600 mln. euro zal liggen. Voor wat de generieke waarborgregeling betreft. De voorziene 400 mln. euro voor 2020 is op te splitsen in 300 mln. voor het 'gewone' aanbod van waarborgen en 100 mln. dat was vrijgemaakt voor de coronacrisiswaarborg. De totale waarborgproductie in 2020 bedroeg 299,7 mln. euro, waarvan slecht 5 mln. euro aan coronacrisiswaarborgen (waarvoor een additionele 100 mln. euro was voorzien). De coronacrisiswaarborgen werden dan ook gestopt eind 2020.
------------------------	---

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
---------------------	-----------------	--------	--------------------------------------

## PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	3.400.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## **VV165 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN, KAPITAALPARTICIPATIES EN WAARBORGEN - WELVAARTSFONDS (BEHEERD DOOR PMV) VAN 500 MILJOEN EURO (WAARVAN 240 MILJOEN EURO VLAAMS-PUBLIEK EN REST PRIVAAT)**

## BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Participatiemaatschappij Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Bedrijven, burgers

## PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

## PROJECTOMSCHRIJVING



## PROJECTOMSCHRIJVING

De Vlaamse overheid gaat een Welvaartsfonds oprichten dat zal beleggen in kapitaalparticipaties en achtergestelde leningen bij Vlaamse ondernemingen. De overheid zal op termijn een minderheidsparticipatie aanhouden in dat fonds, maar kan bij de opstart wel de meerderheid hebben. Er wordt bij PMV een kapitaalsverhoging van € 240 miljoen voorzien om dit fonds op te starten. Het is de bedoeling om hiermee een fonds ter waarde van € 500 miljoen op te zetten.

Belangrijkste kenmerken:

- Het fonds zal zich focussen op kapitaalsparticipaties en achtergestelde leningen met een looptijd van 4 jaar en meer, steeds in cofinanciering met private investeerders.
- Naast institutionele beleggers zullen ook particulieren in het fonds kunnen investeren en daar een dubbel voordeel genieten:
  - Ze krijgen een fiscaal voordeel van 2,5% per jaar (de eerste drie jaar) met een maximum van € 1.000 per belastingplichtige.
  - Bij erfenis zullen de aandelen overgaan mits een recht van 3% en niet meegerekend worden in de globalisatie van het vermogen.
- Het fonds zal worden beheerd samen met private spelers.
- Het fonds zal investeren in bedrijven die voldoen aan een ethisch kader. De doelgroepen zijn:
  - start-ups en scale-ups die een financieringsnood hebben van meer dan € 800.000 door de coronacrisis:
    - door een tijdelijke negatieve impact op de business;
    - omdat kapitaalmarkten gesloten zijn;
  - start-ups en scale-ups die een opportuniteit zien in de huidige crisis en bijkomende middelen nodig hebben om een versnelling hoger te kunnen schakelen;
  - waardevolle innovatiegedreven bedrijven die het doelwit kunnen worden van buitenlandse overnemers;
- bedrijven met een buy-out problematiek waar verankering en stabilisatie kan geboden worden
  - Vlaamse dochterondernemingen van internationale groepen die bijvoorbeeld via een buy-out zelfstandig een toekomst kunnen hebben;
  - alle innovatieve bedrijven (product, technologie, businessmodellen, diensten, enz...).
- PMV zal vanaf het 6e jaar de liquiditeit van het fonds verzekeren aan boekwaarde voor de particuliere inschrijvers die willen uitreden.

Dit fonds wordt in verschillende fasen gelanceerd:

- In een eerste fase verzamelt het Welvaartsfonds een consortium van sterke partners die zich engageren om samen te werken om de solvabiliteit te versterken van Vlaamse bedrijven die geïmpacteerd zijn door de coronacrisis. Aan de hand van een samenwerkingscharter scharen de partners zich zo achter het gezamenlijke doel om de welvaart voor Vlaanderen op lange termijn te verzekeren.
- In een tweede en derde fase – vanaf het tweede kwartaal van 2021 – wordt het fonds juridisch opgericht en verder opgeschaald. Vanaf dan zal het voor de institutionele investeerders (fase 2) en de particuliere spaarder (fase 3) ook mogelijk zijn om mee te investeren in Vlaamse bedrijven.

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

VR 29 januari 2021 - Kapitaalverhoging bij PMV nv en bij LRM nv

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	<b>Opgestart na agendering VR</b>
Beschrijving voortgang	Op 14 december 2020 werd een samenwerkingscharter ondertekend tussen de partijen die het Welvaartsfonds mee vorm willen geven. De kapitaalsverhoging van PMV en LRM werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 29 januari 2021.

### GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Samenstellen consortium	31/12/2020	<b>Gerealiseerd</b>	
Kapitaalverhoging PMV en LRM	31/01/2021	<b>Gerealiseerd</b>	Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 29 januari 2021.
Opschalen fonds met institutionele investeerders	31/12/2030	Nog niet gestart	
Opschalen fonds met private investeerders	31/12/2030	Nog niet gestart	
Juridische oprichting fonds	31/12/2030	<b>Op schema</b>	

### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	240.000.000 EUR
Uitvoering VAK	240.000.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV166 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN, KAPITAALPARTICIPATIES EN WAARBORGEN - UITBREIDING VAN DE WIN-WIN-LENING EN VRIENDENAANDEEL

#### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Participatiemaatschappij Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Bedrijven, burgers

## PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

## PROJECTOMSCHRIJVING

### Winwinlening

Sinds 2006 kunnen vrienden en familie aan kmo's een winwinlening verstrekken. Een particulier krijgt daarvoor in ruil een jaarlijks voordeel via de belastingbrief van 2,5% op het openstaande kapitaal. De ondernemer kan op die manier via een achtergestelde lening extra kapitaal verwerven.

Omdat het in deze coronacrisis voor veel ondernemers moeilijk is om alle facturen te blijven betalen, werd deze lening versoepeld.

### Vriendenaandeel

Met het Vriendenaandeel moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om rechtstreeks kapitaal te investeren in kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), gevestigd in het Vlaamse Gewest. De particuliere investeerder (vriendenaandeelhouder) krijgt in ruil gedurende 5 jaar een belastingkrediet van 2,5% op het geïnvesteerde bedrag. Een kmo kan zo tot € 300.000 extra kapitaal ophalen.

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 2021 2201 DOC.0051 Uitvoeringsbesluit vriendenaandeel - BVR](#)

[VR 2021 2201 DOC.0051 Uitvoeringsbesluit vriendenaandeel - nota](#)

[VR 2021 2201 DOC.0051 Uitvoeringsbesluit vriendenaandeel - advies](#)

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De uitgebreide winwinlening is van toepassing sinds 2 oktober 2020. Het vriendenaandeel is operationeel sinds 11 februari 2021.

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Uitbreiding winwinlening	02/10/2020	Gerealiseerd	
Vriendenaandeel operationeel	11/02/2021	Gerealiseerd	

## PROJECTFINANCIERING

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV167 - UITVOERING MASTERPLAN SCHOLENBOW 2

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Ben Weyts
Trekkende entiteit VO	Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Onderwijs en Vorming
Belanghebbenden	schoolbesturen, leerlingen, onderwijspersoneel

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Deze Vlaamse Regering wil deze regeerperiode voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe investeringen in schoolinfrastructuur goedkeuren. De inhaalbeweging van de vorige regeerperiode wordt zo exponentieel doorgezet met een extra investeringsimpuls van 500 miljoen euro. Deze investeringsgolf biedt perspectief voor ruim 1.000 nieuwe of gerenoveerde scholen.</p> <p>Ten eerste wordt fors geïnvesteerd in de vervanging van de bestaande schoolinfrastructuur gezien het schoolpatrimonium verouderd is.</p> <p>Ten tweede wordt extra capaciteit gecreëerd. Bij de bouw van nieuwe schoolgebouwen wordt vooral gefocust op het secundair onderwijs, waar de noden het hoogste zullen zijn in de komende jaren.</p> <p>Daarnaast wordt een derde DBFM-programma, Scholen voor Vlaanderen, opgestart waardoor verder wordt ingezet op alternatieve financiering.</p> <p>Tot slot gebeuren er ook investeringen via huursubsidies met een jaarlijkse oproep.</p> <p>Deze vier actiepunten m.b.t. de investeringsbeleid maken deel uit van het Masterplan Scholenbouw 2.0.</p>

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 10 juli 2020 – Conceptnota Masterplan Scholenbouw 2.0](#)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Momenteel worden de actiepunten zoals vermeld bij de realisatie verder uitgevoerd.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Actiepunt 1. Vervangingsinvesteringen	30/06/2024	Op schema	
Actiepunt 2. Extra capaciteit	30/06/2024	Op schema	Beslissing VR
Actiepunt 3. Derde DBFM-programma Scholen voor Vlaanderen	30/06/2024	Op schema	Goedkeuring van decretaal kader voor het derde DBFM programma
Actiepunt 4. Huursubsidies	30/06/2024	Op schema	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	3.078.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

**VV168 - VERSNELDE UITROL DIGITALE METERS**

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Fluvius, het Vlaamse netbedrijf dat instaat voor de plaatsing van digitale meters

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

## PROJECTOMSCHRIJVING

In samenwerking met intercommunales en private bedrijven investeren we ook in een versnelde uitrol van digitale meters (ongeveer 2 miljard euro investering door Fluvius gespreid over 10 jaar, waarvan 80% tegen 2025).

Dit kadert in de uitvoering van het Regeerakkoord en is in lijn met de Europese Richtlijn 2019/944 waarin wordt bepaald dat de uitrol van digitale meters wordt bepaald. Uit een kostenbatenanalyse van 16 april 2020 uitgevoerd door VREG blijkt deze versnelde uitrol tot een hogere maatschappelijke winst te leiden. Bovendien wenst de Vlaamse Regering de baten van een digitale meter en de digitalisering van het energiesysteem zo snel mogelijk aan alle Vlamingen aan te bieden.

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	<b>Aandacht nodig</b>
Beschrijving voortgang	<p>Eind februari 2021 waren 639 381 digitale meters voor elektriciteit en aardgas geïnstalleerd. Dit komt overeen met ruim 10% van de toegangspunten die beschikken over een kleinverbruiksmeterinrichting.</p> <p>Het Grondwettelijk Hof oordeelde op 14 januari dat de bestaande regeling met betrekking tot de (virtueel) terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen met een capaciteit tot 10 kW gedurende 15 jaar na de datum van aansluiting op het net, ongrondwettig is.</p> <p>De bepaling die de universele uitrol van digitale meters in Vlaanderen voorschrijft is niet geschrapt omgekeerd, maar wel onder de voorwaarde dat die bepaling zo wordt geïnterpreteerd dat de verplichte installatie van digitale meters de mogelijkheid moet bieden tot communicatie via draad in plaats van via draadloze communicatie voor elke netgebruiker.</p> <p>De uitspraak treft meer dan 100.000 eigenaren van zonnepanelen rechtstreeks en 470.000 eigenaren in de komende jaren, aangezien digitale meters worden uitgerold.</p> <p>Door de uitspraak van het Grondwettelijk Hof is er veel meer scepsis ontstaan over de digitale meter. De acceptatiegraad van de netgebruiker is sterk gedaald en kan leiden tot een vertraging in de uitrol.</p>

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Bestaande actieve budgetmeters zijn vervangen door een digitale meter.	31/12/2021	Op schema	
De meters die geplaatst of geactiveerd werden in het proefproject slimme meters en in het proefproject digitale budgetmeter van de distributienetbeheerders zijn vervangen door een digitale meter.	31/12/2021	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
80% van de toegangspunten met een kleinverbruiksmeterinrichting beschikt over een digitale meter	31/12/2024	Vertraging	
100% van de toegangspunten met een kleinverbruiksmeterinrichting beschikt over een digitale meter	01/07/2029	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	2.000.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV169 - VERSNELDE UITROL GLASVEZELNETWERK EN 5G

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Telecomoperatoren, intercommunales

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>De Vlaamse Regering streeft naar één open netwerk voor 5G. We onderzoeken hiervoor het concept van een tower company. Dit houdt in dat diverse aanbieders hun infrastructuur aanbrengen op een gezamenlijke basisinfrastructuur (bv. elke aanbieder plaatst antennes op een gezamenlijke mast). Op deze manier streven we in samenwerking met de mobiele operatoren in een versnelde uitrol van een glasvezelnetwerk en 5G. Voorwaarde is evenwel een snelle spectrumveiling op federaal niveau, zodat de betrokken operatoren zekerheid hebben over de frequenties waarover ze beschikken.</p>	

#### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Imec werd gevraagd om het technische scenario voor een tower company te schetsen.

#### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Oprichting van een tower company	01/05/2024	Op schema	

#### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV170 - FLANDERS FUTURE TECHFUND AANWENDEN VOOR INNOVATIEF ONDERZOEK OP VLAK VAN (HOOG-RISICO) PLATFORMTECHNOLOGIE

#### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Participatiemaatschappij Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

#### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

#### PROJECTOMSCHRIJVING

PMV beheert tevens het Flanders Future Techfund, dat in 2019 werd opgericht met een beschikbaar kapitaal van 75 miljoen euro. Dit kapitaal willen we aanwenden voor investeringen in innovatief onderzoek op vlak van (hoog-risico) platformtechnologie.

#### AGENDERING VLAAMSE REGERING



## AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 29 maart 2019 - oprichting Flanders Future Techfund](#)

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het FFTF is sinds 2019 operationeel. In die tijd werden 6 dossiers geregistreerd, waarvan er vandaag nog 3 actief geanalyseerd worden, waarvan 1 in gedetailleerde evaluatie, voor een bedrag van 15 miljoen euro.

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
---------------------	-----------------	--------	--------------------------------------

### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	75.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV171 - VLAANDEREN CHIPLAB VAN DE WERELD

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	IMEC

### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

### PROJECTOMSCHRIJVING

Imec (Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum) ontstaat in 1984 als onafhankelijk onderzoekscentrum voor micro- en later nano-elektronica. Het doel is om alle academische kennis rond chiptechnologie in Vlaanderen te bundelen. Sinds 2016 is ook iMinds (voorheen IBBT), het strategische onderzoekscentrum van Vlaanderen op het gebied van digitale innovatie, onderdeel van Imec. Daardoor vind je bij Imec vandaag zowel soft- als hardware onderzoek & ontwikkeling onder

## PROJECTOMSCHRIJVING

één dak.

De onderzoekscleanroom van Imec is het strategische fundament van de unieke positie van Imec als wereldleidend onderzoekscentrum op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie. Zonder de cleanroom infrastructuur kan Imec zijn brugrol tussen de academische wereld en de industrie niet spelen aangezien de cleanroom essentieel is om de industriële toepasbaarheid van de innovatieve concepten aan te tonen in een relevante productieomgeving. Tegen eind 2022 botst Imec op de grenzen van de huidige cleanroom capaciteit. Dit resulteert in de nood tot ingebruikname van de “casco” cleanroom extensie die beschikbaar is binnen de huidige infrastructuur.

Sinds zijn oprichting heeft Imec zich ook als doelstelling gezet om spinoffs op te richten. Het creëren van startups, waarbij unieke hardware het verschil maakt, is echter zeer kapitaalintensief en risicovol. Om de oprichting van dergelijke kapitaalintensieve hardware spin-offs voldoende te kunnen ondersteunen, heeft Imec samen met de Vlaamse Overheid in 2017 het Imec.xpand fonds gelanceerd, een onafhankelijk investeringsfonds dat intussen 117 miljoen euro kapitaal heeft opgehaald. De middelen komen voor meer dan 60% van privé-investeerders, waaronder verschillende buitenlandse investeerders. Imec.xpand werd opgezet als een traditioneel fonds met een investeringsperiode van 5 jaar en een totale looptijd van 10 jaar die 2 keer met een jaar verlengd kan worden. De investeringsperiode loopt binnenkort ten einde. Daarom is er beslist om een nieuw Imec.xpand fonds op te zetten, met het doel om 120 miljoen op te halen bij investeerders verdeeld over overheids- en overheidsgerelateerde entiteiten, universiteiten en internationaal gereputeerde technologiebedrijven. Het is de bedoeling om van start te gaan met een eerste closing van € 60 miljoen euro ten laatste in Q1 2022 en in 2022 de rest van het fonds te closen.

Zowel de kapitaalsverhoging van Finlab als die van Fidimec worden gefinancierd via esr8 kapitaal, dat voorzien wordt bij begrotingscontrole 2021.

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Er is overleg met Imec ivm de opmaak van de nota VR

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
1.1 kapitaalverhoging Finlab nv van 40 miljoen euro	30/04/2021	Op schema	Besluit van de Vlaamse Regering
1.2 buitengewone algemene vergadering van Finlab nv	30/06/2021	Op schema	
1.3 start werken cleanroom	31/01/2022	Op schema	
1.4 oplevering cleanroom	31/03/2023	Op schema	
2.1 kapitaalverhoging Fidimec nv van 30 miljoen euro	30/04/2021	Op schema	Besluit van de Vlaamse Regering

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
2.2 buitengewone algemene vergadering Fidimec nv	30/06/2021	Op schema	
2.3 eerste closing van het Imec.xpand 2	31/03/2022	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	70.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV172 - INVESTERINGEN IN VLAGGENSCHIPRELANCEPROJECTEN VAN DE VLAAMSE HAVENS INZAKE CO2 CAPTATIE & HERGEBRUIK

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Vlaamse havens, bedrijven

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Investerings in vlaggenschiprelanceprojecten van de Vlaamse havens inzake CO2 captatie &amp; hergebruik =&gt; zitten deels in de enveloppe O&amp;O en moet op specifiek projectniveau opgevolgd worden door Vlaio, zij werken met open calls die bottom up worden ingevuld.</p> <p>De klimaatdoelstellingen hebben tot doel de netto uitstoot van CO2 te beperken, wat kan bereikt worden door de energie efficiëntie op te drijven, processen te veranderen of andere producten aan te maken. Niettemin is het niet altijd mogelijk de aanmaak van CO2 te vermijden. In deze gevallen bestaat er een mogelijkheid om de aangemaakte CO2 af te vangen en ofwel na conditionering te transporteren voor opslag (CCS) ofwel om ze aan te wenden mits de inzet van hernieuwbare energie (CCU).</p>

## PROJECTOMSCHRIJVING

De Vlaamse zeehavens, in het bijzonder de haven van Antwerpen en Northseaport zijn een uitermate geschikte locatie om de uitstoot aan CO<sub>2</sub> te reduceren door deze af te vangen en op te slaan. De haven van Antwerpen huisvest de grootste Europese geïntegreerde energie- en chemiecluster en in Northseaport is er een belangrijke concentratie aan zware industrie, waaronder het geïntegreerde staalbedrijf ArcelorMittal. Verschillende belangrijke industriële processen van deze basisindustrie genereren inherent CO<sub>2</sub> en de piste CCS/CCU kan in deze gevallen een oplossing aanreiken.

De beoogde toepassingen CCU noodzaken de aanmaak van groene waterstof aan de hand van hernieuwbare energie, de captatie en de verwerking van CO<sub>2</sub> en de synthese van beide tot een bruikbare grondstof, bv typisch groene methanol. In het kader van de IPCEI Waterstof (zie fiche VV047) zijn er mogelijkheden om innovatieve projecten, waaronder zogenaamde First Industrial Deployments te steunen, die tot doel hebben groene waterstof te genereren of die de synthese van bv groene methanol aan de hand van afgevangen CO<sub>2</sub> en groene waterstof tot doel hebben. Er is echter een lacune voor de steun aan (innovatieve) projecten, die de captatie en verwerking van CO<sub>2</sub> tot doel hebben, dit is het onderwerp van het voorliggende project.

De mogelijkheden om de bedoelde Vlaamse projecten te steunen zijn: Vlaamse steun, al dan niet via de reguliere kanalen en Europese steun, op de eerste plaats via het ETS Innovatiefonds. Voor minstens twee belangrijke projecten in deze context werd een Letter of Intent (LOI) tot Vlaamse ondersteuning ondertekend door de Vlaamse minister bevoegd voor innovatie aangeleverd ter ondersteuning van de aanvraag bij het ETS Innovatiefonds. Vlaamse cofinanciering met als doel het verhogen van de slaagkans bij de evaluatie door het ETS Innovatiefonds behoort immers tot de mogelijkheden. Het is voor alle duidelijkheid mogelijk dat er zich bijkomende bedrijfsprojecten met het oog op de captatie en de verwerking van CO<sub>2</sub> uit de zeehavens aanbieden voor ondersteuning.

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	<b>Opgestart</b>
Beschrijving voortgang	Letters of Intent in het kader van het ETS Innovatiefonds werden ondertekend. Het is wachten op de EU selectie.

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Steunbeslissing EC of Vlaamse overheid betreffende Vlaamse projecten CO <sub>2</sub> captatie en/of verwerking.	01/12/2021	<b>Op schema</b>	
Definitieve Investerings Beslissing Vlaamse projecten CO <sub>2</sub> captatie en/of verwerking	31/12/2030	Nog niet gestart	
Aanvang projectuitvoering Vlaamse projecten CO <sub>2</sub> captatie en verwerking	31/12/2030	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV173 - AD HOC INVESTERINGSMIDDELEN ALS COFINANCIERING VOOR EUROPESE STEUN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>We volgen de Europese subsidie- en financieringsmogelijkheden op met het oog op het realiseren van projecten in Vlaanderen op het vlak van innovatie, klimaat en duurzaamheid. Waar nuttig en mogelijk voorzien we aanvullende Vlaamse cofinancieringsmiddelen die inspelen op Europese financieringsmogelijkheden op het vlak van innovatie en duurzaamheid. In de context van projecten voor het ETS-innovatiefonds, kan het gaan om Vlaamse cofinanciering vanuit de reguliere enveloppes O&amp;O en ecologiesteun in het Fonds Innoveren &amp; Ondernemen.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	De permanente monitoring van subsidiemogelijkheden via Europese kanalen voor projecten op het vlak van innovatie en duurzaamheid is een continu proces.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Permanente monitoring Europese opportuniteiten	01/01/2021	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Start toekenning Vlaamse cofinanciering voor projecten met Europese steun	30/06/2021	Op schema	Ad hoc beslissingen over individuele steundossiers Vlaamse cofinanciering

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV174 - NOODKOOPLINGEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Het Noodkoopfonds is er op gericht om via projecten van OCMW's renteloze leningen te verstrekken aan noodkopers voor de renovatie van hun woning. Noodkopers zijn eigenaars van kwalitatief en energetisch slecht scorende woningen, die door een gebrek aan financiële middelen hieraan niet kunnen remediëren.</p> <p>OCMW's die deelnemen aan de projectoproep kunnen een renteloze kredietlijn bekomen van maximaal 900.000 euro, waarmee noodkoopleningen kunnen verstrekt worden van maximaal 25.000 euro. Deze noodkooplening dient past te worden terugbetaald bij vervreemding van de woning, of uiterlijk na 20 jaar, gespreid over een periode van 15 jaar.</p> <p>Na een eerste project oproep in 2020 wordt de regelgeving geëvalueerd met het oog op optimalisatie van het Fonds.</p>

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 14 februari 2020 Noodkoop - BVR](#)

[VR 14 februari 2020 Noodkoop - nota](#)

[VR 14 februari 2020 Noodkoop - bijlage](#)

[VR 14 februari 2020 Noodkoop - advies](#)

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus

Opgestart na agendering VR

Beschrijving voortgang

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Evaluatie NKF + formuleren optimalisatievoorstellen	30/04/2021	Op schema	validatie optimalisatievoorstellen
Wijziging regelgeving	16/07/2021	Nog niet gestart	Wijziging Energiebesluit
Lancering tweede projectoproep	01/08/2021	Nog niet gestart	MB lancering projectoproep
Lancering derde projectoproep	01/07/2022	Nog niet gestart	MB lancering projectoproep

## PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)

40.000.000 EUR

Uitvoering VAK

0 EUR

Uitvoering VEK

0 EUR

## VV175 - UITBREIDINGSBUDGET VOOR WELZIJN EN ZORG

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	De inzet van de bijkomende middelen wordt tripartite afgesproken in het kader van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non profitsectoren voor de periode 2021-2025, waarbij zowel werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties betrokken zijn. De middelen worden ingezet ten behoeve van het personeel en de gebruikers in de betrokken sectoren. Het uitbreidingsbeleid welzijn en zorg kent een ruimer spectrum aan belanghebbenden en richt zich op de bredere Vlaamse bevolking, in de eerste plaats mensen met een zorgnood of vraag naar andere ondersteuning.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>De Vlaamse Regering voorziet naast het VIA-budget van 577 miljoen euro ook 562,5 miljoen extra middelen voor uitbreidingsbudget voor Welzijn en zet deze versneld in. In totaal wordt zo in het relanceplan "Vlaamse Veerkracht" 1,1 miljard euro voorzien voor de Vlaamse zorg- en welzijnssector.</p> <p>Deze middelen worden ingezet voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betere verloning van het zorgpersoneel en aantrekkelijker maken van beroep (o.m. via positieve beeldvorming, werken op zijnstroom, extra omscholing tot verpleegkundigen, enz.);</li> <li>- Capaciteit: extra uitbreiding van het zorgaanbod in allerlei sectoren;</li> <li>- Kwalitatieve verbeteringen, verlichting van de werkdruk enz.;</li> <li>- Hervormingen: IFIC, ontschotting enz.</li> </ul> <p>Via het uitbreidingsbeleid wordt bijkomend geïnvesteerd in personen met een handicap, de ouderenzorg (meer personeel en betaalbaarheid), jeugdhulp, kinderopvang, geestelijke gezondheidszorg, gezondheidsbeleid en preventie.</p> <p>Uitbreidingsbeleid (opstap 2020 + op kruissnelheid in 2024):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personen met een handicap: 270 mio euro;</li> <li>- Ouderenzorg: 140 mio euro;</li> <li>- Jeugdhulp: 61,4 mio euro;</li> <li>- Kinderopvang: 58 mio euro;</li> </ul>	



## PROJECTOMSCHRIJVING

- Geestelijke gezondheidszorg: 18,6 mio euro;
- Preventie en gezondheidsbeleid: 14,5 mio euro;
- Totaal: 562,5 mio euro

## AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 2020 2711 MED.0378: Voorakkoord zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 24/11/2020 voor de social/non profitsectoren voor de periode 2021-2025](#)

[VR 2020 2711 MED.0378: Voorakkoord zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 24/11/2020 voor de social/non profitsectoren voor de periode 2021-2025 - bijlage](#)

[VR 2020 1812 DOC.0075: Decreet uitgavenbegroting voor begrotingsjaar 2021](#)

[VR 2021 0204 MED.0131/1: Definitief akkoord VIA6 goedkeuring - mededeling](#)

[VR 2021 0204 MED.0131/1: Definitief akkoord VIA6](#)

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De middelen voor VIA 6 en het uitbreidingsbeleid 2021 zijn in de begroting 2021 voorzien, de verdere uitrol van het uitbreidingsbeleid is voorzien in de meerjarenraming.</p> <p>Het voorakkoord VIA 6 werd gesloten op 24/11/2020. Er werd op 30/03/2021 een akkoord bereikt over het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non profitsectoren voor de periode 2021-2025.</p> <p>Het uitbreidingsbeleid wordt stapsgewijs ingevuld volgens de in de Vlaamse Regering bepaalde prioriteiten en de ter beschikking gestelde budgetten.</p> <p>In 2021 worden een aantal engagementen uit het uitbreidingsbeleid versneld uitgevoerd. Over de belangrijkste componenten hierin wordt apart gerapporteerd in de projecten VV045 (ouderenzorg) en de projecten VV121 en VV180 (personen met een handicap).</p>

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Van voorakkoord naar akkoord	31/07/2021	Gerealiseerd	Validatie VIA 6: - VIA6-akkoord op 30/03/2021 - Mededeling VR op 02/04/2021

## PROJECTFINANCIERING

#### PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	1.139.500.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

#### VV176 - ZIJNSTROOM VANUIT DE PRIVÉSECTOR NAAR HET ONDERWIJS AANTREKKELIJK MAKEN

#### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Ben Weyts
Trekkende entiteit VO	Departement Onderwijs en Vorming
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Toekomstige zijinstromers, scholen en schoolteams

#### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

#### PROJECTOMSCHRIJVING

We maken vanaf 1/9/2020 zijnstroom vanuit de privésector naar het onderwijs aantrekkelijker voor een aantal knelpuntvakken- en ambten in het basis- en secundair onderwijs door de in de privésector opgebouwde geldelijke anciënniteit voor nieuwe zijinstromers te honoreren voor maximum 8 jaar. We willen met deze maatregel extra zijinstromers aantrekken en zo het lerarentekort mee helpen wegwerken.

#### AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 tot wijziging van de regelgeving betreffende de geldelijke en sociale anciënniteit van sommige personeelsleden van het onderwijs - BVR](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 tot wijziging van de regelgeving betreffende de geldelijke en sociale anciënniteit van sommige personeelsleden van het onderwijs - nota](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 tot wijziging van de regelgeving betreffende de geldelijke en sociale anciënniteit van sommige personeelsleden van het onderwijs - advies](#)

#### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

**ALGEMENE PROJECTVOORTGANG**

Projectstatus	<b>Opgestart na agendering VR</b>
Beschrijving voortgang	<p>Het BVR is in werking getreden vanaf 1/9/'20. Uit de databanken hebben we begin februari de volgende gegevens kunnen halen:</p> <p>Voor het basisonderwijs zijn er 75 aanvragen van de 103 aanvragen afgehandeld:          - 53 positief beslist          - 22 negatief beslist</p> <p>Voor het secundair onderwijs zijn er 149 aanvragen van de 245 aanvragen afgehandeld:          - 100 positief beslist          - 24 negatief beslist          - 25 deels positief/deels negatief</p> <p>Conclusie: al minstens 178 mensen hebben tussen het begin van dit schooljaar en begin februari de overstap gemaakt vanuit de privésector naar het basis- of secundair onderwijs.</p>

**GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG**

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Basisonderwijs: 383 FTE - 455 stamnummers Secundair onderwijs: 292 FTE – 495 stamnummers	30/06/2021	<b>Op schema</b>	
Monitoring van de maatregel	01/09/2021	<b>Op schema</b>	

**PROJECTFINANCIERING**

Beleidsruimte (begroot)	4.000.000 EUR
Uitvoering VAK	4.000.000 EUR
Uitvoering VEK	1.000.000 EUR

**VV177 - IMPLEMENTATIE VAN DE VLAAMSE JOBBONUS**

**BETROKKENEN**

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Werk en Sociale Economie
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Werk en Sociale Economie

BETROKKENEN	
Belanghebbenden	Werkende Vlamingen en Vlamingen die aan het werk willen gaan, sociale partners, nog andere te bepalen stakeholders

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Werken moet lonen. Om het verschil tussen werken en inactiviteit te vergroten en tevens de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen verder te verhogen, wordt er vanaf 2021 een Vlaamse jobbonus ingevoerd. Die bedraagt netto minimaal 600 euro op jaarbasis voor mensen die voltijds werken en hierbij tot maximaal 1.700 euro bruto per maand verdienen. Het bedrag van de Vlaamse jobbonus wordt vervolgens uitgefaseerd richting een bruto maandloon bij voltijdse prestatie van 2.500 euro. Bij het bepalen van de hoogte van het bedrag van de Vlaamse jobbonus houden we ook rekening met het werkelijk aantal gepresteerde uren.”</p> <p>De jobbonus heeft dus de dubbele doelstelling om mensen enerzijds te activeren en anderzijds werken te belonen. De maatregel is bedoeld om meer mensen aan de slag te krijgen en te houden; in het bijzonder voor mensen met lage inkomens is het verschil tussen werken en niet werken vaak te klein om aan de slag te gaan of aan de slag te blijven.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Het ontwerp van decreet is klaar en alles is in voorbereiding voor agendering op de Vlaamse regering. De analyse mbt operationalisering is gestart.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Eerste betaling loontrekkenden	30/11/2021	Op schema	Decreet, BVR

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	329.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

## VV178 - EXTRA ZUURSTOF VOOR INDIVIDUEEL CREATIEF TALENT - MEESTERSCHAP

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Subsidieaanvragers Circusdecreet, Kunstendecreet, Reglement doorgeven vakmanschap

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Via het Kunstendecreet, het Circusdecreet en het reglement 'beurzen voor het doorgeven van vakmanschap' geeft de Vlaamse overheid extra zuurstof aan individueel creatief talent en meesterschap, onder de vorm van beurzen en projectsubsidies, waarbij via bijkomende middelen ook extra beleidsimpulsen worden gegeven. Deze subsidies geven een brede waaier aan creatievelingen groeikansen en ademruimte om hun talent verder te ontwikkelen, van kunstenaars tot ambachtslieden en zij die bij hen in de leer willen gaan.</p> <p>In het Kunstendecreet gaat het om (professionele) kunstenaars, die een beurs (kortlopend of meerjarig) kunnen aanvragen, of een projectsubsidie (met een maximumlooptijd van drie jaar) Een beurs dient als financiële ondersteuning voor kunstenaars die nieuwe ideeën willen ontwikkelen of andere wegen willen verkennen. Een projectsubsidie is bedoeld als financiële ondersteuning van artistieke initiatieven die beperkt zijn in tijd en doelstelling.</p> <p>De ontwikkelingsbeurzen binnen het Circusdecreet, maken uitzonderlijke inspanningen of een professioneel traject voor circusartiesten mogelijk, voor maximum een jaar. Het proces, het onderzoek en het artistieke experiment primeren op een concrete productie. Het groeipotentieel en concrete verwachtingspatroon van de kunstenaar zijn cruciaal. Het begrip circusartiest krijgt een brede invulling waarmee ook technische, pedagogische en dramaturgische opleidingen aan bod kunnen komen.</p> <p>De beurzen voor het doorgeven van vakmanschap situeren zich binnen het beleid rond 'immaterieel cultureel erfgoed': vakmanschap met wortels in traditie kan worden doorgegeven in zogenaamde 'meester-leerling-trajecten': een meester en één of meerdere leerling (en) gaan samen een traject aan van maximum twee jaar, waarbij kennis en vaardigheden worden doorgegeven, in diverse domeinen (bv ambachten, muziek-en podiumkunsten, agrarische technieken, culinair erfgoed, etc).</p> <p>Naast andere subsidies, die eerder gericht zijn op de ondersteuning van organisaties, investeert de Vlaamse overheid met deze instrumenten rechtstreeks in het menselijk kapitaal binnen de</p>	

## PROJECTOMSCHRIJVING

cultuursector, met een focus op de ontwikkeling van mensen. Door creatievelingen te stimuleren, ontstaat later ook weer nieuw werk, waar het brede publiek op haar beurt weer volop kan van genieten.

De voorziene budgetten voor deze subsidielijnen kunnen worden geraadpleegd via de BBT.

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	<b>Opgestart</b>
Beschrijving voortgang	<p>Dit project omvat verschillende subsidie-instrumenten , gekoppeld aan verschillende regelgeving (twee decreten en een reglement), met telkens een andere timing, en gekoppeld aan aparte budgetten.</p> <p>Het reglement 'beurzen vakmanschap' is nog niet opgestart. Goedkeuring minister voor het vernieuwde reglement is voorzien uiterlijk half maart 21), met jaarlijks één indienronde op 15/9.</p> <p>Voor de beurzen binnen het Circusdecreet zijn er per jaar drie indienrondes. Voor indienronde 15/2/2021 waren drie aanvragen ingediend, alle positief geadviseerd, nog voor te leggen aan de minister (Beslissing minister: uiterlijk 6 weken na de uiterste indiendatum van de subsidieaanvragen)</p> <p>Wat betreft het Kunstendecreet, moeten aanvragen voor initiatieven die starten in de tweede jaarhelft 2021 uiterlijk op 15 maart 2021 ingediend worden.</p>

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Toekenningen beurzen en projectsubsidies Kunstendecreet (twee oproepen per jaar, 15/3 en 15/9, zowel voor beurzen als projecten)	31/12/2023	<b>Op schema</b>	
Toekenningen beurzen circusdecreet (3 aanvraagrondes per jaar: 15/10, 15/2 en 15/6)	31/12/2023	<b>Op schema</b>	beslissing minister over drie aanvragen ronde 15/2, nog voor te leggen aan de minister
Toekenningen beurzen doorgeven vakmanschap (jaarlijks een indienronde 15/9)	31/12/2023	Nog niet gestart	goedkeuring vernieuwd reglement beurzen vakmanschap (beslissing minister voorzien uiterlijk 15/3/2021)

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

### VV179 - INSPANNINGEN OM INVESTERINGEN AAN TE TREKKEN VERHOGEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Flanders Investment & Trade
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	Flanders Investment & Trade
Belanghebbenden	De belanghebbenden zijn buitenlandse investeerders met investeringsplannen die potentieel in Vlaanderen kunnen landen.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING
Tevens versterken we onze inspanningen om investeringen aan te trekken, o. a. door Vlaanderen te promoten bij investeerders als innovatieve kennisregio met behulp van gespecialiseerde consultants in 15 toplanden en virtuele site visits met behulp van verbeterde technologie; de Brexit is ook een opportuniteit om bepaalde logistieke activiteiten aan te trekken (Vlaanderen als “gateway to Europe”)

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<a href="#">VR 2020 1812 DOC.1581/1BIS</a>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Dit project loopt parallel/licht in het verlengde van het onderdeel lead generation binnen het project 108 van het Vlaams Relanceplan.

## ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Traditioneel genereert het eigen buitenlands netwerk van Flanders Investment & Trade (FIT) de leads voor Vlaanderen. Nu wordt dit aangevuld met de inzet van externe specialisten voor investeringsleads (actie 3 binnen project 108). Beide elementen lopen parallel en vullen elkaar aan.

Om deze doelstelling ivm lead generation te bereiken maakt de afdeling Investeren van Flanders Investment & Trade ieder jaar een actieprogramma op. Dit bestaat uit missies, roadshows, deelnames aan sectorspecifieke conferenties, seminars, enz.... en gebeurt in samenwerking tussen de hoofdzetel en het buitenlands netwerk van FIT.

Voor het eerste semester van 2021 kondigt de uitvoering van dit actieprogramma zich voorlopig nog aan in een lager dan gehoopt tempo vermits het internationaal reizen nog in belangrijke mate beperkt is.

We verwachten dat vanaf september 2021 de internationale economische activiteit en het internationaal reizen opnieuw zal aantrekken en dat het aantal acties en site visits (*bezoek aan Vlaanderen door potentiële investeerders*) wellicht een belangrijke toename zal vertonen. FIT afdeling Investeren treft momenteel alle voorbereidingen om op deze post-corona golf van toegenomen bezoeken volledig voorbereid te zijn.

Ondertussen werden versneld stappen gezet om via digitale contacten en virtuele acties potentiële buitenlandse investeerders te benaderen.

## GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
---------------------	-----------------	--------	--------------------------------------

## PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR



## VV180 - WACHTLIJSTEN GEHANDICAPTENZORG

### BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	<a href="#">Projectpagina</a>
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	personen met een handicap

### PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

### PROJECTOMSCHRIJVING

Fase 2 van de vooruitschuif van het uitbreidingsbeleid voor het wegwerken van de wachtlijsten: Door de vooruitschuif van het uitbreidingsbeleid - gekoppeld aan de hervorming van de toeleiding en de voorwaarden voor budgettoekenning - wordt een perspectief geboden aan personen met een handicap om sneller een budget te verkrijgen zodat ze de nodige zorg kunnen inkopen.

### AGENDERING VLAAMSE REGERING

### ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Er werden reeds extra budgetten ter beschikking gesteld van de personen met een handicap. Dit als voorafname op het verdere investeringsplan. De Vlaamse Regering besliste op 19/3/2021 de verdeelsleutel die gehanteerd wordt tussen het budget voor minder- en meerderjarigen. Ondertussen wordt er verder werk gemaakt van een investeringsplan.

### GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
Fase 2 toekenning bijkomende budgetten aan personen met een handicap	31/12/2021	Op schema	Vooraleer de bijkomende budgetten ter beschikking kunnen worden gesteld, dient de Vlaamse Regering een beslissing te nemen omtrent de verdeling van de middelen tussen minder- en meerderjarigen. Deze beslissing werd op 19/3/2021 door de Vlaamse Regering

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
BEOOGDE REALISATIES	GEPLANDE TIMING	STATUS	NOODZAKELIJKE POLITIEKE BESLISSINGEN
			genomen. Er werden recent al budgetten ter beschikking gesteld voor zowel minder- als meerderjarigen. Dit als voorafname op het investeringsplan. (Zie ook project VV121)

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	130.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR



DEPARTEMENT  
**KANSELARIJ &  
BUITENLANDSE ZAKEN**

Havenlaan 88 bus 100  
1000 Brussel  
[www.vlaanderen.be](http://www.vlaanderen.be)